

وزارة النقل		المقاييس الختامية			
الهيئة العامة للطرق والكباري		عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية من الخط لأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العطين - مطروح) (قطاع غرب النيل) - البحيرة لتنفيذ المسافة من كم ٢٤١+٠٠٠ الى كم ٢٤٣+٠٠٠ بطول ٢ كم استكمال اعمال الحفر والخرسانات (بالأمر المباشر)			
الهيئة العامة للطرق والكباري - المنطقة الثالثة عشر					
العقد رقم : (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٨٣٦) بتاريخ : ٢٠٢٣ / ١٢ / ١٠					
رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	الكميات الختامية المنفذة	جملة قيمة الأعمال المنفذة
		قرش / جنيه			قرش / جنيه
اعمال الحفر					
٤٣	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام (البلدوزر وذلك بناء على توجيه المنطقة لسرعة نهو الاعمال) لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش المياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة [٩٥% من الكثافة الجافة القصوى] ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. ويتم احتساب علاوة ٠,٨ جنيه للكم في حالة الزيادة او النقصان .	٢٠,١٠	م³	٢٤٥٣٥	٤٩٣١٥٣,٥٠
	علاوة ٠,٨ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٤ كم - ٠,٥ كم)	٢,٨٠	م³	٢٤٥٣٥	٦٨٦٩٨,٠٠
	مسافة النقل حتى ٠,٥٠ كم طبقا للمفاوضة	٢٦,٥٠	م³	٧٧٥٩,٥٠	٢٠٥٦٢٦,٧٥
	علاوة ١,١ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٤ كم - ٠,٥ كم) طبقا للمفاوضة	٣,٨٥	م³	٧٧٥٩,٥٠	٢٩٨٧٤,٠٨
اعمال البلاطات الخرسانية					
٤٤	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٣م ٠,٨ سن دولوميت متدرج + ٣م ٠,٤ رمل حرش + ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي + فيبر على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعدادل التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم² وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٤٣٢	م²	٠,٠٠	٠,٠٠
	الكمية المنفذة من شهر سبتمبر ٢٠٢٣ حتى ٢٠٢٤-٠٣-٢٢	٤٤٦,٣٠	م²	٢٧٩٩١,٠٥	١٢٤٩٢٤٠٥,٦٢
	الكمية المنفذة بعد ٢٠٢٤-٠٣-٢٢	٤٤٨	م²	١١٩٧٠,٢٥	٥٣٦٢٦٧٢,٠٠
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة		١٨٦٥٢٤٢٩,٩٤			

عن الهيئة : مدير المشروع مدير المشروعات
 م / أحمد الشاعر م / أحمد ابودقيقة م / طارق امام
 التوقيع / التوقيع / التوقيع
 م / مجدي عبد السلام

الاستشاري العام
 سيمسترا للاستشارات الهندسية
 م /

مهندس المكتب الفني (الاستشاري) مدير المشروع (الاستشاري)
 مكتب الترانس كونسلتنج مكتب الترانس كونسلتنج
 م / م /

الشركة المنفذة
 الشركة العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والمعمير
 م /