

مستخلص رقم (٤) جارى

اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الأول) من نجع الجامع حتى فاو بحري بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة
عن مشروع :-

تنفيذ شركة:- العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٤/٨/١٣ شاملة المدة من ٢٠٢٤/١١/٢١ الى ٢٠٢٤/١١/٢١

رقم البند	نوع العمل	المفردات	الكمية بالمقايضة	السعر بعد المقايضة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جاري او نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقه اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات	٣م	٢٥٢١٥,٨٠	٢٤٣	١٩٣٠٠	٢٠٠٠	٢١٣٠٠	جاري	٥١٧٥٩٠٠,٠٠		٥١٧٥٩٠٠,٠٠	يراعى تطبيق نصوص العقد مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ فني التامين متواجد
	مسافة نقل ٩٠ كم	٣م	٢٥٢١٥,٨٠	١٠٥	١٩٣٠٠	٢٠٠٠	٢١٣٠٠	جاري	٢٢٣٦٥٠٠,٠٠		٢٢٣٦٥٠٠,٠٠	
٢	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه اساس مثبت (FDR) بسمك ٢٥ سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	٢م	١٢١٠٠٠	٧٨	٦٧٠٠٠	٤٢٠٠٠	١٠٩٠٠٠	جاري	٨٥٠٢٠٠٠,٠٠		٨٥٠٢٠٠٠,٠٠	العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجدة اللائقنات متواجدة الكرفان المتحرك متواجد
٣	بالطن اعمال توريد واضافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	طن	٣٥٦٩,٥	٢٨٠٠	١٩٧٦	١٢٤٠	٣٢١٦	جاري	٩٠٠٤٨٠٠,٠٠		٩٠٠٤٨٠٠,٠٠	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمني/البرنامج الزمني متواجد
٤	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١ كجم/م ^٢	٢م	١٢١٠٠٠	٤٨,٣	٤٢٥٠٠	٦٦٥٠٠	١٠٩٠٠٠	جاري	٥٢٦٤٧٠٠,٠٠		٥٢٦٤٧٠٠,٠٠	خطة ضبط الجودة متواجدة
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحه من الخرسانه الاسفلتيه بسمك ٥ سم بعد الدمك	٢م	١٢١٠٠٠	٢٧٢	٤٢٥٠٠	٥٦٥٠٠	٩٩٠٠٠	جاري	٢٦٩٢٨٠٠,٠٠		٢٦٩٢٨٠٠,٠٠	التقرير المبذل متواجد وثيقة التامين متواجدة التقارير الشهرية متواجده
اعمال قيمة رسوم الكارتة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمة الموحدة												
٠	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه اسفلت	٢م		٣	٤٢٥٠٠	٥٦٥٠٠	٩٩٠٠٠	جاري	٢٩٧٠٠٠,٠٠		٢٩٧٠٠٠,٠٠	
٠	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصلبة	٣م		٢٥	١٩٣٠٠	٢٠٠٠	٢١٣٠٠	جاري	٥٣٢٥٠٠,٠٠		٥٣٢٥٠٠,٠٠	
الاجمالى												
خصم ٠,٥ % طبقا للمقايضة												
الاجمالى بعد الخصم												

الجهة المالكة

تحريرا في : ٢٠٢٤ / /

مهندس الشركة المنفذة

م/ هشام حامد احمد

مدير المشروع الاستشاري

م/ علي عبد الحميد محمد

مهندس المشروع

م/ محمود محمد عبد السلام

المحاسب

مهندس/

مدير عام الصيانة

عبد الرحيم محمد حسين

يعتمد،،،،،

رئيس الإدارة المركزية

عماد حسين



مستخلص رقم (٥) جاري

اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الأول) من نجع الجامع حتى فاو بحري بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة
عن مشروع :-

المعقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٦٠

شاملة المدة من ٢٠٢٤/١٢/١ إلى ٢٠٢٤/١١/٢٢

تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٤/٨/١٣

تنفيذ شركة:- العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

رقم التميز	نوع العمل	المقررات	الكمية بالمفاوضة	السعر بعد المفاوضة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جاري او نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقه اساس من الاحجار الصلبة المترجة ناتج تكسير الكسارات	٣م	٢٥٢١٥,٨٠	٢٤٣	٢١٣٠٠	٦٥٠,٤٠	٢١٩٥٠,٤٠	جاري	٥٢٣٣٩٤٧,٢٠		٥٢٣٣٩٤٧,٢٠	يراعى تطبيق نصوص العقد مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ فني التأمين متواجد
	مسافة نقل ٩٠ كم	٣م	٢٥٢١٥,٨٠	١٠٥	٢١٣٠٠	٦٥٠,٤٠	٢١٩٥٠,٤٠	جاري	٢٣٠٤٧٩٢,٠٠		٢٣٠٤٧٩٢,٠٠	
٢	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه اساس مثبت (FDR) يسمك ٢٥ سم بإعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	٢م	١٢١٠٠٠	٧٨	١٠٩٠٠٠	٢٥٩٧,٩٢	١١١٥٩٧,٩٢	جاري	٨٧٠٤٦٣٧,٧٦		٨٧٠٤٦٣٧,٧٦	العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة اللافتات متواجدة الكرفان المتحرك متواجد
٣	بالبطن اعمال توريد واصافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	طن	٣٥٦٩,٥	٢٨٠٠	٣٢١٦	٧٥,٣٠	٣٢٩١,٣٠	جاري	٩٢١٥٦٤٠,٠٠		٩٢١٥٦٤٠,٠٠	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمني/البرنامج الزمني متواجد
٤	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه تشريب من البيتومين الساتل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١ كجم/م٢	٢م	١٢١٠٠٠	٤٨,٣	١٠٩٠٠٠	٢٥٩٧,٩٢	١١١٥٩٧,٩٢	جاري	٥٣٩٠١٧٩,٥٤		٥٣٩٠١٧٩,٥٤	خطة ضبط الجودة متواجدة
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحه من الخرسانه الاسفلتيه يسبك ٥ سم بعد الدمك	٢م	١٢١٠٠٠	٢٧٢	٩٩٠٠٠	١٤٤٠٠,٠٠	١١٣٤٠٠,٠٠	جاري	٣٠٨٤٤٨٠,٠٠		٣٠٨٤٤٨٠,٠٠	التقرير المبني متواجد وثيقة التأمين متواجدة التقارير الشهرية متواجده
اعمال قيمة رسوم الكارة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمة الموحدة												
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه اسفلت	٢م		٣	٩٩٠٠٠	١٤٤٠٠,٠٠	١١٣٤٠٠,٠٠	جاري	٣٤٠٢٠٠,٠٠		٣٤٠٢٠٠,٠٠	
*	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصلبة	٣م		٢٥	٢١٣٠٠	٦٥٠,٤٠	٢١٩٥٠,٤٠	جاري	٥٤٨٧٦٠,٠٠		٥٤٨٧٦٠,٠٠	
الاجمال												
									٦٢٦٨٢٩٥٦,٥٠		٦٢٦٨٢٩٥٦,٥٠	
خصم ٠,٥ % طبقا للمفاوضة												
									٣١٣٤١٤,٧٨		٣١٣٤١٤,٧٨	
الاجمالي بعد الخصم												
									٦٢٣٦٩٥٤١,٧١		٦٢٣٦٩٥٤١,٧١	

الجهة المالكة

تحريري: ٢٠٢٤/ /

مهندس الشركة المنفذه

مدير المشروع الاستشاري

مهندس المشروع

المحاسب

م/ هشام حامد احمد

م/ علي عبد الحميد محمد

م/ محمود محمد عبدالسلام

مهندس/

مدير عام الصيانة


عبدالرحيم محمد حسين



رئيس الادارة المركزية

مهندس/

عماد حسين




مشروع :- اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الأول) من نجع الجامع حتى فاو بحري بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

اشراف : المنطقة الثامنة قنا

م	البند	المعاملات القابلة للتغيير		
		بيتومين	سولار	اسمنت
١	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات		%١٥	
٢	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت بسمك ٢٥ سم وذلك بإعادة تدوير طبقات الأسفلت وطبقة الأساس القائمة معا		%١٥ ١٠	
٣	بالطن أعمال توريد وازفافة أسمنت مطابق للشروط والمواصفات		%١٠	%٦٥
٤	اعمال انشاء طبقه تشريب باستخدام الاسفلت متوسط التطاير MCO بمعدل ١٠٠,٧٥ كجم/م ^٢	%٦٥	%١٠	
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحه من الخرسانه الاسفلتيه سمك ٥ سم بعد الدمك	%٦٠	%١٠	

مست المراجعة



محضر اجتماع اللجنة

الخاصة بمفاوضة شركة العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

تنفيذ استكمال اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / نجع حمادي (القطاع الاول) من نجع الجامع / فاو بحري بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمة "

المنطقة الثامنة قنا

إيماء إلى موافقة السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الادارة بتاريخ // على تنفيذ استكمال اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / نجع حمادي (القطاع الاول) من من نجع الجامع فاو بحري بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمة " الي شركة العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة
والى موافقة السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس الإدارة علي المذكرة المعروضة المؤرخة في // ٢٠٢٤ على تشكيل لجنة لمفاوضة الشركة المنفذه على سعر تنفيذ بنود الاعمال - أعضاء اللجنة :-

المهندسة / منار عبد الهادي	مدير عام تنفيذ الطرق	رئيسا
المهندس / اشرف عزت	الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق	عضوا
المهندسة / امل حمدي	الادارة المركزية للبحوث	عضوا
المهندس /	المنطقة المشرفة	عضوا
السيد المحاسب /	ادارة العقود والمشتريات	عضوا
السيد المحاسب /	ادارة المراجعة	عضوا
السيد الاستاذ /	الادارة القانونية	عضوا

وقد اجتمعت اللجنة المشكلة لهذا الغرض في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الموافق ٢٠/٧/٢٠٢٤ بمقر الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق وبحضور مندوب الشركة المنفذة حيث قامت اللجنة بمفاوضة الشركة طبقاً للاتي :-

م	البند	الكمية	السعر بعد المفاوضة	القيمة
١	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% ولا يزيد الإمتصاص عن ١٠% وفرداها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة العملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف - مسافة نقل ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٥٠ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان وذلك حتي مسافة نقل ١٠٠ كم ١,٢ جنيه لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة مع الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر .	٣م ٢٥٢١٥,٨٠	٢٤٣	٦١٢٧٤٣٩,٤٠
	مسافة النقل ٩٠ كم	٣م ٢٥٢١٥,٨	١٠٥	٢٦٤٧٦٥٩
٢	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة اساس مثبت (FDR) بسمك ٢٥ سم وذلك بنظام اعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقة الاساس القائمة معا والفئة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي والخلط وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقاً للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف .	٢م ١٢١٠٠٠	٧٨	٩٤٣٨٠٠٠
٣	بالطن اعمال توريد وازافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسب المقررة بالخطة التصميمية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوه العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف	٣٥٦٩,٥٠ بالطن	٢٨٠٠	٩٩٩٤٦٠٠

٣٠/٧/٢٠٢٤

٥

شركة العهد المتحدة للمقاولات
٨٦٧٣٨
٦٠١-٧٨٤-٤٥٦

محضر اجتماع اللجنة
الخاصة بمفاوضة شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة
تنفيذ استكمال اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / نجع حمادي (القطاع الاول) من نجع الجامع /
فاو بحري بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "
المنطقة الثامنة قنا

م	البند	الكمية	السعر بعد المفاوضة	القيمة
٤	بالمتر المسطح أعمال انشاء طبقة تشريب (برايم) من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١ كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٢م ١٢١٠٠٠	٤٨,٣	٥٨٤٤٣٠٠
٥	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ وارادة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	٢م ١٢١٠٠٠	٢٧٢	٣٢٩١٢٠٠٠
الاجمالي (فقط وقدره ستة وستون مليون وتسعمائة وثلاثة وستون الف وتسعمائة وثمانية وتسعون جنيهاً و٤٠/١٠٠ لا غير) ٦٦٩٦٣٩٩٨,٤٠				

- الاسعار المتفق عليها طبقاً لاسعار السوق وقت التفاوض ، اما اسعار بنود الرصف فهي طبقاً للمذكرة المعتمدة من السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الادارة طبقاً لآخر زيادة في اسعار البيتومين بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٢ وزيادة السولار بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٤ .
- يراعى احتساب فروق معاملات المواد حديد - اسمنت) بالزيادة او النقصان طبقاً لدقتر الشروط والمواصفات يراعى احتساب صرف اسعار معاملات المواد (البيتومين - السولار) بالزيادة او النقصان من بندي (٤ ، ٥) وذلك من تاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٢ .
- مسافة النقل طبقاً لاقادة المنطقة المشرفة .
- مدة التنفيذ ٦ أشهر .
- وفي حال المرور على محطات تحصيل للشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق يتم مراعاة قيمة تحصيل رسوم الكارتات والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية وطبقاً للقائمة الموحدة يناير/ ٢٠٢٤ مع ضرورة تقديم الشركة المنفذة الايصالات الرسمية الدالة على السداد .
- خصم نسبة ٠,٥ % على كل البنود .
- تقوم الشركة بتقديم تحليل للأسعار التي تم الاتفاق عليها .
- وعليه أقبل المحضر بما تم الاتفاق عليه بهاليه .

ممثل الشركة	التوقيع	اللجنة	التوقيع
السيد المهندس	التوقيع	السيد المهندس /	التوقيع
السيد المحاسب	التوقيع	السيد المهندس /	التوقيع
السيد المحاسب	التوقيع	السيدة المهندس /	التوقيع
السيد الاستاذ	التوقيع	السيدة المهندسة /	التوقيع

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
مهندس
محسن محمد زهران

أوافق ويعتمد
التوقيع
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

طرق ج ب