

مستخلص رقم (٧) جاري

اعمال رفع كفاءة طريق نجع حمادي / ابو شوشة الصحراوي الغربي من المنطقة الى ابو شوشة (القطاع الثالث) بطول ١٥ كم بمركز فرشوط / ابوتشت بمحافظة قنا
عن عمليه:-

رقم التمويل	نوع العمل	الوحدة	الكمية بالمقاييس المعدلة	السعر بمعد المفاوضة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت الى خلال المدة	مجموعه مقدار الاعمال التي تمت الى الان بالجنيه	جاري او نهائي	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٢/٧/٢٤	شامله المدة من ٢٠٢٤/٨/١٦ الى ٢٠٢٤/١٠/٣١	ملاحظات
١	اعمال توريد وتشغيل قرية مع الفرش والدمك على طبقات لإنشاء الجسر واستكمال الاكتاف والبيوت الجانبية	٢م	٣٠٤٠٠	٣٤	٢٢٥٢٧	.	٢٢٥٢٧	جاري	٢٢٥٢٧	٢٠٢٢/٧/٢٤	٢٠٢٤/٨/١٦ الى ٢٠٢٤/١٠/٣١	يراعى تطبيق نصوص العقد
	إضافة علاوة ١,٤ جنية لكل كم لمسافة تقل ١٠٠ كم للبناء رقم (١)	٢م	٣٠٤٠٠	١٣٧,٢	٢٢٥٢٧	.	٢٢٥٢٧	جاري	٢٢٥٢٧	٢٠٢٢/٧/٢٤	٢٠٢٤/٨/١٦ الى ٢٠٢٤/١٠/٣١	يراعى تطبيق نصوص العقد
٢	بالمتر مكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتناسكة عدا الصخرية ونقل التربة	٢م	١٣١٢٠,٦٧	٢٣	١٣٠٦٢	.	١٣٠٦٢	جاري	١٣٠٦٢	٢٠٢٢/٧/٢٤	٢٠٢٤/٨/١٦ الى ٢٠٢٤/١٠/٣١	مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/فني التامين متواجد
٣	بالمتر مكعب توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجحة نتج تكسير كسرات مسافة النقل ١٠٠ كم	٢م	١٦٠٠٠	٣٠٦	١٤٥٥١	.	١٤٥٥١	جاري	١٤٥٥١	٢٠٢٢/٧/٢٤	٢٠٢٤/٨/١٦ الى ٢٠٢٤/١٠/٣١	اللائقات متواجدة الكرفان المتحرك متواجد
٤	اعمال إنشاء طبقة اساس مثبت بسمك ٢٥ سم وذلك بإعادة تدوير طبقات الأسفلت وطبقة الأساس القائمة معا	٢م	٢٠٠٠٠	٦٣	١٥٤٢٩٣	.	١٥٤٢٩٣	جاري	١٥٤٢٩٣	٢٠٢٢/٧/٢٤	٢٠٢٤/٨/١٦ الى ٢٠٢٤/١٠/٣١	العلامات الارشادية والتحليلية متواجده / معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمني/
٥	بالطن اعمال توريد واصافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	طن	٥٨٠٠	٢٢٥٠	٤٤٨٦	.	٤٤٨٦	جاري	٤٤٨٦	٢٠٢٢/٧/٢٤	٢٠٢٤/٨/١٦ الى ٢٠٢٤/١٠/٣١	البرنامج الزمني متواجد
٦	اعمال إنشاء طبقات تشريب باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير (M.C.O) بمعدل ١٠٠٠٠ كجم/م ^٢	٢م	٢٠٠٠٠	٢٧,٨	١٥٤٠٠	.	١٥٤٠٠	جاري	١٥٤٠٠	٢٠٢٢/٧/٢٤	٢٠٢٤/٨/١٦ الى ٢٠٢٤/١٠/٣١	عدد (١) سيارة متواجدة
٧	بالمتر مسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البتومين mc30 بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢	٢م	١	٣٣,٤	.	.	.	جاري	.	٢٠٢٢/٧/٢٤	٢٠٢٤/٨/١٦ الى ٢٠٢٤/١٠/٣١	خطة ضبط الجودة متواجدة
٨	بالمتر مسطح توريد ورش طبقة لاصقة من البتومين السائل RC3000 بمعدل رش ٠,٤ كجم/م ^٢	٢م	١	١١,٣	.	.	.	جاري	.	٢٠٢٢/٧/٢٤	٢٠٢٤/٨/١٦ الى ٢٠٢٤/١٠/٣١	التقرير المبني متواجد
٩	اعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية على الساخن تدرج ٣ ب بسمك ٥ سم بعد الدمك	٢م	٢٠٠٠٠	١٦٩,٦	٨٠٠٨٣	٢٠٠٠	٨٢٠٨٣	جاري	١٣٩٢١٢٧٦,٨٠	٢٠٢٢/٧/٢٤	٢٠٢٤/٨/١٦ الى ٢٠٢٤/١٠/٣١	وليقة التامين متواجدة
١٠	اعمال إنشاء طبقة رابطه من الخرسانة الأسفلتية على الساخن تدرج ٣ ب بسمك ٦ سم بعد الدمك	٢م	١	١٧٤,٨	.	.	.	جاري	.	٢٠٢٢/٧/٢٤	٢٠٢٤/٨/١٦ الى ٢٠٢٤/١٠/٣١	التقارير الشهرية متواجدة
بنود مستحقة												
١١	بالمتر المسطح اعمال كشط وازالة المسطحات المنهارة والزخفة والمتوجة بالرصف الحالي باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الاتوماتيكية على البارد بسمك ٥ سم	٢م	٥٩٩٨٩	١٨	٥٩٥١٤	.	٥٩٥١٤	جاري	١٠٧١٢٥٢,٠٠	٢٠٢٢/٧/٢٤	٢٠٢٤/٨/١٦ الى ٢٠٢٤/١٠/٣١	
١٢	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية للارصفة والبريدورات وقلمة الحماية	٢م	٥٩٨	١٩٥٥	.	.	.	جاري	.	٢٠٢٢/٧/٢٤	٢٠٢٤/٨/١٦ الى ٢٠٢٤/١٠/٣١	
١٣	بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف والبيوت الجانبية	٢م	٥٩٩٩	٣٧٥	.	.	.	جاري	.	٢٠٢٢/٧/٢٤	٢٠٢٤/٨/١٦ الى ٢٠٢٤/١٠/٣١	
اعمال قيمة رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمة الموحدة												
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة اسفلت	٢م		٣	٨٠٠٨٣	٢٠٠٠	٨٢٠٨٣	جاري	٢٤٦٢٤٩,٠٠	٢٠٢٢/٧/٢٤	٢٠٢٤/٨/١٦ الى ٢٠٢٤/١٠/٣١	
*	بالمتر مكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجحة	٢م		٢٥	١٤٥٥١	.	١٤٥٥١	جاري	٣٦٣٧٥,٠٠	٢٠٢٢/٧/٢٤	٢٠٢٤/٨/١٦ الى ٢٠٢٤/١٠/٣١	
الإجمالي												
خصم ٠,٥ % طبقا للمفاوضة												
الإجمالي بعد الخصم												
									٤٨٠٧٢٠٩٧,٨٧	٢٠٢٢/٧/٢٤	٢٠٢٤/٨/١٦ الى ٢٠٢٤/١٠/٣١	

فرش
مهندس
مهندس
عماد حسين

سبق صرفها الى المقاول
مدير عام المشروعات
مهندس
روماني ارميا ملك

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدرها
المحاسب
على حساب
غير وارد بعك الشروط اعتمدت من
ملاحظات الفات
تحريرا لى

الحية المالكه
مهندس المشروع
م / ايمن منصور محمد

شركة القويعة
الشركة المتعنه
٨٦٧٣٨
م / هشام حامد احمد
ب ٤٥٦
مدير المشروع الاستشاري
م / علي عبد الحميد محمد
٢٠٢٤ - ٢٠٢٤
التقريب الرئيسي

مستخلص رقم (٨) جاري

اعمال رفع كفاءة طريق نجع حمادي / ابوشوشة الصحراوي الغربي من البطحة الى ابوشوشة
(القطاع الثالث) بطول ١٥ كم بمركز فرشوط / ابوتشت بمحافظة قنا
عن عمله:-

العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٦٦											
بتاريخ ٢٠٢٣/٥/١٠											
تنفيذ شركة:- العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة											
تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٣/٧/٢٤											
شاملة المدة من ٢٠٢٤/١١/٣ الى ٢٠٢٤/١١/١											
رقم الصفحة	نوع العمل	الوحدة	الكمية بالمقايضة بالمعدلة	السعر بعد المفاوضة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جاري او انتهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه
١	امثال توريد وتشغيل قربة مع العرش والتسليم على عطفات لانشاء الجسر واستكمال الاكثاف والميول الجانبية	م٣	٣٠٤٠٠	٣٤	٢٢٥٢٧	٠	٢٢٥٢٧	جاري	٧٦٥٩١٨,٠٠		٧٦٥٩١٨,٠٠
	اصفحة علوية ١,٤ حصة لكل كم لمسافة نقل ١٠٠ كم لعدد رقم (١)	م٣	٣٠٤٠٠	١٣٧,٢	٢٢٥٢٧	٠	٢٢٥٢٧	جاري	٣٠٩٠٧٠٤,٤٠		٣٠٩٠٧٠٤,٤٠
٢	بالمتر مكعب اموال حفر واستخدم المعدات الميكانيكية في التربة المستاسكة عدا الصخره ونقل الاتربة	م٣	١٣١٣٠,٦٧	٢٣	١٣٠٦٢	٠	١٣٠٦٢	جاري	٣٠٠٤٢٦,٠٠		٣٠٠٤٢٦,٠٠
٣	بالمتر مكعب توريد وفرش حقه اساس من الاحجار الصلبة المترجحة ناتج تكسير كسارات	م٣	١٦٠٠٠	٣٠,٦	١٤٥٥١	٠	١٤٥٥١	جاري	٤٤٥٢٦٠,٦٠٠		٤٤٥٢٦٠,٦٠٠
٤	امثال ابناء حقه اساس مكعب ٢٥ سم وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقة الأساس القائمة معا	م٣	٢٠٠٠٠٠	٦٣	١٥٤٣٩٣	٠	١٥٤٣٩٣	جاري	٩٧٢٦٧٥٩,٠٠		٩٧٢٦٧٥٩,٠٠
٥	بالتر اموال توريد واصفحة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	طن	٥٨٠٠	٢٢٥٠	٤٤٨٦	٠	٤٤٨٦	جاري	١٠٠٩٣٥٠٠,٠٠		١٠٠٩٣٥٠٠,٠٠
٦	امثال ابناء حقه اسفلت بالاسفلت السائل متوسط الغطاءير (M.C.O) بمعدل ١٢٠:٧٥ كجم/م٣	م٣	٢٠٠٠٠٠	٢٧,٨	١٥٤٠٠٠	٠	١٥٤٠٠٠	جاري	٤٢٨١٢٠٠,٠٠		٤٢٨١٢٠٠,٠٠
٧	بالمتر مسطح اموال توريد ورش حقه تشرب من البينومين mc30 بمعدل ١,٢ كجم/م٣	م٣	١	٢٣,٤	٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠
٨	بالمتر مسطح توريد ورش حقه لاصقة من التوبمين السائل RC3000 بمعدل رش ٠,٤ كجم/م٣	م٣	١	١١,٣	٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠
٩	امثال ابناء حقه سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج ٣ بسمك ٥ سم بعد الدمك	م٣	٢٠٠٠٠٠	١٦٩,٦	٨٢٠٨٣	٦٦٠٠٠	١٤٨٠٨٣	جاري	٢٥١١٤٨٧,٨٠		٢٥١١٤٨٧,٨٠
١٠	امثال ابناء حقه رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج ٣ بسمك ٦ سم بعد الدمك	م٣	١	١٧٤,٨	٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠
بيود مستحقة											
١١	بالمتر المسطح اموال كشط وزايرة المسطحات المنهارة والزخرفة والمنسوجة بالورف الحالي باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الآتوماتيكية على البارد بسمك ٥ سم	م٣	٥٩٩٨٩	١٨	٥٩٥١٤	٠	٥٩٥١٤	جاري	١٠٧١٢٥٢,٠٠		١٠٧١٢٥٢,٠٠
١٢	بالمتر المكعب اموال توريد وصب خرسانة عادية للارصفة والبورتوات والبرج وقلمة الحمايات	م٣	٥٩٨	١٩٥٥	٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠
١٣	بالمتر المسطح اموال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكثاف والميول الجانبية	م٣	٥٩٩٩	٣٧٥	٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠
اعمال قيمة رسوم التربة والموازين طبقا لائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمة الموحدة											
١٤	بالمتر المسطح اموال توريد وفرش حقه اسفلت	م٣	٣	٨٢٠٨٣	٦٦٠٠٠	١٤٨٠٨٣	١٤٨٠٨٣	جاري	٤٤٤٢٤٩,٠٠		٤٤٤٢٤٩,٠٠
١٥	بالمتر مكعب اموال توريد وفرش حقه اساس من الاحجار الصلبة المترجحة	م٣	٢٥	١٤٥٥١	٠	١٤٥٥١	١٤٥٥١	جاري	٣٦٣٧٧٥,٠٠		٣٦٣٧٧٥,٠٠
الاجمال											
خصم ٠,٥ % طبقا للمفاوضة											
الاجمالي بعد الخصم											
٥٩٤٠٦٧٣٩,٨٧											

قرش جنيه

سبق صرفها الى المقاول

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدرها


الحية المالكه
مهندس المشروع
م / ايمن منصور محمد

شركة العهد المتحدة للمقاولات
٢٠٢٣/٨/٢٨
٢٠٢٣/٨/٢٨
٢٠٢٣/٨/٢٨



مدير عام المشروعات
مهندس /
رومانى ارميا ملك

تحريراً في
يدفع الى المقاول مبلغ
نهاية
ملاحظات الغناات
تحريراً في



مستخلص رقم (٩) جاری



الوزارة المركزية للمنطقة الشامية بقنا

اعمال رفع كفاءة طريق نجع حمادي / ابوشوشة الصحراوي الغربي من البطحة الى ابوشوشة (القطاع الثالث) بطول ١٥ كم بمركز فرشوط / ابوتشت بمحافظة قنا

عن عمليه:-

العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٦٦		بتاريخ ٢٠٢٣/٥/١٠		تنفيذ شركة:- العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة		تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٣/٧/٢٤		شاملة المدة من ٢٠٢٤/١١/٢٥ الى ٢٠٢٤/١١/٢٥		رقم	
نوع العمل	الوحدة	الكمية بالمقاييس المعدلة	السعر بعد المفاوضة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات	العمل
اتصال توريد وتنشيط قنطرة مع الفرش والدمك على طبقات الرشاء الصخر واستكمال الاكتاف والمبول	٣م	٣٠٤٠٠	٣٤	٢٢٥٢٧	٧٨٧٣	٣٠٤٠٠,٠٠	١٠٣٣٦٠٠,٠٠		١٠٣٣٦٠٠,٠٠	يراعى تطبيق نصوص العقد	١
اصفحة طرقة ١,٤ حنية لكل كم لاصفحة نقل ١٠٠ كم للسند رقم (١)	٣م	٣٠٤٠٠	١٣٧,٢	٢٢٥٢٧	٧٨٧٣	٣٠٤٠٠,٠٠	٤١٧٠٨٨٠,٠٠		٤١٧٠٨٨٠,٠٠		٢
بالتسليم اتمت حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتساهلة عند الصخره ونقل التربة	٣م	١٣١٣٠,٦٧	٢٣	١٣٠٦٢	.	١٣٠٦٢,٠٠	٣٠٠٤٢٦,٠٠		٣٠٠٤٢٦,٠٠	مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/فى التأمين متواجد	٣
بالتسليم اتمت توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتفرجة ناتج تكسير كسارت	٣م	١٦٠٠٠	٣٠٦	١٤٥٥١	١٨,٣٩	١٤٥٦٩,٣٩	٤٤٥٨٢٣٣,٣٤		٤٤٥٨٢٣٣,٣٤	الافقات متواجدة	٤
اصفحة النقل ١٠٠ كم	٣م	١٦٠٠٠	٣٠٦	١٤٥٥١	١٨,٣٩	١٤٥٦٩,٣٩	٤٤٥٨٢٣٣,٣٤		٤٤٥٨٢٣٣,٣٤	الكرقان المتحرك متواجد	٥
اصفحة إنشاء طبقة اساس ممتد بسلك ٢٥ سم وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقة	٢م	٢٠٠٠٠	٦٣	١٥٤٣٩٣	٢٢٤٨,١٤	١٥٦٦٤١,١٤	٩٨٦٨٣٩١,٨٢		٩٨٦٨٣٩١,٨٢	العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده / معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمني/ البرنامج الزمني متواجد	٦
بالتسليم اتمت توريد واصفحة اتمت مطابق للشرط والمواصفات	طن	٥٨٠٠	٢٢٥٠	٤٤٨٦	١٩,٧٧	٤٥٠٥,٧٧	١٠١٣٧٩٨٢,٥٠		١٠١٣٧٩٨٢,٥٠		٧
اصفحة إنشاء طبقات تشرب باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير (M.C.O) بمعدل ٥٠ كجم/م٢	٢م	٢٠٠٠٠	٢٧,٨	١٥٤٠٠٠	٢٦٤١,١٤	١٥٦٦٤١,١٤	٤٣٥٤٦٢٣,٦٩		٤٣٥٤٦٢٣,٦٩	عدد (١) سيارة متواجدة	٨
بالتسليم اتمت توريد فرش طبقة تشرب من البينومين mc30 بمعدل ١,٢ كجم/م٢	٢م	١	٣٣,٤	.	.	.	٠,٠٠		٠,٠٠	خطة ضبط الجودة متواجدة	٩
بالتسليم اتمت توريد فرش طبقة لاصقة من البينومين السائل RC3000 بمعدل رش ٠,٤ كجم/م٢	٢م	١	١١,٣	.	.	.	٠,٠٠		٠,٠٠	التقرير المبني متواجد	١٠
اصفحة إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدح ٣ سم بسلك ٥ سم بعد الدمك	٢م	٢٠٠٠٠	١٦٩,٦	١٤٨٠٨٣	٨٥٥٨,١٤	١٥٦٦٤١,١٤	٢٦٥٦٦٢٣٧,٢٤		٢٦٥٦٦٢٣٧,٢٤	وليفة التأمين متواجدة	١١
اصفحة إنشاء طبقة رصفه من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدح ٣ سم بسلك ٦ سم بعد الدمك	٢م	١	١٧٤,٨	.	.	.	٠,٠٠		٠,٠٠	التقرير الشهرية متواجدة	١٢
بيود مستصلحة											
بالتسليم اتمت اتمت كشط وزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمنحوجة بالرفص الحالي باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الاتوماتيكية على البارد بسلك ٥ سم	٢م	٥٩٩٨٩	١٨	٥٩٥١٤	.	٥٩٥١٤	١٠٧١٢٥٢,٠٠		١٠٧١٢٥٢,٠٠		١٣
بالتسليم اتمت اتمت توريد وصب خرسانة عادية للارصفة والبردورات والبليخ وقدمه الحماية	٣م	٥٩٨	١٩٥٥	.	٣٣,٩٧	٣٣,٩٧	٦٦٤١١,٣٥		٦٦٤١١,٣٥		١٤
بالتسليم اتمت اتمت توريد وصب خرسانة عادية بسلك ١٥ سم لحماية الاكتاف والمبول الجانبية	٢م	٥٩٩٩	٣٧٥	.	١١٨٧,٤٥	١١٨٧,٤٥	٤٤٥٢٩٣,٧٥		٤٤٥٢٩٣,٧٥		١٥
اصفحة قيمة رسوم الكثرة والموازن طبقا لائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمة الموحدة											
بالتسليم اتمت اتمت توريد وفرش طبقة اسفلت	٢م		٣	١٤٨٠٨٣	٨٥٥٨,١٤	١٥٦٦٤١,١٤	٤٦٩٩٢٣,٤٢		٤٦٩٩٢٣,٤٢		١٦
بالتسليم اتمت اتمت توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتفرجة	٣م		٢٥	١٤٥٥١	١٨,٣٩	١٤٥٦٩,٣٩	٣٦٤٢٣٤,٧٥		٣٦٤٢٣٤,٧٥		١٧
الاجمال											
خصم ٠,٥ % طبقا للمفاوضة											
الاجمالى بعد الخصم											
							٦٢٩٩١٠٥٢,٠٢		٦٢٩٩١٠٥٢,٠٢		

الجهة المالكة

تحريرات: / / ٢٠٢٤

مهندس المشروع

مدير المشروع الاستشاري

مهندس المشروع

المحاسب

مدير عم المشروعات

م/ هشام محمد احمد

م/ على عبد الحميد محمد

م/ ايمن منصور محمد

مهندس /

روماني ارميا ملك




مشروع : اعمال رفع كفاءة طريق نجع حمادي / ابوشوشة الصحراوي الغربي من البطحة الى ابوشوشة (القطاع الثالث) بطول ١٥ كم بمركز فرشوط / ابوتشت بمحافظة قنا

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

اشراف : المنطقة الثامنة قنا

م	البند	المعاملات القابلة للتغيير		
		بيتومين	سولار	اسمنت
١	اعمال توريد وتشغيل اترية مع الفرش والدمك على طبقات لإنشاء الجسر واستكمال الاكتاف والميول الجانبية		٢٠%	
٢	بالمتر مكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا الصخرية ونقل الاتربة لمسافة ٥٠٠ متر		٢٠%	
٣	بالمتر مكعب توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبه المتدرجه ناتج تكسير كسارات مسافه النقل ٢٠ كم		١٥%	
٤	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت بسمك ٢٥ سم وذلك بإعادة تدوير طبقات الأسفلت وطبقة الأساس القائمة معا		١٥%	
٥	بالطن أعمال توريد وازافة أسمنت مطابق للشروط والمواصفات		١٠%	٦٥%
٦	اعمال انشاء طبقات تشريب باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير (M.C.O) بمعدل ١٠٠,٧٥ كجم/م ^٢	٦٥%	١٠%	
٧	بالمتر مسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين mc30 بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢	٦٥%	١٠%	
٨	بالمتر مسطح توريد ورش طبقة لاصقه من البيتومين السائل بمعدل رش ٤,٠ كجم/م ^٢	٦٥%	١٠%	
٩	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية على الساخن تدرج بسمك ٥ سم بعد الدمك	٦٠%	١٠%	
١٠	اعمال انشاء طبقة رابطه من الخرسانة الأسفلتية على الساخن تدرج بسمك ٦ سم بعد الدمك	٥٥%	١٠%	
١١	اعمال كشط وازالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة بالرصف الحالي		٢٠%	

المراجع



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالاحاله الي مشروع اعمال رفع كفاءه طريق نجع حمادي/أبو شوشة الصحراوي الغربي من البطحة/أبو شوشة
(القطاع الثالث) بطول ١٥ كم ضمن مبادره حياه كريمه المرحلة الاولى محافظة قنا مركز فرشوط – أبو تشت .

تنفيذ شركه الفهد المتحده للمقاولات العمومية المتكاملة .

نتشرف ان نرفق لسيادتكم مقياسه معدلة بالمشروع بعاليه .

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،



التوقيع /
مهندس / عماد حسين
رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثامنة بقنا (سوهاج - قنا - الأقصر)

تحريرا / / ٢٠٢٤/

المرفقات :

عدد () مرفق

مقاييس معدلة

مشروع :- اعمال رفع كفاءة طريق نجع حمادي / ابوشوشة الصحراوي الغربي من البطحة الى ابوشوشة (القطاع الثالث) بطول ١٥ كم بمركز فرشوط /

ابوتشت بمحافظة قنا

تنفيذ / شركة العهد المتحد للمقاولات العمومية المتكاملة

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الفئة	الكمية	الاجمالي
١	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسلك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الأضولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم زيادة وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٢ جنيه لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . - يتم زيادة مبلغ ٥ جنيه في حالة استخدام البلدوز في التحجير للأرض المتماسكة وذلك طبقاً لتحليل التربة . - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجيرة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر اضافه علاوة ١,٤ جنيه لكل كم لمسافة النقل ١٠٠ كم للبند رقم (١)	م٣	٣٤	٧٠٠٠	٢٣٨٠٠٠٠,٠٠
٢	بالمتر مكعب بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأضولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنيه للكيلومتر زيادة	م٣	٢٣	١٦٠٠٠	٣٦٨٠٠٠٠,٠٠
٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% ولا يزيد الإمتصاص عن ١٠% وفرداً على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأضولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل ٢٠ كم . - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم زيادة أو النقصان وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١ جنيه لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . - السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة وعلى الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر. اضافه علاوة ١,٢ جنيه لكل كم لمسافة النقل ١٠٠ كم للبند رقم (٣)	م٣	٣٠,٦	١٨٠٠٠	٥٥٠٨٠٠٠,٠٠
٤	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت بسلك ٢٥ سم وذلك بإعادة تدوير طبقات الأسفلت وطبقة الأساس القائمة معاً والفئة شاملة نظافة سطح الأسفلت الحالي والخطط وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المسطح.	م٢	٦٣	١٨٠٠٠	١١٣٤٠٠٠٠,٠٠
٥	بالطن أعمال توريد وإضافة أسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسب المقررة بالخطة التصميمية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الإشراف .	طن	٢٢٥٠	٥٢٢٠	١١٧٤٥٠٠٠,٠٠
٦	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١٠٠,٧٥ كجم/م٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	٢٧,٨	١٨٠٠٠	٥٠٠٤٠٠٠,٠٠
٧	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم/م٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	٣٣,٤	١	٣٣,٤٠
٨	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ٠,٤ كجم/م٢ ترش فوق الطبقة الأسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	١١,٣	٣٧٦٢,٥٤	٤٢٥١٦,٧٠
٩	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسلك ٥ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠/٧٠ وإدارة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	١٦٩,٦	١٨٠٠٠	٣٠٥٢٨٠٠٠,٠٠
١٠	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسلك ٦ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠/٧٠ وإدارة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	١٧٤,٨	١	١٧٤,٨٠
بنود مستحددة					
١١	أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتوجة بالرصف الحالي باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الاوتوماتيكية علي البارد بسلك ٥ سم والعمل بالويرات والحساسات مع تواجد سيارة ميكانيكية خاصة لنقل المواد الناتجة من الكشط لاستخدامها في استكمال الطبقات والاكتاف والمواد الجانبيه والفئة شاملة نظافة وملى الشروخ ان وجدت بالاسفلت ٦٠/٧٠ او المستحلبات الاسفلتية طبقاً للشروط والمواصفات والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوض العمل والفئة شاملة بالمتر المسطح	م٢	١٨	١٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠,٠٠
١٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية للارصفة والبردورات والبرايخ وقدمه الحماية طبقاً للرسومات التنفيذية ذات محتوى أسمنت ٣٠٠ كجم/م٢ أسمنت بورتلاندى مع الدمك الميكانيكى على ألا يقل إجهاد الكسر للعينات عن ٢٥٠ كجم/سم٢ مع إجراء الاختبارات اللازمة ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م٣	١٩٥٥	٣٠٠	٥٨٦٥٠٠,٠٠
١٣	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف والموال الجانبية تتكون من ٣٠,٨ سن دولوميت متدرج والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز وإستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطه للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	٣٧٥	٣٠٠٠	١١٢٥٠٠٠,٠٠
الاجمالي					٨٠٠٣١٢٢٤,٩٠

رئيس الادارة المركزية

عماد حسين



تحريراً في / ٢٠٢٤