

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (2)

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - مطروح) قطاع (برج العرب- العلمين) في المسافة من الكم 347+500 إلى الكم 349+000 بطول 1.5 كيلو
متر اتجاه مطروح .

رقم البند و بيانه : (1-1) أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة (الأراضي الزراعية)

تنفيذ : شركة الصالحين للمقاولات العامة

مقدار العمل السابق : 0.00 3م

الكمية	الأبعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		طلب الفحص
	مساحة المقطع	طول	إلى	من	
2805.60	23.38	120	347+900	347+780	C-5
2805.60	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (3م)				
2805.60	الاجمالي الكلي (3م)				

مهندس الهيئة

م / مارجريت مجدي

مهندس الاستشاري

مكتب م / خالد فنديل

م / السيد سيف الدين

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

مكتب م / محمد فادان

م / محمد فادان



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (2)

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - مطروح) قطاع (برج العرب- العلمين) في المسافة من الكم 347+500 الى الكم 349+000 بطول 1.5 كيلو متر اتجاه مطروح .

رقم البند و بيانه : (1-3) اعمال توريد وتشغيل التربة صالحة للزراعة ومطابقة للمواصفات

تنفيذ: شركة الصالحين للمقاولات العامة

مقدار العمل السابق : 16681.00 م3

الكمية	الارتفاع (متر)		الموقع الكيلومترات		طلب الفحص
	مساحة الملتصق	حامل	إلى	من	
445.00	4.45	100	347+600	347+500	F-57
425.00	4.25	100	348+020	347+920	F-58
385.00	3.85	100	347+760	347+660	F-59
380.00	3.80	100	347+760	347+660	F-60
464.00	2.90	160	347+920	347+760	F-61
448.00	2.80	160	347+920	347+760	F-62
672.00	4.20	160	347+920	347+760	F-63
864.00	5.40	160	347+920	347+760	F-64
816.00	5.10	160	347+920	347+760	F-65
752.00	4.70	160	347+920	347+760	F-66
704.00	4.40	160	347+920	347+760	F-67
560.00	3.50	160	347+920	347+760	F-68
845.00	3.25	260	347+920	347+660	F-69
7760.00	إجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م3) :				
16681.00	إجمالي ماتم إدراجه في المستخلصات السابقة (م3)				
24441.00	الإجمالي الكلي (م3)				

مهندس الهيئة
د / مارجريت مجدي زاهر

م/ الاستاذ سيف الدين
مكتب د/ خالد قنديل
مهندس الاستشاري

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م. / محمد خليل

مهندس محمد علي

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (2)

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع
(العين السخنة - مطروح) قطاع (برج العرب- العلمين) في المسالك من الكم 347+500 الى الكم 349+000
بطول 1.5 كيلو متر اتجاه مطروح .

رقم البند و بيانه : (1-3) علاوة مسافة النقل تربة 162 كم

تنفيذ : شركة الصالحين للمقاولات العامة

مقدار العمل السابق : 13344.80 م 3

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع تكنولوجي		طلب الفحص
	مساحة المطلاع	طول	ن	م	
356.00	3.56	100	347+600	347+500	F-57
340.00	3.40	100	348+020	347+920	F-58
308.00	3.08	100	347+760	347+660	F-59
304.00	3.04	100	347+760	347+660	F-60
371.20	2.32	160	347+920	347+760	F-61
358.40	2.24	160	347+920	347+760	F-62
537.60	3.36	160	347+920	347+760	F-63
691.20	4.32	160	347+920	347+760	F-64
652.80	4.08	160	347+920	347+760	F-65
601.60	3.76	160	347+920	347+760	F-66
563.20	3.52	160	347+920	347+760	F-67
448.00	2.80	160	347+920	347+760	F-68
676.00	2.60	260	347+920	347+660	F-69
6208.00	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م3)				
13344.80	اجمالي مقيم إدراجه في المستخلصات السابقة (م3)				
19552.80	الاجمالي الكلي (م3)				

مهندس الهيئة

م / مارجريت مجدي زاهر

مهندس الاستشاري

مكتب / خالد قنديل
م / السيد يوسف النين

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمد عادل
م / محمد عادل

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (2)

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - مطروح) قطاع (برج العرب- العلمين) في المسافة من الكم 347+500 الى الكم 349+000
بطول 1.5 كيلو متر اتجاه مطروح

رقم البند و بيانه : (1-3) علاوة مسافة النقل رمل 112 كم

تنفيذ : شركة الصالحين للمقاولات العامة

مقدار العمل السابق : 3336.20 م 3

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع تكمونمتر		طلب الفحص
	مساحة المتلطح	متول	من	الى	
89.00	0.89	100	347+500	347+600	F-57
85.00	0.85	100	347+920	348+020	F-58
77.00	0.77	100	347+660	347+760	F-59
76.00	0.76	100	347+660	347+760	F-60
92.80	0.58	160	347+760	347+920	F-61
89.60	0.56	160	347+760	347+920	F-62
134.40	0.84	160	347+760	347+920	F-63
172.80	1.08	160	347+760	347+920	F-64
163.20	1.02	160	347+760	347+920	F-65
150.40	0.94	160	347+760	347+920	F-66
140.80	0.88	160	347+760	347+920	F-67
112.00	0.70	160	347+760	347+920	F-68
169.00	0.65	260	347+660	347+920	F-69
1552.00	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م3)				
3336.20	إجمالي ماتم إدراجه في المستخلصات السابقة (م3)				
4888.20	الاجمالي الكلي (م3)				

مهندس الهيئة
م / مارجريت مجدي زاهر

مهندس الاستشاري
م / السيد سيف الدين

مهندس الاستشاري
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / مكيون مادل

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (2)

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع
(العين السخنة - مطروح) قطاع (برج العرب- العلمين) في المسافة من الكم 347+500 الى الكم 349+000
بطول 1.5 كيلو متر اتجاه مطروح

رقم البند و بيانه : (1-3) علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية

تنفيذ : شركة الصالحين للمقاولات العامة

مقدار العمل السابق : 16681.00 م 3

الكمية	الأبعاد (متر)		الموقع الكيلومري		طلب الفحص
	مساحة المنطق	طول	من	الى	
445.00	4.45	100	347+600	347+500	F-57
425.00	4.25	100	348+020	347+920	F-58
385.00	3.85	100	347+760	347+660	F-59
380.00	3.80	100	347+760	347+660	F-60
464.00	2.90	160	347+920	347+760	F-61
448.00	2.80	160	347+920	347+760	F-62
672.00	4.20	160	347+920	347+760	F-63
864.00	5.40	160	347+920	347+760	F-64
816.00	5.10	160	347+920	347+760	F-65
752.00	4.70	160	347+920	347+760	F-66
704.00	4.40	160	347+920	347+760	F-67
560.00	3.50	160	347+920	347+760	F-68
845.00	3.25	260	347+920	347+660	F-69
7760.00	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م3)				
16681.00	إجمالي ماتم إدراجه في المستخلصات السابقة (م3)				
24441.00	الاجمالي الكلي (م3)				

مهندس الهيئة
م / مارجريت مجدي وآخر

مهندس الاستشاري
مكتب ذ/علاء فتويل
م / السيد سيف الدين

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / محمد عادل
م / محمد خليل

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (2)

مشروع أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي
قطاع (برج العرب- العلمين)

في المسافة من الكم 347+500 إلى الكم 349+000 بطول 1.5 كيلو متر اتجان مشطوح

رقم البلد و برياته : (2-5) بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة للتحكس الكسرات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم إلى 40 مم ولا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال والا يزيد نسبة القالب بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة علي أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمادة الاسفلتية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي أقصى كثافة جافة قصوي (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية و الفلته تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقة لاصول السنتاعة والرسومات التفسيرية المعتمدة والبلد بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف .

-حساسة النقل لا تقل عن 20 كم

- يتم احتساب علامة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان

- السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة طبقا للائحة المنطقة بهذا القطاع

تنفيذ :شركة الصالحين للمقاولات العامة

مقدار العمل السابق : 0.00 3م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		طلب الفحص	بيان الأعمال والمقاييس
	مساحة المقطع	طول	الى	من		
598.00	2.99	200	348+300	348+100	SB-1	والشركاء كمثل توريد وفرش طبقة الأساس من الاحجار الصلبة المتدرجة للتحكس الكسرات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم إلى 40 مم ولا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال والا يزيد نسبة القالب بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة علي أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمادة الاسفلتية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي أقصى كثافة جافة قصوي (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية و الفلته تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقة لاصول السنتاعة والرسومات التفسيرية المعتمدة والبلد بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف .
538.20	2.99	180	348+480	348+300	SB-2	
572.00	2.86	200	348+300	348+100	SB-3	
514.80	2.86	180	348+480	348+300	SB-4	
1554.80	2.99	520	349+000	348+480	SB-5	
286.00	2.86	100	348+580	348+480	SB-6Rev2	
572.00	2.86	200	349+000	348+800	SB-7Rev2	
629.20	2.86	220	348+800	348+580	SB-8Rev1	
299.00	2.99	100	347+600	347+500	SB-9Rev1	
286.00	2.86	100	347+600	347+500	SB-10Rev1	
478.40	2.99	160	348+100	347+940	SB-11	
717.60	2.99	240	347+940	347+700	SB-12	
119.60	2.99	40	347+700	347+660	SB-13	
800.60	2.86	280	348+100	347+820	SB-14	
457.60	2.86	160	347+820	347+660	SB-15	
8424.00	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (3م)					
8424.00	الاجمالي الكلي (3م)					

مهندس الهيئة
م / مارجريت مجدي زاهر

مهندس الاستشاري
م / سيد سيف الدين

مهندس الاستشاري
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / محمد عادل

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (2)

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع (برج العرب- العلمين)

في المسافة من الكم 347+500 الى الكم 349+000 بطول 1.5 كيلو متر اتجاه مطروح

رقم البند و يبلانه : (2-5) بالترتيب المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40 مم والا يزيد نسبة العار عن 200 عن 5% والتدرج الولد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع

(علاوة مسافة النقل 145 كم)

تنفيذ: شركة الصالحين للمقاولات العامة

مقدار العمل السابق :	0.00	3م
----------------------	------	----

الكمية	الأبعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		طلب الحصص	بيان الأبعاد بالمقاييس
	مساحة المخطط	طول	ال	ع		
598.00	2.99	200	348+300	348+100	SB-1	بالمتر المكعب، أعمال توريد بولي إثيلين أساسي من الاسفلت الصلبة المتكررة الناتج لتكسيب الكسرات والمطابقة لمواصفات وأقصى حجم للصبوبات ما بين 13.5 مولي 68 سم ولا يزيد نسبة المتر من مائل 300 من 1% والحدود التورب والاشكال العامة والمشروح لا تقل نسبة لعميل كاتيلوفا من من العربة (8x2) ولا يقل مائل العربة 80% توج التوصل من 1200 ميسابل ولا يزيد نسبة الفلد بولار اوس الجانوس من 30 % ولا يزيد الاستخدام من 15 % ويتم توريد على علبتين استخدام اوت السوية الصلبة من لا يزيد مك الطيفه بعد تمام البناء من 25 سم و ردها بالعربة الاسوددة الموضي الى نسبة الطيفه المطوية والحد الجديد بالمواصفات التوصل الى التي 10000 (لا يقل من 10000) من الحدود والحدود ويتم توريد على طية الاسفلت الحدود والحدود والحدود والحدود والحدود يتم حساب طية بالمواصفات الفنية للمشروع والحدود والحدود والحدود والحدود والحدود مساحة النقل لا تقل من 20 كم بم الحساب طية 1.3 جيم لكل 1 كم والحدود الى الحدود الحدود بكم اية المادة الصلبة طية 1000 الحدود
538.20	2.99	180	348+480	348+300	SB-2	
572.00	2.86	200	348+300	348+100	SB-3	
514.80	2.86	180	348+480	348+300	SB-4	
1554.80	2.99	520	349+000	348+480	SB-5	
286.00	2.86	100	348+580	348+480	SB-6Rev2	
572.00	2.86	200	349+000	348+800	SB-7Rev2	
629.20	2.86	220	348+800	348+580	SB-8Rev1	
299.00	2.99	100	347+600	347+500	SB-9Rev1	
286.00	2.86	100	347+600	347+500	SB-10Rev1	
478.40	2.99	160	348+100	347+940	SB-11	
717.60	2.99	240	347+940	347+700	SB-12	
119.60	2.99	40	347+700	347+660	SB-13	
800.80	2.86	280	348+100	347+820	SB-14	
457.60	2.86	160	347+820	347+660	SB-15	
8424.00	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (3م)					
8424.00	الاجمالي الكلي (3م)					

مجلس الهيئة

م / عازجویت عجمی و الخیر

مهندس استشاری

محبوب د/ خالد قنديل
م/ السيد سيف الدين

مهندس الاستشاری

مکتب XYZ

محمد خليل

مهندس الشارقة

Dr. محمد عارف

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (2)

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي
قطاع (برج العرب- العلمين)

في المسافة من الكم 347+500 الى الكم 349+000 بطول 1.5 كيلو متر اتجاه مطروح

رقم الهند و يوتاه : (2-5) بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المترجعة ناتج تكسير الكسارت والمطابقة للمواصفات ولقي حجم للحيويات
ما بين 31.5 مم الي 40 مم ولا يزيد نسبة الماء من متخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع
(علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية)

تسفيد : شركة الصالحين للمقاولات العامة

مقدار العمل السابق : 0.00 3م

الكمية	الابعاد [متر]		المواقع (الكيلومترات)		طلب الفحص	بيان الأعمال بالمطابقة
	مساحة المقطع	طول	الى	من		
598.00	2.99	200	348+300	348+100	SB-1	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجعة ناتج تكسير الكسارت والمطابقة للمواصفات ولقي حجم للحيويات ما بين 31.5 مم الي 40 مم ولا يزيد نسبة الماء من متخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع (علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية)
538.20	2.99	180	348+480	348+300	SB-2	
572.00	2.86	200	348+300	348+100	SB-3	
514.80	2.86	180	348+480	348+300	SB-4	
1554.80	2.99	520	349+000	348+480	SB-5	
286.00	2.86	100	348+580	348+480	SB-6Rev2	
572.00	2.86	200	349+000	348+800	SB-7Rev2	
629.20	2.86	220	348+800	348+580	SB-8Rev1	
299.00	2.99	100	347+600	347+500	SB-9Rev1	
286.00	2.86	100	347+600	347+500	SB-10Rev1	
478.40	2.99	160	348+100	347+940	SB-11	
717.60	2.99	240	347+940	347+700	SB-12	
119.60	2.99	40	347+700	347+660	SB-13	
800.80	2.86	280	348+100	347+820	SB-14	
457.60	2.86	160	347+820	347+660	SB-15	
8424.00	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (3م)					
8424.00	الاجمالي الكلي (3م)					

مهندس الهيئة
م / ماريونيت سيني وانشو

مهندس الاستشاري
مكتب د/ خالد قنديل
م / شريف عفيف الدين

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / محمد خليل

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (2)

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي
قطاع (برج العرب- العلمين)
في المسافة من الكم 347+500 إلى الكم 349+000 بطول 1.5 كيلو متر اتجاه مطروح

رقم البند و بيانه : (1-5) بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المشرعة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والقوى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة العار من متخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % والا تزيد نسبة الفاقد بجهاز نوس الجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال ويتم فردا على طينتين باستخدام آلات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالماء الاصطناعي للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهرسات للوصول الي القوي كثافة جافة قصوي (لا تقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف

-مسافة النقل لا تقل عن 20 كم
- يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان
- السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع

تنفيذ :شركة الصالحين للمقاولات العامة

مقدار العمل السابق : 7546.00 م3

بيان الأعمال بالمطابقة	طلب الفحص	الموقع الكيلومري		الارتفاع (متر)		الكمية
		من	الى	طول	مساحة المقطع	
بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المشرعة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والقوى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة العار من متخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % والا تزيد نسبة الفاقد بجهاز نوس الجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال ويتم فردا على طينتين باستخدام آلات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالماء الاصطناعي للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهرسات للوصول الي القوي كثافة جافة قصوي (لا تقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف	SG8	347+500	347+600	100	4.11	411.00
بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المشرعة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والقوى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة العار من متخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % والا تزيد نسبة الفاقد بجهاز نوس الجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال ويتم فردا على طينتين باستخدام آلات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالماء الاصطناعي للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهرسات للوصول الي القوي كثافة جافة قصوي (لا تقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف	SG9-Rev1	347+940	348+020	80	4.11	328.80
بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المشرعة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والقوى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة العار من متخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % والا تزيد نسبة الفاقد بجهاز نوس الجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال ويتم فردا على طينتين باستخدام آلات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالماء الاصطناعي للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهرسات للوصول الي القوي كثافة جافة قصوي (لا تقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف	SG10-Rev1	347+500	347+600	100	3.91	391.00
بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المشرعة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والقوى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة العار من متخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % والا تزيد نسبة الفاقد بجهاز نوس الجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال ويتم فردا على طينتين باستخدام آلات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالماء الاصطناعي للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهرسات للوصول الي القوي كثافة جافة قصوي (لا تقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف	SG11-Rev1	347+660	347+940	280	4.11	1150.80
بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المشرعة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والقوى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة العار من متخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % والا تزيد نسبة الفاقد بجهاز نوس الجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال ويتم فردا على طينتين باستخدام آلات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالماء الاصطناعي للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهرسات للوصول الي القوي كثافة جافة قصوي (لا تقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف	SG12	347+940	348+100	160	3.91	625.60
بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المشرعة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والقوى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة العار من متخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % والا تزيد نسبة الفاقد بجهاز نوس الجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال ويتم فردا على طينتين باستخدام آلات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالماء الاصطناعي للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهرسات للوصول الي القوي كثافة جافة قصوي (لا تقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف	SG13-Rev2	347+660	347+940	280	3.91	1094.80
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م3)						
4002.00						
إجمالي ماتم إدراجه في المستخلصات السابقة (م3)						
7546.00						
الاجمالي الكلي (م3)						
11548.00						

مهندس الهيئة
م / مارجريت مجدي زاهر

مهندس الاستشاري
مكتب د/ خالد قنديل
م / السيد سيف الدين

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / محمد خليل

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (2)

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع (برج العرب- العلمين)
في المسافة من الكم 347+500 الى الكم 349+000 بطول 1.5 كيلو متر اتجاه مطروح

رقم البند و بيانه : (1-5) بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الأساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات .

(علاوة مسافة النقل 145 كم)

تنفيذ: شركة الصالحين للمقاولات العامة

3a	7546.00
----	---------

مقدار العمل السابق :

[illegible]

مهندس الهيئة
م / ماز جريت مجدي وغيره

مهندس الاستشاري
عكيب در خالد قنديل
م/ السيد عكيب الدين

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م. أحمد عاتق

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (2)

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع (برج العرب- العلمين)
في المسافة من الكم 347+500 الى الكم 349+000 بطول 1.5 كيلو متر اتجاه مطروح

رقم البلد و بيلته : (3-5) بالمتر المكعب، اعمال ليريد وليرش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات.....

(علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية)

تنفيذ: شركة الصالحين للمقاولات العامة

34	7546,00
----	---------

مقدار العمل السابق :

بيان الأعمال والمقاييس	طلب القماش	المواقع الكيلومترية		الأبعاد (متر)		الكمية
		من	إلى	طول	مساحة المخطط	
باسم المكاتب أعمال توريد وإثبات طريقة الأساس graspeded Saligade من الاموات الصلبة المستوية كالج كسور الكسرات والمقاييس المواصفات والقوى جميع كميات 100 سم ولا تزيد نسبة الماء من مثقل 300 من 12 % والكتلج الوزن ولا المراتب المضافة بالماء والباراج لا تقل نسبة الحمل كيلونيوا من 20 % ولا تزيد نسبة الحثا بجهاز لوسى الماوس من 30 % ولا تزيد الانضغاط من 15 % والا يقل معادل الصلابة (Ev) من بحرية لوح التحميل من 32 ميجاكال و يتم فرقا على طابقين باستخدام آلات السوية المعدلة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام البناء من 25 سم و رابعا باسرة الاسمنتية الوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة وكما ان العبد المواصفات الوصول الى قصى 1000 ميجا كالقوى الكتلج من 95 % من الكتلة الحملية والحلقة تتمثل ابعاد التجارب الحملية والمقاييس ويتم الانذار طبقا لاصول المصادرة والمواصفات التحميلية المستندة والمادة يصنع مستطالة طبقا المواصفات القياسية للماروج وتكون الاستنادي وتطبيقات القويى الممارف مقاومة الشق لا تقل من 20 كم وتم احصاها، مغارة 2.2 مية لكل 1 كم والزيادة لم الكمعان المنظر واملل اربعة الملاء المستوية طبقا لاختار منطقة بؤة الختاج	SG8	347+500	347+600	100	4.11	411.00
	SG9-Rev1	347+940	348+020	80	4.11	328.80
	SG10-Rev1	347+500	347+600	100	3.91	391.00
	SG11-Rev1	347+660	347+940	280	4.11	1150.80
	SG12	347+940	348+100	160	3.91	625.60
	SG13-Rev2	347+660	347+940	280	3.91	1094.80
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م3)						4002.00
إجمالي ماتم إنجازه في المستخلصات السابقة (م3)						7546.00
الإجمالي الكلي (م3)						11548.00

مهندس الهيئة
م / ماجد محمد عيسى

مهندس الاستشاري
سكينة د/ خالد النقييل
م/ السيد سمير الدين

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة
د. محمد عادل

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع
(العين السخنة - مطروح) قطاع (برج العرب- العلمين) في المسافة من الكم 347+500 الى الكم 349+000
بطول 1.5 كيلو متر اتجاه مطروح .

بند 3-5 المتر المكعب توريد وتنفيذ وردم احجار إسماكتات تتراوح بين 1 الى 2 الى 4 سم او بين 1 الى 2 الى 6 بلسية 1:1:1 بلسية امتصاص لا تزيد عن 3% ولا تحتوي على اي المواد الناعمة او البودرة (مارة من منخل 200) نهالها او مواد طفلية او بيت التمل يتم تنفيذها كطبقة تاسيس بالقضاع اسفل سطح المياه بعمق 100 سم حتى اعلى منسوب المياه الارضية بحوالي 50 سم ويتم 3% ولا تحتوي على اي المواد الناعمة او البودرة (مارة من منخل 200) نهالها او مواد طفلية او بيت التمل يتم تنفيذها كطبقة تاسيس بالقضاع اسفل سطح المياه بعمق 100 سم حتى اعلى منسوب المياه الارضية بحوالي 50 سم ويتم الدمل الجيد للطبقة بهرس الا بعد اعتماد EV12EV عن 2.5 باستخدام حمل مقدار 8 kn طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصة بالعملية على كل السطح العلوي ولهو العمل طبقا لاصول الصناعة الممتازة.
- مسافة النقل 20 كم .
- الفئة شاملة قيمة المادة المحجيرة .
- يتم احتساب 1.2 جنية للكم بالزيادة او النقصان .

تستفيد: شركة الصالحين للمقاولات العامة

مقدار العمل السابق : 0.00 كم كمية المقايسة 3,078.008 كم

الكمية	الأبعاد (متر)		الموقع الكيلومتر		رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقايسة
	مساحة المقطع	طول	الى	من		
2555.20	31.94	80	347+920	347+840	F-F-11	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وردم احجار إسماكتات تتراوح بين 1 الى 2 الى 4 سم او بين 1 الى 2 الى 6 بلسية 1:1:1 بلسية امتصاص لا تزيد عن 3% ولا تحتوي على اي المواد الناعمة او البودرة (مارة من منخل 200) نهالها او مواد طفلية او بيت التمل يتم تنفيذها كطبقة تاسيس بالقضاع اسفل سطح المياه بعمق 100 سم حتى اعلى منسوب المياه الارضية بحوالي 50 سم ويتم الدمل الجيد للطبقة بهرس الا بعد اعتماد EV12EV عن 2.5 باستخدام حمل مقدار 8 kn طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصة بالعملية على كل السطح العلوي ولهو العمل طبقا لاصول الصناعة الممتازة. - مسافة النقل 20 كم . - الفئة شاملة قيمة المادة المحجيرة . - يتم احتساب 1.2 جنية للكم بالزيادة او النقصان .
2555.20	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م)					
511.04	يوجد نسبة هالك لغرز وتداخل السن الخاص بالفتتر تم تعديلها بمقدار 20%					
3066.24	الاجمالي الكلي (م) = المجموع الكلي للكمية المبلغ 1.2					

مهندس الهيئة
م / مازجريت مجدي زاهر

مهندس الاستشاري
مكتب د/ خالد قنديل
د/ السيد سيف الدين

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل

شركة الصالحين للمقاولات العامة
م / محمد عادل
م / محمد خليل
13/11/2017

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (2)

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي
قطاع (برج العرب- العلمين)
في المسافة من الكم 347+500 إلى الكم 349+000 بطول 1.5 كيلو متر اتجاه مطروح

رقم البند و بيانه : (2-5) بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم إلى 40 مم ولا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع
(علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية)

تنفيذ : شركة الصالحين للمقاولات العامة

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		طلب الفحص	بيان الأعمال بالمقاييس
	مساحة المنقطع	طول	إلى	من		
598.00	2.99	200	348+300	348+100	SB-1	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم إلى 40 مم ولا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع (علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية)
538.20	2.99	180	348+480	348+300	SB-2	
572.00	2.86	200	348+300	348+100	SB-3	
514.80	2.86	180	348+480	348+300	SB-4	
1554.80	2.99	520	349+000	348+480	SB-5	
286.00	2.86	100	348+580	348+480	SB-6Rev2	
572.00	2.86	200	349+000	348+800	SB-7Rev2	
629.20	2.86	220	348+800	348+580	SB-8Rev1	
299.00	2.99	100	347+600	347+500	SB-9Rev1	
286.00	2.86	100	347+600	347+500	SB-10Rev1	
478.40	2.99	160	348+100	347+940	SB-11	
717.60	2.99	240	347+940	347+700	SB-12	
119.60	2.99	40	347+700	347+660	SB-13	
800.80	2.86	280	348+100	347+820	SB-14	
457.60	2.86	160	347+820	347+660	SB-15	
8424.00	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (3م)					
8424.00	الاجمالي الكلى (3م)					

مهندس الهيئة

م / ماريونيت ميني زاتو

مهندس الاستشاري

مكتب م / خالد فتحي

م / السيد سيد الدين

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الاستشاري

مكتب م / محمد خليل

م / محمد خليل

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع
(العين السخنة - مطروح) قطاع (برج العرب- العلمين) في المسافة من الكم 347+500 الى الكم 349+000
بطول 1.5 كيلو متر اتجاه مطروح .

بند 3-5 - بالم 3 - توريد وتنفيذ وردم احجار بسمكات تتراوح بين 1 الى 2 الى 4 سم او 1 الى 2 الى 6 بنسبة 1:1:1 بنسبة امتصاص لاتزيد عن 3% ولا تحتوى على
اي المواد الناعمة او البودرة (علاوة مسافة النقل للسفن 145 كم)

تنفيذ: شركة الصالحين للمقاولات العامة

مقدار العمل السابق : 0.00 م 3 كمية المقايسة 3078.008 م 3

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقايسة
	مساحة المقطع	طول	الى	من		
2555.20	31.94	80	347+920	347+840	F-F-11	بالم 3 المكعب توريد وتنفيذ وردم احجار بسمكات تتراوح بين 1 الى 2 الى 4 سم او 1 الى 2 الى 6 بنسبة 1:1:1 بنسبة امتصاص لاتزيد عن 3% ولا تحتوى على اي المواد الناعمة او البودرة (مارة من منخل 200) نهالاً او مواد طفلية او بيت التمل يتم تنفيذها كطبقة تاسيس بالقطاع اسفل سطح المارة بعمق 100 سم حتى اعلى منسوب المارة الارضية بعمق 50 سم ويتم الدماء الجيد للطبقة بهراس الا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب المعملية والهندس يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية (اختيار الواج التحميل قطر 30 سم) على ان لا تزيد نسبة EV12EV عن 2.5 واستخدام حمل مقداره 8 طن طبقاً لما هو وارد المواصفات الخاصة بالعملية على كل السطح العلوى ونحو العمل طبقاً لاسول الصناعة المعملة . مسافة النقل 20 كم . الفترة شاملة القيمة المادة المحجزة . يتم احتساب 2.5 جنية التكم بالزيادة او النقصان .
2555.20	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)					
511.04	يوجد نسبة هالك للفرز وتداخل السن الخاص بالفاتر تم تحديدها بمقدار 20%					
3066.24	الاجمالي الكلى (م ³) = المجموع الكلى للكمية المنتهية 1.2%					

مهندس الهيئة
م / مارجريت مجدي زاخر

مهندس الاستشاري
مكتب م / خالد قنديل
م / السيد سيف الدين

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / محمد عايد

Contractor Company		ELSALHEEN COMPANY FOR GENERAL CONTRACTING		Designer Company		J.R. Engineering Consulting Office	
Issued by Contractor	Name	Eng. Mohamed Adel		Date/Serial Number		Time	
	Sign			22/10/2023		2:00 PM	
				(P.L.T. Subballast 2)			
Received by GARB CONSULTANT	Eng. Sayed Saif			MR			

CODE 1	S1 to S21		D1 to S3		By KKK Note	
	Station Reference		Depot Reference		For Kilometer point only Start Km is used	
	Work Activity					
Sub Element of Activity						

Description of Materials		Subballast layer.			
Location to be Used		From	348+480	TO	349+000
MAR & UIR Approval No	UIR SB-6Rev2 & SB-7Rev2 & SB-8Rev1	Date		15/10/2023	
	M.A.R. QT-SB-1			18/9/2023	
Supplier Name		ELOROUBA			
Test Requirement		P.L.T(DIN 18134)		Specification	
Reference Photos		No/Yes		Other	

Item	Description	Unit	Quantity	Arrival Date	Note
1	SAND CONE TEST	NUMBER	20	25/10/2023	
2					
3					
4					

Comments by: (K.K)		Comments by: Eng. Alaa Abd-Allatif (ER)	
1-The PLATE LOAD Test Result P.L.T. by third party lab (Faculty of Engineering - ALEX UNIV) is Approved.		1-P.L.T was carried- out by third party lab (Faculty of Engineering - ALEX UNIV) . 2-Results report attached and acceptable with project specifications. 3-Final approval is subject to above mentioned comments.	

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Eng. Ahmad Abdelaziz			A
QA/QC *	Eng. Sayed Saif			A
GARB**	Eng. Margrit Magdi			
Employers Representative	Eng. Alaa Abd-Allatif		2023/10/25	AWC

* Designer

** Alignment/Bridges: Culvert only

أولاً: مقدمة:

- تم إجراء عدد (١٠) تجارب تحميل لوجي، بوضع مشروع إنشاء محور للطاير السريع (قطاع المينا) من الكيلو (٢٦٨+٥٠) إلى الكيلو (٣٦٨+٧٢٥) وذلك يوم ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣.
- تم تنفيذ التجارب على sub ballast بالمشروع.
- يحتوي هذا التقرير على نتائج تلك التجارب ويهتم بالتوصيات.
- تقدم هذا التقرير بدءاً على طلب شركة المصالحين.

ثانياً: المعدات المستخدمة في التجارب:

- لوح فبري دالري من الصلب بقطر 1٠٠ سم وسمك ٢,٥ سم.
- رافعة هيدروليكية سعة ٢٣ طن.
- عدادات للهبوط بدقة ٠,٠١ مم وبطول مشوار ١٠ مم.
- لوكر تحميل بوزن ١٥ طن لأخذ رد فعل التجارب.

ثالثاً: خطوات الاختبار:

- تم إجراء الاختبارات بناء على التوصيات الواردة في المواصفات الألمانية للمشروع مواصفة (DIN18314) وطبقاً لبيروت الكود المصري لميكانيكا التربة والأساسات (الجزء التاسع ٩/٢-٣-٥-٤).
- تم تسوية سطح الاختبار عند مواضع التجارب.
- تم وضع طبقة رقيقة من الرمل الناعم بسمك ٦ مم ليوضع فوقها لوح التحميل لضبط أفضيته وتلافي أي فروق نسبية في مناسيب سطح الاختبار.
- تم تحميل اللوح على مراحل كل منها بقيمة تقريبية قدرها (١٠/١) من أقصى إجهاد.
- تم ترك الحمل ثابتاً خلال كل مرحلة تحميل وأخذ القراءات مع الزمن حتى ثبات الهبوط.
- تم زيادة الحمل حتى الوصول إلى أقصى إجهاد ٣,٥٢ كجم/سم^٢، ثم تم إزالة الحمل على مراحل وتحميل القراءات لم بعد ذلك تم تحميل اللوح مرة أخرى بنفس معدلات التحميل السابقة وتسجيل القراءات.

رابعاً: الخلاصة:

- المسمك مقبول الاختبارات حيث أن النسبة بين معام المرونة في حالتي التحميل (E1/E2) في الاختبار داخل الحدود المسموح بها. طبقاً لبيروت المواصفات الألمانية للمشروع DIN 18314.

مدير العمل

أ.د. عمرو زكريا الوكيل

استاذ بقسم الهندسة الانشائية

كلية الهندسة - جامعة الاسكندرية

23/10/23



مركز ميكانيكا التربة والاساسات
قسم الهندسة الإنشائية
كلية الهندسة - جامعة الإسكندرية

تحريراً في: ٢٠٢٣ / ١٠ / ٢٥



Soil Mechanics and Foundations Laboratory
Faculty of Engineering
Alexandria University

Tel (010) 592-5150 Fax (010) 592-1855

معمل ميكانيكا التربة و الأساسات
كلية الهندسة
جامعة الإسكندرية
البريد الإلكتروني: eng@alex.edu.eg

شركة الصالحين للتقنيات المدنية

Client :	شركة الصالحين للمقاولات العامة				
Project :	محور الطرق السريع- قطاع (البحر)			Proj. No.	2015 - MTR.
Date	23/10/2023	Soil Type	subballast	station: 348+500	

Plate Loading Test

Test No.		1						Notes	
Initial Reading Ave.		0.0		mm		Plate Diameter		60	
Load	Stress	Dial	Reading 1	Dial	Reading 2	Dial	Reading 3	Dial	Average
ton	kPa	mm		mm		mm		mm	mm
0	0	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
1	35	0.18		0.20		0.19		0.00	0.19
2	71	0.33		0.35		0.34		0.00	0.34
3	106	0.46		0.48		0.47		0.00	0.47
4	141	0.57		0.59		0.58		0.00	0.58
5	177	0.66		0.68		0.67		0.00	0.67
6	212	0.73		0.75		0.74		0.00	0.74
7	248	0.78		0.80		0.79		0.00	0.79
8	283	0.83		0.85		0.84		0.00	0.84
9	318	0.87		0.89		0.88		0.00	0.88
10	354	0.91		0.93		0.92		0.00	0.92
9	318	0.91		0.93		0.92		0.00	0.92
7	248	0.89		0.91		0.90		0.00	0.90
5	177	0.86		0.87		0.86		0.00	0.86
3	106	0.75		0.77		0.76		0.00	0.76
1	35	0.60		0.62		0.61		0.00	0.61
0	0	0.50		0.52		0.51		0.00	0.51
1	35	0.64		0.66		0.65		0.00	0.65
2	71	0.75		0.77		0.76		0.00	0.76
3	106	0.83		0.82		0.84		0.00	0.83
4	141	0.90		0.99		0.91		0.00	0.93
5	177	0.96		1.05		0.97		0.00	0.99
6	212	1.01		1.10		1.02		0.00	1.04
7	248	1.06		1.15		1.07		0.00	1.09
8	283	1.10		1.19		1.11		0.00	1.13
9	318	1.13		1.22		1.14		0.00	1.16
10	354	1.16		1.25		1.17		0.00	1.19

Fig (01)



مدير المعمل

أ.د. عمرو زكريا الوكيل

جامعة الإسكندرية
مجلس إدارة الجامعة
الإدارة العامة

 Build Mechanics and Foundations Laboratory Faculty of Engineering Alexandria University 21511, Alexandria, Egypt		مركز ميكانيكا التربة والاساسات كلية الهندسة جامعة الاسكندرية 21511 - الاسكندرية	
Client:	شركة البترول المصرية العامة Egyptian General Petroleum Corporation		
Project:	مشروع الطرق الجديدة (البحر) New Roads Project (Sea)	Proj. No.	2019 - 0018
Date:	25/10/2019	Plate Loading Test (ECP-202-9-2019) 2019 - 0018	

Test No. **1**
 Plate Diameter **60** cm
 Soil Type **subballast**
 (I_z/I_z)_{max} **2.5**
 γ **17.00** kN/m³
 σ_1 **354** kPa
 σ_2 **354** kPa




Fig (002)

1 st Loading Cycle		2 nd Loading Cycle	
σ_1	353.6777 kPa	σ_2	353.6777 kPa
$0.7\sigma_1$	247.5744 kPa	$0.7\sigma_2$	247.5744 kPa
106.1033 kPa		$0.3\sigma_2$	106.1033 kPa
ΔS_1	0.320 mm		
ΔS_2	0.263 mm		
E_1	198.944 MPa		
E_2	241.754 MPa		
E_1/E_2	1.22		
Compaction Accepted		ECP-202-9-2019	
		Settlement	
		0.790 mm	1.093 mm
		0.470 mm	0.830 mm

مدير العمل
 أ.د. عمرو زكريا الوكيل





Soil Mechanics and Foundations Laboratory
Faculty of Engineering
Alexandria University

Tel: 0020 502 5052 Fax: 0020 502 1803

معمل ميكانيكا التربة و الأساسات
كلية الهندسة
جامعة الإسكندرية
تليفون: ٥٠٢ ٥٠٥٢ فاكس: ٥٠٢ ١٨٠٣

شركة الصالحين للتقانات المدنية

Client :	مدرس الطرق السريع (البحر)			Prof. No.	2015 - MTR.
Project :	station: 348+525				
Date	23/10/2023	Soil Type	subballast		

Plate Loading Test

Test No.		2		mm			Plate Diameter		60	Notes
Initial Reading Ave.		0.2					Dial Reading 3			
Load	Stress	Dial Reading 1	Dial Reading 2	Dial Reading 3	Dial Reading 4	Average				
ton	kPa	mm	mm	mm	mm	mm				
0	0	0.10	0.20	0.22	0.00	0.00				
1	35	0.21	0.31	0.33	0.00	0.11				
2	71	0.29	0.39	0.41	0.00	0.19				
3	106	0.36	0.46	0.48	0.00	0.26				
4	141	0.43	0.53	0.55	0.00	0.33				
5	177	0.49	0.59	0.61	0.00	0.39				
6	212	0.54	0.64	0.66	0.00	0.44				
7	248	0.59	0.69	0.71	0.00	0.49				
8	283	0.53	0.74	0.75	0.00	0.50				
9	318	0.57	0.78	0.79	0.00	0.54				
10	354	0.60	0.80	0.82	0.00	0.57				
9	318	0.60	0.80	0.82	0.00	0.57				
7	248	0.58	0.78	0.80	0.00	0.55				
5	177	0.55	0.75	0.77	0.00	0.52				
3	106	0.46	0.66	0.68	0.00	0.43				
1	35	0.36	0.56	0.56	0.00	0.32				
0	0	0.26	0.45	0.48	0.00	0.22				
1	35	0.35	0.54	0.57	0.00	0.31				
2	71	0.43	0.62	0.65	0.00	0.39				
3	106	0.50	0.69	0.72	0.00	0.46				
4	141	0.55	0.74	0.77	0.00	0.51				
5	177	0.60	0.79	0.82	0.00	0.56				
6	212	0.64	0.83	0.86	0.00	0.60				
7	248	0.68	0.87	0.90	0.00	0.64				
8	283	0.72	0.91	0.94	0.00	0.68				
9	318	0.75	0.94	0.97	0.00	0.71				
10	354	0.78	0.97	1.00	0.00	0.74				

Fig (01)

مدير المعمل
أ.د. عمرو زكريا الوكيل



 Soil Mechanics and Foundations Laboratory Faculty of Engineering Alexandria University 21511, Alexandria, Egypt		مركز ميكانيكا التربة والاساسات كلية الهندسة جامعة الاسكندرية 21511 - الاسكندرية	
Class / Project / Date	رقم الاختبار: 100-001-001 10019 - 10019	رقم الاختبار: 100-001-001 10019 - 10019	رقم الاختبار: 100-001-001 10019 - 10019

Test No. **2**
 Plate Diameter **60** cm
 Soil Type **substandard**
 (2.2.8 U_{max} = 2.5)

γ **17.00** kN/m³

σ_v **15.4** kPa
 σ_v **15.4** kPa

Plate Loading Test (IS P 3013 & 3014)




Fig. 102

1 st Loading Cycle		2 nd Loading Cycle	
σ _v	353.6777 kPa	σ _v	353.6777 kPa
0.7σ _v	247.5744 kPa	0.7σ _v	247.5744 kPa
106.1033 kPa		0.3σ _v	106.1033 kPa
ΔS ₁	0.290 mm	0.00029 m	
ΔS ₂	0.250 mm	0.00025 m	
E _s	219.324 kPa	219.52 Mpa	
E _s	254.648 kPa	254.65 MPa	
E _s /E _s	1.16	Compaction Accepted	

مدير العمل
 أ.د. عمرو زكريا النور



جامعة الاسكندرية
 كلية الهندسة
 مركز ميكانيكا التربة والاساسات

شركة الصالحين للتقنيات المدنية

Client :	شركة الصالحين للمقاولات العامة				
Project :	محور المطار السريع- قطاع (العمام)			Proj. No.	2015 - MTR.
Date	23/10/2023	Soil Type	subballast	station: 348+550	

Plate Loading Test

Test No.		3		0.1		mm		Plate Diameter		60		cm	
Initial Reading Ave.		Dial Reading 1		Dial Reading 2		Dial Reading 3		Dial Reading 4		Average		Notes	
Load	Stress	mm		mm		mm		mm		mm			
ton	kPa												
0	0	0.00	0.00	0.20	0.31	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	35	0.12	0.22	0.42	0.50	0.23	0.31	0.00	0.00	0.22	0.12		
2	71	0.30	0.37	0.63	0.74	0.55	0.60	0.00	0.00	0.30	0.30		
3	106	0.43	0.49	0.87	0.93	0.67	0.67	0.00	0.00	0.37	0.37		
4	141	0.54	0.59	0.83	0.87	0.64	0.64	0.00	0.00	0.43	0.43		
5	177	0.63	0.66	0.86	0.86	0.67	0.67	0.00	0.00	0.49	0.49		
6	212	0.67	0.67	0.87	0.87	0.68	0.68	0.00	0.00	0.54	0.54		
7	248	0.67	0.67	0.87	0.87	0.68	0.68	0.00	0.00	0.59	0.59		
8	283	0.67	0.67	0.87	0.87	0.68	0.68	0.00	0.00	0.63	0.63		
9	318	0.67	0.67	0.87	0.87	0.68	0.68	0.00	0.00	0.67	0.67		
10	354	0.67	0.67	0.87	0.87	0.68	0.68	0.00	0.00	0.67	0.67		
9	318	0.67	0.67	0.87	0.87	0.68	0.68	0.00	0.00	0.67	0.67		
7	248	0.66	0.66	0.86	0.86	0.67	0.67	0.00	0.00	0.66	0.66		
5	177	0.62	0.62	0.82	0.82	0.63	0.63	0.00	0.00	0.62	0.62		
3	106	0.54	0.54	0.74	0.74	0.55	0.55	0.00	0.00	0.54	0.54		
1	35	0.43	0.43	0.63	0.63	0.44	0.44	0.00	0.00	0.43	0.43		
0	0	0.33	0.33	0.53	0.53	0.34	0.34	0.00	0.00	0.33	0.33		
1	35	0.43	0.43	0.63	0.63	0.44	0.44	0.00	0.00	0.43	0.43		
2	71	0.52	0.52	0.72	0.72	0.53	0.53	0.00	0.00	0.52	0.52		
3	106	0.59	0.59	0.79	0.79	0.60	0.60	0.00	0.00	0.59	0.59		
4	141	0.66	0.66	0.86	0.86	0.66	0.66	0.00	0.00	0.66	0.66		
5	177	0.72	0.72	0.92	0.92	0.72	0.72	0.00	0.00	0.72	0.72		
6	212	0.77	0.77	0.97	0.97	0.77	0.77	0.00	0.00	0.77	0.77		
7	248	0.82	0.82	1.02	1.02	0.82	0.82	0.00	0.00	0.82	0.82		
8	283	0.86	0.86	1.06	1.06	0.86	0.86	0.00	0.00	0.86	0.86		
9	318	0.90	0.90	1.10	1.10	0.90	0.90	0.00	0.00	0.90	0.90		
10	354	0.93	0.93	1.13	1.13	0.93	0.93	0.00	0.00	0.93	0.93		

Fig (01)



مدير العمل
أ.د. عمرو زكريا الوكيل

(Signature)

مختبر ميكانيكا التربة و الأساسات
جامعة الإسكندرية



Soil Mechanics and Foundations Laboratory
 Faculty of Engineering
 Alexandria University
 Alexandria, Egypt

Client :
 Project :
 Date :

كبريا القاسم القمارى القاسم
 23/10/2013
 2013 - 2014

Test No. 3
 Plate Diameter 60 cm
 Soil Type subballast
 $(\sigma_2/\sigma_1)_{max}$ 2.5
 σ_1 354 kPa
 σ_2 354 kPa




Fig (02)

1st Loading Cycle

σ_1 353.6777 kPa
 $0.7\sigma_1$ 247.5744 kPa
 $0.3\sigma_1$ 106.1033 kPa

ΔS_1 0.240 mm
 ΔS_2 0.227 mm

E_1 265.258 MPa
 E_2 280.86 MPa

E_2/E_1 1.06

Compaction Achieved

مدير العمل
 ا.د. عمرو زكريا القمارى

Signature



المختبر
 مختبر ميكانيكا التربة والأساسات

2nd Loading Cycle

σ_1 353.6777 kPa
 $0.7\sigma_1$ 247.5744 kPa
 $0.3\sigma_1$ 106.1033 kPa

ΔS_1 0.00024 m
 ΔS_2 0.000227 m

E_1 265.26 MPa
 E_2 280.86 MPa

E_2/E_1 1.06

Compaction Achieved

مدير العمل
 ا.د. عمرو زكريا القمارى

Signature



المختبر
 مختبر ميكانيكا التربة والأساسات



Soil Mechanics and Foundations Laboratory
Faculty of Engineering
Alexandria University

Tel: (03) 593 5150 Fax: (03) 593 1811

معهد ميكانيكا التربة و الأساسات
كلية الهندسة
جامعة الإسكندرية
البريد الإلكتروني: eng@alex.edu.eg

شركة الصالحين للتقنيات المدنية

Client :	محور الطائر السريع- قطاع (الصلح)			Proj. No.	2015 - MTR.
Project :	station: 348+575				
Date	23/10/2023	Soil Type	subballast		

Plate Loading Test

Test No.		4				Plate Diameter			Average	Notes
Initial Reading Ave.		0.2		Dial	Reading 2	Dial	Reading 3	Dial	60	
Load	Stress			mm	mm	mm	mm	mm	mm	cm
ton	kPa									
0	0			0.25	0.18		0.15	0.00	0.00	
1	35			0.35	0.28		0.25	0.00	0.10	
2	71			0.44	0.37		0.34	0.00	0.19	
3	106			0.52	0.45		0.42	0.00	0.27	
4	141			0.59	0.52		0.49	0.00	0.34	
5	177			0.66	0.59		0.56	0.00	0.41	
6	212			0.73	0.66		0.63	0.00	0.48	
7	248			0.79	0.72		0.69	0.00	0.54	
8	283			0.85	0.78		0.75	0.00	0.60	
9	318			0.90	0.83		0.80	0.00	0.65	
10	354			0.95	0.88		0.85	0.00	0.70	
9	318			0.95	0.88		0.85	0.00	0.70	
7	248			0.92	0.85		0.82	0.00	0.67	
5	177			0.86	0.79		0.76	0.00	0.61	
3	106			0.75	0.66		0.65	0.00	0.49	
1	35			0.60	0.53		0.50	0.00	0.35	
0	0			0.40	0.33		0.30	0.00	0.15	
1	35			0.49	0.42		0.39	0.00	0.24	
2	71			0.58	0.51		0.48	0.00	0.33	
3	106			0.66	0.59		0.56	0.00	0.41	
4	141			0.73	0.66		0.63	0.00	0.48	
5	177			0.89	0.72		0.79	0.00	0.61	
6	212			0.95	0.78		0.85	0.00	0.67	
7	248			1.00	0.83		0.90	0.00	0.72	
8	283			1.05	0.88		0.95	0.00	0.77	
9	318			1.10	0.93		1.00	0.00	0.82	
10	354			1.14	0.97		1.04	0.00	0.86	

Fig (01)

مدير العمل
عمرو زكريا الوكيل
مقر الشركة العامة
مقر الشركة العامة



Soil Mechanics and Foundations Laboratory
Faculty of Engineering
Alexandria University
Tel: 002 480 2300 Fax: 480 2300

مركز ميكانيكا التربة والاساسات
كلية الهندسة
جامعة الاسكندرية
الهاتف: 002 480 2300 الفاكس: 480 2300

Client :	الهيئة العامة للغازات		
Project :	مبنى الغازات (البحر)	Proj. No.	2013 - 0078
Date :	23/10/2013	Plate Loading Test (BCP 202 & 2018)	

Test No. 4

Plate Diameter 60 cm

Soil Type Subballast

($E_{2/3}I_{1/2}$)_{max} 2.5

γ 17.00 kN/m³

σ_1 11.4 MPa

σ_2 11.4 MPa




Fig (02)

1 st Loading Cycle		2 nd Loading Cycle	
σ_1 353.6777 kPa	σ_2 353.6777 kPa	σ_1 353.6777 kPa	σ_2 353.6777 kPa
$0.7\sigma_1$ 247.5744 kPa	$0.7\sigma_2$ 247.5744 kPa	$0.7\sigma_1$ 247.5744 kPa	$0.7\sigma_2$ 247.5744 kPa
106.1033 kPa	106.1033 kPa	106.1033 kPa	106.1033 kPa
ΔS_1 0.270 mm	ΔS_2 0.270 mm	ΔS_1 0.270 mm	ΔS_2 0.270 mm
ΔS_1 0.307 mm	ΔS_2 0.307 mm	ΔS_1 0.307 mm	ΔS_2 0.307 mm
E_1 235.785 MPa	E_2 207.593 MPa	E_1 235.785 MPa	E_2 207.593 MPa
E_1/E_2 0.88	Compaction Accepted	E_1/E_2 0.88	Compaction Accepted



مهندس
أ.د. محمد زكريا الوكيل



جامعة الاسكندرية
كلية الهندسة



Soil Mechanics and Foundations Laboratory

Faculty of Engineering
Alexandria University

Reg. No. 1433/2019 Reg. Date 14/10/2019

معمل ميكانيكا التربة و الأساسات
الجامعة
جامعة الإسكندرية
الرقم 1433/2019 تاريخ التسجيل 14/10/2019

خبرة المهندس الدكتور أحمد العبد

Client :	معمل ميكانيكا التربة و الأساسات			Proj. No.	2015 - MTR.
Project :	معمل ميكانيكا التربة و الأساسات				
Date	23/10/2023	Soil Type	subballast	station:	348+600

Plate Loading Test

Test No.		5		mm		Plate Diameter		60		Notes
Initial Reading Ave.		0.6		mm		Dial Reading		mm		
Load	Stress	Dial	Reading 1	Dial	Reading 2	Dial	Reading 3	Dial	Reading 4	Average
ton	kPa	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
0	0	0.50		0.75		0.60		0.00		0.00
1	35	0.67		0.92		0.77		0.00		0.17
2	71	0.80		1.05		0.90		0.00		0.30
3	106	0.91		1.16		1.01		0.00		0.41
4	141	1.00		1.25		1.10		0.00		0.50
5	177	1.08		1.33		1.18		0.00		0.58
6	212	1.15		1.40		1.25		0.00		0.65
7	248	1.28		1.47		1.32		0.00		0.74
8	283	1.28		1.55		1.38		0.00		0.79
9	318	1.33		1.60		1.43		0.00		0.84
10	354	1.37		1.64		1.47		0.00		0.88
9	318	1.35		1.64		1.47		0.00		0.87
7	248	1.35		1.62		1.45		0.00		0.86
5	177	1.31		1.58		1.41		0.00		0.82
3	106	1.20		1.47		1.30		0.00		0.71
1	35	1.00		1.27		1.10		0.00		0.51
0	0	0.85		1.12		0.95		0.00		0.36
1	35	0.86		1.23		1.06		0.00		0.43
2	71	0.96		1.33		1.16		0.00		0.53
3	106	1.04		1.41		1.24		0.00		0.61
4	141	1.11		1.48		1.31		0.00		0.68
5	177	1.17		1.55		1.38		0.00		0.75
6	212	1.23		1.61		1.44		0.00		0.81
7	248	1.28		1.66		1.49		0.00		0.86
8	283	1.32		1.70		1.53		0.00		0.90
9	318	1.36		1.74		1.57		0.00		0.94
10	354	1.39		1.77		1.60		0.00		0.97

Fig (01)

مدير العمل
أ.د. عمرو زكريا الزكي
م.د. محمد عبد الله عبد الله
م.د. محمد عبد الله عبد الله
م.د. محمد عبد الله عبد الله

Soil Mechanics and Foundations Laboratory
Faculty of Engineering
Alexandria University

عمل ميكانيكا التربة و الأساسات
قوة التربة
معدلة الإزاحة σ_1

Client : قوة التربة

Project : معدلة الإزاحة

Date : 23/10/2019

Plate Loading Test (ICP 202 & 2019)

Test No: 5

Plate Diameter: 60 cm

Soil Type: subballast

(E_2/E_1)_{max}: 2.5

γ : 17.00 kN/m³

σ_1 : 35.4 kPa

σ_2 : 35.4 kPa

σ_1 35.4 kPa
 σ_2 35.4 kPa

Test No: 5
Plate Diameter: 60 cm
Soil Type: subballast
(E_2/E_1)_{max}: 2.5




Fig (022)

1st Loading Cycle

σ_1 353.6777 kPa
 $0.7\sigma_1$ 247.5744 kPa
 106.1033 kPa

settlement
0.740 mm
0.410 mm

ΔS_1 0.330 mm
 ΔS_2 0.247 mm

0.00033 m
0.000247 m

E_s 192.915 MPa
 E_s 258.089 MPa

192.92 MPa
258.09 MPa

E_2/E_1 1.34 Compaction Accepted

مدبر العمل
أ.د. عمرو زكريا التوكلي



2nd Loading Cycle

σ_1 353.6777 kPa
 $0.7\sigma_1$ 247.5744 kPa
 106.1033 kPa

settlement
0.860 mm
0.613 mm

ICP-202-9-2019

E_2/E_1 5
 E_2/E_1 5
 E_2/E_1 5

2.8
2.2 - 2.5
4.8

معدلة التربة
قوة التربة
قوة التربة
قوة التربة

معدلة التربة
قوة التربة
قوة التربة
قوة التربة



Soil Mechanics and Foundations Laboratory
Faculty of Engineering
Alexandria University

Tel (011) 592-5750 Fax (011) 592-1855

معمل ميكانيكا التربة و الأساسات

كلية الهندسة

جامعة الإسكندرية

البريد الإلكتروني: eng@alex.edu.eg

شركة الصالحين للتقنيات المدنية

معمل ميكانيكا التربة و الأساسات

Client :	محور الطرق السريع - قطاع (العمام)			Proj. No.	2015 - MTR.
Project :	subballast			station: 348+625	
Date	23/10/2023	Soil Type			

Plate Loading Test

Test No.		6							
Initial Reading Ave.		0.0							
Load ton	Stress kPa	Dial Reading 1 mm	Dial Reading 2 mm	Plate Diameter		Dial Reading 4 mm	Average mm	Notes	
				Dial Reading 3 mm	Dial Reading 4 mm				
0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	35	0.15	0.13	0.18	0.00	0.00	0.15		
2	71	0.27	0.25	0.30	0.00	0.00	0.27		
3	106	0.37	0.35	0.40	0.00	0.00	0.37		
4	141	0.45	0.43	0.48	0.00	0.00	0.45		
5	177	0.52	0.50	0.55	0.00	0.00	0.52		
6	212	0.59	0.57	0.62	0.00	0.00	0.59		
7	248	0.65	0.63	0.68	0.00	0.00	0.65		
8	283	0.70	0.68	0.73	0.00	0.00	0.70		
9	318	0.75	0.73	0.78	0.00	0.00	0.75		
10	354	0.79	0.77	0.82	0.00	0.00	0.79		
9	318	0.79	0.77	0.82	0.00	0.00	0.79		
7	248	0.77	0.75	0.80	0.00	0.00	0.77		
5	177	0.72	0.70	0.75	0.00	0.00	0.72		
3	106	0.62	0.60	0.65	0.00	0.00	0.62		
1	35	0.47	0.45	0.50	0.00	0.00	0.47		
0	0	0.34	0.32	0.37	0.00	0.00	0.34		
1	35	0.46	0.44	0.49	0.00	0.00	0.46		
2	71	0.56	0.54	0.59	0.00	0.00	0.56		
3	106	0.64	0.62	0.67	0.00	0.00	0.64		
4	141	0.71	0.69	0.74	0.00	0.00	0.71		
5	177	0.77	0.75	0.80	0.00	0.00	0.77		
6	212	0.83	0.81	0.86	0.00	0.00	0.83		
7	248	0.88	0.86	0.91	0.00	0.00	0.88		
8	283	0.93	0.91	0.96	0.00	0.00	0.93		
9	318	0.97	0.95	1.00	0.00	0.00	0.97		
10	354	1.01	0.99	1.04	0.00	0.00	1.01		

Fig (01)

مدير العمل
أ.د. عمرو زكريا الوكيل

مختبر ميكانيكا التربة و الأساسات
جامعة الإسكندرية

Soil Mechanics and Foundations Laboratory
Faculty of Engineering
Alexandria University
No. 201, El-Mariaouta, El-Dokki, Cairo, Egypt

Client: معمل ميكانيكا التربة و التأسيسات
Project: معمل التربة
Date: 2019 - MTH

Test No. 6
Plate Diameter 60 cm
Soil Type subballast
(E_2/E_1)_{max} 2.5

Project No. 23/10/2019
Date: 2019 - MTH

Plate Loading Test (BCP 202-9-2019)

Test No. 6
Plate Diameter 60 cm
Soil Type subballast
(E_2/E_1)_{max} 2.5

Y 17.00 kN/m²
 σ_1 354 kPa
 σ_2 354 kPa




Fig (02)

1 st Loading Cycle		2 nd Loading Cycle	
σ_1	353.6777 kPa	σ_1	353.6777 kPa
σ_2	247.5744 kPa	σ_2	247.5744 kPa
	106.1033 kPa	σ_3	106.1033 kPa
Settlement		Settlement	
ΔS_1	0.280 mm	ΔS_1	0.00028 m
ΔS_2	0.240 mm	ΔS_2	0.00024 m
E_1	227.364 kPa	E_1/E_2	2.5
E_2	265.258 kPa	E_2/E_1	1.17
Compaction Accepted		Compaction Accepted	
E_2/E_1		E_2/E_1	
1.17		1.17	

مدير العمل
أ.د. محمد زكريا الوكيل

مختبر ميكانيكا التربة و التأسيسات
جامعة Alexandria University
2019-2020



Soil Mechanics and Foundations Laboratory
Faculty of Engineering
Alexandria University

Tel (010) 592-5550 Fax (010) 592-1843

معمل ميكانيكا التربة و الأساسات
كلية الهندسة
جامعة الإسكندرية
Tel (010) 592-5550 Fax (010) 592-1843

شركة الصالحين للمقاولات العامة

Client :	محور القطر السريع- قطاع (البحار)			Proj. No.	2015 - MTR.
Project :	station: 348+650				
Date	23/10/2023	Soil Type	subballast		

Plate Loading Test

Test No.		7		7				Notes	
Initial Reading Ave.		0.0						cm	
Load ton	Stress kPa	Dial Reading 1 mm	Dial Reading 2 mm	Plate Diameter		Average mm	Notes		
				Dial Reading 3 mm	Dial Reading 4 mm				
0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1	35	0.10	0.12	0.11	0.00	0.11			
2	71	0.19	0.21	0.20	0.00	0.20			
3	106	0.27	0.29	0.28	0.00	0.28			
4	141	0.35	0.37	0.36	0.00	0.36			
5	177	0.42	0.44	0.43	0.00	0.43			
6	212	0.48	0.50	0.48	0.00	0.49			
7	248	0.54	0.56	0.55	0.00	0.55			
8	283	0.59	0.61	0.60	0.00	0.60			
9	318	0.64	0.66	0.65	0.00	0.65			
10	354	0.68	0.70	0.69	0.00	0.69			
9	318	0.68	0.70	0.69	0.00	0.69			
7	248	0.65	0.67	0.66	0.00	0.66			
5	177	0.59	0.61	0.60	0.00	0.60			
3	106	0.47	0.49	0.48	0.00	0.48			
1	35	0.31	0.33	0.32	0.00	0.32			
0	0	0.20	0.22	0.21	0.00	0.21			
1	35	0.28	0.30	0.29	0.00	0.29			
2	71	0.36	0.38	0.37	0.00	0.37			
3	106	0.43	0.45	0.44	0.00	0.44			
4	141	0.50	0.52	0.51	0.00	0.51			
5	177	0.56	0.58	0.57	0.00	0.57			
6	212	0.61	0.63	0.62	0.00	0.62			
7	248	0.66	0.68	0.67	0.00	0.67			
8	283	0.70	0.72	0.71	0.00	0.71			
9	318	0.73	0.75	0.74	0.00	0.74			
10	354	0.76	0.78	0.77	0.00	0.77			

Fig (01)



مدير العمل
أ.د. عمرو زكريا الوكيل

مختبر ميكانيكا التربة و الأساسات
جامعة الإسكندرية

أ.د. عمرو زكريا الوكيل



Soil Mechanics and Foundations Laboratory
Faculty of Engineering
Alexandria University

Tel (010) 502 5550 Fax (010) 502 1055

معمل ميكانيكا التربة و الأساسات
كلية الهندسة
جامعة الإسكندرية
البريد الإلكتروني: 0105025550

شركة الصالحين للمقاولات المدنية

Project : 2015 - MTR.

Client :	Project :	Date	23/10/2023	Soil Type	Subballast	Station: 348+675	Proj. No.
----------	-----------	------	------------	-----------	------------	------------------	-----------

Plate Loading Test

Test No.		8		mm		Plate Diameter		60	cm
Initial Reading Ave.		0.0							
Load	Stress	Dial	Reading 1	Dial	Reading 2	Dial	Reading 3	Dial	Reading 4
ton	kPa	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
0	0	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
1	35	0.11	0.11	0.20	0.20	0.12	0.12	0.00	0.11
2	71	0.21	0.21	0.30	0.30	0.22	0.22	0.00	0.21
3	106	0.30	0.30	0.37	0.37	0.31	0.31	0.00	0.29
4	141	0.38	0.38	0.47	0.47	0.39	0.39	0.00	0.38
5	177	0.45	0.45	0.54	0.54	0.46	0.46	0.00	0.45
6	212	0.52	0.52	0.61	0.61	0.53	0.53	0.00	0.52
7	248	0.58	0.58	0.67	0.67	0.59	0.59	0.00	0.58
8	283	0.64	0.64	0.75	0.75	0.65	0.65	0.00	0.65
9	318	0.69	0.69	0.80	0.80	0.70	0.70	0.00	0.70
10	354	0.73	0.73	0.84	0.84	0.74	0.74	0.00	0.74
9	318	0.73	0.73	0.84	0.84	0.74	0.74	0.00	0.74
7	248	0.70	0.70	0.80	0.80	0.71	0.71	0.00	0.70
5	177	0.64	0.64	0.74	0.74	0.65	0.65	0.00	0.64
3	106	0.56	0.56	0.66	0.66	0.57	0.57	0.00	0.56
1	35	0.40	0.40	0.60	0.60	0.41	0.41	0.00	0.44
0	0	0.28	0.28	0.38	0.38	0.29	0.29	0.00	0.28
1	35	0.37	0.37	0.47	0.47	0.38	0.38	0.00	0.37
2	71	0.45	0.45	0.55	0.55	0.46	0.46	0.00	0.45
3	106	0.52	0.52	0.62	0.62	0.53	0.53	0.00	0.52
4	141	0.59	0.59	0.69	0.69	0.60	0.60	0.00	0.59
5	177	0.65	0.65	0.75	0.75	0.66	0.66	0.00	0.65
6	212	0.71	0.71	0.81	0.81	0.72	0.72	0.00	0.71
7	248	0.76	0.76	0.86	0.86	0.77	0.77	0.00	0.76
8	283	0.81	0.81	0.92	0.92	0.81	0.81	0.00	0.81
9	318	0.85	0.85	0.96	0.96	0.85	0.85	0.00	0.85
10	354	0.88	0.88	0.99	0.99	0.88	0.88	0.00	0.88

Fig (01)



مدير العمل
أ.د. عمرو زكريا الوكيل

مختبر ميكانيكا التربة و الأساسات
جامعة الإسكندرية

Soil Mechanics and Foundations Laboratory
Faculty of Engineering
Alexandria University

Client: **مركز ميكانيكا التربة والاساسات**
Project: **الدراسة الجيوتقنية لاساسات**
Date: **25/10/2023**

Test No: **1**
Plate Diameter: **60** mm
Soil Type: **subballast**
($0.2 < U_{max}$)

Project No: **2018 - 0018**
Date: **2018 - 0018**

Test No: **1**
Plate Diameter: **60** mm
Soil Type: **subballast**
($0.2 < U_{max}$)

m_1 31.4 kPa
 m_2 31.4 kPa




Fig (02)

1st Loading Cycle

m_1 353.6777 kPa
 $0.7m_1$ 247.5744 kPa
 106.1033 kPa

settlement
0.580 mm
0.293 mm

ΔS_1 0.287 mm
 ΔS_2 0.240 mm

E_1 222.077 kPa
 E_2 265.258 kPa

E_1/E_2 1.19

Compaction Accepted

مدير العمل
أ.د. عمرو إكرام النور

2nd Loading Cycle

m_2 353.6777 kPa
 $0.7m_2$ 247.5744 kPa
 106.1033 kPa

settlement
0.763 mm
0.523 mm

ECF-202-9-2018

E_1/E_2 5
 E_2/E_1 5
 E_1/E_2 5

2.0
2.3 - 2.5
4.8

ملاحظة:
يتم ذلك على خزانة هوائية
في حالة عدم توفرها
في المختبر



25/10/2023
مركز ميكانيكا التربة والاساسات
جامعة الاسكندرية



Client :

Project :

Date :

23/10/2023

Soil Type

subballast

station: 348+700

Proj. No.

2015 - MTR.

Plate Loading Test

Test No.		9		0.0		mm		Plate Diameter		60		cm	
Initial Reading Ave.		Dial Reading 1		Dial Reading 2		Dial Reading 3		Dial Reading 4		Average		Notes	
Load	Stress	ton	kPa	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	35	1	35	0.17	0.15	0.20	0.20	0.00	0.00	0.17	0.17	0.17	0.17
2	71	2	71	0.30	0.28	0.33	0.33	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.30
3	106	3	106	0.40	0.38	0.43	0.43	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	0.40
4	141	4	141	0.48	0.46	0.51	0.51	0.00	0.00	0.48	0.48	0.48	0.48
5	177	5	177	0.56	0.54	0.59	0.59	0.00	0.00	0.56	0.56	0.56	0.56
6	212	6	212	0.63	0.61	0.66	0.66	0.00	0.00	0.63	0.63	0.63	0.63
7	248	7	248	0.69	0.67	0.72	0.72	0.00	0.00	0.69	0.69	0.69	0.69
8	283	8	283	0.74	0.72	0.77	0.77	0.00	0.00	0.74	0.74	0.74	0.74
9	318	9	318	0.78	0.76	0.81	0.81	0.00	0.00	0.78	0.78	0.78	0.78
10	354	10	354	0.82	0.80	0.85	0.85	0.00	0.00	0.82	0.82	0.82	0.82
9	318	9	318	0.82	0.80	0.85	0.85	0.00	0.00	0.82	0.82	0.82	0.82
7	248	7	248	0.79	0.77	0.82	0.82	0.00	0.00	0.79	0.79	0.79	0.79
5	177	5	177	0.70	0.68	0.73	0.73	0.00	0.00	0.70	0.70	0.70	0.70
3	106	3	106	0.55	0.53	0.58	0.58	0.00	0.00	0.55	0.55	0.55	0.55
1	35	1	35	0.30	0.28	0.33	0.33	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.30
0	0	0	0	0.20	0.18	0.23	0.23	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.20
1	35	1	35	0.34	0.32	0.37	0.37	0.00	0.00	0.34	0.34	0.34	0.34
2	71	2	71	0.46	0.44	0.49	0.49	0.00	0.00	0.46	0.46	0.46	0.46
3	106	3	106	0.56	0.54	0.59	0.59	0.00	0.00	0.56	0.56	0.56	0.56
4	141	4	141	0.64	0.62	0.67	0.67	0.00	0.00	0.64	0.64	0.64	0.64
5	177	5	177	0.71	0.72	0.74	0.74	0.00	0.00	0.72	0.72	0.72	0.72
6	212	6	212	0.77	0.85	0.80	0.80	0.00	0.00	0.81	0.81	0.81	0.81
7	248	7	248	0.83	0.91	0.86	0.86	0.00	0.00	0.87	0.87	0.87	0.87
8	283	8	283	0.88	0.96	0.91	0.91	0.00	0.00	0.92	0.92	0.92	0.92
9	318	9	318	0.92	1.00	0.95	0.95	0.00	0.00	0.96	0.96	0.96	0.96
10	354	10	354	0.95	1.03	0.98	0.98	0.00	0.00	0.99	0.99	0.99	0.99

Fig (01)



مدير المعمل
أ.د. عمرو زكريا الوكيل

مختبر ميكانيكا التربة والأساسات
جامعة الإسكندرية

Soil Mechanics and Foundations Laboratory
Faculty of Engineering
Alexandria University

Client: معمل ميكانيكا التربة والاساسات
Project: معمل ميكانيكا التربة والاساسات
Date: 2018 - 2019

Test No. **9** γ **17.00** kN/m^3 σ_1 **93.6** kPa
Plate Diameter **60** mm σ_2 **93.4** kPa
Soil Type **subballast**
($I.P.C.C.$)_{max} **2.5**

Plate Loading Test (ECF 2018 & 2019)




Fig (02)

1st Loading Cycle

σ_1 353.6777 kPa
 $0.7\sigma_1$ 247.5744 kPa
 106.1033 kPa

settlement
0.693 mm
0.403 mm

ΔS_1 0.290 mm
 ΔS_2 0.303 mm

E_s 219.524 kPa
 E_c 209.875 kPa

E_s/E_c 0.96 Compression Accepted

مدير المختبر
أ.د. عمرو زكريا فكري



2nd Loading Cycle

σ_1 353.6777 kPa
 $0.7\sigma_1$ 247.5744 kPa
 106.1033 kPa

settlement
0.867 mm
0.563 mm

ECF-2018 & 2019

E_s/E_c 5 2.0
 E_s/E_c 5 2.1-2.3
 E_s/E_c 5 4.0

مستوى التربة
مستوى التربة
مستوى التربة



Soil Mechanics and Foundations Laboratory
Faculty of Engineering
Alexandria University

Tel (011) 592 3150 Fax (011) 592 3855

معمل ميكانيكا التربة و الأساسات
كلية الهندسة
جامعة الإسكندرية
الاسكندرية - مصر 21511

شركة الصالحين للسلامات المدنية

Client :	معمور قطار السريع - لطاح (البحمان)			Proj. No.	2015 - MTR.
Project :					
Date	23/10/2023	Soil Type	subballast	station: 348+725	

Plate Loading Test

Test No.		10		mm		Plate Diameter		60	Notes
Initial Reading Ave.		0.0						cm	
Load	Stress	Dial	Reading 1	Dial	Reading 2	Dial	Reading 3	Average	
ton	kPa	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
0	0	0.00		0.00		0.00		0.00	
1	35	0.13		0.12		0.14		0.13	
2	71	0.24		0.23		0.25		0.24	
3	106	0.34		0.33		0.35		0.34	
4	141	0.43		0.42		0.44		0.43	
5	177	0.51		0.50		0.52		0.51	
6	212	0.58		0.57		0.59		0.58	
7	248	0.64		0.63		0.65		0.64	
8	283	0.69		0.68		0.70		0.69	
9	318	0.74		0.73		0.75		0.74	
10	354	0.78		0.77		0.79		0.78	
9	318	0.78		0.77		0.79		0.78	
7	248	0.75		0.74		0.76		0.75	
5	177	0.69		0.68		0.70		0.69	
3	106	0.57		0.56		0.58		0.57	
1	35	0.32		0.31		0.33		0.32	
0	0	0.21		0.20		0.22		0.21	
1	35	0.31		0.30		0.32		0.31	
2	71	0.40		0.39		0.41		0.40	
3	106	0.48		0.47		0.49		0.48	
4	141	0.55		0.54		0.56		0.55	
5	177	0.61		0.60		0.62		0.61	
6	212	0.66		0.65		0.67		0.66	
7	248	0.71		0.70		0.72		0.71	
8	283	0.76		0.75		0.77		0.76	
9	318	0.81		0.80		0.82		0.81	
10	354	0.85		0.84		0.86		0.85	

Fig (01)

مدبر المعمل
أ.د. عمرو زكريا الوكيل
مديرية الهندسة المدنية
محافظة الإسكندرية

Soil Mechanics and Foundations Laboratory
Faculty of Engineering
Alexandria University

Project No. 2019-2020
Date 2019-2020

Test No. 10
Plate Diameter 60 cm
Soil Type subballast
(E_s/E_{max})_{max} 2.5

Y 17.00 kN/m^2
 σ_1 35.4 kPa
 σ_2 35.4 kPa




Fig (02)

1st Loading Cycle

σ_1	353.6777 kPa
σ_2	247.5744 kPa
σ_3	106.1033 kPa
Settlement	0.640 mm
Settlement	0.340 mm

ΔS_1	0.300 mm
ΔS_2	0.230 mm
E_s	212.207 MPa
E_c	276.791 MPa
E_s/E_c	1.30

Compaction Accepted

مدیر العمل
أ.د. عمرو أكرم التوكلي



مركز البحوث والدراسات
مركز البحوث والدراسات
مركز البحوث والدراسات

2nd Loading Cycle

σ_1	353.6777 kPa
σ_2	247.5744 kPa
σ_3	106.1033 kPa
Settlement	0.710 mm
Settlement	0.480 mm

ECF-202-9-2019

E_s/E_c	≤ 2.0
E_s/E_c	≤ 2.2-2.3
E_s/E_c	≤ 4.0

أولاً: مقدمة:

- تم إجراء عدد (١٠) تجارب لحمل لوني، بتوقع مشروع إنشاء محور القطار السريع (قطاع المعام) من الكيلو (٧٥٠٠٠٣٢٨) إلى الكيلو (١٧٥٠٣٢٨)، وذلك يوم ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٣.
- تم تطبيق التجارب على sub ballast بالمشروع.
- يحتوي هذا التقرير على نتائج تلك التجارب ويختتم بالتوصيات.
- نقدم هذا التقرير بناءً على طلب شركة الصالحين.

ثانياً: المعدات المستخدمة في التجارب:

- لوح قياسي دائري من الصلب بقطر ٦٠٠ مم وسماك ٢,٥ سم.
- رافعة هيدروليكية سعة ٢٣ طن.
- ٣ عدادات للهبوط بدقة ٠,٠١ مم وبطول مشوار ١٠ سم.
- لودر تحميل بوزن ١٥ طن لأخذ رد فعل التجارب.

ثالثاً: خطوات الاختبار:

- تم إجراء الاختبارات بناءً على التوصيات الواردة في المواصفات الانشائية للمشروع مواصفة (DIN18314) وطبقاً لبيود الكود المصري لميكانيكا التربة والأساسات (الجزء التاسع ٩/٢٠٢ - بند ٤-٣-٥)
- تم تسوية سطح الاختبار عند مواضع التجارب.
- تم وضع طبقة رقيقة من الرمل الناعم بسماك ٦ مم ليوضع فوقها لوح التحميل لضبط أفقيته وتضادي أي فروق نسبية في مناسيب سطح الاختبار.
- تم تحميل اللوح على مراحل كل منها بقيمة تقريبية قدرها (١٠٪) من أقصى إجهاد.
- تم ترك الحمل ثابتاً خلال كل مرحلة تحميل وأخذ القراءات مع الزمن حتى ثبات الهبوط.
- تم زيادة الحمل حتى الوصول إلى أقصى إجهاد "٣,٥١ كجم/سم^٢"، ثم تم إزالة الحمل على مراحل وتسجيل القراءات ثم بعد ذلك تم تحميل اللوح مرة أخرى بنفس معدلات التحميل السابقة وتسجيل القراءات.

رابعاً: الخلاصة:

- الدعم مقبول للاختبارات حيث أن النسبة بين معامل المرونة في حالتي التحميل (E1/E2) في الاختبار الداخل الحدود المسموح بها. طبقاً لبيود المواصفات الانشائية للمشروع DIN 18314.



تحريراً في: ٢٩/١٠/٢٣

Client :	شركة الصالحين للمقاولات المدنية			
Project :	محور الطرق السريع - طابق (العمام)		Proj. No.	2015 - MTR.
Date	24/10/2023	Soil Type	subballast	station: 348+750

Plate Loading Test

Test No.		1					
Initial Reading Ave.		0.0		mm		Plate Diameter	
Load ton	Stress kPa	Dial Reading 1 mm		Dial Reading 2 mm		Dial Reading 3 mm	
		Dial Reading 4 mm		Average		Notes	
0	0	0.00		0.00		0.00	
1	35	0.18		0.20		0.16	
2	71	0.32		0.34		0.30	
3	106	0.44		0.46		0.42	
4	141	0.54		0.56		0.52	
5	177	0.62		0.64		0.60	
6	212	0.69		0.71		0.67	
7	248	0.75		0.77		0.74	
8	283	0.80		0.82		0.79	
9	318	0.85		0.87		0.84	
10	354	0.90		0.92		0.89	
9	318	0.90		0.92		0.89	
7	248	0.87		0.89		0.86	
5	177	0.80		0.82		0.79	
3	106	0.67		0.69		0.66	
1	35	0.47		0.49		0.46	
0	0	0.32		0.34		0.31	
1	35	0.46		0.48		0.45	
2	71	0.57		0.59		0.56	
3	106	0.66		0.68		0.65	
4	141	0.74		0.76		0.73	
5	177	0.81		0.83		0.80	
6	212	0.87		0.89		0.86	
7	248	0.92		0.94		0.91	
8	283	0.97		0.99		0.96	
9	318	1.01		1.03		1.00	
10	354	1.05		1.07		1.04	

Fig (01)

مدير المعمل
 ا.د. عمرو زكريا الوكيل







Soil Mechanics and Foundations Laboratory
Faculty of Engineering
Alexandria University

معمل ميكانيكا التربة و الأساسات
الكلية الهندسية
جامعة الإسكندرية
الاسم: رقم الملف: 348+775

طريقة الصفيحة للتأخرات الحثية

Client :	مركز التطوير لطاع (البحار)			Prof. No.	2015 - MTR.
Project :					
Date	24/10/2023	Soil Type	subballast	station:	348+775

Plate Loading Test

Test No.		2		mm		Plate Diameter		60	Notes
Initial Reading Ave.		0.1		mm		Dial Reading 3		Average	
Load	Stress	Dial Reading 1	Dial Reading 2	Dial Reading 3	Dial Reading 4			mm	
ton	kPa	mm	mm	mm	mm			mm	
0	0	0.00	0.25	0.00	0.00			0.00	
1	35	0.16	0.40	0.15	0.00			0.15	
2	71	0.30	0.54	0.29	0.00			0.29	
3	106	0.43	0.65	0.40	0.00			0.41	
4	141	0.52	0.74	0.49	0.00			0.50	
5	177	0.59	0.81	0.56	0.00			0.57	
6	212	0.66	0.88	0.63	0.00			0.64	
7	248	0.72	0.94	0.69	0.00			0.70	
8	283	0.78	1.00	0.75	0.00			0.76	
9	318	0.83	1.05	0.80	0.00			0.81	
10	354	0.88	1.10	0.85	0.00			0.86	
9	318	0.88	1.10	0.85	0.00			0.86	
7	248	0.86	1.08	0.83	0.00			0.84	
5	177	0.78	1.00	0.75	0.00			0.76	
3	106	0.65	0.87	0.62	0.00			0.63	
1	35	0.45	0.67	0.42	0.00			0.43	
0	0	0.33	0.55	0.30	0.00			0.31	
1	35	0.45	0.67	0.42	0.00			0.43	
2	71	0.55	0.77	0.52	0.00			0.53	
3	106	0.64	0.86	0.61	0.00			0.62	
4	141	0.72	0.94	0.69	0.00			0.70	
5	177	0.79	1.01	0.76	0.00			0.77	
6	212	0.84	1.06	0.81	0.00			0.82	
7	248	0.89	1.11	0.86	0.00			0.87	
8	283	0.94	1.16	0.91	0.00			0.92	
9	318	0.98	1.20	0.95	0.00			0.96	
10	354	1.02	1.24	0.99	0.00			1.00	

Fig (01)

مدير العمل
أ.د. عمرو زكريا الوكيل



 Soil Mechanics and Foundations Laboratory Faculty of Engineering Alexandria University 21511, Egypt		اختبار ميكانيكا التربة و الأساسات كلية الهندسة جامعة الإسكندرية 21511 - مصر	
Project No.	2019 - 2018		
Test No.	2		
Specimen Diameter	80 mm	Y	17.00 kN/m ²
Soil Type	subkhadhat		
(σ_1/σ_3) _{max}	2.5		
Test Date	24/10/2019		
Test Result	FCP 2019-9-2019		

Test No. 2
Specimen Diameter 80 mm
Soil Type subkhadhat
(σ_1/σ_3)_{max} 2.5




Fig (02)

1 st Loading Cycle		2 nd Loading Cycle	
σ_1	353.6777 kPa	σ_1	353.6777 kPa
σ_3	247.3744 kPa	σ_3	247.3744 kPa
σ_1/σ_3	1.061033	σ_1/σ_3	1.061033
$\Delta\sigma_1$	0.200 mm	$\Delta\sigma_1$	0.00029 m
$\Delta\sigma_3$	0.250 mm	$\Delta\sigma_3$	0.00025 m
E_1	218.524 MPa	E_1	218.52 MPa
E_3	754.648 MPa	E_3	254.65 MPa
E_1/E_3	1.18	E_1/E_3	Compaction Accepted
Compaction Accepted		FCP-2019-9-2019	

موقع العمل
 ا.د. محمد نورا محمد


 24/10/2019
 2019-2018

Client :	Total soil p/kali, 4000 and 14 p/k			
Project :	(plan) 2nd - 22 p/kali / p/k			
Date	24/10/2023	Soil Type	subsoil	station 3400000
				2015 - 2016

Plate Loading Test

Test No.			3			mm			Plate Diameter		Average	Notes
Initial Reading Ave.			Dial Reading 1	Dial Reading 2	Dial Reading 3	Dial Reading 4	mm		mm		mm	mm
Load	Stress		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	35		0.22	0.25	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.23	0.23	
2	71		0.37	0.40	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.38	0.38	
3	106		0.49	0.52	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.50	
4	141		0.58	0.61	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.59	0.59	
5	177		0.66	0.69	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.67	0.67	
6	212		0.73	0.76	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.74	0.74	
7	248		0.79	0.82	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.80	0.80	
8	283		0.85	0.88	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.86	0.86	
9	318		0.90	0.93	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.91	0.91	
10	354		0.94	0.97	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.95	0.95	
9	318		0.94	0.97	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.95	0.95	
7	248		0.90	0.93	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.91	0.91	
5	177		0.82	0.85	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.83	0.83	
3	106		0.70	0.73	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.71	0.71	
1	35		0.49	0.52	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.50	
0	0		0.34	0.37	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.35	0.35	
1	35		0.51	0.54	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.52	0.52	
2	71		0.65	0.65	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.62	0.62	
3	106		0.76	0.79	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.77	0.77	
4	141		0.85	0.88	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.86	0.86	
5	177		0.92	0.93	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.93	0.93	
6	212		0.98	0.99	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.99	0.99	
7	248		1.03	1.04	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	1.04	1.04	
8	283		1.07	1.09	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	1.08	1.08	
9	318		1.11	1.14	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	1.12	1.12	
10	354		1.14	1.18	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	1.16	1.16	

File (01)



أ.د. عمرو (كريم) التوكيل
مدير المعمل

Wavelength (nm)

1990-1991

Let $\mathbf{y}$ denote the vector of all y_i 's.

Client :

Project :

(المعلم) (المعلم) (المعلم) (المعلم) (المعلم)

[illegible]

Proj. No.	2015 - MTA
-----------	------------

Plate Loading Test

Test No.		4				60		Notes
Initial Reading Ave.		Dial Reading 1 mm	Dial Reading 2 mm	Plate Diameter		Average		
Load ton	Stress kPa			Dial Reading 3 mm	Dial Reading 4 mm	mm	mm	
0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	35	0.10	0.17	0.15	0.00	0.14		
2	71	0.22	0.29	0.27	0.00	0.26		
3	106	0.32	0.39	0.37	0.00	0.36		
4	141	0.40	0.47	0.45	0.00	0.44		
5	177	0.48	0.55	0.53	0.00	0.52		
6	212	0.55	0.62	0.60	0.00	0.59		
7	248	0.61	0.68	0.66	0.00	0.65		
8	283	0.66	0.73	0.71	0.00	0.70		
9	318	0.71	0.78	0.76	0.00	0.75		
10	354	0.76	0.83	0.81	0.00	0.80		
9	318	0.76	0.83	0.81	0.00	0.80		
7	248	0.74	0.81	0.79	0.00	0.78		
5	177	0.69	0.76	0.74	0.00	0.73		
3	106	0.59	0.66	0.64	0.00	0.63		
1	35	0.45	0.52	0.50	0.00	0.49		
0	0	0.33	0.40	0.38	0.00	0.37		
1	35	0.43	0.50	0.48	0.00	0.47		
2	71	0.52	0.59	0.57	0.00	0.56		
3	106	0.59	0.67	0.64	0.00	0.63		
4	141	0.65	0.73	0.70	0.00	0.69		
5	177	0.71	0.79	0.76	0.00	0.75		
6	212	0.77	0.85	0.82	0.00	0.81		
7	248	0.82	0.90	0.87	0.00	0.86		
8	283	0.86	0.95	0.91	0.00	0.91		
9	318	0.90	0.99	0.95	0.00	0.95		
10	354	0.94	1.03	0.99	0.00	0.99		

Fig. (01)

أ.د. عمرو زكريا الوكيل
مدير المعمل



1. The first step is to identify the problem.

Soil Mechanics and Foundations Laboratory
Faculty of Engineering
Alexandria University
No. 201, El-Dokki, El-Dokki, Alexandria, Egypt

Client: معمل ميكانيكا التربة و الأساسات
Project: الفرقة الهندسية
Date: دولة الاسكندرية

Test No. **4**
Plate Diameter **60** cm
Soil Type **sabbalash**
($1.2/1.1$)_{max} **2.3**

Plate Loading Test (ECF 2019-9-2019)

Test No. **4**
Y **17.00** MN/m²
σ₁ **354** kPa
σ₂ **354** kPa

Project No. **2019 - 9-2019**




Fig (002)

1st Loading Cycle


σ ₁	353.6777 kPa
σ ₂	247.5744 kPa
σ ₃	106.1033 kPa

ΔS ₁	0.290 mm
ΔS ₂	0.230 mm

E ₁	219.524 kPa
E ₂	276.791 kPa

E₁/E₂ 1.26 Compaction Accepted

مدير العمل
أ.د. محمد زكريا الوكيل



مدير العمل
أ.د. محمد زكريا الوكيل

2nd Loading Cycle

σ ₁	353.6777 kPa
σ ₂	247.5744 kPa
σ ₃	106.1033 kPa

ΔS ₁	0.0029 m
ΔS ₂	0.00023 m

E ₁	219.52 Mpa
E ₂	276.79 Mpa

E₁/E₂ 1.26

مدير العمل
أ.د. محمد زكريا الوكيل



مدير العمل
أ.د. محمد زكريا الوكيل



Soil Mechanics and Foundations Laboratory
Faculty of Engineering
Alexandria University

Tel (011) 562-11150 Fax (011) 562-1815

معمل ميكانيكا التربة و الأساسات
كلية الهندسة
جامعة الإسكندرية
البريد الإلكتروني: eng@alex.edu.eg

Client :

Project :

Date

شركة الصالحين للمقاولات المدنية

محور القطر السريع- قطاع (الحنام)

Soil Type

subballast

station: 348+850

Proj. No.

2015 - MTR.

Plate Loading Test

Test No.		5												
Initial Reading Ave.		0.0												
Load ton	Stress kPa	Dial Reading 1 mm	Dial Reading 2 mm	Plate Diameter		Average mm	Notes							
				Dial Reading 3 mm	Dial Reading 4 mm									
				0	0			0.00	0.00	0.00				
				1	35			0.12	0.16	0.15	0.00	0.14		
				2	71			0.22	0.26	0.25	0.00	0.24		
				3	106			0.31	0.35	0.34	0.00	0.33		
				4	141			0.39	0.43	0.42	0.00	0.41		
				5	177			0.46	0.50	0.49	0.00	0.48		
				6	212			0.53	0.57	0.56	0.00	0.55		
				7	248			0.59	0.63	0.62	0.00	0.61		
				8	283			0.65	0.69	0.68	0.00	0.67		
Load ton	Stress kPa	Dial Reading 1 mm	Dial Reading 2 mm	Dial Reading 3 mm	Dial Reading 4 mm	Average mm	Notes							
								9	318	0.70	0.74	0.73	0.00	0.72
								10	354	0.75	0.79	0.78	0.00	0.77
								9	318	0.75	0.79	0.78	0.00	0.77
								7	248	0.73	0.77	0.76	0.00	0.75
								5	177	0.69	0.73	0.72	0.00	0.71
								3	106	0.61	0.65	0.64	0.00	0.63
								1	35	0.40	0.43	0.42	0.00	0.42
								0	0	0.28	0.31	0.30	0.00	0.30
								1	35	0.38	0.41	0.40	0.00	0.40
								2	71	0.46	0.49	0.48	0.00	0.48
3	106	0.53	0.56	0.55	0.00	0.55								
4	141	0.60	0.63	0.62	0.00	0.62								
5	177	0.66	0.69	0.68	0.00	0.68								
6	212	0.71	0.74	0.73	0.00	0.73								
7	248	0.76	0.79	0.78	0.00	0.78								
8	283	0.80	0.83	0.82	0.00	0.82								
9	318	0.84	0.87	0.86	0.00	0.86								
10	354	0.88	0.91	0.90	0.00	0.90								

Fig (01)



مدير المعمل
أ.د. عمرو زكريا الوكيل

 Soil Mechanics and Foundations Laboratory Faculty of Engineering Alexandria University Number: 001-5040 Fax: 001-501-5007		مركز ميكانيكا التربة والاساسات كلية الهندسة جامعة الاسكندرية	
Client:	شركة اقسامي شادوت لخدمات 30/10/2019		
Project:	مشروع تطوير شارع (الشارع) 30/10/2019	Proj. No.	2019 - 0016
Date:			

Test No. **5**
 Plate Diameter **60 mm**
 Soil Type **subballast**
 (H₂O)_{max} **2.5**
 γ **17.00 kN/m³**
 σ_v **354 kPa**
 σ_h **354 kPa**




Fig (02)

1 st Loading Cycle		2 nd Loading Cycle	
σ _v	353.6777 kPa	σ _v	353.6777 kPa
0.7σ _v	247.5744 kPa	0.7σ _v	247.5744 kPa
106.1033 kPa		0.3σ _v	106.1033 kPa
ΔS ₁	0.280 mm	ΔS ₁	0.00028 m
ΔS ₂	0.230 mm	ΔS ₂	0.00023 m
E ₁	227.364 kPa	E ₁ /E _s	5
E ₂	276.791 kPa	E ₂ /E _s	5
E ₃ /E _s	1.22	E ₃ /E _s	5
Compaction Accepted		ECN-202-9-2019	

منير المعمل
 أ.د. عمرو زكريا توفيق

ملاحظة: حثت على ان لا يجرى
 قديم فاداسا شير واني
 قديم فاداسا شير واني
 قديم فاداسا شير واني

ملاحظة: حثت على ان لا يجرى
 قديم فاداسا شير واني
 قديم فاداسا شير واني
 قديم فاداسا شير واني



Soil Mechanics and Foundations Laboratory
Faculty of Engineering
Alexandria University

Tel: 010 552 5550 Fax: 010 552 5855

معمل ميكانيكا التربة و الأساسات
كلية الهندسة
جامعة الإسكندرية
الاسكندرية - مصر 21511

Client :

Project :

Date

شركة الصالحين للمقاولات المدنية

مسور الطاهر السريخ - قطاع (البحر)

Proj. No.

station: 348+875

2015 - MTR.

Plate Loading Test

Test No.		6		mm							cm	
Initial Reading Ave.		0.0										
Load ton	Stress kPa	Dial Reading 1 mm	Dial Reading 2 mm	plate Diameter		Dial Reading 3 mm	Dial Reading 4 mm	Average mm	Notes			
0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1	35	0.12	0.16	0.13	0.00			0.14				
2	71	0.22	0.26	0.23	0.00			0.24				
3	106	0.30	0.34	0.31	0.00			0.32				
4	141	0.38	0.42	0.39	0.00			0.40				
5	177	0.45	0.49	0.46	0.00			0.47				
6	212	0.52	0.56	0.53	0.00			0.54				
7	248	0.58	0.62	0.59	0.00			0.60				
8	283	0.63	0.67	0.64	0.00			0.65				
9	318	0.68	0.72	0.69	0.00			0.70				
10	354	0.73	0.77	0.74	0.00			0.75				
9	318	0.73	0.77	0.74	0.00			0.75				
7	248	0.70	0.74	0.71	0.00			0.72				
5	177	0.62	0.66	0.63	0.00			0.64				
3	106	0.52	0.56	0.53	0.00			0.54				
1	35	0.35	0.39	0.36	0.00			0.37				
0	0	0.24	0.28	0.25	0.00			0.26				
1	35	0.34	0.38	0.35	0.00			0.36				
2	71	0.42	0.46	0.43	0.00			0.44				
3	106	0.50	0.54	0.51	0.00			0.52				
4	141	0.57	0.61	0.58	0.00			0.59				
5	177	0.64	0.68	0.65	0.00			0.66				
6	212	0.70	0.74	0.71	0.00			0.72				
7	248	0.75	0.79	0.76	0.00			0.77				
8	283	0.79	0.83	0.80	0.00			0.81				
9	318	0.82	0.87	0.84	0.00			0.84				
10	354	0.87	0.91	0.88	0.00			0.89				

Fig (01)



مدير العمل
أ.د. عمرو زكريا الوكيل

مختبر ميكانيكا التربة والأساسات
جامعة الإسكندرية

أ.د. عمرو زكريا الوكيل

 Soil Mechanics and Foundations Laboratory Faculty of Engineering Alexandria University Station No. 4444, Helwan, Egypt		سجل ميكانيكا التربة و الأساسات كلية الهندسة جامعة الإسكندرية المحطة 4444 - هليوان - مصر	
Client : Project :	شركة الصالحين شامك دت قنا محور قطار القويط - طاق (المنيا) 34/10/2023		
Date :	2023 - 09 - 19	Proj. No.	2023 - 09 - 19

Plate Loading Test (ECP 202-9-2019)

Test No. **6**
 Plate Diameter **60** cm
 Soil Type **subbaft**
 (E_s/E_u)_{max} **2.5**
 γ **17.00** kN/m³
 q₁ **314** kPa
 q₂ **354** kPa




Fig (02)

1st Loading Cycle		2nd Loading Cycle	
q ₁	353.6777 kPa	q ₁	353.6777 kPa
0.7q ₁	247.5744 kPa	0.7q ₁	247.5744 kPa
	106.1033 kPa	0.3q ₁	106.1033 kPa
ΔS ₁	0.280 mm	0.00028 m	
ΔS ₂	0.250 mm	0.00025 m	
E _s	227.364 MPa		
E _u	254.648 MPa		
E _s /E _u	1.12	Compaction Accepted	

مدير العمل
 أ.د. عمرو زكريا الوكيل



المختبر
 ميكانيكا التربة و الأساسات
 كلية الهندسة
 جامعة الإسكندرية



Sheet No. 001 of 001

اسم الطالب: محمد احمد

Class:	Soil Mechanics and Foundations Laboratory			Prof. No.	2015 - MTR
Project:	Soil Mechanics and Foundations Laboratory				
Date:	24/10/2021	Soil Type	subsoil	Station	148+000

Plate Loading Test

Test No.		7		mm		Plate Diameter		mm		Notes	
Initial Reading Ave.		Dial Reading 1		Dial Reading 2		Dial Reading 3		Dial Reading 4		Average	
Load	Stress	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	cm
0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	35	0.15	0.20	0.20	0.20	0.17	0.00	0.00	0.17	0.17	
2	71	0.27	0.32	0.32	0.32	0.29	0.00	0.00	0.29	0.29	
3	106	0.37	0.42	0.42	0.42	0.39	0.00	0.00	0.39	0.39	
4	141	0.46	0.51	0.51	0.51	0.48	0.00	0.00	0.48	0.48	
5	177	0.54	0.59	0.59	0.59	0.56	0.00	0.00	0.56	0.56	
6	212	0.61	0.65	0.65	0.65	0.62	0.00	0.00	0.63	0.63	
7	248	0.67	0.71	0.71	0.71	0.68	0.00	0.00	0.69	0.69	
8	283	0.73	0.77	0.77	0.77	0.74	0.00	0.00	0.75	0.75	
9	318	0.78	0.82	0.82	0.82	0.79	0.00	0.00	0.80	0.80	
10	354	0.83	0.87	0.87	0.87	0.84	0.00	0.00	0.85	0.85	
9	318	0.83	0.87	0.87	0.87	0.84	0.00	0.00	0.85	0.85	
7	248	0.80	0.84	0.84	0.84	0.81	0.00	0.00	0.82	0.82	
5	177	0.82	0.78	0.78	0.78	0.73	0.00	0.00	0.78	0.78	
3	106	0.56	0.70	0.70	0.70	0.57	0.00	0.00	0.61	0.61	
1	35	0.41	0.55	0.55	0.55	0.42	0.00	0.00	0.46	0.46	
0	0	0.31	0.45	0.45	0.45	0.32	0.00	0.00	0.36	0.36	
1	35	0.42	0.56	0.56	0.56	0.43	0.00	0.00	0.47	0.47	
2	71	0.51	0.65	0.65	0.65	0.52	0.00	0.00	0.56	0.56	
3	106	0.58	0.72	0.72	0.72	0.59	0.00	0.00	0.63	0.63	
4	141	0.65	0.79	0.79	0.79	0.66	0.00	0.00	0.70	0.70	
5	177	0.71	0.85	0.85	0.85	0.72	0.00	0.00	0.76	0.76	
6	212	0.77	0.91	0.91	0.91	0.78	0.00	0.00	0.82	0.82	
7	248	0.82	0.96	0.96	0.96	0.83	0.00	0.00	0.87	0.87	
8	283	0.87	1.01	1.01	1.01	0.88	0.00	0.00	0.92	0.92	
9	318	0.91	1.05	1.05	1.05	0.92	0.00	0.00	0.96	0.96	
10	354	0.95	1.09	1.09	1.09	0.96	0.00	0.00	1.00	1.00	

Fig (01)



اسم الطالب: محمد احمد

اسم المدرس: د. محمد احمد

Soil Mechanics and Foundations Laboratory
Faculty of Engineering
Alexandria University


King Mohammed VI Foundation Voucher
 Faculty of Engineering
 Alexandria University
 21511 El-Dokki, El-Dokki, Alexandria, Egypt

Project No. **2019-2020**
 Date **2019-2020**
 Page **1** of **1**

Project Title **Plane Loading Test (FCP 202-9-2019)**
 Date **2019-2020**

Test No. **7**
 Test Date **2019-2020**
 Test Type **acknowledgment**
 Test Result **3.5**




Fig (03)

1st Loading Cycle

σ_1 333.6777 kPa
 σ_2 247.5744 kPa
 σ_3 106.1033 kPa

settlement
 0.687 mm
 0.393 mm

2nd Loading Cycle

σ_1 333.6777 kPa
 σ_2 247.5744 kPa
 σ_3 106.1033 kPa

settlement
 0.870 mm
 0.630 mm

$\Delta\sigma_1$ 0.203 mm
 $\Delta\sigma_2$ 0.240 mm
 $\Delta\sigma_3$ 0.000293 m

E_1 217.029 MPa
 E_2 265.258 MPa

E_1/E_2 1.22 Compaction Accepted

منير العبدل
 أ.م. عميد الكلية



منير العبدل
 أ.م. عميد الكلية



Lab No. 10

Client: / /
Project: / /
Date: / /

Test No. / /

Initial Reading Ave. / /

Load / /

Stress / /

Notes / /

Prof. No. / /

Station: / /

2015 - MTR

Plate Loading Test

Test No.	Stress	Dial Reading 1	Dial Reading 2	Dial Reading 3	Dial Reading 4	Average	Notes
Initial Reading Ave.	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	35	0.15	0.18	0.21	0.00	0.18	
2	71	0.28	0.31	0.34	0.00	0.31	
3	106	0.39	0.42	0.45	0.00	0.42	
4	141	0.48	0.51	0.54	0.00	0.51	
5	177	0.56	0.59	0.62	0.00	0.59	
6	212	0.63	0.66	0.69	0.00	0.66	
7	248	0.70	0.73	0.75	0.00	0.73	
8	283	0.76	0.79	0.81	0.00	0.79	
9	318	0.81	0.84	0.86	0.00	0.84	
10	354	0.85	0.89	0.90	0.00	0.88	
9	318	0.85	0.89	0.90	0.00	0.88	
7	248	0.83	0.87	0.88	0.00	0.86	
5	177	0.78	0.82	0.83	0.00	0.81	
3	106	0.68	0.72	0.73	0.00	0.71	
1	35	0.48	0.52	0.53	0.00	0.51	
0	0	0.30	0.32	0.35	0.00	0.32	
1	35	0.43	0.45	0.48	0.00	0.45	
2	71	0.54	0.55	0.58	0.00	0.56	
3	106	0.63	0.64	0.67	0.00	0.65	
4	141	0.71	0.72	0.75	0.00	0.73	
5	177	0.77	0.79	0.81	0.00	0.79	
6	212	0.83	0.85	0.87	0.00	0.85	
7	248	0.88	0.90	0.92	0.00	0.90	
8	283	0.92	0.94	0.96	0.00	0.94	
9	318	0.96	0.98	1.00	0.00	0.98	
10	354	1.00	1.02	1.04	0.00	1.02	

Fig (01)



مدير العمل
أ.د. محمد عبد الوكيل

أ.د. محمد عبد الوكيل

أ.د. محمد عبد الوكيل

 Soil Mechanics and Foundations Laboratory Faculty of Engineering Alexandria University Phone: 00969 443 1000 Fax: 00969 443 1000		قسم ميكانيكا التربة والاساسات كلية الهندسة جامعة الاسكندرية رقم هاتف: 00969 443 1000 فاكس: 00969 443 1000	
Client : Project 1 :	الهيئة العامة للغذاء والدواء مركز تطوير الدواء (مستلزم)	Proj. No.	2015 - MTR.
Date	24/10/2023	Plate Loading Test (ICP 202-9-2019)	

Test No. **8**
 Plate Diameter **60** cm
 Soil Type **subballast**
 (E₂/E₁)_{max} **2.5**
 γ **17.00** kN/m³
 σ₁ **354** kPa
 σ₂ **354** kPa




Fig (02)

1 st Loading Cycle		2 nd Loading Cycle	
σ ₁	353.6777 kPa	σ ₂	353.6777 kPa
0.7σ ₁	247.5744 kPa	0.7σ ₂	247.5744 kPa
	106.1033 kPa	0.3σ ₂	106.1033 kPa
ΔS ₁	0.307 mm	ΔS ₂	0.000307 m
ΔS ₂	0.253 mm		0.000253 m
E ₁	207.593 kPa		207.59 Mpa
E ₂	251.297 kPa		251.30 MPa
E ₂ /E ₁	1.21	Compaction Accepted	



مدير العمل
 أ.م. عمرو زكريا فكري

وزارة التخطيط
 محافظة الاسكندرية
 مديرية احياء الاسكندرية



Soil Mechanics and Foundations Laboratory
Faculty of Engineering
Alexandria University
Tel: 010 343 3330 Fax: 010 343 1433

معمل ميكانيكا التربة و الأساسات
كلية الهندسة
جامعة الإسكندرية
الهاتف: ٠١٠ ٣٤٣ ٣٣٣٠ الفاكس: ٠١٠ ٣٤٣ ١٤٣٣

شركة الصالحين للخدمات الهندسية

Client :	محور الطرق السريع - لطاح (المنام)			Proj. No.	2015 - MTR.
Project :					
Date	24/10/2023	Soil Type	subballast	station:	348+950

Plate Loading Test

Test No.		9					Notes
Initial Reading Ave.		0.0					
Load	Stress	Dial Reading 1	Dial Reading 2	Dial Reading 3	Dial Reading 4	Average	
ton	kPa	mm	mm	mm	mm	mm	
0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	35	0.13	0.20	0.16	0.00	0.16	
2	71	0.24	0.31	0.27	0.00	0.27	
3	106	0.34	0.41	0.37	0.00	0.37	
4	141	0.43	0.50	0.46	0.00	0.46	
5	177	0.51	0.58	0.54	0.00	0.54	
6	212	0.59	0.66	0.62	0.00	0.62	
7	248	0.66	0.73	0.69	0.00	0.69	
8	283	0.72	0.79	0.75	0.00	0.75	
9	318	0.77	0.84	0.80	0.00	0.80	
10	354	0.82	0.89	0.85	0.00	0.85	
9	318	0.82	0.89	0.85	0.00	0.85	
7	248	0.80	0.87	0.83	0.00	0.83	
5	177	0.71	0.78	0.74	0.00	0.74	
3	106	0.56	0.63	0.59	0.00	0.59	
1	35	0.39	0.46	0.42	0.00	0.42	
0	0	0.28	0.35	0.31	0.00	0.31	
1	35	0.40	0.47	0.43	0.00	0.43	
2	71	0.50	0.57	0.53	0.00	0.53	
3	106	0.59	0.66	0.62	0.00	0.62	
4	141	0.67	0.74	0.70	0.00	0.70	
5	177	0.74	0.81	0.77	0.00	0.77	
6	212	0.81	0.88	0.84	0.00	0.84	
7	248	0.87	0.94	0.90	0.00	0.90	
8	283	0.92	0.99	0.95	0.00	0.95	
9	318	0.96	1.03	0.99	0.00	0.99	
10	354	0.99	1.06	1.02	0.00	1.02	

Fig (01)



مدير المعمل
أ.د. عمرو إكريرا الوكيل

مختبر ميكانيكا التربة والأساسات
جامعة الإسكندرية



Soil Mechanics and Foundations Laboratory
Faculty of Engineering
Alexandria University
20156 EL HELWAN, AIN HELWAN, HELWAN, EGYPT

اسم المختبر
المختبر

اسم العميل
العميل

اسم المهندس
المهندس

اسم المشروع
المشروع

اسم المهندس
المهندس

اسم العميل
العميل

اسم المهندس
المهندس

اسم العميل
العميل

اسم المهندس
المهندس

Test No. 9
 Plate Diameter 80 cm
 Soil Type subballast
 (E2/E1)_{max} 2.5
 γ 17.00 kN/m³
 σ₁ 354 kPa
 σ₂ 354 kPa




Fig (02)

1 st Loading Cycle		2 nd Loading Cycle	
σ ₁	353.6777 kPa	σ ₁	353.6777 kPa
0.7σ ₁	247.5744 kPa	0.7σ ₁	247.5744 kPa
106.1033 kPa		0.3σ ₁	106.1033 kPa
ΔS ₁	0.120 mm	ΔS ₁	0.00032 m
ΔS ₂	0.280 mm	ΔS ₂	0.00028 m
E ₁	198,944 kPa	E ₁	198,944 kPa
E ₂	227,364 kPa	E ₂	227,364 kPa
E ₁ /E ₂	1.14	E ₁ /E ₂	1.0
Compaction Accepted		FCP-202-9-2019	

مدير المختبر
 أ.د. عمرو زكريا التوكلي

مهندس
 م. محمد أحمد التوكلي



Client :	Lab. No. 10				Proj. No.	2019
Project :	(Plate) 10				Station	100/10
Date	24/10/2023	Soil Type	Subsidiary	Station	100/10	100/10

Plate Loading Test

Test No.		10	Plate Diameter				Average	Notes
Initial Reading Ave.		0.0	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Load	Stress	Dial Reading 1	Dial Reading 2	Dial Reading 3	Dial Reading 4	Average		Notes
ton	kPa	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	35	0.11	0.15	0.10	0.00	0.12	0.12	
2	71	0.20	0.24	0.19	0.00	0.21	0.21	
3	106	0.28	0.32	0.27	0.00	0.29	0.29	
4	141	0.36	0.40	0.35	0.00	0.37	0.37	
5	177	0.43	0.47	0.42	0.00	0.44	0.44	
6	212	0.50	0.54	0.49	0.00	0.51	0.51	
7	248	0.56	0.60	0.55	0.00	0.57	0.57	
8	283	0.62	0.66	0.61	0.00	0.63	0.63	
9	318	0.67	0.71	0.66	0.00	0.68	0.68	
10	354	0.72	0.76	0.71	0.00	0.73	0.73	
9	318	0.72	0.76	0.71	0.00	0.73	0.73	
7	248	0.70	0.74	0.69	0.00	0.71	0.71	
5	177	0.65	0.69	0.64	0.00	0.66	0.66	
3	106	0.55	0.59	0.54	0.00	0.56	0.56	
1	35	0.39	0.43	0.38	0.00	0.40	0.40	
0	0	0.28	0.32	0.27	0.00	0.29	0.29	
1	35	0.17	0.41	0.36	0.00	0.38	0.38	
2	71	0.45	0.49	0.44	0.00	0.46	0.46	
3	106	0.53	0.57	0.52	0.00	0.54	0.54	
4	141	0.60	0.64	0.59	0.00	0.61	0.61	
5	177	0.66	0.70	0.65	0.00	0.67	0.67	
6	212	0.72	0.76	0.71	0.00	0.73	0.73	
7	248	0.77	0.81	0.76	0.00	0.78	0.78	
8	283	0.82	0.86	0.81	0.00	0.83	0.83	
9	318	0.86	0.90	0.85	0.00	0.87	0.87	
10	354	0.90	0.94	0.89	0.00	0.91	0.91	

Fig (10)

الجامعة

الهندسة المدنية



الجامعة

الهندسة المدنية

Soil Mechanics and Foundation Laboratory		Faculty of Engineering Assiut University		Assiut, Egypt	
Project No. 24/10/2023		Date		2023 - 2024	
Project Title		Soil Type		Subsidiary	
2.5		2.5		2.5	

Test No. 10
 Pipe Diameter 60 cm
 Soil Type Subsidiary
 (2.5) mm

σ_1 354 kPa
 σ_3 354 kPa

Prison Loading Test (ICP 202 9-2018)




Fig. (102)

1st Loading Cycle

σ_1 353.677 kPa
 σ_3 247.5744 kPa
 σ_1/σ_3 106.1033 kPa

Settlement
 0.570 mm
 0.290 mm

2nd Loading Cycle

σ_1 353.677 kPa
 σ_3 247.5744 kPa
 σ_1/σ_3 106.1033 kPa

Settlement
 0.780 mm
 0.540 mm

ΔS_1 0.280 mm
 ΔS_2 0.240 mm

0.00028 m
 0.00024 m

ECR-202-9-2019

E_s 227.364 kPa
 E_s 265.258 kPa

227.36 kPa
 265.26 kPa

E_s/E_s 1.17

Compaction Accepted

E_s/E_s 5

2.8

2.2-2.5

4.8

4.8

4.8

4.8

4.8

4.8

4.8

4.8

4.8

المهندس
 د. محمد عبد الحليم



2- The test results are accepted for the design of the foundation.

Contractor Company	ELMALHEEN COMPANY FOR GENERAL CONTRACTING			Designer Company	M.A. Engineering Consulting Office						
Received By Contractor	Name	Sign	Date/Serial Number	Time							
	Eng. Mohamed Adel		8/3/2023	2:00 PM							
	(P.L.T. Subballast 1)										
Received By CURE CONSULTANT	Eng. Sayed Saif		MIN	C1	C2	C3	D1	MM	YY	DD	HH
				348	EW	CS	8	10	23	2	8

CODE 1	S1 to S21	D1 to S8	Sp. REX Note
	Station Reference	Depot Reference	For Kilometer point only Sign Km is used
	Work Activity		
Sub Element of Activity			

Description of Materials	Subballast layer.				
Location to be Used	From	348+100	TO	348+400	
MAR & UIR Approval No	UIR SB-3 & SB-4	Date	4/10/2023		
	M.A.R. QT-SB-1		18/9/2023		
Supplier Name	ELORUBA				
Test Requirement	P.L.T(DIN 18134)	Specification	EARTHWORK SPECIFICATIONS & TESTING REPORT (ES21-41-21) VERSION 2 BY CIVECON GROUP		
Reference Photos	No/Yes	Other			
Item	Description	Unit	Quantity	Arrival Date	Note
1	SAND CONE TEST	NUMBER	15	11/10/2023	
2					
3					
4					
Comments by: [K.R.]		Comments by: Eng. Alaa Abd-Allah (ER)			
1-The PLATE LOAD Test Result P.L.T. by third party lab (Faculty of Engineering - ALEX UNIV) is Approved. 		1-P.L.T was carried- out by third party lab (Faculty of Engineering - ALEX UNIV) 2-Results report attached and acceptable with project specifications. 3-Final approval is subject to above mentioned comments.			

APPROVAL STATUS				
Organization	Name	Sign	Date	A-AWC-B
Contractor	Eng. Ahmed Abdelaziz			A
QA/QC *	Eng. Sayed Saif			A
Submittal	Eng. Margrit Magdi			
Employer Representative	Eng. Alaa Abd-Allah			AWC

11/10

أولاً : مقدمة :

- تم إجراء عدد (٣) تجارب تحميل لوشي، بموقع مشروع إنشاء محور القطار السريع (قطاع المعام) من الكيلو (١٠٠+٣٤٨) إلى الكيلو (١٥٠+٣٤٨)، وذلك يوم ٩ أكتوبر ٢٠٢٣.
- تم تنفيذ التجارب على subballast بالمشروع.
- يحتوي هذا التقرير على نتائج تلك التجارب ويختتم بالتوصيات.
- تقدم هذا التقرير بناءً على طلب شركة الصالحين.

ثانياً : المعدات المستخدمة في التجارب :

- لوح قياسي دائري من الصلب بقطر ٦٠٠ مم وسماك ٢,٥ سم.
- رافعة هيدروليكية سعة ٢٣ طن.
- ٣ عدادات للهبوط بدقة ٠,٠١ مم وبطول مشوار ١٠ مم.
- لودر تحميل بوزن ١٥ طن لأخذ رد فعل التجارب.

ثالثاً : خطوات الاختبار :

- تم إجراء الاختبارات بناءً على التوصيات الواردة في المواصفات الألمانية للمشروع مواصفة (DIN18314) وطبقاً لبنود الكود المصري لميكانيكا التربة والأساسات (الجزء التاسع ٩/٢٠٢ - بند (٣-٤-٥))
- تم تسوية سطح الاختبار عند مواضع التجارب.
- تم وضع طبقة رقيقة من الرمل الناعم بسماك ٦ مم ليوضع فوقها لوح التحميل لضبط أفقيته وتفاذي أي فروق نسبية في مناسيب سطح الاختبار.
- تم تحميل اللوح على مراحل كل منها بقيمة تقريبية قدرها (١٠/١) من أقصى إجهاد.
- تم ترك الحمل ثابتاً خلال كل مرحلة تحميل وأخذ القراءات مع الزمن حتى ثبات الهبوط.
- تم زيادة الحمل حتى الوصول إلى أقصى إجهاد "٣,٥٤ كجم / سم^٢"، ثم تم إزالة الحمل على مراحل وتسجيل القراءات ثم بعد ذلك تم تحميل اللوح مرة أخرى بنفس معدلات التحميل السابقة وتسجيل القراءات.

رابعاً : الخلاصة :

- الدمك مقبول للاختبارات حيث أن النسبة بين معامل المرونة في حالتي التحميل (E1/E2) في الاختبارات داخل الحدود المسموح بها . طبقاً لبنود المواصفات الألمانية للمشروع DIN 18314 .

مدير المعمل
أ.د. عمرو زكريا الوكيل

أستاذ بقسم الهندسة الإنشائية
كلية الهندسة - جامعة الإسكندرية



تحريراً في: ١٠/١١/٢٠٢٣



Soil Mechanics and Foundations Laboratory
Faculty of Engineering
Alexandria University

Tel: (011) 592-5150 Fax: (011) 592-1873

معمل ميكانيكا التربة و الأساسات
كلية الهندسة
جامعة الإسكندرية
البريد ٥١١٠٠٠٠ (٠١١) فاكس ٥١١٠١٨٧٣

Client :	شركة الصالحين للمقاولات العامة				
Project :	محور القطر السريع - قطاع (الحمام)			Proj. No.	2015 - MTR.
Date	09/10/2023	Soil Type	subballast	station: 348+100	

Plate Loading Test

Test No.		1					
Initial Reading Ave.		0.7	mm	Plate Diameter		60	cm
Load ton	Stress kPa	Dial Reading 1 mm	Dial Reading 2 mm	Dial Reading 3 mm	Dial Reading 4 mm	Average mm	Notes
0	0	0.71	0.72	0.64	0.00	0.00	
1	35	0.79	0.81	0.72	0.00	0.08	
2	71	0.91	0.95	0.86	0.00	0.22	
3	106	0.96	1.06	0.91	0.00	0.29	
4	141	1.01	1.10	0.96	0.00	0.33	
5	177	1.03	1.14	0.99	0.00	0.36	
6	212	1.08	1.22	1.03	0.00	0.42	
7	248	1.14	1.30	1.07	0.00	0.48	
8	283	1.19	1.35	1.11	0.00	0.53	
9	318	1.23	1.42	1.13	0.00	0.57	
10	354	1.39	1.51	1.16	0.00	0.66	
9	318	1.30	1.50	1.16	0.00	0.63	
7	248	1.30	1.50	1.15	0.00	0.63	
5	177	1.29	1.48	1.14	0.00	0.61	
3	106	1.28	1.45	1.13	0.00	0.60	
1	35	1.27	1.42	1.11	0.00	0.58	
0	0	1.25	1.38	1.08	0.00	0.55	
1	35	1.31	1.50	1.16	0.00	0.63	
2	71	1.39	1.60	1.23	0.00	0.72	
3	106	1.45	1.69	1.28	0.00	0.78	
4	141	1.50	1.76	1.33	0.00	0.84	
5	177	1.54	1.83	1.42	0.00	0.91	
6	212	1.57	1.96	1.44	0.00	0.97	
7	248	1.59	1.99	1.48	0.00	1.00	
8	283	1.61	2.03	1.59	0.00	1.05	
9	318	1.63	2.08	1.60	0.00	1.08	
10	354	1.70	2.09	1.61	0.00	1.11	

Fig (01)



Soil Mechanism and Foundations Laboratory Faculty of Engineering Alexandria University 21511, Egypt		معامل ميكانيكا التربة و الأساسات كلية الهندسة جامعة الإسكندرية 21511، مصر	
شراكة المصالحين للمقاولات المدنية			
Client:	معمور القطار السريع لطاوع (العميل)	Proj. No.	2015 - MTR
Date:	09/10/2023		
Plate Loading Test (ECP 202-9:2019)			

Test No. 1 γ 17.00 kN/m³ σ_1 354 kPa
 Plate Diameter 60 cm σ_2 354 kPa
 Soil Type: subballast
 (E₂/E₁)_{max} 2.5




Fig (02)

1st Loading Cycle

σ_1 353.6777 kPa
 $0.7\sigma_1$ 247.5744 kPa
 $0.3\sigma_1$ 106.1033 kPa

settlement
 0.480 mm
 0.287 mm

ΔS_1 0.193 mm 0.000193 m
 ΔS_2 0.211 mm 0.000211 m

E_1 329,286 kPa 329.29 MPa
 E_2 298,416 kPa 298.42 MPa

E_2/E_1 0.91 Compaction Accepted

2nd Loading Cycle

σ_2 353.6777 kPa
 $0.7\sigma_2$ 247.5744 kPa
 $0.3\sigma_2$ 106.1033 kPa

settlement
 0.997 mm
 0.783 mm

ECP-202-9:2019

صلاحية النتائج:

يعتبر النسخة مأخوذة هنا لها باري
 القوة الخاصة على وطن
 قبول وفريق
 نشر الامتحان

$E_2/E_1 \leq 2.0$
 $E_2/E_1 \leq 2.3 - 2.5$
 $E_2/E_1 \leq 4.0$

مدير المعمل
 ا.د. عمرو زكريا التوكلي





Soil Mechanics and Foundations Laboratory
Faculty of Engineering
Alexandria University
Tel (01) 502-5550 Fax (01) 502-1853

معمل ميكانيكا التربة و الأساسات
كلية الهندسة
جامعة الإسكندرية
الهاتف ٥٠٢٠٥٥٥٠ الفاكس ٥٠٢٠١٨٥٣

Client :	شركة الصالحين للمقاولات العامة		
Project :	محور القطر السريع- قطاع (الحمام)		Proj. No. 2015 - MTR.
Date	09/10/2023	Soil Type subballast	station: 348+125

Plate Loading Test

Test No.		2					
Initial Reading Ave.		0.1	mm	Plate Diameter		60	cm
Load	Stress	Dial Reading 1	Dial Reading 2	Dial Reading 3	Dial Reading 4	Average	Notes
ton	kPa	mm	mm	mm	mm	mm	
0	0	0.05	0.05	0.20	0.00	0.00	
1	35	0.23	0.18	0.38	0.00	0.16	
2	71	0.45	0.42	0.57	0.00	0.38	
3	106	0.53	0.58	0.68	0.00	0.50	
4	141	0.60	0.66	0.74	0.00	0.57	
5	177	0.73	0.84	0.84	0.00	0.70	
6	212	0.88	1.04	1.05	0.00	0.89	
7	248	0.99	1.23	1.20	0.00	1.04	
8	283	1.10	1.39	1.34	0.00	1.18	
9	318	1.22	1.55	1.44	0.00	1.30	
10	354	1.36	1.81	1.65	0.00	1.51	
9	318	1.35	1.79	1.62	0.00	1.49	
7	248	1.33	1.76	1.59	0.00	1.46	
5	177	1.31	1.71	1.57	0.00	1.43	
3	106	1.18	1.68	1.43	0.00	1.33	
1	35	1.08	1.58	1.24	0.00	1.20	
0	0	1.06	1.34	1.28	0.00	1.13	
1	35	1.08	1.41	1.35	0.00	1.18	
2	71	1.12	1.48	1.42	0.00	1.24	
3	106	1.21	1.56	1.47	0.00	1.31	
4	141	1.26	1.63	1.54	0.00	1.38	
5	177	1.33	1.72	1.61	0.00	1.45	
6	212	1.36	1.76	1.65	0.00	1.49	
7	248	1.43	1.85	1.74	0.00	1.57	
8	283	1.49	1.93	1.77	0.00	1.63	
9	318	1.54	2.07	1.84	0.00	1.72	
10	354	1.59	2.13	1.87	0.00	1.76	

Fig (01)

مدير المعمل
أ.د. عمرو زكريا الوكيل



 Soil Mechanics and Foundations Laboratory Faculty of Engineering Alexandria University Faculty of Engineering Alexandria University		معهد ميكانيكا التربة و الأساسات كلية الهندسة جامعة الإسكندرية الإسكندرية ٢٠١١	
Client : شركة المصالحين للتأمين العامة		Proj. No. : 2015 - MTR	
Project : محور القطار السريع - قطاع (المنادي)		Date : 09/10/2023	
Plate Loading Test (ECP 202-9:2019)			

Test No. **2** γ **17.00 kN/m³** σ_1 **354 kPa**
 Plate Diameter **60 cm** σ_2 **354 kPa**
 Soil Type **subballast**
 (E₂/E₁)_{max} **2.5**




Fig (02)

1 st Loading Cycle			2 nd Loading Cycle		
σ_1	353.6777 kPa	settlement	σ_2	353.6777 kPa	settlement
$0.7\sigma_1$	247.5744 kPa	1.040 mm	$0.7\sigma_2$	247.5744 kPa	1.573 mm
	106.1033 kPa	0.497 mm	$0.3\sigma_2$	106.1033 kPa	1.313 mm
Δs_1	0.543 mm	0.000543 m	ECP-202-9:2019		
Δs_2	0.260 mm	0.00026 m			
E_1	117.169 kPa	117.17 MPa	صلاحية التمسك: يتحقق التمسك طبقاً لما يلي: نسبة التماسك بين طبقتي التربة والمركب $E_2/E_1 \leq 2.0$ $E_2/E_1 \leq 2.2 - 2.5$ $E_2/E_1 \leq 4.0$		
E_2	244.854 kPa	244.85 MPa			
E_2/E_1	2.09	Compaction Accepted			

مدير العمل
 أ.د. عمرو زكريا التوكلي







Soil Mechanics and Foundations Laboratory
Faculty of Engineering
Alexandria University
Tel (03) 592-5150 Fax (03) 592-1853

معمل ميكانيكا التربة و الأساسات
كلية الهندسة
جامعة الإسكندرية
الهاتف: ٥٩٢٠٥١٥٠ (٣) الفاكس: ٥٩٢٠١٨٥٣ (٣)

Client :	شركة الصالحين للمقاولات العامة		
Project :	محور القطر السريع - قطاع (الحمام)	Proj. No.	2015 - MTR.
Date	09/10/2023	Soil Type	subballast

station: 348+150

Plate Loading Test

Test No.		3					
Initial Reading Ave.		0.5	mm	Plate Diameter		60	cm
Load	Stress	Dial Reading 1	Dial Reading 2	Dial Reading 3	Dial Reading 4	Average	Notes
ton	kPa	mm	mm	mm	mm	mm	
0	0	0.57	0.55	0.26	0.00	0.00	
1	35	0.64	0.67	0.39	0.00	0.11	
2	71	0.87	0.84	0.53	0.00	0.29	
3	106	0.91	1.01	0.59	0.00	0.38	
4	141	0.98	1.14	0.68	0.00	0.47	
5	177	1.09	1.24	0.79	0.00	0.58	
6	212	1.17	1.36	0.91	0.00	0.69	
7	248	1.24	1.43	1.17	0.00	0.82	
8	283	1.32	1.53	1.27	0.00	0.91	
9	318	1.39	1.62	1.35	0.00	0.99	
10	354	1.43	1.70	1.44	0.00	1.06	
9	318	1.40	1.58	1.34	0.00	0.98	
7	248	1.28	1.31	1.19	0.00	0.80	
5	177	1.23	1.27	1.12	0.00	0.75	
3	106	1.18	1.22	1.04	0.00	0.69	
1	35	1.09	1.12	0.91	0.00	0.58	
0	0	0.84	0.84	0.59	0.00	0.30	
1	35	0.92	0.88	0.60	0.00	0.34	
2	71	1.05	1.11	0.70	0.00	0.49	
3	106	1.16	1.26	0.87	0.00	0.64	
4	141	1.23	1.35	1.13	0.00	0.78	
5	177	1.28	1.43	1.20	0.00	0.84	
6	212	1.34	1.49	1.26	0.00	0.90	
7	248	1.39	1.57	1.32	0.00	0.97	
8	283	1.42	1.62	1.48	0.00	1.05	
9	318	1.45	1.67	1.49	0.00	1.08	
10	354	1.52	1.82	1.50	0.00	1.15	

Fig (01)

مدير المعمل
أ.د. عمرو زكريا الوكيل



Soil Mechanics and Foundations Laboratory Faculty of Engineering Alexandria University Tel: 010 2520 1999 Fax: 010 2520 1987		معمل ميكانيكا التربة و الأساسات كلية الهندسة جامعة الإسكندرية تليفون: ٠١٠ ٢٥٢٠ ١٩٩٩ فاكس: ٠١٠ ٢٥٢٠ ١٩٨٧	
طريقة الصلصون للتقويات الحماة طريقة الصلصون للتقويات الحماة			
Client: _____ Project: _____ Date: _____	محور القطار السريع - قطاع (الحسان) 09/10/2023	Proj. No. _____ 2015 - MTR.	09/10/2023
Plate Loading Test (ECP 202-9:2019)			

Test No. 3
 Plate Diameter 60 cm
 Soil Type subballast
 (E_2/E_1)_{min} 2.5
 γ 17.00 kN/m³
 σ_1 354 kPa
 σ_2 354 kPa




Fig (02)

1st Loading Cycle

σ_1 353.6777 kPa
 $0.7\sigma_1$ 247.5744 kPa
 $0.3\sigma_1$ 106.1033 kPa

settlement
 0.820 mm
 0.377 mm

ΔS_1 0.443 mm 0.000443 m
 ΔS_2 0.330 mm 0.00033 m

E_1 143,598 kPa 143.60 MPa
 E_2 192,915 kPa 192.92 MPa

E_2/E_1 1.34 Compaction Accepted

2nd Loading Cycle

σ_2 353.6777 kPa
 $0.7\sigma_2$ 247.5744 kPa
 $0.3\sigma_2$ 106.1033 kPa

settlement
 0.967 mm
 0.637 mm

ECP-202-9:2019

ملاحظة:

يعتبر ذلك محلول طبقاً لما يلي:
 اقرب قياسية مني ولحين
 قوتها والوقت
 كسر الأساس

$E_2/E_1 \leq 2.0$
 $E_2/E_1 \leq 2.2 - 2.5$
 $E_2/E_1 \leq 4.0$

مدير المعمل
 أ.د. عمرو زكريا الوكيل



أولاً : مقدمة :

- تم اجراء عدد (١٠) تجارب تحميل لوجي، بموقع مشروع إنشاء محور القطار المربع (قطاع الحمام) من الكيلو (١٧٥+٣٤٨) إلى الكيلو (٤٠٠+٣٤٨)، وذلك يوم ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣.
- تم تنفيذ التجارب على sub ballast بالمشروع .
- يحتوي هذا التقرير على نتائج تلك التجارب ويختتم بالتوصيات.
- نقدم هذا التقرير بناءً على طلب شركة الصالحين .

ثانياً : المعدات المستخدمة في التجارب :

- لوح قياسي دائري من الصلب بقطر ٦٠٠ مم وسماك ٢,٥ سم.
- رافعة هيدروليكية سعة ٢٣ طن.
- ٣ عدادات للهبوط بدقة ٠,٠١ مم وبطول مشوار ١٠ مم.
- لودر تحميل بوزن ١٥ طن لأخذ رد فعل التجارب.

ثالثاً : خطوات الاختبار :

- تم إجراء الاختبارات بناءً على التوصيات الواردة في المواصفات الألمانية للمشروع مواصفة (DIN18314) وطبقاً لبيروت الكود المصري لميكانيكا التربة والأساسات (الجزء التاسع ٩/٢٠٢ - بند (٥-٤-٣))
- تم تسوية سطح الاختبار عند مواضع التجارب.
- تم وضع طبقة رقيقة من الرمل الناعم بسماك ٦ مم ليوضع فوقها لوح التحميل لضبط أفقيته وتغادي أي فروق نسبية في مناسيب سطح الاختبار.
- تم تحميل اللوح على مراحل كل منها بقيمة تقريبية قدرها (١٠/١) من أقصى إجهاد.
- تم ترك الحمل ثابتاً خلال كل مرحلة تحميل وأخذ القراءات مع الزمن حتى ثبات الهبوط.
- تم زيادة الحمل حتى الوصول إلى أقصى إجهاد "٣,٥٤ كجم / سم^٢"، ثم تم إزالة الحمل على مراحل وتسجيل القراءات ثم بعد ذلك تم تحميل اللوح مرة أخرى بنفس معدلات التحميل السابقة وتسجيل القراءات .

رابعاً : الخلاصة :

- التمكن مقبول للاختبارات حيث أن النسبة بين معامل المرونة في حالتي التحميل (E1/E2) في الاختبارات داخل الحدود المسموح بها . طبقاً لبيروت المواصفات الألمانية للمشروع DIN 18314 .

مدير المعمل

أ.د. عمرو زكريا الوكيل

استاذ بقسم الهندسة الإنشائية
كلية الهندسة - جامعة الإسكندرية



تحريراً في: ٢٠٢٣ / ١٠ / ١١



Soil Mechanics and Foundations Laboratory
Faculty of Engineering
Alexandria University
Tel (010) 592-1550 Fax (010) 592-1853

معمل ميكانيكا التربة و الأساسات
كلية الهندسة
جامعة الإسكندرية
البريد ٥١٢٠٠٠٠ (٠١٠) ٥٩٢٠٠٠٠

Client :	شركة الصالحين للمقاولات العامة		
Project :	محور القطر السريع - قطاع (الحمام)		Proj. No. 2015 - MTR.
Date	10/10/2023	Soil Type subballast	station: 348+175

Plate Loading Test

Test No.		1		Plate Diameter		60	cm
Initial Reading Ave.		0.5		mm			
Load	Stress	Dial Reading 1	Dial Reading 2	Dial Reading 3	Dial Reading 4	Average	Notes
ton	kPa	mm	mm	mm	mm	mm	
0	0	0.82	0.14	0.54	0.00	0.00	
1	35	0.93	0.30	0.83	0.00	0.19	
2	71	1.06	0.45	1.02	0.00	0.34	
3	106	1.24	0.62	1.21	0.00	0.52	
4	141	1.32	0.78	1.38	0.00	0.66	
5	177	1.49	0.89	1.50	0.00	0.79	
6	212	1.60	1.05	1.62	0.00	0.92	
7	248	1.68	1.11	1.69	0.00	0.99	
8	283	1.76	1.17	1.76	0.00	1.06	
9	318	1.74	1.16	1.75	0.00	1.05	
10	354	1.71	1.18	1.72	0.00	1.04	
9	318	1.68	1.10	1.63	0.00	0.97	
7	248	1.62	1.04	1.58	0.00	0.91	
5	177	1.45	0.99	1.48	0.00	0.81	
3	106	1.35	0.97	1.37	0.00	0.73	
1	35	1.12	0.88	1.16	0.00	0.55	
0	0	1.00	0.80	0.95	0.00	0.42	
1	35	1.17	0.85	1.19	0.00	0.57	
2	71	1.44	0.92	1.33	0.00	0.73	
3	106	1.48	1.02	1.46	0.00	0.82	
4	141	1.54	1.07	1.53	0.00	0.88	
5	177	1.62	1.14	1.62	0.00	0.96	
6	212	1.66	1.16	1.68	0.00	1.00	
7	248	1.72	1.19	1.74	0.00	1.05	
8	283	1.76	1.26	1.80	0.00	1.11	
9	318	1.83	1.32	1.86	0.00	1.17	
10	354	1.91	1.39	1.93	0.00	1.24	

Fig (01)

مدير المعمل
أ.د. عمرو زكريا الوكيل




المعمل
ميكانيكا التربة و الأساسات
جامعة الإسكندرية

 Soil Mechanics and Foundations Laboratory Faculty of Engineering Alexandria University Faculty of Engineering Alexandria University 2015 - MTR		معمل ميكانيكا التربة و الأساسات كلية الهندسة جامعة الإسكندرية 2015 - م. ت. ر.
طريقة الصلصون لتقدير ذات التربة Project No. 2015 - MTR		
Date 10/10/2023		
Plate Loading Test (ECP 202-9-2019)		

Test No. 1
 Plate Diameter 60 cm
 Soil Type subballast
 (E₂/E₁)_{max} 2.5
 γ 17.00 kN/m³
 σ_1 354 kPa
 σ_2 354 kPa




Fig (02)

1st Loading Cycle

σ_1 353.6777 kPa
 $0.7\sigma_1$ 247.5744 kPa
 $0.3\sigma_1$ 106.1033 kPa

settlement
 0.993 mm
 0.523 mm

ΔS_1 0.470 mm
 ΔS_2 0.230 mm

E_1 135.451 kPa
 E_2 276.791 kPa
 E_2/E_1 2.04
 Compaction Accepted

2nd Loading Cycle

σ_2 353.6777 kPa
 $0.7\sigma_2$ 247.5744 kPa
 $0.3\sigma_2$ 106.1033 kPa

settlement
 1.050 mm
 0.820 mm

ECP-202-9-2019

ملاحظات:

يعتبر التربة تربة رملية ناعمة
 القوة القصية هي 2.0
 التربة رملية ناعمة
 التربة رملية ناعمة

مدير المعمل
 أ. د. عمرو زكريا الوكيل





Soil Mechanics and Foundations Laboratory
Faculty of Engineering
Alexandria University

Tel (010) 502-1550 Fax (010) 502-1851

معمل ميكانيكا التربة و الأساسات

كلية الهندسة

جامعة الإسكندرية

تليفون : ٥٠٢.١٥٥٠ - ٥٠٢.١٨٥١

Client :	شركة الصالحين للمقاولات العامة		
Project :	محور القطار السريع - قطاع (الحمام)		Proj. No. 2015 - MTR.
Date	10/10/2023	Soil Type subballast	station: 348+200

Plate Loading Test

Test No.		2					
Initial Reading Ave.		0.2	mm	Plate Diameter		60	cm
Load ton	Stress kPa	Dial Reading 1 mm	Dial Reading 2 mm	Dial Reading 3 mm	Dial Reading 4 mm	Average mm	Notes
0	0	0.28	0.00	0.37	0.00	0.00	
1	35	0.47	0.30	0.50	0.00	0.21	
2	71	0.81	0.62	0.81	0.00	0.53	
3	106	1.06	0.88	1.05	0.00	0.78	
4	141	1.25	1.09	1.23	0.00	0.97	
5	177	1.40	1.23	1.39	0.00	1.12	
6	212	1.54	1.40	1.52	0.00	1.27	
7	248	1.65	1.54	1.65	0.00	1.40	
8	283	1.76	1.65	1.74	0.00	1.50	
9	318	1.86	1.72	1.84	0.00	1.59	
10	354	1.98	1.83	1.94	0.00	1.70	
9	318	1.97	1.82	1.94	0.00	1.69	
7	248	1.96	1.82	1.94	0.00	1.69	
5	177	1.93	1.81	1.91	0.00	1.67	
3	106	1.89	1.76	1.87	0.00	1.62	
1	35	1.83	1.70	1.81	0.00	1.56	
0	0	1.76	1.61	1.63	0.00	1.45	
1	35	1.90	1.76	1.96	0.00	1.66	
2	71	1.99	1.86	2.13	0.00	1.78	
3	106	2.08	1.90	2.22	0.00	1.85	
4	141	2.20	2.00	2.32	0.00	1.96	
5	177	2.23	2.02	2.38	0.00	1.99	
6	212	2.29	2.07	2.44	0.00	2.05	
7	248	2.45	2.18	2.50	0.00	2.16	
8	283	2.57	2.41	2.63	0.00	2.32	
9	318	2.63	2.50	2.69	0.00	2.39	
10	354	2.66	2.57	2.74	0.00	2.44	

Fig (01)

مدبر المعمل
د. عمرو زكريا الوكيل



ميكانيكا التربة و الأساسات
جامعة الإسكندرية

Soil Mechanics and Foundations Laboratory
Faculty of Engineering
Alexandria University
SALAH EL-DARS ST., EL-DOKKI, AIN HELWAN

معمل ميكانيكا التربة و الأساسات
الجامعة
جامعة الإسكندرية
القسم : ميكانيكا التربة و الأساسات

Client : _____	Project : _____	Date : _____	Plate Loading Test (ECP 202-9-2019)	Proj. No. : _____	2018 - MTR.
مصدر القياس : القياسات					
مصدر القياس : القياسات					

Test No. **2**

Plate Diameter **60** cm

Soil Type **subsoil**

$(E_2/E_1)_{max}$ **2.5**

γ **17.00** kN/m³

σ_1 **354** kPa

σ_2 **354** kPa




Fig [02]

1 st Loading Cycle		2 nd Loading Cycle	
σ_1 353.6777 kPa	σ_2 353.6777 kPa	σ_1 353.6777 kPa	σ_2 353.6777 kPa
δ_{10} 247.5744 kPa	δ_{10} 247.5744 kPa	δ_{10} 247.5744 kPa	δ_{10} 247.5744 kPa
106.1033 kPa	106.1033 kPa	106.1033 kPa	106.1033 kPa
ΔS_1 0.617 mm	ΔS_2 0.617 mm	ΔS_1 0.617 mm	ΔS_2 0.617 mm
ΔS_1 0.310 mm	ΔS_2 0.310 mm	ΔS_1 0.310 mm	ΔS_2 0.310 mm
E_1 103.236 MPa	E_2 205.361 MPa	E_1 103.236 MPa	E_2 205.361 MPa
E_1/E_2 1.99	Compaction Accepted	E_1/E_2 1.99	Compaction Accepted
Settlement		Settlement	
1.397 mm		1.397 mm	
0.780 mm		0.780 mm	
Settlement		Settlement	
2.150 mm		2.150 mm	
1.850 mm		1.850 mm	

مدير العمل
أ.د. عمرو إبراهيم





Soil Mechanics and Foundations Laboratory

Faculty of Engineering
Alexandria University

Tel (010) 552-5550 Fax (010) 592-1853

معمل ميكانيكا التربة و الأساسات
كلية الهندسة
جامعة الإسكندرية
تليفون : ٥٥٥٢٥٥٠ - ٥٩٢١٨٥٣

Client :

Project :

Date

شركة الصالحين للمطاولات العامة

محور الفطار السريع- قطاع (الحمام)

Soil Type

subballast

station: 348+225

Proj. No.

2015 - MTR.

Plate Loading Test

Test No.		3		0.2		mm		Plate Diameter		60		cm	
Initial Reading Ave.		Dial Reading 1		Dial Reading 2		Dial Reading 3		Dial Reading 4		Average		Notes	
Load	Stress	mm		mm		mm		mm		mm			
ton	kPa												
0	0	0.08		0.19		0.37		0.00		0.00			
1	35	0.15		0.25		0.43		0.00		0.06			
2	71	0.23		0.34		0.50		0.00		0.14			
3	106	0.32		0.45		0.60		0.00		0.24			
4	141	0.44		0.57		0.74		0.00		0.37			
5	177	0.58		0.71		0.87		0.00		0.51			
6	212	0.71		0.83		1.01		0.00		0.64			
7	248	0.83		0.94		1.14		0.00		0.76			
8	283	0.96		1.09		1.27		0.00		0.89			
9	318	1.05		1.18		1.34		0.00		0.98			
10	354	1.16		1.29		1.38		0.00		1.06			
9	318	1.15		1.28		1.38		0.00		1.06			
7	248	1.10		1.19		1.28		0.00		0.98			
5	177	0.98		0.97		1.15		0.00		0.82			
3	106	0.72		0.74		0.97		0.00		0.60			
1	35	0.63		0.62		0.82		0.00		0.48			
0	0	0.56		0.53		0.74		0.00		0.40			
1	35	0.63		0.61		0.81		0.00		0.47			
2	71	0.74		0.73		0.93		0.00		0.59			
3	106	0.85		0.85		1.05		0.00		0.70			
4	141	0.99		1.01		1.19		0.00		0.85			
5	177	1.14		1.17		1.24		0.00		0.97			
6	212	1.21		1.25		1.33		0.00		1.05			
7	248	1.34		1.38		1.36		0.00		1.15			
8	283	1.47		1.51		1.49		0.00		1.28			
9	318	1.55		1.59		1.57		0.00		1.36			
10	354	1.61		1.67		1.64		0.00		1.43			

Fig (01)

مدير العمل
أ.د. عمرو زكريا الوكيل
مختبر ميكانيكا التربة والأساسات
جامعة الإسكندرية

 Soil Mechanics and Foundations Laboratory Faculty of Engineering Alexandria University		قسم ميكانيكا التربة والأساسات كلية الهندسة جامعة الإسكندرية	
Client 1	شركة تصميم البترول 10/10/2023		
Project 1	[المساحة]	Project No.	2023 - MTR
Date	10/10/2023		

Test No. **3**
 Plate Diameter **60** cm
 Soil Type **subsistant**
 (E2/E1)_{max} **2.5**
 Y **17.00** kN/m²
 σ₁ **354** kPa
 σ₂ **354** kPa




Fig (02)

1 st Loading Cycle		2 nd Loading Cycle	
σ ₁	353.6777 kPa	σ ₁	353.6777 kPa
σ ₂	247.5744 kPa	σ ₂	247.5744 kPa
σ ₃	106.1033 kPa	σ ₃	106.1033 kPa
ΔS ₁	0.513 mm	ΔS ₁	0.000513 m
ΔS ₂	0.443 mm	ΔS ₂	0.000443 m
E ₁	124,017 kPa	E ₁	124.02 kPa
E ₂	143,598 kPa	E ₂	143.60 kPa
E ₃	1.16	E ₃	1.16
Compaction Accepted		ECF-202-9-2019	

مدير العمل
 أحمد عمرو زكريا التوكلي



10/10/2023
 10/10/2023
 10/10/2023

Client : شركة الصالحين للمقاولات العامة

Project : محور القطر السريع- قطاع (الحمام)

Date : 10/10/2023 Soil Type : subballast station: 348+250

Proj. No. 2015 - MTR.

Plate Loading Test

Test No.		4			
Initial Reading Ave.		0.3		mm	
Load	Stress	Dial	Dial	Dial	Notes
ton	kPa	Reading 1	Reading 2	Reading 3	
		mm	mm	mm	
0	0	0.05	0.65	0.18	0.00
1	35	0.24	0.74	0.24	0.11
2	71	0.44	0.87	0.32	0.25
3	106	0.51	0.99	0.41	0.34
4	141	0.64	1.15	0.43	0.45
5	177	0.73	1.31	0.56	0.57
6	212	0.77	1.49	0.66	0.68
7	248	0.86	1.67	0.73	0.79
8	283	0.97	1.78	0.87	0.91
9	318	1.11	1.83	1.03	1.03
10	354	1.27	1.97	1.19	1.18
9	318	1.23	1.84	1.13	1.11
7	248	1.21	1.73	1.09	1.05
5	177	1.19	1.66	1.02	1.00
3	106	1.13	1.60	0.95	0.93
1	35	1.07	1.56	0.89	0.88
0	0	0.96	1.53	0.86	0.82
1	35	1.04	1.64	0.89	0.90
2	71	1.12	1.75	0.94	0.98
3	106	1.20	1.83	1.01	1.05
4	141	1.26	1.92	1.08	1.13
5	177	1.38	2.01	1.17	1.23
6	212	1.42	2.10	1.29	1.31
7	248	1.49	2.21	1.33	1.38
8	283	1.56	2.28	1.55	1.50
9	318	1.67	2.34	1.63	1.59
10	354	1.76	2.38	1.77	1.68

Fig (01)



مدير العمل
د. عمرو زكريا موكيل
مهندس زينة محمد
مهندس محمد محمد

Soil Mechanics and Foundations Laboratory
Faculty of Engineering
Alexandria University
Faculty of Engineering
Alexandria University

معمل ميكانيكا التربة والأساسات
الجامعة
جامعة الإسكندرية
مبنى ميكانيكا التربة والأساسات

Client 1	شركة الصناعات النسيجية		Proj. No.	2013 - MTR.
Project 1	معمل اختبار التربة (الصلابة)			
Date	10/10/2023			

Plate Loading Test (ECP 202-9-2019)

Test No. **4**

Plate Diameter **60** cm

Soil Type **subballast**

(E_2/V_1)_{max} **2.5**

σ_1 **354** kPa

σ_2 **354** kPa

γ **17.20** kN/m³




Fig (022)

1 st Loading Cycle		2 nd Loading Cycle	
σ_1	353.6777 kPa	σ_1	353.6777 kPa
σ_2	247.5744 kPa	σ_2	247.5744 kPa
σ_3	106.1033 kPa	σ_3	106.1033 kPa
Settlement		Settlement	
ΔS_1	0.450 mm	ΔS_1	0.793 mm
ΔS_2	0.330 mm	ΔS_2	0.343 mm
ΔS_3	0.00045 m	ΔS_3	0.00033 m
E_1	141.471 kPa	E_1	141.47 kPa
E_2	192.915 kPa	E_2	192.92 kPa
E_3	1.36	E_3	1.36
Compaction Accepted		Compaction Accepted	
ϵ_r/ϵ_s		ϵ_r/ϵ_s	
1.36		1.36	

مدير العمل
أ.د. عمرو زكريا الوكيل





Soil Mechanics and Foundations Laboratory

Faculty of Engineering
Alexandria University

Tel 010 552 5550 Fax 010 552 1855

معمل ميكانيكا التربة و الأساسات

كلية الهندسة

جامعة الإسكندرية

تليفون ٠١٠ ٥٥٢ ٥٥٥٠ - ٠١٠ ٥٥٢ ١٨٥٥

Client :

Project :

Date

شركة الصالحين للمقاولات العامة

محور القطر السريع- قطاع (الحمام)

station: 348+275

Proj. No.

2015 - MTR.

Plate Loading Test

Test No.		5									
Initial Reading Ave.		0.4		mm							
Load	Stress	Dial	Reading 1	Dial	Reading 2	Dial	Reading 3	Dial	Reading 4	Average	Notes
ton	kPa		mm		mm		mm		mm	mm	cm
0	0		0.27		0.36		0.54		0.00	0.00	
1	35		0.33		0.47		0.60		0.00	0.08	
2	71		0.48		0.57		0.68		0.00	0.19	
3	106		0.65		0.68		0.79		0.00	0.32	
4	141		0.81		0.81		0.83		0.00	0.43	
5	177		0.96		0.93		0.91		0.00	0.54	
6	212		1.04		1.08		0.99		0.00	0.65	
7	248		1.14		1.15		1.05		0.00	0.72	
8	283		1.28		1.21		1.11		0.00	0.81	
9	318		1.24		1.25		1.23		0.00	0.85	
10	354		1.30		1.27		1.38		0.00	0.93	
9	318		1.29		1.25		1.36		0.00	0.91	
7	248		1.21		1.21		1.33		0.00	0.86	
5	177		1.14		1.25		1.27		0.00	0.83	
3	106		1.08		0.99		1.16		0.00	0.69	
1	35		0.90		0.96		1.03		0.00	0.57	
0	0		0.84		0.93		0.86		0.00	0.49	
1	35		0.90		1.00		0.95		0.00	0.56	
2	71		0.97		1.09		1.03		0.00	0.64	
3	106		1.15		1.14		1.07		0.00	0.73	
4	141		1.23		1.20		1.10		0.00	0.79	
5	177		1.33		1.28		1.15		0.00	0.86	
6	212		1.45		1.36		1.23		0.00	0.96	
7	248		1.52		1.44		1.30		0.00	1.03	
8	283		1.61		1.51		1.36		0.00	1.10	
9	318		1.69		1.57		1.41		0.00	1.17	
10	354		1.77		1.63		1.49		0.00	1.24	

Fig (01)

مدير المعمل

أ.د. عمرو زكريا الوكيل



المختبر
ميكانيكا التربة والأساسات
جامعة الإسكندرية



Soil Mechanics and Foundations Laboratory
Faculty of Engineering
Alexandria University
Nasr El-Sayed St., 21511, Egypt

معمل ميكانيكا التربة والاساسات
كلية الهندسة
جامعة الاسكندرية
نصر السعيد - مصر 21511

Client : Project : Date :	شركة الصناعات الغذائية معمل اختبار قسري - قنطرة (المنيا) 18/10/2023	Prof. No. 2023 - MTE
---------------------------------	---	-------------------------

Test No. 5

Plate Diameter 60 cm

Soil Type subballast

$(\sigma_2/\sigma_1)_{max}$ 2.5

γ 17.00 kN/m³

σ_1 354 kPa

σ_2 354 kPa




Fig [02]

1 st Loading Cycle		2 nd Loading Cycle	
σ_1 353.6777 kPa	σ_2 353.6777 kPa		
σ_1/σ_2 0.70	σ_2/σ_1 0.70		
σ_1/σ_2 0.30	σ_2/σ_1 0.30		
ΔS_1 0.407 mm	ΔS_2 0.000407 m		
ΔS_1 0.300 mm	ΔS_2 0.0003 m		
E_1 156.546 kPa	E_2 156.55 kPa		
E_1 212.207 kPa	E_2 212.21 kPa		
E_1/E_2 1.36	Compaction Accepted		



مهندس المهندس
أ.د. عمرو زكريا توفيق



الكلية الهندسية
جامعة الاسكندرية
مركز البحوث والدراسات
مصر - 21511



Soil Mechanics and Foundations Laboratory
Faculty of Engineering
Alexandria University

معمل ميكانيكا التربة و الأساسات

كلية الهندسة

جامعة الإسكندرية

Tel (010) 542-5551 Fax (010) 542-1855

البريد الإلكتروني: 5425551@alex.edu.eg

شركة الصالحين للمقاولات العامة

محور القطار السريع- قطاع (الحمام)

Proj. No. 2015 - MTR.

station: 348+300

Plate Loading Test

Test No.		6					
Initial Reading Ave.		0.3		mm		Plate Diameter	
Load	Stress	Dial	Reading 1	Dial	Reading 2	Dial	Reading 3
ton	kPa	mm	mm	mm	mm	mm	mm
0	0	0.25	0.37	0.19	0.00	0.00	0.00
1	35	0.37	0.43	0.25	0.00	0.00	0.08
2	71	0.46	0.51	0.31	0.00	0.00	0.16
3	106	0.59	0.57	0.38	0.00	0.00	0.24
4	141	0.71	0.65	0.48	0.00	0.00	0.34
5	177	0.82	0.74	0.60	0.00	0.00	0.45
6	212	0.91	0.86	0.74	0.00	0.00	0.57
7	248	1.00	1.01	0.89	0.00	0.00	0.70
8	283	1.09	1.13	1.02	0.00	0.00	0.81
9	318	1.21	1.24	1.14	0.00	0.00	0.93
10	354	1.28	1.36	1.24	0.00	0.00	1.02
9	318	1.26	1.36	1.22	0.00	0.00	1.01
7	248	1.19	1.25	1.14	0.00	0.00	0.92
5	177	1.12	1.18	1.05	0.00	0.00	0.85
3	106	1.10	1.09	0.98	0.00	0.00	0.79
1	35	1.02	1.01	0.89	0.00	0.00	0.70
0	0	0.97	1.06	0.93	0.00	0.00	0.72
1	35	1.01	1.10	1.00	0.00	0.00	0.77
2	71	1.03	1.22	1.08	0.00	0.00	0.84
3	106	1.07	1.34	1.20	0.00	0.00	0.93
4	141	1.12	1.38	1.30	0.00	0.00	1.00
5	177	1.18	1.43	1.41	0.00	0.00	1.07
6	212	1.28	1.47	1.53	0.00	0.00	1.16
7	248	1.39	1.52	1.64	0.00	0.00	1.25
8	283	1.49	1.55	1.78	0.00	0.00	1.34
9	318	1.57	1.58	1.82	0.00	0.00	1.39
10	354	1.63	1.61	1.84	0.00	0.00	1.42

Fig (01)



مدير العمل
عمرو زكريا الوكيل

البريد الإلكتروني: 5425551@alex.edu.eg
محور القطار السريع- قطاع (الحمام)

 Soil Mechanics and Foundations Laboratory Faculty of Engineering Alexandria University 21511, El-Mariaouta, Alexandria, Egypt		محل ميكانيكا التربة و الأساسات كلية الهندسة جامعة الإسكندرية 21511، مصر، الإسكندرية	
Client :	شركة التصميم للدراسات الهندسية 10/16/2023		
Project :	محور قطار القديح لخط (الحداد)	Proj. No.	2015 - MTR.
Date :			

Test No. **6** γ **17.00** kN/m^3 σ_1 **354** kPa
 Plate Diameter **60** cm σ_2 **354** kPa
 Soil Type **subballast**
 $(E_2/E_1)_{\text{avg}}$ **2.5**




Fig (02)

1st Loading Cycle

σ_1 353.6777 kPa
 $0.7\sigma_1$ 247.5744 kPa
 106.1033 kPa

settlement
 0.697 mm
 0.243 mm

2nd Loading Cycle

σ_2 353.6777 kPa
 $0.7\sigma_2$ 247.5744 kPa
 106.1033 kPa

settlement
 1.247 mm
 0.933 mm

ΔS_1 0.453 mm
 ΔS_2 0.313 mm

ECP-202-9-2029

E_1 140,431 kPa
 E_2 203,177 kPa

ملاحظة:

يتم فحص عينات التربة
 فيدر لاسية في مكان
 قديم باليد
 عند الاستمرار

E_2/E_1 1.45 Compaction Accepted

مدير العمل
 أ.د. عمرو إكرام فكري





Soil Mechanics and Foundations Laboratory
Faculty of Engineering
Alexandria University
Tel: (010) 502-5550 Fax: (010) 502-5853

معمل ميكانيكا التربة و الأساسات
كلية الهندسة
جامعة الاسكندرية
البريد ٥١٩٠٠٠٠٠ (٠١٠) ٥٠٢٠٥٥٥٠

Client :	شركة الصالحين للمقاولات العامة		
Project :	محور القطار السريع- قطاع (الحمام)	Proj. No.	2015 - MTR.
Date	10/10/2023	Soil Type	subballast station: 348+325

Plate Loading Test

Test No.		7					
Initial Reading Ave.		0.4	mm	Plate Diameter		60	cm
Load ton	Stress kPa	Dial Reading 1 mm	Dial Reading 2 mm	Dial Reading 3 mm	Dial Reading 4 mm	Average mm	Notes
0	0	0.14	0.33	0.65	0.00	0.00	
1	35	0.18	0.38	0.70	0.00	0.05	
2	71	0.23	0.45	0.76	0.00	0.11	
3	106	0.31	0.54	0.82	0.00	0.18	
4	141	0.45	0.67	0.95	0.00	0.32	
5	177	0.55	0.76	1.03	0.00	0.41	
6	212	0.67	0.87	1.13	0.00	0.52	
7	248	0.76	0.93	1.26	0.00	0.61	
8	283	0.85	1.07	1.33	0.00	0.71	
9	318	0.93	1.15	1.36	0.00	0.77	
10	354	1.01	1.21	1.41	0.00	0.84	
9	318	0.94	1.19	1.36	0.00	0.79	
7	248	0.86	1.10	1.28	0.00	0.71	
5	177	0.81	1.03	1.22	0.00	0.65	
3	106	0.76	0.97	1.19	0.00	0.60	
1	35	0.71	0.92	1.17	0.00	0.56	
0	0	0.68	0.85	1.15	0.00	0.52	
1	35	0.70	0.96	1.16	0.00	0.57	
2	71	0.75	1.06	1.23	0.00	0.64	
3	106	0.83	1.18	1.34	0.00	0.74	
4	141	0.91	1.24	1.39	0.00	0.81	
5	177	0.99	1.28	1.47	0.00	0.87	
6	212	1.07	1.39	1.53	0.00	0.96	
7	248	1.17	1.48	1.65	0.00	1.06	
8	283	1.29	1.57	1.76	0.00	1.17	
9	318	1.33	1.61	1.81	0.00	1.21	
10	354	1.48	1.67	1.84	0.00	1.29	

Fig (01)

مدير المعمل
د. عمرو زكريا الوكيل


المعمل
ميكانيكا التربة و الأساسات
جامعة الاسكندرية

Soil Mechanics and Foundations Laboratory Faculty of Engineering Alexandria University 21511, El-Dokki, El-Dokki, El-Dokki, El-Dokki		سجل ميكانيكا التربة و الأساسات كلية الهندسة جامعة الإسكندرية 21511, El-Dokki, El-Dokki, El-Dokki, El-Dokki	
Client:	شركة الصالحين لخدمات البناء		
Project:	محور الطرق السريع (المنشأ)	Proj. No.	2019 - MTR
Date:	10/10/2023		

Plate Loading Test (ECP 202-9-2019)

Test No. **7** γ **17.00** kN/m³ σ_1 **354** kPa
 Plate Diameter **60** cm σ_2 **354** kPa
 Soil Type **subballast**
 (I₂/I₁)_{max} **2.5**




Fig (02)

1st Loading Cycle

σ_1 353.6777 kPa
 $0.7\sigma_1$ 247.5744 kPa
 $0.3\sigma_1$ 106.1033 kPa

settlement
 0.610 mm
 0.183 mm

ΔS_1 0.427 mm 0.000427 m
 ΔS_2 0.317 mm 0.000317 m

E_1 149,208 kPa 149.21 MPa
 E_2 201,038 kPa 201.04 MPa

E_2/E_1 1.35 Compaction Accepted

2nd Loading Cycle

σ_1 353.6777 kPa
 $0.7\sigma_1$ 247.5744 kPa
 $0.3\sigma_1$ 106.1033 kPa

settlement
 1.060 mm
 0.743 mm

ECP-202-9-2019

صلابة التربة
 يحظر فصل جدول صلابة التربة
 القوة القصية على نطاق
 قوتها وقوتها
 كسر الأساس

مدير العمل
 أ.د. عمرو زكريا التوكلي





Soil Mechanics and Foundations Laboratory
Faculty of Engineering
Alexandria University
Tel (010) 502-5550 Fax (010) 502-1833

معمل ميكانيكا التربة و الأساسات
كلية الهندسة
جامعة الإسكندرية
الهاتف: (٠١٠) ٥٠٢.٥٥٥٠ الفاكس: (٠١٠) ٥٠٢.١٨٣٣

Client :	شركة الصالحين للمقاولات العامة		
Project :	محور القطر السريع- قطاع (الحمام)	Proj. No.	2015 - MTR.
Date	10/10/2023	Soil Type	subballast station: 348+350

Plate Loading Test

Test No.		8					
Initial Reading Ave.		0.1	mm	Plate Diameter		60	cm
Load ton	Stress kPa	Dial Reading 1 mm	Dial Reading 2 mm	Dial Reading 3 mm	Dial Reading 4 mm	Average mm	Notes
0	0	0.13	0.23	0.08	0.00	0.00	
1	35	0.18	0.28	0.12	0.00	0.05	
2	71	0.23	0.36	0.19	0.00	0.11	
3	106	0.29	0.47	0.26	0.00	0.19	
4	141	0.34	0.59	0.38	0.00	0.29	
5	177	0.44	0.68	0.47	0.00	0.38	
6	212	0.56	0.79	0.53	0.00	0.48	
7	248	0.67	0.93	0.66	0.00	0.61	
8	283	0.78	1.04	0.79	0.00	0.72	
9	318	0.89	1.15	0.92	0.00	0.84	
10	354	0.99	1.28	0.99	0.00	0.94	
9	318	0.97	1.27	1.05	0.00	0.95	
7	248	0.92	1.26	1.04	0.00	0.93	
5	177	0.87	1.21	1.00	0.00	0.88	
3	106	0.81	1.16	0.95	0.00	0.83	
1	35	0.77	1.11	0.90	0.00	0.78	
0	0	0.75	1.10	0.88	0.00	0.76	
1	35	0.79	1.15	0.94	0.00	0.81	
2	71	0.88	1.26	0.97	0.00	0.89	
3	106	0.97	1.35	1.03	0.00	0.97	
4	141	1.03	1.45	1.10	0.00	1.05	
5	177	1.14	1.56	1.19	0.00	1.15	
6	212	1.27	1.69	1.31	0.00	1.28	
7	248	1.33	1.75	1.43	0.00	1.36	
8	283	1.45	1.86	1.54	0.00	1.47	
9	318	1.54	1.98	1.62	0.00	1.57	
10	354	1.62	2.02	1.68	0.00	1.63	

Fig (01)

مدير المعمل
أ.د. عمرو زكريا الوكيل



Soil Mechanics and Foundations Laboratory Faculty of Engineering Alexandria University 21511, 21512 Fax: 002 99 351 1001		معهد ميكانيكا التربة و الأساسات كلية الهندسة جامعة الإسكندرية 21511, 21512 فاكس: 002 99 351 1001	
Client:	شركة الصالحين للمقاولات المدنية		
Project:	محور الطرق السريع - طراح (المعماري)	Proj. No.	2023 - MTR.
Date:	10/10/2023		

Plate Loading Test (ECP 202-9-2019)

Test No. 8 γ 17.00 kN/m³ σ_1 354 kPa
 Plate Diameter 60 cm σ_2 354 kPa
 Soil Type subballast
 $(E_2/E_1)_{max}$ 2.5




Fig (02)

1st Loading Cycle

σ_1 353.6777 kPa
 $0.7\sigma_1$ 247.5744 kPa
 $0.3\sigma_1$ 106.1033 kPa

settlement
 0.607 mm
 0.193 mm

ΔS_1 0.413 mm 0.000413 m
 ΔS_2 0.387 mm 0.000387 m

E_1 154.021 kPa 154.02 MPa
 E_2 164.643 kPa 164.64 MPa

E_2/E_1 1.07 Compaction Accepted

2nd Loading Cycle

σ_2 353.6777 kPa
 $0.7\sigma_2$ 247.5744 kPa
 $0.3\sigma_2$ 106.1033 kPa

settlement
 1.357 mm
 0.970 mm

ECP-202-9-2019

صلابة حقل:

يظهر حقل داخل طبقة التربة
 عند قاع حقل حفر
 قبل وأثناء
 حفر الأساس

$E_2/E_1 \leq 2.0$
 $E_2/E_1 \leq 2.3 - 2.5$
 $E_2/E_1 \leq 4.0$

مدير العمل
 أ.د. عمرو زكريا الوكيل





Soil Mechanics and Foundations Laboratory

Faculty of Engineering
Alexandria University

Tel: (010) 502 5500 Fax: (010) 502 5803

معمل ميكانيكا التربة و الأساسات

بكلية الهندسة

جامعة الإسكندرية

البريد الإلكتروني: 5025500@qu.edu.eg

Client :	شركة الصالحين للمقاولات العامة			
Project :	معدن الطار السريع - قطاع (البحمان)		Proj. No.	2015 - MTR.
Date	10/10/2023	Soil Type	station: 348+375	

Plate Loading Test

Test No.		9			
Initial Reading Ave.		0.6		mm	
Load	Stress	Dial	Reading 1	Dial	Reading 2
ton	kPa	mm		mm	
0	0	0.44		0.56	
1	35	0.48		0.60	
2	71	0.54		0.67	
3	106	0.63		0.76	
4	141	0.75		0.88	
5	177	0.88		0.99	
6	212	0.98		1.13	
7	248	1.07		1.24	
8	283	1.17		1.35	
9	318	1.27		1.44	
10	354	1.37		1.52	
9	318	1.36		1.50	
7	248	1.32		1.47	
5	177	1.29		1.44	
3	106	1.19		1.36	
1	35	1.12		1.30	
0	0	1.09		1.26	
1	35	1.23		1.36	
2	71	1.34		1.41	
3	106	1.39		1.47	
4	141	1.47		1.56	
5	177	1.53		1.64	
6	212	1.61		1.72	
7	248	1.70		1.81	
8	283	1.80		1.92	
9	318	1.92		2.02	
10	354	1.99		2.05	
				</	

Fig (01)

مدير المعمل
أ. د. عمرو زكريا الوكيل
مهندس زينة الشاذلي
مهندس أحمد الشاذلي
مهندس محمد الشاذلي

Soil Mechanics and Foundation Laboratory		جامعة بغداد	
Faculty of Engineering		الكلية الهندسية	
Al-Basrah University		جامعة البصرة	
Project : <u>Soil compaction test</u>		تجربة ضغط التربة	
Date : <u>10/10/2023</u>		تاريخ الاختبار : <u>2023 - 10/10</u>	

Test No. **9**
 Plate Diameter **40** cm
 Soil Type **subsoil**
 (E₂/E₁)_{max} **2.5**

Plate Loading Test (ICP 202-8-2018)

σ_1 **354** kPa
 σ_2 **354** kPa




Fig (02)

1st Loading Cycle

σ_1 **353.877** kPa
 σ_2 **247.5744** kPa
 σ_3 **106.1033** kPa

Settlement	
0.590	mm
0.197	mm

2nd Loading Cycle

σ_1 **353.877** kPa
 σ_2 **247.5744** kPa
 σ_3 **106.1033** kPa

Settlement	
1.130	mm
0.777	mm

ICP-202-8-2018

ΔS_1 **0.393** mm
 ΔS_2 **0.353** mm
 E_1 **161.852** MPa
 E_2 **180.175** MPa
 E_3/E_1 **1.11**

E_1/E_2 **2.0**
 E_2/E_3 **22.25**
 E_1/E_3 **4.8**

ملحوظة: جميع القيم مأخوذة من التجربة
 جميع القيم مأخوذة من التجربة
 جميع القيم مأخوذة من التجربة

Compaction Accepted

المهندس المساعد
 ا.م.د. عبد الكريم محمد



جامعة البصرة
 كلية الهندسة
 قسم التربة والمؤاسسات



Soil Mechanics and Foundations Laboratory
Faculty of Engineering
Alexandria University
Tel: (011) 563 5350 Fax: (011) 562 1813

معمل ميكانيكا التربة و الأساسات
كلية الهندسة
جامعة الإسكندرية
الهندسة المدنية والاساسات

شركة الصالحين للتقنيات المدنية

Client :
Project :
Date : 10/10/2023

محور الطرق السريع - قطاع (الحدائق)

station: 348+400


Proj. No.

2015 - MTR.

Plate Loading Test

Test No.	10	Plate Diameter				60	cm	Notes
Initial Reading Ave.	0.2	mm						
Load ton	Stress kPa	Dial Reading 1 mm	Dial Reading 2 mm	Dial Reading 3 mm	Dial Reading 4 mm	Average mm		
0	0	0.18	0.15	0.25	0.00	0.00		
1	35	0.24	0.18	0.31	0.00	0.05		
2	71	0.35	0.24	0.46	0.00	0.16		
3	106	0.47	0.36	0.58	0.00	0.28		
4	141	0.58	0.47	0.69	0.00	0.39		
5	177	0.65	0.55	0.76	0.00	0.46		
6	212	0.77	0.67	0.88	0.00	0.58		
7	248	0.89	0.78	1.01	0.00	0.70		
8	283	0.99	0.88	1.10	0.00	0.80		
9	318	1.07	1.04	1.19	0.00	0.91		
10	354	1.15	1.12	1.27	0.00	0.99		
9	318	1.12	1.10	1.25	0.00	0.96		
7	248	1.08	1.05	1.20	0.00	0.92		
5	177	0.98	0.95	1.07	0.00	0.81		
3	106	0.91	0.83	1.00	0.00	0.72		
1	35	0.76	0.74	0.96	0.00	0.63		
0	0	0.70	0.72	0.94	0.00	0.59		
1	35	0.76	0.72	0.94	0.00	0.59		
2	71	0.84	0.86	1.00	0.00	0.65		
3	106	0.95	0.95	1.12	0.00	0.75		
4	141	1.04	1.06	1.22	0.00	0.85		
5	177	1.13	1.16	1.31	0.00	0.94		
6	212	1.23	1.27	1.38	0.00	1.03		
7	248	1.31	1.35	1.49	0.00	1.14		
8	283	1.38	1.43	1.57	0.00	1.22		
9	318	1.43	1.48	1.65	0.00	1.29		
10	354	1.48	1.53	1.70	0.00	1.34		
				1.81	0.00	1.41		

Fig (01)



مدير العمل
أ.د. مصطفى كريمة الوكيل

الهندسة المدنية والاساسات
جامعة الإسكندرية
2015-2016

Soil Mechanics and Foundation Laboratory		المعمل الجيوتقني والاساسات	
Faculty of Engineering Assiut University		كلية الهندسة جامعة أسيوط	
Project 1		المشروع الأول	
Date		18/10/2023	
Test No. 10		رقم الاختبار 10	
Plate Diameter 60 cm		قطر صفيحة الاختبار 60 سم	
Soil Type subsoil		نوع التربة: تحت التربة	
(G2/S1) _{max} 2.5		2.5	
Project 1		المشروع الأول	
Date		18/10/2023	
Test No. 10		رقم الاختبار 10	
Plate Diameter 60 cm		قطر صفيحة الاختبار 60 سم	
Soil Type subsoil		نوع التربة: تحت التربة	
(G2/S1) _{max} 2.5		2.5	

Test No. 10
Plate Diameter 60 cm
Soil Type subsoil
(G2/S1)_{max} 2.5

γ 17.00 kN/m³
σ₁ 354 kPa
σ₂ 354 kPa




Fig (02)

1st Loading Cycle

σ₁ 353.677 kPa
σ₂ 247.5744 kPa
σ₃ 106.1033 kPa

settlement
0.700 mm
0.277 mm

2nd Loading Cycle

σ₁ 353.677 kPa
σ₂ 247.5744 kPa
σ₃ 106.1033 kPa

settlement
1.217 mm
0.847 mm

ΔS₁ 0.423 mm
ΔS₂ 0.370 mm

EC8-2002-9-2019

E₁ 150.383 kPa
E₂ 172.059 kPa

E₁/E₂ ≤ 2.0
E₁/E₂ ≤ 2.3-2.5
E₁/E₂ ≤ 4.0

ملاحظة عامة:
يجب عدم حمل صفيحة الاختبار
أكثر من 2.5 (G2/S1)_{max}

E₁/E₂ 1.14 Compaction Accepted



المعهد الجيوتقني والاساسات
جامعة أسيوط

أولاً: مقدمة:

- تم إجراء عدد (٣) تجارب تحميل لوجي، بوضع مشروع إنشاء محور القطار السريع (قطاع العنبر) من الكيلو (٢٧٥+٣٤٨) إلى الكيلو (٤٧٥+٣٤٨) وذلك يوم ٩ أكتوبر ٢٠٢٣.
- تم تنفيذ التجارب على subballast بالمشروع .
- يحتوي هذا التقرير على نتائج تلك التجارب ويختتم بالتوصيات.
- تقدم هذا التقرير بناداً على طلب شركة الصالحين .

ثانياً: المعدات المستخدمة في التجارب:

- لوح قياس دائري من الصلب بقطر ٦٠ سم وسمك ٢,٥ سم.
- رافعة هيدروليكية سعة ٢٣ طن.
- عدادات الهبوط بدقة ٠,٠١ مم وبطول مشوار ١٠ سم.
- لودر تحميل بوزن ١٥ طن لأغراض فعل التجارب.

ثالثاً: خطوات الاختبار:

- تم إجراء الاختبارات بناءً على التوصيات الواردة في المواصفات الألمانية للمشروع مواصفة (DIN18314) وطبقاً لبند الكود المصري لميكانيكا التربة والأساسات (الجزء التاسع ٩/٢٠٢٠ بند (٣-٤-١٥))
- تم تسوية سطح الاختبار عند مواضع التجارب.
- تم وضع طبقة رقيقة من الرمل الناعم بسمك ٦ مم بوضع فوقها لوح التحميل لحفظ أطيافه وتلافي أي فروق نسبية في مناسيب سطح الاختبار.
- تم تحميل اللوح على مراحل كل منها بقيمة تقريبية قدرها (١٠/١) من أقصى إجهاد.
- تم ترك الحمل ثابتاً خلال كل مرحلة تحميل وأخذ القراءات مع الزمن حتى ثبات الهبوط.
- تم زيادة الحمل حتى الوصول إلى أقصى إجهاد "٢,٥٤ كجم/سم^٢"، ثم تم إزالة الحمل على مراحل وتسجيل القراءات ثم بعد ذلك تم تحميل اللوح مرة أخرى بنفس معدلات التحميل السابقة وتسجيل القراءات .

رابعاً: الخلاصة:

- الدائم مقبول الاختبارات حيث أن النسبة بين معامل المرونة في حالتي التحميل (E1/E2) في الاختبار داخل الحدود المسموح بها . طبقاً لبند المواصفات الألمانية للمشروع DIN 18314 .

مدير المعمل

أ.د. عمرو زكريا الوكيل

استاذ بقسم الهندسة الإنشائية
كلية الهندسة - جامعة الإسكندرية

٢٥/١٠/٢٣



تاريخاً في: ٢٠٢٣ / ١٠ / ٢٤



Soil Mechanics and Foundations Laboratory
Faculty of Engineering
Alexandria University

Tel (03) 542-5550 Fax (03) 542-1853

معمل ميكانيكا التربة و الأساسات
كلية الهندسة
جامعة الإسكندرية
(03) 542-5550 (03) 542-1853

شركة الصالحين للمقاولات العامة

محور القطر السريع- قطاع (البحام)

station: 348+425

Proj. No. 2015 - MTR.

Client :

Project :

Date

22/10/2023

Soil Type

subballast

Plate Loading Test

Test No.		1					
Initial Reading Ave.		0.3		mm		Plate Diameter	
Load	Stress	Dial	Dial	Dial	Dial	Dial	Notes
ton	kPa	Reading 1	Reading 2	Reading 3	Reading 4	Average	
		mm	mm	mm	mm	mm	
0	0	0.38	0.00	0.40	0.00	0.00	
1	35	0.60	0.21	0.60	0.00	0.21	
2	71	0.74	0.35	0.74	0.00	0.35	
3	106	0.85	0.45	0.84	0.00	0.45	
4	141	0.94	0.54	0.93	0.00	0.54	
5	177	1.02	0.62	1.01	0.00	0.62	
6	212	1.09	0.69	1.08	0.00	0.69	
7	248	1.16	0.76	1.15	0.00	0.76	
8	283	1.22	0.82	1.21	0.00	0.82	
9	318	1.27	0.87	1.26	0.00	0.87	
10	354	1.31	0.91	1.30	0.00	0.91	
9	318	1.31	0.91	1.30	0.00	0.91	
7	248	1.26	0.86	1.25	0.00	0.86	
5	177	1.16	0.76	1.15	0.00	0.76	
3	106	1.01	0.61	1.00	0.00	0.61	
1	35	0.81	0.41	0.80	0.00	0.41	
0	0	0.66	0.28	0.65	0.00	0.27	
1	35	0.82	0.44	0.81	0.00	0.43	
2	71	0.94	0.56	0.93	0.00	0.55	
3	106	1.05	0.67	1.04	0.00	0.66	
4	141	1.15	0.77	1.14	0.00	0.76	
5	177	1.23	0.85	1.22	0.00	0.84	
6	212	1.30	0.92	1.29	0.00	0.91	
7	248	1.36	0.98	1.35	0.00	0.97	
8	283	1.41	1.03	1.40	0.00	1.02	
9	318	1.45	1.07	1.44	0.00	1.06	
10	354	1.49	1.11	1.48	0.00	1.10	

Fig (01)

مدير العمل
أ.د. عمرو زكريا الوكيل



 Soil Mechanics and Foundations Laboratory Faculty of Engineering Alexandria University Faculty of Engineering Alexandria University Faculty of Engineering Alexandria University		معمل ميكانيكا التربة و الأساسات كلية الهندسة جامعة الإسكندرية الإسكندرية	
Client :	شركة المصالحات الهندسية		
Project :	محور الطرق السريع - قطاع (المنارة)	Proj. No.	2015 - MTR.
Date :	23/10/2023		

Plate Loading Test (ECP 202-9-2019)

Test No. 1
 Plate Diameter 60 cm
 Soil Type subballast
 (E₂/E₁)_{max} 2.5
 γ 17.00 kN/m³
 σ_1 354 kPa
 σ_2 354 kPa




Fig (02)

1st Loading Cycle

σ_1 353.6777 kPa
 $0.7\sigma_1$ 247.5744 kPa
 $0.3\sigma_1$ 106.1033 kPa
 ΔS_1 0.310 mm
 ΔS_2 0.310 mm
 E_1 205.361 kPa
 E_2 205.361 kPa
 E_2/E_1 1.00
 Compaction Accepted

settlement
 0.763 mm
 0.453 mm

2nd Loading Cycle

σ_2 353.6777 kPa
 $0.7\sigma_2$ 247.5744 kPa
 $0.3\sigma_2$ 106.1033 kPa

settlement
 0.970 mm
 0.660 mm

ECP-202-9-2019

صلاحية العقد
 يعتبر العقد نافذاً حداً لها
 قيود القائمة على ما يلي
 قبل وأثناء
 كسر الأسفلت

مدير العمل
 [أ.د. عمرو زكريا الوكيل]





Soil Mechanics and Foundations Laboratory
Faculty of Engineering
Alexandria University
Tel (010) 550 550 Fax (010) 550 555

معمل ميكانيكا التربة و الأساسات
كلية الهندسة
جامعة الإسكندرية
تليفون : ٥٥٠٥٥٠ (٠١٠) فاكس : ٥٥٠٥٥٥ (٠١٠)

Client :	شركة الصالحين للتقنيات المدنية				Proj. No.	2015 - MTR.
Project :	محور الطرق السريع - قطاع (الجمامى)					
Date	22/10/2023	Soil Type	subballast	station: 348+450		

Plate Loading Test

Test No.		2		Plate Diameter				60	cm	Notes
Initial Reading Ave.		0.4	mm	Dial Reading 1	Dial Reading 2	Dial Reading 3	Dial Reading 4	Average		
Load ton	Stress kPa	Dial Reading 1 mm	Dial Reading 2 mm	Dial Reading 3 mm	Dial Reading 4 mm			mm		
0	0	0.60	0.05	0.65	0.00			0.00		
1	35	0.75	0.20	0.80	0.00			0.15		
2	71	0.86	0.31	0.91	0.00			0.26		
3	106	0.95	0.40	1.00	0.00			0.35		
4	141	1.03	0.48	1.08	0.00			0.43		
5	177	1.10	0.55	1.15	0.00			0.50		
6	212	1.17	0.62	1.22	0.00			0.57		
7	248	1.23	0.68	1.28	0.00			0.63		
8	283	1.28	0.73	1.33	0.00			0.68		
9	318	1.42	0.77	1.37	0.00			0.75		
10	354	1.46	0.81	1.41	0.00			0.79		
9	318	1.46	0.81	1.41	0.00			0.79		
7	248	1.44	0.77	1.37	0.00			0.76		
5	177	1.36	0.69	1.29	0.00			0.68		
3	106	1.26	0.53	1.13	0.00			0.54		
1	35	1.00	0.33	0.93	0.00			0.32		
0	0	0.87	0.20	0.80	0.00			0.19		
1	35	0.99	0.33	0.93	0.00			0.32		
2	71	1.09	0.43	1.03	0.00			0.42		
3	106	1.18	0.52	1.12	0.00			0.51		
4	141	1.27	0.61	1.21	0.00			0.60		
5	177	1.34	0.67	1.28	0.00			0.66		
6	212	1.41	0.74	1.35	0.00			0.73		
7	248	1.47	0.81	1.41	0.00			0.80		
8	283	1.51	0.85	1.45	0.00			0.84		
9	318	1.55	0.89	1.59	0.00			0.91		
10	354	1.58	0.92	1.62	0.00			0.94		

Fig (01)

على المعمل
أ.د. عمرو كزينا الوكيل



مختبر ميكانيكا التربة و الأساسات
جامعة الإسكندرية
تليفون : ٥٥٠٥٥٠ (٠١٠) فاكس : ٥٥٠٥٥٥ (٠١٠)

Soil Mechanics and Foundations Laboratory
Faculty of Engineering
Alexandria University
No. 11, El-Dokki, El-Dokki, El-Dokki

معمل ميكانيكا التربة و الأساسات
الكلية الهندسية
جامعة الإسكندرية
القصر، مدينة دوكي، دوكي، دوكي

Project No. 23716/2023
Date 2023 - NTR

اسم الطالب / اسم الطالب / اسم الطالب
اسم الطالب / اسم الطالب / اسم الطالب

Test No. 2
Plate Diameter 60 cm
Soil Type subballast
H2/N1 2.5

γ 17.00 kN/m³
 σ_1 354 kPa
 σ_2 354 kPa




Fig (02)

1 st Loading Cycle		2 nd Loading Cycle	
σ_1 353.6777 kPa	σ_2 353.6777 kPa		
0.70 ₁ 247.5744 kPa	0.70 ₂ 247.5744 kPa		
106.1033 kPa	106.1033 kPa		
ΔS_1 0.280 mm	ΔS_2 0.280 mm		
ΔS_1 0.290 mm	ΔS_2 0.290 mm		
E_1 227.364 kPa	E_2 227.36 kPa		
E_1 219.524 kPa	E_2 219.52 kPa		
E_1/E_2 0.97		Compaction Accepted	

مدير العمل
أ.د. عمرو زكريا التوكلي



الإشراف على العمل
مشاركون: أ.د. محمد عبد الله
أ.د. محمد عبد الله



Soil Mechanics and Foundations Laboratory
Faculty of Engineering
Alexandria University

Tel: (010) 592 4350 Fax: (010) 592 1803

معمل ميكانيكا التربة و الأساسات
كلية الهندسة
جامعة الإسكندرية
[010] 592 4350 (ت) [010] 592 1803 (ف)

Client :

Project :

Date :

شركة الصالحين للمقاولات العامة

محور الطار السريع - قطاع (البحم)

Soil Type

22/10/2023

subballast

station: 348+475

Proj. No.

2015 - MTR.

Plate Loading Test

Test No.		3		0.1		mm		Plate Diameter		60		cm	
Initial Reading Ave.		Dial		Reading 1		Reading 2		Dial		Reading 3		Reading 4	
Load		Stress		mm		mm		mm		mm		mm	
ton		kPa											
0	0	0	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	35	35	0.14	0.31	0.16	0.31	0.16	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.15
2	71	71	0.28	0.45	0.30	0.45	0.30	0.00	0.00	0.00	0.29	0.29	0.29
3	106	106	0.39	0.56	0.41	0.56	0.41	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40
4	141	141	0.47	0.64	0.49	0.64	0.49	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.48
5	177	177	0.54	0.71	0.56	0.71	0.56	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55	0.55
6	212	212	0.60	0.77	0.62	0.77	0.62	0.00	0.00	0.00	0.61	0.61	0.61
7	248	248	0.66	0.83	0.67	0.83	0.67	0.00	0.00	0.00	0.67	0.67	0.67
8	283	283	0.71	0.88	0.73	0.88	0.73	0.00	0.00	0.00	0.72	0.72	0.72
9	318	318	0.75	0.92	0.77	0.92	0.77	0.00	0.00	0.00	0.76	0.76	0.76
10	354	354	0.74	0.96	0.81	0.96	0.81	0.00	0.00	0.00	0.79	0.79	0.79
9	318	318	0.79	0.96	0.81	0.96	0.81	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.80
7	248	248	0.73	0.90	0.75	0.90	0.75	0.00	0.00	0.00	0.74	0.74	0.74
5	177	177	0.61	0.78	0.63	0.78	0.63	0.00	0.00	0.00	0.62	0.62	0.62
3	106	106	0.46	0.63	0.48	0.63	0.48	0.00	0.00	0.00	0.47	0.47	0.47
1	35	35	0.30	0.48	0.33	0.48	0.33	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.32
0	0	0	0.19	0.37	0.22	0.37	0.22	0.00	0.00	0.00	0.21	0.21	0.21
1	35	35	0.31	0.49	0.34	0.49	0.34	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0.33
2	71	71	0.41	0.59	0.44	0.59	0.44	0.00	0.00	0.00	0.43	0.43	0.43
3	106	106	0.49	0.67	0.52	0.67	0.52	0.00	0.00	0.00	0.51	0.51	0.51
4	141	141	0.57	0.75	0.60	0.75	0.60	0.00	0.00	0.00	0.59	0.59	0.59
5	177	177	0.64	0.82	0.67	0.82	0.67	0.00	0.00	0.00	0.66	0.66	0.66
6	212	212	0.70	0.88	0.73	0.88	0.73	0.00	0.00	0.00	0.72	0.72	0.72
7	248	248	0.76	0.91	0.79	0.91	0.79	0.00	0.00	0.00	0.77	0.77	0.77
8	283	283	0.81	0.99	0.84	0.99	0.84	0.00	0.00	0.00	0.83	0.83	0.83
9	318	318	0.85	1.03	0.88	1.03	0.88	0.00	0.00	0.00	0.87	0.87	0.87
10	354	354	0.88	1.06	0.91	1.06	0.91	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.90

Fig (01)



مدير المعمل

أ.د. عمرو زكريا الوكيل

مختبر ميكانيكا التربة و الأساسات
جامعة الإسكندرية

σ_1	15.8	17.8
σ_2	15.8	17.8

TOTALING

2nd Loading Code

0.3 σ_2 106.1033 MPa

CCP-2022-9-2019

ملحقاً

E_2/E_0	α	β
2.0	2.0	2.0
2.5	2.5	2.5
4.0	4.0	4.0

[illegible]



COMIBASSAL International Controllers

الجمعية التعاونية الانتاجية لأعمال الوزن والمراجعة والخبرة الدولية (كوميباسال)

حاصلة على شهادة الأيزو ISO 9001:2015
Accredited by:
Egyptian General Authority for Petroleum
Under No.: 34/29.11.2011

قطاع التفتيش الداخلي والمعامل

معتد لدى الهيئة المصرية العامة للتبترول
تحت رقم ٢٠١١/١١٠٢٩/٢٤

I- Introduction

General Consultant : SYSTRA
Consultant : SPECTRUM
Contractor : شركة الصالحين للمقاولات
Sample : Coarse Aggregate Filter
Station : St(348+400)
Date of Test : 05-03-2023
QC : 601

II- Sample description:

Coarse Aggregate Filter

III- Required tests

- 1- Specific gravity (SG), absorption and degradation.
- 2- Grain size analysis and classification.
- 3- Los Angeles test.

IV- Results

1- Specific gravity (SG), absorption and degradation.	SSD	2.551
	Absorption	1.2%
	Degradation	0.2%
2- Grain size analysis and	Grain size analysis	As shown in figures
3- Los Angeles test	Abrasion ratio	26.1%

LAB DIRECTOR

Eng / Eman kandil

Eman



Geotechnical consultant

Dr. Mohamed Mostafa Badry

For. DR. M-





COMIBASSAL International Controllers

الجمعية التعاونية لانتاجية الأعمال الوزن والمراجعة والقياس الدولية (كوميباسال)

حاصلة على شهادة الأيزو ISO 9001:2015
Accredited by:
Egyptian General Authority for Petroleum
Under No.: 34/29.11.2011

قطاع التفتيش الداخلي والمعامل

معتد لدى الهيئة المصرية العامة للبترول
تحت رقم ٢٤ / ٢٩ / ١١٠٢٩ / ٢٠١١

APPENDIX

الإدارة، ٤٠ ش صفيية زغلول - الإسكندرية ص - ب ١٥٧
ت. ٤٨٧٠٥٧٢ - ف. ٤٨٦٩٧٩٨ - ٤٨٧٠٦٦٥
40safia zaghloul st., p.o.Box 157 Alex, Egypt
Tel: 4870573 - Fax + Tel : 4869798 - 4870665



القطاع، خلف ٤٩ طريق الحرية - الاسكندرية - مصر
ت. ٣٩٢٠١٣٦ - ٣٩٢١٤٨٢ - ف. ٣٩٠٠٤٣٦
49 EL Horria Ave - Alex, Egypt
Tel: 3920176 - 3931482 - Fax: 3900478
E-mail : internal-inspection@comibassal.com



COMIBASSAL International Controllers

الجمعية التعاونية للتحكم في الأعمال الدولية (كوميباسال)

حاصلة على شهادة الأيزو
Accredited by:
Egyptian General Authority for Petroleum
Under No: 34/29.11.2011

قطاع التفتيش الداخلي والمعامل


معتمد لدى الهيئة المصرية العامة للبترو
تحت رقم ٢٤/١١٠٢٩/٢٠١١

SIEVE ANALYSIS FOR COARSE AGGREGATE

Test method

BS 882 Table 4. 40-5 mm

Results



sieve size mm	50	37.5	20	14	10	5	2.36
passing %	100	98	65	32	19	2	0



الإدارة: ١٥ شارع صفيية زخاويل - الإسكندرية - مصر
ت: ٤٨٧-٥٧٧ - ف: ٤٨٧-٧٧٨ - ٤٨٧-٧٧٥

40 Saifiya Zakhawi St. - p.o Box 157 Alex, Egypt
Tel: 4870573 - Fax: 4869798 - 4870665



القطاع: خلف ١٩ طريق الحرية - الإسكندرية - مصر
ت: ٣٩٢-١٢٦ - ٣٩٢-١٢٧ - ف: ٣٩٢-١٢٦

49 EL Horria Ave - Alex, Egypt
Tel: 3920176 - 3931482 - Fax: 3930476

E-mail: international_inspection@comibassal.com



COMIBASSAL International Controllers

الجمعية التعاونية الانتاجية لأعمال الوزن والمراجعة والخبرة الدولية (كوميباسال)

حاصلة على شهادة الأيزو
Accredited by:
Egyptian General Authority for Petroleum
Under No.: 34/29.11.2011

قطاع التفتيش الداخلي والمعامل

معتمد لدى الهيئة المصرية العامة للبترول
تحت رقم ٢٠١١/١١٠٢٩/٢٤

ABRASION AND IMPACT " LOS ANGELES " TEST

(For small size coarse aggregate)

ASTM- C 131-96 / AASHTO-T-96

Results

Speed	Rotate at 30 to 33 Rpm For 500 Revolution
Trial Grading	A
Intitial Weight (W1) gms	5000
Weight of tested sample (W2) gms Retained on sieve No.12	3695
% Wear By Weight Passing on Sieve No.12	26.1%



الإدارة: ٤٠ ش صفية زغلول - الإسكندرية - مصر
ت: ٤٨٧٠٥٧٢ - ف: ٤٨٦٩٧٩٨ - ٤٨٧٠٦٦٥
40safia zaghoul st ., p.o Box 157 Alex, Egypt
Tel:4870573 - Fax + Tel : 4869798 - 4870665



القطاع: ٤٩ طريق الحرية - الإسكندرية - مصر
ت: ٣٩٢٠١٧٦ - ٣٩٢٠١٧٦ - ف: ٣٩٢١٤٨٢
49 EL Horria Ave .- Alex.Egypt
Tel: 3920176 - 3931482 - Fax: 3900476
E-mail: internal.inspection@comibassal.com



COMIBASSAL International Controllers

الجمعية التعاونية للتحكم في الجودة لأعطال الوزن والرجعة والخبرة الدولية (كوميباسال)

حاصلة على شهادة الأيزو ISO 9001:2015
Accredited by:
Egyptian General Authority for Petroleum
Under No.: 34/29.11.2011

قطاع التفتيش الداخلي والمعامل
متمد لدى الهيئة المصرية العامة للبترو
تحت رقم ٢٤ / ١١٠٢٩ / ٢٠١١

Absorption and specific gravity for Coarse Aggregate ASTM C 127 - AASHTO T 85

Weight of sample	2500
Weight of saturated - dry surface sample (B)	2525
Weight of saturated sample in water (C)	1535
Weight of dry sample after heating (A)	2495

Results:-

Saturation surface dry specific gravity = $B / (B-C)$	2.551
Bulk specific gravity = $A / (B-C)$	2.520
Apparent specific gravity = $A / (A-C)$	2.599
Absorption of water = $(B-A)/A \times 100$	1.20
Degradation of aggregate = $(2500-A)/A \times 100$	0.2



الإدارة: اش صفيّة زغلول - الإسكندرية - مصر
SAH-165 - SAH-166 - SAH-167
40safia zaghoul st . p.o.Box 157 Alex, Egypt
Tel: 4870573 - Fax + Tel : 4869798 - 4870665



القطاع: ١٩ طريق الحرية - الإسكندرية - مصر
SAH-165 - SAH-166 - SAH-167
49 EL Homa Ave - Alex, Egypt
Tel: 3920176 - 3931482 - Fax: 3900476
E-mail: internal-inspection@comibassal.com

Contractor Company ELSALHEEN COMPANY FOR GENERAL CONTRACTING		Designer Company (MOALID KAMEN) Engineering Consulting Office																
Issued by Contractor	Name	Sign	Date/Serial Number															
	Eng. Mohamed Adel		6/10/2023 (P.L.T. #)															
Received by GARB CONSULTANT	Eng. Sayed Saif																	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="background-color: #0056b3; color: white;">C1</td> <td style="background-color: #0056b3; color: white;">C2</td> <td style="background-color: #0056b3; color: white;">C3</td> <td style="background-color: #0056b3; color: white;">(4)</td> <td>MM</td> <td>YY</td> <td>DD</td> <td>MM</td> </tr> <tr> <td>347</td> <td>EW</td> <td>CS</td> <td>7</td> <td>10</td> <td>23</td> <td>2</td> <td>0</td> </tr> </table>			C1	C2	C3	(4)	MM	YY	DD	MM	347	EW	CS	7	10	23	2
C1	C2	C3	(4)	MM	YY	DD	MM											
347	EW	CS	7	10	23	2	0											

COORDINATE COLOR 1 COLOR 2 COLOR 3	S1 to S21	D1 to S3	Rg XXX Note
	Station Reference	Report Reference	For Kilometer point only Start Km is used
	Work Activity		
Sub Element of Activity			

Description of Materials		Fill Layer (Ferma Level).			
Location to be Used		From	347+660	TO	347+920
MAR & UIR Approval No	UIR F-69	Date	3/10/2023		
	M.A.R. QT-10		12/9/2023		
Supplier Name	EL SEWY	Arabianco			
Test Requirement	P.L.T.(DIN 18134)	Specification	EARTHWORK SPECIFICATIONS & TESTING REPORT (EG23-41-2) VERSION 2 BY CIVECON GROUP		
Reference Photos	No/Yes	Other			
Item	Description	Unit	Quantity	Arrival Date	Note
1	Plate load TEST	NUMBER	6	11/10/2023	
2					
3					
4					
Comments by: (R.K)		Comments by: Eng. Alaa Abd-Allatif (ER)			
1-The PLATE LOAD Test Result P.L.T. by third party lab (Faculty of Engineering - ALEX UNIV) is Approved.		1-P.L.T was carried- out by third party lab (Faculty of Engineering - ALEX UNIV) .			
		2-Results report attached and acceptable with project specifications.			
		3-Final approval is subject to above mentioned comments.			

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Eng. Ahmed Abdelaziz			A
QA/QC *	Eng. Sayed Saif			A
GARB**	Eng. Margrit Magdi			
Employers Representative	Eng. Alaa Abd-Allatif		10/10	AWC

* Designer

** Alignment/Bridges: Culvert only

أولاً: مقدمة :

- تم إجراء عدد (٦) تجربة تحميل لحي، بموقع مشروع إنشاء محور الفطار السريع (قطاع الحمام) من الكيلو (٦٦٠+٣٤٧) إلى الكيلو (٩٠٠+٣٤٧)، وذلك يوم ٧ أكتوبر ٢٠٢٣.
- تم تنفيذ التجارب على فرمة بالمشروع.
- يحتوي هذا التقرير على نتائج تلك التجارب ويختتم بالتوصيات.
- تقدم هذا التقرير بناءً على طلب شركة الصالحين.

ثانياً: المعدات المستخدمة في التجارب :

- لوح قياس دائري من الصلب بقطر ٦٠٠ مم وسماك ٢,٥ سم.
- رافعة هيدروليكية سعة ٢٣ طن.
- ٣ عدادات للهبوط بدقة ٠,١ مم وبطول مشوار ١٠ مم.
- لودر تحميل بوزن ١٥ طن لأخذ رد فعل التجارب.

ثالثاً: خطوات الاختبار :

- تم إجراء الاختبارات بناءً على التوصيات الواردة في المواصفات الألمانية للمشروع مواصفة (DIN18314) وطبقاً لبنود الكود المصري لميكانيكا التربة والأساسات (الجزء التاسع ٩/٢٠٢ - بند (٥-٤-٣))
- تم تسوية سطح الاختبار عند مواضع التجارب.
- تم وضع طبقة رقيقة من الرمل الناعم بسماك ٦ مم ليوضع فوقها لوح التحميل لضبط أفقيته وتغادي أي فروق نسبية في مناسيب سطح الاختبار.
- تم تحميل اللوح على مراحل كل منها بقيمة تقريبية قدرها (١٠/١) من أقصى إجهاد.
- تم ترك الحمل ثابتاً خلال كل مرحلة تحميل وأخذ القراءات مع الزمن حتى ثبات الهبوط.
- تم زيادة الحمل حتى الوصول إلى أقصى إجهاد ٣,٥٤ كجم/سم^٢، ثم تم إزالة الحمل على مراحل وتسجيل القراءات ثم بعد ذلك تم تحميل اللوح مرة أخرى بنفس معدلات التحميل السابقة وتسجيل القراءات.

رابعاً: الخلاصة :

- الدمك مقبول للاختبارات حيث أن النسبة بين معامل المرونة في حالتي التحميل (E1/E2) في الاختبارات داخل الحدود المسموح بها . طبقاً لبنود المواصفات الألمانية للمشروع DIN 18314 .

مدير المعمل
أ.د. عمرو زكريا الوكيل
أستاذ بقسم الهندسة الإنشائية
كلية الهندسة - جامعة الإسكندرية
١٥/١٠/٢٣

مجلس الجامعة
جامعة الإسكندرية

تحريراً في: ١٠/١٠/٢٣



Soil Mechanics and Foundations Laboratory
Faculty of Engineering
Alexandria University
Tel (010) 542-5550 Fax (011) 542-1853

معمل ميكانيكا التربة و الأساسات
كلية الهندسة
جامعة الاسكندرية
البريد الإلكتروني: 0105425550

Client :	شركة الصالحين للمقاولات العامة		
Project :	محور القطر السريع - قطاع (الحمام)	Proj. No.	2015 - MTR.
Date	07/10/2023	Soil Type	فرمه

station: 347+560

Plate Loading Test

Test No.		1					
Initial Reading Ave.		0.5	mm	Plate Diameter		60	cm
Load	Stress	Dial Reading 1	Dial Reading 2	Dial Reading 3	Dial Reading 4	Average	Notes
ton	kPa	mm	mm	mm	mm	mm	
0	0	0.50	0.76	0.20	0.00	0.00	
1	35	0.54	0.82	0.29	0.00	0.06	
2	71	0.61	0.94	0.41	0.00	0.17	
3	106	0.65	1.01	0.48	0.00	0.23	
4	141	0.71	1.10	0.55	0.00	0.30	
5	177	0.76	1.19	0.61	0.00	0.37	
6	212	0.82	1.28	0.67	0.00	0.44	
7	248	0.88	1.35	0.73	0.00	0.50	
8	283	0.95	1.45	0.81	0.00	0.58	
9	318	1.03	1.57	0.88	0.00	0.67	
10	354	1.11	1.67	0.96	0.00	0.76	
9	318	1.11	1.66	0.95	0.00	0.75	
7	248	1.10	1.64	0.92	0.00	0.73	
5	177	1.03	1.56	0.83	0.00	0.65	
3	106	0.99	1.39	0.62	0.00	0.51	
1	35	0.78	1.12	0.41	0.00	0.28	
0	0	0.66	1.01	0.15	0.00	0.12	
1	35	0.73	1.11	0.42	0.00	0.27	
2	71	0.81	1.24	0.57	0.00	0.39	
3	106	0.86	1.33	0.65	0.00	0.46	
4	141	0.91	1.39	0.70	0.00	0.51	
5	177	0.96	1.47	0.76	0.00	0.58	
6	212	1.03	1.59	0.83	0.00	0.66	
7	248	1.09	1.65	0.89	0.00	0.72	
8	283	1.15	1.72	0.94	0.00	0.78	
9	318	1.19	1.80	0.99	0.00	0.84	
10	354	1.28	1.92	1.08	0.00	0.94	

Fig (01)



Plate Loading Test (ICP 202-9-2019)

Test No.	1	2	3	4
Plate Diameter	60	60	60	60
Soil Type	CL	CL	CL	CL
($I_{p(1.2/1.0)}$)	2.5	2.5	2.5	2.5
γ	17.00	17.00	17.00	17.00
n_1	354	354	354	354
n_2	354	354	354	354




Fig. 10.37.3

1 st Loading Cycle		2 nd Loading Cycle		3 rd Loading Cycle		4 th Loading Cycle	
σ_1	353.6777 kPa	σ_2	353.6777 kPa	σ_3	353.6777 kPa	σ_4	353.6777 kPa
$\sigma_{70\%}$	247.5744 kPa	$\sigma_{70\%}$	247.5744 kPa	$\sigma_{70\%}$	247.5744 kPa	$\sigma_{70\%}$	247.5744 kPa
$\sigma_{30\%}$	106.1033 kPa	$\sigma_{30\%}$	106.1033 kPa	$\sigma_{30\%}$	106.1033 kPa	$\sigma_{30\%}$	106.1033 kPa
ΔS_1	0.273 mm	ΔS_2	0.273 mm	ΔS_3	0.273 mm	ΔS_4	0.273 mm
ΔS_1	0.263 mm	ΔS_2	0.263 mm	ΔS_3	0.263 mm	ΔS_4	0.263 mm
E_1	232.910 MPa	E_2	232.910 MPa	E_3	232.910 MPa	E_4	232.910 MPa
E_1	241.754 MPa	E_2	241.754 MPa	E_3	241.754 MPa	E_4	241.754 MPa
E_1/E_2	1.04	E_2/E_3	1.04	E_3/E_4	1.04	E_4/E_5	1.04
1 st Loading Cycle		2 nd Loading Cycle		3 rd Loading Cycle		4 th Loading Cycle	
σ_1	353.6777 kPa	σ_2	353.6777 kPa	σ_3	353.6777 kPa	σ_4	353.6777 kPa
$\sigma_{70\%}$	247.5744 kPa	$\sigma_{70\%}$	247.5744 kPa	$\sigma_{70\%}$	247.5744 kPa	$\sigma_{70\%}$	247.5744 kPa
$\sigma_{30\%}$	106.1033 kPa	$\sigma_{30\%}$	106.1033 kPa	$\sigma_{30\%}$	106.1033 kPa	$\sigma_{30\%}$	106.1033 kPa
ΔS_1	0.273 mm	ΔS_2	0.273 mm	ΔS_3	0.273 mm	ΔS_4	0.273 mm
ΔS_1	0.263 mm	ΔS_2	0.263 mm	ΔS_3	0.263 mm	ΔS_4	0.263 mm
E_1	232.910 MPa	E_2	232.910 MPa	E_3	232.910 MPa	E_4	232.910 MPa
E_1	241.754 MPa	E_2	241.754 MPa	E_3	241.754 MPa	E_4	241.754 MPa
E_1/E_2	1.04	E_2/E_3	1.04	E_3/E_4	1.04	E_4/E_5	1.04

مدير العمل
أ.د. عمرو إكراما الوكيل





Soil Mechanics and Foundations Laboratory
Faculty of Engineering
Alexandria University

Tel: 002 432 3300 Fax: 002 432 3301

معمل ميكانيكا التربة و الأساسات
كلية الهندسة
جامعة الاسكندرية
البريد الإلكتروني: mtr@alex.edu.eg

Client :

شركة الصالحين للمقاولات العامة

Project :

محور القطار السريع - قطاع (البحام)

Date

07/10/2023

Soil Type

لينة

station: 347+700

Proj. No.

2015 - MTR.

Plate Loading Test

Test No.		2		0.7		mm		Plate Diameter		60		Notes
Initial Reading Ave.		Dial Reading 1		Dial Reading 2		Dial Reading 3		Dial Reading 4		Average		
Load	Stress	mm		mm		mm		mm		mm		cm
ton	kPa											
0	0	0.89		0.81		0.38		0.00		0.00		
1	35	1.02		0.88		0.43		0.00		0.08		
2	71	1.11		0.98		0.52		0.00		0.18		
3	106	1.18		1.03		0.56		0.00		0.23		
4	141	1.26		1.11		0.61		0.00		0.30		
5	177	1.34		1.22		0.68		0.00		0.39		
6	212	1.43		1.32		0.73		0.00		0.47		
7	248	1.52		1.45		0.74		0.00		0.54		
8	283	1.59		1.53		0.76		0.00		0.60		
9	318	1.67		1.62		0.78		0.00		0.66		
10	354	1.75		1.70		0.88		0.00		0.75		
9	318	1.74		1.70		1.76		0.00		1.04		
7	248	1.68		1.66		1.68		0.00		0.98		
5	177	1.62		1.60		1.64		0.00		0.93		
3	106	1.56		1.56		1.58		0.00		0.87		
1	35	1.45		1.46		1.51		0.00		0.78		
0	0	1.21		1.21		1.39		0.00		0.58		
1	35	1.25		1.27		1.41		0.00		0.62		
2	71	1.33		1.35		1.46		0.00		0.69		
3	106	1.40		1.43		1.52		0.00		0.76		
4	141	1.46		1.48		1.57		0.00		0.81		
5	177	1.54		1.58		1.66		0.00		0.90		
6	212	1.70		1.63		1.71		0.00		0.99		
7	248	1.71		1.71		1.77		0.00		1.04		
8	283	1.74		1.75		1.82		0.00		1.08		
9	318	1.79		1.80		1.87		0.00		1.13		
10	354	1.82		1.83		1.89		0.00		1.15		

Fig (01)

مدير المعمل

أ.د. عمرو إكراما التوكيل



مكاتب
جامعة الاسكندرية

Soil Mechanics and Foundations Laboratory		Date of Test: 6/7/2023	
Faculty of Engineering Alexandria University		Project No.: 2023 - 0078	
Client: [Blank]		Title of Project: [Blank]	
Project: [Blank]		Date of Report: 6/7/2023	
Other: [Blank]		Final No.: [Blank]	

Test No. **2** γ **17.00** kN/m^3 σ_1 **354** kPa
 Plate Diameter **60** cm σ_2 **354** kPa
 Soil Type **فوسه** σ_3 **2.5** kPa
 $(\sigma_3/\sigma_1)_{lim}$ **2.5**

Plate Loading Test (IS: 2825-1979)




Fig. (02)

1st Loading Cycle

σ_1 353.677 kPa
 σ_2 247.5744 kPa
 σ_3 106.1033 kPa

Settlement
0.543 mm
0.210 mm

2nd Loading Cycle

σ_1 353.677 kPa
 σ_2 247.5744 kPa
 σ_3 106.1033 kPa

Settlement
1.037 mm
0.757 mm

ΔS_1 0.313 mm 0.000113 m
 ΔS_2 0.180 mm 0.000028 m

EC8-2003-9-2019

E_s 203.177 MPa 203.18 MPa
 E_s 227.364 MPa 227.36 MPa

E_u/E_s 1.12 Compression Accepted

E_u/E_s 5 28 E_u/E_s 5
 E_u/E_s 5 2.2-2.3 E_u/E_s 5
 E_u/E_s 5 40 E_u/E_s 5

ملاحظة هامة:
 عند حساب قيم E_u/E_s يجب استخدام قيم E_s من اختبار الضغط
 وليس من اختبار القص

مدير المختبر
 [Signature]





شركة المحققين للتقنيات الحديثة

Client :					Proj. No.	2015 - MATP.
Project :	مصور المظفر الشريف - قطاع (البحر)					
Date	07/10/2023	Soil Type	لينة	station: 347+75.0		

Plate Loading Test

Test No.		3	mm		Plate Diameter		60	cm
Initial Reading Ave.		0.3	mm					
Load ton	Stress kPa	Dial Reading 1 mm	Dial Reading 2 mm	Dial Reading 3 mm	Dial Reading 4 mm	Average mm	Notes	
0	0	0.54	0.44	0.03	0.00	0.00		
1	35	0.68	0.73	0.21	0.00	0.20		
2	71	0.96	1.00	0.34	0.00	0.43		
3	106	1.06	1.14	0.44	0.00	0.54		
4	141	1.15	1.29	0.54	0.00	0.66		
5	177	1.22	1.38	0.60	0.00	0.73		
6	212	1.31	1.50	0.70	0.00	0.83		
7	248	1.40	1.60	0.80	0.00	0.93		
8	283	1.48	1.71	0.88	0.00	1.02		
9	318	1.54	1.80	0.95	0.00	1.09		
10	354	1.59	1.86	1.04	0.00	1.16		
9	318	1.58	1.85	1.03	0.00	1.15		
7	248	1.57	1.84	1.02	0.00	1.14		
5	177	1.56	1.83	1.01	0.00	1.13		
3	106	1.53	1.77	0.98	0.00	1.09		
1	35	1.46	1.66	0.91	0.00	1.01		
0	0	1.30	1.38	0.75	0.00	0.81		
1	35	1.34	1.46	0.78	0.00	0.86		
2	71	1.37	1.52	0.82	0.00	0.90		
3	106	1.41	1.60	0.86	0.00	0.95		
4	141	1.44	1.66	0.90	0.00	1.00		
5	177	1.49	1.71	0.94	0.00	1.04		
6	212	1.53	1.76	0.98	0.00	1.09		
7	248	1.56	1.82	1.02	0.00	1.13		
8	283	1.60	1.86	1.06	0.00	1.17		
9	318	1.61	1.91	1.10	0.00	1.20		
10	354	1.63	1.97	1.15	0.00	1.25		

Fig (01)



Test Specifications and Foundation Observations

Faculty of Engineering
Alexandria University
Geotechnical Engineering
Soil Mechanics and Foundations

Project Name: Foundation Design and Construction

Course: Soil Mechanics and Foundations

Section: Soil Mechanics and Foundations

Page No.: 10/11

Date: 2023/01/11

Sheet No.: 10/11

Page No.: 10/11

Page No.: 10/11

Test No. **3**

Plate Diameter **60 cm**

Soil Type **CL**

Water Content **25**

σ_{v1} **15 kPa**

σ_{v2} **15 kPa**

σ_{v3} **15 kPa**

Plate Loading Test (1st and 2nd Cycle)




Fig (02)

1st Loading Cycle

σ_{v1} **353.6777 kPa**

σ_{v2} **247.5744 kPa**

σ_{v3} **106.1033 kPa**

Settlement **0.530 mm**

Settlement **0.543 mm**

2nd Loading Cycle

σ_{v1} **353.6777 kPa**

σ_{v2} **247.5744 kPa**

σ_{v3} **106.1033 kPa**

Settlement **1.130 mm**

Settlement **0.953 mm**

$\Delta\sigma_1$ **0.387 mm**

$\Delta\sigma_2$ **0.177 mm**

$\Delta\sigma_3$ **0.000177 m**

ECN-202-2018

E_p **164.643 kPa**

E_s **360.351 kPa**

E_p/E_s **2.19**

Compaction Accepted

Settlement **1.130 mm**

Settlement **0.953 mm**

مدير المختبر

أ.د. محمد رضا أبو بكر



المختبر
الميكانيكا التربة
الهندسة المدنية
الجامعة المصرية
الاسكندرية



Soil Mechanics and Foundations Laboratory
Faculty of Engineering
Alexandria University

Tel: (011) 592-5150 Fax: (011) 592-1851

معامل ميكانيكا التربة و الأساسات
كلية الهندسة
جامعة الإسكندرية
الشارع: 27 شارع جامعة مصر الجديدة
الاسكندرية 21511

شركة المساحين للمقايير المدنية

Client :	محور النظر السريع - قطاع (الحديد)				Proj. No.	2015 - MTR.
Project :	لويمة				station: 347+800	
Date	07/10/2023	Soil Type				

Plate Loading Test

Test No.		4	Plate Diameter				60	cm	Notes
Initial Reading Ave.		0.4	mm						
Load ton	Stress kPa	Dial Reading 1 mm	Dial Reading 2 mm	Dial Reading 3 mm	Dial Reading 4 mm	Average mm			
0	0	0.63	0.04	0.60	0.00	0.00			
1	35	0.76	0.16	0.68	0.00	0.11			
2	71	0.93	0.34	0.82	0.00	0.27			
3	106	1.07	0.46	0.91	0.00	0.39			
4	141	1.16	0.55	1.02	0.00	0.49			
5	177	1.27	0.65	1.09	0.00	0.58			
6	212	1.42	0.79	1.22	0.00	0.72			
7	248	1.50	0.86	1.29	0.00	0.79			
8	283	1.58	0.95	1.38	0.00	0.88			
9	318	1.69	1.05	1.47	0.00	0.98			
10	354	1.79	1.13	1.55	0.00	1.07			
9	318	1.78	1.12	1.53	0.00	1.05			
7	248	1.77	1.10	1.51	0.00	1.04			
5	177	1.71	1.04	1.46	0.00	0.98			
3	106	1.56	0.89	1.31	0.00	0.83			
1	35	1.35	0.71	1.14	0.00	0.64			
0	0	0.94	0.29	0.84	0.00	0.27			
1	35	1.09	0.42	0.94	0.00	0.39			
2	71	1.18	0.52	1.02	0.00	0.48			
3	106	1.32	0.67	1.14	0.00	0.62			
4	141	1.47	0.81	1.26	0.00	0.76			
5	177	1.55	0.91	1.34	0.00	0.84			
6	212	1.62	0.98	1.40	0.00	0.91			
7	248	1.68	1.01	1.44	0.00	0.95			
8	283	1.76	1.09	1.51	0.00	1.03			
9	318	1.84	1.16	1.58	0.00	1.10			
10	354	1.88	1.24	1.64	0.00	1.16			

Fig (01)

مدير العمل
أ.د. عمرو أكرم الوكيل



إشهاد
بأن العمل قد تم
تحت إشراف
المهندس
أ.د. عمرو أكرم الوكيل

Soil Mechanics and Foundations Laboratory Faculty of Engineering Alexandria University (Bldg. No. 201, El-Dokki, Giza, Egypt)		Date: 2023/10/10 Page: 1 of 1	
Client: Project:	Title: Soil Compaction Test (CPR 202-9-2018)		
Test No.: 4 Place Diameter: 60 cm Soil Type: CLT/CLm IL/PLI_{max}: 2.5	γ: 17.00 kN/m ³ σ_v: 354 kPa σ_h: 354 kPa	σ_v: 354 kPa σ_h: 354 kPa	σ_v: 354 kPa σ_h: 354 kPa




Fig (02)

1 st Loading Cycle			
σ ₁	353.6777 kPa	Settlement	0.793 mm
σ ₁ σ _h	247.5744 kPa	Settlement	0.390 mm
σ ₁ σ _h	106.1033 kPa	Settlement	0.390 mm
Δσ ₁	0.403 mm	0.000403 m	
Δσ ₁	0.333 mm	0.000333 m	
E ₁	157.840 MPa	157.84 MPa	
E ₂	190.985 MPa	190.99 MPa	
E ₁ /E ₂	1.21	Compaction Accepted	

2 nd Loading Cycle			
σ ₁	353.6777 kPa	Settlement	0.933 mm
σ ₁ σ _h	247.5744 kPa	Settlement	0.610 mm
σ ₁ σ _h	106.1033 kPa	Settlement	0.610 mm
Δσ ₁	0.403 mm	0.000403 m	
Δσ ₁	0.333 mm	0.000333 m	
E ₁	157.840 MPa	157.84 MPa	
E ₂	190.985 MPa	190.99 MPa	
E ₁ /E ₂	1.21	Compaction Accepted	

مدير المختبر
أ.د. محمد بكر أبو بكر





Client :	شركة الصالحين للتقنيات الحديثة				Proj. No.	2015 - MTR.
Project :	مصدر الخطر السريع - قطاع (البحر)					
Date	07/10/2023	Soil Type	فسيه	Station: 347+850		

Plate Loading Test

Test No.		5		Plate Diameter				60	cm
Initial Reading Ave.		0.2		mm					
Load	Stress	Dial Reading 1	Dial Reading 2	Dial Reading 3	Dial Reading 4	Average		Notes	
ton	kPa	mm	mm	mm	mm	mm			
0	0	0.33	0.26	0.06	0.00	0.00			
1	35	0.43	0.42	0.17	0.00	0.12			
2	71	0.50	0.58	0.29	0.00	0.24			
3	106	0.59	0.68	0.41	0.00	0.34			
4	141	0.69	0.82	0.54	0.00	0.47			
5	177	0.80	0.93	0.67	0.00	0.58			
6	212	0.93	1.08	0.82	0.00	0.73			
7	248	1.03	1.21	0.94	0.00	0.84			
8	283	1.12	1.23	1.10	0.00	0.93			
9	318	1.22	1.41	1.19	0.00	1.06			
10	354	1.32	1.51	1.31	0.00	1.16			
9	318	1.29	1.48	1.28	0.00	1.13			
7	248	1.27	1.45	1.26	0.00	1.11			
5	177	1.22	1.40	1.21	0.00	1.06			
3	106	1.18	1.37	1.17	0.00	1.02			
1	35	0.94	1.05	0.96	0.00	0.77			
0	0	0.73	0.83	0.63	0.00	0.51			
1	35	0.77	0.90	0.68	0.00	0.57			
2	71	0.81	1.05	0.76	0.00	0.66			
3	106	0.91	1.15	0.88	0.00	0.76			
4	141	0.96	1.19	0.94	0.00	0.81			
5	177	1.03	1.27	1.03	0.00	0.89			
6	212	1.12	1.36	1.16	0.00	1.00			
7	248	1.21	1.44	1.25	0.00	1.08			
8	283	1.30	1.53	1.34	0.00	1.17			
9	318	1.37	1.60	1.44	0.00	1.25			
10	354	1.45	1.68	1.52	0.00	1.33			

Fig (01)

مكتب المحصل
أ.د. عمرو زكريا الوكيل



مكتب المحصل
أ.د. عمرو زكريا الوكيل
2023-10-07

Test No. 5

17.00 kJ/m^3

Phase Characterization

3

σ_1	154	MPa
σ_2	154	MPa




Fig. (2022)

1st Leading Cycle

0, 353.6777 MPa

0.70, 247.5744 m/z

106.1033 47a

0.643	mm
0.343	mm

2nd Loading Cycle

02 353.6777-4020

267-5744 WFO

306.1033 WPA

segment	
1.083	mm
0.753	mm

ΔL_1	0.500 mm	0.0005 m
ΔL_2	0.120 mm	0.00012 m

ECP-2023-5-2019

E_1	127.324	M^0a	127.32	M^0a
E_2	198.944	M^0a	198.94	M^0a

10	5
----	---

156 *Compaction Accepted*
$$E_{\text{eff}} = 1.40$$

مكتبة جامعة القاهرة
مبنى المكتبة، شارع جامعة القاهرة، القاهرة
البريد الإلكتروني: lib@uoc.edu.eg
البريد الإلكتروني: lib@uoc.edu.eg
البريد الإلكتروني: lib@uoc.edu.eg

Ullrich, J. (1996). *Ullrich, J.*



1. مقدمة
2. أهداف البحث
3. الأساليب المستخدمة
4. النتائج



Soil Mechanics and Foundations Laboratory
Faculty of Engineering
Alexandria University

Tel: 03 5553553 Fax: 03 5553 1833

معمل ميكانيكا التربة و الأساسات
كلية الهندسة
جامعة الإسكندرية
الهندسة: ٢٠١٥ م - ٢٠١٦ م

شركة المسطحين للمقاولات العامة

Client :
Project :

محور الظفر السريع - قطاع (الحملا)

Proj. No.

2015 - MTR.

Date

07/10/2023

Soil Type

فربه

station: 347+900

Plate Loading Test

Test No.		6		Plate Diameter				60	cm
Initial Reading Ave.		0.2		mm					
Load	Stress	Dial Reading 1	Dial Reading 2	Dial Reading 3	Dial Reading 4	Average	Notes		
ton	kPa	mm	mm	mm	mm	mm			
0	0	0.05	0.22	0.34	0.00	0.00			
1	35	0.19	0.36	0.47	0.00	0.14			
2	71	0.28	0.38	0.55	0.00	0.20			
3	106	0.37	0.41	0.63	0.00	0.27			
4	141	0.48	0.52	0.74	0.00	0.38			
5	177	0.59	0.63	0.87	0.00	0.49			
6	212	0.63	0.74	1.02	0.00	0.59			
7	248	0.84	0.87	1.12	0.00	0.74			
8	283	0.94	0.98	1.22	0.00	0.84			
9	318	1.02	1.06	1.30	0.00	0.92			
10	354	1.12	1.16	1.41	0.00	1.03			
9	318	1.10	1.13	1.39	0.00	1.00			
7	248	1.08	1.10	1.38	0.00	0.98			
5	177	1.04	1.05	1.32	0.00	0.93			
3	106	0.97	0.97	1.24	0.00	0.86			
1	35	0.75	0.76	0.96	0.00	0.62			
0	0	0.59	0.59	0.89	0.00	0.49			
1	35	0.69	0.74	1.02	0.00	0.61			
2	71	0.82	0.91	1.14	0.00	0.75			
3	106	0.93	1.03	1.23	0.00	0.86			
4	141	0.98	1.10	1.32	0.00	0.93			
5	177	1.07	1.17	1.39	0.00	1.01			
6	212	1.16	1.29	1.49	0.00	1.11			
7	248	1.25	1.39	1.58	0.00	1.20			
8	283	1.30	1.46	1.64	0.00	1.26			
9	318	1.35	1.52	1.69	0.00	1.32			
10	354	1.43	1.63	1.79	0.00	1.41			

Fig (01)

مدير العمل

أ.د. عمرو زكريا الوكيل



الموقع الإلكتروني
www.aun.edu.eg
مكتب مساحات المساحة

Client:	Unit 07, 08, 09, 10, 11, 12		
Project:	[Project Name] (Project No. 12345)		
Date:	07/10/2023	Page No.	2013 - 2014

Plate Loading Test (ICP 202-9-2019)

m_1	354	678
m_2	354	678




Fig. (202)

1st Loading Cycle

1.203	mm
0.860	mm

#ECHA-2007-9-2015

E/E_0	S	ϕ
0.0	0.00	0.00
0.1	0.01	0.01
0.2	0.02	0.02
0.3	0.03	0.03
0.4	0.04	0.04
0.5	0.05	0.05
0.6	0.06	0.06
0.7	0.07	0.07
0.8	0.08	0.08
0.9	0.09	0.09
1.0	0.10	0.10

مناخياً فقط:
يتم ذلك بطول خطنا انا انا
لقد انما شيء واحد
لقد انا
لقد انا

أ. د. محمد (أكرم) أبو بكر



1. The following are the main types of business organizations:

أولاً: مقدمة :

- تم إجراء عدد (٤) تجربة تحميل لوجي، بموقع مشروع إنشاء محور القطار السريع (لطاق المعادي) من الكيلو (٣٤٧+٥٠٠) إلى الكيلو (٣٤٧+٥٧٥)، وذلك يوم ٨ أكتوبر ٢٠٢٣.
- تم تنفيذ التجارب على sub grade بالمشروع.
- يحتوي هذا التقرير على نتائج تلك التجارب ويختتم بالتوصيات.
- تقدم هذا التقرير بنأى على طلب شركة الصالحين.

ثانياً : المعدات المستخدمة في التجارب :

- لوخ قياسي دائري من الصلب بقطر ٦٠٠ مم وسمك ٢,٥ سم.
- رافعة هيدروليكية سعة ٣٣ طن.
- ٣ عدلات للهبوط بدقة ٠,٠١ مم وبطول مشوار ١٠ مم.
- لودر تحميل بوزن ١٥ طن لأخذ رد فعل التجارب.

ثالثاً : خطوات الاختبار :

- تم إجراء الاختبارات بناء على التوصيات الواردة في المواصفات الانشائية للمشروع مواصفة (DIN18314) وطبقاً لبيود الكود المصري لميكانيكا التربة والأساسات (الجزء التاسع ٢/٩-٢٠٢٢ جند (٢-٥٤))
- تم تسوية سطح الاختبار عند مواضع التجارب.
- تم وضع طبقة رقيقة من الرمل الناعم بسمك ٦ مم ليوضع فوقها لوخ التحميل لضبط أفضيته وتغادي أي فروق نسبية في مناسيب سطح الاختبار.
- تم تحميل اللوح على مراحل كل منها بقيمة تقريبية قدرها (١٠/١) من أقصى إجهاد.
- تم ترك الحمل ثابتاً خلال كل مرحلة تحميل وأخذ القراءات مع الزمن حتى ثبات الهبوط.
- تم زيادة الحمل حتى الوصول إلى أقصى إجهاد ٢,٥٤ كجم/سم^٢، ثم تم إزالة الحمل على مراحل وتسجيل القراءات ثم بعد ذلك تم تحميل اللوح مرة أخرى بنفس معدلات التحميل السابقة وتسجيل القراءات.

رابعاً : الخلاصة :

- الدامك مقبول للاختبارات حيث أن النسبة بين معامل مرونة في حثلي التحميل (E1/E2) في الاختبار داخل الحدود المسموح بها . طبقاً لبيود المواصفات الانشائية للمشروع DIN 18314 .

مدير العمل

أ.د. عمرو زكريا الوكيل

استاذ بقسم الهندسة الانشائية
كلية الهندسة - جامعة الاسكندرية



تحريراً في: ٢٠٢٣/١٠/٨

Soil Mechanics and Foundations Laboratory		Faculty of Engineering Assiut University Assiut, Egypt	
Client / Project / Title	[Project Name] [Date]		Lab. No. / Date
Test No. 1		γ 17.00 kN/m ³	q ₁ 354 kPa
Plate Diameter 60 cm			q ₂ 354 kPa
Soil Type sub grade			
(12/11 mm)			
Plate Loading Test (IS: 2825-1979)			




Fig. (202)

1 st Loading Cycle			2 nd Loading Cycle		
q ₁	353.6777 kPa	settlement	q ₂	353.6777 kPa	settlement
q ₂	247.5744 kPa	0.043 mm	q ₃	247.5744 kPa	0.957 mm
q ₃	106.1033 kPa	0.363 mm	q ₄	106.1033 kPa	0.200 mm
Δs ₁	0.100 mm	0.0003 m			
Δs ₂	0.257 mm	0.000257 m			
E _{s1}	212.207 MPa				
E _{s2}	248.034 MPa				
E _{s3}	212.21 MPa				
E _{s4}	1.17	Compression Accepted			
E ₁ /E ₂	5				
E ₂ /E ₃	5				
E ₃ /E ₄	4.9				

مدير المختبر
أ.د. محمد كمال أبو بكر





Soil Mechanics and Foundations Laboratory
Faculty of Engineering
Alexandria University
Faculty of Engineering, Alexandria University
Faculty of Engineering, Alexandria University

معمل ميكانيكا التربة و الأساسات
كلية الهندسة
جامعة الإسكندرية
Faculty of Engineering, Alexandria University
Faculty of Engineering, Alexandria University

Client :	شركة الصالحين للطاير لى العامة				Proj. No.	2015 - MTR.
Project :	ممر الطرق السريع- قطاع (الحداد)					
Date	08/10/2023	Soil Type	sub grade	station:	347+525	

Plate Loading Test

Test No.		2	Plate Diameter				60	cm
Initial Reading Ave.		0.0	mm					
Load	Stress	Dial Reading 1	Dial Reading 2	Dial Reading 3	Dial Reading 4	Average	Notes	
ton	kPa	mm	mm	mm	mm	mm		
0	0	0.04	0.00	0.08	0.00	0.00		
1	35	0.16	0.15	0.20	0.00	0.13		
2	71	0.25	0.26	0.30	0.00	0.23		
3	106	0.34	0.35	0.39	0.00	0.32		
4	141	0.42	0.43	0.47	0.00	0.40		
5	177	0.49	0.50	0.54	0.00	0.47		
6	212	0.56	0.57	0.60	0.00	0.54		
7	248	0.62	0.53	0.66	0.00	0.56		
8	283	0.68	0.59	0.72	0.00	0.62		
9	318	0.73	0.64	0.77	0.00	0.67		
10	354	0.78	0.69	0.82	0.00	0.72		
9	318	0.78	0.69	0.82	0.00	0.72		
7	248	0.74	0.65	0.78	0.00	0.68		
5	177	0.70	0.61	0.74	0.00	0.64		
3	106	0.62	0.53	0.66	0.00	0.56		
1	35	0.43	0.33	0.46	0.00	0.37		
0	0	0.20	0.18	0.25	0.00	0.17		
1	35	0.29	0.28	0.34	0.00	0.26		
2	71	0.37	0.36	0.42	0.00	0.34		
3	106	0.45	0.44	0.50	0.00	0.42		
4	141	0.52	0.51	0.57	0.00	0.49		
5	177	0.58	0.57	0.63	0.00	0.55		
6	212	0.64	0.63	0.69	0.00	0.61		
7	248	0.69	0.68	0.74	0.00	0.66		
8	283	0.74	0.73	0.79	0.00	0.71		
9	318	0.78	0.77	0.83	0.00	0.75		
10	354	0.81	0.80	0.86	0.00	0.76		

Fig (01)

عبر الفصل
أ.د. عمرو زكريا الوكيل



م.م. محمد عبد الله
م.م. محمد عبد الله
م.م. محمد عبد الله

Soil Mechanics and Foundation Laboratory		جامعة القاهرة Faculty of Engineering Alexandria University	
Course:	Geotechnical Engineering	Lab. No.:	101
Project:	Soil Loading Test (ICP 2023-2024)	Proj. No.:	2023-2024
Date:	28/10/2023		

Test No. **2** γ **17.00** KN/m^3 σ_1 **354** kPa
 Pore Diameter **60** cm σ_2 **354** kPa
 Soil Type **sub grade**
 (ICP 11) **2.5**




Fig (02)

1st Loading Cycle
 σ_1 **353.6777** kPa settlement **0.563** mm
 σ_2 **247.5744** kPa settlement **0.320** mm
 σ_3 **106.1033** kPa

2nd Loading Cycle
 σ_1 **353.6777** kPa settlement **0.563** mm
 σ_2 **247.5744** kPa settlement **0.423** mm
 σ_3 **106.1033** kPa

Modulus of Elasticity E_s **261.625** MPa E_s/E_u **5**
 Modulus of Elasticity E_u **265.258** MPa E_s/E_u **5**
 Modulus of Elasticity E_u/E_s **1.01** E_u/E_s **1.01**

Compaction Accepted
 ICP-2023-2024





Soil Mechanics and Foundations Laboratory
Faculty of Engineering
Alexandria University

Tel: 0011 5523500 Fax: 0011 552 8833

معمل ميكانيكا التربة و الأساسات
كلية الهندسة
جامعة الإسكندرية
البحر المتوسط - الإسكندرية - مصر ٢٠١١

شركة الصافيون للتقنيات الحديثة

Client :
Project :
Date : 08/10/2023

Soil Type : sub grade Station: 347+550

Proj. No. 2015 - MTR.

Plate Loading Test

Test No.	3	0.1	mm	Dial Reading 1	Dial Reading 2	Dial Reading 3	Dial Reading 4	Average	Notes
Initial Reading Ave.									
Load ton	Stress kPa	Dial Reading 1 mm	Dial Reading 2 mm	Dial Reading 3 mm	Dial Reading 4 mm	Average mm			
0	0	0.05	0.25	0.00	0.00	0.00			
1	35	0.16	0.36	0.10	0.00	0.11			
2	71	0.25	0.45	0.19	0.00	0.20			
3	106	0.33	0.53	0.27	0.00	0.28			
4	141	0.40	0.61	0.35	0.00	0.35			
5	177	0.47	0.68	0.42	0.00	0.42			
6	212	0.54	0.75	0.50	0.00	0.50			
7	248	0.60	0.81	0.57	0.00	0.56			
8	283	0.66	0.87	0.63	0.00	0.62			
9	318	0.71	0.91	0.68	0.00	0.67			
10	354	0.75	0.96	0.72	0.00	0.71			
9	318	0.75	0.96	0.72	0.00	0.71			
7	248	0.72	0.93	0.69	0.00	0.68			
5	177	0.64	0.85	0.61	0.00	0.60			
3	106	0.49	0.70	0.41	0.00	0.43			
1	35	0.33	0.54	0.25	0.00	0.27			
0	0	0.15	0.36	0.09	0.00	0.10			
1	35	0.24	0.45	0.18	0.00	0.19			
2	71	0.32	0.53	0.26	0.00	0.27			
3	106	0.39	0.60	0.33	0.00	0.34			
4	141	0.46	0.68	0.40	0.00	0.41			
5	177	0.52	0.74	0.46	0.00	0.47			
6	212	0.57	0.80	0.51	0.00	0.53			
7	248	0.62	0.85	0.56	0.00	0.58			
8	283	0.66	0.89	0.60	0.00	0.62			
9	318	0.69	0.92	0.63	0.00	0.65			
10	354	0.72	0.95	0.66	0.00	0.68			

Fig (01)

مدير العمل

أ.د. عمرو كزوا الوكيل



الإدارة العامة
مركز البحوث والدراسات
مركز الدراسات والبحوث
مركز الدراسات والبحوث



Soil Mechanics and Foundations Laboratory
Faculty of Engineering
Alexandria University
Tel: 03 5550 5550 Fax: 03 555 5551

معمل ميكانيكا التربة و الأساسات
كلية الهندسة
جامعة الإسكندرية
البحر - مصر 21511 (03) 5550 5550

شركة الصالحين للتقنيات المدنية

Client :	شركة الصالحين للتقنيات المدنية				Proj. No.	2015 - MTR.
Project :	محور الطرق السريع - قطاع (البحر)					
Date	08/10/2023	Soil Type	sub grade	station: 347+575		

Plate Loading Test

Test No.		4	Plate Diameter				60	cm	Notes
Initial Reading Ave.		0.2	mm						
Load ton	Stress kPa	Dial Reading 1 mm	Dial Reading 2 mm	Dial Reading 3 mm	Dial Reading 4 mm	Average mm			
0	0	0.25	0.20	0.15	0.00	0.00			
1	35	0.40	0.34	0.30	0.00	0.15			
2	71	0.53	0.47	0.43	0.00	0.28			
3	106	0.65	0.59	0.55	0.00	0.40			
4	141	0.75	0.69	0.66	0.00	0.50			
5	177	0.83	0.77	0.74	0.00	0.58			
6	212	0.90	0.84	0.81	0.00	0.65			
7	248	0.96	0.90	0.87	0.00	0.71			
8	283	1.02	0.97	0.93	0.00	0.77			
9	318	1.08	1.05	1.01	0.00	0.85			
10	354	1.13	1.10	1.06	0.00	0.90			
9	318	1.13	1.10	1.06	0.00	0.90			
7	248	1.09	1.06	1.02	0.00	0.86			
5	177	1.01	0.98	0.92	0.00	0.77			
3	106	0.85	0.83	0.77	0.00	0.62			
1	35	0.60	0.68	0.52	0.00	0.40			
0	0	0.35	0.43	0.37	0.00	0.18			
1	35	0.45	0.54	0.47	0.00	0.29			
2	71	0.54	0.63	0.56	0.00	0.38			
3	106	0.63	0.72	0.65	0.00	0.47			
4	141	0.71	0.80	0.73	0.00	0.55			
5	177	0.78	0.87	0.81	0.00	0.62			
6	212	0.84	0.93	0.87	0.00	0.68			
7	248	0.89	0.98	0.92	0.00	0.73			
8	283	0.93	1.01	0.95	0.00	0.76			
9	318	0.96	1.04	0.98	0.00	0.79			
10	354	0.99	1.07	1.01	0.00	0.82			

Fig (01)

مدير العمل

أ.د. عمرو زكريا الوكيل



مختبر ميكانيكا التربة و الأساسات
كلية الهندسة
جامعة الإسكندرية
البحر - مصر 21511 (03) 5550 5550

Soil Mechanics and Foundation Laboratory		معمل ميكانيكا التربة و الأساسات	
Faculty of Engineering Alexandria University		كلية الهندسة جامعة الإسكندرية	
Project : Date		تاريخ المشروع : Date	
Test No. 4		رقم الاختبار : 4	
Plate Diameter 60 cm		قطر صفيحة الاختبار : 60 سم	
Soil Type sub grade		نوع التربة : طبقة الأساس	
IL/PLI _{max} 2.5		IL/PLI _{max} 2.5	
Project No. 0816/2023		رقم المشروع : 0816/2023	
Date 2023 - 08/16		التاريخ : 2023 - 08/16	

Plate Loading Test (IS: 2023-9-2019)

Test No. 4 γ 22.00 kN/m³ σ_v 354 kPa
 Plate Diameter 60 cm Soil Type sub grade σ_v 354 kPa
 IL/PLI_{max} 2.5




Fig (02)

1st Loading Cycle
 σ_v 353.6777 kPa settlement 0.710 mm
 σ_v 247.5744 kPa settlement 0.397 mm
 σ_v 106.1033 kPa

2nd Loading Cycle
 σ_v 353.6777 kPa settlement 0.720 mm
 σ_v 247.5744 kPa settlement 0.467 mm
 σ_v 106.1033 kPa



Soil Properties
 E_s 203.177 MPa E_s/E_u 5
 E_u 241.754 MPa E_u/E_u 5
 E_s/E_u 1.18 E_u/E_u 5
 Compaction Accepted

Soil Properties
 E_s 203.18 MPa E_s/E_u 5
 E_u 241.75 MPa E_u/E_u 5
 E_s/E_u 1.18 E_u/E_u 5
 Compaction Accepted

مدير المختبر
 أ.د. محمد رضا جرجس





مختبر ميكانيكا التربة و الأساسات
 كلية الهندسة - جامعة الإسكندرية
 شارع مارينا - الإسكندرية - مصر

Contractor Company	ELSALHEEN COMPANY FOR GENERAL CONTRACTING			Designer Company				[SIGNED] BARKH Engineering Consulting Office			
Issued by Contractor	Name	Sign		Date/Serial Number				Time			
	Eng. Mohamed Adel			9/10/2023				10:00			
	[SIGNED] [NAME] [DATE]										
Received by GARB CONSULTANT	Eng. Sayed Seif		MMAR	E1	E2	E3	E4	MMF	PS	MM	MMR
				347	EW	ES	10	10	23	10	0


CODE	S1 to S21	D1 to D1	By XXX Points
	Station Reference	Depot Reference	For Kilometer point only Start Km is used
	Work Activity		
	Sub Element of Activity		

Description of Materials	Prepared Subgrade Total Quantity (15000 m³)		
Location to be Used	From Station (347+500) to Station (349+000)		
Sample only	Yes	Materials Type	Fill layers
Supplier Name	ELOROUBA	Data Sheet provided	Yes attached
Reference in BoQ		Specification	EARTHWORK SPECIFICATIONS & TESTING REPORT (GCE-41.2) VERSION 2 BY ENVECON GROUP
Prequalification reference		Test Samples Results	
Reference Photos	No/Yes	Other	
Comments by: (K.K)		Comments by: Eng. Alaa Abd-Allah (ER)	
1- Quality test Result By third party Laboratory (GARP West delta lab & Alex Univ) is Approved.		1- All tests were carried-out by third party lab (GARP West delta lab & Alex Univ).	
2- This Sample Representative (5000 m³) only.		2- Results report attached and acceptable with the project specifications.	
		3- Final approval is subject to above mentioned comments.	

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A AWC-R
Contractor	Eng. Ahmed Abdelaziz			A
QA/QC *	Eng. Sayed Seif			A
GARB**	Eng. Margrit Magdi			
Employers Representative	Eng. Alaa Abd-Allah			AWC

31/10

١١٧-١٢٧) :-

[illegible]

- * العينة مسلووية التي نعصرها.
- * العينة لإكمال الانقسام.
- * الخامس : وثمة

عبد

[Signature]

عبد مهدي
فهرس محمد محمود طه
رئيس الإدارة المركزية لمتابعة الحروب المسلحة

الهيئة العامة للغذاء والدواء
مملكة البحرين
رقم الترخيص: ١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠
تاريخ الترخيص: ٢٠٢٣/٠١/٠١

[illegible]

subgrade


الحمل بعد النَّصحح

എസ്. ജി. ഐ.

CBR 22



ملحق: نظام المشروع وحالات



التحليل الكيميائي لعينات سن

تاريخ ورود العينة: ٢٠٢٣/١٠/١٠

الجهة الواردة منها العينات : شركة الصالحين للمقاولات العامة

نوع العينات : من Prepared Subgrade من المشون الخاص بالشركة من القطاع 347+500 الى 349+000

نتائج التحليل الكيميائي :

م	التحليل	%
١	فاقد الحرق عند ٩٥٠ م°	٢٧,٨٠
٢	السيليكا الكلية	٣٥,٥٠
٣	الأملاح القابلة للذوبان	٠,٠٣٦
٤	الكلوريدات	٠,٠١٨
٥	الكبريتات الذاتية	٠,٠١١
٦	الكبريتات الكلية	٠,٣٠
٧	الأكاسيد الثلاثية	٢,٣٣
٨	أكسيد كالسيوم	٣٢,١٣
٩	أكسيد ماغنسيوم	١,٦٧

- وذلك دون أدنى مسئولية على المعمل من حيث الطريقة التي أخذت بها العينة او الكيفية التي ارسلت بها

المشرف على التحليل

أ.د./أحمد أمين زعطوط

القائم بالتحليل

د.دينا عبد المنعم كامل

مدير معمل التحاليل الكيميائية

أ.د./يحيى محمد صبرى الشاذلى



الإسكندرية ٢١٥٤٤ - جمهورية مصر العربية - ت: ٩/٨/٧/٦/٥٥٥٠ (٢٠٣) ف: ٥٩٢١٨٥٣ (٢٠٣)

Alexandria 21544 - Egypt, Tel(203)595550/6/7/8/9 Fax: (203)592-1853

MATERIAL APPROVAL REQUEST										
	ELSAHEEN 2 COMPANY FOR GENERAL CONTRACTING		SPECTRUM Engineering Consulting Office		ARABIANCO		EL SEWY		ARABIANCO	

Contractor Company	ELSAHEEN 2 COMPANY FOR GENERAL CONTRACTING			Designer Company	SPECTRUM Engineering Consulting Office		
Issued by Contractor	Name	Sign		Date/Serial Number	Time		
	Eng. Mohamed Adel			25/9/2023	10:00		
Received by GARB CONSULTANT	Eng. Sayed Saif		MAN	C1	C2	C3	(10)
				347	EW	C5	26

CODE :	S1 to S21	D1 to S1	Sp XXX Note
	Station Reference	Depth Reference	For Kilometer point only Start Km is used
	Work Activity		
	Sub Element of Activity		

Description of Materials	Fill Layer Total Quantity (50000 m³)		
Location to be Used	From Station (347+500) to Station (349+000)		
Sample only	Yes	Materials Type	Fill layers
Supplier Name	EL SEWY/ ARABIANCO	Data Sheet provided	Yes attached
Reference in BoQ		Specification	EARTHWORK SPECIFICATIONS & TESTING REPORT (CG21 41.2) VERSION 2 BY CIVILCON GROUP
Prequalification reference		Test Samples Results	
Reference Photos	No/Yes	Other	
Comments by: (K.K)		Comments by: Eng. Alaa Abd-Allatif (ER)	
1-Quality test Result By Third Party Lab (WDL) Is Approved. 2-This Sample Representative (5000 m³) only. 		1- All tests were carried-out by third Party lab (WDL) 2-Results report attached and acceptable with the project specifications. 3-Final approval is subject to above mentioned comments.	

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Eng. Ahmed Abdelaziz			A
QA/QC *	Eng. Sayed Saif			A
GARB**	Eng. Margrit Magdi			
Employers Representative	Eng. Alaa Abd-Allatif			AWC

* Designer

** Alignments/Bridges: Culvert only

22/10

[illegible]

the moisture - density relations of soils using AASHTO designation (T10...20) [T10...90] (الرواق، ضغط) (الرواق، ضغط)

Chart Title	Chart Type	Chart Data	Chart Description												
Chart 1	Bar Chart	<table><tr><th>Category</th><th>Value</th></tr><tr><td>Category 1</td><td>100</td></tr><tr><td>Category 2</td><td>200</td></tr><tr><td>Category 3</td><td>300</td></tr><tr><td>Category 4</td><td>400</td></tr><tr><td>Category 5</td><td>500</td></tr></table>	Category	Value	Category 1	100	Category 2	200	Category 3	300	Category 4	400	Category 5	500	Chart 1: A bar chart showing the values of five categories. The values are 100, 200, 300, 400, and 500 respectively.
Category	Value														
Category 1	100														
Category 2	200														
Category 3	300														
Category 4	400														
Category 5	500														
Chart 2	Line Chart	<table><tr><th>Category</th><th>Value</th></tr><tr><td>Category 1</td><td>100</td></tr><tr><td>Category 2</td><td>200</td></tr><tr><td>Category 3</td><td>300</td></tr><tr><td>Category 4</td><td>400</td></tr><tr><td>Category 5</td><td>500</td></tr></table>	Category	Value	Category 1	100	Category 2	200	Category 3	300	Category 4	400	Category 5	500	Chart 2: A line chart showing the values of five categories. The values are 100, 200, 300, 400, and 500 respectively.
Category	Value														
Category 1	100														
Category 2	200														
Category 3	300														
Category 4	400														
Category 5	500														
Chart 3	Pie Chart	<table><tr><th>Category</th><th>Value</th></tr><tr><td>Category 1</td><td>100</td></tr><tr><td>Category 2</td><td>200</td></tr><tr><td>Category 3</td><td>300</td></tr><tr><td>Category 4</td><td>400</td></tr><tr><td>Category 5</td><td>500</td></tr></table>	Category	Value	Category 1	100	Category 2	200	Category 3	300	Category 4	400	Category 5	500	Chart 3: A pie chart showing the values of five categories. The values are 100, 200, 300, 400, and 500 respectively.
Category	Value														
Category 1	100														
Category 2	200														
Category 3	300														
Category 4	400														
Category 5	500														

331231

علي محمد محمود طه

مفتی محمد غلام امجد علی

عبدالله بن محمد بن عبدالمطلب

مدير مختبر - المهندس / طارق / وائل
مختبر كبريتات - المختبر الكيميائي
WDL 111 111 111

المختبر : (المختبر) - (مختبر)
رقم الاختبار : 111
المختبر : 111
المختبر : 111

المختبر : 111
المختبر : 111
المختبر : 111
المختبر : 111

الحمل بعد التصحيح

THE CALIFORNIA BEARING RATIO AASHTO DESIGNATION

رقم الاختبار	مختبر كبريتات	مختبر كبريتات	مختبر كبريتات
111	111	111	111
111	111	111	111
111	111	111	111
111	111	111	111
111	111	111	111
111	111	111	111
111	111	111	111
111	111	111	111
111	111	111	111

رقم الاختبار	مختبر كبريتات	مختبر كبريتات	مختبر كبريتات
111	111	111	111
111	111	111	111
111	111	111	111
111	111	111	111
111	111	111	111
111	111	111	111
111	111	111	111
111	111	111	111
111	111	111	111



رقم الاختبار	مختبر كبريتات	مختبر كبريتات	مختبر كبريتات
111	111	111	111
111	111	111	111
111	111	111	111
111	111	111	111
111	111	111	111
111	111	111	111
111	111	111	111
111	111	111	111
111	111	111	111
111	111	111	111

CBR = 29

المختبر : 111



المختبر : 111
المختبر : 111
المختبر : 111
المختبر : 111

المختبر : 111

المختبر : 111



رئيس المختبر : المهندس / طارق / وائل
مختبر كبريتات - المختبر الكيميائي
WDL 111 111 111

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية لبحوث الطرق

الهيئة العامة
للطرق والكباري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS AND BRIDGES
(GARAB)



دفتر الشروط والمواصفات لسنة ٢٠٢٣

عملية : أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع
قطاع برج العرب / العلمين
في المسافة من كم ٣٤٧+٥٠٠ الى كم ٣٤٩+٠٠٠ بطول ١,٥ كم (اتجاه مطروح)
(المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

تاريخ المفاوضة: الساعة يوم / / ٢٠٢٣

عدد الصفحات التي يضمها دفتر () بما فيها عدد () رسومات

دفتر المواصفات القياسية
للهيئة العامة للطرق والكباري لسنة
١٩٩٠ يعتبر متمماً لهذا الدفتر.

رئيس الإدارة المركزية
لبحوث الطرق
مهندس /
"حسام بسدر الدين"

مدير عام
صيانة الطرق
مهندس / منال /
"منال عمر"

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الخامسة (غرب الدلتا)
عقيد مهندس /
"هانى محمد محمد طه"

رئيس قطاع التخطيط والمناطق
مهندس /
"محسن محمد زهران"

رئيس الإدارة المركزية
للشئون المالية والإدارية
عميد /
"أبويكر أحمد حسن عساف"

شركة المصالحين للمقاولات العامة
سجل تجاري ١٩٦٧٥
سجل مهنى ١٩٦٧٥
٥١٨/٢١٧/٥٥٥

ملحوظات هامة :-
- على المقاول التوقيع والتمتع على كل صفحة من صفحات هذا الدفتر

أعمال الجسر الترابي لمشروع المقطار الكهربائي السريع

الشروط الخاصة

الشروط الخاصة

أولاً: تجهيزات الموقع

تجهيزات المقاول الموقعية

خلال أسبوع من تاريخ استلام الموقع يتسلم المقاول بإنشاء مكاتب لاثثة لجهاز الاشراف و الاستثمارى مزودة بالأثاث و المرفوعة ١٠٠م و ١٠م و الاربعة بهيئة لا تقل عن ٦٠ متر مربع و تكون مجهزة بمكافئ التوكيدات والتوسيلات الكهربائية و المصعد الكهربى و مكابح المياه و العرش والاثاث المناسب و مكاناً أجهزة الحاسب الالى بالمعد المناسب وتوفر خدمة الانترنت و مصدر كهربى ٢٢٠ فولت طول اليوم و مصدر للمياه النظيفة الصالحة للشرب و خزان صرف صحى بالإضافة الى وجود مكرفان متحرك و يتسلم المقاول بتجهيز موقع العمل بجميع الاجراءات التي تتطلب تنفيذ المشروع بمستوى هنسى و حتى طبقاً للتعاقد و بما يحفظ العمال ٢٤ ساعة بنظام الورديات وتوفر جميع المعدات والمستلزمات التي تمكن جهاز الاشراف من السيطرة ومتابعة ومواسلة الأعمال بين المواقع المختلفة بالمشروع و هي حالة شحاض الشركة عن توفير المستلزمات والمعدات اللازمة لنشر البشار إليها بداية يتم خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (مئتم و قدرة الف جنيه) يومياً

و يتسلم المقاول باجراء الاختبارات اللازمة مع ضمان توصيل المياه واحداث النتائج في وجود مناطق الاشراف بالملحوظ أمن بعمل المنطقة المشرفة والمعامل المركزية بالهيئة بمدينة نصر ومعامل الجامعات والهيئات المختلفة و هي اى وقت براء جهاز الاشراف والمهندسين المشرف

معمل الموقع


مجلس العمل

خلال ٣٠ (ثلاثون يوماً) من تاريخ توقيع العقد يقوم المقاول بإنشاء معمل اختبارات متكامل بالموقع او بمحطة الحفظ وفقاً للمشروع المعتمد من الهيئة بجميع مرافقه (الثاث، معدات، أجهزة) وتزويده بالمياه والكهرباء طوال فترة المشروع لاستخدامه فى اجراء التجارب الموقعية وفقاً للتفصيل التالى:

- عدد ٢ مكتب و ٨ مقاعد على الأقل
- مصدر كهرباء ٢٢٠ فولت ١٥ أمبير، وتكييف هواء وإنشادة مكافئة
- طاولات وبنشات للعمل من الخشب أو الخرسانة
- جهاز كمبيوتر أحدث إصدار بمشتملاته مع طابعة ليزر A4 وسكانين
- مصدر كهرباء ٢٨٠ فولت ثلاثة أوجه مع مقابس مناسبة للتركيب
- أراضي خرسانية للعمل بسطح ١٢٥ سم ذات سطح ناعم وصلب
- مصدر للمياه النظيفة وسمعة تخزينية لا تقل عن ٧٠٠ لتر
- وسائل إطفاء الحريق من طفايات والتي يجب ألا تقل عن ٥٠٢ كجم من سائل الإطفاء موزعة ومعلقة على الحائط
- فى مكان مناسب ويتم تنظيف جليها وشحنها دورياً
- مراوح طرد
- وسائل لتثبيت الأجهزة عند اللزوم
- حمام مائى لمعالجة عينات الخرسانة بمساحة متر مستطع وعق ٦٠ سم من الخرسانة أو الطوب المصنوع أو اى مادة اخرى مناسبة

الاختبارات:


يتم تجهيز معمل الموقع وتزويده بالأجهزة اللازمة بحيث تسمح باجراء الاختبارات للقيامية التالية وأية اختبارات أخرى لابد ذكرها بالمواصفات :



أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع
الشروط الخاصة

Soils	AASHTO/ ASTM
- Mechanical Analysis of Soils	T 88
- Determining the Liquid Limit and the Plastic Limit of Soils	T 89
- Density of Soil In-place by the Sand-Cone Method	T 191
- Sand Equivalent Test	T 176
- Moisture Density Relations of Soils using a 10-pound Hammer and	T 180
18- inch Drop	T 193
- California Bearing Ratio (CBR)	

AGGREGATES	AASHTO/ ASTM
- Mechanical Analysis of Aggregates	T 88
- Unit Weight of Aggregate	T 19
- Organic Impurities in Sand for Concrete	T 21
- Specific Gravity and Absorption of Fine Aggregates	T 84
- Specific Gravity and Absorption of Coarse Aggregates	T 85
- Resistance to Abrasion of Coarse Aggregate using Los Angeles	T 96
Machine	
- Clay lumps and friable particles in aggregate	T 112



أعمال الجسر الترابي مشروع القطار الكهربائي السريع الشروط الخاصة

٤- لوائح المشروع

على الماول فور توقيع العقد إعداد وثيقة عدد (١٢) لوحة تكبيرة تكحد انشى بالملاحظات التي تحددها الهيئة شيت عدد بداية الموقع وعند نهايته بالإيجام العاكس و بالواقع التي تحددها الهيئة ، وتضمن اللوحة اسم المشروع والمالك والمهندس والماول وتاريخ بدء

العمل ومدة التنفيذ ، وعلى الماول الحصول على تصريح الجهات المعنية قبل شتيها ، كما يلزم بارالتها عند إنتهاء الحاجة إليها وفقا لتعليمات المهندس ، وتخصص قرامة بواقع ٥٠٠٠ جنيه شهريا على صال لوحة لا يتم ترستيها .

٥- البرنامج المرفق ويوضح التوقيتات والتعهدات التقيدية للأعمال

يقدم الماول البرنامج الزمني حسب المين بالمادة رقم ١٢ بالشروط العامة (من خلال مكتب أو مهندس متخصص ذو شهادات علمية في هذا المجال يعتمد من الهيئة ويجب أن يكون شاسل المهام بالبرنامج الزمني منطقيا ومنسجما تقاسيل صكافية لتوضيح الطريقة المقترحة في التنفيذ مع توضيح مدة التنفيذ لسكل مهمة ويبيان صكافية لتداخل الأنشطة وإرتباط بعضها ببعض وذلك وتعرض الأنشطة بحيث توضع لمدة الخاصة والتوقيت المطلوب للتنفيذ باستخدام برنامج(Primavera) أو (Microsoft Project) يجهز رسومات الورشة التفصيلية ليود العمل المختلفة وقدرات المراجعة والإعتماد ، ويتم تحديث هذا البرنامج شهريا بواسطة الماول واعتماد من المهندس علي أن يتم إطلاق البرنامج الزمني المقعد مع أول مستخلص جاري وكذلك تقديم التحديثات للبرنامج الزمني المقعد مع كل مستخلص جاري . وعلى الماول أن يقدم للمرفق الأول صكذلك تقريراً مفصلا من خلال مهندسته المتخصصة مع برنامج تنفيذ الأعمال (البرنامج الزمسي) بمتابعة المشروع وتحديثه والتدوير للتدقات التقيدية بشكل المدفوعات التي يستحق الحصول عليها بموجب هذا العقد مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال ، كما يكون بالتفصيل الصكافي ليمتصن المهندس من تقدير مدى توافق قيمة المدفوعات مع حجم الأعمال المنفذة ، ويجب أن يراعى عند تقديم البرنامج الزمني الأخذ في الاعتبار الأحوال الجوية وتغير فترات التوقف للبرود طبقا لطبيعة موقع العمل علما أنه لن يتم احتساب عدد إضائية عن توقف الأعمال عن الظروف المناخية . و البرنامج الزمني المحدث والمقعد من المهندس هو المرجعية لحساب المدد الإضائية وفروق الأسعار .

سيقوم الماول بالتعاقد على جميع خامات المشروع بشرط صكافية قبل بدء تنفيذ البرود هذا و لن يتم احتساب مدد إضائية أو فروق أسعار عن المواد التي يتم تدويرها نتيجة التعديلات للبرنامج الزمني للمشروع فيما عدا البيتومين والاسفلت وحديد التسليح والاسمنت

ثانيا : متطلبات الإنشاء

١- تأمين ملاءمة المور

يجب على الماول أن يكون مدرسا أن الطريق المطلوب إنشاءه يحصل بطرق قائمة ذات حركة نقل وموردد ، وكذلك يجب عليه تقديم من خلال صكاتب أو مهندس متخصص معتمد من الهيئة) متوجبة مفصلة توضح مقترحاته لتجنب الأثار السلبية على حركة وتدفق المورر أثناء تنفيذ مختلف أنواع الإنشاء وذلك من خلال إصدار خطط إدارة وتنظيم المورر التي يجب تطبيقها والإلتزام بها طوال فترة التنفيذ لتأمين أقصى درجة أمن لمتخدمى الطريق وتطبيق العمل طبقا للمواصفات الصكافية ، ومستندات العطاء ، ودليل وسائل التحكم المورر الصلور عن الهيئة ، ومتطلبات الجهات المعنية صكافة المتطلبات الواردة بققرة " التظهِيمات الموزية " من متطلبات الإنشاء والماول مسئول من تأريخ استلامه موقع العمل عن علاج أي عيوب يكون لها أثر سلبي على الحركة الموزية أو تؤدي إلى حوادث تظهر بطول الطريق في سطح الرصف أو الأكشاف الجانبية أو الحواجز الجانبية أو أي من عناصر الطريق .

ويجب أن يتم تنفيذ تلك الخطط بالتسليم مع الهيئة والسلطات المعنية للمورر والجهات الأمنية والمهندس المشرف والحصول على صكافة الموافقات المطلوبة على الخطط والتفصيل ، ويتم الإعلان عن الخطط المتقدمة على الطريق بمسافات صكافية تضمن سلامة مستخدمي الطريق وفقا لخطط الماول ويجب يتضمن الإعلان صكافة التفصيل من حيث الموقع وبعده البعده والمدة وحدود السرعة مع صكورة من طريق العمل للجهات المعنية للموزية لتخطيط وتصميم ومتابعة أعمال

ويجب على الماول لزويد فريق العمل بالمواد اللازمة لحركة المورر من صكافة الماول مسبقا بالمواصفات المطلوبة مع دليل وسائل التحكم المورر في المسار التي يجب الهيئة صكافة الأنظمة الموزية المعمول بها طبقا لمتطلبات الهيئة المستخدمة الطريق والماملين به إنشاء



4 of 14



أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع

الشروط الخاصة

التنفيد، ويتضمن المقاول المسؤولية المالية والجانبية عن أية حوادث أو أضرار تقع على مستخدمي الطريق أو أي من الأفراد العاملين بالمشروع تقع بسبب أخلاله بمتطلبات السلامة اللازمة أو تقصيره في الدأومة على استعمال وسائل وصيانة وسائل التحكم المروري وتأمين الحركة المرورية ليلاً ونهاراً. في كافة مواقع العمل بالمشروع ومهندسي السلامة مسئول عن عمل كافة التسيقات اللازمة مع الجهات الأمنية ذات العلاقة للتحصيل على موافقتها على خطط تحويل المرور المؤقت واستصدار أية تصاريح لازمة بهذا الخصوص ويتحمل المقاول أية تبعات مادية أو قانونية تنتج عن تنفيذها على تأمين سلامة المرور وسوء موقع قرامة مقارها - غمسة - ألف جنيه من اليوم الواحد هي حالة عدم قيام المقاول بعمل الاحتياطات اللازمة لتنظيم حركة المرور بالواقع هذا بالإضافة الى حق البيئة في توفير كافة وسائل تأمين سلامة المرور بموقع العمل على حساب المقاول دون حق اعتراض منه ولن يتم المقاول بتوفير اى مقام ككاملة من ملابس تأمين السلامة لمواقع جهاز الاشتراك ويتضمن ولا يقتصر على :-

- ١- عدد ٥ (خمسة قطع لا غير) خذوة امان .
- ٢- عدد ٥ (خمسة قطع لا غير) غطاء رأس خفيف مقوى بالبالستيك وبها شريط عاكس ويكون مميز (برتقالي - اصفر - ارق - رصاصي) .

- ٣- عدد ٢٠ (عشرون قطع لا غير) سمبوري والي .
- ٤- عدد ٥ (خمسة قطع لا غير) جاكيت شتوي .
- ٥- عدد ٥ (خمسة قطع لا غير) حذاء امان بهقده صلب .

على ان تكون جميعها بحامات متميزة ويتم تسليمها لمخازن المنطقة المشرفة على المشروع وتقديم الافادة المعتمدة بها مع اول مستخلص جاري ..

ب- المجالات

يجب على المقاول وعلى نفقته الخاصة الاحتفاظ طوال مدة سير الأعمال بسجلات لجميع التفاصيل لكل ما يتم تنفيذه، وكذلك لتأليف التجارب العملية وتقديم هذه السجلات في أي وقت للمهندس عندما يطلبها . يجب أن يحتفظ المقاول بسجلات دائمة الموقع لتسجيل سير تنفيذ الأعمال، ويجب أن يحمل هذه السجلات متاحة دائماً وأن يقدم نسخ منها في أي وقت يطلب منه ذلك، ويجب أن تشمل البيانات المسجلة لكل يوم عمل وفقاً للمودج البيانات الذي يقدمه المهندس وتتضمن على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي:

- التاريخ.
- حالة الطقس.
- بدء وانتهاء الأعمال لكل مهمة.
- أسماء مقاولي الباطن وعدد العمالة التابعة له ونوع النشاط الحرفي وموقعه.
- تاريخ تسليم الرسومات والبيانات ... إلخ وحالتها.
- تاريخ طلب التسليم وتاريخ التسليم (التوريد) - التوركمب - التصنيع - (إلخ) لأي من البنود وحالتها.
- الأعداد
- طاقم العمل

ج- أمن وصحة العاملين

يجب على المقاول توفير الأمن والراحة والحفاظة والشروط المصوبة للعمل والبيئة لجميع العاملين بالمشروع متضمنة العاملين التامين قناولي الباطن، ويجب توفير مهندس سلامة وقائياً (أمن) صناعياً/مدرّب تدريباً جيداً ثانياً مستوى التأهيد على إركبهم الامان للعاملين والرى المناسب (خذوة - حذاء - سترة امان ... إلخ) ، ولذا يجب أن مهندس الامن غير متاسب لوقعه فوجب على المقاول استبداله بمهندس آخر يقدمه المهندس .

ويجب على المقاول أن يقوم بالتأمين على جميع البيئة وأفراد طريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات أو التلقيات الناتجة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال خاصة القنطرة المعاقدة.

د- التأمينات

ويجب التأمين بحدود استلام الموقع وحسب شروط التأمين الموقع بحدود استلام التأمين بحدود (١) افراد



في حقه

أعمال الجسر الترابي مشروع القطر الكهربائي السريع الشروط الخاصة

من مملته، وما لم تتم عملية التأسيس بشكل موافق عليه ووصفة مشتركة في نفس وقت التنفيذ أو التوريد فلن يعتد بهذه القياسات، كما يحق للمهندس أن يقوم بالإطلاع على سجلات المقاول المبين فيها أوقات تنفيذ هذا العمل الإضافي ولن يتم الدفع عن أية أعمال إضافية إلا بموافقة المالك.

لـ - المخططات التنفيذية

حسبما يكون ضروريا سيقوم المقاول بأعداد أية رسومات توضح التداخل والعلاقة بين مكونات المشروع والأماكن التي توضع بها لضمان عدم تعارض بعضها البعض أو تعارضها مع الخدمات القائمة وتأكيد أن كل من هذه المكونات يوضع في مكانه الصحيح.

ج - التصميمات

- على المقاول تقديم كافة الرسومات التنفيذية لجميع عناصر المشروع بكامل تفاصيلها (الوحات + نوتة حسابية) وذلك بعد اعتمادها من استشاري المشروع وقبل البدء في العمل للاعتماد من المصلحة المشرفة.

لـ - التوريد

المقاول مسئول عن توثيق الوضع القائم للمشروع كاملا و استخدامات الأراضي وكافة بنود الأعمال قبل المباشرة في التنفيذ وتغيير معانيها وذلك من خلال التصوير الفوتوغرافي والتقييم وترتيب هذه الوثائق وإعدادها بشكل مهني سليم من قبل متخصصين، وفقا لما ورد تفصيلا بالفقرة خامسا بهذه الشروط الخاصة.

م - المواد المستخدمة

يجب أن تفي جميع المواد المستخدمة بكافة متطلبات الجودة والمواسمات المحددة بوثائق العقد وفي حصة خيفك الجودة المعتمدة ويجب أن تكون جميع المواد منتجة أو مصنعة بواسطة شركات معروفة، وتتطابق جودتها مع المواصفات القياسية الموافق عليها.

وأية مواد يقدمها المقاول كبدل لمراد موصوفة بوثائق العقد سيتم مقارنتها من ناحية النوع والوظيفة والجودة والأداء والتشكل ويكون قبولها مرهونا بموافقة المهندس واعتماد الهيئة، وتعتبر كافة المواد المرادة أو الأجهزة المستخدمة في الأعمال الدائمة ملمكية خالصة للهيئة ويجب أن يوضح المقاول جميع التفاصيل من حيث النوع والمصنع الذي يجب أن يكون قادر على توريد قطع العيار والسعر التي اللازم طوال فترة الاستخدام.

ولن يتم اعتماد أية مواد للإستخدام بالموقع دون تقديم عينات لها مع كافة المعلومات ذات العلاقة وأجراء الاختبارات المطلوبة عليها، ويجب على المقاول نقل وتخزين المواد بصورة لا تعرضها لأي نوع من أنواع التلف أو تآكل على خواصها وتخزين كافة المواد المرادة وفقا لتوصيات المورد، وعلى المقاول التنسيق مع الموردين في وقت مبكر لمراجعة عمليات توريد المواد بحيث لا تتسبب في أي تعطيل لعمليات الإنشاء ضمن برنامج التوريدات وضمان التوريدات العام المعتمد للمشروع.

أية مواد يتم إستخدامها دون إذن كتابي أو موافقة المهندس ستكون على مسئولية المقاول وقد تتعرض لعدم القبول وعدم الإخراج في المدع وسيتم رفض أية مواد مخالفة ويحتمل المقاول مسئولاً عن استبدالها دون أي تأخير أو معاقلة.

ن - حماية الأعمال من أحوال الطقس


يجب على المقاول حماية الأعمال المنفذة والمواد المخزنة من عوامل الطقس، وفي حالة تلف أي منها يقوم بإصلاحها أو استبدالها على نفقته طبقا لتوجيهات المهندس، وعلى المقاول عمل احتياطاته لمنع التأثير السلبي للعواصف الرملية على السطح النهائي للأعمال، وفي حالة حدوث أي تأثير سلبي تتم الإزالة أو المعالجة على نفقة المقاول الخاصة وفقا لتوجيهات المهندس، ولا يتم استكمال الأعمال في مناطق تأثرت سابقا بالعواصف الرملية دون الرجوع إلى المهندس المشرف.

س - عليه الحفر والحصص

فور استكمال أي جزء من الأعمال، يقوم المقاول بملء أي حفر أو أماكن حصص هي ليست جزء من المشروع على نفقته بنفس نوع التربة، مع إزالة أية مواد لا يتم احتياجها في أعمال الإنشاء.

ع - الأعمال المؤقتة

يقوم المقاول بتنفيذ جميع الأعمال المؤقتة اللازمة لتنفيذ المشروع، وعلى أن يقدم المقاول خطة لها لاخذها قبل البدء في العمل المؤقت، وعلى المقاول الحصول على موافقة المالك قبل البدء في العمل المؤقت.



أعمال الجسر الترابي لشرع القطار الكهربائي السريع

الشروط الخاصة

مالئكي الأراضي التي تشأ عليها الأعمال الموقفة قبل الإنشاء، بالإضافة إلى موافقة المهندس المشرف والتي لا تعفى المقاول من مسئولية عن هذه الأعمال أو عن أية أضرار تتجم عن هذه الأعمال الموقفة.

ثالثاً: التجهيزات الموزونة

1- التقيد بأنظمة المرور والسلامة

على المقاول التقيد بكافة أنظمة المرور فيما يتعلق بأعمال النقل والحمولات والأوزان وانتظار الشاحنات على الطريق السريع ورسوم المرور، ويعتبر سعر العقد مشمولاً بالالتزام التام بهذه الأنظمة. وعندما يكون هناك حاجة بموجب المواصفات أو حاجة العمل لوضع خطة التحكم لحركة المرور بسبب الأعمال أو بموجب ما تنطوي الأنظمة الموزونة أو بموجب توجيهات المهندس لضمان سلامة الأشخاص أو لعدم إعاقة حركة المرور على الطريق المتقاطعة يقوم المقاول وعلى نفقته إن لم تنص بنود العقد على غير ذلك بتوريد وتركيب كافة مستلزمات إدارة الحركة الموزونة بما في ذلك إنشاء "أحواض"، "مركبات وآلات"، "جوار"، "أرصفة"، "أرصفة" وغيرها من الأعمال الإضافية، والأعمال، والأعمال، والأعمال، والإرشادية والتجهيزات الإسطيعانية والإقفاص والجرايميل البلاستيكية حسب متطلبات السلطات المعنية واعتماد من المهندس، كما يتولى المقاول إزالة هذه التجهيزات عند انتهاء الحاجة إليها.

ب- مخلفات تنظيم المرور الموقفة

مع التوسيف المكامل لمراحل الإنشاء، يقوم المقاول بإعداد رسومات ورشة تفصيلية (Shop Drawings) وأعمال التحويلات الموقفة المطبوعة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ وفقاً لترتيب وأولويات برنامج العمل، ويتم تقديم هذه الرسومات للمهندس للموافقة قبل تقديمها لشرطة المرور أو الإدارات المعنية الأخرى للاعتماد، ويتحمل المقاول مسئولية الحصول على موافقة كافة هذه الإدارات والمهندس والمالك قبل الشروع في العمل.

ج- الحواجز الموقفة والأقفاص البلاستيكية

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة الحواجز الخرسانية الموقفة والأقفاص البلاستيكية ومستلزمات أمن وسلامة المرور الأخرى حيثما يلزم عند غلق الطريق كلياً أو جزئياً وكذلك إزالتها حين انتهاء الحاجة إليها أو عندما يكون العمل جارياً وذلك بهدف توجيه حركة المرور في مناطق تنفيذ الأعمال، وكذلك يقوم المقاول بتقديم عينات منها للاعتماد من المهندس. يقوم المقاول كذلك بنقل وإعادة تركيب هذه الحواجز والأقفاص حسب متطلبات تنفيذ الأعمال وتوالى مراحلها. كذلك يتم توريد الحواجز الموقفة بمصاحبات إزارة سفراء (مواصلة) ثابتة (أو متحركة) وميضية (لترؤسج التحديد جوانب التحويلة لتحذير مستخدمي الطريق، ويجب تركيب هذه المصاحبات بحيث تبين الحواجز بوضوح دون الاعتماد على ألوان السيارات.

د- أعمال السلامة الموقفة

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة كل ما يلزم لتأمين أعمال الحفر والمراقب القائمة والخدمات والتحويلات الموزونة لزوم تأمين وسلامة وأمان الجمهور ومستخدمي الطريق والمواطنين بالمشروع حسب تعليمات المهندس واعتماد منه ويتم فحصها وإزالتها عند انتهاء الحاجة إليها.


هـ - أعمال الإزالة الموقفة

في جميع الحالات سيكون على المقاول استخدام مولدات خاصة لتوفير مصدر تغذية بالكهرباء لإزالة التحويلات الموقفة ومناطق العمل، وفي حال تطلب الأمر أو مطلب من المهندس يتم توريد هذه التحويلات بأعمدة إزارة موقفة على المقاول تنفيذ ذلك طبقاً لخطة تأمين سلامة المرور المعتمدة، ويتحمل المقاول مسؤوليه تأمين مصادر الكهرباء، اللازمة لتشغيل نظام الإزالة الموقفة بما في ذلك الكهاتبات والمفاتيح والمستلزمات الأخرى حسب الأصول الفنية.

يقوم المقاول بإعداد الرسومات التفصيلية (Shop Drawings) للترح وتجهيزها للمهندس للاعتماد، كما يلتزم المقاول بالحفاظ على نظام الإزالة الموقفة وصيانه وتشغيله طيلة الفترة الزمنية اللازمة ومن ثم إزالته بعد انتهاء العمل ووفقاً لتعليمات المهندس وموافقته.

و- حامض الوريثات

يلتزم المقاول بتجهيز أشخاص موزونين في الأماكن التي يتواجد فيها المقاول، ويتم تزويدهم ببركات (زراعات) فضفورية عاكسة أثناء العمل وتجهيزهم وضمان سلامتهم.



أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع الشروط الخاصة

رابعاً: تقارير الإنشاء:

1- التقرير المبني:

خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقد ، يقوم المقاول بتجهيز وتسليم أربعة نسخ من التقرير المبني ، ويحتوي على وصف دقيق للطريق (الملمسبب الطولية - التفاععات العرضية - المنحنيات الرأسية والاقنية -) وكذلك أماكن انحرافات جسر الطريق (دوائر الانزلاق) وتقديم خطة العمل وأعمال التجهيز والأعمال المؤقتة وربطهاج المشتريات وتوريد المواد وطريق العمل والبرنامج الزمني المفصل وطريقة التنفيذ كمرحل المشروع المختلفة ، وكذلك خطة ضبط الجودة وخطة السلامة والأمن الصناعي، وكما يلتزم خلال شهر من تاريخ توقيع العقد بتقديم دراسة تقييم التأثير البيئي للمشروع الى الهيئة او الجهات المناهدة للتراخيص قبل البدء في تنفيذ المشروع ويكون اجراء الدراسة وفقا للعناصر والتقييمات والكواصفات والأمن والأحوال النوعية التي يصفها جهاز شئون البيئة للمشروع وذلك طبقا لاحكام المادة (١٩) من قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ .

يسلم مع التقرير المبني تقرير توصيف وتوثيق الموجودات بالموقع المدعم بالتصوير المرئي (فيديو) ، والتصوير الفوتوغرافي والذي يجب اعداده قبل البدء في العمل كعنا هو مطلوب بالبدء الخاص بتوثيق المشروع من متطلبات الانشاء ، وبشكل منظم يقوم المقاول بمديث سكاك هذه المعلومات وتقديمها للمهندس في اوقات محددة او حينما يطلب منه ذلك.

ويحق للهيئة توقيع غرامة قدرها ٥٠٠ جنيه عن كل يوم تأخير في تقديم التقرير المبني.

ب - التقارير الشهرية والاسبوعية:

يقوم المقاول باعداد وتقديم عدد (٤) نسخة ورقية و عدد ٢ نسخة رقمية (تقرير عن تقدم الاعمال يتم تقديمه للمهندس ومثل الهيئة ولوحد متابعة المشروعات بالهيئة على اسبوعين و يتضمن الاشي :

- جميع الاعمال المنفذة والاشغلة خلال الشهر المنصرم
- تقدم الاعمال المنفذة بالمقارنة مع برنامج العمل المخطط و بيان التأخير (ان وجد) مع المبررات و خطة المقاول لمعالجة هذا التأخير.


- أي معوقات أو مشاكل خلال فترة اعداد التقرير .
 - تفاصيل زيارات المستورين للموقع
 - بيان بالمعدات وطريق العمل.
 - تقرير نتائج اختبارات المواد و ضبط الجودة .
 - العمالة المستخدمة و أية تسميلات بالوظائف الرئيسية .
 - خطة العمل للشهر التالي .
 - تحديث البرنامج الزمني للاعمال .
 - تقرير بالصور الفوتوغرافية و شرائط الفيديو لتسجيل ما يتم تنفيذه من أعمال
- على ان يتم ارفاق التقارير الاسبوعية والشهرية المعقدة مع كل مستخلص جاري وفي حالة عدم تقديم التقرير غرامة ١٠٠٠ جنيه في حالة عدم تقديم التقرير الاسبوعي وبلغ ٢٠٠٠ جنيه في حالة عدم تقديم التقرير

الشهري


ج - التقرير النهائي للمشروع:

في خلال ٣٠ يوما من تاريخ شهادة اصدار اتمام الاعمال من قبل المهندس يقوم المقاول بتسليم (٥) أربع نسخ من تقرير المشروع النهائي مع اربعة الميانات (Maintenance and Operation Mannais) ، يتضمن التقرير سكاك سجلات أعمال الانشاء، ورسومات حسب التنفيذ As Built Drawings ، وشمائل أية أعمال موزدة وسكاك بيانات المشروع ، و يتم تقديم سكاك هذه البيانات و الرسومات بملفات منظمة وبالطريقة التي يوافق عليها المهندس كإرفاقها و المرافقة عليها من قبل المهندس .

وسوف يتم تقديم الرسومات حسب التجهيد As Built Drawings النهائية من المقاول معتمدة وحائتم المقاول والاستشاري للاعتماد من المهندس المشرف وعلاوة على ذلك تسليم (٥) نسخ ورقية للطريق وتشمل التحليلات والقطاع العرضي



م.ع.ع



أعمال الجسر التراثي لمشروع القطار الكهربائي السريع الشروط الخاصة

وتحصيل الطريق أعمال التصريف والمراق و الإنشابات والكبارى طبقا لما تم تقديمه علي ان يتم تسليمها مع المستخلص الاختامي وأن يتم الصروف الا في حالة تسليمها للمحافظة المشروعة علي المشروع .

و - أعمال الصود الفوتوغرافية والفيديو

يلتزم المقاول بصقة دورية بإعداد وتجهيز صور فوتوغرافية يتم إنقاذها من قبل هي متخصص إنشاء وبعد التنفيذ لمطابقة الأعمال التي يجري تنفيذها شهريا وبعد أدنى ٢٥ صورة بهامس مناسبه بفترة المهني يتم تسليم ٢ نسخة منها) شكل نسخة في اليوم متضمن إلى المهندس مع التقرير الشهري، وعليه أيضا تقديم ٢ نسخ فيديو شكل ٢ لصور عن تقدم سير العمل وشكل صورة أو نسخة فيديو يجب أن يسجل عليها التاريخ والوقت وتثبت على التجهيزات مع وضع ما يلي على ظهر الصور:

- اسم صاحب العمل
- اسم المهندس
- اسم المقاول
- رقم الصورة
- رسنت وتعرفت الصورة
- وقت وتاريخ أخذ الصورة

وتبقى المساحة الإلكترونية للصور الديجيتال (أو التجهيزات) لجميع انتهاء كامل المشروع مع تقديمها مع المستخلص الختامي وأن يتم الصروف الا في حالة تقديمها للمحافظة المشروعة علي المشروع ، كما يجب الا يتم عرض أيًا من هذه الصور والمستندات إلى أيًا من وسائل الاعلام إلا بموافقة مسبقة من الجهة

خاصة : توثيق المشروع

بخلاف الصور الفوتوغرافية وتصور الفيديو المطلوب تقديمه مع تقارير الإنجاز الشهرية ويكون أي تكلفة إضافية فيسبكون مطالباً من المقاول أعداد ملحقاً لتوثيق المشروع كاملاً بمرحلة المقتنة بالتصوير المؤرخ (الفيديو) الفوتوغرافية موضحاً عليها البيانات المطلوبة لصور التقرير الشهري.


ويكون التوثيق بالفيديو أيضاً من استلام الموقع وحتى الانتهاء من كافة الأعمال بحيث يتضمن الملف تصوير مناطق المشروع ككافة بالفيديو قبل بدء العمل لإظهار حالة ووضع الطريق ومحتلاته وكافة الموجودات وخاصة تلك التي قد تتأثر أو يتغير حالها من جراء تنفيذ الأعمال للرجوع إليها إذا لزم الأمر، ويتم تصوير نفس هذه المواقع بعد انتهاء الأعمال ويتم ترسيب الصور بصورة ملائمة مع إعداد عرض حركي (Animation) لإظهار أعمال التطوير، ويتم تسليم عدد ٣ نسخ من ملف توثيق الموجودات بالموقع قبل بدء العمل مع التقرير المبني، ويسلم ملف التوثيق كاملاً مع الإستلام الإجمالي للمشروع أو حينما يطلبه المهندس.

سابعاً : إلغاء المشروع عاجلاً والموقع

المقاول مسئول وعلى نفقته بإزالة أية مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتطهير الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الانتهاء منه وإية مواقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإجراءاته، ويقوم المقاول بإزالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتطهير الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الختامي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإجراءات الهيئة ، كما يشتمل المقاول بتطهير حرم الطريق وتثبيت وتجهيز المواق وتطهير الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس و اعتماد الهيئة.

سابعاً : شمولية الأعمال

هذا العقد مبني على أساس الكميات القائمة وفقاً لما يتم تقديمه فعلياً بالموقع وسيتم الدفع عنها وفقاً للثلاث المقدمة بالعرض المالي ليجود الأعمال الموصفة بقائمة الكميات المتعد من الهيئة، وتعتبر الأسعار المقدمة من المقاول شاملة ككافة التكاليف المباشرة وغير المباشرة وشاملة أيًا كان المصروفات العقد أنها على نفقته أو يلتزم بها المقاول والتي يتحملها المقاول لإيجار وتوقع الأعمال وفقاً للمواصفات والفوتوغرافية الواردة بمستندات العقد بما فيها كافة الصرافات والالتزامات والدمغات والرسوم بمختلف أنواعها هذه التكاليف العناصر الأساسية التالية:



موقع



أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع الشروط الخاصة

1 - تكلفة الأعداد والتجهيز

تتضمن تكلفة الإعداد والتجهيز تكلفة التكاليف اللازمة لجميع المعلومات الورقية، واستكشاف مصادر المواد وأجراء الإختبارات المطلوبة عليها وسفداً أي إختبارات تتم داخل مسر أو خارجها و اللازمة للأعمال المبرر تنفيذها، والأعمال المساحية الأساسية، وعمل أية أبحاث تأسيسية، وتكلفة الأعمال المؤقتة، وإنشاء وتجهيز مكاتب المقاول ومكتب الهيئة والمهندس المشرف، وكذلك تكاليف أعمال الصيانة لمكاتب الموقع لمبنى الهيئة ومناطق الإشراف طوال فترة التنفيذ، وتأمين الإمدادات وأعداد وتجهيز معمل الموقع، وأعداد وتجهيز وتشغيل محطات التشغيل من حلاطات وكسارات، وتوفر وتشمل تكلفة استئجار أية مواصلات نظامية أو تصاريح وما يشعبها من رسوم، وتكلفة إعداد وثائق المشرع المصدرة بالمراسمات و أعداد الرسومات و الحسابات التصميمية ورسومات الورشة التنفيذية (Workshop Drawings)، وتوفير الأكواد والمواصفات المطلوبة، وأعمال الأمن والحراسة طوال فترة المشروع وتضمن التكلفة تلك وأزالة المنشآت المؤقتة مكالمات مكاتب ومخازن ويمكن العمال ومحطات التشغيل والمعدات وإعادة التوقيع إلى ما كان عليه بموافقة المهندس وأعماله.

ب - تكلفة الإنشاء

المقاول مسئول عن تكلفة تكاليف الإنشاء وتشمل تكلفة تأمين العمالة والمواد والمعدات وتكلفة النقل والمحركات وتكلفة إنشاء التحويلات المؤقتة وإزالتها بعد الإنتهاء منها، وتكاليف حماية الخدمات القائمة وفقاً لمتطلبات الجهات ذات العلاقة، وتكلفة نقل المواد واختيار العميات بعمل الموقع أو التعامل المستقلة وسكن مايلز لم تحقيق متطلبات خطة الجودة المقدمة من المقاول ويتم اعتمادها من قطاع الجودة بالهيئة هذا وسيكون المقاول ملزماً عن تقديم تفاصيل إضافية مع تحليل أسعار لتكلفة الإنشاء لجميع البند الواردة بقوائم كميات تنفيذ حينها يطلب المهندس أو الهيئة ذلك.

ج - تكلفة الإصلاح وعلاج العيوب خلال فترة الضمان

المقاول مسئول عن تكلفة تكاليف أعمال الإصلاح وعلاج العيوب التي تظهر خلال فترة الضمان الضمان وذلك إعتباراً من تاريخ الإستلام الإبدئي، ويعتبر سعر العقد شاملاً لتكلفة المواد والمعملة التخصصية والمعدات وقطع العيار المطلوبة خلال فترة الضمان.


د - تكاليف أخرى

المقاول مسئول وحسب ثقته القيام بالأعمال التالية:

- إختبارات المواد والأعمال المكتملة وفقاً لمتطلبات العقد.
- أعمال إزالة المخلفات وتسوية الموقع وتجهيز الموقع.
- معالجة الأعمال غير المقبولة واستبدال المواد غير المقابلة (المرفوضة من المهندس أو الهيئة)
- أية تكاليف زائدة بسبب العمل يوم الجمعة أو العمل ليلاً أو في الإجازات الرسمية.
- أعمال وجهات ومستلزمات الأمن (تكاليف الأسوار والحراسة والتأمين والتصاريع اللازمة لمباشرة العمل.
- تكلفة استئجار المعدات الثقيلة.
- حماية المرافق والخدمات القائمة.
- إعداد الرسومات حسب المخطط (As built) لتبوء العمل المختلفة.
- تأمين التأمين بكمائة أنواعها وفقاً لما نص عليه القانون وشروط العقد.

هـ - عمدة العقد

يلتزم المقاول بتنفيذ وإتمام جميع الأعمال وفقاً لجدول، وتسري هذه المدة إعتباراً من تاريخ تسليم الموقع حتماً أو جزئياً إلى المقاول بموجب حصر الأعمال المستقبلة في الأعمال المتبقية، ويجوز تمديد المدة بإشهاد الهيئة خلال المدة الإضافية عن تاليفاً - التزاعلات المأثورة، من الأعمال المتبقية في حالة زيادة مدة تنفيذ الأعمال المتبقية، استثنائي الهيئة خلال المدة الإضافية عن المتأخر في حالة التأخير بسبب المقاول.




**أعمال الجسر الترابي لمشروع الخطار الكهربائي السريع
الشروط الخاصة**

ملاحظ رقم 1
تفصيل رقم (1) : الحد الأدنى من الكميات اللازمة للمشروع

يراعى ما ورد بالبيد رقم (51) من المواصفات القياسية لسنة ١٩٩٠ ولن يسمح بالعمل على أي بيد من بيود المشروع إلا بعد مصادقة ومصادرة الكميات الواردة طبقا للبرنامج الزمني المتخذ والتصريح باستخدامها

نوع البند	نوع الخدمة	الكمية
مجمع الخلطات (ان وجد)	معد طكة خد طك خرسانه مركزه اوتوماتيكه سمه لا تقل عن ٢٠ سم / سماعة خد بده ارساله معشاره لا يزيد عمدها عن ٢٠ سميات علي ان يقدم القاول شهاده معماره من احد الجهات المتصده قبل البدء في تنفيذ وفقا للبرنامج الزمني المتخذ وضعت المعايير شكل سته اشهر	١
	مفسله مواد	١
	موزد مياه خلط	٢
	معمل خرسانه	١
	ماتيكه ابره خروج لا يقل عن ٥٠ ك وات	٢
	ونش القلا	١
	مكلاك	٢
	لويز	١
	مهمات وأدوات عملة السلامه المطلوبه	طبقا للمطله المتصده من الموثق
	أعمال الأتربة	رافع أتربه لويز
موزعات مياه (تلك مياه سمه لا تقل عن ١٥ طن)		٢
جريدر		٢
هرايس قربه		٢
بلدوزر على جتيز		١
عربة قلاب جديد ارساله معشاره		١
لويز		٢
عربة قلاب		١
تلك مياه		١
أعمال الأساس		جريدر موزد بهساس ثيزر جديد أو رساله معشاره لا يزيد عمده عن ٥ سميات
	هرايس أساس جديد وزنه ٢٠ طن جديد ارساله معشاره لا يزيد عمده عن ٥ سميات	٢
	جرار زراعي موزد بهساس	٢
	مناطع مواد	٢




أعمال الجسر الترابي مشروع القطار الكهربائي السريع

الشروط الخاصة

- يحق للهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (ألف جنيه فقط لا غير) يوميا في حال عدم تواجد مدير المشروع بدون عذر يقبله المهندس ومبلغ ٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه فقط لا غير) يوميا كقيمة متوسطة في حال عدم تواجد أي من باقي فريق العمل ولا تعفي تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.

ملحق رقم (٢)

- يلتزم المقاول بتوفير عدد (١) سيارة ملاكي لا تقل عن ١٦٠٠ سي سي حتى ان تكون السيارة جديدة وحسب مطلب السلطة المختصة وتكون جاهزة للانغلات جهل الاشراف على ان يتم لحسها وبسليمها وانخلا الاجراءات اللازمة من طريق الادارة العامة المركزية للهندسة الميكانيكية بالهيئة وذلك ويتم توقيع غرامة يومية قدرها (٧٥٠٠ جنيه) عن كل سيارة عن كل يوم يمر لا تكون فيه السيارة تحت طلب الجهة المختصة وفي حالة عدم الاحتياج لتوريد السيارة يتم استبدالها باعمال بالمشروع يتم تحديد ما لي حيله وتوافق عليها الهيئة بغنى القيمة التي تعادل اجلر السيارة المذكورة طوال مدة المشروع



٥٤٥



أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع

الشروط العامة

ب- تكون المراسلات المتعلقة بهذا العقد باللغة العربية ومع ذلك يجوز للمقاول استعمال إحدى اللغات الأجنبية مع ترجمتها على نفقته إلى اللغة العربية ويكون النص العربي هو المعمول به عند الاختلاف.

المادة رقم ٧: (حفظ المخططات)

أ - يحتفظ المهندس بنسخ من الرسومات والمواصفات الفنية على أن يقدم منها نسخة إلى المقاول ويتحمل المقاول وعلى نفقته الخاصة مصاريف إعداد أي نسخ إضافية تلزم لأداء عمله ، وعليه وكذلك إخطار المهندس أو ممثل المهندس بموجب إشعار خطي وقبل مدة كافية بحاجته إلى نسخ إضافية من الرسومات أو المواصفات اللازمة لتنفيذ الأعمال مع تحمله قيمة هذه النسخ.

ب - يتعين على المقاول بأن يحتفظ في موقع العمل بنسخة من الرسومات المسلمة إليه ونسخة من جميع مستندات العقد ، كما يتعين عليه الإحتفاظ بنسخ من المواصفات القياسية والأشكال المشار إليها في المواصفات الفنية وتكون هذه النسخ معدة في جميع الأوقات المناسبة للتفتيش والإستعمال من قبل المالك أو المهندس أو ممثله أو أي شخص آخر مفوض بذلك خطياً من قبل المهندس أو المالك.

المادة رقم ٨: (الأوامر التوجيهية)

مع مراعاة ماورد في المادة رقم (٢) فإن للمهندس الصلاحية في أن يزود المقاول من وقت لآخر أثناء تنفيذ العقد بأية رسومات أخرى أو تعليمات إضافية ضرورية من أجل التوفاء بالتزاماته بشكل متقن وسليم بعد اعتمادها من الهيئة ، وعلى المقاول أن ينفذ تلك الرسومات والتعليمات وأن يتقيد بها وفي حال كانت الرسومات أو التعليمات تتضمن زيادة عن الكميات المقررة وفقاً للتصاميم ورسومات العقد المعتمدة من الهيئة أو نقصاً أو تغييراً في المواد ونوعيتها يترتب عليها زيادة أو نقص في الأسعار أو مدة العقد خارجاً عن الحدود التي نظمها تطبيقاً لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ فيجب عرضها على المهندس الذي يقوم بمراجعتها وعرضها مع التوصيات على الهيئة لدراستها وأخذ موافقة السلطة المختصة عليها بنفس السعر المائل لها في فئات الأسعار القائمة الموحدة ويتم الاتفاق على أسعار أي بنود يتم موافقة السلطة المختصة على استبدالها بين شكل من الهيئة والمهندس والمقاول.

المادة رقم ٩: (معاينة الموقع)

أقر المقاول أنه قد عاين الموقع المعاينة النهائية للجهة وتعرف عليه وعلى ظروفه التي قد تؤثر على التنفيذ وحصل على كافة المعلومات الصحيحة للمشروع وعلى وجه الخصوص مايلي:

- طبيعة وشروط نقل المواد والأجهزة والمعدات للموقع وبالموقع وترتيبها وتشغيلها.

- طبيعة وظروف الطرق والممرات للدخول للموقع وحوله والدخول والخروج من وإلى مواقع الأعمال المختلفة.

- المساحات المتاحة للأعمال المؤقتة في الموقع وأماكن التشوين اللازمة ومواقع المكاتب والورش المتصلة بأعمال المشروع.

- التناسيب المختلفة والعلاقات النسبية بين العناصر المختلفة.

- طبيعة المناخ والاحوال الجوية لموقع العمل.

- حجم وكميات العمل وطبيعته وكل ما يلزم لإتمام العملية طبقاً للمنفذ على الطبيعة.

- طبيعة التربة ومصادر المواد المطلوبة.

- التحقق من الخدمات والمرافق تحت الأرض بعد تنسيقه مع الجهات المعنية بتلك المرافق وتعرفه على أماكنها وعليه حمايتها قبل الحفر وإصلاح أي تلفيات من جراء أعمال التنفيذ بالموقع وذلك بالتنسيق مع الجهة صاحبة الخدمة.

وأن المقاول قد إستكمل كافة المعلومات حول الموقع وتأكد من أن الأسعار التي دونها هي قائمة الكميات لإنجاز أعماله بكلفة تكفي لتغطية جميع التزاماته المترتبة عليه بموجب العقد وغيرها من الأمور والأشياء الضرورية

المادة رقم ١٠: (مراجعة التصاميم)

مراجعة التصاميم هي عملية فحص وتصحيح الأخطاء في الرسومات والمواصفات الفنية للمشروع بمقتضى تعليمات المهندس أو ممثله أو أي شخص مفوض بذلك خطياً من قبل المهندس أو المالك.



الشروط العامة

في المخططات والرسومات أثناء التنفيذ وهو مسئول أيضاً عن جميع التصاميم المبدئية والنهائية كما لو كان هو من تقدم بها إلى المالك منذ بدء الدراسة الأولية للمشروع.

ثانياً: على الطرف الثاني القيام بأبحاث التربة التأسيسية وفقاً لما هو محدد بمسئدات العقد في مواقع الكباري والمرتبات السفلية والمنشآت للتأكد من تصميم الأساسات، وعليه إعداد تقرير يتضمن وصف كاملاً لطبقات التربة ونتائج الاختبارات في الموقع والمعمل والتحقق من تصميم الأساسات، وعلى المقاول إعادة التربة إلى أصله بعد الانتهاء من عمل الجسات والأبحاث التأسيسية مع التأكيد على أهمية تنفيذ أبحاث التربة التأسيسية مسبقاً للتحقق من تصميم أساسات الكباري قبل التنفيذ حتى لا تكون سبباً في تأخير تنفيذ أعمال الكباري.

ثالثاً: على الطرف الثاني استخدام متخصصين في دراسات أبحاث التربة من ذوي الخبرة والكفاءة للقيام بأبحاث التربة التأسيسية، ويشمل ذلك عمل الجسات وأخذ العينات والتجارب الموقعية والتجارب المعملية والأعمال المكتبية والتحليلات وإعداد التقارير اللازمة للتأكد من كفاية تصميم الأساسات.

المادة رقم ١١: (تنفيذ الأعمال)

أولاً: على الطرف الثاني المقاول أن يقوم بتنفيذ وإتمام كافة الأعمال كما هي محددة بنطاق العمل بمسئدات (نطاق العمل وجدول الكميات) أو تكون واردة بأي من وثائق العقد الأخرى مع الحفاظ عليها وصيانتها خلال فترة الضمان.

وعلى الطرف الثاني أن يتقيد بتعليمات المهندس وتوجيهاته الخطية في أي موضوع يتعلق بالأعمال أو يتصل بها سواء كان ذلك مذكوراً في العقد أم لا ويجوز للمقاول في حال رأى أن توجيهات المهندس خارج العقد إبلاغ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق للبت في الموضوع محل الخلاف، وعلى المقاول أن ينقل التعليمات والتوجيهات من المهندس أو ممثله في نطاق الحدود المشار إليها في المادة رقم (٢) من هذه الشروط العامة.

ثانياً: يلتزم المقاول بما يلي:

- أن تكون المواد المستخدمة سواء المحلية أو المستوردة لتنفيذ العقد مطابقة للمواصفات المحددة بمسئدات المشروع والمواصفات القياسية المعتمدة من قبل الهيئة المصرية للتوحيد القياسي وبالتسوية للمواد التي لم تصدر بشأنها مواصفات قياسية مصرية فيجب أن تكون مطابقة لإحدى المواصفات العالمية التي يحددها المهندس المشرف على التنفيذ.

- إتخاذ كافة الترتيبات الخاصة بنظافة الموقع أثناء فترة العمل ومراعاة النظم والمقاييس واللوائح الخاصة بحماية البيئة في جمهورية مصر العربية والتي تصدر من الجهات المختصة.

المادة رقم ١٢: (البرنامج الزمني التفصيل وأولويات التنفيذ)

يلتزم الطرف الثاني فور توقيع العقد أن يقدم للطرف الأول برنامج زمني تفصيلي متضمناً كافة مراحل التنفيذ وخطة التجهيز والإحلال وجدول العمالة والمعدات والتدفقات النقدية للمشروع (يتضمن البرنامج الزمني شهر من بدء العمل للتجهيزات وأعداد جدول الكميات الفعلي المعدل وأسبوع قبل نهايته للإحلال) موضحاً به طريقة العمل وأولويات التنفيذ وبعد اعتماد الطرف الأول يكون الطرف الثاني مسئولاً مسؤولية كاملة عن الالتزام بالبرنامج الزمني التفصيلي وهو الأساس في احتساب فترات التأخير واحتساب فروق الأسعار كما أنه مسئول عن تحديث ذلك البرنامج شهرياً واعتماداً من المهندس والمالك بحيث يكون شاملاً ومفصلاً لتنفيذ الأعمال خلال المدة المحددة بالعقد وذلك بدءاً من تاريخ استلام الموقع كلياً أو جزئياً ويوضح فيه بجلاء المسار الحرج لكافة الأنشطة ومدة تجهيز الموقع والأعمال المؤقتة اللازمة لبدء التنفيذ وفترات التوقف وأعمال مقاولي الباطن والتشوينات، وكذلك تحديد التواريخ المحددة لتوريد المعدات والمواد المستخدمة بما يتوافق مع خطة العمل وبرنامج تنفيذ الأعمال. ويجب وضع هذا البرنامج بالطريقة والكيفية التي يعتبرها المهندس منطقية وضرورية لتحقيق الكفاءة ودقة الأعمال، ويقدم المقاول برنامج تنفيذ الأعمال المعدل شهرياً في سبقتين: صيغة الخرائط البيانية الخطية (Bar Chart) وصيغة شريطية الأعمدة، وعلى المقاول تقديم تلك المعلومات مسجلة على قرص مدمج بالإضافة إلى النسخ الورقية، وعلى المقاول أن يقدم إلى المهندس أية معلومات تفصيلية إضافية يطلبها المهندس وتعلق بالترتيبات اللازمة لأعمال الموقع، وعلى المقاول تقديمها أو إستعمالها



الشروط العامة

شأنها تنفيذ الأعمال بصورة غير صحيحة، ويكون مسئولاً عن تقديم سائر الأجهزة المساحية والأدوات والهندسة اللازمة في هذا الشأن

وعليه أن يصحح أي خطأ يقع في هذا التنفيذ أو النقاط والخطوط والأبعاد والمناسيب على نفقته الخاصة حتى ولو كان الخطأ ناتجاً عن عدم صحة أي من المعلومات التي قدمها إليه المهندس أو ممثله وذلك لتقصير المقاول في مراجعتها والتأكد من صحتها.

المادة رقم ١٦: (حماية الطريق)

على المقاول أن يقوم على تنفيذ الخاصة بسفينة مكافحة إجراءات الأمن والسلامة لموقع العمل نهاراً وليلاً وتقديم جميع لوازم الإنارة والحماية والمراقبة لجميع مشتتات الطرق والمنشآت القائمة في موقع أعمال المشروع في الأوقات والأماكن التي يحددها المهندس أو ممثله أو أية سلطة عامة وذلك لحماية الأعمال أو لضمان سلامة الجمهور ومستخدمي الطريق أو غير ذلك من الأمور.

المادة رقم ١٧: (إعتناء المقاول بالأعمال المنفذة وحماية الخدمات القائمة)

أولاً: المقاول مسئول مسئولية تكامله عن الحفاظ على الأعمال المنفذة حتى الإستلام النهائي، وعليه أن يتخذ مكافحة الإحتياطات اللازمة دون حدوث أي أضرار قد تقع بفعل العوامل الطبيعية أو بأي سبب آخر للأعمال التي تم تنفيذها، وعلى المقاول إعادة إنشاء أو إصلاح أي جزء أصابه الضرر بأي من الأسباب السابق ذكرها قبل التسليم النهائي بمعرفة وعلى حساب إلا في حالة القوة القاهرة ويقصد بالقوة القاهرة الزلازل أو الفيضانات أو السيول أو الإعصار أو الحرب أو انفجار يحدث بسبب لغم أو أية مواد حربية فإن إصلاح الأضرار الناتجة عن فعل القوة القاهرة يكون بمعرفة المقاول وعلى حساب الهيئة بعد تقديم تقرير من المقاول والمهندس لإعتماده من الهيئة، ويجوز للمقاول تقديم طلب زيادة مدة العملية طبقاً لحجم الآثار الناتجة عن ذلك ويتم دراسة طلبه والبت فيه من قبل الهيئة.

ثانياً: المقاول مسئول عن المحافظة على سلامة وحماية المرافق الموجودة بالطريق سواء مكابلات كهربائية أو تليفونية أو إشارة أو مياه أو صرف أو أي خطوط مرافق أخرى تابعة للهيئة أو تتبع جهات خارجية ويجب على المقاول التنسيق اللازم مع الهيئة والجهات المعنية لحماية هذه الخدمات.

ويكون المقاول مسئولاً عن مكافحة الخسائر والأضرار التي تلحق بهذه الخدمات أو الأشخاص أو الممتلكات من جراء أي تنفيذ للأعمال أو صيانتها بدون تنسيق مسبق مع الجهات المختصة والمهندس.

المادة رقم ١٨: (التأمين على المشروع)

أولاً: فيما لا يتعارض مع ما ورد بأي من مستندات العقد فعلى المقاول تأمين وتمويل المالك ضد جميع ما يستجد من خسارة أو ضرر بخلاف المخاطر المحتمل حدوثها بسبب القوة القاهرة المنصوص عليها بالمادة رقم (١٧) بهذه الشروط، ويشمل ذلك الأعمال المنجزة والمؤقتة والتجهيزات والمواد والمعدات المستخدمة من قبل المقاول ومقاولي الباطن بما لا يقل عن القيمة الحقيقية لإعادة الوضع إلى أصله بما في ذلك تكاليف الهدم وإزالة الأنقاض والأجور المهنية والربح، ويجب أن يكون هذا التأمين ساريًا (اعتباراً من تاريخ بدء العمل وحتى تاريخ إصدار شهادة إكمال الأعمال ليؤمن تغطية أية خسارة أو ضرر يكون المقاول مسئولاً عنهما أو ناجمين عن سبب يحدث قبل إصدار شهادة الإستلام النهائية.

ثانياً: على المقاول إستصدار وثيقة تأمين ضد الحوادث لصالح الغير على المقاول إستصدار وثيقة تأمين ضد الحوادث لصالح الغير والتي قد تحدث لأي من مهندسي المالك أو المقاول وتكون ناتجة من جراء تنفيذ الأعمال موضوع العقد.


ويجب أن يقوم المقاول بتقديم وثائق التأمين على المشروع والتأمين ضد الحوادث للطرف الأول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع العقد على أن يبدأ التأمين بعد توقيع العقد مباشرة وحتى الإستلام الأبدائي للعملية، وتتم عمليات التأمين هذه لدى إحدى شركات التأمين المصرية وبالشروط التي يوافق عليها المالك والمهندس، وفي حالة التأخير في تقديم وثائق التأمين المذكورة فإنه يحق للهيئة أن لاتقوم بصرف أول مستخلص جاري للمقاول إلا بعد تقديمه لها تلك الوثائق وتوقيع غرامة تعادل قيمة بوليصة التأمين عن الفترة التي لم يشملها التأمين.

(جنه يقدر بـ (٥٠) جند

على المقاول المسند اليه العميه تكليفه بمائتي قدره)

سليمان إبراهيم محمد وشركته
موسى خالد موسى عبد الله
١٩٦٧٥
٥١٨/٩١٧/٥٤٩

Page 6 of 14
الهيئة العامة للغمرات والاسفلت
الهيئة العامة للغمرات والاسفلت
الهيئة العامة للغمرات والاسفلت



Page 7 of 14

أعمال الجسر الترابي لمشروع القطر الكهربائي السريع

الشروط العامة

- المعامل المركزية للهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى في حالة عدم إمكان إجراء الفحص بمختبر الموقع أو كمراجعة لعمل الموقع وتعد المعامل المركزية بالهيئة هي المرجع الوحيد لاختبارات توكيد الجودة.

- أية جهة أخرى مستقلة متخصصة ومعتمدة يحددها المهندس وذلك في حال عدم إمكان الفحص في المعامل المركزية للهيئة إذا إقتضت الحاجة إلى ذلك.

وتعتبر نتائج مثل هذه الفحوصات العملية نهائية وملزمة لطرفي العقد، وإذا قصر المقاول في إجراء الفحوصات العملية المطلوبة ستقوم الهيئة بإجراء هذه الفحوصات وخضم النفقات بكاملها مضافاً إليها ٢٥ % كمصاريف إدارية لتسالح الهيئة.

المادة رقم ٢٢: (حق الدخول للموقع)

للمالك أو المهندس أو لأي شخص مخول من قبلهما الحق في جميع الأوقات الدخول إلى الموقع ومراقبة الأعمال وإلى جميع الورش والأماكن التي يجري فيها إمداد العمل أو يتم فيها الحصول على المواد والآلات اللازمة للأعمال، وعلى المقاول أن يقدم جميع التسهيلات والمساعدة اللازمة لممارسة هذا الحق.

المادة رقم ٢٣: (فحص العمل قبل تغطيته بأعمال أخرى تالية)

أولاً: لا يجوز تغطية أي عمل أو حجب عن النظر بدون موافقة المهندس أو ممثله، وعلى المقاول أن يتيح الفرصة اللازمة للمهندس أو ممثله لفحص وقياس أي عمل ستجرى تغطيته أو حجب عن النظر، وعلى المقاول عندما يكون مثل هذا العمل جاهز للفحص أن يقدم إلى المهندس أو ممثله إشعاراً خطياً بذلك للحضور لفحص وقياس الأعمال إلا إذا اعتبر المهندس أو ممثله هذا الأمر غير ضروري ويتم إبلاغ المقاول بذلك. ثانياً: على المقاول أن يكشف عن أي جزء أو أجزاء من الأعمال أو أن يعمل فتحات فيها أو خلالها حسبما يأمر المهندس بذلك من وقت لآخر، وعلى المقاول أن يعيد هذا الجزء أو تلك الأجزاء إلى وضعها السابق على نحو يرضى به المهندس.

المادة رقم ٢٤: إزالة الأعمال والمواد المخالفة للعقد

للمالك أو المهندس أثناء مراحل تنفيذ العمل الحق في أن يأمر خطياً من وقت لآخر بما يلي:
إزالة أية مواد من الموقع يرى المهندس إنها ليست موافقة للعقد على أن يتم ذلك في المدة التي يحددها في الأمر المشار إليه.

- الاستعاضة عن تلك المواد بمواد صالحة ومناسبة.

- إزالة أي عمل وإعادة تنفيذه بصورة سليمة إذا رأى المهندس أن هذا العمل مخالفاً للعقد سواء من حيث المواد أو من حيث أصول الصناعة، وذلك بالرغم من أي اختبار سابق للعمل المذكور وبالرغم من سبق صرف أي جزء من تكاليفه.

وفي حال تفسير المقاول في تنفيذ أمر المهندس رغم ثبوت مخالفة المواد أو الأعمال بنتائج التجارب العملية يحق للمالك أن يستخدم أشخاصاً آخرين وأن يدفع لهم الأجور اللازمة لتنفيذ الأمر المشار إليه، على أن يتحمل المقاول جميع النفقات التي ستترتب على ذلك أو تتعلق به، ويحق للمالك أن يرجع بتلك النفقات مضافاً إليها ٢٥ % على المقاول أو أن يخصمها من أية مبالغ مستحقة الدفع أو قد تصبح مستحقة الدفع له.

المادة رقم ٢٥: (إيقاف العمل)

يجب على المقاول إذا لزم الأمر وبناء على أمر خطي من المهندس وبعد موافقة المالك أن يوقف سير الأعمال أو أي جزء منها لمدة محددة أو بطريقة يعتبرها المالك ضرورية لسلامة العمل، وعلى المقاول أثناء فترة الإيقاف أن يقوم بحماية العمل وضمان سيره بالقدر الذي يراه المهندس ضرورياً، ولا يتحمل المالك التكاليف الناجمة عن الإيقاف.

ولا يتم إضافة مدة إذا كان الإيقاف بسبب يرجع للمقاول أما في حالة إيقاف الأعمال لأسباب ترجع إلى المهندس أو المالك فيتم دراسة طلب المقاول إضافة مدة الإيقاف تضاف إلى مدة تنفيذ الأعمال الأصلية إذا كانت هذه الأعمال على المسار الحرج للمشروع ويعتبر قرار الهيئة نهائياً في هذا الخصوص.

المادة رقم ٢٦: (بدء وانتهاء الأعمال)

يجب على المقاول أن يبدأ بالأعمال فور وصوله للموقع وفقاً للمدة المحددة في العقد، وعند تقدير أي تمديد لوقت تأخير وانتهاء من التنفيذ وفقاً للمدة المحددة في العقد.



أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع

الشروط العامة

وهي حال إخفاق المقاول عن القيام بأي من الأعمال المبينة في هذه المادة والمطلوبة من قبل المالك أو المهندس فللمالك الحق في تنفيذ هذا العمل بمعرفته أو بواسطة مقاولين آخرين، ويستقطع من المقاول تكاليف العمل المذكور، وله أن يخصمها من المبالغ مستحقة الدفع للمقاول أو التي قد تصبح مستحقة الدفع له فيما بعد من هذه العملية أو أية عمليات أخرى لدى الهيئة أو الجهات الحكومية الأخرى، علاوة على ٢٥ % مصاريف إدارية.

المادة رقم ٢١: (التعديلات والإضافات والإلغاءات)

أولا: يقوم المقاول بتنفيذ أي تغيير في الأعمال فور استلامه تعليمات بذلك التغيير من المهندس واعتماد من الهيئة.

ثانياً: للمهندس بعد الحصول على موافقة الهيئة وفي حدود الصلاحيات الممنوحة له إجراء أي تغيير في شكل أو نوع أو كمية الأعمال أو أي جزء منها مما قد يراه مناسباً، على ألا يؤدي هذا إلى تغيير في محل العقد أو تجاوز الحدود المنصوص عليها بالعقد وفي حال موافقة الهيئة على تجاوز الكميات الفعلية لأي بند الحدود المنصوص عليها بالعقد فعلى المقاول تنفيذ ذلك دون زيادة في سعر البند المحدد بالعقد مهما بلغت تلك الكميات إلا في حال تطلب التغيير استحداث بنود لا يوجد مثيل لها بقائمة كميات العقد فيتم الاتفاق على سعرها بين الهيئة والمهندس والمقاول بعد أن يقدم المقاول تحليل تفصيلي للفتات والأسعار مدعم بمستندات مؤيدة شاملاً التكاليف المباشرة للعمالة والمواد والمعدات وغيرهم من مصاريف إدارية وأرباح بالمطريقة التي يطلبها المهندس وتعتبر فتات وأسعار العقد هي الأساس في التقييم والتفاوض تطبيقاً لنص المادة رقم (١٦) لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨.

ثالثاً: على المقاول أن لا يجرى أي تغيير من التغييرات المشار إليها بدون أمر كتابي صادر من المهندس ومعتمد من الهيئة.

المادة رقم ٢٢: (المعدات والأعمال المؤقتة والمواد)

أولاً: تعتبر المعدات والأعمال المؤقتة والمواد التي قام المقاول بتدعيمها وجلبها للموقع مخصصة كلياً لإنشاء وإتمام الأعمال بهذا العقد وحدها دون غيرها، ولا يحق للمقاول بدون موافقة كتابية من المهندس ومعتمد من المالك أن ينقلها أو ينقل جزءاً منها من الموقع إلا إذا كان النقل من مكان إلى آخر في الموقع ذاته، ولا يسوغ للمهندس الإمتناع عن إعطائه الموافقة الكتابية لغير سبب معقول، ولن يصرح بالعمل في أي بند من بنود المشروع إلا بعد معاناة المعدات التي ستستخدم في هذا المادة والتصريح باستخدامها.

ثانياً: على المقاول بعد إنجاز الأعمال أن ينقل من الموقع جميع ما ذكر من معدات الإنشاء والأعمال المؤقتة المتبقية وشكل المواد غير المستعملة والتي قام بجلبها وتنظيف الموقع.

إن هذه المعدات والآلات يجب أن تكون جاهزة بموقع العمل ومعدة لتنفيذ الأعمال حسب برنامج العمل المعتمد، وإذا تبين أن أي جزء منها غير جاهز عند الحاجة إليه فيجب على المقاول أن يستبدل بهذا الجزء بمعدة أو آلة أخرى معتمدة تقوم بذات العمل بنفس الشروط، وإذا تخلف المقاول عن ذلك يحق للمهندس اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة بما في ذلك إستئجار معدات لاستكمال العمل وخضوع كامل قيمة هذه الإيجارات من مستحقات المقاول مضاعفاً إليها ٢٥ % مصاريف إدارية.

كفاية المعدات والمواد : يجب على المقاول تقديم الحد الأدنى من المعدات المطلوب توفيرها للعمل بالمشروع بالحالة الجيدة والمواصفات المنصوص عليها في مستندات العقد. ومطلوب من المقاول تحديد تواريخ وصولها للموقع ضمن البرنامج الزمني التفصيلي المطلوب تقديمه طبقاً للمادة رقم (١٢) من هذه الشروط بما يتوافق مع خطة عمله. وللمالك حق تطبيق الغرامات التي يحددها في الشروط الخاصة في حال تخلف المقاول عن توفير هذه المعدات بالعدد والحالة الجيدة والمواصفات المنصوص عليها في مستندات العقد في المواعيد المحددة دون اعتراض من المقاول إلا تعفي تلك الغرامات المقاول من مسؤولية ما من الغرامات الأخرى المذكورة في مستندات العقد عند تأخر الأعمال والمقاول مسئول عن زيادة هذه الغرامات بما لم يرد ذكره منها وفقاً لإحتياجات ومتطلبات العمل أو تكون لازمة لتغطية

مجلس إدارة الشركة العامة
للبنوك والتمويل
مصر
١٩٧٥
٥١٨١٤٧١

مجلس إدارة الشركة العامة
للبنوك والتمويل
مصر
١٩٧٥
٥١٨١٤٧١



أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع

الشروط العامة

وتتكون معدات الإنشاء والمواد والأعمال المؤقتة ومعدات النقل وكافة الأشياء من أي نوع المزمع استخدامها في تنفيذ الأعمال طبقاً للتوعية والسعة والقوة والحكمة وبالتصميم والإنشاء والتشغيل المحددين في التعاقد أو اللازمة لتنفيذ بنود العمل وفقاً لأصول الصناعة.

ويسكون المقاول مسئولاً عن المحافظة وحماية كافة الأعمال والمواد وأي أشياء أخرى قام بتوريدها إلى الموقع ولحين انتهاء العقد، ولن يقوم المقاول بنقل هذه الأشياء إلى خارج الموقع بدون الحصول على موافقة المهندس المسبقة.

المادة ٢٣: (تقييم الأسعار)

تقوم الهيئة بالتنسيق مع المهندس والمقاول بتحديد قيمة أية بنود يلزم إستخدامها نتيجة أية مستجدات لم تكن متوقعة عند إعداد مستندات العطاء بما يتوافق مع رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ، ويجري تقسيم مثل هذا العمل الإضافي من قبل الهيئة والمهندس ومن ثم يتم تحديد الأسعار العادلة لذلك من خلال التفاوض مع المقاول وتحديد المدة المطلوبة لتنفيذه.

ومن أجل تقييم المهندس للفتات والأسعار المناسبة عند طلب ذلك منه مسبقاً المقاول للمهندس تحليل تفصيلي للفتات والأسعار مدعم بمستندات موزدة شاملاً التكاليف المباشرة للعمالة والمواد والمعدات وغيرها وبالطريقة التي يطلبها المهندس كلما سيضمن التحليل التفصيلي أية تكاليف أخرى كتكاليف الإدارية والأرباح.

المادة رقم ٣٤: (الكميات)

حيث أن هذا العقد مبنيًا على أساس الكميات المعاد قياسها فتعتبر الكميات المذكورة بقائمة الكميات هي كميات تقديرية، وسوف تتم محاسبة المقاول على أساس الكميات الفعلية التي يتم تنفيذها ووفقاً لفتات السعر المحددة لكل بند من بنود الأعمال الموصفة بمستندات بالزيادة أو النقصان وعلى المقاول تنفيذ الكميات الفعلية المطلوبة التي يحددها المهندس وتوافق عليها الهيئة مهما بلغت تلك الكميات دون مفاوضة أو زيادة في سعر البند المحدد بالعقد تطبيقاً لنص المادة رقم (٤٦) لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨


المادة رقم ٣٥: (طريقة القياس)

يجري قياس الأعمال واقع للمخططات المعتمدة وحسب طريقة القياس المحددة بالمواصفات الفنية وفقاً للمعتمد فعلياً على الطبيعة ما لم يرد نص صريح على خلاف ذلك في أي من مستندات العقد. وللمهندس الحق في أي وقت من الأوقات أن يتحقق عن طريق القياس وأن يقرر بمقتضاه قيمة العمل الذي تم إنجازه، وإذا أراد المهندس قياس أي جزء من الأعمال فعلى المقاول إرسال شخصاً مفوضاً للاشتراك مع المهندس أو معمله في إجراء تلك القياسات وعليه أن يقدم إلى المهندس أو معمله جميع المعلومات التي يطلبها منه أي منهما.

المادة رقم ٣٦: (شهادات الدفع الجارية (المستخلصات))

- ١- يجوز للهيئة أن تصرف للمقاول دفعة مقدمة على الحساب لا تتجاوز عشرة في المائة (١٠٪) من قيمة العقد بعد توقيعه مقابل ضمان بنكي بنفس المبلغ وتستويلاً بالخصم من مستحقات المقاول بنفس النسبة.
- ٢- تقوم الهيئة بصرف إستحقاقات المقاول وفق ما يتم إنجازه من أعمال مقبولة فنياً ومستوفاه بالحصر الجاري وحسب المستخلصات التي يصادق عليها المهندس ويتم الصرف تطبيقاً لنص المادة رقم (٩٢) لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ على أن يتم صرف المستحقات بنظام الدفع الإلكتروني وعلى الشريطة أو المقاول التي يرس عليها العطاء تقدم رقم الحساب الخاص بها والذي سيتم التعامل على أساسه عند صرف المستحقات ويتم تقديم المستخلص من سمت نسخ إلى المهندس على النموذج المعتمد من الهيئة يوضح بالتفصيل المبالغ التي يرى المقاول نفسه مستحقاً لها ومعصوباً بالمستندات المؤيدة والتي يجب أن تتضمن التقرير الخاص بتقديم الأعمال خلال هذا الشهر ودفتر الحصر المعتمد من المهندس ونتائج التجارب المعملية.

وتتكون للمهندس والمالك سلطة تخفيض قيمة المستخلصات جارية قام بإصدارها المقاول وتخفيض أو خصم قيمة أي من الأعمال التي قام المقاول بتنفيذها من قبل المهندس وذلك كله بعد موافقة قطاع التنفيذ والناطق واعتماد السلطة المختصة.



أعمال الجسر الترابي لمشروع القطر الكهربائي السريع

الشروط العامة

وإذا أخفق المقاول في إصلاح العيب أو الخلل عند هذا التاريخ، وكان هذا الإصلاح واجب التنفيذ على نفقة المقاول، جاز للمالك إصلاح العيب أو الخلل على حساب المقاول وأن يخصم تكاليفه من المبالغ المستحقة الدفع للمقاول مضاف إليها ٣٥ % مصاريف إدارية.

المادة رقم ٣٩: (المواد البيتومينية والسولار)

في حال وجود نقص في منتجات المواد البيتومينية والسولار فإنه يجوز للطرف الثاني أن يطلب من الطرف الأول المعاونة في تدبير تلك الاحتياجات بالقدر اللازم لإنجاز أعمال العقد في موعدها المحدد وفي حال قبول الطرف الأول وقيامه بتدبير تلك الاحتياجات للطرف الثاني بقدر امكانيات الطرف الأول فإن الطرف الثاني يلتزم بما يلي :

١. يقوم الطرف الثاني بسحب المواد البيتومينية والسولار بموجب كتاب معتمد من الطرف الأول إلى الهيئة المصرية العامة للبترول أو شركاتها التابعة أو الجهة التي يحددها الطرف الأول وعلى الطرف الثاني عدم تجاوز الكميات التي يحتاجها العمل فعلياً ويقوم العاقد الأول بمعاينة «حرقا» العاقد الثاني بالكميات التي يتم تنفيذها فعلياً على الطبيعة وفي حال وجود أي تجاوز من الطرف الثاني بسحبه لكميات زائدة عن حاجة العمل فإن الطرف الثاني يتحمل وحده أية أعباء مادية يحددها الطرف الأول أو قانونية تترتب على سحبه لكميات زائدة عن حاجة العمل الموكل إليه بموجب هذا العقد
٢. أن يسدد الطرف الثاني إلى الطرف الأول أو يخصم الطرف الأول من مستحقات الطرف الثاني قيمة مسحوباته من المواد البيتومينية والسولار مقدما التي يقوم الطرف الأول بدفعها إلى الهيئة المصرية العامة للبترول وشركاتها التابعة أو أي جهة يحددها الطرف الأول وتشمل قيمة تلك المبالغ أية مصروفات نقل أو أعباء مادية وقعت على الطرف الأول لقاء تدبير تلك الاحتياجات ويتحمل الطرف الثاني مسئولية عدم سحب الكميات التي طلبها الطرف الأول لصالحه من المواد البيتومينية والسولار.
٣. إضافة إلى ما ينص عليه هذا العقد واشترائاته من غرامات تأخير وجزاءات تقع على الطرف الثاني فإنه يتحمل الطرف الثاني أية أعباء مادية أو قانونية تترتب على تأخر تنفيذ أعمال العقد بسبب يكون ناتج عن تقاعسه في سحب المواد البيتومينية والسولار اللازمة لإنجاز أعمال العقد في موعدها حسب المدة المقررة للعقد والبرنامج الزمني المعتمد من الطرف الأول ، وفي شكل الاحوال فإن الطرف الثاني مسئول مسئولية كاملة عن تدبير مكافة إحتياجاته و التنفيذ في الموعد المحدد والبرامج الزمنية و الالتزام بمدة العقد.

المادة رقم ٤٠: (الضرائب والرسوم)



يلتزم المقاول بسداد جميع الضرائب والرسوم بما فيها ضريبة القيمة المضافة وذلك طبقا للقوانين السارية في الدولة، ويجب عليه وتحت مسئوليته أن يقوم بتسديدها في آجالها المحددة ومقاديرها المستحقة للجهة صاحبة الاختصاص.

المادة رقم ٤١: (تسجيل بيانات المقاول)

على المقاول (الشركة المتفذة) تسجيل بياناتها على موقع بوابة المشتريات الحكومية وعنوانه www.Etenders.Gov.eg

المادة رقم ٤٢: (مدة سريان العطاء)

تكون مدة سريان العطاء ٩٠ يوما من تاريخ فتح المظاريف الفنية .



أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي المصري المواصفات الفنية

المواصفات الفنية

أولاً : أحكام عامة

١. الأكواد والمواصفات

كما ورد بالشروط العامة فسوف تنفذ الأعمال الواردة بهذا العقد وفقاً لهذه المواصفات والإصدارات الأخيرة من الأكواد والمواصفات التالية والتي سيكون المقاول مسؤولاً عن تأمين نسخة أصلية كاملة من آخر إصدار منها للمهندس قبل بدء العمل مع اعتبار أن المرجعية للأكود تكون في حدود المواصفات:

- الأكود المصري لأعمال الطرق الحضرية والخلوية . والأكود المصري لميكانيكا التربة وتصميم وتنفيذ الأساسات . والأكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية (آخر إصدار).
- المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة العامة للطرق والمواصلات والمصارف والنقل البري (٩ مجلد)
- المواصفات القياسية المصرية (الهيئة العامة للمواصفات والجودة)
- مواصفات الجمعية الأمريكية للطرق والنقل (AASHTO).
- أية أكواد أو مواصفات أخرى ورد ذكرها في هذه المواصفات وبلا أي من الأكواد والمواصفات المذكورة أعلاه.

٢. الأسعار:-

يعتبر سعر العقد شاملاً لجميع أعمال تجهيزات الموقع بما فيها الإقامة ومعدات الإشراف وأجهزة الإتصال السلكية واللاسلكية والتحويلات والتنظيمات المرورية وكافة الأعمال المؤقتة والدائمة وأعمال الدعاية والإعلان للمشروع والأعمال المساحية والتصميمات وجميع المواد والعمالة والمصنوعات والأدوات والمهمات وكافة التسيقات اللازمة لحماية الخدمات القائمة وإستصدار التصاريح والموافقات من الجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة وإجراء الاختبارات اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة على الوجه الأكمل وكذلك صيانتها والحفاظ عليها خلال مدة تنفيذ الأعمال وفترة الضمان وإلى أن يتم الإستلام النهائي للمشروع بالكامل كما يشمل سعر العقد كل ما ذكر بآني من مستندات العقد أنه على نفقة المقاول .
كما يتضمن سعر العقد كافة أنواع التأمينات والتغطيات والضرائب بما في ذلك الضريبة المضافة المفروضة على هذه النوعية من المشروعات .

٣. الإضافات والحذف والتعديلات في العمل

يمكن من وقت إلى آخر أن يقدم المهندس المشرف معلومات أو رسومات إضافية لرسومات التعاقد وذلك لإيضاح تفاصيل معينة من العمل، ويجب مراجعتها واعتمادها من الهيئة وتعتبر هذه المعلومات أو الرسومات الإضافية المعتمدة من الهيئة لها قوة رسومات التعاقد ذاته، وتحفظ الهيئة بحقها - وبما يتفق مع شروط التعاقد - في إجراء أية تعديلات خلال سير العمل من زيادة أو نقص في الكميات وتغييرات في تفاصيل الإنشاء بما في ذلك التغييرات في ميول الطريق أو الإنشاءات أو تغيير اتجاه أحدهما أو كليهما على الوجه الذي يعتبر لازماً أو مرغوباً فيه، وهذه الزيادات أو النقصيات والتغييرات لا تبطل العقد ولا تعفى من الضمان ويلتزم المقاول بقبول العمل بعد تغييره كما لو كان جزءاً من العقد الأصلي دون الرجوع على الهيئة بأية تعويضات.

٤. إزالة العوائق والإنشاءات والتخلص منها:-

على المقاول بعد التنسيق مع الجهات المعنية وبعد موافقة المهندس والهيئة أن يزيل جميع الأبنية أو المرافق أو المنشآت خاصة أو عامة يستوجب إزالتها عن حرم الطريق أو ترحيلها أو إعادة بنائها مع نقل المخلفات إلى الأماكن التي تحددها الهيئة ويتم الإتفاق على أسعار البنود المستحقة في حالة عدم وجودها بالتعاقد والقائمة الموحدة عن إزالة أو ترحيل تلك العوائق بين المهندس والمقاول والهيئة.

٥. التنظيف النهائي:-

عند إنجاز العمل وقبل أن يتم القبول والدفع النهائي (الاستلام الابتدائي) يقوم المقاول على نفقته الخاصة بتنظيف الميول و تنظيف الطريق والممتلكات المجاورة التي تمررت معالمها أو شغلها بسبب العمل من جميع الأنقاض والمواد الزائدة والأعمال الشكالية المؤقتة والمباني والمعدات ويجب تركها بحالة مرتبة لائقة وبالصورة التي يوافق عليها المهندس



شركة الصالحين للتقاول العامة
سلطان إبراهيم محمد وشركه
مصري شا لمصري ميلا راجه
١٩٧٥
٥١٨/٩٧٧

١٩٧٥
Page 1 of 1
٥١٨/٩٧٧

أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع

المواصفات الفنية

٦. ملاحظات المهندس:-

تأكيداً لما ورد بالمادة رقم (٢) من الشروط العامة فإن المهندس بوصفه ممثل المالك يقرر جميع المسائل التي قد تنشأ حول نوعية وقبول المواد المستخدمة والعمل المنجز ومعدلات سير العمل وجميع المسائل التي تنشأ حول تفسير الرسومات والمواصفات وجميع الوسائل المتعلقة بتنفيذ العقد من جانب المقاول بصورة مقبولة.

٧. التمسك بالمواصفات والرسومات:-

○ المقاول مسئول عن مراجعة التصميمات الهندسية (قطاع طولي - مسقط أفقي) بكامل تفاصيلها وعلى حسابه و للهيئة المراجعة والاعتماد وعليه تعيين الكوادر الفنية المتخصصة لذلك وإبلاغ المهندس بأية أخطاء أو ملاحظات يكتشفها في الرسومات أثناء التنفيذ.

○ على المقاول القيام بأبحاث التربة التأكيدية وفقاً لما هو محدد بمستندات العقد في مواقع الكباري والممرات السفلية والمنشآت للتأكد من تصميم الأساسات، وعليه إعداد تقرير يتضمن وصف كامل لطبقات التربة ونتائج الاختبارات في الموقع والعمل والتحقق من تصميم الأساسات، وعلى المقاول إعادة الشراء إلى أصله بعد الانتهاء من عمل الجسات والأبحاث التأكيدية مع التأكد على أهمية تنفيذ أبحاث التربة التأكيدية مبكراً للتحقق من تصميم أساسات الكباري قبل التنفيذ حتى لا تكون سبباً في تأخير تنفيذ أعمال الكباري.

○ على المقاول استخدام متخصصين في دراسات أبحاث التربة من ذوي الخبرة والكفاءة للقيام بأبحاث التربة التأكيدية المطلوبة، ويشمل ذلك عمل الجسات وأخذ العينات والتجارب الموقعية والتجارب العملية والأعمال المكتبية والتحليلات وإعداد التقارير اللازمة للتأكد من كفاية تصميم الأساسات.

في حالة ما إذا وجد المهندس أن المواد أو العمل المنجز الذي استعملت فيه هذه المواد غير مطابقة للرسومات والمواصفات وأنها أدت إلى عمل غير مقبول فمتدها يجب إزالة العمل وإبداله أو تصحيحها من قبل المقاول وعليه نفقته.

٨. تعاون المقاول:-

من أجل تسويق جهود العمل أو المقاولين المعتمدين مع جهود المهندس وتسهيل حركة المرور وضمان إنجاز جميع مراحل العمل في تاريخ مبكر يجب على المقاول قبل بدء العمل في أي مرحلة التشاور مع المهندس لترتيب برنامج عمل مقبول لإنجاز هذه المرحلة ضمن البرنامج العام المعتمد للتنفيذ.

٩. روبيرات الإنشاء والخطوط والمناسيب

على المقاول إنشاء نقاط ثابتة حول المشروع محددة المنسوب والموقع على أن يتم ربطها بالشبكات المساحية (الأفقية - الرأسية) الحديثة الموحدة المتاحة لدى الهيئة المصرية العامة للمساحة وإنشاء وتثبيت روبيرات ميزانية مؤقتة (التي يحددها المهندس وممثل الهيئة) وعليه تقديم مكرسكي بهذه النقاط المرجعية للمهندس للاعتماد من الهيئة، وعليه بالإشتراك مع المهندس في إعداد الميزانيات الابتدائية والرفع المساحي لأجزاء المسار بالمسافات التي يقررها المهندس لضمان تغطية مناطق التعرجات والمقاول مسئول عن تحديد وتخطيط محور الطريق وعليه مراجعة جميع اللوحات التصميمية واعتمادها من الهيئة أو من تكلفه الهيئة والقيام بتشكيل القطاعات الطولية والعرضية الابتدائية وتحديد زوايا الانحراف الموضحة بالمسقط الأفقي وتحديد المنحنيات الأفقية والارائيك التصميمية.

ويتم وضع المنسوب التصميمي وتوصيف العمل على قطاعات عرضية وفقاً للقطاع النموذجي على مسافات مناسبة يقررها المهندس، وسوف تمثل هذه القطاعات الأساس لحساب كميات الأعمال الترابية وطبقات الرصف، ويتم اعتماد هذه القطاعات والميزانية الشبكية من المهندس وممثل الهيئة قبل البدء في التنفيذ، ويتم الاحتفاظ بنسخة أصلية بالموقع من هذه البيانات في سجلات موقعة ومختومة مع المهندس، والمقاول ملزم بتدبير مهندس المساحة والفنيين اللازمين لذلك طوال مدة التنفيذ وكذلك الأجهزة المساحية والبرامج (Software) ذات العلاقة والأدوات الهندسية والكتابية اللازمة.

وعلى المقاول استلام الروبيرات من الاستشاري المصمم بحضور المهندس وممثل الهيئة وعلى المقاول استكمال وضع الروبيرات وتحديد الخطوط والميول ومناسيب المقاطع الطولية المتتالية للمحور ونقاط الربط وفقاً للتخطيط العام للموقع والإحداثيات المعطاة لإنشاء الكباري والممرات والإنشاءات والمنشآت التي يراها ضرورية، وعليه تزويد المهندس بالنسخة الأصلية من ملاحظات الموقع مع جميع المعلومات المتعلقة بالخطوط والمناسيب، وهذه الروبيرات والملاحظات تشكل ضوابط الموقع التي بها ويعوئها يضع المقاول ضوابط أخرى ضرورية في التنفيذ.

شركة المقاولات العامة
مقرها الرئيسي في القاهرة
مصر
١٩٧٥
٥٨١٩٧١٥٥٩

Page 2 of 16
الهيئة العامة للمقاولات العامة
مقرها الرئيسي في القاهرة
مصر
١٩٧٥
٥٨١٩٧١٥٥٩

أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع
المواصفات الفنية

وعلى المقابل أن يضع في جميع الأحوال الأسبجة واللافتات والإشارات الضوئية والأضواء المكاشفة التي تكفل عدم وقوع حوادث أو أسرار للممتلكات على أن يقوم المقابل بتقديم المخطط المقترح للاعتماد من جهاز الاشراف وجهات المرور المختصة دون أى مسئولية على الهيئة ، وعلى المقابل أن يعيد الحالة لأسفلها بأسرع وقت ممكن بعد الإنتهاء من الأعمال.

^{١٩} .المسئولية عن المرافق والخدمات

المقابل مسئول مسؤولية كاملة عن مكافحة الأعمال الموجودة بنطاق العملية وحماية المرافق وخطوط الخدمات في المواقع التي تكون فيه عملياته قريبة من هذه المرافق وعلى نفقته، ويشمل ذلك خدمات القوات المسلحة أو خطوط الهاتف أو الطاقة الكهربائية (الكتابات) أو المياه أو الموارد المائية التابعة لوزارة الري أو أية مرافق أخرى قد يؤدي الإضرار بها إلى تكبد الكثير من النقص أو الخسارة أو الإزعاج، ولا يجوز بدء العمل إلا بعد إجراء جميع الترتيبات اللازمة لإنشائها أو حمايتها أو ترخيصها وفقاً لاختصاصات الجهة صاحبة الخدمة وموافقة المهندس.

وعلى المقاول التنسيق وتنسيقات من الجهة والتعاون مع أصحاب أية خطوط مرافق قائمة (أرضية أو هوائية أو مياه أو بتول أو غاز...) إلخ) للحصول على التصاريح اللازمة في عمليات إزالتها أو ترحيلها أو إعادة ترتيبها من أجل سير هذه العمليات بصورة مقبولة والنقل من الإزدواج في أعمال إعادة الترتيب إلى أدنى حد والحيولة دور حدوث أية توقف في الخدمات التي تؤديها هذه المرافق وكذلك التنسيق مع مديرية المساحة لإستكمال أعمال نزع الملكية، ويقتصر دور الجهة على إصدار خطابات التوجيه لهذه الجهات، وتكاليف الترحيل أو الإزالة أو إعادة إنشاء المرافق أو المنشآت تكون على نفقة الجهة مالم يكن المقاول متسبباً في إتلاف أي من تلك المرافق أو المنشآت.

وهي حالة توقف خدمات المرافق نتيجة لتكسر طارئ أو نتيجة لانكشافها أو زوال مسكاتها، فعلى المرافق أن يبادر بإبلاغ الجهة المختصة والتعاون معها في إعادة الخدمة، وهي حالة توقف خدمات أحد المرافق العامة الضرورية فيجب أن تظل أعمال الإصلاح متواصلة وعلى نفقة المرافق حتى إعادة الخدمة.

^{١٧}. حماية الممتلكات القائمة والمواقع الطبيعية

المقاول مسئول مسئولية متكاملة عن المحافظة على الممتلكات والمواقع الطبيعية وإعادتها إلى حالتها الأصلية وذلك لجميع الممتلكات العامة والخاصة وعليه أن يحفظ بشكل عناية - من العبث أو الضرر - جميع علامات حدود الأرض وعلامات حدود الأملاك إلى أن يشاهدها المهندس أو يأخذ علماً بعواقبها، ولا يجوز للمقاول رفعها من أماكنها حتى يأخذ تعليمات بذلك.

ويكون المفاوض مسئولاً مسئولية متكاملة عن كمال ضرر أو أذى يحصل للممتلكات من أي صفة مكانت هي إنشاء تنفيذ العمل من جراء أي فعل أو تقصير أو إهمال أو سوء تصرف في كيفية أو طريقة تنفيذ العمل أو في أي وقت بسبب أي عيب في العمل أو المواد، ولأغراض من هذه المسئولية إلا بعد إتمام المشروع وقبولة.

عند حدوث أي ضرر أو أذى بالممتلكات العامة أو الخاصة بسبب أو من جراء أي فعل أو تقصير أو إهمال أو سوء تصرف في تنفيذ العمل أو نتيجة لعدم تنفيذه من قبل المفاوض، فعلى المفاوض أن يقوم وعلى نفقته الخاصة بإعادة هذه الممتلكات إلى حالة معاملة أو معادلة لتلك التي كانت عليها قبل إلحاق ذلك الضرر أو الأذى بها، وذلك بأن يقوم بإصلاحها أو إعادة بنائها من جديد، أو أن يعرض صاحبها عن هذا الضرر أو الأذى بصورة مقبولة.

^١ التجهيزات الموقعية

فيما يخص التجهيزات الموقعية الخاصة بالمقاول وتجهيزات المكاتب الخاصة بممثل المالك والمهندس وجهازه المشرف ومعمل الموقع وتجهيزاته والمرسكيات فيتم الرجوع فيها إلى البند الخاص بها في الشروط الخاصة من مستندات العقد.

١٩. تقديمات المقاول للاعتماد من الجهة

تتضمن التقديمات تكافة المعلومات الخاصة بالمعدات والمواد ورسومات الورشة التفصيلية وآية أعمال تصميمية (إن وجد) بما في ذلك الحسابات التصميمية وكذلك إعداد الرسومات حسب المتخذ وأداة التشغيل لأية أجهزة موددة والعيونات ونواتج الاختبارات والتقارير الشهرية والدورية والصور وأفلام الفيديو الخاصة بتوثيق الشروع لمراحل العمل المختلفة وشهادات الضمان أية معلومات أخرى تعالج جزءاً من الأعمال أو تكون لازمة لإستكمال الأعمال

وعلى المقابل تقديم أسلوب التنفيذ ليكمل بند (١) من المنطقة المشرفة قبل البدء في العمل ليكمل بند على حدى ويشمل المعدات والأفراد وخطة الجودة وتأمين السلامة



شركة الطمانين للتقاولات العامة
موسى محمد موسى
19/11/2003

Page 8 of 16

أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع

المواصفات الفنية

تقدم كافة التقديرات بالمعتمد المطلوب معتمدة ومعتومة من المقاول على أن تكون مصاحبة لنماذج التسليم الموافق عليها من قبل المهندس وعلى المقاول خلال ٢٠ (عشرين يوما) من بدء العمل إعداد قائمة بهذه التقديرات ومواعيدها والتي يجب أن تتفق مع البرنامج العام للتنفيذ.

٢٠. رسومات الورشة التفصيلية

على المقاول توفير مكتب فني استشاري مع فريق فني متخصص لإعداد رسومات الورشة التفصيلية اللازمة لبيان الأبعاد والتفاصيل التنفيذية لعناصر العمل المختلطة بالطريق والأعمال الصناعية والإنشائية ونقل حبل الإذابة وتقديمها للمهندس للمراجعة والإعتماد وفقا للمواعيد التي يتم تحديدها في برنامج العمل المفصل أخذا في الاعتبار فترات المراجعة ويقوم المقاول بتقديم عدد ٣ نسخ من هذه الرسومات للمهندس للمراجعة والإعتماد، والذي بدوره يقوم بالمراجعة خلال ١٠ يوما من تاريخ إستلام هذه الرسومات، وفي حالة إعادة الرسومات مؤشرا عليها بالرفض أو التصحيح فعلى المقاول خلال ٥ أيام عمل التصحيح اللازم وإعادة تسليمها للإعتماد، وعلى المقاول إظهار تاريخ التسليم الأصلي وتاريخ إعادته للتصحيح من قبل المهندس وذلك بخطاب إعادة التسليم.

وفي حال تم إعادة هذه الرسومات مؤشرا عليها (بالقبول) أو (القبول مع استيفاء الملاحظات) فيمكن للمقاول العمل بموجبها مع استيفاء هذه الملاحظات أثناء التنفيذ وعلى أن يقوم بتصحيح الرسومات ومن ثم تقديم ٣ نسخ من الرسومات النهائية المصححة هذا ولا تعف مراجعة المهندس المقاول من مسئولية عن أية أخطاء أو حذف أو اختلاف يرد برسومات الورشة التفصيلية عن ما هو موجود بمستندات العقد، كما يتحمل المقاول مسؤولية التأخير الناتج عن تكرار إعادة الرسومات للتصحيح.

٢١. المعدات والمواد المشونة بالموقع

جميع المعدات والمواد المشونة والأدوات والمهمات المخزنة والأكشاك المؤقتة وإنتاج الخلطات وغيرها الموجودة بموقع العمل أو المستخدمة في المشروع وتم أخذ موافقة عليها يجب إستعمالها كلها في الأعمال الخاصة بالمشروع، ولا يجوز نقل أي جزء منها إلى الخارج بعيدا عن موقع العمل بدون تصريح مكتوب من المهندس.

٢٢. ملكية التصميمات الهندسية

يعود إلى الهيئة حق الانتفاع والملكية الحصرية لشكل التصميمات واللوحات التي يتم إعدادها لصالح المشروع ويحظر على المقاول أو إستشاريه استخدام أي جزء من التصميمات أو اللوحات الخاصة بالمشروع لشاريع أخرى إلا بموافقة كتابية من الهيئة.

ثانياً: المواصفات الفنية لأعمال الجسر

الباب الأول: الأعمال الأولية

تتضمن الأعمال الأولية الأعمال المطلوبة لتجهيز الموقع (Mobilization) ونقل المعدات وإعداد المكاتب المؤقتة للمقاول والمهندس وإنشاء وتجهيز الورش والمخازن وتركيب الخلطات وتزويد الموقع بكافة التجهيزات وإخلاء مواقع التنفيذ من أية عوائق وترحيل للخدمات القائمة والمتأثرة بأعمال التنفيذ وإزالة الموجودات وعمل بكافة التسميات اللازمة بهذا الخصوص مع أصحاب الخدمات والجهات المعنية والتنسيق مع الجهات الأمنية والمرور لإستصدار التصاريح المتعلقة بإستلام الموقع والبدء في التنفيذ، كذلك تتضمن الأعمال الأولية تنظيف وتطهير التحويلات المؤقتة وتنفيذ الحسابات التأشيدية وعمل ما يلزم لبدء العمل دون عوائق، وفيما يلي توصيف العمل ومتطلبات الإنشاء وطريقة القياس والدفع لبنود الأعمال:

١.١ إعداد وتجهيز الموقع

• وصف العمل

تشمل الأعمال إعداد وتجهيز الموقع الذي يشمل إنشاء المكاتب المؤقتة لمثل المالك والمهندس والمقاول وإنشاء المخازن والورش ومحطات الخلط (الخرسانة والأسفلت) ونقل المعدات وإنشاء وتجهيز معمل الموقع وتأمين الإستراحة والمرصيات بالتفصيل الوارد بالشروط الخاصة، وكذلك تسمية وتجهيز المكان، والتزويد بالمياه والكهرباء والإنارة والاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الصحية والإسعافات الأولية، توفير معدات إطفاء الحريق بإستخدام طفايات لا تقل سعتها عن 5,4 كجم تعلق على حائط المكاتب والمخازن، وتوفير المياه والتوزيع الذي يعتمد عليه المهندس.



أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع المواصفات الفنية

كما تتضمن أعمال التجهيز إعداد وتثبيت لافتات المشروع (عدد ٢) بالمواصفات الموضحة يملحق هذا المجلد وتأمين الحراسة لكافة التجهيزات الموقعية والمعدات خلال فترات العمل ولبلاً وتأمين وسيارة طرق مؤقتة لزوم حركة الدخول من وإلى مواقع العمل المختلفة وكذلك الكيانات المتاخمة للطريق والتي تتأثر مداخلة أعمال التنفيذ، وتأمين المركبات لانتقالات مملكتي المالك وأفراد جهاز الإشراف، وتأمين مواقع لانتظار السيارات تكون مظلة ولعدد مكاف من السيارات كما هو محدد بالشروط الخاصة، والمقاول مسئول عن المعسول على الأراضي اللازمة لكل هذه التجهيزات ويجب على المقاول خلال الفترة المحددة بالعقد إعداد وتقديم مخطط عام (Layout) يتضمن كافة التجهيزات الموقعية والموقع المقترح لاعتماد من المهندس والهيئة قبل التنفيذ.

وقبل بدء التنفيذ يجب نقل جميع التجهيزات للموقع خلال المدد المحددة بمستندات العقد. وبعد الانتهاء من الأعمال يجب إزالة محطبات الخلط، أية مبانى أو أسوار أو منشآت مؤقتة غير ضرورية لاستمرار بقائها بموقع العمل وفقاً لما يراه المهندس ورد الشئ لأصله وإخلاء طرف المقاول من صاحب الأرض المقام عليها التجهيزات، وتزول ملكية كافة التجهيزات الموقعية للمقاول بعد انتهاء الأعمال وتسليم المشروع إذا لم يذكر خلاف ذلك بالشروط الخاصة، وعلى أن تكون كافة التجهيزات التي تكون ملكيتها للهيئة بحالة ممتازة وباعتماد المهندس والهيئة أو من يتوب عنها.

• القياس والدفع

لا يتم المحاسبة عن هذا البند باعتباره محملاً علي باقي بنود المشروع.

١.١ التطهير وتنظيف مسار الطريق

• وصف العمل

يشمل هذا العمل تنظيف وإزالة الحشائش والأشجار والجذور ورقع والتخلص من جميع النباتات الاشجار والمزروعات والمخلفات داخل حدود الطرق والطرق بمناطق التقاطعات ومواقع جلب المواد باستثناء الأشياء المقرر الإبقاء عليها أو رفعها وفقاً لأحكام البنود الأخرى من هذه المواصفات، ويجب على المقاول وقاية جميع النباتات والأشياء المقرر الإبقاء عليها وحمايتها من الضرر أو التشويه أثناء عمليات التنظيف والتطهير.

• متطلبات الإنشاء

على المقاول أن يضع حدود الإنشاء ويحدد المهندس المشرف جميع الاشجار وغيرها من الأشياء المراد الإبقاء عليها ويجب إزالة جميع جذور الأشجار ويعمق حتى ٣٠ سم تحت سطح التسوية وكذلك كافة العوائق البارزة غير المقرر الإبقاء عليها أو تلك التي لم تشملها قوائم التكميمات يجب أن تزال أو تقطع ويتم ردم الحفر الناتجة من اقتلاع بقايا الجذور والحفر التي ترفع منها العوائق بمواد ردم ملائمة أو الرمل التنظيف ودسكها لدرجة لا تقل عن ٧٩٥ من أقصى كثافة جافة، مع نقل المخلفات إلى المطالب العمومية دون أدنى مسئولية على الهيئة.

بعد ذلك يتم إعداد وتجهيز السطح لإستقبال طبقات الردم التالية أو طبقات الأساس وفقاً للمناسيب التصميمية، وذلك من خلال حرت الطبقة العلوية (تجهيز الفرمة) (بمساحة لا تقل عن ٢٠ سم مع الرش والتسوية والدسك حتى نسبة ٩٥ % من أقصى كثافة جافة وأخذ أهي الإعتبار إجراء الاختبارات اللازمة وإستبدال أية مواد غير ملائمة.

• القياس والدفع

- يتم المحاسبة هندسياً.

الباب الثاني الأعمال الترابية

١.٢ أعمال الحفر

• وصف العمل

هذا العمل يتكون من الحفر والتسوية بالطريق ويشمل حفر وإزالة المواد الغير ملائمة التي قد تتكون أسفل الجسر مثل رمل التكتيل - المواد ذات التصنيف ٦١ أو ٧١ بتصنيف الأشتب - المواد غير المستقرة التي لا يمكن دسكها حتى الكثافة المحددة عند الحد الأدنى المحتوى الرطوبية - المواد المكونة من الحصى الذي لا يمكن معه دسكها والتي لا تسمح لها الأحوال الجوية بالجفاف مثل السبغة) ويتضمن حفر المجاري المائية والمناطق المنخفضة والمداخل واستدارة البوول والمصاطب تحت التلال طبقاً للمناسيب التصميمية والموول



شركة القطار الكهربائي السريع
مكتب الدراسات والتصميم
م.م. محمد عبد الله
١٩٩٧٥٠٠٠
٢٠٢٠

Page 7 of 16
م.م. محمد عبد الله
١٩٩٧٥٠٠٠
٢٠٢٠

أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع المواصفات الفنية

عندما لا تكفي كميات المواد الملائمة الناتجة من الحفر بالطريق لأعمال الردم فإن الأمر يستدعي الحصول على مواد إضافية بالحفر في المنابر التي يوافق عليها المهندس ولا تستخدم أية مواد ناتجة من المنابر في إنشاء الجسر في أي قطاع إلى أن يتبين بالحساب أن جميع مواد الحفر الناتج من القطاع بطول ٥٠٠ متر قد استخدمت في ردم الجسر . ويمكن استبدال المنابر إذا وجد المهندس أن الحالة تفي بأخذ أثرية من توسيع مناطق الحفر .

• البنود:

- حفر في تربة عادية : وهي جميع أنواع التربة عدا المتعاسكة والصخر والسعر يشمل تشغيل وتسوية ودعم السطح التصميمي لقطاع الطريق.
 - حفر في تربة متعاسكة وهي التي يرى المهندس أنه لا يمكن حفرها باللودر ويمكن حفرها باستخدام البلدوزر والسعر يشمل تشغيل وتسوية ودعم السطح التصميمي لقطاع الطريق.
 - حفر في تربة سخرية . وهو حفر المغطى الحجرية بالطريق ذات حجم لا يقل عن متر مكعب و يرى المهندس أنه يمكن حفرها باستخدام جاك الحفار والمعر يشمل الحفر حتى عمق لا يقل عن ٢٥ سم أسفل طبقة التأسيس مع توريد وتشغيل ودعم طبقة ردم للوصول للمنسوب التصميمي وفي حال تتطلب الوصول للمنسوب التصميمي مزيد من طبقات الردم فعلى المقاول تنفيذ ذلك دون زيادة في سعر الهند .
 - حفر الصخور وهو حفر طبقات الصخر من الترسيب المطبق أو من الترسيب المكثف المتعاسك جيدا والذي يكتسب سلوك الصخر الصلب ويرى المهندس أنه لا يمكن رفعها إلا بأعمال النسف والسعر يشمل توريد وتشغيل ودعم طبقة ردم للوصول للمنسوب التصميمي وفي حال تتطلب الوصول للمنسوب التصميمي مزيد من طبقات الردم فعلى المقاول تنفيذ ذلك دون زيادة في سعر الهند.
- ويستخدم المقاول مايراه المهندس مناسباً من معدات ميكانيكية نوعاً وعداداً بالبنود المذكورة أعلاه للإلتزام بالبرنامج الزمني للمشروع .

• القياس والدفع

يتم قياس وحساب هذا الهند بالتر المكعب من واقع القطاعات العرضية التفصيلية والسعر يشمل تهذيب الميول وتشغيل وتسوية ودعم السطح التصميمي لقطاع الطريق والأكتاف والاختبارات وإزالة المخلفات وتواتج التسوية إلى المقالب العمومية وتشوين المواد الملائمة الصالحة للردم على جانبي القطاع.

٢.٢ أعمال الردم

• وصف العمل

مصدر مواد الردم يكون من ناتج الحفر الصالح المشون بالطريق أو من المنابر المجاورة بعد اختبارها والتأكد من جودتها وموافقة المهندس على استخدامها في الردم.

ويشمل هذا العمل تنفيذ أعمال الردم وتشكيل جسر الطريق والأكتاف باستخدام مواد ملائمة يوافق عليها المهندس قبل الاستخدام ويجب أن تكون هذه المواد نظيفة خالية من جذور الأشجار والأعشاب أو أي مواد ضارة ويتبع في اختبارها ودعمها المواصفات القياسية للهيئة ويلزم أن تكون مواد الردم ذات تصنيف (١ - ٢) أو (١ - ٣) أو (١ - ٤) حسب تصنيف الأشتر.

تتم أعمال الردم على طبقات كالتالي:

- بالنسبة للمتر الأول من تشغيل الجسر الترابي مع الطيان تحت طبقة الأساس يتم الردم على طبقات بسماك لا يزيد عن ٢٥ سم مع الدعم لأقصى كثافة جافة لا تقل عن ٩٥٪ من أقصى كثافة جافة بحيث لا يزيد أقصى حجم في الأحجار المتدرجة عن ٣ بوصة .
- بالنسبة للردم بعد المتر الأول من تشغيل الجسر الترابي مع الطيان تحت طبقة الأساس يتم الردم على طبقات بسماك لا يزيد عن ٢٥ سم مع الدعم لأقصى كثافة جافة لا تقل عن ٩٥٪ من أقصى كثافة جافة بحيث لا يزيد أقصى حجم في الأحجار المتدرجة عن ٤ بوصة .



أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع المواصفات الفنية

ويجوز للهيئة الموافقة على الفرش بسمك أكبر من ذلك بعد قيام المقاول بطلب ذلك وإجراء القمطاع التجريبي بالمعدات الفعلية التي ستستخدم في هذا المشروع على أن تحقق كثافة الخصائص المطلوبة وتلبية متطلبات الجودة ويتم إجراء كثافة الاختبارات عليه للتأكد من نتائجها قبل المباشرة في التنفيذ موقعياً.

بعد الوصول بالردم إلى المنسوب التصميمي أسفل طبقة الأساس (bottom of base) يتم تسوية السطح النهائي حسب المناسيب والأبعاد الموضحة بالرسومات باستخدام معدات التسوية الملائمة، ويجب ألا يترك السطح النهائي مدة تزيد عن ثلاثة أيام بدون تغطيته بطبقة الأساس التالية.

أعمال ضبط الجودة لأعمال الردم تؤخذ عينات من طبقات الردم لإختبارها للتأكد من نسبة الرطوبة ودرجة الدمك وسمك الطبقة وذلك قبل مرور ٢٤ ساعة من انتهاء عملية الدمك، ويجب ألا تزيد نسبة الرطوبة بأكثر من ٢% عن نسبة المياه الأصلية المقابلة لأقصى كثافة جافة، والتفاوت المسموح به في منسوب طبقة الردم النهائية لا يتعدى ± 2 سم مقارنة بالمنسوب التصميمي المحدد بالرسومات التنفيذية ولا يزيد عن ١٠٪ من مساحة الطبقة. ولا تقل نسبة تحمل كاتيفورنيا عن ٧١٠، كما يجب ألا يتعدى الفرق بين منسوب أي نقطتين على سطح الجسر الترابي عن ± 1.5 سم، وفي حالة عدم مطابقة النتائج للمواصفات المطلوبة تؤخذ عينات أخرى متقاربة لتحديد المنطقة المخالفة لهذه المواصفات والتي يجب على المقاول إعادة حرقها ودمكها.

إختبارات الجودة يتكون القيام بكثافة الإختبارات المشار إليها في هذا البند من مسئولية المقاول، ولا يتم حسابها كبنود منفصل حيث تتضمن أسعار الوحدات تكلفة مثل هذه الإختبارات والتي يجب إجراؤها كلما تغيرت مصادر أو نوعية المواد المستخدمة، وتشتمل إختبارات الجودة على الآتي:

- التحليل المخلى للمواد الغليظة والرفيعة بالترية
- حدود Atterberg للجزء المار من منخل رقم ٤٠
- نسبة المار من منخل رقم ٢٠٠
- إختبار بركنور المعدل
- قياس الكثافة بالموقع بعد الدمك
- إختبار نسبة تحمل كاتيفورنيا CBR
- أي إختبارات أخرى للتحكم في جودة العمل وكما يحددها المهندس المشرف
- وعلى أن يجري قياس الكثافة بالموقع بعد الدمك والتدريج كل ١٥٠٠ متر مربع.
- القياس والدفع

يتم قياس وحساب هذا البند بالمثل المتكعب من واقع القطاعات العرضية التفصيلية والسعر يشمل تحميل ونقل المواد إلى موقع الردم وأعمال القرد والدمك وتهذيب الجبول والتسوية والإختبارات وإزالة نواتج التسوية إلى المقالب العمومية.

الباب الثالث طبقات الأساس

٣-١ طبقة الأساس ناتج تكسير مكسرات

- وصف العمل

يشمل هذا العمل على نقل وتوريد و تنفيذ مواد طبقة أساس ناتج تكسير مكسرات من الأحجار الصلبة المتدرجة.

- المواد

يجب أن تكون المواد المستعملة لطبقة الأساس ناتج تكسير مكسرات (ونسبة الأوجه المكسرة لا تقل عن ٨٩٪) ويتكون من قلع نظيفة قوية ذات زوايا حادة وخالية من الحجارة اللينة أو المتكسكة أو المواد العضوية أو غيرها من المواد الضارة، ويجب أن يتطابق الرصام مع المتطلبات الطبيعية التالية:

- القابلية للتفتيت في الماء بالنسبة للمواد المعجونة على المنخل رقم ٤ لا تزيد عن ٥% من وزنها.
- لا يزيد الفاقد بالتآكل على جهاز لوش ٥٠٠ لغة عن نسبة ١٠٪
- يجب أن تكون مواد طبقة الأساس ناتج تكسير مكسرات وبلا حال توافر مواد معجونة بالتوقع تتفق مع مواصفات مواد ناتج التكسير في جودته

مواصفات مواد ناتج التكسير في جودته



أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع المواصفات الفنية

والتدرج والتأكد من تحقيقها الخصائص الهندسية اللازمة على أن يخضع على المقاول في هذه الحالة النسبة التي تراها اللجنة المشكيلة من قبل الهيئة في هذا الخصوص .

- نسبة تحمل كالكثورتيا بعد العمر لا تقل عن ٨٠
- مجال اللدونة لا يزيد عن ٨
- حد السيولة لا يزيد عن ١٠
- عديمة الأنتفاش

هذا ولن يسمح بنقل المواد من الحجر إلا بعد اعتماد الحجر من المهندس المشرف مع متابعة صلاحية المواد من الحجر بصفة دائمة، ويجب أن تكون مواد طبقة الأساس طبقاً لإحدى التدرجات الآتية والمهينة بالجدول التالي وفقاً لما يقرره المهندس، مع التأكيد أن قبول المهندس للمواد لا يشكل قبولاً لطبقة الأساس ويعنى فقط الموافقة على استعمال المواد.

تدرج مواد طبقة الأساس


حجم المتخل	النسبة المثوية للمار (ب)	النسبة المثوية للمار (ج)	النسبة المثوية للمار (د)
٢٠٠	١٠٠		
١٥٠	٧٠-١٠٠	١٠٠	١٠٠
١٠٠	٥٥-٨٥	٧٥/٩٥	٧٠-١٠٠
٣/٤	٥٠-٨٠		٦٠-٩٠
٣/٨	٤٠-٧٠	٤٠/٧٠	٤٥-٧٥
رقم ٤	٣٠-٦٠	٣٠/٦٠	٣٠-٦٠
رقم ١٠	٢٠-٥٠	٢٠/٤٥	٢٠-٥٠
رقم ٤٠	١٠-٣٠	١٥/٣٠	١٠-٣٠
رقم ٢٠٠	٥-١٥	٥/٢٠	٥-١٥

ويمكن أن يطابق الركام المخلوط أي تدرج آخر لطبقة الأساس طبقاً لما ورد بالمكود المصري والمواصفات القياسية لبيد الطرق والكبارى طبقاً لتدرجات المواد المتاحة للموقع على أن تفي بالخصائص المطلوبة للخليط التصميمي وذلك بعد اعتماد المهندس وأخذ موافقة الهيئة .

• متطلبات الإنشاء

بعد اعتماد مصادر المواد و الخليط التصميمي فيجب على المقاول إعداد منهجية تنفيذ طبقة الأساس بحيث يتم خلط مواد طبقة الأساس بالماء خارج الطريق واستكمال الطبقات ثم يتم نقل خليط طبقات الأساس المرطب للدرجة المطلوبة إلى سطح طبقة الفرمة مكشيط متجانس يتم فرده باستخدام الجريدر المزود بحساسات طبقاً للوحات ويتم الدكك على طبقات بسبك في حدود ١٥ سم أخذاً في الاعتبار الإنضغاط المطلوب للدكك والذي يتم تحديده من خلال قطاعات تجريبية ويجوز للهيئة الموافقة على الفرش بسبك أكبر من ذلك بعد قيام المقاول بطلب ذلك وإجراء القطاع التجريبي بالعمدات الفعلية التي ستستخدم في هذا المشروع على أن تحقق كثافة الخصائص المطلوبة وتلبية متطلبات الجودة ويتم إجراء كثافة الاختبارات عليه للتأكد من نتائجها قبل المباشرة في التنفيذ موقعياً، ويتم فرد الخليط على طبقات وبالعرض المطلوب بالقطاعات العرضية المعتمدة بما في ذلك العرض الإضافي للتشغيل بحد أدنى ٢٥ سم من طرف الأسفلت في كل جانب، ويجب دكك مواد طبقة الأساس فور فردها بحيث لا تقل نسبة الدكك عن ٩٨ % من أقصى كثافته معملية.

ويستمر الدكك حتى يصبح السمك الكامل للطبقة مدكوكاً دكاً تاماً متساوياً إلى أن يبلغ الكثافة المحددة ومن ثم يقوم المهندس بتدقيق منسوب سطح الطبقة وفحص نسبة الدكك في مواقع مختارة ويجوز للمهندس فحص طبقات الأساس المنفذة بواسطة أداة مستقيمة طولها أربعة أمتار في مواقع مختارة ويجب ألا يزيد فرق الإنطباق عن ١ سم في الاتجاه الطولي والعرضي وهذه المتطلبات التصميمية .



أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع المواصفات الفنية

ويجب على المقاول التأكد من جفاف الطبقة المنتهية وبلوغها درجة كافية من الثبات قبل السماح لعربات النقل التي تنقل مواد الطبقة التالية أو غيرها من المعدات الثقيلة بأن تمر على طبقة الأساس المنتهية، ويجب ألا تترك طبقة الأساس مدة تزيد عن أسبوعين قبل فرد الطبقة التالية، ويجب جعل سطح الطبقة العلوى رطب إلى درجة كافية لتأمين الربط بين الطبقتين. بعد إنشاء طبقة الأساس يجب على المقاول أن يقوم على نفقته بصيانة طبقة الأساس بحيث تبقى خالية من التشقق والتعب إلى أن يتم رش طبقة التشريب البيتومينية

• حدود السماحية :

يتم الرجوع فيما يخص حدود السماحية في المناسيب وفروق الانطباق وسكك الطينيات إلى المواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري والصكود المصري للطرق.

• أعمال ضبط الجودة

يرجع إلى الشروط الخاصة لمعرفة الأجهزة اللازمة للمعمل وتجرى التجارب طبقاً لتعليمات المهندس (لكل 5000 متر مكعب أو تغيير المصدر) علي أن تشمل الآتي:

- التحليل المختلى للمواد الغليظة والرقيقة (يجب أن يتوافق مع التدرج العام لطبقة الأساس بالمواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري والصكود المصري للطرق .
- تجربة لوس انجلوس (مقاومة البرى والاحتكاك) (ويجب أن لايزيد الفاقد بعد 500 لفة عن 10٪)
- تجربة بريكستور المعدلة
- الوزن النوعي ونسبة الإمتصاص (يجب أن لا تزيد نسبة الإمتصاص بالمياه بعد 24 ساعة عن 10٪)
- حدود Atterberg للجزء المار من منخل رقم 20 (ويجب أن لايزيد مجال اللدونة عن 8٪ وحد السيولة عن 23٪).
- نسبة تحمل كاتيفورنيا (ويجب أن لا تقل عن 80٪)
- تحديد نسبة الفاقد بالوزن نتيجة للتفتت- ASTM C-142-78 باختبار Claylumbs وذلك بنسبة لا تزيد عن 5 ٪.

- أى اختبارات أخرى واردة بالمواصفات و تراها الهيئة لازمة للتحكم في جودة العمل.
- وتكون قيم حدود القبول لنتائج التجارب كما هو وارد بالمواصفات القياسية وعلى أن يجرى قياس الكثافة بالموقع بعد الدمك و التدرج لكل 1500 متر مربع.

• القياس والرفع

بعد التأكد من سمك الطبقة بعد الدمك من خلال الرقع المساحي التفصيلي يتم قياس وحساب كميات طبقة الأساس بالتر المسكوب وفقاً للأبعاد الهندسية لطبقة الأساس المهيئة على الرسومات ووفقاً للقطاعات العرضية التفصيلية . ويشمل السعر كافة الأعمال من توريد المواد والخلط والنقل والفرد باستخدام الجريدر المزود بأدوات التحكم في المنسوب والسطح النهائي، وأعمال الدمك والتسوية والاختبارات وإعادة أمانكن الجسات إلى ما كانت عليه. ويتم عند تنفيذ طبقة الأساس مراعاة زيادة العرض عن طبقة الأسفلت بالزيادة اللازمة للتشغيل بعد أدنى 20 سم من كل جانب.

الباب الرابع الأعمال الخرسانية

1-1 الحواجز الخرسانية (النيو جرس) :

أ - وصف العمل:-

يتألف هذا العمل من إنشاء حواجز خرسانية واقية ذات وجه واحد وذات وجهين وفقاً للمواصفات ومطابقاً للخطوط والمناسيب المهيئة على الرسومات أو التي يقرها المهندس.

ب - حاجز خرساني وجه واحد:-

أعمال إنشاء حاجز خرساني من طراز 80 سم من الخرسانة العادية والمقاومة الميزة لها لاتقل عن 200 مكجم/سم³ بعدة 2 سم من الأسمنت الذي يحقق هذا الجهد بعد اعتماد



أعمال الجسر القرباني لمشروع القطار الكهربائي السريع

المواصفات الفنية

الخلطة التصنيعية واستخدام الفير (الياف البولي بروبيلين) لمنع الشروخ على أن لا يقل محتوى الياف البولي بروبيلين عن ٩ كجم / م^٣ على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكى مع معالجة الخرسانة بعد الصب مباشرة بإعادة والتجبة خاصة لسد مسام الخرسانة والحفاظ على الرطوبة السكافية لاتمام التفاعل المكامل للأسمنت وطبقا للمواصفات والفئة تشمل عمل الفرغ والشدات على أن تكون الخرسانة الظاهرة ذات سطح أملس وكمال ما يلزم لنهـو العمل وعمل فتحات لتصريف مياه الأمطار وذلك طبقا للرسومات وتعاقدات المهندس المشرف ويتم عمل فاصل تمدد بكل ١٢ م.م. والفئة شاملة بالمشترطون *

ج - الفرشة الخرسانة العادية أسفل الحواجز الخرسانية ذات الوجه الواحد:

أعمال توريد وصب فرشة من الخرسانة العادية أسفل الحواجز الخرسانية وجة واحد مقاس ٢٠٥٦٠ سم طبقا للرسومات المرفقة وتعليمات المهندس المشرف وجهد المكسر لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم^٢ وذلك طبقا للخلطة التصنيعية وتشمل أعمال حفر وتسوية ودمك أسفل الفرشة وعمل الفواصل اللازمة للتعدد والانكماش وشاملة عمل أشاير من الحديد Ø٥ ١٢ م/م وجميع مايلزم لنهـو العمل طبقا للرسومات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف بالمشترطون *

٢-٤ أعمال الحماية بالخرسانة العادية

- وصف العمل
يشمل العمل حمايات من الخرسانة العادية سمك ١٥ سم للأكتاف والميول الجانبية و المقدمات بإجهاد كمر قياس قدره ٢٥٠ كجم/سم^٢ بعد ٢٨ يوماً ، و الفئة شاملة فرشة من المواد الحصوية المترجئة سمك ١٥ سم وحسب القطاع النموذجي والرسومات المعتمدة .
- المواد
- الركام الصغير: يجب أن يتكون الركام الصغير من رمل طبيعي سليسي واره من مصدر معتمد ومن محاجر معتمدة . ويجب أن يتكون خالياً من التراب ومن كمل الشوائب الضارة بالخرسانة وحديد التسليح ، ويجب أن يتكون الرمل مطابق لإشتراطات المواصفات القياسية المصرية (م.م) رقم ١١٠٩ لسنة ٢٠٠٢ ، ويلزم أن يتكون الرمل من حبيبات مختلفة الحجم تمر سكلها من منخل فتحة ٦ مم ويمر على الأقل ٧٥٪ منها عندما تهز على منخل فتحة ٣ مم . ويجب ألا يزيد محتوى المواد الناعمة والطين التي تمر من منخل ٠.٠٧٥ مم عن ٧٢ بالوزن.
- الركام الكبير: يلزم أن يتكون الركام الكبير واره من محاجر أو كسارات معتمدة ، ويجب التأكد من أنه لا يحتوي على أى مواد غريبة ، ويفضل أن لا يتكون الركام الكبير أملس بل يتكون حاد الزوايا يتدرج في الحجم (أى يحتوى جميع المقاسات بالنسب المطلوبة في المواصفات القياسية المصرية).
- ويجب أن يتكون الركام الكبير صلب لا تتعدى نسبة الفاقد فيه عند إختبار لوس عن ٧٤٪ ، وأن يتكون الركام مطابقاً لخطوط المواصفات القياسية المصرية رقم ١١٠٩ لسنة ٢٠٠٢ ، ويتم توريد الركام الكبير في أكثر من مقاس فعلاً يمكن توريد مقاس من ٥ مم حتى ١٠ مم ، ومقاس من ١٠ مم حتى ٢٠ مم حسب اتقاس الإعتباري الأكبر المطلوب للركام.
- ويجب أن يتكون الركام خالي من الأملاح والمواد الضارة بالخرسانة وحديد التسليح ويجب أن لا يزيد محتوى أملاح الكبيرتات في الركام الصغير أو الركام الكبير عن ٠.٠٥٪ ، كما يجب أن لا يزيد محتوى أملاح الكلوريدات في الركام الصغير أو الركام الكبير عن ٠.١٪ .
- الأسمنت: يلزم أن يكون الاسمنت المستعمل مطابقا للمواصفات القياسية المصرية رقم م.م ٢٧٢-١٩٩١ للأسمنت البورتلاندي العادي والمواصفات القياسية م.م رقم ٥٨٢-١٩٩٢ للأسمنت البورتلاندي المقاوم للكبريت.
- ويتم إختبار الأسمنت طبقا للمواصفات القياسية المصرية رقم م.م ٢٤٢١-١٩٩٢ (إختبار الخواص الطبيعية والميكانيكية للأسمنت) على عينات الأسمنت المأخوذ طبقا للمواصفات القياسية المصرية رقم م.م ١٩٤٧-١٩٩١ (طريق أخذ عينات الأسمنت) ويجب أن يكون الأسمنت من إنتاج مصانع الأسمنت المصرية المعتمدة ويجب أن يورد إلى موقع العمل سائب أو داخل شوكار ويجوز استعماله في جميع الأعمال المدنية عليه وإختباره للتأكد من تاريخ الإنتاج وكمية وزن



موقع العمل سائب أو داخل شوكار ويجوز استعماله في جميع الأعمال المدنية عليه وإختباره للتأكد من تاريخ الإنتاج وكمية وزن

موقع العمل سائب أو داخل شوكار ويجوز استعماله في جميع الأعمال المدنية عليه وإختباره للتأكد من تاريخ الإنتاج وكمية وزن

أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع المواصفات الفنية

- المشكارة، ولا يجوز استعمال أى مشكارة تحتوى على أجزاء من الأسمنت شك بها أو التى يلاحظ بها أى أثر للرطوبة، حيث سيتم رفضها ولا يجوز استعمالها فى أى عمل من الأعمال.
- ويجب أن يشون الأسمنت في مخزن خاص مسقوف على نفقة المقاول، ويجب ألا يكون ملامسا لسطح الأرض بل يجب عزله بأرضية خشبية تحته كلما يجب تغطية الأسمنت المشون فى جميع مواقع العمل بالمشمع المانع من مرور الرطوبة، ولا يسمح باستخدام الأسمنت الذي يحسى عليه أسطر من ثلاثة شهور من تاريخ إنتاجه إلا بعد أخذ عينات واختبارها والتأكد من مطابقتها لإشتراطات المواصفات القياسية المصرية.
- المياه: يجب أن تكون المياه المستعملة فى أعمال خلط الخرسانة نظيفة وخالية من الأملاح والشوائب والمكبريات، ويفضل استخدام المياه الصالحة للشرب فى صناعة ومعالجة الخرسانة، ويشترط فى ماء خلط الخرسانة أن لا تزيد الأملاح (الأملاح الكلية) عن ٢٠٠٠ جزء فى المليون، ومحتوى أملاح الكالسيوم عن ٥٠٠ جزء فى المليون، ومحتوى أملاح الكلوريدات عن ٣٠٠ جزء فى المليون، كلما يجب أن لا تزيد محتوى المواد غير العضوية وهى العلقين والمواد العالقة عن ٢ جرام فى اللتر.
- ويجب أخذ عينة من المياه واختبارها لمعرفة المقاول لتحديد مدى صلاحيتها واعتماد استعمالها من المهندس قبل البدء فى أعمال الخرسانة، ويجب أن لا يقل الأساس الهيدروجينى لماء الخلط عن (٧).
- إضافات الخرسانة: يجب أن تكون المواد التى يتم إضافتها للخلطة لتحسين نوعيتها أو لاصحابها ميزة خاصة موزدة من مصنع معتمد بمرور مفاقة وعليها الماركة والعلامة التجارية وتاريخ الصلاحية ومع كل شحنة شهادة من المصنع باختبارها ومطابقتها للمواصفات القياسية المصرية الخاصة بها رقم ١٨٩٩-١٩٩٠ (إضافات الخرسانة).
- ويجب أن لا تزيد نسبة الإضافات للأسمنت عاى النسبة المحددة عن طريق الصانع للمادة، كلما يجب أن لا تحتوى الإضافات على أملاح الكلوريدات أو أى مواد أخرى ضارة بالخرسانة.
- متطلبات الإنشاء

٣ تصميم الخلطات الخرسانية: يجب أن تصمم جميع رتب الخرسانة الموضحة بالرسومات أو المذكورة عليها فى جدول الكميات قبل التنفيذ، وعلى المقاول تقديم تصميم للخلطة للتأكد من مطابقتها لجهد الكسر المطلوب على أن يتم مراجعتها واعتمادها من الإستشاري، ويلاحظ أن جهد الكسر محسوب على أساس قدرة المكعب القياسى على التحمل بعد ٢٨ يوما هى ٢٥٠ كجم/سم^٢ للخرسانة العادية، ويجب أن تعطى نسب الخلط واحد متر مكعب من الخرسانة.

خلط مكونات الخرسانة: يراعى فى جميع الأحوال أن يكون خلط مكونات الخرسانة بواسطة خلاطات ميكانيكية، ولا يسمح بالخلط اليدوي ويفضل استخدام محطات الخلط المركزية ويجب أن لا تقل مدة الخلط عن دقيقتين بعد إضافة المياه ويستمر الخلط حتى تتوزع المواد بالتساوي وتصبح الخلطة ذات لون واحد متجانس ويجب معايرة الخلاطات قبل وأثناء التنفيذ للتأكد من صلاحيتها.

نقل وصب الخرسانة: يجب نقل الخرسانة بعد الخلط وسبها فى الفور فى أسرع وقت ممكن، ويجب نقل الخرسانة بوسيلة معتمدة على أن لا تؤثر وسيلة نقل الخرسانة على تجانس الخرسانة أثناء النقل ويجب التأكد من عدم حدوث انفصال حبيبي فى مكونات الخلطة.

يراعى أن يتم صب الخرسانة المخلوطة فى خلال ساعة على أقصى تقدير بعد إضافة الماء، وفى حالة استعمال إضافات مؤخرة الشك فيجب استعمالها فى بحر ساعة ونصف فقط، وإذا زادت المدة عن ذلك فإن الخلطة ترفض.

يجب ألا تصب الخرسانة من ارتفاع يزيد عن ١.٢٠ م ويجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان عدم انفصال المواد المكونة للخلطة الخرسانية.

ويتم تجنب وجود فاصل زمنى أثناء صب الخرسانة لشكل وحدة من الوحدات الجارية صبها، وفى حالة استعمال الصب بعد توقفه فإنه يتم تقدير سطح الخرسانة المصبوبة بالأجنة والشاكوش مع نظافة السطح تماما وصب مونة لباتى كشيفة قبل بدء صب الخرسانة الجديدة.

إذا زادت درجة الحرارة فى الطل عن ٢٠ درجة مئوية يجب الأخذ بالاحتياطات اللازمة لصب الخرسانة فى الأجواء الحارة، ويجب الالتزام التام بتعليمات المهندس المختص بهذا الشأن، وهذا يمنع بتاتا صب الخرسانة إذا زادت درجة حرارة الجو فى الطل عن ٤٤ درجة مئوية.



شركة القمارى
مصر
٥١٨٧٧٧/٥١٨٧٧٧
٥١٨٧٧٧/٥١٨٧٧٧

Page 13 of 16
مادة المركزية ٥٥١٦
مادة المركزية ٥٥١٦

أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع المواصفات الفنية

في حالة الخرسانة التي يتم صبها مباشرة على التربة يراعى وضع رقة من البولي إثيلين سمك ٢٥٠ ميكرون على الأقل أو كما يقرره المهندس.

يجب أن يتم أخذ عينات من الخرسانة المطازجة قبل الصب مباشرة واختبارها طبقاً للمواصفات القياسية المصرية رقم م.م ١٦٥٨-١٩٩١/١٩٨٨ (طرق اختبار الخرسانة).

دعك الخرسانة: يجب دمك الخرسانة جيداً باستخدام هزاز ميكانيكي ذو تردد عالي مع بذل العناية لتفادي حدوث انفصال حبيبي للمكونات، ويشترط في الجهاز المستخدم أن يكون قادراً على نقل الخرسانة عملاً يقل عن ٣٦٠٠ دفعة في الدقيقة كما يجب ألا يقل مجال تأثير الحركة الاهتزازية الذي يمثله الهزاز (نصف قطر التأثير) عن ٥٠ سم عند استخدام الجهاز في خرسانة يعطي اختبار القوام لها بطريقة الهبوط ٢ سم.

يجب استخدام عدد مكافئ من الأجهزة التي يسمح بإتمام عملية الهز في المواقع المتفرقة من الطبقة الخرسانية في وقت واحد وبالمعدل المطلوب لصب الخرسانة، ويفضل وجود أجهزة احتياطية في موقع العمل لاستخدامها في الأحوال الطارئة أو حالة تعطل جهاز أثناء العمل.

تستخدم أجهزة هز القرم عندما تكون القطاعات صغيرة لا تسمح باستخدام أجهزة الهز الداخلية، وكذلك تستخدم أجهزة الهز الداخلية في كل القطاعات الكبيرة بدرجة كافية لإدخال الجهاز وتحريكه داخل الخرسانة، ويجب ألا يترك الجهاز في موضع واحد لمدة طويلة حتى لا يتسبب في ظهور تجمعات للأسمنت اللباني عن سطحها.

تستمر عملية الهز بواسطة الهزازات الداخلية أو هزازات القرم حتى يتم الحصول على قوام خرساني متجانس، أما أجهزة الهز السطحية فتستعمل لمدة كافية لدفع حبيبات الحصى الكبير في باطن الخرسانة وتغطيتها بطبقة من المونة تعطي سطحاً ناعماً مستويًا.

المعالجة والتطبيب: يجب حفظ الخرسانة في حالة رطبة في المرحلة الأولى من التصلب لمدة لا تقل عن ١٤ يوماً إلا إذا استخدمت وسائل خاصة لتعجيل التصلب مثل المعالجة بالبخار في حالة الوحدات المنتجة بالمصانع.

أعمال الشدات الخشبية والصندقة: جميع أعمال القرم والصندقة يقوم المقاول بمعرفته بعمل التصميمات اللازمة لها وذلك طبقاً للأبعاد والأشكال والمناسيب ونوع وشكل البطانة المطلوبة وتقديم رسومات ورشة تفصيلية مع الحسابات التصميمية لها مع عينات من البطانة لمرادها واعتمادها من المهندس قبل الاستخدام على أن يكون سمك ألواحها لا يقل عن ١ بوصة ومثبتة بواسطة شحالات وتكون جميع أركان الخرسانات المسلحة في العكمرات والأعمدة مشطوبة وتوضح أبعاد وأشكال الشطب برسومات الورشة، ويتم تثبيت البطانة وفقاً لتعليمات المصنع، ويجب أن تكون قوائم التحميل على أبعاد لا تزيد عن متر واحد لكل اتجاه وأن تحتوي على كل ما يلزم لجعلها ثابتة ضد أي اهتزاز ينشأ عن تحريك العمال فوقها أو من جراء صب الخرسانة أو خلافة، وأن تكون ألواح الصندقة متلاصقة للحمات تماماً لا يمر منها زبد الخرسانة ويلزم أن تتركب بكيفية يسهل معها إزالتها بدون أن تسبب أي هزة أو تصادم مع الخرسانة ويلزم استعمال الخواير والتغطى للثقويات، واعتماد المهندس مثل هذه التصميمات لا يعفى المقاول من كمال المسؤولية عن تلك الأعمال، وعلى المقاول قبل وضع الخرسانة داخل القرم التماسك من مثانتها.

ويلزم أن يتم تطيب أسطح الصندقة من الأوساخ وفضلات التجارة وخلافه ثم تغسل بالماء مباشرة قبل وضع الخرسانة **هواصل الصب:** يراعى عند عمل هواصل الصب أن تحدد مسبقاً على اللوحات التنفيذية ويتم مناقشتها مع المهندس لإعتمادها إذا تطلب الأمر، ويجب عند استئناف صب القواصل الأفقية بعد تصد الخرسانة يجب تطيب سطح الخرسانة القديمة بقرشة سلك وإظهار الرصكام الكبير، ثم يتم رش طبقة من اللباني أو أي مواد تزيد التماسك بين الخرسانة الجديدة والخرسانة القديمة.

د- مراقبة وضبط الجودة

ضمن خطته لضبط الجودة على المقاول تقديم بيان بالاختبارات التفصيلية التي سيتم إجرائها عند تسليم الخرسانة بالموقع وعند الخلطة وعند تصميم الخلطة كمعد أدنى من الاختبارات المبينة التالية لإختيار أحسن النسب للخرسانة

التحليل الحبيبي للرصكام الصغير والكبير والتماسك
هبوط الخرسانة (Slump Test)
تجربة معامل الدمك (Factor Test)

شهادة القبول والتفصيل واسم المربي
14 of 16
مادة القومية
الهيئة والإدارة

أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع المواصفات الفنية

المطابقة

- مقاومة الضغط للخرسانة بعد ٢٨ يوما.
- مقاومة الشد في الاحتواء.

ويجب أن تزيد مقاومة الضغط عند عمر ٢٨ يوم في التجارب المبينة بالمعمل بمقدار ٢٠٪ عن المقاومة المطلوبة أثناء التشغيل، ويجب أن تكون نسبة الماء للأسمنت المستخدمة في التجارب مساوية لتلك التي ستستخدم في تنفيذ الأعمال.

ويجب أن يخضع إنتاج الخرسانة لرقابة دقيقة، كما يجب عمل تجارب من وقت لآخر على مكونات الخرسانة المنتجة حتى يمكن التأكد من مطابقتها للمواصفات، ويلزم على الأقل أعداد واختيار ستة مكعبات قياسية لتشكل ٢٥٠ من الخرسانة الجاهزة أو حسب طلب المهندس، على أن تختبر ثلاثة منها عند عمر ٧ أيام والثلاثة الأخرى بعد ٢٨ يوما.

ويجب إجراء الاختبارات في معمل الموقع أو في أحد المعامل المعتمدة من المهندس، ويجب إجراء الاختبارات طبقا للمواصفات القياسية المصرية، هذا وفي حالة عدم مطابقة الأعمال للمواصفات المطلوبة فإن للمهندس الحق في اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات فنية سواء بتكسير الأجزاء المعيبة أو عمل إضافات على تلك الأعمال أو أي إجراء آخر يراه المهندس ضروريا، ويتحمل الماول جميع التكاليف المترتبة على ذلك، وفي حالة وجود نسبة عالية من الكبريتات في الأرض وطبقا لتعليمات المهندس فيتم استعمال الاسمنت المقاوم للكبريتات وذلك في جميع أعمال الخرسانة المستعملة في الأساسات والدعكات الأرضية ويطلق عليها "خرسانة مقاومة للكبريتات" ويراعى أن يؤخذ في الاعتبار في جميع الأحوال أن يكون جهد التكسر لنوع الخرسانة المستعملة مطابقا للمطلوب بالرسومات أو بجداول الكميات.

٣-٢ القياس والدفع

تتم الحاسبة على جميع أعمال الخرسانة هندسيا على أساس فئة المتر المسطح وفقا للأبعاد المحددة بالرسومات المعتمدة، ويشمل السعر تكلفة المواد والمعدات والنقل والعمالة وإعداد القرم والبطانة والوزن والدعك والمعالجة وإجراء الاختبارات وجميع ما يلزم لنمو العمل.

٣-٣ الرصف الخرساني

• وصف العمل

بالمتر المسطح أعمال توريد وإنشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسمك ٢٨ سم بعد الرصف وتكون موزعة من أحد الخلطات المركزة المعتمدة على أن لا يزيد النقل عن ٦٠ دقيقة ولا يقل جهد التكسر بها عن ١٠٠ كجم / سم^٢ بعد ٢٨ يوم ولا تزيد درجة حرارة الخرسانة وقت الرصف عن ٣١ درجة مئوية ويتم تسليحها بألياف بولي بروبيلين فايبر بمعدل ٩٠٠ جم / م^٢ خرسانة . تتم عملية الرصف باستخدام فينشر رصف خرساني حديث الصنع وعلى أن يكون الفينشر مجهز لرصف قطاعات عرضية تصل إلى ١٢ متر في المرة الواحدة وتتم عملية دمك الخرسانة عن طريق الهزازات المجهزة بالفينشر وتتم معايرة الهزازات قبل بدء عملية الرصف للتأكد من كفاءة دمك الخرسانة وتتم عملية تشطيب سطح الخرسانة عن طريق المعالجة المدرية لتشطيب السطح على الوجه الأكمل مع مراعاة الحدود المسموحة المنصوص عليها في المواصفات لمنسوب السطح الخرساني . وتتم عملية التشطيب والمعالجة للبلاطات الخرسانية باستخدام الوسائل الميكانيكية لضمان انتظام التشطيب وتجانس رش مادة المعالجة الكيميائية المطابقة للمواصفات للمحافظة على نسبة المياه التصميمية للمخلوط لمنع حدوث شروخ شعيرية وأيضا الرش بالمياه وتغطيتها بالخيش الرطب لمدة لا تقل عن ١٢ ساعة من وقت الرصف ومعمل أيضا على البند جميع الفواصل (التعدد - الانكماش الطولي والعرضي - فاصل الانشاء الطولي) مع توريد وتركيب جميع المواد اللازمة لربط البلاطات مع بعضها من (حديد - تسليح - مواسير - مواد عازلة) وعلى أن يكون حديد التسليح الأملس مدغون بمادة ايبوكسية عازلة أو ما يشابهها للديولز بقطر ٣٢ مم وطول ٤٥ سم بتقسيم ٢٠ سم في الفواصل العرضية وحديد الربط في الفاصل الطولي بقطر ١٦ مم وطول ٧٥ سم بتقسيم ١٢٠ و ذلك طبقا للمواصفات الفنية واللوحات التصميمية تتم أعمال ربط الانكماش العرضية والطولية في مسافات لا تزيد عن ٣.٥ متر للفواصل العرضية و ٤.٥ متر للفواصل الطولي الا اذا قدم المصمم مستند بنوطة حسابية تفيد عكس ذلك يتم عمل الفواصل بين البلاطات باستخدام المنشار الميكانيكي للفواصل الانكماشية بسمك ٣ مم وعمق ٩ سم وتوسعة الفواصل بسمك ٩ مم وعمق ٣ سم . ويتم ملء الفواصل بمادة حشائية مناسبة للمواصفات المطلوبة مقاومة للوقود والحرارة جيدة لجميع انواع الفواصل الطولية والعرضية طبقا للشروط والمواصفات المطلوبة.

هذا العمل من أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع
 رقم العقد ٥١٨/٢٠١٧/٠٠٤
 تاريخ التسليم ٢٠١٧/٠٤/٠٤

Page 13 of 16
 إدارة الخرسانة
 ٢٠١٧/٠٤/٠٤

أعمال الجسر الترابي لمشروع القطر الكهربائي السريع المواصفات الفنية

• القياس والدفع

تتم المحاسبة على جميع أعمال الخرسانة هندسياً على أساس فئة المتر المسطح وفقاً للأبعاد المحددة بالرسومات المعتمدة، ويشمل السعر تكلفة المواد والمعدات والنقل والعمالة وإعداد القرم والبطانة والهرز والدعك والمعالجة وإجراء الاختبارات وجميع ما يلزم لنهـو العمل.

