


عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب من اخطار السيول (مرحلة اولى)

تنفيذ : شركة النيل العامة للانشاء والطرق

بيان اعمال خلال المدة مستخلص جارى رقم (١)


ممسلسل	رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الموقع بالكم
1	2	اعمال توريد و صب خرسانته عادية لحماية الاكتاف و الميول الجانبية يشمل تجهيز و استعداد مناسيب التربة الطيعيه اسفل البلاطه للوصول الي المناسيب التصميميه علي ان تحقق الخرسانته اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م ^٣	م ^٣	٣١٦٨,٠٩	في المسافة من الكم (١٨٤٠ - ٢٢٨٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب في المسافة من الكم (٢٦٠٠ - ٢٧٢٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب في المسافة من الكم (٢٨٢٠ - ٣٥٦٠) اتجاه شرم الشيخ / دهب في المسافة من الكم (٢٤٤٠ - ٢٥٤٠) اتجاه دهب / شرم الشيخ في المسافة من الكم (٢٦٠٠ - ٣٦٠٠) اتجاه دهب / شرم الشيخ

الهيئة العامة للطرق والكباري



امام عبد الله بن عبد الله

شركة النيل العامة للانشاء والطرق



عملية : عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب من اخطار السيول (مرحلة اولى)



بيان الكميات المنفذة مستخلص ١ جاري

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



م	رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	كمية التعاقد	الكمية الاجمالية المنفذة	اجمالي الكمية المنصرفة	الكمية المنصرفة خلال المدة	نسبة المنصرف
١	٢	اعمال توريد و صب خرسانه عاديه لحمايه الاكثاف و الميول الجانبيه يشمل تجهيز و استدال متناسيب التربة الطبيعيه اسفل البلاطه للوصول الي المناسيب التصميميه علي ان تحقق الخرسانه اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م ^٣	م ^٣	١٠٢٦٠,٠٠	٣١٦٨,٠٩	٣٠٥٠,٠٠	٣٠٥٠,٠٠	%٩٦,٣

مهندس الهيئة

استاذ دكتور


الشركة المنفذة

عملية تأمين طريق شرم الشيخ / ذهب من اخطار السيول (مرحلة اولى)

بيان تفصيلي باجمالي الكميات المنفذة مستخلص جاري رقم (١)


رقم البند	البيان	الوحدة	الكمية المنفذة
٢	<u>اعمال توريد و صب خرسانه عادية لحمايه الاكتاف و الميول الجانبيه يشمل تجهيز و استبدال مناسيب التربة الطبيعیه اسفل البلاطه للوصول الى المناسيب التصميميه على ان تحقق الخرسانه اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م^٣.</u>	م ^٣	
١	في المسافة من الكم (١٨٤٠ - ٢٢٨٠) اتجاه شرم الشيخ / ذهب		٥٣١,١٨
٢	في المسافة من الكم (٢٦٠٠ - ٢٧٢٠) اتجاه شرم الشيخ / ذهب		٢٤٣,٣٨
٣	في المسافة من الكم (٢٨٢٠ - ٣٥٦٠) اتجاه شرم الشيخ / ذهب		١١١٢,٤٥
٤	في المسافة من الكم (٢٤٤٠ - ٢٥٤٠) اتجاه ذهب / شرم الشيخ		١٤٠,٢٥
٥	في المسافة من الكم (٢٦٠٠ - ٣٦٠٠) اتجاه ذهب / شرم الشيخ		١١٤٠,٨٤
اجمالى البند الثاني			٣١٦٨,٠٩

مهندس الهيئة



أحمد عبد العزيز

الشركة المنفذة


١٤٠٠ / ١٤٠١

عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب من اخطار السيول (مرحلة اولي)

بند رقم (٢) اعمال توريد و صب خرسانته عادية لحماية الاكثاف و الميول الجانبية من اخطار السيول							
اتجاه شرم الشيخ / دهب (١٨٤٠ - ٢٢٨٠)							
الكم	الطول (م)	الميل		القدمة		المكعب (م٣)	المكعب التراكمي (م٣)
		العرض (م)	الممك (م)	العرض (م)	الممك (م)		
1840	10.000	6.250	0.150	0.300	1.000	12.375	12.375
1860	20.000	6.700	0.150	0.300	1.000	26.100	38.475
1880	20.000	6.650	0.150	0.300	1.000	25.950	64.425
1900	20.000	7.170	0.150	0.300	1.000	27.510	91.935
1920	20.000	7.800	0.150	0.300	1.000	29.400	121.335
1940	20.000	6.860	0.150	0.300	1.000	26.580	147.915
1960	20.000	6.810	0.150	0.300	1.000	26.430	174.345
1980	20.000	6.980	0.150	0.300	1.000	26.940	201.285
2000	20.000	7.000	0.150	0.300	1.000	27.000	228.285
2020	20.000	6.600	0.150	0.300	1.000	25.800	254.085
2040	20.000	6.250	0.150	0.300	1.000	24.750	278.835
2060	20.000	5.950	0.150	0.300	1.000	23.850	302.685
2080	20.000	5.350	0.150	0.300	1.000	22.050	324.735
2100	20.000	5.110	0.150	0.300	1.000	21.330	346.065
2120	20.000	4.880	0.150	0.300	1.000	20.640	366.705
2140	20.000	5.000	0.150	0.300	1.000	21.000	387.705
2160	20.000	5.250	0.150	0.300	1.000	21.750	409.455
2180	20.000	5.460	0.150	0.300	1.000	22.380	431.835
2200	20.000	5.460	0.150	0.300	1.000	22.380	454.215
2220	20.000	5.320	0.150	0.300	1.000	21.960	476.175
2240	20.000	5.250	0.150	0.300	1.000	21.750	497.925
2260	20.000	5.420	0.150	0.300	1.000	22.260	520.185
2280	10.000	5.330	0.150	0.300	1.000	10.995	531.180
531.180		الاجمالي (م٣)					

مهندس
[Signature]

المشرف
[Signature]
15/10/2015

عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب من اخطار السيول (مرحلة اولى)

بند رقم (٢) اعمال توريد و صب خرسانه عاديه لحمايه الاكتاف و الميول الجانبيه من اخطار السيول

اتجاه شرم الشيخ / دهب (٢٦٠٠ - ٢٧٢٠)

المكعب التراكمي (م ^٣)	المكعب (م ^٣)	القدمه		الميل		الطول (م)	الكم
		السمك (م)	العرض (م)	السمك (م)	العرض (م)		
12.900	12.900	1.000	0.300	0.150	6.600	10.000	2600
47.700	34.800	1.000	0.300	0.150	9.600	20.000	2620
87.300	39.600	1.000	0.300	0.150	11.200	20.000	2640
130.800	43.500	1.000	0.300	0.150	12.500	20.000	2660
175.800	45.000	1.000	0.300	0.150	13.000	20.000	2680
220.800	45.000	1.000	0.300	0.150	13.000	20.000	2700
243.375	22.575	1.000	0.300	0.150	13.050	10.000	2720
243.375	الاجمالي (م ^٣)						

م. م. م. م.

الشركة الهندسة
١٣ / س. م. م. م.

المستند
عبد الحارث

عملية تأمين طريق شرم الشيخ / ذهب من اخطار السيول (مرحلة اولي)

بند رقم (٢) اعمال توريد و صب خرسانه عاديه لحمايه الاكتاف و الميول الجانبيه من اخطار السيول

اتجاه شرم الشيخ / ذهب (٢٨٢٠ - ٣٥٦٠)

الكم	الطول (م)	الميل		القدمة		المكعب (م٣)	المكعب التراكمي (م٣)
		العرض (م)	السمك (م)	العرض (م)	السمك (م)		
2820	10.000	9.500	0.150	0.300	1.000	17.250	17.250
2840	20.000	9.000	0.150	0.300	1.000	33.000	50.250
2860	20.000	8.900	0.150	0.300	1.000	32.700	82.950
2880	20.000	9.000	0.150	0.300	1.000	33.000	115.950
2900	20.000	9.250	0.150	0.300	1.000	33.750	149.700
2920	20.000	8.970	0.150	0.300	1.000	32.910	182.610
2940	20.000	9.400	0.150	0.300	1.000	34.200	216.810
2960	20.000	9.800	0.150	0.300	1.000	35.400	252.210
2980	20.000	10.000	0.150	0.300	1.000	36.000	288.210
3000	20.000	9.850	0.150	0.300	1.000	35.550	323.760
3020	20.000	10.000	0.150	0.300	1.000	36.000	359.760
3040	20.000	9.250	0.150	0.300	1.000	33.750	393.510
3060	20.000	8.950	0.150	0.300	1.000	32.850	426.360
3080	20.000	8.750	0.150	0.300	1.000	32.250	458.610
3100	20.000	8.620	0.150	0.300	1.000	31.860	490.470
3120	20.000	8.650	0.150	0.300	1.000	31.950	522.420
3140	20.000	8.000	0.150	0.300	1.000	30.000	552.420
3160	20.000	7.600	0.150	0.300	1.000	28.800	581.220
3180	20.000	7.000	0.150	0.300	1.000	27.000	608.220
3200	20.000	7.000	0.150	0.300	1.000	27.000	635.220
3220	20.000	7.000	0.150	0.300	1.000	27.000	662.220
3240	20.000	7.000	0.150	0.300	1.000	27.000	689.220
3260	20.000	7.000	0.150	0.300	1.000	27.000	716.220
3280	20.000	7.000	0.150	0.300	1.000	27.000	743.220
3300	20.000	6.850	0.150	0.300	1.000	26.550	769.770
3320	20.000	6.920	0.150	0.300	1.000	26.760	796.530
3340	20.000	7.000	0.150	0.300	1.000	27.000	823.530
3360	20.000	7.200	0.150	0.300	1.000	27.600	851.130
3380	20.000	7.650	0.150	0.300	1.000	28.950	880.080
3400	20.000	8.000	0.150	0.300	1.000	30.000	910.080
3420	20.000	7.350	0.150	0.300	1.000	28.050	938.130
3440	20.000	6.820	0.150	0.300	1.000	26.460	964.590
3460	20.000	6.350	0.150	0.300	1.000	25.050	989.640
3480	20.000	6.470	0.150	0.300	1.000	25.410	1015.050
3500	20.000	6.840	0.150	0.300	1.000	26.520	1041.570
3520	20.000	7.250	0.150	0.300	1.000	27.750	1069.320
3540	20.000	7.500	0.150	0.300	1.000	28.500	1097.820
3560	10.000	7.750	0.150	0.300	1.000	14.625	1112.445
1112.445	الاجمالي (م٣)						

مهندس
ط

الشيخ بنغده
الشيخ بنغده