

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جارى رقم (١) لمشروع اعمال رفع كفاءة طريق جرجا/العسيرات بطول ٣.٨٢٥ كم بداية من مدخل المنشأة وباتجاه جرجا من الكم ١٠.٧٠٠ الى الكم ١٤.٥٢٥ ضمن المبادرة الرئاسية (حياه كريمه)

تنفيذ (شركة احمد على احمد عبدالعال ابوخروف) .

عقد رقم (٧٢١ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا: ٢٠٢٥ / ٢ / ٢٤

رئيس الادارة المركزية
مهندس /

عماد حسين



المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ١ عن عملية

رفع كفاءة طريق ج ١١٥ الى ١٢٠ كم بطول ٢,٨٥ كم من اسيوط الى
المنشأة بالتيه في اسيوط ١٢,٥٥٠ الى ١٢,٥٥٠ كم من اسيوط الى

عن شهر فبراير ٢٠٢٥ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

ق	جنيه	م
١- ٤٤٤ ٦٤١ ١٩	جملة الاعمال	٩٨٤ ١٧١ ٢
	السابق صرفه	٤٧١ ٧٩٤ ١
	خصم معمل المنطقة	٤٨٤ ٥٠ ١
١- ٤٤٤ ٦٤١ ١٩	المستحق صرفه	١٠٥٠٠ ١
١- ٤٤٤ ٦٤١ ١٩	جملة الاستقطاعات	١٠٥٠٠ ١
١٨ ١٧٢ ٢١١ ٨٠	الصافي	

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة /
العميد العام أبو فوفو وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا: ٢٠٢٥/ ٢/ ٤٤

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٢) مستخلص

عدد (٣) تقرير معمل المنطقة

٨٨ - ٤٥

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
عماد حسين

استمارة الاعتماد المصرفي

مصلحة الهيئة العامة للغرف والكبار

قسم تدقيق الحسابات

المبلغ المستحق إلى مؤسسة مصر العربية أو الطلاب طلبة أو ..

بموجب مكتبي طلبة

صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

شيك على الخارج

صاحب الحق أو

يسحب باسم مؤسسة مصر العربية

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	تاريخ	جنية	قرش
١٨١٧٩٢١١			٨٠
١٨١٧٩٢١١			٨٠

رقم

الختم ذو التاريخ



كشف المراجعة

رئيس القسم

تقيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ



عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	رقم	تاريخ	مبلغ	قسم	فرع	فصل
١٥٠٥	١٨١٧	٩٢١١	٨٠	١٨١٧	٩٢١١	٨٠
١٧٠٠	١٨١٧	٩٢١١	٨٠	١٨١٧	٩٢١١	٨٠
١٤١٥٥٥	١٨١٧	٩٢١١	٨٠	١٨١٧	٩٢١١	٨٠
بيانات الاستقطاعات				جنية	مليم	
عادي						
إضافي						
دمغة توقيع						
قرش						
جنية						
قرش						
رسم الدمغة						

رؤس



رئيس

علامة

سنة

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف

(٣) إقرار بأن المبلغ مضاف بحساب

(٤) إقرار بأن الإيرادات

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥٠ ح. برقم

(د) توقيع الكاتب المنوط السجل

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

رؤس ، في سنة

شيك

يعتمد حسب

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة المبلغ

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٠٢٤ ح.ع)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

شيك / إذن صرف رقم

الشيكات / الحوالات تحت رقم

الشيكات / الحوالات رقم

شيك / إذن صرف إمضاء طالب أو كاتب الشطب

في سنة

الختم ذو التاريخ (٣) سجب

(٤) قيد أو سجل

(٥) أدرج في كشف

(٦) استلمت

محضر استلام موقع

تنفيذ : أحمد على أحمد عبدالعال

اشراف : المنطقة الثامنة (قنا)

١٠. انه في يوم الثلاثاء الموافق 2025 / 2 / 18 م اجتمعت اللجنة المشكلة من كل من :-

الهيئة العامة للطرق والكبارى

1 - السيد المهندس / محمد عبدالعاطي

الهيئة العامة للطرق والكباري.

2 - السيد المهندس / احمد عبد الباسط

ممثل الشركة المنفذة .

3 - السيد المهندس / محمد الوتيدى

وقد قامت اللجنة بالمرور على موقع العملية وتلاحظ عدم وجود معوقات تعوق التنفيذ ويعتبر هذا

محضر باستلام الموقع والبدء فى التنفيذ .

التوقعات :-

1 - السيد المهندس / محمد عبدالعاطي

2 - السيد المهندس / احمد عبد الباسط

3 - السيد المهندس / محمد الوتيدى

رئيس الادارة المركزية

مهندس T

عماد حسين

محضر استلام موقع

مشروع : عملية رفع كفاءة طريق جرجا - العسيرات بطول 3.825 كم بداية من مدخل المنشأة
وبإتجاه جرجا (من كيلو 10+700 الى كيلو 14+525) ضمن مبادرة حياة كريمة

تنفيذ : أحمد علي أحمد عبدالعال

إشراف : المنطقة الثامنة (قنا)


. انه في يوم الثلاثاء الموافق 18 / 2 / 2025 م اجتمعت اللجنة المشكلة من كل من :-

- 1 - السيد المهندس / محمد عبدالعاطى
الهيئة العامة للطرق والكبارى
- 2 - السيد المهندس / احمد عبدالباسط
الهيئة العامة للطرق والكبارى.
- 3 - السيد المهندس / محمد الوتيدى
ممثل الشركة المنفذة .

. وقد قامت اللجنة بالمرور علي موقع العملية وتلاحظ عدم وجود معوقات تعوق التنفيذ ويعتبر هذا
محضر باستلام الموقع والبدء في التنفيذ .

التوقيعات :-

- 1 - السيد المهندس / محمد عبدالعاطى
- 2 - السيد المهندس / احمد عبدالباسط
- 3 - السيد المهندس / محمد الوتيدى



محضر استلام موقع

مشروع : عملية رفع كفاءة طريق جرجا - العسيرات بطول 3.825 كم بداية من مدخل المنشأة
وباتجاه جرجا (من كيلو 10+700 الى كيلو 14+525) ضمن مبادرة حياة كريمة

تنفيذ : أحمد علي أحمد عبدالعال

إشراف : المنطقة الثامنة (قنا)

. انه في يوم الثلاثاء الموافق 18 / 2 / 2025 م اجتمعت اللجنة المشكلة من كل من :-

- 1 - السيد المهندس / محمد عبدالعاطى
الهيئة العامة للطرق والكبارى
- 2 - السيد المهندس / احمد عبدالباسط
الهيئة العامة للطرق والكبارى.
- 3 - السيد المهندس / محمد الوتيدى
ممثّل الشركة المنفّذة .

. وقد قامت اللجنة بالمرور على موقع العملية وتلاحظ عدم وجود معوقات تعوق التنفيذ وهذا
محضر باستلام الموقع والبدء في التنفيذ .

التوقيعات :-

- 1 - السيد المهندس / محمد عبدالعاطى
- 2 - السيد المهندس / احمد عبدالباسط
- 3 - السيد المهندس / محمد الوتيدى

الهيئة العامة للطرق والكبارى
وزارة
رئيس الادارة المركزية
مهندس /
عماد حسين

بيان الاعمال بالمستخلص : (جاري)

عملية رفع كفاءة طريق جرجا - العسيرات بطول ٣,٨٢٥ كم بداية من مدخل المنشأة وياتجاه جرجا (من كيلو ١٠٧٠٠ الى كيلو ١٤٥٢٥) ضمن مبادرة حياة كريمة

رقم البند وبيانه: (١)

بالمتر المسطح اعمال FDR

تنفيذ شركة احمد علي احمد عبدالعال أبو خروف

بيان الأعمال	الموقع الكيلو مترى		الطول م	الاجمالى م
	من	الى		
أعمال FDR	١٠٧٠٠	١٤٥٢٥	٣٨٢٥	٢٣٥٠٠

الاجمالى

اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه	٢٣٥٠٠
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	.
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة	٢٢٠٠٠
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى	٢٢٠٠٠

مهندس الهيئة العامة للطرق والكبارى

التوقيع /

الموافق / احمد علي احمد عبدالعال أبو خروف
ب. ق. : ٨٤٥ - ٧٤٤ - ٢١٥
س. ت. : ٦٣٩٠٠
مهندس الشركة المنفذة - جرجا

التوقيع /



بيان الاعمال بالمستخلص : (جاري)

عملية رفع كفاءة طريق جرجا - العسيرات بطول ٣,٨٢٥ كم بداية من مدخل المنشأة وياتجاه جرجا (من كيلو ١٠٧٠٠ الى كيلو ١٤٥٢٥) ضمن مبادرة حياة كريمة

رقم البند وبيانه:(٢)

بالطن اعمال توريد وازافة الاسمنت

تنفيذ شركة احمد علي احمد عبدالعال أبو خروف

بيان الأعمال	الموقع الكيلو مترى		الطول م	الاجمالى بالطن
	من	الى		
اعمال الاسمنت	١٠+٧٠٠	١٤+٥٢٥	٣٨٢٥	٧٥٨

الاجمالى

٧٥٨	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه
.	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
٧٠٦	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة
٧٠٦	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى

مهندس الهيئة العامة للطرق والكبارى

التوقيع/

مهندس
ب. ق. ٨٤٩-٧٤٤-٢١٥
التوقيع/

بيان الاعمال بالمستخلص : (جاري)

عملية رفع كفاءة طريق جرجا - العسيرات بطول ٣,٨٢٥ كم بداية من مدخل المنشأة ويتجاه جرجا (من كيلو ١٠٧٠٠ الى كيلو ١٤٥٢٥) ضمن مبادرة حياة كريمة

رقم البند وبيانه: (٣)	بالمتر المسطح اعمال وتوريد وفرش طبقة اساس بالسبك المحدد
-----------------------	---

تنفيذ شركة احمد علي احمد عبدالعال أبو خروف

بيان الأعمال	الموقع الكيلو مترى		الطول م	الاجمالى م
	من	الى		
أعمال الاساس	١٠+٧٠٠	١٤+٥٢٥	٣٨٢٥	٠,٠


الاجمالى

اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه	٠,٠
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	٠,٠٠
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة	٠,٠
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى	٠,٠



مهندس الهيئة العامة للطرق والكبارى

التوقيع /



مهندس الشركة المنفذه

التوقيع /

بيان الاعمال بالمستخلص : (جاري)

عملية رفع كفاءة طريق جرجا - العسيرات بطول ٣,٨٢٥ كم بداية من مدخل المنشأة وياتجاه جرجا (من كيلو ١٠٧٠٠ الى كيلو ١٤٥٢٥) ضمن مبادرة حياة كريمة

رقم البند وبيانه: (٤)

بالمتر المسطح توريد و رش طبقة تشريب M.C.O

تنفيذ شركة احمد علي احمد عبدالعال أبو خروف

بيان الأعمال بالمقايضة	الموقع الكيلو مترى		الطول (م)	الاجمالى م٢
	من	الى		
أعمال MCO	١٠٠+٧٠٠	١٤٠+٥٢٥	٣٨٢٥	٤٢١٨٨

الاجمالى

٤٢١٨٨	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه
٤٢١٨٨	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
٤٢١٨٨	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة
٤٢١٨٨	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى



التوقيع /

مهندس الشركة المنفذة
الفاضل / احمد علي احمد عبدالعال أبو خروف
٧١٥-٧٤٤-٨٤٥
س. تق. ٦٣٩٠٠
التوقيع /

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : جارى ١

عملية رفع كفاءة طريق جرجا - العسيرات بطول ٣,٨٢٥ كم بداية من مدخل المنشأة وباتجاه جرجا (من كيلو ١٠٧٠٠ الى كيلو ١٤٥٢٥)
ضمن مبادرة حياة كريمة

رقم البند وبيانه: (٥)


بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم

تنفيذ شركة احمد علي احمد عبدالعال أبو خروف

بيان الأعمال بالمقايضة	الموقع الكيلو مترى		الطول (م)	الاجمالى م٢
	من	الى		
أعمال الطبقة السطحية	١٠٠٠٠	١٤٠٢٥	٣٨٢٥	٤٢١٨٨


الاجمالى

اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه	٤٢١٨٨
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة	٤٢١٨٨
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى	٤٢١٨٨




مهندس الهيئة العامة للطرق والكبارى

التوقيع /



التوقيع /

رقم لند	نوع العمل	الفترة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو لهائي	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
		جنيه				جنيه		جنيه	جنيه	جنيه	
١	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت (FDR) بسمك ٣٠ سم وذلك بإعادة تدوير طبقات الأسفلت وطبقة الأساس القائمة معاً قطاع الطريق وفقاً للقطاع الاتشائي المطلوب .	٨٤	م٢	٠	٢٢٠٠٠	٢٢٠٠٠		١,٨٤٨,٠٠٠		١,٨٤٨,٠٠٠	التقرير الشهري - البرنامج الزمني متواجد
٢	بالطن أعمال توريد وإضافة اسمنت بورتلاندى عادى رتبة ٤٢,٥ وطبقاً للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة وتعليمات المهندس المشرف و حسب النسبة المطلوبة .	٣٩٠٠	الطن	٠	٧٠٦	٧٠٦		٢,٧٥٣,٤٠٠		٢,٧٥٣,٤٠٠	تجهيزات الموقع و المعدات متواجدة
٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع - يتم احتساب علاوة ١,٧ جنيه لكل ١ كم زيادة او النقصان وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٤ جنيه لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة وعلى الشركة المنفذه تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر.	٣٢٤	م٣	٠	٠	٠		٠		٠	يراعى تطبيق شروط وفئات التعاقد العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجدة ولوحات المشروع متواجدة
٤	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين MC30 بمعدل ٠,٧٥ كجم/م٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً	٣٧,٥	م٢	٠	٤٢١٨٨	٤٢١٨٨		١,٥٨٢,٠٥٠		١,٥٨٢,٠٥٠	مدير المشروع متواجد / فريق العمل متواجدين وثائق التأمين متواجدة
٥	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات	٣١٩	م٢	٠	٤٢١٨٨	٤٢١٨٨		١٣,٤٥٧,٩٧٢		١٣,٤٥٧,٩٧٢	المساحة و مودع
الإجمالي											
						١٩,٦٤١,٤٢٢,٠٠		١٩,٦٤١,٤٢٢,٠٠		١٩,٦٤١,٤٢٢,٠٠	



فرش جنيه
سبق صرفها إلى المقاول
المحاسب:

على الحساب

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
عماد حسين


أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقرها
تحريراً في

يدفع الي المقاول مبلغ

نهائياً
ملاحظة الفئات غير واردة بصك الشروط اعتمدت من
مدير عام المشروعات
م/ روماني أرميا

الجهة المائلة
مهندس المشروع /
احمد عبدالباسط
جشنى المشروع /
م/ محمد عبد العاطي

تحريراً في: / / ٢٠٢٥



١٩٦٤١٤٢٢	جملة الاعمال
.	السابق صرفه
١٩٦٤١٤٢٢	المستحق صرفه

الاستقطاعات	
٩٨٢٠٧١.١٠	تأمين
٤٧١٧٩٤.١٠	دمغات
٤٢٥٠٠٠٠	معمل قنا
٥٩٥٠٠٠	١٤%
١٠٥٠٠٠٠٠	خصم عدم وجود عدد سيارة لمدة ٧ ايام
١٤٦٩٢١٠.٢٠	جملة الاستقطاعات

تقارير معمل قنا (٤٥-٨٨)

١٤٦٩٢١٠.٢٠	الاستقطاعات
١٨١٧٢٢١١.٨٠	الصافي

