

حصر مستخلص جارى رقم (١)

مشروع : اعمال التعديل لمسار الصحراوي الشرقى قنا / الاقصر من الحبييل بطول ٩ كم نظرا لتعارض الطريق مع مسار القطار السريع
تنفيذ : شركة الاتحاد للمقاولات العمومية وانشاء ورصف الطرق

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	كمية المقايمة	السابق	خلال المدة	إجمالي المنفذ
١	اصال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية والمتماسكة وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصوائية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى	م ^٣	١٠٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢	اصال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية (باستخدام البالوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصوائية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى	م ^٣	١١١٦٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣	بالمتر المكعب اصال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية صلبة	م ^٣	١٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	اجهد من ١٠٠ - ٢٠٠					
	اجهد من ٢٠٠ - ٣٠٠					
٤	بالمتر المكعب اصال تحميل ونقل اترية صالحة للردم مطبقة للمواصفات وتشغيلها	م ^٣	١٠٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	بالمتر المكعب اصال انشاء طبقة اسمن من الأحجار الصلبة المترجة نتج تكسير الكسرات					
٥	اصال انشاء طبقة تشريب (برايم) باستخدام الاسفلت المسال متوسط التطير (M.C.O) بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢	م ^٢	٢٥٠٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٦	بالمتر المسطح اصال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على السفلن تدرج (٤3) بسمك ٦ سم بعد التمك	م ^٢	١٠٠٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٧	اصال توريد ورش طبقة لصق من الاسفلت المسال سريع التطير (R.C.٣٠٠) او بالمستحبات الاسفلتية المطبقة للشروط والمواصفات بمعدل لا يقل عن ٠,٤ كجم/م ^٢	م ^٢	٣٠٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٨	بالمتر المسطح اصال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على السفلن بسمك ٥ سم بعد التمك	م ^٢	١٠٠٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٩	توريد وتركيب برايم مواسير سفلية للتجهيز قطر داخلي ١م و سمك ٦ سم من الخرسانة المسلحة	م.ط	١٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٠	بالمتر المكعب اصال توريد وصب خرسانة عادية لحامية مواسير البرايخ	م ^٣	١٢٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١١	بالمتر الطولي اصال توريد و انشاء حاجز من الخرسانة (نيوجرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم	م.ط	١٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٢	اصال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحامية الاكثاف والميول الجانبية	م ^٢	٦٠٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٣	بالمتر الطولي توريد وصب قنمة من الخرسانة العادية اسفل البردورات بالحد ١٠٠٣٠ سم	م.ط	١٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٤	اصال تخطيط سطحي للطريق على السفلن سمك لا يقل عن ١,٥ م	م ^٢	١٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٥	بالعد توريد وتركيب لوحات ارشافية من الورق العكس	بالعد	٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٦	بالعد توريد وتركيب علامات ارشافية شيلرون ٩٠*٩٠ مجلفن سمك ١,٥ م	بالعد	٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٧	بالعد توريد وتركيب عواكس ارضية (عين قط) من مادة الاكليكرب بخابور	بالعد	٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٨	بالمتر المسطح اصال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على السفلن بسمك ٦ سم بعد التمك	م ^٢	٣٥٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٢٧٥,٠٠
١٩	بند مستحدث -					٤٤٢٧٥,٠٠

المشروع (الهيئة) /

١/٢

مهندس الشركة /

١/٢

حصر مستخلص جارى رقم (١١)

مشروع : اتصال التعديل لمسار الصحراوي الشرقي قنا / الأقصر من الحبل بطول ٩ كم نظرا لتعارض الطريق مع مسار القطار السريع

تنفيذ : شركة الاتحاد للمقاولات العمومية وإنشاء ورصف الطرق

بند رقم (٨) : اتصال توريد ورش طبقة لصبق من الاسفلت المسفل سريع التطير (R.C.٣٠٠٠٠) او بالمستحبات الاسفلتية المطابقة للشروط والمواصفات بعمل لا يقل عن ٠,٤ كجم/م^٢.....

ملاحظات	المسطح م ^٢			السمك	العرض المتوسط	العرض	الطول	الموقع الكيلومترى		بيان الأعمال
	الإجمالي	إضافة	خصم					الى	من	
		٤٤٢٧٥,٠٠		—	١١,٥٠		٢٨٥٠,٠٠	٠٣+٨٥٠	٠٠+٠٠٠	بيان أصل توريد ورش طبقة لصبق من الاسفلت المسفل سريع التطير (R.C.٣٠٠٠٠) او بالمستحبات الاسفلتية المطابقة للشروط والمواصفات بعمل لا يقل عن ٠,٤ كجم/م ^٢
		٤٤٢٧٥,٠٠								

مهندس المشروع (الهيئة)

١٢

مهندس الشركة :

١٢

حصر مستخلص جارى رقم (١)

مشروع : اعمال التعديل لمسار الصحراوي الشرقي، قنا / الأقصر من الحيل بطول ٩ كم نظرا لتعارض الطريق مع مسار القطار السريع

تنفيذ : شركة الاحياء المقاولات العمومية وإنشاء ورفض الطرق

بند مستحدث رقم (١٩) : بالمتر المسطح اعمل انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على المسانين بسمك ٦ سم بعد الدمك

ملاحظات	المسطح ٢٠		السمك	العرض المتوسط	العرض	الطول	الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال
	الإجمالي	إضافة					خصم	إلى	
		٤٤٢٧٥,٠٠	—	١١,٥٠		٢٨٥٠,٠٠	٠٢٤٨٥٠	٠٠٤٠٠٠	بيان اعمل انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على المسانين بسمك ٦ سم بعد الدمك
		٤٤٢٧٥,٠٠							

مهندس المشروع (الهيئة)
١٠

مهندس الشركة :
١٠

تقرير رقم (٦) بتاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٥

بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ استكمال قنا / الاقصر الصحراوي الغربي
تنفيذ/ شركة الاتحاد للمقاولات

الهيئة العامة
للطرق و القبارى
(GARB)
وزارة النقل
الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة الاتحاد للمقاولات

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بان نرسل لسيداتكم رفق هذا نتائج الاختبارات المعملية وهي كالاتي :

أرقام العينات	بيان العينات
١٦-١٥	اختبار استخلاص خلطه اسفلتيه سطحيه

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

١٧٥٠	قيمة إجراء التجارب
٢٤٥	ضريبة القيمة المضافة ١٤%
١٩٩٥	الإجمالي

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا في: ٢٠٢٥/١/٨

فني المعمل،،

مهندس المعمل

م/



مهندس/

تقرير رقم (٦) بتاريخ ٢٠٢٥/١/٦
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعمليّة/ استكمال قنا - الأقصر الصحراوي الشرقي
تنفيذ/ شركة الاتحاد للمقاولات

أحضرت العينات بمعرفة المهندس / احمد النوبى (مهندس الهيئة)

حدود المواصفات	حدود السماح	١٦	١٥	أرقام العينات
		سطحية		الطبقة المختبرة
		١.٩٠٠ كم	٢٠٠.٢٠٠ كم	الموقع الكيلو متري
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	"٤/٣"
١٠٠-٧٥	٨٦.١-٧٦.١	٨٢.٢	٨٣.٢	"٢/١"
٨٥-٦٠	٧٣.٧٨-٦٣.٧٨	٦٨.٨	٧٣.٦	"٨/٣"
٥٥-٣٥	٤٤.٨٥-٣٦.٨٥	٤٨	٤٨.٢	رقم ٤
٣٥-٢٠	٣٥-٢٩.٥٥	٣٣.٧	٣٥	رقم ٨
٢٢-١٠	٢١.٣٧-١٥.٣٧	١٥.٨	١٥.٥	رقم ٣٠
١٦-٦	١٦-١٠	١٠.٥	١٠	رقم ٥٠
١٢-٤	٧.٠٥-٤.٠٥	٥	٤.٧	رقم ١٠٠
٨-٢	٤.٨٩-٢	٣.٨	٣.٣	رقم ٢٠٠
٠.٢٥ ± ٤.٩		% ٥.١٥	% ٤.٩٦	نسبة الإسفلات
لاتزيد عن ١٠%		% ٢.٤	% ٢.٦	نسبة الطبيعي

النسبة المئوية للمار من المناخل

تحريراً في: ٢٠٢٥/١/٨

فني المعمل

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

(عماد حسين)

تقرير رقم (٢١) بتاريخ ١/١٢ / ٢٠٢٥

بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ استكمال قنا / الاقصر الصحراوي الغربي
تنفيذ/ شركة الاتحاد للمقاولات

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة الاتحاد للمقاولات

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم رفق هذا نتائج الاختبارات المعملية وهي كالاتي :

أرقام العينات	بيانات العينات
٦٧-٦٨	اختبار استخلاص خلطه اسفلتيه سطحه

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

١٧٥٠	قيمة إجراء التجارب
٢٤٥	ضريبة القيمة المضافة ١٤%
١٩٩٥	الاجمالي

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا في: ٢٠٢٥/١/١٦

فني المعمل،،

مهندس المعمل





مهندس/

(عماد حسين)

تقرير رقم (٢١) بتاريخ ٢٠٢٥/١/١٢
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ استكمال قنا - الأقصر الصحراوي الشرقي
تنفيذ/ شركة الاتحاد للمقاولات

أحضرت العينات بمعرفة المهندس / احمد النوبى (مهندس الهيئة)

حدود المواصفات	حدود السماح	٦٨	٦٧	أرقام العينات
		سطحية		الطبقة المختبرة
		٣.١٠٠ كم	٢.٠٥٠ كم	الموقع الكيلو متري
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	"٤/٣"
١٠٠-٧٥	٨٦.١-٧٦.١	٨٦.٥	٨١.٢	"٢/١"
٨٥-٦٠	٧٣.٧٨-٦٣.٧٨	٧٣.٠٤	٦٧	"٨/٣"
٥٥-٣٥	٤٤.٨٥-٣٦.٨٥	٤٨.٢	٤٧.٢	رقم ٤
٣٥-٢٠	٣٥-٢٩.٥٥	٣٣	٣٢.٥	رقم ٨
٢٢-١٠	٢١.٣٧-١٥.٣٧	١٥.٩	١٢.٦	رقم ٣٠
١٦-٦	١٦-١٠	١٠	٧.٤	رقم ٥٠
١٢-٤	٧.٠٥-٤.٠٥	٥.٥	٤.٥	رقم ١٠٠
٨-٢	٤.٨٩-٢	٤.٠٨	٣.١٢	رقم ٢٠٠
	٠.٢٥± ٤.٩	% ٥.٠٧	% ٥.١١	نسبة الإسفلت
	لاتزيد عن ١٠%	% ٢.٤	% ٢.٥	نسبة الطبيعي

النسبة المنوية للمار من المناخل

تحريرا في: ٢٠٢٥/١/١٦

فني المعمل

مدير المعمل

١٦

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

(عماد حسين)