

الحصر الختامي

أعمال رفع كفاءة مدخل كوبري الميضية من الطريق الشرقي حتى الشادر بطول 0.1 كم مزدوج بالإضافة إلى 00 كم مفرد

تفصيل: شركة الاتحاد للمقاولات العمومية وإنشاء ورفص الطرق

ملاحظات	الكميات الختامية	الوحدة	البند	م
	٢٢٦٦٥,١١	٣م	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مع التشغيل	١
	٨١٤٦,٢٦	٣م	أعمال تكسير و إزالة المسطحات المتدهرة بالرصف الحالي	٢
	٦٠٨٦٥,٨٥	٣م	أعمال رفع مخلفات و نقلها خارج حرم الطريق	٣
	٢٩١١٣,٢٧	٣م	أعمال توريد و تشغيل طبقة أسمن ناتج تكسير الكسارات	٤
	٨٢١٤١,٨٠	٢م	أعمال إنشاء طبقة تشريب باستخدام الأسمنت متوسط التظاير (M.C.O) معزل رش ١,٢٠ كجم / ٣م	٥
	٧٨٧١٩,٢٣	٢م	أعمال توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية بسمك ٦سم بعد الدمك	٦
	٠,٠٠	٢م	أعمال إنشاء طبقة لصق من الإسفلت المسائل سريع التظاير (R.C.٢٠٠٠)	٧
	٠,٠٠	٢م	أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك	٨

جشنى المشروع

مهندس المشروع

مهندس الشركة :







أعمال رفع كفاءة مدخل كوبري الميضية من الطريق الشرقي حتى الشارع بطول 0.1 كم مزودج بالإضافة إلى 0.0 كم مفرد

تنفيذ : شركة الاتحاد للمقاولات العمومية وإنشاء ورصف الطرق

بيان أعمال بند رقم (١) أعمال تجميل ونقل أتربة صالحة للردم مع التشغيل

ملاحظات	المكب م٣		العرض المتوسط	العرض	الطول	الموقع الكيلومتری		بيان الأعمال
	الإجمالي	إضافة				الى	من	
المتجه إلى الشارع		٧٣١٣,١١	١٧,٧٢	٩١٧,١٢				
المتجه إلى الصراوى الشرقى		٥٣٦٠,٧٩	١٧,٩٤	٤٩٨,٠٣				
الطبقات		٩٩٩١,٢٠	٤,٦٠	٥٤٣,٠٠٠				
	٢٢٦٦٥,١١							بيان أعمال بند رقم (١) أعمال تجميل و نقل أتربة صالحة للردم مع التشغيل

جشنى المشروع

مهندس المشروع

مهندس الشركة :

العصر الختامي

أعمال رفع كفاءة مدخل كوبري السباضة من الطريق الشرقي حتى الشارع بطول 0.5 كم مزودج بالإضافة إلى 0.05 كم مفرد

تنفيذ : شركة الاتحاد للمقاولات العمومية وإنشاء ورصف الطرق

بيان أعمال بند رقم (٢) أعمال تكسير وإزالة المسطحات المتخارة بالرصيف الحالي

ملاحظات	المكعب م ^٣		السمك المتوسط	العرض المتوسط	العرض	الطول	الموقع الكيلومتري		بيان الأعمال
	الإجمالي	إضافة					خصم	إلى	
		٧٣٤٨,٤١٠٣	٠,١٤	١١,٥		٤٥٦٤,٢٣			
		٧٩٧,٨٤٨١٥	٠,١١	١١,٥		٦٣٠,٧١			بيان أعمال بند رقم (٢) أعمال تكسير وإزالة المسطحات المتخارة بالرصيف الحالي
	٨١٤٦,٢٦								

جشنى المشروع



مهندس المشروع



مهندس الشركة :



العصر الخامس

الهيئة العامة

للطرق والكباري

الإدارة المركزية للمنطقة الشرقية
بمكة المكرمة

أعمال رفع كفاءة مدخل كبيرى الساضية من الطريق الشرقى حتى الشادر بطول 1.0 كم صردوح بالإضافة إلى 00 كم مفرد

تنفيذ : شركة الاتحاد للمقاولات العمومية وإنشاء ووصف الطرق

بيان أعمال بند رقم (٣) أعمال رفع مخطات و نقلها خارج حرم الطريق

ملاحظات	المكعب م ^٣		السبك المتوسط	العرض المتوسط	العرض	الطول	الموقع الكيلومتري		بيان الأعمال
	الإجمالي	إضافة					حصر	الى	
		٥٠٠٤٧١,١	١,٢٥	٩		٤٤٨٦,٣٢			
		٧٩٠١,٧٥	١	١٨,٥٤		٤٢٦,٢			
		٢٤٩٣,٠٠	٠,٥	١٧,٧٩		٢٨٠,٢٧			
		٦٠٨٦٥,٨٥							بيان اعمال بند رقم (٣) أعمال رفع مخطات و نقلها خارج حرم الطريق

جشنى المشروع

١٢

مهندس المشروع

١٤

مهندس الشركة :

١٤

الحصر الختامي

أعمال رفع كفاءة مدخل كوبري الميضية من الطريق الشرقي حتى الشارع بطول 0.0 كم مزدوج بالإضافة إلى 00 كم مفرد

تنفيذ : شركة الاتحاد للمقاولات العمومية وإنشاء ووصف الطرق

بيان أعمال بند رقم (٤) أعمال توريد و تشغيل طبقة أساسى ناتج تكسير الكسارات

ملاحظات	المكعب م ^٣		العرض المتوسط	العرض المتوسط	العرض	الطول	الموقع الكيلومتري		بيان الأعمال
	الإجمالي	إضافة					حصر	إلى	
		٢٢٠٩٤,١٣	٠,٣٣	١٢,٣٣		٥٤٣٠			
		٤٥٤٨,٩٢	٠,٤٠	١٢,٤٠		٩١٧,١٢			
		٢٤٧٠,٢٣	٠,٤٠	١٢,٤٠		٤٩٨,٠٣			
	٢٩١١٣,٢٧								بيان أعمال بند رقم (٤) أعمال توريد و تشغيل طبقة أساسى ناتج تكسير الكسارات

جشتى المشروع



مهندس المشروع



مهندس الشركة :



الحصر الخاص

أعمال رفع كفاءة مدخل كوبري المياضية من الطريق الفرعي حتى الشاشر بطول (١) كم مزود بالإضافة إلى ٥٥ كم مفرد

تنفيذ : شركة الاتحاد للمقاولات العمومية وإنشاء ووصف الطرق

بيان أعمال بند رقم (٥) أعمال إنشاء طبقة تشريب M.C.O



ملاحظات	المكب م		العرض المتوسط	العرض	الطول	الموقع الكيلومتری		بيان الأعمال
	الإجمالي	إضافة				إلى	من	
		٦٥١٦,٠٠	١٢		٥٤٣٠			بيان أعمال بند رقم (٥) أعمال إنشاء طبقة تشريب M.C.O
		١١٠٠٥,٤٤	١٢		٩١٧,١٢			
		٥٩٧٦,٣٦	١٢		٤٩٨,٠٣			
		٨٢١٤١,٨٠						

جنتي المشروع

مهندس المشروع

مهندس الشركة :

العصر الختامي

أعمال رفع كفاءة مدخل كوبري الميادين من الطريق الشرقي حتى الشاؤر بطول 0,1 كم صندوح بلاصطة الـ 000 كم مفرد

تقسيم : شركة الاتحاد للمقاولات العمومية وأنشاء ووصف الطرق

بيان أعمال تنفيذ رقم (٦) أعمال توريد وفرش طبقة رابطة ٤ سم

ملاحظات	المكلف		العرض المتوسط	العرض	العرض المتوسط	الطول	الموقع الكيلومتري		بيان الأعمال
	الإجمالي	اصقة					حصى	الى	
		٦٢٤٤٥,٠٠		١١,٥		٥٤٣٠			
		١٠٥٤٦,٨٨		١١,٥		٩١٧,١٢			
		٥٧٢٧,٣٥		١١,٥		٤٩٨,٠٣			
	٧٨٧١٩,٢٣								بيان اعمال بند رقم (٦) اعمال توريد و فرش طبقة رابطة ٤ سم

جسني المشروع



مهندس المشروع



مهندس الشركة :



المقاييس الختامية

مشروع أعمال رفع كفاءة مدخل كوبرى البياضية من الطريق الشرقى حتى الشادر بطول ١,٥ كم مزدوج بالإضافة إلى ٥,٥ كم مفرد

تنفيذ / شركة الإنشاء للمقاولات العمومية

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية الختامية	الفئة	الإجمالي
١	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل لا تقل عن ٥ كم	م ^٣	٢٢٦٦٥,١١	٣٠,٠٠	٦٧٩٩٥٣,٣٠
٢	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالى فى الاماكن التى يحدها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى ١٠ كم و عمل ما يلزم للنهوض العمل طبقاً لكراسة الشروط ومواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٣	٨١٤٦,٢٦	٥٥,٠٠	٤٤٨٠٤٤,٣٠
٣	بالمتر المكعب أعمال رفع مخلفات ونقلها الى خارج حرم الطريق لمسافة لا تقل عن ٣٠٠ متر طبقاً للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٣	٦٠٨٦٥,٨٥	١٧,٠٠	١٠٣٤٧١٩,٤٥
٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المترججة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتكروج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% وألا يزيد الإمتصاص عن ١٠% وفرداها على طيقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم .	م ^٣	٢٩١١٣,٢٧	١٨٠,٠٠	٥٢٤٠٢٨٨,٦٠
٥	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٥ كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام نمكها وتزيتها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٨٢١٤١,٨٠	٢٣,٠٠	١٨٨٩٢٦١,٤٠
٦	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسبك ٦ سم بعد الدمك باستخدام ا حجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠/٧٠ واردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٧٨٧١٩,٢٣	١٢٥,٠٠	٩٨٣٩٩٠٣,٧٥
٧	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ٠,٤ كجم/م ^٢ ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام نمكها وتزيتها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٠,٠٠	٨,٣٥	٠,٠٠
٨	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسبك ٥ سم بعد الدمك باستخدام ا حجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠/٧٠ واردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٠,٠٠	١٢٣,٠٠	٠,٠٠
الاجمالي					١٩١٣٢٢٧٠,٨٠



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص البروتوكول الموقع مع الهيئة العامة للطرق والكبارى .
و بخصوص عملية :-

مشروع / أعمال رفع كفاءة مدخل كوبرى البيضاء من الطريق الشرقى حتى الشادر بطول ١,٥ كم مزدوج بالإضافة إلى ٥,٥ كم مفرد بعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٣٩٩)

تنفيذ شركة : الإتحاد للمقاولات العمومية المتكاملة و إنشاء و رصف الطرق
و بالإحالة إلى المستخلص الختامى الجارى إعداده للشركة المنفذة

نتشرف بالإحاطة بأن كميات المواد المحجرية الختامية التى قامت الشركة باستخدامها على قطاع الطريق بيانها كالاتى :-

أعمال الردم	٢٢٦٦٥,١١	٣م	اثنان وعشرون ألفاً و ستمائة و خمسة و ستون متراً مكعباً و أحد عشر سم ٣
أساس ناتج تكسير الكسارات	٢٩١١٣,٢٧	٣م	تسعة و عشرون ألفاً و مائة و ثلاثة عشر متراً مكعباً و سبعة و عشرون سم ٣
سن ١	١٤١٩,٣٦	٣م	ألف و ربعائة و تسعة عشر متراً مكعباً و ستة و ثلاثون سم ٣
سن ٢	١٤٢٣,٢٢	٣م	ألف و ربعائة و ثلاثة و عشرون متراً مكعباً و اثنان و عشرون سم ٣
رمل طبيعى	٣٩٧,٩٨	٣م	ثلاثمائة و سبعة و تسعون متراً مكعباً و ثمانية و تسعون سم ٣
رمل تكسير	٧٨٩,٩٥	٣م	سبعائة و تسعة و ثمانون متراً مكعباً و خمسة و تسعون سم ٣

برجاء التكرم من سيادتكم باحتساب الرسوم المستحقة على الشركة المنفذة للمشروع عالىة حتى يمكن إستكمال إجراءات المستخلص الختامى .

و تفضلوا بقبول فائق الإحترام و التقدير ،،،

تحريراً فى : / / ٢٠٢٤ م .

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة بقنا (سوهاج - قنا - الأقصر)


 مهندس /
 عماد حسين



اكمل

بفصوص
أعمال رقع كفاءة مدخل كوبري البياضية من الطريق الشرقي حتى الشادر بطول ١,٥ كم مزدوج بالإضافة إلى ٥,٥ كم مفرد
تنفيذ شركة : الإتحاد للمقاولات العمومية المتكاملة و إنشاء و رصف الطرق

كمية المادة المحجورة
في الطبقة الأسفلتية
الكثافة النوعية للمادة * (1+ نسبة الأسفلت)
مسطح الطبقة * السمك * الكثافة للطبقة الاسفلتية * نسبة المادة في الخلطة

المادة	البند	الكمية	الوحدة	السمك	كثافة الخلطة	نسبة المادة	الكثافة النوعية للمادة	نسبة الأسفلت	الكمية	إجمالي الكمية
أترية	أعمال الردم	22665.11	م ^٢	0.06	2.318	35%	2.581	4.60%	1419.36	22665.11
سن مخلوط (سن ^٦)	أساس تكسير كسارات	29113.27	م ^٢	0.06	2.318	35%	2.574	4.60%	1423.22	29113.27
سن ١	طبقة أسفلتية رابطة	78719.23	م ^٢	0.06	2.318	10%	2.63	4.60%	397.98	1419.36
سن ٢	طبقة أسفلتية رابطة	78719.23	م ^٢	0.06	2.318	20%	2.65	4.60%	397.98	1423.22
رمل تكسير	طبقة أسفلتية رابطة	78719.23	م ^٢	0.06	2.318				789.95	789.95

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الناطقة بقنا (سوهاج - قنا - الأقصر)

محمد حسين



ش

ش

محضر استلام ابتدائي

مشروع أعمال رفع كفاءة مدخل كوبري البياضية من الطريق الشرقي حتى الشادر بطول ١,٥ كم مزدوج

بالإضافة إلى ٥,٥ كم مفرد

تنفيذ : شركة الإتحاد للمقاولات العمومية المتكاملة و إنشاء و رصف الطرق

إشراف : المنطقة الثامنة بقنا

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤ / ٠٩ / ٢٩ وبناء على قرار السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق رقم (٣٦) بتاريخ ٢٠٢٤ / ٠٩ / ٢٩ والخاص بالإستلام الإبتدائي للأعمال عالية ، فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من السادة :

١ - المهندس / سيد نبوي	مدير عام بالمنطقة التاسعة البحر الأحمر	رئيسا
٢ - المهندس / أشرف محمد عزت	الإدارة المركزية لتنفيذ و صيانة الطرق	عضوا
٣- المهندس / محمد عبد المنعم	الإدارة المركزية لضبط الجودة	عضوا
٤ - المهندس / مروان سلام	إدارة المعامل المركزية	عضوا
٥ - المهندس / محمود فؤاد	المنطقة المشرفة	عضوا
٦ - المهندس / عامر إبراهيم	الشركة المنفذة	عضوا

وقد بدأت اللجنة اعمالها بالاطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وعقد العملية و على المذكرة المعروضة على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة بتاريخ ١٨ / ٤ / ٢٠٢٤ (مرفق) والمنتوية بموافقة سيادته على تختيم اعمال المشروع المذكور اعلاه على الطبقة الرابطة و من ثم انتقلت اللجنة على الطبيعة للمرور على الاعمال المنفذة ومعاينتها ظاهريا وتم اخذ اكوار اسفلتية لقياس السماكات المنفذة (مرفق كشف) واخذ عينات عدد ٢ (بلاطة اسفلت رابطة + أساس تكسير + أتربة) لاجراء التجارب اللازمة عليها بالمعامل المركزية وقد اسفر الفحص والمعاينة الظاهرية عن التالي :

الاعمال المنفذة :

• اعمال الطبقة الاسفلتية الرابطة بطول ٦,٤ كم طبقاً لإفادة المنطقة المشرفة

• اعمال الطبان الترابي بطول ٦,٤ كم طبقاً لإفادة المنطقة المشرفة

اولا : حالة سطح الطريق :

• مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من عدم دقة المناسيب و الخشونة وعدم التجانس وسوء تنفيذ اللحامات الطولية والعرضية في مسافات متفرقة قدرتها اللجنة بنسبة ٦% من اجمالي مسطح الطبقة الرابطة .

ثانيا : الطبانات :-

• مقبولة بصفة عامة عدا ما تلاحظ من ضعف الدمك و التشغيل في بعض المسافات المتفرقة قدرتها اللجنة بنسبة ١٠% من إجمالي كمية الاتربة المستخدمة في أعمال الطبان .




مبيات اللجنة :

- ١- يتم خصم نسبة ٧% من البند اولا .
- ٢- يتم خصم نسبة ١٠% من البند ثانياً .
- ٣- على الشركة المنفذة سرعة ترميم اماكن الجسات تحت اشراف المنطقة المشرفة .
- ٤- على المنطقة المشرفة متابعة سلوك الرصف والاعمال المنفذة وابلاغ الشركة لاصلاح اى عيوب قد تظهر خلال فترة الضمان
- ٥- على مندوب المنطقة موافاة اعضاء اللجنة بقوائم الكميات والتجارب المعملية التى اجريت على الاعمال اثناء التنفيذ لاتمام اجراءات التقييم .
- ٦- الحصر مسئولية المنطقة المشرفة .
- ٧- مرفق كشف سماكات للطبقة الاسفلتية الرابطة .

وعليه ترى اللجنة قبول الاعمال حيث لا يوجد ما يعيق الاستلام الابتدائى للاعمال عاليه مع تطبيق الخصومات المذكورة بالاضافة الى تقييم نتائج تجارب العينات ويعتبر تاريخ ١٠ / ٠٧ / ٢٠٢٣ هو تاريخ النهو الفعلى للأعمال عاليه و بدء فترة الضمان طبقاً لخطاب المنطقة المشرفة .

وعلى هذا جرى التوقيع :

١ -  - ٢ -  - ٣ -  - ٤ -  - ٥ -  - ٦ - 

كشف سماكات الكور الأسفلتي

** مشروع أعمال رفع كفاءة مدخل كوبرى البيضاء من الطريق الشرقى حتى الشادر بطول ١,٥ كم مزدوج بالإضافة



إلى ٥,٥ كم مفرد

** إشراف : المنطقة الثامنة بقنا

** تنفيذ : شركة الإتحاد للمقاولات العمومية المتكاملة و إنشاء و رصف الطرق

مسلسل	الموقع الكيلومتري	الاتجاه	الطبقة الرابطة / سم
١	٠٠+٢٠٠	يمين اتجاه الصحراوى الشرقى	٦,٢
٢	٠١+٢٠٠	شمال اتجاه الصحراوى الشرقى	٦,٠
٣	٠٢+٢٠٠	يمين اتجاه الصحراوى الشرقى	٦,٠
٤	٠٣+١٥٠	شمال اتجاه الصحراوى الشرقى	٦,١
٥	٠٣+٢٠٠	شمال اتجاه الصحراوى الشرقى	٥,٦
٦	٠٣+٢٥٠	شمال اتجاه الصحراوى الشرقى	٥,٨
٧	٠٤+٢٠٠	يمين اتجاه الصحراوى الشرقى	٧,٠
٨	٠٥+٢٠٠	شمال اتجاه الصحراوى الشرقى	٦,٠
٩	٠٥+٢٠٠	يمين اتجاه الشادر	٦,١
١٠	٠٦+٢٠٠	شمال اتجاه الشادر	٦,٠

التوقيعات :

١-  ٢-  ٣-  ٤-  ٥-  ٦- 

**** محضر تقييم مشروع أعمال رفع كفاءة مدخل كوبرى البياضية من الطريق الشرقى حتى الشادر بطول ١,٥ كم كزوج
بالإضافة إلى ٥,٥ كم مفرد**

**** إشراف :- المنطقة الثامنة - قنا تنفيذ :- شركة الاتحاد للمقاولات العمومية المتكاملة وإنشاء ورصف الطرق**

انه فى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/١/٢١ وبناء على قرار السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق رقم (٣٦) الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٥ ومحضر الاستلام الإبتدائى للعملية عالية تم عمل التقييم الفنى للعملية عليه وقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلام :-

- | | |
|-----------------------------|--|
| ١- المهندس/ سيد نبوى | مدير بالمنطقة التاسعة البحر الأحمر – رئيسا |
| ٢- المهندس / أشرف محمد عزت | الإدارة المركزية الطرق - عضوا |
| ٣- المهندس/ محمد عبد المنعم | ادارة ضبط الجودة –عضوا |
| ٤- المهندس / مروان سلام | ادارة المعامل المركزية – عضوا |
| ٥- المهندس / محمود فؤاد | مندوب المنطقة المشرفة-عضوا |
| ٦- المهندس/ عامر إبراهيم | مندوب الشركة المنفذة-عضوا |

وبعد الإطلاع على التجارب العملية الخاصة بالعملية ونتائج الأختبارات التي تمت أثناء التنفيذ (علما بأن نتائج الأختبارات التي تمت أثناء التنفيذ بمعرفة المنطقة المشرفة والشركة المنفذة تحت مسنوليتهم) يتم خصم من مستحقات الشركة لدى الهيئة مبلغ وقدره ٢٣١١٩٠,٨٤ جنيها فقط لا غير تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالآتى :

• الخصم على الأتربة: لا يوجد

• الخصم على الأساس : تم خصم مبلغ ٨٧٣٣,٩٨ جنيها

• الخصم على الطبقة الرابطة : تم خصم مبلغ ١٩٦٥٣١,٨٦ جنيها

• الخصم على النقص في سماكات الطبقة الرابطة : تم خصم مبلغ ٢٥٩٢٥ جنيها

- طبقا لتوصيات محضر الاستلام الإبتدائى يتم خصم من مستحقات الشركة لدى الهيئة مبلغ وقدره ٤٨١٢٧,٦٠ جنيها فقط لا غير وجاءت تفصيلا كالتالى

* الخصم على سطح الطريق : تم خصم مبلغ ٤١٣٢٧,٦٠ جنيها

*الخصم على الطبانات : تم خصم مبلغ ٦٨٠٠ جنيها

وعلى ذلك يكون اجمالى الخصومات من مستحقات الشركة لدى الهيئة مبلغ وقدره ٢٧٩٣١٨,٤٤ جنيها فقط لا غير (فقط مبلغ وقدره مائتان تسعة و سبعون ألفا وثلاثمائة و ثمانية عشر جنيها و أربعة و أربعون قرشا فقط لا غير)

التوقيعات

- | | |
|----|---|
| ٦- |  |
| ٥- |  |
| ٤- |  |
| ٣- |  |
| ٢- |  |
| ١- |  |

تقييم الأثرية


ملاحظات	الخصم	السعر	الكمية الممتدة	لا تقل عن ١٠%	CBR	الكم
لجنة استلام	0	30	4533.022	لا تقل عن ١٠%	55	تقرير ١٣ استلام
لجنة استلام	0	30	4533.022	لا تقل عن ١٠%	65	تقرير ١٣ استلام
انشاء تنفيذ	0	30	4533.022	لا تقل عن ١٠%	22	انشاء التنفيذ منطقة
انشاء تنفيذ	0	30	4533.022	لا تقل عن ١٠%	31	انشاء التنفيذ منطقة
انشاء تنفيذ	0	30	4533.022	لا تقل عن ١٠%	37	انشاء التنفيذ منطقة

صدر

جنبه

الخصم







تقييم حيود السمك للطبقة الرابطة (د2) لعملية

تطوير ورفع كفاءة طريق

المساحة
للطريق ١٩

ملاحظات	قيمة الخصم للطبقة الرابطة (جنيه)	مسطح الخصم عند % خروج < 10% (م ²)	مسطح الخصم لحيود (٦%:١٠%٦) (م ²)	مسطح الخصم نتيجة نقص الكميات (م ²)	نسبة النقص في الرابطة (%)	النقص في الرابطة (م)	سمك الرابطة (م)	العرض (م)	الطول الممثل (م)	الكيلو متر	م
										0.000	
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0	62	10.2	700	0.200	1
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0	60	10.2	1000	1.200	2
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0	60	10.2	975	2.200	3
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0	61	10.2	500	3.150	4
	4675.0	0.0	3.4	34.0	6.67	4	56	10.2	50	3.200	5
	21250.0	0.0	0.0	170.0	3.33	2	58	10.2	500	3.250	6
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0	70	//	975	4.200	7
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0	60	3.51	500	5.200	8
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0	61	3.51	1000	5.200	9
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0	60	3.51	0	5.200	10
											34
	25925.0										

بداية المشروع

نهاية المشروع

إجمالي قيمة الخصم (جنيه)

25925.0

Handwritten signatures and marks below the table.