

محضر استلام موقع

مشروع انشاء خط القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبو سمبل)

من الكم 472+500 إلي الكم 474+500 وذلك بطول 2 كم

تنفيذ شركة أبوخروف للاستثمار العقاري والمقاولات والتوريدات

انه في يوم الأربعاء الموافق 2024 / 2 / 28 وبناءا علي عقد العملية رقم 1238 / 2023 / 2024

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الأتي اسماؤهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

مهندس الاشراف بالمنطقة الثامنة
مدير المشروع الاستشاري (مكتب أ.د. خالد قنديل)
استشاري المساحة (مكتب اسمارت ديزاين)

1- السيد المهندس / محمد عبد العاطي
2- السيد المهندس / رجب سمير سعد
3- السيد المهندس / بسام عبد المعطي

عن الشركة المنفذة (طرف ثاني)

1- السيد المهندس / محمد ثروت حمدي مدير المشروع للشركة المنفذة

وقد قامت اللجنة بالانتقال علي الطبيعة للموقع الموضح أعلاه بالمعينة الظاهرية علي الطبيعة وقام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبداية في الاعمال ويعتبر التاريخ 2024/2/28 هو تاريخ استلام الموقع.

وقفل المحضر علي ذلك .

اللجنة عن الهيئة (طرف اول)

1- 
2- 
3- 

الشركة المنفذة (طرف ثاني)

1- 
أبو خروف
للإستثمار العقاري والمقاولات والتوريدات
ص.ب : ٨٨٧٧

المكتب الاستشاري الهندسي
KK
(أ.د. / خالد قنديل)
مدير المشروع : م / رجب سمير
مشروع القطار الكهربائي السريع
القسط الرابع - المرحلة الثانية
جرجا / قنوص

SMART DESIGN
Eng (HSR)

الهيئة العامة للطرق والكباري
إدارة المشروعات
يُعتمد
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثامنة (قنا)
السيد المهندس / عماد حسين



سمارت ديزاين
استشاري المساحة للهيئة العامة للطرق والكباري

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة المركزية الثامنة - قنا

محضر تسليم ارض طبيعية

ايماء الي قيام الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثامنة - قنا) بتنفيذ مشروع القطر السريع الكهربائي بالقطاع الرابع (جرجا - قوص) تم تسليم (الرفع المساحي للأرض الطبيعية) المرفقة مع المحضر من المحطة 472+500 إلى المحطة 474+500 وتم استلامها علي أرض الواقع والتأكد من الاحداثيات والمناسيب المرفقة مع المحضر
وتم استلام البيانات الخاصة بالرفع المساحي المذكور سابقا علي إسطوانة (CD) مرفقة مع المحضر
وتم تسليم الرفع المساحي للأرض الطبيعية يوم الأحد الموافق 2023/12/10
من مكتب / سمارت ديزاين استشاري المساحة للهيئة العامة للطرق والكباري بالقطاع الرابع
إلى شركة / أبو خروف للإستثمار العقاري والمقاولات والتوريدات
علما بأن نظام الإحداثيات المستخدم كالتالي :-

Project Coord. System	
Projection Type	UTM
Zone	36 N
Datum	WGS 84
Geoid	EGM 2008

احداثيات بداية ونهاية القطاع للشركة

نقطة النهاية		نقطة البداية	
EASTING	NORTHING	EASTING	NORTHING
369536.1878	2907966.297	368976.9453	2909886.512



الاسم /
التوقيع /
شركة / أبو خروف للإستثمار العقاري والمقاولات والتوريدات



يعتمد،،،





مهندس مدير مشروع الاستشاري
الكتيب الاستشاري
م. / رجب سمير سعد
(أ.د / خالد خليل)
مدير مشروع
مشروع القطر الجديد
القطاع الرابع - المرحلة الثانية
جوجا / قوص



فريق العمل

التاريخ: 2024/02/28

اسم المشروع: مشروع القطار السريع - القطاع الرابع (جرجا - قوص)

المسافة من محطة 472+500 إلى محطة 474+500 بطول 2 كم

بالإشارة إلى العقد بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة أبو خروف للإستثمار العقاري والمقاولات والتوريدات رقم (2024/2023/1238)

الملاحظات	العدد	التخصص	المسلسل
	1	مدير المشروع	1
	1	مهندس مكتب في	2
	1	مهندس موقع	3
	1	مهندس معمل	4
	1	فني معمل	5
	4	مشرف	6
	3	مساح	7
	3	مساعد مساح	8

المكتب الإستشاري أ.د. خالد قنديل
د.أ. / خالد قنديل
مدير المشروع
م. / رجب سمير سعد
القطاع الرابع (جرجا - قوص)
التوقيع: 

الشركة المنفذة

الأسم: م. / محمد ثروت حمدي

التوقيع: 



بيان المعدات

التاريخ: 2024/02/28

اسم المشروع: مشروع القطار السريع - القطاع الرابع (جرجا - قوص)


المسافة من محطة 472+500 إلى محطة 474+500 بطول 2 كم

بالإشارة إلى العقد بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة أبو خروف للإستثمار العقاري والمقاولات والتوريدات رقم (2024/2023/1238) لتنفيذ المشروع عالية بالمعدات الآتية:

المعدة	العدد
عربات نقل	16
لودر	6
جليدر	4
حفار	3
بلدوزر	2
هراس	6
تانك مياه	5
عربات خدمة موقع	5

مكتب إستشاري أ.د خالد قنديل

الشركة المنفذة



الأسم: م / محمد ثروت حمدي



 أبو خواف للمستشارين والمقاولات والتوريدات	مشروع القطار الكهربائي السريع	 الهيئة القومية للأنفاق ENGINEERING CONSULTING OFFICE المكتب الاستشاري الهندسي أ.د. خالد قنديل
	إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر -أبو سمبل) القطاع الرابع (جرجا - قوص) من الكم ٤٧٢+٥٠٠ الى ٤٧٤+٥٠٠	
	تنفيذ شركة أبو خروف للإستثمار العقاري والمقاولات والتوريدات مستخلص (١) جارى	

بند رقم (١-٣) أعمال توريد وتحميل ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك ...الخ

Station	As Built vol.fill		
	As Built Fill Area (Sq.M.)	As Built Fill Volume (Cu.M.)	Layer
474+000	67.47	1349.41	Layer (-12)
474+020	67.47	1349.40	
474+040	67.47	1349.38	
474+060	67.47	1349.40	
474+080	67.47	1349.42	
474+100	67.47	1349.41	
474+120	67.47	1349.40	
474+140	67.47	1349.38	
474+160	67.47	1349.40	
474+180	67.47	1349.42	
474+200	67.47	1349.41	
474+220	67.47	1349.40	
474+240	67.47	1349.38	Layer (-11.5)
474+260	67.47	1349.40	
474+280	67.47	1349.42	
474+300	67.47	1349.41	
474+320	67.47	1349.40	
474+340	100.08	1675.48	
474+360	100.08	2001.60	
474+380	100.08	2001.63	
474+400	100.08	2001.61	
474+420	100.08	2001.59	
474+440	100.08	2001.58	
474+460	100.08	2001.60	
474+480	100.08	2001.63	
474+500	100.08	2001.61	
Total			40,628.17
			101,242.55

مكتب: د. خالد قنديل
المكتب الفني
م / رجب سمير سعد
التوقيع /

استشارى المساحة
Smart Design
م / بسام عبد المعطى
التوقيع /

مهندس الشركة المنفذه
م / محمد ثروت حمدي
التوقيع /



 المكتب الهندسي الاستشاري أبو خواف	مشروع القطار الكهربائي السريع إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر -ابو سمبل) القطاع الرابع (جرجا - قوص) من الكم ٤٧٢+٥٠٠ الى ٤٧٤+٥٠٠ تنفيذ شركة أبو خروف للإستثمار العقاري والمقاولات والتوريدات مستخلص (١) جارى	 ENGINEERING CONSULTING OFFICE المكتب الاستشاري الهندسي أ.د. خالد قنديل  الهيئة القومية للإنفاق NATIONAL AUTHORITY FOR RAILWAYS (NAR)
--	---	---

بند رقم (١-٣) أعمال توريد وتحميل ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك ...الخ

Station	As Built Fill Area (Sq.M.)	As Built Fill Volume (Cu.M.)	Layer	As Built vol.fill
				Total As Built (m3)
473+420	67.47	674.69	Layer (-12)	38,457.94
473+440	67.47	1349.38		
473+460	67.47	1349.40		
473+480	67.47	1349.42		
473+500	67.47	1349.41		
473+520	67.47	1349.40		
473+540	67.47	1349.38		
473+560	67.47	1349.40		
473+580	67.47	1349.42		
473+600	67.47	1349.41		
473+620	67.47	1349.40		
473+640	67.47	1349.38		
473+660	67.47	1349.40		
473+680	67.47	1349.42		
473+700	67.47	1349.41		
473+720	67.47	1349.40		
473+740	67.47	1349.38		
473+760	67.47	1349.40		
473+780	67.47	1349.42		
473+800	67.47	1349.41		
473+820	67.47	1349.40		
473+840	67.47	1349.38		
473+860	67.47	1349.40		
473+880	67.47	1349.42		
473+900	67.47	1349.41		
473+920	67.47	1349.40		
473+940	67.47	1349.38		
473+960	67.47	1349.40		
473+980	67.47	1349.42		

مكتب أ.د. خالد قنديل
المكتب الفني
م / رجب سمير سعد
التوقيع /
جرجا / قوص

استشارى المساحة
Smart Design
م / بسام عبد المعطى
التوقيع /
Eng (HSP)

مهندس الشركة المنفذه
م / محمد ثروت حمدي
التوقيع /
أبو خواف
المكتب الاستشاري والمقاولات والتوريدات
من ٨٨٧٧

قائمة الكميات بالمستخلص : جارى (1)

عملية: إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر-أسوان - أبو سمبل)
القطاع الرابع (جرجا - قوص) المسافة من الكم 472+500 إلي الكم 474+500 بطول 2 كم لعقد (2024/2023/1238)

رقم البند وبيانه: (3-1) أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة متطابقة للموصفات وتشغيلها ... إلخ

تنفيذ شركة أبو خروف للإستثمار العقاري والمقاولات والتوريدات

0	مقدار العمل السابق
---	--------------------

اجمالى الكميات بعد 2023/5/4

بيان الأعمال	الموقع الكيلو مترى		الطول م	3م	الاجمالى م3
	من	الى			
أعمال الردم	472+720	474+500	1780	101242.55	101242.55
الاجمالى					
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه					
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة					
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص جارى 1					
99000.00					

مدير المشروع (الهيئة)
م/ محمد عبدالعاطي

التوقيع/

مكتب أ.د. خالد قنديل (KK)

م/ رجب سمير سعد

التوقيع/

مهندس الشركة المنفذه
م/ محمد ثروت حمدي

التوقيع/ محمد ثروت حمدي

س.ت: ٨٨٧٧

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثامنة بقنا

قائمة الكميات بالمستخلص : جاري (1)

عملية: إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر-أسوان - أبو سمبل)
القطاع الرابع (جرجا - قوص) المسافة من الكم 472+500 إلى الكم 474+500 بطول 2 كم لعقد (2024/2023/1238)

رقم البند وبيانه: (3-1-1) علاوة زيادة سولار 1.9 جنيه /م3 ابتداء من 2023/5/4

تنفيذ شركة أبو خروف للاستثمار العقاري والمقاولات والتوريدات

0	مقدار العمل السابق
---	--------------------

اجمالي الكميات بعد 2023/5/4

بيان الأعمال	الموقع الكيلو مترى		الطول م	3م	الاجمالي 3م
	من	الى			
أعمال الردم	472+720	474+500	1780	101242.55	101242.55
الاجمالي					
	اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه				
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق				
	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة				
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص جاري 1				
	99000.00				

مدير المشروع (الهيئة)
م/ محمد عبدالعاطي
التوقيع/

مكتب أ.د. خالد قنديل (KK)
م/ رجب سمير السعدني
مدير المشروع : م / رجب سمير
مشروع القطار الكهربائي السريع
القطاع الرابع - المرحلة الثانية
جرجا / قوص

التوقيع/

مهندس الشركة المنفذه
م/ محمد ثروت حمدي
التوقيع/ محمد ثروت حمدي

تابع للوثيقة : P-24-2024-GA-PAMS-3810

صافي القسط	:	626.60
نصف الدفعة النسبية	:	6.27
الدفعة النوعية	:	5.80
رسوم الاشراف والرقابة	:	3.76
مصاريف الاصدار	:	55.69
مقابل خدمات اعتماد و تعديل وثائق التأمين	:	0.63
صندوق ضمان حملة الوثائق	:	1.25

اجمالي القسط : 700.00 (فقط سبع مائة جنيه مصري لا غير)

الشروط و الاشتراطات الخاصة:

من المعلوم والمتفق عليه
التغطية الممنوحة تسرى داخل جمهورية مصر العربية
مرفق طيه الشروط العامة لوثيقة الحوادث الشخصية
لا تسرى هذه الوثيقة في حالة عدم وجود الاستيكر الامنى
تغطى هذه الوثيقة الحوادث التى تحدث بسبب و اثناء العمل
تأميننا علي الساده المذكور اسمائهم ضد اخطار الحوادث الشخصيه (الوفاه و عجز كلى وجزئى مستديم) نتيجة حادث مغطى بالوثيقة وطبقا لشروط
الوثيقة والجداول المبين و ذلك اثناء تواجد المؤمن عليهم داخل نطاق تنفيذ اعمال الجسر الترابى و الاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائى السريع للخط
الثانى (الفيوم - بنى سويف - الأقصر - اسوان - أبوسمبل) القطاع الرابع (جرجا - قوص) المسافة من الكم 472,500 الى الكم 474,500 بطول 2
كم) 14.5 م من منسوب الفرما الى -13.5 م من منسوب الفرما (بالامر المباشر
إن هذا التأمين لا يغطى أحداث العنف السياسى والطائفى والأرهاب والتخريب وأعمال الاعتصامات والمظاهرات والوقفات الاحتجاجية سواء سلمية أو
مسلحة
يسقط حق المؤمن له بالمطالبة باي تعويضات اذا زاد العدد الفعلى للعمال فى الموقع وقت وقوع الحادث عن العدد المؤمن عليه المذكور بجدول الوثيقة
المستفيدون في حالة الوفاة الورثة الشرعيين

نهاية الوثيقة



الفرع : سوهاج
الحالة الانتاجية : شيماء يوسف عبد المنصف عبدالله
تحريرا في : 2024/03/03

كود الوسيط : 42730
نسبة العمولة الأساسية المنصوص عليها بهيكل العمولات المعتمد للشركة قبل الإستقطاعات 0%
القسط يتضمن قيمة العمولات الأساسية المستحقة لوسيط التأمين و المنصوص عليها بهيكل العمولات المعتمد للشركة قبل الإستقطاعات

كشف بالركويستات ونتائج العمل

شركة أبو خروف - مستخلص جاري 1 - عقد 1238

حالة الاستلام				الكمية م ³	التاريخ	المنسوب	كود الصلاحية	الوصف	الكود	الطول م	القطاع		رقم المسلسل
ضبط جودة (المعمل)		مساحة	فحص بصري								إلى	من	
اختبار التحميل	اختبار الدمك												
	مقبول	مقبول	مقبول	143.21	26/9/2023	-12.0	KH-S-7	Fill Layer lower Embankment (-12)	KH-LE 20	60	472+700	472+640	20
	مقبول	مقبول	مقبول	456.73	27/9/2023	-11.5	KH-S-7	Fill Layer lower Embankment (-11.5)	KH-LE 21	60	472+660	472+600	21
	مقبول	مقبول	مقبول	905	30/9/2023	-12.0	KH-S-9	Fill Layer lower Embankment (-12)	KH-LE 29	60	472+800	472+740	29
	مقبول	مقبول	مقبول	1870.77	1/10/2023	-11.5	KH-S-14	Fill Layer lower Embankment (-11.5)	KH-LE 33	140	472+800	472+660	33
	مقبول	مقبول	مقبول	3862.16	3/10/2023	-11.0	KH-S-16	Fill Layer lower Embankment (-11)	KH-LE 36	200	472+800	472+600	36
	مقبول	مقبول	مقبول	322.65	11/10/2023	-12.0	KH-S-25	Fill Layer lower Embankment (-12)	KH-LE 51	40	472+900	472+860	51
	مقبول	مقبول	مقبول	650.78	12/10/2023	-12.0	KH-S-25	Fill Layer lower Embankment (-12)	KH-LE 54	20	472+920	472+900	54
	مقبول	مقبول	مقبول	86	12/10/2023	-12.0	KH-S-25	Fill Layer lower Embankment (-12)	KH-LE 55	60	472+860	472+800	55
	مقبول	مقبول	مقبول	1011.52	15/10/2023	-11.5	KH-S-27	Fill Layer lower Embankment (-11.5)	KH-LE 63	100	472+900	472+800	63
	مقبول	مقبول	مقبول	1612.82	5/11/2023	-11.0	KH-S-58	Fill Layer lower Embankment (-11)	KH-LE 105	100	472+900	472+800	105
	مقبول	مقبول	مقبول	5338.6	30/1/2024	-12.0	KH-S-144	Fill Layer lower Embankment (-12)	KH-LE 199	160	473+080	472+920	199
	مقبول	مقبول	مقبول	4668.6	31/1/2024	-12.0	KH-S-145	Fill Layer lower Embankment (-12)	KH-LE 200	120	473+200	473+080	200
	مقبول	مقبول	مقبول	5458.2	24/2/2024	-12.5	KH-S-163	Fill Layer lower Embankment (-12.5)	KH-LE 218	160	474+500	474+340	218
	مقبول	مقبول	مقبول	5461.4	26/2/2024	-12.5	KH-S-164	Fill Layer lower Embankment (-12.5)	KH-LE 219	160	474+340	474+180	219
	مقبول	مقبول	مقبول	5461.4	27/2/2024	-12.5	KH-S-165	Fill Layer lower Embankment (-12.5)	KH-LE 220	160	474+180	474+020	220
	مقبول	مقبول	مقبول	5337.6	28/2/2024	-12.0	KH-S-166	Fill Layer lower Embankment (-12)	KH-LE 221	160	474+500	474+340	221
	مقبول	مقبول	مقبول	5457.8	2/3/2024	-12.5	KH-S-167	Fill Layer lower Embankment (-12.5)	KH-LE 222	160	474+020	473+860	222
	مقبول	مقبول	مقبول	5453.2	4/3/2024	-12.5	KH-S-170	Fill Layer lower Embankment (-12.5)	KH-LE 225	160	473+860	473+700	225
	مقبول	مقبول	مقبول	4775.6	5/3/2024	-12.5	KH-S-171	Fill Layer lower Embankment (-12.5)	KH-LE 226	140	473+700	473+560	226
	مقبول	مقبول	مقبول	4775.42	6/3/2024	-12.5	KH-S-172	Fill Layer lower Embankment (-12.5)	KH-LE 227	140	473+560	473+420	227
	مقبول	مقبول	مقبول	5216.6	7/3/2024	-11.5	KH-S-173	Fill Layer lower Embankment (-11.5)	KH-LE 228	160	474+500	474+340	228
	مقبول	مقبول	مقبول	5335	10/3/2024	-12.0	KH-S-174	Fill Layer lower Embankment (-12)	KH-LE 229	160	474+340	474+180	229
	مقبول	مقبول	مقبول	5338.8	11/3/2024	-12.0	KH-S-175	Fill Layer lower Embankment (-12)	KH-LE 230	160	474+180	474+020	230
	مقبول	مقبول	مقبول	5338	12/3/2024	-12.0	KH-S-176	Fill Layer lower Embankment (-12)	KH-LE 231	160	474+020	473+860	231
	مقبول	مقبول	مقبول	5335.44	13/3/2024	-12.0	KH-S-177	Fill Layer lower Embankment (-12)	KH-LE 232	160	473+860	473+700	232
	مقبول	مقبول	مقبول	4669.8	14/3/2024	-12.0	KH-S-178	Fill Layer lower Embankment (-12)	KH-LE 233	140	473+700	473+560	233
	مقبول	مقبول	مقبول	4670.8	16/3/2024	-12.0	KH-S-179	Fill Layer lower Embankment (-12)	KH-LE 234	140	473+560	473+420	234

مكتب أ.ب. خالد قنديل (KK)

المكتبية الاستشارية م/ رجب سمير سعد

(أ.د. / التوقيع /)

مدير المشروع : م/ رجب سمير سعد

مستشار : م/ رجب سمير سعد

مستشار : م/ رجب سمير سعد

مستشار : م/ رجب سمير سعد

مهندس الشركة المنفذه

م/ محمد ثروت حمدي

التوقيع / محمد ثروت حمدي

