

## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،

نشرف ان نرفق لسيادتكم عدد ١ مقاييسه تقديرية لمشروع اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع

٦ أكتوبر / أبو سميلا (القطاع الخامس) من الكم ٦٣٧+٧٩١ حتى الكم ٦٣٧+٩٥٢ بطول ١٦١ . كم .

اعداد المكتب الاستشاري سبكترم للاستشارات الهندسية وعلى مسؤوليته .

تنفيذ شركة / مون لايت للمقاولات العمومية

برجاء التكرم بالعلم والتوجيه باللازم

وتفضلا بقبول وافر التحية والإحترام ،،،،

٢٠٢٤/٣/٢٦

المرفقات / عدد ( ١ ) مقاييسه





الجمعية الفرعية للإنفاق

الهيئة العامة للطرق والكباري

وزارة النقل

مقاييس تقديرية ( جزئية معدلة لاعمال )

مشروع : الجسر الترالي للقطار السريع (أكتوبر / أبو سليم)

القطاع الخامس من الكم إلى الكم بطول كم

من إحدى N ٢٨٧٤٢١٥,٥٦٧ و E ٤٨٩٩٢٩,٦٦٧

الحادي عشر، ٢٠١٧، ٨٧٧٧١٤، ٦٥٢٢، ٤٤: ٦٨٧، ٦٥٢٢

استشاري القطاع سكترم للإستشارات الهندسية د. م. / عماد الدين نبيل

استشارى القطاع سبکترم للإستشارات الهندسية د . م . / عماد الدين نبيل

بنفس الشكل، المقادير للمقارنات العمومية

حتی کم 637+952 بطول ۱۶۱، کم

مليون 19,988,186

637+791  $\approx$  1400

٢١٢-٦٢٣- قيمـة المـقايسـة بـض

س ت : ۱۸۶۲۷

وَالْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنَاتُ

المقاول /

بياناته للادارات الهندسية  
Specializing in Consulting  
مشروع المقطور السريع

الاستشاري

المنطقة اليابانية



## مقاييسه معدلة




أعمال إنشاء الخرسانة التراكيبي للقطار الكهربائي السوري (أكتوبر / أيلول)


من محطة ١٢٩ + ١١٠ حتى محطة ١٢٤ ، ١٣ بطول ٧١٥ + ٦٢٤ كم

تنفيذ شركة / مون لait للمقاولات العمومية من محطة ٦٣٧ + ٧٩١ إلى ٦٣٧ + ٩٥٢ بطول ١٦١ كم (١)

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الملة	الاجمالى
٢-٤	<p>بالنفر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البليدوزر) ونسبة النطح بالأتربة والرش بالمواد الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والملوك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة ٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى (ويحمل على البند تحويل ونقل الأثريدة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من سور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للنماذج التصميمية والقطاعات العرضية المنوجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.</p> <p>-علاوة ١ جنية / كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصحيف ١١ جنية / كم ابتداء من ٤/٥/٢٠٢٣</p> <p>-علاوة زراعة السولار ٧ جنية / م٢ ابتداء من ٤/٥/٢٠٢٣</p>	٣م	٨٩,٢٩٤	٢٦,٠٠	٢,٣٢٠,٨٦٤
	علاوة مسافة النقل ١,٥ كم	٣م	٨٩,٢٩٤	١,١٠	٩٨,١٩٠
	علاوة زراعة السولار	٣م	٨٩,٢٩٤	٠,٧٠	٢٢,٤٨٥
٤-٤	<p>بالنفر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠-١٠٠) كجم / سم٢ من يناير ٢٠٢٣</p> <p>علاوة ١,٦ جنية / م٢ لارتفاع السولار وذلك للكميات المفترة بعد ٤/٥/٢٠٢٣</p> <p>ذات إجهاد (٣٠٠-٢٠٠) كجم / سم٢ من يناير ٢٠٢٣</p> <p>علاوة ١,٩ جنية / م٢ لارتفاع السولار وذلك للكميات المفترة بعد ٤/٥/٢٠٢٣</p> <p>ذات إجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم / سم٢ من يناير ٢٠٢٣</p> <p>علاوة ٢,٢ جنية / م٢ لارتفاع السولار وذلك للكميات المفترة بعد ٤/٥/٢٠٢٣</p> <p>ذات إجهاد (٥٠٠-٤٠٠) كجم / سم٢ من يناير ٢٠٢٣</p> <p>علاوة لارتفاع السولار وذلك للكميات المفترة بعد ٤/٥/٢٠٢٣</p> <p>ذات إجهاد (٦٠٠-٥٠٠) كجم / سم٢ من يناير ٢٠٢٣</p> <p>علاوة لارتفاع السولار وذلك للكميات المفترة بعد ٤/٥/٢٠٢٣</p> <p>ذات إجهاد (٧٠٠-٦٠٠) كجم / سم٢ من يناير ٢٠٢٣</p> <p>علاوة لارتفاع السولار وذلك للكميات المفترة بعد ٤/٥/٢٠٢٣</p> <p>ذات إجهاد (٨٠٠-٧٠٠) كجم / سم٢ من يناير ٢٠٢٣</p> <p>علاوة لارتفاع السولار وذلك للكميات المفترة بعد ٤/٥/٢٠٢٣</p> <p>علاوة مسافة النقل ١,٥ كم</p> <p>ابتداء من ٤/٥/٢٠٢٣ علاوة ٢,٢ جنية (سولار) للاجهاد من ٣٠٠ كجم / سم٢ فما فوقها من لجهاد</p>	٣م	٩٠,٧٢	٩٥,٠٠	١٧,٥٠٦,٦٤٦
	وتحمل على البند الآتي				١٩,٩٨٨,١٨٦
	<p>١- تحويل ونقل ناتج الحفر لمسافة نقل عن ٥٠٠ متر</p> <p>٢- ارتكبة الميول الجاذبية باستخدام المعدات الميكانيكية</p> <p>٣- توريد آتية مطابقة للمواصفات وتنفيذه باستخدام الآلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأركاف (نبية تحمل كالغيرورينا حتى ١٠٪ ورشها بالعجايا الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والملوك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة ٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للنماذج التصميمية والقطاعات العرضية المنوجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.</p>				الأجمالي



مهندس الهيئة  
المهندس /  
التوفيق /



مهندس الشركة  
الهندس / معهد  
التوفيق /  
التوفيق /



CamScanner

## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ

تحية طيبة وبعد،،

بالحاله الى اسناد شركة مون لait للمقاولات العمومية اعمال مشروع انشاء جسر القطار السريع المرحلة الثانية القطاع الخامس ( قوص / ارمانت ) .

نشرف بالإحاطة انه تم اصدار عدد ٣ عقود رقم ( ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٣٧١ ) في المسافة ٦٣٧+٦٣٠ حتى ٦٣٧+٤٦٩ بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٣ بقيمة ١٩٩٨٨١٥٩ و عقد رقم ( ٣٧٢ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ ) في المسافة من ٦٣٧+٦٣٠ الى ٦٣٧+٧٩١ بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٣ بقيمة ١٩٩٨٨١٥٩ و عقد رقم ( ٣٧٣ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ ) في المسافة ٦٣٧+٧٩١ الى ٦٣٧+٩٥٢ بتاريخ ٢٠٢٣/٩/١٣ بقيمة ١٩٩٨٨١٥٩ .

و بالإشارة الى مذكرة رئيس الهيئة بصرف الاعمال على كامل القطاع فإنه تم عمل مستخلص بقيمة ١٩٤٣٥٠٥٢ للعقد رقم ( ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٣٧٢ ) في المسافة من ٦٣٧+١٦٠ حتى ٦٣٧+٥٤٠ و متبقى اعمال بقيمة ٦٣٨٠٩٩٤ و تم عمل مستخلص جاري ١ بها في العقد رقم ٦٣٧+٩٥٢ في المسافة من ٦٣٧+٥٤٠ حتى ٦٣٧+٩٥٢ ( ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٣٧٣ )

الرجاء من سيادتكم التكرم بالعلم والتوجيه بما يلزم.

وتفضلاً بقبول وافر الشكر والتقدير

رئيس الادارة المركزية

مهندس /  
عماد حسين

" عماد حسين "



## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،

نشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم ( ١ ) لمشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع(الفيوم/بني سويف/الاقصر/اسوان/ابوسمبل) (القطاع الخامس)(قوص/ارمنت) المسافة من الكم ٦٣٧.٧٩١ الى الكم ٦٣٧.٩٥٢ بطول ٠٠٦٦١ كم

تنفيذ (شركة مون لايت للمقاولات العمومية) .

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا ٢٠٢٤ / ٣ / ١٧

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين



المرفقات :

عدد ( )

## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جاري رقم ١ عن عملية

استكمال الـ (الزاي) والاعمال المئوية للخط اتناء مشروع القطار الكهربائي  
الربع (الفوج - بن سويف - ٤١ - سليمان ابو حطب) (القطاع الخامس)  
المأهولة به الـ ٦٢٧,٩٥٢ كم ٦٢٧,٧٩١ كم بطول ٦٢٨,٠٢ كم

عن شهر فبراير ٢٠٢٤ وبيانه كالاتي:

### الاستقطاعات

	جنية	ق
تأمين %	٢١٩٠٤٩	٦٤٨٠ ٩٩٤١-
دمغات	١٥٢ ٥٤٢١٩-	- -
خصم معمل المنطقة	-	-
المستحق صرفه	-	٦٤٨٠ ٩٩٤-
جملة الاستقطاعات	-	٤٧٢٥٩٢,٧
		٥٩٠٨,٤٠

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة /  
شركة معتمد لـ (الكافالا - العرومة) وموافقتنا بصورة منه بعد الصرف.



تحرير ٢٠٢٤/٢/١٧

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٤) مستخلص

عدد (-) تقرير معمل المنطقة

رئيس الادارة المركزية

مهندس / عمار حسين

عماد حسين



مشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الخامس


تنفيذ شركة مون لait للمقاولات العمومية

من الكم 636.987 الى الكم 637.952 بطول 0.965 كم

بيان توضيحي لمستخلصات جاري 2 عقد 372 و جاري 1 عقد 373

كميات حفر في صخر					المستخلص	قيمة العقد	العقد	م
اجهاد من 700 الى 800	اجهاد من 600 الى 700	اجهاد من 500 الى 600	اجهاد من 400 الى 500	كميات حفر في تربة متماسكة				
	110814	25711		153363	جارى 1	19988159	2024 / 2023 / 371	1
		46701	8165	80271	جارى 1	19988159	2024 / 2023 / 372	2
92950		3745			جارى 2			
48074				23229	جارى 1	19988159	2024 / 2023 / 373	3
	113404	25711		164056	كميات تم حصرها			
		51890	9072	89189.82				
93469								
53415				25810				
146884	113404	77601	9072	279055.82	الإجمالي			
141024	110814	76157	8165	256863	إجمالي كميات تم صرفها			
5860	2590	1444	907	22192.82	المتبقي من الخدمة			

استشاری سیگنر /



شارى المساحة /



مهندس الشركة المنفذة / محمد عبد الرحمن سليمان  
العنوان: ٢٣٣-٢١٢-٧٠٨ / ٢  
الرقم: ٣٣٣/١٧١/٥٠٢  
التاريخ: ٢٠١٧/٦/٥



شركة مون لايت للمقاولات العمومية

الأهيئة العامة  
للطرق والكباري والنقل البري  
(GARBLT)



اسم المشروع: اعمال الجسر الترابي و الاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي للخط الثاني (الفيوم -بني سويف - الأقصر - اسوان - أبو سمبل)  
القطاع الخامس (فوص / ارمنت ) المسافة من الكم ٦٣٦,٩٨٧ الى ٦٣٧,٩٥٢ بطول ٠,٩٦٥ كم بالامر المباشر.


**بيان كميات بالметр المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في الصخر**

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
637+560	170.71	7,871.49	7,871.49
637+580	693.88	8,645.85	16,517.34
637+600	629.86	13,237.40	29,754.74
637+620	363.88	9,937.38	39,692.12
637+640	150.56	5,144.35	44,836.47
637+660	7.5	1,580.59	46,417.06
637+680	0	74.99	46,492.05
637+700	0	0.00	46,492.05
637+720	0	0.00	46,492.05
637+740	9.17	91.73	46,583.78
637+760	62.62	717.91	47,301.69
637+780	78.03	1,406.46	48,708.15
637+800	75.53	1,535.56	50,243.71
637+820	64.42	1,399.51	51,643.22
637+840	56.39	1,208.12	52,851.34
637+860	0	563.90	53,415.24

استشاري المساحة (بريلنت)



استشاري المشروع (spectrum)




مهندس الشركة





## جدول توضيح اعمال الحصر

رقم البدن	البدن	الوحدة	من	الى	الكمية الإجمالية	RE
٦	بالمقبر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية عدا التربة المتماسكة (باستخدام بلوزر) و تسوية السطح للوصول الى سطح الرطوبة المطلوبة و الدملك الجيد وبامسات اللصول الى اقصى كثافة بنسبة ٥٩% و ملء بـ ٥٠٠ شتر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقاً للنسبة المئوية و القطعات العرضية الموجبة والسمات التقليدية المعمدة و البدن يجوع مشتملاً على اصول المشرف.	٣	البدن	الى	من	RE07
٥	بالمقبر اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية و محل على البدن الآتي : ١- تحويل و نقل الحفر المسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢- ارتكبة المغلوظة للمواصلات و تشغيلها باستخدام الميكانيكية ٣- توريد اقريبة مطابقة للمواصلات و تشغيلها باستخدام الميكانيكية لانلات الشحومية لازدراه عن ٤٥ سم لاستكمال المنشآب التصميبي لتشكيل الجسر و الاكتاف ( نسبة تعلم كالبورن لا تقل عن ١٠ % ) و رشها بالدهان ٤- الاصولية الموصول الى سطح الرطوبة المطلوبة و الدملك الجيد وبامسات اللصول الى اقصى كثافة جبلية و يتم التنفيذ طبقاً للنسبة المئوية و القطعات العرضية الموجبة والرسومات التفصيلية المعمدة و البدن يجوع مشتملاً على اصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تطبيقات المهندس المشرف.	٣	٦٣٧+١٦٠	٦٣٧+٩٤٠	٥٣٦٤١٥	RE07
٤	بالمقبر اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية و محل على البدن الآتي : ١- تحويل و نقل الحفر المسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢- ارتكبة المغلوظة للمواصلات و تشغيلها باستخدام الميكانيكية ٣- توريد اقريبة مطابقة للمواصلات و تشغيلها باستخدام الميكانيكية لانلات الشحومية لازدراه عن ٤٥ سم لاستكمال المنشآب التصميبي لتشكيل الجسر و الاكتاف ( نسبة تعلم كالبورن لا تقل عن ١٠ % ) و رشها بالدهان ٤- الاصولية الموصول الى سطح الرطوبة المطلوبة و الدملك الجيد وبامسات اللصول الى اقصى كثافة جبلية و يتم التنفيذ طبقاً للنسبة المئوية و القطعات العرضية الموجبة والرسومات التفصيلية المعمدة و البدن يجوع مشتملاً على اصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تطبيقات المهندس المشرف.	٣	٦٣٧+٥٦٠	٦٣٧+٩٤٠	٥٣٦٤١٥	RE07



بيان اجهادات الصخر في قطاع شركة مون لait للمقاولات العمومية ٣٧٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ جاري ١

اجمالى كمية الم CFR المنفذة	متوسط الاجهاد	اجهاد				الطول	المحطة		Report No.			
		4	3	2	1		إلى	من	4	3	2	1
46492	781				780.5	90	637+630	637+540				28
						30	637+660	637+630				
6923	762				762.4	70	637+790	637+720				29
						70	637+860	637+790				

استشاري المشروع ( spectrum )  
التوقيع /





شركة مون لait للمقاولات العمومية

اهيئة العامة  
للطرق و الكباري و النقل البري  
(GARBLT)




اسم المشروع : اعمال الجسر الترابي و الاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي للخط الثاني (الفيوم - بني سويف - الأقصر - اسوان - أبو سنبلا)  
القطاع الخامس (قوص / ارمنت ) المسافة من الكم ٦٣٦,٩٨٧ الى الكم ٦٣٧,٩٥٢ بطول ٠,٩٦٥ كم بالامر المباشر.

بيان كميات بالметр المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية ( باستخدام بلدوزر )

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
637+720	81.88	1,178.70	22,589.83
637+740	70.26	1,521.36	24,111.19
637+760	1.66	719.15	24,830.34
637+780	0	16.59	24,846.93
637+800	0.07	0.67	24,847.60
637+820	0.75	8.17	24,855.77
637+840	0.03	7.80	24,863.57
637+860	37	370.28	25,233.85
637+880	7.51	445.09	25,678.94
637+900	2.77	102.77	25,781.71
637+920	0.03	27.92	25,809.63
637+940	0	0.26	25,809.89

استشاري المساحة ( بريلنت )



استشاري المشروع ( spectrum )

التواقيع /





شركة مون لait للمقاولات العمومية

اهيئة العامة  
لطرق و الكباري و النقل البري  
(GARBLT)



اسم المشروع : اعمال الجسر الترابي و الاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي للخط الثاني (الفيوم -بني سويف - الأقصر - اسوان - أبو سنبلا) القطاع الخامس (قوص / ارمانت ) المسافة من الكم ٦٣٦,٩٨٧ الى الكم ٦٣٧,٩٥٢ بطول ٠,٩٦٥ كم بالامر المباشر.

بيان كميات بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتتماسكة عدا التربة الصخرية ( باستخدام بلدوزر )

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
637+160	0	0.00	0.00
637+180	0	0.00	0.00
637+200	0	0.00	0.00
637+220	19.39	193.91	193.91
637+240	55.02	744.06	937.97
637+260	2.21	572.28	1,510.25
637+280	0.16	23.70	1,533.95
637+300	5.45	56.01	1,589.96
637+320	109.79	1,152.27	2,742.23
637+340	25.76	1,355.45	4,097.68
637+360	6.19	319.52	4,417.20
637+380	10.09	162.87	4,580.07
637+400	0.5	105.88	4,685.95
637+420	1.71	22.08	4,708.03
637+440	4.04	57.50	4,765.53
637+460	68.23	722.72	5,488.25
637+480	82.97	1,512.02	7,000.27
637+500	53.24	1,362.08	8,362.35
637+520	63.92	1,171.58	9,533.93
637+540	92.91	1,568.21	11,102.14
637+560	345.89	4,387.98	15,490.12
637+580	20.38	3,662.77	19,152.89
637+600	3.29	236.72	19,389.61
637+620	21	242.90	19,632.51
637+640	0	210.04	19,842.55
637+660	16.9	169.02	20,011.57
637+680	43.53	604.34	20,615.91
637+700	35.99	795.22	21,411.13



وزارة النقل  
هيئة العامة للطرق والكباري  
شركة الكريم للمقاولات العمومية

البيئة والبيات  
والطباطي و العماري  
معهد عمان للعلوم والتكنولوجيا

مِدَادُ النَّقْلِ

عملية استناد أعمد الحجس التلبي و الأعتماد الصناعية المسار الفعّال الكهربائي للخط الثاني (٣٧٩١-٢٠١١) يطوي ٥٢٦٣٧٦٠٠ كم بالاشر المياضي - الإقتصار - أسوان - أبوسمبل (القطاع الخامس (قوص / إمنت ) المسافة من إكم البرنامج الزاهي


٢٤٢٠ / ٥ / ١٣ الععملية نهو تاريخ

عقد رقم ٣٧٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤  
مدة تنفيذ العدديه ٨ شهور

مدیر مسروع (استشاری مکتب اسپکترم)

مدير المشروع

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثامنة - قنا



## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإحالـة إلى مشروع أسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي للخط الثاني (الفيوم /بني سويف / الأقصر / أسوان / أبوسمبل) (القطاع الخامس / قوص / ارمانت) المسافة من الكم ٦٣٧,٦٣٠ إلى الكم ٦٣٧,٧٩١ بطول ٠,٤٦١ كم

رقم العقد ٢٠٢٣/٣٧٢/٢٠٢٤

تنفيذ شركة: - مون لايت للمقاولات العمومية

نتشرف بإحاطة سيادتكم بيان بموقف المحمّلات على المشروع المشار إليه بعالية:-

- لا يوجد محمّلات على المشروع طبقاً للعقد.
- لا يوجد سيارة محملة على المشروع طبقاً للعقد.
- لا يوجد عمال محمله على المشروع طبقاً للعقد.

الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم

وتفضّلوا بقبول فائق الاحترام


تحرير في ١٧/٣/٢٠٢٤

رئيس الإدارـة المركزـية



✓

Main Contractor



## محضر استلام موقع

مشروع القطار السريع - القطاع الخامس ( قوص / ادفو ) (ب) .  
في المسافة من ٦٣٧+٧٩١ إلى ٦٣٧+٩٥٢ بطول ١٦١ ، كم تنفيذ شركة  
مون لايت للمقاولات العمومية

بالإشارة إلى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة مون لايت للمقاولات  
العمومية رقم العقد ( ٣٧٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/١٣ لتنفيذ المشروع عاليه :

فقد اجتمعت اللجنة يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢٠ بحضور كلا من :

١ - م/ أحمد سالم بطيخ  
ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري  
٢ - م/ صباح حمودة  
ممثل مكتب الاستشارى اسكترم  
٣ - م/ شريف المطربي  
ممثل مكتب بريليانس كونسلت للاستشارات الهندسية  
٤ - م/ محمد عبد الرحيم  
ممثل الشركة المنفذة مون لايت للمقاولات العمومية

وcameت اللجنة بالمرور على موقع المشروع عاليه ووجدت اللجنة انه لا يوجد عوائق ظاهرية  
تعوق البدء في التنفيذ (الموقع خالى من العوائق)  
وعليه يكون تاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٢٠ هو تاريخ استلام الموقع للمشروع عاليه.

