

بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (3) جاري
عملية / مشروع إنشاء كوبري الحامرية على مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة الإسكندرية-المنوف-سطح) (أعند الكم 327+170)
تقديم شركة شركة البراري الأعمال الهندسية المتكاملة من م.م

بالمرء المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للإطلاقات العلوية أعلى الكمرات سابقة الصب وأعلى الكمرات المعدنية إجهاد 450 كجم/سم ² ومحتوى اسمنت لا يزيد عن 450 كجم/م ³ على أن يتم إضافة مواد اللازمة مثل سيلكا فوم أو ما يعادلها الوصول للإجهاد المطلوب ومنع التشقق والفتلة تشمل كل يلزم للعمل فهو كاملاً طبقاً لوصول الصيانة والرسومات والوصفات وتعليمات المهندس المشرف. وأبند لا يشمل حديد التسليح		رقم البند وبنائه: (141)	
مقدار العمل السابق		الكمية بالمقاييس	
2768.15		11000	
الإجمالي	الكمية الحالية	عدد	وحدة القياس
3588.85	820.70	2768.15	م ³
الإجمالي		بيان الأعمال بالمقاييس	
3588.85		في حالة زيادة محتوى الاسمنت والإجهاد طبقاً لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة 125 جنيه / 50 كجم اسمنت سواء بالزيادة أو النقصان (محتوى الاسمنت 500 كجم/سم ²)	

محمد عن الهيئة
م/محمد عبد العزيز



بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (3) جاري
عملية / مشروع إنشاء كوبري الماربرة على مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (المنجزة - الإسكندرية - المعين - مطروح) عند الكم (327+170)
تنفيذ شركة شركة المراكبي الاعمال الهندسية المتكاملة م.م

بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (60 / 40) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى حتى 12 متر والسعر يشمل التقطيع طبقا لرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات الطاء السعر يشمل أيضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتكيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لعمه العمل نهوا كمالا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف		رقم البند وبيانه: (43)	
الكمية بالمقايمة		الكمية بالمقايمة	
مقدار العمل السابق		17500	
5062.82		الإجمالي	
الإجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	عدد
5659.51	596.69	5062.82	طن
الإجمالي		بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (60 / 40) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى حتى 12 متر والسعر يشمل التقطيع طبقا لرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات الطاء السعر يشمل أيضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتكيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لعمه العمل نهوا كمالا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	

يعتمد عن الهيئة
م/محمد عبد الحزق

شركة بيتا عن الإيجار
إنشاء كوبري المراكبي
مع مسار القطار الكهربائي
ت (٢٢٧+١٧٠) ك.م

شركة
7005

العقد رقم 2025 / 2024 / 613

عناية / مشروع إنشاء كوبري المارءة أعلى مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السكك الحديدية الملمن- مطروح) عند الكم (327+170)

تنفيذ شركة المراكبي الأعمال الهندسية المتكاملة ق.م.م

بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (3) جاري

بالنظر لتوريد وتشغيل وتركيب صلب مشغول ٥٢ كهرنابي للأجزاء المعدنية والبند تشمل أعمال المسامير والمحام وعمل الاختبارات اللازمة لهم وكذلك الربط والمشكلات الألفية والرأسية إن وجدت والنقل من الموقع إلى الموقع باستخدام الأوتافى ذات الصمولات المناسبة والدهان بوجهين برنير ووجهين براءة أيوكسية باللون المطلوب بسمك لا يقل عن ٢٤ ميكرون أو بنظام الجلفنة على البارد وتوصيات الاستشاري على أن تعتمد من الهيئة قبل التنفيذ والفة تشمل كل يلزم لتتو العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على أن تقدم رسومات ورشة (shop dwg) كاملة و شاملة جميع التفاصيل والأطوال الاعتماد قبل البدء في التنفيذ.

رقم البند وبيانه (44)

الكمية بالمقايمة		1700	مقدار العمل السابق		757
بيان الأعمال بالمقايمة	وحدة القياس	عدد	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الإجمالي
بالنظر لتوريد وتشغيل وتركيب صلب مشغول ٥٢ كهرنابي للأجزاء المعدنية والبند تشمل أعمال المسامير والمحام وعمل الاختبارات اللازمة لهم وكذلك الربط والمشكلات الألفية والرأسية إن وجدت والنقل من الموقع إلى الموقع باستخدام الأوتافى ذات الصمولات المناسبة والدهان بوجهين برنير ووجهين براءة أيوكسية باللون المطلوب بسمك لا يقل عن ٢٤ ميكرون أو بنظام الجلفنة على البارد وتوصيات الاستشاري على أن تعتمد من الهيئة قبل التنفيذ والفة تشمل كل يلزم لتتو العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على أن تقدم رسومات ورشة (shop dwg) كاملة و شاملة جميع التفاصيل والأطوال الاعتماد قبل البدء في التنفيذ.	طن		757.172	686.23	1443.40
					1443.40
الإجمالي					

يعتمد عن الهيئة
م/محمد عبد العزيز

شركة بنية/المطهر الشرقي
إنشاء كوبري المارءة
مع مساحات انتظار الكنتع
٢١ (٣٢٧+١٧٠) متر

شركة
م/محمد عبد العزيز
٢١ (٣٢٧+١٧٠) متر
١٤٤٨
٧٠٠٥

الرقم رقم 613 / 2024 / 2025

عمالية / مشروع إنشاء كوبري العامرية اعلى مسار الخط الاول للخطار الكوبراني السريع (السخنة الاسكندرية -المنين -مطروح) عند الكم (327+170)

تنفيذ شركة شركة المراكب الاعمال الهندسية المتكاملة ق.م.م

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (3) جاري

بالطن توريد و عمل ما يلزم لزوم صيانة و اعادة تركيب الباكيات المعدنية السابق فكها من الكباري القديمة ونقلها من المصنع الى موقع العمل و اعادة تركيبها و
تجميعها و ربطها بالاعمال المعدنية الجديدة و اعادة التقطيع و اعادة التجميع و الدهان بوجهين بربر و وجهين بمادة نيوكسية باللون المطلوب بسمك لا يقل
عن ٢٠ ميكرون والركيب طبقة "لرسومات كما يشمل عمل الاختبارات الازمة و يتم الحصر هندسيا" مع نوه الاعمال طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية
والرسومات التنفيذية وعمليات جهاز الإشراف

رقم البند وبيانه (46)

مقدار العمل السابق 1655.64

3500

الكمية بالمقاييس

الإجمالي

الكمية الحالية

الكمية السابقة

عدد

وحدة القياس

بيان الاعمال بالمقاييس

2479.10

823.46

1655.64


طن

بالطن توريد و عمل ما يلزم لزوم صيانة و اعادة تركيب الباكيات المعدنية السابق فكها من
الكباري القديمة ونقلها من المصنع الى موقع العمل و اعادة تركيبها و تجميعها و ربطها
بالاعمال المعدنية الجديدة و اعادة التقطيع و اعادة التجميع و الدهان بوجهين بربر و وجهين
بمادة نيوكسية باللون المطلوب بسمك لا يقل عن ٢٠ ميكرون والركيب طبقة "لرسومات
كما يشمل عمل الاختبارات الازمة و يتم الحصر هندسيا" مع نوه الاعمال طبقا
لرسومات الصناعة والمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية وعمليات جهاز الإشراف

2479.10

الإجمالي

يخضع عن الهيئة
م/محمد عبد العزيز



رقم العقد: 613 / 2024 / 2025
 رقم المشروع: 327+170
 عنوان المشروع: إنشاء كوبري المارينا على مسار الخط الأول للطريق الكورنيش السريع (المنطقة الإسكندرية-المنطقة-مطروح) عند الكم (327+170)
 تنفيذ شركة: شركة العراشي للأعمال الهندسية المتكاملة في ٢٠٢٠

بالمرجع المربع توريد وعمل دهانات مضادة للأكسدة ذات أساس الكبريت ونتاج إحدى الشركات المتخصصة وعمل كل ما يلزم لتهيئة العمل نهوا كمالا وأبند شامل من منا جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف على ان يتم اعتماد الخانات قبل التوريد		رقم البند وبيانه: (53)	
الإجمالي		الإجمالي	
17000.00	1500.00	15500	2٠
17000.00			
الإجمالي		الإجمالي	

يصدق من الهيئة
 / محمد عبد العزيز

شركة بيت عالم للتجارة العامة
 إنشاء كوبري المارينا
 مع مسار التقاطع بأكبر تيار
 ك (٢٢٧+١٧٠)

شركة
 7005
 ٢٠٢٤-٢٠٢٥

العقد رقم 2025 / 2024 / 613

بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (3) جاري
عملية / مشروع إنشاء كورني السامرة أعلى مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (المنطقة الإسكندرية -المنشن -مطروح) عند الكم (327+170)

تنفيذ شركة شركة المراكبي الأعمال الهندسية المتكاملة من ٢٠٢٠

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري
المحافظة الخامسة - غرب الدلتا

بالنظر توريد وتشغيل وتركيب صلب مشغول ٥٢ كورني للأجزاء المعدنية والبند تشمل أعمال المسامير والصلام وعمل الاختبارات اللازمة لهم وكذلك الربط والشكالات الأفقية والرأسية إن وجدت والنقل من الموقع بالوكيب بالموقع باستخدام الأوتافس ذات الصمولات المناسبة والذهاب بوجهين برسر ووجهين بمادة أسيوكسية بالون المطلوب بسمن لا يقل عن ٢٤ ميكرون أو بنظام الجلفنة على البارد وتوصيات الإستشاري على أن تعتمد من الهيئة قبل التنفيذ والقلعة تشمل كل يلزم لتبوء العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف على أن تقدم رسومات ورشة (shop dwg) كاملة و شاملة جميع التفاصيل والأطوال للاعتماد قبل البدء في التنفيذ.

رقم البند وبيانه: (٥٤)

الكمية بالمقاييسه	1700	مقدار العمل السابق	686.2	يتمدد عن الهيئة
بيان الأعمال بالمقاييسه	عدد	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الإجمالي
تشويرات	طن	686.2	-686.2	0.00
الإجمالي				0.00

يتمدد عن الهيئة
م/احمد عبد العزيز

شركة بيمس للمقاييسه
إنشاء كورني مشغول
مع سمارا لانتشار الكورني
ك (١٧٠٠+٢٢٧) متر

