

المقد رقم 612 / 2025 / 2024

بيان الاصل بالمستخلص رقم : (2) جارى

مشروع كوبري سيارات (حياة كريمة) اعطى مسار الخط الاول للقطار الكهربائي السريع بمحافظة مطروح عند الم 350+383 تنفيذ شركة شركة الفرابي للأصاال الهندسية المتكاملة ش.م.م

الكمية بالمقاييس	4000	مقدار العمل السابق	3402
رقم البند	بيان الاصل بالمقاييس	وحدة القياس	عدد
الكمية الحالية	الكمية السابقة	الاجمالي	3581.00
1	بالمتر الطولي اصال الرفع المساحي للمرافق والمقرضات	م.ط	3402
3581.00	الاجمالي		

يقتد عن الهيئة
م/علام محمد

عن الاستشاري
م/ احمد حرش

عن الشركة
م/ علي الميجي



بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (2) جارى
مشروع كوبري سيلات (حياة كريمة) اعطي مسار الخط الاول للقطار الكهربائي السريع بمحافظة مطروح عند الكم 350+383
تنفيذ شركة شركة الفرابي للأصعال الهندسية المتكاملة ش.م.م

الكمية بالمقاييس		مقدار العمل السابق		1126	
رقم البند	بيان الأعمال بالمقاييس	وحدة القياس	عدد	الكمية السابقة	الكمية الحالية
2-أ	اعمال الجسات بالبر لتحديد اطوال الخوازيق و يشمل تقديم تقرير الاستشاري في التربة العادية و المتعامدة اجهاد اقل من ٢٥٠ كجم / سم ^٢	م.ط		1126	59.00
					1185.00
					1185.00
					الإجمالي

يقتد عن الهيئة
م/علام محمد

م/علام محمد

عن الاستشاري
م/أحمد حرش

م/أحمد حرش



المقد رقم 2025 / 2024 / 612

بيان الاصل بالمستخلص رقم : (2) جلى

مشروع كوبري سيارات (حياة كريمة) اعطى مسر الخط الاول للقطار الكهربائى السريع بمحافظة مطروح عند الكم 350+383
تنفيذ شركة شركة شركة الفرابى للاعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م

الكمية بالمقايمة		مقدار العمل السابق		50		الكمية بالمقايمة	
رقم البند	بيان الاصل بالمقايمة	وحدة القياس	عدد	الكمية الحالية	الاجمالى	مقدار العمل السابق	26
2ب	اعمال الجسات بالبر لتحديد اطوال الخوازيق و يشمل تقديم تقرير الاستشراق فى التربة الصخرية اجهاد اعلا من ٢٥٠ كجم / سم٢	م.ط	26	1.00	27.00		
الاجمالى					27.00		

يقدم عن الهيئة
م/ علاء محمد

عن الاستشراق
م/ احمد حرقش

عن الشركة
م/ على الملقى



بيان الاتصال بالمستخلص رقم : (2) جارى
مشروع كوبري سيارات (حياة كريمة) اعطى مسهل الخط الاول للطمار الكهربائي السريع بمحافظة مطروح عند الكم 383+350
تنفيذ شركة شركة القرابلي للاتصال الهندسية المتكاملة ش.م.م

المقد رقم 2025 / 2024 / 612		مقدار العمل السابق		1000		الكمية بالمقاييس	
رقم البند	بيان الكمب	وحدة القياس	عدد	الكمية الحالية	الاجمالي	م/ علاء محمد	م/ احمد حريش
7	بالمر المكعب نقل المخلفات التي تعوق التنفيذ للمقالب العمومية وتطوير وتجهيز الموقع العام والفة تشمل عمل كل ما يلزم نهو العمل على الوجه الاكمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل 2 كم . - في حالة زيادة مسافة النقل عن 2 كم يتم احتساب جنيهه للكيلو متر .	م3	0	980.00	980.00	عن الهيئة	عن الاستشاري
					980.00		
					980.00		

شركة بيت الهندسة
رشاء كبري جدي كبري
مع مساح التخطيط الكهربائي
للص ٧٨٣ + ١٣٥٠
٢٠٢٥

GIECO
بندش ٤٨٩-٧٢١-٦٠١
سنت ١٥١٨٥١
5004

بیان الاعمال بالمستخلص رقم : (2) جاری

مشروع كوبري سارات (حياة كريمة) اطي مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع بمحافظة مطروح عند الم 350+383
تفني شركة شركة الغرابي للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م

رقم البند	بيان الأعمال بالمقاييس	وحدة القياس	عدد	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الإجمالي
10	بالمتر الطولي تنفيذ خزائين بر قطر 120 سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي أو مقاوم للكبريتات بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن 450 كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٧٨ يوم عن 400 كجم / سم ^٢ على ان يتم ازالة رؤوس الحوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والكسور إلى المقالب العمومية والسمر يشمل الاتصال المساحية (السمر لا يشمل حديد التسليح) ونهر العمل نهوا عملا والبند شامل مما جمعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملا اختبرات المخرجات الصوتية على كامل طول الخاروق .	م.ط		2396	930.00	3326.00
	الإجمالي					3326.00

عن الشركة
م/ علي البلجي

عن الاستشاري
م/ أحمد حريش

يقدم عن الهيئة
م/ علام محمد

شركة بيت الهندسة
إتشاء كوبري جيزة
مع صلا الهندسة والكهرباء

عن الشركة
م/ علي البلجي

عن الاستشاري
م/ أحمد حريش

يقدم عن الهيئة
م/ علام محمد

عن الشركة
م/علي المليجي

م/ علي الحديدي


بيان الاصل بالمستخلص رقم : (2) جارى
مشروع كوبري سيرات (حياة كريمة) اطي مسر الخط الأول للقطر الكهربائي السريع بمحافظة مطروح عند الكم 350+383
تنفيذ شركة شركة القرايبي للاصل الهندسية المتكاملة ش.م.م

الكمية بالمقاييس		50			الكمية بالمقاييس
0	مقدار العمل السابق				
الإجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	عدد	وحدة القياس	بيان الأعمال بالمقاييس
	25.00	0		م.ط	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر 120 سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقامم للكبريتات بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن 450 كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن 400كجم / سم ٢ على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب الموضعية والسمس يشمل الاصل المساحية (السمس لا يشمل حديد التسليح) ونحو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف شاملا اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق . اجهاد تربة أكبر من 125 كجم/سم2 واقل من 400 كجم/سم2 (علاوة)
25.00					الإجمالي

يقتد عن الهيئة
م/ علاء محمد

عن الاستشاري
م/ احمد حريش

عن الشركة
م/ علي المنيجي



بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (2) جارى
مشروع كوبري سيلات (حياة كريمة) اطي مسر الخط الاول للقطر الكهربائي السريع بمحافظة مطروح عند الكم 350+383
تنفيذ شركة شركة الفرابي للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م


الكمية بالمقايضة				
رقم البند	بيان الاعمال بالمقايضة	وحدة القياس	عدد	الكمية السابقة
0	مقدار العمل السابق	50		
الإجمالي				
25.00	بالمنظر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر 120 سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن 450 كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن 400كجم / سم ^٢ على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب الموضوعة والسمر يشمل الاعمال المساحية (السمر لا يشمل حديد التسليح) ونحو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جعبه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملا اختبارات المخرجات الصوتية على كامل طول الخازوق . عللوة اجهاد قربة أكبر من 401 كجم/سم ² وأقل من 600 كجم/سم ² (عللوة)	م.ط		25.00
25.00	الإجمالي			

يقتد عن الهيئة
م/علامه محمد

م/أحمد حرجن

عن الشركة
م/علي المايحي

عن الشركة
م/علي المايحي



بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (2) جارى
مشروع كوبري سيرات (حياة كريمة) أطي مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع بمحافظة مطروح عند الكم 350+383
تنفيذ شركة شركة الغرابي للأعمال الهندسية المكتملة ش.م.م

الكمية بالمقاييس		1200	مقدار العمل السابق	160
رقم البند	بيان الأعمال بالمقاييس	وحدة القياس	عدد	الكمية السابقة
14	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعملية يدوية فى ارض الموقع العام (زملية او طينية او تربة شديدة التماسك) بالمقاييس المطلوب للكشف عن المرافق العامة لتكديدها طبقا لتعليمات المهندس المشرف .	3م		1036.00
				1196.00
الإجمالي				1196.00

عن الهيئة
م/علاء محمد

عن الاستشاري
م/أحمد حرجش

عن الشركة
م/علي المنيحي




بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (2) جاري
مشروع كوبري سيارات (حياة كريمة) أطي مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع بمحافظة مطروح عند الكم 383+350
تنفيذ شركة شركة الغرابي للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م

الكمية بالمقاييس		5050	مقدار العمل السابق	1366
رقم البند	بيان الأعمال بالمقاييس	وحدة القياس	عدد	الكمية السابقة
15	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبه للقواعد المسلحة بالمعق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الإبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسر يقتل سند جواذب الحفر وإزالة أى عوائق تعرضه ونزع مياه الرشح إذا لزم الأمر والبند شامل مما جيمه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	3م		1729.000
				3095.000
الإجمالي				3095.000

يتمتع عن الهيئة
م/علاء محمد

عن الاستشاري
م/أحمد حرجش

عن الشركة
م/علي الملقبي



بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (2) جاري
مشروع كوبري سيارات (حياة كريمة) اطي مسر الخط الأول للقطار الكهربائي السريع بمحافظة مطروح عند الكم 383+350
تنفيذ شركة شركة القرايلي للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م

الكمية بالمقاييس		2700	مقدار العمل السابق	211
رقم البند	بيان الأعمال بالمقاييس	وحدة القياس	عدد	الكمية السابقة
16	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة أو موردة من خارج الموقع حول الأساسات وحول جسم الكوبري وحسب تعليمات المهندس المشرف والمسح يشمل الردم طبقات مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام آلات الدمك الميكانيكي للوصول الى أقصى كثافة جافة وكل ما يلزم تنهول العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف - مسافة نقل 40 كم	3م		211
				172.00
				383.00
	الإجمالي			383.00

يقتد عن الهيئة
م/علام محمد
م/علام محمد

عن الاستشاري
م/أحمد حريش
م/أحمد حريش



بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (2) جاري
مشروع كوبري سيرات (حياة كريمة) أطي مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع بمحافظة مطروح عند الكم 350+383
تنفيذ شركة شركة الفرابي للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م

الكمية بالمقايضة		260	مقدار العمل السابق	52
رقم البند	بيان الأعمال بالمقايضة	وحدة القياس	عدد	الكمية السابقة
18	بالمتر المكعب اعمل خرسانة عالية للأساسات والبلاطات الإنشائية وبدات الكر مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يقل عن 300 كجم/م ³ واجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم ²	م ³	52	12.00
				64.00
	الإجمالي			64.00

يتمتع عن الهيئة
م/علاء محمد

عن الاستشاري
م/أحمد مرحش
٢٠٢٤/١١/١٣



عن الشركة
م/علي المديحي
٢٠٢٤/١١/١٣



بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (2) جارى
مشروع كوبري سيرات (حياة كريمة) اطي مسر الخط الأول للقطار الكهربائي السريع بمحافظة مطروح عند الكم 350+383
تنفيذ شركة شركة الغرابي للأعمال الهندسية المكاملة ش.م.م

الكمية بالمقايضة		2700	مقدار العمل السابق	1013
رقم البند	بيان الأعمال بالمقايضة	وحدة القياس	عدد	الكمية السابقة
20	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الإنشائية والمخدات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عاوى او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الاستشارى ومحتوى اسمنت لا يقل عن 300 كجم/م ³ واجهاد لا يقل عن 350 كجم / سم ² والسمو لا يشمل حديد التسليح	م ³		1013
				178.00
				1191.00
الإجمالي				1191.00

يقتد عن الهيئة
م/ علاء محمد
١٤٩٣

عن الاستشارى
م/ أحمد حريش
٢٠٢٤/١٢/١٢



عن الشركة
م/ علي المايجي
٢٠٢٤/١٢/١٢



بیان الاعمال بالمستخلص رقم : (2) جاری

تنفيذ شركة شركة الغرابي للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م

مراكش

عن الاستشاري
م/ أحمد حر حش

عن الشركة
م/ علي الملقحي

ethology

المقاول

استشاري الأعمال الإنشائية والكباري

المالك

الإستشاري / شركة بيت الهندسة

وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المالك

اعتماد مستندات

Document Approval

2-Jun-24

التاريخ :-

GIC-SC-DOC-05

رقم الطلب :-

مشروع كوبري حياة كريمة (الحمام)

مشروع :-

ميكتيكا ☐

كهرياء ☐

معماري ☐

إنشائي ☒

مساحة ☐

نوعية الاعمال :-

للنظم فقط ☐

للاعتدال ☒

Other / آخري ☐

As Built Dwg ☐

مواصفات فنية ☐

رسومات تشغيل ☐

نوع المستند :-

اسم المستند

طلب اعتماد MIX DESIGN لخطة القواعد المسلحة اجهاد 400kg/cm2 محتوي 450 اسمنت OPC

تقرير جامعة اسكندرية

المرفقات :

الاسم/Name: محمد حسن دعوص
التوقيع/Signature:

مدير المشروع/المقاول
Project Manager

GIECO	Name/الاسم: _____	المكتب الفني
	Signature/التوقيع: _____	المقاول/Contractor
Date: _____		
Time: _____		
Dept: _____		
	Document Control	
	1500-415	
	كوبري حياة كريمة - الحمام	

Received

GIECO	Date: _____
	Time: _____
	Dept: _____
	Document Control
	1500-415
	كوبري حياة كريمة - الحمام

مرفوض ☐

مقبول بلا ملاحظات ☒

مقبول ☐

الاسم/Name: _____
التوقيع/Signature: _____
التاريخ/Date: ٢٠٢٤/٦/٩

مدير مشروع الاستشاري

الاسم/Name: _____
التوقيع/Signature: _____
التاريخ/Date: ٢٠٢٤/٦/٩

مهندس الإستشاري



خطة تجريبية بالمعمل (مصممة بمعرفة العميل)

- الجهة: شركة الغرابي للأعمال الهندسية المتكاملة

- اسم المشروع: كوبري الغرينيات

خطة رقم (2)

الأسمنت المستخدم: أسمنت سايب (أسمنت بورتلاندي الوطنية بني سويف) CEM I 42.5 N = 450 كجم/م³
(تم تحديد نوعية الأسمنت بمعرفة العميل وعلى مسؤوليته دون ادني مسئولية على المعمل)

المقاومة المميزة: 400 كجم/سم² =

مكونات الخلطة للمتر المكعب بالوزن

الإضافة	سن 2	سن 1	رمل	مياه	أسمنت
Sikament R4PN	540 كجم	540 كجم	710 كجم	195 لتر	450 كجم
5.5 كجم					

- الهبوط الابتدائي: 24 سم

الرقم	وزن المكعب (كجم)	مساحة المقطع (سم ²)	حمل الكسر (kN)	مقاومة الضغط (كجم/سم ²)	ملاحظات
1	8.110	225	935	424	صب 2024/4/6
2	8.049	225	1041	472	كسر 2024/5/4
3	8.055	225	1026	465	28 يوم

متوسط مقاومة الضغط بعد 28 يوم = 454 كجم/سم².

ملحوظة هامة :-

- يجب عمل خطة تأكيدية بالموقع قبل البدء في التنفيذ طبقا لاشتراطات الكود المصري 2020 ECP 203

مدير المعمل

المشرف على الاختبار

د. عبد اللطيف السيد أبو سن

د. عبد القادر عبد المجيد سافوح

تحرير في: 2024/5/4
رقم التقرير

٢٢٥٧/٢٢٢٢



المركز الهندسي
للخدمة العامة

٠٤ مايو ٢٠٢٤

كلية الهندسة
جامعة الإسكندرية

المقد رقم 2025 / 2024 / 612

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (2) جارى
مشروع كوبري سيارات (حياة كريمة) اطي مسر الخط الأول للقطار الكهربائي السريع بمحافظة مطروح عند الكم 383+350

تنفيذ شركة شركة القرايبي للاصعال الهندسية المكاملة ش.م.م

الكمية بالماقيسة		1400		مقدار العمل السابق		98
رقم البند	بيان الاعمال بالماقيسة	وحدة القياس	عدد	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الإجمالي
22	بالمتر المكعب اعصال خرسانة مسطحة لزوم الأضعدة مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/سم3 واجهاد لا يقل عن 400كجم/سم3 على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فوم او ما يعادلها للوصول للاجهاد المطلوب و منع الشروخ والسور لا يشمل حديد التسليح	م3		98	253.000	351.000
الإجمالي						351.000

عن الشركة
م/ علي المديحي

عن الاستشاري
م/ احمد حرش

يقتد عن الهيئة
م/ علاء محمد

شركة بيت الملائكة
انشاء كوبري جبال كريمة
م/ محمد علي
٢٠١٧-٧٧١-٤٨٩
١٥٤٨٥١
٥٨٨٤

٢٠١٧-٧٧١-٤٨٩
١٥٤٨٥١
٥٨٨٤

يقتد عن الهيئة
م/ علاء محمد

١٣٣٥٠٠٠٠

عن الاستشاري
م/ احمد حرجش

٢٠٢٤/١٢/٢٥



عن الشركة
م/ علي المنيجي

Alismelgy

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (2) جارى
مشروع كوبري سيلات (حياة كريمة) اطي مسر الخط الأول للقطر الكهربائي السريع بمحافظة مطروح عند الكم 350+383
تنفيذ شركة شركة الفرابي للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م

الكمية بالمقايمة		1400		مقدار العمل السابق		84	
رقم البند	بيان الاعمال بالمقايمة	وحدة القياس	عدد	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الإجمالي	
22-1	في حالة زيادة الارتفاع الاعددة عن 6 م يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيهه للمتر	3م		84	94,000	178,000	
الإجمالي							178,000

يقتد عن الهيئة
م/ علاء محمد

١٣٠٠٠٠

عن الاستشاري
م/ احمد حرش



عن الشركة
م/ علي المايجي

Atiamehig

بیان الاعمال بالمستخلص رقم: (2) جاری

مشروع كوبري سيارات (حياة كرا

Et

الكمية بالمقايضة	
بيان الأصيل بالمقايضة	رقم البند
بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب الكمرات الخرسانية سابقة والأجواء مع استخدام اسمنت بوركلاندى عالى ومحتوى اسمنت عن 450 كجم/سم³ واجواء لا يقل عن 500كجم/سم² على ارض اضافة المواد اللازمة مثل سبك فيوم او ما يمثيها للوصول الى المطلوب و منع التسرخ ومحل على البند الاى ناش بالصورلات اا الارمكلمتر كيب والسمر لا يشمل حديد التسليح	23

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الخامسة - الإسكندرية

يعتمد عن البيئة
م/علام محمد

2019

عن الاستشاري
م/ أحمد حرش

Stair



عن الشركة
علي الملبجي
م/

د/ علي المجتبي

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (2) جاري
مشروع كوبري سيلات (حياة كريمة) اعطي مسر الخط الاول للقطار الكهربائي السريع بمحافظة مطروح عند الكم 350+383
تنفيذ شركة شركة الفرابي للأعمال الهندسية المكاملة ش.م.م

الكمية بالمقايمة		1500	مقدار العمل السابق	0
رقم البند	بيان الأعمال بالمقايمة	وحدة القياس	عدد	الكمية السابقة
177	بالنتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكمرات للعرضة فوق اصعدة الكوبري (الهامات) مع استخدام اسمنت بورتلاندي عااى ومحتوى اسمنت لا يزيد عن 450 كجم/سم 3 واجهاد لا يقل عن 450 كجم/سم ٢ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سبكافيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب و منع الشروخ والسمر لا يشمل حديد التسليح ارتفاع حتى 6 متر	3م	0	177
177	الإجمالي			177

يقتد عن الهيئة
م/علام محمد
٢٠٢٤/١٢/١٢

عن الاستشاري
م/أحمد حرجش

عن الشركة
م/علي المايجي
2024/12/12



بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (2) جاري
العقد رقم 612 / 2025 / 2024
مشروع كوبري سيارات (حياة كريمة) أطي مسيل الخط الأول للقطار الكهربائي السريع بمحافظة مطروح عند الكم 350+383
تفليذ شركة شركة القرايبي للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م

0		مقدار العمل السابق		1500		الكمية بالمقايمة	
الاجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	عدد	وحدة القياس	بيان الاصل بالمقايمة	رقم البند	
142	142	0		3م	في حالة زيادة الارتفاع عن 6م يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر	25-ا	
142					الاجمالي		

يقدم عن الهيئة
م/ علامه محمد

٢٠١٣

عن الاستشاري
م/ احمد حرهش

٢٠١٣

شركة بيت الخلا لله
انشاء كوبري جسر دائري بيمه
مع سداد التكاليف

Estimably International Engineering Co. S.A.R.L.

GIECO

بوش ٤٨٩-٧٧١-٢٠١
بوش ٤٨٩-٧٧١-٢٠١
بوش ٤٨٩-٧٧١-٢٠١

عن الشركة
م/ علي المايحي

Ati elmeligi

عن الاستشاري
م/ أحمد حرش

عن الشركة
م/ علي المليجي

2019-2020

Atichmedigs



بيان الإصـال بالمستخلص رقم : (2) جارى
مشروع كوبري سيارات (حياة كريمة) أطي مسـر الخط الأول للقطار الكهربائي السريع بمحافظة مطروح عند الكـم 350+383
تنفيذ شركة شركة افرابي الاصل الهندسية المتكاملة ش.م.م

الكمية بالمقاييس		7750					
810	مقدار العمل السابق						
الإجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	عدد	وحدة القياس	التفصيل	بيان الأعمال بالمقاييس	رقم البند
601.391	158.641	442.75		بالطن	الحوازيف	بالطن توريد وتركيب ورص حديد التسليح 60 /40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى حتى 12 م والمسـر يشمل ايضـا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشـكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطـع وتشكيل ورفع الحديد والمسـر يشمل كل ما يلزم لنهـر العمل نهـاراً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	27
209.957	38.357	171.6		بالطن	القواعد المسلحة		
88.590	56.40	32.188		بالطن	الاصعدة		
274.832	111.37	163.462		بالطن	الكمرات		
66.978	66.98	0		بالطن	الفريمات		
1241.00	431.00	810	الإجمالي				

يقعد عن الهيئة
م/علام محمد

م/احمد مرعش

عن الشركة
م/علي المديحي

شركة بيت المقدسة
انشاء كوبري حيادي واد
م/محمود

Estimote Engineering Co. Ltd.
GIECO

م/احمد مرعش

يؤكد عن الهيئة
م/ علاء محمد

عن الاستشاري
م/ احمد حريش

عن الشركة
م/ طي المايجي



بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (2) جاري
العقد رقم 612 / 2025 / 2024
مشروع كوبري سيبرات (حياة كريمة) أطي مسيل الخط الأول للقطار الكهربائي السريع بمحافظة مطروح عند الكم 383+350
تفليذ شركة شركة الغرابي الأعمال الهندسية المكتملة شن.م.م

596		مقدار العمل السابق		3450		الكمية بالمقاييس	
الإجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	عدد	وحدة القياس	بيان الأعمال بالمقاييس	رقم البند	
780.00	184.00	596		2م	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على الجدار والسور يشمل كل ما يلزم لنهـ العمل نهائياً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهـ العمل نهائياً كاملاً والقياس هندسي وطبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	30	
780.00					الإجمالي		

يقتد عن الهيئة
م/علاء محمد

عن الاستشاري
م/أحمد حر حش

شركة بيت المداينة
انشاء كوبري جسر بيمه
مع صداره استشاري

عن الشركة
م/علي المديني

Atmelmy

بعض ٤٨٩-٧٧١-٩٠١
هاتف ١٤٤٨٩١
GIECO Engineering Co. Ltd.
بعض ٤٨٩-٧٧١-٩٠١
هاتف ١٤٤٨٩١

يعتمد عن الهيئة
م/علاء محمد

عن الاستشاري
م/أحمد حرش

عن الشركة
م/ علي الملاحي



بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (2) جارى
مشروع كوبري سيارات (حياة كريمة) اطي مسر الخط الأول للقطار الكهربائي السريع بمحافظة مطروح عند الكم 350+383
تنفيذ شركة شركة القرايبي للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م

الكمية بالمقاييس		مقدار العمل السابق	0
رقم البند	بيان الاعمال بالمقاييس	وحدة القياس	عدد
35	بالمقر المسطح تسوية موقع عام حسب مناسيب القوارع المحيطة	2م	0
4447.00			4447.00
4447.00			
الإجمالي			4447.00

يؤكد عن الهيئة
م/علام محمد

عن الاستشاري
م/أحمد حريش

عن الشركة
م/علي المنيجي



بیان الاعمال بالمستخلص رقم: (2) جاری

مشروع كوبري سيارات (حياة كريمة) اعطي مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع بمحافظة مطروح عند الم 383+350 تنفيذ شركة شركة الغرابي للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م

0		1		الكمية بالمقاييس		
مقدار العمل السابق						
الإجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	عدد	وحدة القياس	بيان الأعمال بالمقاييس	رقم البند
1.00	1.00	0		مقطر	بالقطر حية تعويضية موزونة لزوم تأمين أعمال سلامة المرور شاملة المطبات الصناعية والاشقات الارشادية وتحذيرية وكشافات انارة على طول التعويضية والاشارات مضيئة طبقا لتوجيهات الادارة العامة للمرور	36
1.00					الإجمالي	

يقدم عن الهيئة
م/ علاء محمد

عن الاستشاري
م/ احمد حرش

شركة بيت الهندسة
انشاء كوبري جسر بنية
مع مسار الخط ١١٠٠٠٠

عن الشركة
م/ علي المايحي

١٤٤٢٠٢١٠٠

المشروع / كوبرى حياة كريمه الغربانيات

انه في يوم الاثنين الموافق 2025 / 03 / 17

فی حضور کلا من :

1 - م / علاء أبو رحمه

مدير مشروع الهيئة العامة للطرق والكبارى

2 - م / احمد حرحش

إستشارى المشروع (مكتب بيت الهندسه)

3 - م / محمد حسن دعموش

مدير المشروع (شركة الغرابلي للأعمال الهندسية)

تم معاينه التشوينات الموجودة فى المشروع من حديد تسليح .

وتلاحظ أن كميته تشوينات الحديد (436 طن) أقطار مختلفة كالآتي :-

32	25	22	18	16	12	10	القطر
233.70	23.60	39.85	73.35	23.70	41.80	0	الكميه (طن)

(التشوينات في عهدة المقاول وعلى مسئوليته) .

وعلى أن تتعهد الشركة بالمحافظة على التشوينات واستخدامها في الأعمال الخاصة بالمشروع

التوقعات :-

1 - م / علاء ابو رحمه

مدير مشروع (الهيئة العامة للطرق والكبارى)

إستشارى المشروع (مكتب بيت الهندسه)

2 - م / أحمد حrchش

مدير المشروع (شركة الغرابي للأعمال الهندسية)

3- م / محمد حسن دعموس



Lu