



المركز الدولي للاستشارات الهندسية ICEC
د. محمد الصادق عوف

الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم ٧٠ الى كم ٨٠ اتجاه بورسعيد

رقم البند و بيانه : (١) بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع وعمل ما يلزم لنهو العمل طبقا لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة

كمية المقايسة : ٧٠٣٠,٠٠٠ م^٣
الكمية المنفذة حتى تاريخه: ٧٠١٠,٠٠٠ م^٣
الكمية المنصرفة ختامي: ٠,٠٠٠ م^٣

مهندس الهيئة
المهندس
المهندس

الاستشاري
مهندس الاستشاري
محمد جمال جنون
مدير الاستشاري

الشركة
م. المكتب الفني
مهندس المشروع

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة
س.م.م.
سجل تجاري: ٢٩٨٧٢٠ بطاقة ضريبية: ٢٠٠/١٢١/٧٠٧
ملف ضريبي: ٥/٠٠١٦٥/٢١٠/٠٠/٠٠



قائمة كميات بالمستخلص ختامي

مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم ٧٠ الى كم ٨٠ اتجاه بورسعيد

رقم البند و بيانه : (١) بالتر المكعب قطع و ازالة طبقات اسفلتية قديمة

تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة

٣م

٧,٠١٠,٠٠٠

مقدار العمل السابق :

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		تاريخ طلب التسليم	كود طلب التسليم	بيان الاعمال بالمقايسة
	طول	السمك	الى	من			
اتجاه بورسعيد (الطريق الرئيسي)							
٣٧٢,٠٠	٦٠٠	0.11	76+006	75+406	طريق الرئيسي		١
٢٩٩,٠٠	٦١٤	0.11	76+620	76+006	طريق الرئيسي		٢
١٠,٠٠	١٠٠	0.11	76+720	76+620	طريق الرئيسي		٣
١١٨,٢٠	٤٦٠	0.11	77+180	76+720	طريق الرئيسي		٤
١٦٥,٠٠	١٦٠	0.11	77+340	77+180	طريق الرئيسي		٥
٢١٦,٧٠	٤٦٠	0.11	77+800	77+340	طريق الرئيسي		٦
٢٣١,٠٠	٥٠٠	0.11	78+300	77+800	طريق الرئيسي		٧
١٢٢,١٠	٣٦٠	0.11	78+660	78+300	طريق الرئيسي		٨
٧٥٦,٧٢	٧٢٠	0.08	76+100	75+380	طريق الشاحنات		٩
٩٥٠,٠٠	٨٠٠	0.08	76+900	76+100	طريق الشاحنات		١٠
١,٠٦٠,٠٠	٢١٠٠	0.08	79+000	76+900	طريق الشاحنات		١١
٢,٧٠٩,٢٨	٧٨٠	0.75	75+440	74+660	طريق الشاحنات		١٢
٧,٠١٠,٠٠	الكمية المنفذة خلال المدة						
٧,٠١٠,٠٠	الاجمالي (م ^٢)						
٢م			٧,٠١٠,٠٠	اجمالي ما تم تنفيذ حتى تاريخه :			

مهندس الهيئة
K
الحمد
س

الاستشاري
مهندس الاستشاري
محمد بن عبد الجبار
مدير الاستشاري
س

الشركة
م.المكتب الفني
س
مهندس المشروع
س

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة
س.م.م.
سجل تجارى: ٢٩٨٧٢٠ بمقاغة ضريبية: ٢٠٠/١٢١/٢٠٢
ملف ضريبى: ٥/٠٠١٦٥/٤١٠/٠٠/٠٠



مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم ٧٠ الى كم ٨٠ اتجاه بورسعيد

رقم البند و بيانه : (٢) بالمتر المكعب اعمال ازالة مخلفات و بردورات و مواد غير مناسبة و كل ما لا حاجة الى المحافظة عليه و نقل الناتج الى المقالب العمومية طبقا للشروط و المواصفات و الرسومات و تعليمات المهندس.
تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة

٣م	كمية المقايسة : ٢٦٨٦,٠٠٠
٣م	الكمية المنفذة حتى تاريخه: ٢٦٨٥,٠٠٠
٣م	الكمية المنصرفة ختامي: ,٠٠٠

مهندس الهيئة
المهندس
المهندس

الاستشاري
مهندس الاستشاري
كريمنا اجنونا
مدير الاستشاري

الشركة
م.المكتب الفني

مهندس المشروع

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة
م.م.م.
سجل تجاري: ٢٩٨٧٢٠ بطاقة ضريبية: ٢٠٠/١٢١/٧٠٧
ملف ضريبي: ٥/٠٠١٦٥/٤١٠/٠٠/٠٠



قائمة كميات بالمستخلص ختامي

مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم ٧٠ الى كم ٨٠ اتجاه بورسعيد

رقم البند و بيانه : (٢) بالترتيب المكعب ازالة مخلفات

تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

٣م ٢,٦٨٥,٠٠

مقدار العمل السابق :


الكمية	الموقع الكيلومترى		تاريخ طلب التسليم	كود طلب التسليم	بيان الاعمال بالمقايسة
	الابعاد (متر)	الى			
	طول				
اتجاه بورسعيد (الطريق الرئيسي)					
٨٦٦,٩٠	٣٠٠	77+450	77+150	١	القطاع الاول
١,٨١٨,١٠	٣٠٠	77+600	77+300	٢	القطاع الثاني
٢,٦٨٥,٠٠	الكمية المنفذة خلال المدة				
٢,٦٨٥,٠٠	الاجمالي (م ^٣)				
٣م	٢,٦٨٥,٠٠	اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه :			

مهندس الهيئة
م. م. م.
م. م. م.

الاستشاري
مهندس الاستشاري
محمد بن اجنون
مدير الاستشاري

الشركة
م. المكتب الفني
م. م. م.
مهندس المشروع
م. م. م.

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
ش.م.م.
سجل تجارى: ٢٩٨٧٢٠ بطاقة ضريبية: ٢٠٠/١٢/٧٠٧
ملف ضريبي: ٥/٠٠١٦٥/٤١٠٠/٠٠



مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم ٧٠ الى كم ٨٠ اتجاه بورسعيد

رقم البند و بيانه : (٣) بالمتر المكعب اعمال تكسير و ازالة مباني او خرسانة عادية او مسلحة او ارصفة او ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية طبقا للشروط و المواصفات و الرسومات و تعليمات المهندس.
تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة

٣م	كمية المقايسة : ١٥٠٠,٠٠٠
٣م	الكمية المنفذة حتى تاريخه: ١٥٠٠,٠٠٠
٣م	الكمية المنصرفة ختامي: ٧٦٩,١١٠

مهندس الهيئة

الاستشاري
مهندس الاستشاري
محمد هاشم
مدير الاستشاري

الشركة
م.المكتب الفني

مهندس المشروع

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة
ش.م.م.
سجل تجارى: ٢٩٨٧٢٠ بطاقة ضريبية: ٢٠٠/٢١/٧٠٧
ملف ضريبي: ٥/٠٠١٦٥/٤١/٠٠/٠٠



قائمة كميات بالمستخلص ختامي

مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم ٧٠ الى كم ٨٠ اتجاه بورسعيد

رقم البند و بيانه : (٣) بالمتر المكعب اعمال تكسير و ازالة خرسانات

تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة

٣م

٧٣٠,٨٩

مقدار العمل السابق :

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلوميتري		تاريخ طلب التسليم	كود طلب التسليم	بيان الاعمال بالمقايمة
	طول	الى	من				
اتجاه بورسعيد (الطريق الرئيسي)							
٧٦٩,١١	٧٠	70+490	70+420			اللبشة	١
٣٣,٤٢	٨٥	76+575	76+490				٢
٣٥,١٨	١٠٠	78+000	77+900				٣
٢٨,١٤	٢٠٠	78+800	78+600				٤
٤٢,٢٢	١٢٠	76+480	76+360				٥
٢٨,١٤	١٧٠	77+980	77+810				٦
١٨٣,٣٦	٤٠	78+700	78+660				٧
٣٦٢,٤٠	١٠٠	71+440	71+340			ميزان بسكول	٨
٤,٥٩		76+960				YAFTA	٩
٤,٥٩		74+470				YAFTA	١٠
٨,٨٤		73+960				YAFTA	١١
٧٦٩,١١	الكمية المنفذة خلال المدة						
١,٥٠٠,٠٠	الاجمالي (م ^٣)						
		٣م	١,٥٠٠,٠٠	اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه :			

مهندس الهيئة
المهندس
المهندس

الاستشاري

مهندس الاستشاري

محمد الجبوني

مدير الاستشاري

الشركة

م. المكتب الفني

مهندس المشروع

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة

م.م.م

سجل تجاري: ٢٩٨٧٢٠ بطاقة ضريبية: ٢٠٠/٢٢١/٧٠٧

ملف ضريبي: ٥/٠٠١٦٥/٤١/٠٠/٠٠



مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم ٧٠ الى كم ٨٠ اتجاه بورسعيد

رقم البند و بيانه : (٤) بالعدد نقل اشجار و نخيل و نقلها للاماكن التي تحددها الهيئة طبقا للشروط و المواصفات و الرسومات و تعليمات المهندس.

تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة

عدد	كمية المقايسة : ٤٠٤٠,٠٠٠
عدد	الكمية المنفذة حتى تاريخه: ٤٠٢٠,٠٠٠
عدد	الكمية المنصرفة ختامي: ٠,٠٠٠

مهندس الهيئة
المهندس
المهندس

الاستشاري
مهندس الاستشاري
محمد العنوني
مدير الاستشاري

الشركة
م.المكتب الفني
مهندس المشروع

شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة
س.م.م.
سجل تجاري: ٢٩٨٧٢٠ بطاقة ضريبية: ٢٠٠/١٢١/٧٠٧
ملف ضريبي: ٥/٠٠١٦٥/٤١٠/٠٠/٠٠



المركز الدولي للاستشارات الهندسية ICEC
أ.د. محمد الصادق عوف

الطبعة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

قائمة كميات بالمستخلص ختامي

مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم ٧٠ الى كم ٨٠ اتجاه بورسعيد

رقم البند و بيانه : (٤) بالعدد ازالة اشجار و نخيل

تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة

عدد

٤,٠٢٠,٠٠

مقدار العمل السابق :

الكمية	الموقع الكيلوميتري		تاريخ طلب التسليم	كود طلب التسليم	بيان الاعمال بالمقايسة	
	الابعاد (متر)	من الى				
	طول					
اتجاه بورسعيد (الطريق الرئيسي)						
٧٥٠,٠٠	١٠٠٠	71+000	70+000	٢٣/١٠/٢٠٢٢	TR1	القطاع الاول
٨٥٠,٠٠	١٠٠٠	72+000	71+000	٢٣/١٠/٢٠٢٢	TR2	القطاع الثاني
٩٧٠,٠٠	١٠٠٠	73+000	72+000	٢٣/١٠/٢٠٢٢	TR3	القطاع الثالث
١,٤٥٠,٠٠	٥١٥٠	79+150	74+000	٢٢/١١/٢٠٢٢	TR4	القطاع الرابع
٤,٠٢٠,٠٠	الكمية المنفذة خلال المدة					
٤,٠٢٠,٠٠	الاجمالي (عدد)					
		عدد	٤,٠٢٠,٠٠	اجمالي ما تم تنفيذة حتى تاريخة :		

مهندس الهيئة
المحاضر
م

الاستشاري
مهندس الاستشاري
محمد خالدة

مدير الاستشاري

م

الشركة
م.المكتب الفني
مهندس المشروع

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة
م.م.م
سجل تجاري: ٢٩٨٢٢٠ بطاقة ضريبية: ٢٠٠/٢١/٧٠٧
ملف ضريبي: ٥/٠٠١٦٥/١١/٠٠/٠٠



مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم ٧٠ الى كم ٨٠ اتجاه بورسعيد

رقم البند و بيانه : (٥) بالمتر المسطح اعمال ازالة تربة سطحية غير صالحة طبقا للشروط و المواصفات و الرسومات و تعليمات المهندس.

تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة

٢م	كمية المقايسة : ٥٥١٥٤,٠٠٠
٢م	الكمية المنفذة حتى تاريخه: ٥٥١٥٤,٠٠٠
٢م	الكمية المنصرفة ختامي: ٥٢٦٩,٦٥٠

مهندس الهيئة
م. م. م. م.
م. م. م. م.

الاستشاري
مهندس الاستشاري
محمد جمال عتونا
مدير الاستشاري

الشركة
م. المكتب الفني
مهندس المشروع

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة
ش.م.م.
سجل تجاري: ٢٩٨٧٢٠ بطاقة ضريبية: ١٠٠/١٢١/٢٠٧
ملف ضريبي: ٥/٠٠١٦٥/٤١/٠٠/٠٠



المركز الدولي للاستشارات الهندسية ICEE
د. محمد الصادق عوف

الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

قائمة كميات بالمستخلص ختامي

مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم ٧٠ الى كم ٨٠ اتجاه بورسعيد

رقم البند و بيانه : (٥) بالمتر المسطح ازالة تربة سطحية غير صالحة

تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة

٢م

٤٩,٨٨٤,٣٥

مقدار العمل السابق :

الكمية	الموقع الكيلومري		تاريخ طلب التسليم	بيان الاعمال بالمقايمة
	الابعاد (متر)	من الى		
اتجاه بورسعيد (الطريق الشاحنات)				
٢,٥٠٨,٠٠	٢٤٠	77+860	77+620	١
٢,٧٦١,٦٥	٤٤٠	78+580	78+140	٢
٢,٧٧٨,٠٠	١٤٠	73+280	73+140	٣
٣,١١٧,٠٠	١٦٠	73+080	72+920	٤
٤,٣٠٤,٠٠	٢٠٠	72+880	72+680	٥
٨,٦٠٢,٠٠	٤٨٠	71+300	70+820	٦
٨,٨٢٥,٠٠	٤٢٠	70+420	70+000	٧
٣,٦٣٨,٠٠	١٥٠	72+550	72+400	٨
٢,٩٦١,٠٠	١٦٠	72+280	72+120	٩
١,٧٧٦,٣٥	٦٠	72+340	72+280	١٠
٣٥,٠٠	٤٨٠	71+300	70+820	١١
٥,١٩٤,٠٠	٢٣٠	71+660	71+430	١٢
٦,٦٧٢,٠٠	٥٤٠	77+360	76+820	١٣
١,٩٨٢,٠٠	١٨٠	77+620	77+440	١٤
٥,٢٦٩,٦٥	الكمية المنقذة خلال المدة			
٥٥,١٥٤,٠٠	الاجمالي (م ^٢)			
٢م		٥٥,١٥٤,٠٠	اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه :	

مهندس الهيئ
محمد
محمد

الاستشاري

مهندس الاستشاري
محمد بن جونا


مدير الاستشاري

الشركة

م.المكتب الفني

مهندس المشروع

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة
م.م.ش
سجل تجاري: ٢٩٨٧٢٠ بطاقة ضريبية: ٢٠٠/٢١/٧٠٧
ملف ضريبي: ٥/٠٠١٦٥/٤١/٠٠/٠٠



مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم ٧٠ الى كم ٨٠ اتجاه بورسعيد

رقم البند و بيانه: (٧) بالمتر المكعب اعمال حفر في جميع انواع التربة ما عدا الصخر ونقل الاتربة غير الصالحة او الزائدة طبقا للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس.
تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

٣م	كمية المقايسة : ٥١٠٢٤,٠٠٠
٣م	الكمية المنفذة حتى تاريخه: ٥١٠٢٤,٠٠٠
٣م	الكمية المنصرفة ختامي: ٧١٤٠,٤٦٠

مهندس الهيئة

المدير


الاستشاري
مهندس الاستشاري
محمد بن علي بن جنون
مدير الاستشاري


الشركة
م.المكتب الفني

مهندس المشروع



شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
ش.م.م
سجل تجاري: ٢٩٨٢٢٠ بطاقة سريرية: ٢٠٠٧/٢٢/٧٠٢
مفد ضريبي: ٤/٠٠١٦٩/٤١/٠٠/٠٠

قائمة كميات بالمستخلص ختامي

مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم ٧٠ الى كم ٨٠ اتجاه بورسعيد

رقم البند و بيانه : (٧) أعمال حفر في جميع انواع التربة ما عدا الصخر

تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

٤٣,٨٨٣,٥٤

مقدار العمل السابق :

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		تاريخ طلب التسليم	كود طلب التسليم	بيان الاعمال بالمقايسة
	الطول	الي	من				
اتجاه بورسعيد (الطريق الرئيسي)							
٣٩٥.	٢١٠	74+480	74+270				١ قطع طريق شاحنات
٣١٩٠,٤٦	٣٠٠	74+780	74+480				٢ قطع طريق شاحنات
١١٦,٣٦	١٠	75+400	75+390				٣ قطع طريق رئيسى
١٨٥٧,٦٣	٢٠٠	75+600	75+400				٤ قطع طريق رئيسى
١٦٢٤,٦١	٢٠٠	75+800	75+600				٥ قطع طريق رئيسى
١٩٢٠,١٥	٢٦٠	76+060	75+800				٦ قطع طريق رئيسى
١٦٠٠,٩١	٢٠٠	76+260	76+060				٧ قطع طريق رئيسى
٢٤٠,٦٢٣	٢٤٠	76+500	76+260				٨ قطع طريق رئيسى
٢٩٦٢,٢٣	٤٢٠	76+920	76+500				٩ قطع طريق رئيسى
٢٧٢٢,٥١	٢٨٠	77+300	76+920				١٠ قطع طريق رئيسى
١٦٧٤,٠٥	٣٠٠	77+600	77+300				١١ قطع طريق رئيسى
٢٢٣٨,٤٣	٣٠٠	77+900	77+600				١٢ قطع طريق رئيسى
١٩٦٠,٦٦	٢٢٠	78+120	77+900				١٣ قطع طريق رئيسى
١٧٩٨,١٥	٢٨٠	78+500	78+120				١٤ قطع طريق رئيسى
٧٧٤,١٦	١٦٠	78+660	78+500				١٥ قطع طريق رئيسى
١١٣٤,٣٧	٢٠٠	78+900	78+700				١٦ قطع طريق رئيسى
١٢١,٣٨	٢٠	78+920	78+900				١٧ قطع طريق رئيسى
٨٢٠,٩١	١٢٠	79+040	78+920				١٨ قطع طريق رئيسى
١٨٧,٩٠٢	٢٢		71+920				١٩ بوابخ
٤٦,٨٥٤	١٨		72+115				٢٠ بوابخ
٧١,١٣٦	٩		71+915				٢١ بوابخ
٣٠٧,٠٠٨	٣٦		71+810				٢٢ بوابخ
١٢٠,٠٩٩	٢١		71+340				٢٣ بوابخ
٨٥,٦٧١	٢٧		71+065				٢٤ بوابخ
٩٥,٤١٨	٢٧		71+075				٢٥ بوابخ
١٩٥,٦٢٤	٣٣		71+345				٢٦ بوابخ
١٧٩,٣٢٢	٣٣		70+780				٢٧ بوابخ
١١٤,٥٧	٣٣,٥		71+210				٢٨ بوابخ
٢٥٢,٨٢٤	٣٤		70+125				٢٩ بوابخ
١٧٨,٤٦٤	٢٤		72+895				٣٠ بوابخ
١٣٠,٤١٦	٢٤		73+080				٣١ بوابخ
٢١١,٩٢٦	٣٩		72+580				٣٢ بوابخ
١١٤,١١٤	٢١		73+305				٣٣ بوابخ
١٥٦,١٥٦	٢١		73+295				٣٤ بوابخ
٩٧,٨١٢	١٨		79+280				٣٥ بوابخ
٢٥٦,٩٢٨	٤٨		71+630				٣٦ بوابخ
٩٧,٨١٢	١٨		77+435				٣٧ بوابخ
١١٤,١١٤	٢١		79+335				٣٨ بوابخ
٩٧,٨١٢	١٨		79+520				٣٩ بوابخ
٥٤,٣٤	١٠		77+780				٤٠ بوابخ
٩٧,٨١٢	١٨		77+430				٤١ بوابخ
٤٨,٩٠٦	٩		78+600				٤٢ بوابخ
١٩٥,٦٢٤	٣٦		70+040				٤٣ بوابخ
٤٨,٩٠٦	٩		77+930				٤٤ بوابخ
٨١,٥١	١٥		78+740				٤٥ بوابخ
٢٦٧,٦٩٦	٣٦		70+480 A				٤٦ بوابخ
٢٦٧,٦٩٦	٣٦		70+480 B				٤٧ بوابخ
٨١٠	١٨		71+000				٤٨ بوابخ

قائمة كميات بالمستخلص ختامي

مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم ٧٠ الى كم ٨٠ اتجاه بورسعيد

رقم البند و بيانه : (٧) أعمال حفر في جميع انواع التربة ما عدا الصخر

تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة

٤٣,٨٨٣,٥٤

مقدار العمل السابق :

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		تاريخ طلب التسليم	كود طلب التسليم	بيان الاعمال بالمقايمة
	الطول	الي	من	الي			
٢٥٢,٢٨	٩		71+916			برايج	٤٩
٣٩٤,٦٤	٣٠		71+919			برايج	٥٠
٧٥١	٤٥		72+600			برايج	٥١
٧١٦,٢١	١٨		72+660			برايج	٥٢
٤٥,٨	٩		67+820			برايج	٥٣
٢٩,٠٧	٨,٥		76+600			قطع ديش	٥٤
٢٥٩٢,٨	٧٠٠	76+140	75+440			قطع طريق شاحنات	٥٥
٥٩٢,٨	١٤٠	78+120	77+980			قطع طريق شاحنات	٥٦
١٠١٧,٩	١٠٠	72+680	72+580			قطع طريق شاحنات	٥٧
٧١٩,٣٨٨	٨٠	71+400	71+320			قطع طريق شاحنات	٥٨
٨٢٧,٤	٢٠٠	76+340	76+140			قطع طريق شاحنات	٥٩
٩٩٠	٣٠٠	75+120	74+820			قطع طريق شاحنات	٦٠
١٢٣٠,٨٤	٢٢٠	75+440	75+120			قطع طريق شاحنات	٦١
٥٦٧	١٢٦	71+456	71+330			برايج	٦٢
٢٣٣٧,٢	٢٢٠٠	74+440	74+660			قطع طريق شاحنات	٦٣
٧,١٤٠,٤٦	الكمية المنفذة خلال المدة						
٥١,٠٢٤,٠٠	الاجمالي (م ^٢)						
٥١,٠٢٤,٠٠	اجمالي ما تم تنفيذة حتى تاريخة :						

مهندس الهيبة
المهندس

الاستشاري

مهندس الاستشاري

محمد حنا العيون

مدير الاستشاري

الشركة

م.المكتب الفني

المكتب الفني

مهندس المشروع

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة

م.م.م.
سجل تجاري: ٢٨٨٧٢٠ بطاقة ضريبية: ٢٠٠/١٢١/٧٠٧
ملف ضريبي: ٥/٠٠١٦٥/١١/٠٠/٠٠



مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم ٧٠ الى كم ٨٠ اتجاه بورسعيد

رقم البند و بيانه : (٨) بالمتر المكعب اعمال تحميل و نقل اتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف طبقا للشروط و المواصفات و الرسومات و تعليمات المهندس المشرف.

تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة

٣م	كمية المقايسة : ١.٠٠٠,٠٠٠
٣م	الكمية المنفذة حتى تاريخه: ١.٠٠٠,٠٠٠
٣م	الكمية المنصرفة ختامي: ٤٤٨٠,٣٧٠

مهندس الهيئة
م. محمد
م. محمد

الاستشاري
مهندس الاستشاري
محمد صالح بنون
مدير الاستشاري

الشركة
م. المكتب الفني
مهندس المشروع

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة
سجل تجاري: ٢٩٨٧٢٠ بطاقة ضريبية: ١٠٠/١٢١/٢٠٧
ملف ضريبي: ٥/٠٠١٦٥/٤١/٠٠/٠٠



قائمة كميات المستخلص ختامي

مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم ٧٠ الى كم ٨٠ اتجاه بورسعيد

رقم البند و بيانه : (٨) بالمتر المكعب اعمال تحميل و نقل اترية صالحة للردم

تنفيذ: شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات و التجارة

٣م ٥,٥١٩,٦٣

مقدار العمل السابق :

رقم	مكان العمل	كود طلب التسليم	الموقع الكيلومري		الكمية
			من	الى	
اتجاه بورسعيد					
١	الشرحة التنفيذية	طبقة لانية	72+680	72+880	٢٥٥,٠٠٠
٢	الشرحة التنفيذية	طبقة لانية	72+920	73+080	١٧٦,٢٥٠
٣	الشرحة التنفيذية	طبقة لانية	73+120	73+280	١٧٧,٠٠٠
٤	الشرحة التنفيذية	طبقة لانية	76+500	76+820	٣٤٨,٧٥٠
٥	الشرحة التنفيذية	طبقة لانية	77+360	77+440	٨٥,٠٠٠
٦	الشرحة التنفيذية	طبقة لانية	77+440	77+620	١٨٠,٨٧٥
٧	الشرحة التنفيذية	طبقة لانية	77+620	77+980	٣٤١,٢٥٠
٨	الشرحة التنفيذية	طبقة لانية	77+980	78+100	١٤٧,٠٠٠
٩	الشرحة التنفيذية	طبقة لانية	78+100	78+600	٤١٠,٢٥٠
١٠	الشرحة التنفيذية	طبقة لانية	78+840	79+000	١٦٧,٠٠٠
١١	الشرحة التنفيذية	طبقة لانية	72+680	72+880	٢٥٥,٠٠٠
١٢	الشرحة التنفيذية	طبقة لانية	72+920	73+080	١٧٦,٢٥٠
١٣	الشرحة التنفيذية	طبقة لانية	73+120	73+280	١٧٧,٠٠٠
١٤	الشرحة التنفيذية	طبقة لانية	76+500	76+820	٣١٠,٠٠٠
١٥	الشرحة التنفيذية	طبقة لانية	77+360	77+440	٨٥,٠٠٠
١٦	الشرحة التنفيذية	طبقة لانية	77+440	77+620	١٨٠,٨٧٥
١٧	الشرحة التنفيذية	طبقة لانية	70+000	70+420	٣٣٠,٠٠٠
١٨	الشرحة التنفيذية	طبقة لانية	70+650	70+820	٢٥٠,٠٠٠
١٩	الشرحة التنفيذية	طبقة لانية	70+820	71+300	٤٢٧,٨٧٠
٢٠	الشرحة التنفيذية	طبقة اولي	70+000	70+420	٤٤٥,٥٠٠
٢١	الشرحة التنفيذية	طبقة اولي	70+650	70+820	٢٧٩,٢٥٠
٢٢	الشرحة التنفيذية	طبقة اولي	71+300	71+800	٧٥٤,٥٠٠
٢٣	الشرحة التنفيذية	طبقة اولي	72+120	72+340	٢٢٥,٥٠٠
٢٤	الشرحة التنفيذية	طبقة اولي	72+680	72+880	٢٥٥,٠٠٠
٢٥	الشرحة التنفيذية	طبقة اولي	72+920	73+080	١٧٦,٢٥٠
٢٦	الشرحة التنفيذية	طبقة اولي	73+120	73+280	١٧٧,٠٠٠
٢٧	الشرحة التنفيذية	طبقة اولي	76+500	76+820	٣٤٨,٧٥٠
٢٨	الشرحة التنفيذية	طبقة اولي	77+360	77+440	٨٥,٠٠٠
٢٩	الشرحة التنفيذية	طبقة اولي	77+440	77+620	١٨٠,٨٧٥
٣٠	الشرحة التنفيذية	طبقة اولي	77+620	77+980	٣٤١,٢٥٠
٣١	الشرحة التنفيذية	طبقة اولي	77+980	78+100	١٤٧,٠٠٠
٣٢	الشرحة التنفيذية	طبقة اولي	78+100	78+600	٤١٠,٢٥٠
٣٣	الشرحة التنفيذية	طبقة اولي	78+840	79+000	١٦٧,٠٠٠
٣٤	الشرحة التنفيذية	طبقة لانية	70+000	70+420	٤٤٥,٥٠٠
٣٥	الشرحة التنفيذية	طبقة لانية	70+650	70+820	٢٧٩,٢٥٠
٣٦	الشرحة التنفيذية	طبقة لانية	70+820	71+300	٥٧٦,٢٥٥
٣٧	الشرحة التنفيذية	طبقة لانية	72+120	72+340	٢٢٥,٥٠٠
الكمية المنفذة خلال المدة					
٤,٤٨٠,٣٧٠					
الاجمالي (م)					
١٠,٠٠٠,٠٠٠					
اجمالي ما تم تنفيذة حتى تاريخه :					
٣م					

مهندس الهيئة
 محمد عبد السلام
 محمد عبد السلام

الاستشاري
 مهندس الاستشاري
 محمد عبد السلام
 مدير الاستشاري

الشركة
 م. المكتب الفني
 مهندس المشروع

شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات و التجارة
 م.م.م
 سجل تجاري: ٢٩٨٧٢٠ بطلقة ضريبية: ٢٠٠/١٢/٧٠٧
 ملف ضريبي: ٥/٠٠١٦٥/٤١/٠٠/٠٠



مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم ٧٠ الى ٨٠ اتجاه بورسعيد

رقم البند و بيانه : (٩) بالمتر المكعب اعمال توريد و تشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات و التشغيل باستخدام المعدات بسلك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف طبقا للشروط و المواصفات و الرسومات و تعليمات المهندس.

تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة

٣م	كمية المقايسة : ٩٤٠٠٠,٠٠٠
٣م	الكمية المنفذة حتى تاريخه: ٩٤٠٠٠,٠٠٠
٣م	الكمية المنصرفة ختامي: ٠,٠٠٠

مهندس الهيئة
م. م. م.
م. م. م.

الاستشاري

مهندس الاستشاري

محمد بن اجنون

مدير الاستشاري

م. م. م.

الشركة

م. المكتب الفني

م. م. م.

مهندس المشروع

م. م. م.

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة

م. م. م.

سجل تجاري: ٢٩٨٧٢٠ بطاقة ضريبية: ١٠٠/٢١/٧٠٧

ملف ضريبي: ٥/٠٠١٦٥/١١/٠٠/٠٠



قائمة كميات والمستلزمات عتادي

مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم ٧٠ الى كم ٨٠ اتجاه بورسعيد

رقم البند وبيانه : (٩) اعداد توريد ونشغيل اترية صالحه للردم

تنفيذ: شركة السلام القناشيونال للمقاولات والتجارة

٣٣ ٩٤,٠٠٠,٠٠٠

مقدار العمل السابق :

الكمية	الابعاد (متر) طول	الموقع الكيلومري		تاريخ طلب التسليم	كود طلب التسليم	مكان العمل	بيان الاعداد بالمقاييس
		الى	من				
اتجاه بورسعيد							
١٨٢٨,٢٨٥	٢٧٠	75+660	75+990			طريق رئيسي	١
٢٣٣٣,٦٣	٢٤٠	76+000	75+660			طريق رئيسي	٢
٨٢٤,٤٢	١٢٠	76+120	76+000			طريق رئيسي	٣
٢٣٤٦,٨٨	٣٠٠	76+480	76+180			طريق رئيسي	٤
١٥٠٢,٤٦	٢٤٠	76+720	76+480			طريق رئيسي	٥
٩٧٤,٢	١٨٠	76+900	76+720			طريق رئيسي	٦
٢٧٢٤,٣٩	٤٠٠	77+300	76+900			طريق رئيسي	٧
٢٠٥٠,٦٢	٣٦٠	77+660	77+300			طريق رئيسي	٨
١٦٤٩,٧١	٢٤٠	77+900	77+660			طريق رئيسي	٩
١٨٧٥,٣٣	٢٦٠	78+160	77+900			طريق رئيسي	١٠
٩٢٩,٢١	٢٠٠	78+900	78+700			طريق رئيسي	١١
١٧٣,٢٢	٤٠٠	78+700	78+660			طريق رئيسي	١٢
٣٦٣,٦٤	١٤٠	79+040	78+900			طريق رئيسي	١٣
١٥٦٢,٦٦	٢٤٠	78+400	78+160			طريق رئيسي	١٤
١٨٣١,١٦	٢٦٠	78+660	78+400			طريق رئيسي	١٥
٦٧١	١٦٠	73+080	72+920			طريق الخدمة	١٦
٦٥٦	١٦٠	73+080	72+920			طريق الخدمة	١٧
٦٤١	١٦٠	73+080	72+920			طريق الخدمة	١٨
٥٥١,٢١٥	٢٤٠	78+900	78+660			الطريق الرئيسي	١٩
١٨١,٢٢	١٤٠	79+040	78+900			الطريق الرئيسي	٢٠
٤١٢,٢٤	٦٠	76+180	76+120			الطريق الرئيسي	٢١
٢١٠٣	٤٨٠	71+300	70+820			طريق الخدمة	٢٢
٢٠٥٨	٤٨٠	71+300	70+820			طريق الخدمة	٢٣
٢٠١٣	٤٨٠	71+300	70+820			طريق الخدمة	٢٤
٥٧٤	١٤٠	73+280	73+140			طريق الخدمة	٢٥
٦٢٦	١٦٠	73+080	72+920			طريق الخدمة	٢٦
٨٢٠	٢٠٠	72+880	72+680			طريق الخدمة	٢٧
٥٦٠,٨٧٥	١٤٠	73+280	73+140			طريق الخدمة	٢٨
١٩٦٨	٤٨٠	71+300	70+820			طريق الخدمة	٢٩
١٩٢٣	٤٨٠	71+300	70+820			طريق الخدمة	٣٠
٨٠١,٢٥	٢٠٠	72+880	72+680			طريق الخدمة	٣١
١٧١,٥	٤٠	72+440	72+400			طريق الخدمة	٣٢
٤٦١,٣١٢٥	١١٠	72+550	72+440			طريق الخدمة	٣٣
١٦٧,٧٥	٤٠	72+440	72+400			طريق الخدمة	٣٤
٤٥١	١١٠	72+550	72+440			طريق الخدمة	٣٥
١٦٤	٤٠	72+440	72+400			طريق الخدمة	٣٦
٤٤٠,٦٨٧٥	١١٠	72+550	72+440			طريق الخدمة	٣٧
٦٨٦	١٦٠	72+280	72+120			طريق الخدمة	٣٨
٦٧١	١٦٠	72+280	72+120			طريق الخدمة	٣٩
٤٠٦,٢٥	١٠٠	72+440	72+340			طريق الخدمة	٤٠
١٩١٨,٨٧٥	٤٢٠	70+420	70+000			طريق الخدمة	٤١
١٨٧٩,٥	٤٢٠	70+420	70+000			طريق الخدمة	٤٢
١٦٠,٢٥	٤٠	72+440	72+400			طريق الخدمة	٤٣



قائمة كميات بالمستخلصات ذاتي

مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم ٧٠ الى ٨٠ اتجاه بورسعيد

رقم المند و بيانه : (٩) أعمال توريد وتشغيل الآونة صالحة للردم

تنفيذ: شركة السلام القناشيوال للمقاولات والتجارة

٣٣ ٩٤,٠٠٠,٠٠٠

مقدار العمل السابق :

الكمية	الموقع الكيلومترى		تاريخ طلب التسليم	كود طلب التسليم	مكان العمل	بيان الاعمال بالمقاييس
	الارتفاع (متر)	طول				
١٨٤٠,١٢٥	٤٢٠	70+420	70+000		طريق الخدمة	٤٤
٦٥٦	١٦٠	72+280	72+120		طريق الخدمة	٤٥
٢٣٩,٢٥	٦٠	72+800	72+340		طريق الخدمة	٤٦
٦٤١	١٦٠	72+280	72+120		طريق الخدمة	٤٧
٤٥٥	١٤٠	71+800	71+660		طريق الخدمة	٤٨
١٨٠٠,٧٥	٤٢٠	70+420	70+000		طريق الخدمة	٤٩
٤٤٦,٦	١٤٠	71+800	71+660		طريق الخدمة	٥٠
١٩٥	٦٠	73+140	73+080		طريق الخدمة	٥١
٨٢١,٦٢٥	٢١٠	72+550	72+340		طريق الخدمة	٥٢
١٧٦١,٢٧٥	٤٢٠	70+420	70+000		طريق الخدمة	٥٣
١٩١,٤	٦٠	73+140	73+080		طريق الخدمة	٥٤
٩٣,٢٣	٨٠	79+120	79+040		الطريق الرئيسي	٥٥
١٧٢٢	٤٢٠	70+420	70+000		طريق الخدمة	٥٦
٩٣,٢٣	٨٠	79+120	79+040		الطريق الرئيسي	٥٧
٩٨٦,١٢٥	٢٣٠	71+660	71+430		طريق الخدمة	٥٨
٦٢٦	١٦٠	72+280	72+120		طريق الخدمة	٥٩
٩٦٤,٥٦٥	٢٣٠	71+660	71+430		طريق الخدمة	٦٠
١٦٨٢,٦٢٥	٤٢٠	70+420	70+000		طريق الخدمة	٦١
٩٤٣	٢٣٠	71+660	71+430		طريق الخدمة	٦٢
٢٥٠,٤	٨٠	79+120	79+040		طريق الخدمة	٦٣
٩٢١,٤٣٧٥	٢٣٠	71+660	71+430		طريق الخدمة	٦٤
٨٩٩,٨٧٥	٢٣٠	71+660	71+430		طريق الخدمة	٦٥
٧٨٢,٥	٢٠٠	72+880	72+680		الطريق الرئيسي	٦٦
١٦٤٣,٢٥	٤٢٠	70+420	70+000		الطريق الرئيسي	٦٧
٢٣٤,٧٥	٦٠	73+140	73+080		الطريق الرئيسي	٦٨
٥٤٢,٣	١٧٠	70+820	70+650		طريق الخدمة	٦٩
٥٥٢,٥	١٧٠	70+820	70+650		طريق الخدمة	٧٠
٥٣٢,١	١٧٠	70+820	70+650		طريق الخدمة	٧١
٩٥,٧	٣٠	72+580	72+550		طريق الخدمة	٧٢
٩٧,٥	٣٠	72+580	72+550		طريق الخدمة	٧٣
٩٣,٩	٣٠	72+580	72+550		طريق الخدمة	٧٤
٢٤٠,٣٧٥	٦٠	72+340	72+280		طريق الخدمة	٧٥
٢٤٦	٦٠	72+340	72+280		طريق الخدمة	٧٦
٢٥١,٦٢٥	٦٠	72+340	72+280		طريق الخدمة	٧٧
٢٣٤,٧٥	٦٠	72+340	72+280		طريق الخدمة	٧٨
٥٧٥,٥٧٥	١٤٠	70+960	70+820		طريق الخدمة	٧٩
٩٥٩,٢٦٢٥	١٩٠	72+040	71+850		طريق الخدمة	٨٠
١٥٤٨,٣٧٥	٣٠٠	73+380	73+080		طريق الخدمة	٨١
٩٨٦,٧	٢٤٠	71+300	71+060		طريق الخدمة	٨٢
٧٧٣,٧٧٥	١٨٠	72+020	71+840		طريق الخدمة	٨٣
٨٤١,٢٧٥	١٨٠	72+020	71+840		طريق الخدمة	٨٤
١٨٦,٩٥	٤٠	71+840	71+800		طريق الخدمة	٨٥



قائمة كميات بالمستخلص ختامي

مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم ٧٠ الى كم ٨٠ اتجاه بورسعيد

رقم البند و بيانه: (٩) أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم

تنفيذ: شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة

٣م ٩٤,٠٠٠,٠٠٠

مقدار العمل السابق:


الكمية	الإبعاد (متر) طول	الموقع الكيلومترى		تاريخ طلب التسليم	كود طلب التسليم	مكان العمل	بيان الاعمال بالمقايضة
		الى	من				
١٩٤,٤٥	٤٠	71+840	71+800			طريق الخدمة	٨٦
٩٧٢,٢٥	٢٠٠	72+040	71+840			طريق الخدمة	٨٧
٢٥٢,٤٣٧٥	٥٠	71+850	71+800			طريق الخدمة	٨٨
٨٠٧,٥٢٥	١٨٠	72+020	71+840			طريق الخدمة	٨٩
٢٤٦,٦٧٥	٦٠	71+060	71+000			طريق الخدمة	٩٠
٢٨٢,٣٢	٨٠	72+120	72+040			طريق الخدمة	٩١
١٧١,٩٥	٤٠	71+840	71+800			طريق الخدمة	٩٢
٥٧٥,٥٧٥	١٤٠	72+000	71+860			طريق الخدمة	٩٣
٨٩,٧٢٥	٢٠	72+040	72+020			طريق الخدمة	٩٤
٩٣,٤٧٥	٢٠	72+040	72+020			طريق الخدمة	٩٥
٤٩٣,٣٥	١٢٠	71+780	71+660			طريق الخدمة	٩٦
١٧٩,٤٥	٤٠	71+840	71+800			طريق الخدمة	٩٧
٢٥٩٣	٧٠٠	76+140	75+440			طريق الخدمة	٩٨
٧٠٥,٥٦٥	١٤٠	78+300	78+160			طريق الخدمة	٩٩
٨٢٦,٨	٢٠٠	76+340	76+140			طريق الخدمة	١٠٠
٩٩٠	٣٠٠	75+120	74+820			طريق الخدمة	١٠١
٢٣٠٤	٣٢٠	75+440	75+120			طريق الخدمة	١٠٢
١٢٣,٨٤	٢٦٠	78+600	78+340			طريق الخدمة	٧٩
٢١٦	١٢٠	76+860	76+740			طريق الخدمة	٨٠
٨٦٤	٢٤٠	77+100	76+860			طريق الخدمة	٨١
٢١٠٠	٥٠٠	77+600	77+100			طريق الخدمة	٨٢
١٠٤٢	٢٤٠	77+840	77+600			طريق الخدمة	٨٣
٩٤,٠٠٠,٠٠٠						الكمية المنفذة خلال المدة	
٩٤,٠٠٠,٠٠٠						الإجمالي (م)	
٣م ٩٤,٠٠٠,٠٠٠						إجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه:	

مهندس الهيئة
محمد النور محمد

الاستشاري
مهندس الاستشاري
محمد النور محمد
مدير الاستشاري

الشركة
م. المكتب الفني
مهندس المشروع

شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة
م.م.م
سجل تجاري: ٢٩٨٧٢٠ بطاقة ضريبية: ٢٠٠/١٢١/٧٠٧
ملف ضريبي: ٥/٠٠١٦٥/٤١/٠٠/٠٠



مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم ٧٠ الى كم ٨٠ اتجاه بورسعيد

رقم البند و بيانه : (١٠) بالمتر المكعب اعمال توريد و تشغيل طبقة اساس باستخدام سن الاحجار الصلبة المتدرجة بحيث لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن ٨٠% طبقا للشروط و المواصفات و الرسومات و تعليمات المهندس.

تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة

٣م	كمية المقايسة : ٥٠٠٠٠,٠٠٠
٣م	الكمية المنفذة حتى تاريخه: ٤٩٩٨٠,٤٠٠
٣م	الكمية المنصرفة ختامي: ٠,٠٠٠

مهندس الهيئة

 المهندس


الاستشاري
 مهندس الاستشاري
 محمد حنا اجنون
 مدير الاستشاري


الشركة
 م.المكتب الفني

 مهندس المشروع


شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة
 ش.م.م
 سجل تجارى: ٢٩٨٧٢٠ بطاقة ضريبية: ٢٠٠/٢٢١/٧٠٧
 ملف ضريبي: ٥/٠١٦٥/٤١٠/٠٠/٠٠

قائمة كميات بالمستخلص ختامي

مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم ٧٠ الى كم ٨٠ اتجاه بورسعيد

رقم البند و بيانه : (١٠) اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس

تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة

٣ م ٤٩٩٨٠,٤٠

مقدار العمل السابق :

الكمية	الابعاد (متر)			الموقع الكيلومترى		الطريق	مسلسل
	طبقة الاساس المنفذة	سمك	عرض	طول	الى		
اتجاه بورسعيد (الطريق الرئيسي و الشاحنات)							
٤١٤,٤	طبقة اولى	٠,٢	١٤,٨	١٤٠	75+800	75+660	١ طريق رئيسي
٧٩٩,٢	طبقة اولى	٠,٢	١٤,٨	٢٧٠	75+660	75+390	٢ طريق رئيسي
٩٤٧,٢	طبقة اولى	٠,٢	١٤,٨	٣٢٠	76+120	75+800	٣ طريق رئيسي
٥٩٢	طبقة اولى	٠,٢	١٤,٨	٢٠٠	76+700	76+500	٤ طريق رئيسي
١١٨٠,٨	طبقة ثانية	٠,٢	١٤,٤	٤١٠	75+800	75+390	٥ طريق رئيسي
٦٥١,٢	طبقة اولى	٠,٢	١٤,٨	٢٢٠	77+160	76+940	٦ طريق رئيسي
٧١٠,٤	طبقة اولى	٠,٢	١٤,٨	٢٤٠	76+940	76+700	٧ طريق رئيسي
٩٢١,٦	طبقة ثانية	٠,٢	١٤,٤	٣٢٠	76+120	75+800	٨ طريق رئيسي
٦٤٤	طبقة ثالثة	٠,٢	١٤	٢٣٠	75+620	75+390	٩ طريق رئيسي
٧٨٤	طبقة ثالثة	٠,٢	١٤	٢٨٠	75+900	75+620	١٠ طريق رئيسي
٦١٦	طبقة ثالثة	٠,٢	١٤	٢٢٠	76+120	75+900	١١ طريق رئيسي
٦١٦	طبقة ثالثة	٠,٢	١٤	٢٢٠	76+800	76+580	١٢ طريق رئيسي
٣٩٢	طبقة ثالثة	٠,٢	١٤	١٤٠	76+940	76+800	١٣ طريق رئيسي
١٦٨	طبقة ثالثة	٠,٢	١٤	٦٠	77+000	76+940	١٤ طريق رئيسي
٣٤٥,٦	طبقة ثانية	٠,٢	١٤,٤	١٢٠	76+620	76+500	١٥ طريق رئيسي
٨٦٤	طبقة ثانية	٠,٢	١٤,٤	٣٠٠	76+920	76+620	١٦ طريق رئيسي
٦٩١,٢	طبقة ثانية	٠,٢	١٤,٤	٢٤٠	77+160	76+920	١٧ طريق رئيسي
٥٧٦	طبقة ثانية	٠,٢	١٤,٤	٢٠٠	77+360	77+160	١٨ طريق رئيسي
٦٣٣,٦	طبقة ثانية	٠,٢	١٤,٤	٢٢٠	77+580	77+360	١٩ طريق رئيسي
٥٧٦	طبقة ثانية	٠,٢	١٤,٤	٢٠٠	77+780	77+580	٢٠ طريق رئيسي
٥٧٦	طبقة ثانية	٠,٢	١٤,٤	٢٠٠	77+980	77+780	٢١ طريق رئيسي
٩٢١,٦	طبقة ثانية	٠,٢	١٤,٤	٣٢٠	76+500	76+180	٢٢ طريق رئيسي
٤٦٠,٨	طبقة ثانية	٠,٢	١٤,٤	١٦٠	78+140	77+980	٢٣ طريق رئيسي
٥١٨,٤	طبقة ثانية	٠,٢	١٤,٤	١٨٠	78+320	78+140	٢٤ طريق رئيسي
٧٤٨,٨	طبقة ثانية	٠,٢	١٤,٤	٢٦٠	78+580	78+320	٢٥ طريق رئيسي
٦٣٣,٦	طبقة ثانية	٠,٢	١٤,٤	٢٢٠	78+800	78+580	٢٦ طريق رئيسي
٦٩١,٢	طبقة ثانية	٠,٢	١٤,٤	٢٤٠	79+040	78+800	٢٧ طريق رئيسي
٣٥٥,٢	طبقة اولى	٠,٢	١٤,٨	١٢٠	77+280	77+160	٢٨ طريق رئيسي
٧١٠,٤	طبقة اولى	٠,٢	١٤,٨	٢٤٠	77+520	77+280	٢٩ طريق رئيسي
٨٢٨,٨	طبقة اولى	٠,٢	١٤,٨	٢٨٠	77+800	77+520	٣٠ طريق رئيسي
٦٥١,٢	طبقة اولى	٠,٢	١٤,٨	٢٢٠	78+020	77+800	٣١ طريق رئيسي
٣٥٥,٢	طبقة اولى	٠,٢	١٤,٨	١٢٠	78+140	78+020	٣٢ طريق رئيسي
٩٤٧,٢	طبقة اولى	٠,٢	١٤,٨	٣٢٠	76+500	76+180	٣٣ طريق رئيسي
٥٣٢,٨	طبقة اولى	٠,٢	١٤,٨	١٨٠	78+320	78+140	٣٤ طريق رئيسي
٧٦٩,٦	طبقة اولى	٠,٢	١٤,٨	٢٦٠	78+580	78+320	٣٥ طريق رئيسي
٤٧٣,٦	طبقة اولى	٠,٢	١٤,٨	١٦٠	78+740	78+580	٣٦ طريق رئيسي
٨٨٨	طبقة اولى	٠,٢	١٤,٨	٣٠٠	79+040	78+740	٣٧ طريق رئيسي

قائمة كميات بالمستخلص ختامي

مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم ٧٠ الى كم ٨٠ اتجاه بورسعيد

رقم البند و بيانه : (١٠) أعمال توريد وتشغيل طبقة اساس

تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

٣م ٤٩٩٨٠,٤٠

مقدار العمل السابق :

الكمية	الابعاد (متر)			الموقع الكيلومترى		الطريق	مسلسل
	طبقة الاساس المنفذة	سمك	عرض	طول	الى		
٢٣٠,٤	اولى	٠,٢	١٤,٤	٨٠	79+120	79+040	طريق رئيسي ٣٨
١٧٢,٨	اولى	٠,٢	١٤,٤	٦٠	76+180	76+120	طريق رئيسي ٣٩
٥٧٦	اولى	٠,٢	١٤,٤	٢٠٠	72+880	72+680	طريق رئيسي ٤٠
٤٦٠,٨	اولى	٠,٢	١٤,٤	١٦٠	73+080	72+920	طريق رئيسي ٤١
٢٣٠,٤	ثانية	٠,٢	١٤,٤	٨٠	79+120	79+040	طريق رئيسي ٤٢
١٧٢,٨	ثانية	٠,٢	١٤,٤	٦٠	76+180	76+120	طريق رئيسي ٤٣
٥٦٠	ثالثة	٠,٢	١٤	٢٠٠	76+380	76+180	طريق رئيسي ٤٤
٦٧٢	ثالثة	٠,٢	١٤	٢٤٠	77+240	77+000	طريق رئيسي ٤٥
٧٢٨	ثالثة	٠,٢	١٤	٢٦٠	77+500	77+240	طريق رئيسي ٤٦
٥٦٠	ثالثة	٠,٢	١٤	٢٠٠	78+860	78+660	طريق رئيسي ٤٧
٥٦٠	ثالثة	٠,٢	١٤	٢٠٠	77+700	77+500	طريق رئيسي ٤٨
٧٢٨	ثالثة	٠,٢	١٤	٢٦٠	78+200	77+940	طريق رئيسي ٤٩
٣٩٢	ثالثة	٠,٢	١٤	١٤٠	79+000	78+860	طريق رئيسي ٥٠
٢٢٤	ثالثة	٠,٢	١٤	٨٠	79+080	79+000	طريق رئيسي ٥١
١٦٨	ثالثة	٠,٢	١٤	٦٠	76+180	76+120	طريق رئيسي ٥٢
٦٧٢	ثالثة	٠,٢	١٤	٢٤٠	77+940	77+700	طريق رئيسي ٥٣
٧٢٨	ثالثة	٠,٢	١٤	٢٦٠	78+460	78+200	طريق رئيسي ٥٤
٥٦٠	ثالثة	٠,٢	١٤	٢٠٠	78+660	78+460	طريق رئيسي ٥٥
٣٥٧,٦	طبقة اولى	٠,٢	١٤,٩	١٢٠	70+940	70+820	طريق شاحنات ٥٦
٥٠٦,٦	طبقة اولى	٠,٢	١٤,٩	١٧٠	71+600	71+430	طريق شاحنات ٥٧
٨٩٤	طبقة اولى	٠,٢	١٤,٩	٢٠٠	71+300	71+000	طريق شاحنات ٥٨
١٧٨,٨	طبقة اولى	٠,٢	١٤,٩	٦٠	70+060	70+000	طريق شاحنات ٥٩
١٧٨,٨	طبقة اولى	٠,٢	١٤,٩	٦٠	70+360	70+300	طريق شاحنات ٦٠
٧١٥,٢	طبقة اولى	٠,٢	١٤,٩	٢٤٠	70+300	70+060	طريق شاحنات ٦١
٣٢٧,٨	طبقة اولى	٠,٢	١٤,٩	١١٠	71+990	71+880	طريق شاحنات ٦٢
٤٧٦,٨	طبقة اولى	٠,٢	١٤,٩	١٦٠	71+760	71+600	طريق شاحنات ٦٣
٥٦٠	طبقة ثالثة	٠,٢	١٤	٢٠٠	76+580	76+380	طريق رئيسي ٦٤
٤٢٠	طبقة اولى	٠,٢	١٥	١٤٠	72+320	72+180	طريق شاحنات ٦٥
٦٠٠	طبقة اولى	٠,٢	١٥	٢٠٠	72+520	72+320	طريق شاحنات ٦٦
٦٠٠	طبقة اولى	٠,٢	١٥	٢٠٠	75+420	75+220	طريق شاحنات ٦٧
٩٦٠	طبقة اولى	٠,٢	١٥	٢٢٠	75+740	75+420	طريق شاحنات ٦٨
٦٠٠	طبقة اولى	٠,٢	١٥	٢٠٠	75+940	75+740	طريق شاحنات ٦٩
٦٠٠	طبقة اولى	٠,٢	١٥	٢٠٠	76+140	75+940	طريق شاحنات ٧٠
٦٠٠	طبقة اولى	٠,٢	١٥	٢٠٠	76+340	76+140	طريق شاحنات ٧١
٤٨٠	طبقة اولى	٠,٢	١٥	١٦٠	76+500	76+340	طريق شاحنات ٧٢
٦٠٠	طبقة اولى	٠,٢	١٥	٢٠٠	76+700	76+500	طريق شاحنات ٧٣
٥٨٠	طبقة ثالثة	٠,٢	١٤,٥	٢٠٠	75+940	75+740	طريق شاحنات ٧٤

قائمة كميات بالمستخلص ختامي

مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم ٧٠ الى كم ٨٠ اتجاه بورسعيد

رقم البند و بيانه : (١٠) أعمال توريد وتشغيل طبقة اساس
تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

م ٣ ٤٩٩٨٠,٤٠

مقدار العمل السابق :

الكمية	الابعاد (متر)			الموقع الكيلومترى		الطريق	مسلسل
	طبقة الاساس المنفذة	سمك	عرض	طول	الى		
٥٨٠	طبقة ثانية	٠,٢	١٤,٥	٢٠٠	76+140	75+940	طريق شاحنات ٧٥
٥٨٠	طبقة ثانية	٠,٢	١٤,٥	٢٠٠	76+340	76+140	طريق شاحنات ٧٦
٤٦٤	طبقة ثانية	٠,٢	١٤,٥	١٦٠	76+500	76+340	طريق شاحنات ٧٧
٥٨٠	طبقة ثانية	٠,٢	١٤,٥	٢٠٠	76+700	76+500	طريق شاحنات ٧٨
٦٠٠	طبقة اولى	٠,٢	١٥	٢٠٠	72+180	71+980	طريق شاحنات ٧٩
٤٨٠	طبقة اولى	٠,٢	١٥	١٦٠	75+220	75+060	طريق شاحنات ٨٠
٤٨٠	طبقة اولى	٠,٢	١٥	١٦٠	76+860	76+700	طريق شاحنات ٨١
٣٦٠	طبقة اولى	٠,٢	١٥	١٢٠	75+060	74+940	طريق شاحنات ٨٢
٧٢٠	طبقة اولى	٠,٢	١٥	٢٤٠	77+100	76+860	طريق شاحنات ٨٣
٥٨٠	طبقة ثانية	٠,٢	١٤,٥	٢٠٠	75+340	75+140	طريق شاحنات ٨٤
٥٨٠	طبقة ثانية	٠,٢	١٤,٥	٢٠٠	75+540	75+340	طريق شاحنات ٨٥
٥٨٠	طبقة ثانية	٠,٢	١٤,٥	٢٠٠	75+740	75+540	طريق شاحنات ٨٦
٥٨٠	طبقة ثانية	٠,٢	١٤,٥	٢٠٠	75+140	74+940	طريق شاحنات ٨٧
٤٩,٩٨٠,٤٠		الكمية المنفذة خلال المدة					
٤٩,٩٨٠,٤٠		الاجمالي (٣م)					

م ٣ ٤٩,٩٨٠,٤٠

: اجمالي ما تم تنفيذة حتى تاريخة

مهندس الهيئة
محمد احمد
محمد

الاستشاري
مهندس الاستشاري
محمد جمال الجنون
مدير الاستشاري

الشركة
م.المكتب الفني
مهندس المشروع

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
س.٢٠٠
سجل تجارى: ٢٩٨٧٢٠ بطلاقة ضريبية: ٢٠٠/١٢/٢٠٧
ملف ضريبي: ٥/٠٠١٦٥/٤١٠/٠٠/٠٠




مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم ٧٠ الى كم ٨٠ اتجاه بورسعيد

رقم البند و بيانه : (١١) بالمتر المسطح أعمال توريد وإنشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسمك ٢٨ سم بعد الرصف و تكون موردة من احد الخلطات المركزية المعتمدة على ان لا يزيد النقل عن ٩٠ دقيقة و لا يقل جهد الكسر بها عن ٤٠٠ كجم / سم ٢ بعد ٢٨ يوم طبقا للشروط و المواصفات و الرسومات و تعليمات المهندس..

تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة

٢م	كمية المقايسة : ١٢٠٠٠,٠٠٠
٢م	الكمية المنفذة حتى تاريخه: ١٢٠٠٠,٠٠٠
٢م	الكمية المنصرفة ختامي: ٠,٠٠٠

مهندس الهيئة

المهندس


الاستشاري
مهندس الاستشاري
محمد بن الجنون
مدير الاستشاري


الشركة
م. المكتب الفني

مهندس المشروع

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة
م.م.س
سجل تجاري: ٢٩٨٢٢٠ بطاقة ضريبية: ١٠٠/١١/٢٠٢
ملف ضريبي: ٠٠٠٠٠٠٠٠/١١/١٠٠٠٠٠



قائمة كميات بالمستخلص ختامي

مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي من كم ٧٠ الى كم ٨٠ اتجاه بورسعيد

رقم البند و بيانه : (١١) أعمال توريد وانشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية

تنفيذ : شركة السلام انترناشونال للمقاولات و التجارة

١٢,٠٠٠,٠٠٠ م٢

مقدار العمل السابق :

الكمية	الابعاد (متر)			الموقع الكيلومترى		مسلسل
	طبقة رصف المنفذة	عرض	طول	الى	من	
اتجاه بورسعيد (الطريق الرئيسي)						
٢١٦,٠	طبقة رصف خرساني	١٢	١٨	75+018	75+000.0	١
١,١٧٦,٠	طبقة رصف خرساني	١٢	٩٨	75+116	75+018.0	٢
١,١٨٨,٠	طبقة رصف خرساني	١٢	٩٩	75+215	75+116.0	٣
٢,٤٣٦,٠	طبقة رصف خرساني	١٢,٠٠	٢٠٣	75+418	75+215.0	٤
١,٨٩٠,٠	طبقة رصف خرساني	١٢,٠٠	١٥٨	75+576	75+418.0	٥
١,٤٠٤,٠	طبقة رصف خرساني	١٢,٠٠	١١٧	75+693	75+575.5	٦
١,٣٠٢,٠	طبقة رصف خرساني	١٢,٠٠	١٠٩	75+801	75+692.5	٧
٢,٣٨٨,٠	طبقة رصف خرساني	١٢,٠٠	١٩٩	76+000	75+801.0	
١٢,٠٠٠,٠٠٠	الكمية المنفذة خلال المدة					
١٢,٠٠٠,٠٠٠	الاجمالي (م٢)					

١٢,٠٠٠,٠٠٠ م٢

اجمالي ما تم تنفيذها حتى تاريخه :

مهندس الهيئة
المهندس
المهندس

الاستشاري

مهندس الاستشاري

محمد بن علي

مدير الاستشاري

محمد بن علي

الشركة

م.المكتب الفني


محمد بن علي

مهندس المشروع

محمد بن علي

شركة السلام انترناشونال للمقاولات و التجارة

سجل تجاري: ٢٩٨٧٢٠ بطاقة ضريبية: ١٠٠/١٢١/٧٠٧
ملف ضريبي: ٠٥/٠٠١٦٥/٤١٠/٠٠/٠٠



مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم ٧٠ الى ٨٠ اتجاه بورسعيد

رقم البند و بيانه : (١٢) بالتر المسطح اعمال انشاء طبقة تشريب باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير (MCO) بمعدل ٢,٠٠ كجم/م² طبقا للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس.

تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

٢م	كمية المقايسة : ٦١٦٠٠,٠٠٠
٢م	الكمية المنفذة حتى تاريخه: ٦١٥٨٠,٠٠٠
٢م	الكمية المنصرفة ختامي: ٠,٠٠٠

مهندس الهيئة

المهندس


الاستشاري
مهندس الاستشاري
محمد صالح جونا
مدير الاستشاري


الشركة
م.المكتب الفني

مهندس المشروع


شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
س.س.س
سجل تجاري: ٢٩٨٧٢٠ بطاقة ضريبية: ١٠٠/٢١/٢٠٧
ملف ضريبي: ٥/٠٠١٦٥/٢١/٠٠/٠٠

قائمة كميات المستخلص ختامي

مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي من كم ٧٠ إلى كم ٨٠ اتجاه بورسعيد

رقم البند و بيانه : (١٢) أعمال رش طبقة تشريب MCO

تنفيذ : شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

٢م ٦١,٥٨٠,٠٠٠

مقدار العمل السابق :

الكمية	الابعاد (متر)			الموقع الكيلومتری		مسلسل
	طبقة MCO المنفذة	عرض	طول	الى	من	
اتجاه بورسعيد (الطريق الرئيسي)						
٤,٧٢٥,٠٠	طبقة MCO المنفذة	١٤,٠٠	٤٥٠	75+800	75+350	١
٣,٣٦٠,٠٠	طبقة MCO المنفذة	١٤,٠٠	٣٢٠	76+120	75+800	٢
٨٤٠,٠٠	طبقة MCO المنفذة	١٤,٠٠	٨٠	76+200	76+120	٣
٥,٢٥٠,٠٠	طبقة MCO المنفذة	١٤,٠٠	٥٠٠	76+700	76+200	٤
٢,٤٧٥,٠٠	طبقة MCO المنفذة	١١,٠٠	٣٠٠	77+000	76+700	٥
١,٠٥٠,٠٠	طبقة MCO المنفذة	١٤,٠٠	١٠٠	77+100	77+000	٦
٣,١٥٠,٠٠	طبقة MCO المنفذة	١٤,٠٠	٣٠٠	77+400	77+100	٧
٣,١٥٠,٠٠	طبقة MCO المنفذة	١٤,٠٠	٣٠٠	77+700	77+400	٨
٣,١٥٠,٠٠	طبقة MCO المنفذة	١٤,٠٠	٣٠٠	78+000	77+700	٩
٢,١٠٠,٠٠	طبقة MCO المنفذة	١٤,٠٠	٢٠٠	78+200	78+000	١٠
٣,١٥٠,٠٠	طبقة MCO المنفذة	١٤,٠٠	٣٠٠	78+500	78+200	١١
٣,١٥٠,٠٠	طبقة MCO المنفذة	١٤,٠٠	٣٠٠	78+800	78+500	١٢
١,٦٨٠,٠٠	طبقة MCO المنفذة	١٤,٠٠	١٦٠	78+960	78+800	١٣
١,٠٥٠,٠٠	طبقة MCO المنفذة	١٤,٠٠	١٠٠	79+060	78+960	١٤
١,٢٠٠,٠٠	طبقة MCO المنفذة			شغل شركة النيل		١٥
٢,٦٠٠,٠٠	طبقة MCO المنفذة	١٣,٠٠	٢٠٠	75+940	75+740	١٦
٢,٦٠٠,٠٠	طبقة MCO المنفذة	١٣,٠٠	٢٠٠	76+140	75+940	١٧
١,٢٠٠,٠٠	طبقة MCO المنفذة	١٣,٠٠	١٠٠	76+240	76+140	١٨
١,٢٠٠,٠٠	طبقة MCO المنفذة	١٣,٠٠	١٠٠	76+340	76+240	١٩
٤,٦٨٠,٠٠	طبقة MCO المنفذة	١٣,٠٠	٣٦٠	76+700	76+340	٢٠
٤,٤٢٠,٠٠	طبقة MCO المنفذة	١٣,٠٠	٣٤٠	75+340	75+000	٢١
٥,٢٠٠,٠٠	طبقة MCO المنفذة	١٣,٠٠	٤٠٠	75+740	75+340	٢٢
٦١,٥٨٠,٠٠	الكمية المنفذة خلال المدة					
٦١,٥٨٠,٠٠	الاجمالي (م ^٢)					

٢م ٦١,٥٨٠,٠٠٠

اجمالي ما تم تنفيذة حتى تاريخه :

الشركة

م.المكتب الفني

مهندس المشروع

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
س.م.س
مجل تجارى: ٢٩٨٧٢٠ بطاقة ضريبية: ٢٠٠/٢١/٧٠٧
ملف ضريبي: ٥/٠١٦٥/٤١/٠٠/٠٠

مهندس الهيئة

الاستشاري

مهندس الاستشاري

مدير الاستشاري




مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من ٧٠ كم الى ٨٠ اتجاه بورسعيد

رقم البند و بيانه : (١٣) بالتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير (RC3000) بمعدل ٠,٥ كجم / م^٢ ترش فوق طبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة لطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف..

تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة

٢م	كمية المقايسة : ٥٠٠١٨,٠٠٠
٢م	الكمية المنفذة حتى تاريخه: ٤٩١٨٥,٠٠٠
٢م	الكمية المنصرفة ختامي: ٠,٠٠٠

مهندس الهيئة

المهندس


الاستشاري
مهندس الاستشاري
محمد رضا الجنون
مدير الاستشاري


الشركة
م. المكتب الفني

مهندس المشروع


شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات و التجارة
م.م.ش
سجل تجاري: ٢٩٨٧٢٠ بطاقة ضريبية: ١٠٠/١١١/٠٧
ملف ضريبي: ٠٠/١١٦٥/٤١/٠٠/٠٠



د ت بالمستخلص الختامي

مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي من كم ٧٠ الى كم ٨٠ اتجاه بورسعيد

رقم البند و بيانه : (١٣) أعمال رش R.C

تنفيذ : شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة

٢ م ٤٩١٨٥,٠٠

مقدار العمل السابق :

الكمية	الابعاد (متر)			الموقع الكيلومترى		مسلسل
	R.C	عرض	طول	الى	من	
اتجاه بورسعيد (الطريق الرئيسي)						
٦,٠٧٥,٠٠	R.C	١٣,٥٠	٤٥٠	75+800	75+350	١
٤,٣٢٠,٠٠	R.C	١٣,٥٠	٣٢٠	76+120	75+800	٢
١,٠٨٠,٠٠	R.C	١٣,٥٠	٨٠	76+200	76+120	٣
٦,٧٥٠,٠٠	R.C	١٣,٥٠	٥٠٠	76+700	76+200	٤
٣,١٥٠,٠٠	R.C	١٠,٥٠	٣٠٠	77+000	76+700	٥
١,٣٥٠,٠٠	R.C	١٣,٥٠	١٠٠	77+100	77+000	٦
٤,٠٥٠,٠٠	R.C	١٣,٥٠	٣٠٠	77+400	77+100	٧
٤,٠٥٠,٠٠	R.C	١٣,٥٠	٣٠٠	77+700	77+400	٨
٤,٠٥٠,٠٠	R.C	١٣,٥٠	٣٠٠	78+000	77+700	٩
٢,٧٠٠,٠٠	R.C	١٣,٥٠	٢٠٠	78+200	78+000	١٠
٤,٠٥٠,٠٠	R.C	١٣,٥٠	٣٠٠	78+500	78+200	١١
٤,٠٥٠,٠٠	R.C	١٣,٥٠	٣٠٠	78+800	78+500	١٢
٢,١٦٠,٠٠	R.C	١٣,٥٠	١٦٠	78+960	78+800	١٣
١,٣٥٠,٠٠	R.C	١٣,٥٠	١٠٠	79+060	78+960	١٤

٤٩,١٨٥,٠٠	الكمية المنفذة خلال المدة
٤٩,١٨٥,٠٠	الاجمالي (م ^٢)

٢ م ٤٩,١٨٥,٠٠

اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه :

مهندس الهيئة

الاستشاري

الشركة

مهندس الاستشاري

م. المكتب الفني

مدير الاستشاري

مهندس المشروع

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة
م.م.ش
سجل تجارى: ٢٩٨٧٢٠ بطاقة ضريبية: ٢٠٠/٢٢١/٧٠٧
ملف ضريبي: ٥/٠٠١٦٥/٤١٠/٠٠/٠٠



مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم ٧٠ الى كم ٨٠ اتجاه بورسعيد

رقم البند وبيانه : (١٤) بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسبك ٧ سم بعد الدمك باستخدام احجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠ / ٦٠ واردة شركة النصر بالسويس او مايمثلها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية علي المخلوط وعلي المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة لطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف..

تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة

٢م	كمية المقايسة : ٥٠١٩٠,٠٠٠
٢م	الكمية المنفذة حتى تاريخه: ٤٩١٨٥,٠٠٠
٢م	الكمية المنصرفة ختامي: ٠,٠٠٠

مهندس الهيئة
المهندس
م. م. م.

الاستشاري

مهندس الاستشاري

محمد جمال الجنونا

مدير الاستشاري

محمد جمال الجنونا

الشركة

م. المكتب الفني

محمد جمال الجنونا

مهندس المشروع

محمد جمال الجنونا

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والنجارة
س. م. م.
سجل تجاري: ٢٩٨٧٢٠ بطاقة ضريبية: ١٠٠/٢٢١/٧٠٧
ملف ضريبي: ٥/٠٠١٦٥/٤١٠/٠٠/٠٠



قائمة كميات بالمستخلص ختامي

مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي من كم ٧٠ الى كم ٨٠ اتجاه بورسعيد

رقم البند و بيانه : (١٤) علاوة مسافة نقل الخلطة الاسفلتية لطبقة الرابطة

تنفيذ : شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة

٢م ٤٩١٨٥,٠٠

مقدار العمل السابق :

الكمية	الابعاد (متر)			الموقع الكيلومثري		مسلسل
	طبقة رابطة	عرض	طول	الى	من	
اتجاه بورسعيد (الطريق الرئيسي)						
٦,٠٧٥,٠٠	رابطة	١٣,٥٠	٤٥٠	75+800	75+350	١
٤,٣٢٠,٠٠	رابطة	١٣,٥٠	٣٢٠	76+120	75+800	٢
١,٠٨٠,٠٠	رابطة	١٣,٥٠	٨٠	76+200	76+120	٣
٦,٧٥٠,٠٠	رابطة	١٣,٥٠	٥٠٠	76+700	76+200	٤
٣,١٥٠,٠٠	رابطة	١٠,٥٠	٣٠٠	77+000	76+700	٥
١,٣٥٠,٠٠	رابطة	١٣,٥٠	١٠٠	77+100	77+000	٦
٤,٠٥٠,٠٠	رابطة	١٣,٥٠	٣٠٠	77+400	77+100	٧
٤,٠٥٠,٠٠	رابطة	١٣,٥٠	٣٠٠	77+700	77+400	٨
٤,٠٥٠,٠٠	رابطة	١٣,٥٠	٣٠٠	78+000	77+700	٩
٢,٧٠٠,٠٠	رابطة	١٣,٥٠	٢٠٠	78+200	78+000	١٠
٤,٠٥٠,٠٠	رابطة	١٣,٥٠	٣٠٠	78+500	78+200	١١
٤,٠٥٠,٠٠	رابطة	١٣,٥٠	٣٠٠	78+800	78+500	١٢
٢,١٦٠,٠٠	رابطة	١٣,٥٠	١٦٠	78+960	78+800	١٣
١,٣٥٠,٠٠	رابطة	١٣,٥٠	١٠٠	79+060	78+960	١٤

٤٩,١٨٥,٠٠	الكمية المنفذة خلال المدة
٤٩,١٨٥,٠٠	الاجمالي (م)

٢م ٤٩,١٨٥,٠٠

اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه

مهندس الهيئة
محمد عبد الله

الاستشاري

مهندس الاستشاري

محمد جمال الجنون

مدير الاستشاري

محمد عبد الله

الشركة

م.المكتب الفني

محمد عبد الله

مهندس المشروع

محمد عبد الله

شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والمجار،
ش.م.م.
سجل تجاري: ٢٩٨٧٢٠ بطاقة ضريبية: ١٠٠/١١/٢٠٧
ملف ضريبي: ٥/٠٠١٦٥/٤١/٠٠/٠٠



مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم ٧٠ الى ٨٠ اتجاه بورسعيد

رقم البند وبيانه : (١٥) بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسبك ٥ سم بعد الدمك باستخدام احجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠ / ٦٠ واردة شركة النصر بالسويس او مايمثلها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية علي المخلوط وعلي المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة لطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف..

تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة

٢م	كمية المقايسة : ٥٠١٠٠,٠٠٠
٢م	الكمية المنفذة حتى تاريخه: ٤٩١٨٥,٠٠٠
٢م	الكمية المنصرفة ختامي: ٠,٠٠٠

مهندس الهيئة


المهندس


الاستشاري

مهندس الاستشاري
محمد العجوني

مدير الاستشاري



الشركة

م.المكتب الفني



مهندس المشروع



شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

س.٢٠٠
سجل تجاري: ٢٩٨٢٢٠ بمائة ضريبية: ٢٠٠/١٢١/٧٠٧
ملف ضريبي: ٥/٠١٦٥/٤١٠/٠٠

قائمة كميات بالمستخلص ختامي

مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي من كم ٧٠ الى كم ٨٠ اتجاه بورسعيد

رقم البند و بيانه : (١٥) أعمال فرش طبقة سطحية

تنفيذ : شركة السلام انترناشونال للمقاولات و التجارة

م ٤٩١٨٥,٠٠

مقدار العمل السابق :

الكمية	الابعاد (متر)			الموقع الكيلومتری		مسلسل
	طبقة رابطة	عرض	طول	الى	من	
اتجاه بورسعيد (الطريق الرئيسي)						
٦,٠٧٥,٠	سطحية	١٣,٥٠	٤٥٠	75+800	75+350	١
٤,٣٢٠,٠	سطحية	١٣,٥٠	٣٢٠	76+120	75+800	٢
١,٠٨٠,٠	سطحية	١٣,٥٠	٨٠	76+200	76+120	٣
٦,٧٥٠,٠	سطحية	١٣,٥٠	٥٠٠	76+700	76+200	٤
٣,١٥٠,٠	سطحية	١٠,٥٠	٣٠٠	77+000	76+700	٥
١,٣٥٠,٠	سطحية	١٣,٥٠	١٠٠	77+100	77+000	٦
٤,٠٥٠,٠	سطحية	١٣,٥٠	٣٠٠	77+400	77+100	٧
٤,٠٥٠,٠	سطحية	١٣,٥٠	٣٠٠	77+700	77+400	٨
٤,٠٥٠,٠	سطحية	١٣,٥٠	٣٠٠	78+000	77+700	٩
٢,٧٠٠,٠	سطحية	١٣,٥٠	٢٠٠	78+200	78+000	١٠
٤,٠٥٠,٠	سطحية	١٣,٥٠	٣٠٠	78+500	78+200	١١
٤,٠٥٠,٠	سطحية	١٣,٥٠	٣٠٠	78+800	78+500	١٢
٢,١٦٠,٠	سطحية	١٣,٥٠	١٦٠	78+960	78+800	١٣
١,٣٥٠,٠	سطحية	١٣,٥٠	١٠٠	79+060	78+960	١٤

٤٩,١٨٥,٠٠	الكمية المنفذة خلال المدة
٤٩,١٨٥,٠٠	الاجمالي (م)

٢م ٤٩,١٨٥,٠٠

اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه :

الشركة

م.المكتب الفني

مهندس المشروع

شركة السلام إنترناشونال للمقاولات والتجارة
ش.م.م
سجل تجاري: ٢٩٨٧٢٠ بطاقة ضريبية: ١٠٠/٢١/٢٠٧
ملف ضريبي: ٥/٠٠١٦٥/٤١/٠/٠٠

الاستشاري

مهندس الاستشاري

مدير الاستشاري

مهندس الهيئة




مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم ٧٠ الى كم ٨٠ اتجاه بورسعيد

رقم البند و بيانه : (٢١) بالمتر الطولي اعمال توريد و تركيب براخ مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي ١ متر و سمك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٣٥٠ كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + ٨ م زلط + ٤ م رمل باستخدام شبكة من حديد التسليح قطر ١٠ مم المشريش عالي المقاومة رتبة ٥٢/٣٦ بمعدل ٥ للمتر الطولي ف اتجاه المحور و قطر ٦ مم بمعدل ١٦ في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا للشروط و المواصفات و الرسومات و تعليمات المهندس.

تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة

كمية المقايسة :	٢٣٩,٠٠٠	م/ط
الكمية المنفذة حتى تاريخه:	٢٣٥,٠٠٠	م/ط
الكمية المنصرفة ختامي:	٠,٠٠	م/ط

مهندس الهيئة

المهندس


الاستشاري
مهندس الاستشاري
كدر حيا/جنونا
مدير الاستشاري


الشركة
م.المكتب الفني

مهندس المشروع



شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة
م.م.س
سجل تجاري: ٢٩٨٧٢٠ بطاقة ضريبية: ٢٠٠/١٢١/٧٠٧
ملف ضريبي: ٥/٠٠١٦٥/١١٠/٠٠/٠٠



قائمة كميات بالمستخلص ختامي

مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم ٧٠ الى كم ٨٠ اتجاه بورسعيد

رقم البند و بيانه: (٢١) بالمتر الطولي اعمال توريد و تركيب براخ مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي ١ م

تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة

مقدار العمل السابق: ٢٣٥,٠٠ م/ط

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومري		تاريخ طلب التسليم	مسلسل
	وصف العمل	طول	عدد المواسير	من		
اتجاه بورسعيد (الطريق الرئيسي و الشاحنات)						
٣٤	مواسير قطر ١ م	٣٤	١	70+125		١
٧٢	مواسير قطر ١ م	٣٦	٢	70+480		٢
٩	مواسير قطر ١ م	٩	١	71+916		٣
٢١	مواسير قطر ١ م	٢١	١	73+295		٤
٢٤	مواسير قطر ١ م	٢٤	١	72+895		٥
٤٨	مواسير قطر ١ م	٤٨	١	71+630		٦
١٥	مواسير قطر ١ م	١٥	١	78+080		٧
٩	مواسير قطر ١ م	٩	١	79+460		٨
٣	مواسير قطر ١ م	٣	١	77+180		٩
٢٣٥,٠٠	الكمية المنفذة خلال المدة					
٢٣٥,٠٠	الاجمالي (٣١)					

اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه :

مهندس الهيئة

المهندس


الاستشاري
مهندس الاستشاري
محمد جمال جونا

مدير الاستشاري

الشركة
م. المكتب الفني

مهندس المشروع

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة
س.م.س
سجل تجاري: ٢٩٨٧٢٠ بطاقة ضريبية: ٢٠٠/٢١/٧٠٧
ملف ضريبي: ٥/٠٠١٦٥/٢١/٠٠/٠٠



مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم ٧٠ الى ٨٠ اتجاه بورسعيد

رقم البند و بيانه : (٢٢) بالمتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانة عادية لحماية مواسير البرايخ طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى ٢٥٠ كجم/م^٣ اسمنت بورتلاندي مع الدمك الميكانيكي على ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ١٧٥ كجم/م^٣ و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا للشروط و المواصفات و الرسومات و تعليمات المهندس.

تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة

٣م	كمية المقايسة : ١٥٢٠,٠٠٠
٣م	الكمية المنفذة حتى تاريخه: ١٥١٩,٦٦٠
٣م	الكمية المنصرفة ختامي: ٠,٠٠٠

مهندس الهيئة
محمد
محمد

الاستشاري
مهندس الاستشاري
محمد الجنون
مدير الاستشاري

الشركة
م.المكتب الفني
مهندس المشروع

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة
س.م.م
سجل تجارى: ٢٩٨٢٠ بطاقة ضريبية: ٢٠٠/٢٢١/٧٠٧
ملف ضريبي: ٥/٠٠١٦٥/٤١٠/٠٠/٠٠



قائمة كميات المستخلص حثاني

مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم ٧٠ الى كم ٨٠ اتجاه بورسعيد

رقم البند و بيانه : (٢٢) بالمتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانة عادية لحماية مواسير البراخ

تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة

٣م

١٥١٩,٦٦٠

مقدار العمل السابق :

الكمية	الابعاد (متر)				الموقع الكيلومري			تاريخ طلب التسليم	مسلسل
	وصف العمل	حجم الماسورة	سمك	عرض	طول	قطر الماسورة	عدد المواسير		
١٧,٦	خ.عادية فرشاة نظافة		٠,٤	٢	٢٢,٠			71+920	١
٨,١٩	خ.عادية فرشاة نظافة		٠,٣	١,٣	٢١,٠			71+340	٢
١٦,٨	خ.عادية فرشاة نظافة		٠,٤	٢	٢١,٠			73+295	٣
١٩,٢	خ.عادية فرشاة نظافة		٠,٤	٢	٢٤,٠			72+895	٤
١٢,٨٧	خ.عادية فرشاة نظافة		٠,٣	١,٣	٢٣,٠			70+780	٥
١٢,٨٧	خ.عادية فرشاة نظافة		٠,٣	١,٣	٢٣,٠			71+345	٦
٢٨,٨	خ.عادية فرشاة نظافة	٠,٠٠	٠,٤	٤	١٨,٠	1.2	2	71+000	٧
٧,٢	خ.عادية فرشاة نظافة	٠,٠٠	٠,٤	٢	٩,٠	1	1	71+916	٨
١٢,٦	خ.عادية فرشاة نظافة	٠,٠٠	٠,٣	١,٤	٣٠,٠	0.5	1	71+919	٩
٧٢	خ.عادية فرشاة نظافة	٠,٠٠	٠,٤	٤	٤٥,٠	1.2	2	72+600	١٠
٤٦,٢	خ.عادية فرشاة نظافة	٠,٠٠	٠,٤	٥,٥	٢١,٠	2	2	72+660	١١
٤,٥٩	خ.عادية فرشاة نظافة	٠,٠٠	٠,٣	١,٧	٩,٠	0.5	1	67+820	١٢
١٨٠,٤١٤	خرسانة تليف	١٠١,٧٣٦	١,٦٥	٣,٨	٤٥,٠	1.2	2	72+600	١٣
١٣١,٧٧٨	خرسانة تليف	١١٣,٤	٢,٥٧	٥,٣	١٨,٠	2	2	72+660	١٤
٢٤,٩٩	خرسانة تليف	٤,٧١	١,١	٠,٩	٣٠,٠	0.5	1	71+919	١٥
٦٧٠,٤٨٨	خرسانة تليف	٦٤,٦٢	١,٦٥	٣,٨	٢١,٠	1.2	2	71+000	١٦
٢٣,٨٢	خرسانة تليف	٥,٨٨	٠,٩	١,١	٣٠,٠	0.5	1	71+916	١٧
٦,٣٦٦٦	خرسانة تليف	٢,٥٤	٠,٩	١,١	٩,٠	0.5	1	76+820	١٨
٨,١٩	خ.عادية فرشاة نظافة		٠,٣	١,٣	٢١,٠	0.5	1	73+305	١٩
١٣,٧٠٠٤	خرسانة تليف		٠,٣٥٢٤		٢١,٠	0.5	1	73+305	٢٠
١٦,٨	خ.عادية فرشاة نظافة		٠,٤	٢	٢١,٠	1	1	73+295	٢١
٢٨,٠١٤	خرسانة تليف		١,٣٢٤		٢١,٠	1	1	73+295	٢٢
٣٢,٠٣٠٤	خرسانة تليف		١,٣٢٤٦		٢٤,٠	1	1	72+895	٢٣
١٣,٠٦٥	خ.عادية فرشاة نظافة		٠,٣	١,٣	٣٣,٥	0.5	1	71+210	٢٤
٢١,٨٥٥٤	خرسانة تليف		٠,٣٥٢٤		٣٣,٥	0.5	1	71+210	٢٥
١٢,٨٧	خ.عادية فرشاة نظافة		٠,٣	١,٣	٢٣,٠	0.5	1	71+075	٢٦
٢١,٥٢٩٢	خرسانة تليف		٠,٣٥٢٤		٢٣,٠	0.5	1	71+075	٢٧
١٣,٧٠	خرسانة تليف		٠,٣٥٢٤		٢١,٠	0.5	1	72+300	٢٨
٨,١٩	خ.عادية فرشاة نظافة		٠,٣	١,٣	٢١,٠	0.5	1	71+340	٢٩
١٣,٧٠٠٤	خرسانة تليف		٠,٣٥٢٤		٢١,٠	0.5	1	71+340	٣٠
١٢,٨٧	خ.عادية فرشاة نظافة		٠,٣	١,٣	٢٣,٠	0.5	1	71+345	٣١
٢١,٥٢٩٢	خرسانة تليف		٠,٣٥٢٤		٢٣,٠	0.5	1	71+345	٣٢
١٢,٨٧	خ.عادية فرشاة نظافة		٠,٣	١,٣	٢٣,٠	0.5	1	70+780	٣٣
٢١,٥٢٩٢	خرسانة تليف		٠,٣٥٢٤		٢٣,٠	0.5	1	70+780	٣٤
٣٨,٤	خ.عادية فرشاة نظافة		٠,٤	٢	٤٨,٠	1	1	71+630	٣٥
٦٤,٠٣٢	خرسانة تليف		١,٣٢٤		٤٨,٠	1	1	71+630	٣٦
٧,٠٢	خ.عادية فرشاة نظافة		٠,٣	١,٣	١٨,٠	0.5	1	72+115	٣٧

قائمة كميات بالمستخلص ختامي

مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم ٧٠ الى كم ٨٠ اتجاه بورسعيد

رقم البند و بيانه : (٢٢) بالمتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانة عادية لحماية مواسير البرايخ
تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة

٣م ١٥١٩,٦٦٠

مقدار العمل السابق :


الكمية	الابعاد (متر)				الموقع الكيلومترى			تاريخ طلب التسليم	مسلسل
	وصف العمل	حجم الماسورة	سمك	عرض	طول	قطر الماسورة	عدد المواسير		
١١,٧٤٣٢	خرسانة تليف		٠,٦٥٢٤		١٨,٠	0.5	1	72+115	٣٨
٥,٨٥	خ.عادية فرشاة نظافة		٠,٣	١,٣	١٥,٠	0.5	1	78+740	٣٩
٩,٧٨٦	خرسانة تليف		٠,٦٥٢٤		١٥,٠	0.5	1	78+740	٤٠
٨,١٩	خ.عادية فرشاة نظافة		٠,٣	١,٣	٢١,٠	0.5	1	79+335	٤١
١٣,٧٠٠٤	خرسانة تليف		٠,٦٥٢٤		٢١,٠	0.5	1	79+335	٤٢
٣,٥١	خ.عادية فرشاة نظافة		٠,٣	١,٣	٩,٠	0.5	1	78+600	٤٣
٥,٨٧١٦	خرسانة تليف		٠,٦٥٢٤		٩,٠	0.5	1	78+600	٤٤
١٥,٢١	خ.عادية فرشاة نظافة		٠,٣	١,٣	٣٩,٠	0.5	1	71+647	٤٥
١٠,٥٣	خ.عادية فرشاة نظافة		٠,٣	١,٣	٢٧,٠	0.5	1	70+040	٤٦
٢,٣٤	خ.عادية فرشاة نظافة		٠,٣	١,٣	٦,٠	0.5	1	77+930	٤٧
٦,٦	خرسانة تليف	١,٦٩٥٦	٠,٩	١,١	٦,٠	0.5	1	77+930	٤٨
٢٩,٣٤٨	خرسانة تليف		١,٣٢٤		٢٢,٠	1	1	71+920	٤٩
٢٠,٢٥	خ.عادية فرشاة نظافة		٠,٥	٤,٥	٩,٠	1.5	2	77+620	٥٠
٣٩,٣٥٩٥٢	خرسانة تليف	٣٨,٠٠٤٠	٢	٤,٣	٩,٠	1.5	2	77+620	٥١
١٤,٢٥	خ.عادية فرشاة نظافة		٠,٥	١,٩	١٥,٠	1	1	78+080	٥٢
٢٠,٠١٩	خرسانة تليف	١٦,٩٥٦	١,٤٥	١,٧	١٥,٠	1	1	78+080	٥٣
٩,٣٦	خ.عادية فرشاة نظافة		٠,٤	١,٣	١٨,٠	0.5	1	73+080	٥٤
٢٤,٥٧	خ.عادية فرشاة نظافة		٠,٣	١,٣	٦٣,٠	0.5	1	71+330	٥٥
٤,٠٩٥	خ.عادية فرشاة نظافة		٠,٥	١,٣	٦٣,٠	0.5	1	71+393	٥٦
٣,٨	خ.عادية فرشاة نظافة		٠,٤	١,٩	٥,٠	1	1	77+180	٥٧
٨٩,١٣٢٤	خرسانة تليف	٣٥,٦٠٧٦	٠,٩	١,١	١٢٦,٠	0.5	1	71+330	٥٨
٧,٠٢	خ.عادية فرشاة نظافة		٠,٣	١,٣	١٨,٠	0.5	1	73+085	٥٩
٨,٥٥	خ.عادية فرشاة نظافة		٠,٥	١,٩	٩,٠	1	1	79+460	٦٠
١٢,٧٤	خرسانة تليف	٥,٠٨	٠,٩	١,١	١٨,٠	0.5	1	73+085	٦١
١٠,٦٢	خرسانة تليف	٤,٢٣	٠,٩	١,١	١٥,٠	0.5	1	79+300	٦٢
٣١,٠٨٥	خرسانة تليف	١,١٠	١,٤٥	١,٧	٩,٠	1	1	79+460	٦٣
١,٥١٩,٦٦	الكمية المنفذة خلال المدة								
١,٥١٩,٦٦	الإجمالي (٣م)								

الشركة

م.المكتب الفني



مهندس المشروع




شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والنجارة

ش.م.م

سجل تجارى: ٢٩٨٢٢٠ بطاقة ضريبية: ١٠٠/١٢١/٧٠٢

ملف ضريبى: ٠/٠٠١٦٥/٤١٠/٠٠/٠٠

مهندس الهيئة



الاستشاري

مهندس الاستشاري



مدير الاستشاري







مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم ٧٠ الى كم ٨٠ اتجاه بورسعيد

رقم البند و بيانه : (١٥) علاوة مسافة نقل الخلطة الاسفلتية للطبقة الرابطة والسطحية..


تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة

٢م	كمية المقايسة : ١٠٠٢٩٠,٠٠٠
٢م	الكمية المنفذة حتى تاريخه: ٩٨٣٧٠,٠٠٠
٢م	الكمية المنصرفة ختامي: ٠,٠٠٠

مهندس الهيئة

 المهندس


الاستشاري
 مهندس الاستشاري
 كمد حيا العنون
 مدير الاستشاري


الشركة
 م.المكتب الفني

 مهندس المشروع


شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة
 م.م.م
 سجل تجارى: ٢٩٨٧٢٠ بملقة ضريبية: ٢٠٠/٢٢١/٧٠٧
 ملف ضريبي: ٥/٠٠١٦٥/٤١/٠٠/٠٠



قائمة كميات بالمستخلص ختامي

مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي من كم ٧٠ الى كم ٨٠ اتجاه بورسعيد

رقم البند و بيانه : (١٥) علاوة مسافة نقل الخلطة الاسفلتية لطبقة الرابطة و السطحية

تنفيذ : شركة السلام انترناشونال للمقاولات و التجارة

٢م ٩٨٣٧٠,٠٠

مقدار العمل السابق :

الكمية	الابعاد (متر)			الموقع الكيلوميتري		مسلسل
	سطحية	عرض	طول	الى	من	
اتجاه بورسعيد (الطريق الرئيسي)						
٦,٠٧٥,٠	رابطة	١٣,٥٠	٤٥٠	75+800	75+350	١
٤,٣٢٠,٠	رابطة	١٣,٥٠	٣٢٠	76+120	75+800	٢
١,٠٨٠,٠	رابطة	١٣,٥٠	٨٠	76+200	76+120	٣
٦,٧٥٠,٠	رابطة	١٣,٥٠	٥٠٠	76+700	76+200	٤
٣,١٥٠,٠	رابطة	١٠,٥٠	٣٠٠	77+000	76+700	٥
١,٣٥٠,٠	رابطة	١٣,٥٠	١٠٠	77+100	77+000	٦
٤,٠٥٠,٠	رابطة	١٣,٥٠	٣٠٠	77+400	77+100	٧
٤,٠٥٠,٠	رابطة	١٣,٥٠	٣٠٠	77+700	77+400	٨
٤,٠٥٠,٠	رابطة	١٣,٥٠	٣٠٠	78+000	77+700	٩
٢,٧٠٠,٠	رابطة	١٣,٥٠	٢٠٠	78+200	78+000	١٠
٤,٠٥٠,٠	رابطة	١٣,٥٠	٣٠٠	78+500	78+200	١١
٤,٠٥٠,٠	رابطة	١٣,٥٠	٣٠٠	78+800	78+500	١٢
٢,١٦٠,٠	رابطة	١٣,٥٠	١٦٠	78+960	78+800	١٣
١,٣٥٠,٠	رابطة	١٣,٥٠	١٠٠	79+060	78+960	١٤
٦,٠٧٥,٠	سطحية	١٣,٥٠	٤٥٠	75+800	75+350	١٥
٤,٣٢٠,٠	سطحية	١٣,٥٠	٣٢٠	76+120	75+800	١٦
١,٠٨٠,٠	سطحية	١٣,٥٠	٨٠	76+200	76+120	١٧
٦,٧٥٠,٠	سطحية	١٣,٥٠	٥٠٠	76+700	76+200	١٨
٣,١٥٠,٠	سطحية	١٠,٥٠	٣٠٠	77+000	76+700	١٩
١,٣٥٠,٠	سطحية	١٣,٥٠	١٠٠	77+100	77+000	٢٠
٤,٠٥٠,٠	سطحية	١٣,٥٠	٣٠٠	77+400	77+100	٢١
٤,٠٥٠,٠	سطحية	١٣,٥٠	٣٠٠	77+700	77+400	٢٢
٤,٠٥٠,٠	سطحية	١٣,٥٠	٣٠٠	78+000	77+700	٢٣
٢,٧٠٠,٠	سطحية	١٣,٥٠	٢٠٠	78+200	78+000	٢٤
٤,٠٥٠,٠	سطحية	١٣,٥٠	٣٠٠	78+500	78+200	٢٥
٤,٠٥٠,٠	سطحية	١٣,٥٠	٣٠٠	78+800	78+500	٢٦
٢,١٦٠,٠	سطحية	١٣,٥٠	١٦٠	78+960	78+800	٢٧
١,٣٥٠,٠	سطحية	١٣,٥٠	١٠٠	79+060	78+960	٢٨

٩٨,٣٧٠,٠٠	الكمية المنفذة خلال المدة
٩٨,٣٧٠,٠٠	الاجمالي (م)

٢م ٩٨,٣٧٠,٠٠

اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه :

مهندس الهيئة
محمد كمال

الاستشاري

الشركة

مهندس الاستشاري

م. المكتب الفني

مدير الاستشاري

مهندس المشروع

شركة السلام انترناشونال للمقاولات و التجارة
م.م.م
سجل تجاري: ٢٩٨٧٢٠ بمقابلة ضريبية: ٢٠٠/١٢١/٧٠٧
ص.م.م: ٢٠٠/١٢١/٧٠٧



مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم ٧٠ الى كم ٨٠ اتجاه بورسعيد

تحصيل الكارثة والموازن طبقا للمادة (٣٦) للاساس في حالة قيام الشركة الوطنية لانشاء وتنمية وإدارة الطرق بتحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للقائمة الموحدة

تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة

٣م	كمية المقايسة : ٥.٠٠٠,٠٠٠
٣م	الكمية المنفذة حتى تاريخه: ٤٩٩٨٠,٠٠٠
٣م	الكمية المنصرفة ختامي: ٠,٠٠٠

مهندس الهيئة

المحاسب


الاستشاري
مهندس الاستشاري
محمد رضا العيونى
مدير الاستشاري


الشركة
م.المكتب الفني

مهندس المشروع



شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
م.م.ش
سجل تجارى: ٢٩٨٢٢٠ بمطابق ضريبة: ٢٠٠٧/٢١/٢٠٠٧
ملف ضريبي: ٠٠٠٠١٦٩/١١/٠٠٠٠



المركز الدولي للاستشارات الهندسية ICEC
أ.د. محمد الصادق عوف

الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

قائمة كميات بالمستخلص ختامي

مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من ٧٠ الى ٨٠ اتجاه بورسعيد

كارتة السن

تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة

٤٩,٩٨٠,٠٠

مقدار العمل السابق :

الكمية	الموقع الكيلومتری		تاريخ طلب التسليم	كود طلب التسليم	مكان العمل	بيان الاعمال بالمقايسة
	الى	من				
اتجاه بورسعيد						
٤٩,٩٨٠,٠٠	كارتة سن				طريق الشاحنات	
٤٩,٩٨٠,٠٠٠	الكمية المنفذة خلال المدة					
٤٩,٩٨٠,٠٠٠	الاجمالي (م ^٢)					
٤٩,٩٨٠,٠٠	اجمالي ما تم تنفيذة حتى تاريخة :					

مهندس الهيئة

المدير

مدير المشروع

الاستشاري

مهندس الاستشاري

كردنا لعبتونا

مدير الاستشاري

الشركة

م. المكتب الفني

مهندس المشروع

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و النجارة
س.م.س
سجل تجاري: ٢٩٨٢٢٠ بطاقة ضريبية: ١٠٠/١٢/٧٠٧
ملف ضريبي: ٥/٠٠١٦٥/٤١/٠٠/٠٠



مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم ٧٠ الى كم ٨٠ اتجاه بورسعيد

تحصيل الكارثة والموازن طبقا للمادة (٣٦) للآتربة في حالة قيام الشركة الوطنية لانشاء وتنمية وإدارة الطرق بتحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للقائمة الموحدة

تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة

٣م	كمية المقايسة : ٩٤٠٠٠,٠٠٠
٣م	الكمية المنفذة حتى تاريخه: ٩٤٠٠٠,٠٠٠
٣م	الكمية المنصرفة ختامي: ٠,٠٠٠

مهندس الهيئة
محمد عبد الله
م.ع

الاستشاري
مهندس الاستشاري
محمد جمال العيون
مدير الاستشاري
م.ع

الشركة
م.المكتب الفني
م.ع
مهندس المشروع
م.ع

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والمعمار
س.م.ع
سجل تجاري: ٢٩٨٢٠ بطاقة ضريبية: ٠٠/١١١/٢٠٢
ملف ضريبي: ٠٠/١١٠/٠٠/٠٠



قائمة كميات بالمستخلص ختامي

مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم ٧٠ الى كم ٨٠ اتجاه بورسعيد

كارتة الاترية

تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

٩٤,٠٠٠,٠٠٠

مقدار العمل السابق :

الكمية	الموقع الكيلومترى		تاريخ طلب التسليم	كود طلب التسليم	مكان العمل	بيان الاعمال بالمقايسة
	الى	من				
اتجاه بورسعيد						
٩٤,٠٠٠,٠٠٠	كارتة تراب				طريق الشاحنات	
٩٤,٠٠٠,٠٠٠	الكمية المنفذة خلال المدة					
٩٤,٠٠٠,٠٠٠	الاجمالي (م ^٢)					
٩٤,٠٠٠,٠٠٠	اجمالي ما تم تنفيذة حتى تاريخة :					

مهندس الهيئة

المهندس

الاستشاري

مهندس الاستشاري

محمد جمال العيونى

الشركة

م. المكتب الفني

مدير الاستشاري

مهندس المشروع

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
ش.م.ع
سجل تجارى: ٢٩٨٧٢٠ بطاقة ضريبية: ١٠٠/٢٢١/٧٠٧
ملف ضريبي: ٠٠/٠١١/٢٦٦/٠٠



مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم ٧٠ الى كم ٨٠ اتجاه بورسعيد

تحصيل الكارثة والموازن طبقا للمادة (٣٦) للرصيف الاسفلتي في حالة قيام الشركة الوطنية لانشاء وتنمية وإدارة الطرق بتحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للقائمة الموحدة

تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة

٣م	كمية المقايسة : ١٠٠٢٩٠,٠٠
٣م	الكمية المنفذة حتى تاريخه: ٩٨٣٧٠,٠٠٠
٣م	الكمية المنصرفة ختامي: ٩٨٣٧٠,٠٠٠

مهندس الهيئة

المهندس


الاستشاري
مهندس الاستشاري
كرد حنا الجبوني
مدير الاستشاري


الشركة
م.المكتب الفني

مهندس المشروع


شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
م.م.ش.
سجل تجاري: ٢٩٨٧٢٠ بطاقة ضريبية: ٠٠/١١١/٢٠٧
ملف ضريبي: ٠٠/١١٦٥/٤١/٠٠/٠٠



قائمة كميات بالمستخلص ختامي

مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم ٧٠ الى كم ٨٠ اتجاه بورسعيد

كارتة الرصف الاسفلتي

تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة

٠,٠٠

مقدار العمل السابق :

الكمية	الموقع الكيلومري		تاريخ طلب التسليم	كود طلب التسليم	مكان العمل	بيان الاعمال بالمقايسة
	الى	من				
اتجاه بورسعيد						
٩٨,٣٧٠,٠٠٠	كارتة الاسفلت				طريق الشاحنات	
٩٨,٣٧٠,٠٠٠	الكمية المنفذة خلال المدة					
٩٨,٣٧٠,٠٠٠	الاجمالي (م ^٢)					
٩٨,٣٧٠,٠٠٠	اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه :					

مهندس الهيئة
محمد الهدا

الاستشاري

مهندس الاستشاري

محمد بن اجنون

الشركة

م. المكتب الفني

مدير المشروع

مدير الاستشاري

مهندس المشروع

شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة
ش.م.م.
سجل تجاري: ٢٩٨٧٢٠ بطاقة ضريبية: ١٠٠/٢٢١/٧٠٧
ملف ضريبي: ٥/٠٠١٦٥/٤١٠/٠٠/٠٠



مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم ٧٠ الى ٨٠ اتجاه بورسعيد

تحصيل الكارثة والموازن طبقا للمادة (٣٦) للرصيف الخرساني في حالة قيام الشركة الوطنية لانشاء وتنمية وإدارة الطرق بتحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للقائمة الموحدة

تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة

٣م	كمية المقايسة : ١٢٠٠٠,٠٠٠
٣م	الكمية المنفذة حتى تاريخه: ١٢٠٠٠,٠٠٠
٣م	الكمية المنصرفة ختامي: ١٢٠٠٠,٠٠٠

مهندس الهيئة
المهندس
المهندس

الاستشاري
مهندس الاستشاري
محمد بن جنون
مدير الاستشاري

الشركة
م.المكتب الفني
مهندس المشروع

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والنجار
سجل تجاري: ٢٩٨٧٢٠ بطاقة ضريبية: ١٠٠/١٢/٢٠٧
ملف ضريبي: ٥/٠٠١٦٥/٢١٠/٠٠/٠٠



قائمة كميات بالمستخلص ختامي

مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم ٧٠ الى كم ٨٠ اتجاه بورسعيد

كارثة الرصف الخرساني

تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة

٠,٠٠

مقدار العمل السابق :

الكمية	الموقع الكيلومتری		تاريخ طلب التسليم	كود طلب التسليم	مكان العمل	بيان الاعمال بالمقايسة
	الى	من				
اتجاه بورسعيد						
١٢,٠٠٠,٠٠	كارثة الرصف الخرساني				طريق الشاحنات	
١٢,٠٠٠,٠٠٠	الكمية المنفذة خلال المدة					
١٢,٠٠٠,٠٠٠	الاجمالي (م ^٢)					
١٢,٠٠٠,٠٠	اجمالي ما تم تنفيذة حتى تاريخة :					

مهندس الهيئة
محمد عبد السلام

الاستشاري

مهندس الاستشاري

محمد صالح بنون

الشركة

م. المكتب الفني

SP

مدير المشروع

مدير الاستشاري

محمد صالح بنون

مهندس المشروع

محمد صالح بنون

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والمعارف



ش.م.م
سجل تجاري: ٢٩٨٧٢٠ بطاقة ضريبية: ٠٠/١١/٢٠٧
ملف ضريبي: ٠٠/١١/٢٠٧/٠٠٠٠٠٠٠٠

شهادته بالموقف النهائي

أسم مشروع : تنفيذ طريق الخدمة الخرساني للشاحنات ضمن أعمال تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتي جمصة بطول ٤٠ كم لتنفيذ المسافة من الكم ٨٠ حتي الكم ٧٠ بطول ١٠ كم (إتجاه بورسعيد) بالأمر المباشر .

- تنفيذ: شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة .

- عقد رقم (١٣٨ / ٢٠٢١ / م ٢٠٢٢) بتاريخ ١٧ / ٨ / ٢٠٢١ م .

قيمة العقد : ١١٨٦٧٢.٠٠٠ مليون جنهما

مدة العقد : ١٢ أشهر.

تاريخ إستلام الموقع : ١ / ٩ / ٢٠٢٢ م

تاريخ نهو العمل الفعلي : ٢ / ٥ / ٢٠٢٥ م

قيمة ختامي الأعمال : ١١٨٠٠٣٦٢٨,٠٠ جنهما

نسبة المنفذ : ٩٩,٤ %

وهذه شهادة منا بذلك

(التوقيع)

مهندس / بدر عبد التواب بدر

رئيس الادارة المركزية المنطقة الثانية



المنطقة الثانية - القنال وسيناء بالإسماعيلية

شهادة

.....

- تشهد المنطقة الثانية القنال وسيناء بالإسماعيلية بأن تنفيذ: شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة المنفذة مشروع : تنفيذ طريق الخدمة الخرساني للشاحنات ضمن أعمال تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتي جمصة بطول ٤٠ كم لتنفيذ المسافة من الكم ٨٠ حني الكم ٧٠ بطول ١٠ كم (إتجاه بورسعيد) بالأمر المباشر .
- تنفيذ: شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة .
 - عقد رقم (١٣٨ / ٢٠٢١ / م٢٠٢٢) بتاريخ ١٧ / ٨ / ٢٠٢١ م .
 - بأن الكميات المدونة طبقا للحصر الفعلي على الطبيعة وتم مراجعتها فنياً ووجدت مطابقة للشروط والمواصفات طبقا للعقد .

وهذه شهادة منا بذلك

() التوقيع

مهندس / بدر عبد التواب بدر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثانية





شهادة

تشهد المنطقة الثانية القنال وسيناء بالإسماعيلية لمشروع : تنفيذ طريق الخدمة الخرساني للشاحنات ضمن أعمال تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتي جمصة بطول ٤٠ كم لتنفيذ المسافة من الكم ٨٠ حني الكم ٧٠ بطول ١٠ كم (إتجاه بورسعيد) بالأمر المباشر .

- تنفيذ: شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة .

- عقد رقم (١٣٨ / ٢٠٢١ م / ٢٠٢٢ م) بتاريخ ١٧ / ٨ / ٢٠٢١ م .


بأنها ألتزمت بكافة الالترامات الموقعة عليها والمحرره بعقد العملية .

وهذه شهادة منا بذلك

() التوقيع

مهندس / بدر عبد التواب بدر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثانية





شهادة

.....

تشهد المنطقة الثانية القنال وسيناء بالإسماعيلية بأنه تم إجراء التجارب المعملية بمعرفة معمل المنطقة وقد تم خصم تكاليفها من المستخلصات الجارية بأن شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة المنفذة لمشروع : تنفيذ طريق الخدمة الخرساني للشاحنات ضمن أعمال تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتي جمصة بطول ٤٠ كم لتنفيذ المسافة من الكم ٨٠ حتي الكم ٧٠ بطول ١٠ كم (إتجاه بورسعيد) بالأمر المباشر .

- تنفيذ: شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة .

عقد رقم (١٣٨ / ٢٠٢١ م / ٢٠٢٢ م) بتاريخ ١٧ / ٨ / ٢٠٢١ م

وصحة صحاحه منا بذلك

(التوقيع)

مهندس / بدر عبد التواب بدر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثانية



مقاييس ختامية

عملية تنفيذ طريق الخدمة الخرساني للشاحنات ضمن اعمال تطوير مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي من المسافة من كم طريق الشاحنات ف ٧٠ الكم ٨٠ بطول ١٠ كم اتجاه بورسعيد (المطلة الثانية - الاسماعيلية)

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة جدية	الإجمالي جدية
١	بالمتر المكعب اعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصيف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع وعمل ما يلزم لنهو العمل طبقا لكراسة الشروط ومواصفات وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن (١٠) كم .	م ^٣	٧٠١٠	٦١,٠٠	٤٢٧٦١,٠٠
٢	بالمتر المكعب اعمال ازالة مخلفات وبردورات ومواد غير منسوبة وكل مالا حاجة الي المحافظة عليه ونقل الناتج الي المقالب العمومية طبقا لشروط ومواصفات والرسومات وتعليمات المهندس مسافة لا تقل عن ٣٦	م ^٣	٢٦٨٥	٥٣,٥٠	١٤٣٦٤٧,٥٠
٣	بالمتر المكعب اعمال تكسير وإزالة مباني او خرسانة عادية او مسلحة او ارصفة او ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة مما جيمعه بالمتر المكعب	م ^٣	١٥٠٠	٨٠,٠٠	١٢٠٠٠٠,٠٠
٤	بالعدد نقل اشجار ونخيل ونقلها للأماكن التي تحددها الهيئة طبقا للشروط ومواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٤٠٢٠	١٥٠,٠٠	٦٠٣٠٠٠,٠٠
٥	بالمتر المسطح اعمال ازالة تربة سطحية غير صالحة بسمك ٣٠ سم طبقا للشروط ومواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٥٥١٥٤	٧,٨٠	٤٣٠٢٠١,٢٠
٧	بالمتر المكعب اعمال حفري باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالمياه الأضولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنية للكيلومتر زيادة	م ^٣	٥١٠٢٤	٢٠,٠٠	١٠٢٠٤٨٠,٠٠
٨	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم من ناتج الحفر مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف طبقا للشروط ومواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	١٠٠٠٠	٣٦,٠٠	٣٦٠٠٠٠,٠٠
٩	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الأضولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (98% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل لا تقل عن ٢٢٥ كم - يتم زيادة مبلغ ٥,٠ جنية في حالة استخدام بلدوزر في التحجير للأرض المتماسكة وذلك طبقا لتحليل التربة . - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجيرة مع قيام الشركة المنفذه بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر .	م ^٣	٩٤٠٠٠	٣٤٠,٠٠	٣١٩٦٠٠٠٠,٠٠
١٠	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% ولا يزيد الإمتصاص عن ١٠% وفردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠سم ورشها بالمياه الأضولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل ٢٧٠ كم . -السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة و على الشركة المنفذه تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر.	م ^٣	٤٩٩٨٠,٤	٤٦٦,٠٠	٢٣٢٩٠٨٦٦,٤٠

الهيئة العامة
للطرق والكباري
والنقل
بمصر

