

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (3)

مشروع : اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي (قطاع برج العرب - العلمين) المسافة من الكم 388+000 الى الكم 389+000 بطول 1 كيلو متر إتجاه استكمال النجيلة.

رقم البند وبياناته : (1-11) بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقه من النسيج الصناعي جيوجريد مستورد التداخل لا يقل عن 10% و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصنائه و الرسومات التفصيليه و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف ذات قوة شد لا تقل عن 30 ك.نيوتن في الاتجاهين

تنفيذ : شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستيراد والتصدير

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		التاريخ	رقم الطلب
	عرض القطاع	طول	الى	من		
3216	16.08	200	388+700	388+500	21/12/2022	IR-GE(02)
3216	16.08	200	388+500	388+300	23/01/2023	IR-GE(03)
3216	16.08	200	388+200	388+000	9/2/2023	IR-GE(05)
9648	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ²)					

مهندس الهيئة

م / مارجريت مجدي

X

مهندس الاستشاري
مكتب / عماد نبيل



مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل



مهندس الشركة
م / السعيد محمد



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (3)

مشروع : اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي (قطاع برج العرب - العلمين) المسافة من الكم 388+000 الى الكم 389+000 بطول 1 كيلو متر إتجاه استكمال النجيلة.

رقم البند وبياناته : (1-5) بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م 3 رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سیکا) على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد الغريبة مع وضع قووم (بالفاصل) بسمك 2 سم طبقا لتعليمات الاستشاري والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم² وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف

تنفيذ : شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستيراد والتصدير

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		التاريخ	رقم الطلب
	عرض القطاع	طول	الى	من		
326.80	4.30	76	388+076	388+000	17/1/2024	IR(R.SP.1-TC)
228.48	4.08	56	388+132	388+076	21/1/2024	IR(R.SP.2-TC)
146.80	3.67	40	388+172	388+132	25/1/2024	IR(R.SP.3-TC)
235.96	3.47	68	388+240	388+172	3/2/2024	IR(R.SP.4-TC)
103.20	2.58	40	388+280	388+240	5/2/2024	IR(R.SP.5-TC)
116.28	3.23	36	388+316	388+280	6/2/2024	IR(R.SP.6-TC)
219.12	2.49	88	388+404	388+316	11/2/2024	IR(R.SP.7-TC)
197.60	2.60	76	388+492	388+416	14/2/2024	IR(R.SP.8-TC)
268.32	2.58	104	388+596	388+492	22/2/2024	IR(R.SP.9-TC)
227.12	3.34	68	388+784	388+716	25/2/2024	IR(R.SP.10-TC)
298.56	3.11	96	388+880	388+784	3/3/2024	IR(R.SP.11-TC)
241.92	2.88	84	388+964	388+880	4/3/2024	IR(R.SP.12-TC)
103.32	2.87	36	389+000	388+964	7/3/2024	IR(R.SP.13-TC)
2713.48	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ²)					

مهندس الهيئة
م / مارجريت مجدي



مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / السيد محمد
دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستيراد والتصدير
ت: ٣٩٥٥٤٠٤
ف: ٣٩٥٥٤٠٤

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (3)

مشروع : اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي (قطاع برج العرب - العلمين) المسافة من الكم 388+000 الى الكم 389+000 بطول 1 كيلو متر إتجاه استكمال النجيلة.
+ رقم البند وبياناته : (2-5) بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانه عاديه لقدمات الحمايه و الميول الجانبيه تتكون من 0.8 م 3 سن دولوميت متدرج 3م رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سیکا) علي ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح 0.4 والمواد الغريبة مع وضع قووم (بالفاصل) سمك 2 سم طبقا لتعليمات الاستشاري والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لنهو العمل علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم 2 وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لاصول الصنائه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الهيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف
تنفيذ : شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستيراد والتصدير

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		التاريخ	رقم الطلب
	مساحة المقطع	طول	الى	من		
22.80	0.30	76	388+076	388+000	17/1/2024	IR(R.SP.1-BC)
16.80	0.30	56	388+132	388+076	21/1/2024	IR(R.SP.2-BC)
12.00	0.30	40	388+172	388+132	25/1/2024	IR(R.SP.3-BC)
20.40	0.30	68	388+240	388+172	3/2/2024	IR(R.SP.4-BC)
12.00	0.30	40	388+280	388+240	5/2/2024	IR(R.SP.5-BC)
10.80	0.30	36	388+316	388+280	6/2/2024	IR(R.SP.6-BC)
26.40	0.30	88	388+404	388+316	11/2/2024	IR(R.SP.7-BC)
22.80	0.30	76	388+492	388+416	14/2/2024	IR(R.SP.8-BC)
31.20	0.30	104	388+596	388+492	22/2/2024	IR(R.SP.9-BC)
20.40	0.30	68	388+784	388+716	25/2/2024	IR(R.SP.10-BC)
28.80	0.30	96	388+880	388+784	3/3/2024	IR(R.SP.11-BC)
25.20	0.30	84	388+964	388+880	4/3/2024	IR(R.SP.12-BC)
10.80	0.30	36	389+000	388+964	7/3/2024	IR(R.SP.13-BC)
260.40	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م³)					
260.40	الاجمالي الكلي (م³)					

مهندس الهيئة
م / مارجريت مجدي



مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل



الهيئة العامة
للطرق والكبارى
(GARB)



المنطقة الخامسة - (غرب الدلتا)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة.. وبعد،،

بالإحالة إلى مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة (برج العرب - العلمين)
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المقايسة المعدلة للقطاعات الآتية:

الشركة	من كم	الى كم	اتجاه
شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستيراد والتصدير	388+000	389+000	استكمال النجيلة

برجاء من سيادتكم التفضل بالأحاطه والتوجيه بالازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

✍

رئيس الإدارة المركزية


المنطقة الخامسة- غرب الدلتا

عقيد مهندس/

"هاني محمد محمود طه"

خمس ملايين وثلاثمائة وواحد وعشرون ألف جندياً مصرياً فقط لا غير

"ہائے محمد محمود طہ"





مهلة اضافيه واردة من المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

إسم العميل: تنفيذ اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية بقطاع العاصمة الادارية
ضمن مشروع انشاء القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة
الادارية - العلمين - مطروح) قطاع برج العرب العلمين فى المسافة من الكم ٣٨٨ الى
الكم ٣٨٩ بطول اكم استكمال اتجاه النجيلة

إسم الشركة المنفذة: شركة شركة دريم واى للمقاولات العامة والتوريدات
عقد العملية رقم : (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢١٦٠)

قيمة التعاقدية: ٥,٣٢١ مليون جنيه



تاريخ بدء العملية: ٢٠٢٣/٦/١٣

تاريخ النهو طبقا للتعاقد: ٢٠٢٤/٢/١٢

المطلوب: مد مدة المشروع (٦ اشهر) ليصبح تاريخ النهو ٢٠٢٤/٨/١٢


المبررات: - ورد خطاب المنطقة المشرفة والمرفق به خطاب الشركة المنفذه بشأن مد مدة العملية (٦ اشهر) للأسباب الاتية


- بناءً على قرار مجلس الوزراء بالجلسة رقم (٢٥٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠ بمد جميع التعاقدات الجارى تنفيذها لمدة (٦ اشهر) وذلك لمواجهة الاثار السلبية المترتبة على تداعيات الازمات العالمية الحالية والى طلب الشركة المنفذه المقدم بمبررات منحها تلك المدة وموافقة المنطقة المشرفة بعد دراستها الطلب على منحها تلك المدة
- تغيير سعر صرف الدولار بشكل مفاجى اثر على ترتيبات الاعمال
- الصعوبة فى الحصول على المواد الخام
- الصعوبة فى الحصول على قطع غيار المعدات اللازمه

إعداد مهندس: 
مدير عام (صيانة/التنفيذ): 

رئيس الادارة المركزية للشئون المالية: 


رأي الإدارة القانون: 


رئيس المنطقة: 

رئيس الادارة المركزية لتنفيذ وصيانه: 

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق: 

أوافق و يعتمد ...

التوقيع: 
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

الهيئة العامة للطرق والكبارى
مع عدم تعيل مقابل تأخير عن الشركة
لعدم توافق مناطق ذلك ١٠٩/١٠٩




COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypton General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011



Rep. No.	512 - 1
Date of report	17/2/2024

Report compressive Strength for Cube

Compression Machine: ADR 2000 standard Sr. No. 1708-3-5071

Project	Electric Express Train
General Consultant	SYSTRA
Consultant	SPECTRUM
Contractor	شركة دريم واي
Description of casting Element.	ميول جانبية للاتجاه الأيمن
Station	St(388+000) to (388+076)



type of curing	by client
cube dim.	(15*15*15) cm
cement content	350 kg/cm2
Required strength	250 kg/cm2

Cube No.	Casting Date	Testing date	Age (days)	Concrete Type	Weight (gm)	Density (gm/cm3)	Load (kgf)	Strength (kg/cm2)	Avg.
1	18/1/2024	15/2/2024	28	Plain Concrete	8350	2.474	76500	340	342
2					8300	2.459	78750	350	
3					8350	2.474	75380	335	

Lab Director


Eng/ Eman E. Kandil



Geotechnical Consultant



Dr / Mohamed Mostafa Badry



COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypton General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011



Rep. No.	512 - 2
Date of report	17/2/2024

Report compressive Strength for Cube

Compression Machine: ADR 2000 standard Sr. No. 1708-3-5071

Project	Electric Express Train
General Consultant	SYSTRA
Consultant	SPECTRUM
Contractor	شركة دريم واي
Description of casting Element.	مبول جانبية للاتجاه الأيمن
Station	St(388+000) to (388+076)



type of curing	by client
cube dim.	(15*15*15) cm
cement content	350 kg/cm2
Required strength	250 kg/cm2

Cube No.	Casting Date	Testing date	Age (days)	Concrete Type	Weight (gm)	Density (gm/cm3)	Load (kgf)	Strength (kg/cm2)	Avg.
1	18/1/2024	15/2/2024	28	Plain Concrete	8200	2.430	85500	380	370
2					8300	2.459	81000	360	
3					8300	2.459	83250	370	

Lab Director


Eng/ Eman E. Kandil



Geotechnical Consultant


Dr / Mohamed Mostafa Badry

دريم واي للمقاولات العامة
التجارة العامة والتصدير والاستيراد والتصدير
س ت ٣٩١٠٠ ب ف: ٣٠٤-٠٣٤-٣٢٨

Quality Control Department Compression Test Report



المشروع :- القطار السريع

المقاول :- دريم واي

(RIGHT SIDE)

388+000 TO 388+076

2024-1-18	تاريخ الصب	2024-1-25	تاريخ التكسير
250kg/cm ²	إجهاد الخرسانة	ميول مسار القطار	عنصر الصب

Test Result

No	Age	Weight (g)	Unit weight (g/cm ³)	Load (kn)	Strength (Kg/cm ²)	Average	%
1	7	7900	2.4	520	235.7	234.9	93.9 %
2	7	8100	2.4	535	242.5		
3	7	8250	2.4	500	226.6		

Q.C

Eng :- *Medhat Mohamed*

G.M

Acc Shady Fadl



Add :- Egypt - Alexandria - New Borg-Elarab city - Ramsis St - Kotb mall -Flat No 2
Teli :- +201277557520 - +201146439725

العنوان :- مصر - الإسكندرية - مدينة برج العرب الجديدة - ش رمسيس - مول قطب - شقة رقم 2

Quality Control Department Compression Test Report



المشروع :- القطار السريع

المقاول :- دريم واي

(RIGHT SIDE)

388+000 TO 388+076

2024-1-18	تاريخ الصب	2024-1-25	تاريخ التكسير
250kg/cm ²	إجهاد الخرسانة	ميول مسار القطار	عنصر الصب

Test Result

No	Age	Weight (g)	Unit weight (g/cm ³)	Load (kn)	Strength (Kg/cm ²)	Average	%
4	7	7850	2.4	510	231	234.86	93.9 %
5	7	8150	2.4	530	240.2		
6	7	7970	2.4	515	233.4		

Q.C

Eng :- *Medhat Mohamed*



G.M

Acc Shady Fadl



COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypton General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011



Rep. No.	512 - 3
Date of report	20/2/2024

Report compressive Strength for Cube

Compression Machine: ADR 2000 standard Sr. No. 1708-3-5071

Project	Electric Express Train
General Consultant	SYSTRA
Consultant	SPECTRUM
Contractor	شركة دريم واي
Description of casting Element.	مبول جانبية للاتجاه الأيمن
Station	St(388+076) to (388+132)



type of curing	by client
cube dim.	(15*15*15) cm
cement content	350 kg/cm2
Required strength	250 kg/cm2

Cube No.	Casting Date	Testing date	Age (days)	Concrete Type	Weight (gm)	Density (gm/cm3)	Load (kgf)	Strength (kg/cm2)	Avg.
1	22/1/2024	19/2/2024	28	Plain Concrete	8350	2.474	74250	330	359
2					8400	2.489	87530	389	
3					8300	2.459	80780	359	

Lab Director


Eng/ Eman E. Kandil



Geotechnical Consultant


Dr / Mohamed Mostafa Badry

Quality Control Department Compression Test Report



المشروع :- القطار السريع

المقاول :- دريم واي

(RIGHT SIDE)

388+076 TO 388+132

2024-1-22	تاريخ الصب	2024-2-19	تاريخ التكسير
250kg/cm ²	إجهاد الخرسانة	ميل مسار القطر	عنصر الصب

Test Result

No	Age	Weight (gm)	Unit weight (gm/cm ³)	Load (kn)	Strength (Kg/cm ²)	Average	%
1	28	7900	2.4	640	290	281	112 %
2	28	7880	2.4	590	267.4		
3	28	8200	2.4	630	285.5		

Q.C

Eng :- *Medhat Mohamed*



G.M

Acc Shady Fadl

Quality Control Department Compression Test Report



المشروع :- القطار السريع

المقاول :- دريم واي

(RIGHT SIDE)

388+076 TO 388+132

2024-1-22	تاريخ الصب	2024-1-29	تاريخ التكسير
250kg/cm ²	إجهاد الخرسانة	ميول مسار القطار	عنصر الصب

Test Result

No	Age	Weight (gm)	Unit weight (gm/cm ³)	Load (kn)	Strength (Kg/cm ²)	Average	%
1	7	8050	2.4	520	235.6	235.6	94 %
2	7	7890	2.4	530	240.2		
3	7	8200	2.4	510	231.1		

Q.C

Eng :- *Medhat Mohamed*



G.M

Acc Shady Fadi

Quality Control Department Compression Test Report



المشروع :- القطار السريع

المقاول :- دريم واي

(RIGHT SIDE)

388+076 TO 388+132

2024-1-22	تاريخ الصب	2024-1-29	تاريخ التكسير
250kg/cm ²	إجهاد الخرسانة	ميلول مسار القطار	عنصر الصب

Test Result

No	Age	Weight (gm)	Unit weight (gm/cm ³)	Load (kn)	Strength (Kg/cm ²)	Average	%
4	7	8100	2.4	500	226.6	234.1	93.6 %
5	7	7850	2.4	540	244.7		
6	7	8250	2.4	510	231.1		

Q.C

Eng :- *Medhat Mohamed*



G.M


Acc Shady Fadi



COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypton General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011



Rep. No.	512-4
Date of report	23/2/2024

Report compressive Strength for Cube

Compression Machine: ADR 2000 standard Sr. No. 1708-3-5071

Project	Electric Express Train
General Consultant	SYSTRA
Consultant	SPECTRUM
Contractor	شركة درهم واي
Description of casting Element.	ميول جانبية للاتجاه الأيمن
Station	St(388+132) to (388+172)



type of curing	by client
cube dim.	(15*15*15) cm
cement content	350 kg/cm2
Required strength	250 kg/cm2

Cube No.	Casting Date	Testing date	Age (days)	Concrete Type	Weight (gm)	Density (gm/cm3)	Load (kgf)	Strength (kg/cm2)	Avg.
1	25/1/2024	22/2/2024	28	Plain Concrete	8300	2.459	67730	301	307
2					8200	2.430	72000	320	
3					8250	2.444	67500	300	

Lab Director

Eman
Eng/ Eman E. Kandil



Geotechnical Consultant

For Dr. M.
Dr / Mohamed Mostafa Badry

Quality Control Department Compression Test Report



المشروع :- القطار السريع

المقاول :- دريم واي

(RIGHT SIDE)

388+132 TO 388+172

2024-1-26	تاريخ الصب	2024-2-2	تاريخ التكسير
250kg/cm ²	إجهاد الخرسانة	ميول مسار القطار	عنصر الصب

Test Result

No	Age	Weight (gm)	Unit weight (gm/cm ³)	Load (kn)	Strength (Kg/cm ²)	Average	%
1	7	7900	2.4	530	240.2	235.7	94 %
2	7	7890	2.4	510	231.1		
3	7	8150	2.4	520	235.7		

Q.C

Eng :- *Medhat Mohamed*

G.M

Acc Shady Fadi



Add :- Egypt - Alexandria - New Borg-Elarab city - Ramsis St - Kotb mall - Flat No 2
Teli :- +201277557520 - +201146439725

العنوان :- مصر - الإسكندرية - مدينة برج العرب الجديدة - ش. رئيس - مول قطب - شقة رقم 2



COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypton General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011




Rep. No.	512 - 5
Date of report	27/2/2024

Report compressive Strength for Cube

Compression Machine: ADR 2000 standard Sr. No. 1708-3-5071

Project	Electric Express Train
General Consultant	SYSTRA
Consultant	SPECTRUM
Contractor	شركة نريم واي
Description of casting Element.	مبول جنبية للاتجاه الأيمن
Station	St(388+172) to (388+240)



type of curing	by client
cube dim.	(15*15*15) cm
cement content	350 kg/cm2
Required strength	250 kg/cm2

Cube No.	Casting Date	Testing date	Age (days)	Concrete Type	Weight (gm)	Density (gm/cm3)	Load (kgf)	Strength (kg/cm2)	Avg.
1	29/1/2024	26/2/2024	28	Plain Concrete	8100	2.400	76500	340	352
2					8200	2.430	78750	350	
3					8200	2.430	82130	365	

Lab Director

Eman
Eng/ Eman E. Kandil



Geotechnical Consultant

For. Dr. M.
Dr / Mohamed Mostafa Badry

Quality Control Department Compression Test Report



المشروع :- القطار السريع

المقاول :- دريم واي

(RIGHT SIDE)

388+172 TO 388+240

2024-2-4	تاريخ الصب	2024-3-3	تاريخ التكسير
250kg/cm ²	إجهاد الخرسانة	ميل مسار القطر	عنصر الصب

Test Result

No	Age	Weight (gm)	Unit weight (gm/cm ³)	Load (kn)	Strength (Kg/cm ²)	Average	%
1	28	7930	2.4	630	285.5	282.5	113 %
2	28	8100	2.4	590	267.4		
3	28	7900	2.4	650	294.6		

Q.C

Eng :- *Medhat Mohamed*



G.M

Acc Shady Fadi

Quality Control Department Compression Test Report



المشروع :- القطار السريع

المقاول :- دريم واى

(RIGHT SIDE)

388+172 TO 388+240

2024-2-4	تاريخ الصب	2024-2-11	تاريخ التكسير
250kg/cm ²	إجهاد الخرسانة	ميل مسار القطر	عنصر الصب

Test Result

No	Age	Weight (gm)	Unit weight (gm/cm ³)	Load (kn)	Strength (Kg/cm ²)	Average	%
1	7	7960	2.4	520	235.7	241.7	96 %
2	7	7850	2.4	550	249.3		
3	7	8230	2.4	530	240.2		

Q.C

Eng :- *Medhat Mohamed*



G.M

Acc Shady Fadi



COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypton General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011

دريم واي للمقاولات العامة
مختبرات المراقبة والتفتيش
ص.ت. ٣٩٥١٠ ب.ق. ٢٠٤ - ٢٢٨

Rep. No.	512 - 6
Date of report	6/3/2024

Report compressive Strength for Cube

Compression Machine: ADR 2000 standard Sr. No. 1708-3-5071

Project	Electric Express Train
General Consultant	SYSTRA
Consultant	SPECTRUM
Contractor	شركة دريم واي
Description of casting Element.	ميول جاذبية للاتجاه الأيمن
Station	St(388+240) to (388+280)



type of curing	by client
cube dim.	(15*15*15) cm
cement content	350 kg/cm2
Required strength	250 kg/cm2

Cube No.	Casting Date	Testing date	Age (days)	Concrete Type	Weight (gm)	Density (gm/cm3)	Load (kgf)	Strength (kg/cm2)	Avg.
1	6/2/2024	5/3/2024	28	Plain Concrete	8450	2.504	77630	345	361
2					8350	2.474	83250	370	
3					8300	2.459	82580	367	

Lab Director

Ceman

Eng/ Eman E. Kandil



Geotechnical Consultant

For. Dr. M -

Dr / Mohamed Mostafa Badry

Quality Control Department Compression Test Report



المشروع :- القطار السريع

المقاول :- دريم واي

(RIGHT SIDE)

388+240 TO 388+280

2024-2-6	تاريخ الصب	2024-2-13	تاريخ التكسير
250kg/cm ²	إجهاد الخرسانة	ميول مسار القطار	عنصر الصب

Test Result

No	Age	Weight (gm)	Unit weight (gm/cm ³)	Load (kn)	Strength (Kg/cm ²)	Average	%
1	7	7950	2.4	510	231.1	231.1	92.5 %
2	7	8250	2.4	490	222.1		
3	7	8150	2.4	530	240.2		

Q.C

Eng :- *Medhat Mohamed*



G.M

Acc Shady Fadl



COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypton General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011




Rep. No.	512 - 9
Date of report	7/3/2024

Report compressive Strength for Cube

Compression Machine: ADR 2000 standard Sr. No. 1708-3-5071

Project	Electric Express Train
General Consultant	SYSTRA
Consultant	SPECTRUM
Contractor	شركة دريم واي
Description of casting Element.	ميول جاذبية للاتجاه الأيمن
Station	St(388+280) to (388+316)



type of curing	by client
cube dim.	(15*15*15) cm
cement content	350 kg/cm2
Required strength	250 kg/cm2

Cube No.	Casting Date	Testing date	Age (days)	Concrete Type	Weight (gm)	Density (gm/cm3)	Load (kgf)	Strength (kg/cm2)	Avg.
1	7/2/2024	6/3/2024	28	Plain Concrete	8150	2.415	83250	370	348
2					8200	2.430	84380	375	
3					8350	2.474	67280	299	

Lab Director

Eman
Eng/ Eman E. Kandil



Geotechnical Consultant

For. Dr. M.
Dr / Mohamed Mostafa Badry





Quality Control Department Compression Test Report



المشروع :- القطار السريع

المقاول :- دريم واي

(RIGHT SIDE)

388+280 TO 388+316

2024-2-7	تاريخ الصب	2024-2-14	تاريخ التكسير
250kg/cm ²	إجهاد الخرسانة	ميل مسار القطار	عنصر الصب

Test Result

No	Age	Weight (gm)	Unit weight (gm/cm ³)	Load (kn)	Strength (Kg/cm ²)	Average	%
1	7	7850	2.4	520	235	233.7	93 %
2	7	8250	2.4	500	226		
3	7	8150	2.4	530	240.2		

Q.C

Eng :- *Medhat Mohamed*



G.M


Acc Shady Fadi



COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypton General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011



Rep. No.	512 - 7
Date of report	12/3/2024

Report compressive Strength for Cube

Compression Machine: ADR 2000 standard Sr. No. 1708-3-5071

Project	Electric Express Train
General Consultant	SYSTRA
Consultant	SPECTRUM
Contractor	شركة دريم واي
Description of casting Element.	ميول جانبيه للاتجاه الأيمن
Station	St(388+316) to (388+404)



type of curing	by client
cube dim.	(15*15*15) cm
cement content	350 kg/cm2
Required strength	250 kg/cm2

Cube No.	Casting Date	Testing date	Age (days)	Concrete Type	Weight (gm)	Density (gm/cm3)	Load (kgf)	Strength (kg/cm2)	Avg.
1	12/2/2024	11/3/2024	28	Plain Concrete	8300	2.459	84830	377	361
2					8200	2.430	78750	350	
3					8250	2.444	79880	355	

Lab Director

Eman
Eng/ Eman E. Kandil



Geotechnical Consultant

For. Dr. H.
Dr / Mohamed Mostafa Badry



COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypton General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011

Rep. No.	512 - 8
Date of report	12/3/2024



Report compressive Strength for Cube

Compression Machine: ADR 2000 standard Sr. No. 1708-3-5071

Project	Electric Express Train
General Consultant	SYSTRA
Consultant	SPECTRUM
Contractor	شركة دريم واي
Description of casting Element.	ميول جانبية للاتجاه الأيمن
Station	St(388+316) to (388+404)



type of curing	by client
cube dim.	(15*15*15) cm
cement content	350 kg/cm2
Required strength	250 kg/cm2

Cube No.	Casting Date	Testing date	Age (days)	Concrete Type	Weight (gm)	Density (gm/cm3)	Load (kgf)	Strength (kg/cm2)	Avg.
1	12/2/2024	11/3/2024	28	Plain Concrete	8350	2.474	81000	360	370
2					8300	2.459	83250	370	
3					8300	2.459	85500	380	

Lab Director


Eng/ Eman E. Kandil



Geotechnical Consultant


Dr / Mohamed Mostafa Badry



Quality Control Department

Compression Test Report

دريم واى للمقاولات العامة
والطيران والفضاء والبحرية والاصطفا والتسليم
ص.ل.ه. ٢٠٠٤ - ٢٠٠٣ - ٢٠٠٢ - ٢٠٠١ - ٢٠٠٠

المشروع :- القطار السريع

المقابل :- دریم وای

(RIGHT SIDE)

388+316 TO 388+404

2024-2-12	تاريخ الصب	2024-2-19	تاريخ التكسير
250kg/cm ²	إجهاد الخرسانة	ميول مسار القطار	عنصر الصب

Test Result

No	Age	Weight (gm)	Unit weight (gm/cm ³)	Load (kn)	Strength (Kg/cm ²)	Average	%
4	7	8150	2.4	500	226.6	232.5	93 %
5	7	8250	2.4	530	240		
6	7	7950	2.4	510	231		

Q.C

Eng :- *Medhat Mohamed*

G.M


Acc Shady Fadi



Add :- Egypt - Alexandria - New Borg-Elarab city - Ramsis St - Kotb mall -Flat No 2
Teli :- +201277557520 - +201146439725

الطنان - مصر - الإسكندرية - منطقة تروج العرب الجديدة - ش. و. ميسر - د. ل. قيات - شقة ٢٠٢

Quality Control Department Compression Test Report



المشروع :- القطار السريع

المقاول :- دريم واي

(RIGHT SIDE)

388+316 TO 388+404

2024-2-12	تاريخ الصب	2024-2-19	تاريخ التكسير
250kg/cm ²	إجهاد الخرسانة	ميول مسار القطار	عنصر الصب

Test Result

No	Age	Weight (gm)	Unit weight (gm/cm ³)	Load (kn)	Strength (Kg/cm ²)	Average	%
1	7	8000	2.4	480	209	216	86 %
2	7	8250	2.4	500	217		
3	7	8050	2.4	510	222		

Q.C

Eng :- *Medhat Mohamed*



G.M

Acc Shady Fadl



COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypton General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011




Rep. No.	512 - 10
Date of report	16/3/2024

Report compressive Strength for Cube

Compression Machine: ADR 2000 standard Sr. No. 1708-3-5071

Project	Electric Express Train
General Consultant	SYSTRA
Consultant	SPECTRUM
Contractor	شركة دريم واي
Description of casting Element.	ميول جانبية للاتجاه الأيمن
Station	St(388+417) to (388+492)



type of curing	by client
cube dim.	(15*15*15) cm
cement content	350 kg/cm2
Required strength	250 kg/cm2

Cube No.	Casting Date	Testing date	Age (days)	Concrete Type	Weight (gm)	Density (gm/cm3)	Load (kgf)	Strength (kg/cm2)	Avg.
1	15/2/2024	14/3/2024	28	Plain Concrete	8200	2.430	69080	307	309
2					8200	2.430	67500	300	
3					8400	2.489	72000	320	

Lab Director

Eman
Eng/ Eman E. Kandil



Geotechnical Consultant

For. Dr. H.
Dr / Mohamed Mostafa Badry



دریہ وائی المناولات العامة
مكتبة دار الفکر للطباعة والنشر والتوزيع
بیت الفکر للطباعة والنشر والتوزيع
٢٢٨ - ٢٢٩ - ٢٣٠

Quality Control Department

Compression Test Report



المشروع :- القطار السريع

المقاول :- دريم واي

(RIGHT SIDE)

388+416 TO 388+492

2024-2-15	تاريخ الصب	2024-2-22	تاريخ التكسير
250kg/cm ²	إجهاد الخرسانة	ميول مسار القطار	عنصر الصب

Test Result

No	Age	Weight (gm)	Unit weight (gm/cm ³)	Load (kn)	Strength (Kg/cm ²)	Average	%
1	7	8250	2.4	490	222	229.5	91.8 %
2	7	7950	2.4	530	240		
3	7	8100	2.4	500	226.6		

Q.C

Eng :- *Medhat Mohamed*

G.M

Acc Shady Fadl



Add :- Egypt - Alexandria - New Borg-Elarab city - Ramsis St - Kotb mall -Flat No 2
 Tell :- +201277557520 - +201146439725

المصنوع - مصر - الإنشائية - مدينة نرج العرب العديدة - شبراخيت - مصر - دول قبيلة - شقة - قود

دريم واي للمقاولات العامة
وتصميمات الهندسة والبناء والتشييد
من ت.م.م. ٢٠١٠ - ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣

Quality Control Department Compression Test Report



المشروع :- القطار السريع

المقاول :- دريم واي

(RIGHT SIDE)

388+416 TO 388+492

2024-2-15	تاريخ الصب	2024-2-22	تاريخ التكسير
250kg/cm ²	إجهاد الخرسانة	ميول مسار القطار	عنصر الصب

Test Result

No	Age	Weight (gm)	Unit weight (gm/cm ³)	Load (kn)	Strength (Kg/cm ²)	Average	%
4	7	8150	2.4	500	226.6	231	92.4 %
5	7	7980	2.4	540	244.7		
6	7	8200	2.4	490	222		

Q.C

Eng :- *Medhat Mohamed*

G.M

Acc Shady Fadi



دريم واى للمقاولات العامة
والقمارية العامة والتجارية والتصدير
من ٢٠٢٠-٢٠٢٤-٢٠٢٨

Quality Control Department Compression Test Report



المشروع :- القطار السريع

المقاول :- دريم واى

(RIGHT SIDE)

388+416 TO 388+492

2024-2-15	تاريخ الصب	2024-2-22	تاريخ التكسير
250kg/cm ²	إجهاد الخرسانة	ميول مسار القطار	عنصر الصب

Test Result

No	Age	Weight (gm)	Unit weight (gm/cm ³)	Load (kn)	Strength (Kg/cm ²)	Average	%
1	28	8000	2.4	670	303.6	299.1	119.6 %
2	28	7800	2.4	650	294.6		
3	28	8250	2.4	660	299.1		

Q.C

Eng :- *Medhat Mohamed*

G.M

Acc Shady Fadi



Quality Control Department

Compression Test Report

دريم واى للمقاولات العامة
التي تملكها الدولة والقطاع الخاص
ص.ب. ٢٩٦٠ ب. ف. ٢٠٤٦ - ٢٠٤٦ - ٢٠٤٦

المشروع :- القطار السريع

المقابل :- دریم وای

(RIGHT SIDE)

388+492 TO 388+596

2024-2-23	تاريخ الصب	2024-3-1	تاريخ التكسير
250kg/cm ²	إجهاد الخرسانة	ميول مسار القطار	عنصر الصب

Test Result

No	Age	Weight (gm)	Unit weight (gm/cm ³)	Load (kn)	Strength (Kg/cm ²)	Average	%
1	7	8150	2.4	490	222	225	90 %
2	7	7850	2.4	520	235.6		
3	7	8250	2.4	480	217.5		

Q.C

Eng :- *Medhat Mohamed*

G.M.

Acc Shady Fadl



Add :- Egypt - Alexandria - New Borg-Elarab city - Ramsis St - Kotb mall -Flat No 2
Telli :- +201277557520 - +201146439725

الطيران - مصر - الإنشائية - منطقة شرق العرب المتحدة - شرق مصر - دول قطار - شقة أفود

Quality Control Department Compression Test Report



المشروع :- القطار السريع

المقاوول :- دريم واي

(RIGHT SIDE)

388+492 TO 388+596

2024-2-23	تاريخ الصب	2024-3-1	تاريخ التكسير
250kg/cm ²	إجهاد الخرسانة	ميول مسار القطار	عنصر الصب

Test Result

No	Age	Weight (gm)	Unit weight (gm/cm ³)	Load (kn)	Strength (Kg/cm ²)	Average	%
4	7	8100	2.4	470	213	222	88 %
5	7	7900	2.4	510	231		
6	7	8200	2.4	490	222		

Q.C

Eng :- *Medhat Mohamed*



G.M

Acc Shady Fadi

Quality Control Department Compression Test Report



المشروع :- القطار السريع

المقاول :- دريم واي

(RIGHT SIDE)

388+492 TO 388+596

2024-2-23	تاريخ الصب	2024-3-22	تاريخ التكسير
250kg/cm ²	إجهاد الخرسانة	ميول مسار القطار	عنصر الصب

Test Result

No	Age	Weight (gm)	Unit weight (gm/cm ³)	Load (kn)	Strength (Kg/cm ²)	Average	%
1	28	8150	2.4	680	308	302	120 %
2	28	7955	2.4	650	294.5		
3	28	8230	2.4	670	303.6		

Q.C

Eng :- *Medhat Mohamed*



G.M

Acc Shady Fadi

Quality Control Department Compression Test Report



المشروع :- القطار السريع

المقاول :- دريم واى

(RIGHT SIDE)

388+492 TO 388+596

2024-2-23	تاريخ الصب	2024-3-22	تاريخ التكسير
250kg/cm ²	إجهاد الخرسانة	ميل مسار القطار	عنصر الصب

Test Result

No	Age	Weight (gm)	Unit weight (gm/cm ³)	Load (kn)	Strength (Kg/cm ²)	Average	%
4	28	8050	2.4	690	312.7	300.6	120.2 %
5	28	7990	2.4	660	299.1		
6	28	8250	2.4	640	290		

Q.C

Eng :- *Medhat Mohamed*



G.M

Acc Shady Fadi