

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة السادسة - بنى سويف

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع بخصوص: أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع
(بني مزار-منفلوط) القطاع الثاني لتنفيذ المسافة من الكم ١٩٧+٨٥٠ الى ٢٠٠+٨٥٠ اتجاه ديروط.

الشركة المنفذة: محمد على احمد للمقاولات العمومية واعمال رصف الطرق.

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم مستخلص جارى (١).

اتجاه ديروط (٢٠٢٣-٢٠٢٢-٢٢٠٠).

برجاء التكرم بالاحاطة والتبيه باللازم،،،

وتفضلا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير عام المشروعات بالهيئة
مهندس / مصطفى شعبان البدرى

مهندس الاشراف بالهيئة
مهندس / محمود محمد حسين

رئيس الادارة المركزية للمنطقة
الستادسة بنى سويف

السيد المهندس / طارق الجزار

مرفقها
(١) استادة-٢٠٠٤-٢٠١١
(٢) مصل سلطنة
(٣) مهل بيان اعمال
(٤) مهل صراحت
(٥) مهل تبرع منه مهل
(٦) صور ريكروشات
(٧) صور تمارين
(٨) مهل تراخيص
(٩) مهل تراخيص تفاص
(١٠) مصل تفاصيل موجع



الهيئة العامة للطرق والكباري
والتسلق البري

التاريخ : ٢٠٢٣/٨/٢٥

اسم المشروع: مشروع القطار الكهربائي السريع قطاع (أكتوبر-أبو سنبلا)

الموضوع: اعتماد الهيئة العامة للطرق والكباري لطلبات استلام الاعمال الخاصة بالمشروع

الشركة المنفذة: محمد علي أحمد للمقاولات العمومية وأعمال رصف الطرق في المسافة من ١٩٧٤٨٥٠ إلى ٢٠٠٤٨٥٠ كم

عن عقد رقم : ٢٢٠٠ (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٢٢٠٣) في ٦ / ١٣ / ٢٠٢٣

تم الاطلاع على طلبات الفحص الخاصة بالمشروع المذكور عاليه والمرفقة بمستخلص جارى (١)
لعدد (٢١) طلب فحص ، وذلك بعد مراجعتها وتوقيعها واعتمادها من استشارى المساحة وإستشارى

ضبط الجودة وتنقسم إلى:-

(١٩) طلبات فحص لأعمال الردم.

(٢٠) طلب فحص لتجهيز الأرض الطبيعية.

يعتمد،،،

الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع القطار السريع - الخط الأزرق
القطاع السادس - استشارى الجسر
مهندس / حسن عبد الناظر حسن مهدى

محضر استلام موقع

مشروع انشاء خط القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل) من الكم ١٩٧+٨٥٠ حتى الكم ٢٠٠+٨٥٠ بطول ٣٠ كم
تنفذ شركة محمد على احمد للمقاولات العمومية واعمال رصف الطرق.

أنه في يوم الاحد الموافق ١٨ / ٦ / ٢٠٢٣ وبناء على عقد العملية رقم ٢٢٠٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ اتجاه بيروت.
اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتي اسماؤهم بعد وهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

مهندس الإشراف بالمنطقة السادسة
مدير المشروع الاستشاري (مكتب أ.د/حسن مهدي)
استشاري المساحة (XYZ)

١- السيد المهندس / محمد السيد شعبان
٢- السيد المهندس / حاتم مهران
٣- السيد المهندس / محمد عبدالرحمن سالم

عن الشركة المنفذة (طرف ثانى)

مهندس عن الشركة المنفذة

١- السيد المهندس / مصطفى عوض احمد

وقد قالت اللجنة بالانتقال على الطبيعة للموقع عاليه بالمعاينة الظاهرة على الطبيعة قام الطرف الاول بتسلیم الطرف الثاني الموقع
حالياً من الواقع الظاهرية ولا ينبع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ ١٧ / ٦ / ٢٠٢٣ هو تاريخ استلام الموقع
و قبل المحضر على ذلك .



٣- مصطفى عوض احمد
٤- مصطفى عوض احمد - مدير مشروع خط الأزرق
٥- مصطفى عوض احمد - مدير مشروع خط الأزرق - استشاري المساحة



٦- مصطفى عوض احمد - مدير مشروع خط الأزرق - استشاري المساحة

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

الستادسة بنى سويف

مهندس / طارق الجزار



بني سويف

مهندس / مصطفى شعبان البدرى

محضر استلام موقع

مشروع انشاء خط القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل) من الكم ١٩٧+٨٥٠ حتى الكم ٢٠٠+٨٥٠ بطول ٣٠ كم
تنفيذ شركة محمد على احمد للمقاولات العمومية واعمال رصف الطرق.

أنه في يوم الاحد الموافق ١٨ / ٦ / ٢٠٢٣ وبناء على عقد العملية رقم ٢٢٠٠ / ٢٢٢٢ / ٢٠٢٣ اتجاه ديرورط.
اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتي اسماؤهم بعد وهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

مهندس الإشراف بالمنطقة السادسة
مدير المشروع الاستشاري (مكتب أ.د/حسن مهدي)
استشاري المساحة (XYZ)

- ١- السيد المهندس / محمد السيد شعبان
- ٢- السيد المهندس / حاتم مهران
- ٣- السيد المهندس / محمد عبدالرحمن سالم

عن الشركة المنفذة (طرف ثانى)

مهندس عن الشركة المنفذة

١- السيد المهندس / مصطفى عوض احمد

وقد قالت اللجنة بالانتقال على الطبيعة للموقع عاليه بالمعاينة الظاهرة على الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الموقع
حالياً من العوائق الظاهرة ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ ١٧ / ٦ / ٢٠٢٣ هو تاريخ استلام الموقع

وقد المحضر على ذلك .



٦٧٢-٥٠٧-٥٧٣-٦٦٠٤٣٨
١- مدير عام للمشروعات بالمنطقة السادسة

بنى سويف للمقاولات واعمال رصف

مهندس / مصطفى شعبان البدرى

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

الستادسة بنى سويف

مهندس / طارق الجزاير



الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السادسة - بنى سويف

محضر استلام موقع

مشروع انشاء خط القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل) من الكم ١٩٧+٨٥٠ حتى الكم ٢٠٠+٨٥٠ يطول ٣٠ كم تنفيذ شركة محمد على احمد للمقاولات العمومية واعمال رصف الطرق.

أنه في يوم الاحد الموافق ١٨ / ٦ / ٢٠٢٣ وبناء على عقد العملية رقم ٢٢٠٠ / ٢٠٢٢ / ٢٢٠٠ اتجاه ديرورط.
اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتي اسماؤهم بعد وهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

مهندس الإشراف بالمنطقة السادسة
مدير المشروع الاستشاري (مكتب أ.د/حسن مهدي)
استشاري المساحة (XYZ)

- ١- السيد المهندس / محمد السيد شعبان
- ٢- السيد المهندس / حاتم مهران
- ٣- السيد المهندس / محمد عبدالرحمن سالم

عن الشركة المنفذة (طرف ثانى)

مهندس عن الشركة المنفذة

١- السيد المهندس / مصطفى عوض أحمد

وقد قالت اللجنة بالانتقال على الطبيعة للموقع عاليه بالمعاينة الظاهرة على الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الموقع
حالياً من العولق الظاهرية ولا ينبع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ ١٧ / ٦ / ٢٠٢٣ هو تاريخ استلام الموقع
و قبل المحضر على ذلك .



مدير عام المطروحات بالمنطقة السادسة

بنى سويف
مهندس / مصطفى شعبان البدرى

رئيس الادارة المركزية لمنطقة

المنطقة السادسة بنى سويف

مهندس / طارق الجزار





**هيكل تنظيمي للعاملين بمشروع القطار السريع
شركة محمد على أحمد للمقاولات العمومية وأعمال رصف الطرق**

اسم المشروع : مشروع القطار السريع (اكنوبير-ابوسليم)
رقم العقد: (٢٠٢٢/٢٢٠٠)

مسلسل	الاسم	رقم التليفون	رقم البطاقة	الوظيفة	عدد سنوات الخبرة	ملاحظات
1	محجوب أحمد سيد مصطفى	1114460051	28812072501943	مدير التنفيذ للطرق	10	
2	مصطفى عوض احمد	1000760350	29112012608715	مهندس تنفيذ طرق	8	
3	[إبراهيم حسن محمود	1021407503	29604012506556	مدير المكتب الفني	5	
4	[إبراهيم محمد رفاقت	1111241721	29704051402479	مدير ضبط الجودة	5	
5	شريف ثابت محمد	1006464973	29012042502119	مدير السلامة الوقائية	10	
6	حسام خالد السيد	1273892168	30306202602238	مراقب تنفيذ (فني مواد)	5	
7	عماد جدي علي احمد	1060184486	28611222502858	مراقب تنفيذ (فني مواد)	5	
8	محمد عتبر تمام عبد البasset	1146101156	28511050105512	مساح	6	
9	مصطفى عبدالصبور عبدالحق	1093093173	29608082501379	مساح	3	
10	[إبراهيم فؤاد حمد الله إبراهيم	1035986245	28610052604336	في سلامة	2	
11	مؤمن عبدالحفيظ الصيغ عبدالحليم	12545674534	28811012607893	في سلامة	4	
12	أحمد محمد عبدالتواب عمر	1004174048	28911232501347	محاسب	7	





T. Q. S.

الى احمد مكتوم
شركة علي
٢٠٢٠٥١٥
١٥٠٤٣٨ - ٩٧٦٥١٥٩٣
الرقمات العمومية واعمال وخدمات
• الاتصالات •



مختار عوض أشرف
٢٠٢٠



مكتبي عوهد ١٥٤
MO9



T. J. G.

مُهندس عاليٌ احمد مهندس
شركة مهندس عاليٌ
العنوان: شارع المنشآت - ٦٧٢-٣٦١-٥٧٦
الرقم: ١٦٠٤٣٨
التلفون: ٩٦٦٦٧٢-٣٦١-٥٧٦



محلف عوض أهدر
MOS

٢٠٢١
٢٠٢١



بيان المعدات

التاريخ : ٢٠٢٢-٩-٥

اسم المشروع : مشروع القطار السريع (اكتوبر-ابوسنبيل)
المسافة من كم ١٩٧+٨٥٠ وحتى كم ٢٠٠+٨٥٠ بطول ٣٠ كم

بالإشارة الى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة محمد علي احمد للمقاولات العمومية واعمال رصف الطرق

رقم (٢٠٢٢/٢٢٠٢٢٠) بتاريخ ٢٠٢٢-٦-١٣

لتتنفيذ المشروع عاليه بالمعدات الآتية :

العدد	سنة التصنيع	المعدة
1	2003	حفار
3	1998	لودر
10	1992-1995-2001-1994	عربة قلاب
2	1999-1997	بلدوزر
2	2004-2001	جریدر
2	1996	تاوك مياه
3	2013-2022	سيارات خدمة
2	2005-2002	هراس

لعمد

الاسم :

المجنة :

الاسم :

التواقيع :
الهيئة العامة للطرق والكباري
م/ محمود محمد حسين

التواقيع
مكتب الاستشاري أ.د حسن مهدي
م/ حاتم سعد الدين مهروان
م/ احمد عرب
أحمد مختار استشاري السريع
أحمد مختار استشاري السريع

التواقيع:

الشركة المنفذة
م/ مصطفى عوض

MOS
مُهندس احمد محمد
للشراكة
مُهندس نجلينا
ر. ف. ٢٠٤٩٨١
ن. س: ٤٧٢-٢٢٧-٢٢٩
لتنفيذ العقود العمومية وأعمال رصف الطرق



محضر اعتماد حصر كميات



التاريخ : ٢٠٢٣/٩/٥

اسم المشروع : مشروع القطار السريع (أكتوبر - أسوان)

قامت شركة اكس واي زد (XYZ) للأعمال المساحية (استشاري الاعمال المساحية لهيئة الطرق والكبارى) باعتماد الكميات المنفذة الخاصة بشركة محمد على احمد للمقاولات العمومية واعمال رصف الطرق

الكمية بالметр	التصنيف	الى المحطة رقم	من المحطة رقم	م
٦٨٨٣٥	اعمال الردم	200+850	197+850	1

ملاحظات :-

الكمية المدرجة بالمستخلص الاعمال حتى تاريخه

أ.د حسن مهدى

مدير المشروع
م / حاتم مهران

المكتب الفنى
م / احمد عزب

التوقيع / احمد عزب
مشروع القطار السريع
لحسن مهدى | لحسن عزب، استاذ هندسة مدنية

مهندس استشاري المساحة XYZ

م / محمد عبدالرحمن سالم

التوقيع / محمد على

مهندس الشركة المنفذة

م / مصطفى عوض

التوقيع /

MOS A





مكتب أذون مهندس
لإستشارات الهندسية

محضر اعتماد حصر كميات
اسم المشروع : مشروع القطار السريع (أكتوبر - أسوان)
بيان حصر أعمال

SYSTRA

التصنيف	من المحطة رقم	إلى المحطة رقم	رقم العقد	الكمية الفعلية (٣م)	اجمالى	الكمية طبقاً للمقاييسة	الإجمالي بعد الإستقطاع	سعر البند	قيمة الاعمال قرش/حنيه	ملاحظات
(١-٣) اعمال الردم	١٩٨٤٣٠	١٩٨٤٨٠٠	٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٢٠٠	٥٢٤٩٢	٦٨٨٣٥	٦٩٥٠٠	٤٧٢٤٢,٨	٦٠,٠٠	٢٨٢٤٥٦٨,٠٠	٤/٥/٢٠٢٣ قبل
	١٩٨٤٦٢٠	١٩٨٤٨٠٠	٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٢٠٠	١٦٣٤٣						٤/٥/٢٠٢٣ بعد

مهندس استشاري مكتب أذون مهندس
م/احمد عزوب

مشروع التخطيط المتكامل مهرا

مهندس / حسن حاتم مهرا

مهندس استشاري XYZ
م/ محمد عبدالرحمن سالم

مشروع التخطيط المتكامل السريع - الدلتا




مشروع القطار الكهربائي السريع				
إستكمال كميات أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)			 مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية	
تنفيذ شركة محمد علي أحمد للمقاولات العامة واعمال رصف الطرق مستخلص (١) جاري - عقد اتجاه ديربورن رقم (٢٠٢٣-٢٠٢٢٠٠٢٠)				
بند رقم (١-٣): أعمال تحميل وتوريد ونقل أثريّة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥ سم حتى منسوب (-٢ متر) أسفل منسوب الفرمه وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم أعلى من منسوب (-٢ متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمي.. إلخ.				
Station	Total Fill Area (m ²)	Cum. Fill Vol (m ³)	Volume Fill	
			Fill	Qty(m ³)
198+300	175.34	1323.71		1323.71
198+320	214.77	5,224.83		3,901.12
198+340	225.51	9,627.69		4,402.86
198+360	255.24	14,435.20		4,807.51
198+380	285	19,837.64		5,402.44
198+460	181.79	21,655.49		1,817.85
198+480	199.56	25,468.95		3,813.46
198+500	208.65	29,551.10		4,082.15
198+520	210	33,737.59		4,186.49
198+540	209.73	37,934.89		4,197.30
198+560	209.66	42,128.79		4,193.90
198+580	216.46	46,389.93		4,261.14
198+600	29.41	46,684.03		294.10
198+620	29.41	47,272.24		588.21
198+640	29.41	47,860.45		588.21
198+660	29.41	48,448.66		588.21
198+680	29.41	49,036.87		588.21
198+700	29.41	49,625.08		588.21
198+720	29.41	50,213.29		588.21
198+740	29.41	50,801.51		588.22
198+760	29.41	51,389.73		588.22
198+780	29.41	51,977.95		588.22
198+800	22.02	52,492.25		514.30
				52492

عن الاستشاري أ.د حسن مهدي
 م/ أحمد عزب
 م/ جاتم مهران


عن الاستشاري XYZ
 م/ محمد عبد الرحمن سالم
 م/ محمد عبد الرحمن سالم
 مشروع (١-٣) تكييف السريع - الخط الثاني

عن الشركة المنفذة
 م/ مصطفى عوض احمد







Statement of Income 2012-2013			
Revenue Source	Amount	Balance	Computation
	10,000	10,000	
Total	10,000	10,000	





Retirement at: October 18/04/2010			
Estimated Income	Actual	Variance	Comments/Notes
\$0.00	\$0.00	\$0.00	
\$0.00	\$0.00	\$0.00	



مکتبہ عوامیہ

WANABAL ST THOMAS 100+240.00				
Wanabal	Model	Price	Volume	Compatibility
1	X10	100.00	100.00	
2	III	222.00	400.00	942.00






Material C vs. Frame 100-24625			
Material Name	Area	Weight	Constitutive Relation
	0.00	0.00	0.00
FCL	29.924	480.23	quadrule



Material(s) at State-199-2002			
Material Name	Area	Volume	Extrudable Volume
	0.00	0.00	0.00
FIL	28.00	142.00	142.00




١٥٠ مخصوصاً





Worship at Shiloh 10-10-10			
Individual	Age	Location	Response
John	60-69	Shiloh	Yes
John	60-69	Shiloh	No
Paul	18-29	Shiloh	Yes




Reference# 01-0000000000			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
	11.00	0.00	0.00
PVC	144.00	2073.48	2073.48



Customer Information				
Selected Name	Address	Telephone	Customer ID	Comments
John Doe	123 Main St.	(555) 123-4567	CUST001	High Priority
Pete	456 Elm St.	(555) 987-6543	CUST002	Medium Priority





Итоги продаж в Европе: 1000+ 82,000			
Категория	Номер	Номер	Номер
Базисные	41,000	10,000	4,000
США	37,000	9,000	3,000




Reptilia (n= 21) Shallow (10% + 24.0%)			
Material	Age	Surface	Subsurface
	0-200	0.200	0.200
F1.1	1000-1200	1410.24	1400.00

soft white paper







Material Type: Sand			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
PLI	200.00	0.00	0.00




Material Type: Sand			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
PLI	200.00	0.00	0.00







MATERIALS of Section 100+00-00			
Material Name	Unit	Volume	Cumulative Volume
SL	cu.m	0.00	0.00
SL	cu.m	79.40	79.40




MATERIALS of Section 100+00-00			
Material Name	Unit	Volume	Cumulative Volume
SL	cu.m	0.00	0.00
SL	cu.m	79.41	79.41




MATERIALS of Section 100+00-00			
Material Name	Unit	Volume	Cumulative Volume
SL	cu.m	0.00	0.00
SL	cu.m	79.42	79.42







Measuring at Point: 100+800.00			
Measured Value	Avg	Std Dev	Confidence Interv.
71.5	71.5	0.22	71.08 - 71.92



Measuring at Point: 100+800.00			
Measured Value	Avg	Std Dev	Confidence Interv.
71.5	71.5	0.22	71.08 - 71.92




Measuring at Point: 100+700.00			
Measured Value	Avg	Std Dev	Confidence Interv.
71.5	71.5	0.22	71.08 - 71.92





Report Date: 2023-08-10 10:00:00			
Invoice No.	Date	Branch	Total Value
101	2023-08-10 10:00:00	Branch A	1000.00






Waterfall of Station 100+100.00			
Referred Name	Area	Volume	Constitutive Relation
FLL	26.41	568.22	100.00



Waterfall of Station 100+100.00			
Referred Name	Area	Volume	Constitutive Relation
FLL	23.02	914.20	100.00



 المنفذة العمومية الهندسية المقاولات أعمال الكهربائي السرع	<p style="text-align: center;">مشروع القطار الكهربائي السريع</p> <p>استكمال كميات أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)</p> <p>تنفيذ شركة محمد علي أحمد للمقاولات العامة وأعمال رصف الطرق مستخلص (١) جاري - عقد اتجاه ديربوط رقم (٢٠٢٣-٢٢٠٠) ٢٠٢٣-٢٢٠٠</p> <p>بنـد رقم (١-٣): أعمال تحـمـيل وتـورـيد وـنـقل أـثـرـية مـطـابـقـة لـلـمواـصـفـات وـتـشـفـيلـها باـسـتـخـدـام آـلـاتـ التـسوـيـة بـسـمـكـ لاـيـزـيدـ عنـ ٥ـ سـمـ حـتـىـ مـنـسـوبـ (٢ـ مـترـ) اـسـلـلـ مـنـسـوبـ الـفـرـمـهـ وـبـسـمـكـ لاـيـزـيدـ عنـ ٢٥ـ سـمـ اـعـلـىـ مـنـ مـنـسـوبـ (٢ـ مـترـ) مـنـسـوبـ الـفـرـمـهـ لـاـسـتـكـمالـ الـتـصـمـيمـيـ..الـخـ.</p>				
Station 198+600 198+620 198+640 198+660 198+680 198+700 198+720 198+740 198+760 198+780 198+800	Total Fill Area (m²) 78.87 78.87 78.87 78.87 78.87 78.87 78.87 78.87 78.87 78.87 57.01	Cum. Fill Vol (m³) 788.65 2,365.96 3,943.28 5,520.60 7,097.92 8,675.25 10,252.58 11,829.92 13,407.26 14,984.61 16,343.34	Volume Fill		
			Fill 600-800 from -5.5 to -4.0	Qty(m³)	Total.Qty
				788.65	16343
				1,577.31	
				1,577.32	
				1,577.32	
				1,577.32	
				1,577.33	
				1,577.33	
				1,577.34	
				1,577.34	
1,577.35					
1,358.73					




عن الشركة المنفذة
م/ مصطفى عوض احمد






Geographical Location: 100x100 m			
Point No.	X (m)	Y (m)	Z (m)
P1	71.8	71.8	0.00




Geographical Location: 100x100 m			
Point No.	X (m)	Y (m)	Z (m)
P1	71.8	71.8	0.00



Geographical Location: 100x100 m			
Point No.	X (m)	Y (m)	Z (m)
P1	71.8	71.8	0.00





Material Name	From	To	Cumulative Volume
Gravel	0.00	1.00	0.00
TLL	1.00	3.75	11693.89




Material Name	From	To	Cumulative Volume
Gravel	0.00	1.00	0.00
TLL	1.00	3.75	11693.89




Material Name	From	To	Cumulative Volume
Gravel	0.00	1.00	0.00
TLL	1.00	3.75	11693.89

MO/25-7/2014
25/07/2014
200438
472-107-179
MOLLY GUNNELL & CO LTD



Reported at Station 100+000.00			
Section Name	Area	Water	Constitutive Volume
TU	75.02	1877.00	0.00




Reported at Station 100+400.00			
Section Name	Area	Water	Constitutive Volume
TU	0.00	0.00	0.00
TU	12.03	1356.73	1020.30






Volume of Cuttings (1500+600) 100			
Excavated Area	Area	Volume	Cumulative Volume
FILL	0.00	0.00	0.00




Material(s) of Excavation 100x430.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
FILL	0.00	0.00	0.00



Material(s) of Excavation 100x430.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
FILL	0.00	0.00	0.00

Material(s) of Excavation 100x430.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
FILL	0.00	0.00	0.00




**مكتب أ.د/ حسن مهدي
للإستشارات الهندسية**

مشروع إنشاء القطار الكهربائي (أكتوبر - أسوان)
القطاع الثاني (بني مزار - منفلوط) من الكم ١٩٧+٨٥٠ إلى الكم ٢٠٠+٨٥٠ بطول ٣,٠ كم
تنفيذ: شركة محمد علي احمد للمقاولات العمومية واعمال رصف الطرق



حدود القبول	النتيجة	العينة	الوصف	المحطة	الطول (م)	القطاع		التاريخ
						إلى	من	
Compaction ≥ 95%	96.7%	Sand cone	ارض طبيعية	198+320	80	198+380	198+300	09/02/2023
Compaction ≥ 95%	97.7%	Sand cone		198+370	80	198+380	198+300	09/02/2023
Ev2 ≥ 30	80.4%	PLT		198+360	80	198+380	198+300	09/02/2023
Compaction ≥ 95%	97.5%	Sand Replacement	-9.5	198+380	20	198+380	198+360	11/02/2023
Compaction ≥ 95%	95.8%	Sand Replacement	-9	198+350	80	198+380	198+320	14/02/2023
Compaction ≥ 95%	96.6%	Sand Replacement	-8.5	198+340	80	198+380	198+320	20/05/2023
Compaction ≥ 95%	96.2%	Sand Replacement		198+380	80	198+380	198+320	20/05/2023
Compaction ≥ 95%	98.7%	Sand Replacement	-8	198+320	80	198+380	198+300	01/03/2023
Compaction ≥ 95%	95.3%	Sand Replacement		198+370	80	198+380	198+300	01/03/2023
Compaction ≥ 95%	97.1%	Sand Replacement	-7.5	198+320	80	198+380	198+300	04/03/2023
Compaction ≥ 95%	96.5%	Sand Replacement		198+370	80	198+380	198+300	04/03/2023
Compaction ≥ 95%	98.2%	Sand Replacement	-7	198+320	80	198+380	198+300	16/03/2023
Compaction ≥ 95%	97.9%	Sand Replacement		198+380	80	198+380	198+300	16/03/2023
Compaction ≥ 95%	97.6%	Sand Replacement	-6.5	198+310	80	198+380	198+300	23/03/2023
Compaction ≥ 95%	95.9%	Sand Replacement		198+360	80	198+380	198+300	23/03/2023
Compaction ≥ 95%	96.4%	Sand Replacement	-6	198+320	80	198+380	198+300	30/03/2023
Compaction ≥ 95%	97.1%	Sand Replacement		198+380	80	198+380	198+300	30/03/2023
Compaction ≥ 95%	97.2%	Sand Replacement	ارض طبيعية	198+320	80	198+380	198+300	06/04/2023
Compaction ≥ 95%	97.3%	Sand Replacement		198+360	80	198+380	198+300	06/04/2023
Compaction ≥ 95%	96.7%	Sand cone		198+360	80	198+380	198+300	06/04/2023
Compaction ≥ 95%	99.0%	Sand cone		198+360	80	198+380	198+300	06/04/2023
Ev2 ≥ 30	118.4%	PLT		198+340	80	198+380	198+300	06/04/2023
Compaction ≥ 95%	98.8	Sand cone	ارض طبيعية	198+480	140	198+600	198+460	11/03/2023
Compaction ≥ 95%	98.1%	Sand cone		198+520	140	198+600	198+460	11/03/2023
Compaction ≥ 95%	96.8%	Sand cone		198+600	140	198+600	198+460	11/03/2023
Ev2 ≥ 30	107.1%	PLT		198+560	140	198+600	198+460	11/03/2023
Compaction ≥ 95%	96.6%	Sand Replacement	-10.5	198+480	140	198+600	198+460	17/03/2023
Compaction ≥ 95%	96.7%	Sand Replacement		198+520	140	198+600	198+460	17/03/2023
Compaction ≥ 95%	97.8%	Sand Replacement		198+580	140	198+600	198+460	17/03/2023
Compaction ≥ 95%	96.6%	Sand Replacement	-10	198+460	140	198+600	198+460	21/03/2023
Compaction ≥ 95%	95.1%	Sand Replacement		198+520	140	198+600	198+460	21/03/2023
Compaction ≥ 95%	99.4%	Sand Replacement		198+580	140	198+600	198+460	21/03/2023
Compaction ≥ 95%	98.8%	Sand Replacement	-9.5	198+480	140	198+600	198+460	26/03/2023
Compaction ≥ 95%	97.2%	Sand Replacement		198+540	140	198+600	198+460	26/03/2023
Compaction ≥ 95%	96.0%	Sand Replacement		198+600	140	198+600	198+460	26/03/2023
Compaction ≥ 95%	96.0%	Sand Replacement	-9	198+580	140	198+600	198+460	30/03/2023
Compaction ≥ 95%	98.2%	Sand Replacement		198+520	140	198+600	198+460	30/03/2023
Compaction ≥ 95%	95.4%	Sand cone		198+470	140	198+600	198+460	30/03/2023




أ.د/ حسن مهدي
المكتب الفني
م/ احمد عزب

احمد عزب



حدود القبول	النتيجة	العينة	الوصف	المحللة	العلو (م)	القطاع		التاريخ
						إلى	من	
Compaction ≥ 95%	98.0%	Sand Replacement	-8.5	198+490	140	198+600	198+460	04/04/2023
Compaction ≥ 95%	96.6%	Sand Replacement		198+540	140	198+600	198+460	04/04/2023
Compaction ≥ 95%	97.1%	Sand Replacement		198+590	140	198+600	198+460	04/04/2023
Compaction ≥ 95%	96.1%	Sand Replacement	-8	198+580	140	198+600	198+460	11/04/2023
Compaction ≥ 95%	98.2%	Sand Replacement		198+530	140	198+600	198+460	11/04/2023
Compaction ≥ 95%	97.2%	Sand cone		198+500	140	198+600	198+460	11/04/2023
Compaction ≥ 95%	95.9%	Sand Replacement	-5.5	198+620	200	198+800	198+600	03/05/2023
Compaction ≥ 95%	96.1%	Sand Replacement		198+700	200	198+800	198+600	03/05/2023
Ev2 ≥ 30	118.4	PLT		198+730	200	198+800	198+600	03/05/2023
Ev2 ≥ 30	155.2	PLT	-5	198+640	200	198+800	198+600	03/05/2023
Compaction ≥ 95%	97.2%	Sand Replacement		198+700	180	198+780	198+600	13/07/2023
Compaction ≥ 95%	98.4%	Sand Replacement		198+660	180	198+780	198+600	13/07/2023
Compaction ≥ 95%	97.0%	Sand Replacement	-5	198+620	180	198+780	198+600	13/07/2023
Compaction ≥ 95%	98.6%	Sand Replacement		198+800	20	198+800	198+780	17/7/2023
Compaction ≥ 95%	96.9%	Sand Replacement		198+800	200	198+800	198+600	20/07/2023
Compaction ≥ 95%	95.9%	Sand Replacement	-4.5	198+560	200	198+800	198+600	20/07/2023
Compaction ≥ 95%	98.8%	Sand cone		198+600	200	198+800	198+600	20/07/2023
Compaction ≥ 95%	98.1%	Sand cone		198+680	200	198+800	198+600	20/07/2023
Compaction ≥ 95%	97.3%	Sand cone	-4	198+600	200	198+800	198+600	26/07/2023
Compaction ≥ 95%	99.6%	Sand cone		198+660	200	198+800	198+600	26/07/2023
Compaction ≥ 95%	96.9%	Sand cone		198+700	200	198+800	198+600	26/07/2023
Compaction ≥ 95%	96.9%	Sand cone	-4	198+780	200	198+800	198+600	26/07/2023
Compaction ≥ 95%	95.9%	Sand Replacement		198+600	200	198+800	198+600	26/07/2023
Compaction ≥ 95%	99.8%	Sand Replacement		198+680	200	198+800	198+600	26/07/2023



أ.د/ حسن مهدي
المكتب الفني
م/ احمد عزب
أحمد عزب



مكتب أ.د/حسن مهدي
لإستشارات الهندسية

مشروع إنشاء القطار الكهربائي (أكتوبر - أسوان)
القطاع الثاني (بني مزار - منفلوط) من الكم ١٩٧+٨٥٠ إلى الكم ٢٠٠+٨٥٠ بطول ٣٠ كم
تنفيذ: شركة محمد على احمد للمقاولات العمومية واعمال رصف الطرق



المحجر	رسوم المرور والميزان (جنيه)	رقم الكارتة	رقم البون	الكمية	رقم العربية	التاريخ	م
		5441066	60	2761-1754	29/01/2023	1	
		5441082	60	2761-1754	30/01/2023	2	
		13195622	60	9745-6253	20/02/2023	3	
		13195640	60	9745-6253	22/02/2023	4	
		13195621	60	2391-1743	22/02/2023	5	
		5441282	60	5216-3921	23/02/2023	6	
		5442651	60	7386-8437	26/02/2023	7	
		13195792	60	1856-1896	01/03/2023	8	
		13195797	60	7431-7683	01/03/2023	9	
		13196044	60	4215-4986	01/03/2023	10	
		13195637	60	7431-7683	01/03/2023	11	
		13195764	60	2478-3145	01/03/2023	12	
		13195787	60	9823-1645	02/03/2023	13	
		13195777	60	1875-9763	02/03/2023	14	
		13196014	60	1843-6573	02/03/2023	15	
		13195607	60	9749-2510	02/03/2023	16	
		13195615	60	7431-7683	02/03/2023	17	
		13195739	60	9823-1645	02/03/2023	18	
		131966076	60	8263-6394	02/03/2023	19	
		13195851	60	6573-1843	02/03/2023	20	
		13195670	60	3715-1643	02/03/2023	21	
		13195606	60	7431-7683	02/03/2023	22	
		13195963	60	1536-8417	03/03/2023	23	
		13195611	60	2675-4075	03/03/2023	24	
		13196047	60	2391-1743	03/03/2023	25	
		13196006	60	6573-1843	03/03/2023	26	
		13195789	60	2675-4075	03/03/2023	27	
		4822739	60	8263-6394	03/03/2023	28	
		13196029	60	2933-9479	03/03/2023	29	
		8424896	60	6425-6932	04/03/2023	30	
		6751373	60	9426-8629	04/03/2023	31	
		13195770	60	7431-7683	04/03/2023	32	
		13195786	60	8473-1654	04/03/2023	33	
		8423116	60	8124-1792	04/03/2023	34	
		6751358	60	2195-8647	04/03/2023	35	
		8423120	60	6942-9853	04/04/2023	36	
		8423121	60	8614-7142	04/03/2023	37	
		8423133	60	7581-7623	04/03/2023	38	
		13196227	60	5871-6417	04/03/2023	39	
		13195775	60	3756-1572	04/03/2023	40	
		13195771	60	8179-6185	04/03/2023	41	
		6750781	60	9657-6721	04/03/2023	42	
		13196000	60	5871-6437	04/03/2023	43	
		13195738	60	2761-1754	04/03/2023	44	
		13195705	60	2761-1754	04/03/2023	45	
		13196086	60	2761-1754	04/03/2023	46	
		13196041	60	2761-1754	04/03/2023	47	
		13196018	60	2761-1754	04/03/2023	48	

أ.د/ حسن مهدي

مدير المشروع

مشروع التحالف لـ

الاستشارات الهندسية

التابع لـ

البنك التجارى

أ.د/ حسن مهدي

محمود عبدالرحيم الحسيني

مدیر عامل

شركة

التحالف لـ

الاستشارات الهندسية




مكتب أ.د/ حسن مهدي
للمستشارات الهندسية

مشروع إنشاء القطار الكهربائي (أكتوبر - أسوان)
القطاع الثاني (بني مزار - منفلوط) من الكم ١٩٧+٨٥٠ إلى الكم ٢٠٠+٨٥٠ بطول ٣,٠ كم
تنفيذ: شركة محمد علي احمد للمقاولات العمومية واعمال رصف الطرق



المحجر	رسوم المرور والميزان (جنيه)	رقم الكارتة	رقم البوون	الكمية	رقم العربية	التاريخ	م
		8424873	60	9426-8629	04/03/2023	49	
		13196062	60	2761-1754	04/03/2023	50	
		13196075	60	2761-1754	04/03/2023	51	
		13195800	60	9749-2514	04/03/2023	52	
		13195769	60	9749-2514	04/03/2023	53	
		13195374	60	8929-4783	04/03/2023	54	
		13195397	60	6949-7483	04/03/2023	55	
		13195747	60	7431-7683	04/03/2023	56	
		5885437	60	9413-6519	04/03/2023	57	
		4539956	60	6942-9853	05/03/2023	58	
		13195863	60	6573-1843	05/03/2023	59	
		13195896	60	6573-1843	05/03/2023	60	
		6750972	60	7973-7419	05/03/2023	61	
		6751331	60	9154-3267	05/03/2023	62	
		8424993	60	6498-7839	05/03/2023	63	
		8424868	60	8253-6894	05/03/2023	64	
		6751335	60	1924-1943	05/03/2023	65	
		8423144	60	6721-9657	05/03/2023	66	
		8423146	60	9154-3267	05/03/2023	67	
		8423300	60	7142-8614	05/03/2023	68	
		8424843	60	7942-1564	05/03/2023	69	
		6751317	60	5472-6874	05/03/2023	70	
		8424875	60	1658-6287	05/03/2023	71	
		6751308	60	9417-3519	06/03/2023	72	
		6751327	60	8721-9752	06/03/2023	73	
		8424834	60	3127-7435	06/03/2023	74	
		8424824	60	6439-1829	06/03/2023	75	
		5885144	60	2789-9254	06/03/2023	76	
		8424889	60	9479-2983	08/03/2023	77	
		8425745	60	2319-1862	08/03/2023	78	
		6751389	60	9637-2564	08/03/2023	79	
		8424366	60	9893-6945	08/03/2023	80	
		6751344	60	5128-9236	08/03/2023	81	
		6750913	60	5428-9673	09/03/2023	82	
		8423256	60	8179-6185	09/03/2023	83	
		8423253	60	7368-2786	09/03/2023	84	
		8423056	20	9714	09/03/2023	85	
		8423281	60	2459-7359	09/03/2023	86	
		6750915	60	1836-2987	09/03/2023	87	
		8423201	60	4613-1854	10/03/2023	88	
		8426128	60	1624-1943	10/03/2023	89	
		13196066	60	2391-1743	10/03/2023	90	
		8423237	60	7163-2139	10/03/2023	91	
		8423232	60	9274-4965	10/03/2023	92	
		8424915	60	9886-1567	10/03/2023	93	
		8423265	60	9417-3529	11/03/2023	94	
		8423245	60	1865-1896	11/03/2023	95	
		8423285	60	8163-4873	11/03/2023	96	



أ.د/ حسن مهدي
م/ محمود عبدالرحيم الحبشي




مكتب أ.د/حسن مهدي
للسشارات الهندسية

مشروع إنشاء القطار الكهربائي (أكتوبر - أسوان)
القطاع الثاني (بني مزار - منفلوط) من الكم ١٩٧+٨٥٠ إلى الكم ٢٠٠+٨٥٠ بطول ٣٠ كم
تنفيذ: شركة محمد علي احمد للمقاولات العمومية واعمال رصف الطرق



المحجر	رسوم المرور والميزان (جنيه)	رقم الكارتة	رقم البون	الكمية	رقم العربية	التاريخ	م
			633088	60	4613-4971	11/03/2023	97
			13196376	60	9189-9133	11/03/2023	98
			5441750	60	7386-8437	12/03/2023	99
			13195271	60	3234-8997	12/03/2023	100
			13195473	60	3234-8997	12/03/2023	101
			13195398	40	2675-4075	12/03/2023	102
			13196272	60	7391-5268	12/03/2023	103
			13195371	60	3928-6437	12/03/2023	104
			13195936	60	2675-4075	13/03/2023	105
			5443777	60	9726-9724	13/03/2023	106
			13196377	60	3234-8297	13/03/2023	107
			13196322	60	3234-8297	13/03/2023	108
			13195974	60	2675-4075	14/03/2023	109
			13195948	60	2675-4075	14/03/2023	110
			5442511	60	5216-7921	14/03/2023	111
			13195968	60	2675-4075	14/03/2023	112
			13195961	60	2675-4075	14/03/2023	113
			5441749	60	7386-8437	14/03/2023	114
			13195602	60	6419-5631	14/03/2023	115
			13195752	60	2761-1754	14/03/2023	116
			13195763	60	2761-1754	14/03/2023	117
			13195642	60	3715-1643	15/03/2023	118
			13195482	60	8571-6437	15/03/2023	119
			13195892	60	1896-1856	15/03/2023	120
			13196032	60	3756-1572	15/03/2023	121
			13195820	60	3756-1572	15/03/2023	122
			13195862	60	4215-4986	15/03/2023	123
			13196030	60	1856-1896	15/03/2023	124
			13195751	40	2675-4075	15/03/2023	125
			13195765	40	2675-4075	15/03/2023	126
			13195781	40	2675-4075	15/03/2023	127
			13195848	60	1856-1896	15/03/2023	128
			13196019	60	5198-6814	16/03/2023	129
			13196003	60	4215-4986	16/03/2023	130
			13196017	60	2983-9479	16/03/2023	131
			13195877	60	5198-6814	16/03/2023	132
			13195801	60	4324-2635	16/03/2023	133
			5442576	60	2931-8975	17/03/2023	134
			13196022	60	4895-6713	18/03/2023	135
			13196338	60	3756-1572	19/03/2023	136
			13195605	60	5391-1769	19/03/2023	137
			13195920	60	6949-7483	22/03/2023	138
			8425704	60	1854-4613	22/03/2023	139
			6750965	60	8647-2195	22/03/2023	140
			13195951	60	3918-6117	22/03/2023	141
			13195944	60	2939-8597	22/03/2023	142
			13195313	60	3516-1852	22/03/2023	143
			13195648	60	7431-7683	22/03/2023	144


أ.د/ حسن مهدي

مدير المشروع

مشروع إنشاء القطاع الثاني

أ.د/ حسان مهدي

أ.د/ حسان مهدي



أ.د/ حسن مهدي

م/ محمود عبد الرحيم الحبيبي



مهندس الشركة المنفذة

م/ مصطفى عوض احمد




مكتب أ.د/ حسن مهدي
للسئارات الهندسية

مشروع إنشاء القطار الكهربائي (أكتوبر - أسوان)
القطاع الثاني (بني مزار - منفلوط) من الكم ١٩٧+٨٥٠ إلى الكم ٢٠٠+٨٥٠ بطول ٣٠ كم
تنفيذ: شركة محمد على احمد للمقاولات العمومية واعمال رصف الطرق



المحجر	رسوم المرور والميزان (جنيه)	رقم الكارتة	رقم البون	الكمية	رقم العربية	التاريخ	م
			13195748	60	94268629	24/03/2023	145
			13195760	60	7431-7683	24/03/2023	146
			13195746	60	1856-1896	24/03/2023	147
			13196092	60	5837-1754	24/03/2023	148
			13195950	60	5871-6437	25/03/2023	149
			13196067	60	4823-1227	07/04/2023	150
			8424992	60	8459-7386	07/04/2023	151
			13196058	60	6541-1823	07/04/2023	152
			13195706	60	2830-1217	07/04/2023	153
			13196096	40	1265-6381	08/04/2023	154
			13195726	60	3756-1572	08/04/2023	155
			13196241	60	3128-1217	08/04/2023	156
			8423138	60	7942-1564	08/04/2023	157
			13196094	60	8473-1654	09/04/2023	158
			13195895	40	6541-1823	09/04/2023	159
			13195702	60	3832-1227	10/04/2023	160
			13196099	60	7431-7683	10/04/2023	161
			13195728	60	2831-1217	12/04/2023	162
			13195735	60	7431-7683	12/04/2023	163
			13195724	60	7431-7683	12/04/2023	164
			13195733	60	6541-1823	12/04/2023	165
			8425277	60	2635-7584	15/04/2023	166
			8425771	60	7386-8437	15/04/2023	167
			8425711	60	7386-8437	15/04/2023	168
			13195762	60	2675-4075	15/04/2023	169
			13195782	60	4197-6712	17/04/2023	170
			13195788	20	1857	17/04/2023	171
			8424981	60	7958-1478	18/04/2023	172
			8423112	60	8647-2195	18/04/2023	173
			13196331	60	6784-5947	18/04/2023	174
			8424918	60	1658-6287	18/04/2023	175
			5440770	60	9324-9431	19/04/2023	176
			8423258	60	6925-7413	19/04/2023	177
			13195874	60	1843-6573	21/04/2023	178
			13195631	60	7653-6975	21/04/2023	179
			13195628	60	3715-1643	21/04/2023	180
			13195783	60	2139-7346	22/04/2023	181
			13195221	60	6784-5947	22/04/2023	182
			13195730	60	8473-1654	22/04/2023	183
			13195210	60	6784-5947	22/04/2023	184
			13195633	60	4197-6712	23/04/2023	185
			13195244	60	6784-5947	24/04/2023	186
			13195239	60	3234-8797	24/04/2023	187
			13195714	60	7431-7683	24/04/2023	188
			5440514	60	2021-5162	25/04/2023	189
			13195147	60	2831-1217	25/04/2023	190
			13196081	60	8473-1654	25/04/2023	191
			8423128	60	4895-6713	28/04/2023	192



أ.د/ حسن مهدي
م/ محمود عبدالرحيم الحسيني
حسن مهدي




مكتب أ.د/حسن مهدي
للإستشارات الهندسية

مشروع إنشاء القطار الكهربائي (أكتوبر - أسوان)
القطاع الثاني (بني مزار - منفلوط) من الكم ١٩٧+٨٥٠ إلى الكم ٢٠٠+٨٥٠ بطول .٣,٠ كم
تنفيذ: شركة محمد على احمد للمقاولات العمومية واعمال رصف الطرق



المحجر	رسوم المروج والميزان (جنيه)	رقم الكارتة	رقم البون	الكمية	رقم العربية	التاريخ	م
			8423157	60	6952-9123	28/04/2023	193
			13195757	60	3756-1572	18/05/2023	194
			6751380	60	3785-5718	04/08/2023	195
			8423110	60	1572-3756	07/08/2023	196
			8423167	60	9271-7932	08/08/2023	197
			8423134	60	9417-3529	08/08/2023	198
			8423150	60	4937-9983	08/08/2023	199
			8423145	60	7316-9865	08/08/2023	200
			8423158	60	1854-4613	09/08/2023	201
			6675010	60	6815-9135	09/08/2023	202
			8424008	60	9648-7518	09/08/2023	203
			8422749	60	1572-3756	09/08/2023	204
			8422846	60	9853-6942	10/08/2023	205
			8426136	60	1572-3756	13/08/2023	206
			16557072	60	7386-8459	15/08/2023	207
			16557059	60	7398-4359	15/08/2023	208
			16557086	60	8263-6394	15/08/2023	209
			13195768	60	2391-1743	16/08/2023	210
			8423010	60	4735-4973	16/08/2023	211
			8423096	60	7386-8459	17/08/2023	212
			8423079	60	2348-4375	17/08/2023	213
			8423072	60	1572-3756	17/08/2023	214
			6750956	60	7682-7968	18/08/2023	215
			6750948	60	3267-9154	18/08/2023	216
			6750935	60	8179-6185	18/08/2023	217
			6750963	60	7369-6847	18/08/2023	218
			8423217	60	2319-1826	19/08/2023	219
			8423243	60	7163-1859	19/08/2023	220
			8423205	60	6498-7839	19/08/2023	221
			6750994	60	1486-7142	19/08/2023	222
			8423222	60	6137-4996	19/08/2023	223
			8423212	60	9354-8943	19/08/2023	224
			8423251	40	6381-1265	19/08/2023	225
			6750971	60	6874-5472	19/08/2023	226
			8423213	60	1654-1854	19/08/2023	227
			8423247	60	6953-9123	19/08/2023	228
			6750999	60	9426-8627	19/08/2023	229
			8423242	60	5869-1736	20/08/2023	230
			8423279	60	5312-5341	20/08/2023	231
			8423204	60	5248-7215	20/08/2023	232
			8423278	60	9138-7236	20/08/2023	233
			8423273	60	8459-7386	20/08/2023	234
			13195610	40	8473-1654	20/08/2023	235
			8423296	60	2789-9254	20/08/2023	236
			8425203	60	8412-6539	21/07/2023	237
			13195641	60	4382-1697	23/08/2023	238
			13195684	60	3715-1643	26/08/2023	239
			8424655	60	2673-5926	26/08/2023	240



أ.د/ حسن مهدي
م/ محمود عبد الرحيم الحيفي




مهندس الشركة المنفذة
م/ مصطفى عوض احمد محمد

مكتب أ.د/حسن مهدي
لإستشارات الهندسية

مشروع إنشاء القطار الكهربائي (أكتوبر - أسوان)
القطاع الثاني (بني مزار - منفلوط) من الكم ١٩٧+٨٥٠ إلى الكم ٢٠٠+٨٥٠ بطول ٣,٠ كم
تنفيذ: شركة محمد على احمد للمقاولات العمومية واعمال رصف الطرق



المحجر	رسوم المرور والميزان (جنيه)	رقم الكارتة	رقم البوون	الكمية	رقم العربية	التاريخ	م
			8424647	60	2673-5926	26/08/2023	241
			6750805	60	2673-5926	27/08/2023	242
			18999046	60	2673-5926	28/08/2023	243
			18999039	60	2673-5926	28/08/2023	244
			6750882	60	2673-5926	28/08/2023	245
			6750823	60	2673-5926	28/08/2023	246
			6750830	60	2673-5926	27/08/2023	247
				14580		الاجمالي	



أ.د/ حسن مهدي
م/ محمود عبدالرحيم الحيفي
م/ مصطفى عوض احمد



مهندس الشركة المنفذة
م/ مصطفى عوض احمد



عملية إنشاء القطار الكهربائي السريع - أكتوبر -
دبيروت

أبوسمبل

بطول 3.0 كم

من المحطة 197+850 إلى المحطة 200+850 اتجاه

دبيروت

تاریخ نهاد الاعمال 2024/2/17

مدة تنفيذ العملية 8 شهور

تاریخ استلام الموقع 2023/6/18

نº	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية
1-1	بالفتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق البلاطات الطبيعية الزراعية الكافية والتخلص منها بال مقابل المعمدة تمهدًا ل أعمال الرفع السامي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط و المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	2م	17.00
1-2	بالفتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكافية والتخلص منها بال مقابل المعمدة بعمق لا يزيد عن 30 سم والخلاص منها بال مقابل المعمدة وذلك ل أعمال الرفع السامي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط و المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	2م	5.00
1-3	بالعدد إزالة أشجار من مسار الطريق والتخلص منها على الأقل قطر الشجرة عن 30 سم وإزالة الجذور بالكامل وتقليلها خارج الموقع طبقاً لتعليمات المهندس المشرف.	2م	5.00
1-4	بالعدد إزالة أشجار وتحليل بارتفاع لا يزيد عن 4 متراً على الأقل لإزالة عن 30 سم وإزالة الجذور بالكامل وتقليلها خارج الموقع طبقاً لتعليمات المهندس المشرف.	2م	1.00
1-5	بالفتر المكبب أعمال تكسير وإزالة المصطبات المتهارة بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف وتقليل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل هي 10 كم وعمل ما يلزم لتهويب العمل طبقاً لكراسة الشروط و المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	2م	10.00
2-1	بالفتر المكبب، أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجمع نوع التربة هنا الفربة وسوية السطح وأذالت التربة والرمل بالمهنية المسؤول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والماء الجيد بالهرباسات التوصيل إلى أقصى كثافة (44%) 95% من الكثافة الجافة المقصورة وحمل على اليند تحويل وتقليل مسافة نقل تبلغ التكسير عن 10 كم من محور الطريق يتم حساب 1 جنية للكيلومتر الزائد أو النقص.	3م	50.0
2-2	بالفتر المكبب، أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في قرية المتاحف هنا الفربة المصحرية بإستخدام البليغورز وسوية السطح بأذالت التربة والرمل بالمهنية المسؤول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والماء الجيد بالهرباسات التوصيل إلى أقصى كثافة (44%) 95% من الكثافة الجافة المقصورة وحمل على اليند تحويل وتقليل مسافة نقل تبلغ التكسير عن 500 متر من المحرك إلى المقدمة وتم التخلص منها بالمقاييس المناسبة للتصنيف والقطارات المرفقة بالمقدمة والرسومات التفصيلية المختصة والرمل وبمحبع مشحونة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة لطرق ونقل وشبكات المياه و التعليمات المهندس المشرف.	3م	25.0

تم إعداده في 2023/5/4

تم التأكيد في 2023/5/4

تم التأكيد في 2023/5/4

بطول 3.0 كم

من المحطة 197+850 اي المحطة 200+850 اتجاه
دروطعملية مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع - أكتوبر -
أبوسمبل

تاریخ نھو الاعمال 2024/2/17

مدة تنفيذ العملية 8 شهور

تاریخ استلام الموقع 2023/6/18

نº	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية
2-3	<p>بالتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في القرية شديدة التعرش ازية متدرجة او من اقصى ارتفاع الى ادنى ارتفاع</p> <p>باستخدام البلاذر ونسبة السطح بالات السسوية والرش بامياه الاصولية للموصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة وادخل الجيد.</p> <p>بالراسات الموصول الى اقصى كثافة جافة 95 % من الكثافة الجافة المقصود ومحمل على البد تحويل ونقل الازية الرائحة</p> <p>مسافة 500 متر من محور الطريق يتم التنفيذ طبقاً للمعايير التصميمية والقطاعات المرورية المحددة وابقاء بعمق متر مسافة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري ومتطلبات المهندس المشرف.</p> <p>بام تعدد نوع الاربة طبقاً للمعدالت التنفيذية باستخدام البلاذر والتي تحدد بمعرفة المنظمة المشتركة والاشتراكى.</p> <p>ملاحة 1 جنية / كم مسافة اقل تابع الحفر وتحصي 1.1 جنية / كم ابتداء من 5/4/2023</p>	3م	50.0
2-4	<p>بالتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في قرية سيرورة ومحمل على البد الان</p> <p>1- تحويل ونقل تابع الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر</p> <p>2- ارتكب المحوالات الجوية باستخدام المعدات الميكانيكية</p> <p>3- تزويق الاربة طبقاً للمواصفات وتحفيتها باستخدام الات التسوية بمسافة لا تزيد عن 25 سم لاستكمال المسوب التصميمى</p> <p>تشكيل الحسر والركاث اسبة تحمل كالبلاورى حتى 10 % ورثها بالاماء الاصولية</p> <p>والوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة</p> <p>وادخل الجيد بالراسات الموصول الى اقصى كثافة جافة 95 % من الكثافة الجافة</p> <p>وتحفيتها طبقاً للمعايير التصميمية والقطاعات المرورية والمسودات التفصيلية المسمدة والبد يوضع مسافة طبقاً لاصول الصناعة</p> <p>ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري ومتطلبات المهندس المشرف.</p> <p>ملاحة 1 جنية / كم مسافة اقل تابع الحفر وتحصي 1.1 جنية / كم ابتداء من 5/4/2023</p>	3م	100.0
2-5-1	<p>بالتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السلو ونسبة السطح ازت السلو والرش بالاماء الاصولية</p> <p>الوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدخل الجيد بالراسات للموصول الى اقصى كثافة جافة 95 % من الكثافة الجافة</p> <p>القصوى ومحمل على البد تحويل ونقل الازية الرائحة لمسافة 1.5 كم من محور الطريق</p> <p>والثلة تحمل استخدام المرايا في تثبيت السلو وادخل مدخلات على السلو لمراكة المعدات و يتم التنفيذ طبقاً للمعايير التصميمية والقطاعات المرورية المودعة</p> <p>والرسومات التفصيلية المسمدة وابتدا بعمق متر مسافة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري</p> <p>ومطالبات المهندس المشرف</p> <p>ملاحة 1 جنية / كم مسافة اقل تابع الحفر وتحصي 1.1 جنية / كم ابتداء من 5/4/2023</p>	3م	310.0





عملية مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع - أكتوبر -

دبيو

أبوسمبل

-

من المحطة 197+850 إلى المحطة 200+850 اتجاه


بطول 3.0 كم

تاریخ نھو الاعمال 2024/2/17

مدة تنفيذ العمل 8 شهور

تاریخ استلام الموقع 2023/6/18

الرقم	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	2023/5/4												2023/5/4											
				30-23	22-16	15-8	7-1	30-23	22-16	15-8	7-1	30-23	22-16	15-8	7-1	30-23	22-16	15-8	7-1	30-23	22-16	15-8	7-1	30-23	22-16	15-8	7-1
1	أعمال تحميل وترويد وتخليل طبقة مواسفات وتشفيتها باستخدام ألات التسوية بسمنت لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب [-] 2 متر] أصل منسوب القرية ويسمنت لجزء عن 25 سم أعلى من منسوب [- 2 متر] من منسوب القرية لاستكمال المشروع التحسينات التكميلية والأتاف إنسبة تحمل كالآتي: جنوب 20% ويشتمل بالبقاء المسؤولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والماء الجيد بالواسطات للوصول إلى الفحص كثافة جافة [95 % من الكثافة الجافة المقصود] يتم تخليف على المسابيب التحسينية والتطهارات العربية المودعة والرسومات التفصيلية المعتمدة ولذلك يعم مشتملاته على أساس الصناعة وموادهاته الهيئة العامة للطريق والكباري ولهذهات المهندس المشرف في حالة طلب جهاز الإشراف ونسبة الماء المدعى عن 95 % يحسب زيادة 1 جنيه هل زيادة نسبة الماء أقل [1%] - مسافة النقل هي كيلو 2 كم وبعده احتساب مادة كل كم بالروبة او النشان و تصبح 1.4 جنيه لكل كيلو متر احتساب من 3-1 2023/5/4 المسير يدخل على تشويشات وتخليفه وامتدادات وتخليل الموقع العمل حتى مسافة 2 كم 1- التخليل الشفاف، الكثافة المسموحة بالنار المصطلح أعمال تخليل بعض طبقات بستم 25 سم في حالة ان الماء المدعى يتعلق على الماء أو الرماد 50% 3-2 الارتفاعات اللازمة للأعلى من صيانة الأرض الفريدة وتسويتها وذلك طبقاً لتعليمات الاستشاري والنماذج المعدة والنماذج المعدة الكلوكات، أعمال ترويد وفرش طبقة أساس [من الأجراءات الصلبة المدنية تابع تكسير الكلوكات والأجزاء المتساقطة وأقصى حجم لتحملها 100 مم وألا يزيد نسبة الماء من متسلق 200 من 12 % ومتدرج الوارد بالذكريات الخاصة بالمشروع لا تخليل نسبة تحمل كالآتي: جنوب 25 % وألا يزيد نسبة الماء على 40% أوس المطر من ألا يزيد الارتفاع من 15 % وألا يزيد معامل المرونة [Ev2] من تصرية لوح التحمل من 80 مم بمسارك وفتح أورها على طبقات باستخدام ألات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمل الطبلة بعد تمام العمل عن 25 سم ويشتمل بالبقاء المسؤولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والماء الجيد للوصول إلى الفحص كثافة جافة جرى [لأن] تخليل طبقات الصناعة والرسومات التفصيلية والمحلية وينم التغليف طبقات الصناعة والرسومات التحسينية والماء والمياه المهندس المشرف مسافة النقل لا تخليل من 20 كم يتم احتساب مادة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزانة أو النشان وتصبح 1.3 جنيه لكل كم 3-2 2023/5/4	69,500.0	3م																								
2	1- التخليل الشفاف، الكثافة المسموحة بالنار المصطلح أعمال تخليل بعض طبقات بستم 25 سم في حالة ان الماء المدعى يتعلق على الماء أو الرماد 50% 3-2 الارتفاعات اللازمة للأعلى من صيانة الأرض الفريدة وتسويتها وذلك طبقاً لتعليمات الاستشاري والنماذج المعدة والنماذج المعدة الكلوكات، أعمال ترويد وفرش طبقة أساس [من الأجراءات الصلبة المدنية تابع تكسير الكلوكات والأجزاء المتساقطة وأقصى حجم لتحملها 100 مم وألا يزيد نسبة الماء من متسلق 200 من 12 % ومتدرج الوارد بالذكريات الخاصة بالمشروع لا تخليل نسبة تحمل كالآتي: جنوب 25 % وألا يزيد نسبة الماء على 40% أوس المطر من ألا يزيد الارتفاع من 15 % وألا يزيد معامل المرونة [Ev2] من تصرية لوح التحمل من 80 مم بمسارك وفتح أورها على طبقات باستخدام ألات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمل الطبلة بعد تمام العمل عن 25 سم ويشتمل بالبقاء المسؤولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والماء الجيد للوصول إلى الفحص كثافة جافة جرى [لأن] تخليل طبقات الصناعة والرسومات التفصيلية والمحلية وينم التغليف طبقات الصناعة والرسومات التحسينية والماء والمياه المهندس المشرف مسافة النقل لا تخليل من 20 كم يتم احتساب مادة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزانة أو النشان وتصبح 1.3 جنيه لكل كم 3-2 2023/5/4	10.0	2م																								
3	بالنار المصطلح أعمال ترويد وفرش طبقة أساس [من الأجراءات الصلبة المدنية تابع تكسير الكلوكات والأجزاء المتساقطة وأقصى حجم لتحملها 100 مم وألا يزيد نسبة الماء من متسلق 200 من 12 % ومتدرج الوارد بالذكريات الخاصة بالمشروع لا تخليل نسبة تحمل كالآتي: جنوب 25 % وألا يزيد نسبة الماء على 40% أوس المطر من ألا يزيد الارتفاع من 15 % وألا يزيد معامل المرونة [Ev2] من تصرية لوح التحمل من 80 مم بمسارك وفتح أورها على طبقات باستخدام ألات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمل الطبلة بعد تمام العمل عن 25 سم ويشتمل بالبقاء المسؤولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والماء الجيد للوصول إلى الفحص كثافة جافة جرى [لأن] تخليل طبقات الصناعة والرسومات التفصيلية والمحلية وينم التغليف طبقات الصناعة والرسومات التحسينية والماء والمياه المهندس المشرف مسافة النقل لا تخليل من 20 كم يتم احتساب مادة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزانة أو النشان وتصبح 1.3 جنيه لكل كم 3-2 2023/5/4	5.0	3م																								





عملية مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع - أكتوبر -
أبوسمبل

من المحطة 850+197 إلى المحطة 850+200 اتجاه
دريوط

تاريخ تهو الاعمال 2024/2/17

مدة تنفيذ العملية 8 شهور

تاريخ استلام الموقع 2023/6/18

رقم الرتبة	بيان الأعمال	الكمية	الوحدة	2023/6/18															
				30-23	22-16	15-8	7-1	30-23	22-16	15-8	7-1	30-23	22-16	15-8	7-1	30-23	22-16	15-8	7-1
5	بالأغلى المكتب أعمال توريد وفرض طبقة أساس من الأسمنت العصارة المقترنة دائرة تكسير الكسارات والمطاحن للمواد الخام وأقصى حجم للمواد الخام بين 31.5 مم إلى 40 مم وألا يزيد نسبة الماء من مدخل 200 عن وأدنى وزن الرود بالطن/طن القادمة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كافية عن 80 % ولا يقل معامل المرونة E2v1 من تجربة لوح التحمل عن 120 ميكرون 500 ولا يزيد نسبة الفاقد بوزن أوس الملاوس عن 30 % وألا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فرقها على مليون وستخدام ألات التسوية الجديدة على أن لا يزيد سماكة الطبقة بعد تمام العمل عن 20 سم ويتم بها الامتصاص لمواصل إلى لسبي الباطونية المطلوبة والمعدل الجيد للهواستات الموصول إلى أعلى كثافة جافة قصوى لا تقل عن 100 % من الكثافة المصممة والأنظمة تحمل إعصار التهارب المعمارية والمعمارية ويتم التنفيذ لأصول طبقاً الصياغة والرسومات التفصيلية المختصة و ألا يزيد مقدار مخلفات طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتغير الاستشاري ونوابه المهندس المشرف. مسافة النقل لا تقل عن 20 كم نعم اشتراك ملاحة 1.2 جنيه لكل 1 كم بازدياد أو النقصان وتحسنج 1.3 جنيه لكل كم لتنفسي من 5/4	5.0	3م																
6	بالأغلى مطلع توريد وفرض طبقة من التسخين الصناعي ببوركاليت مستورد الداخل لا ي بل عن 10 % وتم التأمين عليها للأصول المصناعة والرسومات التفصيلية المحددة والمقدمة بمقدار مخلفاته طبقاً للمواصفات الهيئة الهيئة للطرق والكباري ونوابه المهندس المشرف	3م																	
6-1-1	ذات وزن لا يقل عن 200 جم /م ²	5.0																	
6-1-2	ذات وزن لا يقل عن 300 جم /م ²	5.0																	
6-1-3	ذات وزن لا يقل عن 400 جم /م ²	5.0																	

مكتب الاستشاري أ.د/ حسن مهدي

مدير المشروع


م/ حاتم مهران

المكتب الفني

م/ احمد عزب

التوفيق /


التوقيع /



مهندس الشركة المنفذة
عليهم التوفيق
مصدق عرض احمد
16/04/2023
رقم: 160438
ج.م: ٥٦٧٩-٥٧٦٢-٥٣٢٤





القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أسوان)



القطار الكهربائي السريع
(أكتوبر - أسوان)

٢

الموقع العام







القطار الكهربائي المزدوج (أكتوبر - أسوان)

٣

القطاع العرضي




القطار الكهربائي السريع

(أكتوبر - أسوان)

٤

القطاع العرضي




٢٠١٥/١٠/٢٠
MOS

القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أسوان)

٥

القطاع العرضي

قطع



القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أسوان)

الهيئة العامة للطرق والكبارى

الجهة المستفيدة

شركة محمد على احمد
للمقاولات العمومية

الشركة المنفذة

استثمار

مصدر التمويل

٥.٧ مليون جنيه

القيمة التعاقدية

-

المصرف

٢٠٢٣/٦/١٤

تاريخ بدء المشروع

٢٠٢٤/٢/١٣

تاريخ النهاية المنتظر


المملوكات الخصوصية للمشروع

٢٠٢٤ على

٢٠٢٣ خلق وتنسق الصخور شديدة الصلابة.

٣- اعمال طبقة الاساس .

٢- اعمال ردم اتربة صالحة للردم وارنكة الميول .





محمد عوض احمد
٢٠٢٤



القطار الكهربائي السريع
(أكتوبر - أسوان)

صور المشروع

٨





جهاز عرض تصميم
mos

القطار الكهربائي السريع
(أكتوبر - أسوان)

٩



صور المشروع



القطار الكهربائي السريع
(أكتوبر - أسوان)

١٠

صور المشروع



القطار الكهربائي السريع
(أكتوبر - أسوان)


١١

صور المشروع





محاطي عوفى كمار





أعمال إنشاء الحرس الكايس القطار الخفري، السريع (أكتوبر / ألوسيط)
القطاع الثاني (بني سويف / منظومة) من محطة ١٧٦+٨٠٠ حتى محطة ٣٣٤+٨٠٠ بطول كم ١٦٠ كم
تنفذ شركة / محمد على أحمد للمقاولات العمومية واعمال صنف الطرق، من محطة ١٩٧+٨٠٠ إلى ٢٠٠+٨٥٠ بطول كم ٣ كم

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفدة	الاجمالي
أعمال الإزالة والتقطير					
١	بالمتر المستطع أعمال تقطير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخالفات والتي يلتازم لها استخدام التقطير ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة يعمق حتى ٣٠ سم و التخلص منها بالمخالب العمومية تمهدأ لأسال الرفع الماسحى لـكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف مسافة النقل حتى ٥٠٠ متر و يتم الحساب علاؤه ٠٣ جنية لكل ١ كم زيادة.	٢م	١٧	٦	١٠٢
١	بالمتر المستطع أعمال تقطير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخالفات والتي يلتازم لها استخدام التقطير بالمدرار (البلوزر) في مسافة ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والبند بشغل التقطير وإزالة الجذور يعمق لا يزيد عن ٣٠ سم و التخلص منها بالمخالب العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر . تمهدأ لأسال الرفع الماسحى لـكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف . علاؤه ٠٣ جنية لكل كم زيادة .	٢م	٠	١١٠٠	٥٥
٢-١	بالعدد إزالة أشجار من مسار الطريق والتخلص منها على الإيقاع قطر الشجرة عن ٣٠ سم وإزالة الجذور بالكامل ونقلها خارج الموقع طبقاً لتطبيقات المهندس المشرف.	العدد	٠	٧٥,١١	٢٧٥
٤-١	بالعدد إزالة أشجار ونخيل بارتفاع لا يزيد عن ٤ متر قطر لإيقاع عن ٣٠ سم وإزالة الجذور بالكامل ونقلها خارج الموقع طبقاً لتطبيقات المهندس المشرف.	العدد	١	٤٠٠,٠٠	٤٠٠
٥-١	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المهدبة بالصفيحة في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف وتقل ناتج التكسير خارج الموقع و المتوسط مسافة النقل حتى ١٠ كم و عمل ما يلزم لنهر العمل طبقاً لكرامة المشروع و المواصفات وتطبيقات المهندس المشرف . وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج التكسير عن ١٠ كم من محور الطريق يتم حساب ١ جنية للكيلومتر للزيادة أو النقص.	٢م	١٠	٦١,٠٠	٦١٠
٢	أعمال الحفر				
١-٢	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجمع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمواد الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والملك الجديد بالهؤسات الوصول إلى أقصى كثافة الجافة (القصري) وحمل على البند تحمل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقاً للنسب التصميمية والقطاعات المرضية الترويجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتملة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتطبيقات المهندس المشرف . علاؤه ١ جنية/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنية /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٢م	٥٠	٢٣	١١٥٠
١-١-٢	علاؤه زيادة سولار ٠٠٦ جنية /م ٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	٢م	٢٥	٠,٦	١٥,٠٠
٢-٢	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتسلكة جداً (ترية متصرحة أو) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمواد الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والملك الجديد بالهؤسات الوصول إلى أقصى كثافة جافة ٩٥% من الكثافة الجافة (القصري) وحمل على البند تحمل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقاً للنسب التصميمية والقطاعات المرضية الترويجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتملة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتطبيقات المهندس المشرف . علاؤه ١ جنية/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنية /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٢م	٥٠	٢٦	١٣٠٠
١-٢-٢	علاؤه زيادة سولار ٠٠٧ جنية /م ٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	٢م	٥٠	٠,٧	٣٥,٠٠
٣-٢	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة التسلك (ترية متصرحة أو) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمواد الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والملك الجديد بالهؤسات الوصول إلى أقصى كثافة جافة ٩٥% من الكثافة الجافة (القصري) وحمل على البند تحمل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقاً للنسب التصميمية والقطاعات المرضية الترويجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتملة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتطبيقات المهندس المشرف . يتم تحديد نوع التربة طبقاً لمعدلات التنفيذ باستخدام البلوزر والتي تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشاري . علاؤه ١ جنية/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنية /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٢م	٥٠	٢١,٠٠	١٥٧٥,٠٠
١-٣-٢	علاؤه زيادة الدولار ٠٠٨ جنية /م ٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٢م	٥٠	٠,٨٠	٤٠,٠٠



مكتب أ.د/حسن مهدي للاستشارات الهندسية		مقاييس معملة رقم (١) اتجاه ديربورن		الهيئة القومية لانفاق دورة النيل					
أعمال إنشاء الجسر الترابي للقطار الكهربائي المزدوج (أكتوبر / أبوسمبل) القطام الثاني (بني مرفر / متقلوب) من محطة ١٧٦+٨٠، حتى محطة ٣٣٤+٨٠ بطول ٦٦٠ كم تنفيذ شركة / محمد علي، أحمد المقاولات العمومية و أعمال رصف الطريق من محطة ١٩٧+٨٠ إلى ٢٠٠+٨٠ بطول ٣ كم									
رقم العدد	بيان الأعمال								
الاجمالي	سعر المتر	الكمية	الوحدة	رقم العدد	ويمكن تحويل على البند الثالث				
			٣٥	٤-٢	١- تحويل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠ متر ٢- توريد الميكانيكية بالسيارات باستثناء المعدات الميكانيكية ٣- تصميم تشكيل الجسر والأكاب (تشعبات تحمل كايفوريها حتى ١٠ % وريشها بالبلاطات الميكانيكية المطلوبة والدمك الجيد بالهرارات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة الفيزيائية). ويتم التنفيذ طبقاً للمعايير التصميمية والقطاعات المرضية المودعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتقنيات المهندس المشرف. ٤- علاوة ١ جنية / كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصح ١,١ جنية / كم ابتداء من ٤/٢٠٢٥.				
٦٢٠,٠٠	٦٢	١٠٠	٣٥	١-٤-٢	ذات إيجاد (٢٠٠-١٠٠) كجم / سـم ٢				
١٦٠,٠٠	١,٦	١٠٠		٢-٤-٢	علاوة ١,٦ جنية لكل ٣ م نظراً لارتفاع السولار وذلك للكباثيات المتفاوتة بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤				
٧٥٠,٠٠	٧٥	١٠٠		٣-٤-٢	ذات إيجاد (٣٠٠-٢٠٠) كجم / سـم ٢				
١٩٠,٠٠	١,٩	١٠٠		٤-٤-٢	علاوة ١,٩ جنية لكل ٣ م نظراً لارتفاع السولار وذلك للكباثيات المتفاوتة بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤				
٨٨٠,٠٠	٨٨	١٠٠		٥-٤-٢	ذات إيجاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم / سـم ٢				
٢٢٠,٠٠	٢,٢	١٠٠		٦-٤-٢	علاوة ٢,٢ جنية لكل ٣ م نظراً لارتفاع السولار وذلك للكباثيات المتفاوتة بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤				
٦٠٠,٠٠	٦	١٠٠		٧-٤-٢	علاوة لكل زيادة في الإجهاد مقدارها ١٠٠ كجم / سـم ٢ وذلك للكباثيات المتفاوتة				
٧٠٠,٠٠	٧	١٠٠		٨-٤-٢	علاوة لكل زيادة في الإجهاد مقدارها ١٠٠ كجم / سـم ٢ وذلك للكباثيات المتفاوتة بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤				
٨٦٨٠	٢٨	٣١٠	٣٥	٥-٢	بالعمر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في المسقوف وتسمية السطح بالات التسوية والرمل بالبلاط الأصوصية للوصول إلى نسبة الطوبية المطلوبة والدمك الجيد بالهرارات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحويل ونقل الأثربة الزائدة لمسافة ١,٥ كم من محور الطريق والفتحة تشمل استخدام البلاط السقوف وأعاده منفات على السقوف لحركة المعدات. ويتم التنفيذ طبقاً للمعايير التصميمية والقطاعات المرضية المودعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتقنيات المهندس المشرف ٦- علاوة ١ جنية / كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصح ١,١ جنية / كم ابتداء من ٤/٢٠٢٣/٥/٤.				
١٠٢٤٠	٣٣	٣١٠	٣٥	١-٠-٢	نفس بند رقم (٥-٢) المتفاوت بعد بتاريخ ٢٠٢٣				
٢١٩	١	٢١٩	٣٥	٢-٠-٢	علاوة زيادة سولار ١ جنية / م ابتداء من ٤/٢٠٢٣/٥/٤				
٦٠٠,٠	٢	٣٠٠	٣٥	٣-٥-٢	علاوة ٢ جنية / م في حالة توريد أثربة لغرضها على طبق السقوف لامكانية تحرك المعدات وذلك في حالة الأرض الغير ثابتة				
				٣	اعمال الردم Embankment				
٤١٧,٠٠	٩٠	٦٩٥٠٠	٣٥	١-٣	أعمال تحويل وtorيد ونقل أثربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (٢ متر) أسلق منسوب القرمه وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم أعلى من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكاب (سبة تحمل كايفوريها حتى ٩٦% وريشها بالبلاط الأصوصية للوصول إلى نسبة الطوبية المطلوبة والدمك الجيد بالهرارات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة الفيزيائية). ويتم التنفيذ طبقاً للمعايير التصميمية والقطاعات المرضية المودعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتقنيات المهندس المشرف. ٢- في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدملك عن ٩٥ % يحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدملك لكل ٦%. ٣- مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنية لكل كم بازيادة أو النقصان وتصح ١,٥ جنية لكل كم اعتباراً من ٤/٢٠٢٣/٥/٤ ٤- السعر يشمل عمل تسوينات وتخليل واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم. ٥- والبند لا يشمل القيمة المحجرية.				
٢٤٣٠٤,٠٠	١,٦	١٠١٩٠	٣٥	١-١-٣	علاوة زيادة سولار ١,٦ جنية / م ابتداء من ٤/٢٠٢٣/٥/٤				
٦٠٨٧٦٢,٠٠	٥٣,٧	١١٦٣٠	٣٥	٢-١-٣	علاوة مسافة نقل ٤٠ كم.				
١٨٢٤٠٠,٠٠	٥٧,٠٠	٣٢٠٠	٣٥	٢-١-٣	علاوة مسافة نقل ٤٠ كم ابتداء من ٤/٢٠٢٣/٥/٤				
٦٥٠	١٣	٥٠	٣٥	٣-١-٣	كلبة توريد أثربة				
٦٥٥٤٢٦,٠٠	٥٤,٨	١٤٦٣٠	٣٥	٤-١-٣	قيمة المواد المجهزة للأثربة بما يتناسب مع المعايير المدنية ١٢ + ٦ % استقطاعات				





أعمال إنشاء الحصى الرملية للقطار الكهربائي المصري (أكتوبر / أكتوبر)

اتجاه ديربوت

القطاع الثاني (بني سويف / منفلوط) من محطة ٢٣٤+٨٠٠ حتى محطة ١٧٢+٨٠٠ بطول ٦٦+٠٠ كم
تنفذ شركة / محمد على محمد المقاولات العمومية - أعمال وصف الطرق من محطة ١٩٧+٨٠٠ إلى ٢٠٠+٨٠٠ بطول ٣ كم

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفئة	الاجمالي
٢٠٣	بالنفر المكعب أعمال تشكيل أرض طبيعية سمك ٢٥ سم في حالة ان المنسوب التصوبي يتطلب عمق الحفر او الردم ٥٠ سم عن منسوب الأرض الطبيعية لمسافة لا تقل عن ١٠٠ متراً وهذا البند يشمل عمل الاختبارات اللازمة لتأكد من صلاحية الأرض الطبيعية وتسويتها وذلك طبقاً لتعليمات الاستشاري	متر	١٠	٦	٦٠
Prepared Subgrade					
٤	بالنفر المكعب أعمال توريد وفرض طبقة تاسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتردجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات الخاصة بالأشتربات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالتقريباً عن ٦٧% والتردج الوارد بالأشتربات الخاصة بالمشروع لا تزيد نسبة تحمل كالتقريباً عن ٢٥% ولا تزيد نسبة الفاقد بجهاز ارس أنجلاوس عن ٤% ولا يزيد الامتصاص عن ١٥% وألا يقل معدل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحمل عن ٨° موجابسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا تزيد سمك الطبقة بعد تمام التحمل عن ٢٥ سم ورثها بالمواد الأساسية للوصول إلى نسبة المطروبة المطلوبة والملك الجيد للهرباسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفتة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلي و يتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند يجعل متشملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتغير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.	متر	٠	١٣٠	٦٥٠
١٠٤	علارة زيادة سولار ١,٨ جنية / ٣ أيندا من ٢٠٢٢/٥/٤	متر	٠	٦,٨	٩,٠٠
٢٠٤	علارة مسافة نقل ١٠٠ كم	متر	٠	١٠٤	٥٢٠
٣٠٤	كاردة توريد أساس	متر	٠	٢٥	١٢٥
٤٠٤	قيمة المواد المحجرية لطبقة subgrade بالإضافة إلى نسبة المدك ٦١٢ + %٣٠ استقطاعات	متر	٠	١١٢	٥٦٠
Subballast					
٠	بالنفر المكعب أعمال توريد وفرض طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتردجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحجبيات ما بين ٣١,٥ سم إلى ٤,٠ سم وألا يزيد نسبة الماء من متخل ٢٠٠ سم عن ٥% والتردج الوارد بالأشتربات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالتقريباً عن ٨٠% ولا يقل معدل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحمل عن ١٢٠ موجابسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز ارس أنجلاوس عن ٣٠% ولا يزيد الامتصاص عن ١٥% ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا تزيد سمك الطبقة بعد تمام التحمل عن ٢٠ سم ورثها بالمواد الأساسية للوصول إلى نسبة المطروبة المطلوبة والملك الجيد للهرباسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٦٠%) من الكثافة المعملية والفتة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلي و يتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعمدة والبند يجعل متشملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتغير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.	متر	٠	١٣٥	٦٧٥
١٠٥	علارة زيادة سولار ١,٨ جنية / ٣ أيندا من ٢٠٢٢/٥/٤	متر	٠	٦,٨	٩,٠٠
٢٠٥	علارة مسافة نقل ١٠٠	متر	٠	١٠٤	٥٢٠
٣٠٥	كاردة توريد أساس	متر	٠	٢٥	١٢٥
٤٠٥	قيمة المواد المحجرية لطبقة subballast بالإضافة إلى نسبة المدك ٦١٢ + %٣٠ استقطاعات	متر	٠	١١٩	٥٩٥





أعمال إنشاء الحرس الكهربائي للناظر الكهربائي المسريع (أكتوبر / أكتوبر)

القطاع الثاني (بني ماز / منفلوط) من محطة ١٧٦+٨٠٠ حتى محطة ٣٣٤+٨٠٠ بطول ١٦٠ كم

تنفيذ شركة / محمد علي أحمد المقاولات العمومية وأعمال وصف الطريق من محطة ١٩٧+٨٠٠ إلى ٢٠٠+٨٠٠ بطول ٣ كم


رقم البند	بيان الأصل	الوصف	الكمية	الوحدة	سعر الفئة	الإجمالي
٦						
١.١	بالمتر مسطح توريد وتركيب طبقاً من النسيج الصناعي جيوجrid مستورد الداخل لا يقل عن ١٠ % ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتطلبات المهندس المشرف		٢م			
١.٢-٦	ذات وزن لا يقل عن ٢٠٠ جم/م		٢م		٣١,٠٠	١٥٠
٢-١-٦	ذات وزن لا يقل عن ٣٠٠ جم/م		٢م		٤٣,٠٠	٢١٥
٣-١-٦	ذات وزن لا يقل عن ٤٠٠ جم/م		٢م		٦٠,٠٠	٣٠٠
٢-٦	بالمتر مسطح توريد وتركيب طبقاً من النسيج الصناعي جيوجrid مستورد الداخل لا يقل عن ١٠ % ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتطلبات المهندس المشرف		٢م			
١.٢-٧	ذات قوة شد ٢٠ كيلووتر في الاتجاهين		٢م		٤٤,٠٠	٤٢٠
٢-٢-٦	ذات قوة شد ٣٠ كيلووتر في الاتجاهين		٢م		٤٧,٠٠	٤٣٥
٧						
١.٧	بالمتر المسطح أصل توريد وصب خرسانة عادي سمك ١٥ بيم لارتفاع متراً رأسى لحماية الأكتاف والميول الجانبيه تكون من ٣٠،٨ من دولوميت متدرج +٠،٤ م رمل حرش +٠،٤ م رمل خالي من الشوائب والطلالة والأملام والمواد الغيرية مع وضع قوم (بالتفاصيل) سمك ٢ سـ (طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبنج يشمل تجهيز واستعاد مناسب التربة الطبيعية استغل البلاطة الوصول الى منابع تصميمية على ان تتحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ٢٥ كجم/سم٢ وتشطيب المسطح وتنطيف المسطح طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتطلبات المهندس المشرف.		٢م		٤٣٣,٠٠	١٤٧٣٢
٢.٧	بالمتر المكعب أصل توريد وصب خرسانة عادي لتنفيذ قدمه سفلية وطاوية لاكتاف والميول الجانبيه تكون من ٣٠،٨ من دولوميت متدرج +٠،٤ م رمل حرش +٠،٤ م رمل خالي من الشوائب والطلالة والأملام والمواد الغيرية والبند يشمل تجهيز واستعاد مناسب التربة الطبيعية استغل البلاطة الوصول الى مناسب التصمييمية على ان تتحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن اجهاد ٢٥ كجم/سم٢ وتشطيب المسطح وتنطيف المسطح طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات المشروع وتطلبات المهندس المشرف.		٢م		٢٤٦٨٥,٠٠	٢٤٦٨٥

يتم احتساب سعر الاستمت في بنود الفرسانة طبقاً لسعر القائمة الموحدة ٢٠٢٢ على ان يتم احتساب الزيادة حسب سعر السوق كلررق اسعار .

خمسة ملايين وسبعمائة ألف جنيه فقط لأشترى

الإجمالي

٥٠٧٠٠٠٠٠,٠٠ ج.م



مهندس الهيئة
المهندس /
التوفيق /
١-٢-٦



مهندس الشركة المنفذة
المهندس /
التوفيق /
١-٢-٦



١٦٠٤٣٨
٤٧٢-٩٠٧-٥٧٩
ن.ص: *