



لتاريخ: ٢٠٢٤/٨/١٩

رقم القيد: ٨٠٠٣٠٢٤٠٠٨٠١٩١٠/كبارى

السيد العميد / رئيس الإدارة المركزية

"للسئون المالية والإدارية والموارد البشرية"

تحية طيبة . . وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه اصل المذكرة المعروضة على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة بخصوص مد
مدة مدة (٦) أشهر أعمال إنشاء عدد (٢) بربخ خرساني أسفل القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين -
مطروح) عند محطتي ٢٠٥-٣١٠ و ٣١٠-٢١٥ تنفيذ شركة جى بى للمقاولات بالعقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٢٨٥) .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه بإتخاذ اللازم .

"وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام"

التوقيع "

مهندس / أيمن محمد متولى
رئيس الإدارة المركزية
لتنفيذ وصيانة الكبارى

صورة مرسلة: السيد العميد المهندس / رئيس الإدارة المركزية

" المنطقة الخامسة غرب الدلتا "

تحية طيبة .. وبعد


برجاء التفضل بالإحاطة لما هو مسطر بعاليه .

"وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام"

التوقيع "

مهندس / أيمن محمد متولى
رئيس الإدارة المركزية
لتنفيذ وصيانة الكبارى

4



— ۲ / محمد فاضل —
— ۳ / —
C. ۹ / ۳



الهيئة العامة للطرق والكبارى

التاريخ: ٢٠٢٤/١٢/٢٤ الكبارى

التاريخ: ٢٠٢٤/٧/١٧

مذكرة

للمعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة
بخصوص: إضافة مدة (٦) أشهر أعمال إنشاء عدد (٢) بريد خرساني أسفل القطار الكهربائي السريع
العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح عند محطات ٢٠٥+٣١٠ و ٢١٥+٣١٠

الموضوع


- أسندت الهيئة العامة للطرق والكبارى المشروع عاليه إلى شركة جى بى للمقاولات بالعقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٢٨٥ .
- تاريخ بدء العمل : ٢٠٢٤/٤/٨ .
- تاريخ النهو طبقاً للتعاقد : ٢٠٢٤/١٠/٧ .
- ورد كتاب السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الخامسة (غرب الدلتا) بالموافقة على إضافة مدة للمشروع عاليه حتى ٢٠٢٥/٤/٧ .
- بناءً على دراسة طلب الشركة للأسباب والمبررات على النحو الوارد بكتاب الشركة المرفق بإضافة المدة طبقاً لما ورد بالكتاب الدورى رقم (٣-٢٧٨١٥) بخصوص قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠ ..
- بالدراسة تبين تأثر الشركة بالإرتفاع المبالغ فيه لأسعار الخامات الأساسية (حديد - أسمنت - الخ) وإرتفاع أسعار قطع غيار المعدات وعدم توافرها بالأسواق مما أثر على معدلات سير العمل طبقاً للبرنامج الزمنى للمشروع .

المطالب

التكرم بإتخاذ مآثرونه سيادتكم مناسباً نحو الموافقة على طلب المنطقة المشرفة بإضافة مدة قدرها (٦) شهور للمشروع عاليه دون فرض غرامات تأخير أو فوائد ليصبح تاريخ النهو الفعلى ٢٠٢٥/٤/٧ كون أسباب التأخير خارجة عن إرادة الشركة .

والأمر مفوض لسيادتكم

التوقيع " 
مهندس / أيمن محمد متولى
رئيس الإدارة المركزية
لتنفيذ وصيانة الكبارى

التوقيع " 
الأستاذ / تامر بدرت محمد
مدير عام العقود والفتاوى واللوائح

التوقيع " 
مهندس / محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع " 
لواء مهندس / محمد الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

رأى السيد الأستاذ / مدير عام العقود والفتاوى واللوائح

نرى جواز الموافقة على ما استقر إليه الجانب الفني
المندرجة - الملتحمة بها في هذه الرسالة وفقاً لجدول الأعمال
تسندة إلى موافقة السيد اللواء مقررته بذلك
رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

محام الكرم بالموافقة

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

الوزير / رئيس مجلس الوزراء
بموجب الأمر رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٢٨٥
على السيد المهندس / رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى
فيمر به الأمر بتوافق مناهج ذلك .