

مذكرة للعرض على
السيد المهندس/رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: إستكمال أعمال تنفيذ الجسر الترابي بقطاع (العلمين - فوكه) بمشروع إنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح - الفيوم) (تنفيذ المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ إلى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠ كم بالإتجاهين) (بالأمر المباشر)

تنفيذ/ شركة صالح نوبي جروب للمقاولات العامة

- العقد رقم ٢٠٢٢/١٠٨٢ /٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٧ بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٧
- قيمة أمر الاسناد/٦٩٨,٠٠٠ (ستمائة وخمسة وتسعون مليوناً وستمائة وثمانية وتسعون ألف جنيه فقط لا غير).

نتشرف بأن نحيط علم سيادتكم بقيام الشركة بتنفيذ أعمال الجسر الترابي في المسافة من الكم E (٣٢٢+٥٠٠) إلى الكم E (٣٢٤+٧٨٠) بالقطاع الرابع لنفس مشروع القطار الكهربائي السريع وبنفس المواصفات الفنية لذا نرجو من سيادتكم التكرم بالموافقة على صرف الأعمال التي تتم بالقطاع المذكور على نفس أمر الاسناد المشار إليه من الكم ٥٣٨+٠٠٠ إلى ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠ كم بالإتجاهين وذلك لوجود وفر في كميات التعاقد الأصلي المذكور بأعلاه. (مرفق مستخلص رقم ١٥) عن العملية المشار إليها به الكميات المنفذة بواسطة الشركة بالقطاع السابع والقطاع الرابع)

مرسل لسيادتكم للعلم والإحاطة والتوجيه بعمل اللازم

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام والتقدير،

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الخامسة - غرب الدلتا
(الإسكندرية - مرسى مطروح)

٢٠٢٧/٢٠٢٢
عميد مهندس / هاني محمد محمود طه،،

أ/مه

البلد / جمهورية العراق / ٢٠٢٣
التاريخ : ٢٠٢٣/١١/٣

**مذكرة عرض رقم (٢٠٢٣)
على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الادارة**

بالإشارة

- الى مشروع إنشاء الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع .
- ورد لقطاع التنفيذ والمناطق خطابات من المناطق المشرفة على المشروع المشار اليه (مرفق صور) بوجود فائض مالي ببعض القطاعات والمسافات المسنده لبعض الشركات وذلك نتيجة لتنفيذ الخط التصميمي مما نتج عنه انخفاض الكميات المنفذة على الطبيعة عن الكميات التقديرية بمذكرة الاستناد .
- الأمر الذي نتج عنه فائض مالي بالقيمة الاجمالية لقياسات بعض الشركات .

المطاب

- يرى قطاع التنفيذ والمناطق أنه يتم تنفيذ المسافات التي لم يصدر لها أوامر استناد على العقود التي بها فائض مالي وذلك للمسافات داخل نطاق عمل الشركة والتي تخضع لشراف ذات المنطقة المشرفة وذلك للاستفاده من الفائض المالي المتاح لدفع العمل بالواقع لتحقيق البرنامج الزمني المطلوب لنهو الاعمال على أن تلتزم المناطق المشرفة بافادة قطاع التنفيذ والمناطق وقبل الشروع في التنفيذ وبالتالي :

- بيانات الشاملة للعقود التي بها فائض مالي .
- المسافات التي لم يصدر بها أوامر استناد ومطلوب تنفيذها خصما من الفائض المالي .

والأمر مفوض لسادتكم

رأى السيد مهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع (حسن)
حسن / محسن محمد زهران
رئيسي قطاع التنفيذ والمناطق

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الادارة

التوقيع (لـ)
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس الهيئة العامة لطرق و الكباري

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الادارة

التوقيع (حسن)
لواء مهندس / حسان الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة لطرق و الكباري

أ / فارس

kareim

مهمة اضافية

اسم العميل: تنفيذ اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية ضمن مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) المسافة من الكم ٥٣٨,٠٠٠ الى الكم ٤٤٨,٠٠٠ بطول ١٠ كم بالاتجاهين

اسم الشركة المنفذة: شركة صالح نوبى جروب للمقاولات

عقد العملية رقم : (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٨٢)

قيمة التعاقدية : ٦٩٨,٦٩٥ مليون جنيه

٢٩/١٢/٢٢ تاریخ بدء العملیة:

٢٠٢٣/٨/٢٨ تاريخ النهو طبقاً للتعاقد :

٢٧/١٢/٢٣٢٠ تاریخ النہو طبقاً لآخر مدد مدد :

المطلوب : مد مدة العملية (٨أشهر) ليصبح تاريخ النهاية ٢٠٢٤/٨/٢٧

المبررات:- ورد كتاب المنطقة المشرفة والمرفق به خطاب الشركة المنفذة بشأن مد مدة العملية للأسباب الآتية :-
- نظراً لعدم الانتهاء من أعمال (عدد ٣ برابع + نفق الزيات) من قبل الشركات الأخرى
المنفذة للأعمال الصناعية بالقطاع مما اثر بالسلب على موعد نهوض الأعمال (أكمل تأدية)

١٦١ مدیر عام (عمیانه/التنفیذ) مدیر اعداد مهندس: ٥٠

رئيس الادارة المركزية للشئون المالية: محمود جعفر

رأي الإدارة القانونية: من يأخذوا بأطراف يأكل بما استقر إليه أطرافه فلن يكون ذلك ملائمة.

وَمُجْرِيَ الْمَاءِ وَالْمَنَامَةِ وَالْمَنَامَةِ وَالْمَنَامَةِ

أوافق و متحملاً

11

لواء مهندس / نسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

محضر استلام موقع

مشروع: أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع قطاع فوكه
- مطروح في المسافة من كم ٥٣٨+٠٠٠ إلى كم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠
كم بـالاتجاهين

تنفيذ: شركة صالح نوبي جروب للمقاولات
إشراف: المنطقة الخامسة - منطقة غرب الدلتا

طبقاً للعقد رقم (٢٠٢٢/١٠٨٢) بتاريخ: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٢/٢٧

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٩ اجتمع كل من:-

١- السيد المهندس /ابراهيم عبد الله الحناوي
مهندس العملية - الهيئة العامة للطرق والكباري
٢- السيد المهندس / محمد سمير عبد العظيم مدير مشروع - شركة صالح نوبي جروب للمقاولات
وذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عاليه لاستلام الموقع :
وقد تبين أن الموقع حالياً من العوائق الظاهرة ويسمح بالبدء في التنفيذ وبناء عليه يعتبر
تاریخ ٢٠٢٢/١٢/٢٩ هو تاريخ استلام الموقع وبدء الأعمال بالعملية.
واقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

التوقيعات

١ - 
٢ - 

رئيس الإداراة المركزية


منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عقيد . مهندس /

"هاني محمد محمود طه"





الهيئة العامة
للطرق والجسور

المنطقة الخامسة - (غرب الدلتا)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة .. وبعد ،

بالإلاحة إلى مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة (فوكة - مطروح) (القطاع السابع)

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المقايسة المعدلة للقطاعات الآتية :

مسلسل	اسم الشركة	بداية القطاع (كم)	نهاية القطاع (كم)	اتجاه
١	شركة صالح نوبي جروب	٥٣٨+٠٠٠	٥٤٨+٠٠٠	الاتجاهين

يرجاء من سعادتكم التفضل بالأحاطة والتوجيه باللازم

وتقضوا بقبول فائق الأحترام والتقدير ،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

محمد مشتى /
الهاني محمد محمود طه



مشروع القطار الكهربائي السريع

المقاييس المعدلة لتوسيع الأعمال بعد التفاوض بتاريخ ٢٤/٨/٢٩ للقطاع السامي (فوكه) - شركة صالح نوبيز بروب
القطاع من المحطة ٥٣٨٠٠... إلى المحطة ٥٤٨٠٠

كتاب المقايسة بالقطاع السابع

لهمَّ اهْبِطْ إِلَيْنَا مِنْ سَمَاءِكَبَارِي

محمد حسین فیلانش

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع (القطاع الرابع)

المهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع (القطاع السابع)

ج / العدد السادس - حشمتوي




مشروع القطار الكهربائي السريع

المقاضسة المعدلة لبتود الأعمال بعد التفاوض بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٩ للقطاع السادس (فوكة - مطروح) - شركة صالح نوهد جروب
القطاع من المحطة ٥٤٨٠٠٠ إلى المحطة ٥٣٨٠٠٠

كميات المقاضسة بالقطاع السادس

رقم النك	نوع الأعمل	الكمية	الوحدة	الفلفة	الإجمالي
٣	اعمال الحفريات				
١٠٢	بالتر الحكمي اعمال توريد وتشغيل الربوة صالحة للزرم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التصويب سبك لا يزيد عن ٥ سم في مسوب - ٦متر و سبك لا يزيد عن ٧ سم لاستكمال المسوب التصويب لتشكيل الجسر وللأكلاف (نسبي تحمل كافية) ولا تقل عن (٥%) او وردها بالصيادة الأصلية لوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والحكم الجيد بالدراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافةقصوى و يتم التنفيذ طبقاً للمناسبات التصميمية والقطاعات المرشحة السودانية والرسومات التفصيلية المعتمدة ولinden يجمع مشتملة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الماء عن ٩٥% ويحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الماء لكل ١%				
٥٦٨	- مسافة النقل ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل ١ كم بزيادة أو النقصان السعر يشمل عمل تصميمات وتحليلات ومقابر ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم السعر يدخل قيمة المادة المحجرية طبقاً لafauda المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٥٦٨ إلى ٥٦١				
٥٦١	مسافة النقل ١ كم				
٣٩	هداية تصميم و يوم الكارثة والموارن طبقاً لafauda الشركة الوطنية				
٣٨	١٠١-٣	١٣,٣٣,٠٠٠,٠٠٠	٢٣	٢٣	٢٣,٣٣,٠٠٠,٠٠٠
٣٧	٢٠١-٣	١,٧٠,٥٥,٠٠٠	٢٣	٢٣	١,٧٠,٥٥,٠٠٠
٣٦	٢٠١-٣	٧,١٤٢,٥٩,٠٠٠	٢٣	٢٣	٧,١٤٢,٥٩,٠٠٠
٣٥	٢٠١-٣	٧,٢٧٧,٥٠,٠٢١	٢٣	٢٣	٧,٢٧٧,٥٠,٠٢١
٣٤	٢٠١-٣	٦,٣٢,٥,٢١٥,٠٠	٢٣	٢٣	٦,٣٢,٥,٢١٥,٠٠
٣٣	٢٠١-٣	٨,٥٩٣,٨,٠٠٠	٢٣	٢٣	٨,٥٩٣,٨,٠٠٠
٣٢	٢٠١-٣	٣,٥٢٣,٥,٠٠٠	٢٣	٢٣	٣,٥٢٣,٥,٠٠٠
٣١	٢٠١-٣	٣,٦٩٦,٦,٢٣٥,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٦٩٦,٦,٢٣٥,٠٠
٣٠	٢٠١-٣	١,١٣٢,٥١,٠٠٠	٢٣	٢٣	١,١٣٢,٥١,٠٠٠
٢٩	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
٢٨	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
٢٧	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
٢٦	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
٢٥	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
٢٤	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
٢٣	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
٢٢	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
٢١	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
٢٠	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
١٩	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
١٨	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
١٧	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
١٦	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
١٥	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
١٤	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
١٣	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
١٢	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
١١	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
١٠	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
٩	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
٨	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
٧	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
٦	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
٥	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
٤	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
٣	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
٢	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
١	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
٠	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
٢٠٢	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
٢٠١	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
٢٠٠	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
٢٠٣	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
٢٠٤	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
٢٠٥	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
٢٠٦	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
٢٠٧	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
٢٠٨	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
٢٠٩	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
٢٠١٠	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
٢٠١١	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
٢٠١٢	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
٢٠١٣	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
٢٠١٤	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
٢٠١٥	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
٢٠١٦	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
٢٠١٧	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
٢٠١٨	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
٢٠١٩	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
٢٠٢٠	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
٢٠٢١	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
٢٠٢٢	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
٢٠٢٣	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
٢٠٢٤	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
٢٠٢٥	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
٢٠٢٦	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
٢٠٢٧	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
٢٠٢٨	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
٢٠٢٩	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
٢٠٢٣	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
٢٠٢٤	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
٢٠٢٥	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
٢٠٢٦	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
٢٠٢٧	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
٢٠٢٨	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
٢٠٢٩	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
٢٠٢٣	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
٢٠٢٤	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
٢٠٢٥	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
٢٠٢٦	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
٢٠٢٧	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
٢٠٢٨	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
٢٠٢٩	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
٢٠٢٣	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
٢٠٢٤	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
٢٠٢٥	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
٢٠٢٦	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
٢٠٢٧	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
٢٠٢٨	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
٢٠٢٩	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
٢٠٢٣	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
٢٠٢٤	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
٢٠٢٥	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
٢٠٢٦	٢٠١-٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠	٢٣	٢٣	٣,٠٣٦,١٧,١٧,٠٠
٢٠					



مشروع القطار الكهربائي، السريع

كميات المقايسة بالقطاع السابع

لهمة العامة للطرق والكباري

محمد حسین شیاض

المهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع (القطاع الرابع)

م/ احمد جلال عبد السلام

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع (القطاع السابع)

م/ابن اثيم المعنوي

م/ابراهيم العذبي




مشروع القطار الكهربائي السريع

المقايسة المعدلة لبناء الأعمال بعد التفاوض، بتاريخ ٢٤/١/٢٩ ، لـ القطاع السادس (فوكه - مطروح) - شركة صالح نور الدين جروب
القطاع من المحطة ٥٣٨٤٠٠٠ إلى المحطة ٥٤٤٠٠٠


بيانات المقايسة بالقطاع السادس

رقم البند	بيان الأدلة	البيان	القيمة	الكمية	الوحدة	البيان
١	بيانات المسطوح أصل توريد وحسب خريطة عاليه سلك ١٥ سم لارتفاع ١٠ متر رأسى لحاجة الاتصال وتشغيل الجاهية تكون من					
١.٥	٢٠٠ م من توريد تخرج + ٢٠٠ م روافد والرمل خالي من التراب والطفلة والأدغال والماء الغير مع وضع قوى بسلك ٢ سم (طبقاً لبيانات المنشاوي) والبند يشمل تجربة واستعمال ملصق الترية المطببة أصل الجملة المرسل إلى المنشآت المصممة على أن تحقق الخريطة الجاهية لا يقل عن ٢٥ كجم / سم وتحقيق السطح وعلى التوصل بالغير من الرمل والتلافي طبقاً لأصول الصيانة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجعل مسافة التوريد للطرق والكباري وتحقيق المعاشر المنشروت.					
٢	٢٠٠ م من إضافة علوه تفراها ٥ جنية بعد أول ١٠ متر رأسى على أن تختلف مثل مطلع (لا يقل عن ٥ متر رأسى)					
٢.١.٥	السعر إيكاء من سنتين ٢٠٢٢ طبقاً لائحة المقاولة					
٢.١.٦	السعر إيكاء من ٢٠٢٤/٧/٢٢ طبقاً لائحة المقاولة					
٢.٥	٢٠٠ م من توريد الكعب أصل توريد وحسب خريطة عاليه سلك العيارات وأصول الرجاهية تكون من ١٠٠ م من توريد تخرج + ٢٠٠ م روافد والاسفلات طبقاً لبيانات المنشاوي (غير + سدا) على أن يكون السن تطوير رسوب والرمل خالي من التراب والطفلة والأدغال والماء الغير مع وضع أوم (بالنائل) سلك ٢ سم (طبقاً لبيانات المنشاوي) والبند يشمل أصل الجملة والشادات وكل ما يلزم لدور العمل على أن تتحقق الجاهية لا يقل عن ٢٥ كجم / سم وعلي التوصل بالغير من الرمل والتلافي طبقاً لأصول الصيانة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجعل مسافة التوريد للطرق والكباري وتحقيق المعاشر المنشروت.					
٢.٦	٢٠٠ م من إضافة علوه تفراها ٥ جنية بعد أول ١٠ متر رأسى على أن تختلف مثل مطلع (لا يقل عن ٥ متر رأسى)					
٢.٧.٥	السعر إيكاء من سنتين ٢٠٢٣ طبقاً لائحة المقاولة					
٢.٧.٦	السعر إيكاء من ٢٠٢٤/٣/٢٢ طبقاً لائحة المقاولة					
٣	أصل الترية المساحة					
٣.٦	٢٠٠ م من توريد السطح توريد وتركيب طبقاً من التسبيح الصناعي جودة كثافة سلكية التفاصيل لا يقل عن ٣٦% و يتم التأكيد طبقاً لأصول الصيانة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجعل مسافة التوريد للطرق والكباري.					
٣.٧	ذلت قواعد ٣٠ كم، توري في الأكتابين					
٣.٧.١	أبواب المقايسة وبطبيعة السطح					
٣.٧.٢	٢٠٠ م من توريد المقايسة وبطبيعة السطح واربعون جنهاً لغير					
٤٧	٢٠٠ م من توريد المقايسة وبطبيعة السطح واربعون جنهاً لغير					
٤٧.١	٢٠٠ م من توريد المقايسة وبطبيعة السطح واربعون جنهاً لغير					
٥٧٥,٦٦٥,١٢٩,٠٠	٢٠٠ م من توريد المقايسة وبطبيعة السطح					



الهيئة العامة للطرق والجسور
مدير عام المشروعات


م/ محمد حسني فياض



الهيئة العامة للطرق والجسور
مدير المشروع (القطاع السادس)

م/ أحمد جلال عبد السلام

الشركة المنفذة



الهيئة العامة للطرق والجسور
مدير المشروع (القطاع السادس)

م/ ابوالله جعفر حمادى

مشروع القطار الكهربائي السريع

المقايسة المعدلة لبيان الأعمال بعد التفاوض بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٩ للقطاع الرابع (فوكه - مطروح) - شركة صالح نوبي جروب

القطاع من المحطة ٥٣٨٤... إلى المحطة ٥٤٨٠...

مقياسة أعمال إضافية بالقطاع الرابع من المحطة ٣٢٤٠٥٥... إلى المحطة ٣٢٤٠٧٨...

رقم المند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفلز	الاجمالي
١	أصل الأجزاء والتطهير	٢	٤٩,٠٠	٥٦,٠٠	٢٩٤,٠٠
١-١	يتألف المصطحب أصل تطهير الموقع من الأشجار والذرويات والسلطات في مطابق الائتمان ذات الطبيعة الوراثية الكلفة والتكلفة منها بالعمليات المعدومة تمهدًا لأصل اثني الساحلي لإنجاز حدود المشروع بينها الشروط والمواصفات وتمكين المهندين المشرفين				
٢	أصل الحفر	٢	٢٥٠,٠٠	٤٣,٧٥	١٠٠,٢٥٠,٠٠
١-٢	يتألف المكتب أصل حفر باستخدام المعدات البركانيكية في الكربون المتسخة (الأراضي الزراعية) أو الأدائن ذات منسوب مياه يقع (طبقاً لرواية المدين المشرف) على الكربون المتسخة وتصفيه السطح بالأت النسوة والوش بقدرة الوصول إلى نسبة قدرها ٩٥% من الكثافة الجبلية الصوصي) ومدخل طي اليه كجهيل وتقل الأذرية الرائدة لمسافة ٥٠ متراً من معور المجرى والتنفس تشمل حمل ثلوج ونقله باستخدام سلة الثلوج النافذة العتيق أمكن المدور وذلك طبقاً لرواية المدين المشرف ويتم التخلص طبقاً للمعايير التصميمية والمطاعات المرخصة المنشورة بالرسورات التفصيلية المعتمدة والتي يتم بموجب مشتملاته ملبياً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجاري والماء والتسللت المهندين المشرف				
٣	أصل الردم	٢	٨٠,٠٠	٣١٧,٣١	٢٧,٧٧٦,٠٠
١-٣	يتألف المكتب أصل كوريد وفرض طبقة تذكر من الانجر الصالحة لفتح تكسير كسرات والبطالة لمواد البناء والمقدمة والمقدمة وتصفيه حجم بيبي مابين ٧٥ سم إلى ٧٥ سم ولزيادة نسبة المثل من مدخل ٢٠٠ عن ٦٥% والتدرج الوارد بالافتراضات الخاصة بالمشروع وهي أحجار تكسير من ١ سم : ٢ سم : ٣ سم : ٤ سم : ٥ سم بنسبة ١١٠% والإدخال ممثل المرونة EV2 من تدرية لوح التحويل عن ٥٠ متراً بسائل والإزدياد نسبة المدخل يوجه لآمن انظار عن ٤٤% وتنفذ تشمل أصل التجارب العملية واليده وشمل اجراء التجارب العالية والمقدمة والمقدمة وأصول الصناعة المتمتزة وتقدير الاستشاري وتمكين المهندين المشرف				
٤	النفق تشمل قيمة المادة المحجرية	٢	٨٠,٠٠	٣١٧,٣١	٢٧,٧٧٦,٠٠
١-٤	و يتم احتساب ١,٣ جنية لكل ١ كم بالإضافة أو للتناقض				
٥	علاقة مسافة النفق ١٥٦ كم	٢	٨٠,٠٠	٣١٧,٣١	٢٧,٧٧٦,٠٠
١-٥	علاقة تتحمل رسوم الكاريز والموازين طبقاً لائحة الشركة الوطنية				
٦	بالنسبة للمكتب أعمال تغوية، وتشغيل آلة صيانة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الآلات	٢	١٤٢,٦٣٨	١٣٧,٥٢	٣٤,٤٦٢,٠٠
١-٦	المائية بسمك لا يزيد عن .٥ سم حتى منسوب -٢٠٠ وسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال التشكيل الحشر والكافاف إنسنة تتحمل كافوريا لا تقل عن ٦٥% ورطوبة بالماء				
٧	الوصول إلى نسبة الرطوبة المائية والدهن الجديد، بالواترات للوصول إلى الصفر كثافة الماء (٩٩,٥%) من الكثافة المائية الصوصي) ويتم التخفيف طبقاً للمعايير التصميمية والمطاعات المرخصة الهيئة العامة للطرق والجاري والماء والتسللت المهندين المشرف	٢	١٤٢,٦٣٨	١٣٧,٥٢	٣٤,٤٦٢,٠٠
١-٧	في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدوك عن ٥% ويحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة العنك لـ ١%				
٨	مسافة النفق ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٣ جنية لكل ١ كم بالإضافة أو للتناقض	٢	١٣٧,٥٢	٢٢٤,٠٠	٣٤,٤٦٢,٠٠
١-٨	المسعر يشمل عمليات تشغيل وتحليط واختبارات ونقل الموقع العمل حتى مسافة ٢ كم				
٩	علاقة مسافة النفق ١٤٢ كم	٢	٢٢٤,٠٠	١٦٣,٦٧٦	٣٤,٤٦٢,٠٠
١-٩	علاقة تتحمل رسوم الكاريز والموازين طبقاً لائحة الشركة الوطنية				

K
الهيئة العامة للطرق والجاري والماء والتسللت
(أ/د/ خالد فؤاد)
مدير المشروع (القطاع الرابع)
الهندسة المدنية/هندسة ميكانيكية هندسة مدنية
مشروع: القطا...
القطاع الرابع (التابع للبرام...
التابع للبرام...)

أ/ الخبير التقني للمهندس (أ/ خالد فؤاد)
مدير المشروع (القطاع الرابع) فؤادي
مشروع: القطا...
القطاع الرابع (التابع للبرام...)

الهيئة العامة للطرق والجاري
مدير المشروع (القطاع الرابع)
م/ أحمد جلال عبد السلام
م/ محمد حسني فياض

الشركة المقايسة
صالح نوبي جروب للمقاولات
س.ت. ١٧٤١٢٧٣٤ - ٦٥٢
ب.ض: ٣٣٧٣٤٢ -

الهيئة العامة للطرق والجاري
مدير المشروع (القطاع الرابع)
م/ محمد حسني فياض

م/ محمد حسني فياض

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٧)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠٠ كيلو متر بالإتجاهين

رقم البند و بيانه : (١-٢-١) أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا الصخرية

تنفيذ : شركة صالح نبوي جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : ٣ م 0.00

الكمية	الأبعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقاييس
	مساحة القطاع	طول	الى	من	
24715.65	47.530	520	546+100	545+580	القطاع الأول
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٢)					24715.65
الاجمالي الكلي (م ^٢)					24715.65

مهندس الهيئة العامة
لطرق و الجسور
م / إبراهيم الحناوى



مهندس الاستشاري
مكتب د/ خالد قنديل
م / خالد فوزى



مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل



مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب



فأئمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٧)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ إلى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين

رقم البند و بيانه : (٢-١) أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتباينة عدا الصخريّة

تنفيذ : شركة صالح نبوي جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : ٢م ٠.٠٠

الكمية	الأبعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقاييس
	مساحة القطاع	طول	الى	من	
11716.993	53.259	220	545+120	544+900	القطاع الأول
4084.003	51.050	80	545+420	545+340	القطاع الثاني
15800.996		إجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٢)			
15800.996		الاجمالي الكلي (م ^٢)			

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
لـ/بر. المحظوظ الحناوى



مهندس الاستشاري
مكتب د/خالد قديل
م / خالد فوزى



مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل



مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٧)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ إلى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين

رقم البند و بيانه : (٢-٢-١) أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا الصخرية

تنفيذ : شركة صالح نوبي جروب للمقاولات


مقدار العمل السابق : ٣ م ٠.٠٠

الكمية	الأبعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقاييس
	مساحة القطاع	طول	الى	من	
5596.613	69.958	80	538+380	538+300	القطاع الأول
10947.353	68.421	160	538+600	538+440	القطاع الثاني
10733.963	67.087	160	538+900	538+740	القطاع الثالث
52113.272	65.142	800	541+440	540+640	القطاع الرابع
3261.366	7.765	420	543+140	542+720	القطاع الخامس
592.403	1.975	300	543+700	543+400	القطاع السادس
8134.893	50.843	160	545+580	545+420	القطاع السابع
2733.263	27.333	100	546+200	546+100	القطاع الثامن
505.473	2.106	240	546+540	546+300	القطاع التاسع
225.073	1.608	140	547+460	547+320	القطاع العاشر
94843.671		إجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٢)			
94843.671		الاجمالي الكلي (م ^٢)			


مهندس الهيئة العامة
للاطريق والجسور
أبراهيم الحناوى



مهندس الاستشاري
مكتب د/ خالد قديل
م / خالد فوزي



مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل



مهندس الشركة
م / وليد محمد عاقب



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٧)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠ كيلومتر بالاتجاهين

رقم البند و بيانه : (٤-٢-١) أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا الصخرية

تنفيذ : شركة صالح نوبى جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : ٢م ٠.٥٠

الكمية	الأبعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقاييس
	مساحة القطاع	طول	الى	من	
27030.803	67.577	400	539+300	538+900	القطاع الأول
6355.643	63.556	100	539+860	539+760	القطاع الثاني
13638.876	85.243	160	540+140	539+980	القطاع الثالث
37.043	0.926	40	540+300	540+260	القطاع الرابع
7851.073	78.511	100	544+360	544+260	القطاع الخامس
35.6	0.890	40	547+840	547+800	القطاع السادس
54949.038		إجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٢)			
54949.038		الاجمالي الكلي (م)			

مهندس الهيئة العامة

للطرق والكباري

م / ابراهيم الحناوى



مهندس الاستشاري


مكتب د/ خالد قديل

م / خالد فوزى



مهندس الاستشاري (xyz)

م / محمد خليل



مهندس الشركة

م / وليد محمد عقاب



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٧)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين

رقم البند و بيانه : (٥-٢-١) أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتتماسكة عدا الصخرية

تنفيذ : شركة صالح نوبى جروب للمقاولات


مقدار العمل السابق : ٣ ٠.٠٠

الكمية	الأبعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقاييس
	مساحة القطاع	طول	الى	من	
5605.253	70.066	80	539+640	539+560	القطاع الأول
10095.606	63.098	160	543+880	543+720	القطاع الثاني
32443.689	77.247	420	544+780	544+360	القطاع الثالث
48144.548		إجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٢)			
48144.548		الاجمالي الكلي (م ^٢)			


مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / ابراهيم الكناوى




مهندس الاستشاري
مكتب د/ خالد قديل
م / خالد فوزى



مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل



مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٧)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٤٨+... الى الكم ٥٣٨+... بطول ١٠٠ كيلو متر بالإتجاهين

رقم البند و بيانه : (٦-٢-١) أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتتماسكة عدا الصخرية
تنفيذ : شركة صالح نبوي جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : ٢٣ ٠.٠٠

الكمية	الأبعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقاييس
	مساحة القطاع	طول	الى	من	
2954.463	9.848	300	538+300	538+000	القطاع الأول
2145.313	35.755	60	538+440	538+380	القطاع الثاني
5043.633	36.026	140	538+740	538+600	القطاع الثالث
3901.563	27.868	140	539+440	539+300	القطاع الرابع
2883.963	48.066	60	539+560	539+500	القطاع الخامس
8044.823	67.040	120	539+760	539+640	القطاع السادس
3329.483	27.746	120	539+980	539+860	القطاع السابع
5638.103	46.984	120	540+260	540+140	القطاع الثامن
7666.083	42.589	180	540+480	540+300	القطاع التاسع
2491.263	62.282	40	540+640	540+600	القطاع العاشر
13398.673	133.987	100	543+240	543+140	القطاع الحادى عشر
22410.349	74.701	300	544+180	543+880	القطاع الثانى عشر
2763.633	46.061	60	545+180	545+120	القطاع الثالث عشر
5850.453	58.505	100	545+340	545+240	القطاع الرابع عشر
اجمالى الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ²)					
88521.797					مهندس الشركة م / وليد محمد عقاب
88521.797					


مهندس الهيئة العامة
للمواد الكهربائية
ج / لميدهم الحناوى



مهندس الاستشاري
مكتب د/ خالد قنديل
م / خالد فوزى



مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل



مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٧)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلومتر بالاتجاهين

رقم البند و بيانه : (٧-٢-١) أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتباينة عدا الصخريه
تنفيذ : شركة صالح نوبى جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : ٢٣ ٠.٥٠

الكمية	الأبعاد (متر)		الموقع الكيلومترى			بيان الاعمال بالمقاييس
	مساحة القطاع	طول	الى	من		
21254.439	106.272	200	541+640	541+440		القطاع الأول
16233.693	124.875	130	541+790	541+660		القطاع الثاني
104740.165	308.059	340	542+620	542+280		القطاع الثالث
13371.883	111.432	120	543+400	543+280		القطاع الرابع
5823.723	97.062	60	544+260	544+200		القطاع الخامس
5492.703	68.659	80	544+860	544+780		القطاع السادس
1513.943	75.697	20	544+900	544+880		القطاع السابع
3099.013	77.475	40	545+220	545+180		القطاع الثامن
171529.561		إجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م)				
171529.561		الاجمالي الكلى (م)				

مهندس الهيئة العامة

للطرق والكميات


م / ابراهيم الحناوى



مهندس الاستشاري


مكتب د/ خالد قديل

م / خالد فوزى




مهندس الاستشاري (xyz)

م / محمد خطيل



مهندس الشركة

م / وليد محمد عقاب



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٧)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠٠ كيلومتر باتجاهين

رقم البند وبيانه : (٨-٢-١) أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتتماسكة عدا الصخرية
تنفيذ : شركة صالح نوبى جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : ٣ م ٠.٥٠

الكمية	الأبعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقاييس
	مساحة القطاع	طول	الى	من	
6101.813	101.697	60	542+720	542+660	القطاع الأول
إجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٢)					
الاجمالي الكلي (م ^٢)					

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / ابراهيم الحناوى



مهندس الاستشاري
مكتب د/ خالد قنديل
م / خالد فوزى



مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل



مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاد



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٧)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠ كيلو متر بالإتجاهين

رقم البند وبيانه : (٩-٢-١) أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا الصخرية
تنفيذ : شركة صالح نوبى جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : ٣ م ٠.٠٠

الكمية	الأبعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الأعمال بالمقاييسة
	مساحة القطاع	طول	إلى	من	
23602.443	472.049	50	542+280	542+230	القطاع الأول
2189.333	54.733	40	542+660	542+620	القطاع الثاني
354.883	17.744	20	544+200	544+180	القطاع الثالث
592.263	29.613	20	544+880	544+860	القطاع الرابع
اجمالى الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٢)					
26738.922		الاجمالي الكلى (م ^٢)			
26738.922					

مهندس الهيئة العامة
للطرق والجسور
م / ابراهيم الحناوى



مهندس الإستشاري
مكتب د/ خالد فندى
م / خالد فوزى



مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل



مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب





قائمة كميات بالمستخلص جاري (١٧)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالاتجاهين

رقم البند وبيانه : (١-٣) علوة مسافة النقل ٢١٠ كم لأعمال الردم

علولة مسافة النقل

تنفيذ : شركة صالح نبوي جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : ٣٥ ٠.٠٠

الكمية	بيان بالكميات
842,220.74	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
842,220.74	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م²)
842,220.74	اجمالي الكلي (م²)

مهندس الهيئة العامة
للطرق والجسور
م/أبراهيم الخطيب

مهندس الاستشاري
مكتب د/ خالد قنديل
م / خالد فوزى

مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب



قائمة كميات بالمستخلص جاري (١٧)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ إلى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠٠ كيلو متر بالإتجاهين
رقم البند و بيانه : (١-٣) رسوم الكارتة والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات
طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لأسعار الطرق لأعمال طبقة الأرضية

الكارتات والموازين

تنفيذ : شركة صالح ثوبى جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق :

٣م 0.00

الكمية	بيان بالكميات
842,220.74	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
842,220.74	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م³)
842,220.74	الاجمالي الكلي (م³)

مهندس الهيئة العامة
للطرق والجسور
م / إبراهيم الشحري

مهندس الاستشاري
مكتب د/ خالد قنديل
م / خالد فوزى

مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٧)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين

رقم البند و بيانه : (١-٣) أعمال توريد و تشغيل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات

تنفيذ : شركة صالح نوبى جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : ٣م ٠.٥٠

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقاييس
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
3830.37	17.4108	220	541+440	541+220	القطاع الاول
3046.50	19.0406	160	543+000	542+840	القطاع الثاني
2951.11	12.2963	240	543+700	543+460	القطاع الثالث
3804.31	27.1736	140	546+500	546+360	القطاع الرابع
2406.35	20.0530	120	547+480	547+360	القطاع الخامس
2018.81	20.1881	100	547+700	547+600	القطاع السادس
818.14	20.4534	40	547+760	547+720	القطاع السابع
326.78	16.3388	20	547+920	547+900	القطاع الثامن
19,202.35		اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م³)			
19202.35		اجمالي الكلي (م³)			

مهندس الهيئة العامة
للطرق والجسور
للمطالبات

مهندس الاستشاري
مكتب د/ خالد قنديل

مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٧)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠٠ بطول ١٠٠,٠ كيلومتر بالإتجاهين

رقم البند و بيانه : (٢-٣) أعمال توريد و تشغيل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات

تنفيذ : شركة صالح ثوبى جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : ٣م ٠.٠٠

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقاييس
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
1772.65	22.1582	80	538+380	538+300	القطاع الاول
1404.63	8.7789	160	538+600	538+440	القطاع الثاني
2742.85	12.4675	220	538+960	538+740	القطاع الثالث
14972.41	34.0282	440	541+440	541+000	القطاع الرابع
20160.24	19.0191	1060	543+780	542+720	القطاع الخامس
16923.75	20.1473	840	545+120	544+280	القطاع السادس
17274.27	21.0662	820	546+200	545+380	القطاع السابع
1721.63	28.6939	60	546+360	546+300	القطاع الثامن
745.95	12.4326	60	546+620	546+560	القطاع التاسع
207.20	10.3598	20	547+360	547+340	القطاع العاشر
1610.78	20.1348	80	547+600	547+520	القطاع الحادى عشر
79,536.37		اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٢)			
79,536.37		الاجمالي الكلى (م ^٢)			

مهندس الهيئة العامة
للطريق والكهرباء
م / ابراهيم الحلوى



مهندس الاستشاري
مكتب د/ خالد قنديل
م / خالد فوزى



مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل



مهندس الشركة
م / وليد محمد عاقب



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٧)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة - مطروح
في المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ إلى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠ كيلومتر بالإتجاهين

رقم البند و بيانه : (٣-١-٣) أعمال توريد و تشغيل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات

تنفيذ : شركة صالح نوب جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : ٣ م 0.00

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقاييس
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
22960.10	52.1820	440	541+440	541+000	القطاع الاول
32977.59	28.4290	1160	543+880	542+720	القطاع الثاني
15470.89	40.7129	380	544+660	544+280	القطاع الثالث
2336.11	23.3611	100	544+780	544+680	القطاع الرابع
1759.01	14.6584	120	545+520	545+400	القطاع الخامس
2353.55	16.8110	140	545+900	545+760	القطاع السادس
2888.12	16.0451	180	547+880	547+700	القطاع السابع
80,745.36		اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٢)			
80,745.36		الاجمالي الكلي (م ^٢)			

مهندس الهيئة العامة
للطرق والجسور
م / ابراهيم الخطبوى



مهندس الاستشاري
مكتب د/ خالد قنديل
م / خالد فوزى



مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل



مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٧)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة - مطروح
في المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ إلى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠ كيلو متر بالإتجاهين

رقم البند و بيانه : (٤-٣) أعمال توريد و تشغيل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات

تنفيذ : شركة صالح نوبى جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : ٣٢ ٠.٠٠

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقاييس
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
12878.46	29.2692	440	541+440	541+000	القطاع الاول
19457.64	57.2283	340	543+060	542+720	القطاع الثاني
626.19	31.3093	20	543+120	543+100	القطاع الثالث
4012.11	66.8685	60	543+220	543+160	القطاع الرابع
3664.80	45.8100	80	543+380	543+300	القطاع الخامس
5411.76	24.5989	220	544+680	544+460	القطاع السادس
462.56	11.5639	40	544+980	544+940	القطاع السابع
435.04	10.8759	40	547+780	547+740	القطاع الثامن
46,948.54		اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م³)			
46,948.54		الاجمالي الكلي (م³)			

مهندس الهيئة العامة
للاطريق والجسور
محمد احمد الحناوى



مهندس الاستشاري
مكتب د/ خالد فضيل
م / خالد فوزى



مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل



مهندس الشركة
م / وليد محمد عتاب



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٧)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ إلى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠ كيلو متر بالإتجاهين

رقم البند وبيانه : (٥-٣) أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات

تنفيذ : شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : ٠.٠٠ ٣م

الكمية	الإبعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقاييسة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
16023.84	36.4178	440	541+440	541+000	القطاع الاول
5086.04	36.3288	140	541+700	541+560	القطاع الثاني
19668.66	46.8301	420	542+700	542+280	القطاع الثالث
23977.17	59.9429	400	543+120	542+720	القطاع الرابع
11644.68	116.4468	100	543+240	543+140	القطاع الخامس
11681.66	146.0208	80	543+380	543+300	القطاع السادس
404.07	6.7345	60	543+920	543+860	القطاع السابع
341.84	17.0918	20	544+000	543+980	القطاع الثامن
2664.64	19.0331	140	544+360	544+220	القطاع التاسع
459.76	22.9878	20	544+400	544+380	القطاع العاشر
91,952.34		اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٣)			
91,952.34		الاجمالي الكلي (م ^٣)			


مهندمو الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / ابراهيم الحناوى



مهندس الاستشاري (xyz)
مكتب د/ خالد قنديل
م / خالد فوزى



مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل



مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٧)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة - مطروح
في المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ إلى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠ كيلو متر بالإتجاهين

رقم البند و بيانه : (٦-٣) أعمال توريد و تشغيل أثربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات

تنفيذ : شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : ٣ م ٠.٥٠

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقاييس
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
12848.82	20.0763	640	541+640	541+000	القطاع الاول
583.39	29.1693	20	542+620	542+600	القطاع الثاني
1145.95	19.0991	60	542+720	542+660	القطاع الثالث
6437.78	16.9415	380	543+120	542+740	القطاع الرابع
9510.17	95.1017	100	543+240	543+140	القطاع الخامس
215.92	5.3979	40	543+960	543+920	القطاع السادس
2104.57	11.6921	180	544+180	544+000	القطاع السابع
2860.76	23.8396	120	544+540	544+420	القطاع الثامن
446.12	7.4353	60	545+180	545+120	القطاع التاسع
36,153.45		اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٢)			
36,153.45		اجمالي الكلى (م ^٢)			


مهندس الهيئة العامة
للهيكل والكهربائي
م / ابراهيم العطاوى



مهندس الاستشاري
مكتب د/ خالد قنديل
م / خالد قنديل



مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل



مهندس الشركة
م / وليد محمد عقب



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٧)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة - مطروح
في المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ إلى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين

رقم البند و بيانه : (٧-١-٣) أعمال توريد و تشغيل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات

تنفيذ : شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : ٠.٠٠ ٣م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقاييسة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
1942.06	8.0919	240	541+240	541+000	القطاع الاول
15902.39	159.0239	100	541+600	541+500	القطاع الثاني
3481.17	87.0293	40	541+700	541+660	القطاع الثالث
2844.19	71.1046	40	542+600	542+560	القطاع الرابع
7570.03	126.1671	60	542+720	542+660	القطاع الخامس
15328.19	51.0940	300	543+040	542+740	القطاع السادس
19745.30	109.6961	180	543+240	543+060	القطاع السابع
22663.38	226.6338	100	543+420	543+320	القطاع الثامن
13873.30	28.9027	480	544+000	543+520	القطاع التاسع
394.51	19.7253	20	544+100	544+080	القطاع العاشر
2521.39	63.0348	40	544+180	544+140	القطاع الحادى عشر
25779.05	47.7390	540	544+780	544+240	القطاع الثاني عشر
132,044.92		اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م^٢)			
132,044.92		الاجمالي الكلي (م^٢)			

مهندس الهيئة العامة
ل الطريق والكباري
م / إبراهيم الحلوى



مهندس الاستشاري
مكتب د/ خالد قنديل
م / خالد فوزى



مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل



مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٧)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ إلى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠٠ كيلو متر بالإتجاهين

رقم البند و بيانه : (٨-٣) أعمال توريد و تشغيل أنترية صالحة للردم مطابقة للمواصفات

تنفيذ : شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : ٠.٠٠ ٣م

الكمية	الإبعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقاييس
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
1448.45	36.2111	40	542+600	542+560	القطاع الاول
12983.64	36.0657	360	543+040	542+680	القطاع الثاني
16101.23	100.6327	160	543+220	543+060	القطاع الثالث
15855.63	113.2545	140	543+460	543+320	القطاع الرابع
11233.93	23.4040	480	544+000	543+520	القطاع الخامس
47528.96	56.5821	840	544+860	544+020	القطاع السادس
3182.02	39.7753	80	545+000	544+920	القطاع السابع
108,333.84		اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٢)			
108,333.84		الاجمالي الكلي (م ^٢)			

مهندس الهيئة العامة
لطرق و الجاري
م / ابراهيم الكتلوى



مهندس الاستشاري
مكتب د/ خالد قنديل
م / خالد فوزى



مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل



مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٧)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ إلى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين

رقم البند و بيانه : (٩-٣) أعمال توريد و تشغيل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات

تنفيذ : شركة صالح نبوي جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : ٣م ٠.٠٠

الكمية	الإبعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقاييس
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
3683.48	61.3913	60	542+740	542+680	القطاع الاول
83312.72	73.0813	1140	544+180	543+040	القطاع الثاني
55073.87	88.8288	620	544+860	544+240	القطاع الثالث
7441.10	93.0138	80	545+000	544+920	القطاع الرابع
149,511.16			اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٢)		
149,511.16			الاجمالي الكلي (م ^٢)		

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / ابراهيم الحناوى



مهندس الاستشاري
مكتب د/ خالد قنديل
م / خالد فوزى



مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل



مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٧)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ إلى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠ كيلو متر بالإتجاهين

رقم البند وبيانه : (٣-١٠٠) أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات

تنفيذ : شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : ٠.٠٠ ٣م

الكمية	الإبعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقاييس
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
14745.51	30.7198	480	543+520	543+040	القطاع الاول
2009.18	25.1147	80	544+160	544+080	القطاع الثاني
24740.63	39.9042	620	544+860	544+240	القطاع الثالث
41,495.31			اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٢)		
41,495.31			الاجمالي الكلي (م ^٢)		

مهندس الهيئة العامة
للطرق والجسور
الإسكندرية



مهندس الاستشاري
مكتب د/ خالد قنديل
م / خالد فوزي



مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل



مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٧)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة - مطروح
في المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ إلى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠٠ كيلو متر بالإتجاهين

رقم البند وبيانه : (١١-٣) أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات

تنفيذ : شركة صالح نبوي جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : ٣م ٠.٠٠

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقاييس
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
2547.28	50.9455	50	542+280	542+230	القطاع الأول
15744.54	196.8068	80	542+680	542+600	القطاع الثاني
24638.36	307.9795	80	544+240	544+160	القطاع الثالث
11878.63	197.9771	60	544+920	544+860	القطاع الرابع
54,808.80		اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٢)			
54,808.80		الاجمالي الكلي (م ^٢)			

مهندس الهيئة العامة
للطرق والجسور
م / إبراهيم الحناوى



مهندس الاستشاري
مكتب د/ خالد قنديل
م / خالد فوزى



مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل



مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٧)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة - مطروح
في المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالاتجاهين


رقم البند و بيانه : (١٢-١-٣) أعمال توريد و تشغيل أذربي صالحة للردم مطابقة للمواصفات

تنفيذ : شركة صالح نوبى جروب للمقاولات


مقدار العمل السابق : ٠.٠٠ ٣م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقاييسة
	مساحة المقطع	طول	من	إلى	
1488.30	24.8050	60	544+920	544+860	القطاع الاول
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٢)					
1,488.30					الاجمالي الكلي (م ^٢)
1,488.30					


مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / ابراهيم الحناوى



مهندس الاستشاري
مكتب د/ خالد قنديل
م / خالد فوزى



مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل



مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب





قائمة كميات بالمستخلص جاري (١٧)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ إلى الكم ٥٤٨+٠٠٠ ١ كيلو متر بالإتجاهين

رقم البند و بيانه : (١٤) قيمة المادة المحجرية لأعمال (Prepared Subgrade)

قيمة المادة المحجرية

تنفيذ : شركة صالح نبوي جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق :

الكمية	بيان بالكميات
37200.63	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
37,200.63	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)
37,200.63	اجمالي الكمي (م)

مهندس الهيئة العامة
للطرق والجسور
م / ابراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري
مكتب د/ خالد فضيل
م / خالد فوزى

مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب



قائمة كميات بالمستخلص جاري (١٧)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العالمين - مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٤٨+٠٠٠ إلى الكم ٥٣٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين

رقم البند وبيانه : (٤-١) علاوة مسافة النقل ١٢٠ كم لأعمال (Prepared Subgrade)

علاوة مسافة النقل

تنفيذ : شركة صالح نبوي جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : ٣ م ٠.٠٠

الكمية	بيان بالكميات
37200.63	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
37,200.63	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣ م)
37,200.63	الاجمالي الكلي (٣ م)

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / ابراهيم الخطاوي

مهندس الاستشاري
مكتب د/ خالد قنديل
م / خالد فوزى

مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد حاتم



قائمة كميات بالمستخلص جاري (١٧)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة - مطروح
في المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ إلى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠٠ كيلو متر بإتجاهين
رقم البند وبيانه : (١-٤) رسوم الكارتة والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات
طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لأسعار الطرق لأعمال طبقة (Prepared Subgrade)

الكارتات والموازين

تنفيذ : شركة صالح نبوي جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق :

الكمية	بيان بالكميات
37200.63	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
37,200.63	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)
37,200.63	الاجمالي الكلي (م ^٣)

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / اياد الحناري

مهندس الاستشاري
مكتب د/ خالد قنديل
م / خالد فرزى

مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٧)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين

رقم البند و بيانه : (٤-١) بالمتر المكعب أعمال توريد و فرش طبقه أساس (Prepared subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة

تنفيذ : شركة صالح نبوي جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : ٣ م ٠.٠٠

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقاييس
	مساحة القطاع	طول	الى	من	
6389.86	4.149	1540	542+540	541+000	القطاع الأول
6389.86			اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٢)		
6389.86			اجمالي الكلى (م ^٢)		

مهندس الهيئة العامة
للطرق والجسور
م / إبراهيم الحناوى



مهندس الاستشاري
مكتب د/ خالد قنديل
م / خالد فوزى



مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل



مهندس الشركة
م / وليد محمد عتاب



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٧)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين

رقم البند وبيانه : (٢-٤) بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس (Prepared subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة

تنفيذ : شركة صالح نوبى جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : ٣م ٠.٠٠

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقاييسة
	مساحة القطاع	طول	الى	من	
1330.31	6.652	200	541+400	541+200	القطاع الأول
3591.09	11.970	300	542+600	542+300	القطاع الثاني
5636.14	15.656	360	543+040	542+680	القطاع الثالث
329.48	4.119	80	545+000	544+920	القطاع الرابع
10887.02	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م^٢)				
10887.02	الاجمالي الكلى (م^٢)				

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري
مكتب د/ خالد قديل
م / خالد فوزى

مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب





قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٧)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠٠ كيلو متر بالإتجاهين

رقم البند و بيانه : (٤-٣) بالمتر المكعب أعمال توريد و فرش طبقة أساس (Prepared subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة

تنفيذ : شركة صالح نوبى جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : ٣ م 0.00

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقاييسة
	مساحة القطاع	طول	الى	من	
1591.04	9.944	160	542+840	542+680	القطاع الأول
2155.30	11.974	180	543+220	543+040	القطاع الثاني
5144.00	8.038	640	544+160	543+520	القطاع الثالث
4983.25	8.038	620	544+860	544+240	القطاع الرابع
313.52	3.919	80	545+000	544+920	القطاع الخامس
14187.11		اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٢)			
14187.11		الاجمالي الكلي (م ^٢)			

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / ابراهيم الكناوى

مهندس الاستشاري
مكتب د/ خالد قنديل
م / خالد فوزى

مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب





قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٧)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين

رقم البند و بيانه : (٤-٤) بالметр المكعب أعمال توريد و فرش طبقة أساس (Prepared subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة

تنفيذ : شركة صالح نوبى جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : ٣ م 0.00

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقاييسة
	مساحة القطاع	طول	الى	من	
1603.06	8.015	200	543+520	543+320	القطاع الأول
1603.06	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٢)				
1603.06	الاجمالي الكلي (م ^٢)				

مهندس الهيئة العامة
للطرق والجسور
م / ابراهيم الخطأوى

مهندس الاستشاري
مكتب د/ خالد قنديل
م / خالد فوزى

مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب





قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٧)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر باتجاهين

رقم البند و بيانه : (٤-٥) بالمتر المكعب أعمال توريد و فرش طبقة أساس (Prepared subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة

تنفيذ : شركة صالح نوبى جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : ٣ م ٠.٠٠

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقاييسة
	مساحة القطاع	طول	الى	من	
1405.28	20.075	70	542+300	542+230	القطاع الأول
1606.00	20.075	80	542+680	542+600	القطاع الثاني
643.00	8.038	80	544+240	544+160	القطاع الثالث
3654.28			اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م^٢)		
3654.28			الاجمالي الكلي (م^٢)		


مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / ابراهيم الحناوى



مهندس الاستشاري
مكتب د/ خالد قنديل
م / خالد فوزى



مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل



مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٧)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالاتجاهين

رقم البند وبيانه : (٦-٤) بالметр المكعب أعمال توريد وفرش طبقه أساس (Prepared subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة

تنفيذ : شركة صالح نوبى جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : ٣ م ٠.٠٠

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقاييس
	مساحة القطاع	طول	الى	من	
479.30	7.988	60	544+920	544+860	القطاع الأول
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٢)					479.30
الاجمالي الكلى (م ^٢)					479.30

مهندس الهيئة العامة
للطريق والكباري
م / ابراهيم الحناوى



مهندس الاستشاري (xyz)
مكتب د/ خالد قنديل
م / خالد فوزى

مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل



مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب





قائمة كميات بالمستخلص جاري (١٧)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)
قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالاتجاهين

رقم البند وبيانه : (٢-٤) علاوة مسافة النقل ٢٥١ كم لأعمال (Sub-Ballast)

علاوة مسافة النقل

تنفيذ : شركة صالح نوبى جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : 0.00

الكمية	بيان بالكميات
27821.15	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
27,821.15	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٢م)
27,821.15	الاجمالي الكلي (م)

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / ابراهيم العطاوى

مهندس الاستشاري
مكتب د/ خالد قنديل
م / خالد فوزى

مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب



قائمة كميات بالمستخلص جاري (١٧)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ إلى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين

رقم البند وبيانه : (٢-٤) قيمة المادة المحجرية لأعمال (Sub-Ballast)

قيمة المادة المحجرية

تنفيذ : شركة صالح نوبى جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق :

0.00

الكمية	بيان بالكميات
27821.15	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
27,821.15	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٢م)
27,821.15	الاجمالي الكلي (م)

مهندس الهيئة العامة
للطرق والجسور
م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري
مكتب د/ خالد قنديل
م / خالد فوزى

مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب



قائمة كميات بالمستخلص جاري (١٧)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاشرية الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح
في المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ إلى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين
رقم البند وبيانه : (٢-٤) رسوم الكارتة والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات
طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لأسعار الطرق لأعمال طبقة (Sub-Ballast)

الكارتات والموازين

تنفيذ : شركة صالح نبوي جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : 0.00

الكمية	بيان بالكميات
27821.15	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
27,821.15	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)
27,821.15	الاجمالي الكلي (٣م)

مهندس الهيئة العامة
لطرق و الكباري
م / إبراهيم الحناوى

مهندس الإستشاري
مكتب د/ خالد قنديل
م / خالد فوزى

مهندس الإستشاري (٢٧٩)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقلاب

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٧)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
 قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ إلى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين
 رقم البند و بياته : (٤-٢-٤) بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس (Sub-Ballast)
 من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات

تنفيذ : شركة صالح نوبى جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : ٣م ٠.٠٠

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقاييسة
	مساحة القطاع	طول	الى	من	
961.47	3.00459	320	544+840	544+520	القطاع الأول
240.72	3.0090	80	545+000	544+920	القطاع الثاني
1202.19		اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٢)			
1202.19		الاجمالي الكلي (م ^٢)			

مهندس الهيئة العامة
للطرق والجسور
م / ابراهيم العماري

مهندس الاستشاري
مكتب د/ خالد قنديل
م / خالد فوزى

مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٧)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول .١٠ كيلو متر باتجاهين

رقم البند و بيانه : (٢-٢-٤) بالметр المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس (Sub-Ballast)
من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات

تنفيذ : شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : ٣ م ٠.٠٠

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومטרי		بيان الاعمال بالمقاييسة
	مساحة القطاع	طول	الى	من	
3915.87	9.78968	400	541+400	541+000	القطاع الأول
2351.59	7.8386	300	542+600	542+300	القطاع الثاني
5439.57	10.0733	540	543+220	542+680	القطاع الثالث
4190.19	5.1100	820	544+160	543+340	القطاع الرابع
2568.59	4.2810	600	544+840	544+240	القطاع الخامس
173.24	2.8873	60	545+000	544+940	القطاع السادس
18639.04		اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٢)			
18639.04		الاجمالي الكلي (م ^٢)			

مهندس الهيئة العامة
للطرق والجسور
م / إبراهيم الحناوى



مهندس الاستشاري
مكتب د/ خالد قنديل
م / خالد فوزى



مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل



مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٧)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالاتجاهين

رقم البند وبيانه : (٣-٢-٤) بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس (Sub-Ballast)
من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات

تنفيذ : شركة صالح نوي جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : ٣م ٠.٠٠


الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقاييسة
	مساحة القطاع	طول	الى	من	
3404.78	9.20210	370	542+600	542+230	القطاع الأول
1698.19	7.7190	220	542+900	542+680	القطاع الثاني
632.87	2.8767	220	543+660	543+440	القطاع الثالث
5735.84			اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٢)		
5735.84			الاجمالي الكلي (م ^٢)		

مهندس الهيئة العامة
للطرق والجسور
م / ابراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري
مكتب د/ خالد قنديل
م / خالد فوزى

مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب


قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٧)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
 قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ إلى الكم ١٠٠,٠ كيلو متر باتجاهين

رقم البند و بيانه : (٤-٤) بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس (Sub-Ballast)
 من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات

تنفيذ : شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : ٢م ٠.٠٠

الكمية	الإبعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الأعمال بالمقاييس
	مساحة القطاع	طول	الى	من	
1244.39	15.55491	80	542+680	542+600	القطاع الأول
471.21	5.8902	80	544+240	544+160	القطاع الثاني
528.47	5.2847	100	544+940	544+840	القطاع الثالث
2244.08			أجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م²)		
2244.08			الاجمالي الكلي (م²)		


مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / إبراهيم الحناوى



مهندس الاستشاري
مكتب د/ خالد قنديل
م / خالد فوزى



مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل



مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٧)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر باتجاهين

رقم البند و بيانه : (١-١-٥) أعمال توريد وصب خرسانة عادية سماكة ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبيّة

تنفيذ : شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : ٢٢

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقاييس
	الارتفاع	طول	الى	من	
٢١٦٧,٧	٧,٩١٧٧	٤٠٠	٥٤١+٤٠٠	٥٤١+٠٠٠	القطاع الأول
١٩٣٨,٦٢	٩,٧٩١٠	١٩٨	٥٤٢+٩٧٨	٥٤٢+٧٨٠	القطاع الثاني
٥٠٧,٣	١٣,٠٠٠٨	٣٩	٥٤٣+٠٣٨	٥٤٢+٩٩٩	القطاع الثالث
١٧٠٧,٣١	١٠,٧٣٧٨	١٥٩	٥٤٣+٦٤٤	٥٤٣+٤٨٥	القطاع الرابع
٢٨٠٢,٩١	٦,٣٥٥٨	٤٤١	٥٤٤+١١٥	٥٤٣+٦٧٤	القطاع الخامس
١٠٠٧,٢٤	١٣,٤٢٩٩	٧٥	٥٤٥+٠٠٠	٥٤٤+٩٢٥	القطاع السادس
١١١٣٠,١٧	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٣)				
١١١٣٠,١٧	الاجمالي الكلي (م ^٣)				


مهندس الهيئة العامة
للطرق والجسور
م / سليمان الحناوي



مهندس الاستشاري
مكتب د/ خالد قنديل
م / خالد قنديل



مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل



مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٧)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠ كيلومتر بالاتجاهين

رقم البند و بيانه : (١-٢-٥) أعمال توريد وصب خرسانة عادية لخدمات الحمايات والميول الجانبية

تنفيذ : شركة صالح نوي جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : ٣٢

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقاييسة
	مساحة القطاع	طول	الى	من	
٧٩,٠٠	,١٥	٤٠٠	٥٤١+٤٠٠	٥٤١+٠٠٠	القطاع الأول
٢٩,٧٠	,١٥	١٩٨	٥٤٢+٩٧٨	٥٤٢+٧٨٠	القطاع الثاني
٥,٨٥	,١٥	٣٩	٥٤٣+٠٣٨	٥٤٢+٩٩٩	القطاع الثالث
٤٥,٩٠	,١٥	١٠٩	٥٤٣+٦٤٤	٥٤٣+٤٨٥	القطاع الرابع
٨٨,٦٥	,١٥	٤٤١	٥٤٤+١١٥	٥٤٣+٦٧٤	القطاع الخامس
١٩,٨٠	,١٥	٧٥	٥٤٥+٠٠٠	٥٤٤+٩٢٥	القطاع السادس
٢٥٨,٩٠٠		اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م^٢)			
٢٥٨,٩٠٠		الاجمالي الكلي (م^٢)			

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / ابراهيم الحناوي



مهندس الاستشاري
مكتب د/ خالد فنديل
م / خالد فوزي



مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل



مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب

