

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١)

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
التطهير والحفر قطاع برج العرب - العلمين المسافة من الكم ٣٤٢+٠٠٠ إلى الكم ٣٤٦+٠٠٠ بطول ٣ كم (بالأمر المباشر)

رقم البند وبيانه : (١-١) بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح باللات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ٠,٨ جنيهه للكيلومتر زيادة

تنفيذ : شركة إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات

مقدار العمل السابق : ٠,٠٠ م ٣ كمية المقايسة ٣م ١٥٠٠٠٠

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		طلب الفحص	بيان الأعمال بالمقايسة
	مساحة المقطع	طول	الى	من		
١٧٢٢٠,٠٠	٥,٧٤	٣٠٠	٣٤٦+٠٠٠	٣٤٣+٠٠٠	AS-01	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح باللات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ٠,٨ جنيهه للكيلومتر زيادة
٨٤٩,٦٠	٣,٥٤	٢٤٠	٣٤٥+٩٨٠	٣٤٥+٧٤٠	C-1	
٢٥٠٠,٨٠	١٠,٤٢	٢٤٠	٣٤٥+٧٤٠	٣٤٥+٥٠٠	C-2	
٥٣٩٤,٠٠	١٧,٩٨	٣٠٠	٣٤٥+٥٠٠	٣٤٥+٢٠٠	C-3	
٧٨٠٠,٨٠	٢٧,٨٦	٢٨٠	٣٤٥+٠٨٠	٣٤٤+٨٠٠	C-4	
٩٢٢٢,٠٠	٣٠,٧٤	٣٠٠	٣٤٤+٨٠٠	٣٤٤+٥٠٠	C-5	
١٠٨١٤,٤٠	٩٠,١٢	١٢٠	٣٤٣+١٢٠	٣٤٣+٠٠٠	C-6	
٧٥٣٢,٠٠	٧٥,٣٢	١٠٠	٣٤٣+٢٢٠	٣٤٣+١٢٠	C-7	
١٣٤٧٣,٠٠	٤٤,٩١	٣٠٠	٣٤٤+٥٠٠	٣٤٤+٢٠٠	C-8	
١٩٧,٤٠	٩,٨٧	٢٠	٣٤٦+٠٠٠	٣٤٥+٩٨٠	C-9	
١٥٩٥٤,٠٠	٥٣,١٨	٣٠٠	٣٤٤+٢٠٠	٣٤٣+٩٠٠	C-10	
١٢٥٧٢,٠٠	٦٢,٨٦	٢٠٠	٣٤٣+٩٠٠	٣٤٣+٧٠٠	C-11	
١٤٣١٦,٠٠	٥٩,٦٥	٢٤٠	٣٤٣+٧٠٠	٣٤٣+٤٦٠	C-12	
١٦٥٤٨,٠٠	٦٨,٩٥	٢٤٠	٣٤٣+٤٦٠	٣٤٣+٢٢٠	C-13	
١٣٤٣٩٤,٠٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)					
١٣٤٣٩٤,٠٠	الإجمالي الكلى (٣م)					

مهندس الهيئة
م / مارجريت مجدي

مهندس الاستشاري
مكتب د/ خالد قنديل
م / السيد سيف الدين

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / محمد حسين

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١)

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) التطهير والحفر قطاع برج العرب - العلمين المسافة من الكم ٣٤٣+٠٠٠ إلى الكم ٣٤٦+٠٠٠ بطول ٣ كم (بالأمر المباشر)

رقم البند و بيانه : (٣-١) اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكه (الأراضي الزراعية)

تنفيذ : شركة إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات

كمية المقايسة ٣١١١٩٦٩,٦٩ م

٣ م ٠,٠٠

مقدار العمل السابق :

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		طلب الفحص
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
١٤٢٩٤,٤٠	٥٩,٥٦	٢٤٠	٣٤٥+٩٨٠	٣٤٥+٧٤٠	C-1
١٣١١٣,٦٠	٥٤,٦٤	٢٤٠	٣٤٥+٧٤٠	٣٤٥+٥٠٠	C-2
١٢٠٦٩,٠٠	٤٠,٢٣	٣٠٠	٣٤٥+٥٠٠	٣٤٥+٢٠٠	C-3
١٠٥٣٩,٢٠	٣٧,٦٤	٢٨٠	٣٤٥+٠٨٠	٣٤٤+٨٠٠	C-4
١١٦٣١,٠٠	٣٨,٧٧	٣٠٠	٣٤٤+٨٠٠	٣٤٤+٥٠٠	C-5
١٣٢٧,٢٠	١١,٠٦	١٢٠	٣٤٣+١٢٠	٣٤٣+٠٠٠	C-6
٥٢٢,٠٠	٥,٢٢	١٠٠	٣٤٣+٢٢٠	٣٤٣+١٢٠	C-7
					C-7-1
٩٤٨٠,٠٠	٣١,٦٠	٣٠٠	٣٤٤+٥٠٠	٣٤٤+٢٠٠	C-8
١٢٣١,٠٠	٦١,٥٥	٢٠	٣٤٦+٠٠٠	٣٤٥+٩٨٠	C-9
٩٤٥٠,٠٠	٣١,٥٠	٣٠٠	٣٤٤+٢٠٠	٣٤٣+٩٠٠	C-10
٥٤٠٤,٠٠	٢٧,٠٢	٢٠٠	٣٤٣+٩٠٠	٣٤٣+٧٠٠	C-11
٨٩٠٦١,٤٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
٨٩٠٦١,٤٠	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة
م / مارجريت مجدي

مهندس الاستشاري
مكتب د/ خالد قنديل
م/ السيد سيف الدين

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / محمد حسن

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١)

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
التطهير والحفر قطاع برج العرب - العلمين المسافة من الكم ٣٤٣+٠٠٠ إلى الكم ٣٤٦+٠٠٠ بطول ٣ كم (بالأمر المباشر)

رقم البند و بيانه : (٢-٢) بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا
ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لأعمال الرفع المساحي
لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف

تنفيذ : شركة إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات

مقدار العمل السابق :						
الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومري		طلب الفحص	بيان الأعمال بالمقايسة
	عرض	طول	الى	من		
٧٥٤٥٠	٢٥,١٥	٣٠٠٠	٣٤٦+٠٠٠	٣٤٣+٠٠٠	CLEANING-01	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
٧٥٤٥٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٢م)					
٧٥٤٥٠	الاجمالي الكلي (٢م)					

مهندس الهيئة
م / مارجريت مجدي زاهر

مهندس الاستشاري
مكتب د/ خالد قنديل
م/ السيد سيف الدين

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / محمد حسن

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
التطهير والحفر قطاع برج العرب - العلمين المسافة من الكم 343+000 إلى الكم 346+000 بطول 3 كم (بالأمر المباشر)

بند 3-4 المتر المكعب توريد وتنفيذ وردم احجار بسمكات تراوح بين 1 الى 2 الى 4 سم او بين 1 الى 2 الى 6 بنسبة 1:1:1 بنسبة امتصاص لاتزيد عن 3% ولا تحتوي على اى المواد الناعمة او البودرة (مارة من منخل 200) نهائيا او مواد طفلية او بيت النمل يتم تنفيذها كطبقة تاسيس بالقطاع اسفل سطح المياة بعمق 100 سم حتى اعلى منسوب المياة الارضية بحوالى 50 سم ويتم الدمك الجيد للطبقة بهراس الا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب العملية والبند يشمل اجراء التجارب العملية والحقلية (اختبار الواح التحميل قطر 30 سم) على ان لا تزيد نسبة EV12EV عن 2.5 باستخدام حمل مقدارة 8 kn طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصة بالعملية على كل السطح العلوى ونهيو العمل طبقا لاصول الصناعة الممتازة.
- مسافة النقل 20 كم .
- الفئة شاملة قيمة المادة المحجيرة .
- يتم احتساب 1,2 جنية للكم بالزيادة او النقصان .

تنفيذ :شركة إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات

مقدار العمل السابق : 3م كمية المقايسة 24,500 3م

بيان الاعمال بالمقايسة	رقم الطلب	الموقع الكيلوميتري		الابعاد (متر)		الكمية	نسبة الغرز % 20	الاجمالي
		من	الى	طول	مساحة المقطع			
بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وردم احجار بسمكات تراوح بين 1 الى 2 الى 4 سم او 1 الى 2 الى 6 بنسبة 1:1:1 بنسبة امتصاص لاتزيد عن 3% ولا تحتوي على اى المواد الناعمة او البودرة (مارة من منخل 200) نهائيا او مواد طفلية او بيت النمل يتم تنفيذها كطبقة تاسيس بالقطاع اسفل سطح المياة بعمق 100 سم حتى اعلى منسوب المياة الارضية بحوالى 50 سم ويتم الدمك الجيد للطبقة بهراس الا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب العملية والبند يشمل اجراء التجارب العملية والحقلية (اختبار الواح التحميل قطر 30 سم) على ان لا تزيد نسبة EV12EV عن 2.5 باستخدام حمل مقدارة 8 kn طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصة بالعملية على كل السطح العلوى ونهيو العمل طبقا لاصول الصناعة الممتازة. - مسافة النقل 20 كم . - الفئة شاملة القيمة المادة المحجيرة . - يتم احتساب 1.2 جنية للكم بالزيادة او النقصان.	F-F-3	345+200	345+500	300	49.90	14970.00	2994.00	17964.00
	F-F-19	343+420	343+580	160	2.60	416.00	83.20	499.20
					37.54	6006.40	لا يوجد	6006.40
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)								
الاجمالي الكلي (م ³)								
24469.60								

مهندس الهيئة

م / مارجريت مجدي

مهندس الاستشاري

مكتب د/ خالد قنديل

م / السيد سيف الدين

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمد حسن

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
التطهير والحفر قطاع برج العرب - العلمين المسافة من الكم 343+000 إلى الكم 346+000 بطول 3 كم (بالأمر المباشر)

بند 3-4 - توريد وتنفيذ وردم احجار بسمكات تتراوح بين 1 الى 2 الى 4 سم او 1 الى 2 الى 6 بنسبة 1:1:1 بنسبة امتصاص لاتزيد عن 3% ولا تحتوى على اى المواد الناعمة او البودرة
(علاوة مسافة النقل للسفن 143 كم)

تنفيذ: شركة إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات

مقدار العمل السابق : 0.00 3م كمية المقايسة 24,500 3م

بيان الاعمال بالمقايسة	رقم الطلب	الموقع الكيلومترى		الابعاد (متر)		الكمية	نسبة الغرز % 20	الاجمالى
		من	الى	طول	مساحة المقطع			
بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وردم احجار بسمكات تتراوح بين 1 الى 2 الى 4 سم او 1 الى 2 الى 6 بنسبة 1:1:1 بنسبة امتصاص لاتزيد عن 3% ولا تحتوى على اى المواد الناعمة او البودرة (مارة من منخل 200) نهائيا او مواد طفلية او بيت النمل يتم تنفيذها كطبقة تاسيس بالقطاع اسفل سطح المياه بعمق 100 سم حتى اعلى منسوب المياه الارضية بحوالى 50 سم ويتم الدمك الجيد للطبقة بهراس الابعاد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية (اختبار الواح التحميل قطر 30 سم) على ان لا تزيد نسبة EV12EV عن 2.5 باستخدام حمل مقدارة 8 kn طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصة بالعملية على كل السطح العلوى ونهو العمل طبقا لاصول الصناعة الممتازة. - مسافة النقل 20 كم . الفئة شاملة القيمة المادة المحجربة. يتم احتساب 1.2 جنية للكم بالزيادة او النقصان.	F-F-3	345+200	345+500	300	49.90	14970.00	2994.00	17964.00
	F-F-19	343+420	343+580	160	2.60	416.00	83.20	499.20
					37.54	6006.40	لا يوجد	6006.40
اجمالى الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ²)								
24469.60								
الاجمالى الكلى (م ³)								
24469.60								

مهندس الهيئة

م / مارجريت مجدي

مهندس الاستشاري

مكتب د/ خالد قنديل

م / السيد سيف الدين

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمد حسن

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
التطهير والحفر قطاع برج العرب - العلمين المسافة من الكم 343+000 إلى الكم 346+000 بطول 3 كم (بالأمر المباشر)

بند 3-4 - توريد وتنفيذ وردم احجار بسماكات تتراوح بين 1 الى 2 الى 4 سم او 1 الى 2 الى 6 بنسبة 1:1:1 بنسبة امتصاص لاتزيد عن 3% ولا تحتوى على اى المواد الناعمة او البودرة
..... (علاوة تحصيل رسوم وكارتات الموازين والرسوم للوطنية للطرق)

تنفيذ : شركة إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات

مقدار العمل السابق : 0.00 3م كمية المقايسة 24,500 3م

الاجمالي	نسبة الغرز % 20	الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقايسة
			مساحة المقطع	طول	الى	من		
17964.00	2994.00	14970.00	49.90	300	345+500	345+200	F-F-3	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وردم احجار بسماكات تتراوح بين 1 الى 2 الى 4 سم او 1 الى 2 الى 6 بنسبة 1:1:1 بنسبة امتصاص لاتزيد عن 3% ولا تحتوى على اى المواد الناعمة او البودرة (مارة من منخل 200) نهائيا او مواد طفلية او بيت النمل يتم تنفيذها كطبقة تاسيس بالقطاع اسفل سطح المياة بعمق 100 سم حتى اعلى منسوب المياة الارضية بحوالى 50 سم ويتم الدمك الجيد للطبقة بهراس الا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية (اختيار الواح التحميل قطر 30 سم) على ان لا تزيد نسبة EV12EV عن 2.5 باستخدام حمل مقدارة 8 kn طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصة بالعملية على كل السطح العلوى ونهو العمل طبقا لاصول الصناعة الممتازة.
499.20	83.20	416.00	2.60	160	343+580	343+420	F-F-19	مسافة النقل 20 كم . الفئة شاملة القيمة المادة المحجربة. يتم احتساب 1.2 جنية للكم بالزيادة او النقصان.
6006.40	لا يوجد	6006.40	37.54					
24469.60			اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)					
24469.60			الاجمالي الكلي (م ³)					

مهندس الهيئة

م / مارجريت مجدي

مهندس الاستشاري

مكتب د/ خالد قنديل

م / السيد سيف الدين

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمد حسن

محضر استلام موقع

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
التطهير والحفر قطاع برج العرب - العلمين المسافة من الكم ٣٤٣+٠٠٠ إلى الكم ٣٤٦+٠٠٠ بطول ٣ كم (بالأمر المباشر)

تنفيذ: شركة إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات .

إشراف : المنطقة الخامسة – منطقة غرب الدلتا

طبقاً للعقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥٥٨) بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٢

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١١/٢ اجتمع كل من:-

- ١- السيد المهندس/محمد حسني فياض مدير عام مشروعات - الهيئة العامة للطرق والكباري
- ٢- السيدة المهندسة/مارجريت مجدي زاهر مدير مشروع - الهيئة العامة للطرق والكباري
- ٣- السيد المهندس/محمد حسن مدير مشروع-إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات

وذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عاليه لاستلام الموقع :-
وقد تبين أن الموقع خالياً من العوائق الظاهرية ويسمح بالبدء في التنفيذ وبناء عليه يعتبر تاريخ ٢٠٢٣/١١/٢ هو تاريخ استلام الموقع وبدء الأعمال بالعملية واقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

التوقيعات

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى
مطروح

عميد . مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

٣-
٢-
١-

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة.. وبعد،،

بالإحالة إلى مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة (برج العرب - الحمام) (القطاع الخامس أ)
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المقايسة المعدلة للقطاع الآتي:

مسلسل	اسم الشركة	بداية القطاع (كم)	نهاية القطاع (كم)	المقايسة	القيمة المالية
1	إيديكس الدولية	343+000	346+000	أعمال التطهير والحفر وردم سن فلتر (1)	19.478.700 مليون جنيه


برجاء من سيادتكم التفضل بالأحاطه والتوجيه بالازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الخامسة- غرب الدلتا

عميد مهندس/



" هاني محمد محمود طه "

مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (برج العرب-العلمين)

المقاسة المعدلة لبنود الأعمال شركة إيديكس الدولية

القطاع من المحطة ٣٤٢+٠٠٠ إلى ٣٤٦+٠٠٠

مرحلة التطهير والحفر وردم سن الفلتر (١)

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالى
١	أعمال الحفر				
١-١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنيه للكيلومتر زيادة	م ^٣	١٥٠٠٠٠	٢٣	٣,٤٥٠,٠٠٠
٣-١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة (الاراضى الزراعية) او الاماكن ذات منسوب مياه مرتفع (طبقا لرؤية المهندس المشرف) عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق والفئة تشمل عمل تشوينات وذلك باستخدام الاراضى الزراعية المجاورة لنقل ناتج الحفر على مراحل باستخدام وسيلة النقل المناسبة لضيق اماكن المرور وذلك طبقا لرؤية المهندس المشرف ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة	م ^٣	١١١٩٦٩,٦٩	٣٣	٣,٦٩٥,٠٠٠
٢	أعمال الإزالة والتطهير				
٣-٢	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات و المخلفات فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لاعمال الرفع المساحى لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٨٥٠٠٠	٦	٥١٠,٠٠٠

مدير مشروعات الهيئة

م/ محمد حسني فياض

مدير المشروع الهيئة

م / مارجريت مجدي

مدير المشروع الاستشارى

د/ خالد قنديل

مدير المشروع المقاول

شركة إيديكس الدولية

المشروع الاستشارى
القطار الكهربائي السريع
القطاع من المحطة ٣٤٢+٠٠٠ إلى ٣٤٦+٠٠٠
مرحلة التطهير والحفر وردم سن الفلتر (١)

EDECs
EL DANILIA FOR ENGINEERING & CONTRACTING SERVICE
شركة إيديكس الدولية
٥٥٥-٢١٥-٠٥٥

مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (برج العرب-العلمين)
المقايضة المعدلة لبنود الأعمال شركة إيديكس الدولية
القطاع من المحطة ٣٤٣+٠٠٠ إلى ٣٤٦+٠٠٠
مرحلة التطهير والحفر وردم سن الفلتر (١)

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
٣	أعمال الردم				
٤-٣	المتر المكعب توريد وتنفيذ وردم احجار بسماكات تتراوح بين ١ الى ٢ الى ٤ سم او بين ١ الى ٢ الى ٦ بنسبة ١:١:١ بنسبة امتصاص لا تزيد عن ٣% ولا تحتوي على اى المواد الناعمة او البودرة (مارة من منخل ٢٠٠) نهائيا او مواد طفلية او بيت النمل يتم تنفيذها كطبقة تاسيس بالقطاع اسفل سطح المياه بعمق ١٠٠ سم حتى اعلى منسوب المياه الارضية بحوالى ٥٠ سم ويتم الدمك الجيد للطبقة بهراس الا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب المعملية والنبد يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية (اختبار الواح التحميل قطر ٣٠ سم) على ان لا تزيد نسبة EV12EV عن ٢,٥ باستخدام حمل مقداره ٨ kn طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصة بالعملية على كل السطح العلوى ونهو العمل طبقا لاصول الصناعة الممتازة. -مسافة النقل ٢٠ كم . -الفئة شاملة القيمة المادة المحجيرة. - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان	م³	٢٤٥٠٠	٣١٠	٧,٥٩٥,٠٠٠
	علاوة مسافة النقل ١٤٣ كم	م³	٢٤٥٠٠	١٤٧,٦	٣,٦١٦,٢٠٠
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	م³	٢٤٥٠٠	٢٥	٦١٢,٥٠٠
	الإجمالي				١٩,٤٧٨,٧٠٠
(تسعة عشر مليوناً وأربعمائة وثمانية وسبعون ألفاً وسبعمائة جنيه مصري فقط لا غير)					

ملحوظة :-

تم أخذ الأسعار التي لم يتم المفاوضة عليها من القائمة الموحدة ليناير ٢٠٢٣

مدير مشروعات الهيئة

مدير المشروع الهيئة

مدير المشروع الاستشارى

مدير المشروع المقاول

م/ محمد حسني قياض

م / مارجريت مجدي

د/ خالد قنديل

شركة إيديكس الدولية

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس /

" هانى محمد محمود طه "