

تنفيذ اعمال رفع كفاءة طريق الدائري ببا بطول ٧ كم مركز
بخصوص :- ببا محافظة بني سويف ضمن المرحلة الاولى من المبادرة
الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ :- شركة برديسكو المتحدة للمقاولات

عقد رقم :- العقد رقم (٨٧٨) لسنة ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،،،

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الجاري رقم (٣) جاري عن العمله عاليه من اصل
وثلاثه صور و باقي المرفقات
بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحرير أفي :- ٢٠٢٣/١١/١٥

مرفقات : ()

اصل المستخلص + عد ٣ صورة

اصل استمارة ٥٠ ع . ح

اصل بيان اعمال

اصل الحصر

صورة تجارب المعمل

رئيس الإدارة المركزية

طارق يوسف الجزار



مرفق

ف

تنفيذ اعمال رفع كفاءة طريق الدائري ببا بطول ٧ كم مركز
بخصوص :- ببا محافظة بني سويف ضمن المرحلة الاولى من المبادرة
الرناسية حياة كريمة

تنفيذ :- شركة برديسكو المتحدة للمقاولات

عقد رقم :- العقد رقم (٨٧٨) لسنة ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،،،

بالاحاله الي خطاب الوارد لنا من السيد العميد / رئيس الادارة المركزيه للشئون الماليه و
الاداريه بخصوص استيفاء بعض البيانات بخصوص المستخلصات
نتشرف بان نرفق لسيادتكم البيانات المطلوبه بخصوص المشروع بعاليه بانه :

- ١- عدد (٢) اصل مستخلص
- ٣- لا يوجد عماله محمله علي هذا العقد
- ٤- يوجد سيارة محمله علي هذا العقد وغير متواجده بالمشروع
- ٦- لا يوجد بند اتربه في هذا المستخلص

بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحرير أفي:- ٢٠٢٣/١١/١٣



مهندس

مستخلص رقم (٣) جاري
القيمة المقد
القيمة المقايسة
المعدلة
١٤,٩٦٤,٠٠٠

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

العقد رقم (٨٧٨) لسنة ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

"إدارة المشرك"

مستخلص رقم (٣) جاري قيمة العقد

18,973,000

قيمة المقايضة

المعدلة

قيمة امر الاسناد ١٠,٠٠٠,٠٠٠

العقد رقم (٨٧٨) لسنة ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

من ٢٠٢٢/٠٦/٠٢ الى ٢٠٢٢/٠٧/٠٢

تنفيذ أعمال رفع كفاءة طريق الداري بيا بطول ٧ كم مركز بيا محافظة بني سويف ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة

شركة بريدسكو المتحدة للمقاولات

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

"إدارة المشرك"

العقد رقم (٨٧٨) لسنة ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

من ٢٠٢٢/٠٦/٠٢ الى ٢٠٢٢/٠٧/٠٢

رقم البيد	نوع الاعمال	كميات العقد	اللائحة	الوحدة	مقدار العمل السابق		مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة		جولة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن		جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي سبق صرفها	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع او غير	البقي بعد الإستقطاع	الملاحظات
					كمية	كمية	كمية	كمية	التي تمت إلى الآن	كمية						
١	اعمل توريد وتشغيل طبقة اسفل من الاحجار الصلبة المتكرجة مسطحة الفلت ١٠٠ كم	٥٠٠,٠٠٠	٧٧٥,٠٠٠	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١- براعي تطبيق نصوص العقد	
٢	اعمال انشاء طبقة اسفل مثبت سمك ٢٥ سم وذلك باعادة تدوير الاسفلت وطبقة الاسفلت القائم معا FDR	٥٨,٠٠٠,٠٠٠	٥٥,٠٠٠	م	٤٨,٤٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨,٤٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٢,١٦٦,٩٥٠,٠٠٠	٢,١٦٦,٩٥٠,٠٠٠	١٣,٣٣٤,٧٥	٢,١٥٣,١١٥,٢٥	٢- مهنيي الشركة وفريق العمل متواجدين	
٣	اعمال توريد واصناف اسمنت مطبق للشرط والمواسمات ووضاف بالنسبة المقرر بالخالطة التصفية وكل ما يلزم لنهر الاعمال	١,٢٧٠,٠٠٠	١,٥٥٠,٠٠٠	طن	١,٠٠٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	١,٥٥٤,٦٥٠,٠٠٠	١,٥٥٤,٦٥٠,٠٠٠	٧,٧٧٣,٢٥	١,٥٤٦,٨٧٦,٧٥	٣- العمل متواجد و مهنيي العمل متواجدين	
٤	اعمال توريد وتركيب بوابات ماسر سابقة التجهيز قطر داخلي ١٠٠ سم وسمك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بجميع مشتلاته	١٢٠,٠٠٠	١٣٠,٠٠٠ م. ط	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤- لوحات للمشروع متواجدة	
٥	اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البنتون من المسائل متوسط الظاهر MC30 او بالمستحلبات الاسفلتية المطبقة للشرط والمواسمات	٥٨,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠ م	٣٤,٠٠٠,٠٠٠	١٣,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٧,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١,١٨٧,٥٠٠,٠٠٠	٥,٩٣٧,٥٠	١,١٨١,٥١٢,٥٠	٥- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد	
٦	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (ج) بسمك ٦ سم	٥٨,٠٠٠,٠٠٠	١٣٩,٠٠٠ م	٣٤,٠٠٠,٠٠٠	١٣,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٧,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٤,٧٢٦,٠٠٠,٠٠٠	٦,١٠٢,٥٠٠,٠٠٠	٣٣,٠١٢,٥٠	٦,٠٥٦,٤٨٧,٥٠	٦- وسائل تأمين و سلامة المرور و المعلومات الارشادية و التخزينية متواجدة	
٧		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠ م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧- البرنامج الزمني وبرنامج التفككات التقنية و تقارب ضبط الجودة و التقارير المبنيه و اللاسويته و الشهريه متواجدة	
الكارتات موازين طبقا للاحة و شروط التعاقد																
١	اعمال توريد الاتربة	٠,٠٠٠	١٣,٠٠٠ م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩- بوليصة التأمين متواجدة	
٢	اعمال توريد الاسفلت	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠ م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠- ايصالات تحصيل الرسوم (الكارتات) متواجدة	
	اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (ج) بسمك ٦ سم	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠ م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		
	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (ج) بسمك ٦ سم	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠ م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		
فقط اجمالي عشر مليوناً و تسعمائة وواحد وخمسون ألفاً و خمسمائة واثنتان وأربعون جنيه مصري لا غير خصم ٠,٠٠٥% من اجمالي الاعمال طبقاً لمعاوضة حيازة كريمة																

مدیر عامہ السونمائیہ الاداریہ
مجاہد
القول
کمال بستی بستی

مغالطه
المغال
کمال بستی
سبق صرفها

قرر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها

استفادني الشروع : الاستفادني : استفادني

على الحساب نهائيا

١١,٩٥١,٥٤٢.٠٠ يدفع للمعاول مبلغ

غير الواردة بصفك الشروط اعتمدت من

ملاحظة : الفئات

مدير عام المشاريع

Tussock

میں نے

هارق يوسف الجبار

○ ○ ○
محظوظی شمعون

"ادارة المشروعات"

[illegible]

تنفيذ اعمال رفع كفاءة طريق الدائري بيا بطول ٧ كم مركز بيا محافظة بني سويف ضمن المرحلة الاولى من
المبادرة الرئاسية حياة كريمة
شركة بريدسكو المتحدة للمقاولات

بيان بالاعمال الواردة بالمستخلص رقم (٣) جاري

من ٢٠٢٢/٠٦/٠٢ الي ٢٠٢٢/٠٧/٠٢

بند	نوع الاعمال	الوحدة	لكمية السابقة	الكمية خلال المدة	الاجمالي	الموقع		الملاحظات
						الي	من	
1	اعمل توريد وتشغيل طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجة مسافة النقل ١٠٠ كم	م ^٣	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠			
2	اعمال انشاء طبقة اساس مثبتت سمك ٢٥ سم وذلك باعادة تدوير الاسفلت وطبقة الاساس القائم مساحه FDR	م ^٢	٤٨,٤٩٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٤٨,٤٩٠.٠٠٠			
3	اعمل توريد واسطحة اسمنت حقل للتروط والتوسعات وحمل بطبقة التجميع لكل ما يلزم لمر الاعمال	طن	١,٠٠٣.٠٠٠	٠.٠٠٠	١,٠٠٣.٠٠٠			
4	اعمل توريد وتثبيت ترابح مرسيو طبقة التجهيز قطر ١٠٠ سم وسمك ٦ سم من الخرقة المسلحة لجميع مشتقاته	م. ط	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠			
5	اعمل توريد ورش طبقة تزيين من البتومين لسطح ممرات MC30 و بمستويات الانحناء المطلوبة للتروط والتوسعات	م ^٢	٣٤,٠٠٠.٠٠٠	١٣,٥٠٠.٠٠٠	٤٧,٥٠٠.٠٠٠			
6	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تخرج (ج٤) بسمك ٦ سم	م ^٢	٣٤,٠٠٠.٠٠٠	١٣,٥٠٠.٠٠٠	٤٧,٥٠٠.٠٠٠			
7	.	م ^٢	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠			

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري للإعمار

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري

شركة / تحسين عثمان محمد و شريكه (برديسكو المتحدة للمقاولات)

حصر عروض اعمال التشريب mco بطريق ببا الدائري بطول 7 كم

حصر الاسفلت طريق ببا الدائري

المحطة (م)	الطول	العرض	متوسط العرض	الاجمالي	ملاحظات
0	0	6	0.00	0.00	
25	25	6	6.00	150.00	
50	25	5.5	5.75	143.75	
75	25	6.8	6.15	153.75	
100	25	7	6.90	172.50	
150	50	7.1	7.05	352.50	
200	50	7.1	7.10	355.00	
250	50	7	7.05	352.50	
300	50	7	7.00	350.00	
350	50	7.2	7.10	355.00	
400	50	7.1	7.15	357.50	
450	50	7.1	7.10	355.00	
500	50	7.3	7.20	360.00	
550	50	7.2	7.25	362.50	
600	50	6.9	7.05	352.50	
650	50	7	6.95	347.50	
700	50	7.1	7.05	352.50	
750	50	7	7.05	352.50	
800	50	7	7.00	350.00	
850	50	7	7.00	350.00	
900	50	7	7.00	350.00	
950	50	7	7.00	350.00	
1000	50	7.1	7.05	352.50	
1050	50	7	7.05	352.50	
1100	50	7	7.00	350.00	
1150	50	7	7.00	350.00	
1200	50	7.1	7.05	352.50	
1250	50	7.2	7.15	357.50	
1300	50	7	7.10	355.00	
1350	50	7	7.00	350.00	
1400	50	7	7.00	350.00	
1450	50	7	7.00	350.00	
1500	50	7.1	7.05	352.50	
1550	50	7.1	7.10	355.00	
1600	50	7.3	7.20	360.00	
دوران 1	20		4	80.00	
دوران 2	19		3.2	60.80	
دوران 3	5		37	185.00	
دوران 4	3.5		23.5	82.25	
بدايه حاره	4.5		20.5	92.25	
اتجاه ببا	12.2		10.5	128.10	
سوييف	14		3.5	49.00	
الجزء عند المطب	24		8.5	204.00	
الجزء اللي عن مدخل ببا	0	15.5	0.00	0.00	
	25	12.5	14.00	350.00	
	25	12.5	12.50	312.50	
	25	11.5	12.00	300.00	
	25	8	9.75	243.75	
	35	7	7.50	262.50	
				13562.65	

الاجمالي

مهندس الهيئة /

مهندس الشركة /

الهيئة العامة للطرق والكباري

شركة / تحسين عثمان محمد و شريكه (برديسكو المتحدة للمقاولات)

حصر عروض اعمال الاسفلت لطريق ببا الدائري بطول 7 كم

حصر الاسفلت طريق ببا الدانري

المحطة (م)	الطول	العرض	متوسط العرض	الاجمالي	ملاحظات
0	0	6	0.00	0.00	
25	25	6	6.00	150.00	
50	25	5.5	5.75	143.75	
75	25	6.8	6.15	153.75	
100	25	7	6.90	172.50	
150	50	7.1	7.05	352.50	
200	50	7.1	7.10	355.00	
250	50	7	7.05	352.50	
300	50	7	7.00	350.00	
350	50	7.2	7.10	355.00	
400	50	7.1	7.15	357.50	
450	50	7.1	7.10	355.00	
500	50	7.3	7.20	360.00	
550	50	7.2	7.25	362.50	
600	50	6.9	7.05	352.50	
650	50	7	6.95	347.50	
700	50	7.1	7.05	352.50	
750	50	7	7.05	352.50	
800	50	7	7.00	350.00	
850	50	7	7.00	350.00	
900	50	7	7.00	350.00	
950	50	7	7.00	350.00	
1000	50	7.1	7.05	352.50	
1050	50	7	7.05	352.50	
1100	50	7	7.00	350.00	
1150	50	7	7.00	350.00	
1200	50	7.1	7.05	352.50	
1250	50	7.2	7.15	357.50	
1300	50	7	7.10	355.00	
1350	50	7	7.00	350.00	
1400	50	7	7.00	350.00	
1450	50	7	7.00	350.00	
1500	50	7.1	7.05	352.50	
1550	50	7.1	7.10	355.00	
1600	50	7.3	7.20	360.00	
دوران 1	20		4	80.00	
دوران 2	19		3.2	60.80	
دوران 3	5		37	185.00	
دوران 4	3.5		23.5	82.25	
بدایه حاره	4.5		20.5	92.25	
اتجاه بني	12.2		10.5	128.10	
موقف	11		3.5	49.00	
الجزء عند المطب	24		8.5	204.00	
الجزء اللي	0	15.5	0.00	0.00	
عن مدخل	25	12.5	14.00	350.00	
بيا	25	12.5	12.50	312.50	
	25	11.5	12.00	300.00	
	25	8	9.75	243.75	
	35	7	7.50	262.50	
		الاجمالي		13562.65	

مهندس الهيئة /

مهندس الشركة /