

السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؛؛؛

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص ختامي رقم (٢) .

لعملية : اعمال حمايات الخط الاول ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) قطاع العين السخنة لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم ٦٤,١٠٠ الي الكم ٦٨,٥٠٠ بطول ٤,٤٠٠ كم

تنفيذ : المؤسسة المصرية للهندسة والتجارة

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٤٠) في ٥/٩/٢٠٢٤ .

بمبلغ : ١٢,٥٩٨,٢٧٣ جنيها (اثني عشر مليون وخمسمائة وثمانية وتسعون الف ومائتان وثلاثة وسبعون جنيها) لا غير.


برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية .

تحريرا في : ١١/٢٠٢٤ .

مرفقات عدد ()

- مستخلص اصل + ٣ صورة .
- ١ تقرير سماكات الاكوار لاعمال الحماية
- ١ استمارة ٥٠ ع . ح .
- ٤ محضر حصر كميات
- ١ بيان الاعمال المستخلص
- ٢ محضر فصل كميات
- ١ مذكرة عرض
- ١ محضر الاستلام الابتدائي
- ١ محضر التقييم



مهندس /



محضر Asbuilt
الميول الخرسانية في المسافة كم ٤٢+٥٠٠ الى المسافة كم ٤٥+٥٠٠
شركة / المؤسسة المصريه للهندسه والتجاره

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين)

تم مراجعة حصر الكميات المنفذة في الميول الخرسانية حتى تاريخه من قبل مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

ملاحظات	Asbuilt	Design	البند	م
	49,578.0	47,919.0	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم	1
	577.60	519.0	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لزوم القدمات	2

مهندس الهيئة

استشاري مكتب الرائد

الشركة المنفذة





محضر Asbuilt
الميول الخرسانية في المسافة كم ٥١+٨٠٠ الى المسافة كم ٥٢+٤٥٠
شركة / المؤسسه المصريه للهندسه و التجاره

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العلمين)

تم مراجعة حصر الكميات المنفذة في الميول الخرسانية حتى تاريخه من قبل مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

ملاحظات	Asbuilt	Design	البند	م
	11,920.0	13,110.8	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم	1
	193.00	195.0	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لزوم القدمات	2

مهندس الهيئة

استشاري مكتب الرائد





محضر AsBuilt
الميول الخرسانية في المسافة كم ٣٤+٥٠٠ الى المسافة كم ٣٧+٥٠٠
شركة / المؤسسة المصرية للهندسة والتجارة


اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين)

تم مراجعة حصر الكميات المنفذة في الميول الخرسانية حتى تاريخه من قبل مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

ملاحظات	Asbuilt	Design	البند	م
	72,207.0	81,798.0	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم	1
	894.00	900.0	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لزوم القدمات	2

مهندس الهيئة

استشاري مكتب الرائد



بيان اعمال ختامي رقم ٤ عقد (٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٢٤٠)
الميول الخرسانية في المسافة كم ٦٤+١٠٠ الى المسافة كم ٦٨+٥٠٠
شركة / المؤسسة المصرية للهندسة والتجارة

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين)

تم مراجعة حصر الكميات المنفذة في الميول الخرسانية حتى تاريخه من قبل مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

الاجمالي	ختامي رقم ٢				جاري رقم ١	البند	م
	51+800 to 52+450	42+500 to 45+500	34+500 to 37+500	64+100 to 68+500			
					64+100 to 68+500	قطاع	
44,062.0	11,920.0	8,329.0	6,707.0	2,606.0	14,500.0	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم	1
293.0	193.0	27.0	9.0	4.0	60.0	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لزوم القدمات	2

ملحوظة :- تم تحويل كميات بند بلاطات الميول الخرسانية (1٧٠٧) م ٢م & بند القدمات السفليه (٩) م ٢م من محطة ٢٥+٥٠٠ الى محطة ٢٧+٥٠٠ و تم تحويل كميات بند بلاطات الميول الخرسانية (٨٢٢٩) م ٢م & بند القدمات السفليه (٢٧) م ٢م من محطة ٤٢+٥٠٠ الى محطة ٤٥+٥٠٠ و تم تحويل كميات بند بلاطات الميول الخرسانية (١١٩٧٠) م ٢م & بند القدمات السفليه (١٩٣) م ٢م من محطة ٥١+٨٠٠ الى محطة ٥٢+٤٥٠ على عقد (٢٤٠ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)
و ذلك بعد موافقه اللواء مهندس رئيس مجلس الاداره على مذكرة العرض

مهندس الهيئة

السيد

استشاري مكتب الرائد



الشركة المنفذة



محضر فصل الكميات المستحقة للقطاع من محطة 51+800 الى محطة 52+450

- المشروع: انشاء الجسر الترابي و الاعمال الصناعيه الخاصه بالقطار الكهربائي السريع (العين السخنه - العالمين الجديده)

- الشركه المنفذه : المؤسسه المصريه للهندسه و التجاره

- تم فصل الكميات المنفذه الخاصه بالشركه طبقا لتاريخ الصب لكل قطاع كالتالي :

التاريخ	كميه البلاطات بالمتر المسطح	كميه القدمات بالمتر المكعب	ملاحظات
يناير 2023	-----	-----	
فبراير 2023	-----	-----	
مارس 2023	-----	-----	
ابريل 2023	-----	-----	
مايو 2023	11920	193	


-تم تنفيذ الاعمال بعد تاريخ 2023/5/1

مهندس الهيئه



مهندس الاستشاري

(مكتب الرائد)



مهندس المشروع للشركه





محضر فصل الكميات المستحقة للقطاع من محطة 64+100 الي محطة 68+500

- المشروع: انشاء الجسر الترابي و الاعمال الصناعيه الخاصه بالقطار الكهربائي السريع (العين السخنه - العالمين الجديده)

- الشركه المنفذه: المؤسسه المصريه للهندسه و التجاره

- تم فصل الكميات المنفذه الخاصه بالشركه طبقا لتاريخ الصب لكل قطاع كالتالي:

التاريخ	كميه البلاطات بالمتر المسطح	كميه القدمات بالمتر المكعب	ملاحظات
ديسمبر 2023	-----	-----	
يناير 2024	-----	-----	
فبراير 2024	-----	-----	
مارس 2024	-----	-----	
ابريل 2024	17106	64	

-تم تنفيذ الاعمال بعد تاريخ 2024/4/18

مهندس الهيئه

()

مهندس الاستشاري

(مكتب الرائد)

جمال ايتي

المهندسين
El Raled For Consulting Engineering
القطار الكهربائي السريع (السخنه - طابوخ)

مهندس المشروع بالشركه

عاطف ناصر

E.C.E.T



تنفيذ: المؤسسة المصرية للهندسة والتجارة
عقد رقم (2025 / 2024 / 240)

الهيئة العامة
للطرق والكباري
 للمنطقة الحادية عشر جنوب سيناء



محضر استلام ابتدائي

عملية: أعمال الحماية لمشروع القطار الكهربائي السريع للخط الاول (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح)
قطاع العين السخنة لتنفيذ المسافة من الكم 64.100 الي الكم 68.500 بطول 4.400 كم .

تنفيذ: المؤسسة المصرية للهندسة والتجارة

عقد رقم (2025 / 2024 / 240)

إشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الاثنين الموافق 2024 / 9 / 16 وبناء علي قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 2022 / 3 / 27 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|---|---|
| 1. السيد المهندس /رامي سمير بهيج | مدير المشروع - رئيسا |
| 2. السيد المهندس / إسلام عطية عبدالعزيز | مهندس المشروع - عضوا |
| 3. السيد المهندس / مصطفى محمود عبدالغني | مدير مكتب إستشاري الهيئة (مكتب الرائد) - عضوا |
| 4. السيد المهندس / عاطف محمد حمدي | شركة XYZ إستشاري المساحة - عضوا |
| 5. السيد المهندس / عمرو أحمد محمد | الشركة المنفذة - عضوا |

وبالاطلاع علي ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع والتجارب التي تم إجراؤها علي طبقات الجسر اثناء التنفيذ والتأكد من مطابقتها للمواصفات من حيث نسبة الدمك ونسبة تحمل كاليفورنيا بالإضافة الي صلاحية المواد. وعليه فقد تم المرور علي الأعمال المنفذه للعملية عاليه وبالمعانية الظاهرية تلاحظ الآتي:

اولا أعمال الخرسانة العادية لحماية الأكتاف والمويل والقدمات.

مقبولة بصفة عامة الا انه تلاحظ

1. سوء المصنعية

ولما كان الاستشاري العام (Systra) قد قام بقبول الأعمال بطلب تسليم الأعمال (Request) فقد قدرت اللجنة تلك المسافات المعيبة بنسبة 8% .

وعليه توصي اللجنة بالآتي:

- 1) خصم نسبة 7% من البند اولاً.
- 2) علي إستشاري المشروع (مكتب الرائد) ارسال قوائم الكميات ونتائج الاختبارات المعملية التي تم إجرائها خلال العملية والمستخلص الختامي نسخة رقمية ونسخة مطبوعة إلي المنطقة المشرفة.

وعليه تري اللجنة انه لا مانع من الاستلام الابتدائي للأعمال ويعتبر تاريخ المحضر هو تاريخ الاستلام الابتدائي للأعمال المذكوره في المحضر.

وعلي ذلك جرى التوقيع :



1. 12/10/2024
2. 12/10/2024
3. 12/10/2024

تنفيذ: المؤسسة المصرية للهندسة والتجارة

عقد رقم (2025 / 2024 / 240)

الهيئة العامة
للطرق والكباري
 للمنطقة الحادية عشر جنوب سيناء



محضر التقييم

لعملية: أعمال الحماية لمشروع القطار الكهربائي السريع للخط الاول (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح)
قطاع العين السخنة لتنفيذ المسافة من الكم 64,100 الي الكم 68,500 بطول 4.400 كم .

تنفيذ: المؤسسة المصرية للهندسة والتجارة

عقد رقم (2025 / 2024 / 240)

إشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الاثنين الموافق 2024 / 9 / 16 وبناءا علي قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 2022 / 3 / 27 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج
 2. السيد المهندس / إسلام عطية عبدالعزيز
 3. السيد المهندس / مصطفى محمود عبدالغني
 4. السيد المهندس / عاطف محمد حمدي
 5. السيد المهندس / عمرو أحمد محمد
- مدير المشروع - رئيسا
مهندس المشروع - عضوا
مدير مكتب إستشاري الهيئة (مكتب الرائد) - عضوا
شركة XYZ إستشاري المساحة - عضوا
الشركة المنفذة - عضوا

وبعد الاطلاع علي محضر الاستلام الابتدائي للعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالاتي:

الخصم طبقا لمحضر الاستلام الابتدائي : تم خصم مبلغ 149504 جنيه جاءت تفصيلا علي النحو التالي:

- خصم أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية الاكثاف والميول الجانبية والقدمات = $0.07 * 0.08 * 15036$
- * $355 + 11920 * 432 + 17106 * 448 + 36 * 2200 + 193 * 2665 + 64 * 2780 = 105965$ جنيه.

الخصم طبقا لمحضر التقييم الخاص بحيود سماكات الكور الخرساني : خصم مبلغ 43539 جنيه

القيمة الاجمالية للخصم = 149504 جنيه.

فقط مائه وتسعة واربعون الف وخمسمائة واربعة جنيه.



مذكرة للعرض ()

على السيد اللواء مهندس رئيس مجلس الإدارة

أولا الموضوع :

- إيماءاً الى مشروع القطار الكهربائى السريع العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح (قطاع العاصمة الادارية)
- بالاحالة الى تكليف شركة المؤسسة المصرية للهندسة والتجارة بتنفيذ اعمال الحماية الخرسانية بالقطاع من الكم ٣٤+٥٠٠ الى الكم ٣٧+٥٠٠ بطول ٣ كم
- بالاحالة الى تكليف شركة المؤسسة المصرية للهندسة والتجارة بتنفيذ اعمال الحماية الخرسانية بالقطاع من الكم ٤٢+٥٠٠ الى الكم ٤٥+٥٠٠ بطول ٣ كم
- بالاحالة الى تكليف شركة المؤسسة المصرية للهندسة والتجارة بتنفيذ اعمال الحماية الخرسانية بالقطاع من الكم ٥١+٨٠٠ الى الكم ٥٢+٤٢٥ بطول ٠,٦٥٠ كم

ثانيا الاجراءات :

- ورد خطاب المنطقة المشرفه والمرفق به خطاب شركة المؤسسة المصرية للهندسة والتجارة والتي تطلب الموافقة على احتساب بعض الكميات المنفذه الخاصة باعمال بنود (بند بلاطات الميول الخرسانية رقم (٧-١) بكمية اجمالية ٥٠٥٠٠ م^٢ - بند قدامات سفلية لزوم حمايات الميول رقم (٧-٢) بكمية اجمالية ٤٣٠ م^٣ من وفورات العقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٤٠) والخاص بتنفيذ اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية ضمن مشروع القطار الكهربائى السريع نظرا لوجود وفرات بالعقد وذلك وفقا للكميات الواردة بخطاب المنطقة المشرفة (مرفق)

ثالثا المطالب :

- التكرم باتخاذ ما ترونه مناسباً نحو الموافقة على راي المنطقة المشرفة بصرف الكميات الموضحة عاليه من وفرات العقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٤٠)
- والامر مفوض لسيادتكم .

راى السيدة المهندسة /مدير عام الطرق

التوقيع ()
مهندسة / هبة الله عبد الجواد
مدير عام الطرق

راى السيد اللواء مهندس نائب رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()
لواء مهندس / طارق عبد الجواد
نائب رئيس مجلس الإدارة لبحوث المشروعات

التكرم بالرد

راى السيد اللواء مهندس رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

او اعلم

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص عملية: : اعمال حمايات الخط الاول ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) قطاع العين السخنة لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم ٦٤,١٠٠ الي الكم ٦٨,٥٠٠ بطول ٤,٤٠٠ كم

تنفيذ : المؤسسة المصرية للهندسة والتجارة

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٤٠) في ٢٠٢٤ /٩/٥

نتشرف ان نرفق لسيادتكم مقياسة ختامية ومذكرة ايضاحية للعملية عاليه

نأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في نج /١١/ ٢٠٢٤ .



م /

مذكرة ايضاحية

بخصوص عملية: : : اعمال حمايات الخط الاول ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) قطاع العين السخنة لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم ٦٤,١٠٠ الي الكم ٦٨,٥٠٠ بطول ٤,٤٠٠ كم

تنفيذ : المؤسسة المصرية للهندسة والتجارة

تم اسناد العملية عاليه علي المؤسسة المصرية للهندسة والتجارة

بموجب العقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٤٠) في ٢٠٢٤ /٩/٥

بمبلغ ١٩,٩٥٩,١٢٠ جنيها (فقط تسعة عشر مليون وتسعمائة وتسعة وخمسون الف ومائتين وعشرون جنيها لاغير) مرفق (١) .

- مدة العملية ٦ شهور من تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٤/٩/٦ و تنتهي العملية في ٢٠٢٥/٣/٥ .
 - تمت الموافقة علي المقايسة المعدلة للعملية عاليه بمبلغ ١٩,٩٥٩,١٢٠ جنيه (فقط تسعة عشر مليون وتسعمائة وتسعة وخمسون الف ومائتين وعشرون جنيها لاغير) لتعديل كميات بعض البنود بالزيادة و النقصان طبقا لمتطلبات العمل و تعديل اسعار بعض البنود طبقا لمحاضر المفاوضات.
 - تم الاستلام الابتدائي بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٦ بناء علي قرار السيد المهندس رئيس الادارة المركزية للمنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (٩) بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٧ مرفق (٤) .
 - تم إعداد مقايسة ختامية للعملية بعاليه بمبلغ ١٨,٩٢٢,١٧٣ جنيه (فقط ثمانية عشر مليون وتسعمائة واثنان وعشرون الف ومائة وثلاثة وسبعون جنيها لاغير) و تنقص عن المقايسة المعدله ١٠٣٦٩٤٧ جنيه.
- لذا نأمل التفضل بالعلم و الاحاطه و التوجيه باللازم نحو الموافقه علي المقايسة الختامية للعملية عالية بمبلغ ١٨,٩٢٢,١٧٣ جنيها (فقط ثمانية عشر مليون وتسعمائة واثنان وعشرون الف ومائة وثلاثة وسبعون جنيها لاغير).

والامر مفوض لسيادتكم

بأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في نيج/١١/٢٠٢٤ .



م /

استكمال اعمال تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعيه بالقطاع من كم 1٠٠+٦٤ حتى كم ٥٠٠+٦٨ بطول ٤,٤ كم
مشروع القطار الكهربائي السريع / شركة / المؤسسة المصرية للهندسة والتجارة

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفنة	الاجمالي
٧	البلاطات الخرسانية / الرصف الحرساني				
١٠٧	بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لارتفاع ١٠ م راسي لحماية الاكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م ^٣ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م ^٣ رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سبكا) على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميميه علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ وتنشيط السطح وملء الفواصل بالتيومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - يتم اضافة علاوة قدرها ٥ جنيه بعد اول ١٠ متر راسي على ان تضاف لكل مسطح (لا يقل عن ٥ متر راسي)	٢م			
	يوليو ٢٠٢٢		15,036	355.0	5,337,780.000
	مايو ٢٠٢٣		11,920	432.0	5,149,440.000
	ابريل ٢٠٢٤		17,106	448.0	7,663,488.000
٢٠٧	بالمتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانة عادية لقدمات الحمايات والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م ^٣ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م ^٣ رمل حرش و اضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فايبر + سبكا) على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفل والاملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل اعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لنهو العمل علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ وتنشيط السطح وملء الفواصل بالتيومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - يتم اضافة علاوة قدرها ٥ جنيه بعد اول ١٠ متر راسي على ان تضاف لكل مسطح (لا يقل عن ٥ متر راسي)	٣م			
	يوليو ٢٠٢٢		36	2,200.0	79,200.000
	مايو ٢٠٢٣		193	2,665.0	514,345.000
	ابريل ٢٠٢٤		64	2,780.0	177,920.000
	الأجمالي				١٨,٩٢٢,١٧٣,٠٠٠

مهندس الهيئة
٢٠٢٢

استشاري مكتب الراشد للاستشارات الهندسية
م. / محمد راجح
م. / أحمد الطحان
E.C.E.T
مشروع القطار الكهربائي السريع (المرحلة - ١٠٠٠)

مهندس الشركة المنفذة
م. / محمد راجح
م. / أحمد الطحان
E.C.E.T
٢٠٢٢/٧/١٢/٢٠٢٢

م. / أحمد الطحان
م. / محمد راجح
م. / أحمد الطحان

مدير عام المشروعات
م. / محمد راجح

مدير مشروع
م. / أحمد الطحان

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص : اعمال حمايات الخط الاول ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) قطاع العين السخنة لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم ٦٤,١٠٠ الي الكم ٦٨,٥٠٠ بطول ٤,٤٠٠ كم
تنفيذ : المؤسسة المصرية للهندسة والتجارة

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٤٠) في ٢٠٢٤ /٩/٥

بخصوص المحملات الخاصة بالعقد بعالية نتشرف بالاحاطة بالاتي :-

- السيارة طبقا لأفاداة ادارة المركبات
- تجهيزات الموقع متواجدة
- لا يوجد محملات اخرى طبقا للتفاوض (مرفق)

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالآزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في ٢٠٢٤ /١١/٢٦

مرفقات : عدد: ()

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
أحمد الطمسان





عقد مقاوله

**الموضوع : أعمال الخدمات مشروع المطار الكهربائي السريع للخط الاول (العين
السخنة - العاصمة الانبارية - العظمين - مطروح) تطوع العين السخنة لتنفيذ المسافة
من الكم ٦٤,١٠٠ الى الكم ٦٨,٥٠٠ بطول ٤,٤٠٠ كم (بالأمر المباشر) .**

رقم العقد: ٢٤٠ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٤ .

أته في يوم الخميس الموافق ٥ / ٩ / ٢٠٢٤ .

حرر هذا العقد بين كلاً من :-

الهيئة العامة للطرق والكبارى .

ويعتد السيد اللواء المعينس / حسام الدين مصطفى

- بصفته : رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى .

ومقرها ١٥١ طريق النصر - بجوار معهد النقل - مدينة نصر

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول)

و المؤسسة المصرية للهندسة والتجارة *

بصفته / مدير المؤسسة

بموجب توكيل

ويعتد السيد الأستاذ / محمد احمد متولي عبد الرحمن

وينوب عنه في التوقيع / الصديق شعبان يوسف الصادق

رقم قومي / ٢٢٢٠٨٢٣١٣٠٠٧٩٨

بطاقة ضريبية / ٧١٣-٨٢٦-٤٦٤

مأمورية ضرائب / مركز كبار معلولين القاهرة ثان

سجل تجاري رقم / ٧٧٧٣٠

ومقرها / ٢٥ عبد الحى حجازي المنطقة الثامنة الدور الثاني - مدينة نصر .

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني)

الصادق حسام يوسف
عبد الحى حجازي



١٥١ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة - ص.ب. ١٠١١ الرقم البريدى ١٢٢٦٥ - ت. ١٩٧٦١٩٧٦ (٢٠٢) ٢٣٨٩٢٠٨٣ الخدمه الساخن ١٩٤٨٧

الموقع الإلكتروني: garb.gov.eg البريد الإلكتروني: contact_us@garb.gov.eg



أعمال الخدمات لمشروع القطار الكهربائي السريع
(العين - السخنة - العاصمة الإدارية - العنبر - مطروح)
الشروط الخاصة

يعق الفهارة حشم مبلغ ١٠٠٠ جنيه / الع حية فقط لا غير / يومياً في حال عدم تواجد مدير المشروع بدون عين بقيادة المهندس ومبلغ ٥٠٠ حية / حصة حية فقط لا غير / يومياً بكتابة متوسطة في حال عدم تواجد أي من باقي فريق العمل ولا تعني تلك الخصومات المقبول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.

ملحق رقم (٢)

يلتزم المقاول بتوفير عدد (١) سيارة دفع رباعي لا تقل عن ١٦٠٠ سي سي علي أن تكون السيارة جديدة وحسب طلب السلطة المختصة وتكون جاهزة لإتقالات جهاز الاشراف علي ان يتم فحصها وتسليمها واتخاذ الاجراءات اللازمة عن طريق الادارة العامة المركزية للهندسة الميكانيكية بالهيئة وذلك ويتم توقيع خرامة يومية قدرها (٥٠٠ حية) عن كل سيارة عن كل يوم يمر لاتكون هبة السيارة تحت طلب الهيئة المختصة وفي حالة عدم الاحتياج لتوريد السيارة يتم استبدالها باعمال بالمشروع يتم تنفيذها في حية وتوافق عليها الجهة بنفس القيمة التي تعادل ايجار السيارة المذكورة طوال مدة المشروع



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص عملية اعمال حمايات الخط الاول ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) قطاع العين السخنة لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم ٤,١٠٠ الي الكم ٦٨,٥٠٠ بطول ٤٤,٤٠٠ كم

تنفيذ : المؤسسة المصرية للهندسة والتجارة

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٤٠) في ٢٠٢٤ /٩/٥

يرجى التفضل بالاحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سيادتكم بالعلم ان المواد المحجربة المستخدمة بيانها كالاتي:

م	نوع المادة المحجربة	الوحدة	الكمية	جهة الحصول على الخامة
١	سن	٣م	لايوجد	لايوجد
٢	اتربة	٣م	لايوجد	لايوجد
٣	رمل	٣م	لايوجد	لايوجد

مرفق لسيادتكم صورة من المقايسة الختامية بالكميات بعاليه .

نأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في : ٢٠٢٤ /١١/ ٢٦



م /

كشف سماكات الكور لأعمال الحماية الخرسانية

عقد رقم (٢٤٠ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

تنفيذ شركة / المؤسسة المصرية للهندسة والتجارة

الاتجاه الايسر من ٦٦+٩٠٠ الي ٦٨+١٨٠

الاتجاه اليمين : من ٦٧+٠٠٠ الي ٦٧+١٥٠

من ٦٧+١٥٠ الي ٦٧+٢٢٠

من ٦٨+١٩٠ الي ٦٧+٤٧٠

الخصم جنيه	سعر البند جنيه/م ^٢	نسبة النقص %	النقص في السمك سم	سمك الكور سم	الكمية الممتثلة م ^٢	الاتجاه	المحطة	م
0	448	0.0%	0	15.5	840.900	الايسر	67+000	1
0	448	0.0%	0	17.5	814.120	الايسر	67+100	2
0	448	0.0%	0	23	876.860	الايسر	67+200	3
0	448	0.0%	0	16	854.860	الايسر	67+300	4
0	448	0.0%	0	17.5	293.573			5
4,384.03	448.000	3.3%	0.5	14.5	293.573	الايسر	67+400	
0	448	0.0%	0	15.5	293.573			6
0	448	0.0%	0	15.5	836.020	الايسر	67+500	6
0	448	0.0%	0	17.5	591.040	الايسر	67+600	7
0	448	0.0%	0	19.5	963.340	الايسر	67+700	8
0	448	0.0%	0	18	977.860	الايسر	67+800	9
0	448	0.0%	0	19.5	814.780	الايسر	67+900	10
0	448	0.0%	0	20.5	475.190	الايسر	68+000	11
0	448	0.0%	0	20.5	466.620	الايسر	68+100	12
0	448	0.0%	0	20.5	394.070	الايسر	68+180	13
0	448	0.0%	0	17	504.210	اليمين	67+050	14
0	448	0.0%	0	18.5	484.510	اليمين	67+150	15
14,872.85	448	6.7%	1	14	497.975	اليمين	67+570	16
0	448	0.0%	0	17	497.975			17
0	448	0.0%	0	17	1015.410	اليمين	67+670	17
0	448	0.0%	0	16.5	1014.730	اليمين	67+770	18
0	448	0.0%	0	15	960.000	اليمين	67+870	19
0	448	0.0%	0	17.5	824.440	اليمين	67+970	20
0	448	0.0%	0	20	935.380	اليمين	68+070	21
0	448	0.0%	0	18.5	455.500	اليمين	68+170	22
0	448	0.0%	0	16	129.940	اليمين	68+190	23
19,256.88								

إجمالي الخصم بالجنيه الاتجاهين

مهندس الهيئة

استشارى هيئة الطرق والكبارى
(الرائد للاستشارات الهندسية)

عبد الحبيب انسى
الإستشارات الهندسية
El Raled For Consulting Engineering
مشروع الطرق الكورالى المصرى (المنفذة - مطروح)

الشركة المنفذة



كشف سمكات الكور لأعمال الحماية الخرسانية
تنفيذ شركة المؤسسه المصريه للهندسه والتجاره من ٥١+٨٠٠ إلى ٥٢+٤٥٠ الاتجاهين
عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٤٠)

الخصم جنيه	سعر البند جنيه/م ^٢	نسبة النقص %	النقص في السمك سم	سمك الكور سم	الكمية الممثله م ^٢	المحطة كم		الاتجاه	م
						الى	من		
-	432	0.0%	0	16.5	686.79	51+900	51+800	الايمن	1
7,375.25	432	-3.3%	-0.5	14.5	512.17	52+000	51+900	الايمن	2
-	432	0.0%	0	15.5	519.52	52+100	52+000	الايمن	3
-	432	0.0%	0	16	1492.18	52+200	52+100	الايمن	4
-	432	0.0%	0	17	1841.64	52+300	52+200	الايمن	5
-	432	0.0%	0	18	758.83	52+400	52+300	الايمن	6
-	432	0.0%	0	15	206.48	52+450	52+400	الايمن	7
-	432	0.0%	0	15.5	456.17	51+900	51+800	الايسر	8
5,453.14	432	-3.3%	-0.5	14.5	378.69	52+000	51+900	الايسر	9
-	432	0.0%	0	15	524.03	52+100	52+000	الايسر	10
-	432	0.0%	0	17.5	1635.32	52+200	52+100	الايسر	11
-	432	0.0%	0	18	1825.96	52+300	52+200	الايسر	12
11,454.19	432	-3.3%	-0.5	14.5	795.43	52+400	52+300	الايسر	13
-	432	0.0%	0	16	286.79	52+450	52+400	الايسر	14
24,282.58									

حاصل الخصم بالجنيه
الهيئة العامة للطرق والكبارى

استشارى الهيئة
مكتب الرائد للاستشارات الهندسية
علاء إيهاب انانى
الإستشارات الهندسية
El-Rafed For Consulting Engineering
مشروع القطار الكهربائى السريع (المرحلة - مطروح)

