

السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؛؛؛

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص الختامي رقم (٤) .

لعملية : تنفيذ الجسر التراب و الاعمال الصناعيه بقطاع العين السخنه ضمن مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنه –
العاصمه الاداريه – العالمين – مطروح) لتنفيذ اعمال في المسافه من الكم ٣٧,٥ الي الكم ٤٠,٥ بطول ٣ كم اتجاه السخنه

تنفيذ : شركه المؤسسه المصريه للهندسه و التجاره

عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢١٧٢) في ٨/٦/٢٠٢٣ .

بمبلغ : ٦١١,٠٣٢ (ستمائه واحد عشر الفا واثنان و ثلاثون جنيها) لاغير.

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية .

تحريرا في : ١١/٤/٢٠٢٤ .

مرفقات عدد ()

- مستخلص اصل + ٣ صورة .
- ٣ بيان اعمال
- ١ استمارة ٥٠ ع . ح .
- كشف سماكات الاكوار لاعمال الحميات
- ٢ مذكره عرض (تحويل كميات)
- ١ محضر الاستلام الابتدائي
- ١ محضر القويم

رئيس الإدارة المركزية

احمد الطحان

مهندس /

تنفيذ: المؤسسة المصرية للهندسة والتجارة

عقد رقم (2023 / 2022 / 2172)

(الهيئة العامة
للطرق والكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء)



محضر استلام ابتدائي

عملية: أعمال الجسر الترابي و الأعمال الصناعية لمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية- العلمين-مطروح) لتنفيذ أعمال الحماية المسافة من الكم 37.500 الى الكم 40.500 بطول 3 كم اتجاه السخنة .

تنفيذ: المؤسسة المصرية للهندسة والتجارة

عقد رقم (2023 / 2022 / 2172)

إشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2023 / 9 / 26 وبناء علي قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 2022 / 3 / 27 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|---|---|
| 1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج | مدير المشروع - رئيسا |
| 2. السيد المهندس / إسلام عطية عبدالعزيز | مهندس المشروع - عضوا |
| 3. السيد المهندس / مصطفى محمود عبدالغني | مدير مكتب إستشاري الهيئة (مكتب الراند) - عضوا |
| 4. السيد المهندس / عاطف محمد حمدي | شركة XYZ إستشاري المساحة - عضوا |
| 5. السيد المهندس / عمرو أحمد محمد | الشركة المنفذة - عضوا |

وبالاطلاع علي ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع والتجارب التي تم إجراؤها علي طبقات الجسر اثناء التنفيذ والتأكد من مطابقتها للمواصفات من حيث نسبة الدمك ونسبة تحمل كاليفورنيا بالإضافة الي صلاحية المواد. وعليه فقد تم المرور علي الأعمال المنفذه للعملية عاليه وبالمعاينة الظاهرية تلاحظ الاتي:

اولا أعمال الخرسانة العادية لحماية الأكتاف والميول والقدمات.

مقبولة بصفة عامة الا انه تلاحظ

1. سوء المصنعية


ولما كان الاستشاري العام (Systra) قد قام بقبول الأعمال بطلب تسليم الأعمال (Request) فقد قدرت اللجنة تلك المسافات المعيبة بنسبة 8 %.

وعليه توصي اللجنة بالاتي:

- 1) خصم نسبة 6 % من البند اولا.
- 2) علي إستشاري المشروع (مكتب الراند) ارسال قوائم الكميات ونتائج الاختبارات المعملية التي تم إجرائها خلال العملية والمستخلص الختامي نسخة رقمية ونسخة مطبوعة إلي المنطقة المشرفة.

وعليه تري اللجنة انه لا مانع من الاستلام الابتدائي للأعمال ويعتبر تاريخ المحضر هو تاريخ الاستلام الابتدائي للأعمال المذكوره في المحضر.


وعلي ذلك جرى التوقيع :

4. 
2. 

5. 

3. 

1.



تنفيذ: المؤسسة المصرية للهندسة والتجارة

عقد رقم (2023 / 2022 / 2172)

الهيئة العامة
للطرق والكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء



محضر التقييم

عملية: أعمال الجسر الترابي و الأعمال الصناعية لمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ أعمال الحماية المسافة من الكم 37.500 الى الكم 40.500 بطول 3 كم اتجاه السخنة.

تنفيذ: المؤسسة المصرية للهندسة والتجارة

عقد رقم (2023 / 2022 / 2172)

إشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2023 / 9 / 26 وبناءا علي قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 2022 / 3 / 27 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|---|---|
| 1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج | 2. السيد المهندس / إسلام عطية عبدالعزيز |
| 3. السيد المهندس / مصطفى محمود عبدالغني | 4. السيد المهندس / عاطف محمد حمدي |
| 5. السيد المهندس / عمرو أحمد محمد | |
| مدير المشروع - رئيسا | مهندس المشروع - عضوا |
| مدير مكتب إستشاري الهيئة (مكتب الرائد) - عضوا | شركة XYZ إستشاري المساحة - عضوا |
| الشركة المنفذة - عضوا | |

وبعد الاطلاع علي محضر الاستلام الابتدائي للعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالاتي:


الخصم طبقا لمحضر الاستلام الابتدائي : تم خصم مبلغ 242380 جنيهه جاءت تفصيليا علي النحو التالي:

- خصم أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية الاكثاف والميول الجانبية والقدمات = $0.08 * 0.06 * 41331 = 95631$ جنيهه.

الخصم طبقا لمحضر التقييم الخاص بجيود سماكات الكور الخرساني : خصم مبلغ 146749 جنيهه

القيمة الاجمالية للخصم = 242380 جنيهه.

فقط مائتان واثنان واربعون الف وثلاثمائة وثمانون جنيهه.





بيان اعمال
الميول الخرسانية في المسافة كم ٤٥+٥٠٠ الى المسافة كم ٤٩+٥٠٠
شركة / المؤسسة المصريه للهندسه والتجاره

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العلمين)

تم مراجعة حصر الكميات المنفذة في الميول الخرسانية حتى تاريخه من قبل مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

م	البند	Design	Asbuilt	ملاحظات
1	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم	33,338.8	33,388.0	
2	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لزوم القدمات	741.00	711.50	

مهندس الهيئة



الشركة المنفذة





بيان اعمال ختامي رقم ٤ عقد (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٢١٧٢)
الميول الخرسانية في المسافة كم ٣٧+٥٠٠ الى المسافة كم ٤٠+٥٠٠
شركة / المؤسسة المصرية للهندسة و التجارة

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين)

تم مراجعة حصر الكميات المنفذة في الميول الخرسانية حتى تاريخه من قبل مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

م	البند	جاري رقم ١	جاري رقم ٢	جاري رقم ٣	ختامي رقم ٤	الاجمالي
	قطاع	45+500 to 49+500	37+500 to 40+500		45+500 to 49+500	
1	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم	30,000.0	10,000.0	كميات جاري رقم ٢ (فروق اسعار)	1,331.0	41,331.0
2	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لزوم القدمات	700.0	100.0		-24	776.0

ملحوظة :- تم تحويل كميات بند بلاطات الميول الخرسانية (٣٣٢٨٨) ٢م ٥ بند القدمات السفليه (٧١١,٥) ٣م من محطة ٤٥+٥٠٠ الى محطة ٤٩+٥٠٠ على عقد (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٢١٧٢)
و ذلك بعد موافقة اللواء مهندس رئيس مجلس الاداره على مذكرة العرض

مهندس الهيئة
(١)



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم ٣٧,٥ الي الكم ٤٠,٥ بطول ٣ كم اتجاه السخنة

تنفيذ : : المؤسسة المصرية للهندسة والتجارة

عقد رقم : (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٧١٢) في ٦/٨ / ٢٠٢٣ ..

بخصوص المحملات الخاصة بالعقد بعالية نتشرف بالاحاطة بالاتي :-

- السيارة طبقا لأفاداة ادارة المركبات
- تجهيزات الموقع متواجدة
- لا يوجد محملات اخرى طبقا للتعاقد (مرفق)

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في : ١١ / ٢٠٢٤

مرفقات : عدد: ()

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
أحمد الطرمان

أمر السيد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

المهمة الحكومية للمهندسة والمتقاربة

تحية طيبة وبعد ..

تتمرف بيان ترسيم رفقي هذا نسخة من التعريف رقم
(١١٧٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) المـورخ فـي ١١ / ١٠ / ٢٠٢٣ بمبلغ
٢٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه (فقط و قدره عشرون مليون جنيه لا غير) والموقع
بين الشركة والهيئة بسمان قيام الشركة بعمليّة " اسناد أعمال الجسر
الترابي والأعمال الصناعيّة لتسريع انقطاع الكهرباء السريع (العين
السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر
الترابي المسافة بين الكم ٥٠٠ ٣٧ إلى الكم ٥٠٠.٥٠٠ بطول ٣ كم الجادة
السخنة على ان يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه
العملية هذا ومستوى " المنطقة الحادية عشر - جنوب ميناء " .
الاتراف على التنفيذ و تجهيز وتسليم الموقع لشركة فوراً .
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

السواحين

محمد أبو بكر احمد طه حسان

رئيس الادارة المترابطة

المسؤول العامة والادارية

يحق للهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الف جنيه فقط لا غير) يوميا في حال عدم تواجد مدير المشروع بدون عذر يقبله المهندس ومبلغ ٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه فقط لا غير) يوميا كعقوبة متوسطة في حال عدم تواجد أي من باقي فريق العمل ولا تنفي تلك الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.

ملحق رقم (٣)

- يلتزم المقاول بتوفير عدد (١) سيارة ملاكي لا تقل عن ١٦٠٠ سي سي علي ان تكون السيارة جديدة وحسب طلب السلطة المختصة وتكون جاهزة لإنتقالات جهاز الاشراف علي ان يتم فحصها وتسليمها واتخاذ الاجراءات اللازمة عن طريق الادارة العامة المركزية للهندسة الميكانيكية بالهيئة وذلك ويتم توقيع غرامة يومية قدرها (٥٠٠ جنيه) عن كل سيارة عن كل يوم يمر لاتكون فية السيارة تحت طلب الجهة المختصة.



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص عملية: تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم ٣٧,٥ الي الكم ٤٠,٥ بطول ٣ كم اتجاه السخنة تنفيذ: المؤسسة المصرية للهندسة والتجارة

عقد: (١٢٧٢/٢٠٢١/٢٠٢٢) في ١٩/٦/٢٠٢٢ .

يرجى التفضل بالاحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سيادتكم بالعلم ان المواد المحجربة المستخدمة بيانها كالاتي:

م	نوع المادة المحجربة	الوحدة	الكمية	جهة الحصول على الخامة
١	سن	٣ م	لا يوجد	لا يوجد
٢	اتربة	٣ م	لا يوجد	لا يوجد
٣	رمل	٣ م	لا يوجد	لا يوجد

مرفق لسيادتكم صورة من المقايسة ختامية بالكميات عاليه

نأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في: ١١/٢٤/٢٠٢٤ .



م /

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص عملية: : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم ٣٧,٥ الي الكم ٤٠,٥ بطول ٣ كم اتجاه السخنة

تنفيذ المؤسسة المصرية للهندسة والتجارة

عقد: (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٧١٢) في ٨/٦/٢٠٢٣ .

نتشرف ان نرفق لسيادتكم مقايسة ختامية ومذكرة ايضاحية للعملية عاليه

نأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريري في : ١١/ ٢٠٢٤ .

رئيس الادارة المركزية



م /

مذكرة ايضاحية

بخصوص عملية: تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم ٣٧,٥ الي الكم ٤٠,٥ بطول ٣ كم اتجاه السخنة

تنفيذ: المؤسسة المصرية للهندسة والتجارة

تم اسناد العملية عاليه علي المؤسسة المصرية للهندسة والتجارة

بموجب العقد رقم : (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٧١٢) في ٦/٨/٢٠٢٣.

بمبلغ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيها (فقط عشرون مليون جنيها لاغير) مرفق (١) .

- مدة العملية ٦ أشهر من تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٣/٦/٩ و تنتهي العملية في ٢٠٢٣/١٢/٨ .
- تمت الموافقة علي المقايسة المعدلة للعملية عاليه بمبلغ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (عشرون مليون جنيها لاغير) لتعديل كميات بعض البنود بالزيادة و النقصان طبقا لمتطلبات العمل و تعديل اسعار بعض البنود طبقا لمحاضر المفاوضات.
- تم الاستلام الابتدائي بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٢٦ بناء علي قرار السيد المهندس رئيس الادارة المركزية للمنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (٩) بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٧ مرفق (٤) .
- تم إعداد مقايسة ختامية للعملية بعاليه بمبلغ ١٩,٩٢٣,٠٣٢ جنيه (فقط تسعه عشر مليون وتسعمائة وثلاثة وعشرون الف واثنان وثلاثون جنيها لاغير) و تنقص عن المقايسة المعدله ٧٦٩٦٨ جنيه.

لذا نأمل التفضل بالعلم و الاحاطه و التوجيه باللازم نحو الموافقه علي المقايسة الختامية للعملية عالية بمبلغ ١٩,٩٢٣,٠٣٢ جنيها (فقط تسعه عشر مليون وتسعمائة وثلاثة وعشرون الف واثنان وثلاثون جنيها لاغير).

والامر مفوض لسيادتكم

بأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في: ٢٠٢٤/١٧

رئيس الادارة المركزية



أحمد الطحان

م /

مشروع القطار الكهربائي السريع شركة / المؤسسه المصريه للهندسه و التجاره من كم ٣٧+٥٠٠ حتى كم ٤٠+٥٠٠ بطول ٣ كم اتجاه السخنه

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفئه	الاجمال
٧	البلاطات الخرسانية / الرصف الخرساني				
١٠٧	بالمتر المسطح اعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لارتفاع ١٠ م لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٢م ٠,٨ سن دولوميت متدرج + ٢م ٠,٤ رمل حرش والإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سيكا) على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الي المناسب التصميميه على ان تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - يتم اضافة علاوة قدرها ٥ جنيه بعد اول ١٠ متر راسي على ان تضاف لكل مسطح (لا يقل عن ٥ متر راسي)	٢م	41,331	432.00	17,854,992
٢٠٧	بالمتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانة عادية لقدمات الحمايات والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ ٢م سن دولوميت + ٢م ٠,٤ رمل حرش + ٢٨٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سيكا) على ان يكون نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفله والاملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الي المناسب التصميمية على ان تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف. - يتم اضافة علاوة قدرها ٥ جنيه بعد اول ١٠ متر راسي على ان تضاف لكل مسطح (لا يقل عن ٥ متر راسي)	٣م	776	2,665.00	2,068,040
	الأجمالي				١٩,٩٢٣,٠٣٢,٠٠

مهندس الهيئة



استشاري مكتب الراشد للاستشارات الهندسية



الإستشار الهندسية
El Raied For Consulting Engineering
مشروع القطار الكهربائي السريع (السخنه - ملهوج)

مهندس الشركة المنفذة



رئيس الادارة المركزية
م/ أحمد الطحان



مدير عام المشروعات
م/ محمد راجح

مدير مشروع
م/ رامي يونس





SYSTEMA



كشف سمات الكور لأعمال الحماية الخرسانية

تنفيذ شركة المؤسسة المصرية للهندسة والتجارة من ٤٥٥٠٠ إلى ٤٩٥٠٠٠ الأتجاهين

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢١٧٢)

الخصم جنيه	سعر البند جنيه/م ^٣	نسبة النقص %	النقص في السمك سم	سم الكور سم	الكمية الممتلئة م ^٣	المحطة كم		الاتجاه	م
						الى	من		
	432	0.0%	0	16	725	46+400	46+300	اليمين	1
	432	0.0%	0	15	756.5	46+500	46+400	اليمين	2
	432	0.0%	0	16	890	46+600	46+500	اليمين	3
	432	0.0%	0	15	842.6	46+700	46+600	اليمين	4
	432	0.0%	0	16.5	839.4	46+800	46+700	اليمين	5
	432	0.0%	0	17	837.4	46+900	46+800	اليمين	6
	432	0.0%	0	18.5	608.9	47+000	46+900	اليمين	7
9,722.88	432	-3.3%	-0.5	14.5	675.2	47+100	47+000	اليمين	8
	432	0.0%	0	17	669.3	47+200	47+100	اليمين	9
	432	0.0%	0	18	2137.7	47+600	47+200	اليمين	10
7,908.48	432	-3.3%	-0.5	14.5	549.2	47+700	47+600	اليمين	11
	432	0.0%	0	16.5	442.3	47+800	47+700	اليمين	12
	432	0.0%	0	18	1462	48+000	47+800	اليمين	13
	432	0.0%	0	17	990.1	48+100	48+000	اليمين	14
	432	0.0%	0	19	786.5	48+200	48+100	اليمين	15
	432	0.0%	0	21	309.1	48+300	48+200	اليمين	16
5,129.28	432	-3.3%	-0.5	14.5	356.2	48+400	48+300	اليمين	17
41,068.80	432	-13.3%	-2	13	713	49+200	49+100	اليمين	18
	432	0.0%	0	16.5	2077	49+500	49+200	اليمين	19
	432	0.0%	0	17	759.6	46+400	46+300	اليسر	20
32,908.44	432	-10.0%	-1.5	13.5	761.7	46+500	46+400	اليسر	21
12,335.04	432	-3.3%	-0.5	14.5	856.6	46+600	46+500	اليسر	22
	432	0.0%	0	15.5	802.2	46+700	46+600	اليسر	23
	432	0.0%	0	15	771.9	46+800	46+700	اليسر	24
8,781.12	432	-3.3%	-0.5	14.5	609.8	46+900	46+800	اليسر	25
	432	0.0%	0	17	360.9	47+000	46+900	اليسر	26
	432	0.0%	0	18.5	450.9	47+100	47+000	اليسر	27
8,647.20	432	-3.3%	-0.5	14.5	600.5	47+200	47+100	اليسر	28
	432	0.0%	0	15.5	3039.8	47+700	47+200	اليسر	29
	432	0.0%	0	16	489.3	47+800	47+700	اليسر	30
	432	0.0%	0	17	1512	48+000	47+800	اليسر	31
	432	0.0%	0	17.5	1015.6	48+100	48+000	اليسر	32
	432	0.0%	0	15	709.3	48+200	48+100	اليسر	33
	432	0.0%	0	20	587.8	48+300	48+200	اليسر	34
	432	0.0%	0	16	577.6	48+400	48+300	اليسر	35
	432	0.0%	0	18	1409.4	49+200	49+100	اليسر	36
20,250.72	432	-3.3%	-0.5	14.5	1406.3	49+500	49+200	اليسر	37
146,748.96									

إجمالي الخصم بالجنيه

الهيئة العامة للطرق والكباري

()

