

محضر استلام موقع

مشروع أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر منطقة (D 01) القطاع السادس (بالأمر المباشر).
تنفيذ شركة ابناء حسن محمد حسن العنابلي و شركاه .

انه في يوم الأحد الموافق 20 / 08 / 2023 وبناء على عقد العملية رقم (2024/2023/183)

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1- السيد المهندس / كارم امام | مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الاولى |
| 2- السيد المهندس / اسلام محمد | مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الاولى |
| 3- السيد المهندس / Amr / Amr | سيمترا للاستشارات الهندسية الاستشاري العام |
| 4- السيد المهندس / تامر شرف الدين | مكتب انترانس كونسلتنج استشاري الهيئة |
| 5- السيد المهندس / أحمد هشام | مكتب XYZ |
| 6- السيد المهندس / سعد سالم سعد | شركة ابناء حسن محمد حسن العنابلي و شركاه |

وقد قامت اللجنة بالمعاينة الظاهرية علي الطبيعة وتم تسليم الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ 20 / 08 / 2023 هو تاريخ استلام الموقع .

واقفل المحضر علي ذلك .

التوقيع :

6- سعد سالم

5- Amr / Amr

4- Amr / Amr

3- Amr / Amr 27

2- Amr / Amr

1- Amr / Amr

اعمال شيات لقطاع (D 01) مزقته وتمت مراجعتها .



رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الاولى المركزية

مهندس / نصر محمد نصر طهيبخ

الهيئة العامة

عن عملية : إسناد أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش
المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر منطقة (D 01)
القطاع السادس (بالأمر المباشر)

مقاييس ختامية

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية للمنطقة الأولى

للطرق والكباري



مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

العقد رقم : (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٨٣) بتاريخ : ٢٠٢٣ / ٠٨ / ١٣

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة		الكميات الختامية المنفذة	جملة قيمة الأعمال المنفذة
		الوحدة	قرش / جنيه		
١	المتربة المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات الترسوية والرش بالمياه الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر . - علاوة ٠,٦ جنيه / ٣م لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤ . - يتم احتساب علاوة ١ جنيه / ٣م وذلك بعد اول ٨ متر راسي من منسوب الأرض الطبيعية .	٣م	٢٣,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٤٦٠٠٠٠,٠٠
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر (الكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤) .				
	علاوة ٠,٦ جنيه / ٣م لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤ (طبقاً للمفاوضة).	٣م	٠,٦٠	٢٠٠٠٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠
٦	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسلك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب الفرمة و بسلك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلي من منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥ %) ورشها بالمياه الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % . - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه للكم بالزيادة . - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم وذلك طبقاً لتعليمات الاستشاري. - يتم صرف علاوة ارتفاع السولار وتبلغ ١,٧ جنيه / ٣م من تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤ .	٣م	٦٥,٠٠	٢٩٢٧٧٣,٠٠	١٩٠٣٠٢٤٥,٠٠
	مسافة النقل حتى ٢ كم (الكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤)				
	علاوة ارتفاع السولار وتبلغ ١,٧ جنيه / ٣م من تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤ (طبقاً للمفاوضة).	٣م	١,٧٠	٢٩٢٧٧٣,٠٠	٤٩٧٧١٤,١٠
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة					١٩٩٩٩٩٥٩,١٠

يعتمد ،،،

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير عام مشروعات الطرق
رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الأولى المركزية
م / اسلام محمد
م / كارم امام
مهندس / نصر محمد نصر طيبخ

مهندس المكتب الفني (الاستشاري)
مدير المتكورة (الاستشاري)
استشاري المساحة
مكتب XYZ
مكتب التراس كونستنج
مكتب القرائس كونستنج
مكتب محمد يوسف
مجلس إدارة
شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه
١١٢٠٧٠
١١٢٠٧٠
١١٢٠٧٠

الهيئة العامة

عن عملية : إسناد أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر منطقة (D 01) القطاع السادس (بالأمر المباشر)

الهيئة العامة للطرق والكبارى

قوائم الكميات الختامية

الإدارة المركزية للمنطقة الأولى

للطرق والكبارى



مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

العقد رقم : (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٨٣) بتاريخ : ٢٠٢٣ / ٠٨ / ١٣

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة		جملة قيمة الأعمال المنفذة
		قرش / جنيه	الوحدة	
١	المرمى المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية ونسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأبولوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٣م		٢٠٠٠٠,٠٠
	مسافة النقل حتى ٥٠٠ متر (الكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤).	٣م		٢٠٠٠٠,٠٠
٦	علاوة ١,٦ جنيه / ٣م لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤ (طبقاً للمفاوضة).	٣م		٢٩٢٧٧٣,٠٠
	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2٠ متر) أسفل منسوب القرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم أعلى من منسوب (2٠ متر) من منسوب القرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لشكل الجسر والاكشاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن ١٥ %) ورشها بالمياه الأبولوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٣م		٢٩٢٧٧٣,٠٠
	زيادة نسبة الدمك لكل ١%.	٣م		٢٩٢٧٧٣,٠٠
	مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل بالزيادة.	٣م		٢٩٢٧٧٣,٠٠
	السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم وذلك طبقاً لتعليمات الاستشاري.	٣م		٢٩٢٧٧٣,٠٠
	يتم صرف علاوة ارتفاع السولار وتبلغ ١,٧ جنيه / ٣م من تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤.	٣م		٢٩٢٧٧٣,٠٠
	مسافة النقل حتى ٢ كم (الكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤)	٣م		٢٩٢٧٧٣,٠٠
	علاوة ارتفاع السولار وتبلغ ١,٧ جنيه / ٣م من تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤ (طبقاً للمفاوضة).	٣م		٢٩٢٧٧٣,٠٠

يتمتع

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية

مدير عام مشروعات الطرق

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير الخروج (الاستشاري)

مهندس المكتب الفني (الاستشاري)

استشاري المساحة

الشركة المنفذة

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

مهندس / نصر محمد نصر طيخ

م / اسلام محمد

م / كارم امام

مكتب التراس كونسولنج

مكتب XY2

مكتب XY2

مكتب XY2

مكتب XY2

مكتب XY2

مكتب XY2

مكتب XY2

مكتب XY2

مكتب XY2

مكتب XY2

مكتب XY2

مكتب XY2

مكتب XY2

مكتب XY2

مكتب XY2

مكتب XY2

مكتب XY2

مكتب XY2

مكتب XY2

مكتب XY2

مكتب XY2

مكتب XY2


مكتب XY2

مكتب XY2

مكتب XY2

مكتب XY2

مكتب XY2



محضر استلام ابتدائي

لعملية :- إسناد أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر منطقة (D 01) القطاع السادس (بالأمر المباشر) .

عقد رقم :- (183 / 2023 / 2024) .

تنفيذ :- شركة ابناء حسن محمد حسن المنايلى وشركاه.

إشراف :- المنطقة الاولى المركزية – الاستشارى العام سيسترا – استشارى الهيئة انترانس.

انه في يوم الاربعاء الموافق 2023/11/15 وبناءً علي قرار السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى رقم (122) بتاريخ 2023/11/6 والخاص بالاستلام الابتدائي للأعمال عاليه فقد اجتمعت اللجنة المشكله من كل من الساده :

المنطقة الاولى المركزيه – رئيساً
المنطقة الاولى المركزيه – عضواً
مدير المشروع (الهيئة) – عضواً
مهندس المشروع (الهيئة) – عضواً
ممثل مكتب سيسترا – الاستشارى العام - عضواً.
ممثل مكتب انترانس – استشارى الهيئة – عضواً.
مندوب مكتب اكس واي زيد – عضواً
مندوب الشركة المنفذه – عضواً

1- المهندس / احمد عثمان حسن
2- المهندس / كريم محمد زين
3- المهندس / كارم امام سلامه
4- المهندس / اسلام محمد البهادي
5- المهندس / مصطفى السيد
6- المهندس / تامر شرف الدين
7- المهندس / احمد هشام
8- المهندس / سعد سالم

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالاطلاع علي ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وعقد العملية ثم انتقلت اللجنة علي الطبيعه للمرور علي الاعمال المنفذه ومعاينتها ظاهرياً وتم اخذ عينات لاجراء التجارب اللازمة عليها بالمعامل المركزية وقد اسفر الفحص والمعاينه الظاهرية ان الاعمال المنفذه عباره عن :-

اولاً:- اعمال القطع و ترحيل نواتج القطع منطقة D01.

الاعمال مقبوله بصفه عامه.

ثانياً:- اعمال الردم منطقة D01.

الاعمال مقبولة بصفة عامه.









توصيات اللجنة:-

- 1- أعمال الحصر والكميات المنفذه مسؤلية جهاز الاشراف.
- 2- علي جهاز الاشراف متابعة سلوك الاعمال المنفذه وتكليف الشركه المنفذه باصلاح اي عيوب تطراً خلال فترة الضمان.
- 3- علي جهاز الاشراف موافاة اللجنة بقوائم الكميات والتجارب المعملية التي اجريت علي الاعمال اثناء التنفيذ لاتمام اجراءات التقييم.

وعليه ترى اللجنة:-

قبول الاعمال حيث لا يوجد ما يعيق الاستلام الابتدائي للاعمال عاليه مع تطبيق الخصومات المذكوره بالاضافه الي تقييم نتائج تجارب العينات ويعتبر تاريخ هذا المحضر هو بداية فترة الضمان للاعمال .

وعلى هذا جرى التوقيع:-

5-  -6-  -7-  -8- سعد سالم 
-1-  -2-  -3-  -4- 



التقييم الفنى

العملية :- إسناد أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر منطقة (D 01) القطاع السادس (بالأمر المباشر) .
عقد رقم :- (2024 / 2023 / 183) .

تنفيذ :- شركة ابناء حسن محمد حسن المنابلى وشركاه.

إشراف :- المنطقة الاولى المركزية - الاستشارى العام سيسترا - استشارى الهيئة انترانس.









انه في يوم الاحد الموافق 2023/ 11 / 26 وبناءً على قرار السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى رقم (122) بتاريخ 2023/11/6 ومحضر الإستلام الإبتدائى للعملية المؤرخ في 2023/11/15 تم عمل التقييم الفنى للعملية عليه وقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :-

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1- المهندس / احمد عثمان حسن | المنطقة الاولى المركزيه - رئيساً |
| 2- المهندس / كريم محمد زين | المنطقة الاولى المركزيه - عضواً |
| 3- المهندس / كارم امام سلامه | مدير المشروع (الهيئة) - عضواً |
| 4- المهندس / اسلام محمد البهادي | مهندس المشروع (الهيئة) - عضواً |
| 5- المهندس / مصطفى السيد | ممثل مكتب سيسترا - الاستشارى العام - عضواً. |
| 6- المهندس / تامر شرف الدين | ممثل مكتب انترانس - استشارى الهيئة - عضواً. |
| 7- المهندس / احمد هشام | مندوب مكتب اكس واي زيد - عضواً |
| 8- المهندس / سعد سالم | مندوب الشركة المنفذه - عضواً |

وبعد الإطلاع على محضر الإستلام الإبتدائى للعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالاتى :

- الخصم طبقاً لمحضر الإستلام الإبتدائى : لا يوجد .
الخصم للتجارب المعملية لأعمال الردم : لا يوجد .

التوقيعات :-

5-  6-  7-  8- 
1-  2-  3-  4- 

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة المركزية الاولى

مشروع تنفيذ أعمال الحفر وترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائى السريع بجوار
محطة حدائق أكتوبر منطقة (D 01) القطاع السادس (بالأمر المباشر) عقد رقم (2024/2023/183)

تنفيذ شركة ابناء حسن محمد حسن المنايلى و شركاه

شهادة تجارب معملية

نشهد نحن المنطقة المركزية الاولى بأن التجارب المعملية علي العملية المذكورة اعلاه طبقا للمواصفات الفنية الواردة
بكراسة الشروط

مدير عام مشروعات الطرق


م / مشيرة السيد

الهيئة العامة للطرق والكبارى


م / اسلام محمد

شركة ابناء حسن محمد حسن
المنايلى و شركاه


مهندس / محمد أحمد يوسف

يعتمد ””””

رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الاولى المركزية


مهندس / نصر محمد نصر طيخ



الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة المركزية الاولى

مشروع تنفيذ أعمال الحفر وترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائى السريع بجوار
محطة حدائق أكتوبر منطقة (D 01) القطاع السادس (بالأمر المباشر) عقد رقم (2024/2023/183)

تنفيذ شركة ابناء حسن محمد حسن المنايلى و شركاه

شهادة المحاجر

كمية المحاجر المنفذة بالمشروع أعلاه :
لايوجد كميات للمحاجر مستخدمة بالمشروع

مدير عام مشروعات الطرق

م / مشيرة السيد

الهيئة العامة للطرق والكبارى

م / اسلام محمد

شركة ابناء حسن محمد حسن
المنايلى و شركاه

مهندس / محمد أحمد يوسف

يعتمد """"

رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الاولى المركزية

مهندس / نصر محمد نصر طيخ



الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة المركزية الاولى

مشروع تنفيذ أعمال الحفر وترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائى السريع بجوار
محطة حدائق أكتوبر منطقة (D 01) القطاع السادس (بالأمر المباشر) عقد رقم (2024/2023/183)

تنفيذ شركة ابناء حسن محمد حسن المنايلى و شركاه

شهادة مهندس

اسم مهندس التنفيذ من قبل الشركة : محمد أحمد يوسف ابراهيم

بكالوريوس هندسة مدني : جامعة عين شمس

المستوي الفني : جيد جدا

عضوية نقابة المهندسين : 3/5402571/2014/3

مدير عام مشروعات الطرق


م / مشيرة السيد

الهيئة العامة للطرق والكبارى


م / اسلام محمد

يعتمد "" ""

رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الاولى المركزية


مهندس / نصر محمد نصر طبيخ

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

(أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر) (منطقة D 01)

شركة / أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

مسمى البند : بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بألات التسوية م3 (حتى 20-11-2023)

ZONE

Cut Area (Sq.m.)

Cut Volume (Cu.m.)

D01

4,342.03

42,139.87

الاجمالي م3

42,140

م.العام

الاستشاري العام

سيسترا للاستشارات الهندسية

الاستشاري المشرف



استشاري المساحة



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

(أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر) (منطقة D 01)

شركة / أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

مسمى البند : بالتر المسطح اعمال استبدال وتسوية وتشغيل الارض الطبيعية (2م) (حتي 20-11-2023)	
ZONE	Area (Sq.m.)
D01	89,070.45
الاجمالي م2	89,070

الاستشاري العام

سيسترا للاستشارات الهندسية

الاستشاري المشرف

مكتب التراسن كونسولتنج
ENTRANS
CONSULTING
مشروع القطار السريع - العين السخنة - الأولى

استشاري المساحة

مكتب XYZ
مشروع القطار السريع
س.ت : ٨٩٢٩١ استثمار القاهرة
ب.ق : ٤٩٧ ٢٤٢ ٥١١ م.ق : ٤٥٢ - ١٩٠ ٢

الشركة المنفذة

شركة / أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه
م.ق : ١٧٢٠٧٤
س.ت : ١١٠٠٢٦٠٢١٩
م.ق : ١٣٧١١

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

(أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر) (منطقة D 01)

شركة / أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

مسمى البند : أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية (3 م) (حتى 2023-05-04)		
ZONE	FILL Area (Sq.m.)	FILL Volume (Cu.m.)
D01	55,952.43	260,480.08
الاجمالي م3		260,480

م.إ.أ.أ.

الاستشاري العام

سيسترا للاستشارات الهندسية



استشاري المساحة
مكتب XVZ
مشروع القطار السريع
س.ت : ٨٩٢٩١ استثمار القاهرة
ب.ق : ٤٩٧ ٢٤٢ ٥١١ م.ق : ٤٥٣ - ١٩٠



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

(أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر) (منطقة D 01)

شركة / أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

مسمى البند : أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية (م 3) (حتى 20-11-2023)

ZONE

FILL Area (Sq.m.)

FILL Volume (Cu.m.)

D01

131,478.31

1,917,343.78

الاجمالي م 3

1,917,344

الاستشاري العام

سيسترا للاستشارات الهندسية

الاستشاري المشرف



استشاري المساحة



الشركة المنفذة

شركة / أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

(أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر) (منطقة D 01)


شركة / أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

مسمى البند : أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية (3 م) (حتى 20-11-2023)		
فترة التنفيذ		FILL Volume (Cu.m.)
من	حتى	
بداية العمل	04/05/2023	260,480
05/05/2023	11/10/2023	1,656,864
الاجمالي م 3		1,917,344

3/11/23

الاستشاري العام

سيسترا للاستشارات الهندسية





EnTrans
CONSULTING

Electric Express Train - HSR From El Ain El Sokhna City To El-Alamein
استكمال اعمال الجسر الترابي بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (السبخنه - العاصمه الاداريه - العلمين الجديده- مطروح) - (قطاع غرب النيل)



Employer Consultant GARB Consultant

Green Line (GL) MAIN DEPOT

منطقة ورش محطة حدائق أكتوبر (أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر للأماكن المحددة و المعتمدة بالإضافة إلى أعمال ردم)

شركة : أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

توزيع صرف كميات بند القطع والردم منطقة D01 علي العقود

الكمية المصروفة	عقد (2024 / 2023 / 630)	عقد (2024 / 2023 / 454)	عقد (2024 / 2023 / 453)	عقد (2024 / 2023 / 183)	عقد (2024 / 2023 / 182)	عقد (2024 / 2023 / 181)	عقد 2023 / 2022 / 1931)	الكميات المنفذة حتى تاريخ 2023 / 11 / 20	البند
42,140	2,140	0	0	20,000	20,000	0	0	42,140	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية (3م)
89,070	10,556	0	0	0	0	78,514	0	89,070	بالمتر المسطح اعمال استبدال وتسوية وتشغيل الارض الطبيعية (2م)
260,480	0	0	16,500	0	0	76,131	167,849	260,480	كميات قبل 2023 / 5 / 4
1,618,438	291,850	299,850	233,190	292,773	292,773	208,002	0	1,656,864	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية ... (3م) كميات بعد 2023 / 5 / 4 (زيادة أسعار سعر الدولار)

الهيئة العامة للطرق والكبارى

م/ ١٥/١٤

الاستشاري العام

سيمترا للاستشارات الهندسية



استشاري السياحة

مكتب XYZ



منطقة ورش محطة حدائق أكتوبر (أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر للأماكن المحددة و المعتمدة بالإضافة إلى أعمال ردم)

بيان اعمال شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

كميات القطع	كميات الردم	المستخلص	العقد
204,000	186,400	جاري 1	منطقة (A7) القطاع الاول عقد (2023 / 2022 / 1931)
6,309	3,300	جاري 2	
0	-21,851	ختامي 3	
210,309	167,849		الاجمالي منطقة (A7)
357,750	142,904	جاري 1	منطقة (A8) القطاع الاول عقد (2023 / 2022 / 1932)
17,250	3,000	جاري 2	
223,464	-145,904	جاري 3	
2,082	0	ختامي 4	
269,111	0	جاري 1	منطقة (A8) القطاع الثاني عقد (2023 / 2022 / 1934)
8,050	0	جاري 2	
32,200	0	جاري 3	
991	0	ختامي 4	
170,128	0	جاري 1	منطقة (A8) القطاع الثالث عقد (2023 / 2022 / 1933)
205,496	0	جاري 2	
7,000	0	جاري 3	
1,148	0	ختامي 4	
1,294,670	0		الاجمالي منطقة (A8)
0	273,780	جاري 1	منطقة (D01) القطاع الرابع عقد (2024 / 2023 / 181)
0	5,351	جاري 2	
0	5,002	ختامي 3	
0	288,000	جاري 1	منطقة (D01) القطاع الخامس عقد (2024 / 2023 / 182)
20,000	0	جاري 2	
0	4,773	ختامي 3	
0	288,115	جاري 1	منطقة (D01) القطاع السادس عقد (2024 / 2023 / 183)
20,000	0	جاري 2	
0	4,658	ختامي 3	
90,555	244,829	جاري 1	منطقة (D01) القطاع الثاني عقد (2024 / 2023 / 453)
0	4,861	ختامي 2	
0	295,000	جاري 1	منطقة (D01) القطاع الثالث عقد (2024 / 2023 / 454)
0	4,850	ختامي 2	
2,140	291,850	جاري 1	منطقة (D01) القطاع الاول عقد (2024 / 2023 / 630)
132,695	1,711,069		الاجمالي منطقة (D01)
1,637,674	1,878,918		الاجمالي منطقة (A7) و منطقة (A8) و منطقة (D01)

الهيئة العامة للطرق و الكبارى

الاستشاري العام

ممسوف الاستشارات الهندسية

الاستشاري المشرف

مكتب X42

استشاري المساحة

مكتب X42

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه
 ١٠٠ ٢٦٠ ٣١٦
 ١٧٣
 ١٧٣