

٢٠٢٣/٩/٢٤

وزارة النقل

الهيئة العامة  
للطرق والمواصلات والنقل  
General Authority  
for Road Transport and  
Communication



الهيئة العامة للطرق والمواصلات والنقل  
الإدارة المركزية للطريق الدائري ومطارة

السيد العميد / رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى مشروع توسعة وتطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بالمسافة من تقاطع طريق القاهرة  
اسكندرية الصحراوي حتى تقاطع طريق الواحات بطول ٨ كم تنفيذ شركة المقاولات العمومية فوزى عبد  
على وشركاه .

نتشرف بأن نرفق طيه لسيادتكم أصل موافقة رئيس مجلس الإدارة على مد مدة العملية ستة أشهر  
ليصبح نهو المشروع في ٢٠٢٤/٣/٣١ بدلاً من ٢٠٢٣/٩/٣٠

يرجى التكرم بالاحاطة واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

القاهرة في : ٢٠٢٣ / /

رئيس الإدارة المركزية

للطرق الاستثمارية والدائري ومطارة

مهندس /

ضياء الدين مصطفى يوسف

مكرد  
٢٠٢٣ / ١٠ / ٢٣



وزارة النقل  
هيئة العامة للطرق والكباري  
الانزلي ومحاوره

يد : ٢٠٢٣ / /  
اريخ : ٢٠٢٣ / /

## مذكرة العرض على السيد

اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

**بشأن : طلب مدة قدرها ستة أشهر لمشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري  
حول القاهرة الكبرى بالمسافة من تقاطع طريق القاهرة / الأسكندرية  
الصحراوي حتى تقاطع طريق الواحات بطول ٨ كم تنفيذ شركة المقاولات  
العمومية فوزي عبده علي وشركاه.**

### أ : الموضوع :

- أسندت الهيئة العامة للطرق والكباري العملية عالياً إلى شركة المقاولات العمومية فوزي عبده علي  
مركاه بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠٦ بالعقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٠.
- تم استلام العمل بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠٦ {مدة المشروع ٨ أشهر}.
- تاريخ النهو الفعلي طبقاً للعقد الأصلي ٢٠٢٢/٠٣/٠٥.
- تاريخ النهو طبقاً لآخر مدة تمت الموافقة عليها ٢٠٢٣/٠٩/٣٠.

### ب : الإجراءات :

- بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/١٣ ورد خطاب الشركة المنفذة إلى السيد المهندس/ رئيس الإدارة المركزية للطرق  
الدائري ومحاوره والذي تلتزم فيه الموافقة على مد مدة المشروع ستة أشهر لتنتهي في  
٢٠٢٤/٠٣/٣١

- ورد خطاب استشاري المشروع بالموافقة على طلب مد المدة المقدم من الشركة المنفذة لتنتهي في  
٢٠٢٤/٠٣/٣١ وذلك للمبررات التالية:-

توقف الأعمال من المحطة ٥+١٠٠ إلى المحطة ٧+٢٠٠ في الاتجاه الأيسر بسبب تأخر شركة الكهرباء  
عن نقل الكابلات من دائري ١ إلى دائري ٢ وتم تمهيد مسار ترابي بكمية ١١٠٠٠ متر في الجانب  
الأيمن حتى تتمكن شركة جنوب القاهرة من مد الكابل الخاص بها وجاري نهو الأعمال.



تابع مذكرة العرض ( )

بشأن: طلب مدة قدرها ستة أشهر لمشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة  
بالمسافة من تقاطع طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي حتى تقاطع طريق الواحات بطول  
شركة المقاولات العمومية فوزي عبده علي وشركاه

تم إسناد أعمال اللوالب والرامبات الخاصة بنفق حازم حسن بنطاق المشروع بكميات تقدر بحوالي  
١٧٥٠٠٠ متر مكعب ردم ترابي و ١٤٨٠٠٠ متر مكعب قطع و ٦٠٠٠ متر مكعب سن و ١٠٠٠٠  
متر مربع بلاطات حماية الميول ولم يتم البدء بأعمال النفق حتى تاريخه لحين انتهاء التحويلة  
المروية بكوبري أسكندرية (د٩) مما يتطلب مد مدة المشروع ما لا يقل عن ٤ أشهر.  
قف الأعمال في الجانب الأيمن من المحطة ٦+٩٠٠ إلى المحطة ٧+٢٠٠ بسبب أعمال توسعة كوبري  
(د٩) والذي يتم تنفيذه بواسطة شركة الغرابلي.

## المطالب :

- ١- بعد الاطلاع على ملف المشروع ودراسة طلب الشركة والمبررات الواردة بخطاب استشاري  
المشروع تبين أحقية الشركة المنفذة لمدة قدرها ستة أشهر نتيجة لوجود معوقات لتنفيذ المشروع في  
المدة المحددة.
- ٢- التكرم باتخاذ ما ترونه سيادتكم مناسباً نحو الموافقة على طلب الإدارة المركزية للطريق الدائري  
ومحاوره بإضافة مدة قدرها ستة أشهر لمشروع توسعه وتطوير الطريق الدائري في المسافة من تقاطعه  
مع طريق أسكندرية الصحراوي وحتى تقاطعه مع طريق الواحات أعمال الأسفلت والنيوجيرسي  
والدهانات ليصبح تاريخ النهو الفعلي ٢٠٢٤/٠٣/٣١ بدلاً من ٢٠٢٣/٠٩/٣٠.

**والأمر مفوض لسيادتكم ،،،،،**

**التوقيع ( )**  
**مهندس / ضياء الدين مصطفى يوسف**  
**رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري**

**التوقيع ( )**  
**مهندس / ضياء الدين مصطفى يوسف**

**التوقيع ( )**  
**مهندس / ضياء الدين مصطفى يوسف**

**السيد الأستاذ / مدير عام العقود والفتاوي واللوائح :**

المرفقة على ما أنتهك إليه الاستاذ الفاضل من قبله  
استاذ / مهندس / ضياء الدين مصطفى يوسف  
خارج عن إرادة الشركة (التأشير على العقد)  
بالمدة المطلوبة مع عدم كسبها من تأخير شركة الإسكندرية  
بمهم / المستند على ذلك ومرفقاً ١٤٥٠٠ متر مكعب

**التوقيع ( )**  
**الأستاذ / تاجر بدرت محمود**  
**مدير عام العقود والفتاوي واللوائح**

تابع مذكرة العرض ( )  
بشأن: طلب مدة تديرها ستة أشهر لمشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى  
بالمسافة من تقاطع طريق القاهرة / الأسكندرية الصحراوي حتى تقاطع طريق الواحات بطول ٨ كم تقريبا  
شركة المقاولات العمومية فوزي عبده علي وشركاه

أى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق :

د. إبراهيم المراسر

التوقيع ( )  
مهندس / محسن محمد زهران  
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

ي: السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة :

أ. وافي

التوقيع ( )  
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد  
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

السيد / رئيس مجلس الإدارة :

أ. وافي

التوقيع ( )  
لواء مهندس / حسان الدين مصطفى  
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري