

عملية رفع كفاءة طريق مزلقان العراقية / زاوية الناعورة / جزيرة الحجر (القطاع الخامس) بطول 5 كم مركز الشهداء محافظة المنوفية ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)

البند	اسم البند	العنصر	القيمة
1	بالمتر المكعب اعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة	سولار	0.00
2	بالمتر المكعب حفر في أي نوع من أنواع التربة	سولار	11619.96
3	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس	سولار	35894.89
4	بالمتر المسطح عمال انشاء طبقة أساس مثبت fdr	سولار	45027.88
6	بالطن توريد وفرش اسمنت	سولار	22843.02
6	بالطن توريد وفرش اسمنت	اسمنت	217.23-
7	اعمال نقل مخلفات للمقالب العمومية	سولار	5859.40
8	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة تشريب	سولار	9827.51
8	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة تشريب	بيتومين	93818.11
9	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة رابطة 6سم	سولار	46573.10
9	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة رابطة 6سم	بيتومين	385383.63
	مجموع		656630.27

!

أوجع حسانيا

عبد الباقى

شركة مراد كس للإنشاءات
ورصف الطرق واستصلاح الاراضي
ياسر رفعت مراد وشركاه

عملية رفع كفاءة طريق مزلقان العراقية / زاوية الناعورة / جزيرة الحجر (القطاع الخامس) بطول 5 كم مركز الشهداء محافظة المنوفية ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) مشروع :-
مقولة : شركة مرادكس للانشاءات ورصف الطرق واستصلاح الاراضي

مدة المشروع : 6 شهر

بالمتر المكعب الاعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة
تاريخ استلام الموقع : 2023 / 2 / 27

تاريخ الفتح الفني 2023-01-02 بند رقم * (1)

قيمة التعويض	نسبة الزيادة او النقص في الاسعار	الرقم القياسي دولار		معامل التغير	الفئة	الكمية المنفذة فعلياً	الاعمال		الكمية التعاقدية	رقم المستخلص
		وقت الاستحقاق	عدد الفتح الفني				الي	من		
0.00	0.000000	353.6	353.6	20%	111	0	2023-02-28	2023-02-27		1
0.00	0.039876	367.7	353.6	20%	111	0	2023-03-16	2023-03-01		
0.00	0.039876	367.7	353.6	20%	111	0	2023-03-31	2023-03-16		
0.00	0.039876	367.7	353.6	20%	111	0	2023-04-30	2023-04-01		
0.00	0.050057	371.3	353.6	20%	111	0	2023-05-21	2023-05-01		
0.00	0.050057	371.3	353.6	20%	111	0	2023-05-31	2023-05-22	0	
0.00	0.120475	396.2	353.6	20%	111	0	2023-06-11	2023-06-01		
0.00	0.120475	396.2	353.6	20%	111	0	2023-06-30	2023-06-12		
0.00	0.120475	396.2	353.6	20%	111	0	2023-07-18	2023-07-01		
0.00	0.120475	396.2	353.6	20%	111	0	2023-07-31	2023-07-19		
0.00	0.120475	396.2	353.6	20%	111	0	2023-08-15	2023-08-01		
0.00						0.0	الاجمالي			

لوجع حساسيا

شركة مرادكس للانشاءات
ورصف الطرق واستصلاح الاراضي
ياسر رفعت مراد وشركاه

المنفذ

!

عملية رفع كفاءة طريق مزلقان العراقية / زاوية الناعورة / جزيرة الحجر (القطاع الخامس) بطول 5 كم مركز الشهداء محافظة المنوفية ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)

مشروع :-

مقولة : شركة مراد كس للإنشاءات ورصف الطرق واستصلاح الاراضي

مدة المشروع : 6 شهر

تاريخ الفتح الفني 2023-01-02 بند رقم (2)

بالمتر المكعب حفر في أي نوع من أنواع التربة

تاريخ استلام الموقع : 2023 / 2 / 27

قيمة التعويض	نسبة الزيادة او النقص في الاسعار	الرقم القياسي دولار		معامل التغير	الفئة	الكمية المنفذة فعلياً	الاعمال		الكمية التعاقدية	رقم المستخلص
		وقت الاستحقاق	عدد الفتح الفني				الي	من		
0.00	0.000000	353.6	353.6	20%	79.5	122	2023-02-28	2023-02-27		1
620.07	0.039876	367.7	353.6	20%	79.5	978	2023-03-16	2023-03-01		2
129.66	0.039876	367.7	353.6	20%	79.5	205	2023-03-31	2023-03-16		3
259.31	0.039876	367.7	353.6	20%	79.5	409	2023-04-30	2023-04-01		4
228.03	0.050057	371.3	353.6	20%	79.5	287	2023-05-21	2023-05-01		5
1217.73	0.050057	371.3	353.6	20%	79.5	1530	2023-05-31	2023-05-22	8314.6	
3582.09	0.120475	396.2	353.6	20%	79.5	1870	2023-06-11	2023-06-01		
2681.78	0.120475	396.2	353.6	20%	79.5	1400	2023-06-30	2023-06-12		
2681.78	0.120475	396.2	353.6	20%	79.5	1400	2023-07-18	2023-07-01		
97.69	0.120475	396.2	353.6	20%	79.5	51	2023-07-31	2023-07-19		
121.83	0.120475	396.2	353.6	20%	79.5	63.6	2023-08-15	2023-08-01		
11619.96						8314.6		الاجمالي		

اوج حساين

شركة مراد كس للإنشاءات
ورصف الطرق واستصلاح الاراضي
ياسر رفعت مراد وشركاه

عبد الحفيظ

تاريخ الفتح الفني 2023-01-02 بند رقم (6)

عملية رفع كفاءة طريق مزلقان العواقية / زاوية الناعورة / جزيرة الحجر (القطاع الخامس) بطول 5 كم مركز الشهداء محافظة المنوفية ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)

مشروع :-

بالطن توريد وفرش اسمنت

مقابلة : شركة مرادكس للانشاءات ورصف الطرق واستصلاح الاراضى

تاريخ استلام الموقع : 2023 / 2 / 27

مدة المشروع : 6 شهر

قيمة التعويض	نسبة الزيادة او النقص في الاسعار	الرقم القياسي سولار		معامل التغير	الفئة	الكمية المنفذة فعلياً	الاصال		الكمية التعاقدية	رقم المستخلص
		وقت الاستحقاق	عند الفتح الفني				الي	من		
0.00	0.000000	353.6	353.6	10%	1850	78	2023-02-28	2023-02-27		1
4588.48	0.039876	367.7	353.6	10%	1850	622	2023-03-16	2023-03-01		2
671.31	0.039876	367.7	353.6	10%	1850	91	2023-03-31	2023-03-16		3
1342.61	0.039876	367.7	353.6	10%	1850	182	2023-04-30	2023-04-01		4
1176.08	0.050057	371.3	353.6	10%	1850	127	2023-05-21	2023-05-01		5
416.72	0.050057	371.3	353.6	10%	1850	45	2023-05-31	2023-05-22	1802.2	
1225.83	0.120475	396.2	353.6	10%	1850	55	2023-06-11	2023-06-01		
6574.93	0.120475	396.2	353.6	10%	1850	295	2023-06-30	2023-06-12		
6574.93	0.120475	396.2	353.6	10%	1850	295	2023-07-18	2023-07-01		
121.02	0.120475	396.2	353.6	10%	1850	5.4	2023-07-31	2023-07-19		
151.11	0.120475	396.2	353.6	10%	1850	6.8	2023-08-15	2023-08-01		
22843.02						1802.2			الاجمالى	

أوضح حسابيا

سرد مرادكس للإستشارات
ورصف الطرق واستصلاح الاراضى
باسم المهندسين

عملية رفع كفاءة طريق مزلقان العراقية / زاوية الناعورة / جزيرة الحجر (القطاع الخامس) بطول 5 كم مركز الشهداء محافظة المنوفية ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)

مشروع :-

مقاوله : شركة مرادكس للانشاءات ورصف الطرق واستصلاح الاراضى

مدة المشروع : 6 شهر

تاريخ الفتح الفنى 2023-01-02 بند رقم (5)

بالمتر المسطح عمال انشاء طبقة أساس مثبت

تاريخ استلام الموقع : 2023 / 2 / 27

قيمة التعويض	نسبة الزيادة او النقص في الاسعار	الرقم القياسي سولار		معامل التغير	الفئة	الكمية المنفذة فعلياً	الاعمال		الكمية التعاقدية	رقم المستخلص
		وقت	عند الفتح الفنى				الي	من		
0.00	0.000000	353.6	353.6	20%	63	2422	2023-02-28	2023-02-27		1
9736.13	0.039876	367.7	353.6	20%	63	19378	2023-03-16	2023-03-01		
1712.79	0.039876	367.7	353.6	20%	63	3409	2023-03-31	2023-03-16		
3425.58	0.039876	367.7	353.6	20%	63	6818	2023-04-30	2023-04-01		2
3010.39	0.050057	371.3	353.6	20%	63	4773	2023-05-21	2023-05-01		
851.46	0.050057	371.3	353.6	20%	63	1350	2023-05-31	2023-05-22	55470	3
2504.68	0.120475	396.2	353.6	20%	63	1650	2023-06-11	2023-06-01		
11384.90	0.120475	396.2	353.6	20%	63	7500	2023-06-30	2023-06-12		4
11384.90	0.120475	396.2	353.6	20%	63	7500	2023-07-18	2023-07-01		
452.36	0.120475	396.2	353.6	20%	63	298	2023-07-31	2023-07-19		5
564.69	0.120475	396.2	353.6	20%	63	372.0	2023-08-15	2023-08-01		
45027.88						55470.0		الاجمالى		

سر كس مراد كس للإستشارات
يرصف الطرق واستصلاح الاراضى
ياسر رفعت مراد وشركاه

المستخلص

أرفع حساباً

تاريخ الفتح الفني 2023-01-02 بند رقم (4)

عملية رفع كفاءة طريق مزلقان العراقية / جزيرة الحبر (القطاع الخامس) بطول 5 كم مركز الشهداء محافظة المنوفية ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)

مشروع :-

بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس

مقاوله : شركة مرادكس للانشاءات ورصف الطرق واستصلاح الاراضى

تاريخ استلام الموقع : 2023 / 2 / 27

مدة المشروع : 6 شهر

قيمة التعويض	نسبة الزيادة او النقص في الاسعار	الرقم القياسي دولار		معامل التغير	الفئة	الكمية المنفذة فعلياً	الاعمال		الكمية التعاقدية	رقم المستخلص
		وقت الاستحقاق	عدد الفتح الفني				الي	من		
0.00	0.000000	353.6	353.6	15%	337	0	2023-02-28	2023-02-27		1
0.00	0.039876	367.7	353.6	15%	337	0	2023-03-16	2023-03-01		2
0.00	0.039876	367.7	353.6	15%	337	0	2023-03-31	2023-03-16		3
0.00	0.039876	367.7	353.6	15%	337	0	2023-04-30	2023-04-01		4
0.00	0.050057	371.3	353.6	15%	337	0	2023-05-21	2023-05-01		5
4668.51	0.050057	371.3	353.6	15%	337	1845	2023-05-31	2023-05-22	6972.52	
13732.99	0.120475	396.2	353.6	15%	337	2255	2023-06-11	2023-06-01		
8495.57	0.120475	396.2	353.6	15%	337	1395	2023-06-30	2023-06-12		
8495.57	0.120475	396.2	353.6	15%	337	1395	2023-07-18	2023-07-01		
223.32	0.120475	396.2	353.6	15%	337	37	2023-07-31	2023-07-19		
278.92	0.120475	396.2	353.6	15%	337	45.8	2023-08-15	2023-08-01		
35894.89						6972.5		الاجمالى		

م. ج. حساس

شركة مرادكس للانشاءات
ورصف الطرق واستصلاح الاراضى
ياسر رفعت مراد وشركاه

م. البقاعي

عملية رفع كفاءة طريق مزلقان العراقية / زاوية الناعورة / جزيرة الحجر (القطاع الخامس) بطول 5 كم مركز الشهداء محافظة المنوفية ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) مشروع :-

مقابلة : شركة مرادكس للانشاءات ورصف الطرق واستصلاح الاراضي

مدة المشروع : 6 شهر

تاريخ الفتح الفني 2023-01-02 بند رقم (6)

بالتن توريد وفرش اسمنت

تاريخ استلام الموقع : 2023 / 2 / 27

قيمة التعويض	نسبة الزيادة او النقص في الاسعار	الرقم القياسي اسمنت		معامل التغير	الفترة	الكمية المنفذة فعلياً	الاعمال		الكمية التعاقدية	رقم المستخلص
		وقت	عدد الفتح الفني				الي	من		
0.00	0.000000	299.1	299.1	65%	1850	78	2023-02-28	2023-02-27		1
4751.30	0.006352	301.0	299.1	65%	1850	622	2023-03-16	2023-03-01		2
695.13	0.006352	301.0	299.1	65%	1850	91	2023-03-31	2023-03-16		3
1390.25	0.006352	301.0	299.1	65%	1850	182	2023-04-30	2023-04-01		4
255.30-	0.001672-	298.6	299.1	65%	1850	127	2023-05-21	2023-05-01		5
90.46-	0.001672-	298.6	299.1	65%	1850	45	2023-05-31	2023-05-22	1802.2	
552.80-	0.008358-	296.6	299.1	65%	1850	55	2023-06-11	2023-06-01		
2965.04-	0.008358-	296.6	299.1	65%	1850	295	2023-06-30	2023-06-12		
3202.24-	0.009027-	296.4	299.1	65%	1850	295	2023-07-18	2023-07-01		
58.94-	0.009027-	296.4	299.1	65%	1850	5.4	2023-07-31	2023-07-19		
70.87	0.008693	301.7	299.1	65%	1850	6.8	2023-08-15	2023-08-01		
217.23-						1802.2		الاجمالي		

اوقع حسابيا

كافة مرادكس للإنشاءات
فان الطرق واستصلاح الاراضي
اسر رفعت مراد وشركاه

عملية رفع كفاءة طريق مزلقان العراقية / زاوية الناعورة / جزيرة الحجر (القطاع الخامس) بطول 5 كم مركز الشهداء محافظة المنوفية ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)

مشروع :-

مقابلة : شركة مرادكس للانشاءات ورصف الطرق واستصلاح الاراضي

مدة المشروع : 6 شهر

تاريخ الفتح الفني 2023-01-02 بند رقم (7)

اعمال نقل مخلفات للمقالب العمومية

تاريخ استلام الموقع : 2023 / 2 / 27

قيمة التعويض	نسبة الزيادة او النقص في الاسعار	الرقم القياسي مولار		معامل التغير	الفئة	الكمية المنفذة فعلياً	الاعمال		الكمية التعاقدية	رقم المستخلص
		وقت	عند الفتح الفني				الي	من		
0.00	0.000000	353.6	353.6	10%	73	0	2023-02-28	2023-02-27		1
0.00	0.039876	367.7	353.6	10%	73	0	2023-03-16	2023-03-01		
264.60	0.039876	367.7	353.6	10%	73	909	2023-03-31	2023-03-16		
529.20	0.039876	367.7	353.6	10%	73	1818	2023-04-30	2023-04-01		2
465.17	0.050057	371.3	353.6	10%	73	1273	2023-05-21	2023-05-01		
493.31	0.050057	371.3	353.6	10%	73	1350	2023-05-31	2023-05-22	10020	3
1451.12	0.120475	396.2	353.6	10%	73	1650	2023-06-11	2023-06-01		
219.87	0.120475	396.2	353.6	10%	73	250	2023-06-30	2023-06-12		4
219.87	0.120475	396.2	353.6	10%	73	250	2023-07-18	2023-07-01		
985.00	0.120475	396.2	353.6	10%	73	1120.0	2023-07-31	2023-07-19		5
1231.26	0.120475	396.2	353.6	10%	73	1400.0	2023-08-15	2023-08-01		
5859.40						10020.0		الاجمالي		

شركة مرادكس للانشاءات
ورصف الطرق واستصلاح الاراضي
ياسر رفعت مراد وشركاه

أ. م. حسام

ع. البناي

تاريخ الفتح الفني 2023-01-02 بند رقم (8)

عملية رفع كفاءة طريق مزلقان العراقية / زاوية الناعورة / جزيرة الحبر (القطاع الخامس) بطول 5 كم مركز الشهداء محافظة المنوفية ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)

مشروع :-

بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة تشريب

مقاوله : شركة مرادكس للانشاءات ورصف الطرق واستصلاح الاراضى

تاريخ استلام الموقع : 2 / 2 / 2023

مدة المشروع : 6 شهر

قيمة التعويض	نسبة الزيادة او النقص في الاسعار	الرقم القياسي سولار		معامل التغير	الفترة	الكمية المنفذة فعلياً	الاعمال		الكمية التعاقدية	رقم المستخلص
		وقت	عند الفتح الفني				الي	من		
0.00	0.000000	353.6	353.6	10%	27.5	2422	2023-02-28	2023-02-27		1
2124.95	0.039876	367.7	353.6	10%	27.5	19378	2023-03-16	2023-03-01		2
373.82	0.039876	367.7	353.6	10%	27.5	3409	2023-03-31	2023-03-16		
747.65	0.039876	367.7	353.6	10%	27.5	6818	2023-04-30	2023-04-01		
657.03	0.050057	371.3	353.6	10%	27.5	4773	2023-05-21	2023-05-01		3
185.83	0.050057	371.3	353.6	10%	27.5	1350	2023-05-31	2023-05-22	55470	
546.66	0.120475	396.2	353.6	10%	27.5	1650	2023-06-11	2023-06-01		
2484.80	0.120475	396.2	353.6	10%	27.5	7500	2023-06-30	2023-06-12		4
2484.80	0.120475	396.2	353.6	10%	27.5	7500	2023-07-18	2023-07-01		
98.73	0.120475	396.2	353.6	10%	27.5	298.0	2023-07-31	2023-07-19		
123.25	0.120475	396.2	353.6	10%	27.5	372.0	2023-08-15	2023-08-01		5
9827.51						55470.0		الاجمالى		

شركة مرادكس للانشاءات
ورصف الطرق واستصلاح الاراضى
ياسر رفعت مراد وشركاه

م. البلتاج

ا. م. ص. بيا

تاريخ الفتح الفني 2023-01-02 بند رقم (8)

عملية رفع كفاءة طريق مزلقان العراقية / زاوية الناعورة / جزيرة الحجر (القطاع الخامس) بطول 5 كم مركز الشهداء محافظة المنوفية ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)

مشروع :-

بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة تشريب

مقاوله : شركة مرادكس للانشاءات ورصف الطرق واستصلاح الاراضى

تاريخ استلام الموقع : 2023 / 2 / 27

مدة المشروع : 6 شهر

قيمة التعويض	نسبة الزيادة او النقص في الاسعار	الرقم القياسي يتوهمين		معامل التغير	الفترة	الكمية المنفذة فعلياً	الاعمال		الكمية التعاقدية	رقم المستخلص
		وقت الاستحقاق	عدد الفتح الفني				الي	من		
0.00	0.000000	566.0	566.0	65%	27.5	2422	2023-02-28	2023-02-27		1
34270.99	0.098940	622.0	566.0	65%	27.5	19378	2023-03-16	2023-03-01		
6028.99	0.098940	622.0	566.0	65%	27.5	3409	2023-03-31	2023-03-16		
12057.98	0.098940	622.0	566.0	65%	27.5	6818	2023-04-30	2023-04-01		
8441.30	0.098940	622.0	566.0	65%	27.5	4773	2023-05-21	2023-05-01		
2387.54	0.098940	622.0	566.0	65%	27.5	1350	2023-05-31	2023-05-22	55470	
2918.11	0.098940	622.0	566.0	65%	27.5	1650	2023-06-11	2023-06-01		
13264.13	0.098940	622.0	566.0	65%	27.5	7500	2023-06-30	2023-06-12		
13264.13	0.098940	622.0	566.0	65%	27.5	7500	2023-07-18	2023-07-01		
527.03	0.098940	622.0	566.0	65%	27.5	298.0	2023-07-31	2023-07-19		
657.90	0.098940	622.0	566.0	65%	27.5	372.0	2023-08-15	2023-08-01		
93818.11						55470.0		الاجمالى		

مراجعة حسام

مراجعة حسام

شركة مرادكس للانشاءات
يرصف الطرق واستصلاح الاراضى
باسر رفعت مراد وشركاه

مدير المبيعات

عملية رفع كفاءة طريق مزلقان العراقية / جزيرة الناعورة / جزيرة الحجر (القطاع الخامس) بطول 5 كم مركز الشهداء محافظة المنوفية ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)

مشروع :-

مقاوله : شركة مرادكس للانشاءات ورصف الطرق واستصلاح الاراضى

مدة المشروع : 6 شهر

تاريخ الفتح الفنى 2023-01-02 بند رقم " (9)

بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة رابطة كسم

تاريخ استلام الموقع : 2023 / 2 / 27

قيمة التعويض	نسبة الزيادة او النقص في الاسعار	الرقم القياسي دولار		معامل التغير	الفئة	الكمية المنفذة فعلياً	الاصصال		الكمية التعاقدية	رقم المستخلص
		وقت الاستحقاق	عند الفتح الفنى				الي	من		
0.00	0.000000	353.6	353.6	10%	146	2289	2023-02-28	2023-02-27		1
10660.36	0.039876	367.7	353.6	10%	146	18311	2023-03-16	2023-03-01		
1852.51	0.039876	367.7	353.6	10%	146	3182	2023-03-31	2023-03-16		
3705.01	0.039876	367.7	353.6	10%	146	6364	2023-04-30	2023-04-01		2
3255.10	0.050057	371.3	353.6	10%	146	4454	2023-05-21	2023-05-01		
986.61	0.050057	371.3	353.6	10%	146	1350	2023-05-31	2023-05-22	50796.2	3
2902.25	0.120475	396.2	353.6	10%	146	1650	2023-06-11	2023-06-01		
5276.81	0.120475	396.2	353.6	10%	146	3000	2023-06-30	2023-06-12		4
5276.81	0.120475	396.2	353.6	10%	146	3000	2023-07-18	2023-07-01		
5625.62	0.120475	396.2	353.6	10%	146	3198.3	2023-07-31	2023-07-19		5
7032.02	0.120475	396.2	353.6	10%	146	3997.9	2023-08-15	2023-08-01		
46573.10						50796.2		الاجمالى		

شركة مرادكس للانشاءات
ورصف الطرق واستصلاح الاراضى
ياسر رفعت مراد وشركاه

ياسر الرفعت

اوجع حسايب

ياسر الرفعت

عملية رفع كفاءة طريق مزلقان العراقية / زاوية الناعورة / جزيرة الحجر (القطاع الخامس) بطول

تاريخ الفتح الفني 2023-01-02 بند رقم (9)

كم مركز الشهداء محافظة المنوفية ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)

مشروع :-

بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة رابطة كسم

مقاوله : شركة مرادكس للانشاءات ورصف الطرق واستصلاح الاراضى

تاريخ استلام الموقع : 2023 / 2 / 27

مدة المشروع : 6 شهر

قيمة التعويض	نسبة الزيادة او النقص في الاسعار	الرقم القياسي بينومين		معامل التغير	الفئة	الكمية المنفذة فعلياً	الاعمال		الكمية التعاقدية	رقم المستخلص
		وقت	عند الفتح الفني				الي	من		
0.00	0.000000	566.0	566.0	55%	146	2289	2023-02-28	2023-02-27		1
145478.63	0.098940	622.0	566.0	55%	146	18311	2023-03-16	2023-03-01		
25280.60	0.098940	622.0	566.0	55%	146	3182	2023-03-31	2023-03-16		
50561.19	0.098940	622.0	566.0	55%	146	6364	2023-04-30	2023-04-01		2
35386.48	0.098940	622.0	566.0	55%	146	4454	2023-05-21	2023-05-01		
10725.58	0.098940	622.0	566.0	55%	146	1350	2023-05-31	2023-05-22	50796.2	
13109.05	0.098940	622.0	566.0	55%	146	1650	2023-06-11	2023-06-01		3
23834.63	0.098940	622.0	566.0	55%	146	3000	2023-06-30	2023-06-12		
23834.63	0.098940	622.0	566.0	55%	146	3000	2023-07-18	2023-07-01		4
25410.18	0.098940	622.0	566.0	55%	146	3198.3	2023-07-31	2023-07-19		
31762.66	0.098940	622.0	566.0	55%	146	3997.9	2023-08-15	2023-08-01		5
385383.63						50796.2		الاجمالي		

شركة مرادكس للانشاءات
ورصف الطرق واستصلاح الاراضى
ياسر رفعت مراد وشركاه

9/1 صيا

عبد الحليم