



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة السادسة - بنى سويف

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع بخصوص: أعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (بنى مزارع منفلوط) القطاع الثانى لتنفيذ المسافة من الكم ٢٢٤+٣٥٠ الى ٢٢٥+٣٥٠ .

الشركة المنفذة: الامين للمقاولات و التوريدات و الاستيراد و التصدير.

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم مستخلص جارى (٢).

رقم العقد (٨٥١-٢٠٢٣-٢٠٢٤) بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٣.

مرفقات المستخلص (١) استماره ٥٠ م.ج ، (٢) اصل مستخلص ، (١) اصل بيان اعمال ، (١) اصل حصر الاعمال ، (١) صورة محضر مسافة نقل ، (١) صور ريكوسات ، (١) صور تجارب معمل ، (١) اصل البرنامج الزمنى

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير عام المشروعات بالهيئة
مهندس / مصطفى شعبان البدرى

مهندس الاشراف بالهيئة
مهندس / محمود محمد حسين

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة
السادسة بنى سويف

السيد المهندس / طارق الجزار



التاريخ: ٢٠٢٤/٢/١١

اسم المشروع: مشروع القطار الكهربائى السريع قطاع (أكتوبر-أبو سمبل)

الموضوع: اعتماد الهيئة العامة للطرق والكبارى لطلبات استلام الاعمال الخاصة بالمشروع

الشركة المنفذة: الامين للمقاولات و التوريدات و الاستيراد و التصدير في المسافة من ٢٢٤+٣٥٠ الى ٢٢٥+٣٥٠ بطول ١.٠ كم

عن عقد رقم: (٢٠٢٣/٨٥١/٢٠٢٤) بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٣

تم الاطلاع على طلبات الفحص الخاصة بالمشروع المذكور عاليه والمرفقة بمستخلص جارى (٢) لعدد (٨٧) طلب فحص ، وذلك بعد مراجعتها وتوقيعها وتم اعتماده من استشارى المساحة واستشارى ضبط الجودة و عليه تم اعتمادها:-

(٧٧) طلبات فحص لأعمال الردم.

(٦) طلبات تشغيل ارض طبيعية.

(٢) طلبات تطهير.

(٢) طلبات احلال.

بمعد،،،،

الهيئة العامة للطرق والكبارى



الإجمالي

(مكتب أ.د. حسن مهدي)
مدير المشروع

المكتب الفني
د. احمد عزيب

التوقيع

٤-٢-٦٩٤

[Handwritten signature]

[Blue rectangular stamp containing illegible Arabic text]

يبدأ بالاجمالي الاعمال من بداية العمل حتى تاريخ مستخلص (٢) عدد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٨٥١) (٢٠٢٣/١٢/١٢)

رقم البلد	بيان الاعمال	جاري ١	جاري ٢	جاري ٣	جاري ٤	الكمية طبقاً للمقاييس	الكمية المبرجة باستخلص
	أصل الإزالة والتطوير						
١	بمسح المسطح أصل تطوير الموقع من الأشجار والمزروعات والمباني التي يمتد بها التربة باستخدام (التوربو الشاور) في مناطق ذات الطبيعة الزراعية الخفيفة وابتدأ بعمل تطوير وإزالة الجدران بعمل الآلي عن ٣٠ سم والتخلص منها بالمخالب الصومية وذلك لمسافة ٢٠٠ متر . تمهيداً لأصل الرقع المصنعي للآمن حدود المشروع طبقاً للتخطيط والمواصفات وتنفيذ المهندس المشرف. - عتلة ٣ - جنبه لكل كم زيادة .	١٢,٧٨٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤,٧١١,٠٠٠	١٢,٧٨٩
٢	بعد إزالة الجدران وبمعدل ارتفاع آلي عن ١ متر والمخاطر آلياً عن ٣٠ سم وإزالة الجدران بكتلها ونقلها خارج الموقع طبقاً لتنفيذ المهندس المشرف.	٢٧	٠	٠	٠	٣٠	٢٧
	أصل البناء						
٣	بمسح المسطح أصل حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المصنعية على التربة الصخرية (استخدام التوربو) ونسوية المسطح بآلات التنوية والرفق بالعماء الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجهد بالمراسد للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٠% من الكثافة الجافة القصوى) ومعدل على الجهد لعمل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٢٠٠ متر من محور الطريق ويتم التخليط طبقاً لتكاسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التنفيذية المعتمدة وابتدأ بصبغ مشكلاته طبقاً لأصول المصادرة ومواصفات الهندسة الجيوتقنية والقدري وتنفيذ المهندس المشرف. - عتلة ٢ جنبه لكل مسافة نقل تبلغ العتلة وتصبح ١.١ جنبه لكل كم ابتداء من ٢.٠٢٢/٢٠٢٢.	٤,١٣٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٤,١٣٣
٤	عتلة زيادة السواقي ٠.٢ جنبه لكل ٣ كم ابتداء من ٢.٠٢٢/٢٠٢٢.	٤,١٣٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٤,١٣٣
	أصل الترميم						
٥	أصل ترميم وتوريد ونقل التربة معالجة للمواصفات وتنفيذها باستخدام آلات تنوية بسعة ٧ متر عن ٢٠ سم حتى مسسوب (2-2 متر) أسفل مسسوب قمره و بسعة كزيد عن ٢٠ سم على مسسوب (2-2 متر) من مسسوب قمره لاستكمال المسسوب التصميمي لتشكيل الجسر والكتف (سعة عمل للشوكة حتى ٢-٢) ورشها بالعماء الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجهد بالمراسد للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٠% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التخليط طبقاً لتكاسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التنفيذية المعتمدة وابتدأ بصبغ مشكلاته طبقاً لأصول المصادرة ومواصفات الهندسة الجيوتقنية والقدري وتنفيذ المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة التربة عن ١٥% بحسب زيادة ١ جنبه على زيادة نسبة التربة لكل ١% . - مسافة شغل حتى ٢ كم و يتم اعشاش عتلة ١.٥ جنبه لكل كم بزيادة أو تنقص وتصبح ٢ جنبه لكل كم ابتداء من ٢.٠٢٢/٢٠٢٢ . - السور يشمل عمل شوكيت وتخطيط الخشبات ونقل الموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . - و البلد لا يشمل القيمة المصغرة.	٤٤٢,٠٦	١١١٩٩٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	١٥٦,٢٠٠
٦	عتلة زيادة السواقي ١.٦ جنبه لكل ٣ كم ابتداء من ٢.٠٢٢/٢٠٢٢.	٤٤٢,٠٦	١١١٩٩٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	١٥٦,٢٠٠
٧	عتلة مسافة لكل ٢ كم	٣٧٢٧٣	١٠٥٠٧٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٣٩٩٤,٢	١٤٢,٣٤٣
٨	عتلة ١ جنبه لكل ٢ كم وذلك بعد إزالة ٢ متر رأسي من مسسوب الأرض الطبيعية في بنود الترميم .	٩٨٢,٠	٧١٤١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩,٠٠٠	١٦,٩٦١

المكتب الفني
د/ أحمد عزب
التوقيع
١١-٩-٢٠٢٤
استشاري الاشراف (مكتب أ.د. حسن مهدي)
مدير مشروع

مستخلص
١١-٩-٢٠٢٤
مستخلص
١١-٩-٢٠٢٤

[illegible]

مجلس القضاء الاعلى
القضاء
الجزيرة العربية



محضر اعتماد حصر كميات



التاريخ : ٢٠٢٤/٢/١١

اسم المشروع : مشروع القطار السريع (أكتوبر - أسوان)

قامت شركة اكس واي زد (XYZ) لأعمال المساحية (استشارى الاعمال المساحية لهيئة الطرق والكبارى) باعتماد الكميات المنفذة الخاصة بشركة الامين للمقاولات و التوريدات و الاستيراد و التصدير

م	من المحطة رقم	الى المحطة رقم	التصنيف	الكمية	ملاحظات
١	224+860	225+180	اعمال تطهير	١٤٢١٠,١٣	٢م
٢	224+860	225+180	اعمال قطع احلال	٤٥٩٢,٦	٣م
٣	224+980	225+180	ازالة اشجار و نخيل	٣٠	نخلة
٤	224+376	224+640	اعمال الرسم	٤٩٣٥٨,٣٣	٢م
	224+640	224+840		٣٨٦٦٥,٩١	٢م
	224+900	225+376		٨٥٥٣٣,٣١	٢م

ملاحظات :-

الكمية المدرجة بالمستخلص الاعمال حتى تاريخه

أ.د حسن مهدي
مدير المشروع
المكتب الفني
م / احمد عزب
التوقيع : ٧/٥/٢٠٢٤

مهندس استشارى المساحة XYZ
م / محمد عبد الرحمن سالم
التوقيع : ٧/٥/٢٠٢٤

مهندس الشركة المنفذة
م / محمد التيجاني
التوقيع : ٧/٥/٢٠٢٤



مكتب أ.د. حسن مهدي
للإستشارات الهندسية

محضر اعتماد حصر كميات
اسم المشروع : مشروع القطار السريع (أكتوبر - أسوان)
بيان حصر أعمال

SYSTRA



م	التصنيف	من المحطة رقم	إلى المحطة رقم	رقم العقد	الكمية الفعلية (م ³)	الكمية طبقاً للمقايضة	الإجمالي بعد الإستقطاع	سعر البند	قيمة الاعمال قروش/ حنيه	ملاحظات
٢	اعمال تطهير الأرض الطبيعية	224+860	225+180	٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨٥١	١٤٢١٠,١٣	١٤٢١١	١٢٧٨٩	١١,٠٠	١٤٠٦٧٩	بند ٢٠٢٣/٥/٤
٤	ازالة نخيل	224+980	225+180		٣٠	٣٠	٢٧	٤٠٠,٠٠	١٠٨٠٠	
٦	اعمال قطع احلال في تربة متمسكة	224+860	225+180		٤٥٩٢,٦	٥٠٠٠	٤١٣٣	٢٦,٧٠	١١٠٣٥١,١	
١٠	اعمال الردم	224+376	224+640		٤٩٣٥٨,٣٣	٣٠٠٠٠,٠٠	٤٤٤٢٢	٦١,٦٠	٢٧٣٦٣٩٥,٢	
		224+640	224+840		٣٨٦٦٥,٩١		٣٤٧٩٩		٢١٤٣٦١٨,٤	
		224+900	225+376		٨٥٥٣٣,٣١		٧٦٩٧٩		٤٧٤١٩٠٦,٤	
		224+376	224+640		٤١٦٦٤,٧٦		٦٥٣٦٤		١٩٦٠٩٢	
١٠	مسافة نقل ٤ كم (١,٥ * ٢)	224+640	224+840		٣٠٩٦٢,٠٤	٢٢٣٩٩٤,٢٠	٧٦٩٧٩	٣,٠٠	٢٣٠٩٣٧	تاريخ محضر مسافة النقل ٢٠٢٣/٨/١
		224+900	225+376		٨٥٥٣٣,٣١		٧٦٩٧٩		٢٣٠٩٣٧	
	علاوة ١ ج / ٢م/ وثق بعد اول ٨ متر رأسى	224+640	224+840		٢٧٦,٣٢	١٩٠٠٠	٢٤٨	١,٠٠	٢٤٨	
		224+640	224+840		٤٥٩,٣٢		٤١٣		٤١٣	
		225+220	225+376		١٨١١١,٥		١٦٣٠٠		١٦٣٠٠	

مهندس استشارى مكتب أ.د. حسن مهدي
م / احمد عزب
م / حاتم مهران

مهندس استشارى XYZ
م / محمد عبد الرحمن سالم
م / محمد عبد الرحمن سالم

مهندس الشركة
م / محمد الوبي
م / محمد الوبي



رقم الهند	مكان الاصل	الوحدة	الكمية	شهر ديسمبر	شهر يناير	شهر فبراير	شهر مارس	شهر أبريل	شهر مايو	شهر يونيو	شهر يوليو	شهر أغسطس
١	بشتر السطح اصلا يظهر الموقع من الاتجاه والمزروعات والمخلفات وقتي يستمر لها تنفيذ باستخدام (اللوهر أو الكورز) في مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والبناء يشمل التقوير وإزالة الجنور يصل لائق عن ٣٠ سم و التخلص منها بالمطابق العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر . لمهبطاً لا اصل الرفع الساسي لتأمل حدود المشروع طبقاً للشروط ومواصفات وتعليمات المهندس المشرف . - علوة ٠.٣ - جنبه ثل ١ كم زيادة .	م	١١,٢١١									
٢	بعد إزالة الجنور وتسطيح ارتفاع لائق عن ١ متر والغطاء لائق عن ٣٠ سم وإزالة الجنور بالكامل ونقلها خارج الموقع طبقاً لتعليمات المهندس المشرف	م	٣٠									
٣	بالمتر المكعب اصلا حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المملوكة بها التربة الصخرية باستخدام (الكورز) وتسوية السطح بالأت التسمية وقرش بالبناء الاسفلتي للوصول في نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالخراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٩٪) من كثافة الجافة القصوى (و يصل على البلد تعمل ونقل الأتربة لإزالة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمنسب التصميمية والقطاعات العرضية التمولجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبناء يصبح مشتملة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة لتشييد والتكثيف وتعليمات المهندس المشرف - علوة ١ جنبه ١ كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١.٠ جنبه ١ كم لإنشاء من ١.٠ (٩٩٪) ٠.٢٣	م	١٥٩٢,٦									
٤	اصلا تعمل وتوريد ونقل قرية مقبلة لتواصلات وتشجيرها باستخدام آلات التسمية بسك ٧ مزه عن ٥٠ سم حتى منسوب (٢ متر) اسفل منسوب القرية و بسك ٤٠ سم عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (٢ متر) من منسوب القرية لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تعمل كالقوترا حتى ٩٠٪) ورشها بالبناء الاسفلتي للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالخراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٩٪) من كثافة الجافة القصوى (و يتم التنفيذ طبقاً للمنسب التصميمية والقطاعات العرضية التمولجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبناء يصبح مشتملة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة لتشييد والتكثيف وتعليمات المهندس المشرف - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة التكمك عن ٩٩٪ بحسب زيادة ١ جنبه على زيادة نسبة التكمك ثل ١٪ - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علوة ١.١ جنبه ثل ١ كم بزيادة أو التقليل وتصبح ١.٠ جنبه ١ كم لإنشاء من ١.٠ (٩٩٪) ٠.٢٣ - السعر يشمل عمل تلوينات و تخطيط و المقارنات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ١ كم . - و البناء لا يشمل القيمة المصغرية.	م	٣٠٠٠٠٠٠٠٠									

مهندس الاشراف بالهيئة

م / محمود حسين

التوقيع

استشاري (مكتب أ/د/ حسن مهدي)
مدير المشروع

المكتب الفني

م / احمد عزب

التوقيع

مهندس الشركة المنفذة

م / محمد البشير

بيان المعدات

التاريخ : ٢٠٢٤-٢-١١

اسم المشروع : مشروع القطار السريع (أكتوبر-أبوسمبل)

المسافة من كم ٢٢٤+٣٥٠ وحتى كم ٢٢٥+٣٥٠ بطول ١,٠ كم

بالإشارة الى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة الامين للمقاولات و التوريدات و
التصدير و التصدير و الاعمال الكهروميكانيكية
رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨٥١) بتاريخ ٢٠٢٣-١٢-١٣
لتنفيذ المشروع عاليه بالمعدات الآتية :

العدد	سنة التصنيع	المعدة
2	1998	لودر
10	1992-1995-2001-1994	عربية قلاب
1	1999-1997	بلدوزر
2	2004-2001	جريد
2	1996	تآنك مياه
2	2013-2022	سيارات خدمة
2	2005-2002	هراس

اللجنة :

الاسم:

الاسم:

الاسم :

التوقيع :

الهيئة العامة للطرق والكباري
م / محمود حسين

التوقيع

مكتب الاستشاري ا.د حسن مهدي
م / احمد عزب
م / حاتم سعيد الدين مهران

التوقيع:

شركة المنفعة
م / محمد الوبي
للمقاولات والتوريدات



اسم المشروع: مشروع القطار السريع (أكوبر-أوسعيد)
رقم العقد: (٢٠٢١/٢-٢٣/٢٥٦) ٢٠٢٣/١٢/١٣

مجلس الشورى
والاستاذ
مجلس الشورى

نقابة المهندسين

المهندس: محمد علي محمد عبدالرحمن

الفرقة: الفرقة الشرقية

الترخيص: ٢٠٢٢ / ١٣٨٩٥٠١٠٨٥ / ٢٠٢٢ / ٣



معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

بكالوريوس

٢٩٠١٠٠١١٣١٧٦٧١

حتى نهاية عام ٢٠٢٣
الشرقية



نقابة المهندسين

المهندس: مصطفى العربي ابراهيم عوض الله

الفرقة: الفرقة المنوفية

الفرقة: الفرقة المنوفية

الترخيص: ٢٠٢٢ / ٩٨٩٠٢٨٥٨ / ٢٠٢٢ / ٣



جامعة المنوفية

المعهد العالي للدراسة الهندسية: بكالوريوس

٢٩٨٠١٢٥١٧٠٠٥٥١

حتى نهاية عام ٢٠٢٣

نقابة عامة



نقابة المهندسين

المهندس: علي عادل محمد محمد

الفرقة: الفرقة القاهرية

الفرقة: الفرقة القاهرية

الترخيص: ٢٠٢٠ / ١١٧٨٠١٧٧٨ / ٢٠٢٠ / ٣



جامعة حلوان

المعهد العالي للدراسة الهندسية: بكالوريوس

٢٩٧٠٢١٤٠٢٠٢٢٦٦

حتى نهاية عام ٢٠٢٣

الشرقية



شروع القضاة
١٤٤٣ / ١٤٤٤



جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

مصطفى

السري إبراهيم إبراهيم عوض الله
ش الجمعية الزراعية - الروضة
مركز بركة السبع - المنوفية

٢ ٩ ٨ . ١ ٢ ٥ ١ ٧ . ٠ ٠ ٥ ٥ ١

KD8071148



جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

علي

عادل محمد محمد

١٠ ش الجمهورية
المعصرة - القاهرة

١٩٩٧/٠٢/١٤

٢ ٩ ٧ . ٢ ١ ٤ . ١ . ٢ ٧ ٩ ٦

JE0922721



جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

احمد

عبدالله يوسف عثمان

منية الرقة

مركز اطلنج - الجيزة

١٩٩٩/٠٢/٠٨

٢ ٩ ٩ . ٣ . ٨ ٧ ١ . ١ ١ ٥ ١

IM4010356

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

مستند
شماري صلاح عبد السلام
رقم
مركز المنيا - المنيا

١٩٩٨/٠٧/٢٠ ٢٩٨٠٧٢٠٢٤٠٢٥٧٧
J14942011

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

مومن
أبو القاسم عبد الفتاح عبد العليم
بني احمد الغربية
مركز المنيا - المنيا

١٩٩٥/١١/٢٤ ٢٩٥١١٢٤٢٤٠٠٤٥٧
J02742149

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

عبد الرحيم
شعبان محمد عبد المجيد
قرية الصف
مركز الصف - البحراء

١٩٧٨/٠٩/٠١ ٢٧٨٠٩٠١٢١٠٠٧٥٨
J14476526



مكتب أ.د/حسن مهدي
للإستشارات الهندسية

SYSTRA

وزارة النقل
المسحور



مشروع القطار السريع (٦ أكتوبر / أبو سمبل)
القطاع الثاني بطول 158 كم من 176+700 كم الى 334+800
تنفيذ شركة : الامين للمقاولات قطاع بطول 1.0 كم
من كم 224+350 الى كم 225+350

محضر معاينة مسافة نقل توريد تربة صالحة

بالإشارة إلى التكليف الصادر من الهيئة العامة للطرق والكبارى لصالح شركة الامين للمقاولات والتوريدات والاستيراد والتصدير بشأن تنفيذ الجسر الترابى والأعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائى السريع (أكتوبر-أسوان) فى المسافة من الكم (224+350) الى (225+350)

بناء على تعليمات السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بالتوريد من محاجر خارجية مرخصة بصفة مؤقتة لحين اعتماد وترخيص محاجر أخرى اقرب للقطاع

فقد اجتمعت اللجنة يوم الثلاثاء الموافق ١ / ٨ / ٢٠٢٣ وبحضور كل من :-

- ١- السيد المهندس/ محمود حسين
 - ٢- السيد المهندس/ حاتم مهران
 - ٣- السيد المهندس/ محمد عبدالرحمن سالم
 - ٤- السيد المهندس/ مصطفى العربي
 - مهندس المشروع الهيئة العامة للطرق والكبارى
 - مكتب أ.د / حسن مهدي
 - مكتب استشارى المساحة
 - شركة الامين للمقاولات و التوريدات والاستيراد
- وقامت اللجنة بالمرور على القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد الأتربة الصالحة من المحجر على الطبيعة ووجد أن منتصف القطاع عند الكم (224+850) يبعد مسافة (٤,٠ كم) عن منتصف المحجر والمحدد بالإحداثيات الآتية:- (E:253509.8493 & N:3114110.3625) على أن يتم التوريد بعد عمل اختبارات الصلاحية اللازمة والتأكد من صلاحية من مواد المحجر للتوريد.

واقفل المحضر على ذلك

لجنة
١-
ع

٢-
ع

٣-
ع

التوقيعات :-
٤-
ع

مكتب أ.د.م هاشم حلمي
للإستشارات الهندسية

بيان بتقارير اختبارات صلاحية أنوية للتأسيس
اسم المشروع: مشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر-أسوان)
القطاع الثاني (بني مزار-منفلوط)



م	التاريخ	المحطة	المعمل
1	2023-06-14	مشون	مكتب أ.د.م هاشم حلمي
2	2023-06-14	مشون	مكتب أ.د.م هاشم حلمي
3	2023-07-27	مشون	مكتب أ.د.م هاشم حلمي
4	2023-07-27	مشون	مكتب أ.د.م هاشم حلمي
5	2023-08-10	مشون	مكتب أ.د.م هاشم حلمي
6	2023-08-26	مشون	مكتب أ.د.م هاشم حلمي
7	2023-09-02	مشون	مكتب أ.د.م هاشم حلمي
8	2023-09-10	مشون	مكتب أ.د.م هاشم حلمي
9	2023-09-10	مشون	مكتب أ.د.م هاشم حلمي
10	2023-09-24	مشون	مكتب أ.د.م هاشم حلمي
11	2023-10-01	مشون	مكتب أ.د.م هاشم حلمي
12	2023-10-15	مشون	مكتب أ.د.م هاشم حلمي
13	2023-10-21	مشون	مكتب أ.د.م هاشم حلمي
14	2023-07-30	مشون	مكتب أ.د.م هاشم حلمي
15	2023-08-16	من التوريد	مكتب أ.د.م هاشم حلمي
16	2023-10-15	مشون	مكتب أ.د.م هاشم حلمي
17	2023-10-21	مشون	مكتب أ.د.م هاشم حلمي
18	2023-10-01	مشون عينة ١	مكتب أ.د.م هاشم حلمي
19	2023-10-01	مشون عينة ٢	مكتب أ.د.م هاشم حلمي
20	2023-10-24	من التوريد	مكتب أ.د.م هاشم حلمي
21	2023-11-26	مشون	مكتب أ.د.م هاشم حلمي
22	2023-12-02	مشون	مكتب أ.د.م هاشم حلمي
23	2023-12-05	مشون	مكتب أ.د.م هاشم حلمي
24	2023-12-10	مشون	مكتب أ.د.م هاشم حلمي
25	2023-12-14	مشون	مكتب أ.د.م هاشم حلمي
26	2023-12-17	مشون	مكتب أ.د.م هاشم حلمي
27	2023-12-18	مشون	مكتب أ.د.م هاشم حلمي
28	2023-12-20	مشون	مكتب أ.د.م هاشم حلمي
29	2023-12-27	مشون	مكتب أ.د.م هاشم حلمي
30	2023-12-26	مشون	مكتب أ.د.م هاشم حلمي
31	2023-12-28	مشون	مكتب أ.د.م هاشم حلمي
32	2024-01-01	مشون	مكتب أ.د.م هاشم حلمي
33	2024-01-06	مشون	مكتب أ.د.م هاشم حلمي
34	2024-01-10	مشون	مكتب أ.د.م هاشم حلمي
35	2024-01-16	مشون	مكتب أ.د.م هاشم حلمي





رقم الترخيص	المنطقة	الجهة	الوقت	الكمية	الطول (م)	المساحة		التاريخ
						م	د	
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50	50	50	50

مكتب الدراسات والبحوث
البيئية والموارد الطبيعية
مركز البحوث والدراسات البيئية والموارد الطبيعية
مركز البحوث والدراسات البيئية والموارد الطبيعية

أ.د. حسن مهدي
المكتب الفني
م/ احمد عزاب
صاحب الميزان

مكتب الدراسات والبحوث
البيئية والموارد الطبيعية
مركز البحوث والدراسات البيئية والموارد الطبيعية
مركز البحوث والدراسات البيئية والموارد الطبيعية

Layer Zone
Layer No.

MASTER SHEET FROM ST.(224+376) TO ST.(224+640)

Upper Embankment

Middle Embankment

Lower Embankment

Station	224+376	224+380	224+400	224+420	224+440	224+460	224+480	224+500	224+520	224+540	224+560	224+580	224+600	224+620	224+640
0															
-0.15															
-0.5															
-0.75															
-1															
-1.25															
-1.5															
-1.75															
-2															
-2.5															
-3	2/1/2023						28/1/2024					22/10/2023			
-3.5	16/10/2023										2/10/2023				
-4	27/9/2023										27/9/2023				
-4.5	20/9/2023										18/9/2023				
-5	13/9/2023					13/9/2023					12/9/2023				
-5.5	3/9/2023										29/8/2023				
-6	21/8/2023										15/8/2023				
-6.5	8/8/2023								6/8/2023						
-7	31/7/2023						25/7/2023								22/7/2023
-7.5	13/7/2023					12/7/2023									

التاريخ	القطاع		الطول (م)	المحطة	الوصف	العينة	النتيجة	حدود القبول
	من	الى						
2023-06-20	224+540	224+680	140	224+560	تشغيل ارض طبيعية	Sand cone	95.2 %	Compaction $\geq$ 95%
2023-06-20	224+540	224+680	140	224+620		Sand cone	97.2 %	Compaction $\geq$ 95%
2023-06-20	224+540	224+680	140	224+680		Sand cone	98.2 %	Compaction $\geq$ 95%
2023-06-20	224+540	224+680	140	224+560		PLT	93.8 %	Ev2 $\geq$ 30
2023-06-20	224+540	224+680	140	224+660		PLT	100.0 %	Ev2 $\geq$ 30
2023-06-18	224+680	224+840	160	224+700		Sand cone	97.6 %	Compaction $\geq$ 95%
2023-06-18	224+680	224+840	160	224+750		Sand cone	96.6 %	Compaction $\geq$ 95%
2023-06-18	224+680	224+840	160	224+800		Sand cone	97.1 %	Compaction $\geq$ 95%
2023-06-18	224+680	224+840	160	224+700		PLT	93.8 %	Ev2 $\geq$ 30
2023-06-18	224+680	224+840	160	224+800		PLT	102.3 %	Ev2 $\geq$ 30
2023-06-25	224+660	224+760	100	224+680	-7.5	Sand cone	98.7 %	Compaction $\geq$ 95%
2023-06-25	224+660	224+760	100	224+720		Sand cone	98.7 %	Compaction $\geq$ 95%
2023-06-25	224+660	224+760	100	224+760		Sand cone	97.3 %	Compaction $\geq$ 95%
2023-07-22	224+640	224+740	100	224+660	-7	Sand cone	95.8 %	Compaction $\geq$ 95%
2023-07-22	224+640	224+740	100	224+680		Sand cone	97.4 %	Compaction $\geq$ 95%
2023-07-22	224+640	224+740	100	224+700		Sand cone	97.7 %	Compaction $\geq$ 95%
2023-07-22	224+640	224+740	100	224+720		Sand cone	97.8 %	Compaction $\geq$ 95%
2023-07-22	224+640	224+740	100	224+740		Sand cone	96.9 %	Compaction $\geq$ 95%
2023-07-19	224+740	224+840	100	224+760		Sand cone	98.2 %	Compaction $\geq$ 95%
2023-07-19	224+740	224+840	100	224+780		Sand cone	98.4 %	Compaction $\geq$ 95%
2023-07-19	224+740	224+840	100	224+820		Sand cone	98.6 %	Compaction $\geq$ 95%
2023-07-19	224+740	224+840	100	224+840		Sand cone	95.6 %	Compaction $\geq$ 95%
2023-08-02	224+640	224+740	100	224+660	-6.5	Sand cone	95.7 %	Compaction $\geq$ 95%
2023-08-02	224+640	224+740	100	224+710		Sand cone	96.0 %	Compaction $\geq$ 95%
2023-08-01	224+740	224+840	100	224+760		Sand cone	95.9 %	Compaction $\geq$ 95%
2023-08-01	224+740	224+840	100	224+810	-6	Sand cone	95.7 %	Compaction $\geq$ 95%
2023-08-15	224+640	224+700	60	224+660		Sand cone	95.4 %	Compaction $\geq$ 95%
2023-08-15	224+640	224+700	60	224+680		Sand cone	95.9 %	Compaction $\geq$ 95%
2023-08-09	224+700	224+840	140	224+700		Sand cone	95.8 %	Compaction $\geq$ 95%
2023-08-09	224+700	224+840	140	224+750		Sand cone	95.8 %	Compaction $\geq$ 95%
2023-08-09	224+700	224+840	140	224+800	-5.5	Sand cone	95.5 %	Compaction $\geq$ 95%
28.08.2023	224+640	224+740	100	224+660		Sand cone	96.4 %	Compaction $\geq$ 95%
28.08.2023	224+640	224+740	100	224+680		PLT	97.8 %	Ev2 $\geq$ 30
28.08.2023	224+640	224+740	100	224+660		Sand cone	96.6 %	Compaction $\geq$ 95%
21.08.2023	224+740	224+840	100	224+760		Sand cone	96.8 %	Compaction $\geq$ 95%
21.08.2023	224+740	224+840	100	224+780		PLT	97.8 %	Ev2 $\geq$ 30

أ.د/ حسن مهدي

أ.د/ حسن مهدي
المكتب الفني
م/ احمد عزب

شركة الشركة المنقولة
أ.د/ محمد الزيات
للمقاولات المدنية والبناء

التاريخ	القطاع		الطول (م)	المحطة	الوصف	العينة	النتيجة	معدن الحول
	من	الى						
07/09/2023	224+640	224+740	100	224+660	4.5	Sand cone	46.1%	Compaction = 94%
07/09/2023	224+640	224+740	100	224+660		Sand cone	46.1%	Compaction = 94%
07/09/2023	224+640	224+740	100	224+660		Sand cone	45.8%	Compaction = 94%
07/09/2023	224+640	224+740	100	224+660		Sand cone	45.3%	Compaction = 94%
07/09/2023	224+640	224+740	100	224+660	4.5	Sand cone	46.1%	Compaction = 94%
07/09/2023	224+640	224+740	100	224+660		Sand cone	47.2%	Compaction = 94%
07/09/2023	224+640	224+740	100	224+660		Sand cone	46.8%	Compaction = 94%
07/09/2023	224+640	224+740	100	224+660		Sand cone	47.2%	Compaction = 94%
07/09/2023	224+640	224+740	100	224+660	4	Sand cone	47.3%	Compaction = 94%
07/09/2023	224+640	224+740	100	224+660		Sand cone	46.1%	Compaction = 94%
07/09/2023	224+640	224+740	100	224+660		Sand cone	46.1%	Compaction = 94%
07/09/2023	224+640	224+740	100	224+660		Sand cone	46.4%	Compaction = 94%
07/09/2023	224+640	224+740	100	224+660	3.5	Sand cone	46.5%	Compaction = 94%
07/09/2023	224+640	224+740	100	224+660		Sand cone	47.3%	Compaction = 94%
07/09/2023	224+640	224+740	100	224+660		Sand cone	46.7%	Compaction = 94%
07/09/2023	224+640	224+740	100	224+660		Sand cone	46.4%	Compaction = 94%
07/09/2023	224+640	224+740	100	224+660	3	Sand cone	46.7%	Compaction = 94%
07/09/2023	224+640	224+740	100	224+660		Sand cone	46.2%	Compaction = 94%
07/09/2023	224+640	224+740	100	224+660		Sand cone	45.8%	Compaction = 94%
07/09/2023	224+640	224+740	100	224+660		Sand cone	45.7%	Compaction = 94%
07/09/2023	224+640	224+740	100	224+660	شحن ارض طرية	Sand cone	46.6%	Compaction = 94%
07/09/2023	224+640	224+740	100	224+660		Sand cone	46.4%	Compaction = 94%
07/09/2023	224+640	224+740	100	224+660		Sand cone	46.4%	Compaction = 94%
07/09/2023	224+640	224+740	100	224+660		Sand cone	46.4%	Compaction = 94%
07/09/2023	224+640	224+740	100	224+660	P.T	P.T	40.1%	Ex 2 = 3%
07/09/2023	224+640	224+740	100	224+660		P.T	42.8%	Ex 2 = 3%
07/09/2023	224+640	224+740	100	224+660	4.5	Sand cone	47.4%	Compaction = 94%
07/09/2023	224+640	224+740	100	224+660		Sand cone	47.8%	Compaction = 94%
07/09/2023	224+640	224+740	100	224+660		Sand cone	46.0%	Compaction = 94%
07/09/2023	224+640	224+740	100	224+660		Sand cone	46.0%	Compaction = 94%
07/09/2023	224+640	224+740	100	224+660	4	Sand cone	46.0%	Compaction = 94%
07/09/2023	224+640	224+740	100	224+660		Sand cone	46.3%	Compaction = 94%
07/09/2023	224+640	224+740	100	224+660		Sand cone	46.2%	Compaction = 94%
07/09/2023	224+640	224+740	100	224+660		Sand cone	45.7%	Compaction = 94%
07/09/2023	224+640	224+740	100	224+660	4.5	Sand cone	45.7%	Compaction = 94%
07/09/2023	224+640	224+740	100	224+660		Sand cone	45.8%	Compaction = 94%
07/09/2023	224+640	224+740	100	224+660		Sand cone	45.3%	Compaction = 94%
07/09/2023	224+640	224+740	100	224+660		Sand cone	45.7%	Compaction = 94%

مهندس الشركة المصممة
د/ محمد ابراهيم
مهندس الشركة المصممة
د/ احمد غريب
مهندس الشركة المصممة
د/ احمد غريب
مهندس الشركة المصممة
د/ احمد غريب

مهندس الشركة المصممة
د/ محمد ابراهيم
مهندس الشركة المصممة
د/ احمد غريب
مهندس الشركة المصممة
د/ احمد غريب

MASTER SHEET FROM ST.(224+640) TO ST.(224+840)													
Layer Zone Layer No.	Station	224+640	224+660	224+680	224+700	224+720	224+740	224+760	224+780	224+800	224+820	224+840	
	DESIGN LEVEL	133.79	133.93	134.07	134.21	134.35	134.49	134.63	134.77	134.91	135.05	135.19	
	PERMA LEVEL	132.89	133.03	133.17	133.31	133.45	133.59	133.73	133.87	134.01	134.15	134.29	
	NGL LEVEL	125.44	125.56	125.68	125.83	125.91	125.99	125.69	126.29	126.76	126.61	126.59	
	DIFF (PERMA - BED)	7.45	7.97	8.62	8.08	8.14	7.99	8.63	7.58	7.25	7.53	7.70	
Upper Embankment	0												
	-0.25												
	-0.5												
	-0.75												
	-1												
	-1.25												
	-1.5												
	-1.75												
	-2												
	-2.5												
Middle Embankment	-3	22/10/2023					29/10/2023						
	-3.5	2/10/2023			27/9/2023								
	-4	27/9/2023			24/9/2023								
	-4.5	18/9/2023						16/9/2023					
	-5	7/9/2023							5/9/2023				
	-5.5	28/8/2023						21/8/2023					
	-6	15/8/2023			9/8/2023								
	-6.5	2/8/2023						1/8/2023					
	-7	12/7/2023						19/7/2023					
	-7.5		25/6/2023										

Layer Zone Layer No.		MASTER SHEET FROM ST.(225+220) TO ST.(225+376)								
Station		225+220	225+240	225+260	225+280	225+300	225+320	225+340	225+360	225+380
D.L.		137.839	137.978	138.118	138.258	138.395	138.521	138.634	138.733	138.819
FERMA LEVEL		136.94	137.08	137.22	137.36	137.50	137.62	137.73	137.83	137.92
NGL		127.671	127.835	127.633	127.586	127.478	127.425	128.017	128.019	127.857
DIFF		9.268	9.243	9.585	9.772	10.017	10.196	9.717	9.814	10.062
Base	Upper Embankment	+ 0.90								
		+ 0.50								
Middle Embankment	Upper Embankment	0.00								
		-0.25								
		-0.50								
		-0.75								
		-1.00								
		-1.25								
		-1.50								
		-1.75								
		-2.00								
		-2.50								
Lower Embankment	Middle Embankment	-3.00								
		-3.50								
		-4.00								
		-4.50								
		-5.00								
		-5.50								
		-6.00								
		-6.50								
		-7.00								
		-7.50								
Lower Embankment	Middle Embankment	-8.00								
		-8.50	25/10/2023		22/10/2023					
		-9.00	04/10/2023		12/10/2023					
		-9.50			03/10/2023					

التاريخ	القطاع		الطول (م)	المنطقة	الوصف	العينة	النتيجة	حدود القبول
	من	إلى						
2013-11-14	224+860	224+980	120	224+900	تشغيل أرض طبيعية	PLT	97.8 %	Ev2 ≥ 30
				224+980		PLT	90.0 %	Ev2 ≥ 30
				224+900		Sand cone	97.5 %	Compaction ≥ 95%
				224+960		Sand cone	97.3 %	Compaction ≥ 95%
				225+040		PLT	100.0 %	Ev2 ≥ 30
2013-09-30	224+980	225+200	220	225+140		PLT	95.7 %	Ev2 ≥ 30
				225+000		Sand cone	95.6 %	Compaction ≥ 95%
				225+040		Sand cone	96.4 %	Compaction ≥ 95%
				225+080		Sand cone	95.4 %	Compaction ≥ 95%
				225+120		Sand cone	96.1 %	Compaction ≥ 95%
				225+160		Sand cone	95.7 %	Compaction ≥ 95%
				224+920		Sand cone	95.0 %	Compaction ≥ 95%
				224+960		Sand cone	96.5 %	Compaction ≥ 95%
				225+220		Sand cone	95.8 %	Compaction ≥ 95%
				225+260		Sand cone	95.2 %	Compaction ≥ 95%
2013-12-02	224+880	224+980	100	225+290	-8	Sand cone	95.9 %	Compaction ≥ 95%
				225+340		Sand cone	95.3 %	Compaction ≥ 95%
				225+370		Sand cone	96.5 %	Compaction ≥ 95%
				224+920		Sand cone	95.0 %	Compaction ≥ 95%
				224+960		Sand cone	96.8 %	Compaction ≥ 95%
2013-10-04	225+200	225+300	80	225+240	-7.5	Sand cone	95.9 %	Compaction ≥ 95%
				225+270		Sand cone	96.5 %	Compaction ≥ 95%
				225+300		Sand cone	96.6 %	Compaction ≥ 95%
				225+330		Sand cone	97.7 %	Compaction ≥ 95%
				224+900		Sand cone	95.3 %	Compaction ≥ 95%
2013-12-03	225+220	225+300	76	224+940	-7	Sand cone	95.0 %	Compaction ≥ 95%
				224+970		Sand cone	95.9 %	Compaction ≥ 95%
				225+240		Sand cone	95.3 %	Compaction ≥ 95%
				225+270		Sand cone	95.9 %	Compaction ≥ 95%
				225+320		Sand cone	95.3 %	Compaction ≥ 95%
2013-11-29	225+300	225+376	96	225+360		Sand cone	96.1 %	Compaction ≥ 95%
				224+900		Sand cone	95.0 %	Compaction ≥ 95%
				224+940		Sand cone	95.9 %	Compaction ≥ 95%
				224+970		Sand cone	95.3 %	Compaction ≥ 95%
				225+240		Sand cone	95.9 %	Compaction ≥ 95%
2013-12-06	224+880	224+980	120	225+270	-7	Sand cone	95.3 %	Compaction ≥ 95%
				225+300		Sand cone	95.9 %	Compaction ≥ 95%
				225+320		Sand cone	95.3 %	Compaction ≥ 95%
				225+360		Sand cone	96.1 %	Compaction ≥ 95%
				224+900		Sand cone	95.0 %	Compaction ≥ 95%
2013-12-06	225+200	225+376	176	224+920		Sand cone	95.3 %	Compaction ≥ 95%
				224+960		Sand cone	96.8 %	Compaction ≥ 95%
				225+240		Sand cone	95.9 %	Compaction ≥ 95%
				225+270		Sand cone	96.5 %	Compaction ≥ 95%
				225+300		Sand cone	96.6 %	Compaction ≥ 95%
2013-12-11	224+860	224+980	120	225+330	-7	Sand cone	97.7 %	Compaction ≥ 95%
				224+900		Sand cone	95.3 %	Compaction ≥ 95%
				224+940		Sand cone	95.0 %	Compaction ≥ 95%
				224+970		Sand cone	95.9 %	Compaction ≥ 95%
				225+240		Sand cone	95.3 %	Compaction ≥ 95%
2013-12-12	225+280	225+300	80	225+270		Sand cone	95.9 %	Compaction ≥ 95%
				225+320		Sand cone	95.3 %	Compaction ≥ 95%
				225+360		Sand cone	96.1 %	Compaction ≥ 95%
				224+900		Sand cone	95.0 %	Compaction ≥ 95%
				224+940		Sand cone	95.9 %	Compaction ≥ 95%
2013-12-12	225+280	225+376	96	225+300		Sand cone	95.3 %	Compaction ≥ 95%
				225+320		Sand cone	95.3 %	Compaction ≥ 95%
				225+360		Sand cone	96.1 %	Compaction ≥ 95%
				224+900		Sand cone	95.0 %	Compaction ≥ 95%
				224+940		Sand cone	95.9 %	Compaction ≥ 95%

أ.د/ حسن مهدي
المكتب الفني
م/ أحمد عزب

مشروع القطار السريع

أ.د/ حسن مهدي
المكتب الفني
م/ أحمد عزب

مكتب/ محمد صابر



التاريخ	القطاع		الطول (م)	المنحطة	الوصف	العمدة	النتيجة	حدود القبول
	من	إلى						
2023-12-14	224+960	224+980	120	224+900	-6.5	Sand cone	95.8 %	Compaction $\geq 95\%$
				224+930		Sand cone	95.3 %	Compaction $\geq 95\%$
				224+960		Sand cone	96.3 %	Compaction $\geq 95\%$
				225+220		Sand cone	95.8 %	Compaction $\geq 95\%$
2023-12-18	225+180	225+280	100	225+240		Sand cone	96.4 %	Compaction $\geq 95\%$
				225+320		Sand cone	95.7 %	Compaction $\geq 95\%$
2023-12-16	225+280	225+376	96	225+360		Sand cone	95.5 %	Compaction $\geq 95\%$
				224+920	-6	Sand cone	95.2 %	Compaction $\geq 95\%$
2023-12-20	224+880	225+020	140	224+950		Sand cone	95.2 %	Compaction $\geq 95\%$
				224+980		Sand cone	95.9 %	Compaction $\geq 95\%$
				225+040		Sand cone	96.3 %	Compaction $\geq 95\%$
				225+100		Sand cone	95.5 %	Compaction $\geq 95\%$
10/10/2023	225+020	225+140	120	225+140		Sand cone	95.4 %	Compaction $\geq 95\%$
				225+160		Sand cone	95.4 %	Compaction $\geq 95\%$
26/12/2023	225+120	225+260	140	225+200		Sand cone	95.9 %	Compaction $\geq 95\%$
				225+230		Sand cone	96.6 %	Compaction $\geq 95\%$
24/12/2023	225+260	225+376	116	225+300	-5.5	Sand cone	95.1 %	Compaction $\geq 95\%$
				225+330		Sand cone	96.1 %	Compaction $\geq 95\%$
				225+360		Sand cone	96.6 %	Compaction $\geq 95\%$
				224+920		PLT	93.8 %	Ev2 ≥ 30
31/12/2023	224+900	225+020	120	224+940		Sand cone	95.4 %	Compaction $\geq 95\%$
				224+980		Sand cone	95.8 %	Compaction $\geq 95\%$
				225+010		Sand cone	96.2 %	Compaction $\geq 95\%$
				225+100		PLT	97.8 %	Ev2 ≥ 30
25/10/2023	225+020	225+140	120	225+040		Sand cone	96.6 %	Compaction $\geq 95\%$
				225+100		Sand cone	96.1 %	Compaction $\geq 95\%$
				225+140		Sand cone	95.6 %	Compaction $\geq 95\%$
				225+180		PLT	95.7 %	Ev2 ≥ 30
01/01/2024	225+120	225+260	140	225+250		PLT	95.7 %	Ev2 ≥ 30
				225+160		Sand cone	95.2 %	Compaction $\geq 95\%$
				225+200		Sand cone	95.9 %	Compaction $\geq 95\%$
				225+230		Sand cone	96.1 %	Compaction $\geq 95\%$
31/12/2023	225+260	225+376	116	225+320	-5	PLT	95.7 %	Ev2 ≥ 30
				225+300		Sand cone	95.1 %	Compaction $\geq 95\%$
				225+330		Sand cone	95.1 %	Compaction $\geq 95\%$
				225+360		Sand cone	96.4 %	Compaction $\geq 95\%$
04/01/2024	224+900	225+020	120	224+940		Sand cone	95.6 %	Compaction $\geq 95\%$
				224+980		Sand cone	95.7 %	Compaction $\geq 95\%$
				225+010		Sand cone	97.9 %	Compaction $\geq 95\%$
				225+060		Sand cone	95.8 %	Compaction $\geq 95\%$
07/12/2023	225+020	225+120	100	225+100		Sand cone	95.3 %	Compaction $\geq 95\%$
				225+160		Sand cone	95.3 %	Compaction $\geq 95\%$
				225+190		Sand cone	95.1 %	Compaction $\geq 95\%$
				225+230		Sand cone	96.2 %	Compaction $\geq 95\%$
14/01/2024	225+120	225+260	140	225+300		Sand cone	95.9 %	Compaction $\geq 95\%$
				225+330		Sand cone	96.2 %	Compaction $\geq 95\%$
				225+376		Sand cone	96.9 %	Compaction $\geq 95\%$
				225+360		Sand cone	96.9 %	Compaction $\geq 95\%$

مشروع إنشاء القطر الكهربائي
م/ أحمد حسن مهدي
م/ أحمد حبيب
م/ محمد عبد الله

أ.د/ حسن مهدي
المكتب الفني
م/ أحمد حبيب
م/ محمد عبد الله

شركة المتفلة
الإمارة العامة
الاستشارات الهندسية
التجارة العامة والتوريدات

التاريخ	القطاع		الطول (م)	المحطة	الوصف	العينة	النتيجة	حدود القبول
	من	إلى						
15/01/2024	224+900	225+020	120	225+940	-4,5	Sand cone	95.3 %	Compaction $\geq$ 95%
				225+970		Sand cone	95.9 %	Compaction $\geq$ 95%
				225+000		Sand cone	96.1 %	Compaction $\geq$ 95%
28/12/2023	225+020	225+120	100	225+040		Sand cone	95.5 %	Compaction $\geq$ 95%
				225+070		Sand cone	96.0 %	Compaction $\geq$ 95%
				225+160		Sand cone	95.6 %	Compaction $\geq$ 95%
22/01/2024	225+120	225+260	140	225+190		Sand cone	96.3 %	Compaction $\geq$ 95%
				225+220		Sand cone	97.6 %	Compaction $\geq$ 95%
				225+300		Sand cone	95.2 %	Compaction $\geq$ 95%
18/01/2024	225+260	225+376	116	225+340		Sand cone	95.8 %	Compaction $\geq$ 95%
				225+370		Sand cone	96.8 %	Compaction $\geq$ 95%
				225+370		Sand cone	95.1 %	Compaction $\geq$ 95%
22/01/2024	224+900	225+020	120	224+940	-4	Sand cone	95.9 %	Compaction $\geq$ 95%
				224+970		Sand cone	95.9 %	Compaction $\geq$ 95%
				225+000		Sand cone	97.1 %	Compaction $\geq$ 95%
22/01/2024	225+020	225+120	100	225+060		Sand cone	95.3 %	Compaction $\geq$ 95%
				225+090		Sand cone	96.4 %	Compaction $\geq$ 95%
				225+160		Sand cone	95.3 %	Compaction $\geq$ 95%
31/01/2024	225+120	225+260	140	225+190		Sand cone	95.6 %	Compaction $\geq$ 95%
				225+220		Sand cone	96.3 %	Compaction $\geq$ 95%
				225+300		Sand cone	95.5 %	Compaction $\geq$ 95%
06/02/2024	225+260	225+376	116	225+330		Sand cone	96.3 %	Compaction $\geq$ 95%
				225+360		Sand cone	98.6 %	Compaction $\geq$ 95%

حسن مهدي
مدير المشروع
م/حاتم مهدي

مشروع القطار السريع
م/احمد عزب
م/عبد الحميد

أ.د/ حسن مهدي
المكتب الفني
م/ احمد عزب
عبد الحميد

مهندسين الشركة المتفذة

م/عبد الحميد
م/احمد عزب
م/حاتم مهدي

Layer Zone		MASTER SHEET LOG FROM ST.(224+900) TO ST.(225+376)																									
Layer No.	Station	224+900	224+920	224+940	224+960	224+980	225+000	225+020	225+040	225+060	225+080	225+100	225+120	225+140	225+160	225+180	225+200	225+220	225+240	225+260	225+280	225+300	225+320	225+340	225+360	225+376	
Upper Empankment	8.00																										
	-0.25																										
	-0.50																										
	-0.75																										
	-1.00																										
	-1.25																										
	-1.50																										
	-1.75																										
	-2.00																										
	-2.50																										
	-3.00																										
	-3.50																										
Lower Empankment	16	-4.00	22/01/2024	22/01/2024										31/01/2024										06/02/2024			
	-4.50	15/01/2024	28/12/2023										22/01/2024										18/01/2024				
	-5.00	04/01/2024	07/12/2023										14/01/2024										13/01/2024				
	-5.50	31/12/2023	25/10/2023										01/01/2024										31/12/2023				
	17	-6.00	20/12/2023	10/10/2023										26/12/2023										24/12/2023			
	18	-6.50	14/12/2023											18/12/2023										16/12/2023			
	19	-7.00	11/12/2023											12/12/2023										12/12/2023			
	20	-7.50	06/12/2023											06/12/2023													
	21	-8.00	21/11/2023											03/12/2023										29/11/2023			
	22	-8.50												25/10/2023										22/10/2023			
	23	-9.00												04/10/2023										12/10/2023			
	24	-9.50																						03/10/2023			

استشاري أبحاث التربة والاساسات :
أ.د.م. هشام محمد حلمي



مشروع :
قطار اسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

تقرير نتائج اختبارات صلاحية أتربة للناسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءً على طلب شركة / الأمين

وذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للإستخدام في طبقات الردم لحسر القطار الكهربائي

مصدر العينة : عند المحطة / ٢٢٤٥٢٠ (عينة محجر)

- المندوب : وقد تم توريد العينة بمعرفة م/ محمود عبد الرحيم الخيالي. (مهندس الأشراف مكتب د.حسن مهدي)

بتاريخ : ٢٠٢٣/٠٧/٣٠

- بيانات المندوب : رقم الهاتف = ٠١١٥٩١٠٠١٠٨

اسم المشروع : مشروع للقطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلاوط)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- ١-التحريج الحبيبي
- ٢-محد السيولة واللدونة
- ٣-اختبار البروكتور
- ٤-اختبار CBR
- ٥-اختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الاختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة العار من منخل 200	10.4%	لا تزيد عن (15 %)
3	مجال اللدونة	-----	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	القصي كثافة جافة (البروكتور) yd max	2.198 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأصولية	5.8 %	---
6	قيمة CBR المغمورة	44.3%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم



أ.د.م. هشام محمد حلمي
المستشار

مهندس المعمل
أ.م. مصطفى محمد البنا
التوقيع

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

التاريخ :	03/08/2023
الموقع : ST = 224+520	عينة محجر

نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (Inch)	وزن المحجوز على كل منخل	وزن المحجوز التراكمي	المحجوز %	العار %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	2018	2018	19.53%	80.47%
50.8	2"	2534	4552	44.06%	55.94%
37.5	1.5"	2138	6690	64.76%	35.24%
25	1"	221	6911	66.90%	33.10%
19	3/4"	124	7035	68.10%	31.90%
12.7	1/2"	305	7340	71.05%	28.95%
9.5	3/8"	213	7553	73.11%	26.89%
4.75	# 4	190	7743	74.95%	25.05%
	العار من منخل # 1	2588			25.05%
	وزن العينة الكلى	10331			
	وزن عينة اللاعم	500			
2.36	# 10	42	42	77.1%	22.9%
0.425	# 40	72	114	80.7%	19.3%
0.075	# 200	178	292	89.6%	10.4%
المسبولة و اللدونة		N.P			
التصنيف		A-1-a			

ملاحظات :



مهندس المعمل
أ. م. أحمد محمد البنا
التوقيع

ق. م. حسن علي
أ. م. أحمد حسن علي
التوقيع


اختبار نسبة تحميل كاليفورنيا (C.B.R) ASTM D1883

تصنيف العينة		A-1-a	
عدد الضربات	56	عدد الضربات	56
حجم القالب (سم ³)	2131	حجم القالب (سم ³)	2131
وزن القالب (جم)	5289	وزن القالب (جم)	5289
وزن القالب + وزن العينة رطبة (جم)	10216	وزن القالب + وزن العينة رطبة (جم)	10216
وزن العينة رطبة (جم)	4927	وزن العينة رطبة (جم)	4927
الكتلة الرطبة (جم/سم ³)	2.312	الكتلة الرطبة (جم/سم ³)	2.312
الكتلة جافة (جم/سم ³)	2.174	الكتلة جافة (جم/سم ³)	2.174
كتلة البرونز (جم/سم ³)	2.198	كتلة البرونز (جم/سم ³)	2.198
نسبة الدمك	98.9%	نسبة الدمك	98.9%

نسبة الانكماش	0.25%	غير قيمة للانكماش
---------------	-------	-------------------

حساب نسبة تحميل كاليفورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الاختراق بالملم
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الاختراق باليوت
1206.0	904	688.0	455.0	325.0	190.0	78.0	القراءة kg
2658.024	1992.416	1516.352	1002.82	716.3	418.76	171.912	القراءة باليوت
886.41	664.44	505.68	334.425	238.875	139.65	57.33	الحمل lb/in ²



44.3%	قيمة C.B.R
-------	------------

ملاحظات: تم ضرب القالب في الماء لمدة ٩٦ ساعة طبقاً لمواصفة المشروع



مهندس العمل
أ. م. محمد بن أحمد
التوقيع

ق. م. محمد بن أحمد
التوقيع

Modified Proctor : ASTM D1557

نوع العينة:	عينة ثواب
تصنيف العينة:	A-1-b


نتائج الاختبار:

2.198	القسم 333هـ حالة
6.8	العقود الأصولية

5731	وزن القالب
2140	حجم القالب

4	3	2	1	رقم الاختبار
10590	10706	10534	10293.0	وزن القالب + العينة رطبه
4859	4975	4803	4562.0	وزن القالب الرطبه
2.271	2.325	2.244	2.132	الكافه الرطبه

8	7	6	5	4	3	2	1	رقم الجفتة
54.3	54.4	54	55.4	53.8	54.1	51.9	53.4	وزن الجفتة
150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	وزن الجفتة + العينة رطبها
144.2	143.3	144.4	145.2	147.4	145.2	147.9	147.4	وزن الجفتة + العينة جافه
5.8	6.7	5.6	4.8	2.6	4.8	2.1	2.6	وزن المياه
89.9	88.9	90.4	89.8	93.6	91.1	96	94	وزن العينة جافه
6.5	7.5	6.2	5.3	2.8	5.3	2.2	2.8	المحتوى المائي %
7.0	5.8	4.0	2.5					متوسط المحتوى المائي %
2.122	2.198	2.158	2.080					كثافته الجافه



ملاحظات



مهلتين العمل
١٠/١٢/٢٠٢٠
التوقيع: 

فني المعمل
أ. أحمد حسن عبيد
التوقيع: 



تقرير نتائج اختبارات صلاحية أتربة للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءاً على طلب شركة / الأمين

وذلك لتحديد خصائص ومدى صلاحية عينة تراب للاستخدام في طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة : عند المحطة / ٢٢٤+٥٢٠ (عينة محجر)

- المنشور : وقد تم توريد العينة بمعرفة م / محمود عبد الرحيم الحيني. (مهندس الإشراف مكتب د/حسن مهدي)

بتاريخ : ٢٠٢٢/٠٧/٣٠

- بيانات العنوين : رقم الهاتف = ٠١١٥٩٤٠٠١٠٨

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منقلوط)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- ١- اختبار الحبيبي
- ٢- الحد السيولة واللدونة
- ٣- اختبار البروكتور
- ٤- اختبار CBR
- ٥- اختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الاختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقاً للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة الماء من منخل 200	10.4%	لا تزيد عن (15 %)
3	مجال اللدونة	-----	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) yd max	2.198 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأمولية	5.8 %	—
6	قيمة CBR المغمورة	44.3%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• وبمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم

م.م. هشام محمد حلمي
مستشار

مهندس المعمل
د. محمد علي عبد
التواقيع



Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

التاريخ :	03/08/2023
الموقع : ST = 224+520	عنه محجر

نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (inch)	وزن المحجوز على كل منخل	وزن المحجوز الشرائكي	المحجوز %	المر %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	2018	2018	19.53%	80.47%
50.8	2"	2534	4552	44.06%	55.94%
37.5	1.5"	2138	6690	64.76%	35.24%
25	1"	221	6911	66.90%	33.10%
19	3/4"	124	7035	68.10%	31.90%
12.7	1/2"	305	7340	71.05%	28.95%
9.5	3/8"	213	7553	73.11%	26.89%
4.75	# 4	190	7743	74.95%	25.05%
	المر من منخل # 1	2588			25.05%
	وزن العينة الكلي	10331			
	وزن عينة القاع	500			
2.36	# 10	42	42	77.1%	22.9%
0.425	# 40	72	114	80.7%	19.3%
0.075	# 200	178	292	89.6%	10.4%
المسبلة و اللدونة		N.P			
التصنيف		A-1-a			

ملاحظات :



مهندس المعمل
محمد مصطفى محمد البنا
التوقيع
1/

مهندس المعمل
محمد شادي سيد
التوقيع

Modified Proctor : ASTM D1557

نوع العينة:	عينة تراب
تصنيف العينة:	A-1-a

نتائج الاختبار:


2.198	الحد الأدنى لحدافة
5.8	الحد الأدنى للأحجام

5731	وزن القالب
2140	حجم القالب

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن القالب + العينة رطبة	10293.0	10534	10706	10590
وزن التربة الرطبة	4562.0	4803	4975	4859
الكثافة الرطبة	2.132	2.244	2.326	2.271

رقم الحدقة	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن الحدقة	53.4	51.9	54.1	53.8	55.4	54	54.4	54.3
وزن الحدقة + العينة رطبة	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن الحدقة + العينة جافة	147.4	147.9	145.2	147.4	145.2	144.4	143.3	144.2
وزن المياه	2.6	2.1	4.8	2.6	4.8	5.6	6.7	5.8
وزن العينة جافة	94	96	91.1	93.6	89.8	90.4	88.9	89.9
المحتوى المائي %	2.8	2.2	5.3	2.8	5.3	6.2	7.5	6.5
متوسط المحتوى المائي %	2.5	4.0	5.8	7.0				
الكثافة الجافة	2.080	2.158	2.198	2.122				

Modified Proctor Chart



ملاحظات:



مهندس المعماري
محمد بن عبد الله
التوقيع


فني المعمل
محمد بن عبد الله
التوقيع

اختبار نسبة تحمل كاليفورنيا (C . B . R) ASTM D1883

A-1-a		تصنيف العينة	
56	عدد الضربات	56	عدد الضربات
1	رقم البؤلة	2131	حجم القالب (سم ³)
52.8	وزن البؤلة	5289	وزن القالب (جم)
100	وزن البؤلة - العينة رطبة جم	10218	وزن القالب - وزن العينة رطبة (جم)
144.2	وزن البؤلة - العينة جافة جم	4927	وزن العينة رطبة (جم)
8.8	وزن الماء جم	2.312	الطاقة الرطبة (جم/سم ³)
91.4	وزن العينة جافة جم	2.174	القيمة كثافة جافة (جم/سم ³)
6.3%	المحتوى المائي %	2.100	كثافة البروجكتور (جم/سم ³)
		98.9%	نسبة الدمك
غير قابلة للتفتيش		0.25%	نسبة التفتيش

حساب نسبة تحمل كاليفورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الأخترق بالعمق
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الأخترق بالعمق
1206.0	904	688.0	455.0	325.0	190.0	78.0	القراءة kg
2658.024	1992.416	1516.352	1002.82	716.3	418.76	171.912	القراءة بالبراون
886.41	664.44	505.68	334.425	238.875	139.65	57.33	العمل lb/in ²



44.3%	قيمة C . B . R
-------	----------------

ملاحظات: تم عمل ذلك في الماء لمدة ١١ ساعة طبقاً لمواصفة المشروع



مهندس المساحة
أ.م.م. محمد عبد الحليم
م.م. محمد عبد الحليم

المهندس
أ.م.م. محمد عبد الحليم
م.م. محمد عبد الحليم

استشاري أبحاث التربة والاساسات :
أ.د.م. هشام محمد حلمي



مشروع :
قطار اسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أتربة للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناء على طلب شركة / الأمين وذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للاستخدام في طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي
مصدر العينة : عند المحطة / ٢٢٤٤٧٨٠ (عينة من التوريد)
المندوب : وقد تم توريد العينة بمعرفة م / محمود عبد الرحيم الحنفي. (مهندس الأشراف مكتب د/حسن مهدي)
بتاريخ : ٢٠٢٣/٠٨/١٦
بيانات المندوب : رقم الهاتف = ٠١١٥٩٤٠٠١٠٨
اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلوط)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- ١-التدرج الحبيبي
- ٢-حد السيولة واللدونة
- ٣-إختبار البروكتور
- ٤-إختبار CBR
- ٥-إختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الإختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة العار من مخلوط 200	9.1%	لا تزيد عن (15%)
3	مجال اللدونة	-----	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) γd max	2.184 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة العيار الأصولية	5.2 %	--
6	قيمة CBR المغمورة	53.2%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم



أحمد حسنة عطيه
مستشار


مهندس المعمل
أ.م.م. هادي محمد الباشا
التوقيع
[Signature]

(G . B . R) ASTM D1003 اختبار لمسة لتحديد الشفافية

نسبة الإنفاق	0.25%	غير قابلة للإنفاق
--------------	-------	-------------------

حساب نسبة تحمل كالفورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.85	1.27	0.635	الأختر في بالمس	بعد الضرب
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الأختر في بالمس	
1206.0	1085	719.0	500.0	344.0	210.0	86.0	القراد kg	
2658.024	2391.34	1584.676	1102	758.176	462.84	189.544	القراد بالمس	
886.41	797.475	528.465	367.5	252.84	154.35	63.21	الحمل IB/IN2	



53.2%	أهمية "C.B.R"
-------	---------------

ملاحظات: تم طمر القلب في الماء لمدة ٩٦ ساعة طبقاً لمواصفة المشروع

الحمد لله
والصلاة والسلام
على سيدنا محمد
وآله الطيبين الطاهرين

مجلس
در
تاریخ ۱

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

التاريخ :	20/08/2023	الموقع: ST = 224+780	عينه من التوريد
-----------	------------	----------------------	-----------------

نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (Inch)	وزن المحجوز على كل منخل	وزن المحجوز الفر للكمي	المحجوز %	المر %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	2010	2010	19.52%	80.48%
50.8	2"	2540	4550	44.18%	55.82%
37.5	1.5"	2130	6680	64.87%	35.13%
25	1"	243	6923	67.23%	32.77%
19	3/4"	121	7044	68.40%	31.60%
12.7	1/2"	312	7356	71.43%	28.57%
9.5	3/8"	234	7590	73.70%	26.30%
4.75	# 4	120	7710	74.87%	25.13%
	المر من منخل # 4	2588			25.13%
	وزن العينة الكلي	10298			
	وزن عينة القاع	500			
2.36	# 10	50	50	77.4%	22.6%
0.425	# 40	72	122	81.0%	19.0%
0.075	# 200	196	318	90.9%	9.1%
السيولة و اللدونة		N.P			
التصنيف		A-1-a			

ملاحظات :



مهندس المعمل
أحمد حسن عطية
التوقيع
1/7/2023

المسحوق ضوئياً بـ
التوقيع
1/7/2023

Modified Proctor : ASTM D1557


نوع العينة:	عينة تراب
تصنيف العينة:	A-1-a
نتائج الاختبار:	
وزن قالب:	5731
حجم قالب:	2140

المرس كلفه جافه	2.184
المياه الاموايه	5.2

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن قالب + العينة رطبه	10250.0	10408	10650	10480
وزن التربه الرطبه	4519.0	4677	4919	4749
الكافه الرطبه	2.112	2.186	2.299	2.219

رقم البعنه	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن البعنه	53.4	51.9	54.1	53.8	55.4	54	54.4	54.3
وزن البعنه + العينه رطبه	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن البعنه + العينه جافه	147.4	147.9	145.2	147.4	145.2	145.3	143.3	142.8
وزن المياه	2.6	2.1	4.8	2.6	4.8	4.7	6.7	7.2
وزن العينه جافه	94	96	91.1	93.6	89.8	91.3	88.9	88.5
المستوى المائي %	2.8	2.2	5.3	2.8	5.3	5.1	7.5	8.1
متوسط المستوى المائي %	2.5	4.0	5.2	7.8				
الكافه الجافه	2.051	2.101	2.184	2.058				

Modified Proctor Chart



ملاحظات:



مهندس المعمل
د. محمد بن محمد البنا
التوقيع

مهندس المعمل
د. احمد حسن عبيد
التوقيع

تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أتربة للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءا علي طلب شركة /الامين

وذلك لتحديد خصائص ومدى صلاحية عينة تراب للاستخدام في طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة : عند المحطة / ٢٢٤+٤٦٠ (عينة ١ من المحجر يمين المسار)

- المتنبون : وقد تم توريد العينة بمعرفة ١- م/محمود الحيني (مهندس الإشراف مكتب د/ حسن مهدي) رقم الهاتف = ٠١١٥٩٤٠٠١٠٨

تاريخ توريد العينة : ٢٠٢٣/١٠/١٥

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بلي مزار - منفلووط)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- ١-الكترج الحبيبي
- ٢-حد السيولة واللدونة
- ٣-إختبار البروكتور
- ٤-إختبار CBR
- ٥-إختبار المواد العضوية

وكلت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الإختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة الماء من منخل 200	11.7%	لا تزيد عن (15 %)
3	مجال اللدونة	-----	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) yd max	2.183 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأصولية	6.3%	--
6	قيمة CBR المقصورة	47%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم

بعدد



مهندس المعمل
أ.م
التوقيع

في المعمل
أ.م
التوقيع

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

التاريخ :	18/10/2023	الموقع : St = 224+460	عينه من الحجر
-----------	------------	-----------------------	---------------

نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (inch)	وزن المحجوز على كل منخل	وزن المحجوز	المحجوز %	العار %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	0	0	0.00%	100.00%
50.8	2"	490	490	6.38%	93.62%
37.5	1.5"	929	1419	18.47%	81.53%
25	1"	1456	2875	37.42%	62.58%
19	3/4"	501	3376	43.94%	56.06%
12.7	1/2"	604	3980	51.80%	48.20%
9.5	3/8"	285	4265	55.51%	44.49%
4.75	# 4	841	5106	66.46%	33.54%
	المفر من منخل # 4	2577			33.54%
	وزن العينة الكلية	7683			
	وزن عينة الناعم	500			
2.36	# 10	75	75	71.5%	28.5%
0.425	# 40	98	173	78.1%	21.9%
0.075	# 200	153	326	88.3%	11.7%

التصنيف	A-1-a
---------	-------

ملاحظات :



مهندس المعمل
توقيع: محمد علي حيدر

مهندس المعمل
توقيع: محمد علي حيدر

Modified Proctor : ASTM D1557

نوع العينة:	عينة تراب
تصنيف العينة:	A-1-a

نتائج الاختبار :-


2.183	الحدس كثافة جافة
6.3	الحدس الاسمي

5731	وزن قالب
2140	حجم قالب

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن قالب + العينة رطبة	10162.0	10490	10895	10511
وزن القربة الرطبة	4431.0	4729	4964	4780
الكثافة الرطبة	2.071	2.210	2.320	2.234

رقم الجفة	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن الجفة	55.8	55.2	53.4	53.1	54.5	53.6	52.2	52.7
وزن الجفة + العينة رطبة	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن الجفة + العينة جافة	147.2	148.2	145.8	145.9	144.1	144.6	142.4	142.3
وزن الماء	2.8	1.8	4.2	4.1	5.9	5.4	7.6	7.7
وزن العينة جافة	91.4	93	92.4	92.8	89.6	91	90.2	89.6
المحتوى المائي %	3.1	1.9	4.5	4.4	6.6	5.9	8.4	8.6
متوسط المحتوى المائي %	2.5	4.5	6.3	8.5				
الكثافة المقابلة	2.020	2.115	2.183	2.058				

Modified Proctor Chart



ملاحظات



مهندس العمل
التوقيع

فني العمل
التوقيع


(C.B.R) ASTM D1883 اختبار نسبة تحمل كاتيلورنيا

A-1-a		تصنيف العينة	
56	عدد الضربات	56	عدد الضربات
2	رقم البقعة	2131	حجم القالب (سم ³)
83.1	وزن البقعة	8289	وزن القالب (جم)
180	وزن البقعة + العينة رطبة (جم)	10146	وزن القالب + وزن العينة رطبة (جم)
144.3	وزن البقعة + العينة جافة (جم)	4887	وزن العينة رطبة (جم)
8.7	وزن الماء (جم)	2.279	الكثافة الرطبة (جم/سم ³)
91.2	وزن العينة جافة (جم)	2.145	القيمة كثافة جافة (جم/سم ³)
8.2%	المحتوى المائي %	2.183	كثافة البروكاتور (جم/سم ³)
		98.3%	نسبة الدمك

نسبة الانتفاش	0.30%	غير قابلة للانتفاش
---------------	-------	--------------------

حساب نسبة تحمل كاتيلورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الاختراق في ملمم
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الاختراق في بوليسم
1564.0	993	680.0	467.0	333.0	185.0	56.0	الفرادة kg
3447.056	2188.572	1498.72	1029.268	733.932	407.74	123.424	الفرادة بالباوند
1149.54	729.855	499.8	343.245	244.755	135.975	41.16	الحمل IB/IN2



48.7%	قيمة "C.B.R"
-------	--------------

ملاحظات: تم نشر القالب في عمق 41 سم في طبقة القاعدة المدمجة



مهندس الاستشاري
د. محمد علي

مهندس الاستشاري
د. محمد علي

تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أترية للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناء على طلب شركة /الامين

وذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للاستخدام في طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة : عند المحطة / ٢٢٤+٤٦٠ (عينة ٣ من المحجر بعين المسار)

- المتدوين : وقد تم توريد العينة بمعرفة ١- م/ محمود الحوي (مهندس الإشراف مكتب د/ حسن مهدي) رقم الهاتف = ٠١١٥٩٤٠٠١٠٨

تاريخ توريد العينة : ٢٠٢٣/١٠/٢١

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منقلاوط)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- ١-التحريج الحبيبي
- ٢-محد السيولة واللدونة
- ٣-إختبار البروكتور
- ٤-إختبار CBR
- ٥-إختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الإختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة الماء من مخل 200	12.5%	لا تزيد عن (15 %)
3	مجال اللدونة	-----	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) γd max	2.186 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأصولية	6.0%	---
6	قيمة CBR المغمورة	46.5%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم

يعتمد

مهندس المعمل

التوقيع / ١٢ / ٢٠٢٣

فني المعمل

التوقيع / ١٢ / ٢٠٢٣



التاريخ :	25/10/2023	الموقع : ST = 224+460	عينة من المحجر
-----------	------------	-----------------------	----------------

نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (inch)	وزن المحجوز على كل منخل	وزن المحجوز التراكمي	المحجوز %	العار %
125	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
75.0	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	560	560	6.22%	93.78%
50.8	2"	634	1194	13.26%	86.74%
37.5	1.5"	1571	2765	30.72%	69.28%
25	1"	1333	4098	45.52%	54.48%
19	3/4"	276	4374	48.59%	51.41%
12.5	1/2"	391	4765	52.93%	47.07%
9.5	3/8"	351	5116	56.83%	43.17%
4.75	# 4	566	5682	63.12%	36.88%
	العار من منخل # 4	3320			36.88%
	وزن العينة الكلي	9002			
	وزن عينة القاع	500			
2.36	# 10	76	76	68.7%	31.3%
0.425	# 40	62	138	73.3%	26.7%
0.075	# 200	192	330	87.5%	12.5%
السوية و اللدونة		N.P			
التصنيف		A-1-a			

ملاحظات : العينة



عبد علي حبيب
مدير

مهندس العمل
و
التقنية

Modified Proctor : ASTM D1557

نوع العينة:	عينة تراب
تصنيف العينة:	A-1-a

نتائج الاختبار :-


2.186	الحد الأقصى لكثافة جافة
6.0	الحد الأدنى للأحوازية

5731	وزن القالب
2140	حجم القالب

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن القالب + العينة رطبة	10131.0	10475	10689	10518
وزن التربة الرطبة	4400.0	4744	4958	4787
الكثافة الرطبة	2.056	2.217	2.317	2.237

رقم الجفة	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن الجفة	51.8	52.4	53.6	55	53.9	55.4	52.8	52.3
وزن الجفة + العينة رطبة	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن الجفة + العينة جافة	148	148.1	146.2	146.5	144.6	144.6	143	142.8
وزن المياه	2.0	1.9	3.8	3.5	5.4	5.4	7.0	7.4
وزن العينة جافة	96.2	95.7	92.6	91.5	90.7	89.2	90.2	90.3
المحتوى المائي %	2.1	2.0	4.1	3.8	6.0	6.1	7.8	8.2
متوسط المحتوى المائي %	2.0	4.0	6.0	8.0				
الكثافة الجافة	2.015	2.132	2.186	2.072				

Modified Proctor Chart



ملاحظات:



مهندس العمل
التوقيع

المسجل
التوقيع


(C . B . R) ASTM D1883 اختبار نسبة تحميل كاليفورنيا

A-1-a		تصنيف العينة	
عدد الضربات	SS	عدد الضربات	SS
حجم القالب (سم ³)	2131	حجم القالب (سم ³)	1
وزن القالب (جم)	8289	وزن القالب (جم)	54.4
وزن القالب موزن العينة رطبة (جم)	10128	وزن القالب موزن العينة رطبة (جم)	180
وزن العينة رطبة (جم)	4837	وزن العينة رطبة (جم)	144.8
الكثافة الرطبة (جم/سم ³)	2.378	وزن الماء (جم)	5.4
القيمة كثافة جافة (جم/سم ³)	2.141	وزن العينة جافة (جم)	90.1
كثافة البروتكتور (جم/سم ³)	2.100	الامتصاص المائي %	6.0%
نسبة الدمك	88.0%		

نسبة الانتفاش	0.38%	غير قابلة للانتفاش
---------------	-------	--------------------

حساب نسبة تحميل كاليفورنيا

الأختر لي بلمع	0.635	1.27	1.95	2.54	3.81	5.08	7.62
الأختر لي بلمع صبة	0.025	0.05	0.075	0.1	0.15	0.2	0.3
الوزن kg	47.2	133.2	243.8	361.8	628.8	948.8	1485.0
الوزن بالبرونز	104.0288	293.573	537.3352	797.4072	1385.875	2091.1552	3272.94
الوزن IB/IN2	34.692	97.902	179.193	265.923	462.168	697.368	1091.475



48.5%	قيمة C.B.R
-------	------------

ملاحظات: تم اختبار قالب في الماء لمدة ٦٦ ساعة قبل إجراء الاختبار

مدير العمل
محمد بن علي

مهندس العمل
محمد بن علي





تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أترية للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءا على طلب شركة / الأمين
وذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للاستخدام في طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي
مصدر العينة : عند المحطة (224+800) عينة من المشون
- الملتصق : وقد تم توريد العينة بمعرفة م/ محمود عبدالرحيم الحيلي . (مهندس الأشراف مكتب د/حسن مهدي)
بتاريخ : 2023/10/1
- بيانات الملتصق : رقم الهاتف = 01159400108
-العينة مسئولية من احضرها.
اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منقلاوط)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- 1-الكترج الحبيبي
- 2-حد السيولة واللونة
- 3-اختبار البروكتور
- 4-اختبار CBR
- 5-اختبار المواد العضوية

وعلى نتائج الاختبارات كالاتي :

م	نوع الاختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة العار من مخل 200	12.6%	لا تزيد عن (15 %)
3	مجال اللونة	NP	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) yd max	2.182 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأصولية	5.8%	--
6	قيمة CBR المنقورة	53.2%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم .



فني المعمل
أ/ محمد عطيه
التوقيع/

مهندس المعمل
أ/ محمد علي محمد البنا
التوقيع/

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

التاريخ :	05-10-23	الموقع : st= 224+800	عينه من المثلون
-----------	----------	----------------------	-----------------

نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (inch)	وزن المنخل على كل منخل	وزن المنخل التراكمي	المنحور %	العار %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	1052	1052	10.27%	89.73%
50.8	2"	1743	2795	27.28%	72.72%
37.5	1.5"	2268	5063	49.42%	50.58%
25	1"	731	5794	56.56%	43.44%
19	3/4"	207	6001	58.58%	41.42%
12.7	1/2"	314	6315	61.65%	38.35%
9.5	3/8"	197	6512	63.57%	36.43%
4.75	# 4	764	7276	71.03%	28.97%
	العار من منخل # 4	2968			28.97%
	وزن العينة الكلي	10244			
	وزن عينة التاعم	500			
2.36	# 10	38	38	73.2%	26.8%
0.425	# 40	103	141	79.2%	20.8%
0.075	# 200	142	283	87.4%	12.6%

التصنيف	A-1-a
---------	-------

ملاحظات :



المهندس
أحمد محمد عطية
موقع

المهندس
محمد طه محمد البيا
موقع

Modified Proctor : AS1MD1557


نوع العينة:	عينة من المكون
تصنيف العينة:	A-1-a
للتحليل:	
وزن قالب:	5731
حجم قالب:	2140

القيمة 40% رطبة	2.183
القيمة الاسمية	5.8

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن قالب + العينة رطبة	9969.0	10378	10674	10630
وزن التربة الرطبة	4238.0	4645	4843	4809
الكتلة الرطبة	1.080	2.171	2.310	2.289

رقم العينة	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن العينة	54.4	55.1	34.2	33.6	20.2	21.1	53.4	52.7
وزن العينة + العينة رطبة	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن العينة + العينة جافة	148.1	148.2	145.4	145.6	143	142.8	142.7	142.9
وزن الماء	1.9	1.8	4.6	4.4	7.0	7.2	7.3	7.1
وزن العينة جافة	93.7	93.1	111.2	112	122.8	121.7	89.3	90.2
المحتوى المائي %	2.0	1.9	4.1	3.0	5.7	5.9	8.2	7.9
متوسط المحتوى المائي %	2.0	4.0	5.8	8.0				
الكتلة الجافة	1.942	2.086	2.183	2.119				

Modified Proctor Chart



ملاحظات:



مجلس العمل
أحمد محمد عبد الله
التوقيع
A. M. Abdallah

مجلس العمل
أحمد محمد عبد الله
التوقيع
A. M. Abdallah


اختبار نسبة تحمل كاليفورنيا (C.B.R) ASTM D1883

تصنيف العينة		A-1-a	
عدد الثروات	88	عدد الثروات	88
حجم القالب (سم ³)	2131	رقم البقعة	4
وزن القالب (جم)	8289	وزن البقعة	91
وزن القالب موزن العينة رطبة (جم)	10199	وزن البقعة + العينة رطبة (جم)	180
وزن العينة رطبة (جم)	4801	وزن البقعة + العينة جافة (جم)	144.6
الكثافة الرطبة (جم/سم ³)	2.281	وزن الماء (جم)	3.4
الكثافة جافة (جم/سم ³)	2.187	وزن العينة جافة (جم)	93.8
كثافة البرونز (جم/سم ³)	2.183	المتوسط النسبي %	5.8%
نسبة التمدد	98.8%		

نسبة الانكماش	0.10%	غير قابلة للانكماش
---------------	-------	--------------------

حساب نسبة تحمل كاليفورنيا

الاختراق بالمطر	0.635	1.27	1.95	2.54	3.81	5.08	7.62
الاختراق بالبرونز	0.025	0.05	0.075	0.1	0.15	0.2	0.3
القراءة kg	49.0	216.0	347.0	501.0	800.0	1086	1455.0
القراءة بالبرونز	107.996	476.064	764.788	1104.204	1763.2	2393.544	3206.82
الحمل MN/2	36.015	158.76	255.045	368.235	588	798.21	1069.425



55.2%	قيمة C.B.R
-------	------------

ملاحظات: تم نشر القالب في الماء لمدة 96 ساعة قبل الاختبار



في المعمل
م ١٥٥
١٤٤١ هـ

مهندس العمل
م ١٥٥
١٤٤١ هـ

استشاري أبحاث التربة والاساسات :
أ.د. هشام محمد حلمي



مشروع :
قطار اسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

تقرير نتائج اختبارات صلاحية أترية للتأسيس

مقدمة : تم اعداد هذا التقرير بناءا على طلب شركة / الأمين

وبذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للاستخدام في طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة : عند المحطة (224+800) عينة (2) من المشون

المسؤولين : وقد تم توريد العينة بمعرفة م/ محمود عبدالرحيم العياشي . (مهندسين الأشراف مكتب د/حسن مهدي)

بتاريخ : 2023/10/1

بيانات المتولين : رقم الهاتف = 01159400108

العينة مسئولة من احضرها .

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلوط)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- 1- التدرج الحبيبي
- 2- حد السيولة واللدونة
- 3- اختبار البروكتور
- 4- اختبار CBR
- 5- اختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الاختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة الماء من مخلل 200	10.8%	لا تزيد عن (15 %)
3	مجال اللدونة	NP	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) γd max	2.177 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأصلية	5.7%	--
6	قيمة CBR المغمورة	54.8%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم .



فني المعمل
أ.د. هشام محمد حلمي
التوقيع

مهندس المعمل
أ.د. هشام محمد حلمي
التوقيع

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

التاريخ :	05-10-23	الموقع : ST = 224+800	عينه من المشون
-----------	----------	-----------------------	----------------

نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (inch)	وزن المحجوز على كل منخل	وزن المحجوز القاعلي	المحجوز %	المر %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	942	942	10.02%	89.98%
50.8	2"	1040	1982	21.08%	78.92%
37.5	1.5"	778	2760	29.35%	70.65%
25	1"	1438	4198	44.65%	55.35%
19	3/4"	706	4904	52.15%	47.85%
12.7	1/2"	470	5374	57.15%	42.85%
9.5	3/8"	438	5812	61.81%	38.19%
4.75	# 4	751	6563	69.80%	30.20%
	المر من منخل # 4	2840			30.20%
	وزن العينة الكلية	9403			
	وزن عينة التام	500			
2.36	# 10	92	92	75.4%	24.6%
0.425	# 40	121	213	82.7%	17.3%
0.075	# 200	108	321	89.2%	10.8%
السيولة و اللدونة		N.P			
التصنيف		A-1-a			

ملاحظات :



مهندس المعمل
أ. محمد علي أحمد البنا
التوقيع
A. E. E.

المسجل المعمل
أ. أحمد محمد علي
التوقيع
A. M. E.

Modified Proctor : ASTM D1557

نوع العينة:	عينة من المشون
تصنيف العينة:	A-1-a

نتائج الاختبار:


2.177	المسي 4825 حافه
5.7	المواد الاسفلتيه

5731	وزن القالب
2140	حجم القالب

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن القالب + العينة رطبه	10123.0	10366	10665	10593
وزن التربه الرطبه	4392.0	4635	4924	4862
الكثافه الرطبه	2.052	2.166	2.301	2.272

رقم الحفنه	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن الحفنه	53.9	55.4	54.5	52.7	55.5	55.8	53.2	53.6
وزن الحفنه + العينه رطبه	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن الحفنه + الميه حافه	148.3	148	146.1	146.5	144.8	145	142.8	142.9
وزن الميه	1.7	2.0	3.9	3.5	5.2	5.0	7.2	7.1
وزن العينه حافه	94.4	92.6	91.6	93.8	89.3	89.2	89.6	89.3
المحتوى المائى %	1.8	2.2	4.3	3.7	5.8	5.6	8.0	8.0
متوسط المحتوى المائى %	2.0	4.0	5.7	8.0				
الكثافه المئجه	2.012	2.083	2.177	2.104				

Modified Proctor Chart



ملاحظات:



مهندس المعمل
المسجل
التوقيع
A. E. E.

فني المعمل
المسجل
التوقيع


المختبر لسمية تحميل كاليفورنيا (C . B . R) ASTM D1883

A-1-8		تصنيف العينة	
عدد الشريكات	56	عدد الشريكات	56
حجم القالب (سم ³)	2131	حجم القالب (سم ³)	2131
وزن القالب (جم)	5289	وزن القالب (جم)	5289
وزن القالب معزوز العينة رطبه (جم)	10146	وزن القالب معزوز العينة رطبه (جم)	10146
وزن العينة رطبه (جم)	4855	وزن العينة رطبه (جم)	4855
الكثافة الرطبة (جم/سم ³)	2.278	الكثافة الرطبة (جم/سم ³)	2.278
الكتلة جافه (جم/سم ³)	2.154	الكتلة جافه (جم/سم ³)	2.154
كثافة الهواء (جم/سم ³)	2.177	كثافة الهواء (جم/سم ³)	2.177
نسبة التسك	98.9%	نسبة التسك	98.9%

نسبة الإلتكش	0.32%	نسبة الإلتكش	0.32%
--------------	-------	--------------	-------

حساب نسبة تحميل كاليفورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الأختار في بالعم
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الأختار في بالعم
1605.0	1118	774.0	485.0	330.0	191.0	46.0	kg
3537.42	2464.072	1705.896	1068.94	727.32	420.964	101.384	التراء بالبولت
1179.675	821.73	568.89	356.475	242.55	140.385	33.81	IB/IN2



54.8%	قيمة C . B . R
-------	----------------

ملاحظات: تم اختبار في الماء لمدة 98 ساعة قبل توصلة المشروع



المهندس /
أ. م. /
م. /

المهندس /
أ. م. /
م. /



تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أتربة للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءا على طلب شركة / الامين
وذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للاستخدام في طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي
مصدر العينة : من 225+020 الى 225+140 عينة من التوريد علي الطبله (5.5-)
- المتلويين : وقد تم توريد العينة بمعرفة م / عبدالله احمد حشمت . (مهندس الاشراف مكتب د/حسن مهدي)

بتاريخ : 2023/10/24

- بيانات المتلويين : رقم الهاتف = 01069083393

-العينة مسنوليها من احضرها.

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلوط)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- 1-النترج الحبيبي
- 2-حد السيولة واللدونة
- 3-اختبار البروكتور
- 4-اختبار CBR
- 5-اختبار المواد العضوية

وكالت نتائج الاختبارات كالاتي :

م	نوع الاختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة الماء من منخل 200	10.2%	لا تزيد عن (15 %)
3	مجال اللدونة	NP	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	القصي كثافة جافة (البروكتور) yd max	2.171 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأصلية	6%	-
6	قيمة CBR المغمورة	51.7%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم.



فني المعمل
أ/ احمد حشمت
التوقيع

مهندس المعمل
م/ هشام محمد حلمي
التوقيع

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

التاريخ :	28-10-23
الموقع: ST = 225+020 to 225+140	عنه من التوريد

نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (Inch)	وزن المحجوز على كل منخل	وزن المحجوز التراكمي	المحجوز %	المر %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	1791	1791	18.24%	81.76%
50.8	2"	1978	3769	38.39%	61.61%
37.5	1.5"	1431	5200	52.97%	47.03%
25	1"	892	6092	62.06%	37.94%
19	3/4"	82	6174	62.89%	37.11%
12.7	1/2"	151	6325	64.43%	35.57%
9.5	3/8"	247	6572	66.95%	33.05%
4.75	# 4	305	6877	70.05%	29.95%
	المر من منخل # 4	2940			29.95%
	وزن العينة الكلي	9817			
	وزن عينة التاعم	500			
2.36	# 10	27	27	71.7%	28.3%
0.425	# 40	77	104	76.3%	23.7%
0.075	# 200	226	330	89.8%	10.2%
السيولة و اللدونة		N.P			
التصنيف		A-1-a			

ملاحظات :



مهندس المعمل
أحمد علي محمد البنا
التوقيع

قسي المعمل
أحمد عبد قاضي
التوقيع

Modified Proctor : ASTM D1557


نوع العينة:	عينة تراب
تصنيف العينة:	A-1-a
نتائج الاختبار:	
وزن القالب:	6731
حجم القالب:	2140

الحدس 3% جافة	2.171
المياه الاسوييه	6.0

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن القالب + العينة رطبه	10032.0	10365	10656	10594
وزن القالب + العينة جافة	4301.0	4834	4925	4883
وزن القالب + العينة رطبه	2.010	2.165	2.301	2.272

رقم البقعه	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن البقعه	53.9	55.4	54.5	52.7	54.2	55	55.2	54.4
وزن البقعه + العينة رطبه	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن البقعه + العينة جافة	148.2	148.1	146.7	145.8	144.7	144.5	142.8	143.1
وزن المياه	1.8	1.9	3.3	4.2	5.3	5.5	7.2	6.9
وزن العينة جافة	94.3	92.7	92.2	93.1	90.5	89.5	87.6	88.7
المحتوى المائي %	1.9	2.0	3.6	4.5	5.9	6.1	8.2	7.8
متوسط المحتوى المائي %	2.0	4.0	6.0	8.0				
الحدس 3% جافة	1.971	2.081	2.171	2.104				

Modified Proctor Chart



ملاحظات:



مجلس العمل
المهندس محمد علي
التوقيع

مجلس العمل
المهندس محمد علي
التوقيع


اختبار نسبة تحميل كاليفورنيا (C . B . R) ASTM D1883

A-1-a		تصنيف العينة	
عدد الضربات	88	عدد الضربات	88
مجم الغالب (سجل)	2121	رقم القلعة	3
وزن القالب (جم)	5289	وزن القلعة	34.4
وزن القالب مع وزن العينة رطبة (جم)	10122	وزن القلعة «العينة رطبة» جم	180
وزن العينة رطبة (جم)	4833	وزن القلعة «العينة جافة» جم	143.8
الكثافة الرطبة (غرام/سم3)	2.268	وزن الماء جم	8.8
نفسى كثافة جافة (جم/سم3)	2.140	وزن العينة جافة جم	109.1
كثافة فيروكتور (جم/سم3)	2.171	المحتوى المائي %	6.8%
نسبة التمدد	98.8%		

نسبة الانكماش	0.32%	غير قبله للانكماش
---------------	-------	-------------------

حساب نسبة تحمل كاليفورنيا

الاختبار في بالم	0.635	1.27	1.95	2.54	3.81	5.08	7.62
الاختبار في باليوسه	0.025	0.05	0.075	0.1	0.15	0.2	0.3
القراءة kg	45.0	138.0	210.0	323.0	581.0	1056	1633.0
القراءة بالبارك	99.18	304.152	462.84	711.892	1280.524	2327.424	3599.132
الحمل lb/in2	33.075	101.43	154.35	237.405	427.035	776.16	1200.255



51.7%	قيمة C . B . R
-------	----------------

ملاحظات : تم ضرب قلاب في الماء لمدة 88 ساعة طبقا لبرمجة المشروع



مهندس العمل
محمد بن عبد الله
المرشد

في العمل
محمد بن عبد الله
المرشد



تقرير بنتائج اختبارات صلاحية اترية للتأسيس

مقدمة : تم اعداد هذا التقرير بناءا علي طلب شركة / الأمين وذلك لتحديد خصائص ومدى صلاحية عينة تراب للاستخدام في طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي
مصدر العينة : عند المحطة (224+810) عمقه من المشون
- **المندوبين :** وقد تم توريد العينة بمعرفة م / عبدالله احمد حشمت. (مهندس الاشراف مكتب د/حسن مهدي)

بتاريخ : 2023/11/26

- **بيانات المندوبين :** رقم الهاتف = 01069083393

- العينة مسئوليها من احضرها

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلوط)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- 1- التدرج الحبيبي
- 2- حد السيولة واللدونة
- 3- اختبار البرونكتور
- 4- اختبار CBR
- 5- اختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالتالي :

م	نوع الاختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة العار من مخل 200	9.5%	لا تزيد عن (15 %)
3	مجال اللدونة	NP	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	القصى كثافة جافة (البرونكتور) yd max	2.183 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الاصلوية	6%	-
6	قيمة CBR المغمورة	56.3%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• وبمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم .



لمني المعمل
أ/ محمد حبيب
التوقيع

مهندس المعمل
أ/ محمد طه محمد
التوقيع

هبله من المشون

الموقع: ST = 224+800

30-11-23

التاريخ :

نتائج الاختبار :-

المر %	المحجوز %	وزن المحجوز الترافقي	وزن المحجوز على كل منخل	رقم المنخل (inch)	رقم المنخل (mm)
100%	0%	0	0	5"	127
100.00%	0.00%	0	0	4"	101.6
100.00%	0.00%	0	0	3"	76.2
100.00%	0.00%	0	0	2.5"	63.5
91.55%	8.45%	543	543	2"	50.8
83.10%	16.90%	1086	543	1.5"	37.5
68.61%	31.39%	2017	931	1"	25
63.56%	36.44%	2341	324	3/4"	19
59.77%	40.23%	2585	244	1/2"	12.7
51.72%	48.28%	3102	517	3/8"	9.5
36.47%	63.53%	4082	980	# 4	4.75
36.47%			2343	المر من منخل # 4	
			6425	وزن العينة الكلية	
			500	وزن عينة الناعم	
30.6%	69.4%	81	81	# 10	2.36
20.5%	79.5%	219	138	# 40	0.425
9.5%	90.5%	370	151	# 200	0.075
N.P				السيولة و التدونة	
A-1-a				التصنيف	

ملاحظات :



مهندس المعمل
أ. م. محمد أحمد عبد الباقى
التوقيع:

لمس المعمل
أ. م. محمد أحمد عبد الباقى
التوقيع:

Modified Proctor : ASTM D1557

نوع العينة:	عينة من العشرون
تصنيف العينة:	A-1-b

نتائج الاختبار :-


القيمة % جافة	2.183
القيمة الاسمية	6.0

وزن قالب	5731
حجم قالب	2140

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن القالب + العينة رطبة	10192.0	10485	10053	10007
وزن القالب + العينة الجافة	4491.0	4734	4952	4878
القيمة الرطبة	2.085	2.212	2.314	2.279

رقم العينة	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن العينة	54.1	55	25.7	25.4	54.2	55	31.1	30.8
وزن العينة + العينة رطبة	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن العينة + العينة جافة	148.4	147.9	145.1	145.3	144.5	144.7	141.2	141.1
وزن العينة	1.6	2.1	4.9	4.7	5.5	5.3	8.8	8.9
وزن العينة جافة	94.3	92.9	119.4	119.9	90.3	89.7	110.1	110.3
المحتوى المائي %	1.7	2.3	4.1	3.9	6.1	5.9	6.0	6.1
متوسط المحتوى المائي %	2.0	4.0	6.0	8.0				
القيمة الجافة	2.044	2.127	2.183	2.109				

Modified Proctor Chart



ملاحظات:



مهندس المعمل
أ. مصطفى محمد البنا
التوقيع
A. M. El-Bana

فني المعمل
أ. أحمد محمد
التوقيع
Ahmed Mohamed


اختبار نسبة تحمل كاليفورنيا (C.B.R) ASTM D1883

A-1-b		تصنيف العينة	
عدد الضربات	56	عدد الضربات	56
معدن القالب (س)	2121	معدن القالب (س)	2121
وزن القالب (جم)	5289	وزن القالب (جم)	5289
وزن القالب معزول العينة رطبة (جم)	10179	وزن القالب معزول العينة رطبة (جم)	10179
وزن العينة رطبة (جم)	4881	وزن العينة رطبة (جم)	4881
النتيجة الرطبة (س)	2.290	النتيجة الرطبة (س)	2.290
النتيجة الجافة (س)	2.161	النتيجة الجافة (س)	2.161
النتيجة الجافة (س)	2.183	النتيجة الجافة (س)	2.183
نسبة الماء	99.0%	نسبة الماء	99.0%

نسبة الماء	0.14%	نسبة الماء	0.14%
------------	-------	------------	-------

حساب نسبة تحمل كاليفورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الأحادي	الأحادي
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الأحادي	الأحادي
1687.0	1148	795.0	502.0	353.0	224.0	57.0	kg	عدد الضربات
3718.148	2530.192	1752.18	1106.408	800.052	493.696	125.628	kg	عدد الضربات
1239.945	843.78	584.325	368.97	266.805	164.64	41.895	lb/in2	عدد الضربات



56.3%	قيمة C.B.R
-------	------------

ملحوظة: تم اختبار العينة في الماء لمدة 96 ساعة قبل إجراء الاختبار



مهندس محاسب
أحمد محمد عبد الله
1/1/2020

مهندس محاسب
أحمد محمد عبد الله
1/1/2020

مشروع :

قطار اسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

استشاري أبحاث التربة والاساسات :
أ.د.م. هشام محمد حلمي



تقرير نتائج اختبارات صلاحية اترية للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناء على طلب شركة / الأمين

وذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للاستخدام في طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة : عند المحطة (224+800) عنه من المشون

- المتدوين : وقد تم توريد العينة بمعرفة م/ عبدالله احمد حشمت. (مهندس الاشراف مكتب د/حسن مهدي)

بتاريخ : 2023/12/2

- بيانات المتدوين : رقم الهاتف = 01069083393

- العينة مسئولية من حضرها.

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلوظ)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

1-الترج الحبيبي

2-حد السيولة واللدونة

3-اختبار البروكتور

4-اختبار CBR

5-اختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الاختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة الماء من منخل 200	10.5%	لا تزيد عن (15 %)
3	مجال اللدونة	NP	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) γ_d max	2.169 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأصلية	6.2%	--
6	قيمة CBR المغمورة	63.1%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم .



فني المعمل
أ.د.م. هشام محمد حلمي
التوقيع

مهندس المعمل
أ.د.م. هشام محمد حلمي
التوقيع

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

التاريخ :	06-12-23
الموقع : ST = 224+800	عنه من المشور

نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (inch)	وزن المحجوز على كل منخل	وزن المحجوز التراكمي	المحجوز %	المر %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	0	0	0.00%	100.00%
50.8	2"	483	483	4.62%	95.38%
37.5	1.5"	159	642	6.13%	93.87%
25	1"	1381	2023	19.33%	80.67%
19	3/4"	868	2891	27.63%	72.37%
12.7	1/2"	1063	3954	37.78%	62.22%
9.5	3/8"	1056	5010	47.87%	52.13%
4.75	# 4	1410	6420	61.35%	38.65%
	المر من منخل # 4	4045			38.65%
	وزن العينة الكلية	10465			
	وزن عينة الناعم	500			
2.36	# 10	81	81	67.6%	32.4%
0.425	# 40	128	209	77.5%	22.5%
0.075	# 200	155	364	89.5%	10.5%
المسوية و اللدونة		N.P			
التصنيف		A-1-a			

ملاحظات :



مهندس العمل
محمد بن أحمد الجار
التوقيع
1/12/23

مهندس العمل
أحمد بن محمد
التوقيع

Modified Proctor : ASTM D1557

نوع العينة:	عينة تراب
تصنيف العينة:	A-1-a


الحدس 4.75 حقه	2.169
المواد الاسفلتية	0.2

نتائج الاختبار:	5731
وزن قالب	2140

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن قالب + العينة رطبة	10054.0	10378	10090	10592
وزن التربة الرطبة	4323.0	4647	4929	4991
كتلة قالب رطبة	2020	2171	2303	2271

رقم البعد	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن البعد	53.51	54.5	55.3	54.4	54.5	52.7	55.2	52.7
وزن البعد + العينة رطبة	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن البعد + العينة جافة	145.1	145.2	146.6	148.1	144.3	144.5	143	142.7
وزن المواد	1.9	1.8	3.4	3.9	5.7	5.5	7.0	7.3
وزن البعد جافة	94.59	93.7	91.3	91.7	89.8	91.8	87.8	90
المحتوى المائي %	2.0	1.9	3.7	4.3	6.3	6.0	8.0	8.1
متوسط المحتوى المائي %	2.0	4.0	6.2	8.0				
كتلة البعد	1.981	2.088	2.169	2.102				

Modified Proctor Chart



ملاحظات:



مهندس المعمل
أ. م. محمد أحمد البنا
التوقيع:

فني المعمل
أ. م. محمد دة
التوقيع:


اختبار نسبة تحمل كالفورنيا (C.B.R) ASTM D1883

A-1-a		تصنيف العينة	
عدد الضربات	SS	عدد الضربات	SS
عدد القالب (سنت)	2131	عدد القالب (سنت)	2131
وزن القالب (جم)	5289	وزن القالب (جم)	5289
وزن القالب + وزن العينة رطبة (جم)	10111	وزن القالب + وزن العينة رطبة (جم)	10111
وزن العينة رطبة (جم)	4822	وزن العينة رطبة (جم)	4822
وزن القالب + العينة جافة (جم)	143.1	وزن القالب + العينة جافة (جم)	143.1
وزن الماء (جم)	6.9	وزن الماء (جم)	6.9
وزن العينة جافة (جم)	111.9	وزن العينة جافة (جم)	111.9
المحتوى المائي %	6.2%	المحتوى المائي %	6.2%
نسبة التماسك	98.3%	نسبة التماسك	98.3%

نسبة الانكماش	0.18%	نسبة الانكماش	0.18%
---------------	-------	---------------	-------

حساب نسبة تحمل كالفورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الاختبار في التماسك
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الاختبار في التماسك
1960.0	1287	824.0	503.0	365.0	212.0	61.0	الفرادة g
4319.84	2836.548	1816.096	1108.612	804.46	467.248	134.444	الفرادة بالبولد
1440.6	945.945	605.64	369.705	268.275	155.82	44.835	المعدل 18/142



61.1%	قيمة C.B.R
-------	------------

ملاحظات: تم إجراء القالب في قاء لمدة 98 ساعة طبقاً لبرامجة المشروع



مهندس المثل
أ. م. م. م.
التوقيع

الممثل
أ. م. م. م.
التوقيع



تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أترية للتأسيس

ملقعة : تم إعداد هذا التقرير بناءا على طلب شركة / الأمين
وذلك لتحديد خصائص ومدى صلاحية عينة تراب للاستخدام في طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي
مصدر العينة : عند المحطة (224+900) عينة من المشون
- المندوبين : وقد تم توريد العينة بمعرفة م/ عبدالله احمد حشمت. (مهندس الاشراف مكتب د/حسن مهدي)

بتاريخ : 2023/12/5

- بيانات المندوبين : رقم الهاتف = 01069083393

-العينة مسئوليه من احضرها.

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلووط)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- 1-التحريج الحبيبي
- 2-حد السيولة واللدونة
- 3-اختبار البروكتور
- 4-اختبار CBR
- 5-اختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الاختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة الماء من منخل 200	8.6%	لا تزيد عن (15 %)
3	مجال اللدونة	NP	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	الكتافة جافة (البروكتور) yd max	2.176 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأصولية	6.3%	--
6	قيمة CBR المغمورة	56.6%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم .



فني المعمل
11/12/2023
التوقيع / م. هشام محمد حلمي

مهندس المعمل
م. هشام محمد حلمي
التوقيع / م. هشام محمد حلمي

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

التاريخ :	09-12-23	الموقع : ST = 224+900	عينة من التوريد
-----------	----------	-----------------------	-----------------

نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (inch)	وزن المحجوز على كل منخل	وزن المحجوز	المحجوز %	المر %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	0	0	0.00%	100.00%
50.8	2"	752	752	7.50%	92.50%
37.5	1.5"	1568	2320	23.13%	76.87%
25	1"	1525	3845	38.33%	61.67%
19	3/4"	587	4432	44.19%	55.81%
12.7	1/2"	572	5004	49.89%	50.11%
9.5	3/8"	471	5475	54.59%	45.41%
4.75	# 4	885	6360	63.41%	36.59%
	المر من منخل # 4	3670			
	وزن العينة الكلية	10030			
	وزن عينة الناعم	500			
2.36	# 10	47	47	66.8%	33.2%
0.425	# 40	162	209	78.7%	21.3%
0.075	# 200	173	382	91.4%	8.6%

التصنيف	A-1-a
---------	-------

ملاحظات :



فني المعمل
أ/ محمد عبد الله
التوقيع

مهندس المعمل
أ/ محمد عبد الله
التوقيع

Modified Proctor : ASTM D1557

نوع العينة:	عينة من التربة
تصنيف العينة:	A-1-a

نتائج الاختبار :-


2.176	الحد الأدنى جافه
6.3	الحد الأدنى الرطوبه

5731	وزن قالب
2140	حجم قالب

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن القالب + العينة رطوبه	10077.0	10393	10680	10800
وزن التربة الرطوبه	4346.0	4662	4949	4869
نسبة الرطوبه	2.031	2.179	2.313	2.275

رقم العينة	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن العينة	54.4	53.2	51.1	52.7	51.5	53.8	25.2	25.7
وزن القالب + العينة رطوبه	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن القالب + العينة جافه	148.3	147.9	145.9	148.5	144.2	144.3	140.6	141
وزن العينة	1.7	2.1	4.1	3.5	5.8	5.7	9.4	9.0
وزن العينة جافه	93.9	94.7	94.8	93.8	92.7	90.7	115.4	115.3
المحتوى المائى %	1.8	2.2	4.3	3.7	6.3	6.3	8.1	7.8
متوسط المحتوى المائى %	2.0	4.0	6.3	8.0				
التلافه	1.991	2.094	2.176	2.107				

Modified Proctor Chart



ملاحظات :



مهندس المعمل
د. محمد طه محمد السيد
التوقيع
A. E. E. S. S.

فنى المعمل
أ/ محمد
التوقيع


اختبار لمبة تحميل كاثيولونيا (C.B.R) ASTM D1883

A-1-a		تصنيف العينة	
عدد الضربات	56	عدد الضربات	56
رقم البقعة	2131	حجم القالب (سم ³)	2131
وزن البقعة	5269	وزن القالب (جم)	5269
وزن البقعة + العينة رطبة (جم)	10163	وزن القالب + وزن العينة رطبة (جم)	10163
وزن البقعة + العينة جافة (جم)	4874	وزن العينة رطبة (جم)	4874
وزن الماء (جم)	2.287	الكتلة المئوية (جم/سم ³)	2.287
وزن العينة جافة (جم)	2.152	نسبة الماء (جم/سم ³)	2.152
المحتوى المائي %	2.176	كتلة الترونتور (جم/سم ³)	2.176
	98.9%	نسبة التمدد	98.9%

نسبة الانتفاش	0.33%	غير قابلة للانتفاش
---------------	-------	--------------------

حساب لمبة تحميل كاثيولونيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الاختبار في السليم
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الاختبار في الترونتور
1724.0	1155	711.0	404.0	263.0	158.0	58.0	القرادة kg
3799.696	2545.62	1567.044	890.416	579.652	348.232	127.832	القرادة بالباوند
1267.14	848.925	522.585	296.94	193.305	116.13	42.63	العمل lb/in ²



16.6%	قيمة C.B.R
-------	------------

ملاحظات: تم اختبار البقعة في الماء لمدة 96 ساعة طبقاً لمواصفة المشروع



في العمل
أ. محمد
توقيع

تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أتربة للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءا على طلب شركة / الأمين
وذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للإستخدام في طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي
مصدر العينة : عند المحطة (224+900) بحلة من العشون
- المنشود : وقد تم توريد العينة بمعرفة م/ محمود رشدي. (مهندس الإشراف مكتب د/حسن مهدي)

بتاريخ : 2023/12/10

- بيانات المنشود : رقم الهاتف = 01150014987

- العينة مسئوليته من انضرها.

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلووط)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- 1-الترج الحبيبي
- 2-حد السيولة واللدونة
- 3-إختبار البروكتور
- 4-إختبار CBR
- 5-إختبار المواد العضوية

وكلت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الاختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة الماء من منخل 200	12.3%	لا تزيد عن (15 %)
3	مجال اللدونة	NP	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) yd max	2.161 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأمولية	5.9%	-
6	قيمة CBR المقصورة	55.7%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم .



فني المعمل
أ/ احمد حمدي
التوقيع

مهندس المعمل
أ/ مصطفى محمد الجنا
التوقيع

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

التاريخ :	14-12-23	الموقع : ST =224+900	عينة من التكوين
-----------	----------	----------------------	-----------------

نتائج الاختبار :

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (inch)	وزن المحجوز على كل منخل	وزن المحجوز التراكمي	المحجوز %	المر %
125	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	0	0	0.00%	100.00%
50.8	2"	866	866	8.48%	91.52%
37.5	1.5"	495	1361	13.32%	86.68%
25	1"	1607	2968	29.05%	70.95%
19	3/4"	691	3659	35.81%	64.19%
12.7	1/2"	825	4484	43.88%	56.12%
9.5	3/8"	786	5270	51.58%	48.42%
4.75	# 4	1007	6277	61.43%	38.57%
	المر من منخل # 4	3941			38.57%
	وزن العينة لكلي	10218			
	وزن عينة الناعم	500			
2.36	# 10	50	50	65.3%	34.7%
0.425	# 40	80	130	71.5%	28.5%
0.075	# 200	210	340	87.7%	12.3%

التصنيف	A-1-a
---------	-------

ملاحظات :



مهندس العمل
أحمد محمد علي
التوقيع

مهندس العمل
أحمد محمد علي
التوقيع


Modified Proctor : ASTM D1557

نوع العينة:	عينة من المشون
تصنيف العينة:	A-1-a
نتائج الاختبار:	
وزن قالب:	5731
حجم قالب:	2140

القيمة الكلية جافه	2.161
المياه الاصطناعيه	5.9

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن القالب + العينة رطبه	10084.0	10400	10631	10520
وزن القالب الرطبه	4353.0	4669	4900	4789
الكثافه الرطبه	2.034	2.182	2.290	2.238

رقم البسته	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن البسته	25.7	25.5	52.2	53.7	55	54.4	51.3	52.7
وزن البسته + العينة رطبه	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن البسته + العينة جافه	147.7	147.4	146.1	146.4	144.5	144.8	142.8	142.7
وزن المياه	2.3	2.6	3.9	3.8	5.5	5.2	7.2	7.3
وزن العينة جافه	122	121.9	93.9	92.7	89.5	90.4	91.5	90
المحتوى المائي %	1.9	2.1	4.2	3.9	6.1	5.8	7.9	8.1
متوسط المحتوى المائي %	2.0	4.0	5.9	8.0				
الكثافه المعافه	1.994	2.097	2.161	2.072				



ملاحظات:



مهندس المعمل
 د. محمد طه محمد الهادي
 التوقيع:

قسي المعمل
 ار احمد حبيب
 التوقيع:


المختبر لسمية تحميل كاتالورنيا ASTM D1883 (C.B.R)

A-1-a		تصنيف العينة	
88	عدد الضربات	88	عدد الضربات
8	رقم الجولة	2131	مجم الغالب (سبر)
81.8	وزن الجولة	8289	وزن القالب (جم)
150	وزن الجولة والعينة رطبه جرم	10090	وزن القالب مع وزن العينة رطبه (جم)
144.5	وزن الجولة والعينة جافة جرم	4027	وزن العينة رطبه (جم)
8.5	وزن الماء جرم	2258	الكتلة الرطبة (جم/سبر)
92.7	وزن العينة جافة جرم	2129	كتلة الجافة جافة (جم/سبر)
5.9%	المحتوى المائي %	2.101	كتلة الجافة الجافة (جم/سبر)
		98.5%	نسبة الماء

نسبة الانكماش	0.25%	غير قابلة للانكماش
---------------	-------	--------------------

حساب نسبة تحميل كاتالورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الأخير في بالعم
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الأخير في بالعم
1666.0	1137	820.0	502.0	362.0	223.0	64.0	القرارة kg
3671.864	2505.948	1807.28	1106.408	797.848	491.492	141.056	القرارة بالطن
1224.51	835.695	602.7	368.97	266.07	163.905	47.04	الحمل 18/142



55.7%	قيمة C.B.R
-------	------------

ملاحظات: تم نشر القالب في الماء لمدة 96 ساعة قبل توصف المشروع



مهندس مسئول
1/1
مهندس
مهندس

مهندس مسئول
1/1
مهندس
مهندس

تقرير بنتائج اختبارات صلاحية اترية للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءا على طلب شركة / الامين
وذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للاستخدام في طبقات الردم لجسر القطاع الكهربائي
مصدر العينة : عند المحطة (224+800) عينة من العشون
- المتدوين : وقد تم توريد العينة بمعرفة م / محمود رشدي . (مهندس الاشراف مكتب د/حسن مهدي)

بتاريخ : 2023/12/14

- بيانات المتدوين : رقم الهاتف = 01150014987

-العينة مسئولية من احضرها

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلوطة)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- 1-التحريج الحبيبي
- 2-حد السيولة واللدونة
- 3-اختبار البروكتور
- 4-اختبار CBR
- 5-اختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الاختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-b	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة الماء من متخل 200	13%	لا تزيد عن (15 %)
3	مجال اللدونة	NP	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) γd max	2.153 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأصلية	6.5%	..
6	قيمة CBR المقصورة	33.5%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• وبمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم .



فني المعمل
أ.د.م. هشام محمد حلمي
التوقيع /

مهندس المعمل
أ.د.م. هشام محمد حلمي
التوقيع /

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

الموقع: St= 224+800

18-12-23

التاريخ :

نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (inch)	وزن المحجوز على كل منخل	وزن المحجوز التراكمي	المحجوز %	المر %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	840	840	6.37%	93.63%
63.5	2.5"	389	1229	9.32%	90.68%
50.8	2"	1089	2318	17.57%	82.43%
37.5	1.5"	1293	3611	27.38%	72.62%
25	1"	1319	4930	37.38%	62.62%
19	3/4"	574	5504	41.73%	58.27%
12.7	1/2"	547	6051	45.88%	54.12%
9.5	3/8"	665	6716	50.92%	49.08%
4.75	# 4	734	7450	56.48%	43.52%
	المر من منخل # 4	5740			43.52%
	وزن العينة الكلية	13190			
	وزن عينة الناعم	500			
2.36	# 10	55	55	61.3%	38.7%
0.425	# 40	75	130	67.8%	32.2%
0.075	# 200	221	351	87.0%	13.0%

A-1-b

التصنيف

ملاحظات :



فني العمل
أ/ محمد عطية
التوقيع

مهندس العمل
أ/ محمد عبد الباق
التوقيع

Modified Proctor : ASTM D1557

نوع العينة:	عينة من المشون
تصنيف العينة:	A-1-b

نتائج الاختبار :-


2 153	الحدس كالأفاه جافه
6.5	الحدس الأصفر ليه

5731	وزن القاب
2140	حجم القاب

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن القاب + العينة رطبه	9892.0	10344	10638	10515
وزن القربه الرطبه	4161.0	4613	4907	4784
كثافه الرطبه	1.944	2.156	2.293	2.236

رقم الحفنه	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن الحفنه	53.5	55.6	55.3	54.4	54.1	54.5	54.2	54.7
وزن الحفنه + العينة رطبه	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن الحفنه + العينة جافه	147.6	147.8	145.9	145.9	144.1	144.2	142.4	142.6
وزن المياه	2.4	2.2	4.1	4.1	5.9	5.8	7.6	7.4
وزن العينة جافه	94.1	92	90.6	91.5	90	89.7	88.2	87.9
المحتوى المائى %	2.6	2.4	4.5	4.5	6.6	6.5	8.6	8.4
متوسط المحتوى المائى %	2.5	4.5	6.5	8.5				
كثافه الجافه	1.898	2.063	2.153	2.060				

Modified Proctor Chart



ملاحظات :



مهندس المعمل
أحمد أحمد البها
التوقيع
11/11/2011

فنى المعمل
أحمد أحمد البها
التوقيع


اختبار نسبة تحميل كاليفورنيا (C.B.R) ASTM D1883

A-1-b		نصيف العينة	
66	عدد الصربات	66	عدد الصربات
4	رقم العينة	2131	حجم الغالب (سم3)
24.2	وزن العينة	6289	وزن الغالب (جم)
150	وزن العينة + العينة رطبة جم	10094	وزن الغالب + وزن العينة رطبة (جم)
142.3	وزن العينة + العينة جافة جم	4905	وزن العينة رطبة (جم)
7.7	وزن الماء جم	2.235	الكثافة الرطبة (جم/سم3)
118.1	وزن العينة جافة جم	2.117	أقصى كثافة جافة (جم/سم3)
6.5%	المحتوى المائي %	2.153	كثافة البروكور (جم/سم3)
		98.3%	نسبة الدمك

نسبة الإنفاس	0.21%	غير قابلة للإنفاس
--------------	-------	-------------------

حساب نسبة تحمل كاليفورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الاختراق بالمم
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الاختراق بال بوصة
1345.0	683	420.0	244.0	165.0	101.0	38.0	الفراة عا
2964.38	1505.332	925.68	537.776	353.66	222.604	83.752	الفراة بالاوند
988.575	502.005	308.7	179.34	121.275	74.235	27.93	الحمل B/IN2



33.5%	قيمة C.B.R
-------	------------

ملاحظة: تم عمل الغالب في الماء لمدة 96 ساعة طبقا لمواصفة المشروع



في الموقع
أحمد محمد طهيم
المهندس /

مهندس المعمل
أحمد محمد طهيم
المهندس /



تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أتربة للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءا على طلب شركة / الأمين

وتلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للاستخدام في طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة : عند المحطة (224+940) عينه من التوريد قطاع (6 -)

- المندوب : وقد تم توريد العينة بمعرفة م/ محمود عبدالرحيم الحبلى . (مهندس الأشراف مكتب د/حسن مهدي)

بتاريخ : 2023/12/17

- بيانات المندوب : رقم الهاتف = 01159400108

-العينة مسئوليه من احضرها.

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلووط)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- 1-النترج الحبيبي
- 2-حد السيولة واللدونة
- 3-اختبار البروكتور
- 4-اختبار CBR
- 5-اختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الاختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-b	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة الماء من منخل 200	16.1%	لا تزيد عن (15 %)
3	مجال اللدونة	NP	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) yd max	2.15 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأصلية	6%	--
6	قيمة CBR المغمورة	42.4%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم المقل.



فني المعمل
أ/ ٥٥١
التوقيع/

مهندس المعمل
أ/ ٥٥١
التوقيع/

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

التاريخ :	21-12-23	الموقع : st= 224+940	توريد من القطاع
-----------	----------	----------------------	-----------------

نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (inch)	وزن المحجوز على كل منخل	وزن المحجوز التراكمي	المحجوز %	المر %
127	5"	0	0	0%	100%
101.5	4"	0	0	0.00%	100.00%
75.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	455	455	2.88%	97.12%
50.8	2"	1835	2290	14.47%	85.53%
37.5	1.5"	3735	6025	38.08%	61.92%
25	1"	2280	8305	52.49%	47.51%
19	3/4"	155	8460	53.47%	46.53%
12.7	1/2"	364	8824	55.77%	44.23%
9.5	3/8"	573	9397	59.40%	40.60%
4.75	# 4	1368	10765	68.04%	31.96%
	المر من منخل # 4	5056			31.96%
	وزن العينة الكلي	15821			
	وزن عينة الناعم	500			
2.36	# 10	44	44	70.9%	29.1%
0.425	# 40	96	140	77.0%	23.0%
0.075	# 200	108	248	83.9%	16.1%

التصنيف	A-1-b
---------	-------

ملاحظات :



لني العمل
أ. حيدر
الموقع / م. حيدر

مهندس المعماري محمد البنا
التوقيع / م. محمد البنا


Modified Proctor ; ASTM D1557

نوع العينة:	عينة من القطاع
تصنيف العينة:	A-1-b
نتائج الاختبار:	
وزن قالب:	5731
حجم قالب:	2140
القيمة % جافة:	2.150
الوزن الإجمالي:	6.0

رقم الاختبار:	1	2	3	4
وزن قالب + العينة رطبة:	9990.0	10374	10606	10535
وزن القرص الرطبة:	4259.0	4643	4875	4804
الكتلة الرطبة:	1.990	2.170	2.278	2.245

رقم البند:	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن البند:	25.8	25	51	51.2	55	51.6	54.5	53.3
وزن البند + العينة رطبة:	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن البند + العينة جافة:	147.5	147.6	148	148.4	144.5	144.6	143.2	142.6
وزن البند:	2.5	2.4	4.0	3.6	5.5	5.4	6.8	7.4
وزن البند جافة:	121.7	122.6	95	95.2	89.5	93	88.7	89.3
المحتوى المائي %:	2.1	2.0	4.2	3.8	6.1	5.8	7.7	8.3
متوسط المحتوى المائي %:	2.0	4.0	6.0	8.0				
الكتلة الجافة:	1.951	2.086	2.150	2.079				

Modified Proctor Chart



ملاحظات:



مهندس المعمل
م.م. طه محمد البنا
التوقيع:

قيس المعمل
أ.م. محمد عبد الله
التوقيع:


المختبر لسمية تحميل كاثيولونيا ASTM D1883(C.B.R)

A-1-b		تصنيف العينة	
66	عدد الضربات	66	عدد الضربات
8	رقم التوقف	2131	مجموع القالب (سبب)
21.83	وزن التوقف	8289	وزن القالب (جم)
150	وزن التوقف والعينة رطبة جم	10077	وزن القالب موزن العينة رطبة (جم)
142.7	وزن التوقف والعينة جافة جم	4788	وزن العينة رطبة (جم)
7.3	وزن الماء جم	2.247	الكثافة الرطبة (جم/سم3)
121.2	وزن العينة جافة جم	2.119	الكثافة الجافة (جم/سم3)
6.0%	المحتوى المائي %	2.150	كثافة البرونز (جم/سم3)
		98.6%	نسبة التمدد

نسبة الإنكماش	0.40%	غير قابلة للتشقق
---------------	-------	------------------

حساب لسمية تحميل كاثيولونيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الأختر إلى بالم
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الأختر إلى بالم
1270.0	865	562.0	346.0	253.0	161.0	46.0	الفرادة kg
2799.08	1906.46	1238.648	762.584	557.612	354.844	101.384	الفرادة باليونان
933.45	635.775	413.07	254.31	185.955	118.335	33.81	المعدل 18/1N2



42.4%	قيمة C.B.R
-------	------------

ملاحظة: تم إجراء اختبار في الماء لمدة 96 ساعة طبقاً لمواصفة المشروع



مهندس العمل
أ. م. محمد
م. م. محمد
م. م. محمد

مهندس العمل
أ. م. محمد
م. م. محمد
م. م. محمد

تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أترية للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءً على طلب شركة / الأمين

وذلك لتحديد خصائص ومدى صلاحية عينة تراب للاستخدام في طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة : عند المحطة (224+800) عينه من المشون

- المتدوين : وقد تم توريد العينة بمعرفة م/ محمود عبدالرحيم الحبيبي . (مهندس الأشراف مكتب د/حسن مهدي)

بتاريخ : 2023/12/18

- بيانات المتدوين : رقم الهاتف = 01159400108

- العينة مسئوليته من احضرها :

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلوط)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- 1- التدرج الحبيبي
- 2- حد السيولة واللدونة
- 3- اختبار البروكتور
- 4- اختبار CBR
- 5- اختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الاختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقاً للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-b	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة الماء من منخل 200	11.9%	لا تزيد عن (15 %)
3	مجال اللدونة	NP	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) yd max	2.146 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأصولية	6.6%	--
6	قيمة CBR المقصورة	35.7%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم.



فني المعمل
أحمد محمد عطيه
التوقيع

مهندس المعمل
م. محمد علي محمد البنا
التوقيع

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

التاريخ :	23-12-23	الموقع: St= 224+800	عنه من المشون
-----------	----------	---------------------	---------------

نتائج الاختبار

رقم الشكل (mm)	رقم الشكل (inch)	وزن المعجوز على كل شكل	وزن المعجوز التراسي	المعجوز %	المر %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	1222	1222	12.13%	87.87%
50.8	2"	948	2170	21.54%	78.46%
37.5	1.5"	2290	4460	44.28%	55.72%
25	1"	303	4763	47.29%	52.71%
19	3/4"	151	4914	48.79%	51.21%
12.7	1/2"	297	5211	51.74%	48.26%
9.5	3/8"	313	5524	54.85%	45.15%
4.75	# 4	341	5865	58.23%	41.77%
	المر من شكل # 4	4207			41.77%
	وزن العينة الكلي	10072			
	وزن عينة الناعم	600			
2.36	# 10	25	25	60.3%	39.7%
0.425	# 40	83	108	67.3%	32.7%
0.075	# 200	249	357	88.1%	11.9%

التصنيف	A-1-b
---------	-------

ملاحظات :



لمر العمل
أ. أحمد
م. د. طه
م. د. طه

مهندس العمل
م. د. طه
م. د. طه
م. د. طه

Modified Proctor : ASTM D1557


نوع العينة:	عينة من المشون
تصنيف العينة:	A-1-b
نطاق الاختبار:	
وزن قالب:	5731
حجم قالب:	2140

المسحوق جافه	2 146
المياه الاسوييه	6.6

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن القالب + العينة رطبه	10025.0	10378	10627	10550
وزن التربه الرطبه	4294.0	4545	4896	4819
الكثافه الرطبه	2.007	2.171	2.288	2.252

رقم الجده	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن الجده	30.5	30.1	52.7	52.1	55.3	54.4	53.8	51.2
وزن الجده + العينة رطبه	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن الجده + العينة جافه	147	147.2	145.7	145.9	144.2	144	142.5	142.3
وزن المياه	3.0	2.8	4.3	4.1	5.8	6.0	7.5	7.7
وزن العينة جافه	116.5	117.1	93	93.8	88.9	89.6	88.7	91.1
المحتوى المائى %	2.6	2.4	4.6	4.4	6.5	6.7	8.5	8.5
متوسط المحتوى المائى %	2.5	4.5	6.6	8.5				
الكثافه الجافه	1.958	2.077	2.146	2.076				

Modified Proctor Chart



ملاحظات:



مهندس المعمل
أحمد عبد الباقى
التوقيع
[Signature]

فنى المعمل
أحمد عبد عظيم
التوقيع
[Signature]


اختبار نسبة تحمل كاليفورنيا (C.B.R) ASTM D1883

تصنيف العينة		A-1-b	
عدد الضربات	86	عدد الضربات	86
حجم الغالب (سم3)	2131	رقم الحفنة	2
وزن الغالب (جم)	5289	وزن الحفنة	92.4
وزن الغالب + وزن العينة رطبة (جم)	10102	وزن الحفنة + العينة رطبة جم	150
وزن العينة رطبة (جم)	4813	وزن الحفنة + العينة جافة جم	144
الكثافة الرطبة (جم/سم3)	2.259	وزن الماء جم	6
الكثافة جافة حافة (جم/سم3)	2.120	وزن العينة جافة جم	91.8
كثافة البروكيور (جم/سم3)	2.148	المحتوى المائي %	6.6%
نسبة الذمك	98.8%		

نسبة الإنعاش	0.42%	غير قابلة للإنعاش
--------------	-------	-------------------

حساب نسبة تحمل كاليفورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الاجتراف بالمم
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الاجتراف باليوسه
1468.0	729	484.0	311.0	226.0	140.0	41.0	الفرادة kg
3235.472	1606.716	1066.736	685.444	498.104	308.56	90.364	الفراده بالباوند
1078.98	535.815	355.74	228.585	166.11	102.9	30.135	الحمل B/In2



15.7%	قيمة C.B.R
-------	------------

ملاحظات: تم عمل الغالب في الماء لمدة 96 ساعة طبقا لمواصفة المشروع



في العمل
مهندس
التوقيع

مهندس العمل
م. محمد النور
التوقيع



تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أتربة للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءً على طلب شركة / الأمين

وذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للاستخدام في طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة : عند المحطة (224+820) عياله من المشون

- المتدوين: وقد تم توريد العينة بمعرفة م/ عبدالله احمد حشمت، (مهندس الاشراف مكتب د/حسن مهدي)

بتاريخ: 2023/12/20

- بيانات المتدوين: رقم الهاتف = 01069083393

- العينة مسئوليه من احضرها.

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلوط)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

1- التدرج الحبيبي

2- حدد السيولة واللدونة

3- اختبار البروكتور

4- اختبار CBR

5- اختبار المواد العضوية

وكالت نتائج الاختبارات كالاتي :

م	نوع الاختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-b	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة العار من منخل 200	14.5%	لا تزيد عن (15 %)
3	مجال اللدونة	NP	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) γ_d max	2.142 gm/cm ³	لا تقل عن 1.88 gm/cm ³
5	نسبة المياه الأصلية	6.5%	---
6	قيمة CBR المغمورة	33.9%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• وبمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم .



لمني المعمل
1/ 10/ 2023
التوقيع: /

مهندس المعمل
1/ 10/ 2023
التوقيع: /

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

التاريخ :	24-12-23	الموقع : ST = 224+820	عينة من العشون
-----------	----------	-----------------------	----------------

نتائج الاختبار :

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (inch)	وزن المحجوز على المنخل	وزن المحجوز التام	المحجوز %	العار %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	0	0	0.00%	100.00%
50.8	2"	196	196	2.24%	97.76%
37.5	1.5"	694	890	10.17%	89.83%
25	1"	396	1286	14.69%	85.31%
19	3/4"	286	1572	17.96%	82.04%
12.7	1/2"	769	2341	26.74%	73.26%
9.5	3/8"	823	3164	36.14%	63.86%
4.75	# 4	1728	4892	55.88%	44.12%
	العار من منخل # 4	3863			44.12%
	وزن العينة الكلية	8755			
	وزن عينة الناعم	800			
2.36	# 10	38	38	59.2%	40.8%
0.425	# 40	94	132	67.5%	32.5%
0.075	# 200	204	336	85.5%	14.5%
المسبلة و اللدونة		N.P			
التصنيف		A-1-b			

ملاحظات :



مهندس المعمل
محمد طه محمد الب
التوقيع
[Signature]

لمس العمل
أحمد محمد طه
التوقيع
[Signature]

Modified Proctor : ASTM D1557

نوع العينة:	عينة من العشون
تصنيف العينة:	A-1-b

نتائج الاختبار :-


الحدس ككالة جاله	2.142
المياه الاصطناعية	6.5

وزن القالب	5731
حجم القالب	2140

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن القالب + العينة رطبه	10229.0	10445	10614	10581
وزن القالب + الرطبه	4498.0	4714	4883	4850
الكثافه الرطبه	2.102	2.203	2.282	2.266

رقم الحقله	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن الحقله	53.9	55.3	53.2	52.6	54.2	54.4	54.5	55.4
وزن الحقله + العينة رطبه	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن الحقله + العينة جافه	147.4	148	145.8	145.9	144.2	144.1	142.7	142.4
وزن المياه	2.6	2.0	4.2	4.1	5.8	5.9	7.3	7.6
وزن العينة جافه	93.5	92.7	92.6	93.3	90	89.7	88.2	87
المحتوى المائى %	2.8	2.2	4.5	4.4	6.4	6.6	8.3	8.7
متوسط المحتوى المائى %	2.5	4.5	6.5	8.5				
الكثافه الحقله	2.051	2.109	2.142	2.089				

Modified Proctor Chart



ملاحظات :



مهندس المعمل
م. محمد طه في احمد البنا
التوقيع
[Signature]


المسجل المعمل
م. احمد محمد طه
التوقيع
[Signature]

المختبر نسبة تحميل كاتيلورنيا (C.B.R) ASTM D1883

A-1-b		تصنيف العينة	
60	عدد الضربات	60	عدد الضربات
2	رقم الوقت	2131	حجم القالب (سم ³)
25.63	وزن الوقت	6289	وزن القالب (جم)
180	وزن الوقت + العينة رطبة (جم)	10073	وزن القالب + وزن العينة رطبة (جم)
142.4	وزن الوقت + العينة جافة (جم)	4786	وزن العينة رطبة (جم)
7.8	وزن الماء (جم)	2245	الترسيب الرطبة (جم/سم ³)
116.8	وزن العينة جافة (جم)	2108	الترسيب الجافة (جم/سم ³)
8.8%	المحتوى المائي %	2.142	كثافة البرونز (جم/سم ³)
		98.4%	نسبة التمدد
		0.21%	نسبة الانكماش
			غير قابلة للتشقق


حساب نسبة تحميل كاتيلورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الأختار لاجد بالعمق
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الأختار لاجد بالعمق
1178.0	692	415.0	230.0	155.0	83.0	28.0	الترسيب kg
2596.312	1525.168	914.66	506.92	341.62	182.932	61.712	الترسيب بالبرونز
865.83	508.62	305.025	169.05	113.925	61.005	20.58	الترسيب lb/in ²



33.9%	قيمة C.B.R
-------	------------

ملاحظة: تم فحص القالب في قراء لمدة 98 ساعة قبل الترميم في المشروع



مهندس محمد بن عبد الله
مهندس محمد بن عبد الله
مهندس محمد بن عبد الله

مهندس محمد بن عبد الله
مهندس محمد بن عبد الله
مهندس محمد بن عبد الله



تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أتربة للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءاً على طلب شركة / الأمين

وذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للإستخدام في طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة : عند المحطة (224+880) عينة من المشون

- المندوبين : وقد تم توريد العينة بمعرفة م/ محمود عبدالرحيم الخيلي . (مهندس الأشراف مكتب د/حسن مهدي)

بتاريخ : 2023/12/27

- بيانات المندوب : رقم الهاتف = 01159400108

-العينة مسئولية من احضرها.

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلوط)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- 1-التدرج الحبيبي
- 2-حد السيولة واللدونة
- 3-إختبار البروكتور
- 4-إختبار CBR
- 5-إختبار المواد العضوية

وكلت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الإختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقاً للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة الماء من منخل 200	13.4%	لا تزيد عن (15 %)
3	مجال اللدونة	NP	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) yd max	2.183 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأصولية	5.8%	--
6	قيمة CBR المغمورة	62.4%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم .



فني المعمل
أ/ أحمد حـ صـ
التوقيع / أحمد حـ صـ

مهندس المعمل
أ/ أحمد حـ صـ
التوقيع / أحمد حـ صـ

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

التاريخ :	31-12-23	الموقع: ST = 224+880	عينه من المشون
-----------	----------	----------------------	----------------

نتائج الاختبار :-

رقم المتخل (mm)	رقم المتخل (inch)	وزن المحجوز على كل متخل	وزن المحجوز التراكمي	المحجوز %	العار %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	950	950	8.88%	91.12%
63.5	2.5"	851	1801	16.83%	83.17%
50.8	2"	997	2798	26.15%	73.85%
37.5	1.5"	2447	5245	49.02%	50.98%
25	1"	1472	6717	62.78%	37.22%
19	3/4"	163	6880	64.30%	35.70%
12.7	1/2"	163	7043	65.82%	34.18%
9.5	3/8"	312	7355	68.74%	31.26%
4.75	# 4	365	7720	72.15%	27.85%
	العار من متخل # 4	2980		27.85%	
	وزن العينة الكلي	10700			
	وزن عينة التاعم	500			
2.36	# 10	43	43	74.5%	25.5%
0.425	# 40	102	145	80.2%	19.8%
0.075	# 200	115	260	86.6%	13.4%
المسبلة و اللدونة		N.P			
التصنيف		A-1-a			

ملاحظات :



مهندس المعمل
أحمد بن محمد البنا
التوقيع
1/12/2023

في المعمل
أحمد بن محمد البنا
التوقيع

Modified Proctor : ASTM D1557

نوع العينة:	عينة من المكشوف
تصنيف العينة:	A-1-a

نتائج الاختبار :-


الحدس 100% جافة	2.183
الحدس الاسمي	5.8

وزن قالب	5731
مجم. قالب	2140

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن قالب + العينة رطبة	10119.0	10466	10075	10592
وزن التربة الرطبة	4388.0	4737	4044	4861
الحدس الرطبة	2.050	2.214	2.310	2.271

رقم البند	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن البند	21.8	20.8	51.7	50.2	34.1	31.5	53.4	52.2
وزن البند + العينة رطبة	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن البند + العينة جافة	147.8	147.2	146.2	148.1	143.5	143.6	143.2	142.9
وزن العينة	2.2	2.6	3.8	3.9	8.5	8.4	6.8	7.6
وزن العينة جافة	126	126.4	94.5	95.9	109.4	112.1	89.8	90.7
المحتوى المائي %	1.7	2.2	4.0	4.1	5.9	5.7	7.6	8.4
متوسط المحتوى المائي %	2.0		4.0		5.8		8.0	
الحدس الجافة	2.011		2.128		2.183		2.104	

Modified Proctor Chart



ملاحظات :



مجلس العمل
أحمد محمد عبد الباق
المهندس


مجلس العمل
أحمد محمد عبد الباق
المهندس

اختبار نسبة تحميل كاليفورنيا (C.B.R) ASTM D1883

A-1-a		توصيف العينة	
66	عدد الضربات	66	عدد الضربات
8	رقم الوقت	2131	مجموع القالب (سم)
81.1	وزن الوقت	8280	وزن القالب (جم)
190	وزن الوقت والعينة رطبة (جم)	10140	وزن القالب وزن العينة رطبة (جم)
144.8	وزن الوقت والعينة جافة (جم)	4893	وزن العينة رطبة (جم)
6.4	وزن الماء (جم)	2281	كمية الرطوبة (جم/سم)
93.8	وزن العينة جافة (جم)	2156	القيمة القياسية (جم/سم)
8.6%	المحتوى المائي %	2103	كمية الهواء (جم/سم)
		98.6%	نسبة الفراغ
نسبة الانكماش		0.27%	غير قابلة للتطبيق

حساب نسبة تحميل كاليفورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الاختبار في الماء
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الاختبار في الماء
1890.0	1273	765.0	413.0	288.0	186.0	52.0	قراءة kg
4165.56	2805.692	1686.06	910.252	634.752	409.944	114.608	قراءة بالكيلو
1389.15	935.655	562.275	303.555	211.68	136.71	38.22	العمل lb/in2



62.4%	قيمة C.B.R
-------	------------

ملاحظة: تم نشر القالب في الماء لمدة 96 ساعة قبل توصلة النتائج



مهندس / محمد عبد الله
مهندس / محمد عبد الله
مهندس / محمد عبد الله

مهندس / محمد عبد الله
مهندس / محمد عبد الله
مهندس / محمد عبد الله



تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أتربة للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناء على طلب شركة / الامين

وذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للإستخدام في طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة : عند المحطة /224+880 (عينة من القطاع)

- المندوب: وقد تم توريد العينة بمعرفة م/ احمد سمير . (مهندس الاشراف مكتب د/حسن مهدي)

بتاريخ : 2024/1/6

- بيانات المندوب: رقم الهاتف = 01061961579

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلوط)

تنبيه : العينة مسؤولة من احضرها

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- 1-الترج الحبيبي
- 2-حد السيولة واللدونة
- 3-إختبار البروكتور
- 4-إختبار CBR
- 5-إختبار المواد العضوية

وكلت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الإختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-b	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة الماء من منخل 200	12.40%	لا تزيد عن (15 %)
3	مجال اللدونة	NP	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) yd max	2.159 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأصلية	6.1 %	--
6	قيمة CBR المغمورة	33.30%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم

مهندس المعمل
م/ احمد محمد البنا
التوقيع

مهندس المعمل
م/ احمد محمد البنا
التوقيع

مهندس المعمل
م/ احمد محمد البنا
التوقيع

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

عينة من القطاع	الموقع : ST = 224+880	10/1/2024	التاريخ :
----------------	-----------------------	-----------	-----------

نتائج الاختبار :-

المر %	المحجوز %	وزن المحجوز الترافمي	وزن المحجوز على كل مليل	رقم المتخل (Inch)	رقم المتخل (mm)
100%	0%	0	0	5"	127
100.00%	0.00%	0	0	4"	101.6
100.00%	0.00%	0	0	3"	76.2
92.91%	7.09%	541	541	2.5"	63.5
88.61%	11.39%	869	328	2"	50.8
86.63%	13.37%	1020	151	1.5"	37.5
85.29%	14.71%	1122	102	1"	25
84.44%	15.56%	1187	65	3/4"	19
80.54%	19.46%	1485	298	1/2"	12.7
79.06%	20.94%	1598	113	3/8"	9.5
76.49%	23.51%	1794	196	# 4	4.75
76.49%			5836	المر من متخل # 4	
			7630	وزن العينة الكلي	
			500	وزن عينة القاع	
71.6%	28.4%	32	32	# 10	2.36
56.8%	43.2%	129	97	# 40	0.425
12.4%	87.6%	419	290	# 200	0.075

NP	المسيلة و اللدونة
A-1-b	التصنيف

ملاحظات :

مهندس المعمل
م. مصطفى محمد البنا
التوقيع
م. محمد منبى عيسى
م. محمد منبى عيسى
م. محمد منبى عيسى

Modified Proctor : ASTM D1557

نوع العينة:	عينة مجزأة
تصنيف العينة:	A-1-b

نتائج الاختبار:


الحد الأدنى لكتلة حقله	2.159
الحد الأدنى للأصولة	6.1

وزن القالب	5731
حجم القالب	2140

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن القالب + العينة رطبة	9980.0	10300	10635	10390
وزن التربة الرطبة	4249.0	4569	4904	4659
كتلة الرطبة	1.986	2.135	2.292	2.177

رقم الحقله	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن الحقله	50	51.6	53.4	56	54.2	55	53.5	52
وزن الحقله + العينة رطبة	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن الحقله + العينة حقله	147.1	147.9	145.8	146.5	144.4	144.6	142.1	142.6
وزن الحقله	2.9	2.1	4.2	3.5	5.6	5.4	7.9	7.4
وزن الحقله حقله	97.1	96.3	92.4	90.5	90.2	89.6	88.6	90.6
المحتوى المائي %	3.0	2.2	4.5	3.9	6.2	6.0	8.9	8.2
متوسط المحتوى المائي %	2.6	4.2	6.1	8.5				
كتلة الحقله	1.936	2.049	2.159	2.006				

Modified Proctor Chart



ملاحظات:



مهندس المعمل
محمد طه محمد عليا
التوقيع


مهندس المعمل
محمد طه محمد عليا
التوقيع

(C.B.R) ASTM D1883 اختبار نسبة تحميل كاليفورنيا

A-1-b		تصنيف العينة	
86	عدد الضربات	86	عدد الضربات
4	رقم الوقت	2131	حجم القالب (سم3)
38	وزن الوقت	8289	وزن القالب (جم)
180	وزن الوقت + العينة رطبة (جم)	10096	وزن القالب + وزن العينة رطبة (جم)
143	وزن الوقت + العينة جافة (جم)	4801	وزن العينة رطبة (جم)
7	وزن الماء (جم)	2.283	كثافة الرطبة (جم/سم3)
113.0	وزن العينة جافة (جم)	2.122	كثافة الجافة (جم/سم3)
8.2%	المحتوى المائي %	2.133	كثافة الدمك (جم/سم3)
		99.8%	نسبة الدمك
نسبة الانتفاش		0.00%	نسبة الانتفاش
غير قابلة للانتفاش			

حساب نسبة تحميل كاليفورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الاختراق بالممم
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الاختراق بالبوصه
960.0	680	440.0	260.0	175.0	110.0	60.0	المراد هنا
2115.84	1498.72	969.76	573.04	385.7	242.44	132.24	المراد بالباوند
705.6	499.8	323.4	191.1	128.625	80.85	44.1	الحمل 18/IN2



33.3%	قيمة "C.B.R"
-------	--------------

ملاحظات: تم حفر القالب في عمق 30 سم طبقاً لتوصيفات المشروع



محمد بن علي سعيد
مهندس

مهندس محمد بن علي
مهندس



تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أتربة للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءا على طلب شركة / الامين

وذلك لتحديد خصائص ومدى صلاحية عينة تراب للاستخدام في طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة: عند المحطة / (225+060)

- المندوب: وقد تم توريد العينة بمعرفة م/عبد الله احمد. (مهندس الاشراف مكتب د/حسن مهدي)

بتاريخ : 2024/1/1

- بيانات المندوب: رقم الهاتف = 01069083393

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بنى مزار - منفوط)

تسببه : العينة مسؤولة من احضرها

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- 1- الشرح الحبيبي
- 2- حد السيولة واللدونة
- 3- اختبار البروكتور
- 4- اختبار CBR
- 5- اختبار المواد العضوية


وكانت نتائج الاختبارات كالتالي :

نوع الاختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1 تصنيف العينة	A-1-b	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2 نسبة الماء من منخل 200	13.8%	لا تزيد عن (15 %)
3 مجال اللدونة	NP	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4 أقصى كثافة جافة (البروكتور) γd max	2.149 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5 نسبة المياه الأصلية	6.1 %	-
6 قيمة CBR المغسورة	35.00%	لا تقل عن 20%
8 المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم

مهندس المعمل
م/عبد الله احمد

مهندس المعمل
م/عبد الله احمد
التوقيع



الموقع : ST = 225+060	4/1/2024	التاريخ :
-----------------------	----------	-----------

نتائج التحليل :

المر %	المعوز %	وزن المعوز المر النسبي	وزن المعوز على كل منخل	رقم المنخل (inch)	رقم المنخل (mm)
100%	0%	0	0	6"	127
100.00%	0.00%	0	0	4"	101.6
100.00%	0.00%	0	0	3"	76.2
100.00%	0.00%	0	0	2.5"	63.5
93.91%	6.09%	472	472	2"	50.8
85.12%	14.88%	1154	682	1.5"	37.5
77.36%	22.64%	1755	601	1"	25
71.64%	28.36%	2199	444	3/4"	19
65.72%	34.28%	2658	459	1/2"	12.7
55.48%	44.52%	3452	794	3/8"	9.5
48.20%	51.80%	4016	564	# 4	4.75
48.20%			3737	المر من منخل # 4	
			7753	وزن العينة الكلى	
			500	وزن عينة الناعم	
43.8%	56.2%	46	46	# 10	2.36
37.1%	62.9%	115	69	# 40	0.425
13.8%	86.2%	357	242	# 200	0.075

NP	المسولة و اللدونة
A-1-b	التصنيف

ملاحظات :



م. ش. حيدر
مهندس

مهندس المعمل
د. مصطفى محمد البنا
التوقيع

Modified Proctor : ASTM D1557

نوع العينة:	عينة محجور
تصنيف العينة:	A-1-b

نتائج الاختبار :-


الحدس كلفه حافه	2.149
المياه الاسوديه	6.1

وزن القالب	5731
حجم القالب	2140

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن القالب + العينة رطبه	9950.0	10360	10610	10450
وزن القالب + العينة جافه	4219.0	4629	4879	4719
الكلفه الرطبه	1.971	2.183	2.280	2.205

رقم الحافه	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن الحافه	55.3	54.1	53	56.1	54.2	54.9	53.5	52
وزن الحافه + العينة رطبه	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن الحافه + العينة جافه	147.9	147.4	145.6	146.2	144.6	144.4	142.3	142.5
وزن المياه	2.1	2.6	4.4	3.8	5.4	5.6	7.7	7.5
وزن العينة حافه	92.6	93.3	92.6	90.1	90.4	89.5	88.8	90.5
المحتوى المائى %	2.3	2.8	4.8	4.2	6.0	6.3	8.7	8.3
متوسط المحتوى المائى %	2.5	4.5	6.1	8.5				
الكلفه الموعده	1.923	2.070	2.149	2.033				

Modified Proctor Chart



ملاحظات



مهندس المعمل
المعطي محمد
التوقيع

المسجل
المعطي محمد
التوقيع


(C.B.R) ASTM D1883 اختبار نسبة تحميل كاليفورنيا

A-1-b		تصنيف العينة	
56	عدد الضربات	56	عدد الضربات
4	رقم القالب	2131	حجم القالب (سم ³)
81	وزن القالب	8289	وزن القالب (جم)
180	وزن القالب والعينة رطبة جم	10095	وزن القالب والعينة رطبة (جم)
144.4	وزن القالب والعينة جافة جم	4806	وزن العينة رطبة (جم)
5.8	وزن الماء جم	2.255	الكثافة الرطبة (جم/سم ³)
93.4	وزن العينة جافة جم	2.128	الكثافة الجافة (جم/سم ³)
6.0%	المحتوى المائي %	2.149	كثافة البروكفور (جم/سم ³)
		99.0%	نسبة الدمك

نسبة الانتفاش	0.30%	غير قابلة للانتفاش
---------------	-------	--------------------

حساب نسبة تحميل كاليفورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الاختراق بالملم
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الاختراق بالبوصية
1000.0	714	459.0	269.0	179.0	114.0	63.0	الغزاة kg
2204	1573.656	1011.636	592.876	394.516	251.256	138.852	القرادة بالباوند
735	524.79	337.365	197.715	131.565	83.79	46.305	الحمل lb/in ²



35.0%	قيمة C.B.R
-------	------------

ملاحظة: تم حفر القالب في عمق 96 ساعة قبل إجراء الاختبار



مهندس محاسب
م. م. م. م.

مهندس محاسب
م. م. م. م.



تقرير بنتائج اختبارات صلاحية اترية للتاسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناء على طلب شركة / الأمن

وذلك لتقدير خصائص ومدى صلاحية عينة تراب للاستخدام في طبقات الردم لجسر الخطار الكهربائي

مصدر العينة : عند المحطة (224+980) عتده من المشون

مستويين : وقد تم كوريد العينة بمعرفة م / محمود رشدي . (مهندس الإشراف مكتب د/حسن مهدي)

بتاريخ : 2023/10/15

ميدان التماسين : رقم الهاتف = 01150014987

العينة مستوئية من الحضر هار

اسم المشروع : مشروع الخطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلوط)

وقد تم عرض الاختبارات الآتية :

- 1- شرح الصبي
- 2- حد السيولة واللدونة
- 3- اختبار البرونكتور
- 4- اختبار CBR
- 5- اختبار المواد العضوية

وتمت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الاختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-b	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة الماء من منخل 200	11.5%	لا تزيد عن (15 %)
3	مجال اللدونة	NP	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البرونكتور) γd max	2.164 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأمولية	6.0%	--
6	قيمة CBR المغمورة	34.9%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع الخطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم .



فني المعمل
أ/ محمد علي
التوقيع

مهندس المعمل
أ/ محمد علي
التوقيع

التاريخ :	19/10/2023	الموقع: St= 224+980	عينه من المشون
-----------	------------	---------------------	----------------

نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (inch)	وزن المحجوز على كل منخل	وزن المحجوز التراكمي	المحجوز %	المر %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	800	800	5.64%	94.36%
63.5	2.5"	389	1189	8.39%	91.61%
50.8	2"	1089	2278	16.06%	83.94%
37.5	1.5"	1293	3571	25.18%	74.82%
25	1"	1319	4890	34.49%	65.51%
19	3/4"	574	5464	38.53%	61.47%
12.7	1/2"	547	6011	42.39%	57.61%
9.5	3/8"	665	6676	47.08%	52.92%
4.75	# 4	734	7410	52.26%	47.74%
	المر من منخل # 4	6770			47.74%
	وزن العينة الكلي	14180			
	وزن عينة الناعم	500			
2.36	# 10	80	80	59.9%	40.1%
0.425	# 40	96	176	69.1%	30.9%
0.075	# 200	204	380	88.5%	11.5%

التصنيف	A-1-b
---------	-------

ملاحظات :



المهندس المعمل
محمد شايه عيسى

التوقيع / محمد

مهندس المعمل
محمد بن محمد البنا

التوقيع / محمد

Modified Proctor : ASTM D1557

نوع العينة:	عينة من المشون
تصنيف العينة:	A-1-b

نتائج الاختبار:-


2.164	الحد الأدنى لثقله جافه
6.0	الحد الأدنى لاسوائيه

5731	وزن قالب
2140	حجم قالب

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن قالب + العينة رطبه	9900.0	10340	10640	10524
وزن التربه الرطبه	4169.0	4609	4609	4793
الكتله الرطبه	1.948	2.154	2.294	2.240

رقم الجفنه	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن الجفنه	53.5	55.8	55.3	54.4	54.1	54.5	54.2	54.7
وزن الجفنه + العينه رطبه	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن الجفنه + العينه جافه	148	148.3	146	146.5	145	144.2	143	142.9
وزن المراء	2.0	1.7	4.0	3.5	5.0	5.8	7.0	7.1
وزن العينه جافه	94.5	92.5	90.7	92.1	90.9	89.7	88.8	88.2
المحتوى المائى %	2.1	1.8	4.4	3.8	5.5	6.5	7.9	8.0
متوسط المحتوى المائى %	2.0	4.1	6.0	8.0				
الكتله الجافه	1.910	2.069	2.164	2.074				

Modified Proctor Chart



ملاحظات:



مهندس المعمل
م. محمد (فوق) جمالنا
التوقيع

فنى المعمل
م. محمد شهاب مريد
التوقيع


(C . B . R) ASTM D1883 اختبار نسبة تحميل كاليفورنيا

A-1-b		تصنيف العينة	
56	عدد الضربات	56	عدد الضربات
4	رقم الجفة	2131	حجم القالب (سم ³)
24.2	وزن الجفة	6289	وزن القالب (جم)
180	وزن الجفة +العينة رطبة جم	18120	وزن القالب +وزن العينة رطبة (جم)
142.9	وزن الجفة +العينة جافة جم	4831	وزن العينة رطبة (جم)
7.1	وزن الماء جم	2.267	الكثافة الرطبة (جم/سم ³)
118.7	وزن العينة جافة جم	2.139	الكثافة الجافة (جم/سم ³)
8.0%	المحتوى المائي %	2.164	كثافة البروفكتور (جم/سم ³)
		98.8%	نسبة الدمك

نسبة الانتفاش	0.00%	معدل التمدد
---------------	-------	-------------

حساب نسبة تحميل كاليفورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الاختراق بالممم
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الاختراق بالانچ
1406.0	713	438.0	254.0	172.0	105.0	39.0	الفرادة kg
3098.824	1571.452	965.352	559.816	379.088	231.42	85.956	الفرادة والباوند
1033.41	524.055	321.93	186.69	126.42	77.175	28.665	الحمل lb/in ²



34.9%	قيمة C . B . R
-------	----------------

ملاحظة: تم حفر القالب في الماء لمدة 96 ساعة طبقاً لمواصفة المشروع



المهندس
عبد الحليم
مهندس

المهندس
محمد عبد الباق
مهندس



تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أتربة للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءً على طلب شركة / الأمين

وذلك لتحديد خصائص ومدى صلاحية عينة تراب للاستخدام في طبقات الردم لجسر القطاع الكهربائي

مصدر العينة: عند المحطة (225+220) عينة من المشون

- المتعديين: وقد تم توريد العينة بمعرفة م / محمود رشدي. (مهندس الإشراف مكتب د/حسن مهدي)

بتاريخ: 2023/10/21

- بيانات المتعديين: رقم الهاتف = 01150014987

-العينة مسنونة من أحضرها.

اسم المشروع : مشروع القطر الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلووط)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- 1-التحريج الحبيبي
- 2-حد السيولة والتونة
- 3-إختبار البروكتور
- 4-إختبار CBR
- 5-إختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الإختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقاً للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-b	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة الماء من منخل 200	13.3%	لا تزيد عن (15 %)
3	مجال اللدونة	NP	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) yd max	2.158 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأمولية	6.3%	-
6	قيمة CBR المغمورة	34.0%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطر السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم .



فني المعمل
أ/ محمد شوقي
التوقيع/ محمد

مهندس المعمل
أ/ هشام محمد حلمي
التوقيع/ هشام

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27


التاريخ :	25/10/2023	الموقع: St= 225+220	عينه من المشون
-----------	------------	---------------------	----------------

نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (inch)	وزن المحجوز على كل منخل	وزن المحجوز القابل للمرور	المحجوز %	المرور %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	940	940	6.56%	93.44%
63.5	2.5"	389	1329	9.27%	90.73%
50.8	2"	1089	2418	16.86%	83.14%
37.5	1.5"	1293	3711	25.88%	74.12%
25	1"	1319	5030	35.08%	64.92%
19	3/4"	574	5604	39.08%	60.92%
12.7	1/2"	547	6151	42.89%	57.11%
9.5	3/8"	665	6816	47.53%	52.47%
4.75	# 4	734	7550	52.65%	47.35%
	المرور من منخل # 4	6790			47.35%
	وزن العينة الكلية	14340			
	وزن عينة التاعم	500			
2.36	# 10	60	60	58.3%	41.7%
0.425	# 40	120	180	69.7%	30.3%
0.075	# 200	180	360	86.7%	13.3%

التصنيف	A-1-b
---------	-------

ملاحظات :



المهندس المعمل
أ. محمد منجلي عبد
التوقيع

المهندس المعمل
أ. مصطفى محمد البنا
التوقيع


Modified Proctor / ASTM D1557

نوع التربة		حدود من التربة	
الحدود من التربة		A-1-b	
الحدود من التربة		الحدود من التربة	
2.100	الحدود من التربة	5731	الحدود من التربة
0.3	الحدود من التربة	2140	الحدود من التربة

4	3	2	1	رقم التربة
10030	10040	10320	9040.0	الحدود من التربة
4799	4009	4509	4209.0	الحدود من التربة
2.243	2.294	2.144	1.997	الحدود من التربة

8	7	6	5	4	3	2	1	رقم التربة
64.7	64.2	64.6	64.1	64.4	65.3	65.6	63.6	الحدود من التربة
180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	180.0	الحدود من التربة
142.9	142.6	144.2	144.6	140.6	146.9	148.3	147.8	الحدود من التربة
7.1	7.6	6.8	6.6	5.5	4.1	1.7	2.2	الحدود من التربة
88.2	88.3	89.7	88.4	82.1	88.6	82.6	84.3	الحدود من التربة
8.0	8.6	8.6	8.1	3.8	4.6	1.8	2.3	الحدود من التربة
8.3	8.3	8.3	8.3	4.2	2.1	2.1	2.1	الحدود من التربة
2.071	2.158	2.069	2.069	2.069	2.069	2.069	2.069	الحدود من التربة

Modified Proctor Chart



ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات


(C.B.R) ASTM D1883 اختبار نسبة تحمل كاتيلورتيا

A-1-b		تصنيف العينة	
58	عدد الضربات	58	عدد الضربات
8	رقم الحلقة	2131	معم القالب (سم)
28	وزن الحلقة	8289	وزن القالب (جم)
180	وزن الحلقة + العينة رطبة جم	10180	وزن القالب + وزن العينة رطبة (جم)
142.8	وزن الحلقة + العينة جافة جم	4811	وزن العينة رطبة (جم)
7.2	وزن الماء جم	2.258	نسبة الماء (جم/سم3)
114.8	وزن العينة جافة جم	2.124	كثافة جافة (جم/سم3)
8.3%	المحتوى المائي %	2.156	كثافة التروكوز (جم/سم3)
		98.4%	نسبة التكت

نسبة الانكماش	0.00%	غير قابلة للانكماش
---------------	-------	--------------------

حساب نسبة تحمل كاتيلورتيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الاختراق بالمعمر
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الاختراق بالوحدة
1365.0	693	426.0	247.0	167.0	102.0	38.0	الفرادة kg
3008.46	1527.372	938.904	544.388	368.068	224.808	83.752	الفرادة بالباوند
1003.275	509.355	313.11	181.545	122.745	74.97	27.93	الحمل lb/ft2



34.0%	قيمة C.B.R
-------	------------

ملاحظات: تم اختبار القالب في عمق 90 سمًا طبقًا لمواصفة المشروع



المهندس محمد بن عبد الله
مهندس محمد بن عبد الله

المهندس محمد بن عبد الله
مهندس محمد بن عبد الله



تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أترية للناسبين

مقدمة : تم اعداد هذا التقرير بناء على طلب شركة / الامين

وبناء على طلبه بخصوص ومشي صلاحية جنة كراب للاستخدام في طبقات الردم لقنطر الكهربائي

مصدر العينة : عة السطحة 2254183 (عينة مشون)

- المختبرين : وقد تم توريد العينة بمعرفة / اعدادات احمد حشمت . (مهندس الاتراف مكاتب اخصن مهدي)

تاريخ : 2024/1/16

- بيانات المختبرين : رقم الهاتف = 01069083393

اسم المشروع : مشروع القنطر الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منقولة)

تبيه : العينة موزونة من المنظرها

وقد تم عرض الاختبارات الآتية :

- 1- شرح الحبيبي
- 2- حد السيولة واللدونة
- 3- اختبار البرونكتور
- 4- اختبار CBR
- 5- اختبار المواد العضوية

وبلغت نتائج الاختبارات كالآتي :

نوع الاختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1- تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2- نسبة الماء من مخل 200	13.7%	لا تزيد عن (15 %)
3- محل اللدونة	NP	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4- أقصى كثافة جافة (البرونكتور) yd max	2.175 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5- نسبة لمية الاصولية	6.2%	-
6- قيمة CBR المقصورة	50.0%	لا تقل عن 20%
7- المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القنطر السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم

موقع
موقع

موقع

موقع
موقع

شماره : BT = 225+180

20/1/2024

صفحة 1

ملحوظات :

نسبة %	نسبة %	وزن الحبيبات التي لا تعبر	وزن الحبيبات التي تعبر	رقم الفتحة (inch)	رقم الفتحة (mm)
100%	0%	0	0	6"	127
100.00%	0.00%	0	0	4"	101.6
100.00%	0.00%	0	0	3"	76.2
100.00%	0.00%	0	0	2.5"	63.5
88.97%	11.03%	1043	1043	2"	50.8
84.84%	15.16%	1433	390	1.5"	37.5
67.50%	32.50%	3073	1640	1"	25
61.56%	38.44%	3634	561	3/4"	19
59.12%	40.88%	3865	231	1/2"	12.7
50.79%	49.21%	4652	787	3/8"	9.5
40.83%	59.17%	5594	942	# 4	4.75
40.83%			3860	المرور من منخل # 4	
			9454	وزن العينة الجافة	
			500	وزن عينة التام	
37.5%	62.5%	41	41	# 10	2.36
30.0%	70.0%	133	92	# 40	0.425
12.2%	87.8%	350	217	# 200	0.075

NP	المسوية و التدونة
A-1-b	التصنيف

ملحوظات :

مهندس
م. محمد
م. محمد

م. محمد
م. محمد

مهندس
م. محمد
م. محمد


Modified Proctor : ASTM D1557

2.175	الوزن الجاف (g)	5735	الوزن الجاف (g)
6.2	نسبة الرطوبة (%)	2145	الوزن الجاف (g)

4	3	2	1	الوزن الجاف (g)
10629	10675	10495	10235.5	الوزن الجاف (g)
4098	4944	4754	4525.5	الوزن الجاف (g)
2289	2319	2225	2175	الوزن الجاف (g)

8	7	6	5	4	3	2	1	الوزن الجاف (g)
52	53.5	54.9	54.2	55.1	53	54.1	55.3	الوزن الجاف (g)
150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	الوزن الجاف (g)
142.4	142.1	144.3	144.5	145.1	145.4	147.5	147.8	الوزن الجاف (g)
7.6	7.9	6.7	5.5	3.9	4.5	2.5	2.2	الوزن الجاف (g)
90.4	88.6	89.4	90.3	90	92.4	93.4	92.5	الوزن الجاف (g)
8.4	8.9	6.4	6.1	4.3	5.0	2.7	2.4	الوزن الجاف (g)
8.7	6.2	4.7	2.5	الوزن الجاف (g)				
2.100	2.175	2.127	2.153	الوزن الجاف (g)				

Modified Proctor Chart



ملاحظات



مهندس المصطفى محمدا
مفتاح

مفتاح
مفتاح


(C . B . R) ASTM D1883 اختبار نسبة تحمل كاليفورنيا

A-1-a		لخصائص العينة	
56	عدد الضربات	56	عدد الضربات
4	رقم الحلقة	2131	حجم القالب (سم ³)
28.8	وزن الحلقة	5289	وزن القالب (جم)
150	وزن الحلقة والعينة رطبة جم	10140	وزن القالب وزن الحلقة رطبة (جم)
142.8	وزن الحلقة والعينة جافة جم	4851	وزن الحلقة رطبة (جم)
7.2	وزن الماء جم	2.276	الكتلة الرطبة (جم/سم ³)
117.0	وزن العينة جافة جم	2.144	الكتلة الجافة (جم/سم ³)
6.2%	المحتوى المائي %	2.175	كثافة الهواء (جم/سم ³)
		98.8%	نسبة الدمك

نسبة الانكماش	0.15%	غير قابلة للانكماش
---------------	-------	--------------------

حساب نسبة تحمل كاليفورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الضغط الراسم
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الانحراف والبيضاوية
1429.0	1021	656.0	385.0	256.0	163.0	91.0	الفرادة ج ²
3149.516	2250.284	1445.824	848.54	564.224	359.252	200.564	الفرادة والبولند
1050.315	750.435	482.16	282.975	188.16	119.805	66.885	الحمل 18/IN2



50.0%	قيمة C.B.R
-------	------------

ملاحظة: تم اختبار القالب في الماء لمدة 96 ساعة طبقاً لبروتوكول المشروع



مهندس مسئول محمد طه محمد الباشا
مهندس مساعد محمد عبد الله
مهندس مساعد محمد عبد الله



تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أتربة للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءا على طلب شركة / الأمين
ونذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للاستخدام في طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي
مصدر العينة: عند المحطة (225+250) عينه من المشون
- المندوب: وقد تم توريد العينة بمعرفة م/ محمود رشدي. (مهندس الاشراف مكتب د/حسن مهدي)

بتاريخ: 2023/12/28

- بيانات المندوب: رقم الهاتف = 01150014987

- العينة مسئوليها من احضرها.

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلووط)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- 1-التنرج الحبيبي
- 2-حد السيولة واللدونة
- 3-اختبار البروكتور
- 4-اختبار CBR
- 5-اختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الاختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة العار من منخل 200	12.5%	لا تزيد عن (15 %)
3	مجال اللدونة	NP	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) γd max	2.17 gm/cm ³	لا تقل عن 1.88 gm/cm ³
5	نسبة المياه الأصلية	6.7%	--
6	قيمة CBR المنقورة	49.00%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم .



فني المعمل
أ/ محمد خليل
التوقيع: محمد

مهندس المعمل
م/ مصطفى محمد البنا
التوقيع: مصطفى

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

الموقع: St= 225+220	التاريخ: 1/1/2024	عينة من العشرون
---------------------	-------------------	-----------------

2024/01/01

النسبة %	النسبة %	وزن الحصى المتبقى	وزن الحصى المرشح	رقم المنخل (sieve)	النسبة % (percent)
100%	0%	0	0	6"	100
100.00%	0.00%	0	0	4"	100.0
100.00%	0.00%	0	0	3"	100.0
88.66%	11.44%	1609	1609	2.5"	88.6
80.81%	19.19%	2698	1089	2"	80.8
71.61%	28.39%	3991	1293	1.5"	71.6
62.23%	37.77%	5310	1319	1"	62.2
58.15%	41.85%	5884	574	3/4"	58.2
54.26%	45.74%	6431	547	1/2"	54.3
49.53%	50.47%	7096	665	3/8"	49.5
44.31%	55.69%	7830	734	# 4	44.3
44.31%			6230	المرشح من # 4	
			14060	وزن العينة الكلية	
			500	وزن عينة الناعم	
38.7%	61.3%	63	63	# 10	38.7
28.8%	71.2%	175	112	# 40	28.8
12.5%	87.5%	359	184	# 200	12.5

التصنيف	A-1-a
---------	-------

ملاحظات:



المهندس محمد بن محمد
التوقيع: محمد بن محمد

المهندس محمد بن محمد
التوقيع: محمد بن محمد


Modified Proctor : ASTM D1557

نوع التربة	عينة من المشون
تصنيف التربة:	A-1-a
نتائج الاختبار:	
وزن الماء	5731
مجموع الماء	2140
المسحوق جافه	2.170
المواد الاسفلتيه	6.7

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن الماء + التربة رطبه	9953.0	10320	10689	10520
وزن التربة الرطبه	4232.0	4589	4958	4789
الكتله الرطبه	1.978	2.144	2.317	2.238

رقم التربة	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن التربة	55	50	53	54	60	66	68	69
وزن التربة + التربة رطبه	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن التربة + التربة جافه	147.5	148.1	145.7	146.2	143.8	144.6	142.5	142.9
وزن الماء	2.5	1.9	4.3	3.8	6.2	5.4	7.5	7.1
وزن التربة جافه	92.5	98.1	92.7	92.2	83.8	88.6	84.5	83.9
المحتوى المائى %	2.7	1.9	4.6	4.1	7.4	6.1	8.9	8.5
متوسط المحتوى المائى %	2.3	4.4	8.7	8.7	2.059	2.170	2.054	1.933
الكتله الجافه								

Modified Proctor Chart



ملاحظات :



مهندس المعمل
محمد بن عبد الله
التوقيع

قسي المعمل
م
التوقيع


(C.B.R) ASTM D1883 اختبار نسبة تحمل كاتافورنيا

A-1-a		تصنيفات العينة	
55	عدد الضربات	55	عدد الضربات
8	رقم القالب	2131	حجم القالب (سم3)
40	وزن القالب	8289	وزن القالب (جم)
180	وزن القالب والعينة رطبة جم	15198	وزن القالب والعينة رطبة (جم)
143.1	وزن القالب والعينة جافة جم	4027	وزن العينة رطبة (جم)
8.9	وزن الماء جم	2.208	النتيجة الرطبة (جم/سم3)
103.1	وزن العينة جافة جم	2.123	النتيجة الجافة (جم/سم3)
6.7%	المحتوى المائي %	2.170	كثافة الجاف (جم/سم3)
		87.8%	نسبة الدمك

نسبة الانتفاش	0.00%	غير قابلة للانتفاش
---------------	-------	--------------------


حساب نسبة تحمل كاتافورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الأشفاق بالجم	بعد الفحص
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الأشفاق بالبويسه	
1967.0	999	614.0	356.0	241.0	147.0	55.0	الفرامه kg	
4335.268	2201.796	1353.256	784.624	531.164	323.988	121.22	الفرامه بالباوند	
1445.745	734.265	451.29	261.66	177.135	108.045	40.425	الحمل lb/in2	



49.0N	قيمة C.B.R
-------	------------

ملاحظات: تم فحص القالب في الماء لمدة 96 ساعة طبقاً لمواصفة المشروع



مهندس المشمل
عبدالله بن عبدالمجيد
مهندس
مهندس

مهندس المشمل
عبدالله بن عبدالمجيد
مهندس
مهندس



تقرير نتائج اختبارات صلاحية التربة للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءا على طلب شركة / الأمين
وذلك لتحديد خصائص ومدى صلاحية عينة تراب للاستخدام في طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي
مصدر العينة: عند المحطة (225+220) بعينه من العثون
- المندوبين: وقد تم توريد العينة بمعرفة م/ محمود الحولي. (مهندس الأشراف مكتب د/حسن مهدي)

تاريخ: 2023/12/26

- بيانات المندوبين: رقم الهاتف = 01090944342

- العينة مسئولة من احضرها.

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - ملقوط)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- 1-التنرج الحبيبي
- 2-حد السيولة واللدونة
- 3-اختبار البروكتور
- 4-اختبار CBR
- 5-اختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الاختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة الماء من منخل 200	14.3%	لا تزيد عن (15 %)
3	مجال اللدونة	NP	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) yd max	2.175 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأصولية	6.5%	--
6	قيمة CBR المغمورة	49.9%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم .



في المعمل
أ/ محمد شهاب
التوقيع

مهندس المعمل
م/ محمد مصطفى
التوقيع

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AA5HTO T27

التاريخ :	30/12/2023	الموقع: St= 225+220	عنه من المشون
-----------	------------	---------------------	---------------

نذير الإحتلال

المر %	المحور %	وزن المحور الترامبي	وزن المحور على كل منخل	رقم المنخل (inch)	رقم المنخل (mm)
100%	0%	0	0	6"	127
100.00%	0.00%	0	0	4"	101.6
100.00%	0.00%	0	0	3"	76.2
89.41%	10.59%	1469	1469	2.5"	63.5
81.56%	18.44%	2658	1089	2"	50.8
72.24%	27.76%	3851	1293	1.5"	37.5
62.73%	37.27%	5170	1319	1"	25
58.59%	41.41%	5744	574	3/4"	19
54.64%	45.36%	6291	547	1/2"	12.7
49.85%	50.15%	6956	665	3/8"	9.5
44.56%	55.44%	7690	734	# 4	4.75
44.56%			6180	المر من منخل # 4	
			13870	وزن العينة الكلي	
			500	وزن عينة الناعم	
38.8%	61.2%	65	65	# 10	2.36
29.1%	70.9%	173	108	# 40	0.425
14.3%	85.7%	340	167	# 200	0.075

التصنيف	A-1-a
---------	-------

ملاحظات :



الممثل
المهندس محمد بن سعيد
التوقيع


الممثل
المهندس محمد بن سعيد
التوقيع

Modified Proctor : ASTM D1557

نوع العينة:	عينة من المشون
تصنيف العينة:	A-1-a
نتائج الاختبار :-	
وزن قالب	5731
مجم قالب	2140
القيمة كاله حقه	2.175
الماء الامواته	8.5

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن القالب + العينة رطبه	9980.0	10380	10090	10560
وزن التربه الرطبه	4249.0	4640	4950	4820
الكثافه الرطبه	1.986	2.172	2.317	2.267

رقم العده	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن العده	55	50	53	54	60	58	58	59
وزن العده + العينة رطبه	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن العده + العينة حافه	147.8	148.3	145.9	146.5	144.5	144.2	142.5	142.0
وزن الماء	2.2	1.7	4.1	3.5	5.5	5.8	7.5	7.1
وزن العينة حافه	92.8	98.3	92.9	92.5	84.5	88.2	84.5	83.9
المحتوى المائى %	2.4	1.7	4.4	3.8	6.5	6.6	8.9	8.5
متوسط المحتوى المائى %	2.1	4.1	6.5	8.7				
الكثافه المافه	1.946	2.087	2.175	2.077				



ملاحظات :



مجلس العمل
المهندسين
المهندسين
المهندسين

المهندس
المهندس
المهندس
المهندس


(C . B . R) ASTM D1883 اختبار نسبة تحميل كاتيلورنيا

A-1-a		تصنيف العينة	
56	عدد الضربات	56	عدد الضربات
9	رقم الجولة	2131	حجم القالب (سم3)
38	وزن الجولة	8289	وزن القالب (جم)
180	وزن الجولة + العينة رطبة (جم)	10120	وزن القالب + وزن العينة رطبة (جم)
143	وزن الجولة + العينة جافة (جم)	4831	وزن العينة رطبة (جم)
7	وزن الماء (جم)	2.287	كثافة الرطبة (جم/سم3)
108.8	وزن العينة جافة (جم)	2.128	كثافة جافة (جم/سم3)
6.6%	المحتوى المائي %	2.175	كثافة البروكور (جم/سم3)
		97.9%	نسبة الدمك

نسبة الانتفاش	0.90%	غير قابلة للانتفاش
---------------	-------	--------------------

حساب نسبة تحميل كاتيلورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الاختراق بالمسم
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الاختراق بالبوصلة
2007.0	1019	626.0	364.0	246.0	150.0	56.0	الفرادة kg
4423.428	2245.876	1379.704	802.256	542.184	330.6	123.424	الفرادة بالباوند
1475.145	748.965	460.11	267.54	180.81	110.25	41.16	الحمل lb/in2



49.9%	قيمة C . B . R
-------	----------------

ملاحظات: تم ضرب القالب في الماء لمدة 96 ساعة طبقاً لمواصفة المشروع



المهندس محمد بن علي بن عبد الله
مهندس / محمد بن علي بن عبد الله

المهندس محمد بن علي بن عبد الله
مهندس / محمد بن علي بن عبد الله



تقرير بنتائج اختبارات صلاحية اترية للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءا على طلب شركة / الامين
وتلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للإستخدام في طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي
مصدر العينة : عند المحطة /225+325 (مشون)
- المندوب: وقد تم توريد العينة بمعرفة م/محمود الحيتي . (مهندس الاشراف مكتب د/حسن مهدي)
بتاريخ : 2024/1/10

- بيانات المندوب: رقم الهاتف = 01090944342
اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منقلاوط)
تنبيه : العينة مسؤولة من احضرها
وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- 1-التدرج الحبيبي
- 2-حد السيولة واللدونة
- 3-إختبار البروكتور
- 4-إختبار CBR
- 5-إختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الإختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة الماء من منخل 200	11.70%	لا تزيد عن (15 %)
3	مجال اللدونة	NP	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) yd max	2.176 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأصلية	6.1 %	--
6	قيمة CBR المغمورة	58.8%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم



مهندس المعمل
أ.د.م. هشام محمد حلمي
التوقيع /

فني المعمل
أ.م. محمد شادي عبد
التوقيع /

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

الموقع : 235+225

14/1/2024

التاريخ :

نتائج الاختبار :-

المر %	المحجوز %	وزن المحجوز الترافمي	وزن المحجوز على كل متخل	رقم المتخل (Inch)	رقم المتخل (mm)
100%	0%	0	0	5"	127
100.00%	0.00%	0	0	4"	101.6
87.92%	12.08%	1128	1128	3"	76.2
83.15%	16.85%	1573	445	2.5"	63.5
62.27%	37.73%	3523	1950	2"	50.8
54.02%	45.98%	4294	771	1.5"	37.5
44.46%	55.54%	5186	892	1"	25
42.06%	57.94%	5410	224	3/4"	19
36.17%	63.83%	5960	550	1/2"	12.7
32.11%	67.89%	6340	380	3/8"	9.5
28.10%	71.90%	6714	374	# 4	4.75
26.42%			2467	المر من متخل # 4	
			9338	وزن العينة الكلية	
			500	وزن عينة التاعم	
26.1%	73.9%	35	35	# 10	2.36
21.2%	78.8%	122	87	# 40	0.425
11.7%	88.3%	291	169	# 200	0.075

NP

المسبلة و اللدونة

A-1-a

التصنيف

ملاحظات :



محمد بن علي عبيد
مدير

مهندس المعمل
المصطفى محمد المصطفى
التوقيع

Modified Proctor : ASTM D1557

نوع العينه:	عينة محجر
تصنيف العينه:	A-1-a

نتائج الاختبار :-


القيمة ٥٥ جافه	2.176
المداء الاجماليه	6.1

وزن القالب	5731
حجم القالب	2140

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن القالب + العينه رطبه	10120.0	10420	10670	10580
وزن القالب + العينه جافه	4389.0	4689	4939	4849
الكتله الرطبه	2.051	2.191	2.308	2.268

رقم الجده	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن الجده	55.3	55.2	54.3	54.1	55.2	54.4	52.3	53.21
وزن الجده + العينه رطبه	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن الجده + العينه جافه	148	148.2	148.1	146.3	144.5	144.6	143.2	142.5
وزن الماء	2.0	1.8	3.9	3.7	5.5	5.4	6.8	7.5
وزن العينه جافه	92.7	93	91.8	92.2	89.3	90.2	90.9	89.29
المحتوى المائى %	2.2	1.9	4.2	4.0	6.2	6.0	7.5	8.4
متوسط المحتوى المائى %	2.0	4.1	6.1	7.9				
الكتله الجافه	2.010	2.104	2.176	2.099				

Modified Proctor Chart



ملاحظات :



مهندس العمل
محمد طه عبدالبا
التوقيع

في العمل
محمد بن عبد
التوقيع


(C . B . R) ASTM D1883 كاليفورنيا اختبار نسبة تحميل

A-1-a		تصنيف العينة	
عدد الضربات	عدد الضربات	عدد الضربات	عدد الضربات
56	56	2131	مجم الثقل (سدا)
4	رقم الجفة	8289	وزن القالب (سدا)
83.2	وزن الجفة	10130	وزن الثقل معزلة رطبة (سدا)
180	وزن الجفة والعينة رطبة مع	4841	وزن العينة رطبة (سدا)
144.3	وزن الجفة والعينة جافة مع	2.272	كثافة الرطبة (سدا)
5.7	وزن الماء مع	2.138	كثافة الجافة (سدا)
91.1	وزن العينة جافة مع	2.170	كثافة البزوا (سدا)
6.3%	المحتوى المائي %	98.3%	نسبة التماسك

نسبة التماسك	0.30%	معدّل نسبة التماسك
--------------	-------	--------------------

حساب نسبة تحميل كاليفورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الاختلاف بالمعم
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الاختلاف بالبوذية
1530.0	1200	960.0	630.0	420.0	240.0	60.0	الفرادة kg
3372.12	2644.8	2115.84	1388.52	925.68	528.96	132.24	الفرادة بالباوند
1124.55	882	705.6	463.05	308.7	176.4	44.1	الحمل lb/IN2



58.0%	قيمة C . B . R
-------	----------------

ملاحظات: تم نشر الثقل في الماء لمدة 96 ساعة قبل الاختبار



محمد بن عبد الله
مهندس

مهندس محمد بن عبد الله
مهندس