

عملية اعمال رصف شارع المدارس و اعمال انتر لوك لشوارع بجوار ابو هاني
للاسمنت و الشهيد حسن و عماره صبيحي و بجوار صلاح بيومي و بجوار عبد الحكم
و بجوار حاتم و الموقف مركز طاميه بطول 0.25 كم محافظة الفيوم (بالأمر
المباشر)

شركة فاوى للمقاولات العامه (عرفه سيد حسين فاوي)

عن المدة عن الفترة من بدء العمل حتى 2023/09/10

بيان بالاعمال الواردة بالمستخلص المرفق


بند	نوع الاعمال	الوحدة	كميه السابقكميه خلال المدة	الاجمالي	الموقع		الملاحظات
					الى	من	
5	اعمال رفع و تعليه اغطيه مطابق الصرف و عرف التفتيش	بالعدد	30	51			
6	توريد و تركيب وحدات من الاتر لوك الفرسى ابعاد 450سم اسفل 100-200 سم	م ²	18,000	19,240			
7	اعمال تطهير الموقع من الاشجار و المزروعات و المخلفات	م ³	18,000	19,240			
8	اعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتى على الساخن تدرج (3) في اماكن الكشط	م ²	4	5			
11	اعمال توريد ورش طبقة لاصق من البليتوس السائل سريع التفاعل (R.C.3000)	م ²	1,843	1,945			
12	اعمال تشاء طبقة سطحية من الحرسنة الاسفلتية على الساخن تدرج (4) بسك كم	م ³	1,843	1,945			

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة




مهندس الاستشاري

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس المشروع

مهندس الشركة



عملية أعمال رصف شارع المدراس وأعمال انترلوك لشوارع بجوار ع هاني للأسمنت والشهيد حسن وعمارة صبحي وبجوار صلاح بيومي وبجوار عبد الحكم وبجوار حاتم والموقف مركز طاميه بطول ٠,٢٥ كم محافظة الفيوم (بالأمر المباشر)

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري - المنطقة السادسة بيني سوف

الاستشاري: بيت الخبرة للاستشارات د. عبد الحميد منجد

الشركة المنفذة: فاوي للمقاولات العامة

العقد رقم (١٦٤٤) لسنة ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣

حصص الانترلوك

الشارع	طول	متوسط عرض	اجمالي المساحة	ملاحظات
١- مربع الشيخ حميد				
شارع ويليم	100.96	4.85	489.65	
٢- مربع صبحي جميل				
شارع ١١	25.43	5.21	132.51	
شارع ١٢	133.58	5.02	671.09	
شارع ١٣	87.16	4.26	371.00	
شارع ١٤	84.33	5.05	425.93	
شارع ١٥	64.36	4.65	299.50	
شارع ١٦	118.28	4.36	515.35	
شارع ١٧	36.01	4.38	157.75	
شارع ١٨	122.16	4.46	515.18	
شارع ١٩	47.99	3.85	184.70	
شارع ٢٠	188.71	5.21	983.94	
شارع ٢١	49.3	5.04	248.51	
شارع ٢٢	39	5.58	217.79	
شارع ٢٣	66.51	4.50	299.00	
شارع ٢٤	66.84	4.60	307.73	
شارع ٢٥	36.56	3.64	133.24	
شارع ٢٦	34.79	3.43	119.41	
شارع ٢٧	68.53	3.47	237.78	
شارع ٢٨	20.86	3.66	76.40	
شارع ٢٩	23.96	3.30	78.97	
شارع ٣٠	52.05	4.08	212.57	
اجمالي مساحة الانترلوك الجارية			6,678.00	
اجمالي مساحة الانترلوك السابقة			12,562.01	
الاجمالي			19,240.00	

مهندس الاستشاري /
 مهندس الاستشاري /
 مهندس الاستشاري /

مهندس المشروع /
 مكتب فاوي
 للمقاولات العامة
 س.ت: 7628 ب.ص: 376/917/233

عملية اعمال رصف شارع المدراس واعمال انترلوك لشوارع بجوار ابو هاني للاسمنت والشهيد حسن وعمارة صبيحي وبجوار صلاح بيومي وبجوار عبد الحكم وبجوار حاتم والموقف مركز طاميه بطول ٠,٢٥ كم محافظة الفيوم (بالامر المباشر)

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى - المنطقة السادسة بنى سويف

الاستشاري: ديت الخبرة للاستشارات د. عبد الحميد منجد

الشركة المنفذه: مكتب فائى للمقاولات العامة

العقد رقم (١٦٤٤) لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

حصر المطابق


البند	الوحده	الكميه	الاجمالي
تعليق المطابق لمنسوب الشارع بعد تركيب الانترلوك	عدد	51.00	51.00

توقيع الاستشاري

توقيع مهندس الشركة

يوسف مصطفى

Youssef



اعمال رصف شوارع بمركز طاميه الفيوم باستخدام بلاط الانترلوك

وزارة النقل-الهيئة العامة للطرق والكباري

الاستشاري: بيت الخبرة للاستشارات د. عبدالحميد منجد

الشركة المنفذه: فاوي للمقاولات العامة


حصر اعمال الترميم باستخدام مخلوط اسفلتي اماكن الكشط لاستبدال المناسيب

الشارع	الوحده	الكميه	اجمالي	ملاحظات
شارع المدارس	٣م	5.00	5.00	

توقيع الاستشاري

يوسف فاوي

Joussif



توقيع مهندس الشركة

[Signature]



اعمال رصف شارع المدارس بمركز طاميه - الفيوم

وزارة النقل-الهيئة العامة للطرق والكباري

الاستشاري: بيت الخبرة للاستشارات د. عبدالحميد منجد


الشركة المنفذه: فاوي للمقاولات العامة

حصر اسفلت شارع المدارس

الشارع	طول	متوسط عرض	اجمالي المساحة	ملاحظات
حصر مادة اللصق RC				
شارع المدارس	233.75	8.32	1,945.00	

توقيع الاستشاري

يوسف داود
Youssef



توقيع مهندس الشركة

[Signature]



اعمال رصف شارع المدارس بمركز طاميه - الفيوم

وزارة النقل-الهيئة العامة للطرق والكباري


الاستشاري: بيت الخبرة للاستشارات د. عبدالحميد منجد


الشركة المنفذه: فاوي للمقاولات العامة

حصر اسفلت شارع المدارس

الشارع	طول	متوسط عرض	اجمالي المساحة	ملاحظات
<u>حصر الاسفلت (طبقة سطحيه سمك ٥ سم)</u>				
شارع المدارس	233.75	8.32	1,945.00	

توقيع الاستشاري





توقيع مهندس الشركة







عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٦٤٤

تقرير رقم (١٣٧)

المشروع : رصف طريق شارع المدارس وانتزولوك بشوارع طامية
شركة : فاول للمقاولات العامة

السيد المهندس / رئيس مجلس ادارة شركة
فاول للمقاولات العامة

تحية طيبة و . . . وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه نتائج الاختبارات التي أجريت بمعمل المنطقة على عدد ١٢ بلاطة انتزولوك
وعدد ١ بلاطة اسفلتيه و عدد ٢ كور
المأخوذة من العملية عاليه بمعرفة / لجنة الاستلام الابتدائي

تحريرا في ٢٠٢٣/١١/١٢

مرفقات


عدد

(٤)

رئيس الإدارة المركزية

طارق يوسف الجزار

مهندس /



تقرير رقم (١٣٧)

المشروع : رصف طريق شارع المدارس وانترلوك بشوارع طامية
شركة : فاوى للمقاولات العامة
نوع العينة : عدد ١ طبقة اسفلتية للطبقة السطحية
الاختبار : التدرج ونسبة الاسفلت
أحضرت العينة بمعرفة / لجنة الاستلام الابتدائى
تنبه هام (العينات مسئولية من احضرها)

رقم العينة ----- سعة المنخل	ش المدارس	المواصفات تدرج (ب٣)
١١	١٠٠	١٠٠
١٣/٤	١٠٠	١٠٠
١١/٢	٩٥	١٠٠-٧٥
١٣/٨	٨١	٨٥-٦٠
رقم ٤	٤٦	٥٥-٣٥
رقم ٨	٤١	٣٥-٢٠
رقم ١٦	٣٥	---
رقم ٣٠	٢٢	٢٣-١٠
رقم ٥٠	٧	١٦-٦
رقم ١٠٠	٢.٩	١٢-٤
رقم ٢٠٠	١.٣	٨-٢
نسبة الاسفلت	٤.٦	٠.٢٥-+٥

ملاحظات: العينات تتفق مع حدود منحنى التدرج العام ٣ب مع الخروج في الميزات الموضحة
مع خروج عن نسبة الاسفلت التصميمية





تقرير رقم (١٣٧)

المشروع : رصف شارع المدارس وانترلوك بشوارع طامية
شركة : فاوى للمقاولات العامة
نوع العينة : عدد ١ بلاطة وعدد ٢ كور
الاختبار : السمك والكثافة

أحضرت العينة بمعرفة / لجنة الاستلام الابتدائي
تنبيه هام (العينات مسنولة من احضرها)

طريق	الموقع	العينة	السمك سم	وزن وحدة الحجوم
ش مخبز ام سحر	بلاطة	سطحية	--	٢.١٧
	كور ١	سطحية	٧.٥	٢.١١
	كور ٢	سطحية	٦.٥	٢.١٣



تقرير رقم (١٣٧)

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى


GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GART)
المنطقة المساحية - بنو سويف



المشروع : رصف طريق شارع المدارس وانتزولك بشوارع طامية
شركة : فاوى للمقاولات
نوع العينة : عدد ١٢ بلاطة انتزولك
الاختبار : التدرج ونسبة الاسفلت

أحضرت العينة بمعرفة / لجنة الاستلام الابتدائى
تنبيه هام (العينات مسنولية من احضرها)

رقم	الموقع	جهد الكسر كجم / سم ^٢
١	شوارع بمركز طامية	٥٨٥
٢		٤٧٣
٣		٦٥٥
٤		٤٧٣
٥		٤٧٣
٦		٦٠١
٧		٤٢٩
٨		٥٠٩
٩		٤٢٣
١٠		٤٠٨
١١		٥٠٩
١٢		٥٠٩



تقرير ١٣٧

المشروع : استلام شارع المدارس وشوارع انترلوك بطامية
شركة : افوى للمقاولات العامة

نوع العينة : عدد ١٢ انترلوك وعدد ١ بلاطة اسفلت وعدد ٢ كور
أحضرت العينة بمعرفة / لجنة الاستلام الابتدائي

التجارب	العدد	تكاليف	اجمالى
تكاليف اسفلت			
تحضير العينة	1	80	80
الاستخلاص والتدرج	1	400	400
قياس كثافة	3	85	255
قياس السمك	2	50	100
تكاليف انترلوك			
اجهاد انترلوك	12	130	1560
اعداد تقرير	1	150	150
قيمة الاعمال			2545
م. أ ١٥%			381.75
ق. م ١٤%			409.745
اجمالى			3336.495



مادة لاعتماد الصرف
مصلحة: الهيئة العامة للمرقق والكمارت

موجب } الطلبات طيه ، أو : الأك سوق المرق

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : _____
 شيك على البنك المركزي في : _____

صاحب الحق أوز

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

بيانات القوائم			
رقم	التاريخ	جنسه	قروش
		٢٦٥٦٧١١	
	الجملة	٢٦٥٦٧٧٠	()

رقم : _____

المختتم ذو التاريخ

كتب المراجعة

10/10/10

لا اقل من ١٠٠

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

100

892

رئيس المصلحة

[illegible]

علامة

ففي ————— سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل المجوزات والتنازلات :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص. وأن البند المختص يسمى: الإمضاء:

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب: _____ جاری _____
الامدادات _____ بتاريخ _____ الامضاء: _____

المختتم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم: _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل: _____


روجع في _____ سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب السيد
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») امتحان الكليات

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: _____ إمضاء الكاتب المنيوط: _____

إمضاءات موظفي الشطب

الحتم ذو التاريخ (٣) سحب شيك رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
أدى صرف

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم: _____

المحالات

رقم: _____ إضاء الكاتب المنوط: _____

(٦) استلمت

إمضاء طالب أو كاتب التصدير في _____ سنة ٢٠٢٠

كشف خاص بأعمال المقاولين

- اسم العملية عملية اعمال رصف شارع المدراس واعمال انترلوك لشوارع بجوار ابو هاني للاسمنت والشهيد حسن وعمارة صبحي وبجوار صلاح بيومي وبجوار عبد الحكم وبجوار حاتم والموقف مركز طاميه بطول 0.25 كم محافظة الفيوم (بالأمر المباشر)
- الشركة المنفذة: فاوي للمقاولات العامة
- العقد رقم (1644) لسنة (2022-2023)
- قيمة العملية طبقاً للعقد : 4,455,759 جنيه
- قيمة العملية طبقاً للخاتمي : 4,433,445.38 جنيه
- تاريخ بداية الاعمال طبقاً للعقد: 2023/3/20 م
- تاريخ النھو الفعلي: 2023/9/11 م

مدير عام التنفيذ والصيانة
المهندس /
حسام الدين حسن

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار

شهادة

اسم العملية :- عملية اعمال رصف شارع المدراس واعمال انترلوك لشوارع بجوار ابو هاني
للاسمنت والشهيد حسن وعمارة صبحي وبجوار صلاح بيومي وبجوار عبد الحكم وبجوار حاتم
والموقف مركز طاميه بطول 0.25 كم محافظة الفيوم (بالأمر المباشر)
اسم الشركة المنفذة : فاوي للمقاولات العامة
كشف بأسماء السادة مهندسين التنفيذ من قبل الشركة للمشروع

عاليه

رقم المسلسل	اسم مهندس الشركة	العمل القائم به	التقرير
1	محمد مدحت	مهندس الشركة	جيد
2	احمد عبيد	مهندس الشركة	جيد
3	محمد يوسف	مهندس مساحة	جيد
4	جمعه سيد	الإداري	جيد

مدير عام التنفيذ والصيانة
المهندس / 
حسام الدين حسن

مهندس المشروع



مهندس الاستشاري



رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

طارق يوسف الجزار

شهادة

- تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بخصوص عملية اعمال رصف شارع المدراس واعمال انترلوك لشوارع بجوار ابو هاني للاسمنت والشهيد حسن وعماره صبحي وبجوار صلاح بيومي وبجوار عبد الحكم وبجوار حاتم والموقف مركز طاميه بطول 0.25 كم محافظة الفيوم (بالأمر المباشر) والتي قامت بتنفيذها شركة فاوي للمقاولات العامة بالآتي :
- 1 - تم اجراء الاختبارات المعملية المقررة لكافة المواد لبنود الاعمال وطبقا للشروط والمواصفات المحددة بهذا الشأن وتم تنفيذ جميع البنود طبقا للشروط والمواصفات
- 2 - تم نهو جميع الاعمال بالعملية بتاريخ 2023/9/11 م
- 3 - يتم مراعاة خصومات لجنة التقييم واي خصومات اخري مستحقة
- 4 - قامت الشركة بتنفيذ الالتزامات الواردة بالعقد وبفتر الشروط الخصوصية للعملية طبقا للمواصفات وهذه شهادة منا بذلك.

مدير عام التنفيذ والصيانة

المهندس /
حسام الدين حسن

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري
والصيانة

رئيس الادارة المركزية

مهندس /



طارق يوسف الجزار

شهادة

. تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بان شركة فاوي للمقاولات العامة قامت بتنفيذ جميع بنود الاعمال طبقا للوارد بالمستخلص الختامي لعملية اعمال رصف شارع المدراس واعمال انترلوك لشوارع بجوار ابو هاني للاسمنت والشهيد حسن وعمارة صبحي وبجوار صلاح بيومي وبجوار عبد الحكم وبجوار حاتم والموقف مركز طاميه بطول 0.25 كم محافظة الفيوم (بالأمر المباشر) وان الكميات المدونة طبقا للحصر الفعلي علي الطبيعة تمت مراجعتها فنيا ووجدت انها مطابقة للشروط والمواصفات طبقا للعقد وهذه شهادة منا بذلك.

مدير عام التنفيذ والصيانة

المهندس /
حسام الدين حسن

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار



شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بان الشركة قد التزمت بتنفيذ كافة الالتزامات الواقعة عليها والمحددة طبقا لعقد عملية اعمال رصف شارع المدراس واعمال انترلوك لشوارع بجوار ابو هاني للاسمنت والشهيد حسن وعمارة صبحي وبجوار صلاح بيومي وبجوار عبد الحكم وبجوار حاتم والموقف مركز طاميه بطول 0.25 كم محافظة الفيوم (بالأمر المباشر) والتي قامت بتنفيذها شركة فاوي للمقاولات العامة وهذه شهادة منا بذلك.

مدير عام التنفيذ والصيانة

المهندس /
حسام الدين حسن

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري
والصيانة

رئيس الادارة المركزية

مهندس /



طريق يوسف الجزار

شهادة

• تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بعملية اعمال رصف
شارع المدراس واعمال انترلوك لشوارع بجوار ابو هاني للاسمنت والشهيد حسن وعمارة
صبحي وبجوار صلاح بيومي وبجوار عبد الحكم وبجوار حاتم والموقف مركز طاميه بطول
0.25 كم محافظة الفيوم (بالأمر المباشر) والتي قامت بتنفيذها شركة فاوي للمقاولات العامة
انه تم خصم قيمة التجارب المعملية بمعمل المنطقة وكذلك التجارب الواردة من المعامل
المركزية مع المستخلصات الجارية والختامية للعملية وهذه شهادة منا بذلك.

مدير عام التنفيذ والصيانة

المهندس /
حسام الدين حسن

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار



• العملية: عملية اعمال رصف شارع المدراس واعمال انترلوك لشوارع بجوار ابو هاني
للاسمنت والشهيد حسن وعمارة صبحي وبجوار صلاح بيومي وبجوار عبد الحكم
وبجوار حاتم والموقف مركز طاميه بطول 0.25 كم محافظة الفيوم (بالأمر المباشر)

الشركة المنفذه: فاوي للمقاولات العامة
العقد رقم: (1644) لسنة (2022-2023)

تقرير بشأن الموقف النهائي للعملية عالية طبقا للختامي

- قيمة العملية طبقاً للعقد 4,455,759 جنيه
- مدة العملية طبقاً للعقد 6 اشهر
- تاريخ استلام الموقع 2023-3-20.
- تاريخ نهو الاعمال طبقاً للعقد 2023-9-19
- قيمة العملية طبقاً لآخر مقياسه معتمده : 4,455,724 جنيه
- قيمة العملية طبقاً للختامي : 4,433,445.38 جنيه
- تاريخ النهو الفعلي : 2023-9-11
- النسبة الفعلية لما تم انجازه : 100 %

مدير عام التنفيذ والصيانة
المهندس /
حسام الدين حسن

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار



عملية اعمال رصف شارع المدارس و اعمال انتر لوك
لشوارع بجوار ابو هاني للاسمنت و الشهيد حسن و
بخصوص :. عماره صبحي و بجوار صلاح بيومي و بجوار عبد الحكيم و
بجوار حاتم و الموقف مركز طاميه بطول 0.25 كم
محافظة الفيوم (بالأمر المباشر)

تنفيذ :. شركة فاوى للمقاولات العامه (عرفه سيد حسين فاوي)

عقد رقم :. العقد رقم (1644) لسنة 2023/2022

د المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبه ... وبعد ،،،،،

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص رقم (ختامي) عن العمله عاليه من اصل و

صوره و باقي المرفقات

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

في: ٢٠٢٤/٠١/١٧

() :

المستخلص + عد صورة

عمل استمارة 50 ع . ح

اصل بيان اعمال

اصل الحصر

صورة تجارب معمل

عدد (7) شهادات

اصل المقاييس النهائيه

اصل محضر التقييم

محضر الاستلام الابتدائي

خطاب محملات

رئيس الإدارة المركزية

منطقة بنى سويف

مهندس /

طارق يوسف الجزار



Handwritten signatures and stamps.

عملية اعمال رصف شارع المدراس واعمال انترلوك لشوارع
بجوار ابو هاني للاسمنت والشهيد حسن وعمارة صبحي
بخصوص :- وبجوار صلاح بيومي وبجوار عبد الحكم وبجوار حاتم
والموقف مركز طاميه بطول 0.25 كم محافظة الفيوم
(بالأمر المباشر)
تنفيذ :- شركة فاوي للمقاولات العامه (عرفه سيد حسين فاوي)

عقد رقم :- العقد رقم (1644) لسنة 2022 / 2023

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبه وبعد ،،،،

بالاحاله الي خطاب الوارد لنا من السيد العميد / رئيس الادارة المركزيه للشئون الماليه و الاداريه
بخصوص استيفاء بعض البيانات بخصوص المستخلصات
نتشرف بان نرفق لسيادتكم البيانات المطلوبه بخصوص المشروع بعاليه بانه :

- 1- لا يوجد عماله محمله علي هذا العقد
- 2- لا يوجد سيارة محمله علي هذا العقد
- 3- يوجد محملات (تم توريد الادوات المكتبيه) اللازمه طبقا للعقد مرفق اذن توريد
- 4- لا يوجد بند اتربه في هذا المستخلص

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة والتفضل بالتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

تحريرا في :- 2024 / 01 / 17

مرفقات : ()

رئيس الادارة المركزية

منطقة بني سويف

مهندس /

طارق يوسف الجزار



محضر تقييم

رصف شارع المدارس و انترلوك لشوارع بجوار ابو هانى للاسمنت والشهيد حسن و عمارة صبحى جميل و
بجوار عبد الحكم و بجوار حاتم والموقف بطاميه عقد رقم ١٦٤٤-٢٠٢٢-٢٠٢٣

تنفيذ / شركة فاوى للمقاولات
اشراف / المنطقة السادسة ببنى سويف


بناء على امر الاسناد الصادر للشركة المذكورة والمدرجة بالخطه الاستثمارية بمحافظه الفيوم للعام المالى
٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ فقد اجتمعت اللجنة المشكله لعمل تقييم للعمليه عاليه و بعد الاطلاع على محضر الاستلام
الابتدائى تم حساب الخصومات الماليه و بيانها كالاتى :

اجمالى الخصم طبقا لنتائج العينات =	15221.57	جنيه
خصم التقييم الظاهرى للانترلوك والاسفلت و رفع المطابق =	12072.40	جنيه
ليكون القيمه الاجماليه للخصومات =	27293.97	جنيه

رئيس لجنة الاستلام



مهندس المشروع




مهندس المعمل



الاستشارى

مكتب بيت الخبرة للاستشارات الهندسيه



شركة قابس للمقاولات

ثالثاً: طبقه سطحية سمك ٥ سم :-

مسك الشفة المطبوخ = سم

مسك = سم

نسبة النقص في المسك = النقص (%) = %

المسك وانفي ولا يوجد نقص

الأجراء :- السمك واقفي ولا يوجد نقص

المساحة =	١٧٧,٥٠
سعر المتر =	١١٠,٠٠

جانب مصري

اسمك =

نسبة الخصم في البنك = %

الأجزاء :-

المسطح =	٩٧٢,٥٠
سعر المتر =	١١٠,٠٠

المركب = ٩٧,٢٤ % (نسبة النقص في المركب) = النقص (%) = ٩٧
سر %

النمك =	97,24	%	(نسبة النقص في الثمن)	=	النقص (%)	٠,٠٠	%
0							
٠,٠٠٠							
النمك =	98,16	%	(نسبة النقص في الثمن)	=	النقص (%)	٠,٠٠	%
النمك =	97	%	(نسبة النقص في الثمن)	=	النقص (%)	٠,٠٠	%
جنيه م							

النسبة المئوية = $\frac{98,16}{100} \times 100 = 98,16\%$ (نسبة التغير في التكلفة) التغير في التكلفة المطلوب = $\frac{97}{100} \times 100 = 97\%$ التغير في التكلفة = $\frac{97}{98,16} \times 100 = 98,91\%$

جنوبہ مصری	۰,۰۰۰	
جنوبہ	۰,۰۰۰	

• **نتها بترج (3ب) وجد خروج في المتخلل**

بمراجعته نتائج العينات ومقارنتها بـ (3ب) وجد خروج في المناخل .

سعر المتر	110,00
المسطح	972,50

جنيه مصري

مصادر خشنه	"1	"2	"3	"4	اجملي التوزيع
نسبه مويه ماره	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
الزيت صيفي نظيف	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
الزيت صيفي المخرابي	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
الزيت المخرابي	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

مخارج تامة	1 #	2 #	3 #	4 #	الاجملي المخرج حتى مغادرتي 100 #	200 #
نسبة موزنة مارة	13	16	22	7	2,9	1,3
المواصلات المظفر	22	25	24	16	18	8
المواصلات السراي	25	10	6	1	1	2
نسبة المخرج	0	1	0	0	1,1	0,7

عنه ٢ تشغيل	سعر المتر المطبخ =	١٤٠,٠٠ ٩٧٢,٥٠	جنيه مصري ٢٠
-------------	-----------------------	------------------	-----------------

مصادر حسنة	"١"	"٢/١"	"٣/١"	"٤/١"	المجملي المبرور
سنة موه مارة	١٠٠	١٠٠	٩٢	٧٩	
المو حسنة المظني	١٠٠	١٠٠	١٠٠	٨٥	
المو مصفاة المبرور	٠	١٠٠	٧٥	٦٠	
سنة المبرور	٠	٠	٠	٠	

ملاحظات خاصة	# ١	# ٨	# ٢٠	# ٥٠	# ١٠٠	الاجمالي الخروج حتى مغادرتي # ١٠٠	# ٢٠٠
نسبة موزة ملادة	٣٤	٢٥	٢٥	٦٩	٦٠,٥	-	١,٢٣
المواصفات العظمى	٥٥	٢٥	٢٣	١٦	١٧	-	٨
المواصفات المتوسطة	٢٥	٢٠	١٠	٦	٤	-	٢
نسبة خروج	-	-	-	-	١,٩٥	١,٩٥	١,٧٧

حفيه مصري	(مجموع الخروج في المهنات * ٠.٢ % * سعر الطليق * المساحة) ٠,٠٠٠
حفيه مصري	(مجموع الخروج في المهنات * ٠.٥ % * سعر الطليق * المساحة) ٦٦٠٠,٧٨٧٥
حفيه مصري	(مجموع الخروج في المهنات * ١.٥ % * سعر الطليق * المساحة) ٣٠٠٢,١٠٧٥

الجزء الثاني
 = قسم المقائل
 = قسم المقائل
 الجزء الثالث
 = قسم المقائل
 = قسم المقائل
 = قسم المقائل
 = قسم المقائل
 = قسم المقائل

اجمالي الخصم من اختيار التوزيع = ١١٦,٩٠ جنيه مصري

د. نسيمه الاصلت

← خروج المساهمة 1,80 2,30 المسكن = 197,80 %

رقم العينة	ملاحظة الأخطاء
------------	----------------

Figure 1. A schematic diagram of the experimental setup. The subject is seated in a chair, viewing a screen. The screen displays a target (a small circle) and a starting point (a larger circle). The subject's hand is positioned at the starting point, and the distance between the starting point and the target is indicated by a horizontal line. The subject is instructed to move their hand from the starting point to the target.

نسبة النقص أو الزيادة (%) =		17.1.87		نسبة النقص أو الزيادة (%) =	
الخصم المقابل =		17.1.87		الخصم المقابل =	
عينة 2 تشغيل		17.1.87		عينة 2 تشغيل	
حدود الساحة		17.1.87		حدود الساحة	
نسبة التوزيع المطلوبة في التصميم (%) =		17.1.87		نسبة التوزيع المطلوبة في التصميم (%) =	
رقم العينة		17.1.87		رقم العينة	
نسبة النقص أو الزيادة (%) =		17.1.87		نسبة النقص أو الزيادة (%) =	
الخصم المقابل =		17.1.87		الخصم المقابل =	
إجمالي الخصم على نسبة الإسفلت		17.1.87		إجمالي الخصم على نسبة الإسفلت	
إجمالي الخصم للطبقة المسطحة		17.1.87		إجمالي الخصم للطبقة المسطحة	


Handwritten signature or mark.

Handwritten text in Arabic, likely a stamp or official note, mentioning "مكتب التخطيط" (Planning Office) and "مكتب الميزانية" (Budget Office).

محافظة الفيوم	رصف شارع المدارس و انترلوك لشوارع بجوار ابو هانى للاسمنت والشهيد حسن و
مدينة طاميه	عمارة صبحى جميل و بجوار عبد الحكم و بجوار حاتم والموقف بطاميه عقد رقم
خطة مهنيت ٢٠٢٢/٢٠٢٣	٢٠٢٣-٢٠٢٢-١٦٤٤
الإشراف الهيئة العامة للطرق والكباري	(المنطقة السادسة - بني سويف)
الإستشاري العام : بيت الخبرة للاستشارات د/	عبدالحميد منجد
شركة فارى للمقاولات	
اجمالى خصم تقييم الاختبارات	

اجمالى خصم تقييم اختبارات الطبقة السطحية	15,221.57	جنيه مصرى
اجمالى خصم الانترلوك =	-	جنيه مصرى

15,221.57	اجمالى الخصم
جنيه مصرى	



عملية اعمال رصف شارع المدراس واعمال انترلوك لشوارع بجوار ابو هاني للاسمنت والشهيد حسن وعماره صبحي وبجوار صلاح بيومي وبجوار عبد الحكم وبجوار حاتم والموقف مركز طاميه بطول 0.25 كم محافظة الفيوم (بالأمر المباشر)

اشراف/الهيئة العامة للطرق والكبارى (المنطقة السادسة) ببني سويف

الاستشارى (بيت الخبرة للاستشارات الهندسيه د. عبدالحميد منجد

تنفيذ/مكتب فاوي للمقاولات العامة

(عقد رقم 1644 / 2022/2023)

محضر استلام ابتدائي

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2023/10/24 وبناء على قرار السيد المحافظ رقم (428) لسنة 2023 بتشكيل لجنة لاستلام الاعمال ابتدائيا نطاق محافظة الفيوم بالخطة الاستثمارية 2023/2022 م فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي أسمائهم-

- | | | |
|---|---|---------------|
| 1. السيد المهندس / عاطف سعد توفيق | مهندس عن مديرية الطرق والنقل بالفيوم | (رئيس اللجنة) |
| 2. السيد المهندس/ عادل صلاح عبدالحميد | وكيل مديرية الاسكان والمرافق بالفيوم | (عضوا) |
| 3. السيد المهندس/ فرحات محمد عبد البر | ممثل عن الهيئة العامة للطرق والكبارى | (عضوا) |
| 4. السيد المهندس / مصطفى محمد عبدالعزيز | مندوب استشارى هيئة الطرق والكبارى بالفيوم | (عضوا) |
| 5. السيد المهندس / بسمة مصطفى ابراهيم | مندوب معمل هيئة الطرق والكبارى ببني سويف | (عضوا) |
| 6. السيد المهندس / محمد حسن | مدير الادارة الهندسية بمركز ومدينة طاميه | (عضوا) |
| 7. السيد / | ممثل عن وزارة التنمية المحلية | (عضوا) |
| 8. م/سامي السيد لطفي | رئيس هندسة طرق طاميه | (عضوا) |
| 9. السيد المهندس / عرفه سيد حسين | مهندس الشركة المنفذة | (عضوا) |

وقد بدأت اللجنة اعمالها بالاطلاع على ملف العملية و دفتر الشروط والمواصفات ثم انتقلت لمعاينة الاعمال فى الموقع ظاهريا على الطبيعة وذلك لاختبار عينات لاجراء الاختبارات اللازمة وتبين اللجنة الاتى :-

ملاحظات اللجنة على الاعمال:-

أولا : اعمال الانترلوك لجميع الشوارع مقبول بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من سوء بعض المناسيب وسوء المصنعية وقد قدرتها اللجنة بنسبة 5% من إجمالى مسطحات الانترلوك.

ثانيا : اعمال الاسفلت للطريق مقبول بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من سوء المصنعية وقد قدرتها اللجنة بنسبة 5%

من اجمالى مسطحات الاسفلت

١- ٢- ٣- ٤- ٥- ٦- ٧- ٨- ٩- ١٠-

ثالثا : اعمال تغلية المطابق وغرف الصرف مقبول بصفه عامه فيما عدا ما تلاحظ من سوء مصنعيه بمنسوب بعض المطابق

رابعا: اعمال توريد وتركيب برودره متوسطه لزوم الارصفه مقبول بصفه عامه فيما عدا ما تلاحظ من سوء المصنعيه لبعض البردورات والعراميس

وعليه توصي اللجنة بالاتي

- 1- خصم نسبة 5% من البند الخاص بالانترلوك (أولا)
 - 2- خصم نسبة 5% من البند الخاص بالاسفلت (ثانيا)
 - 3- خصم نسبة 5% من البند الخاص بالمطابق (ثالثا)
 - 4- خصم نسبة 5% من البند الخاص بالبردورات (رابعا)
 - 5- على الشركة المنفذة ترميم اماكن اخذ العينات فورا تحت إشراف الجهة المشرفة.
 - 6- على مندوب المعامل موافاة اللجنة بالنتائج التي تم اخذها للاسفلت والانترلوك (مرفق طيه تقييم الاعمال).
 - 7- على الجهة المالكة للطريق (مجلس المدينة المختص) مراقبة سلوك الرصف أثناء فترة الضمان وإخطار الهيئة بأى عيوب تظهر اثناء فترة الضمان لمخاطبة الشركة المنفذة لإصلاحها فورا .
 - 8- موافاة اللجنة بالتجارب المعملية التى تمت أثناء التنفيذ.
 - 9- على الجهة المالكة للطريق (مجلس المدينة المختص) اتخاذ كافة الاجراءات المتبعة بشأن اعمال رد الشئ لأصله لأعمال المرافق حتى يتم مراعاتها اثناء التسليم النهائي
 - 10- افاد مندوب الهيئة واستشاري الهيئة بانه يعتبر تاريخ خطاب المنطقة المشرفة بتاريخ 2023/9/11 هو بداية فترة الضمان للأعمال المشار اليها عالية .
- وعليه ترى اللجنة انه لا مانع من الاستلام الابتدائي للأعمال المذكورة .

وعلى ذلك جرى التوقيع ،،

اللجنة:

- | | |
|----------|----------|
| 8- | 9- |
| 6- | 7- |
| 4- | 5- |
| 2- | 3- |
| 1- | |

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة السادسة ببني سويف

مقايضة ختامية

عملية اعمال رصف شارع المدارس واعمال انترلوك لشوارع بجوار ابو هاني للاسمنت والشهيد حسن وعمارة صبحي وبجوار صلاح بيومي وبجوار عبد الحكيم وبجوار حاتم والموقف مركز طامية بطول ٠.٢٥ كم محافظة الفيوم (بالأمر المباشر)

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	سعر التكلفة
1	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات فب مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقابل العمومية تمهيدا لاعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	19,240	5.25	101,010
2	بالعدد اعمال رفع وتعليق اعطية مطابق الصرف و غرف التفتيش الخاصة بالمرافق (مياه-صرف) حتى منسوب الصرف الجديد ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعات والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يشمل تكسير ورفع المخلفات خارج الموقع وصب الخرسانة المطابقة طبقا للمواصفات واصول الصناعات والبند بجميع مشتعلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفء شامله كل ما يلزم لنهوا العمل بالعدد	عدد	51	525.00	26,775
3	بالمتر المسطح توريد وتركيب وحدات من الانترلوك الخرساني طبقا للعينه المعتمده واحده ٤٥٠ كجم/سم ^٢ وباللون المطلوب يتم تركيبه على طبقه من الرمل بسمك ٤٠ مم في الاماكن الموضحة على اللوحات التصميميه ومحمل على البند جميع ما يلزم للتركيب والتشطيب ونهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعات مقاس ٨٠٠*٢٠٠*١٠٠ مم	م ^٢	19,240	209.00	4,021,160
4	بالمتر المكعب اعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي على الساخن تدرج (٣) في اماكن الكشط لاستبدال المناسيب وفي الاماكن التي يحددها المهندس المشرف	م ^٣	5	2,150.00	10,750
5	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقه لاصقه من البيتومين السائل سريع التطاير R.C3000 او بالمستحلبات الاسفلتيه المطابقه للشروط والمواصفات بمعدل ٠.٤ كجم/م ^٢ ترش فوق الطبقه الاسفلتيه بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا من اى مواد حصويه او ناعمه زائده قبل الرش وان يتم رش الاسفات بمعدلات منتظمه باستخدام معدات الش الميكانيكيه ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعات ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف شامله كل يلزم	م ^٢	1,945	9.20	17,894
6	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحيه من الخرسانه الاسفلتيه على الساخن سمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبه ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ وارده شركة النصر بالسويس او ما يمثلهما والفئه تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمه ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعات ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات جهاز الاشراف	م ^٢	1,945	140.00	272,300
الكارتات					
7	اعمال انشاء طبقه سطحيه من الخرسانه الاسفلتيه على الساخن تدرج (٤) بسمك ٥ سم	م ^٢	1,945	3.00	5,835
الاجمالي					4,455,724.00

بمعد
رئيس الادارة المركزية
للمنطقة السادسة ببني سويف
مهندس/ طارق يوسف الجزار

مدير عام التنفيذ والصيانة
م / حسام الدين حسن

