



عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٦٤٣

تقرير رقم (١٣٨)

المشروع : اعمال رصف طريق المواقف / مكتبة الفردوس
وانترلوك بشوارع طامية
تنفيذ : بيلدرز للمقاولات

السيد المهندس / رئيس مجلس ادارة شركة
بيلدرز للمقاولات

تحية طيبة ٠٠٠ وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه نتائج الاختبارات التي أجريت بمعمل المنطقة على عدد ١ عينة س ٦
وعدد ١٢ بلاطة انترلوك وعدد ١ بلاطة اسفلتيه وعدد ٢ كور
المأخوذة من العملية عاليه بمعرفة / لجنة الاستلام الابتدائي

تحرير فى ٢٠٢٣/١١/١٢

مرفقات

عدد

(٥)

رئيس الإدارة المركزية

طارق يوسف الجزار

مهندس/




تقرير رقم (١٣٨)

المشروع : رصف طريق المواقف / مكتبة الفردوس وانترلوك بمركز طامية
شركة : بيلدرز للمقاولات
نوع العينة : عدد ١ طبقة اسفلتيه للطبقة السطحية
الاختبار : التدرج ونسبة الاسفلت
أحضرت العينة بمعرفة / لجنة الاستلام الابتدائي
تنبيه هام (العينات مسنولة من أحضرها)

رقم العينة ----- سعة المنخل	شارع الموقف	المواصفات تدرج (ب٣)
١١	١٠٠	١٠٠
١١٣/٤	٩٩	١٠٠
١١/٢	٩١	١٠٠-٧٥
١١٣/٨	٨٠	٨٥-٦٠
رقم ٤	٥٤	٥٥-٣٥
رقم ٨	٤٠	٣٥-٢٠
رقم ١٦	٣٢	---
رقم ٣٠	٢٥	٢٣-١٠
رقم ٥٠	١٢	١٦-٦
رقم ١٠٠	٤.٩٥	١٢-٤
رقم ٢٠٠	٢.٨٥	٨-٢
نسبة الاسفلت	٤.٧	٠.٢٥-٠.٥٥

ملاحظات: العينات تتفق مع حدود منحنى التدرج العام ب٣ مع الخروج في الميزات الموضحة
مع خروج عن نسبة الاسفلت التصميمية



الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLE)




تقرير رقم (١٣٨)

المشروع : رصف طريق المواقف / مكتبة الفردوس وانترلوك بشوارع طامية
شركة : بيلدرز للمقاولات
نوع العينة : عدد ١ عينة س٦ سليسى جيرى تكسير كسارات
نوع الاختبار : التدرج - اللدونة

احضرت العينات بمعرفة / لجنة الاستلام الابتدائى

رقم العينة سعة المنخل	شارع المواقف	تدرج (ب)
"٢	١٠٠	١٠٠
"١ ٢/١	٩٨	١٠٠-٧٠
"١	٧٧	٨٥-٥٥
"٤/٣	٦٢	٨٠-٥٠
"٨/٣	٥٥	٧٠-٤٠
رقم ٤	٤٠	٦٠-٣٠
رقم ١٠	٣٢	٥٠-٢٠
رقم ٤٠	١٩	٣٠-١٠
رقم ٢٠٠	٨, ٢٢	١٥-٥
حد السيولة	---	لا تزيد عن ٣٠%
حد اللدونة	عديمة	-----
مجال اللدونة	---	لا تزيد عن ٨%

ملاحظات : العينة تتفق مع مواصفات تدرج ب



الهيئة العامة

للطرق والكبارى والنقل البرى

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

المنطقة الساحلية - بنى سويف



تقرير رقم (١٣٨)

المشروع : رصف طريق المواقف / مكتبة الفردوس
شركة : بيلدرز للمقاولات
نوع العينة : عدد ١ بلاطة وعدد ٢ كور
الاختبار : السمك والكثافة

أحضرت العينة بمعرفة / لجنة الاستلام الابتدائي
تنبيه هام (العينات مسئولية من احضرها)

طريق	الموقع	العينة	السمك سم	وزن وحدة الحجوم
ش المواقف	بلاطة	سطحية	--	٢.٢٥
	كور ١	سطحية	٧.٥	٢.١٦
	كور ٢	سطحية	٦.٥	٢.١٧

تقرير رقم (١٣٨)

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GAARBT)


المنطقة الساجسة - سو سويف



المشروع : رصف طريق المواقع / مكتبة الفردوس وانتزلوك بشوارع طامية
شركة : بيلدرز للمقاولات
نوع العينة : عدد ١٢ بلاطة انتزلوك
الاختبار : التدرج ونسبة الاسفلت

أحضرت العينة بمعرفة / لجنة الاستلام الابتدائى
تنبية هام (العينات مسئولية من احضرها)

رقم	الموقع	جهد الكسر كجم / سم ٢
١	شوارع بمركز طامية	٤٨٠
٢		٦٣٣
٣		٣٥٧
٤		٤٨٤
٥		٦٥٥
٦		٦٤١
٧		٥٩٠
٨		٦١٩
٩		٥٩٠
١٠		٥٩٠
١١		٦٤٨
١٢		٣٣٨



تقرير ١٣٨

المشروع : رصف طريق المواقف مكتبة الفردوس وانترلوك بشوارع طلمية
شركة : بيلدرز للمقاولات

نوع العينة : عدد ١ عينة س٦ وعدد ١٢ انترلوك وعدد ١ بلاطة اسفلت وعدد ٢ كور
أحضرت العينة بمعرفة / لجنة الاستلام الابتدائي

التجارب	العدد	تكاليف	اجمالي
تجارب س٦			
تحضير العينة	1	60	60
تدرج خشن	1	165	165
تدرج ناعم	1	150	150
لدونة	1	130	130
سيولة	0	180	0
بروكتور	0	450	0
سي بي ار	0	500	0
تكاليف اسفلت			
تحضير العينة	1	80	80
الاستخلاص والتدرج	1	400	400
قياس كثافة	3	85	255
قياس السمك	2	50	100
تكاليف انترلوك			
اجهاد انترلوك	12	130	1560
اعداد تقرير	1	150	150
قيمة الاعمال			3050
م. أ ١٥ %			457.5
ق. م ١٤ %			491.05
اجمالي			3998.55



عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٦٤٣

تقرير رقم (٥٩)

المشروع : اعمال رصف شارع المواقف حتى مكتبة الفردوس بطاميه
شركة : بيلدرز للمقاولات

السيد المهندس / مدير شركة بيلدرز للمقاولات

تحية طيبة ٠٠٠ وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه نتائج الاختبارات التي أجريت بمعمل المنطقة على عدد ١ عينة سطحية
المأخوذة من الطريق القائم بمعرفة م / احمد محسن (الاستشاري)
وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

تحريرا في ٢٠٢٣/٩/٦

مرفقات

عدد

(١)

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

طارق يوسف الجزار

عقد رقم ٢٠٢٣/٠٢٢/١٦٤٣


تقرير رقم (٥٩)

المشروع : اعمال رصف شارع المواقع حتى مكتبة الفردوس بطاميه
شركة : بيلدرز للمقاولات
نوع العينة : عدد ١ عينة اسفلتية للطبقة السطحية
الاختبار : التدرج ونسبة الاسفلت

أحضرت العينة بمعرفة م/ احمد محسن الاستشارى
تنبيه هام (العينات مسنولية من احضرها)

رقم العينة ----- سعة المنخل	ش الموقف بطامية	المواصفات تدرج (ب٣)
"١	١٠٠	١٠٠
"٣/٤	٩٦	١٠٠
"١/٢	٧٩	١٠٠-٧٥
"٣/٨	٦٨	٨٥-٦٠
رقم ٤	٤٨	٥٥-٣٥
رقم ٨	٣٥	٣٥-٢٠
رقم ١٦	٣٢	---
رقم ٣٠	٢٦	٢٣-١٠
رقم ٥٠	١٢	١٦-٦
رقم ١٠٠	٥.٥	١٢-٤
رقم ٢٠٠	٣.٥	٨-٢
نسبة الاسفلت	٥.٢٢	٠.٢٥-+٥.١٠

ملاحظات: العينات تتفق مع حدود منحني التدرج العام ب٣ مع الخروج في المهزة الموضحة
وتتفق في نسبة الاسفلت التصميمية



الاختبار	السعر
تحضير العينة عالى ساخن	١*٨٠
تدرج ونسبة الاسفلت	١*٤٠٠
اعداد تقرير	١٥٠
قيمة الاعمال	٦٣٠

٩٤١٥٠ ١/١٠٩٢

١٠١,٤٢ ١٢١٤٢,٥٠

٨٢٥,٩٢ ١/١٥١

مادة لاعتماد الصرف
مصلحة : الهيئة العامة للمرقق والركاب

رقم : _____
الختم ذو التاريخ

بموجب } الطلبات طيه ، أو : الكسوف المرفق

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

٦ إِذْنُ صُرْفٍ عَلَى :

شيك على البنك الم

شيك على الخارج } صاحب الحق أو شركة فيله ويز (عبد السلام ع.م. الشار)

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المخطوط

[illegible]

۹۹۷

رئيس المصلحة

علامة

في ————— سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الامضاء :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الامضاء :

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری بتاريخ الإمضاء :

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم: _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل :-

رُوجِعَ فِي _____ سَنَةِ ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ س ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— امضاء الكاتب المنوط :

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : امضاءات موظفي الشطب

عملية اعمال رصف طريق المواقف الي مكتبة الفردوس و انتر لوك لشوارع ابو
سليم و القاضي و الجيش و العتيق و بجوار طابونه علي جمعه مركز طاميه بطول
0.5 كم محافظة الفيوم (بالأمر المباشر)
شركة بيلدرز (عبد الستار عمر عبد الستار وشركاه)

بيان بالاعمال الواردة بالمستخلص المرفق عن المدة عن الفترة من بدء العمل حتى 2023/09/13

بند	نوع الاعمال	الوحدة	كميه السابقه	كميه خلال المدة	الاجمالي	الموقع		الملاحظات
						من	الى	
1	اعمال تطهير الموقع من الاشجار و المزروعات و المخلفات	م3	17,000	765	17,765			
3	اعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات مساهه 160 كم	م3	1,040	57	1,097			
5	اعمال رفع و تغليه اغطيه مطابق الصرف و غرف التفقيش	بالعدد	80	74	154			
6	توريد و تركيب وحدات من الاتر لوك الفرستى اجهه 450كجم اسم2 مقاس 80*200*100 سم	م.ط	17,000	765	17,765			
	بنود مستحدثه							
8	اعمال انشاء طبقة تشريب (بريم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير M.C.O	م2	2,879	151	3,030			
9	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسة الاسفلتية على الساخن تدرج (ج4) بسمك 6سم	م3	2,879	151	3,030			
10	اعمال توريد و تركيب برودوره اسمنتيه و سط بابعاد 11.5/15*30*50 سم	م.ط	223	12	235			

مدير عام التنفيذ والصيانة



مهندس المشروع

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



[Signature]



عملية اعمال رصف طريق المواقف الى مكتبة الفردوس وانترولوك لشوارع ابوسليم والقاضي والجيش والعتيق وجوار
طابونة على جمعه مركز طاميه بطول ٥.٥ كم محافظة الفيوم (بالامر المباشر)

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري - المنطقة السادسة بنى سويف

الاستشاري: بيت الخبرة للاستشارات د. عبد الحميد منجد

الشركة المنفذه: بلدرز للمقاولات (عبدالستار عمر عبدالستار وشركاه)

العقد رقم (١٦٤٣) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣

حصر اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمخلفات

الشارع	طول	متوسط العرض	اجمالي المساحة	ملاحظات
<u>منطقة بور سعيد</u>				
شارع ١	64.44	6.49	418.24	
شارع ٢	59.24	5.54	327.95	
شارع ٣	49.73	2.73	135.90	
شارع ٤	8.07	3.26	26.28	
شارع ٥	39.09	7.20	281.47	
شارع ٦	35.74	3.65	130.33	
شارع ٧	16.98	3.62	61.50	
شارع ٨	25.2	4.26	107.23	
شارع ٩	22.29	4.88	108.79	
شارع ١٠	35.64	5.20	185.30	
شارع ١١	27.22	7.64	208.02	
شارع ١٢	18.13	3.90	70.74	
شارع ١٣	24.46	8.63	210.97	
شارع ١٤	50.17	8.16	409.35	
شارع ١٥	68.01	5.60	381.00	
شارع ١٦	44.22	6.44	284.94	
شارع ٣١	167.84	5.70	956.30	
<u>منطقة البنك الاهلي حتى شارع المدينة الصناعية</u>				
شارع ١٣	135.93	5.48	745.41	
شارع ١٤	19.48	4.26	83.08	
شارع ١٥	19.39	3.28	63.63	
<u>منطقة مجلس المدينة</u>				
جراج مجلس المدينة	15	16.67	250.00	
امام مدرسة تجارة	17	10.12	172.00	
بجوار مجلس المدينة	11.5	19.75	227.08	
امام مؤسسة السجاير	6	4.67	28.00	
اجمالي مساحة الانترولوك الجارية			677.08	
اجمالي مساحة الانترولوك السابقة			17,087.92	
الاجمالي			17,765.00	

مهندس الاستشاري /
د. عبد الحميد منجد
Gouss el
رقم الترخيص ١٥٥٢
مستشاري في تخطيط المدن

مهندس المشروع /
شركة بلدرز
للمقاولات العمومية والتوريدات
س. ت. ٣٣٢٥١ ب. ص. ٢٠٣ - ٨٨٩ - ٥٧٩

عملية اعمال رصف طريق المواقف الى مكتبة الفردوس وانتربولك لشوارع ابوسليم والقاضي والجيش والعتيق وجوار
طابونة على جمعه مركز طاميه بطول ٥ . ٠ كم محافظة الفيوم (بالامر المباشر)

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري - المنطقة السادسة بينى سويف

الاستشاري: بيت الخبرة للاستشارات د. عبدالحميد منجد

الشركة المنفذه: بيلدرز للمقاولات (عبدالستار عمر عبدالستار وشركاه)

العقد رقم (١٦٤٣) لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

حصص الانترلوك

الشارع	طول	متوسط العرض	اجمالي المساحة	ملاحظات
منطقة بور سعيد				
شارع ١	64.44	6.49	418.24	
شارع ٢	59.24	5.54	327.95	
شارع ٣	49.73	2.73	135.90	
شارع ٤	8.07	3.26	26.28	
شارع ٥	39.09	7.20	281.47	
شارع ٦	35.74	3.65	130.33	
شارع ٧	16.98	3.62	61.50	
شارع ٨	25.2	4.26	107.23	
شارع ٩	22.29	4.88	108.79	
شارع ١٠	35.64	5.20	185.30	
شارع ١١	27.22	7.64	208.02	
شارع ١٢	18.13	3.90	70.74	
شارع ١٣	24.46	8.63	210.97	
شارع ١٤	50.17	8.16	409.35	
شارع ١٥	68.01	5.60	381.00	
شارع ١٦	44.22	6.44	284.94	
شارع ٣١	167.84	5.70	956.30	
منطقة البنك الاهلي حتى شارع المدينة الصناعية				
شارع ١٣	135.93	5.48	745.41	
شارع ١٤	19.48	4.26	83.08	
شارع ١٥	19.39	3.28	63.63	
منطقة مجلس المدينة				
جراج مجلس المدينة	15	16.67	250.00	
امام مدرسة تجارة	17	10.12	172.00	
بجوار مجلس المدينة	11.5	19.75	227.08	
امام مؤسسة السجاير	6	4.67	28.00	
اجمالي مساحة الانترلوك الجارية			677.08	
اجمالي مساحة الانترلوك السابقة			17,087.92	
الاجمالي			17,765.00	

مهندس الاستشاري /

مهندس الاستشاري /
Yoursaf
رئيس المصمم
مستشار

مهندس المشرف /
شركة بيلدرز
للمقاولات العمومية والتوريدات
٥٧٩-٨٨٩-٢٠٣٠٠٠٠٠ ٣٣٢٥١٠٠٠

اعمال رصف شوارع بمركز طاميه بالانترلوك

وزارة النقل-الهيئة العامة للطرق والكباري

الاستشاري: بيت الخبرة للاستشارات د. عبدالحميد منجد

الشركة المنفذه: بيلدرز للمقاولات

حصر البردورة

الشارع	طول (م)	ملاحظات
منطقة المجلس		
منطقة 1	93.50	
منطقة 2	40.40	
منطقة 3	101.44	
اجمالي اطوال البردورة (م)	235.34	



اعمال رصف شوارع بمركز طاميه الفيوم باستخدام بلاط الانترلوك

وزارة النقل-الهيئة العامة للطرق والكباري

الاستشاري: بيت الخبرة للاستشارات د. عبدالحميد منجد

الشركة المنفذه: بيلدرز للمقاولات

حصر المطابق

البند	الوحده	الكميه	الاجمالي
تعليّة المطابق لمنسوب الشارع بعد تركيب الانترلوك منطقة خلف البنك الاهلي	عدد	110.00	110.00
تعليّة المطابق لمنسوب الشارع بعد تركيب الانترلوك منطقة بور سعيد	عدد	44.00	44.00
الاجمالي			154.00

توقيع الاستشاري

يوسف صالح

Youssef

بيت الخبرة للاستشارات
د. عبدالحميد منجد
رئيس مجلس الادارة
مشاركون في محادثات التسليم

شركة بيلدرز
للمقاولات والمقاولات والتوريدات
س.ت: ٢٠٢٥١ ب.ص: ٢٠٢-٨٨٩-٥٧٩

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
محافظة الفيوم

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
محافظة الفيوم

شركة بيلدرز
المكتب الفني

شركة بيلدرز
المكتب الفني

طريق المواقف حتى مكتبة الفردوس - طاميه - الفيوم

حصر كمية طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترتبة ناتج تكسور الكسارات

طريق المواقف حتى مكتبة الفردوس - طاميه - الفيوم

حصر كمية طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسور الكسارات

طريق المواقف حتى مكتبة الفردوس - طاميه - الفيوم									
حصر كمية طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات									
المحطة	٢	٠	٢	متوسط السمك الاول (م)	الطول (م)	متوسط السمك النهائي (م)	العرض (م)	عرض متوسط (م)	الكمية (م³)
٠,٠٠٠	متسوب السن	٤٥,٦٠٠	٤٥,٦٠٠	٤٥,٦٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨,٩٣٠	٨,٩٣٠	
	متسوب الأرض الطبيعيه	٤٥,٦٠٠	٤٥,٦٠٠	٤٥,٦٠٠					
	الفرق	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠					
٢٠,٠٠٠	متسوب السن	٤٥,٦٠٦	٤٥,٦٠٦	٤٥,٦٠٦	٠,١٥٣	٢٠,٠٠٠	٩,٧٨٠	٩,٣٥٥	٢٨,٥٦٥
	متسوب الأرض الطبيعيه	٤٥,٥٠٠	٤٥,٤٢٠	٤٥,٤٤٠					
	الفرق	٠,١٠٦	٠,١٨٦	٠,١٦٦					
٤٠,٠٠٠	متسوب السن	٤٥,٧٢١	٤٥,٧٢١	٤٥,٧٢١	٠,٢٠٤	٢٠,٠٠٠	٩,٥٥٠	٩,٦٦٥	٣٤,٤٧٢
	متسوب الأرض الطبيعيه	٤٥,٥٥٠	٤٥,٤٩٠	٤٥,٥١١					
	الفرق	٠,١٧١	٠,٢٣١	٠,٢١٠					
٦٠,٠٠٠	متسوب السن	٤٥,٩٦٥	٤٥,٩٦٥	٤٥,٩٦٥	٠,٢٥٠	٢٠,٠٠٠	٩,٤٣٠	٩,٤٩٠	٤٣,١١٦
	متسوب الأرض الطبيعيه	٤٥,٧٢٩	٤٥,٧١٠	٤٥,٧٧٠					
	الفرق	٠,٢٣٦	٠,٢٥٥	٠,٢٦٠					
٨٠,٠٠٠	متسوب السن	٤٦,٢٩٠	٤٦,٢٩٠	٤٦,٢٩٠	٠,٣٢٠	٢٠,٠٠٠	٩,٥٤٠	٩,٤٨٥	٥٤,٠٩٦
	متسوب الأرض الطبيعيه	٤٥,٩٩٠	٤٥,٩٥٠	٤٥,٩٧٠					
	الفرق	٠,٣٠٠	٠,٣٤٠	٠,٣٢٠					
١٠٠,٠٠٠	متسوب السن	٤٦,٧٠٦	٤٦,٧٠٦	٤٦,٧٠٦	٠,٣٦٣	٢٠,٠٠٠	٩,٨٠٠	٩,٦٧٠	٦٦,٠١٤
	متسوب الأرض الطبيعيه	٤٦,٣٢٠	٤٦,٣٤٠	٤٦,٣٦٠					
	الفرق	٠,٣٧٦	٠,٣٦٦	٠,٣٤٦					
١٢٠,٠٠٠	متسوب السن	٤٧,٢١٥	٤٧,٢١٥	٤٧,٢١٥	٠,٣٧٥	٢٠,٠٠٠	٩,٢٥٠	٩,٥٢٥	٧٠,٢٦٣
	متسوب الأرض الطبيعيه	٤٦,٨٥٠	٤٦,٨٢٠	٤٦,٨٥٠					
	الفرق	٠,٣٦٥	٠,٣٩٥	٠,٣٦٥					
١٤٠,٠٠٠	متسوب السن	٤٧,٨١٥	٤٧,٨١٥	٤٧,٨١٥	٠,٤٤٥	٢٠,٠٠٠	٨,٩٢٠	٩,٠٨٥	٧٤,٤٩٧
	متسوب الأرض الطبيعيه	٤٧,٣٨٠	٤٧,٣٧٠	٤٧,٤٠٠					
	الفرق	٠,٤٣٥	٠,٤٤٥	٠,٤٥٥					
١٦٠,٠٠٠	متسوب السن	٤٨,٤٧١	٤٨,٤٧١	٤٨,٤٧١	٠,٤١٤	٢٠,٠٠٠	٩,٢٠٠	٩,٠٦٠	٧٧,٨٢٥
	متسوب الأرض الطبيعيه	٤٨,٠٨٠	٤٨,٠٧٠	٤٨,٠٨٠					
	الفرق	٠,٤٥٠	٠,٤٠١	٠,٣٩١					
١٨٠,٠٠٠	متسوب السن	٤٩,١٢٢	٤٩,١٢٢	٤٩,١٢٢	٠,٣٥٢	٢٠,٠٠٠	٨,٨٢٠	٩,٠١٠	٦٩,٠١٧
	متسوب الأرض الطبيعيه	٤٨,٨٢٠	٤٨,٧٧٠	٤٨,٧٧٠					
	الفرق	٠,٣٥٢	٠,٣٥٢	٠,٣٥٢					
٢٠٠,٠٠٠	متسوب السن	٤٩,٦٠٣	٤٩,٦٠٣	٤٩,٦٠٣	٠,٣٦٤	٢٠,٠٠٠	٨,٩٥٠	٨,٨٨٥	٦٣,٥٨٧
	متسوب الأرض الطبيعيه	٤٩,٢٢٨	٤٩,٢٤٠	٤٩,٢٥٠					
	الفرق	٠,٣٧٥	٠,٣٦٣	٠,٣٥٣					

بيت الخيرة
 ١٥٨٢
 يوسف
 ١٥٨٢

شركة بيا جرز
للعقارات العمومية والتوريدات
س.ب. ٢٢٢١
ب.ص. ٢٠٣٠ - ٨٨٩ - ٥٧٩

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

محافظة الفيوم

شركة بيلدرز

المكتب الفني

طريق المواقف حتى مكتبة الفردوس - طاميه - الفيوم

حصر كمية طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات

المحطة	٢	٠	٢	متوسط السمك الاول (م)	الطول (م)	متوسط السمك النهائي (م)	العرض (م)	عرض متوسط (م)	الكمية (م³)	
٢٤٠,٠٠٠	منسوب السن	٥٠,٢٢٤	٥٠,٢٢٤	٥٠,٢٢٤	٠,٣١١	٢٠,٠٠٠	٠,٣٢٤	٨,٨١٠	٨,٧٠٠	٥٦,٣١٨
	منسوب الأرض الطبيعیه	٤٩,٨٦٠	٤٩,٩١٠	٤٩,٩٧٠						
	الفرق	٠,٣٦٤	٠,٣١٤	٠,٢٥٤						
٢٦٠,٠٠٠	منسوب السن	٥٠,٣٣٧	٥٠,٣٣٧	٥٠,٣٣٧	٠,٤٠٤	٢٠,٠٠٠	٠,٣٥٧	٩,٩٥٠	٩,٣٨٠	٦٧,٠٠٤
	منسوب الأرض الطبيعیه	٤٩,٩٢٠	٤٩,٩٦٠	٤٩,٩٢٠						
	الفرق	٠,٤١٧	٠,٣٧٧	٠,٤١٧						
٢٨٠,٠٠٠	منسوب السن	٥٠,٣١٧	٥٠,٣١٧	٥٠,٣١٧	٠,٤٣٤	٢٠,٠٠٠	٠,٤١٩	٩,٠٤٠	٩,٤٩٥	٧٩,٥٠٥
	منسوب الأرض الطبيعیه	٤٩,٨٥٠	٤٩,٩٠٠	٤٩,٩٠٠						
	الفرق	٠,٤٦٧	٠,٤١٧	٠,٤١٧						
٣٠٠,٠٠٠	منسوب السن	٥٠,٢٠٩	٥٠,٢٠٩	٥٠,٢٠٩	٠,٣٤٢	٢٠,٠٠٠	٠,٣٨٨	٩,٢٧٠	٩,١٥٥	٧١,٠٤٣
	منسوب الأرض الطبيعیه	٤٩,٨٦٠	٤٩,٨٨٠	٤٩,٩٠٠						
	الفرق	٠,٣٤٩	٠,٣٢٩	٠,٣٤٩						
٣٢٠,٠٠٠	منسوب السن	٥٠,٢٢٣	٥٠,٢٢٣	٥٠,٢٢٣	٠,٣٣٠	٢٠,٠٠٠	٠,٣٣٦	٩,٢٢٠	٩,٢٤٥	٦٢,١٢٦
	منسوب الأرض الطبيعیه	٤٩,٨٩٠	٤٩,٨٩٠	٤٩,٩٠٠						
	الفرق	٠,٣٣٣	٠,٣٣٣	٠,٣٢٣						
٣٤٠,٠٠٠	منسوب السن	٥٠,٣٩٨	٥٠,٣٩٨	٥٠,٣٩٨	٠,٣٠٢	٢٠,٠٠٠	٠,٣١٦	٩,٤٢٠	٩,٣٢٠	٥٨,٨٧١
	منسوب الأرض الطبيعیه	٥٠,٠٨٨	٥٠,١١٠	٥٠,٠٩٠						
	الفرق	٠,٣١٠	٠,٢٨٨	٠,٣٠٨						
٣٦٠,٠٠٠	منسوب السن	٥٠,٧٣٥	٥٠,٧٣٥	٥٠,٧٣٥	٠,٠٨٢	٢٠,٠٠٠	٠,١٩٢	٧,٩١٠	٨,٦٦٥	٢٣,٢٤٥
	منسوب الأرض الطبيعیه	٥٠,٥٩٠	٥٠,٦٦٠	٥٠,٧١٠						
	الفرق	٠,١٤٥	٠,٠٧٥	٠,٠٢٥						

مساحات إضافية									
دخلة مركز التدريب	المساحة السطحية	٥٥,٠٠٠	متوسط السمك (م)	٠,١٥	الكمية	٨,٢٥٠			
دخلة الموقف	المساحة السطحية	٥٩,٦٧٠	متوسط السمك (م)	٠,١٥	الكمية	٨,٩٥١			
من ٣٦٠ الى ٣٧١,٥	المساحة السطحية	٥٨,٩٠٠	متوسط السمك (م)	٠,١٥	الكمية	٨,٨٣٥			
كمية السن (م³)									
١٠٩٧,٠									

مهندس الاستشاري /

مهندس المشروع /

مستخلص الخطة الاستثمارية
لشركة بيلدرز
للمقاولات العمومية والتوريدات
تاريخ: ١٩/١١/٢٠٢٠
مهندس: محمد عبد الله

شركة بيلدرز
للمقاولات العمومية والتوريدات
ب.ط. ٢٠٣ - ٨٨٩ - ٥٧٩

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
محافظه الفيوم

شركة بيلدرز
المكتب الفني

طريق المواقف حتى مكتبة الفردوس - طاميه - الفيوم


حصر كمية مادة التشريب MCO					
المحطة	البيان	الطول (م)	العرض (م)	عرض متوسط (م)	الكمية (م ^٣)
٠,٠٠٠	كمية مادة التشريب MCO	٠,٠٠٠	٦,٨٥٠	٦,٨٥٠	١٥١,٥٠٠
٢٠,٠٠٠	كمية مادة التشريب MCO	٢٠,٠٠٠	٨,٣٠٠	٧,٥٧٥	١٥٨,٢٠٠
٤٠,٠٠٠	كمية مادة التشريب MCO	٢٠,٠٠٠	٧,٥٢٠	٧,٩١٠	١٥٥,٢٠٠
٦٠,٠٠٠	كمية مادة التشريب MCO	٢٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	٧,٧٦٠	١٦١,٠٠٠
٨٠,٠٠٠	كمية مادة التشريب MCO	٢٠,٠٠٠	٨,١٠٠	٨,٠٥٠	١٥٨,٠٠٠
١٠٠,٠٠٠	كمية مادة التشريب MCO	٢٠,٠٠٠	٧,٧٠٠	٧,٩٠٠	١٥٦,٠٠٠
١٢٠,٠٠٠	كمية مادة التشريب MCO	٢٠,٠٠٠	٧,٩٠٠	٧,٨٠٠	١٥٤,٠٠٠
١٤٠,٠٠٠	كمية مادة التشريب MCO	٢٠,٠٠٠	٧,٥٠٠	٧,٧٠٠	١٤٩,٦٠٠
١٦٠,٠٠٠	كمية مادة التشريب MCO	٢٠,٠٠٠	٧,٤٦٠	٧,٤٨٠	١٤٩,١٠٠
١٨٠,٠٠٠	كمية مادة التشريب MCO	٢٠,٠٠٠	٧,٤٥٠	٧,٤٥٥	١٤٥,٥٠٠
٢٠٠,٠٠٠	كمية مادة التشريب MCO	٢٠,٠٠٠	٧,١٠٠	٧,٢٧٥	١٤١,٦٠٠
٢٢٠,٠٠٠	كمية مادة التشريب MCO	٢٠,٠٠٠	٧,٠٦٠	٧,٠٨٠	١٤٢,٦٠٠
٢٤٠,٠٠٠	كمية مادة التشريب MCO	٢٠,٠٠٠	٧,٢٠٠	٧,١٣٠	١٥٤,٠٠٠
٢٦٠,٠٠٠	كمية مادة التشريب MCO	٢٠,٠٠٠	٨,٢٠٠	٧,٧٠٠	١٦٤,٠٠٠
٢٨٠,٠٠٠	كمية مادة التشريب MCO	٢٠,٠٠٠	٨,٢٠٠	٨,٢٠٠	١٦٧,٠٠٠
٣٠٠,٠٠٠	كمية مادة التشريب MCO	٢٠,٠٠٠	٨,٥٠٠	٨,٣٥٠	١٧١,٠٠٠
٣٢٠,٠٠٠	كمية مادة التشريب MCO	٢٠,٠٠٠	٨,٦٠٠	٨,٥٥٠	١٦٧,٠٠٠
٣٤٠,٠٠٠	كمية مادة التشريب MCO	٢٠,٠٠٠	٨,١٠٠	٨,٣٥٠	١٦٢,٥٠٠
٣٦٠,٠٠٠	كمية مادة التشريب MCO	٢٠,٠٠٠	٨,١٥٠	٨,١٢٥	

مساحات إضافية

دخلة مركز التدريب	كمية مادة التشريب MCO	٤٩	الكمية	٤٩,٠٠٠
دخلة الموقف (١)	كمية مادة التشريب MCO	٥٢,٦٥	الكمية	٥٢,٦٥٠
دخلة الموقف (٢)	كمية مادة التشريب MCO	٢٨,١٤	الكمية	٢٨,١٤٠
من ٣٦٠ الى ٣٦٧,٦	كمية مادة التشريب MCO	٥٨,٩	الكمية	٥٨,٩٠٠
عند كشك الكهرباء	كمية مادة التشريب MCO	٣٤,٤١	الكمية	٣٤,٤١٠
كمية مادة التشريب MCO (م ^٣)				٣٠٣٠,٩

مهندس الإستشاري / يوسف صافي

مهندس المشروع /



طريق المواقف حتى مكتبة الفردوس - طاميه - الفيوم

حصر كمية السطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٦ سم

المحطة	البيان	الطول (م)	العرض (م)	عرض متوسط (م)	الكمية (م ^٢)
٠,٠٠٠	سطحية سمك ٦ سم	٠,٠٠٠	٦,٨٥٠	٦,٨٥٠	
٢٠,٠٠٠	سطحية سمك ٦ سم	٢٠,٠٠٠	٨,٣٠٠	٧,٥٧٥	١٥١,٥٠٠
٤٠,٠٠٠	سطحية سمك ٦ سم	٢٠,٠٠٠	٧,٥٢٠	٧,٩١٠	١٥٨,٢٠٠
٦٠,٠٠٠	سطحية سمك ٦ سم	٢٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	٧,٧٦٠	١٥٥,٢٠٠
٨٠,٠٠٠	سطحية سمك ٦ سم	٢٠,٠٠٠	٨,١٠٠	٨,٠٥٠	١٦١,٠٠٠
١٠٠,٠٠٠	سطحية سمك ٦ سم	٢٠,٠٠٠	٧,٧٠٠	٧,٩٠٠	١٥٨,٠٠٠
١٢٠,٠٠٠	سطحية سمك ٦ سم	٢٠,٠٠٠	٧,٩٠٠	٧,٨٠٠	١٥٦,٠٠٠
١٤٠,٠٠٠	سطحية سمك ٦ سم	٢٠,٠٠٠	٧,٥٠٠	٧,٧٠٠	١٥٤,٠٠٠
١٦٠,٠٠٠	سطحية سمك ٦ سم	٢٠,٠٠٠	٧,٤٦٠	٧,٤٨٠	١٤٩,٦٠٠
١٨٠,٠٠٠	سطحية سمك ٦ سم	٢٠,٠٠٠	٧,٤٥٠	٧,٤٥٥	١٤٩,١٠٠
٢٠٠,٠٠٠	سطحية سمك ٦ سم	٢٠,٠٠٠	٧,١٠٠	٧,٢٧٥	١٤٥,٥٠٠
٢٢٠,٠٠٠	سطحية سمك ٦ سم	٢٠,٠٠٠	٧,٠٦٠	٧,٠٨٠	١٤١,٦٠٠
٢٤٠,٠٠٠	سطحية سمك ٦ سم	٢٠,٠٠٠	٧,٢٠٠	٧,١٣٠	١٤٢,٦٠٠
٢٦٠,٠٠٠	سطحية سمك ٦ سم	٢٠,٠٠٠	٨,٢٠٠	٧,٧٠٠	١٥٤,٠٠٠
٢٨٠,٠٠٠	سطحية سمك ٦ سم	٢٠,٠٠٠	٨,٢٠٠	٨,٢٠٠	١٦٤,٠٠٠
٣٠٠,٠٠٠	سطحية سمك ٦ سم	٢٠,٠٠٠	٨,٥٠٠	٨,٣٥٠	١٦٧,٠٠٠
٣٢٠,٠٠٠	سطحية سمك ٦ سم	٢٠,٠٠٠	٨,٦٠٠	٨,٥٥٠	١٧١,٠٠٠
٣٤٠,٠٠٠	سطحية سمك ٦ سم	٢٠,٠٠٠	٨,١٠٠	٨,٣٥٠	١٦٧,٠٠٠
٣٦٠,٠٠٠	سطحية سمك ٦ سم	٢٠,٠٠٠	٨,١٥٠	٨,١٢٥	١٦٢,٥٠٠

مساحات إضافية

٤٩,٠٠٠	الكمية	٤٩	سطحية سمك ٦ سم	نخلة مركز التدريب
٥٢,٦٥٠	الكمية	٥٢,٦٥	سطحية سمك ٦ سم	دخلة الموقف (١)
٢٨,١٤٠	الكمية	٢٨,١٤	سطحية سمك ٦ سم	دخلة الموقف (٢)
٥٨,٩٠٠	الكمية	٥٨,٩	سطحية سمك ٦ سم	من ٣٦٠ الى ٣٦٧,٦
١٦,٢٠٠	الكمية	١٦,٢	سطحية سمك ٦ سم	مطب (١)
٢٨,٧٠٠	الكمية	٢٨,٧	سطحية سمك ٦ سم	مطب (٢)
٣٤,٤١٠	الكمية	٣٤,٤١	سطحية سمك ٦ سم	عند كشك الكهرباء
٣٠٧٥,٨			كمية الاسفلت (م ^٢)	

مهندس الاستشاري / *Youssef*
مهندس المشروع / *محمد*

محضر تقييم

رصف طريق المواقف الى مكتبة الفردوس وانترلوك لشوارع ابوسليم والقاضي والجيش والعتيق وبجوار طابونة
على جمعه - مركز طامية - محافظة الفيوم عقد رقم ١٦٤٣/٢٠٢٢/٢٠٢٣

شركة بيلدرز للمقاولات
اشراف / المنطقة السادسة ببني سويف

بناء على امر الاسناد الصادر للشركة المذكورة والمدرجة بالخطبة الاستثمارية بمحافظة الفيوم للعام المالي
٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ فقد اجتمعت اللجنة المشكله لعمل تقييم للعمليات عاليه و بعد الاطلاع على محضر الاستلام
الابتدائي تم حساب الخصومات الماليه و بيانها كالآتي :

اجمالي الخصم طبقا لنتائج العينات =	19219.90	جنيه
خصم التقييم الظاهري =	15919.51	جنيه
ليكون القيمة الاجماليه للخصومات =	35139.41	جنيه

رئيس لجنة الاستلام



مهندس المشروع



مهندس المعمل



الاستشاري

مكتب بيت الخبرة للاستشارات الهندسيه




مكتب بيت الخبرة للاستشارات الهندسيه
١٩٨١
مصر
محافظة الفيوم

الإشراف الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة السادسة - بني سويف) الإستشاري العام : بيت الخبرة للاستشارات د/ عبدالحاميد منجد	رصف طريق المواقف الى مكتبة الفردوس وانترولوك لشوارع ابوسليم والقاضي والجيش والعتيق وبجوار طابونة على جمعه - مركز طامية - محافظة الفيوم عقد رقم ١٦٤٣/٢٠٢٢/٢٠٢٣	محافظة الفيوم مدينة طاميه خطة مخط ١٠٢٢/٢٠٢٢
شركة بيلدرز للمقاولات		
اجمالي خصم تقييم الاختبارات		

اجمالي خصم تقييم اختبارات طبقه الاساس =	0.00	جنيه مصرى
اجمالي خصم تقييم اختبارات الطيقه السطحيه	19,219.90	جنيه مصرى
اجمالي خصم الانترولوك =	-	جنيه مصرى
اجمالي خصم البردورات=	-	جنيه مصرى

اجمالي الخصم	19,219.90	جنيه مصرى
--------------	-----------	-----------



الإشراف الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة السادسة - بني سويف) الإستشاري العام : بهيت الغيرة للاستشارات د / محمد الحميد منجد	رصف طريق الموائف الى مكتبة الفردوس وانترلوك لشوارع ابوسليم والفاضي والجيش والعتيق ويجوار طابونة على جمعه - مركز طامية - محافظة الفيوم عقد رقم ١٦٤٣/٢٠٢٢/٢٠٢٣	محافظة الفيوم مديرية طامية خطة مخطوطة ٢٠٢٣/٢٠٢٢
---	--	---

شركة بيلفاز للمقاولات

مقرير الحضانة لتب الاسفلت


سم	١٠٠ ١٠٠	=	اجهزة الكبر المتكون = النفس (٦٤) =	سم	١٠٠	الاجزاء :- ١- اجهزة الكبر المتكون = ٢- يوجد خضمو
م	٨٨٨٢.٥٠ ٢٠٩.٠٠	=	السطح = سعر المتر =			

حصة مصري

سم	١٠٠ ١٠٠	=	اجهزة الكبر المتكون = النفس (٦٤) =	سم	١٠٠	الاجزاء :- ١- اجهزة الكبر المتكون = ٢- يوجد خضمو
م	٨٨٨٢.٥٠ ٢٠٩.٠٠	=	السطح = سعر المتر =			

حصة مصري

حصة مصري	المساحة الخضمة للتأثيرات
----------	--------------------------



الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

الإشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى (المنطقة السادسة - بني سويف) الإستشاري العام : بيت الخبرة للاستشارات /عبدالحميد منجد	رصف طريق المواقف الى مكتبة الفردوس وانترولوك لشوارع ابوسليم والقاضي والجيش والعتيق وبجوار طابونة على جمعه - مركز طامية - محافظة الفيوم عقد رقم ١٦٤٣/٢٠٢٢/٢٠٢٣	محافظة الفيوم مدينة طاميه خطة محليات ٢٠٢٣/٢٠٢٢
--	--	--

شركة بيلدرز للمقاولات
تقييم اختبارات طبقه الاساس

اولا: طبقه اساس بالمتر المكعب :-

أ - الدمك

عينة ١

الدمك = ٩٩,٥ %
النقص (%) = ٠,٥
الدمك المطلوب = ٩٥
سعر المتر = ٣٥٦,٠٠
الكمية = ٥٤٨,٥

جنيه مصري
جنيه مصري

الأجراء :-
الخصم المقابل لعينة واحدة =
الخصم لثلاث عينات =

عينة ٢

الدمك = ٩٩ %
النقص (%) = ١
الدمك المطلوب = ٩٥
سعر المتر = ٣٥٦,٠٠
الكمية = ٥٤٨,٥

جنيه مصري

اجمالي خصم طبقه الدمك =

جنيه مصري ٠,٠٠

ب - التدرج

بمراجعته نتائج العينات ومقارنتها بالتدرج بالمواصفة العامة وجد خروج في المناخل

سعر المتر = ٣٥٦,٠٠
الكمية = ١٠٩٧
جنيه مصري ٣م

مناخل خشنه	"٢"	"١,٥"	"١"	"٣/٤"	"٣/٨"	اجمالي الخروج
نسبه مئوية ماره	١٠٠	٩٨	٧٧	٦٢	٥٥	
المواصفات العظمى	١٠٠	١٠٠	٨٥	٨٠	٧٠	
المواصفات الصغرى	١٠٠	٧٠	٥٥	٥٠	٤٠	
نسبه الخروج	٠	٠	٠	٠	٠	

مناخل ناعسه	# ٤	# ١٠	# ٤٠	اجمالي الخروج حتى منخل ٤٠	# ٢٠٠
نسبه مئوية ماره	٤٠	٣٢	١٩		٨,٢٢
المواصفات العظمى	٦٠	٥٠	٣٠		١٥
المواصفات الصغرى	٣٠	٢٠	١٠		٥
نسبه الخروج	٠	٠	٠		٠

الجزء الخشن

الخصم المقابل =

الخصم المقابل =

الجزء الناعم

الخصم المقابل =

الخصم المقابل =

منخل # ٢٠٠

الخصم المقابل =

الخصم المقابل =

(مجموع الخروج في المهزات * ٠,٣ % * سعر الطبقة * المساحه)
٠,٠٠

جنيه مصري

(مجموع الخروج في المهزات * ٠,٥ % * سعر الطبقة * المساحه)
٠,٠٠

جنيه مصري

(مجموع الخروج في المهزاه * ١,٥ % * سعر الطبقة * المساحه)
٠,٠٠


جنيه مصري

اجمالي الخصم من اختبار التدرج =

جنيه مصري ٠,٠٠

اجمالي الخصم لطبقة الاساس

جنيه مصري ٠,٠٠



عملية اعمال رصف طريق المواقف الي مكتبه الفردوس
وانترولوك لشوارع ابوسليم والقاضي والجيش و
بخصوص : العتيق و بجوار طابونه علي جمعه مركز طاميه بطول
0.5 كم محافظة الفيوم (بالأمر المباشر)

تنفيذ : شركة بيلدرز (عبد الستار عمر عبد الستار وشركاه)

عقد رقم : العقد رقم (1643) لسنة 2023/2022

د المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،،،

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص رقم (ختامي) عن العمله عاليه من اصل
وصوره و باقي المرفقات

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

في: ٢٠٢٤/٠١/١٧

()

المستخلص + عد صورة

صل استمارة 50 ع . ح

اصل بيان اعمال

اصل الحصر

صورة تجارب معمل

عدد (7) شهادات

اصل المقاييس النهائي

اصل محضر التقييم

محضر الاستلام الابتدائي

خطاب محملات

رئيس الإدارة المركزية

منطقة بني سويف

مهندس /

طارق يوسف الجزار



Handwritten signature and stamp.

Handwritten signature.

عملية اعمال رصف طريق المواقف الى مكتبة الفردوس
وانترلوك لشوارع ابوسليم والقاضي والجيش والعتيق
بخصوص :- وبجوار طابونة علي جمعه مركز طاميه بطول 0.5
كم محافظة الفيوم (بالأمر المباشر)
تنفيذ :- شركة بيلدرز (عبدالستار عمر عبدالستار وشركاه)

عقد رقم :- العقد رقم (1643) لسنة 2022 / 2023

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،

بالاحاله الي خطاب الوارد لنا من السيد العميد / رئيس الادارة المركزيه للشئون الماليه و الاداريه
بخصوص استيفاء بعض البيانات بخصوص المستخلصات
نتشرف بان نرفق لسيادتكم البيانات المطلوبه بخصوص المشروع بعاليه بانه :

- 1- لا يوجد عماله محمله علي هذا العقد
- 2- لا يوجد سيارة محمله علي هذا العقد
- 3- يوجد محملات (تم توريد الادوات المكتبية) اللازمه طبقا للعقد مرفق اذن توريد
- 4- لا يوجد بند اتربه في هذا المستخلص

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة والتفضل بالتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

تحريرا في :- 2024 / 01 / 17

مرفقات : ()

رئيس الادارة المركزية

منطقة بني سويف

مهندس

طارق يوسف الجزار



العملية: عملية اعمال رصف طريق المواقف الى مكتبة الفردوس وانترلوك لشوارع ابوسليم والقاضي والجيش والعتيق وجوار طابونة علي جمعه مركز طاميه بطول 0.5 كم محافظة الفيوم (بالأمر المباشر)

الشركة المنفذه: شركة بيلدرز (عبدالستار عمر عبدالستار وشركاه)
العقد رقم: (1643) لسنة (2022-2023)

تقرير بشأن الموقف النهائي للعملية عالية طبقا للختامي

- قيمة العملية طبقاً للعقد 4,864,008 جنيه
- مدة العملية طبقاً للعقد 6 اشهر
- تاريخ استلام الموقع 2023-3-20.
- تاريخ نهو الاعمال طبقاً للعقد 2023-9-19
- قيمة العملية طبقاً لآخر مقياسه معتمده : 4,863,015.75 جنيه
- قيمة العملية طبقاً للختامي : 4,839,454.38 جنيه
- تاريخ النهو الفعلي : 2023-9-11
- النسبة الفعلية لما تم انجازه : 100 %

مدير عام التنفيذ والصيانة

المهندس /
حسام الدين حسن

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار



شهادة

- تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بخصوص عملية اعمال رصف طريق
المواقف الى مكتبة الفردوس وانترلوك لشوارع ابوسليم والقاضي والجيش والعتيق وجوار
طابونة علي جمعه مركز طاميه بطول 0.5 كم محافظة الفيوم (بالأمر المباشر)
والتي قامت بتنفيذها شركة بيلدرز (عبدالستار عمر عبدالستار، وشركاه) بالآتي :
- 1 - تم اجراء الاختبارات المعملية المقررة لكافة المواد لبنود الاعمال وطبقا للشروط
والمواصفات المحددة بهذا الشأن وتم تنفيذ جميع البنود طبقا للشروط والمواصفات
 - 2 - تم نهو جميع الاعمال بالعملية بتاريخ 2023/9/11 م
 - 3 - يتم مراعاة خصومات لجنة التقييم واي خصومات اخري مستحقة
 - 4 - قامت الشركة بتنفيذ الالتزامات الواردة بالعقد ودفتر الشروط الخصوصية للعملية طبقا
للمواصفات وهذه شهادة منا بذلك.

مدير عام التنفيذ والصيانة

المهندس /
حسام الدين حسن

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري

رئيس الادارة المركزية

المهندس /

طارق يوسف الجزار



شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بخصوص: عملية اعمال رصف طريق
المواقف الى مكتبة الفردوس وانترولوك لشوارع ابوسليم والقاضي والجيش والعتيق وبجوار
طابونة علي جمعه مركز طاميه بطول 0.5 كم محافظة الفيوم (بالأمر المباشر) والتي قامت
بتنفيذها شركة بيلدرز (عبدالستار عمر عبدالستار وشركاه) انه تم خصم قيمة التجارب
المعملية بمعمل المنطقة وكذلك التجارب الواردة من المعامل المركزية مع المستخلصات
الجارية والختامية للعملية وهذه شهادة منا بذلك.

مدير عام التنفيذ والصيانة



المهندس /

حسام الدين حسن

مهندس المشروع



مهندس الاستشاري



رئيس الادارة المركزية

المهندس /

طارق يوسف الجزار



شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بأن الشركة قد التزمت بتنفيذ كافة الالتزامات الواقعة عليها والمحددة طبقا لعقد عملية اعمال رصف طريق المواقف الى مكتبة الفردوس وانتلوك لشوارع ابوسليم والقاضي والجيش والعتيق وبجوار طابونة علي جمعه مركز طاميه بطول 0.5 كم محافظة الفيوم (بالأمر المباشر) والتي قامت بتنفيذها شركة بيلدرز (عبدالستار عمر عبدالستار وشركاه) وهذه شهادة منا بذلك.

مدير عام التنفيذ والصيانة

المهندس /
حسام الدين حسن

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري

رئيس الادارة المركزية

المهندس /

طارق يوسف الجزار



شهادة


اسم العملية :- عملية اعمال رصف طريق المواقف الى مكتبة الفردوس وانترلوك لشوارع ابوسليم والقاضي والجيش والعتيق وجوار طابونة علي جمعه مركز طاميه بطول 0.5 كم محافظة الفيوم (بالأمر المباشر)

اسم الشركة المنفذة : شركة بيلدرز (عبدالستار عمر عبدالستار وشركاه)

كشف بأسماء السادة مهندسين التنفيذ من قبل الشركة للمشروع عاليه

رقم المسلسل	اسم مهندس الشركة	العمل القائم به	التقرير
1	خالد الامير	مهندس الشركة	جيد
2	حسين صابر	مهندس الشركة	جيد
3	خالد زهران	مهندس مساحة	جيد
4	محمود عمر	الإداري	جيد

مدير عام التنفيذ والصيانة

المهندس / 

حسام الدين حسن

مهندس المشروع



مهندس الاستشاري



رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار



كشف خاص بأعمال المقاولين

- اسم العملية عملية اعمال رصف طريق المواقف الى مكتبة الفردوس وانترلوك لشوارع ابوسليم والقاضي والجيش والعتيق وجوار طابونة علي جمعه مركز طاميه بطول 0.5 كم محافظة الفيوم (بالأمر المباشر)
- الشركة المنفذة: شركة بيلدرز (عبدالستار عمر عبدالستار وشركاه)
- العقد رقم (1643) لسنة (2022-2023)
- قيمة العملية طبقاً للعقد : 4,864,008 جنيه
- قيمة العملية طبقاً للختامي : 4,839,454.38 جنيه
- تاريخ بداية الاعمال طبقاً للعقد: 2023/3/20 م
- تاريخ النھو الفعلي: 2023/9/11 م

مدير عام التنفيذ والصيانة
المهندس /
حسام الدين حسن

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار



عملية اعمال رصف طريق المواقف الى مكتبة الفردوس وانترلوك لشوارع ابوسليم والقاضي والجيش والعتيق وجوار طابونة علي جمعه مركز طاميه بطول 0.5 كم محافظة الفيوم (بالأمر المباشر)

اشراف/الهيئة العامة للطرق والكبارى (المنطقة السادسة) ببني سويف

الاستشارى (بيت الخبرة للاستشارات الهندسيه د. عبدالحميد منجد

تنفيذ/ شركة بيلدرز (عبدالستار عمر عبدالستار وشركاه)

(عقد رقم 1643 / 2022/2023)

محضر استلام ابتدائي

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2023/10/24 وبناء على قرار السيد المحافظ رقم (428) لسنة 2023 بتشكيل لجنة لاستلام الاعمال ابتدائيا نطاق محافظة الفيوم بالخطة الاستثمارية 2023/2022 م فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي أسمائهم-

- | | | |
|---|---|---------------|
| 1. السيد المهندس / عاطف سعد توفيق | مهندس عن مديرية الطرق والنقل بالفيوم | (رئيس اللجنة) |
| 2. السيد المهندس/ عادل صلاح عبدالحميد | وكيل مديرية الاسكان والمرافق بالفيوم | (عضوا) |
| 3. السيد المهندس/ فرحات محمد عبد البر | ممثل عن الهيئة العامة للطرق والكبارى | (عضوا) |
| 4. السيد المهندس / مصطفى محمد عبدالعزيز | مندوب استشارى هيئة الطرق والكبارى بالفيوم | (عضوا) |
| 5. السيد المهندس / بسمة مصطفى ابراهيم | مندوب معمل هيئة الطرق والكبارى ببني سويف | (عضوا) |
| 6. السيد المهندس / محمد حسن | مدير الادارة الهندسية بمركز ومدينة طامية | (عضوا) |
| 7. السيد / | ممثل عن وزارة التنمية المحلية | (عضو) |
| 8. م/سامي السيد لطفى | رئيس هندسة طرق طامية | (عضو) |
| 9. السيد الاستاذ /عاطف عمر | ممثل الشركة المنفذة | (عضوا) |

وقد بدأت اللجنة اعمالها بالاطلاع على ملف العملية و دفتر الشروط والمواصفات ثم انتقلت لمعاينة الاعمال فى الموقع ظاهريا على الطبيعة وذلك لاختذ عينات لاجراء الاختبارات اللازمة وتبين للجنة الاتى :-

ملاحظات اللجنة على الاعمال:-

أولا : اعمال الانترلوك بالجميع الشوارع مقبول بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من سوء بعض المناسيب وسوء المصنعية وقد قدرتها اللجنة بنسبة 5% من اجمالى مسطحات الانترلوك.

ثانيا : اعمال الاسفلت للطريق مقبول بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من سوء المصنعية وقد قدرتها اللجنة بنسبة 5% من اجمالى مسطحات الاسفلت

ثالثا : اعمال تغلية المطابق وغرف الصرف مقبول بصفه عامه فيما عدا ما تلاحظ من سوء مصنعيه بمنيلوب

1- م.ع. - 1
2- م.ع. - 2
3- م.ع. - 3
4- م.ع. - 4
5- م.ع. - 5
6- م.ع. - 6
7- م.ع. - 7
8- م.ع. - 8
9- م.ع. - 9

رابعاً: أعمال توريد وتركيب بر دورته متوسطة لزوم الارصفه مقبول بصفه عامه فيما عدا ما تلاحظ من سوء المصنعيه لبعض البردورات والعرايس

وعليه توصي اللجنة بالاتي

- 1- خصم نسبة 5% من البند الخاص بالانتزلك (أولاً)
- 2- خصم نسبة 5% من البند الخاص بالاسفلت (ثانياً)
- 3- خصم نسبة 5% من البند الخاص بالمطابق (ثالثاً)
- 4- خصم نسبة 5% من البند الخاص بالبردورات (رابعاً)
- 5- على الشركة المنفذة ترميم اماكن اخذ العينات فوراً تحت إشراف الجهة المشرفة.
- 6- على مندوب المعامل موافاة اللجنة بالنتائج التي تم اخذها للاسفلت والانتزلك (مرفق طيه تقييم الاعمال).
- 7- على الجهة المالكة للطريق (مجلس المدينة المختص) مراقبة سلوك الرصف أثناء فترة الضمان وإخطار الهيئة بأى عيوب تظهر أثناء فترة الضمان لمخاطبة الشركة المنفذة لإصلاحها فوراً .
- 8- موافاة اللجنة بالتجارب العملية التى تمت أثناء التنفيذ.
- 9- على الجهة المالكة للطريق (مجلس المدينة المختص) اتخاذ كافة الاجراءات المتبعة بشأن اعمال رد الشئ لأصله لأعمال المرافق حتى يتم مراعاتها أثناء التسليم النهائي
- 10- افاد مندوب الهيئة واستشاري الهيئة بانه يعتبر تاريخ خطاب المنطقة المشرفة بتاريخ 2023/9/11 هو بداية فترة الضمان للأعمال المشار اليها عالية .
- وعليه ترى اللجنة انه لا مانع من الاستلام الابتدائي للاعمال المذكورة .

وعلى ذلك جرى التوقيع ،،

اللجنة:

- | | |
|----------|----------|
| 8- | 9- |
| 6- | 7- |
| 4- | 5- |
| 2- | 3- |
| 1- | 1- |

مقاييسه ختامية

عملية اعمال رصف طريق المواقف الى مكتبة الفردوس وانترولك لشوارع ابوسليم والقاضي والجيش والعتيق وجوار طابونة على جمعه مركز طاميه بطول ٠.٥ كم محافظة الفيوم
(بالامر المباشر)

م	بيان الاعمال	الوحده	الكمية	الفئة	سعر التكلفة
1	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات فب مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقابل العمومية تمهيدا لاعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	17,765	5.25	93,266
2	بالعدد اعمال رفع وتعليق اعطية مطابق الصريف وعرف التفتيش الخاصه بالمرافق (مياه-صريف) حتى منسوب الرصف الجديد ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعات والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يشمل تكسير ورفع المخلفات خارج الموقع وصب الخرسانه المطابقه طبقا للمواصفات واصول الصناعات والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفء شامله كل ما يلزم لنهوا العمل بالعدد	عدد	154	525.00	80,850
3	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصليه المتردجه ناتج تكسير الكسارات والمطابقه للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامه والخاصه بالمشروع لاتقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولايزيد نسبة الفاقد لجهاز لوس انجلوس عن ٤٠% والاييزيد الاتصااص عن ١٠% وفردها على طبقتين باستخدام الات التسويه الحديثه على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ١٥ سم ورشها بالمياه الاصوليه للوصول الى نسبة الرطوبه المطلوبه والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافه جافه قصوى (لاتقل عن ٩٥%) من الكثافه المعملية والفنه تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعات والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف (مسافة النقل لا تقل عن ١٦٠ كم)	م ^٣	1,097	356.00	390,532
4	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب برندورة اسمنتيه (وسط) بأبعاد ١١.٥/٥/٣٠ سم مصنوعة بطريقه الإمزاز الميكانيكي تتكون من ٣٠٨ م من دلو ميت لا يزيد أكبر بعد للحبيبات عن ١.٥ سم + ٠.٤ م ٣ م رمل + ٢٥٠ كجم اسمنت ويتم تركيب البرندورة على فرشه من الخرسانه العاديه سمك ١٠ سم وبعرض ٢٠ سم طبقا للخطوط والمناسيب التصميميه وبحيث لا تزيد اللحامات عن ٢ سم والتي تملء بمونة من الاسمنت والرمل بنسبه ١:٢ البرندورة و السعر يشمل التسويه اسفل البرندورات ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعات والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف ومحمل على البند الدهان ثلاث اوجه طبقا للمواصفات	م ط	235	128.00	30,080
5	بالمتر المسطح توريد وتركيب وحدات من الانترولوك الخرساني طبقا للعينه المعتمده واجهاد ٢٥٠ كجم/سم ^٢ وباللون المطلوب يتم تركيبه على طبقه من الرمل بسمك ٤٠ مم في الاماكن الموضحه على اللوحات التصميميه ومحمل على البند جميع ما يلزم للتركيب والتشطيب ونهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعات مقاس ٨٠٠*٢٠٠*١٠٠ مم	م ^٢	0	185.00	0
6	بالمتر المسطح توريد وتركيب وحدات من الانترولوك الخرساني طبقا للعينه المعتمده واجهاد ٢٥٠ كجم/سم ^٢ وباللون المطلوب يتم تركيبه على طبقه من الرمل بسمك ٤٠ مم في الاماكن الموضحه على اللوحات التصميميه ومحمل على البند جميع ما يلزم للتركيب والتشطيب ونهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعات مقاس ٨٠٠*٢٠٠*١٠٠ مم	م ^٢	17,765	209.00	3,712,885
7	اعمال انشاء طبقه تشريب (برايم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير MCO او بالمستحلبات الاسفلتيه المطابقه للشروط والمواصفات بمعدل ١.٢ كجم/م ^٢ طبقا للشروط والمواصفات على ان يتم رش الاسفلت بمعدلات منتظمه باستخدام معدات الرش الميكانيكيه والفنه شامله كل ما يلزم لنهوا العمل بالمتر المسطح	م ^٢	3,030	27.25	82,568
8	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحيه من الخرسانه الاسفلتيه على الساخن سمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام احجار صليه ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ وارده شركة النصر بالسويس او ما يماثلها والفنه تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمه ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعات ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات جهاز الاشراف	م ^٢	3,030	144.00	436,320
الكميات					
9	اعمال توريد وتشعل طبقه اساس من الاحجار الصليه ناتج تكسير الكسارات	م ^٣	1,097.00	25	27,425
10	اعمال انشاء طبقه سطحيه من الخرسانه الاسفلتيه على الساخن تدرج (٤ ج) بسمك ٥ سم	م ^٢	3,030	3.00	9,090
					0
	الاجمالي				4,863,015.75



مدير عام التنفيذ والصيانة
م / حسام الدين