



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٢)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين المسخنة -العاصمة الإدارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم ٣٧١ الى الكم ٣٧٣ بطول ٢ كيلو متر اتجاه مطروح. **برج الغرب**

رقم البند و بيانه : (١-٢) بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر)
(المنجز خلال شهر يناير ٢٠٢٣)

تصنيف : المتصورة للمقاول العامة واستصلاح الاراضي

الكمية	كمية المقايسة		الموقع الكيلومترى		التاريخ	رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقايسة
	الاجمى (متر)	طول	من	الى			
480.00	2.00	240	372+440	372+200	02/05/2024	IR-C1	<p>بشتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) الى الامتداد ثلاث مشوب، عمق متراف (طبقة الروية المهندس المشرف) عدا التربة الصخرية ونسوية السطح بيات التربة والرشن بلداة الاصولية للوصول الى عمية الرطوبة المطلوبة وبعك الجيد للبرسات الوصول الى الحصى ثالثة جافة (95% من الثقله الجافة قصور) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائده لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق والقله تشمل عمل تشويقات وتلك باستخدام الاراضي الزراعية المجاورة لنقل نتج الحفر على مراحل باستخدام وسيله النقل المتناسية لتضيق اماكن المرور وتلك طبقة الروية المهندس المشرف ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية المقدمه والرسومات التفصيلية المتعددة والبند يجمع مشغلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الجودة العامة لطرق والكارى وتعليمات المهندس المشرف.</p> <p>يوم اعتماد علاوة ١ جنبه لكل ١ كم بالزوادة</p>
746.40	3.11	240	372+680	372+440	04/05/2024	IR-C2	
582.40	1.82	320	373+000	372+680	10/05/2024	IR-C3	
655.20	1.82	360	372+500	372+140	15/05/2024	IR-C4	
751.40	2.89	260	372+760	372+500	20/05/2024	IR-C5	
405.60	1.69	240	373+000	372+760	30/05/2024	IR-C6	
3,621.00	اجملى الكميات خلال فترة المستخلص الجارى (م)						
3,621.00	اجملى الكميات (م)						

مهندس الهيئة
م/ ماجوريت مجدى زاهر



مهندس الشركة
م/ اسامة بكر

Signature

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٢)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين المسخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم ٣٧١ الى الكم ٣٧٣ بطول ٢ كيلو متر اتجاه مطروح

رقم البند وبيانه : (١-٣) بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات شهر يناير ٢٠٢٣

تسقيف : المنصورة للمقولات العامة واستصلاح الاراضي

كمية المقايسة 12,832.80 م٣

رقم الطلب	التاريخ	الموقع الكيلومترى		الابعاد (متر)	مساحة المقطع	الكمية	بين الاعمال بالمقايسة
		من	الى				
IR-F 68	23/01/2023	371+680	371+900	220	6.84	1504.80	<p>أعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢٠ متر وبسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالعمية الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس الشرف . - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% . -مسافة النقل حتى ٢كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه للكم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم. - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية.</p>
IR-F 72	25/01/2023	371+300	371+420	120	6.03	723.60	
IR-F 73	29/01/2023	371+440	371+540	100	7.71	771.00	
IR-F 74	30/01/2023	371+100	371+280	180	6.4	1152.00	
IR-F 75	30/01/2023	372+240	372+300	60	5.94	356.40	
IR-F 76	04/02/2023	371+000	371+080	80	13.64	1091.20	
IR-F 77	04/02/2023	372+440	372+620	180	0.79	142.20	
IR-F 78	06/02/2023	371+300	371+420	120	2.02	242.40	
IR-F 79	08/02/2023	371+100	371+280	180	6.33	1139.40	
IR-F 80	19/02/2023	371+000	371+080	80	6.73	538.40	
IR-F 81	22/02/2023	371+100	371+280	180	6.2	1116.00	
IR-F 82	25/02/2023	372+200	372+300	100	1.5	150.00	
IR-F 83	26/02/2023	372+300	372+420	120	7.24	868.80	
IR-F 84	02/03/2023	372+300	372+420	120	5.94	712.80	
IR-F 85	11/03/2023	372+300	372+420	120	1.03	123.60	
IR-F 86	15/03/2023	371+000	371+080	80	6.63	530.40	
IR-F 87	21/03/2023	371+100	371+280	180	5.94	1069.20	
IR-F 88	28/03/2023	371+000	371+080	80	6.54	523.20	
IR-F 89	28/03/2023	371+100	371+280	180	0.43	77.40	
12,832.80	اجملى الكميات خلال فترة التسقيف الحظية (م)						
12,832.80	الاجملى (م)						

مهندس الهيئة
م / ماجوريت مجدي زاهر



مهندس الشركة
م / اسامة بكر

Signature



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٢)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم ٣٧١ الى الكم ٣٧٣ بطول ٢ كيلو متر
اتجاه مطروح

رقم البند وبيانه : (١-٣) بالترتيب المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات (علاوة مسافة النقل للتربة بنسبة ٨٠% من الكمية الكلية)

تتفقد : المنصورة للمقولات العامة واستصلاح الاراضى

كمية المقايسة 10,266.24 م٣

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		التاريخ	رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقايسة
	نسبة العلاوة	مساحة المقطع	طول	من الى			
1504.80	80%	6.84	220	371+900	371+680	23/01/2023	IR-F 68
578.88	80%	6.03	120	371+420	371+300	25/01/2023	IR-F 72
616.80	80%	7.71	100	371+540	371+440	29/01/2023	IR-F 73
921.60	80%	6.4	180	371+280	371+100	30/01/2023	IR-F 74
285.12	80%	5.94	60	372+300	372+240	30/01/2023	IR-F 75
872.96	80%	13.64	80	371+080	371+000	04/02/2023	IR-F 76
113.76	80%	0.79	180	372+620	372+440	04/02/2023	IR-F 77
193.92	80%	2.02	120	371+420	371+300	06/02/2023	IR-F 78
911.52	80%	6.33	180	371+280	371+100	08/02/2023	IR-F 79
430.72	80%	6.73	80	371+080	371+000	19/02/2023	IR-F 80
892.80	80%	6.2	180	371+280	371+100	22/02/2023	IR-F 81
120.00	80%	1.5	100	372+300	372+200	25/02/2023	IR-F 82
695.04	80%	7.24	120	372+420	372+300	26/02/2023	IR-F 83
570.24	80%	5.94	120	372+420	372+300	02/03/2023	IR-F 84
98.88	80%	1.03	120	372+420	372+300	11/03/2023	IR-F 85
424.32	80%	6.63	80	371+080	371+000	15/03/2023	IR-F 86
855.36	80%	5.94	180	371+280	371+100	21/03/2023	IR-F 87
418.56	80%	6.54	80	371+080	371+000	28/03/2023	IR-F 88
61.92	80%	0.43	180	371+280	371+100	28/03/2023	IR-F 89
10,567.20	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م)						
10,567.20	الاجمالي قبل الخصم (م)						

مهندس الهيئة
م/ مارجريت مجدى زاخر



مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م/ محمد خليل

مهندس الشركة
م/ اسامة بكر



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٢)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم ٣٧١ الى الكم ٣٧٣ بطول ٢ كيلو متر
اتجاه مطروح
رقم البند وبيانه : (١-٣) بالترتيب المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات (علاوة مسافة النقل للرمال بنسبة ٢٠% من الكمية الكلية)

تفسير : المنصورة للمقولات العامة واستصلاح الاراضي

كمية المقايمة 2,566.56 م٣

الكمية	الابعاد (متر)		طول	الموقع الكيلومترى		التاريخ	رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقايمة
	نسبة العلاوة	مساحة المقطع		الى	من			
1504.80	20%	6.84	220	371+900	371+680	23/01/2023	IR-F 68	<p>اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسبك لاييزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢٠ متر وبسبك لاييزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمية الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى القصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتاملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس الشرف .</p> <p>- في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%.</p> <p>-مسافة النقل حتى ٢كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه للكم بالزيادة او النقصان.</p> <p>- السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢كم.</p> <p>- السعر يشمل قيمة المادة المحجورية.</p>
144.72	20%	6.03	120	371+420	371+300	25/01/2023	IR-F 72	
154.20	20%	7.71	100	371+540	371+440	29/01/2023	IR-F 73	
230.40	20%	6.4	180	371+280	371+100	30/01/2023	IR-F 74	
71.28	20%	5.94	60	372+300	372+240	30/01/2023	IR-F 75	
218.24	20%	13.64	80	371+080	371+000	04/02/2023	IR-F 76	
28.44	20%	0.79	180	372+620	372+440	04/02/2023	IR-F 77	
48.48	20%	2.02	120	371+420	371+300	06/02/2023	IR-F 78	
227.88	20%	6.33	180	371+280	371+100	08/02/2023	IR-F 79	
107.68	20%	6.73	80	371+080	371+000	19/02/2023	IR-F 80	
223.20	20%	6.2	180	371+280	371+100	22/02/2023	IR-F 81	
30.00	20%	1.5	100	372+300	372+200	25/02/2023	IR-F 82	
173.76	20%	7.24	120	372+420	372+300	26/02/2023	IR-F 83	
142.56	20%	5.94	120	372+420	372+300	02/03/2023	IR-F 84	
24.72	20%	1.03	120	372+420	372+300	11/03/2023	IR-F 85	
106.08	20%	6.63	80	371+080	371+000	15/03/2023	IR-F 86	
213.84	20%	5.94	180	371+280	371+100	21/03/2023	IR-F 87	
104.64	20%	6.54	80	371+080	371+000	28/03/2023	IR-F 88	
15.48	20%	0.43	180	371+280	371+100	28/03/2023	IR-F 89	
3,770.400	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م)							
3,770.400	الاجمالي الكلى (م)							

مهندس الهيئة
م / مارجريت جدي زاخر



مهندس الشركة
م / اسامة بكر

Signature



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٢)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السفينة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم ٣٧١ الى الكم ٣٧٣ بطول ٢ كيلو متر اتجاه مطروح
رقم البند وبيانه : (١-٣) بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات(علاوة تحصيل رسوم وكارتات الموازين والرسوم للوطنية للطرق)

تسلفون : المنصورة للمقولات العامة واستصلاح الاراضى

كمية المقايمة 12,832.80 م^٣

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الجيومترى		التاريخ	رقم الطلب	بين الاعمال بالمقايمة
	مسامحة للقطع	طول	الى	من			
1504.80	6.84	220	371+900	371+680	23/01/2023	IR-F 68	<p>اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسبك لايزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢٠ متر ويسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاتيفورتيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس الشرف . - فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% . -مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه للكم بالزيادة او النقصان . - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . - السعر يشمل قيمة المادة المحجربة.</p>
723.60	6.03	120	371+420	371+300	25/01/2023	IR-F 72	
771.00	7.71	100	371+540	371+440	29/01/2023	IR-F 73	
1152.00	6.4	180	371+280	371+100	30/01/2023	IR-F 74	
356.40	5.94	60	372+300	372+240	30/01/2023	IR-F 75	
1091.20	13.64	80	371+080	371+000	04/02/2023	IR-F 76	
142.20	0.79	180	372+620	372+440	04/02/2023	IR-F 77	
242.40	2.02	120	371+420	371+300	06/02/2023	IR-F 78	
1139.40	6.33	180	371+280	371+100	08/02/2023	IR-F 79	
538.40	6.73	80	371+080	371+000	19/02/2023	IR-F 80	
1116.00	6.2	180	371+280	371+100	22/02/2023	IR-F 81	
150.00	1.5	100	372+300	372+200	25/02/2023	IR-F 82	
868.80	7.24	120	372+420	372+300	26/02/2023	IR-F 83	
712.80	5.94	120	372+420	372+300	02/03/2023	IR-F 84	
123.60	1.03	120	372+420	372+300	11/03/2023	IR-F 85	
530.40	6.63	80	371+080	371+000	15/03/2023	IR-F 86	
1069.20	5.94	180	371+280	371+100	21/03/2023	IR-F 87	
523.20	6.54	80	371+080	371+000	28/03/2023	IR-F 88	
77.40	0.43	180	371+280	371+100	28/03/2023	IR-F 89	
12,832.80							اجملى الكميات الواردة بالمستخلص الجارى (م)
12,832.80							الاجملى للمقايمة (م)

مهندس الهيئة
م/ مارجريت محمد زاهر



مهندس الشركة
م / اسامة بكر

San

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -الطمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم ٣٧١ الى الكم ٣٧٣ بطول ٢ كيلو متر اتجاه برج العرب

رقم البند و بيانه : (١٠٥) بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحميات والميول الجانبية (المسعر خلال شهر يناير ٢٠٢٣)

تسقيف : المنصورة للعقولات العامة واستصلاح الاراضي

ملاحظات	الكمية	750.00		كمية المقايسة	الموقع للكمونري		التاريخ	رقم الطلب	بين الاعمال بالمقايسة
		٣م	الابعاد (متر) عمق		طول	في			
تم عمل حصر القدمة على عمق ١ م طبقا للريكويسيتات	30.00	0.3	1	100	371+344	371+244	05/09/2023	IR-PC- b -1	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحميات والميول الجانبية تتكون من ٨ متر مكعب سن دولوميت متدرج + ٤ متر مكعب رمل حرش والإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فايبر + سبكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشاري والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لنهو العمل على أن تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتفقيظ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .
	30.00	0.3	1	100	371+444	371+344	06/09/2023	IR-PC- b -2	
	34.80	0.3	1	116	371+244	371+128	16/09/2023	IR-PC- b -3	
	30.00	0.3	1	100	371+544	371+444	18/09/2023	IR-PC- b -4	
	42.00	0.3	1	140	371+684	371+544	25/09/2023	IR-PC- b -5	
	30.00	0.3	1	100	371+784	371+684	24/01/2024	IR-PC- b -6	
	24.00	0.3	1	80	371+864	371+784	24/01/2024	IR-PC- b -7	
	30.00	0.3	1	100	371+964	371+864	07/02/2024	IR-PC- b -8	
	24.00	0.3	1	80	372+044	371+964	12/02/2024	IR-PC- b -9	
	15.60	0.3	1	52	372+096	372+044	14/02/2024	IR-PC- b -10	
	12.00	0.3	1	40	372+136	372+096	07/03/2024	IR-PC- b -11	
	36.00	0.3	1	120	371+120	371+000	09/03/2024	IR-PC- b -12	
	18.00	0.3	1	60	371+180	371+120	22/03/2024	IR-PC- b -13	
	18.00	0.3	1	60	371+240	371+180	22/03/2024	IR-PC- b -14	
	18.00	0.3	1	60	371+300	371+240	23/03/2024	IR-PC- b -15	
	18.00	0.3	1	60	371+360	371+300	24/03/2024	IR-PC- b -16	
	36.00	0.3	1	120	371+480	371+360	25/03/2024	IR-PC- b -17	
	18.00	0.3	1	60	371+540	371+480	26/03/2024	IR-PC- b -18	
	36.00	0.3	1	120	371+660	371+540	02/04/2024	IR-PC- b -19	
	18.00	0.3	1	60	371+720	371+660	25/04/2024	IR-PC- b -20	
	18.00	0.3	1	60	371+780	371+720	19/08/2024	IR-PC- b -21	
	18.00	0.3	1	60	371+840	371+780	27/08/2024	IR-PC- b -22	
	36.00	0.3	1	120	371+960	371+840	29/08/2024	IR-PC- b -23	
	18.00	0.3	1	60	372+020	371+960	03/09/2024	IR-PC- b -24	
	18.00	0.3	1	60	372+080	372+020	07/09/2024	IR-PC- t -25	
	24.00	0.3	1	80	372+160	372+080	10/09/2024	IR-PC- t -26	
	10.80	0.3	1	40	372+200	372+160	11/09/2024	IR-PC- t -27	
661.20	اجملى الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٢)								
661.20	الاجملى								

مهندس الهيئة
م/ مارجريت حويدي زاهر



مهندس الشركة
م/ اسامة بكر

Handwritten signature of the contractor

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٢)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العطين - مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم ٣٧١ الى الكم ٣٧٣ بطول ٢ كيلو متر
اتجاه برج العرب

رقم البند و بهاته : (١٠٥) بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والمويل الجانبية (المسر خلال شهر يناير ٢٠٢٢)

تتميز : المنصورة للمقاولات العامة واستصلاح الأراضي

المساحة	كم	19,129.3245	كثافة المقايمة		الموقع القروماني			رقم الطلب	بيان الاصل بالمقايمة	
			الابعاد (متر)	طول	من	الي	التاريخ			
318.00	3.18	100	371+344	371+244	05/09/2023	IR-PC-t-1	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والمويل الجانبية تتكون من ٠,٨ م ٣ سن دولوميت متدرج + ٣ م رمل حرش + ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي وإضافة Fiber reinforcement علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلي المناسب التصميميه علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ وتنشيط السطح والتفذي طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .			
318.00	3.18	100	371+444	371+344	06/09/2023	IR-PC-t-2				
368.88	3.18	116	371+244	371+128	16/09/2023	IR-PC-t-3				
318.00	3.18	100	371+544	371+444	18/09/2023	IR-PC-t-4				
445.20	3.18	140	371+684	371+544	25/09/2023	IR-PC-t-5				
318.00	3.18	100	371+784	371+684	24/01/2024	IR-PC-t-6				
254.40	3.18	80	371+864	371+784	24/01/2024	IR-PC-t-7				
318.00	3.18	100	371+964	371+864	07/02/2024	IR-PC-t-8				
254.40	3.18	80	372+044	371+964	12/02/2024	IR-PC-t-9				
165.36	3.18	52	372+096	372+044	14/02/2024	IR-PC-t-10				
127.20	3.18	40	372+136	372+096	07/03/2024	IR-PC-t-11				
336.00	3.26	120	371+120	371+000	09/03/2024	IR-PC-t-12				
158.23	3.08	60	371+180	371+120	22/03/2024	IR-PC-t-13				
161.80	3.14	60	371+240	371+180	22/03/2024	IR-PC-t-14				
146.24	2.88	60	371+300	371+240	23/03/2024	IR-PC-t-15				
147.59	2.9	60	371+360	371+300	24/03/2024	IR-PC-t-16				
275.13	2.74	120	371+480	371+360	25/03/2024	IR-PC-t-17				
186.77	3.56	60	371+540	371+480	26/03/2024	IR-PC-t-18				
369.89	3.53	120	371+660	371+540	02/04/2024	IR-PC-t-19				
193.18	3.66	60	371+720	371+660	25/04/2024	IR-PC-t-20				
204.87	3.86	60	371+780	371+720	19/08/2024	IR-PC-t-21				
195.66	3.68	60	371+840	371+780	27/08/2024	IR-PC-t-22				
394.30	3.73	120	371+960	371+840	29/08/2024	IR-PC-t-23				
166.58	3.22	60	372+020	371+960	03/09/2024	IR-PC-t-24				
166.00	3.21	60	372+080	372+020	07/09/2024	IR-PC-t-25				
157.84	2.42	80	372+160	372+080	10/09/2024	IR-PC-t-26				
73.80	2.25	40	372+200	372+160	11/09/2024	IR-PC-t-27				
334.20	5.57	60	372+260	372+200	16/09/2024	IR-PC-t-28				
334.20	5.57	60	372+320	372+260	18/09/2024	IR-PC-t-29				
334.20	5.57	60	372+380	372+320	22/09/2024	IR-PC-t-30				
334.20	5.57	60	372+440	372+380	23/09/2024	IR-PC-t-31				
334.20	5.57	60	372+500	372+440	24/09/2024	IR-PC-t-32				
334.20	5.57	60	372+560	372+500	12/10/2024	IR-PC-t-33				
334.20	5.57	60	372+620	372+560	13/10/2024	IR-PC-t-34				
334.20	5.57	60	372+680	372+620	15/10/2024	IR-PC-t-35				
334.20	5.57	60	372+740	372+680	16/10/2024	IR-PC-t-36				
334.20	5.57	60	372+800	372+740	17/10/2024	IR-PC-t-37				
334.20	5.57	60	372+860	372+800	27/10/2024	IR-PC-t-38				
334.20	5.57	60	372+920	372+860	10/11/2024	IR-PC-t-39				
222.80	5.57	40	372+960	372+920	12/11/2024	IR-PC-t-40				
222.80	5.57	40	373+000	372+960	13/11/2024	IR-PC-t-41				
10,995.32			اجمالي الكميات خلال فترة المقايمة المعلقه (٢)							
10,995.32			الاجمالي الكلي							

مهندس الهيئة
م/ مارجريت محسن



مهندس الاستشاري
م/ محمد خليل
مكتب ٣٧٣
م/ مازن عماري

مهندس الشركة
م/ اسامة بكر

اسامة بكر

المنطقة الخامسة - (غرب الدلتا)

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة.. وبعد،،

بالإحالة إلى مشروع القطار الكهربائي السريع قطاع (برج العرب - العلمين)
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المقاييس المعدله للقطاع بعد المفاوضة الآتي:

المسلسل	اسم الشركة	من المحطة	إلى المحطة	اتجاه
1	شركة المنصورة للمقاولات العامة واستصلاح الأراضي	371+000	373+000	برج العرب

برجاء من سيادتكم التفضل بالأحاطه والتوجيه بالازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

عميد مهندس /

"هاني محمد محمود طه"

