

[illegible]

مطابق في ٢٥ / ٢ / ٢٠٢٥

روجع فوجد على صحته

يدفع الى المقاول مبلغ

ملاحظات الفنان نهاتيا

اقر بصحة ذلك

مهتمين الشريعة

مدير ادارة المشروعات

مدير عام الشروعات

مدير الشؤون المالية والإدارية

تحريرا في

سنة ٢٠٠

الجملة قرش جنية

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرها

سبق صرفها الى المكاو

مجلس الدولة
المنطقة وسط الدلتا
محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

مكتب البروجكتس والمطابع
احمد عبدالرحمن محفوظ
ب.ف. ٥٧-٦٢٨-٤٩٩ ص. ١٥٠ ٧٢٢

رقم المستند
نوع الميزانية
عدد الملحقات
بند
حرف
جملة قيمة الاعمال التي تمت (رجع باطنه)

رقم المستند	رقم	بتحويل	نوع	قيمة التحويلات	استقطاعات	فرش	جنيه
١١٥٨١٨٠٠	-	٩٤٩٠٠	تأمين	وقت	فرش	جنيه	استقطاعات
٤٤٩٥٠٨٠	-	٤٤٩٥٠٨٠	مصاريف	مصاريف	فرش	جنيه	استقطاعات
٦٠	-	٦٧١٤	رسوم	رسوم	فرش	جنيه	استقطاعات
٤٠٠	-	٤٠٠	اشارة	اشارة	فرش	جنيه	استقطاعات
١١٢٨٨	-	١١٢٨٨	صحة	صحة	فرش	جنيه	استقطاعات
٥١٢٤٦	-	٥١٢٤٦	تأمين	تأمين	فرش	جنيه	استقطاعات
١٨٩٨٠	-	١٨٩٨٠	ارباح	ارباح	فرش	جنيه	استقطاعات
٢٠٠٠٠	-	٢٠٠٠٠	دولار	دولار	فرش	جنيه	استقطاعات

جملة المبالغ السابق صرفها
الباقى للمقاول

المدفوع بتحويل رقم بتاريخ سنة

فرس	جنيه
٤٠	٤٩٥٧٩
٦٠	١٨٩٨٠

الاستقطاعات
رسم دمغة اصلي
رسم دمغة اضافي
امانات
ايرادات
الجملة الصافي
جملة قيمة التحويلات
الباقى للمقاول

مقدار الاعمال التي تمت	محموزات	مصرح بصرفه	مستحق صرفه
مليم	جنيه	رسم دمغة اصلي	رسم دمغة اضافي
امانات	ايرادات	جملة الاستقطاعات	صافي المبلغ

تحريرا في ٢٠٢٠ / / مدير الادارة رئيس القطاع

اقرار كاتب سجل الحوزات والتنازلات
اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف
بان المبلغ المعطى بالامانات بتاريخ
تقيد في سجل ح . ع . ح برقم
تحريرا في / / سنة
علامات الكتاب المنوطين
يعتمد سحب
شيك
ان صرف

رئيس الحسابات

الختم والتاريخ

تمسكت التحويلات رقم والقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم والى تسلمت المستحق لى

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بالإحالة الى عملية :- اعمال رفع كفاءة طريق زفتي / سمنود بطول ٢.٥ كم محافظة الغربية ضمن المبادرة
الرناسية (حياه كريمة) المرحلة الأولى عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١١٣٥) .
تنفيذ : مكتب البروج للمقاولات ورصف الطرق
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٦) جاري للعملية عاليه هذا وقد بلغت قيمة
الأعمال مبلغ (١٨٩٨٠٠٠) جنيها
برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الإحتراء

طنطا في ٢٠٢٥ / ٢ / ٢٦
مرفقات

- (٤) مستخلص اصل + ٣ صور
 - (١) استمارة ٥٠ ح.ع
 - (١) تقرير اعمال
 - (١) تجارب معملية
- احمد مجود



الوقيع

مهندسة/

شيماء احمد عامر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

نورا
عزيمه

د. محمد



بخصوص

بخصوص اعمال رفع كفاءة طريق زفتي / سمثود بطول ٢.٥ كم محافظة الغربية ضمن المبادرة الرئاسية (حياء كريمة) المرحلة الاولى

تنفيذ :- مكتب البروج للمقاولات العامة ورصف الطرق

تقرير

عن اجمالي الاعمال المدرجة بالمستخلص رقم (٦) جاري
اسماء جهاز الاشراف

(١) السيد المهندس / حمدي جمعة رزق غالى مدير ادارة المشروع

(٢) السيدة المهندسة / شيماء ابراهيم ابو الحسن مهندس العملية

الاعمال المدرجة بالمستخلص رقم (٦) :-

- | | |
|---|----------|
| ١. اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة . الخ | ٣م ٠٠ |
| ٢. اعمال حفر ٠٠٠ الخ | ٣م ٠٠ |
| ٣. توريد وفرش طبقة اساس .. الخ | ٣م ٠٠ |
| ٤. اعمال طبقة اساس إضافات .. الخ | ٣م ٠٠ |
| ٥. اعمال انشاء طبقة اساس مثبت ٠٠ الخ | ٢م ٠٠ |
| ٦. بالطن توريد واصافة اسمنت ٠٠ الخ | ٠٠ بالطن |
| ٧. اعمال انشاء طبقة تشريب .. الخ | ٢م ٠٠ |
| ٨. اعمال انشاء طبقة رابطة ٦سم .. الخ | ٢م ٠٠ |
| ٩. اعمال انشاء طبقة رابطة ٦سم .. الخ | ٢م ٦٥٠٠ |
| ١٠. اعمال انشاء طبقة رابطة ٦سم .. الخ | ٢م ٦٥٠٠ |

طنطا في ٢٠٢٥ / ٢ / ٢٥



التوقيع

مهندسة/

شيماء احمد عامر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

(Handwritten signatures and stamps)

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد: -

بالإحالة الي عملية:- اعمال رفع كفاءة واعادة رصف طريق زفتي / سمنود بطول ٢.٥ كم محافظة الغربية ضمن المبادرة الرئاسية (حياه كريمة) المرحلة الأولى .

تنفيذ :- مكتب البروج للمقاولات العامة ورصف الطرق عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١١٣٥)

وبالإحالة الي المستخلص رقم (٦) جاري الخاص بالعملية عاليه .

نتشرف باحاطة سيادتكم بأنه لا يوجد علي العملية عاليه اي محملات

برجاء التكرم من سيادتكم بالإحاطة والتنبيه باللازم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

طنطا في ٢٠٢٥ / ٢ / ٢٥
احمد مجود

(
شيماء احمد عامر

التوقيع
مهندسة /

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

(1)

بيانات الفوائير			
رقم	التاريخ	جنيته	قرش
	1998		
	1999		

كتب المراجعة

رئيس القسم

2.2

(ب) الكاتب المنوط

المحتم ذو التاريخ

تقيد فى السجل برقم :											
عدد المرفقات		الاعتماد الإدارى ونوع الخصم				نوع الخصم					
		بيانات				قسم	فرع	عمل	بند	جنيته	قرش
١		أعمال رفع كفاءة واعادته رصف طرقات زفتي / سقوف نظود هـ كم عقد (١١٦٥ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٤)				١٨٩١٨٠٠٠				١٨٩١٨٠٠٠	-
		بيانات الاستقطاعات		١١٦٨١		قرش	جنيته				
		عادي إضافي دفعة توقيع				٢٠٠٧٩٥٩					٢٠٠
		قرش جنيته قرش جنيته قرش				١٨٥٠٦٠	١٦٦٨١	رسم الدمغة			٦٠
						صافي القيمة المطلوب صرفها					

فقط و قدرت ملیہ و سہ ماہی و قصابی و نانوہ

في سنة ٢٠٢١ انقضاء مهلة وعشرون شهرا من تاريخ فسخ الاتفاقية

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : الامضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____
الارادات _____
جاری _____
بتاریخ _____
الامضاء : _____

المختتم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

رُوجع في _____ سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شیک
إذن صرف

باعتدال سحب

مدير اورئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢٠ يبلغ

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ١٩١٠: ٢٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ ، ع . ح . هـ) : إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : إمضاءات موظفي الشطب

التمت ذو التاريخ (٣) شعب
رقم : إهداء الكاتب الموط :
أور حرق

(٤) قيد في سجل تحت رقم : أعضاء الكائنة المرط :

(٥) أدرج في كشف الشخبات

1970

امضاء طالب أو كاتب التصدير في سنة ٢٠٢

٩٤٩٩٠٠
مؤقت
٤٥٩٥٠, ٨٠
دفعات

٦٧١٤, ٦٠
رسوم مقابل الفئات

٤٠٠, ١-
أشهر من أجله وساجد

١١ ٢٨٨, ١-
مضمة صلاحيات الفروع

٥١٩٤٦, ١-
أشهر اجتماع

١٨٩٨, ١-
أشهر تجارده وأشهر

٢٠٠٠, ١-
حقوق كندة بعض حيا
الشرع لمن التقية



٥٩٥٧٩, ٤
مؤقت

مشروع رفع كفاءة واعادة رصف طريق زفتي / سمنود بطول ٢.٥ كم عقد رقم
(٢٠٢٣/١١٣٥/٢٠٢٤) تاريخ بدء الاعمال ٢٠٢٤/٢/٢٠ للهيئة / شركة البروج للمقاولات ورصف الطرق (احمد محفوظ)

حصص جاري للمستخلص رقم (٦) جاري

م	البلد	الوحدة	اجمالي الكميات التي تم تنفيذها حتى الآن
١	اعمال تكسير وازالة المستحاط المنهارة الخ	٢م	٢٥٢.١٦
٢	اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في جميع انواع التربة ماعدا الصخرية..... الخ	٢م	١٦٧٦
٣	اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس ... الخ	٣م	١٦٥٤
٤	اعمال توريد وفرش طبقة اساس اضافات ... الخ	٣م	١١٢٠
٥	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت الخ	٣م	١٥٤٦٣
٦	بالطن اعمال توريد اسمنت الخ	٣م	٤٠٧.١٦
٧	اعمال طبقة التشريب الخ	٣م	١٨٦٣٧.٥
٨	اعمال الطبقة الرابطة سمك ٦ سم الخ	٣م	١٨٦٣٧.٥
٩	اعمال طبقة لاصقة الخ	٢م	٦٩٩٧.٥
١٠	اعمال الطبقة السطحية سمك ٥ سم الخ	٢م	٦٩٩٧.٥

مهندس الهيئة

مستند



مهندس الشركة

الله أكبر

مكتب البروج للمقاولات العامة
أحمد عبد الرحمن محفوظ
ب.ف.ن. ٥٧١-٦٢٨-١٥٠٠١٥٠

بيان العينات : عينة رقم (٧٢٨) بلاطة من الطبقة السطحية تدرج (٣ ب) (٢٠٢٥/٢/١٨) كيلو (٠٠٠٣٧٥) بنفذة يميني اتجاه طنطا .

المهزة	المحجوز	المار	نسبة المار	التفاوت	التدرج	المواصفات العامة
				Max. Min.	التصميمي	(ب3)
٤/٣	٢٢	١٢٦٢	<u>٩٨,٣</u>	—	١٠٠	١٠٠
٢/١	١٠٨	١١٧٦	٩١,٦	٨٤,٦ ٩٤,٦	٨٩,٦	١٠٠/٧٥
٨/٣	٣١٠	٩٧٤	<u>٧٥,٩</u>	٦٤,٨ ٧٤,٨	٦٩,٨	٨٥/٦٠
رقم ٤	٧٠٥	٥٧٩	٤٥,١	٣٧,٣ ٤٥,٣	٤١,٣	٥٥/٣٥
٨	٨١٢	٤٧٢	<u>٣٦,٧</u>	٣١ ٣٥	٣٤	٣٥/٢٠
٣٠	٩٦٦	٣١٨	<u>٢٤,٨</u>	١٦,٦ ٢٢	١٩,٦	٢٢/١٠
٥٠	١١١١	١٧٣	<u>١٣,٥</u>	٦,٨ ١٢,٨	٩,٨	١٦/٦
١٠٠	١١٧٧	١٠٧	<u>٨,٣</u>	٤ ٦,٣	٤,٨	١٢/٤
٢٠٠	١٢٣٣	٥١	٤	٢ ٥	٣,٥	٨/٢

وزن المخروط :-	١٣٥٠	جم	نسبة المبطط والمستطيل :-	٦,٥ %
وزن المواد :-	١٢٨٤	جم	نسبة الطبيعي :-	صفر %
وزن الأسفلت :-	٦٥	جم		
نسبة الأسفلت :-	٥,٠٦ %			(٥,١٠ % $\pm$ ٠,٢٥ %) (٥,٣٥ : ٤,٨٥) %
متوسط الثبات :-	١١٧٥	كم		
متوسط الانسياب :-	٣,٤	مم		

متوسط وزن وحدة الحجوم للقالب مارشال : ٢,٢٢٤
السيد فريد سماعيل للعلم برماء إعتبه
على شركة بضلة الخلطة - (الشرج)
~~م. معمل~~
~~لحمه~~ لمزجها في حدود المرافعات.

CS CamScanner

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والمواصلات و النقل الجوي
المنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

عملية : زفتي / سطوح
اختبر العزل : م / شهاب ابو حسن

المواد : شركة التوزيع المقاولات
تاريخ : ١٨ / ٢ / ٢٠١٥

بيان العينات : عينة رقم (٧١٩) بلاطة من الطبقة السطحية لدرج (٣ ب) كباو (١٠٠ / ١٠٠) بلدة
ومنى اتجاه مناطق
الفئات :

المسحور	المسحور	العار	نسبة العار	الغاوث	الدرج	العواصف العامة
				Max.	Min.	(%)
٤/٣	٥١	١٥٤٢	٩٦,٨	—	١٠٠	١٠٠
٢/١	١٦٥	١٤٢٨	٨٩,٦	٩٤,٦	٨٩,٦	١٠٠/٧٥
٨/٣	٣٦٨	١٢٢٥	٧٦,٩	٧٤,٨	٦٩,٨	٨٥/٦٠
رقم ٤	٨٧٢	٧٢١	٤٥,٣	٣٧,٣	٤٥,٣	٥٥/٣٥
٨	١٠٣٨	٥٥٥	٣٤,٨	٣١	٣٤	٣٥/٢٠
٣٠	١٢١٢	٣٨١	٢٣,٩	١٦,٦	٢٢	٢٢/١٠
٥٠	١٤٠٢	١٩١	١١,٩	٦,٨	٦,٨	١٦/٦
١٠٠	١٤٩٦	٩٧	٦,١	٤	٦,٣	١٢/٤
٢٠٠	١٥٤٢	٥١	٣,٢	٢	٣,٥	٨/٢

وزن المخلوط :-	١٦٧٦	جم	نسبة المبطط والمستطيل :-	٦,٩	%
وزن المواد :-	١٥٩٣	جم	نسبة الطبعي :-	صفر	%
وزن الاسفلت :-	٨٣	جم			
نسبة الاسفلت :-	٥,٢١	%			
متوسط الثبات :-	١٢١٠	كم			
متوسط الإنسياب :-	٣,١	مم			

متوسط وزن وحدة الحجم لقالب مارشال : ٢,٣٢٢

السيد مهندس العملية للعلم ببناء (تنبيه على الشركة
بفريق اللجنة لفرمها عنه مبرور او امتنان)

م. معمل

مدير المعمل

د/مصطفى احمد عبدالقادر