

تقرير رقم (٩٠) بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٣
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ رفع كفاءة وصلة الكيمان بناحية طما بداية من الغنايم جنوبا
تنفيذ/ شركة التقوى للمقاولات

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة التقوى للمقاولات

تحية طيبة — وبعد،،،

نتشرف بان نرسل وفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٤٠٢	اختبار صلاحية عينة اساس تكسير

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

٢٨٦٠	قيمة اجراء التجارب
٤٠٠.٤	%١٤ ضريبة القيمة المضافة
٣٢٦٠.٤	المبلغ الاجمالي


مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٥/٢/٢٦

فني المعمل،،،

مدير المعمل



رئيس الإدارة المركزية

مهندس/ 
(عماد حسين)
ادارة المشروع

تقرير رقم (٩٠) بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٣
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي
عملية/ رفع كفاءة وصلة الكيمان بناحية طما بداية من الغنايم جنوبا
تنفيذ/ شركة التقوى للمقاولات

احضرت العينة بمعرفة السيد المهندس / نورهان حسنى (مهندس الهيئة)

حدود المواصفات	٤٠٢	أرقام العينات
	اساس سن تكسير	الطبقة المختبرة
	١.٩٠٠ كم	الموقع الكيلو مترى
١٠٠	١٠٠	"٢
١٠٠-٧٠	٨٩.١١	" ١.٥
٨٥-٥٥	٨٥.٠٩	" ١
٨٠-٥٠	٧٠.٨	"٤/٣
٧٠-٤٠	٦٠.٧	"٨/ ٣
٦٠-٣٠	٣٤.٨	رقم ٤
٥٠-٢٠	٢١.٨	رقم ١٠
٣٠-١٠	٩.٢٦	رقم ٤٠
١٥-٥	٥.٧	رقم ٢٠٠
—	%٦	نسبة المياه الملائمة
—	٢.٢٤	أقصى كثافة جافة طن/م ^٣
لا تزيد عن ٢%	صفر	الانكسافخ
لا تقل عن ٨٠%	%٩٢	C.B.R
لا تزيد عن ٢٥%	صفر	حد السيولة
صفر - ٦	صفر	مجال اللدونة
لا تزيد عن (٤٠)%	%٢٣	نسبة الفاقد بلوس انجلوس
	%٢.٢	تحديد نسبة الطبعي

تحريرا في: ٢٠٢٥/٢/٢٦

فني المعمل

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس

(عماد حسين)

تقرير رقم (٩١) بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٦
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ رفع كفاءة وصلة الكيمان بناحية طما بداية من الغنايم جنوبا
تنفيذ/ شركة التقوى للمقاولات

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة التقوى للمقاولات

تحية طيبة — وبعد،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معلمي كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٤٠٣-٤٠٤	اختبار استخلاص خلطة اسفلتيه سطحه

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

١٧٥٠	قيمة اجراء التجارب
٢٤٥	١٤% ضريبة القيمة المضافة
١٩٩٥	المبلغ الاجمالي

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريري: ٢٠٢٥/٢/٢٦

فني المعمل،،،

مدير المعمل



رئيس الإدارة المركزية

مهندس/ محمد رازي
(عماد حسين)



تقرير رقم (٩١) بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٦
بخصوص/ نتائج الاختبارات العملية التي تمت
بعملية/ رفع كفاءة وصلة الكيمان بناحية طما بداية من الغنايم جنوبا
تنفيذ/ شركة التقوى للمقاولات

الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

أحضرت العينات بمعرفة السيد المهندس/نورهان حسنى (مهندس الهيئة)


حدود المواصفات	حدود السماح	٤٠٤	٤٠٣	أرقام العينات
		سطحية		الطبقة المختبرة
		كم ٢٠٠	كم ١٠٠	الموقع الكيلومتر
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	"٤/٣"
١٠٠-٧٥	٨٨.٩-٧٨.٩	٨٨.٥	٩٤	"٢/١"
٨٥-٦٠	٧٨.٣-٦٨.٣	٧٦.٥	٧٨	"٨/٣"
٥٥-٣٥	٤٥.٦-٣٧.٦	٤٤.٧	٤٩.٤	رقم ٤
٣٥-٢٠	٣١.٩-٢٥.٩	٣٠.٥	٣١.٦	رقم ٨
٢٢-١٠	١٨.١٠-١٢.١	١٥.٢	١٥.٢	رقم ٣٠
١٦-٦	١٢-٦	٩.٨	١٠.٢٤	رقم ٥٠
١٢-٤	٨.٢-٤	٦.٥	٧.٢	رقم ١٠٠
٨-٢	٦.٤-٢	٤.٧	٥.٥	رقم ٢٠٠
%٠.٢٥±%٥		%٤.٩	%٥.٢	نسبة الإسفلت
		%٢.٥	%٢.٤	نسبة الطبيعي

النسبة المئوية للمار من المناخل

تحريرا الى: ٢٠٢٥/٢/٢٦

رئيس الإدارة المركزية

(عماد حسين)



مدير المعمل

[Signature]

فني المعمل

[Signature]



الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية: أعمال رفع كفاءة طريق كيمان ٩ / سوهاج (القطاع الأول) بطول ٨ كم مركز طما / المراغة /
طهطا محافظة سوهاج ضمن المبادرة الرئاسية للمرحلة الأولى حياة كريمة (بالأمر المباشر)

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (٢)
٢٠٢٥/٠٢/٢٥

أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصيف الحالي (إزالة أسفلت)

ملاحظات	إجمالي المنفذ	متوسط السمك	متوسط العرض	الطول	الجهة	القطاع	
						المنصرف سابقه	من
	2830.00					الى	0+000
	الكمية						
	2150.40	0.112	8.00	2400	كامل العرض	2+400	0+000
	448.00	0.160	8.00	350	كامل العرض	2+750	2+400
	116.48	0.112	8.00	130	كامل العرض	2+880	2+750
	268.80	0.112	7.50	320	كامل العرض	3+200	2+880
	1048.32	0.112	8.00	1170	كامل العرض	4+370	3+200
	613.20	0.112	7.50	730	كامل العرض	5+100	4+370
	4645.20					اجمالي الكميات التي تم تسليمها	
	235.20	0.115	0.40	5100		خصم كميات الطررش	
	4410.00					ما يستحق صرفه	
	1580.00					ما يتم صرفه	
	مهندس الهيئة					مهندس المكتب الفني	


مهندس تنفيذ

مهندس المكتب الفني

مهندس المكتب الفني

م / نورهان حسني احمد

٢٠٢٥/٠٢/٢٥



عملية: أعمال رفع كفاءة طريق كيمان ٩ / سوهاج (القطاع الاول) بطول ٨ كم مركز طما / المراغة / طهطا
محافظة سوهاج ضمن المبادرة الرئاسية للمرحلة الأولى حياة كريمة (بالأمر المباشر)

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (٢)

٢٠٢٥/٠٢/٢٥

أعمال الحفر باستخدام المعدات لجميع أنواع التربة عدا الصخرية

ملاحظات	اجمالي المنفذ	نسبة التنفيذ	الكمية	الكمية إلى الخطة طبقا للقطاعات	الكمية من الخطة طبقا للقطاعات	القطاع	
						المنصرف سابقه	من الخطة
	2040.00						
	الكمية						
	2041.16	100%	2041.16	2041.16	0	1+500	0+000
	735.18	100%	735.18	2776.34	2041.16	2+800	1+500
	251.66	100%	251.66	3028	2776.34	4+010	2+800
	3028.00					اجمالي الكميات التي تم تسليمها	
	56.40					خصم كمية	
	2971.60					ما يستحق صرفه	
	931.60					ما يتم صرفه	

مهندس الهيئة


م / نورهان حسني احمد

٢٠٢٥/٠٢/٢٥

مهندس تنفيذ

مهندس المكتب الفني

محمد عبد السلام



عملية: أعمال رفع كفاءة طريق كيما ٩ / سوهاج (القطاع الاول) بطول ٨ كم مركز طما / المراجعة / طهطا
محافظه سوهاج ضمن المبادرة الرئاسية للمرحلة الأولى حياة كريمة (بالأمر المباشر)

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (٢)

٢٠٢٥/٠٢/٢٥

أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تفسير كسارات

ملاحظات	اجمالي المنفذ	نسبة التنفيذ	الكمية	الكمية إلى الخطة طبقا للقطاعات	الكمية من الخطة طبقا للقطاعات	الكمية من الخطة	القطاع
	4590.00					المنصرف سابقه	
	الكمية					من الخطة	
	4951.53	100%	4951.53	4951.53	0	2+800	0+000
	3580.18	100%	3580.18	8531.71	4951.53	5+100	2+800
	8531.71					اجمالي الكميات التي تم تسليمها	
	34.55			(٢٢,٨+٥١,١٢+٣٤,٤٧+٦٤,٣٧)*٠,٢٠		إضافة كميات الأساس عند المداخل وعند الكبارى	
	8566.26					ما يستحق صرفه	
	3976.26					ما يتم صرفه	

مهندس الهيئة


مهندس تنفيذ

مهندس المكتب الفني

م / نورهان حسنى احمد

٢٠٢٥/٠١/٢٥

مهندس مكتب سويح



الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية: أعمال رفع كفاءة طريق كيمان ٩ / سوهاج (القطاع الاول) بطول ٨ كم مركز طما / المراغة / طهطا محافظة سوهاج ضمن المبادرة الرئاسية للمرحلة الأولى حياة كريمة (بالأمر المباشر)

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (٢)

٢٠٢٥/٠٢/٢٥

أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير (M.C -30)

ملاحظات	اجمالي المنفذ				القطاع المنصرف سابقه
	11250.00				
	الكمية				
		الجهة	العرض	الطول	الى الحطة من الحطة
	11,250.00	العرض كامل	7.5	1500.00	1+500 0+000
	15,375.00	العرض كامل	7.5	2050.00	3+550 1+500
	26625.00				اجمالي الكميات التي تم تسليمها
	172.76			٢٢,٨+٥١,١٢+٣٤,٤٧+٦٤,٣٧	إضافة مسطح الاسفلت عند المداخل وعند الكبارى
	26,797.76				ما يستحق صرفه
	15,547.76				ما يتم صرفه

مهندس الهيئة

مهندس تنفيذ

مهندس المكتب الفني

محروص محمد دياب

م / نورهان حسنى احمد

٢٠٢٥/٠٢/٢٥



الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية: أعمال رفع كفاءة طريق كيمان ٩ / سوهاج (القطاع الاول) بطول ٨ كم مركز طما / المراجعة / طهطا محافظة سوهاج ضمن المبادرة الرئاسية للمرحلة الأولى حياة كريمة (بالأمر المباشر)

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (٢)

٢٠٢٥/٠٢/٢٥

أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية تدرج (ب) بسمك ٦ سم

ملاحظات	اجمالي المنفذ				القطاع
	11250.00				المنصرف سابقه
	الكمية				
		الجهة	العرض	الطول	من المحطة الى المحطة
	11,250.00	العرض كامل	7.50	1500.00	1+500 0+000
	15,375.00	العرض كامل	7.50	2050.00	3+550 1+500
	26,625.00				اجمالي الكميات التي تم تسليمها
	172.76			٢٢,٨+٥١,١٢+٣٤,٤٧+٦٤,٣٧	إضافة مسطح الاسفلت في المداخل وعند الكبارى
	26,797.76				ما يستحق صرفه
	15,547.76				ما يتم صرفه

مهندس الهيئة

مهندس تنفيذ

مهندس المكتب الفني

م. نورحان حسنى احمد

٢٠٢٥/٠٢/٢٥

٢٠٢٥/٠٢/٢٥