

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق
المنطقة السادسة -

السيد المهندس

الموضوع بخص

(بنى مزار-منفل)
المباشر).

الشركة المنفذة:

نتشرف بأن نرفق
رقم (927-023)

مهندس

مهندس / م



الهيئة العامة
المنطقة السا

السيد

بالإشارة

" عقد ر

تتشراف با

- المشر

لمركز

- المشر

- المشر

- لا يوج

للتعدين

تحريره:

محضر استلام موقع

مشروع إنشاء خط القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل) من الكم 211+350 حتي الكم 213+350 بطول 2.0 كم
تنفيذ شركة أبناء احمد خليفه المقاولات العامه

انه في يوم الاحد الموافق 11 / 1 / 2024 وبناء علي عقد العملية رقم 927 / 2023 / 2024 .

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

مهندس الإشراف بالمنطقة السادسة
مدير مشروع الاستشاري (مكتب أ.د/حسن مهدي)
عن الاستشاري (مكتب أ.د/حسن مهدي)
استشاري المساحة (XYZ)

- 1- السيد المهندس / محمود محمد حسين
- 2- السيد المهندس / محمود غريب
- 3- السيد المهندس / احمد عنب
- 4- السيد المهندس / محمد عبدالرحمن سالم

عن الشركة المنفذه (طرف ثاني)

مهندس عن الشركة المنفذه

1- السيد المهندس / محمد رجب محمد



وقد قامت اللجنة بالانتقال علي الطبيعة للموقع عاليه بالمعاينة الظاهرية علي الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الموقع
خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ 11 / 1 / 2024 هو تاريخ استلام الموقع
وقبل المحضر علي ذلك .



اللجنة من الهيئة (طرف اول)

- 4-
- 3-
- 2-
- 1-

الشركة المنفذه (طرف ثاني)



مدير عام المشروع بالمنطقة السادسة



بيني سويف
مهندس / مصطفى شعبان البدرى

[illegible]

10-11-57
W. J. R. R. R.
R. J. R. R. R.

[illegible]

استخرجي ما يلي من (٢) من القرآن الكريم على أن يكون:

11

Figure 1

2017

fe



10

24

42

14

[illegible]



اسم المشروع : مشروع القطار السريع (أكتوبر - أسوان)
محضر اعتماد حصر كميات
بيان حصر أعمال



SYSTRA



ملاحظات	قيمة الاعمال قروش / جنيه	سعر البيد	الإجمالي	الكمية طبقا للتكلفة	الكمية الفعلية (م)	رقم العقد	رقم المحطة	التصنيف	م
٢٠٢٢ ما بعد شهر سبتمبر	١٣٦٧٧٠,٠٠	٨,٠٠	١٠٩٤١,٠٠	٢٣٤١٧	١٨٩٩,٠		211+820	211+350	(١٠١)
٢٠٢٢ خلال شهر مايو	٢٠٩٨١,٠٠	٧,٠٠	٢٨٩٣	٣٢١٦	٣٢١٦,٣١٦		212+480	212+380	
٢٠٢٢ ما بعد شهر سبتمبر	٣٦٨٦١,٠٠	٨,٠٠	٣٨٨٣	٢٣٤١٧	٤٤٩٦,٤٩		212+860	212+720	
٢٠٢٢ خلال شهر مارس	١,٠٨٧٥٢,٣٠	٩٦,٣٠	٤,٠٢١	٤٤٦٩	٤٤٦٩,٩٧		212+000	211+780	(١٠٢)
٢٠٢٢ خلال شهر مايو	١,٠٦٧٦٨,٥٠	٩٦,٥٠	٤,٠٢٩	٤٤٧٨	٤٤٧٧,٥٦		212+140	212+000	
٢٠٢٢ خلال شهر ديسمبر	٦٩٨٣٦,٠٠	٢٨,٣٠	٩٤٨٠	٢٧٥٧	٩٥٥٦,٥٩		212+440	212+320	
٢٠٢٢ خلال شهر مايو	٢٩٦٨٠,٥٠	٣٠,٥٠	١٣,٠١	١٤٤٧	١٤٤٦,٣٩	٢٠٢٢/٢٠٢٣/٩٧	212+700	212+600	(١٠٣)
٢٠٢٢ خلال شهر أكتوبر	٧٩٦١,٨٠	٣٢,٩٠	٢٤٢	٢٧٠	٣٦٩,٧		212+700	212+600	
٢٠٢٢ خلال شهر ابر	٥١٥٦١,٤٠	٣٢,٩٠	١٥٦٦	١٧٤٢	١٧٤١,٠٩		212+440	212+320	
٢٠٢٢ خلال شهر أكتوبر	٨٩٤٤,٠٠	٣٧,٠٠	٩٤٢	٢٧٠	٣٦٩,٧		212+700	212+600	(١٠٤)
٢٠٢٢ خلال شهر يناير	٣٧,٣٩٦,٠٠	١,٠٨,٦٠	٣١١٠	٣٧٩٠	٣٧٨٩,١١		212+700	212+600	
٢٠٢٢ خلال شهر مايو	١١٥٧١,٤٠	٩٧,٣٠	١٧٢٢	١٩١٤	١٩١٣,٩٥		212+700	212+600	
٢٠٢٢ ما بعد شهر سبتمبر ٢٠٢٢/٢٠٢٣	٨٣٢٤١٧١,٤٠	٧١,٣٠	١١٤٨٤٢	١٢٨٨٧٢	١٩٧٦,٠١		213+376	211+376	(١٠٥)
٢٠٢٢ ما بعد ٢٠٢٣/٢٠٢٤	٢٦,٠٦٦٩,٠٠	٧٤,٥٠	٣٤٤٦٢	٣٨١٥٩	٧٤٩٣١				

مكتبة

10/10/2010

87

مهندسين الشركات المملوكة

موت: ۳۵۲۰۲
بغ: ۹۷۶-۱۳-۲۵
موت: ۱۳-۲۵-۹۷۶

3.05:15-02-00.2



التاريخ : 2024/6/30

اسم المشروع : مشروع القطار السريع (أكتوبر - أسوان)
قامت شركة اكس واي زد (XYZ) للأعمال المساحية (استشارى الاعمال المساحية لهيئة الطرق والكبارى)
باعتقاد الكميات المنفذة الخاصة بشركة ابناء احمد خليفه للمقاولات العامه

م	من المحطة رقم	الى المحطة رقم	التصنيف	الكمية بالمتر	ملاحظات
1	211+350	211+820	اعمال التطهير	18990	ما بعد شهر سبتمبر 2023
2	212+380	212+480	اعمال التطهير	3215.316	خلال شهر مايو 2023
3	212+720	212+860	اعمال التطهير	4426.49	ما بعد شهر سبتمبر 2023
4	211+780	212+000	اعمال احلال تربه عاديه	4468.27	خلال شهر مارس 2023
5	212+000	212+140	اعمال احلال تربه عاديه	4477.56	خلال شهر مايو 2023
6	212+320	212+440	اعمال احلال تربه عاديه	2756.52	خلال شهر ديسمبر 2023
8	212+600	212+700	قطع متماسك	1446.39	خلال شهر مايو 2023
9	212+600	212+700	قطع متماسك	269.7	خلال شهر اكتوبر 2023
10	212+320	212+440	قطع متماسك	1741.09	خلال شهر فبراير 2024
11	212+600	212+700	قطع شديد التماسك	269.7	خلال شهر اكتوبر 2023
12	212+600	212+700	قطع صخري	3789.14	خلال شهر يناير 2024
13	211+860	212+000	اعمال الردم	1913.95	خلال شهر مايو 2023
14	211+376	212+600	اعمال الردم	127601.62	ما بعد شهر سبتمبر 2023 الى 2024/3/22
15	211+376	212+620	اعمال الردم	18556.49	ما بعد 22/3/2024

ملاحظات :- الكمية المدرجة بالمستخلص الاعمال حتى تاريخه

أ.د. حسن مهدي

مدير المشروع

المكتب الفني

وتستخدم البثشاري المساحة XYZ

مهندسين الشركة المنفذة

م / محمد عبد الرحمن / سالم

محمد رجب محمد

التوقيع

2010

طوبی / ۱۵۵

45
010
0 = 7

21

Total Qty	مجموع
0.00	0.00
469.52	469.52
5,271.80	479.17
2,449.53	479.16
2,606.38	479.18
2,685.71	469.88
2,847.67	1,010.17
2,847.89	1,010.50
3,114.86	1,010.58
2,680.67	876.85
3,114.60	76.71
3,179.81	71.88
3,186.47	128.73
2,857.81	344.52
2,990.73	344.61
3,018.18	342.70
3,186.51	342.43
3,123.13	345.39
3,115.17	348.10
3,579.68	3.47
3,687.55	2.88
3,816.08	2.94
3,838.50	1.88
3,815.89	2.25
3,818.91	0.64
4,018.84	1.18
4,160.29	0.00
4,342.81	0.00
4,351.11	0.00
4,329.18	0.00
4,347.11	0.00
4,380.21	0.00
4,484.51	1.79
4,485.11	1.19
4,631.99	1.68
4,611.88	4.81
4,381.67	1.79
4,621.14	1.88
4,671.25	8.27
4,281.21	6.79
3,908.16	9.18
3,181.80	11.28
3,180.47	26.68
3,021.18	37.81
3,463.15	178.28
116,857.28	

1,120.06	878.81
895.14	878.88
389.66	879.03
342.22	878.91
385.67	834.97
102.18	742.44
98.84	688.55
100.47	658.83
100.61	610.94
128.11	607.65
180.40	708.54
937.81	738.81
1,151.67	738.89
1,134.54	742.26
1,415.88	764.76
1,463.28	763.34
1,506.81	763.21
805.22	763.12
148.81	328.88
27.85	148.18
0.00	119.83
0.00	48.11
0.00	3,178.43
0.00	1,819.34
0.00	1,817.80
0.00	3,147.28
0.00	1,151.11
0.00	1,983.81
0.00	1,200.34
163,112.22	39,177.51

مكتب ا.د. الحسن مهدي
للإشارات الفلاسفة
ص: ٢٥٢٠١١
م: ١٢-٢٥-٢٠١٧
١٧/١٢/٢٠١٧

٠٦٠٨٧-٤١٠-٢٥



اسم المدرس:
رقم الملف:

مستند
1
2
3
6
8
9
10
11
12



رقم
العم
بالإ
المسا
اسم
التاريخ

اللحج

30

19



ردیف	موضوع
1	۱ - فارسی
2	۱ - فارسی
3	۱ - فارسی
4	۱۰ - سبک‌دهی
5	۱۰ - سبک‌دهی
6	۱۲ - سبک‌دهی
7	۱۱ - آکتیویته
8	۲۴ - آکتیویته
9	۱ - نوبت‌دهی
10	۵ - نوبت‌دهی
11	۱۰ - نوبت‌دهی
12	۱۲ - نوبت‌دهی
13	۱۹ - نوبت‌دهی
14	۶ - دیسک‌دهی
15	۱۰ - دیسک‌دهی
16	۷ - پتایر
17	۸ - پتایر
18	۹ - پتایر

انحصار
م.ت: ۵۲۰۲
م.ف: ۱۲-۵



ردیف	روز
۱۰ - بهمن ماه	۱۹
۲۰ - بهمن ماه	۲۰
۳۰ - بهمن ماه	۲۱
۳۰ - بهمن ماه	۲۲
۳۰ - بهمن ماه	۲۳
۵ - فروردین ماه	۲۴
۵ - فروردین ماه	۲۵
۱۵ - فروردین ماه	۲۶
۲۵ - فروردین ماه	۲۷
۵ - فروردین ماه	۲۸
۲۰ - فروردین ماه	۲۹
۱ - اردیبهشت ماه	۳۰
۱ - اردیبهشت ماه	۳۱

اینکشاف
م. ق. ۲۵:۲۰
م. ق. ۲۵:۱۶



ردیف	تاریخ
31	1 - آپریل
32	2 - آپریل
33	3 - مایو
34	4 - مایو
35	5 - مایو
36	6 - مایو
37	7 - مایو
38	8 - مایو
39	9 - مایو
40	10 - مایو
41	11 - مایو
42	12 - مایو
43	13 - مایو
44	14 - مایو
45	15 - مایو

ایستاد
س.ت. ۲۵۲۰۲۰ ب
م.ش. ۲۵-۱۳

[illegible]

[illegible]

أبناء أحمد خليفة
من.ت: ٢٥٢٠٢ ب.ض: ٩٧٦-٥٦٥-٦٠٦
م.ض: ١٢-٢٥-٤١٠-٢٠٨٧-٥

STATION	EXISTING GROUND	FERMA LEVELS	FINISHING GROUND	DIF FILL/ cut up to ferma level	layer 15	Fill Level=5.5	PROCTOTR	sand cone / SAND REPLACEMENT RESULT	Plate Loading Test	Classification	layer 16	Fill Level=6	PROCTOTR	sand cone / SAND REPLACEMENT RESULT	Classification	layer 17	Fill Level=6.5	PROCTOTR	sand cone / SAND REPLACEMENT RESULT	Classification	layer 12	Fill Level=7	PROCTOTR	sand cone / SAND REPLACEMENT RESULT	Classification	layer 7	Fill Level=7.5	PROCTOTR	sand cone / SAND REPLACEMENT RESULT	Classification
211+350																														
211+360	76.223	80.597	81.497	4.374																										
211+376	76.152	80.738	81.638	4.586																										
211+400	76.030	80.879	81.779	4.849																										
211+420	75.868	81.020	81.920	5.152																										
211+440	75.896	81.161	82.061	5.265																										
211+460	75.831	81.302	82.202	5.471																										
211+480	75.922	81.443	82.343	5.521	IR-48	-5.5	2.181	96.00		A-1-a																				
211+500	76.160	81.584	82.484	5.424					127																					
211+520	76.375	81.725	82.625	5.350				96.60																						
211+540	76.582	81.866	82.766	5.284				98.08																						
211+560	76.715	82.007	82.907	5.292																										
211+580	76.870	82.148	83.048	5.278	IR-11	-5.5	2.172		93	A-1-a																				
211+600	77.040	82.289	83.189	5.249				96.06																						
211+620	77.159	82.430	83.330	5.271																										
211+640	77.176	82.571	83.471	5.395				97.43																						
211+660	77.394	82.713	83.613	5.319																										
211+680	77.266	82.854	83.754	5.588	IR-12	-5.5	2.172			A-1-a																				
211+700	77.537	82.995	83.895	5.458				99.3	94																					
211+720	77.519	83.136	84.036	5.617																										

مشروع انتظار السريع
الهيئة العامة للطرق
المرورية
الهيئة العامة للطرق
المرورية

بناء أحمد خليفة
ن.ت: ٢٥٢٠٢٠ ب.ض: ٩٧٦-٥١٥-٦٠٦
م.ض: ١٢-٢٥-٤١٠-٢٠٨٧-٥

STATION	EXISTING GROUND	FERMA LEVELS	FINISHING GROUND	DIF FILL/ cut up to ferma level	layer 5	Fill Level=1.25	PROCTOTR	sand cone / SAND REPLACEMENT RESULT	Classification	layer 6	Fill Level=1.50	PROCTOTR	sand cone / SAND REPLACEMENT RESULT	Plate Loading Test	Classification	layer 7	Fill Level=1.75	PROCTOTR	sand cone / SAND REPLACEMENT RESULT	Classification	layer 8	Fill Level=2	PROCTOTR	sand cone / SAND REPLACEMENT RESULT	Classification	layer 9	Fill Level=2.5	PROCTOTR	sand cone / SAND REPLACEMENT RESULT	Classification
211+740	77.451	83.277	84.177	5.826	IR-111	-1.25	2.178	96.80%	A-1-a	IR-108	-1.5	2.16	97.13%	93	A-1-a	IR-102	-1.75	2.177	96.99%	A-1-a	IR-98	-2	2.16	98.20%	A-1-a	IR-95	-2.5	2.16	98.60%	A-1-a
211+760	77.578	83.418	84.318	5.840				98.18%					97.12%						95.96%											
211+780	77.830	83.559	84.459	5.729				96.96%					96.85%						96.06%											
211+800	77.902	83.700	84.600	5.798				96.21%					96.46%						97.96%											
211+820	77.944	83.841	84.741	5.897				96.88%					164																	
211+840	78.074	83.982	84.882	5.908	IR-41	-1.25	2.175	95.40%	A-1-a	IR-37	-1.5	2.176		95.90%	A-1-a	IR-34	-1.75	2.17	96.30%	A-1-a	IR-31	-2	2.178	96.50%	A-1-a	IR-28	-2.5	2.182	95.06%	A-1-a
211+860	78.023	84.123	85.023	6.100				95.60%						95.90%					97.40%					96.10%						
211+880	77.983	84.264	85.164	6.281				95.60%						95.70%					95.70%					96.10%						
211+900	77.987	84.405	85.305	6.418				95.21%						96.90%					96.00%					96.10%						
211+920	78.381	84.546	85.446	6.165				95.60%						95.20%					96.40%					96.00%						
211+940	78.938	84.687	85.587	5.749				96.40%						96.10%					96.00%					96.00%						
211+960	78.566	84.828	85.728	6.262				95.60%						96.40%					96.90%					95.30%						
211+980	78.484	84.969	85.869	6.485				96.10%						96.30%					96.40%					95.30%						
212+000	78.517	85.111	86.011	6.594				96.40%						96.90%					96.40%					95.72%						
212+020	78.861	85.252	86.152	6.391				96.10%						96.30%					96.40%					95.91%						
212+040	79.266	85.393	86.293	6.127	IR-43	-1.25	2.175	95.30%	A-1-a	IR-37	-1.5	2.17		99.40%	A-1-a	IR-35	-1.75	2.171	95.40%	A-1-a	IR-32	-2	2.172	95.90%	A-1-a	IR-29	-2.5	2.182	95.12%	A-1-a
212+060	79.463	85.534	86.434	6.071				95.90%						99.80%					96.00%					96.20%						
212+080	79.709	85.675	86.575	5.966				95.70%						99.10%					96.00%					96.00%						
212+100	79.759	85.816	86.716	6.057				95.40%						98.50%					96.00%					96.00%						
212+120	79.811	85.957	86.857	6.146				96.70%						97.40%					96.00%					96.00%						
212+140	79.723	86.098	86.998	6.375				97.00%						97.40%					96.00%					96.00%						
212+160	80.193	86.239	87.139	6.046				96.80%						97.40%					96.00%					96.00%						
212+180	80.490	86.380	87.280	5.890				96.80%						97.40%					96.00%					96.00%						
212+200	80.954	86.521	87.421	5.567				96.80%						97.40%					96.00%					96.00%						
212+220	81.704	86.662	87.562	4.958				96.80%						97.40%					96.00%					96.00%						
212+240	82.417	86.803	87.703	4.386				96.80%						97.40%					96.00%					96.00%						

م. ش. ٢٥٢٠٢: ٩٧٦-٥١٥-٦٠٦
م. ش. ١٢-٢٥-٤١٠-٢٠٨٧-٥

إتياء أحمد خليفة
م. ش. ٢٥٢٠٢: ٩٧٦-٥١٥-٦٠٦
م. ش. ١٢-٢٥-٤١٠-٢٠٨٧-٥

STATION	EXISTING GROUND	FERMA LEVELS	FINISHING GROUND	DIF FILL/ cut up to ferma level	ferma 0.0	fill Level=0	PROCTOTR	sand cone / SAND REPLACEMENT RESULT	Plate Loading Test	Classification	layer 1	Fill Level=0.25	PROCTOTR	sand cone / SAND REPLACEMENT RESULT	Classification	layer 2	Fill Level=0.5	PROCTOTR	sand cone / SAND REPLACEMENT RESULT	Classification	layer 3	Fill Level=0.75	PROCTOTR	sand cone / SAND REPLACEMENT RESULT	Classification	layer 4	Fill Level=1	PROCTOTR	sand cone / SAND REPLACEMENT RESULT	Classification
212+260	83.092	86.944	87.844	3.852	IR-134	ferma	2.17	97.90%	120	A-1-a	IR-126	0.25	2.174		A-1-a	IR-120	0.5	2.175	97.09%	A-1-a	IR-117	0.75	2.174	97.83%	A-1-a	IR-112	-1	2.178	97.02%	A-1-a
212+280	83.540	87.085	87.985	3.545				96.77%											98.46%					97.06%					97.43%	
212+300	84.368	87.226	88.126	2.858				97.21%	120										97.24%					95.38%					98.39%	
212+320	84.943	87.367	88.267	2.424				97.33%											96.74%					97.83%					96.80%	
212+340	86.982	87.508	88.408	0.526				98.83%	120																				96.28%	
212+360	87.883	87.650	88.550	-0.233				98.08%						96.61%										96.54%						
212+380	87.622	87.791	88.691	0.169				98.06%	120					98.98					97.41%					97.33%					97.87%	
212+400	86.897	87.932	88.832	1.035				98.15%						97.51					97.41%					98.10%					97.15%	
212+420	86.965	88.073	88.973	1.108				96.93%						96.62					96.88%					98.76%					98.32%	
212+440	86.745	88.214	89.114	1.469										96.63					96.75%					96.36%					97.56%	
212+460	86.474	88.355	89.255	1.881	IR-135	ferma	2.17			A-1-a	IR-123	0.25	2.174		A-1-a	IR-116	0.5	2.174	96.50%	A-1-a	IR-109	0.75	2.16		A-1-a	IR-103	-1	2.177		A-1-a
212+480	87.186	88.496	89.396	1.310				96.96%											97.09					98.99%					97.67%	
212+500	87.913	88.637	89.537	0.724				98.47%	94										97.68					97.67%					98.19%	
212+520	87.983	88.778	89.678	0.795				96.06%						97.24					95.67%					98.07%					98.69%	
212+540	87.599	88.919	89.819	1.320				96.70%						96.98					96.16%					98.61%					95.74%	
212+560	86.667	89.06	89.96	2.393				98.31%	94					97.19					96.28%					98.16%					96.37%	
212+580	86.257	89.201	90.101	2.944				96.01%						97.71					97.86%					97.98%					95.50%	
212+600	86.917	89.342	90.242	2.425				97.18%	92					95.75					98.88%					98.05%					99.42%	
212+620	89.670	89.483	90.383	-0.187				96.68%						97.33					97.00%					96.07%					95.43%	
212+640	91.323	89.624	90.524	-1.699																									95.63%	
212+660	91.753	89.765	90.665	-1.988																										

مشروع القطار السريع
الخط الجديد / حسن خليفه القطار حسن خليفه

جمال خليفة
ب.ف.ن: ٩٧٦-٩١٥-٦٠٦
٥-٢٠٨٧-٤١٠-٢٥-١

STATION	EXISTING GROUND	FERMA LEVELS	FINISHING GROUND	DIF FILL/ cut up to ferma level	layer 5	Fill Level=1.25	PROCTOTR SAND CORRECTION / SAND REPLACEMENT RESULT	Classification	layer 6	Fill Level=1.50	PROCTOTR SAND CORRECTION / SAND REPLACEMENT RESULT	Plate Loading Test	Classification	layer 7	Fill Level=1.75	PROCTOTR SAND CORRECTION / SAND REPLACEMENT RESULT	Classification	layer 8	Fill Level=2	PROCTOTR SAND CORRECTION / SAND REPLACEMENT RESULT	Classification	layer 9	Fill Level=2.5	PROCTOTR SAND CORRECTION / SAND REPLACEMENT RESULT	Classification					
212+260	83.092	86.944	87.844	3.852	IR-105	-1.25	2.164	96.59%	IR-94	-1.5	2.16	97.10%	A-1-a	IR-175	-1.75	2.19	95.50%	A-1-a	IR-83	-2	2.150	98.90%	IR-82	-2.5	2.150	97.20%	A-1-a			
212+280	83.540	87.085	87.985	3.545				95.43%				97.10%					167					96.50%								
212+300	84.368	87.226	88.126	2.858				96.75%				98.10%					173					96.50%								
212+320	84.943	87.367	88.267	2.424				96.34%				96.90%										95.40%								
212+340	86.982	87.508	88.408	0.526				96.68%				97.30%																		
212+360	87.883	87.650	88.550	-0.233	IR-106	-1.25	2.164	97.14	IR-93	-1.5	2.16	95.9	A-1-a	IR-87	-1.75	2.160	95.5	A-1-a	R-79	-2	2.17	97.2	IR-61	-2.5	2.15	97.40%	A-1-a			
212+380	87.622	87.791	88.691	0.169				97.22				98.1					148					96.5				97.2		97.8		
212+400	86.897	87.932	88.832	1.035				98.6				96.3																		
212+420	86.965	88.073	88.973	1.108				98.71				98.5																		
212+440	86.745	88.214	89.114	1.469								98.8					167					97.2								
212+460	86.474	88.355	89.255	1.881	IR-99	-1.25	2.160	96	IR-88	-1.5	2.15	98.9	A-1-a	IR-78	-1.75	2.17	97.8	IR-71	-2	2.177	96.9	IR-61	-2.5	2.15	96.8	A-1-a				
212+480	87.186	88.496	89.396	1.310				98.9				96.8									97.5				96.5		97.1	95.5	98.3	97.1
212+500	87.913	88.637	89.537	0.724				99.6				98.9					153				97.5									
212+520	87.983	88.778	89.678	0.795				96.7				99.1																		
212+540	87.599	88.919	89.819	1.320				99.2				98.3																		
212+560	86.667	89.06	89.96	2.393				99.6				97.3																		
212+580	86.257	89.201	90.101	2.944				95.9				96.5																		
212+600	86.917	89.342	90.242	2.425				97.7																						
212+620	89.670	89.483	90.383	-0.187																										
212+640	91.323	89.624	90.524	-1.699																										
212+660	91.753	89.765	90.665	-1.988																										

مشروع انتطار السريع
الهيئة العامة للطرق
المرورية

أحمد خليفة
٢٥٢٠ ب.ض: ٩٧٦-٥١٥-٦٠٦
٥-٢٠٨٧-٤١٠-٢٥-١٢

STATION	EXISTING GROUND	FERMA LEVELS	FINISHING GROUND	DIF FILL/ cut up to ferma level	layer 10	Fill Level=3	PROCTOTR	sand cone / SAND REPLACEMENT RESULT	Classification	layer 11	Fill Level=3.5	PROCTOTR	sand cone / SAND REPLACEMENT RESULT	Classification	layer 12	Fill Level=4	PROCTOTR	sand cone / SAND REPLACEMENT RESULT	Classification	layer 13	Fill Level=4.5	PROCTOTR	sand cone / SAND REPLACEMENT RESULT	Classification	layer 14	Fill Level=5	PROCTOTR	sand cone / SAND REPLACEMENT RESULT	Classification
212+260	83.092	86.944	87.844	3.852	IR-77	-3	2.168	95.90%	A-1-a	IR-70	-3.5	2.177	95.60%	A-1-a	IR-64	-4	2.15	98.50%	A-1-a										
212+280	83.540	87.085	87.985	3.545																									
212+300	84.368	87.226	88.126	2.858																									
212+320	84.943	87.367	88.267	2.424				96.00%					97.30%																
212+340	86.982	87.508	88.408	0.526																									
212+360	87.883	87.650	88.550	-0.233																									
212+380	87.622	87.791	88.691	0.169																									
212+400	86.897	87.932	88.832	1.035																									
212+420	86.965	88.073	88.973	1.108																									
212+440	86.745	88.214	89.114	1.469																									
212+460	86.474	88.355	89.255	1.681	IR-58	-3	2.16		A-1-a	IR-50	-3.5	2.176		A-1-a	IR-45	-4	2.181		A-1-a	IR-42	-4.5	2.181		A-1-a	IR-39	-5	2.176	96.00	A-1-a
212+480	87.186	88.496	89.396	1.310				97.1					96.5					95.9						97.40				95.50	
212+500	87.913	88.637	89.537	0.724																									
212+520	87.983	88.778	89.678	0.795																									
212+540	87.599	88.919	89.819	1.320				95.8					95.2					96.6											
212+560	86.667	89.06	89.96	2.393																									
212+580	86.257	89.201	90.101	2.944				97.7					95.4					95.3											
212+600	86.917	89.342	90.242	2.425																									
212+620	89.670	89.483	90.383	-0.187																									
212+640	91.323	89.624	90.524	-1.699																									
212+660	91.753	89.765	90.665	-1.988																									

أبناء أحمد خليفة
ن.ت: ٢٥٢٠٢ ب.ض: ٩٧٦-٥١٥-٦٠٦
م.ض: ١٢-٢٥-٤١٠-٥٨٧-٥

STATION	EXISTING GROUND	FERMA LEVELS	FINISHING GROUND	DIF FILL/ cut up to ferma level	layer 15	Fill Level=5.5	PROCTOTR	sand cone / SAND REPLACEMENT RESULT	Plate Loading Test	Classification	layer 16	Fill Level=6	PROCTOTR	sand cone / SAND REPLACEMENT RESULT	Classification	layer 17	Fill Level=6.5	PROCTOTR	sand cone / SAND REPLACEMENT RESULT	Classification	layer 12	Fill Level=7	PROCTOTR	sand cone / SAND REPLACEMENT RESULT	Classification	layer 7	Fill Level=7.5	PROCTOTR	sand cone / SAND REPLACEMENT RESULT	Classification
212+680	91.914	89.906	90.806	-2.008	IR-121	-5.5	2.174	97.08	127	A-1-a	IR-114	-6	2.17	97.35	A-1-a	IR-104	-6.5	2.178	96.70	A-1-a	IR-100	-7	2.18	98.40	A-1-a	IR-96	-7.5	2.16		
212+700	89.087	90.048	90.948	0.961																										
212+720	86.655	90.189	91.089	3.534																										
212+740	85.438	90.33	91.23	4.892																										
212+760	84.905	90.471	91.371	5.566																										
212+780	84.365	90.607	91.507	6.242																										
212+800	84.070	90.732	91.632	6.662																										
212+820	85.078	90.848	91.748	5.770																										
212+840	87.205	90.954	91.854	3.749																										
212+860	89.436	91.05	91.95	1.614																										

مشروع القطار السريع
القطار من القاهرة إلى
المنيا

أحمد خليفة
٢٥٢٦
٩٧٦-٥١٥-٦٠٦
٢٠١٢-٢٠-٢٥
٢٠١٢-٢٠-٢٥

STATION	EXISTING GROUND	FERMA LEVELS	FINISHING GROUND	DIF FILL/ cut up to ferma level	layer 10	Fill Level=3	PROCTOTR	sand cone / SAND REPLACEMENT RESULT	Classification	layer 11	Fill Level=3.5	PROCTOTR	sand cone / SAND REPLACEMENT RESULT	Classification	layer 12	Fill Level=4	PROCTOTR	sand cone / SAND REPLACEMENT RESULT	Classification	layer 13	Fill Level=4.5	PROCTOTR	sand cone / SAND REPLACEMENT RESULT	Classification	layer 14	Fill Level=5	PROCTOTR	sand cone / SAND REPLACEMENT RESULT	Classification					
212+680	91.914	89.906	90.806	-2.008																IR-133										A-1-a				
212+700	89.087	90.048	90.948	0.961																														
212+720	86.655	90.189	91.089	3.534																														
212+740	85.438	90.33	91.23	4.892																														
212+760	84.905	90.471	91.371	5.566																														
212+780	84.365	90.607	91.507	6.242																														
212+800	84.070	90.732	91.632	6.662																														
212+820	85.078	90.848	91.748	5.770																														
212+840	87.205	90.954	91.854	3.749																														
212+860	89.436	91.05	91.95	1.614																														
												</																						

أبناء أحمد خليفة
ت. ٢٥٢٠٢ ب.ض: ٩٧٦-٥١٥-٦٠٦
م.ض: ١٢-٢٥-٤١٠-٢٠٨٧-٥



بالإش
تنفيذ
المس
بناء آ
خار

(1)
(2)
(3)
(4)
وقامت
376
الصل

من	
الي	

- هذا
علي
مست

عن
م/م
م/م

أبناء أحمد
س. ت. ٢٥٢٠٢ ب. - ف
م. ف. ١٢ - ٢٥ =



بالإشارة إلى
تنفيذ الج
المسافة ال

فقد

- (1) السيد
- (2) السيد
- (3) السيد
- (4) السيد

وقامت اللجنة
حتى مكان ال





فَقَدْ

- (1) السيد
(2) السيد
(3) السيد
(4) السيد

وقامت اللجنة
حتى مكان

عن أبي هريرة





مذكرة ايضاحيه

للعرض على السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

الموضوع

بخصوص مشروع اعمال انشاء الجسر الترابي والاعمال الصناعيه للقطار السريع (أكتوبر - ابوسمبل) القطاع الثاني (بني مزار / منفلوط) في المسافه من " الكم ٢١١+٣٥٠ الى الكم ٢١٣+٣٥٠ " بطول ٢ كم بالأمر المباشر.

- الشركه المنفذه : ابناء احمد خليفه " رجب احمد خليفه وشركاه "
- العقد رقم : ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٢٧ بتاريخ ٢٠٢٤/١/٣ .
- تاريخ بدا العمل : ٢٠٢٤/١/١١ .
- تاريخ النهي المقرر : ٢٠٢٤/٩/١٠ .
- قيمه العقد الاصلى : ١٩.٥٦٣.١٧٣ (تسعه عشر مليون وخمسمائه وثلاثة وستون الف و ثلثه وسبعون جنيها) .

ملاحظات المنطقة بتعديل مقاييسه الاعمال:

- ورد الينا خطاب استشاري القطاع الثاني (مرفق) بخصوص المشروع عاليه موضح به اسباب تعديل الكميات المدرجه بالمقاييسه المعدله رقم (١) بنفس قيمه امر الاسناد وذلك تم تعديا اسعار البنود المنفذه طبقا للمفاوضه على البنود الموجوده بالمقاييسه الاصيليه (ردم بأتربه صالحه وقطع فى تربه متماسكه وتربه صخريه وكذلك تطهير الارض الطبيعيه من الاشجار والمزروعات) وبناء عليه تم تعديل الكميات المدرجه بالمقاييسه المعدله .

الراي

ترى المنطقه موافقه على تعديل الكميات طبقا للاسعار لما ورد من استشاري المشروع .

برجاء التكرم بالعلم والإحاطه.

والأمر مفوض لسيادتكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..



مهندس

صمو

تحريري ٢٠٢٤/١٠/١٥
مرفق
خطاب الاستشاري
مقره محله

السيد المهندس / رئيس المنطقة السادسة ببني سويف

تحية طيبة وبعد ،،،،،

الموضوع بخصوص مشروع أعمال إنشاء الجسر الترابي والاعمال الصناعية للقطار السريع
(أكتوبر / أبو سمبل) القطاع الثاني (بني مزار / منفلووط) قطاع من كم 211+350 إلى
كم 213+350 بطول 2 كم عقد رقم (927 / 2023 / 2024) بطول


تنفيذ شركة ابناء احمد خليفه .

نحيط سيادتكم بأنه :

- تم تعديل اسعار البنود بسبب زيادة أسعار البنود المنفذة طبقا للمفاوضة علي اسعار البنود الموجودة
بالمقاييس الاصلية (ردم بأتربة صالحة وقطع في تربة متماسكة وتربة صخرية وكذلك تطهير الارض
الطبيعية من الاشجار والمزروعات) وبناء عليه تم تعديل الكميات المدرجة بالمقاييس المعدلة .

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



مدير المشروع
م /

عن استشاري ا.د حسن مهدي

م / احمد عز الدين السري
م / احمد عز الدين السري



مكتب أبحاث
البحر والصيد

مقاييسه معدله رقم (١) تنفيذ شركة أبناء أحمد خليفة



أعمال إنشاء الجسر القوسي للقطاع الكهربائي السريع (أكتوبر / نوفمبر)

القطاع الثاني (بني مزار / منقذوط) من محطة ١٧٦+٧٠٠ حتى محطة ٣٣٤+٨٠٠ بطول ١٥٨.١ كم

تنفيذ شركة / أبناء أحمد خليفة المقاولات من محطة ٢١١+٣٥٠ إلى ٢١٣+٣٥٠ بطول ٢ كم عدد رقم ٩٢٧/٢٠٢٣/٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	مصر ثلاثة	الاجمالي
١	أعمال الإنشاء والتطوير				
١.١	بالمتر المصطحح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق النقا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بمسح حتى ٣٠ سم و التخلص منها بالمقلب الصومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر . تمهيداً لأعمال الرقع المصلي لكلل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف - علاوة ٠,٣ جنيه لكل كم ريدة .				
	المسافة حتى ٥٠٠ متر خلال شهر مايو ٢٠٢٣	٢م	٣٢١٦,٠٠٠	٧,٠٠	٢٢٥١٢,٠٠٠
	المسافة حتى ٥٠٠ متر ابتداء من شهر سبتمبر ٢٠٢٣	٢م	٢٣٤١٧,٠٠٠	٨,٠٠	١٨٧٣٣٦,٠٠٠
٢	أعمال الحفر				
٢.١	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جقه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة للزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المتخذة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل لتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .				
	المنفذ في شهر مارس ٢٠٢٣	٣م	٤٤٦٩,٠٠٠	٢٦,٣٠	١١٧٥٣٤,٧٠٠
	المنفذ في شهر مايو ٢٠٢٣	٣م	٤٤٧٨,٠٠٠	٢٦,٥٠	١١٨٦٦٧,٠٠٠
	المنفذ في شهر ديسمبر ٢٠٢٣	٣م	٢٧٥٧,٠٠٠	٢٨,٢٠	٧٧٧٤٧,٤٠٠
٢.٧	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماصة عدا التربة الصخرية (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جقه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة للزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المتخذة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل لتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٣م			
	المنفذ في شهر مايو ٢٠٢٣	٣م	١٤٤٧,٠٠٠	٢٠,٥٠	٤٤١٣٣,٥٠٠
	المنفذ في شهر أكتوبر ٢٠٢٣	٣م	٢٧٠,٠٠٠	٣٢,٩٠	٨٨٨٣,٠٠٠
	المنفذ في شهر فبراير ٢٠٢٤	٣م	١٧٤٢,٠٠٠	٣٢,٩٠	٥٧٣١١,٨٠٠



اعمال تشاء الجسر الترابي للطريق الكبريتي السريع (الكويت / اوسمان)

للقطاع الثاني (بني مراك / مقلاد) من محطة ١٧٦+٧٠٠ حتى محطة ٢٢٤+٨٠٠ بطول ١٥٨.١ كم

تنفيذ شركة / ايتام احمد خليفه للمقاولات من محطة ٢١٣+٣٥٠ الى ٢١٣+٣٥٠ بطول ٢ كم عقد رقم ٩٢٧/٢٠٢٣/٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	معدل الوحدة	الاجمالي
٢-٣	بالمر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة التماسك (تربة متجمدة او) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التصوية والارض بالمياه الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل وزن الأثرية الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمنسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتاتة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين. - يتم تحديد نوع التربة طبقاً لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتي تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشاري . - علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصحيح ١.١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	م ^٣	٢٧٠.٠٠٠	٢٧.٠٠	٩٩٩.٠٠٠
٢-٤	بالمر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الاتي ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢ - ازالة المواد الجارية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد تربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات للتسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كافورنيا حتى ١٠ %) ورشها بالمياه الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمنسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتاتة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين. - علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصحيح ١.١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ . ذات اجهاد (٢٠٠-١٠٠) كجم/سم ^٢ ذات اجهاد (٢٠٠-٢٠٠) كجم/سم ^٢ ذات اجهاد (٤٠٠-٢٠٠) كجم/سم ^٢ علاوة زياة اجهاد ١٠٠ كجم/سم ^٢ لكل متر مكعب وذلك للكميات المنقذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤	م ^٣	١.٤٠٨.٤١٩	٧٧.٢٠	١٠٨.٧٢٩٩
			١.٠٠٠	٩٣.٦٠	٩٣.٦٠٠٠
			٢٧٩.٠٠٠	١٠٨.٦٠	٤١٥٩٤.٠٠٠
			١.٠٠٠	٨.٦٠	٨.٦٠٠٠
٢-٥	بالمر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السطو وتسوية السطح بالآلات التصوية والارض بالمياه الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل وزن الأثرية الزائدة لمسافة ١.٥ كم من محور الطريق والتمهيد تشمل استخدام المياه وتثبيت السطو واعداد مخلفات على السطو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقاً للمنسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتاتة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين. - علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصحيح ١.١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	م ^٣	١.٠٠٠	٤٠.٩٧	٤٠.٩٧٠

9

شركة ايتام احمد خليفه
مكتب المهندسين
الاستشاريين

أيتام احمد خليفه
س - ت : ٢٥٢٠٢ ب - ف : ٤٧٦ - ٥١٥ - ٦٠٦
م - ف : ١٢ - ٢٥ - ٤١٠ - ٢٠٨٧ - ٥



م.م.م.م.
المشاورين

مقاييسه محله رقم (١) تنفيذ شركة أبناء احمد خليفة



الهيئة العامة
للتنظيمات



أعمال إنشاء الجسر القوسي للطريق السريع (القطيف / أبو صير) /

القطاع الثاني (بني ماز / منقلاط) من محطة ١٧٦+٧٠٠ حتى محطة ٢٣٤+٨٠٠ بطول ١٥٨.١ كم.

تنفيذ شركة / أبناء احمد خليفة للمقاولات من محطة ٢١١+٣٥٠ إلى ٢١٣+٣٥٠ بطول ٢ كم عقد رقم ٩٢٧/٢٠٢٣/٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
٣	أعمال الدم Embankment أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطبقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التصوية بمسك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى ملسوب (-٢ متر) أسفل ملسوب التفرع و بمسك لا يزيد عن ٢٥ سم أعلى من ملسوب (-٢ متر) من ملسوب التفرع لاستكمال الملسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بقلبياء الأسفلتية للوصول إلى نسبة للرطوبة المطلوبة والدمك للجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة التصوي) ويتم التنفيذ طبقاً للملصوب التصميمية وللتطبيقات للمرضية للموضعية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتطبيقات المهندس المشرف - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% - ممسقة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان بوتصحيح ١,٥ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ - المصير يشمل عمل تشوينات وتخطيط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى ممسقة ٢ كم - والبند لا يشمل القيمة المحجورة.				
٣-١	الملفد حتى ٢ كم خلال شهر مايو ٢٠٢٣	م	١٩١٤,٠٠٠	٦٧,٢٠	١٢٨٦٢,٨٠٠
٣-١	الملفد حتى ٢ كم ابتداء من شهر سبتمبر ٢٠٢٣ حتى ٢٢ مارس ٢٠٢٤	م	١٢٨٨٧٢,٠٠٠	٧١,٧٠	٩٢٤,١٢٢,٤٠٠
٣-١	الملفد حتى ٢ كم ما بعد ٢٢ مارس ٢٠٢٤	م	٣٨١٥٩,٠٠٠	٧٤,٥٠	٢٨٤٧٨٤٥,٥٠٠
٣-٢	علاوة مسافة نقل ٤٠ كم	م	٥١,٠٠٠,٠٠٠	٥٧,٠٠	٢٩,٠٧٠,٠٠٠
٣-٣	علاوة مسافة نقل ٥,٥ كم	م	١٦٨٢٠,٠٠٠	٥,٢٥	٨٨٣,٥٠٠
٣-٤	علاوة مسافة نقل ٩ كم	م	٩٦٧٦,٠٠٠	١٠,٥٠	١,٠١٥,١٨٠,٠٠٠
٣-٤	قيمة المواد المحجورة لأكثره بالإضافة إلى نسبة الدمك ٢٥% + ١٢% استقطاعات	م	٥١,٠٠٠,٠٠٠	٤٤,٨٠	٢٢٨٤٨٠,٠٠٠
	الأجمالي				١٩٥٦٣١٧٣,٠٠٠

قيمة لمر الإسناد تسعة عشر مليون وخمسمائة وثلاثة وستون ألف ومائة وثلاثة وسبعون جنينها فقط لا غير

مهندس الشركة الملفة

مهندس الهيئة

مدير عام مشروع عت الهيئة

مهندس الشركة الملفة



مهندس الشركة الملفة



أبناء احمد خليفة
س.ت. ٢٥٢٠٢ - با.ف. ٩١٦ - ٥١٥ - ٦٠٦
م.ف. ١٢٠ - ٢٥ - ٤١٠ - ٢٠٨٧ - ٥