

تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق ادفو / مرسى علم بداية من كم صفر حتى 10 كم
من ادفو بطول 10 كم

تنفيذ : " شركة علبك لإنشاء ورصف الطرق "



السيد المحاسب / رئيس الادارة المركزية للمشئون المالية و الادارية

تحية طيبة و بعد

بالاحالة الى اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق ادفو / مرسى علم بداية من كم صفر حتى 10 كم
10 من ادفو بطول 10 كم

عقد رقم : (634 / 2024 / 2025) المؤرخ فى 14 / 1 / 2025

تنفيذ : " شركة علبك لإنشاء ورصف الطرق "

نحيطكم علما بأن العقد ليس محمل عليه اى عمالة .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

تحريرا فى : / / 2025

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
عبد يحيى كرومر



٤٩٨٦٥

٤٩٨٦٥

٤٩٨٦٥

٤٩٨٦٥

محضر معاينة كسارة بتاريخ 2025/ 2 / 24

بخصوص مشروع تنفيذ اعمال اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق ادفو / مرسى علم بداية من كم صفر حتى كم 10 من ادفو بطول 10 كم

تتفـيـذ : شركة علك لإنشاء ورصف الطرق .

و بحضور كلا من :-

- 1- مهندس / محمود عبد الوهاب أحمد
مهندس المشروع بالمنطقة العاشرة - باسوان
- 2- مهندس / حمدي شعيب محمد
مهندس الشركة المنفذة بالمشروع

وتم قياس المسافة من الكسارة الي منتصف الطريق ووجدت المسافة 72 كم

علما بأن الاحداثيات للكسارة كالتالي :-

25	9	37.49
32	31	31.74

N
E

التوقيعات :-

-2 

-1 

محضر معاينة كسـارة بتاريخ 2025/ 2 / 4

بخصوص مشروع تنفيذ اعمال اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الدفو / مرسى علم بداية من كم
صفر حتى كم 10 من الدفو بطول 10 كم

تنفيذ — ذ : شركة عليك لإنشاء ورصف الطرق .

و بحضور كلا من :-

1- مهندس / محمود عبد الوهاب أحمد

2- مهندس / عمرو محمد عبد العزيز

وتم قياس المسافة من الكسارة الي منتصف الطريق ووجدت المسافة 45 كم

علما بأن الاحداثيات للكسرة كالتالي :-

24 57 53.11 N

32 35 58.94 E

التوقعات :-

-2

-1

المسألة الثالثة - (البيان)

بسم الله الرحمن الرحيم

اعمال إدارة مخلفات وتقام للخارج

بيانات الأعمال	المعدلات	إجمالي الكمية	ملاحظات
أعمال إزالة مخلفات ونقلها للمخارج	3م	10500	مسافة نقل حتى 10 كم
إجمالي الكمية المنفذة		10500	
الكمية السابقة صرفها		10500	
إجمالي الكمية المنفذة حالياً		0	

مهندس الهيئة

عن الشركة

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

تلفيط مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق أدهو / مرسى علم بداية من كم حفر حتى كم 10 من أدهو بطول 10 كم (المنطقة العاشرة - أسوان)
تلفيط ، شركة مملك الإنشاء ورصف الطرق

مستخلص جاري رقم (2)

بند رقم (2)

اعمال إزالة طبقة الأسفلت ونقل المخلفات للخارج

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكمية	ملاحظات
اعمال إزالة طبقة الأسفلت ونقل المخلفات للخارج	3م	21400	مسافة نقل حتى 10 كم
إجمالي الكمية المنفذة		21400	
الكمية السابق صرفها		21400	
إجمالي الكمية المنفذة حاليا		0	

مهندس الهيئة



عن الشركة



تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق ادفو / مرسى علم بداية من كم صفر حتى كم 10 من ادفو بطول 10 كم (المنطقة العاشرة - اسوان)
تنفيذ : شركة مملك للإبشاء ورصفه الطرق


مستخلص جاري رقم (2)

بند رقم (3)

اعمال تصيين طبقة سن بطول 10.3 كم

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكمية	ملاحظات
اعمال تصيين طبقة سن بطول 10.3 كم	2م	114500	
إجمالي الكمية المنفذة		114500	
الكمية السابق صرفها		114500	
إجمالي الكمية المنفذة حاليا		0	

عن الشركة



مهندس الهيئة



تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق ادفو / مرسى على بداية من كم 0 حتى كم 10 من ادفو بطول 10 كم (

المبطقة العاشرة - ادفو)

تنفيذ : خرطة ملك لإنشاء ورصف الطرق

مستخلص جاري رقم (2)

بند رقم (5)

اعمال فرش وتوريد طبقة اساس من الاجار الصلبة المتدرجة

بيانات الأعمال	المفردات	إجمالي الكمية	ملاحظات
اعمال فرش وتوريد طبقة اساس من الاجار الصلبة المتدرجة	3م	3600	مسافة نقل حتى 45 كم
إجمالي الكمية المنفذة		3600	
الكمية السابق صرفها		3600	
إجمالي الكمية المنفذة حاليا		0	

مهندس الهيئة



عن الشركة



تنفيذ مشروع تطوير ورش كفاءة طريق ادفو / مرسى علم بداية من كم صفر حتى كم ١٠ من ادفو بطول ١٠ كم (المنطقة
العاشرة - أسوان)
تنفيذ ، شركة عليك لإنشاء ورش كفاءة الطرق

مستخلص جاري رقم (٢)

بند رقم (٦)


أعمال توريد وفرش طبقة تشريب MC٣٠

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكمية	ملاحظات
أعمال توريد وفرش طبقة تشريب MC٣٠	م ٢	١٨٠٠٠	بمعدل ١,٢ كجم / م ٢
إجمالي الكمية المنفذة		١٨٠٠٠	
الكمية السابق صرفها		.	
إجمالي الكمية المنفذة حاليا		١٨٠٠٠	

مهندس الهيئة



عن الشركة



تتميز مشروعات التطوير و رفع كفاءة الطرق اذ هو / مرصعي علم وداواة من ثم صهر حتى ثم ١٠ من اذ هو بطول ١٠ كم (المنطقة

(العاشر - اسواق)

تدفق : حركة الماء لإشباع وحفظ الطريق

مستخلص جاري رقم (۲)

بند رقم (۷)

أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية على الساخن

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكمية	ملاحظات
أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية على الساحن	٢م	١٨٠٠٠	سمك ٦ سم بعد الدمك
إجمالي الكمية المنفذة		١٨٠٠٠	
الكمية السابق صرفها		.	
إجمالي الكمية المنفذة حالياً		١٨٠٠٠	

مهندس الهيئة

عن الشركة



3