

بيان بتقارير اختبارات صلاحية ثروة للتأسيس اسم المشروع: مشروع الفطار الكهربائي السريع (أكوير-أسوان) القطاع الثاني (بني مزار-منفلوط)			
م	التاريخ	المحطة	المعمل
1	2023-04-10	ناتج قطع	مكتب أ.د.م هشام حلمي
2	2023-05-08	ناتج قطع	مكتب أ.د.م هشام حلمي
3	2023-05-08	ناتج قطع	مكتب أ.د.م هشام حلمي
4	2023-05-31	ناتج قطع	مكتب أ.د.م هشام حلمي
5	2023-05-31	ناتج قطع	مكتب أ.د.م هشام حلمي
6	2023-06-10	مشون	مكتب أ.د.م هشام حلمي
7	2023-06-21	مشون	مكتب أ.د.م هشام حلمي
8	2023-07-10	مشون	مكتب أ.د.م هشام حلمي
9	2023-07-10	مشون	مكتب أ.د.م هشام حلمي
10	2023-07-13	مشون	مكتب أ.د.م هشام حلمي



[illegible]

مشرق القطار السمرقندي
: بندر / حوضه القنبر

رَدِّ احسن مهدي
المكتب الفني
م/ احمد عزت
مفتي/ طهريه في العلاء و

[illegible]

مشروع القطار السريع
الجزء الثاني

أ.د/ حسن مهدي
المكتب الفني
م/ احمد عزب
مدير التحرير

بسم الله الرحمن الرحيم



الترتيب	القطاع		الطول (م)	المحطة	الوصف	النسبة	النتيجة	محوه القبول
	من	إلى						
22/06/2021	217+320	217+140	180	217+160	-1.50	96.21 %	PLT	3x2 = 30
				217+200		96.71 %	PLT	3x2 = 30
				217+140		97.41 %	Sand cone	Compaction = 95%
				217+160		97.11 %	Sand cone	Compaction = 95%
				217+180		97.11 %	Sand cone	Compaction = 95%
				217+200		97.21 %	Sand cone	Compaction = 95%
				217+220		96.81 %	Sand cone	Compaction = 95%
				217+240		97.31 %	Sand cone	Compaction = 95%
				217+260		97.31 %	Sand cone	Compaction = 95%
				217+280		97.11 %	Sand cone	Compaction = 95%
				217+300		96.80 %	PLT	3x2 = 30
				216+720		97.71 %	Sand cone	Compaction = 95%
31/05/2021	216+780	216+680	100	216+700	-1.50	96.80 %	Sand cone	Compaction = 95%
				216+720		96.71 %	Sand cone	Compaction = 95%
				216+740		97.11 %	Sand cone	Compaction = 95%
				216+760		97.11 %	Sand cone	Compaction = 95%
				216+480		96.96 %	PLT	3x2 = 30
21/06/2021	216+680	216+460	220	216+520	-1.50	96.70 %	PLT	3x2 = 30
				216+480		96.96 %	Sand cone	Compaction = 95%
				216+460		97.06 %	Sand cone	Compaction = 95%
				216+440		97.16 %	Sand cone	Compaction = 95%
				216+420		96.96 %	Sand cone	Compaction = 95%
				216+400		97.16 %	Sand cone	Compaction = 95%
				216+380		96.96 %	Sand cone	Compaction = 95%
				216+360		97.16 %	Sand cone	Compaction = 95%
				216+340		96.96 %	Sand cone	Compaction = 95%
				216+320		97.16 %	Sand cone	Compaction = 95%
				216+300		96.96 %	Sand cone	Compaction = 95%
				216+280		97.16 %	Sand cone	Compaction = 95%
14/05/2021	216+460	216+380	80	216+400	-1.50	86.51 %	PLT	3x2 = 30
				216+420		99.26 %	Sand cone	Compaction = 95%
				2156+420		98.14 %	Sand cone	Compaction = 95%

أحمد حسن مهدي

مشروع القطار الكهربائي
المهندس / أحمد حسن مهدي
مدير المشروع

أ.د/ حسن مهدي
المكتب الفني
م/ أحمد عزب
مهندس

شركة القطار الكهربائي
م/ أحمد حسن مهدي
مدير المشروع

مشروع إنشاء القطار الكهربائي (القطار) : (القطار) القطاع الثاني (من مزار - مالحوط) من الكمر : ٢٥٠+١١٤ إلى الكمر : ٥٥٠+١١٧ بطول : ١٠ كم الغاية : شركة الاسمنت المظفر لانتاج الاسمنت والاسفلت والخرسانة								
الترتيب	القطاع		الطول (م)	المساحة	الوصف	الغاية	الكمية	مصدر التمويل
	من	إلى						
10/07/2023	217+140	217+320	180	217+140	1.24	ساحة اسفلت	٥٠٠ ١٠٠ %	١٠٠٠٠٠٠٠٠
				217+180		ساحة اسفلت	٥٠٠ ١٠٠ %	١٠٠٠٠٠٠٠٠
				217+200		ساحة اسفلت	٥٠٠ ١٠٠ %	١٠٠٠٠٠٠٠٠
				217+220		ساحة اسفلت	٥٠٠ ١٠٠ %	١٠٠٠٠٠٠٠٠
				217+240		ساحة اسفلت	٥٠٠ ١٠٠ %	١٠٠٠٠٠٠٠٠
				217+260		ساحة اسفلت	٥٠٠ ١٠٠ %	١٠٠٠٠٠٠٠٠
				217+280		ساحة اسفلت	٥٠٠ ١٠٠ %	١٠٠٠٠٠٠٠٠
				217+310		ساحة اسفلت	٥٠٠ ١٠٠ %	١٠٠٠٠٠٠٠٠
				218+305		ساحة اسفلت	٥٠٠ ١٠٠ %	١٠٠٠٠٠٠٠٠
				218+310		ساحة اسفلت	٥٠٠ ١٠٠ %	١٠٠٠٠٠٠٠٠
06/06/2023	218+380	218+680	100	218+380	1.24	ساحة اسفلت	٥٠٠ ١٠٠ %	١٠٠٠٠٠٠٠٠
				218+395		ساحة اسفلت	٥٠٠ ١٠٠ %	١٠٠٠٠٠٠٠٠
				218+480		ساحة اسفلت	٥٠٠ ١٠٠ %	١٠٠٠٠٠٠٠٠
				218+500		ساحة اسفلت	٥٠٠ ١٠٠ %	١٠٠٠٠٠٠٠٠
				218+520		ساحة اسفلت	٥٠٠ ١٠٠ %	١٠٠٠٠٠٠٠٠
				218+540		ساحة اسفلت	٥٠٠ ١٠٠ %	١٠٠٠٠٠٠٠٠
				218+560		ساحة اسفلت	٥٠٠ ١٠٠ %	١٠٠٠٠٠٠٠٠
				218+580		ساحة اسفلت	٥٠٠ ١٠٠ %	١٠٠٠٠٠٠٠٠
				218+600		ساحة اسفلت	٥٠٠ ١٠٠ %	١٠٠٠٠٠٠٠٠
				218+630		ساحة اسفلت	٥٠٠ ١٠٠ %	١٠٠٠٠٠٠٠٠
24/06/2023	218+680	218+480	220	218+680	1.24	ساحة اسفلت	٥٠٠ ١٠٠ %	١٠٠٠٠٠٠٠٠
				218+690		ساحة اسفلت	٥٠٠ ١٠٠ %	١٠٠٠٠٠٠٠٠
				218+700		ساحة اسفلت	٥٠٠ ١٠٠ %	١٠٠٠٠٠٠٠٠
				218+720		ساحة اسفلت	٥٠٠ ١٠٠ %	١٠٠٠٠٠٠٠٠
				218+740		ساحة اسفلت	٥٠٠ ١٠٠ %	١٠٠٠٠٠٠٠٠
				218+760		ساحة اسفلت	٥٠٠ ١٠٠ %	١٠٠٠٠٠٠٠٠
				218+780		ساحة اسفلت	٥٠٠ ١٠٠ %	١٠٠٠٠٠٠٠٠
				218+800		ساحة اسفلت	٥٠٠ ١٠٠ %	١٠٠٠٠٠٠٠٠
				218+820		ساحة اسفلت	٥٠٠ ١٠٠ %	١٠٠٠٠٠٠٠٠
				218+840		ساحة اسفلت	٥٠٠ ١٠٠ %	١٠٠٠٠٠٠٠٠
20/05/2023	218+480	218+320	140	218+480	1.24	ساحة اسفلت	٥٠٠ ١٠٠ %	١٠٠٠٠٠٠٠٠
				218+490		ساحة اسفلت	٥٠٠ ١٠٠ %	١٠٠٠٠٠٠٠٠
				218+500		ساحة اسفلت	٥٠٠ ١٠٠ %	١٠٠٠٠٠٠٠٠
				218+510		ساحة اسفلت	٥٠٠ ١٠٠ %	١٠٠٠٠٠٠٠٠
				218+520		ساحة اسفلت	٥٠٠ ١٠٠ %	١٠٠٠٠٠٠٠٠
				218+530		ساحة اسفلت	٥٠٠ ١٠٠ %	١٠٠٠٠٠٠٠٠
				218+540		ساحة اسفلت	٥٠٠ ١٠٠ %	١٠٠٠٠٠٠٠٠
				218+550		ساحة اسفلت	٥٠٠ ١٠٠ %	١٠٠٠٠٠٠٠٠
				218+560		ساحة اسفلت	٥٠٠ ١٠٠ %	١٠٠٠٠٠٠٠٠
				218+570		ساحة اسفلت	٥٠٠ ١٠٠ %	١٠٠٠٠٠٠٠٠

أ.د. حسن مهدي
مدير المشروع

مشروع القطار السريع
الهندسة / من عبد الله محمد من هادي

أ.د. حسن مهدي
المكتب الفني
في بغداد
عبد الله محمد

المكتب الفني
الهندسة
الهندسة / من عبد الله محمد من هادي

مكتب أ.د/ حسن مهدي
للإستشارات الهندسية

مختبر ج. هندسة الطرق، القاهرة (مصر) - (أسوان)
القطاع الثاني: من ١١٥٠٢٥٠ إلى ١١٧٠٣٥٠ بطول ٢٠ كم
تأليف: أ.د. هاشم تايب و النور محمد و الاستاذ و المهندس

معدود القبول	النسبة	المدة	الوصف	المحطة	الطول (م)	الارتفاع		تاريخ
						أ	ب	
Compaction = 95%	97.00 %	Sand cone	0.74	217+140	200	217+120	217+120	27/07/2023
Compaction = 95%	97.10 %	Sand cone		217+160				
Compaction = 95%	97.20 %	Sand cone		217+180				
Compaction = 95%	97.20 %	Sand cone		217+200				
Compaction = 95%	97.40 %	Sand cone		217+220				
Compaction = 95%	97.10 %	Sand cone		217+240				
Compaction = 95%	97.20 %	Sand cone		217+260				
Compaction = 95%	97.50 %	Sand cone		217+280				
Compaction = 95%	97.40 %	Sand cone		218+000				
Compaction = 95%	97.50 %	Sand cone		218+020	120	218+000	218+000	28/07/2023
Compaction = 95%	97.80 %	Sand cone		218+040				
Compaction = 95%	98.00 %	Sand cone		218+060				
Compaction = 95%	98.20 %	Sand cone		218+080				
Compaction = 95%	97.90 %	Sand cone		218+100				
Compaction = 95%	97.70 %	Sand cone		218+120				
Compaction = 95%	97.60 %	Sand cone		218+140				
Compaction = 95%	98.50 %	Sand cone		218+160				
Compaction = 95%	97.60 %	Sand cone		218+180				
Compaction = 95%	97.80 %	Sand cone		218+200				
Compaction = 95%	97.70 %	Sand cone		218+220	220	218+000	218+400	18/07/2023
Compaction = 95%	97.60 %	Sand cone		218+240				
Compaction = 95%	97.60 %	Sand cone		218+260				
Compaction = 95%	97.60 %	Sand cone		218+280				
Compaction = 95%	97.60 %	Sand cone		218+300				
Compaction = 95%	97.60 %	Sand cone		218+320				
Compaction = 95%	97.60 %	Sand cone		218+340				
Compaction = 95%	97.60 %	Sand cone		218+360				
Compaction = 95%	97.60 %	Sand cone		218+380				
Compaction = 95%	97.60 %	Sand cone		218+400				
Compaction = 95%	98.85 %	Sand cone		218+420	200	218+400	218+200	07/08/2023
Compaction = 95%	98.16 %	Sand cone		218+440				
Compaction = 95%	95.67 %	Sand cone		218+460				
Compaction = 95%	95.19 %	Sand cone		218+480				
Compaction = 95%	97.50 %	Sand cone		218+500				
Compaction = 95%	97.99 %	Sand cone		218+520				
Compaction = 95%	96.52 %	Sand cone		218+540				
Compaction = 95%	96.11 %	Sand cone		218+560				
Compaction = 95%	96.11 %	Sand cone		218+580				
Compaction = 95%	96.11 %	Sand cone		218+600				

أ.د/ حسن مهدي
مهندس استشاري

مشروع القطاع السريع
بمنفذ من جسر القاهرة كمنفذ

أ.د/ حسن مهدي
المكتب الفني
أ.د/ أحمد عزب
مهندس استشاري

المكتب الفني
المشاركون: المهندس محمد
المهندس محمد
المهندس محمد

رقم الحساب		نوع الحساب	البيان	الرقم	المبلغ	الرقم	المبلغ	الرقم	المبلغ
100	100-100	حساب	100-100	100	100	100	100	100	100
	100-101	حساب	100-101	100	100	100	100	100	100
	100-102	حساب	100-102	100	100	100	100	100	100
	100-103	حساب	100-103	100	100	100	100	100	100
	100-104	حساب	100-104	100	100	100	100	100	100
	100-105	حساب	100-105	100	100	100	100	100	100
	100-106	حساب	100-106	100	100	100	100	100	100
	100-107	حساب	100-107	100	100	100	100	100	100
	100-108	حساب	100-108	100	100	100	100	100	100
	100-109	حساب	100-109	100	100	100	100	100	100
100	100-110	حساب	100-110	100	100	100	100	100	100
	100-111	حساب	100-111	100	100	100	100	100	100
	100-112	حساب	100-112	100	100	100	100	100	100
	100-113	حساب	100-113	100	100	100	100	100	100
	100-114	حساب	100-114	100	100	100	100	100	100
	100-115	حساب	100-115	100	100	100	100	100	100
	100-116	حساب	100-116	100	100	100	100	100	100
	100-117	حساب	100-117	100	100	100	100	100	100
	100-118	حساب	100-118	100	100	100	100	100	100
	100-119	حساب	100-119	100	100	100	100	100	100
100	100-120	حساب	100-120	100	100	100	100	100	100
	100-121	حساب	100-121	100	100	100	100	100	100
	100-122	حساب	100-122	100	100	100	100	100	100
	100-123	حساب	100-123	100	100	100	100	100	100
	100-124	حساب	100-124	100	100	100	100	100	100
	100-125	حساب	100-125	100	100	100	100	100	100
	100-126	حساب	100-126	100	100	100	100	100	100
	100-127	حساب	100-127	100	100	100	100	100	100
	100-128	حساب	100-128	100	100	100	100	100	100
	100-129	حساب	100-129	100	100	100	100	100	100
100	100-130	حساب	100-130	100	100	100	100	100	100
	100-131	حساب	100-131	100	100	100	100	100	100
	100-132	حساب	100-132	100	100	100	100	100	100
	100-133	حساب	100-133	100	100	100	100	100	100
	100-134	حساب	100-134	100	100	100	100	100	100
	100-135	حساب	100-135	100	100	100	100	100	100
	100-136	حساب	100-136	100	100	100	100	100	100
	100-137	حساب	100-137	100	100	100	100	100	100
	100-138	حساب	100-138	100	100	100	100	100	100
	100-139	حساب	100-139	100	100	100	100	100	100
100	100-140	حساب	100-140	100	100	100	100	100	100
	100-141	حساب	100-141	100	100	100	100	100	100
	100-142	حساب	100-142	100	100	100	100	100	100
	100-143	حساب	100-143	100	100	100	100	100	100
	100-144	حساب	100-144	100	100	100	100	100	100
	100-145	حساب	100-145	100	100	100	100	100	100
	100-146	حساب	100-146	100	100	100	100	100	100
	100-147	حساب	100-147	100	100	100	100	100	100
	100-148	حساب	100-148	100	100	100	100	100	100
	100-149	حساب	100-149	100	100	100	100	100	100

مكتبة
الكتاب
العلمي

أ. د. حسن محمد
مكتبة
الكتاب
العلمي

مكتبة
الكتاب
العلمي

مكتبة أديب منهدى
لاستغفار الله

أ.د. حسن مهدي
المكتب الفني
د. أحمد عزاب
عبدالله

المجلس الأعلى
للشؤون الإدارية

4

عقبه و از پشت او
مستحقان را بفرستد

أشاد حسن مهدي
المكتب الفني
بمركز أحمد عرب
بجدة

Layer Zo
Layer No.

Upper Embankment

Lower Embankment

LOG MASTER SHEET

Station

217+120

217+140

217+160

217+180

217+200

217+220

217+240

217+260

217+280

217+300

217+320

FERMA

9/8/2023

-0.25

3/8/2023

-0.50

1/8/2023

-0.75

27/7/2023

-1.00

21/7/2023

-1.25

10/7/2023

-1.50

22/6/2023

-1.75

20/6/2023

-2.00

8/6/2023

-2.50

1/6/2023

-3.00

24/5/2023

-3.50

16/5/2023

-4.00

9/5/2023

Layer from Layer No.	Station	14th May 2023																										
		27.0-28.0	28.0-29.0	29.0-30.0	30.0-31.0	31.0-32.0	32.0-33.0	33.0-34.0	34.0-35.0	35.0-36.0	36.0-37.0	37.0-38.0	38.0-39.0	39.0-40.0	40.0-41.0	41.0-42.0	42.0-43.0	43.0-44.0	44.0-45.0	45.0-46.0	46.0-47.0	47.0-48.0	48.0-49.0	49.0-50.0	50.0-51.0	51.0-52.0	52.0-53.0	
Upper Embankment	1	13.0156	14/5/2023							15/5/2023							16/5/2023							16/5/2023				
	3	0.25	16/5/2023														20/5/2023							21/5/2023				
	5	0.50	18/5/2023														19/5/2023							22/5/2023				
	6	0.75	7/6/2023														16/5/2023							20/6/2023				
	8	1.00	20/5/2023														11/5/2023							11/6/2023				
	6	1.25	20/5/2023														24/6/2023							6/6/2023				
	7	1.50	14/5/2023														21/6/2023							21/5/2023				
	8	1.75															19/6/2023							21/5/2023				
	9	2.00															13/6/2023							16/5/2023				
	10	2.50															5/6/2023							11/5/2023				
	11	3.00															30/5/2023							9/5/2023				

بيان بتقارير اختبارات صلاحية أتربة للتأسيس اسم المشروع: مشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر-أسوان) المكتب أ.د.حسن مهدي للإستشارات الهندسية القطاع الثاني (بنى مزار-منفلوط)			
م	التاريخ	المحطة	المعمل
1	2023-04-10	ناتج قطع	مكتب أ.د.م هشام حلمي
2	2023-05-08	ناتج قطع	مكتب أ.د.م هشام حلمي
3	2023-05-08	ناتج قطع	مكتب أ.د.م هشام حلمي
4	2023-05-31	ناتج قطع	مكتب أ.د.م هشام حلمي
5	2023-05-31	ناتج قطع	مكتب أ.د.م هشام حلمي
6	2023-06-10	مشون	مكتب أ.د.م هشام حلمي
7	2023-06-21	مشون	مكتب أ.د.م هشام حلمي
8	2023-07-10	مشون	مكتب أ.د.م هشام حلمي
9	2023-07-10	مشون	مكتب أ.د.م هشام حلمي
10	2023-07-13	مشون	مكتب أ.د.م هشام حلمي

مدير المشروع
م/ حاتم هلال
التوقيع



التاريخ	القطاع		الطول (م)	المحطة	الوصف	العملة	النتيجة	حدود القبول
	من	الى						
2023-05-07	216+240	216+460	220	216+260	تشغيل ارض طبيعية	PLT	93.8 %	Ev2 ≥ 30
				216+380		PLT	104.7 %	Ev2 ≥ 30
				216+440		PLT	93.8 %	Ev2 ≥ 30
				216+480		Sand cone	97.4 %	Compaction ≥ 95%
				216+540		Sand cone	99.1 %	Compaction ≥ 95%
				216+580		Sand cone	100.4 %	Compaction ≥ 95%
				216+620		Sand cone	97.6 %	Compaction ≥ 95%
				216+480		PLT	100.0 %	Ev2 ≥ 30
2023-05-23	216+460	216+640	180	216+600		PLT	100.0 %	Ev2 ≥ 30
				216+480		Sand cone	99.6 %	Compaction ≥ 95%
				216+520		Sand cone	97.6 %	Compaction ≥ 95%
				216+560		Sand cone	98.9 %	Compaction ≥ 95%
				216+600		Sand cone	99.6 %	Compaction ≥ 95%
				216+640		Sand cone	96.9 %	Compaction ≥ 95%
				216+660		PLT	100.0 %	Ev2 ≥ 30
				216+780		PLT	104.7 %	Ev2 ≥ 30
2023-04-17	216+640	216+840	200	216+680		Sand cone	96.2 %	Compaction ≥ 95%
				216+720		Sand cone	98.6 %	Compaction ≥ 95%
				216+780		Sand cone	98.5 %	Compaction ≥ 95%
				216+820		Sand cone	97.7 %	Compaction ≥ 95%
				217+140		PLT	95.7 %	Ev2 ≥ 30
				217+220		PLT	91.8 %	Ev2 ≥ 30
				217+320		PLT	97.8 %	Ev2 ≥ 30
				217+160		Sand cone	98.1 %	Compaction ≥ 95%
2023-04-17	217+120	217+350	230	217+205		Sand cone	98.1 %	Compaction ≥ 95%
				217+250		Sand cone	97.1 %	Compaction ≥ 95%
				217+300		Sand cone	98.8 %	Compaction ≥ 95%
				217+340		Sand cone	97.1 %	Compaction ≥ 95%
				217+300		Sand cone	97.10 %	Compaction ≥ 95%
				217+200		Sand cone	98.63 %	Compaction ≥ 95%
				217+240		Sand cone	97.39 %	Compaction ≥ 95%
				217+300		Sand cone	97.97 %	Compaction ≥ 95%
16/05/2023	217+180	217+320	140	217+180		Sand cone	98.60 %	Compaction ≥ 95%
				217+220		Sand cone	97.10 %	Compaction ≥ 95%
				217+260		Sand cone	98.80 %	Compaction ≥ 95%
				217+310		Sand cone	98.40 %	Compaction ≥ 95%
				216+700		Sand cone	98.26 %	Compaction ≥ 95%
				216+640		Sand cone	96.26 %	Compaction ≥ 95%
				217+160		Sand cone	97.74 %	Compaction ≥ 95%
				217+210		Sand cone	95.44 %	Compaction ≥ 95%
24/05/2023	217+160	217+320	160	217+260		Sand cone	96.14 %	Compaction ≥ 95%
				217+310		Sand cone	96.37 %	Compaction ≥ 95%
				216+700		Sand cone	98.09 %	Compaction ≥ 95%
				216+730		Sand cone	97.45 %	Compaction ≥ 95%
				216+575		Sand cone	95.63 %	Compaction ≥ 95%
				216+620		Sand cone	97.14 %	Compaction ≥ 95%
				216+670		Sand cone	96.71 %	Compaction ≥ 95%
				216+680		Sand cone	96.71 %	Compaction ≥ 95%
09/05/2023	216+680	216+720	40	216+720		Sand cone	97.74 %	Compaction ≥ 95%
				216+640		Sand cone	96.26 %	Compaction ≥ 95%
				217+160		Sand cone	97.74 %	Compaction ≥ 95%
				217+210		Sand cone	95.44 %	Compaction ≥ 95%
				217+260		Sand cone	96.14 %	Compaction ≥ 95%
				217+310		Sand cone	96.37 %	Compaction ≥ 95%
				216+700		Sand cone	98.09 %	Compaction ≥ 95%
				216+730		Sand cone	97.45 %	Compaction ≥ 95%
01/06/2023	217+140	217+320	180	216+700		Sand cone	98.09 %	Compaction ≥ 95%
				216+730		Sand cone	97.45 %	Compaction ≥ 95%
				216+575		Sand cone	95.63 %	Compaction ≥ 95%
				216+620		Sand cone	97.14 %	Compaction ≥ 95%
				216+670		Sand cone	96.71 %	Compaction ≥ 95%
				216+680		Sand cone	96.71 %	Compaction ≥ 95%
				216+680		Sand cone	96.71 %	Compaction ≥ 95%
				216+680		Sand cone	96.71 %	Compaction ≥ 95%
13/05/2023	216+680	216+740	60	216+740		Sand cone	97.45 %	Compaction ≥ 95%
				216+575		Sand cone	95.63 %	Compaction ≥ 95%
				216+620		Sand cone	97.14 %	Compaction ≥ 95%
				216+670		Sand cone	96.71 %	Compaction ≥ 95%
				216+680		Sand cone	96.71 %	Compaction ≥ 95%
				216+680		Sand cone	96.71 %	Compaction ≥ 95%
				216+680		Sand cone	96.71 %	Compaction ≥ 95%
				216+680		Sand cone	96.71 %	Compaction ≥ 95%
05/06/2023	216+540	216+680	140	216+620		Sand cone	97.14 %	Compaction ≥ 95%
				216+670		Sand cone	96.71 %	Compaction ≥ 95%
				216+680		Sand cone	96.71 %	Compaction ≥ 95%
				216+680		Sand cone	96.71 %	Compaction ≥ 95%
				216+680		Sand cone	96.71 %	Compaction ≥ 95%
				216+680		Sand cone	96.71 %	Compaction ≥ 95%
				216+680		Sand cone	96.71 %	Compaction ≥ 95%
				216+680		Sand cone	96.71 %	Compaction ≥ 95%

أ.د/ حسن مهدي
مدير المشروع
م/ حاتم مهران

أ.د/ حسن مهدي
المكتب الفني
م/ احمد عزب

م/ عبد الله العبد

مهندس الشركة المنظمة
م/ مصطفى العبد

التاريخ	القطاع		الطول (م)	المحطة	الوصف	العينة	النسبة	حدود القبول
	من	إلى						
08/06/2023	217+140	217+320	180	217+185	-2.00	Sand cone	95.91 %	Compaction ≥ 95%
				217+230		Sand cone	97.06 %	Compaction ≥ 95%
				217+270		Sand cone	96.88 %	Compaction ≥ 95%
				217+310		Sand cone	96.20 %	Compaction ≥ 95%
				216+680		Sand cone	97.40 %	Compaction ≥ 95%
20/05/2023	216+680	216+760	80	216+720		Sand cone	96.90 %	Compaction ≥ 95%
				216+760		Sand cone	98.60 %	Compaction ≥ 95%
				216+540		Sand cone	97.70 %	Compaction ≥ 95%
				021+560		Sand cone	95.80 %	Compaction ≥ 95%
				216+580		Sand cone	96.10 %	Compaction ≥ 95%
13/06/2023	216+520	216+680	160	216+600		Sand cone	96.00 %	Compaction ≥ 95%
				216+620		Sand cone	97.70 %	Compaction ≥ 95%
				216+660		Sand cone	97.20 %	Compaction ≥ 95%
				217+160		Sand cone	96.20 %	Compaction ≥ 95%
				217+180		Sand cone	97.40 %	Compaction ≥ 95%
20/06/2023	217+140	217+320	180	217+200	-1.75	Sand cone	97.80 %	Compaction ≥ 95%
				217+220		Sand cone	97.10 %	Compaction ≥ 95%
				217+240		Sand cone	98.80 %	Compaction ≥ 95%
				217+260		Sand cone	98.20 %	Compaction ≥ 95%
				217+280		Sand cone	96.50 %	Compaction ≥ 95%
				217+300		Sand cone	98.70 %	Compaction ≥ 95%
				217+320		Sand cone	97.70 %	Compaction ≥ 95%
				216+700		Sand cone	96.30 %	Compaction ≥ 95%
				216+740		Sand cone	96.90 %	Compaction ≥ 95%
				216+780		Sand cone	96.40 %	Compaction ≥ 95%
				216+520		Sand cone	96.30 %	Compaction ≥ 95%
				216+540		Sand cone	96.00 %	Compaction ≥ 95%
				216+560		Sand cone	97.10 %	Compaction ≥ 95%
				216+580		Sand cone	98.40 %	Compaction ≥ 95%
				216+600		Sand cone	97.70 %	Compaction ≥ 95%
19/06/2023	216+500	216+680	180	216+620		Sand cone	97.80 %	Compaction ≥ 95%
				216+640		Sand cone	97.00 %	Compaction ≥ 95%
				216+660		Sand cone	96.70 %	Compaction ≥ 95%
				216+680		Sand cone	95.50 %	Compaction ≥ 95%
						Sand cone		

أ.د/ حسن مهدي
مدير المشروع
م/ حاتم مهران

أ.د/ حسن مهدي
المكتب الفني
م/ احمد عزب
م/ محمد عبد الله

مهندس الشركة الهندسة
م/ مصطفى العربي



التاريخ	القطاع		الطول (م)	المحطة	الوصف	العينة	النتيجة	حدود القبول
	من	الى						
22/06/2023	217+140	217+320	180	217+160	-1.50	PLT	88.20 %	Ev2 ≥ 30
				217+200		PLT	166.70 %	Ev2 ≥ 30
				217+140		Sand cone	97.40 %	Compaction ≥ 95%
				217+160		Sand cone	97.10 %	Compaction ≥ 95%
				217+180		Sand cone	97.10 %	Compaction ≥ 95%
				217+200		Sand cone	97.20 %	Compaction ≥ 95%
				217+220		Sand cone	96.80 %	Compaction ≥ 95%
				217+240		Sand cone	97.50 %	Compaction ≥ 95%
				217+270		Sand cone	97.30 %	Compaction ≥ 95%
				217+300		Sand cone	97.10 %	Compaction ≥ 95%
				216+720		PLT	91.80 %	Ev2 ≥ 30
				216+700		Sand cone	97.70 %	Compaction ≥ 95%
31/05/2023	216+680	216+780	100	216+720		Sand cone	95.80 %	Compaction ≥ 95%
				216+740		Sand cone	96.10 %	Compaction ≥ 95%
				216+760		Sand cone	97.10 %	Compaction ≥ 95%
				216+480		PLT	90.00 %	Ev2 ≥ 30
21/06/2023	216+460	216+680	220	216+520		PLT	95.70 %	Ev2 ≥ 30
				216+460		Sand cone	96.90 %	Compaction ≥ 95%
				216+480		Sand cone	97.00 %	Compaction ≥ 95%
				216+500		Sand cone	97.10 %	Compaction ≥ 95%
				216+520		Sand cone	96.90 %	Compaction ≥ 95%
				216+540		Sand cone	97.10 %	Compaction ≥ 95%
				216+560		Sand cone	96.90 %	Compaction ≥ 95%
				216+600		Sand cone	96.50 %	Compaction ≥ 95%
				216+630		Sand cone	97.50 %	Compaction ≥ 95%
				216+660		Sand cone	97.80 %	Compaction ≥ 95%
				216+400		PLT	85.50 %	Ev2 ≥ 30
				216+400		Sand cone	99.26 %	Compaction ≥ 95%
14/05/2023	216+380	216+460	80	2156+420		Sand cone	98.14 %	Compaction ≥ 95%

أ.د/ حسن مهدي
مدير المشروع
م/ حاتم مهران

أ.د/ حسن مهدي
المكتب الفني
م/ احمد عزب
مهندس المحطة

مهندسين الشركة المنفذة
م/ شوقي العربي
المشاورين الفنيين والمهندسين

التاريخ	القطاع		الطول (م)	المحطة	الوصف	العينة	النتيجة	حدود القبول
	من	إلى						
10/07/2023	217+140	217+320	180	217+160	-	Sand cone	97.30 %	Compaction $\geq$ 95%
				217+180		Sand cone	97.30 %	Compaction $\geq$ 95%
				217+200		Sand cone	97.10 %	Compaction $\geq$ 95%
				217+220		Sand cone	97.10 %	Compaction $\geq$ 95%
				217+240		Sand cone	97.80 %	Compaction $\geq$ 95%
				217+260		Sand cone	97.20 %	Compaction $\geq$ 95%
				217+280		Sand cone	97.60 %	Compaction $\geq$ 95%
				217+310		Sand cone	97.10 %	Compaction $\geq$ 95%
				216+705		Sand cone	96.91 %	Compaction $\geq$ 95%
				216+730		Sand cone	95.88 %	Compaction $\geq$ 95%
06/06/2023	216+680	216+780	100	216+755	-1.25	Sand cone	95.59 %	Compaction $\geq$ 95%
				216+780		Sand cone	96.26 %	Compaction $\geq$ 95%
				216+480		Sand cone	96.00 %	Compaction $\geq$ 95%
				216+500		Sand cone	96.50 %	Compaction $\geq$ 95%
				216+520		Sand cone	96.40 %	Compaction $\geq$ 95%
				216+540		Sand cone	96.20 %	Compaction $\geq$ 95%
				216+560		Sand cone	96.80 %	Compaction $\geq$ 95%
				216+580		Sand cone	96.70 %	Compaction $\geq$ 95%
				216+600		Sand cone	96.00 %	Compaction $\geq$ 95%
				216+630		Sand cone	96.30 %	Compaction $\geq$ 95%
24/06/2023	216+460	216+680	220	216+660		Sand cone	96.30 %	Compaction $\geq$ 95%
				216+340		Sand cone	95.40 %	Compaction $\geq$ 95%
				216+360		Sand cone	98.40 %	Compaction $\geq$ 95%
				216+380		Sand cone	97.20 %	Compaction $\geq$ 95%
				216+400		Sand cone	95.60 %	Compaction $\geq$ 95%
				216+420		Sand cone	96.20 %	Compaction $\geq$ 95%
				216+440		Sand cone	97.40 %	Compaction $\geq$ 95%
20/05/2023	216+320	216+460	140					

أ.د/ حسن مهدي
مدير المشروع
م/ حاتم مهران

أ.د/ حسن مهدي
المكتب الفني
م/ احمد عزب
طبيب

مهندسين الشركة المنفذة
م/ مصطفى العربي
م/ محمد العربي



التاريخ	القطاع		الطول (م)	المحطة	الوصف	العينة	النتيجة	حدود القبول
	من	الى						
21/07/2023	217+120	217+320	200	217+140	-1.00	Sand cone	96.50 %	Compaction ≥ 95%
				217+160		Sand cone	96.50 %	Compaction ≥ 95%
				217+180		Sand cone	96.70 %	Compaction ≥ 95%
				217+200		Sand cone	96.80 %	Compaction ≥ 95%
				217+220		Sand cone	97.20 %	Compaction ≥ 95%
				217+240		Sand cone	96.80 %	Compaction ≥ 95%
				217+270		Sand cone	97.00 %	Compaction ≥ 95%
				217+300		Sand cone	97.50 %	Compaction ≥ 95%
11/06/2023	216+680	216+800	120	216+700		Sand cone	97.21 %	Compaction ≥ 95%
				216+720		Sand cone	96.84 %	Compaction ≥ 95%
				216+745		Sand cone	98.14 %	Compaction ≥ 95%
				216+760		Sand cone	97.70 %	Compaction ≥ 95%
				216+775		Sand cone	96.30 %	Compaction ≥ 95%
				216+480		Sand cone	96.60 %	Compaction ≥ 95%
				216+500		Sand cone	96.50 %	Compaction ≥ 95%
				216+520		Sand cone	96.90 %	Compaction ≥ 95%
11/07/2023	216+460	216+680	220	216+540		Sand cone	96.40 %	Compaction ≥ 95%
				216+560		Sand cone	96.80 %	Compaction ≥ 95%
				216+580		Sand cone	96.40 %	Compaction ≥ 95%
				216+600		Sand cone	96.70 %	Compaction ≥ 95%
				216+630		Sand cone	96.50 %	Compaction ≥ 95%
				216+660		Sand cone	96.90 %	Compaction ≥ 95%
				216+320		Sand cone	96.00 %	Compaction ≥ 95%
				216+340		Sand cone	97.90 %	Compaction ≥ 95%
30/05/2023	216+300	216+460	160	216+360		Sand cone	96.90 %	Compaction ≥ 95%
				216+380		Sand cone	97.10 %	Compaction ≥ 95%
				216+400		Sand cone	95.50 %	Compaction ≥ 95%
				216+420		Sand cone	96.70 %	Compaction ≥ 95%

أ.د/ حسن مهدي
مدير المشروع
م/ حاتم مهران

أ.د/ حسن مهدي
المكتب الفني
م/ احمد عزب
م/ محمد عبد الله

مهندس الشركة المستشارة
المصطفى العرفي



التاريخ	القطاع		الطول (م)	المحطة	الوصف	العينة	النتيجة	حدود القبول
	من	الى						
27/07/2023	217+120	217+320	200	217+140	-	Sand cone	97.00 %	Compaction ≥ 95%
				217+160		Sand cone	97.10 %	Compaction ≥ 95%
				217+180		Sand cone	97.20 %	Compaction ≥ 95%
				217+200		Sand cone	97.20 %	Compaction ≥ 95%
				217+220		Sand cone	97.40 %	Compaction ≥ 95%
				217+240		Sand cone	97.10 %	Compaction ≥ 95%
				217+270		Sand cone	97.40 %	Compaction ≥ 95%
				217+300		Sand cone	97.50 %	Compaction ≥ 95%
				216+700		Sand cone	95.40 %	Compaction ≥ 95%
				216+720		Sand cone	97.30 %	Compaction ≥ 95%
20/06/2023	216+680	216+800	120	216+740	-0.75	Sand cone	97.80 %	Compaction ≥ 95%
				216+760		Sand cone	98.60 %	Compaction ≥ 95%
				216+780		Sand cone	98.20 %	Compaction ≥ 95%
				216+480		Sand cone	97.90 %	Compaction ≥ 95%
				216+500		Sand cone	97.70 %	Compaction ≥ 95%
15/07/2023	216+460	216+680	220	216+520		Sand cone	97.60 %	Compaction ≥ 95%
				216+540		Sand cone	95.50 %	Compaction ≥ 95%
				216+560		Sand cone	97.60 %	Compaction ≥ 95%
				216+580		Sand cone	97.60 %	Compaction ≥ 95%
				216+620		Sand cone	97.70 %	Compaction ≥ 95%
				216+650		Sand cone	97.60 %	Compaction ≥ 95%
				216+680		Sand cone	97.40 %	Compaction ≥ 95%
				216+270		Sand cone	96.85 %	Compaction ≥ 95%
				216+295		Sand cone	96.16 %	Compaction ≥ 95%
				216+320		Sand cone	95.67 %	Compaction ≥ 95%
07/06/2023	216+260	216+460	200	216+345		Sand cone	95.39 %	Compaction ≥ 95%
				216+370		Sand cone	97.50 %	Compaction ≥ 95%
				216+395		Sand cone	97.99 %	Compaction ≥ 95%
				216+420		Sand cone	96.52 %	Compaction ≥ 95%
				216+445		Sand cone	96.11 %	Compaction ≥ 95%

أ.د/ حسن مهدي
مدير المشروع
م/ جاسم مهران

أ.د/ حسن مهدي
المكتب الفني
م/ احمد عزب

مهندس الشركة المتفذة
م/ مصطفى العربي



التاريخ	القطاع		الطول (م)	المحطة	الوصف	العينة	النتيجة	حدود القبول
	من	إلى						
01/08/2023	217+120	217+320	200	217+140	-0.50	Sand cone	98.20 %	Compaction ≥ 95%
				217+160		Sand cone	98.30 %	Compaction ≥ 95%
				217+180		Sand cone	98.20 %	Compaction ≥ 95%
				217+200		Sand cone	98.30 %	Compaction ≥ 95%
				217+220		Sand cone	98.50 %	Compaction ≥ 95%
				217+240		Sand cone	98.40 %	Compaction ≥ 95%
				217+280		Sand cone	98.40 %	Compaction ≥ 95%
				217+310		Sand cone	98.10 %	Compaction ≥ 95%
				216+700		Sand cone	97.80 %	Compaction ≥ 95%
				216+720		Sand cone	98.60 %	Compaction ≥ 95%
24/06/2023	216+680	216+820	140	216+760		Sand cone	98.70 %	Compaction ≥ 95%
				216+780		Sand cone	98.10 %	Compaction ≥ 95%
				216+800		Sand cone	98.10 %	Compaction ≥ 95%
				216+820		Sand cone	98.70 %	Compaction ≥ 95%
				216+480		Sand cone	97.70 %	Compaction ≥ 95%
				216+500		Sand cone	97.70 %	Compaction ≥ 95%
19/07/2023	216+460	216+680	220	216+520		Sand cone	97.70 %	Compaction ≥ 95%
				216+540		Sand cone	97.80 %	Compaction ≥ 95%
				216+560		Sand cone	97.80 %	Compaction ≥ 95%
				216+580		Sand cone	97.30 %	Compaction ≥ 95%
				216+620		Sand cone	97.70 %	Compaction ≥ 95%
				216+650		Sand cone	97.00 %	Compaction ≥ 95%
				216+680		Sand cone	97.60 %	Compaction ≥ 95%
				216+280		Sand cone	97.80 %	Compaction ≥ 95%
				216+300		Sand cone	97.10 %	Compaction ≥ 95%
				216+340		Sand cone	98.20 %	Compaction ≥ 95%
18/06/2023	216+260	216+480	200	216+360		Sand cone	98.40 %	Compaction ≥ 95%
				216+380		Sand cone	97.60 %	Compaction ≥ 95%
				216+400		Sand cone	97.20 %	Compaction ≥ 95%
				216+420		Sand cone	96.00 %	Compaction ≥ 95%
				216+440		Sand cone	96.60 %	Compaction ≥ 95%
				216+460		Sand cone	96.70 %	Compaction ≥ 95%

أ.د/ حسن مهدي
مدير المشروع
م/ حاتم مهران

أ.د/ حسن مهدي
المكتب الفني
م/ احمد عزب



النتيجه	العيه	الوصف	المحطة	الطول (م)	القطاع		التاريخ
					الى	من	
Compaction $\geq$ 95%	99.10 %	Sand cone	217+120	200	217+320	217+120	03/08/2023
Compaction $\geq$ 95%	98.90 %	Sand cone	217+140				
Compaction $\geq$ 95%	98.80 %	Sand cone	217+160				
Compaction $\geq$ 95%	98.60 %	Sand cone	217+180				
Compaction $\geq$ 95%	98.70 %	Sand cone	217+200				
Compaction $\geq$ 95%	98.80 %	Sand cone	217+220				
Compaction $\geq$ 95%	98.60 %	Sand cone	217+250				
Compaction $\geq$ 95%	98.60 %	Sand cone	217+280				
Compaction $\geq$ 95%	98.40 %	Sand cone	216+700				
Compaction $\geq$ 95%	98.10 %	Sand cone	216+720	140	216+820	216+680	17/07/2023
Compaction $\geq$ 95%	98.20 %	Sand cone	216+740				
Compaction $\geq$ 95%	98.00 %	Sand cone	216+760				
Compaction $\geq$ 95%	98.30 %	Sand cone	216+780				
Compaction $\geq$ 95%	98.40 %	Sand cone	216+800				
Compaction $\geq$ 95%	98.80 %	Sand cone	216+470	220	216+680	216+460	25/07/2023
Compaction $\geq$ 95%	99.40 %	Sand cone	216+490				
Compaction $\geq$ 95%	99.20 %	Sand cone	216+510				
Compaction $\geq$ 95%	99.20 %	Sand cone	216+530				
Compaction $\geq$ 95%	98.60 %	Sand cone	216+550				
Compaction $\geq$ 95%	98.70 %	Sand cone	216+570				
Compaction $\geq$ 95%	98.60 %	Sand cone	216+590				
Compaction $\geq$ 95%	98.40 %	Sand cone	216+620				
Compaction $\geq$ 95%	99.30 %	Sand cone	216+650				
Compaction $\geq$ 95%	95.30 %	Sand cone	216+260	220	216+460	216+240	18/07/2023
Compaction $\geq$ 95%	98.40 %	Sand cone	216+280				
Compaction $\geq$ 95%	97.60 %	Sand cone	216+300				
Compaction $\geq$ 95%	99.50 %	Sand cone	216+320				
Compaction $\geq$ 95%	96.40 %	Sand cone	216+340				
Compaction $\geq$ 95%	100.00 %	Sand cone	216+360				
Compaction $\geq$ 95%	95.40 %	Sand cone	216+390				
Compaction $\geq$ 95%	96.90 %	Sand cone	216+410				
Compaction $\geq$ 95%	97.40 %	Sand cone	216+430				

أ.د. حسن مهدي

مدير المشروع

م. حاتم مهران

أ.د. حسن مهدي

المكتب الفني

م. احمد عزب

م. محمد عيسى

مهندس الشركة المنفذة

م. مصطفى العربي

م. محمد عيسى

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

استشاري أبحاث التربة والاساسات :
أ.د.م. هشام محمد حلمي



مشروع :
قطار اسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

تقرير بنتائج اختبارات صلاحية اُتربة للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءا على طلب شركة / الأمين

وذلك لتحديد خصائص ومدى صلاحية عينة تراب للإستخدام في / طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة : عند المحطة / ٢١٥+٨٠٠ (ناتج قطع بشار المسار)

- المتدوب: وقد تم توريد العينة بمعرفة ١- م/ محمود عبد الرحيم الحيني (مهندس الإشراف مكتب د/ حسن مهدي) رقم الهاتف = ٠١١٥٩٤٠٠١٠٨

٢- م/ حسن محمد حسن (مهندس المعمل مكتب د/ هشام حلمي) رقم الهاتف = ٠١٠١٠٢٤٤٥١٨

-تاريخ توريد العينة : ٢٠٢٣/٤/١٠

إسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفوط)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- ١-التنرج الحبيبي
- ٢-حد السيولة واللدونة
- ٣-اختبار البروكتور
- ٤-اختبار CBR
- ٥-اختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الاختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة الماء من متخل 200	14.30%	لا تزيد عن (15 %)
3	مجال اللدونة	عديمة اللدونة	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) yd max	2.184 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأمولية	6.00%	--
6	قيمة CBR المنمورة	31.3%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم

بمعد

مهندس المعمل
أ.د.م. هشام محمد حلمي
التوقيع

فني المعمل
أ.د.م. هشام محمد حلمي
التوقيع



Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

تاريخ : 15/04/2023	الموقع : ناتج قطع S1 = 215+800	بمسار العمار
--------------------	--------------------------------	--------------

نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (inch)	وزن المنخل	وزن المنخل	المجموع %	المر %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	478	478	6.53%	93.47%
50.8	2"	828	350	11.31%	88.69%
37.5	1.5"	1336	508	18.24%	81.76%
25	1"	1987	651	27.13%	72.87%
19	3/4"	2475	408	33.79%	66.21%
12.7	1/2"	2855	380	38.98%	61.02%
9.5	3/8"	3431	576	46.85%	53.15%
4.75	# 4	4168	737	56.91%	43.09%
	المر من منخل # 1		3156		43.09%
	وزن الدونة الكلية		7323		
	وزن دونة التمام		100		
2.00	# 10	114	114	66.7%	33.3%
0.425	# 40	87	87	72.5%	27.5%
0.075	# 200	153	153	85.7%	14.3%
المسبلة و الدونة		N.P			
التصنيف		A-1-a			

ملاحظات :



مهندس المسبلة
أ.م.م. هشام محمد حلمي
التوقيع


مهندس المسبلة
أ.م.م. هشام محمد حلمي
التوقيع

Modified Proctor : ASTM D1557

نوع العينة:	عينة تراب
تصنيف العينة:	A-1-a
نتائج الاختبار:	
وزن قالب:	5731
حجم قالب:	2140
القيمة الجافة:	2.184
القيمة الاسمية:	6.06

رقم الاختبار	1	2	3
وزن القالب + العينة رطبه	10477.0	10688	10648
وزن التربة الرطبه	4746.0	4957	4917
الوزن الجاف	2.218	2.316	2.298

رقم البند	1	2	3	4	5	6
وزن القالب	52.63	53.12	55.21	54.31	54.47	52.7
وزن القالب + العينة رطبه	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن القالب + العينة جافه	146.2	146.3	144.67	144.45	142.9	142.74
وزن المياه	3.8	3.7	5.3	5.6	7.1	7.3
وزن العينة جافه	93.57	93.18	89.46	90.14	88.43	90.04
المحتوى المائي %	4.1	4.0	6.0	6.2	8.0	8.1
متوسط المحتوى المائي %	4.0	6.1	8.0			
الكتلة الجافه	2.132	2.184	2.127			



ملاحظات:

مهندس

مهندس
إبراهيم
التوقيع

مهندس
محمد
التوقيع




الخطار نسبة تحمل كاليفورنيا (C . B . R) ASTM D1883

تصنيفات العينة		A-1-b	
عدد الضربات	88	عدد الضربات	88
حجم القالب (سم ³)	2131	رقم القالب	2
وزن القالب (جم)	5209	وزن القالب	92.3
وزن قالب موزن العينة رطبة (جم)	10214	وزن القالب + العينة رطبة (جم)	150
وزن العينة رطبة (جم)	4925	وزن القالب + العينة جافة (جم)	144.47
الكثافة الرطبة (جم/سم ³)	2.311	وزن الماء (جم)	5.53
الكثافة جافة (جم/سم ³)	2.180	وزن العينة جافة (جم)	92.3
كثافة البروفكتور (جم/سم ³)	2.154	المتغير المائي %	6.0%
نسبة التفتت	88.8%		

نسبة التفتت	0.70%	غير قابلة للتفتت
-------------	-------	------------------

حساب نسبة تحمل كاليفورنيا

الخطار في بالمير	0.635	1.27	1.95	2.54	3.81	5.08	7.62
الخطار في البروفكتور	0.025	0.05	0.075	0.1	0.15	0.2	0.3
الوزن (kg)	42.0	103.0	168.0	251.0	433.0	638	1115.0
الوزن (lb)	92.568	227.012	370.272	553.204	954.332	1406.152	2457.46
الوزن (N)	30.37	75.705	123.48	184.485	318.255	468.93	819.525



31.3%	قيمة C.B.R
-------	------------

ملاحظات: تم ضرب القالب في الماء لمدة ١٦ ساعة طبقاً لمواصفة المشروع



مهندس المعمل
أ.د.م. هشام محمد حلمي
توقيع

مهندس المعمل
أ.د.م. هشام محمد حلمي
توقيع

استشاري أبحاث التربة والاساسات :
أ.د.م. هشام محمد حلمي



مشروع :
قطار اسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

تقرير بنتائج اختبارات صلاحية اترية للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءا على طلب شركة / الأمين

وذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للإستخدام في / طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة : عند المحطة / (٢١٥٠٧٨٠) نتائج قطع

- المندوب : وقد تم توريد العينة بمعرفة ١- م/ محمود رشدي محمد (مهندس الاشراف مكتب د/ حسن مهدي) رقم الهاتف = ١١٥٠٠١٤٩٨٧

تاريخ توريد العينة : ٢٠٢٣/٥/٨

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منقلاوط)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- ١-التنرج الحبيبي
- ٢-حد السيولة واللدونة
- ٣-إختبار البروكتور
- ٤-إختبار CBR
- ٥-إختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الإختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة الماء من منخل 200	10.80%	لا تزيد عن (15 %)
3	مجال اللدونة	--	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) γd max	2.180 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة الماء الأموية	6.20%	--
6	قيمة CBR المغمورة	36.90%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم

يعتمد ""

مهندس المعمل
التوقيع / أ.د.م. هشام محمد حلمي

فني المعمل
التوقيع / محمد علي



Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

الموقع: عينة من ناتج قطع ST = 215+780	11/05/2023	التاريخ:
---------------------------------------	------------	----------

نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (inch)	وزن المحجوز على كل منخل	وزن المحجوز التراكمي	المحجوز %	المر %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	426	426	4.81%	95.19%
50.8	2"	438	864	9.75%	90.25%
37.5	1.5"	720	1584	17.88%	82.12%
25	1"	1552	3136	35.40%	64.60%
19	3/4"	436	3572	40.32%	59.68%
12.7	1/2"	648	4220	47.64%	52.36%
9.5	3/8"	1246	5466	61.70%	38.30%
4.75	# 4	1074	6540	73.82%	26.18%
	المر من منخل # 1	2319			26.18%
	وزن العينة التالي	8039			
	وزن عينة التام	500			
2.36	# 10	123	123	80.3%	19.7%
0.425	# 40	81	204	84.5%	15.5%
0.075	# 200	90	294	89.2%	10.8%
المسبلة و اللدونة		N.P			
التصنيف		A-1-a			

ملاحظات :



مجلس المهندسين
الاحمر
التوقيع: احمد محمد

في العمل
او محو
التوقيع: محمد

Modified Proctor : ASTM D1557


نوع العينة:	عينة تراب
تصنيف العينة:	A-1-a
للمقاس الاختباري:	
وزن قالب:	5731
حجم قالب:	2140

الحدس % رطبة	2.185
الحدس الاسوياء	0.24

رقم الاختبار	1	2	3
وزن القالب + العينة رطبة	10470.0	10087	10624
وزن التربة الرطبة	4739.0	4956	4893
الحدس الرطبة	2.214	2.316	2.286

رقم الحقنة	1	2	3	4	5	6
وزن الحقنة	53.81	55.23	54.43	52.65	54.19	54.97
وزن الحقنة + العينة رطبة	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن الحقنة + العينة جافة	145.93	146.22	144.43	144.24	142.53	142.68
وزن المياه	4.1	3.8	5.6	5.8	7.5	7.3
وزن العينة جافة	92.12	90.99	90	91.59	88.34	87.71
المحتوى المائي %	4.4	4.2	6.2	6.3	8.5	8.3
متوسط المحتوى المائي %	4.3	6.2	8.4			
الحدس الجافة	2.123	2.180	2.109			

Modified Proctor Chart



ملاحظات:



مهندس المعمل
أ.م.م. / هشام محمد حلمي
التوقيع: /


قسي المعمل
أ.م.م. / هشام محمد حلمي
التوقيع: /

اختبار نسبة تحمل كاتيفورنيا (C.B.R) ASTM D1883

A-1-a		تصنيف العينة	
عدد الضربات	56	عدد الضربات	56
حجم القالب (سم ³)	2131	حجم القالب (سم ³)	2131
وزن القالب (جم)	5308	وزن القالب (جم)	5308
وزن القالب موزن العينة رطبة (جم)	10191	وزن القالب موزن العينة رطبة (جم)	10191
وزن العينة رطبة (جم)	4902	وزن العينة رطبة (جم)	4902
الكتلة الجافة (جم)	2300	الكتلة الجافة (جم)	2300
النسبة المئوية للماء (م)	2.166	النسبة المئوية للماء (م)	2.166
المحتوى المائي (%)	2.180	المحتوى المائي (%)	2.180
نسبة التماسك	99.4%	نسبة التماسك	99.4%
نسبة التماسك	0.75%	نسبة التماسك	0.75%

حساب نسبة تحمل كاتيفورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الاختبار في الجسر
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الاختبار في الجسر
1115.0	754	511.0	299.0	201.0	124.0	61.0	الفرام
2457.46	1661.816	1126.244	658.996	443.004	273.296	134.444	الفرام بالفرام
819.525	554.19	375.585	219.785	147.735	91.14	44.835	الفرام



36.9%	C.B.R
-------	-------

ملاحظات: تم اختبار التربة في عمق 11 سمًا طبقًا لمواصفة المشروع



مهندس
الهندسة المدنية
أ.م.م/ هشام محمد حلمي

أ.م.م/ هشام محمد حلمي
مهندس

استشاري أبحاث التربة والاساسات :
أ.د.م. هشام محمد حلمي



مشروع :
قطار اسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أترية للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءا على طلب شركة / الأمين

وتلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للإستخدام في / طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة : عند المحطة / (٢١٥٤٨٢٠) ناتج قطع

- المندوبين : وقد تم توريد العينة بمعرفة ١- م/ محمود رشدي محمد (مهندس الاشراف مكتب د/ حسن مهدي) رقم الهاتف = ٠١١٥٠٠١٤٩٨٧

تاريخ توريد العينة : ٢٠٢٣/٥/٨

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلوط)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- ١-النتروج الحبيبي
- ٢-حد السيولة واللينة
- ٣-إختبار البروكتور
- ٤-إختبار CBR
- ٥-إختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الإختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة الماء من منخل 200	10.80%	لا تزيد عن (15 %)
3	مجال اللينة	--	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	القصي كثافة جلاءة (البروكتور) γ_d max	2.182 gm/cm ³	لا تقل عن 1.88 gm/cm ³
5	نسبة المياه الأموية	6.3%	--
6	قيمة CBR المقصورة	34.00%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم

يعتمد

مهندس المعمل
أ.د.م. هشام محمد حلمي
التوقيع

فني المعمل
أ.م.م. شهاب
التوقيع



Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

الموقع: عينة من ناتج قطع ST = 215+820

11/05/2023

التاريخ :

نتائج الاختبار :-

العار %	المحجوز %	وزن المحجوز الترابسي	وزن المحجوز على كل منخل	رقم المنخل (Inch)	رقم المنخل (mm)
100%	0%	0	0	5"	127
100.00%	0.00%	0	0	4"	101.6
100.00%	0.00%	0	0	3"	76.2
92.37%	7.63%	616	616	2.5"	63.5
88.46%	11.54%	932	316	2"	50.8
65.61%	34.39%	2777	1845	1.5"	37.5
49.86%	50.14%	4049	1272	1"	25
44.92%	55.08%	4448	399	3/4"	19
41.23%	58.77%	4746	298	1/2"	12.7
31.43%	68.57%	5538	792	3/8"	9.5
24.46%	75.54%	6101	563	# 4	4.75
24.46%			1975	العار من منخل # 4	
			8076	وزن البنية الكلية	
			500	وزن عينة الاختبار	
18.3%	81.7%	125	125	# 10	2.00
14.5%	85.5%	204	79	# 20	0.850
10.8%	89.2%	279	75	# 200	0.075
N.P				الموزونة و التدولة	
A-1-a				التصنيف	

ملاحظات :



مهندس المعمل
د. أحمد علي
التوقيع

لبي التمس
أحمد علي
التوقيع

Modified Proctor : ASTM D1557

نوع العينة:	عينة تراب
تصنيف العينة:	A-1-a

نتائج الاختبار:-


الكتلة جافه	2.182
الماء الاصطناعي	6.33

وزن قالب	5731
حجم قالب	2140

رقم الاختبار	1	2	3
وزن قالب + العينة رطبه	10407.0	10696	10818
وزن التربه الرطبه	4676.0	4965	4887
الكتلة الرطبه	2.185	2.320	2.284

رقم الجفنه	1	2	3	4	5	6
وزن الجفنه	54.4	52.64	53.81	55.23	55.2	54.3
وزن الجفنه + العينة رطبه	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن الجفنه + العينة جافه	146.2	145.98	144.64	144	142.4	142.84
وزن الماء	3.8	4.0	5.4	6.0	7.6	7.2
وزن العينة جافه	91.8	93.34	90.83	88.77	87.2	88.54
المحتوى المائى %	4.1	4.3	5.9	6.8	8.7	8.1
متوسط المحتوى المائى %	4.2	6.3	8.4			
الكتلة الجافه	2.097	2.182	2.107			

Modified Proctor Chart



ملاحظات:



مهندس المعمل
أ.د.م/ هشام محمد حلمي
التوقيع

في المعمل
أ.د.م/ هشام محمد حلمي
التوقيع


اختبار نسبة تحمل كاليفورنيا (C . B . R) ASTM D1883

A-1-a		تصنيف العينة	
56	عدد الضربات	56	عدد الضربات
2	رقم البقعة	2131	حجم القلب (سم ³)
52.6	وزن البقعة	5289	وزن القلب (جم)
150	وزن البقعة + العينة رطبة جم	10172	وزن القلب + وزن العينة رطبة (جم)
144.25	وزن البقعة + العينة جافة جم	4883	وزن العينة رطبة (جم)
5.75	وزن الماء جم	2.291	كثافة الرطبة (جم/سم ³)
91.7	وزن العينة جافة جم	2.156	القيمة كثافة جافة (جم/سم ³)
6.3%	المحتوى المائي %	2.182	كثافة البروتون (جم/سم ³)
		98.8%	نسبة الدمك

نسبة الانتفاش	0.86%	غير قابلة للانتفاش
---------------	-------	--------------------

حساب نسبة تحمل كاليفورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الاختراق بالممر
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الاختراق بالبوخس
1027.0	694	470.0	276.0	189.0	116.0	56.0	الفرادة kg
2263.508	1529.576	1035.88	608.304	416.556	255.664	123.424	الفرادة بالباوند
754.845	510.09	345.45	202.86	138.915	85.26	41.16	الحمل IB/IN ²



34.0%	قيمة C . B . R
-------	----------------

ملاحظات: تم غرس القلب في الماء لمدة ٩٦ ساعة طبقاً للمواصفة المشروع



مهندس المشاور
التوقيع: [Signature]

المسجل
التوقيع: [Signature]

استشاري أبحاث التربة والاساسات :
أ.د.م. هشام محمد حلمي



مشروع :
قطار اسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

تقرير نتائج اختبارات صلاحية أترية للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءاً على طلب شركة / الأمين

وتلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للإستخدام في / طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة : عند المحطة / (٢١٦+٢٠٠) ناتج قطع

- المنسوب : وقد تم توريد العينة بمعرفة ١- م/ محمود رشدي محمد (مهندس الاشراف مكتب د/ حسن مهدي) رقم الهاتف = ١١٥٠٠١١٩٨٧

- تاريخ توريد العينة : ٢٠٢٣/٥/٣١

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلوط)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- ١- التدرج الحبيبي
- ٢- حد السيولة واللدونة
- ٣- اختبار البرونكتور
- ٤- اختبار CBR
- ٥- اختبار المواد العضوية

وكلت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الاختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقاً للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة الماء من منخل 200	13.14%	لا تزيد عن (15 %)
3	مجال اللدونة	3.20%	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	القصي كثافة جافة (البرونكتور) yd max	2.171 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة الماء الأمولية	6.20%	-
6	قيمة CBR المقصورة	46.1%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم .

بمقتضى



مهندس المعمل
م. هشام محمد حلمي
التوقيع

فني المعمل
م. محمد علي
التوقيع

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

الموقع: عينة من لفتح قطع ST = 216+200

04/06/2023

التاريخ :

نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (inch)	وزن المحجوز على كل منخل	وزن المحجوز التراكمي	المحجوز %	المر %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	524	524	4.24%	95.76%
50.8	2"	379	903	7.31%	92.69%
37.5	1.5"	1100	2003	16.22%	83.78%
25	1"	1156	3159	25.57%	74.43%
19	3/4"	566	3725	30.16%	69.84%
12.7	1/2"	677	4402	35.64%	64.36%
9.5	3/8"	1490	5892	47.70%	52.30%
4.75	# 4	1925	7817	63.29%	36.71%
	المر من منخل # 1	4535			36.71%
	وزن العينة الكلي	12352			
	وزن عينة الناعم	500			
2.36	# 10	138	138	73.4%	26.6%
0.425	# 40	94	232	80.3%	19.7%
0.075	# 200	89	321	85.9%	13.1%
PL = 17.80% LL = 21.00% PI = 3.20%				المسبلة و اللدونة	

A-1-a

التصنيف

ملاحظات :



مهندس المساحة
د. أحمد محمد جوي
التوقيع

في العمل
م. محمد جوي
التوقيع

Modified Proctor : ASTM D1557

نوع العينة:	عينة تراب
تصنيف العينة:	A-1-a

نتائج الاختبار :-


الحدس كاتلة جافه	2.171
الماء الاصطناعي	6.20

وزن قالب	5731
حجم قالب	2140

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن قالب + العينة رطبه	10270.0	10480	10664	10650
وزن التربه الرطبه	4539.0	4749	4933	4919
كثافه الرطبه	2.121	2.219	2.305	2.299

رقم الجفنه	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن الجفنه	25.31	24.55	53.61	54.21	53.87	54.46	55.31	54.17
وزن الجفنه + العينه رطبه	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن الجفنه + العينه جافه	146.87	146.74	146.21	145.88	144.6	144.22	142.94	142.87
وزن الماء	3.1	3.3	3.8	4.1	5.4	5.8	7.1	7.1
وزن العينه جافه	121.56	122.19	92.6	91.67	90.73	89.78	87.63	88.7
المحتوى المائى %	2.6	2.7	4.1	4.5	6.0	6.4	8.1	8.0
متوسط المحتوى المائى %	2.6	4.3	6.2	8.0				
كثافه الجافه	2.067	2.128	2.171	2.127				

Modified Proctor Chart



ملاحظات :



مهندس العمل
د. أحمد عبد الله
التوقيع


لقي العمل
أحمد عبد الله
التوقيع

المقايير نسبة تحميل كاتافورانيا (A.B.R) ASTM D1803

A-1-a		معلومات التجربة	
56	عدد الضربات	56	عدد الضربات
1	رقم الوحدة	2191	حجم القالب (سم ³)
53.8	وزن الوحدة	5289	وزن القالب (جم)
180	وزن الوحدة والتربة رطبة جم	10187	وزن القالب حوزن التربة رطبة (جم)
144.43	وزن الوحدة والتربة جافة جم	4898	وزن التربة رطبة (جم)
3.58	وزن الماء جم	2.358	كثافة التربة (جم/سم ³)
98.8	وزن التربة جافة جم	2.165	النسي كثافة جافة (جم/سم ³)
8.2%	المحتوى المائي %	2.171	كثافة التربة الجافة (جم/سم ³)
		99.7%	نسبة الدمك
	غير قابلة للتفلطح	0.79%	نسبة الإنفطاش

حساب نسبة تحميل كاتافورانيا

7.62	6.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الإختراق في التربة
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الإختراق في التربة صلبة
1321.0	940	640.0	350.0	220.0	110.0	30.0	الفرام kg
2911.484	2071.76	1410.56	771.4	484.88	242.44	66.12	الفرام والبارت
970.935	690.9	470.4	257.25	161.7	80.85	22.05	الحمل IBS/IN2



48.1%	قيمة C.B.R
-------	------------

ملاحظات: تم اختبار التربة في الماء لمدة 11 ساعة طبقاً لمواصفة المشروع



مهندس الاستشارة
د. أحمد محمد علي

مهندس الاستشارة
د. أحمد محمد علي

استشاري أبحاث التربة والاساسات :
أ.د.م. هشام محمد حلمي



مشروع :
قطار اسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

تقرير نتائج اختبارات صلاحية اترية للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءاً على طلب شركة / الأمين

وذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للاستخدام في / طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة : عند المحطة / (٢١٦+٩٨٠) عينة من ناتج قطع

- العنوان : وقد تم توريد العينة بعمق ١ م / محمود رشدي محمد (مهندس الاشراف مكتب د/ حسن مهدي) رقم الهاتف = ١١٥٠٠١٩٨٧ .

تاريخ توريد العينة : ٢٠٢٣/٥/٣١

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلوط)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- ١-التدرج الحبيبي
- ٢-حد السيولة واللدونة
- ٣-اختبار البرونكتور
- ٤-اختبار CBR
- ٥-اختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الاختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة المر من منخل 200	14.70%	لا تزيد عن (15 %)
3	مجال اللدونة	--	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	القياس كثافة جافة (البرونكتور) γd max	2.173 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياة الاصلوية	6.37%	--
6	قيمة CBR المغمورة	39.00%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم .



مهندس المعمل
أ.د.م. هشام محمد حلمي
التوقيع

في المعمل
أ.د.م. هشام محمد حلمي
التوقيع

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

الموقع: عينة من ناتج قطع ST = 216+980	04/06/2023	التاريخ :
---------------------------------------	------------	-----------

نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (inch)	وزن المحجوز على كل منخل	وزن المحجوز التراكمي	المحجوز %	المر %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	209	209	3.01%	96.99%
50.8	2"	319	528	7.61%	92.39%
37.5	1.5"	755	1283	18.48%	81.52%
25	1"	705	1988	28.64%	71.36%
19	3/4"	406	2394	34.49%	65.51%
12.7	1/2"	585	2979	42.92%	57.08%
9.5	3/8"	805	3784	54.52%	45.48%
4.75	# 4	866	4650	66.99%	33.01%
	المر من منخل # 4	2291		33.01%	
	وزن العينة الكلي	6941			
	وزن عينة القاع	500			
2.36	# 10	84	84	72.5%	27.5%
0.425	# 40	77	161	77.6%	22.4%
0.075	# 200	117	278	85.3%	14.7%
المسبلة و اللدونة		N.P			
التصنيف		A-1-a			

ملاحظات :



مهندس المعمل
م/ احمد محمد لقمان
توقيع المهندس

قبي للمعمل
ال
التوقيع

Modified Proctor : ASTM D1557


نوع التربة	حالة تربة
التربة (الغزل)	A-1-a
تاريخ الاختبار	
وزن التربة	5731
حجم التربة	2140

الوزن الجاف	2.173
الوزن المائي	0.37

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن التربة + العينة	10164.0	10448	10678	10502
وزن التربة + العينة	4433.0	4717	4947	4801
وزن التربة	2.071	2.204	2.312	2.271

رقم العينة	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن العينة	53.87	55.32	54.48	52.7	55.17	55.04	54.2	55.15
وزن العينة + العينة	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن العينة + العينة	147.52	147.99	145.9	145.73	142.43	142.62	142.88	142.63
وزن التربة	2.5	2.8	4.1	4.3	7.6	7.4	7.1	7.4
وزن العينة	93.65	92.67	91.44	93.03	117.26	117.58	88.68	87.48
المحتوى المائي %	2.6	2.2	4.5	4.6	6.5	6.3	8.0	8.4
متوسط المحتوى المائي %	2.4	4.5	6.4	8.2				
تسوية التربة	2.023	2.109	2.173	2.099				

Modified Proctor Chart



ملاحظات:



مهندس المعمل
أ.م.ع. أحمد
تاريخ الاختبار

فني المعمل
أ.
التاريخ


اختبار نسبة تحمل كاليفورنيا (C . B . R) ASTM D1883

A-1-a		تصنيف العينة	
عدد الضربات	56	عدد الضربات	56
حجم القالب (سم ³)	2131	حجم القالب (سم ³)	2131
وزن القالب (جم)	5269	وزن القالب (جم)	5269
وزن القالب موزن العينة رطبة (جم)	10106	وزن القالب موزن العينة رطبة (جم)	10106
وزن العينة رطبة (جم)	4817	وزن العينة رطبة (جم)	4817
النتيجة رطبة (جم/سم ³)	2.260	النتيجة رطبة (جم/سم ³)	2.260
نظري كثافة جافة (جم/سم ³)	2.124	نظري كثافة جافة (جم/سم ³)	2.124
كثافة البرونز (جم/سم ³)	2.173	كثافة البرونز (جم/سم ³)	2.173
نسبة الدمك	97.7%	نسبة الدمك	97.7%

نسبة الانكماش	0.66%	غير قابلة للانكماش
---------------	-------	--------------------

حساب نسبة تحمل كاليفورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الأخضر إلى الأحمر
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الأخضر إلى الأحمر
1044.0	795	632.0	440.0	328.0	201.0	57.0	القرم إلى الأحمر
2300.976	1752.18	1392.928	969.76	722.912	443.004	125.628	القرم إلى الأحمر
767.34	584.325	464.52	323.4	241.08	147.735	41.895	القرم إلى الأحمر



39.0%	قيمة C.B.R
-------	------------

ملاحظات: تم نشر القالب في الماء لمدة ١٦ ساعة طبقاً لمواصفة المشروع

قبي المحلل
أو
التوقيع

مهندس المحلل
أو
التوقيع



استشاري أبحاث التربة والاساسات :
أ.د.م. هشام محمد حلمي



مشروع :
قطار اسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أترية للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءا على طلب شركة / الأمين

وذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للإستخدام في / طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة : عند المحطة / (٢١٦+٤٢٠) (محجر تراب يمين العمارة)

- المندوبين : وقد تم توريد العينة بمعرفة ١- م/ محمود رشدي محمد (مهندس الاشراف مكتب د/ حسن مهدي) رقم الهاتف = ٠١١٥٠٠١٤٩٨٧

- تاريخ توريد العينة : ٢٠٢٣/١٠/١٠

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بنى مزار - منفلوط)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- ١-التحرج الحبيبي
- ٢-حد السيولة واللدونة
- ٣-اختبار البروكتور
- ٤-اختبار CBR
- ٥-اختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الاختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة العار من منخل 200	14.10%	لا تزيد عن (15 %)
3	مجال اللدونة	--	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	القصي كثافة جافة (البروكتور) γd max	2.164 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأمولية	6.50%	--
6	قيمة CBR المنغورة	40.20%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم .



مهندس المعمل
أ.د.م. هشام محمد حلمي
التوقيع (أ.د.م. هشام محمد حلمي)

فني المعمل
أ.د.م. أحمد محمد
التوقيع (أ.د.م. أحمد محمد)

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

Right	الموقع: محور ثراب جانب المسار ST = 216+420	14/06/2023	التاريخ :
-------	--	------------	-----------

نتائج الاختبار :-

العار %	المحجوز %	وزن المحجوز الترافمي	وزن المحجوز على كل منخل	رقم المنخل (inch)	رقم المنخل (mm)
100%	0%	0	0	5"	127
100.00%	0.00%	0	0	4"	101.6
100.00%	0.00%	0	0	3"	76.2
100.00%	0.00%	0	0	2.5"	63.5
91.91%	8.09%	524	524	2"	50.8
83.07%	16.93%	1097	573	1.5"	37.5
74.76%	25.24%	1635	538	1"	25
69.35%	30.65%	1986	351	3/4"	19
57.56%	42.44%	2750	764	1/2"	12.7
45.61%	54.39%	3524	774	3/8"	9.5
34.65%	65.35%	4234	710	# 4	4.75
34.65%			2245	العار من منخل # 1	
			6479	وزن العينة الكلية	
			500	وزن عينة القاعم	
25.5%	74.5%	132	132	# 10	2.36
19.9%	80.1%	213	81	# 40	0.425
14.1%	85.9%	296	83	# 200	0.075
N.P				المسبلة و التدونة	
A-1-a				التصنيف	

ملاحظات :



مهندس المعمل
أ.د. أحمد عبد الله
التوقيع: [Signature]

في المعمل
أ.د. أحمد عبد الله
التوقيع: [Signature]

Modified Proctor : ASTM D1557

نوع العينة:	عينة تراب
تصنيف العينة:	A-1-n

نتائج الاختبار :-


الحدس كلاله جاله	2.164
المياه الاصطناعيه	6.49

وزن القالب	5731
حجم القالب	2140

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن القالب + العينة رطبه	10195.0	10418	10663	10619
وزن التربه الرطبه	4464.0	4687	4932	4888
الكثافه الرطبه	2.086	2.190	2.305	2.284

رقم الجفنه	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن الجفنه	53.87	55.32	54.46	52.7	54.2	54.59	55.3	54.39
وزن الجفنه + العينه رطبه	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن الجفنه + العينه جاله	147.8	148.02	146.15	146.33	143.9	144.45	142.64	142.22
وزن المياه	2.2	2.0	3.8	3.7	6.1	5.6	7.4	7.8
وزن العينه جاله	93.93	92.7	91.69	93.63	89.7	89.86	87.34	87.83
المحتوى المائى %	2.3	2.1	4.2	3.9	6.8	6.2	8.4	8.9
متوسط المحتوى المائى %	2.2	4.1	6.5	8.6				
الكثافه الجاله	2.040	2.105	2.164	2.102				

Modified Proctor Chart



ملاحظات :



مهندس العمول
أ.م. أحمد محمد
التوقيع

لمنى المعمل
أ.م. أحمد محمد
التوقيع


المختبر نسبة تحمل كالبورتيا (C . B . R) ASTM D1883

A-1-a		تصنيف العينة	
56	عدد الضربات	56	عدد الضربات
4	رقم الحلقة	2131	حجم القالب (سم ³)
52.7	وزن الحلقة	5289	وزن القالب (جم)
150	وزن الحلقة والعينة رطبة جم	10064	وزن القالب حوزن العينة رطبة (جم)
144.05	وزن الحلقة والعينة جافة جم	4775	وزن العينة رطبة (جم)
5.95	وزن الماء جم	2.241	الكثافة الرطبة (جم/سم ³)
91.4	وزن العينة جافة جم	2.104	القيمة لكافة جافة (جم/سم ³)
6.5%	المحتوى المائي %	2.164	كثافة البروكتر (جم/سم ³)
		97.2%	نسبة الدمك

نسبة الانتفاش	0.68%	غير قابلة للانتفاش
---------------	-------	--------------------

حساب نسبة تحمل كالبورتيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الأحترق بالدم
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الأحترق بالدم
1170.0	820	644.0	435.0	326.0	198.0	66.0	التراب kg
2578.68	1807.28	1419.376	958.74	718.504	436.392	145.464	التراب بالطن
859.95	602.7	473.34	319.725	239.61	145.53	48.51	المعمل 1B/1N2



40.2%	قيمة C.B.R
-------	------------

ملاحظات: لم يمر القالب في الماء لمدة ٩٦ ساعة طبقاً لمواصفة المشروع



مهندس المعامل
د. أحمد قاسم
التوقيع

لمر العمل
م. أحمد جعفر
التوقيع

استشاري أبحاث التربة والاساسات :
أ.د.م. هشام محمد حلمي



مشروع :
قطار اسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أتربة للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءا على طلب شركة / الأمين

وذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للإستخدام في / طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة : عند المحطة / (٢١٥٠٧٠٠) (محجر تراب)

- المندوب : وقد تم توريد العينة بمعرفة ١- م/ محمود عبدالرحيم الحيلي (مهندس الاشراف مكتب د/ حسن مهدي) رقم الهاتف = ٠١٠٩٠٩١١٣١٢

- تنبيه هام : العينة مسنولة من أحضرها

تاريخ توريد العينة : ٢٠٢٣/٠٦/٢١

إسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفوط)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- ١-التدرج الحبيبي
- ٢-حد السيولة واللدونة
- ٣-إختبار البروكتور
- ٤-إختبار CBR
- ٥-إختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الإختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة العار من منخل 200	14.00%	لا تزيد عن (15 %)
3	مجال اللدونة	--	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) yd max	2.166 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأموية	6.11%	--
6	قيمة CBR المغمورة	35.90%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للإستخدام في طبقات الردم .



مهندس المعمول
أ.م. هشام محمد حلمي
التوقيع

فني المعمول
أ.م. هشام محمد حلمي
التوقيع

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

التاريخ :	25/06/2023
الموقع : محجر تراب St = 230+290	محجر

نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (Inch)	وزن المحجوز على كل منخل	وزن المحجوز الفراسي	المحجوز %	العار %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	512	512	9.22%	90.78%
50.8	2"	696	1208	21.75%	78.25%
37.5	1.5"	187	1395	25.12%	74.88%
25	1"	457	1852	33.35%	66.65%
19	3/4"	479	2331	41.98%	58.02%
12.7	1/2"	543	2874	51.76%	48.24%
9.5	3/8"	246	3120	56.19%	43.81%
4.75	# 4	390	3510	63.21%	36.79%
	العار من منخل # 1	2043			36.79%
	وزن العينة الكلي	5553			
	وزن عينة القاع	500			
2.36	# 10	98	98	70.4%	29.6%
0.425	# 40	74	172	75.9%	24.1%
0.075	# 200	136	310	86.0%	14.0%

المسبلة و اللدونة	N.P
التصنيف	A-1-a

ملاحظات :



مهندس العمل
م. محمد البنا
التوقيع

م. محمد البنا
التوقيع

Modified Proctor : ASTM D1557

نوع العينة:	عينة تراب
تصنيف العينة:	A-1-a

نتائج الاختبار :-


2.166	الحدس كتلة جافه
6.11	المياه الاصليه

5731	وزن القالب
2140	حجم القالب

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن القالب + العينة رطبه	10120.0	10450	10650	10560
وزن التربه الرطبه	4389.0	4719	4919	4829
الكثافه الرطبه	2.051	2.205	2.299	2.257

رقم الحفنه	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن الحفنه	53.85	55.23	25.5	24.4	54.43	52.67	53.12	54.32
وزن الحفنه + العينة رطبه	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن الحفنه + العينة جافه	148.2	148.1	144.9	145	144.4	144.5	142.4	142.8
وزن المياه	1.8	1.9	5.1	5.0	5.6	5.5	7.6	7.2
وزن العينة جافه	94.35	92.87	119.4	120.6	89.97	91.83	89.28	88.48
المحتوى المائى %	1.9	2.0	4.3	4.1	6.2	6.0	8.5	8.1
متوسط المحتوى المائى %	2.0		4.2		6.1		6.3	
الكثافه الجافه	2.011	2.116	2.166		2.083			

Modified Proctor Chart



ملاحظات :



مهندس المعمل
د. محمد عيسى محمد البنا
التوقيع

فنى المعمل
أ. أحمد محمد
التوقيع

تقرير بنتائج اختبارات صلاحية أترية للتأسيس

مكتب المصري للاستشارات الاقتصادية
EGSCO
أ.د.م. هشام محمد حلمي
١/٢٧٧٧
مكتب استشاري ٤١٠ / ٩١

مهندس المعمول
محمد في محمد البنا
التوقيع

فنى المصل
|| أحمد
التوقيع: أحمد

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

الموقع : ناتج قطع	St = 215+700
-------------------	--------------

الموقع : ناتج قطع	St = 215+700
-------------------	--------------

15/07/2023	التاريخ :
------------	-----------

15/07/2023	التاريخ :
------------	-----------

نتائج الاختبار:

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (inch)	وزن المنحور على كل منخل	وزن المنحور التراكمي	المنحور %	العنبر %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	514	514	9.25%	90.75%
50.8	2"	698	1212	21.81%	78.19%
37.5	1.5"	186	1398	25.16%	74.84%
25	1"	460	1858	33.44%	66.56%
19	3/4"	481	2339	42.09%	57.91%
12.7	1/2"	543	2882	51.86%	48.14%
9.5	3/8"	244	3126	56.25%	43.75%
4.75	# 4	388	3514	63.24%	36.76%
	العنبر من منخل # 1	2043			36.76%
	وزن العينة الكلية	5557			
	وزن عينة القاع	500			
2.36	# 10	98	98	70.4%	29.6%
0.425	# 40	73	171	75.8%	24.2%
0.075	# 200	163	334	87.8%	12.2%
N.P					المسبلة و اللدونة
A-1-a					التصنيف

ملاحظات :



مهندس المعمول
10/10/2020 في 10:00 صباحا
التوقيع

فني الموصّل
11
التوقيع: أحمد محمد

Modified Proctor : ASTM D1557


نوع العينة:	عينة تراب
تصنيف العينة:	A-1-a
نتائج الاختبار:	
وزن القالب:	5731
حجم القالب:	2140

المساحة الجافة:	2.168
الماء الممتص:	6.35

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن القالب + العينة رطبة	10210.0	10440	10665	10658
وزن التربة الرطبة	4479.0	4709	4934	4927
الكثافة الرطبة	2.093	2.200	2.306	2.302

رقم الجفنة	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن الجفنة	52.3	54.32	25.32	25.64	54.6	52.7	54.68	55.7
وزن الجفنة + العينة رطبة	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن الجفنة + العينة جافة	147.85	147.75	145	144.8	144.3	144.2	142.5	142.4
وزن الماء	2.2	2.3	5.0	5.2	5.7	5.8	7.5	7.6
وزن العينة جافة	95.55	93.43	119.08	119.16	89.7	91.5	87.82	86.7
المحتوى المائي %	2.3	2.4	4.2	4.4	6.4	6.3	8.5	8.8
متوسط المحتوى المائي %	2.3	4.3	6.3	8.7				
الكثافة الجافة	2.045	2.110	2.168	2.119				

Modified Proctor Chart



ملاحظات:



مهندس المعلم
د. محمد بن محمد الوهاب
توقيع


قصر العمل
أ. محمد بن محمد الوهاب
التوقيع

المختبر نسبة تحمل كاثيغورنيا (C . B . R) ASTM D1893

A-1-a		تصنيف العينة	
عدد الضربات	56	عدد الضربات	56
حجم القالب (سم ³)	3131	حجم القالب (سم ³)	3131
وزن القالب (جم)	3289	وزن القالب (جم)	3289
وزن القالب موزن العينة رطبة (جم)	10184	وزن القالب موزن العينة رطبة (جم)	10184
وزن العينة رطبة (جم)	4095	وزن العينة رطبة (جم)	4095
كثافة الرطبة (جم/سم ³)	2.297	كثافة الرطبة (جم/سم ³)	2.297
النسبة كثافة جافة (جم/سم ³)	2.169	النسبة كثافة جافة (جم/سم ³)	2.169
كثافة البرونكتور (جم/سم ³)	2.108	كثافة البرونكتور (جم/سم ³)	2.108
نسبة الدمك	99.6%	نسبة الدمك	99.6%
نسبة الانتفاش	0.00%	نسبة الانتفاش	0.00%
غير قابلة للانتفاش		غير قابلة للانتفاش	

حساب نسبة تحمل كاثيغورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الأخضر إلى الأحمر
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الأخضر إلى الأحمر
1443.7	775.92	543.8	330.7	236.4	148.4	75.3	التراب kg
3181.9589	1710.12768	1198.491	728.9069	520.9815	327.074	165.87304	التراب بالون
1061.1342	570.3012	399.6783	243.0792	173.7393	109.074	55.3161	العمل 1B/1N2



38.0%	قيمة C . B . R
-------	----------------

ملاحظات: تم اختبار القالب في الماء لمدة ٩٦ ساعة طبقاً لمواصفة المشروع



مهندس العمل
أ. مصطفى كبري
توقيع

في العمل
أ. محمد
توقيع

استشاري أبحاث التربة والاساسات :
أ.د.م. هشام محمد حلمي



مشروع :
قطار اسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

تقرير نتائج اختبارات صلاحية اترية للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناء على طلب شركة / الامين

وذلك لتحديد خصائص ومدي صلاحية عينة تراب للإستخدام في / طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة : عند المحطة / ٢١٥+٧٠٠ (محجر تراب)

- المندوب : وقد تم توريد العينة بمعرفة ١- م/ محمود الحرنلي (مهندس الإشراف مكتب د/ حسن مهدي) رقم الهاتف = ٠١٠٩٠٩٤٤٣٤٢

- تاريخ توريد العينة : ٢٠٢٣/٧/١٠

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلووط)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

١- التدرج الحبيبي

٢- محدد السيولة واللدونة

٣- اختبار البروكتور

٤- اختبار CBR

٥- اختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الاختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة الماء من مخلل 200	13.4%	لا تزيد عن (15 %)
3	مجال اللدونة	عديم اللدونة	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	القصي كثافة جافة (البروكتور) yd max	2.165 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأصولية	6.17%	--
6	قيمة CBR المغمورة	42.9%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم



مهندس المعمل
م/ محمد البنا
التوقيع

فني المعمل
أ/ أحمد
التوقيع

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

محل	الموقع : محجر لراب St = 230+290	15/07/2023	التاريخ :
-----	---------------------------------	------------	-----------

نتائج الاختبار :-

المساحة %	المحتوى %	وزن المحجوز الترالي	وزن المحجوز على كل منخل	رقم المنخل (inch)	رقم المنخل (mm)
100%	0%	0	0	5"	127
100.00%	0.00%	0	0	4"	101.6
100.00%	0.00%	0	0	3"	76.2
90.78%	9.22%	512	512	2.5"	63.5
78.25%	21.75%	1208	696	2"	50.8
74.88%	25.12%	1395	187	1.5"	37.5
66.65%	33.35%	1852	457	1"	25
58.02%	41.98%	2331	479	3/4"	19
48.24%	51.76%	2874	543	1/2"	12.7
43.81%	56.19%	3120	246	3/8"	9.5
36.79%	63.21%	3510	390	# 4	4.75
36.79%			2043	المساحة من منخل # 1	
			5553	وزن العينة الكلية	
			500	وزن عينة التام	
31.8%	68.2%	68	68	# 10	2.36
26.8%	73.2%	136	68	# 40	0.425
13.4%	86.6%	318	182	# 200	0.075

N.P	السيولة و اللدونة
A-1-a	التصنيف

ملاحظات :



مهندس المعمل
د. محمد مصطفى محمد البنا
التوقيع
محمد مصطفى

في المعمل
أ. محمد حسن
التوقيع / محمد حسن

Modified Proctor : ASTM D1557

نوع العينة:	عينة تراب
تصنيف العينة:	A-1-a

نتائج الاختبار:-


2.165	المس كفافه جافه
6.17	الماء الاصليه

5731	وزن قالب
2140	حجم قالب

رقم الاختبار	1	2	3	4
وزن القالب + العينة رطبه	9750.0	10210	10650	10450
وزن التربه الرطبه	4019.0	4479	4919	4719
الكثافه الرطبه	1.878	2.093	2.299	2.205

رقم الحقله	1	2	3	4	5	6	7	8
وزن الحقله	53.51	54.5	55.3	54.4	54.4	52.8	54.2	54.6
وزن الحقله + العينه رطبه	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
وزن الحقله + العينه جافه	148.3	147.9	146	146.6	144.5	144.3	142.5	142.94
وزن الماء	1.7	2.1	4.0	3.4	5.5	5.7	7.5	7.1
وزن العينه جافه	94.79	93.4	90.7	92.2	90.1	91.5	88.3	88.34
المحتوى المائى %	1.8	2.2	4.4	3.7	6.1	6.2	8.5	8.0
متوسط المحتوى المائى %	2.0	4.0	6.2	8.2				
الكثافه الحقله	1.841	2.012	2.165	2.037				

Modified Proctor Chart



ملاحظات:



مهندس المعتمد
د. مصطفى محمد البنا
التوقيع


لمس العمل
أحمد محمد
التوقيع

ASTM D1683(C . B . R) اسفلة تحميل مافورانيا

نسبة ممتلكاتي	0.00%	غير قابلة للتقسيم
---------------	-------	-------------------

حساب نسبة تحمل الكافور لها

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الأحادي في الحجم
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الأحادي في الحجم
1531.0	876	595.0	344.0	248.0	141.0	57.0	الفراء في kg
3374.324	1930.704	1311.38	758.176	546.592	310.764	125.628	الفراء في الكيلو
1125.285	643.86	437.325	252.84	182.28	103.635	41.895	المحل H3/IN2



42.0%	C.B.R. القيمة
-------	---------------

ملاحظات: إنهم يقيمون الكتاب في الماء لمدة ٩٦ ساعة قبل أن يوصفوا الطريق



مرفی و حلیت
مرفی

مجلس
مجلس

استشاري أبحاث التربة والاساسات :
أ.د.م. هشام محمد حلمي



مشروع :
قطار اسوان الكهربائي السريع - القطاع الثاني

تقرير نتائج اختبارات صلاحية أترية للتأسيس

مقدمة : تم إعداد هذا التقرير بناءا على طلب شركة / الأمين

وذلك لتحديد خصائص ومدى صلاحية عينة تراب للإستخدام في / طبقات الردم لجسر القطار الكهربائي

مصدر العينة : عند المحطة / ٢١٥٤٧٠٠ (محجر تراب)

- المندوب : وقد تم توريد العينة بعمق ١- م / محمود الحيني (مهندس الإشراف مكتب د/ حسن مهدي) رقم الهاتف = ٠١٠٩٠٩٤٤٣٤٢

تاريخ توريد العينة : ٢٠٢٣/٧/١٢

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الثاني) - (بني مزار - منفلوط)

وقد تم عمل الاختبارات الآتية :

- ١-النترج الحبيبي
- ٢-حد السيولة واللدونة
- ٣-إختبار البروكتور
- ٤-إختبار CBR
- ٥-إختبار المواد العضوية

وكانت نتائج الاختبارات كالآتي :

م	نوع الإختبار	النتائج	حدود القبول والرفض طبقا للمواصفات
1	تصنيف العينة	A-1-a	(A-1-a) - (A-1-b) - (A-2-4)
2	نسبة العار من منخل 200	13.90%	لا تزيد عن (15 %)
3	مجال اللدونة	عديم اللدونة	(A-1-a or A-1-b = 6 max) (A-2-4 = 10 max)
4	أقصى كثافة جافة (البروكتور) yd max	2.161 gm/cm3	لا تقل عن 1.88 gm/cm3
5	نسبة المياه الأمولية	6.46%	--
6	قيمة CBR المنمورة	31.30%	لا تقل عن 20%
8	المواد العضوية	لا يوجد	لا تزيد عن 1%

• و بمقارنة نتائج العينة بمواصفات مشروع القطار السريع فهي صالحة للاستخدام في طبقات الردم



مهندس المعمل
أ.م. هشام محمد البنا
التوقيع

في المعمل
أ.م. هشام محمد البنا
التوقيع

Coarse & Fine Aggregate Grading - ASTM C136 & AASHTO T27

محرر	الموقع : محور شراب St = 230+290	18/07/2023	التاريخ :
------	---------------------------------	------------	-----------

نتائج الاختبار :-

رقم المنخل (mm)	رقم المنخل (inch)	وزن المحجوز على كل منخل	وزن المحجوز كترابقي	المحجوز %	العار %
127	5"	0	0	0%	100%
101.6	4"	0	0	0.00%	100.00%
76.2	3"	0	0	0.00%	100.00%
63.5	2.5"	520	520	9.33%	90.67%
50.8	2"	715	1235	22.17%	77.83%
37.5	1.5"	175	1410	25.31%	74.69%
25	1"	452	1862	33.42%	66.58%
19	3/4"	482	2344	42.08%	57.92%
12.7	1/2"	545	2889	51.86%	48.14%
9.5	3/8"	240	3129	56.17%	43.83%
4.75	# 4	392	3521	63.20%	36.80%
	العار من منخل # 4	2050			36.80%
	وزن العينة الكلية	5571			
	وزن عينة التاعم	500			
2.36	# 10	88	88	69.7%	30.3%
0.425	# 40	77	165	75.3%	24.7%
0.075	# 200	146	311	86.1%	13.9%

N.P	المبيولة و اللدونة
A-1-a	التصنيف

ملاحظات :



مهندس العمل / م. محمد علي
التوقيع / م. محمد علي


فني العمل / م. محمد علي
التوقيع / م. محمد علي

اختبار نسبة تحمل كاليفورنيا (ASTM D1883(C, B, R))

A-1-B		تصنيفات العينة	
عدد الضربات	عدد الضربات	عدد الضربات	عدد الضربات
56	2	2131	مجم الغالب (سم ³)
52.3	رقم القفلة	5209	وزن الغالب (جم)
190	وزن القفلة - العينة رطبة جم	10090	وزن الغالب - وزن العينة رطبة (جم)
144.2	وزن القفلة - العينة جافة جم	4801	وزن العينة رطبة (جم)
8.8	وزن الماء جم	2.253	الكثافة (جم/سم ³)
91.9	وزن العينة جافة جم	2.119	القيمة القابلة (جم/سم ³)
6.3%	المستوى المائي %	2.161	كثافة المركب (جم/سم ³)
		99.1%	نسبة التفتت
	غير قابلة للتفتت	0.00%	نسبة التفتت

حساب نسبة تحمل كاليفورنيا

7.62	5.08	3.81	2.54	1.95	1.27	0.635	الأحترق بالعمق
0.3	0.2	0.15	0.1	0.075	0.05	0.025	الأحترق بالعمق
1115.0	638	433.0	251.0	168.0	103.0	42.0	القرابة kg
2457.46	1406.152	954.332	553.204	370.272	227.012	92.568	القرابة بالطن
819.525	468.93	318.255	184.485	123.48	75.705	30.87	العمل B31N2



31.3%

قيمة C.B.R

ملاحظات: تم ضرب الغالب في الماء لمدة ٢٤ ساعة قبل إجراء الاختبار



مهندس العمل
د. محمد علي محمد علي
مهندس العمل
د. محمد علي محمد علي

في العمل
د. محمد علي محمد علي
مهندس العمل
د. محمد علي محمد علي



مكتب أ.د. حسن مهدي
للإستشارات الهندسية

SYSTRA



مشروع القطر السريع (٦ أكتوبر / أبو سمبل)
القطاع الثاني بطول 160 كم من 176+700 الى 334+800
تتفيذ شركة : الأمين للمقاولات العمومية والتوريدات قطاع بطول ٢٠٠ كم
من كم 215+350 الى كم 217+350

محضر أعمال اعتماد تربة صخرية

اسم الشركة : الأمين للمقاولات العمومية والتوريدات

القطاع: (215+350) الى (217+350)

لقد تم في يوم ٨ / ٨ / ٢٠٢٣ قامت اللجنة المكونة من السادة :-

مكتب أ.د. / حسن مهدي

١- السيد المهندس / محمود عبدالرحيم الحنفي

مكتب استشاري المساحة

٢- السيد المهندس / محمد سليم

شركة الأمين

٣- السيد المهندس / مصطفى العربي



قامت اللجنة بالمعينة الظاهرية للقطاع من (215+350) الى (215+520) تبين ان التربة تحولت من

تربة متمسكة الى تربة صخرية ولا يتم القطع فيها الا باستخدام حفار (شاكوش).

وتم أخذ عينة بمعرفة كلية الهندسة جامعة المنيا بمعرفة مكتب الاستشاري د / حسن مهدي .

مرفق (تقرير العينات - ترقيع المساحة)

لتوقيعات :-





مشروع القطار السريع (6 أكتوبر / أبوسمبل)

القطاع الثاني بطول 160 كم من 167+700 إلى 334+800 كم

تتكون شركة : الأمين للمقاولات و التوريدات و الإستيراد و التصدير و الأعمال الكهروميكانيكية

بطول 2 كم من 215+350 إلى 217+350

محضر اعتماد تربة صخرية

اسم الشركة : الأمين للمقاولات و التوريدات و الإستيراد و التصدير و الأعمال الكهروميكانيكية.

القطاع : (215+520) إلى (215+720)

انه في يوم الاربعاء الموافق 19 / 3 / 2023

قامت اللجنة المكونة من السادة :

مكتب استشاري أ.د / حسن مهدي
مكتب استشاري المساحة
شركة الأمين

1- السيد المهندس / محمود الحيني
2- السيد المهندس / محمد سامي
3- السيد المهندس / مصطفى العربي


قامت اللجنة بالمعاينة بعمل جسات للتربة للقطاع (215+520) إلى (215+720) تبين أن

التربة قد تحولت من تربة متماسكة إلى تربة صخرية و لا يتم القطع فيها إلا باستخدام حفار

(مذكور) .

و تم أخذ عينات لمعرفة معمل كلية الهندسة جامعة المنيا بمعرفة مكتب الإستشاري د / حسن مهدي .

(تقرير العينات - الرفع المساحي)



مشروع القطار السريع (٦ أكتوبر / أبو سمبل)
القطاع الثاني بطول 160 كم من 176+700 كم الى 334+800
تنفيذ شركة : الأمين للمقاولات العمومية والتوريدات قطاع بطول ٢,٠ كم
من كم 215+350 الى كم 217+350

محضر أعمال اعتماد تربيه صخرية

اسم الشركة : الأمين للمقاولات العمومية والتوريدات

القطاع: (215+350) الى (217+350)

أنه في يوم السبت الموافق ٨ / ١٠ / ٢٠٢٣ قامت اللجنة المكونة من السادة :-

- ١- السيد المهندس/ محمود حسين
مدير مشروع الهيئة
- ٢- السيد المهندس/ محمود عبدالرحيم الحيني
مكتب أ.د / حسن مهدي
- ٣- السيد المهندس/ محمد سامي
مكتب استشاري المساحة
- ٤- السيد المهندس/ مصطفى العربي
شركة الأمين

قامت اللجنة بالمعاينة الظاهرية للقطاع من (215+720) الى (215+880) تبين ان التربة تحولت من

تربة متماسكة الي تربة صخرية ولا يتم القطع فيها الا باستخدام حفار (شاكوش).

وتم اخذ عينة بمعرفة كلية الهندسة جامعة المنيا بمعرفة مكتب الاستشاري د / حسن مهدي .

مرفق (تقرير العينات - موقع المساحي)

1- 

2- 

3- 

4- 



مكتب أ.د. حسن مهدي
للاستشارات الهندسية

SYSTRA



مشروع القطر السريع (٦ أكتوبر / أبو سمبل)
القطاع الثاني بطول 160 كم من 176+700 كم إلى 334+800
تفليذ شركة : الأمين للمقاولات العمومية والتوريدات قطاع بطول ٢٠٠ كم
من كم 215+350 إلى كم 217+350

محضر أعمال اعتماد تربة صخرية

اسم الشركة : الأمين للمقاولات العمومية والتوريدات

القطاع : (215+880) إلى (215+940)

التي تم يوم (١٩ / ١٠ / ٢٠٢٣) قامت اللجنة المكونة من السادة :-

مكتب أ.د. / حسن مهدي

١- السيد المهندس / محمود عبدالرحيم الحني

مكتب استشاري المساحة

٢- السيد المهندس / محمد سلمي

شركة الأمين

٣- السيد المهندس / مصطفى العري


قامت اللجنة بالمعاينة الظاهرية للقطاع من (215+880) إلى (215+940) تبين ان التربة تحولت من

تربة منبسطة الى تربة صخرية ولا يتم القطع فيها الا باستخدام حفار (شاكوش).

وتم أخذ عينة لمعرفة كتلة الهندسة جامعة المنيا بمعرفة مكتب الاستشاري د / حسن مهدي .

٥ مرفق (تقرير التحليل - ارفع السلمي)

التوقيعات :-





مكتب أ.د. حسن مهدي
للاستشارات الهندسية

SYSTRA



مشروع القطر السريع (٦ أكتوبر / أبو سمبل)
القطاع الثاني بطول 160 كم من 176+700 كم الى 334+800
تنفيذ شركة : الأمين للمقاولات العمومية والتوريدات قطاع بطول ٢,٠ كم
من كم 215+350 الى كم 217+350
محضر أعمال اعتماد تربة صخرية

اسم الشركة : الأمين للمقاولات العمومية والتوريدات

القطاع: (215+350) الى (217+350)

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤ / ٣ / ٢٠ قُضت اللجنة المكونة من السادة :-

مدير مشروع الهيئة

١- السيد المهندس/ محمود حسين

مكتب أ.د. / حسن مهدي

٢- السيد المهندس/ محمود عبدالرحيم الحيني

مكتب استشاري المساحة

٣- السيد المهندس/ محمد عبدالرحمن

شركة الأمين

٤- السيد المهندس/ مصطفى العربي


قامت اللجنة بالمعينة الظاهرية للقطاع من (215+940) الى (215+980) تبين ان التربة تحولت من

تربة متمسكة الى تربة صخرية ولا يتم النقع فيها الا باستخدام حفار (شاكوش).

وتم اخذ عينة بمعرفة كلية الهندسة جامعة المنيا بمعرفة مكتب الاستشاري د / حسن مهدي .

مرفق (تقرير العينات - الرفع المساحي)

١- نسخة





مكتب أ.د/حسن مهدي
للإستشارات الهندسية

SYSTRA



مشروع القطار السريع (6 أكتوبر / أبو سمبل)
القطاع الثاني بطول 160 كم من 176+700 الى 334+800
تنفيذ شركة : الأمين للمقاولات العمومية والتوريدات قطاع بطول 2.0 كم
من كم 215+350 الى كم 217+350

محضر أعمال اعتماد تربيه صخرية

اسم الشركة : الأمين للمقاولات العمومية والتوريدات

القطاع: (215+350) الى (217+350)

انه في يوم ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٣ قامت اللجنة المكونة من السادة :-

1- السيد المهندس/ محمود عبدالرحيم الحيني

مكتب أ.د / حسن مهدي

2- السيد المهندس/ محمد سامي

مكتب استشاري المساحة

3- السيد المهندس/ مصطفى العربي

شركة الأمين

قامت اللجنة بالمعينة الظاهرية للقطاع من (215+980) الى (216+220) تبين ان التربة تحولت من

تربة متماسكة الي تربة صخرية ولا يتم القطع فيها الا باستخدام حفار (شاكوش).

وتم اخذ عينة بمعرفة كلية الهندسة جامعة المنيا بمعرفة مكتب الاستشاري د / حسن مهدي .

مرفق (تقرير العينات - الرفع المساحي)

التوقيعات :-

مستشار
مكتب أ.د/حسن مهدي
للإستشارات الهندسية

مستشار
مكتب أ.د/حسن مهدي
للإستشارات الهندسية

الأستاذ
مكتب أ.د/حسن مهدي
للإستشارات الهندسية



مكتب أ.د. حسن مهدي
للإستشارات الهندسية

SYSTRA



مشروع القطار السريع (6 أكتوبر / أبو سمبل)
القطاع الثاني بطول 160 كم من 176+700 الى 334+800
تنفيذ شركة : الأمين للمقاولات العمومية والتوريدات قطاع بطول 2.0 كم
من كم 215+350 الى كم 217+350

محضر أعمال اعتماد تربة صخرية

اسم الشركة : الأمين للمقاولات العمومية والتوريدات

القطاع: (215+350) الى (217+350)

أتم في يوم الثلاثاء الموافق 128 / 5 / 2023 قامت اللجنة المكونة من السادة :-

- 1- السيد المهندس/ محمود عبدالرحيم الحيني
مكتب أ.د. / حسن مهدي
- 2- السيد المهندس/ فؤاد ربيع
مكتب استشاري المساحة
- 3- السيد المهندس/ مصطفى العربي
شركة الأمين

قامت اللجنة بالمعاينة الظاهرية للقطاع من (216+880) الى (217+080) تبين ان التربة تحولت من

تربة متماسكة الى تربة صخرية ولا يتم القطع فيها الا باستخدام حفار (شاكوش).

وتم اخذ عينة بمعرفة كلية الهندسة جامعة المنيا بمعرفة مكتب الاستشاري د / حسن مهدي .

مرفق (تقرير العينات - الرقع المساحي)

التوقيعات :-

1- السيد المهندس/ فؤاد ربيع
مكتب استشاري المساحة

2- السيد المهندس/ مصطفى العربي
شركة الأمين

السيد المهندس/ مصطفى العربي
للمقاولات العمومية والتوريدات

مشروع القطار السريع (6 أكتوبر / ابو سمبل)

القطاع الثاني بطول 160 كم من 167+700 كم الي 334+800 كم

تنفيذ شركة : الامين للمقاولات والتوريدات والاستيراد والتصدير والاعمال الكهروميكانيكية

بطول 2 كم من 215+350 الي 217+350

محضر اعتماد تربه متماسكه

اسم الشركة : الامين للمقاولات والتوريدات والاستيراد والتصدير والاعمال الكهروميكانيكية .

القطاع : (215+350) الي (215+520)

انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣ / ٢ / ٢٠

قامت اللجنة المكونة من السادة :-

١ - السيد المهندس / محمود الحني

٢ - السيد المهندس / محمد مامي

٣ - السيد المهندس / مصطفى العربي

مكتب استشاري ا.د / حسن مهدي

مكتب استشاري المساحة

شركة الامين

قامت اللجنة بالمعائنه الظاهريه للقطاع (215+350) الي (215+520) بعمل احواض وغمرها بالماء لمدة 48 ساعه
كيين ان التربه متماسكه ولا يتم القطع فيها الا باستخدام البلدوزر .

التوقيع : ٣

د. محمد علي احمد

الأمين
للمقاولات والتوريدات

٢ - السيد المهندس / محمد مامي

١ - السيد المهندس / حسن مهدي





مطابق: 2 غم من 219-250 217-250 غم

المطبعة : (٧٧٩ - ٢٢٩) قمر (٢٠٠ - ٢٤٩)

(... لایحه پیشنهادی / مصطفی احمدی)

قامت اللجنة باستضافة الفاعلين في اللقاءات (200 - 210) التي (240 - 250) بطلب من المجلس و تم في 200 - 210 .
لجنة في اللجنة في 200 - 210 .



الأميين
للخدمات الصحية والتعليمية



SYSTRA



مشروع القطر السريع (6 أكتوبر / ابو سمبل)

القطاع الثاني بطول 160 كم من 167+700 كم الى 334+800 كم

تنفيذ شركة : الامين للمقاولات والتوريدات والتصدير والاعمال الكهروميكانيكية

بطول 2 كم من 215+350 الى 217+350

محضر اعتماد ترية متعلقه

اسم الشركة : الامين للمقاولات والتوريدات والتصدير والاعمال الكهروميكانيكية .

القطاع : (216+840) الى (217+100)

انه في يوم الاثنين الموافق / < / 2023

قامت اللجنة المكونه من السادة :-

1 - السيد المهندس / محمود الصني

3 - السيد المهندس / محمد سالي


3 - السيد المهندس / مصطفى العربي

مكتب استشاري ا.د / حسن مهدي

مكتب استشاري المصالحه

شركة الامين

قامت اللجنة بالمعينة القاهرة للقطاع (216+840) الى (217+100) بعمل لحواض وغمرها بكماء لمدة 48 ساعه
تبين ان التربة متعلقه ولا يتم القطع فيها الا باستخدام البولدوزر .



عبدالله
عبدالله

عبدالله



SYSTEMA



مشروع القطر السريع (6 أكتوبر / ابو سمبل)

القطاع الثاني بطول 160 كم من 167+700 الى 334+800 كم

تنفيذ شركة : الامين للمقاولات والتوريدات والاستيراد والتصدير والاعمال الكهروميكانيكية

بطول 2 كم من 215+350 الى 217+350

محضر اعتماد ارض طبيعي بعد الاحلال

اسم الشركة : الامين للمقاولات والتوريدات والاستيراد والتصدير والاعمال الكهروميكانيكية .

القطاع : (216+240) الى (216+460)

انه في يوم الاثنين الموافق 2023 /

قامت اللجنة المكونة من السادة :-

1 - السيد المهندس / محمود الحيني

2 - السيد المهندس / محمد سامي

3 - السيد المهندس / مصطفى العربي

مكتب استشاري ا.د / حسن مهدي

مكتب استشاري المساحة xyz

شركة الامين

قامت اللجنة بالمعائنه الظاهره للقطاع (216+240) الى (216+460) حيث سبق التطهير بسعة 30 سم تبين استمرار جزور مزروعات اشجار العنب ويلزم عمل احلال لازالة هذه الجزور (AS Built)





مكتب أ.د. حسن مهدي
للمشاورين الهندسيين

SYSTRA



مشروع القطر السريع (6 أكتوبر / أبو سمبل)
القطاع الثاني بطول 160 كم من 176+700 كم إلى 334+800
تنفيذ شركة : الأمين للمقاولات العمومية والتوريدات قطاع بطول 2.0 كم
من 215+350 إلى 217+350

محضر أعمال تطهير مزروعات

اسم الشركة : الأمين للمقاولات العمومية والتوريدات

القطاع: (215+350) إلى (217+350)

أنه في يوم الاثنين الموافق ٩ / ٤ / 2023 قمت اللجنة المكونة من السادة :-

1- السيد المهندس/ محمود عبدالرحيم الحيني

مكتب أ.د. حسن مهدي

2- السيد المهندس/ محمد عبدالرحمن سلام

مكتب استشاري المساحة

3- السيد المهندس/ مصطفى العربي


شركة الأمين

قامت اللجنة بالمعاينة الظاهرية للقطاع من (216+240) إلى (216+460) ومن خلال أخذ جسات تبين

وجود جذور مزروعات ويتم إزالة الجذور حتى عمق 30 سم.

التوقيعات :-

1-





مكتب أ.د. هادي مهدي
المستشار الهندسي

SYSTRA



مشروع القطار السريع (6 أكتوبر / أبو سمبل)
القطاع الثاني بطول 160 كم من 176+700 كم إلى 334+800
تفويض شركة : الأمين للمطاولات الصومية والتوريدات لقطاع بطول 2.0 كم
من كم 215+350 إلى كم 217+350

محضر أعمال تطهير مزروعات

اسم الشركة : الأمين للمطاولات الصومية والتوريدات

القطاع: (215+350) إلى (217+350)

أقيم في يوم 2023 / 5 / 23 قامت اللجنة المعقولة من السعة :-

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1- السيد المهندس / محمود رشدي | مكتب أ.د. / هادي مهدي |
| 2- السيد المهندس / محمد سكي | مكتب استشاري المساحة |
| 3- السيد المهندس / مصطفى العربي | شركة الأمين |

قامت اللجنة بالمشاهدة الظاهرية للقطاع من (216+440) إلى (216+640) ومن خلال أخذ جولة تفتيش

وجرد جرد مزروعات ويتم إزالة الجذور حتى عمق 30 سم.

التوقيعات :-

أ.د. هادي مهدي
مستشار الهندسي
مكتب أ.د. هادي مهدي

الأمين
شركة الأمين للمطاولات الصومية والتوريدات



مكتب المهندسين
الاسماء الهندسية

SYSTEMA



مشروع القطار السريع (6 أكتوبر / أبو سعيل)
القطاع الثاني بطول 160 كم من 176+700 كم إلى 334+800
تفصيل شرفة : الأمان للمنطوقات العمومية والتوريدات قطاع بطول 2.0 كم
من كم 215+350 إلى كم 217+350

محضر أعمال تظهير مذكرات

اسم الشرفة : الأمان للمنطوقات العمومية والتوريدات

القطاع : (215+350) إلى (217+350)

أخذ في يوم الاثنين الموافق ١٩ / ١٢ / 2023 قامت اللجنة المنعقدة من المصفاة :

مكتب (أ) / حسن مهدي

١- السيد المهندس/ محمد عبد الرحيم العلي

مكتب استشاري المساحة

٢- السيد المهندس/ محمد عبد الرحمن سالم


شرفة الأمان


٣- السيد المهندس/ مصطفى العربي

قامت اللجنة بالمعينة التقديرية للقطاع من (215+350) إلى (217+350) ومن خلال لقاء معسكت كمين

وبعد بطور حيزه عند وضع 3 آلة بطور على عمق 50 سم

التعليقات :





مشروع القطار السريع (6 أكتوبر / أبو سمبل)
القطاع الثاني بطول 160 كم من 176+700 كم إلى 334+800
تفويض شركة : الأمين للمقاولات العمومية والتوريدات قطاع بطول 2.0 كم
من كم 215+350 إلى كم 217+350

محضر أعمال تطهير مزروعات

اسم الشركة : الأمين للمقاولات العمومية والتوريدات

القطاع: (215+350) إلى (217+350)


أقيم في يوم **الأربعاء الموافق ١٦ / ٤ / 2023** قامت اللجنة المعونة من السيد :-

- 1- السيد المهندس/ محمود عبدالرحيم الحيني مكتب أ.د / حسن مهدي
- 2- السيد المهندس/ محمد عبدالرحمن سالم مكتب استشاري المساحة
- 3- السيد المهندس/ مصطفى العربي شركة الأمين

قامت اللجنة بالمعاينة الظاهرية للقطاع من (217+180) إلى (217+350) ومن خلال أخذ جسات تبين

وجود جنود مزروعات ويتم إزالة الجنود حتى عمق 30 سم.

التوقيعات :-



م.د /
عبدالله /
م.د /
م.د /

بيان بمنطقى التعارضات الزراعية في المسار

أبعاد المثلث			نقطات مسطرة للتخطيط		المساحة		المثلث
الارتفاع (م)	العدد (شجرة قطر ٢٠ سم)	المساحة (م²)	Northing	Easting	إلى	من	
-	1450	5800	3122892.789	255608.129	216+460	216+240	قطعة ارض زراعية (١)
			3122879.253	255646.324			
			3122679.074	255540.88			
			3122670.856	255566.06			
-	-	5217.36	3122513.793	255480.044	216+640	216+460	قطعة ارض زراعية (٢)
			3122503.378	255509.448			
			3122323.952	255416.858			
			3122312.977	255447.999			
-	-	5899	3122682.693	255542.182	216+840	216+640	قطعة ارض زراعية (٣)
			3122673.905	2555542.182			
			3122323.952	255416.858			
			3122312.977	255447.999			
		2543.99	3121996.755	255296.955	217+350	217+190	قطعة ارض زراعية (٤)
			3121996.243	255300.417			
			3121844.672	255239.805			
			3121836.111	255266.309			
19370.35			إجمالي مساحات المزروعات اللازمة للتخطيط				

مهندس استشاري المساحة XYZ



مهندس الشركة المتنفذة



مشروع القطار السريع
في بندي / حسن عبد القادر حسن بندي



مكتب أ.د/حسن مهدي
للإستشارات الهندسية

SYSTRA



مشروع القطار السريع (٦ أكتوبر / أبو سمبل)
القطاع الثاني بطول 158 كم من 176+700 كم الى 334+800
تنفيذ شركة : الامين للمقاولات قطاع بطول 2.0 كم
من كم 215+350 الى كم 217+350
محضر معاينة مسافة نقل ديش

بالإشارة إلى التكاليف الصادرة من الهيئة العامة للطرق والكبارى لصالح شركة الامين للمقاولات والتوريدات والاستيراد والتصدير بشأن تنفيذ الجسر الترابى والأعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائى السريع (أكتوبر-أسوان) فى المسافة من الكم (215+350) الى (217+350)


فقد اجتمعت اللجنة يوم الاحد الموافق ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٣ وبحضور كل من :-

- 1- السيد المهندس/ محمود حسين
 - 2- السيد المهندس/ حاتم مهران
 - 3- السيد المهندس/ محمود الحينى
 - 4- السيد المهندس/ محمد عبدالرحمن سالم
 - 5- السيد المهندس/ مصطفى العربى
- مهندس المشروع الهيئة العامة للطرق والكبارى
مكتب أ.د / حسن مهدي
مكتب أ.د / حسن مهدي
مكتب استشارى المساحة
شركة الامين للمقاولات و التوريدات والاستيراد
- وقامت اللجنة بالمرور على القطاع وقياس المسافة الخاصة بنقل الصخر ناتج قطع الشواكيش على الطبيعة ووجد أن منتصف القطاع عند الكم (216+350) بعد مسافة (٦,٥ كم) عن منتصف المقطع والمحدد بالإحداثيات الآتية:- (E:251377.5253 & N:3125434.177)

واقفل المحضر على ذلك.



3- محمود الحينى





الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السادسة - بني سويف

محضر استلام موقع

مشروع إنشاء خط القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل) من الكم ٢١٥+٣٥٠ حتى الكم ٢١٧+٣٥٠ بطول ٢,٠ كم تنفيذ شركة الامين للمقاولات و التوريدات و الاستيراد و التصدير.
انه في يوم الاثنين الموافق ١٨ / ١٢ / ٢٠٢٣ وبناء على عقد العملية رقم ٨٥٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٣.
اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

مهندس الإشراف بالمنطقة السادسة
مدير المشروع الاستشاري (مكتب أ/حسن مهدي)
استشاري المساحة (XYZ)

١- السيد المهندس / محمود حسين
٢- السيد المهندس / حاتم مهران
٣- السيد المهندس / محمد عبدالرحمن سالم

عن الشركة المنفذه (طرف ثاني)

مهندس عن الشركة المنفذه

١- السيد المهندس / مصطفى العربي

وقد قامت اللجنة بالانتقال علي الطبيعة للموقع عاليه بالمعاينة الظاهرية علي الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبده في الاعمال ويعتبر تاريخ ١٨ / ١٢ / ٢٠٢٣ هو تاريخ استلام

وقفل المحضر علي ذلك .



مدير عام المشروعات بالمنطقة السادسة
بني سويف
مهندس / مصطفى شعبان البدرى

السيد المهندس / رئيس المنطقة السابعة بنى سويف

تحية طيبة وبعد

الموضوع بخصوص مشروع أعمال إنشاء الجسر الثرابي والأعمال الصناعية للقطار السريع (أكتوبر /
أبو سمبل) القطاع الثاني (بنى مزار / منفلوط) قطاع من كم ٢١٥+٣٥٠ الي كم ٢١٧+٣٥٠ بطول
٢,٠ كم عقد رقم (٨٥٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) تنفيذ شركة الامين للمقاولات و التوريدات و الاستيراد و
التصدير .

نحيط سيادتكم بأنه :

- تم تعديل كميات البنود و حصرها حصر فني فعلي وايضا اعتماد مقلب ديش .

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المكتب الفني / مكتب الدكتور حسن مهدي

م / أحمد عزب
لمنه / طاهر العطار



أصل إنشاء القسم الثاني، فكانت الدعوة إلى التوحيد (التوحيد / التوحيد)

© 2008 The Authors
Journal compilation © 2008 Blackwell Publishing Ltd


1. *Journal of the American Medical Association*, 1977; 237: 1117-1118.

رقم البند	نوع البند	الكمية	متر القياس	الاجمالي
١	الحدود	١٣٦٠٠	٦	٨١٦٠٠
٢	الحدود	١	١١	١١
٣	الحدود	١٤٥٠	٧٥	١٠٨٧٥٠
٤	الحدود	١	٤٠٠	٤٠٠
٥	الحدود	١	٤٠٠	٤٠٠
٦	الحدود	٧٠٠٠	٢٣	١٦١٠٠٠
٧	الحدود	١	٠,٦	٠,٦
٨	الحدود	٥٩٠٠٠	٢٦	١٥٣٤٠٠٠
٩	الحدود	١	٠,٧	٠,٧
١٠	الحدود	١	٣١,٥	٣١,٥
١١	الحدود	١	٠,٨	٠,٨



طه محمد طه

الجامعة الإسلامية
مكتبة



أعمال إنشاء الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع (القطر / أبو سمبل).

القطاع الثاني (بني مزار / منقلاط) من محطة ١٧٦٤٧.٠ حتى محطة ٣٣٩٠٨.٠ بطول ١٦٢٨ كم.

تأهيل شبكة / الأمان للمحطات و التوربينات و الإسطوانات و المضخات من محطة ٢١٨٠٣.٠ حتى ٢١٦٠٣.٠ بطول ٢٠ كم.

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
٨	بشتر المشعب اصطناع حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومعمل على البند الثاني ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢- إزالة الحمول الجوفية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد التربة المطلوبة لدمجها باستخدام آلات الترسية بسعة لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والكتل (نسبة تعمل باليد ١٠ %) ورشها بالهيدروكربيد للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمج الجيد بالهرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التثبيت طبقاً للمنسوب التصميمي والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبيد يجمع مشتتات طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والمباني وتعليمات المهندس المشرف. ٤- حلاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصحيح ١.١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/١.	م	١	٦٢	٦٢
١٠.٨	ذات الجهد (٢٠٠٠.١٠٠) كجم/سم	م	١	١,٦	١,٦
٢.٨	حلاوة ١.٦ جنيه/م ^٣ لارتفاع السورار وذلك لتكسيات المتفجرة بعد ٢٠٢٣/٥/١.	م	١	٧٥	٧٥
٣.٨	ذات الجهد (٣٠٠٠.٢٠٠) كجم/سم	م	١	١,٩	١,٩
٤.٨	حلاوة ١.٩ جنيه/م ^٣ لارتفاع السورار وذلك لتكسيات المتفجرة بعد ٢٠٢٣/٥/١.	م	١١٠.٠٠٠	٨٨	٩٦٨.٠٠٠
٥.٨	ذات الجهد (٤٠٠٠.٣٠٠) كجم/سم	م	١	٢,٢	٢,٢
٦.٨	حلاوة ٢.٢ جنيه/م ^٣ لارتفاع السورار وذلك لتكسيات المتفجرة بعد ٢٠٢٣/٥/١.	م	١.٠٠٠	٦	٦.٠٠٠
٧.٨	حلاوة ١.٠٠٠ جنيه/م ^٣ لارتفاع السورار وذلك لتكسيات المتفجرة بعد ٢٠٢٣/٥/١.	م	٢٢٢٧٥٤,٣	٧	١٥٥٩٢٨٠,١
٨.٨	حلاوة ١.٠٠٠ جنيه/م ^٣ لارتفاع السورار وذلك لتكسيات المتفجرة بعد ٢٠٢٣/٥/١.	م	١.٠٠٠	٦	٦.٠٠٠
٩.٨	حلاوة ١.١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر ٦.٥ كم (١.٦=١.٦)	م	١.٠٠٠	٦,٦	٦٦.٠٠٠
٩	بشتر المشعب اصطناع حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السق ورسوب السطح بآلات الترسية والرش بالهيدروكربيد الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمج الجيد بالهرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ومعمل على البند تحميل ونقل التربة لزيادة المسافة ١٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التثبيت طبقاً للمنسوب التصميمي والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبيد يجمع مشتتات طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والمباني وتعليمات المهندس المشرف. وفي حلة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ١٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنيه لكل متر زيادة وتصحيح ١.١ جنيه لكل ١ كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/١.	م	٥١٧٥١	٢٨	١٤٤٩.٢٨
١٠.٩	حلاوة زيادة سورار ١ جنيه / م ^٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/١	م	١	١	١
٢٠.٩	نفس البند ٩ ولكن لتكسيات المتفجرة بعد يناير ٢٠٢٣	م	١	٣٣	٣٣
٣٠.٩	حلاوة ٣ جنيه/م ^٣ في حالة توريد التربة لفرشها على طبقة السق لامتانيه تحرك المعدات وذلك في حالة الارض الغير ثابتة.	م	١	٢	٢

مستشار
م.عبدالله محمد
م.عبدالله محمد

المهندس
عبدالله محمد

المشرف
م.عبدالله محمد
م.عبدالله محمد

أعمال إنشاء الجسر الخراساني السريع (الكثير / الواسط).

(الطابق الثاني) (بني مر / منقوش) من محطة ١٧٦٠٧٠٠ حتى محطة ٣٣٦٠٨٠٠ بطول ١٦٨ كم.

تأليف شركة / المين المصنوعات و التوزيعات و الاستشارات و التصميم من محطة ٢١٦٥٠٣٥٠ الي ٢١٧٠٣٥٠ بطول ٥.٠ كم.

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
	Embankment (عمل الردم)				
١٠	أعمال تعميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات ولتغطيتها باستخدام آلات الترسوية بسك ٧ يزيد عن ٥٠ سم على مسسوب (2٠ متر) أسفل مسسوب القرمه و بسك لا يزيد عن ٢٥ سم على من مسسوب (2٠ متر) من مسسوب القرمه لاستكمال المسسوب التصميمي لتسهيل الجسر و الأتلاف (نسبة لعمل القالب) حتى ٢٠% أو شها وكمية الأصولة الوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة و ذلك الجيد وكمية الترسبات الوصول إلى أقصى كثافة (٩٥% من الكثافة القياسية القصوى) ويتم تنفيذ طبقا للمسابيب التصميمية و القواعدات الفنية الترسوية أو الرسومات التفصيلية المعدة و الرد وبيع مشابلاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة لطرق و الجسور و التعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٥٦٠٠٠	٦٠	٣٣٦٠٠٠٠
١٠١	في حالة طلب جهاز الإنارة زودة نسبة التمدد عن ١٦% بحسب زودة ١ جنيه على زودة نسبة التمدد لكل ١%.	م ^٢	٥٦٠٠٠	١,٦	٨٩٦٠٠
٢٠١	مسافة النقل على ٥ كم و يتم احتساب طاقه ١,٤ جنيه لكل كم بزيادة أو النقصان وتصلح ١,٥ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/١.	م ^٢	١	٥٧	٥٧
٣٠١	طرقه زودة التربة	م ^٢	١	١٣	١٣
٤٠١	قيمة المواد المستعملة للتربة	م ^٢	١	٤٤,٨	٤٤,٨
٥٠١	طرقه ١ جنيه / م ^٢ وذلك بعد أول ٨ متر رأسي من مسسوب الأرض الطبيعية في بنود الردم.	م ^٢	١٩٠٠٠	١	١٩٠٠٠
٦٠	باعتبار المسطح أعمال تشغيل أرض طبيعية بسك ٢٥ سم في حالة أن المسسوب التصميمي يتطلب عمق الحفر أو الردم ٥٠ سم عن مسسوب الأرض الطبيعية لمسافة لا تقل عن ١٠٠ متر وهذا البند يشمل عمل الاختبارات اللازمة للتأكد من صلاحية الأرض الطبيعية وتسليمها وذلك طبقا لتعليمات الاستشاري	م ^٢	١	٦	٦
	تسعة عشر مليون جنيه فقط لأجور				١٩٠٠٠٠٠٠

بمقتضى
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السكنية (بني سويف)
السيد المهندس / طارق الحجاز
التوقيع

مهندس
المهندس
التوقيع

مهندس
المهندس
التوقيع

مهندس
المهندس
التوقيع

مهندس
المهندس
التوقيع

مشروع القطار السريع (٦ أكتوبر / أبو سمبل)
القطاع الثاني بطول 158 كم من 176+700 الى 334+800
تنفيذ شركة : الامين للمقاولات قطاع بطول 2.0 كم
من كم 215+350 الى كم 217+350
محضر معاينة مسافة نقل دبش

بالإشارة إلى التكليف الصادر من الهيئة العامة للطرق والكبارى لصالح شركة الامين للمقاولات والتوريدات والاستيراد والتصدير بشأن تنفيذ الجسر الترابى والأعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائى السريع (أكتوبر-أسوان) فى المسافة من الكم (215+350) الى (217+350)

فقد اجتمعت اللجنة يوم الاحد الموافق ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٣ وبحضور كل من :-

- 1- السيد المهندس/ محمود حسين مهندس المشروع الهيئة العامة للطرق والكبارى
 - 2- السيد المهندس/ حاتم مهران مكتب أ.د / حسن مهدي
 - 3- السيد المهندس/ محمود الحينى مكتب أ.د / حسن مهدي
 - 4- السيد المهندس/ محمد عبدالرحمن سالم مكتب استشارى المساحة
 - 5- السيد المهندس/ مصطفى العربى شركة الامين للمقاولات و التوريدات والاستيراد
- وقامت اللجنة بالمرور على القطاع وقياس المسافة الخاصة بنقل الصخر ناتج قطع الشواكيش على الطبيعة ووجد أن منتصف القطاع عند الكم (216+350) يبعد مسافة (٦,٥ كم) عن منتصف المقلب والمحدد بالإحداثيات الآتية:- (E:251377.5253 & N:3125434.177).

واقفل المحضر على ذلك.

1-

2-

3-

4-

5-

مكتب أ.د.حسن مهدي للإستشارات الهندسية		مشروع القطار السريع (6 أكتوبر / اسوان)					
		القطاع الثاني (بني مزار - منفلوط)					
		تنفيذ شركة : الامين في القطاع بطول ٢ كم من ٢١٥+٣٥٠ الي ٢١٧+٣٥٠					
بيان بمناطق التعارضات الزراعية في المسار							
بيانات العائق			اعدادات مساحة التطهير		المساحة		العائق
الارتفاع(م)	الحد (شجرة قطر ٣٠ سم)	المساحة (م²)	Northling	Eastling	الي	من	
-	1450	5800	3122892.789	255608.129	216+460	216+240	قطعة ارض زراعية (١)
			3122879.253	255646.324			
			3122679.074	255540.88			
			3122670.856	255566.06			
-	-	5217.36	3122513.793	255480.044	216+640	216+460	قطعة ارض زراعية (٢)
			3122503.378	255509.448			
			3122323.952	255416.858			
			3122312.977	255447.999			
-	-	5809	3122682.693	255542.182	216+840	216+640	قطعة ارض زراعية (٣)
			3122673.905	2555542.182			
			3122323.952	255416.858			
			3122312.977	255447.999			
		2543.99	3121996.755	255296.955	217+350	217+190	قطعة ارض زراعية (٤)
			3121996.243	255300.417			
			3121844.672	255239.805			
			3121836.111	255266.309			
19370.35			اجمالي مساحات المزروعات اللازمة للتطهير				

مهندس استشاري المساحة XYZ



مهندس الشركة المنفذة



مشروع القطار السريع
في بنى مزار - منفلوط

[illegible]

المستشار القانوني
د. محمد الربيع
توقيع:

مهندس الشركة المسجلة
د. مصطفى العربي
التوقيع

[illegible]

تاریخ

مجلس الشريعة
الإسلامي
التوقيعات
الإسلامية

11/15/2011

مجلس الشورى
د. مصطفى العري
البريد



محضر اعتماد حصر كميات



التاريخ : ٢٠٢٤/٣/٣

اسم المشروع : مشروع الفطار السريع (أكتوبر - أسوان)

قامت شركة اكس واي زد (XYZ) للأعمال المساحية (استشارى الاعمال المساحية لهيئة الطرق والكبارى)

باعتدال الكميات المنفذة الخاصة بشركة الامين للمقاولات و التوريدات و الاستيراد و التصدير

م	من المحطة رقم	الى المحطة رقم	التصنيف	الكمية	ملاحظات
١	٢١٦+٤٦٠	٢١٦+٨٤٠	اعمال تطهير	١١٠٢٦,٣٦	٢م
	٢١٧+١٩٠	٢١٧+٣٥٠		٢٥٤٣,٩٩	٢م
٢	٢١٦+٢٤٠	٢١٦+٤٦٠	ازالة اشجار و نخيل	١٤٥٠	شجرة
٣	٢١٦+٢٤٠	٢١٦+٨٢٠	ردم	٢٧٨٤٣,٢٥	٣م
	٢١٧+١٢٠	٢١٧+٣٢٠		١٩٧١٧,٣٥	٣م
٤	٢١٥+٥٢٠	٢١٥+٧٢٠	قطع في تربة عادية	٣٨٨٠,٧٢	٣م
	٢١٦+٢٤٠	٢١٦+٤٦٠		٣٠٤٠,٧٤	٣م
٥	٢١٥+٣٧٦	٢١٦+٢٤٠	قطع في تربة متماسكة	٤٧٤٩١,٢٢	٣م
	٢١٦+٨٢٠	٢١٧+١٢٠		١١٢٦٦,٣٦	٣م
٦	٢١٥+٣٧٦	٢١٦+٢٢٠	قطع في تربة صخرية	٥٢٤٩٦,٥٩	٣م
	٢١٦+٨٨٠	٢١٧+٠٨٠		٦٥٧٩,٢٧	٣م

ملاحظات :-

الكمية المدرجة بالمستخلص الاعمال حتى تاريخه

المكتب الفنى
م / احمد عزب
التوقيع

مهندس استشارى المساحة XYZ

م / محمد عبدالرحمن سالم

التوقيع

مهندس الشركة المنفذة

م / مصطفى العربي

التوقيع



مكتب المهندسين
الإشراف الهندسية

محضر اعتماد حصر كميات
اسم المشروع : مشروع القطار السريع (أكتوبر - أسوان)
بيان حصر أعمال

SYSTRA



م	التصنيف	من المحطة رقم	الى المحطة رقم	رقم العقد	الكمية الفعلية (م ³)	الكمية طبقاً للمقايضة	الإجمالي بعد الاستقطاع	سعر البند	قيمة الاعمال قرش/بنتيه	ملاحظات
١	اعمال تطهير	216+460	216+840	٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨/٥٠ ٢٠٢٣/١٢/١٦	١١٠٢٦,٣٦	١٣٦٠٠	١٢٢١٣	٦	٧٣٢٧٨	
		217+190	217+350		٢٥٤٣,٩٩					
٢	ازالة اشجار	216+240	216+460		١٤٥٠	١٤٥٠	١٣٠٥	٧٥,٠٠	٩٧٨٧٥	
		216+240	216+820		٢٧٨٤٣,٢٥					
٣	اعمال الترميم	217+120	217+320		١٩٧١٧,٣٥	٥٦٠٠٠	٤٢٨٠٤	٦١,٦٠	٢٦٣٦٧٢٦,٤	بعد ٢٠٢٣/٥/٤
		215+520	215+720		٣٨٨٠,٧٢					
٤	اعمال قطع في تربة علفية	216+240	216+460		٣٠٤٠,٧٤	٧٠٠٠	٦٢٢٩	٢٣,٠٠	١٤٣٢٦٧	
		215+376	216+240		٤٧٤٩١,٢٢					
٥	اعمال قطع في تربة متراكمة	216+820	217+120		١١٢٦٦,٣٦	٥٩٠٠٠	٥٢٨٨١	٢٦,٠٠	١٣٧٤٩٠,٦	
		215+376	216+220		٥٢٤٩٦,٥٩	١١٠٠٠٠,٠٠٠٠	٥٣١٦٨	٨٨		
٦	اعمال قطع في تربة صخرية	216+880	217+080		٦٥٧٩,٢٧					
		215+376	216+220		٥٣٤٦٤,٥٣	١٠٥٠٠٠,٠٠٠٠	٤٨١١٨	٢,٢		بعد ٢٠٢٣/٥/٤
		216+880	217+080		٩٠٩,٢٨					
		215+376	216+220		١٩١٠٧٥,٣١	٢٢٢٧٥٤,٣٠٠٠	١٧١٩٦٧	٧		قبل ٢٠٢٣/٥/٤
		216+880	217+080		٥٦٨٥,٩١					
		215+376	216+220		٥٣٣٨٩,٩٥	١١٠٠٠٠,٠٠٠٠	٥١١٧	٦		بعد ٢٠٢٣/٥/٤
		216+880	217+080							
						١١٠٠٠٠,٠٠٠٠	٤٨٠٥٠	٦,٦		بعد ٢٠٢٣/٥/٤

مهندس استشاري مكتب المهندسين
م/ محمد عبد الرحمن سالم
م/ خالد محمد
م/ خالد محمد

مهندس استشاري XY4
م/ محمد عبد الرحمن سالم
م/ خالد محمد
م/ خالد محمد

المهندس الشركة
م/ مصطفى العربي
للمقاولات الهندسية والبناء



مشروع القطر الكهربائي السريع (الكثيف / اسوان)
القطاع الثاني بطول ١٥٨ كم من ١٧٦+٧٠٠ الى ٢٣٤+٨٠٠ كم
تفويض شركة الامين للمقاولات والتوريدات ٢ كم
من محطة ٢١٥+٣٥٠ الى محطة ٢١٧+٣٥٠

مك الميزانية
كشركة لهندسة

مستخلص جاري (١)

جدول توزيع العلاوة للكميات بعد ٢٠٢٣-٥-٥

الاجهاد (كجم/سم ^٢)	الكمية (م ^٣)	العلوة (ج.م)	الكمية x العلو	الاجمال (ج.م)	الكمية النهائية (م ^٣) الاجمال / ٧ جنيه
300-400	4961.32	0	0	1337527.17	191075.31
400-500	979.19	7	6854.33		
500-600	0	14	0		
600-700	0	21	0		
700-800	47524.03	28	1330672.84		
TOTAL	53464.54				

مهندس الهيئة
م محمود محمد حسين



الاستشاري أ.د. حسن مهدي
المكتب الفني
م/ احمد عزب





مشروع القطار الكهربائي السريع (الكوير / اسوان)
القضاع الثاني بطول ١٥٨ كم من ١٧٦٠٧٠٠ الى ٣٣١٥٨٠٠ كم
للأمانة العامة للمحاورات والتوريدات ٢ كم
من محطة ٢١٥٥٣٥٠ الى محطة ٢١٧٥٣٥٠

مكتب أد/حسن مهدي
للإشراف الهندسية

مستخلص جاري (١)

جدول توزيع الملاوة للكميات قبل ٢٠٢٣-٥-٤

الاجهاد (كجم/سم²)	الكمية (م³)	الملاوة (ج.م)	الكمية × الملاوة	الاجمالي (ج.م)	الكمية النهائية) م³ الاجمالي / ٦ جنيه
300-400	4702.05	0	0	5455.68	909.28
400-500	909.28	6	5455.68		
500-600	0	12	0		
600-700	0	18	0		
700-800	0	24	0		
TOTAL	5611.33				

مهندس الهيئة
م محمود محمد حسن

الاستشاري أ.د حسن مهدي

المكتب الفني
م/ احمد عزب

مهندس الشركة المنفذة
م/ مصطفى العربي

مشروع القطار السريع
الهيئة العامة للمحاورات والتوريدات
٢ كم
من محطة ٢١٥٥٣٥٠ الى محطة ٢١٧٥٣٥٠

الأمانة العامة
للمحاورات والتوريدات
٢ كم
من محطة ٢١٥٥٣٥٠ الى محطة ٢١٧٥٣٥٠

شركة الامين للمقاولات و التوريدات و الاستيراد و التصدير و الاعمال الكهروميكانيكية								
	من المحطة ٢١٥+٣٥٠ إلى المحطة ٢١٧+٣٥٠							
	جدول توزيع الاجهيزات قبل ٤-٥							
المحطة	الاجهات (كجم/سم ٢)	الاجهات (كجم/سم ٢)	الكمية (م٣)	الكمية من ٤٠٠-٣٠٠ (م٣)	الكمية من ٥٠٠-٤٠٠ (م٣)	الكمية من ٦٠٠-٥٠٠ (م٣)	الكمية من ٧٠٠-٦٠٠ (م٣)	الكمية من ٨٠٠-٧٠٠ (م٣)
215+540	300.00	300-400	1201.41	4702.05	909.28	0	0	0
215+560	350.00							
215+570	310.00							
215+580	390.00	300-400	1932.95					
215+600	410.00							
215+620	400.00							
215+640	290.00	300-400	1567.69					
215+660	330.00							
215+680	340.00							
215+690	390.00	400-500	909.28					
215+700	420.00							
215+720	450.00							
TOTAL CUT VOL.				5611.33	4702.05	909.28	0	0

مهندس
م. محمود محمد حسين

م. احمد عزب
م. مصطفى العربي

عن الاستشاري ا.د حسن مهدي

المكتب الفني
م. احمد عزب

مهندس الشركة المنفذة
م. مصطفى العربي

شركة الامن للمقاولات والتوريدات والاستشارات والتصميم والاعمال الهندسية والبيئية							
من المحطة ٢١٥+٣٥٠ إلى المحطة ٢١٦+٣٥٠							
جدول توزيع الاجهزة بعد ٥.١							
المحطة	الاجهزة (كجم/متر)	الاجهزة (كجم/متر)	الكمية (م)	الكمية من ١٠٠٠-٢٠٠ (م)	الكمية من ٢٠٠-٤٠٠ (م)	الكمية من ٤٠٠-٦٠٠ (م)	الكمية من ٦٠٠-٨٠٠ (م)
215+400	770.00	700-800	11713.38				
215+415	700.00						
215+440	730.00						
215+460	750.00						
215+485	890.00						
215+510	750.00	700-800	5322.89				
215+500	680.00						
215+515	760.00						
215+530	780.00						
215+540	740.00						
215+560	770.00	700-800	1748.34				
215+580	700.00						
215+600	780.00						
215+610	840.00						
215+625	760.00						
215+640	710.00	700-800	233.83				
215+650	760.00						
215+650	770.00						
215+650	700.00						
215+660	840.00						
215+660	790.00						
215+660	830.00						
215+670	850.00						
215+670	820.00						
215+670	820.00						
215+680	740.00	700-800	14207.41				
215+680	710.00						
216+000	760.00						
216+015	810.00						
216+040	830.00						
216+055	770.00	700-800	6718.91				
216+080	750.00						
216+100	730.00						
216+120	840.00						
216+145	790.00						
216+160	800.00	300-400	1424.39				
216+180	750.00						
216+195	770.00						
216+220	720.00						
215+540	380.00	300-400	1726.94				
215+560	350.00						
215+570	310.00						
215+580	390.00						
215+600	410.00						
215+620	400.00	300-400	809.99				
215+640	290.00						
215+660	330.00						
215+680	340.00						
215+690	390.00						
215+700	420.00	400-500	979.19				
215+720	450.00						
216+895	830.00	700-800	6579.27				
216+910	800.00						
216+920	750.00						
216+940	800.00						
216+960	730.00						
216+980	720.00						
217+000	700.00						
217+020	700.00						
217+040	790.00						
217+060	760.00						
TOTAL CUT VOL			5364.54	4961.32	979.19	0	0
							47524.03

مهندس الهيئة
م. محمود محمد حسين

عن الاستشاري ا.د. حسن مهدي
م. احمد عازب

مهندس الشركة المتكاملة
م. مصطفى العربي

مهندس الشركة المتكاملة
م. مصطفى العربي

	مشروع القطار الكهربائي السريع		 مكتب اداء حسن مهدي للإستشارات الهندسية	
	إستكمال كميات أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر -أبوسمبل)			
	تنفيذ شركة الامين للمقاولات و التوريدات و الاستيراد و التصدير مستخلص (١) جارى - عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨٥٠) (٢٠٢٣/١٢/١٣)			
بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية				
Station	Total CUT Area (m2)	Cum. CUT Vol (m3)	Volume CUT	
			Qty (m3)	Total.Qty
215+520	2.11	0	0	3880.72
215+540	3.40	55	55	
215+560	23.34	322	267	
215+580	56.58	1122	799	
215+600	0.24	1690	568	
215+620	30.83	2001	311	
215+640	22.72	2536	536	
215+660	8.29	2846	310	
215+680	32.78	3257	411	
215+700	14.80	3733	476	
215+720	0.00	3881	148	
			CUT 520-720	

عن الاستشاري أ.د. حسن مهدي
 م/ حاتم مهران
 م/ حاتم مهران

عن الاستشاري XYZ
 م/ محمد عبد الرحمن سالم

مهندس الشركة المنفذة
 م/ مصطفى العربي

	مشروع القطار الكهربائي السريع			
	إستكمال كميات أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)		مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية	
	تنفيذ شركة الامين للمقاولات و التوريدات و الاستيراد و التصدير مستخلص (١) جارى - عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨٥٠) ٢٠٢٣/١٢/١٣			

بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية				
--	--	--	--	--

Station	Total CUT Area (m2)	Cum. CUT Vol (m3)	Volume CUT	
			Qty (m3)	Total.Qty
216+240	1.08	0	0	3040.74
216+260	6.66	77	77	
216+280	7.30	217	140	
216+300	7.58	366	149	
216+320	14.57	587	222	
216+340	19.04	923	336	
216+360	17.66	1290	367	
216+380	16.79	1635	344	
216+400	23.61	2039	404	
216+420	21.77	2493	454	
216+440	12.38	2834	342	
216+460	8.28	3041	207	
			CUT 240-460	

عن الاستشاري أ.د حسن مهدي

مشروع / أحمد عزب أسعد
م/ حاتم مهران

عن الاستشاري XYZ

م/ محمد عبدالرحمن سالم

مهندس الشركة المنفذة

م/ مصطفى العربي

	مشروع القطار الكهربائي السريع			 مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية	
	إستكمال كميات أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)				
	تنفيذ شركة الامين للمقاولات و التوريدات و الاستيراد و التصدير مستخلص (١) جارى - عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨٥٠) ٢٠٢٣/١٢/١٣				
بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المنماسكه عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر)					
Station	Total CUT Area (m2)	Cum. CUT Vol (m3)	Volume CUT		
			CUT	Qty (m3)	Total.Qty
215+376	1.49	0	CUT 376-240	0	47491.22
215+380	2.86	8.7		8.7	
215+400	1.56	52.97		44.26	
215+420	17.77	246.33		193.36	
215+440	54.17	965.72		719.4	
215+460	64.81	2155.55		1189.82	
215+480	23.09	3034.6		879.05	
215+500	7.09	3336.43		301.83	
215+520	25.71	3664.47		328.04	
215+540	0.23	3923.89		259.43	
215+560	1.09	3937.06		13.17	
215+580	1.76	3965.53		28.46	
215+600	3.16	4014.71		49.19	
215+620	1.22	4058.53		43.82	
215+640	6.66	4137.33		78.8	
215+660	10.02	4304.08		166.75	
215+680	23.99	4644.19		340.11	
215+700	4.43	4928.43		284.25	
215+720	8.76	5060.36		131.92	
215+740	57.24	5720.36		660.01	
215+760	86.02	7152.98		1432.61	
215+780	42.30	8436.19		1283.21	
215+800	75.93	9618.5		1182.32	

عن الاستشاري أ.د حسن مهدي

أ.د/احمد عزب
 مدير المشروع
 م/حاتم مهران

عن الاستشاري XYZ

م/محمد عبدالرحمن سالم

م/محمد عبدالرحمن سالم
 مدير المشروع
 م/محمد عبدالرحمن سالم

مهندس الشركة المنفذة

م/مصطفى العربي

م/مصطفى العربي
 مدير المشروع
 م/مصطفى العربي

	مشروع القطار الكهربائي السريع			 مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية	
	إستكمال كميات أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر -أبوسمبل)				
	تنفيذ شركة الامين للمقاولات و التوريدات و الاستيراد و التصدير مستخلص (١) جارى - عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨٥٠) ٢٠٢٣/١٢/١٣				
بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتناسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر)					
Station	Total CUT Area (m2)	Cum. CUT Vol (m3)	Volume CUT		
			CUT	Qty (m3)	Total.Qty
215+820	85.93	11237.11	CUT 376-240	1618.61	47491.22
215+840	139.95	13495.88		2258.76	
215+860	132.26	16217.91		2722.03	
215+880	107.80	18618.46		2400.55	
215+900	141.77	21114.19		2495.73	
215+920	148.03	24012.22		2898.03	
215+940	149.71	26989.61		2977.39	
215+960	0.48	28491.55		1501.94	
215+980	100.02	29496.63		1005.08	
216+000	126.57	31762.53		2265.9	
216+020	170.33	34731.45		2968.92	
216+040	126.34	37698.14		2966.7	
216+060	126.81	40229.63		2531.49	
216+080	114.97	42647.4		2417.77	
216+100	54.76	44344.75		1697.35	
216+120	28.94	45181.76		837.01	
216+140	34.33	45814.45		632.69	
216+160	15.15	46309.29		494.84	
216+180	18.24	46643.22		333.93	
216+200	18.96	47015.25		372.03	
216+220	14.32	47348.04		332.79	
216+240	0.00	47491.22		143.18	

عن الاستشاري أ.د حسن مهدي

م/ أحمد عزب

عن الاستشاري XYZ

م/ محمد عبد الرحمن سالم

مهندس الشركة المنفذة

م/ مصطفى العربي

م/ حاتم مهران



	مشروع القطار الكهربائي السريع			
	إستكمال كميات أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر -أبوسمبل)		مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية	
	تنفيذ شركة الامين للمقاولات و التوريدات و الاستيراد و التصدير مستخلص (١) جارى - عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨٥٠) ٢٠٢٣/١٢/١٣			

بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر)				
---	--	--	--	--

Station	Total CUT Area (m2)	Cum. CUT Vol (m3)	Volume CUT		
				Qty (m3)	Total.Qty
216+820	0.00	0	CUT 820-120	0	11266.36
216+840	5.96	59.65		59.65	
216+860	19.53	314.6		254.96	
216+880	21.97	729.66		415.05	
216+900	20.59	1155.29		425.64	
216+920	17.61	1537.28		381.99	
216+940	37.93	2092.64		555.36	
216+960	57.33	3045.23		952.59	
216+980	85.24	4470.94		1425.7	
217+000	76.61	6089.44		1618.5	
217+020	66.91	7524.63		1435.19	
217+040	62.64	8820.07		1295.45	
217+060	47.44	9920.83		1100.75	
217+080	26.30	10658.15		737.32	
217+100	17.26	11093.73		435.58	
217+120	0.00	11266.36		172.63	

عن الاستشاري A.M. حسن مهدي
م/ محمد عبد الرحمن سالم
م/ حاتم مهران

عن الاستشاري XYZ
م/ محمد عبد الرحمن سالم

مهندسة الشركة المنفذة
م/ مصطفى العربي

المسوحة ضوئياً بـ CamScanner

	مشروع القطار الكهربائي السريع			 مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية	
	إستكمال كميات أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر -أبوسمبل)				
	تنفيذ شركة الامين للمقاولات و التوريدات و الاستيراد و التصدير مستخلص (١) جارى - عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨٥٠) ٢٠٢٣/١٢/١٣				
بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية					
Station	Total CUT Area (m2)	Cum. CUT Vol (m3)	Volume CUT		
			CUT	Qty (m3)	Total.Qty
215+376	5.60	0	CUT 376-220	0	52496.59
215+380	9.35	29.91		29.91	
215+400	63.37	757.1		727.19	
215+420	110.61	2496.88		1739.78	
215+440	124.31	4846.09		2349.21	
215+460	140.32	7492.44		2646.35	
215+480	133.95	10235.2		2742.76	
215+500	2.98	11604.5		1369.3	
215+520	7.91	11713.38		108.88	
215+540	75.07	12543.18		829.81	
215+560	69.00	13983.86		1440.67	
215+580	66.53	15339.17		1355.32	
215+600	64.46	16649.11		1309.94	
215+620	57.43	17868.04		1218.93	
215+640	55.67	18999.06		1131.02	
215+660	59.53	20151.01		1151.95	
215+680	63.05	21376.74		1225.73	
215+700	50.77	22514.94		1138.2	
215+720	24.25	23265.21		750.27	
215+740	6.07	23568.46		303.25	
215+760	1.09	23640.11		71.65	
215+780	38.95	24040.55		400.44	
215+800	22.89	24658.92		618.37	

عن الاستشاري أ.د حسن مهدي
 م/ أحمد عرابي
 م/ حاتم مهران

عن الاستشاري XYZ
 م/ محمد عبدالرحمن سالم

مهندس الشركة المنفذة
 م/ مصطفى العربي

	مشروع القطار الكهربائي السريع		 مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية		
	إستكمال كميات أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء				
	القطار الكهربائي السريع (أكتوبر -نوفمبر)				
		تنفيذ شركة الامين للمقاولات و التوريدات و الاستيراد و التصدير			
		مستخلص (١) جازى - عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨٥٠) (٢٠٢٣/١٢/١٣)			
بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية					
Station	Total CUT Area (m2)	Cum. CUT Vol (m3)	Volume CUT		
			CUT	Qty (m3)	Total.Qty
215+820	51.44	25402.24	CUT 376-220	743.32	52496.59
215+840	46.39	26380.62		978.38	
215+860	47.04	27314.91		934.29	
215+880	80.28	28588.1		1273.19	
215+900	51.85	29909.41		1321.31	
215+920	45.38	30881.7		972.29	
215+940	0.09	31336.44		454.74	
215+960	5.38	31391.21		54.76	
215+980	12.52	31570.27		179.06	
216+000	94.00	32635.45		1065.19	
216+020	116.05	34735.97		2100.52	
216+040	136.30	37259.49		2523.52	
216+060	148.65	40109.02		2849.52	
216+080	137.98	42975.35		2866.33	
216+100	142.25	45777.68		2802.33	
216+120	105.78	48258.02		2480.34	
216+140	65.59	49971.73		1713.71	
216+160	51.87	51146.32		1174.59	
216+180	34.19	52006.92		860.6	
216+200	6.22	52411.05		404.13	
216+220	2.33	52496.59		85.55	

عن الاستشاري أ.د. حسن مهدي

م/ أحمد عزب آدمي

م/ حاتم مهران

عن الاستشاري XYZ

م/ محمد عبد الرحمن سالم

مهندس الشركة المنفذة

م/ مصطفى العربي



	مشروع القطار الكهربائي السريع			
	إستكمال كميات أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر -أبوسمبل)		مكتب أد/حسن مهدي للاستشارات الهندسية	
	تنفيذ شركة الامين للمقاولات و التوريدات و الاستيراد و التصدير مستخلص (١) جاري - عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨٥٠) (٢٠٢٣/١٢/١٣)			
بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية				
Station	Total CUT Area (m2)	Cum. CUT Vol (m3)	Volume CUT	
			Qty (m3)	Total.Qty
216+880	0.71	0	0	6579.27
216+900	6.59	72.97	72.97	
216+920	24.50	383.86	310.88	
216+940	47.24	1101.21	717.35	
216+960	70.86	2282.21	1181	
216+980	67.98	3670.64	1388.43	
217+000	42.47	4775.15	1104.51	
217+020	35.00	5549.89	774.74	
217+040	16.83	6068.23	518.35	
217+060	14.20	6378.54	310.31	
217+080	5.87	6579.27	200.73	
			CUT 880-080	

عن الاستشاري ا.د حسن مهدي
م/ محمد عبد الرحمن سالم
م/ حاتم مهران

مهندس الشركة المنفذة
م/ مصطفى العربي

م/ مصطفى العربي

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

 الهيئة العامة للتنظيم والإدارة	مشروع القطار الكهربائي السريع		 الهيئة العامة للتنظيم والإدارة	
	إستكمال كميات أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)		مكتب أ.د/حسن مهدي للاستشارات الهندسية	
	تنفيذ شركة الامين للمقاولات والتوريدات والاستيراد والتصدير مستخلص (١) جاري - عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨٥٠) ٢٠٢٣/١٢/١٣			
بند رقم (١٠): أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) أسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب				
Station	Total Fill Area (m2)	Cum. Fill Vol (m3)	Volume Fill	
217+100	0.27	0.00	Fill 100-320 from -4.00 to Ferme	Qty (m3)
217+120	29.32	295.88		Total.Qty
217+140	64.04	1229.40		0
217+160	86.02	2729.97		295.88
217+180	95.88	4548.95		933.52
217+200	100.78	6515.57		1500.57
217+220	109.14	8614.76		1818.98
217+240	106.74	10773.55		1966.62
217+260	106.10	12901.98		2099.19
217+280	114.81	15111.11		2158.78
217+300	111.44	17373.70		2128.43
217+320	122.92	19717.35		2209.14
			2262.58	
			2343.66	
				19717.35

عن الاستشاري أ.د حسن مهدي

م/ أحمد عزب أحمد

مشروع القطار السريع

د. هاشم / م/ حاتم مهران

عن الاستشاري XYZ

م/ محمد عبدالرحمن سالم

مهندس الشركة المنفذة

م/ مصطفى العربي



QATAR ADHAN ELECTRIC EXPRESS RAIL
(HIGH SPEED RAIL)
Section Two (BAYR MAZEN, Mafraq)

Al-Amin
From L. 215+350 to 217+350

الرقم	station		المساحة (م ²)
	from	to	
1	215+240	216+400	5,800
2	216+400	216+640	5,217.354
3	216+640	216+840	5,800
4	217+150	217+350	25,41.087
إجمالي مساحة القطاع			19,371.042

Parcel Number	Coordinates	
	Easting	Northing
1	255008.129	3122892.189
	255040.324	3122879.253
	255040.800	3122879.078
	255040.060	3122879.806
2	255080.044	3122513.793
	255009.448	3122503.378
	255042.182	3122682.696
	255042.182	3122673.305
3	255042.182	3122682.693
	255042.182	3122673.305
	255016.858	3122323.952
	255047.909	3122312.977
4	255096.955	3121996.755
	255000.417	3121996.243
	255239.805	3121844.673
	255266.309	3121839.113

Legend	
	تجاهل
	Daylight

DRAWN BY:		
PLATE NO	TOTAL OF	DATE
1	1	/ / 2023

مشاريع القطر السريع
إحداثيات المساحة

مشاريع القطر السريع
إحداثيات المساحة