

الموضوع: اجتماع مجلس إدارة (GARBLT) للطريق والجسر

توقيع مع الخطيب:

الراجع:

توقيع رئيس قطاع التنفيذ والمناطق:

توقيع نائب رئيس الهيئة:

(GARBLT)



القىد: ٢٠١٩/٣/٢٢  
التاريخ: ٢٠١٩/٣/٢٢

## مذكرة للعرض على السيد اللواء، مهندس رئيس مجلس الادارة

أولاً الموضوع:

انشاء اى طلب المنطقة المترفة (الحادية عشر حبوب بناء) لعملية اعمال رفع كفاءة وتطوير مدخل بقى الشهيد احمد حمدى القليم من العرب والشرق وربطه بطرق المعايدة من العرب والطريق العرضي رقم (١) من الشرق ورفع كفاءة وتحفيزات الفرع تعداد عدد من الشركات المنفذة.

نائباً : الاهرا اات اليه

فامضت عدد من الشركات يتقى تلك الاعمال طبقاً للتوجيهات في اسرع وقت ممكن وبيانها كالتالى:

تكلفة بـ ١٦٥٠٠ جنية

تكلفة بـ ١٧٥٠٠ جنية

تكلفة بـ ١٣٧٠٠ جنية

تعتبر محظوظة وزارة المقل عددة مرات (مرفق العطيات المرسلة للوزارة) لتوفير اعتماد على تلك الاعمال المنفذة من قبل الشركات المذكورة ولم يتم الإفرادة حتى تاريخه.

فامضت المنطقة الحادية عشر (حبوب بناء) بطلب إدراج الأعمال المنفذة من قبل كل من الشركات الآتية:

١- شركة البيل العامة للإنشاء والطرق والمقدمة من كم ١٥١٧٥٠٠ جنية على أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة في المسافة من كم ٥٠ إلى كم ١٠ بحوالى ١٠ كم بناءً على طلب الشركة المنفذة (مرفق).

٢- الشركة المصرية للصيادة الذاتية بإجمالي تكلفة ١٦٩٥٠٠ جنية على اعمال مشروع رفع كفاءة مسافات متفرقة من طريق دهب / شرم الشيخ بنظام (CIR-FDR) بناءً على طلب الشركة المنفذة (مرفق).

ثالثاً المطالب:

برهان التكرم باتخاذ ما ترونه مناسباً نحو الموافقة على طلب المنطقة المترفة بادراج الاعمال المنفذة بالتفصي من قبل شركة البيل العامة للإنشاء والطرق على مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس السخنة والطريق الدائرى حول مدينة السويس كم ٥٠ الى كم ١٠ والاعمال المنفذة من قبل الشركة المصرية للصيادة الذاتية على مشروع رفع كفاءة مسافات متفرقة من طريق دهب / شرم الشيخ.

الامر مفوض لبيانكم

رابعاً: رأى السيد المهندس / مدير عام الطريق

التوقيع (٤١٤٥)  
منى سارة / هبة الله عبد الجبار

خامساً: رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع (٤٣٦)  
مهندسين / محمد عبد العميد  
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

سادساً: رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الادارة

التوقيع  
للواء مهندس / ماجد محمد عبد العميد  
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

سابعاً: قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الادارة

التوقيع  
للواء مهندس / جابر الدين جابر  
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

القرار

**محضر تنسيق أعمال رفع كفاءة الطرق المؤدية لنفق  
الشهيد أحمد حمدي الجنوبي جهتي الشرق والغرب**

**أولاً - الموضوع:-**

بشأن التوجيهات برفع درجة الناشر بالاتفاق الشهيد احمد حمدي ورفع كفاءة الطرق المؤدية لنفق الشهيد احمد حمدي الجنوبي جهة الشرق تماشيا مع استضافة جمهورية مصر العربية مؤتمر الأمم المتحدة الـ 27 لتغير المناخ للأطراف (COP27) والذي ينعقد بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022.

**ثانياً - الحاضرون:-**

الرتبة	الاسم	الجهة	اللبن
1	مهند	محمد فتحي عبد العال	هيئة قناة السويس
2	مهند	محمد عبد الحق حميدة	هيئة قناة السويس
3	مهند	خالد عبد المعطى	هيئة قناة السويس
4	مهند	أحمد محمد إيهاب	هيئة قناة السويس
5	مهند	شريف صدقى	هيئة الطرق والكبارى
6	مهند	مجدى محمد المنصورى	الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات
7	مهند	ماجد ماهر محمود	شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

**التوقيف ومكان الحضور**

يوم الثلاثاء الموافق 26/10/2022

**رابعاً - الإجراءات:-**

بناء على التوجيهات برفع درجة الناشر بالاتفاق الشهيد احمد حمدي ورفع كفاءة الطرق المؤدية لنفق الشهيد احمد حمدي الجنوبي جهة الغرب والشرق تماشيا مع استضافة جمهورية مصر العربية مؤتمر الأمم المتحدة الـ 27 لتغير المناخ للأطراف (COP27) والذي ينعقد بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022

أ - وبالإضافة إلى الإجراءات بمحضر تنسيق الأعمال الذي تم بين كلاً من هيئة قناة السويس وهيئة الطرق والكبارى بشأن أعمال رفع كفاءة الطرق المؤدية لنفق الشهيد احمد حمدي الجنوبي جهة الشرق والغرب.

ب - تم الانتهاء من جميع أعمال الصيانة ورفع الكفاءة بالأماكن التي تم الاتفاق عليها بتاريخ يوم الإثنين الموافق 17/10/2022.

ج - انتقل الحاضرون على الطبيعة وتبيين الآتي:-

1 - تم الانتهاء من رفع كفاءة الأسفالت بداخل النفق الجنوبي من ناحية الغرب بمسطح 28113 م<sup>2</sup>

2 - تم الانتهاء من أعمال رفع كفاءة الأسفالت بمخرج النفق بالشرق بالإتجاه الآمن فقط المنته إلى سيناء بمسطح 5857 م<sup>2</sup>

3 - تم الانتهاء من أعمال ترميم ومعلجة أسطح للبلاطات الخرسانية بمخارج وداخل النفق الجنوبي بمسطح حوالي 8939.35 م<sup>2</sup>

علمًا بأن ما تم معالجته من بلاطات خرسانية وأسطح أسفالية بداخل وخارج النفق يأتي في إطار استعدادات تحسين الشكل العام لمداخل وخارج النفق الجنوبي حيث انه يصعب إزالة البلاطات الخرسانية بها وإعادة صبها مرة أخرى أو صب بلاطات فوقها وذلك نظراً لطبيعة الحركة المرورية بالنفق وأيضاً أنها ستدخل ضمن أعمال التطوير الشامل للنفق الجنوبي لاحقاً طبقاً لإفادة مندوبي هيئة قناة السويس.

4 - تم الانتهاء من أعمال التخطيط بالكامل بجميع مناطق العمل جهة الشرق والغرب بجمالي مسطح 947.4 م<sup>2</sup>

5 - تم الانتهاء من أعمال تركيب فاصل حركة باللون الأصفر جهة الغرب بطول 476 م / ط طبقاً لإرشاد مندوبي هيئة قناة السويس وطبقاً لما هو موضح بالإسكيتش.


6 - مرفق (حصر كميات للأعمال التي تمت + إسكتش يوضح مناطق العمل).

**ثالثاً - التوقيعات:-**

الرتبة	الاسم	الجهة	اللبن
1	مهند	محمد فتحي عبد العال	هيئة قناة السويس
2	مهند	محمد عبد الحق حميدة	هيئة قناة السويس
3	مهند	خالد عبد المعطى	هيئة قناة السويس
4	مهند	أحمد محمد إيهاب	هيئة قناة السويس
5	مهند	شريف صدقى	هيئة الطرق والكبارى
6	مهند	مجدى محمد المنصورى	الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات
7	مهند	ماجد ماهر محمود	شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

النوع	الوحدة	النوع
١٢١٧٧,٣	٢م	١ بالметр المصطحب أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت بنظام FDR بسمك ٣٠ سم وذلك باعادة تشكيل طبقات الأسللت والأساس القائم معاً والتشكيل للوصول للمناسيب التصميمية مع التثبيت بالأسمدة لضمان الخلط الجيد والفلنة شاملة نظافة سطح الأسللت الحائط والخلط والبند غير شامل الأسمنت ويشتمل كل ما يلزم لنفه العمل طبقاً للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف، مما جبيه بالметр المصططب
٣٤٥,٢٣	طن	٢ بالطن توريد وفرش أساس خليط الأساس المثبت المعاد تدويره وحسب تعليمات المهندس المشرف مما جبيه بالطن المصلى المعاد لتصنيع خليط الأساس المثبت المعاد تدويره وحسب تعليمات المهندس المشرف مما جبيه بالطن
٤٠,١٥	٢م	٣ بالметр المكعب أعمال كشط وإزالة المصططبات المنهارة وازاحةة والمتكونة والشويخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الآوتوماتيكية طبقاً للشروط والمواصفات والفلنة شاملة نقل ناتج الكشط للخطاب المعمومية والتسموية والنظافة وكل ما يلزم لنفه العمل
١٢٨٩٩,٥	٢م	٤ بالметр المصططب أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البوليمر السائل متوسط النطابر MCO أو بالمستحلبات الاسطنبية وترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً بمعدل ١ كجم / ٢ م ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية التمويجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصلات الهيئة العامة للطرق والكباري وتنظيمات المهندس المشرف.
١٩٨٩٩,٢	٢م	٥ بالметр المصططب أعمال توريد ورش طبقة رابطة من الخرسانة الاسطنبية بسمك ٧ سم بعد الدك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبوليمر السائل الصلب ٦٠/٧٠ والفلنة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقانية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية التمويجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصلات الهيئة العامة للطرق والكباري وتنظيمات المهندس المشرف.
١٣٩٧٠	٢م	٦ بالметр المصططب أعمال توريد ورش طبقة لاصفة من البوليمر السائل سريع النطابر RC3000 أو المستحلبات الاسطنبية بمعدل ٥ كجم / ٢ م ترش فوق الطبقة الاسطنبية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية التمويجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصلات الهيئة العامة للطرق والكباري وتنظيمات المهندس المشرف.
١٣٩٧٠	٢م	٧ بالметр المصططب أعمال توريد ورش طبقة سطحية من الخرسانة الاسطنبية بسمك ٥ سم بعد الدك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبوليمر السائل ٦٠/٧٠ والفلنة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقانية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية التمويجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصلات الهيئة العامة للطرق والكباري وتنظيمات المهندس المشرف.
٩٤٧٤	٢م	٨ بالметр المصططب توريد وتنفيذ أعمال دهان الطريق حسب اللون المطلوب باستخدام مذيبات على البارد (اكليريك) مطابقة للمواصفات الفنية المصرية رقم ٢٠٠٧٧٤٩ والدهان طبقاً لاصول الصناعة ومواصلات الهيئة الفنية وتنظيمات المهندس المشرف
٥٠	٢م	٩ بالметр المصططب : أعمال توريد وتنفيذ علاج البلاطات الخرسانية المتهالكة وذلك بارتد طبقة مونة ابوبوكسية بسمك ٥ سم ومحمل على البند دهان طبقة تحضيرية أسلف طبقة المونة وجميع ما يلزم لنفه العمل طبقاً لاصول الصناعة وتنظيمات المهندس المشرف
٨٩٣٩,٣٥	٢م	١٠ بالметр المصططب : أعمال توريد وتنفيذ علاج سطح البلاطات الخرسانية التي بها انحر وذلك بارتد طبقات ( متوسط ٣ طبقات ) من دهانات ب恂ورية بسمك حتى ٢ م ذات أساس أسمعني عاليه المقاومة للاحتكاك ذات فرق عالية على الاتصال بسطح الخرسانة القديم ومحمل على البند جميع ما يلزم لنفه العمل طبقاً لاصول الصناعة وتنظيمات المهندس المشرف
٤٧٦	م	١١ بالметр الطولي أعمال توريد وتركيب فاصل حرفة سباكة التجهيز مصنوع من مادة PVC بمقاس ٤٠ سم بارتفاع لا يقل ٥ سم ويشتبه عن طريق عدد ١ مسامر بالوحدة الواحدة بطول لا يقل عن ١٥ سم في ١٢ مللي ويتم دهان المطلب بالبورية المروoria ذات اللون الاصدار والمطلب مزود من الجانبين بطلع لهم مع بعض لتحمل العمل الشاق وفوة المطبات طبقاً للشروط والمواصفات الفنية للطرق

محمد فتحي





أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم  
(( لتنمية المسافة من الكم ٥٠ حتى الكم ٦٠ بطول ١٠ كم (( أعمال طرق - عدد ٤ برانج ))

### الكميات المنفذة حتى تاريخ المستخلص رقم (١١)

نوع العمل	الوحدة	كمية المقاييس المعدلة	الكميات المنفذة بالمستخلص	الكميات المدرجة بالمستخلص (%) من التنفيذ	ملاحظات
بالمتر المكعب اعمال كشط رصف اسفلت قائم بأسماك متغيرة و البند يشمل نقل ناتج الكشط خارج الموقع للمقابر العمومية طبقاً للشروط والمواصفات و الرسومات و تعليمات المهندس.	٣م	٢,٠٠٠	٤٠,٤٥	٤٠,٤٥	كميات نفق الشهيد احمد حمدي
بالمتر المسلح اعمال توريد و رش طبقة تشريب MC30	٢م	٥٦٧,٠٠٠	٥٢٣,٥١٢,٨١	٤٩٧,٠٠٠,٠٠	الطريق الرئيسي الابعد من كم ٥٠٠٠ الى الكم ٥٢٦٣٠ الطريق الرئيسي الابعد من كم ٥٣٥٦٠ الى الكم ٥٦١٠٠ الطريق الرئيسي الابعد من كم ٥٠٠٠ الى الكم ٥٢٧٥٠ الطريق الرئيسي الابعد من كم ٥٣٦٥٠ الى الكم ٥٦١٠٠ طريق الخدمة الابعد من كم ٧٠٠٠ الى الكم ١٥٦٠٠ طريق الخدمة الابعد من كم ٧٠٠٠ الى الكم ١٥٦٥٥
بالمتر المسطح اعمال توريد و رش طبقة لاصقة RC3000	٢م	٣٣٥,٠٠٠	٢٤٧,٥٦٠,٠٠	٢٣٥,٠٠٠,٠٠	الطريق الرئيسي الابعد من كم ٥٠٠٠ الى الكم ٥٢٦٣٠ الطريق الرئيسي الابعد من كم ٥٣٥٦٠ الى الكم ٥٦١٠٠ الطريق الرئيسي الابعد من كم ٥٠٠٠ الى الكم ٥٢٧٥٠ الطريق الرئيسي الابعد من كم ٥٣٦٥٠ الى الكم ٥٦١٠٠
بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة رابطة يسمك ٧ سم	٢م	٣٣٥,٠٠٠	٢٥٤,٢٥٥,٤١	٢٤١,٥٠٠,٠٠	الطريق الرئيسي الابعد من كم ٥٠٠٠ الى الكم ٥٢٩٤٠ الطريق الرئيسي الابعد من كم ٥٣٥٦٠ الى الكم ٥٨٤٤٠ الطريق الرئيسي الابعد من كم ٥٠٠٠ الى الكم ٥٢٦٨٠ الطريق الرئيسي الابعد من كم ٥٣٣٠ الى الكم ٥٨٨٠
بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة سطحية يسمك ٥ سم	٢م	٣٣٥,٠٠٠	٢٤٧,٥٦٠,٠٠	٢٣٥,٠٠٠,٠٠	الطريق الرئيسي الابعد من كم ٥٠٠٠ الى الكم ٥٢٦٣٠ الطريق الرئيسي الابعد من كم ٥٣٥٦٠ الى الكم ٥٦١٠٠ الطريق الرئيسي الابعد من كم ٥٠٠٠ الى الكم ٥٢٧٥٠ <sup>١</sup> الطريق الرئيسي الابعد من كم ٥٣٦٥٠ الى الكم ٥٨٨٠

ممثل الهيئة

١م

ممثل الشركة

ج.م محمد زكي نقيب  
رئيس مجلس إدارة لاسائى الطريق  
السويس - الإسكندرية



أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم  
((لتتنفيذ المسافة من الكم ٥٠ حتى الكم ١٠ بطول ١٠ كم ((أعمال طرق - عدد ٤ برانج))

### الكميات المنفذة حتى تاريخ - - - ٢٠٢٤ مستخلص رقم (١١)

نوع العمل	الوحدة	كمية المقايسة المعدلة	الكميات المدرجة بالمستخلص	نسبة التنفيذ	ملاحظات
بالمتر المكعب أعمال كشط رصف أسفلتى قائم بأسماك متغيرة و البند يشمل نقل ناتج الكشط خارج الموقع للمقالب العمومية طبقاً للشروط و المواصفات و الرسومات و تعليمات المهندس.	٣م	٢,٠٠٠	٤٠,٤٥	%٢٠,٢	
بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة تشيرب MC30	٢م	٥٦٧,٠٠٠	٤٩٧,٠٠٠,٠٠	%٨٧,٦٥	
بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة لاصقة RC3000	٢م	٣٣٥,٠٠٠	٢٣٥,٠٠٠,٠٠	%٧٠,١٥	
بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة رابطة بسمك ٧ سم	٢م	٣٣٥,٠٠٠	٢٤١,٥٠٠,٠٠	%٧٢,٠٩	
بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة مطحية بسمك ٥ سم	٢م	٣٣٥,٠٠٠	٢٣٥,٠٠٠,٠٠	%٧٠,١٥	

ممثل الهيئة

١٢

ممثل الشركة

١٢  
شركة التيل العالمية لإنشاء الطرق  
مشروع طريق السويس - السخنة



مكتب أ.د. حسن مهدي  
للاستشارات الهندسية

للهيئة العامة  
للطرق والجسور  
(GARB)



مشروع شبكة الطرق القومية  
مشروع تطوير طريق السويس/السخنة بطول ٦٠ كم  
القطاع السابع من كم ٥٠ إلى كم ٦٠  
تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

أعمال حصر الكميات من بداية العمل حتى تاريخ

بند رقم (٢)

بالمتر المكعب أعمال كشط وإزالة المسطحات المتهارة ..... الخ

الكمية	الوحدة	الطريق
٤٠,٤٥	٣م	كميات نفق الشهيد احمد حمدى
٤٠,٤٥	٣م	الإجمالي

ممثل الهيئة

/م

الشركة المنفذة

مدير المشروع

المكتب الفني

١٢ / م جعور رافت





مكتب أ.د حسن مهدي  
للاستشارات الهندسية

الهيئة العامة  
للطرق والجسور  
(GRAB)  
وزارة النقل

مشروع شبكة الطرق القومية  
مشروع تطوير طريق السويس/السخنة بطول ٦٠ كم  
القطاع السابع من كم ٥٠ إلى كم ٦٠  
تنفيذ شركة التيل العامة لإنشاء الطرق

أعمال حصر الكميات من بداية العمل وحتى تاريخ

بند رقم (٨)  
بالمتر السطح أعمال إنشاء طبقة التشريب ..... الخ

الكمية	الوحدة	الطريق
١٠٣٤٤٠,٠٠	٢م	الطريق الخدمة اليمين (اتجاه السويس)
١١٨٤٤٠,٠٠	٢م	الطريق الرئيسي اليمين (اتجاه السويس)
١٠٨٦٤٠,٠٠	٢م	الطريق الرئيسي اليسار (اتجاه السخنة)
١٠٤٤٠٠,٠٠	٢م	الطريق الخدمة اليسار (اتجاه السخنة)
٤٠٦٢٣,٣٩	٢م	جانب يمين منطقة الكارتة
٣٥٠٧٠,٠٠	٢م	الزغرانه
١٢٨٩٩,٥٠	٢م	كميات نفق الشهيد احمد حمدي
٥٢٣٥١٢,٨١		الإجمالي

ممثل الهيئة

الشركة المنفذة

المكتب الفني مدير المشروع

مكتب رئاسة هيئة تنمية الطرق  
مشروع طريق السويس - السخنة



مكتب أ.د. حسن مهدي  
للاستشارات الهندسية

البيئة العامة  
للطرق والجسور  
(GARB)



مشروع شبكة الطرق القومية  
مشروع تطوير طريق السويس/السخنة بطول ٦٠ كم  
القطاع السابع من كم ٥٠ إلى كم ٦٠  
تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

أعمال حصر الكباثات من بداية العمل وحتى تاريخ

بند رقم (٩)

بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة لصق ..... الخ

الكمية	الوحدة	الطريق
١٠٦٨٢٠,٠٠	٢م	الطريق الرئيسي اليمين (اتجاه السويس)
١١٠٦٠٠,٠٠	٢م	الطريق الرئيسي اليسار (اتجاه السخنة)
١٦١٧٠,٠٠	٢م	الزعفرانة
١٣٩٧٠,٠٠	٢م	كميات نفق الشهيد احمد حمدى
٢٤٧٥٦,٠٠	٢م	الإجمالي

ممثل الهيئة

/٢

الشركة المنفذة

مدير المشروع

المكتب الفني





مكتب أ.د. حسن مهدي  
للاستشارات الهندسية

لليمن العامة  
للطرق و (الباري)  
(GARB)



مشروع شبكة الطرق القومية  
مشروع تطوير طريق السويس/السخنة بطول ٦٠ كم  
القطاع السابع من كم ٥٠ إلى كم ٦٠  
تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

أعمال حصر الكميات، من بداية العمل حتى تاريخ

بند رقم (١٠)

بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٧ سم ..... الخ

الكمية	الوحدة	الطريق
١٠٩٤٨٠,٠٠	٢م	الطريق الرئيسي اليمين (اتجاه السويس)
١١٤٥٢٠,٠٠	٢م	الطريق الرئيسي اليسير (اتجاه السخنة)
١٦١٧٠,٠٠	٢م	الزعفرانه
١١٨٥,٩١	٢م	كميات الاسفلت ( من كم ٣٥+٢٧٠ الي ٣٥+٣٦٠ )
١٢٨٩٩,٥٠	٢م	كميات نفق الشهيد احمد حمدى
٢٥٤٢٥٥,٤١	٢م	الإجمالي

ممثل الهيئة

/٢

الشركة المنفذة

المكتب الفني مدير المشروع

٢٠١٣/١٢/٢٧  
مشروع طريق السويس - السخنة



مكتب أ.د حسن مهدي  
للاستشارات الهندسية

البيئة العامة  
للطرق والجسور  
(GARB)



**مشروع شبكة الطرق القومية**

**مشروع تطوير طريق السويس/السخنة بطول ٦٠ كم**

**القطاع السابع من كم ٥٠ إلى كم ٦٠**

**تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق**

**أعمال حصر الكميات من بداية العمل وحتى تاريخ**

**بند رقم (١١)**

**بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم ..... الخ**

الكمية	الوحدة	الطريق
١٠٦٨٢٠,٠٠	٢م	الطريق الرئيسي اليمين (اتجاه السويس)
١١٠٦٠٠,٠٠	٢م	الطريق الرئيسي اليسير (اتجاه السخنة)
١٦١٧٠,٠٠	٢م	الزعفرانه
١٣٩٧٠,٠٠	٢م	كميات نفق الشهيد احمد حمدي
٢٤٧٥٦٠,٠٠	٢م	الإجمالي

**استشاري الهيئة**

/٢

**الشركة المنفذة**

**مدير المشروع**

**المكتب الفني**

١٢ / جورافت

شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

مشروع طريق السويس - السخنة