



المنطقة الثانية - القناة وسيناء بالإسماعيلية

المدينة المنورة للطرق والمباني
GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES (GARB)



السيد المهندس/ نائب رئيس الهيئة التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٣) جاري لعملية : أعمال رفع كفاءة الطريق من كمين السلام حتى الطريق الدولي الساحلي مروراً بالوسطاني والركابية (القطاع الرابع) في المسافة من كم ١٢٠٠٠ الي كم ١٥٤٥٠ كم بطول ٣,٢٥٠ كم مركز كفر سعد محافظة دمياط ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (بالأمر المباشر) بعقد رقم (٥٩٠ / ٢٠٢٤ / ٢٤) بتاريخ ٢٠٢٤ / ١٢ / ٢٤ م.

تنفيذ : شركة أحمد محمود حسين هلال للمقاولات والتوريدات.

يرجى التفضل بالإهاطه والتنبيه باللازم.

وتفضلاً سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً م ٢٠٢٥/٤/٢٣

مرفقات عدد (٣) مستخلص

استمرة ٥٠٤.ج - خطاب المحملات

- خطاب السيارات - تقارير معملية

تقرير رقم (١١٩٥) بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٣ م

تقرير رقم (١١٧٤) بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٥ م

تقرير رقم (١١٨٤) بتاريخ ٢٠٢٥/٢/١٠ م

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

بدر عبد التواب بدر



خطاب السيارات

بالإحالة إلى مشروع : أعمال رفع كفاءة الطريق من كمين السلام حتى الطريق الدولي الساحلي مروراً بالوسطاني والركابية (القطاع الرابع) في المسافة من كم ١٢+٠٠٠ إلى كم ١٥+٢٥٠ كم بطول ٣،٢٥٠ كم مركز كفر سعد محافظة دمياط ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر المباشر) بعقد رقم (٥٩٠ / ٢٤٠٢٥ / ٢٤٠٢٤) بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠٢٤ م.

تنفيذ : شركة أحمد محمود حسين هلال للمقاولات والتوريدات ..

تحيط علم سيادتكم بأنه يوجد عدد (١) سيارة محملة علي عقد العملية عاليه متوجدة بالمنطقة .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير .."

تحرير: ٢٠٢٥/٤/٢٣ م



التوقيع ()



مهندس / بدر عبد التواب بدر
رئيس الادارة المركزية المنطقة الثانية



خطاب بالتحميلات

بالإحالة إلى مشروع : أعمال رفع كفاءة الطريق من كمين السلام حتى الطريق الدولي الساحلي مروراً بالوسطاني والركابية (القطاع الرابع) في المسافة من كم ١٢+٠٠٠ إلى كم ١٥+٢٥٠ كم بطول ٣,٢٥ كم مركز كفر سعد محافظة دمياط ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر المباشر) بعقد رقم (٥٩٠ / ٢٠٢٤ / ٢٤) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٤ م.

تنفيذ : شركة أحمد محمود حسين هلال للمقاولات والتوريدات.

نحيط علم سيادتكم بأنه لا يوجد سوي عدد (١) سيارة محملة علي عقد العملية عاليه متواجدة بالمنطقة .

وتفضلاً سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير ”

تحريراً م ٢٠٢٥/٤/٢٣

(

التوقيع (

مهندس / بدر عبد التواب بدر
رئيس الادارة المركزية المنطقة الثانية



المنطقة الثانية - القنال وسيناء بالإسماعيلية

عملية : رفع كفاءة الطرق من كمين السلام حتى الطريق الدولي الساحلي مروراً بالوسطاني والركابية (القطاع الرابع) بطول ٣,٢٥٠ كم

مركز كفر سعد - محافظة دمياط - ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

التاريخ : ٢٠٢٤/١٢/٢٤ عقد رقم : ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥٩.

شركة : أحمد محمود حسين هلال للمقاولات ورصف الطرق

مستخلص رقم (٣) جاري

الكمية	البند	رقم البند
٢٢٤٤,٠٠	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي	١
١٧٠٠,٠٠	أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم من المحاجر معتمدة	٢
١١٢٠٩,٠٠	أعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة متدرجة	٤
٢٦٥٦٨,٠٠	أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البتومين السائل متوسط التطابير	٥
٢٦٥٦٨,٠٠	أعمال توريد وفرض طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية ٦ سم	٦

مهندس الهيئة

 احمد ابراهيم

مهندس الشركة



المنطقة الثانية - القناة وسيناء بالإسماعيلية

عملية : رفع كفاءة الطرق من كمين السلام حتى الطريق الدولي الساحلي مرورا بالوسطاني والركابية (القطاع الرابع) بطول ٣,٢٥٠ كم

شركة : أحمد محمود حسين هلال للمقاولات ورصف الطرق

البند : أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة ...

الكمية (٣م)	السمك (٢م)	العرض (م)	الطول (م)	المحطة
٤٢٩,٠٠	٠,١١	٦,٥٠	٦٠٠	من : ١٢+٠٠٠ إلى : ١٢+٦٠٠
٥٤٤,٥٠	٠,١١	٥,٥٠	٩٠٠	من : ١٢+٦٠٠ إلى : ١٣+٥٠٠
٣٩٦,٠٠	٠,١١	٦,٠٠	٦٠٠	من : ١٣+٥٠٠ إلى : ١٤+١٠٠
٢١٤,٥٠	٠,١١	٦,٥٠	٣٠٠	من : ١٤+١٠٠ إلى : ١٤+٤٠٠
٦٦٠,٠٠	٠,١١	٦,٠٠	١٠٠	من : ١٤+٤٠٠ إلى : ١٥+٤٠٠
٢٢٤٤,٠٠	إجمالي كمية أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة (٣م)			

مهندس الهيئة

 احمد محمود حسين هلال


مهندس الشركة

 محمد سليمان

عملية : رفع كفاءة الطرق من كمين السلام حتى الطريق الدولي الساحلي مروراً بالوسطاني والراكيبة (القطاع الثالث) بطول ٦ كم

شركة : أحمد محمود حسين هلال للمقاولات ورصف الطرق

البند : أعمال توريد وفوش طبقة من آتربية صالحة للردم ...



الجانب للطريق

الكمية (م³)	المساحة الكلية	المساحات			الارتفاع		العرض				الطول (م)	المحطة	
		A₂	A₁	h₂ (m)	h₁ (m)	H	L₃ (m)	L₂ (m)	L₁ (m)	L (m)		إلى	من
٨٤٣,٢٧٢	٠,٤٦٨	٠,٤٣٩	٠,٠٣٠	٠,٣٩١	٠,٠٦٠	٠,٣٦٩١	٠,٣٦٩١	١,٠٠٤١	٠,٤٩٥٩	١,٥٠٠	١٨٠٠,٠٠	١٣٧٠٠	١٢٠٠٠
كمية طبقة الآتربية الصالحة للردم (م³) .. الأيمن													
٨٤٣,٢٧													

الكمية (م³)	المساحة الكلية	المساحات			الارتفاع		العرض				الطول (م)	المحطة	
		A₂	A₁	h₂ (m)	h₁ (m)	H	L₃ (m)	L₂ (m)	L₁ (m)	L (m)		إلى	من
٨٦٢,٣٥٨	٠,٤٧٦	٠,٤٤٩	٠,٠٣٠	٠,٣٦٨	٠,٠٦٠	٠,٣٧٦٨	٠,٣٦٨	١,٠٠٤١	٠,٤٩٥٩	١,٥٠٠	١٨٠٠,٠٠	١٣٧٠٠	١٢٠٠٠
كمية طبقة الآتربية الصالحة للردم (م³) .. الأيسر													
٨٦٢,٣٦													

١٧٠٥,٦٣	إجمالي كمية طبقة الآتربية الصالحة للردم (م³)
---------	----------------------------------------------

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

المنطقة الثانية — القناة وسستاء بالأساس عائلية

عملية : رفع كفاءة الطرق من كمين السلام حتى الطريق الدولي الساحلي مروراً بالوسطاني والركابية (القطاع الرابع) بطول ٣,٢٥٠ كم

شركة : أحمد محمود حسين هلال للمقاولات ورصف الطرق

البيان : أعمال توريد وفرش طبقة الأساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ...

الكمية (٣م)	متوسط السمك (م)	سمك طبقات الأساس			مناسيب السن النهائية			مناسيب الأرض الطبيعية			(العرض) (م)	(الطول) (م)	المحطة
		يسار	محور	يمين	يسار	محور	يمين	يسار	محور	يمين			
٥٦,٣٦٧	.٣١٧	.٣١...	.٣٤...	.٣٠...	١٨,٤٥.	١٨,٤٩	١٨,٤٥.	١٨,١٤	١٨,١٥	١٨,١٥	٨,٩.	٢.	١٢+٠٢.
٦٠,٥٢٠	.٣٤٠	.٣٥...	.٣٥...	.٣٢...	١٨,٤٢.	١٨,٤٦	١٨,٤٢.	١٨,٧	١٨,١١	١٨,١٠	٨,٩.	٢.	١٢+٠٤.
٦٤,٦٧٣	.٣٦٣	.٣٦...	.٣٧...	.٣٦...	١٨,٣٩.	١٨,٤٣	١٨,٣٩.	١٨,-٣	١٨,-٧	١٨,-٧	٨,٩.	٢.	١٢+٠٧.
٦٧,٦٤٠	.٣٨٠	.٣٨...	.٣٩...	.٣٧...	١٨,٣٧.	١٨,٤١	١٨,٣٧.	١٧,٩٩	١٨,-٢	١٨,-٣	٨,٩.	٢.	١٢+٠٨.
٧٤,١٦٧	.٤١٧	.٤١...	.٤٥...	.٣٩...	١٨,٣٦.	١٨,٤٠	١٨,٣٦.	١٧,٩٥	١٧,٩٧	١٧,٩٧	٨,٩.	٢.	١٢+١٠.
٧٦,٧٩٣	.٤٣٣	.٤...	.٤٤...	.٣٧...	١٨,٣٦.	١٨,٤٠	١٨,٣٦.	١٧,٩٦	١٧,٩٩	١٧,٩٩	٨,٩.	٢.	١٢+١١.
٧٧,-١٣	.٣٩٣	.٣٩...	.٤٤...	.٣٥...	١٨,٣٧.	١٨,٤١	١٨,٣٧.	١٧,٩٨	١٧,٩٧	١٧,٩٧	٨,٩.	٢.	١٢+١٤.
٧٨,-١٣	.٣٩٣	.٤٢...	.٤٣...	.٣٣...	١٨,٣٩.	١٨,٤٣	١٨,٣٩.	١٧,٩٧	١٨,-٣	١٨,-٦	٨,٩.	٢.	١٢+١٦.
٧٩,-١٣	.٣٩٣	.٤٢...	.٤٣...	.٣٣...	١٨,٤١.	١٨,٤٥.	١٨,٤١.	١٨,-٣	١٨,-٦	١٨,-٥	٨,٩.	٢.	١٢+١٨.
٥٥,٧٧٣	.٣١٣	.٢٨...	.٣٤...	.٢٢...	١٨,٤٣.	١٨,٤٧	١٨,٤٣.	١٨,١٥	١٨,١٣	١٨,١١	٨,٩.	٢.	١٢+٢٠.
٧١,١١٣	.٣٤٣	.٣٢...	.٣٦...	.٣٥...	١٨,٤٥.	١٨,٤٩	١٨,٤٥.	١٨,١٣	١٨,١٣	١٨,١٠	٨,٩.	٢.	١٢+٢٢.
٧١,٧٧	.٣٤٧	.٤٢...	.٢٣...	.٢٩...	١٨,٤٦.	١٨,٥٠	١٨,٤٦.	١٨,-٤	١٨,١٧	١٨,١٧	٨,٩.	٢.	١٢+٢٤.
٧٧,-٤٧	.٣٧٧	.٣٢...	.٤...	.٤١...	١٨,٤٨.	١٨,٥٢	١٨,٤٨.	١٨,١٦	١٨,١٢	١٨,١٧	٨,٩.	٢.	١٢+٢٦.
٧٧,-٤٧	.٣٧٧	.٣٧...	.٤٤...	.٣٤...	١٨,٥٠.	١٨,٥٤	١٨,٥٠.	١٨,١٣	١٨,١٢	١٨,١٢	٨,٩.	٢.	١٢+٢٧.
٥٩,٨٤	.٣٤	.٣٢...	.٣٤...	.٣٦...	١٨,٥٢.	١٨,٥٦	١٨,٥٢	١٨,٢٠	١٨,٢٢	١٨,١٦	٨,٨.	٢.	١٢+٢٨.
٦٨,-٥٣	.٣٨٧	.٤...	.٤...	.٣٦...	١٨,٥٤.	١٨,٥٨	١٨,٥٤.	١٨,١٤	١٨,١٨	١٨,١٨	٨,٨.	٢.	١٢+٣٠.
٧٢,١٦	.٤١	.٣٧...	.٤٢...	.٤٤...	١٨,٥٦.	١٨,٦٠	١٨,٥٦.	١٨,١٩	١٨,١٨	١٨,١٢	٨,٨.	٢.	١٢+٢٢.
٧٨,-٢٧	.٤٤٣	.٤٥...	.٤٤...	.٤٤...	١٨,٥٨.	١٨,٦٢	١٨,٥٨.	١٨,١٣	١٨,١٨	١٨,١٢	٨,٨.	٢.	١٢+٣٤.
٧٨,٦١٣	.٤٤٧	.٤٦...	.٤٦...	.٤٢...	١٨,٥٨.	١٨,٦٢	١٨,٥٨.	١٨,١٣	١٨,١٨	١٨,١٤	٨,٨.	٢.	١٢+٣٦.
٧٩,-٤٠	.٤٠	.٤٠...	.٤٢...	.٤٢...	١٨,٥٨.	١٨,٦٢	١٨,٥٨.	١٨,١٢	١٨,١٦	١٨,١٦	٨,٨.	٢.	١٢+٣٨.
٥٥,٧٣٣	.٣١٧	.٢٨...	.٣٥...	.٢٢...	١٨,٥٧.	١٨,٦١	١٨,٥٧.	١٨,١٣	١٨,٢٠	١٨,٢٥	٨,٨.	٢.	١٢+٤٠.
٥٦,٩٧	.٣٢٢	.٣٢...	.٣٥...	.٣...	١٨,٥٧.	١٨,٦٠	١٨,٥٧.	١٨,٢٩	١٨,٢٦	١٨,٢٥	٨,٨.	٢.	١٢+٤٢.
٧١,-٧	.٣٥	.٣...	.٣٨...	.٣٧...	١٨,٥٤.	١٨,٥٨	١٨,٥٤.	١٨,٢٤	١٨,٢٥	١٨,٢٦	٨,٨.	٢.	١٢+٤٤.
٥٥,١٤٧	.٣١٣	.٢٩...	.٣٣...	.٣٢...	١٨,٥٢.	١٨,٥٧	١٨,٥٢.	١٨,٢٣	١٨,٢٣	١٨,١٧	٨,٨.	٢.	١٢+٤٦.
٦٣,٣٦	.٣٦	.٣٥...	.٣٧...	.٣٦...	١٨,٥٠.	١٨,٥٤	١٨,٥٠.	١٨,١٥	١٨,١٥	١٨,١٢	٨,٨.	٢.	١٢+٤٨.
٦٦,٢٩٣	.٣٧٧	.٤...	.٣٩...	.٣٤...	١٨,٤٨.	١٨,٥٢	١٨,٤٨.	١٨,١٤	١٨,١٤	١٨,١٤	٨,٨.	٢.	١٢+٥٠.
٦٦,٢٩٣	.٣٧٧	.٣٩...	.٣٩...	.٣٥...	١٨,٤٧.	١٨,٥١	١٨,٤٧.	١٨,-٨	١٨,١٣	١٨,١٤	٨,٨.	٢.	١٢+٥٢.
٦٦,٢٩٣	.٣٥٠	.٣٥...	.٣٦...	.٣٤...	١٨,٤٥.	١٨,٤٩	١٨,٤٥.	١٨,١٢	١٨,١٢	١٨,١١	٨,٨.	٢.	١٢+٥٤.
٥٩,٢٥٣	.٣٣٧	.٣٢...	.٣٤...	.٣٥...	١٨,٤٤.	١٨,٤٨.	١٨,٤٤.	١٨,١٢	١٨,١٤	١٨,١٢	٨,٨.	٢.	١٢+٥٦.
٦٣,٣٦	.٣٦	.٣٣...	.٣٨...	.٣٧...	١٨,٤٣.	١٨,٤٧	١٨,٤٣.	١٨,-٩	١٨,-٩	١٨,-٩	٨,٨.	٢.	١٢+٥٨.
٧٢,١٦	.٤١	.٣٦...	.٤٣...	.٤٤...	١٨,٤٢.	١٨,٤٦	١٨,٤٢.	١٨,-٣	١٨,-٣	١٨,-٣	٨,٨.	٢.	١٢+٦٠.
٦٦,٢٩٣	.٣٧٧	.٣٩...	.٣٧...	.٣٧...	١٨,٤٢.	١٨,٤٦	١٨,٤٢.	١٨,-٣	١٨,-٣	١٨,-٣	٨,٨.	٢.	١٢+٦٢.
٦٦,٩٤٧	.٣٦٣	.٣٦...	.٣٦...	.٣٧...	١٨,٤١.	١٨,٤٥	١٨,٤١.	١٨,-٣	١٨,-٣	١٨,-٣	٨,٨.	٢.	١٢+٦٤.
٦٧,-٤٢٧	.٣٤٣	.٣٨...	.٣...	.٣٥...	١٨,٤١.	١٨,٤٥	١٨,٤١.	١٨,-٣	١٨,-٣	١٨,-٣	٨,٨.	٢.	١٢+٦٦.
٦٢,٧٧٣	.٣٥٧	.٢٨...	.٣٥...	.٤٤...	١٨,٤٠.	١٨,٤٤	١٨,٤٠.	١٨,-٣	١٨,١٢	١٨,١٠	٨,٨.	٢.	١٢+٦٨.
٦٤,٥٣٣	.٣٦٧	.٣١...	.٣٧...	.٤٢...	١٨,٤٩.	١٨,٤٣	١٨,٤٩.	١٨,-٩	١٨,١٢	١٨,١٠	٨,٨.	٢.	١٢+٧٠..
٥٨,-٨	.٣٣٠	.٢٨...	.٣٥...	.٣٦...	١٨,٣٩.	١٨,٤٣	١٨,٣٩.	١٨,-٧	١٨,-٧	١٨,-٦	٨,٨.	٢.	١٢+٧٢.
٥٤,٥٦	.٣١	.٢٩...	.٣٥...	.٢٩...	١٨,٣٨.	١٨,٤٢	١٨,٣٨.	١٨,-٩	١٨,-٧	١٨,-٦	٨,٨.	٢.	١٢+٧٤.
٦٣,٣٦	.٣٦	.٣٢...	.٣٧...	.٣٩...	١٨,٣٨.	١٨,٤٢	١٨,٣٨.	١٨,-٧	١٨,-٥	١٨,-٥	٨,٨.	٢.	١٢+٧٦.
٦٦,١٢	.٣٨٠	.٢٧...	.٤٥...	.٤...	١٨,٣٧.	١٨,٤١.	١٨,٣٧.	١٨,-١	١٨,-١	١٨,-٠	٨,٨.	٢.	١٢+٧٨.
٦٧,٢٨	.٣٨٧	.٣٧...	.٤...	.٣٩...	١٨,٣٦.	١٨,٤٠	١٨,٣٦.	١٧,٩٩	١٧,٩٤	١٧,٩٧	٨,٨.	٢.	١٢+٨٠..
٥٨,-٠	.٣٣٣	.٣٢...	.٣٥...	.٣٣...	١٨,٣٦.	١٨,٤٤	١٨,٣٦.	١٧,٩٤	١٧,٩٧	١٧,٩٧	٨,٨.	٢.	١٢+٨٢..

م/ ج. السراج



عملية : رفع كفاءة الطرق من كمين السلام حتى الطريق الدولي الساحلي مروا بالوسطاني والركابية (القطاع الرابع) بطول ٣,٢٥٠ كم

شركة : أحمد محمود حسين هلال للمقاولات ورصف الطرق

البند : أعمال توريد وفرش طبقة الأساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ...

الكمية (٣م)	متوسط السمك (م)	سمك طبقات الأساس			مناسيب السن النهاية			مناسيب الأرض الطبيعية			العرض (م)	الطول (م)	المحطة
		يسار	محور	يمين	يسار	محور	يمين	يسار	محور	يمين			
٥٤,٥٢٠	.٣١٣	.٣١٠...	.٣٤...	.٢٩...	١٨,٣٥.	١٨,٣٩.	١٨,٣٥.	١٨,٠٤	١٨,-٥	١٨,-٦	٨,٧-	٢.	١٢+٨٦-
٦٤,٣٨٠	.٣٧٠	.٣٥...	.٤٣...	.٣٣...	١٨,٣٥.	١٨,٣٩.	١٨,٣٥.	١٨,..	١٧,٩٦	١٨,-٢	٨,٧-	٢.	١٢+٨٨-
٥٣,٣٦٠	.٣٠٧	.٣٥...	.٢٩...	.٢٨...	١٨,٣٤.	١٨,٣٨.	١٨,٣٤.	١٧,٩٩	١٨,-٩	١٨,-٦	٨,٧-	٢.	١٢+٩٠-
٥٦,٢٦٠	.٣٢٣	.٣٦...	.٣٥...	.٢٦...	١٨,٣٤.	١٨,٣٨.	١٨,٣٤.	١٧,٩٨	١٨,-٣	١٨,-٨	٨,٧-	٢.	١٢+٩٢-
٧١,٣٤٠	.٤١٠	.٤١...	.٤٤...	.٣٨...	١٨,٣٢.	١٨,٣٧.	١٨,٣٣.	١٧,٩٢	١٧,٩٣	١٧,٩٥	٨,٧-	٢.	١٢+٩٤-
٦٥,٥٤٠	.٣٧٧	.٣٩...	.٣٧...	.٣٧...	١٨,٣٢.	١٨,٣٦.	١٨,٣٢.	١٧,٩٣	١٧,٩٩	١٧,٩٥	٨,٧-	٢.	١٢+٩٦-
٥٩,٧٤٠	.٣٤٣	.٣٧...	.٣٦...	.٣...	١٨,٣٢.	١٨,٣٦.	١٨,٣٢.	١٧,٩٥	١٨,..	١٨,-٢	٨,٧-	٢.	١٢+٩٧-
٧٠,٩٠٠	.٣٥٠	.٣٥...	.٣٧...	.٣٣...	١٨,٣١.	١٨,٣٥.	١٨,٣١.	١٧,٩٦	١٧,٩٨	١٧,٩٨	٨,٧-	٢.	١٢+٩٨-
٧٧,١٢٠	.٣٨٠	.٤٢...	.٤...	.٣٢...	١٨,٣١.	١٨,٣٥.	١٨,٣١.	١٧,٨٩	١٧,٩٥	١٧,٩٩	٨,٧-	٢.	١٣+٠٢-
٥٩,٧٤٠	.٣٤٣	.٣٥...	.٣٦...	.٣٢...	١٨,٣٠.	١٨,٣٤.	١٨,٣٠.	١٧,٩٥	١٧,٩٨	١٧,٩٨	٨,٧-	٢.	١٣+٠٤-
٦٠,٣٢٠	.٣٤٧	.٣٤...	.٣٤...	.٣٦...	١٨,٣٠.	١٨,٣٤.	١٨,٣٠.	١٧,٩٦	١٨,..	١٧,٩٤	٨,٧-	٢.	١٣+٠٦-
٥٦,٨٤٠	.٣٢٧	.٣٣...	.٣٢...	.٣٢...	١٨,٢٩.	١٨,٣٣.	١٨,٢٩.	١٧,٩٦	١٨,-١	١٧,٩٦	٨,٧-	٢.	١٣+٠٨-
٦٣,٨٠٠	.٣٦٧	.٤٤...	.٣٣...	.٣٣...	١٨,٢٩.	١٨,٣٣.	١٨,٢٩.	١٧,٨٥	١٨,..	١٧,٩٦	٨,٧-	٢.	١٣+١٠-
٦٤,٩٦٠	.٣٧٣	.٤...	.٣٩...	.٣٣...	١٨,٢٨.	١٨,٣٢.	١٨,٢٨.	١٧,٨٨	١٧,٩٣	١٧,٩٥	٨,٧-	٢.	١٣+١٢-
٧١,٣٤٠	.٤١٠	.٤٨...	.٣٨...	.٣٧...	١٨,٢٧.	١٨,٣١.	١٨,٢٧.	١٧,٧٩	١٧,٩٣	١٧,٩٩	٨,٧-	٢.	١٣+١٤-
٧٥,٤٠٠	.٤٢٣	.٤٤...	.٤٣...	.٤٣...	١٨,٢٧.	١٨,٣١.	١٨,٢٧.	١٧,٨٣	١٧,٨٨	١٧,٨٤	٨,٧-	٢.	١٣+١٦-
٧٤,٨٢٠	.٤٣٠	.٤٣...	.٤١...	.٤٥...	١٨,٢٦.	١٨,٣٠.	١٨,٢٦.	١٧,٨٣	١٧,٨٩	١٧,٨١	٨,٧-	٢.	١٣+١٨-
٦٩,٠٢٠	.٣٩٧	.٣٨...	.٤...	.٤١...	١٨,٢٦.	١٨,٣٠.	١٨,٢٦.	١٧,٨٨	١٧,٩٠	١٧,٨٥	٨,٧-	٢.	١٣+٢٠-
٦٤,٩٧٠	.٣٧٣	.٢٢...	.٣٦...	.٤٤...	١٨,٢٥.	١٨,٢٩.	١٨,٢٥.	١٧,٩٣	١٧,٩٣	١٧,٨١	٨,٧-	٢.	١٣+٢٢-
٦٩,٦٠٠	.٤...	.٣٩...	.٤١...	.٤...	١٨,٢٥.	١٨,٢٩.	١٨,٢٥.	١٧,٨٦	١٧,٨٨	١٧,٨٥	٨,٧-	٢.	١٣+٢٤-
٦٨,٤٤٠	.٣٩٣	.٤...	.٤...	.٣٦...	١٨,٢٥.	١٨,٢٩.	١٨,٢٥.	١٧,٨٥	١٧,٨٧	١٧,٨٩	٨,٧-	٢.	١٣+٢٦-
٧٩,٤٦٠	.٤٥٧	.٤٨...	.٤٨...	.٤٧...	١٨,٢٥.	١٨,٢٩.	١٨,٢٥.	١٧,٧٧	١٧,٨٢	١٧,٨٣	٨,٧-	٢.	١٣+٢٨-
٧٠,٧٦٠	.٤٤٧	.٤...	.٤...	.٤١...	١٨,٢٥.	١٨,٢٩.	١٨,٢٥.	١٧,٨٥	١٧,٨٨	١٧,٨٤	٨,٧-	٢.	١٣+٣٠-
٦١,٤٨٠	.٣٥٣	.٣٥...	.٣٦...	.٣٥...	١٨,٢٥.	١٨,٢٩.	١٨,٢٥.	١٧,٩٠	١٧,٩٣	١٧,٩٠	٨,٧-	٢.	١٣+٣٢-
٦٤,٣٨٠	.٣٧٠	.٤...	.٤١...	.٣...	١٨,٢٥.	١٨,٢٩.	١٨,٢٥.	١٧,٨٥	١٧,٨٨	١٧,٩٥	٨,٧-	٢.	١٣+٣٤-
٦٦,١٢٠	.٣٨٠	.٤...	.٤...	.٣٤...	١٨,٢٥.	١٨,٢٩.	١٨,٢٥.	١٧,٨٥	١٧,٨٩	١٧,٩١	٨,٧-	٢.	١٣+٣٦-
٧٦,٥٦٠	.٤٤٠	.٤٩...	.٤٧...	.٣٦...	١٨,٢٦.	١٨,٣٠.	١٨,٢٦.	١٧,٧٧	١٧,٨٣	١٧,٩٠	٨,٧-	٢.	١٣+٣٨-
٧٦,٨٥٣	.٤٣٧	.٤٥...	.٤٧...	.٣٩...	١٨,٢٦.	١٨,٣٠.	١٨,٢٦.	١٧,٨١	١٧,٨٣	١٧,٨٧	٨,٨-	٢.	١٣+٤٠-
٧٥,٦٨٠	.٤٣٠	.٤٣...	.٤٤...	.٤٢...	١٨,٢٦.	١٨,٣٠.	١٨,٢٦.	١٧,٨٣	١٧,٨٦	١٧,٨٤	٨,٨-	٢.	١٣+٤٢-
٧٥,٠٩٣	.٤٢٧	.٤١...	.٥...	.٣٧...	١٨,٢٦.	١٨,٣٠.	١٨,٢٦.	١٧,٨٥	١٧,٨٩	١٧,٨٠	٨,٨-	٢.	١٣+٤٤-
٨٠,٣٧٣	.٤٥٧	.٤٤...	.٤٥...	.٤٨...	١٨,٢٦.	١٨,٣٠.	١٨,٢٦.	١٧,٨٢	١٧,٨٥	١٧,٧٨	٨,٨-	٢.	١٣+٤٦-
٧٢,١٦٠	.٤١٠	.٤...	.٤٢...	.٤١...	١٨,٢٧.	١٨,٣١.	١٨,٢٧.	١٧,٨٧	١٧,٨٩	١٧,٨٦	٨,٨-	٢.	١٣+٤٨-
٧٤,٥٠٧	.٤٢٣	.٤١...	.٤...	.٤...	١٨,٢٨.	١٨,٣٢.	١٨,٢٨.	١٧,٨٧	١٧,٨٦	١٧,٨٨	٨,٨-	٢.	١٣+٤٨-
٧٣,٣٣٣	.٤١٧	.٣٦...	.٤٥...	.٤٤...	١٨,٢٩.	١٨,٣٣.	١٨,٢٩.	١٧,٩٣	١٧,٩٣	١٧,٨٥	٨,٨-	٢.	١٣+٥٢-
٧٩,٧٨٧	.٤٥٣	.٤...	.٤...	.٤٧...	١٨,٢٦.	١٨,٣٢.	١٨,٢٦.	١٧,٩٢	١٧,٨٧	١٧,٨٥	٨,٨-	٢.	١٣+٥٤-
٧٨,٦١٣	.٤٤٧	.٤٣...	.٤٦...	.٤٥...	١٨,٢٥.	١٨,٣٩.	١٨,٣٥.	١٧,٩٢	١٧,٩٣	١٧,٩٠	٨,٨-	٢.	١٣+٥٦-
٧٨,٠٢٧	.٤٤٣	.٤٤...	.٤٧...	.٤٢...	١٨,٢٨.	١٨,٤٢.	١٨,٣٨.	١٧,٩٤	١٧,٩٥	١٧,٩٧	٨,٨-	٢.	١٣+٥٨-
٧١,٥٧٣	.٤٠٧	.٤...	.٤٤...	.٤٥...	١٨,٤١.	١٨,٤٥.	١٨,٤١.	١٨,-٤	١٨,-٥	١٨,-١	٨,٨-	٢.	١٣+٦٠-
٨٠,٧٩٣	.٤٥٣	.٤١...	.٤٧...	.٤٨...	١٨,٤٥.	١٨,٤٩.	١٨,٤٥.	١٨,-٤	١٨,-٢	١٧,٩٧	٨,٩-	٢.	١٣+٦٢-
٧٥,٣٥٣	.٤٢٢	.٤١...	.٤٣...	.٤٣...	١٨,٤٨.	١٨,٥٢.	١٨,٤٨.	١٨,-٧	١٨,-٩	١٨,-٥	٨,٩-	٢.	١٣+٦٤-
٧٧,٠٤٧	.٣٧٧	.٣٥...	.٣٩...	.٣٩...	١٨,٥١.	١٨,٥٥.	١٨,٥١.	١٨,٥١.	١٨,١٦	١٨,١٦	٨,٩-	٢.	١٣+٦٦-
٧٤,٦٧٣	.٣٦٣	.٣٨...	.٣٨...	.٣٣...	١٨,٥٤.	١٨,٥٨.	١٨,٥٤.	١٨,٥٤	١٨,١٦	١٨,١٦	٨,٩-	٢.	١٣+٦٨-

١/٢ السيد /

عملية : رفع كفاءة الطرق من كمين السلام حتى الطريق الدولي الساحلي مروراً بالوسطاني والركابية (القطاع الرابع) بطول ٣,٢٥ كم



شركة : أحمد محمود حسين هلال للمقاولات ورصف الطرق

البند : أعمال توريد وفرش طبقة الأساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ...

الكمية (م³)	متوسط السملك (م)	سمك طبقات الأساس			مناسيب السن النهائية			مناسيب الأرض الطبيعية			العرض (م)	الطول (م)	المحطة
		يسار	محور	يمين	يسار	محور	يمين	يسار	محور	يمين			
٧٥,٨٦-	٠,٣٧-	٠,٤١٠٠-	٠,٣٩٠٠-	٠,٣١٠٠-	١٨,٥٧-	١٨,٦١-	١٨,٥٧-	١٨,١٦	١٨,٢٢	١٨,٢٦	٨,٩-	٢-	١٣+٧٠-
٧١,٧٩٣	-٠,٤٣-	-٠,٤١٠٠-	-٠,٤٢٠٠-	-٠,٣٨٠٠-	١٨,٦١-	١٨,٦٥-	١٨,٦١-	١٨,٢٠	١٨,٢٣	١٨,٢٣	٨,٩-	٢-	١٣+٧٢-
٨١,٨٨٠	-٠,٤٦-	-٠,٥٠٠-	-٠,٤٨٠٠-	-٠,٤٠٠-	١٨,٦٤-	١٨,٦٨-	١٨,٦٤-	١٨,١٤	١٨,٢-	١٨,٢٤	٨,٩-	٢-	١٣+٧٤-
٨١,٢٨٨	-٠,٤٥٧	-٠,٤٨٠٠-	-٠,٤٧٠٠-	-٠,٤٢٠٠-	١٨,٦٧-	١٨,٧١-	١٨,٦٧-	١٨,١٩	١٨,٢٤	١٨,٢٥	٨,٩-	٢-	١٣+٧٦-
٧٩,٥٠٧	-٠,٤٤٧	-٠,٤٧٠٠-	-٠,٤٦٠٠-	-٠,٤١٠٠-	١٨,٧٩-	١٨,٧٣-	١٨,٧٩-	١٨,٢٢	١٨,٢٧	١٨,٢٨	٨,٩-	٢-	١٣+٧٨-
٥٩,٩٢٧	-٠,٣٣٧	-٠,٣٨٠٠-	-٠,٣٣٠٠-	-٠,٣٠٠-	١٨,٧٠-	١٨,٧٤-	١٨,٧٠-	١٨,٢٠	١٨,٢٣	١٨,٢٣	٨,٩-	٢-	١٣+٨٠-
٥٧,٤٩٣	-٠,٣٢٧	-٠,٣٣٠٠-	-٠,٣١٠٠-	-٠,٣٤٠٠-	١٨,٧٦-	١٨,٧٠-	١٨,٧٦-	١٨,١٩	١٨,٢٤	١٨,٢٥	٨,٩-	٢-	١٣+٨٢-
٧٥,٧٧	-٠,٣٧٣	-٠,٣٦٠٠-	-٠,٣٩٠٠-	-٠,٣٧٠٠-	١٨,٧٥-	١٨,٧٥-	١٨,٧٥-	١٨,٢٥	١٨,٤١	١٨,٣٤	٨,٨-	٢-	١٣+٨٤-
٥٨,٠٨-	-٠,٣٣-	-٠,٣٠٠-	-٠,٣٣-	-٠,٣٩٠٠-	١٨,٦٤-	١٨,٦٤-	١٨,٦٤-	١٨,٢٠	١٨,٢٨	١٨,٢٥	٨,٨-	٢-	١٣+٨٦-
٥٧,٤٩٣	-٠,٣٢٧	-٠,٢٨٠٠-	-٠,٣٤٠٠-	-٠,٣٤٠٠-	١٨,٥٧-	١٨,٥٧-	١٨,٥٧-	١٨,٢٦	١٨,٣٣	١٨,١٧	٨,٨-	٢-	١٣+٨٨-
٦٩,٦١٣	-٠,٣٩٧	-٠,٣٧٠٠-	-٠,٤٢٠٠-	-٠,٤٢٠٠-	١٨,٥١-	١٨,٥٥-	١٨,٥١-	١٨,٢٣	١٨,٢١	١٨,١٥	٨,٨-	٢-	١٣+٩٠-
٧٧,٤٤-	-٠,٤٤-	-٠,٤٢٠٠-	-٠,٤٤٠٠-	-٠,٤٦٠٠-	١٨,٤٧-	١٨,٤٥-	١٨,٤٧-	١٨,١-	١٨,٠٩	١٨,٠٧	٨,٨-	٢-	١٣+٩٢-
٧٣,٠٨-	-٠,٤٢-	-٠,٣٩٠٠-	-٠,٤١٠٠-	-٠,٤٦٠٠-	١٨,٤٣-	١٨,٤٣-	١٨,٤٣-	١٨,٠١	١٨,٠٣	١٧,٩٧	٨,٨-	٢-	١٣+٩٤-
٦٨,٨٠-	-٠,٤٠-	-٠,٣٩٠٠-	-٠,٤١٠٠-	-٠,٤٦٠٠-	١٨,٤٠-	١٨,٤٤-	١٨,٤٠-	١٨,-١	١٨,-٣	١٧,٩٤	٨,٧-	٢-	١٣+٩٦-
٦٥,٥٤-	-٠,٣٧٧	-٠,٣٨٠٠-	-٠,٣٨٠٠-	-٠,٣٧٠٠-	١٨,٤٢-	١٨,٤٦-	١٨,٤٢-	١٨,-٣	١٨,-٥	١٨,-٢	٨,٦-	٢-	١٣+٩٨-
٦٣,٢٢٠	-٠,٣٦٣	-٠,٣٩٠٠-	-٠,٣٥٠٠-	-٠,٣٥٠٠-	١٨,٥١-	١٨,٥٥-	١٨,٥١-	١٨,٢٢	١٨,٣-	١٨,١٤	٨,٧-	٢-	١٤+٠٣-
٥٨,-٠٨-	-٠,٣٢٣	-٠,٣٤٠٠-	-٠,٣١٠٠-	-٠,٣٥٠٠-	١٨,٧١-	١٨,٧٥-	١٨,٧١-	١٨,٣٧	١٨,٤٤	١٨,٣٦	٨,٧-	٢-	١٤+٠٤-
٦٣,٣٢-	-٠,٣٢٣	-٠,٣٤٠٠-	-٠,٣١٠٠-	-٠,٣٥٠٠-	١٨,٨٠-	١٨,٨١-	١٨,٨٠-	١٨,٤٦	١٨,٤٩	١٨,٤٩	٨,٧-	٢-	١٤+٠٦-
٥٥,٦٨-	-٠,٣٢-	-٠,٣١٠٠-	-٠,٢٩٠٠-	-٠,٣٦٠٠-	١٨,٩٨-	١٩,-٢-	١٨,٩٨-	١٨,٦٧-	١٨,٥٧	١٨,٥٤	٨,٧-	٢-	١٤+٠٨-
٥٩,١٦-	-٠,٣٤-	-٠,٣٧٠٠-	-٠,٣٣-	-٠,٣٥٠٠-	١٩,+١-	١٩,-٥-	١٩,-١-	١٨,٧٤	١٨,٧٥	١٨,٦٦	٨,٧-	٢-	١٤+١٠-
٦٤,٣٨-	-٠,٣٧-	-٠,٣٤٠٠-	-٠,٤-	-٠,٣٧٠٠-	١٨,٩٧-	١٩,-١-	١٨,٩٧-	١٨,٦٣	١٨,٧١	١٨,٦-	٨,٧-	٢-	١٤+١٢-
٥٦,٨٤-	-٠,٣٢٧	-٠,٢٧٠٠-	-٠,٣٦٠٠-	-٠,٣٥٠٠-	١٨,٩١-	١٨,٩٥-	١٨,٩١-	١٨,٦٤	١٨,٥٩	١٨,٥٧	٨,٦-	٢-	١٤+١٤-
٦٠,٣٢-	-٠,٣٤٧	-٠,٢٦٠٠-	-٠,٤-	-٠,٣٨٠٠-	١٨,٨٥-	١٨,٨٩-	١٨,٨٥-	١٨,٥٥	١٨,٤٩	١٨,٥٦	٨,٥-	٢-	١٤+١٦-
٥٨,٥٨-	-٠,٣٧٧	-٠,٣٤٠٠-	-٠,٣٧٠٠-	-٠,٣٥٠٠-	١٨,٧٩-	١٨,٨٣-	١٨,٧٩-	١٨,٤٥	١٨,٤٦	١٨,٤٩	٨,٥-	٢-	١٤+١٨-
٦٠,٣٢-	-٠,٣٤٧	-٠,٢٦٠٠-	-٠,٤-	-٠,٣٨٠٠-	١٨,٨٠-	١٨,٨٩-	١٨,٨٠-	١٨,٥٥	١٨,٤٩	١٨,٤٧	٨,٥-	٢-	١٤+٢٠-
٥٩,١٦-	-٠,٣٤-	-٠,٣٥٠٠-	-٠,٣١٠٠-	-٠,٣٦٠٠-	١٨,٧٨-	١٨,٧٢-	١٨,٧٨-	١٨,٣٢	١٨,٤١	١٨,٣٢	٨,٥-	٢-	١٤+٢٢-
٥٦,٢٦-	-٠,٣٢٣	-٠,٣٤٠٠-	-٠,٣١٠٠-	-٠,٣٢٠٠-	١٨,٦٢-	١٨,٦٦-	١٨,٦٢-	١٨,٢٨	١٨,٣٥	١٨,٣٧	٨,٥-	٢-	١٤+٢٤-
٥٤,٥٢-	-٠,٣١٣	-٠,٣٠-	-٠,٣٣-	-٠,٣١-	١٨,٥٨-	١٨,٦٢-	١٨,٥٨-	١٨,٣٧	١٨,٣٩	١٨,٣٧	٨,٥-	٢-	١٤+٢٦-
٥٤,٥٢-	-٠,٣١٣	-٠,٣٦-	-٠,٢٩-	-٠,٢٩-	١٨,٥٥-	١٨,٥٩-	١٨,٥٥-	١٨,٣٦	١٨,٤٢	١٨,٤٤	٨,٥-	٢-	١٤+٢٨-
٥٩,٢٥٣	-٠,٣٣٧	-٠,٣٤-	-٠,٣٣-	-٠,٣٤-	١٨,٥٤-	١٨,٥٨-	١٨,٥٤-	١٨,٣٦	١٨,٣٧	١٨,٣٧	٨,٥-	٢-	١٤+٣٠-
٧٠,٧٧	-٠,٣٧٣	-٠,٣٨-	-٠,٣٨-	-٠,٣٦-	١٨,٥٥-	١٨,٥٩-	١٨,٥٥-	١٨,٣٧	١٨,٣١	١٨,٣٦	٨,٥-	٢-	١٤+٣٢-
٦٣,٣٦٧	-٠,٣٦-	-٠,٣٧-	-٠,٤١-	-٠,٣٣-	١٨,٥٧-	١٨,٦١-	١٨,٥٧-	١٨,٣-	١٨,٢١	١٨,١٩	٨,٥-	٢-	١٤+٣٤-
٥٧,٤٩٣	-٠,٣٢٧	-٠,٣٤-	-٠,٣٧-	-٠,٢٧-	١٨,٥٩-	١٨,٦٣-	١٨,٥٩-	١٨,٢-	١٨,٢٧	١٨,٢٧	٨,٥-	٢-	١٤+٣٦-
٦١,-١٣	-٠,٣٤٧	-٠,٣١-	-٠,٣٥-	-٠,٣٨-	١٨,٦١-	١٨,٦٣-	١٨,٦١-	١٨,٢٥	١٨,٢٦	١٨,٣٢	٨,٥-	٢-	١٤+٣٨-
٦١,٦٠-	-٠,٣٥-	-٠,٣٧-	-٠,٣٣-	-٠,٣٥-	١٨,٦٥-	١٨,٦٣-	١٨,٦٥-	١٨,٣-	١٨,٣-	١٨,٢٣	٨,٥-	٢-	١٤+٤٠-
٦٧,٤٦٧	-٠,٣٨٣	-٠,٤١-	-٠,٤١-	-٠,٣٣-	١٨,٦٤-	١٨,٦٨-	١٨,٦٤-	١٨,٢٣	١٨,٢٨	١٨,٢٨	٨,٥-	٢-	١٤+٤٢-
٦١,٦٠-	-٠,٣٥-	-٠,٣٥-	-٠,٣٦-	-٠,٣٤-	١٨,٦٦-	١٨,٧٠-	١٨,٦٦-	١٨,٢-	١٨,٢٥	١٨,٣١	٨,٥-	٢-	١٤+٤٤-
٥٢,٧٨-	-٠,٣٠٣	-٠,٢٧-	-٠,٣٢-	-٠,٣٢-	١٨,٦٨-	١٨,٧٢-	١٨,٦٨-	١٨,٤١	١٨,٤-	١٨,٣٦	٨,٥-	٢-	١٤+٤٦-
٥٨,٤٨-	-٠,٣٤-	-٠,٣١-	-٠,٣٦-	-٠,٣٥-	١٨,٧٠-	١٨,٧٤-	١٨,٧٠-	١٨,٣٩	١٨,٣٨	١٨,٣٥	٨,٦-	٢-	١٤+٤٨-
٥٩,-٥٣	-٠,٣٤٣	-٠,٣٤-	-٠,٣٣-	-٠,٣٦-	١٨,٧٢-	١٨,٧٦-	١٨,٧٢-	١٨,٣٨	١٨,٣٦	١٨,٣٧	٨,٦-	٢-	١٤+٤٥-

م/ محمد سليمان

المنطقة الثانية — القناة وسيطاء بالإساعيلية


عملية : رفع كفاءة الطرق من كمين السلام حتى الطريق الدولي الساحلي مروا بالوسطاني والركابية (القطاع الرابع) بطول ٣,٢٥ كم



شركة : أحمد محمود حسين هلال للمقاولات ورصف الطرق

البند : أعمال توريد وفرش طبقة الأساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ...

الكمية (م³)	متوسط السمك (م)	سمك طبقات الأساس			مناسيب السن النهائية			مناسيب الأرض الطبيعية			(م²)	العرض (م)	الطول (م)	المحطة
		يسار	محور	يمين	يسار	محور	يمين	يسار	محور	يمين				
٥٥,٦١٣	٠,٣٢٣	٠,٣١...	٠,٣٣...	٠,٣٣...	١٨,٧٣-	١٨,٧٧-	١٨,٧٣-	١٨,٤٢	١٨,٤٤	١٨,٤٠	٨,٦-	٢-	١٤+٥٤-	
٥٦,٥٨٣	٠,٣٢٣	٠,٢٨...	٠,٣٦...	٠,٣٣...	١٨,٧١-	١٨,٧٥-	١٨,٧١-	١٨,٤٣	١٨,٣٩	١٨,٣٨	٨,٧٥	٢-	١٤+٥٦-	
٥٨,٦٧٧	٠,٣٢٣	٠,٣٤...	٠,٣٧...	٠,٢٩...	١٨,٧٥-	١٨,٧٩-	١٨,٦٥-	١٨,٣١	١٨,٣٢	١٨,٣٦	٨,٨-	٢-	١٤+٥٨-	
٥٩,٢٥٣	٠,٣٢٧	٠,٣٢٠...	٠,٣٤...	٠,٣٥...	١٨,٥٩-	١٨,٦٣-	١٨,٥٩-	١٨,٢٧	١٨,٢٩	١٨,٢٤	٨,٨-	٢-	١٤+٥٨-	
٦٦,٨٨-	٠,٣٨-	٠,٣١...	٠,٤...	٠,٤٣...	١٨,٥٢-	١٨,٥٧-	١٨,٥٢-	١٨,١٦	١٨,٠٩	٨,٨-	٢-	١٤+٦٠-		
٦٣,٣٦-	٠,٣٦-	٠,٣٤...	٠,٣٧...	٠,٣٧...	١٨,٤٥-	١٨,٤٩-	١٨,٤٥-	١٨,١١	١٨,١٢	١٨,٠٨	٨,٨-	٢-	١٤+٦٢-	
٥٨,٦٦٧	٠,٣٢٣	٠,٣٤...	٠,٣٣...	٠,٣٣...	١٨,٣٩-	١٨,٤٣-	١٨,٣٩-	١٨,٠٥	١٨,١-	١٨,٠٦	٨,٨-	٢-	١٤+٦٤-	
٧٩,٢٢٧	٠,٣٩٣	٠,٣٧...	٠,٤١...	٠,٤...	١٨,٣٦-	١٨,٤٤-	١٨,٣٦-	١٧,٩٩	١٧,٩٩	١٧,٩٦	٨,٨-	٢-	١٤+٦٦-	
٧٠,٧٠-	٠,٣٣٧	٠,٣٥...	٠,٣٦...	٠,٣...	١٨,٣٨-	١٨,٤٢-	١٨,٣٨-	١٨,٠٣	١٨,٠٦	١٨,٠٨	٩,٠..	٢-	١٤+٦٨-	
٥٧,٧٠-	٠,٣٢-	٠,٣٦...	٠,٣٣...	٠,٢٧...	١٨,٤٤-	١٨,٤٨-	١٨,٤٤-	١٨,١٥	١٨,١٧	٩,٠..	٢-	١٤+٧٠-		
٧١,٨٠-	٠,٣٤٣	٠,٣٧...	٠,٣٦...	٠,٣...	١٨,٥٠-	١٨,٥٤-	١٨,٥٠-	١٨,١٣	١٨,١٨	١٨,٢٠	٩,٠..	٢-	١٤+٧٢-	
٧٧,٠...	٠,٣٦٧	٠,٣٦...	٠,٣٩...	٠,٣٥...	١٨,٥٧-	١٨,٦١-	١٨,٥٧-	١٨,٢١	١٨,٢٢	١٨,٢٢	٩,٠..	٢-	١٤+٧٤-	
٧١,٨٠-	٠,٣٤٣	٠,٣٢...	٠,٣٧...	٠,٣٤...	١٨,٦٣-	١٨,٦٧-	١٨,٦٣-	١٨,٣١	١٨,٣-	١٨,٣٩	٩,٠..	٢-	١٤+٧٦-	
٧٩,٠...	٠,٣٨٣	٠,٣٨...	٠,٣٦...	٠,٤١...	١٨,٧٩-	١٨,٧٣-	١٨,٧٩-	١٨,٣١	١٨,٣٧	١٨,٢٨	٩,٠..	٢-	١٤+٧٨-	
٧٢,٧٠-	٠,٤٠٣	٠,٣٣...	٠,٤١...	٠,٤٧...	١٨,٧٤-	١٨,٧٨-	١٨,٧٤-	١٨,٤١	١٨,٣٧	١٨,٢٧	٩,٠..	٢-	١٤+٨٠-	
٧٧,٤٠-	٠,٤٣-	٠,٣٦...	٠,٤٣...	٠,٥...	١٨,٧٨-	١٨,٨٢-	١٨,٧٨-	١٨,٤٢	١٨,٣٩	١٨,٢٨	٩,٠..	٢-	١٤+٨٢-	
٧٤,٤٠-	٠,٤١٣	٠,٣٦...	٠,٤١...	٠,٤٧...	١٨,٨٢-	١٨,٨٧-	١٨,٨٢-	١٨,٤٧	١٨,٤٦	١٨,٣٦	٩,٠..	٢-	١٤+٨٤-	
٧١,٥٧٣	٠,٤-٧	٠,٣٢...	٠,٤٤...	٠,٤٦...	١٨,٨٧-	١٨,٨٣-	١٨,٨٣-	١٨,٤٧	١٨,٤٦	١٨,٣٦	٩,٠..	٢-	١٤+٨٦-	
٧٥,٦٨-	٠,٤٣-	٠,٣٦...	٠,٤٦...	٠,٤٧...	١٨,٩١-	١٨,٩٥-	١٨,٩١-	١٨,٥٥	١٨,٤٩	١٨,٤١	٨,٨-	٢-	١٤+٨٨-	
٧٣,٩٤٧	٠,٣٦٣	٠,٣٢...	٠,٣٦...	٠,٤١...	١٨,٩٠-	١٨,٩٥-	١٨,٩٠-	١٨,٣١	١٨,٣٧	١٨,٣٤	٨,٨-	٢-	١٤+٩٠..	
٨٠,٣٧٣	٠,٤٥٧	٠,٣٧...	٠,٣٧...	٠,٤١...	١٨,٩٩-	١٨,٩٩-	١٨,٩٩-	١٨,٦٣	١٨,٦٣	١٨,٥٤	٨,٨-	٢-	١٤+٩٢-	
٧٢,٧٤٧	٠,٤١٣	٠,٣٧...	٠,٤٢...	٠,٤٥...	١٩,٠-	١٩,٠-	١٩,٠-	١٨,٥٢	١٨,٥٨	١٨,٥٤	٨,٨-	٢-	١٤+٩٤-	
٧٧,٤٦٧	٠,٣٨٣	٠,٣٤...	٠,٤١...	٠,٤...	١٩,٠-	١٩,٠-	١٩,٠-	١٨,٦٦	١٨,٦٥	١٨,٥٨	٨,٨-	٢-	١٤+٩٦-	
٧١,٥٧٣	٠,٤-٧	٠,٤...	٠,٤٣...	٠,٤٣...	١٩,١-	١٩,١-	١٩,١-	١٨,٧٣	١٨,٧-	١٨,٦٧	٨,٨-	٢-	١٤+٩٨-	
٦٢,١٨٧	٠,٣٥٣	٠,٣٧...	٠,٣٨...	٠,٣١...	١٩,١-	١٩,١-	١٩,١-	١٨,٧٩	١٨,٧-	١٨,٧-	٨,٨-	٢-	١٤+٩٩-	
٥٨,-٨-	٠,٣٣-	٠,٣٥...	٠,٣٥...	٠,٢٩...	١٩,١-	١٩,١-	١٩,١-	١٨,٧٨	١٨,٧١	١٨,٧١	٨,٨-	٢-	١٤+٩١-	
٦٣,٩٤٧	٠,٣٦٣	٠,٣٨...	٠,٤...	٠,٣١...	١٩,١-	١٩,١-	١٩,١-	١٨,٧٩	١٨,٧٥	١٨,٧٥	٨,٨-	٢-	١٤+٩٤-	
٥٥,١٤٧	٠,٣١٣	٠,٣٢...	٠,٢٨...	٠,٣٤...	١٩,١-	١٩,٢٠-	١٩,١-	١٨,٧٨	١٨,٧٥	١٨,٧٥	٨,٨-	٢-	١٤+٩٧-	
٧١,٠١٣	٠,٣٤٧	٠,٣٤...	٠,٣٤...	٠,٣٦...	١٩,١-	١٩,٢٠-	١٩,١-	١٨,٧٨	١٨,٧٥	١٨,٧٥	٨,٨-	٢-	١٤+٩٨-	
٧٩,٢٢٧	٠,٣٩٣	٠,٤...	٠,٤١...	٠,٣٧...	١٩,٢-	١٩,٢٧-	١٩,٢-	١٨,٨٣	١٨,٧٦	١٨,٧٥	٨,٨-	٢-	١٤+٩٩-	
٧٠,٤٠-	٠,٣٩...	٠,٤٣...	٠,٤٣...	٠,٤٥...	١٩,٢-	١٩,٣-	١٩,٢-	١٨,٨٦	١٨,٧٦	١٨,٧٦	٨,٨-	٢-	١٤+٩١-	
٧٤,٥٠-V	٠,٤٢٣	٠,٤٢...	٠,٤٦...	٠,٣٩...	١٩,٢-	١٩,٢٨-	١٩,٢-	١٨,٨٦	١٨,٧٦	١٨,٧٦	٨,٨-	٢-	١٤+٩٤-	
٧٩,VAV	٠,٤٠٣	٠,٤٠...	٠,٤٦...	٠,٤٦...	١٩,٢-	١٩,٣-	١٩,٣-	١٨,٨٦	١٨,٧٦	١٨,٧٦	٨,٨-	٢-	١٤+٩٦-	
٨٠,٣٧٣	٠,٤٥٧	٠,٤٨...	٠,٤٥...	٠,٤٤...	١٩,٢-	١٩,٢٣-	١٩,٢٣-	١٨,٨٢	١٨,٧٩	١٨,٧٩	٨,٨-	٢-	١٤+٩٨-	
٧٦,٢٦٧	٠,٤٣٣	٠,٤٣...	٠,٤٧...	٠,٤...	١٩,٢-	١٩,٣-	١٩,٣-	١٨,٨٥	١٨,٧٩	١٨,٧٩	٨,٨-	٢-	١٤+٩٩-	
٧٠,٤٠-	٠,٤١...	٠,٤١...	٠,٤٤...	٠,٣٥...	١٩,٢-	١٩,٣-	١٩,٣-	١٨,٩٢	١٨,٩٢	١٨,٩٠	٨,٨-	٢-	١٤+٩٢-	
٦٨,-٥٣	٠,٣٨٧	٠,٣٩...	٠,٤...	٠,٣٧...	١٩,٢-	١٩,٣-	١٩,٣-	١٨,٩٧	١٨,٩٧	١٨,٩٧	٨,٨-	٢-	١٤+٩٤-	
٦٦,٨٨-	٠,٣٨-	٠,٣٧...	٠,٣٨...	٠,٣٩...	١٩,٢-	١٩,٣-	١٩,٣-	١٩,٠-	١٩,٠-	١٩,٠-	٨,٨-	٢-	١٤+٩٦-	
٦٣,٣٦-	٠,٣٦-	٠,٣٦...	٠,٣٧...	٠,٣٥...	١٩,٢-	١٩,٣-	١٩,٣-	١٩,٠-	١٩,٠-	١٩,٠-	٨,٨-	٢-	١٤+٩٨-	
٦٥,١٢-	٠,٣٧-	٠,٣٤...	٠,٣٩...	٠,٣٨...	١٩,٢-	١٩,٣-	١٩,٣-	١٩,٠-	١٩,٠-	١٩,٠-	٨,٨-	٢-	١٤+٩٩-	
٧٩,-	٠,٣٨٣	٠,٤...	٠,٣٦...	٠,٣٩...	١٩,٢-	١٩,٣-	١٩,٣-	١٨,٩٩	١٨,٩٨	١٨,٩٥	٨,٨-	٢-	١٤+٩٢-	
٧٥,٤٠-	٠,٣٦٣	٠,٣٦...	٠,٣٥...	٠,٣٨...	١٩,٢-	١٩,٣-	١٩,٣-	١٨,٩٧	١٨,٩٧	١٨,٩٧	٩,٠..	٢-	١٤+٩٤-	




المنطقة الثانية — القناة وسيطاء بالأساس عالي

عملية : رفع كفاءة الطرق من كمين السلام حتى الطريق الدولي الساحلي مروراً بالوسطاني والركابية (القطاع الرابع) بطول ٣,٢٥٠ كم

شركة : أحمد محمود حسين هلال للمقاولات ورصف الطرق

البند : أعمال توريد وفرش طبقة الأساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ...

الكمية (٣م)	متوسط السمك (م)	سمك طبقات الأساس			متاسب السن النهائية			متاسب الأرض الطبيعية			(العرض (م))	الطول (م)	المحطة
		يسار	محور	يمين	يسار	محور	يمين	يسار	محور	يمين			
٦٤,٢٠٠	٠,٣٥٧	٠,٣٦٠...	٠,٣٧٠...	٠,٣٤٠...	١٩,٢٤٠	١٩,٢٨٠	١٩,٢٤٠	١٨,٨٨	١٨,٩١	١٨,٩٠	٩,٠٠	٢٠	١٥+٣٨.
٦٣,٦٠٠	٠,٣٥٣	٠,٣٤٠...	٠,٣٧٠...	٠,٣٥٠...	١٩,٢١٠	١٩,٢٥٠	١٩,٢١٠	١٨,٨٧	١٨,٨٨	١٨,٨٦	٩,٠٠	٢٠	١٥+٤٠..
٠,٠٠٠													
٠,٠٠٠													
١١١٨٦,٨٩٧		كمية طبقة الأساس من الأحجار الصلبة المتدرجة (٣م) .. للطريق											

المداخل الكباري والمدارس، ورفع المياء

														مدخل قرية
٣,٩٠	٠,٢٠									٥,٠٠	٤,٠٠			١٣+٦٦.
٣,٩٦	٠,١٦									٣,٥٠	٧,٣٠			١٤+٥٠..
١,٧٤	٠,١٧									٣,٢٠	٣,٢٠			١٤+٥٧٥
٥,١٢	٠,١٦													مدخل الأسعاف
٧,٤٩	٠,١٩									٤,٠٠	٨,٠٠			١٤+٦٠..
٢٢,٢١٤		كمية طبقة الأساس من الأحجار الصلبة المتدرجة (٣م) .. للمداخل												مدخل قرية
١١٢٠٩,١١		إجمالي كمية طبقة الأساس من الأحجار الصلبة المتدرجة (٣م)												مهندس الشركة

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

عملية : رفع كفاءة الطرق من كمين السلام حتى الطريق الدولي الساحلي مرورا بالوسطاني والركابية (القطاع الرابع) بطول ٣,٢٥٠ كم

شركة : أحمد محمود حسين هلال للمقاولات ورصف الطرق

البند : أعمال توريد ورش طبقة التشريب من البنتونيت السائل متوسط التطابير (MCO)

الملاحظات	المسطح (م²)	العرض (م)	الطول (م)	المحطة
	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٢+٠٢٠
	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٢+٠٤٠
	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٢+٠٦٠
	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٢+٠٨٠
	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٢+١٠٠
	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٢+١٢٠
	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٢+١٤٠
	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٢+١٦٠
	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٢+١٨٠
	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٢+٢٠٠
	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٢+٢٢٠
	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٢+٢٤٠
	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٢+٢٦٠
	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٢+٢٨٠
	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٢+٣٠٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٢+٣٢٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٢+٣٤٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٢+٣٦٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٢+٣٨٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٢+٤٠٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٢+٤٢٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٢+٤٤٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٢+٤٦٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٢+٤٨٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٢+٥٠٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٢+٥٢٠


١٢+٥٢٠
المنطقة الثانية

عملية : رفع كفاءة الطرق من كمين السلام حتى الطريق الدولي الساحلي مروراً بالوسطاني والركابية (القطاع الرابع) بطول ٣,٢٥٠ كم

شركة : أحمد محمود حسين هلال للمقاولات ورصف الطرق

البند: أعمال توريد ورش طبقة التشريب من البنتومين السائل متوسط التطابير (MCO)

الملاحظات	المسطح (٢م)	العرض (م)	الطول (م)	المحطة
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٢+٥٤٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٢+٥٦٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٢+٥٨٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٢+٦٠٠
	١٥٢,٠٠	٧,٦٠	٢٠,٠٠	١٢+٦٢٠
	١٥٢,٠٠	٧,٦٠	٢٠,٠٠	١٢+٦٤٠
	١٥٢,٠٠	٧,٦٠	٢٠,٠٠	١٢+٦٦٠
	١٥٢,٠٠	٧,٦٠	٢٠,٠٠	١٢+٦٨٠
	١٥٢,٠٠	٧,٦٠	٢٠,٠٠	١٢+٧٠٠
	١٥٢,٠٠	٧,٦٠	٢٠,٠٠	١٢+٧٢٠
	١٥٢,٠٠	٧,٦٠	٢٠,٠٠	١٢+٧٤٠
	١٥٢,٠٠	٧,٦٠	٢٠,٠٠	١٢+٧٦٠
	١٥٢,٠٠	٧,٦٠	٢٠,٠٠	١٢+٧٨٠
	١٥٢,٠٠	٧,٦٠	٢٠,٠٠	١٢+٨٠٠
	١٥٢,٠٠	٧,٦٠	٢٠,٠٠	١٢+٨٢٠
	١٥٢,٠٠	٧,٦٠	٢٠,٠٠	١٢+٨٤٠
	١٥٢,٠٠	٧,٦٠	٢٠,٠٠	١٢+٨٦٠
	١٥٢,٠٠	٧,٦٠	٢٠,٠٠	١٢+٨٨٠
	١٥٢,٠٠	٧,٦٠	٢٠,٠٠	١٢+٩٠٠
	١٥٢,٠٠	٧,٦٠	٢٠,٠٠	١٢+٩٢٠
	١٥٢,٠٠	٧,٦٠	٢٠,٠٠	١٢+٩٤٠
	١٥٢,٠٠	٧,٦٠	٢٠,٠٠	١٢+٩٦٠
	١٥٢,٠٠	٧,٦٠	٢٠,٠٠	١٢+٩٨٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٣+٠٠٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٣+٠٢٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٣+٠٤٠

عملية : رفع كفاءة الطرق من كمين السلام حتى الطريق الدولي الساحلي مروراً بالوسطاني والركابية (القطاع الرابع) بطول ٣,٢٥ كم

شركة : أحمد محمود حسين هلال للمقاولات ورصف الطرق

البند: أعمال توريد ورش طبقة التشريب من البيتمون السائل متوسط التطابير (MCO)

الملاحظات	المسطح (م²)	العرض (م)	الطول (م)	المحطة
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٣+٠٦٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٣+٠٨٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٣+١٠٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٣+١٢٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٣+١٤٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٣+١٦٠
	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٣+١٨٠
	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٣+٢٠٠
دوران بالطريق	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٣+٢٢٠
	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٣+٢٤٠
	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٣+٢٦٠
	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٣+٢٨٠
	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٣+٣٠٠
	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٣+٣٢٠
دوران بالطريق	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٣+٣٤٠
	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٣+٣٦٠
	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٣+٣٨٠
	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٣+٤٠٠
	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٣+٤٢٠
	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٣+٤٤٠
دوران بالطريق	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٣+٤٦٠
	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٣+٤٨٠
	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٣+٥٠٠
	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٣+٥٢٠
	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٣+٥٤٠
	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٣+٥٦٠




عملية : رفع كفاءة الطرق من كمين السلام حتى الطريق الدولي الساحلي مروراً بالوسطاني والركابية (القطاع الرابع) بطول ٣,٢٥٠ كم

شركة : أحمد محمود حسين هلال للمقاولات ورصف الطرق

البند : أعمال توريد ورش طبقة التشريب من البيتمون السائل متوسط التطابير (MCO)

الملاحظات	المسطح (م²)	العرض (م)	الطول (م)	المحطة
دوران بالطريق	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٣+٥٨٠
	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٣+٦٠٠
	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٣+٦٢٠
	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٣+٦٤٠
	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٣+٦٦٠
	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٣+٦٨٠
دوران بالطريق	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٣+٧٠٠
	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٣+٧٢٠
	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٣+٧٤٠
	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٣+٧٦٠
	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٣+٧٨٠
	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٣+٧٩٠
دوران بالطريق	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٣+٨٠٠
	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٣+٨٢٠
	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٣+٨٤٠
	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٣+٨٦٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٣+٨٨٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٣+٩٠٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٣+٩٢٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٣+٩٤٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٣+٩٦٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٣+٩٨٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٤+٠٠٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٤+٠٢٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٤+٠٤٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٤+٠٦٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٤+٠٨٠



٢/٢ جمال الدين

عملية : رفع كفاءة الطرق من كمين السلام حتى الطريق الدولي الساحلي مروراً بالوسطاني والركابية (القطاع الرابع) بطول ٣,٢٥ كم

شركة : أحمد محمود حسين هلال للمقاولات ورصف الطرق

البند: أعمال توريد ورش طبقة التشطيب من البيتمون السائل متوسط التطابير (MCO)

الملاحظات	المسطح (م²)	العرض (م)	الطول (م)	المحطة
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٤+١٠٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٤+١٢٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٤+١٤٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٤+١٦٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٤+١٨٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٤+٢٠٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٤+٢٢٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٤+٢٤٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٤+٢٦٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٤+٢٨٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٤+٣٠٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٤+٣٢٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٤+٣٤٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٤+٣٦٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٤+٣٨٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٤+٤٠٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٤+٤٢٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٤+٤٤٠
	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٤+٤٦٠
	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٤+٤٨٠
	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٤+٥٠٠
	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٤+٥٢٠
	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٤+٥٤٠
	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٤+٥٦٠
	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٤+٥٨٠
	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٤+٦٠٠




عملية : رفع كفاءة الطرق من كمين السلام حتى الطريق الدولي الساحلي مروراً بالوسطاني والركابية (القطاع الرابع) بطول ٣,٢٥ كم

شركة : أحمد محمود حسين هلال للمقاولات ورصف الطرق

البند : أعمال توريد ورش طبقة التشرب من البيوتومين السائل متوسط التطوير (MCO)

الملاحظات	المسطح (م²)	العرض (م)	الطول (م)	المحطة
مدخل طريق ٨٠١	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٤+٦٢٠
	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٤+٦٤٠
	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٤+٦٦٠
	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٤+٦٨٠
	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٤+٧٠٠
	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٤+٧٢٠
	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٤+٧٤٠
	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٤+٧٦٠
	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٤+٧٨٠
	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٤+٨٠٠
مدخل طريق ٨٠١	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٤+٨٢٠
	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٤+٨٤٠
	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٤+٨٦٠
	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٤+٨٨٠
	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٤+٩٠٠
	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٤+٩٢٠
	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٤+٩٤٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٤+٩٦٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٤+٩٨٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٥+٠٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٥+٠٢٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٥+٠٤٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٥+٠٧٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٥+٠٨٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٥+١٠٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٥+١٢٠




عملية : رفع كفاءة الطرق من كمين السلام حتى الطريق الدولي الساحلي مروراً بالوسطاني والركابية (القطاع الرابع) بطول ٣,٢٥ كم

شركة : أحمد محمود حسين هلال للمقاولات ورصف الطرق

البند: أعمال توريد ورش طبقة التشريب من البيتمون السائل متوسط التطابير (MCO)

الملاحظات	المسطح (م) (٢م)	العرض (م)	الطول (م)	المحطة
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٥+١٤٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٥+١٦٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٥+١٨٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٥+٢٠٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٥+٢٢٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٥+٢٤٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٥+٢٦٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٥+٢٨٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٥+٣٠٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٥+٣٢٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٥+٣٤٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٥+٣٦٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٥+٣٨٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٥+٤٠٠
(م)	٢٦٤٤٠,٠٠	إجمالي كمية الطبقة التشريب MCO		

مهندس الهيئة

هذا
محمد

مهندس الشركة

هذا
محمد

عملية : رفع كفاءة الطرق من كمين السلام حتى الطريق الدولي الساحلي مروراً بالوسطاني والركابية (القطاع الرابع) بطول ٣,٢٥ كم

شركة : أحمد محمود حسين هلال للمقاولات ورصف الطرق

البند: أعمال توريد ورش طبقة التشريب من البيتمون السائل متوسط التطابير (MCO)

الملاحظات	المسطح (م²)	العرض (م)	الطول (م)	المحطة
<u>المداخل القرى والمصالح الحكومية</u>				
مدخل قرية	٢٠,٠٠	٥,٠٠	٤,٠٠	١٣+٦٤
مدخل ١ مدرسة المشروع الجديد	٢٥,٥٥	٣,٥٠	٧,٣٠	١٤+٥٠
مدخل ٢ مدرسة المشروع الجديد	١٠,٢٤	٣,٢٠	٣,٢٠	١٤+٥٧٥
مدخل الأسعاف	٣٢,٠٠	٤,٠٠	٨,٠٠	١٤+٦٠٠
مدخل قرية	٤٠,٥٠	٩,٠٠	٤,٥٠	١٤+٦٣٠
	٠,٠٠			
(م²)	١٢٨,٢٩	إجمالي كمية الطبقة التشريب MCO		

(م²)	٢٦٥٦٨,٢٩	إجمالي كمية الطبقة التشريب MCO
------	----------	--------------------------------

مهندس الهيئة

 محمد عباس

مهندس الشركة

 محمد العزابي

عملية : رفع كفاءة الطرق من كمين السلام حتى الطريق الدولي الساحلي مروراً بالوسطاني والركابية (القطاع الرابع) بطول ٣,٢٥ كم

شركة : أحمد محمود حسين هلال للمقاولات ورصف الطرق

البند : أعمال توريد وفرش طبقة من الخرسانة الأسفلتية سطحية بسمك ٦ سم

الملاحظات	المسطح (م) (٢م)	العرض (م)	الطول (م)	المحطة
	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٢٤٠٢٠
	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٢٤٠٤٠
	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٢٤٠٦٠
	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٢٤٠٨٠
	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٢٤١٠٠
	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٢٤١٢٠
	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٢٤١٤٠
	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٢٤١٦٠
	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٢٤١٨٠
	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٢٤٢٠٠
	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٢٤٢٢٠
	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٢٤٢٤٠
	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٢٤٢٦٠
	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٢٤٢٨٠
	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٢٤٣٠٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٢٤٣٢٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٢٤٣٤٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٢٤٣٦٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٢٤٣٨٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٢٤٤٠٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٢٤٤٢٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٢٤٤٤٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٢٤٤٦٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٢٤٤٨٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٢٤٥٠٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٢٤٥٢٠



٢/٣
مختار الشناوي

عملية : رفع كفاءة الطرق من كمين السلام حتى الطريق الدولي الساحلي مروراً بالوسطاني والركابية (القطاع الرابع) بطول ٣,٢٥٠ كم

شركة : أحمد محمود حسين هلال للمقاولات ورصف الطرق

البند : أعمال توريد وفرش طبقة من الخرسانة الأسفلتية سطحية بسمك ٦ سم

الملاحظات	المسطح (م²)	العرض (م)	الطول (م)	المحطة
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٢+٥٤٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٢+٥٦٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٢+٥٨٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٢+٦٠٠
	١٥٢,٠٠	٧,٦٠	٢٠,٠٠	١٢+٦٢٠
	١٥٢,٠٠	٧,٦٠	٢٠,٠٠	١٢+٦٤٠
	١٥٢,٠٠	٧,٦٠	٢٠,٠٠	١٢+٦٦٠
	١٥٢,٠٠	٧,٦٠	٢٠,٠٠	١٢+٦٨٠
	١٥٢,٠٠	٧,٦٠	٢٠,٠٠	١٢+٧٠٠
	١٥٢,٠٠	٧,٦٠	٢٠,٠٠	١٢+٧٢٠
	١٥٢,٠٠	٧,٦٠	٢٠,٠٠	١٢+٧٤٠
	١٥٢,٠٠	٧,٦٠	٢٠,٠٠	١٢+٧٦٠
	١٥٢,٠٠	٧,٦٠	٢٠,٠٠	١٢+٧٨٠
	١٥٢,٠٠	٧,٦٠	٢٠,٠٠	١٢+٧٩٠
	١٥٢,٠٠	٧,٦٠	٢٠,٠٠	١٢+٨٠٠
	١٥٢,٠٠	٧,٦٠	٢٠,٠٠	١٢+٨٢٠
	١٥٢,٠٠	٧,٦٠	٢٠,٠٠	١٢+٨٤٠
	١٥٢,٠٠	٧,٦٠	٢٠,٠٠	١٢+٨٦٠
	١٥٢,٠٠	٧,٦٠	٢٠,٠٠	١٢+٨٨٠
	١٥٢,٠٠	٧,٦٠	٢٠,٠٠	١٢+٩٠٠
	١٥٢,٠٠	٧,٦٠	٢٠,٠٠	١٢+٩٢٠
	١٥٢,٠٠	٧,٦٠	٢٠,٠٠	١٢+٩٤٠
	١٥٢,٠٠	٧,٦٠	٢٠,٠٠	١٢+٩٦٠
	١٥٢,٠٠	٧,٦٠	٢٠,٠٠	١٢+٩٨٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٣+٠٠٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٣+٠٢٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٣+٠٤٠

م/ محمد السنباطي

عملية : رفع كفاءة الطرق من كمين السلام حتى الطريق الدولي الساحلي مروراً بالوسطاني والركابية (القطاع الرابع) بطول ٣,٢٥ كم

شركة : أحمد محمود حسين هلال للمقاولات ورصف الطرق

البند: أعمال توريد وفرش طبقة من الخرسانة الأسفلية سطحية سمك ٦ سم

الملاحظات	المسطح (٢م)	العرض (م)	الطول (م)	المحطة
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٣+٠٦٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٣+٠٨٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٣+١٠٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٣+١٢٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٣+١٤٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٣+١٦٠
دوران بالطريق	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٣+١٨٠
	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٣+٢٠٠
	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٣+٢٢٠
	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٣+٢٤٠
	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٣+٢٦٠
	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٣+٢٨٠
	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٣+٣٠٠
	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٣+٣٢٠
دوران بالطريق	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٣+٣٤٠
	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٣+٣٦٠
	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٣+٣٨٠
	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٣+٤٠٠
	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٣+٤٢٠
	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٣+٤٤٠
دوران بالطريق	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٣+٤٦٠
	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٣+٤٨٠
	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٣+٥٠٠
	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٣+٥٢٠
	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٣+٥٤٠
	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٣+٥٦٠




عملية : رفع كفاءة الطرق من كمين السلام حتى الطريق الدولي الساحلي مروراً بالوسطاني والركابية (القطاع الرابع) بطول ٣,٢٥ كم

شركة : أحمد محمود حسين هلال للمقاولات ورصف الطرق

البند: أعمال توريد وفرش طبقة من الخرسانة الأسفلتية سطحية سمك ٦ سم

الملاحظات	المسطح (م²)	العرض (م)	الطول (م)	المحطة
دوران بالطريق	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٣+٥٨٠
	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٣+٦٠٠
	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٣+٦٢٠
	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٣+٦٤٠
	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٣+٦٦٠
	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٣+٦٨٠
دوران بالطريق	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٣+٧٠٠
	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٣+٧٢٠
	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٣+٧٤٠
	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٣+٧٦٠
	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٣+٧٨٠
	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٣+٧٢٠
دوران بالطريق	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٣+٧٤٠
	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٣+٧٦٠
	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٣+٧٨٠
	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٣+٨٠٠
	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٣+٨٢٠
	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٣+٨٤٠
	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٣+٨٦٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٣+٨٨٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٣+٩٠٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٣+٩٢٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٣+٩٤٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٣+٩٦٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٣+٩٨٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٤+٠٠٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٤+٠٢٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٤+٠٤٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٤+٠٦٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٤+٠٨٠




عملية : رفع كفاءة الطرق من كمين السلام حتى الطريق الدولي الساحلي مروراً بالوسطاني والركابية (القطاع الرابع) بطول ٣,٢٥٠ كم

شركة : أحمد محمود حسين هلال للمقاولات ورصف الطرق

البند : أعمال توريد وفرش طبقة من الخرسانة الأسفلتية سطحية بسمك ٦ سم

الملاحظات	المسطح (م²)	العرض (م)	الطول (م)	المحطة
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٤+١٠٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٤+١٢٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٤+١٤٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٤+١٦٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٤+١٨٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٤+٢٠٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٤+٢٢٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٤+٢٤٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٤+٢٦٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٤+٢٨٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٤+٣٠٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٤+٣٢٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٤+٣٤٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٤+٣٦٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٤+٣٨٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٤+٤٠٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٤+٤٢٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٤+٤٤٠
	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٤+٤٦٠
	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٤+٤٨٠
	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٤+٤٠٠
	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٤+٥٢٠
	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٤+٥٤٠
	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٤+٥٦٠
	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٤+٥٨٠
	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٤+٦٠٠



١٤٦٠
أحمد محمود

عملية : رفع كفاءة الطرق من كمين السلام حتى الطريق الدولي الساحلي مروراً بالوسطاني والركابية (القطاع الرابع) بطول ٣,٢٥ كم

شركة : أحمد محمود حسين هلال للمقاولات ورصف الطرق

البند : أعمال توريد وفرش طبقة من الخرسانة الأسفلتية سطحية سمك ٦ سم

الملاحظات	المسطح (٢م)	العرض (م)	الطول (م)	المحطة
مدخل طريق ٨٠١	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٤+٦٢٠
	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٤+٦٤٠
	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٤+٦٦٠
	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٤+٦٨٠
	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٤+٧٠٠
	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٤+٧٢٠
	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٤+٧٤٠
	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٤+٧٦٠
	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٤+٧٨٠
	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٤+٨٠٠
مدخل طريق ٨٠١	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٤+٨٢٠
	١٦٠,٠٠	٨,٠٠	٢٠,٠٠	١٤+٨٤٠
	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٤+٨٦٠
	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٤+٨٨٠
	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٤+٩٠٠
	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٤+٩٢٠
	١٥٦,٠٠	٧,٨٠	٢٠,٠٠	١٤+٩٤٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٤+٩٧٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٤+٩٨٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٥+٠٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٥+٠٢٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٥+٠٤٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٥+٠٧٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٥+٠٨٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٥+١٠٠
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٥+١٢٠




عملية : رفع كفاءة الطرق من كمين السلام حتى الطريق الدولي الساحلي مروراً بالوسطاني والركابية (القطاع الرابع) بطول ٣,٢٥٠ كم

شركة : أحمد محمود حسين هلال للمقاولات ورصف الطرق

البند : أعمال توريد وفرش طبقة من الخرسانة الأسفلية سطحية بسمك ٦ سم

الملاحظات	المسطح (٢م)	العرض (م)	الطول (م)	المحطة
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٥+١٤.
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٥+١٦.
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٥+١٨.
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٥+٢٠.
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٥+٢٢.
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٥+٢٤.
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٥+٢٦.
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٥+٢٨.
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٥+٣٠.
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٥+٣٢.
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٥+٣٤.
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٥+٣٦.
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٥+٣٨.
	١٥٤,٠٠	٧,٧٠	٢٠,٠٠	١٥+٤٠.
(٢م)	٢٦٤٤٠,٠٠	إجمالي كمية الطبقة الأسفلية السطحية		

مهندس الهيئة

١٣
أحمد
محمد

مهندس الشركة

د.أحمد التلبي

عملية : رفع كفاءة الطرق من كمين السلام حتى الطريق الدولي الساحلي مروراً بالوسطاني والركابية (القطاع الرابع) بطول ٣,٢٥٠ كم

شركة : أحمد محمود حسين هلال للمقاولات ورصف الطرق

البند : أعمال توريد وفرش طبقة من الخرسانة الأسفلتية سطحية بسمك ٦ سم

الملاحظات	المسطح (٢م)	العرض (م)	الطول (م)	المحطة
<u>المداخل القرى والمصالح الحكومية</u>				
مدخل قرية	٢٠,٠٠	٥,٠٠	٤,٠٠	١٣+٦٤٠
مدخل ١ مدرسة المشروع الجديد	٢٥,٥٥	٣,٥٠	٧,٣٠	١٤+٥٠٠
مدخل ٢ مدرسة المشروع الجديد	١٠,٢٤	٣,٢٠	٣,٢٠	١٤+٥٧٥
مدخل الأسعاف	٣٢,٠٠	٤,٠٠	٨,٠٠	١٤+٦٠٠
مدخل قرية	٤٠,٥٠	٩,٠٠	٤,٥٠	١٤+٦٣٠
٠,٠٠				
(٢م)	١٢٨,٢٩	<u>إجمالي كمية الطبقة الأسفلتية السطحية</u>		

(٢م)	٢٦٥٦٨,٢٩	<u>إجمالي كمية الطبقة الأسفلتية السطحية</u>
------	----------	---------------------------------------------

مهندس الهيئة


مهندس الشركة


السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
السيد المهندس / مدير عام المعلومات - مدير عام المركبات - رئيس لجنة الجملات
تحية طيبة وبعد ...

تفيد الادارة المركزية لبحوث الطرق بأن:

الشركة	مكتب أحمد محمود هلال حسين للمقاولات
رقم العقد	٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥٩٠
قيمة العقد	١٩,٧٩٩٧٣٥
المشروع	أعمال رفع كفاءة الطريق من كمين السلام حتى الطريق الدولي الساحلي مروراً بالوسطاني والركابية (القطاع الرابع) في المسافة من الكم ١٢+٠٠٠ إلى الكم ١٥+٢٥٠ بطول ٣,٢٥٠ كم مركز سعد محافظة دمياط ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالأمر المباشر
إفادة المعلومات	١ سيارة ملاكي
إفادة المركبات	لا يوجد

**يرجى التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم
وتنضوا بقبول فائق الاحترام ،،،**

تحريراً في .٢٤/١٢/٢٩

التوفيق (حسن)
مهندس / منار عبد الهادي
رئيس الادارة المركزية لبحوث الطرق
التوفيق (حسن)
مهندسة / أمل حمدي
مدير عام البحوث

تقرير رقم (١١٧٤) بتاريخ ٢٠٢٥/٢٥
 عملية : رفع كفاءة الطريق من كمين السلام حتى
 الطريق الدولى الساحلى مروراً بالوسطانى
 والركابية بطول ٩ كم - مركز كفر سعد دمياط...
(القطاع الرابع)

asherاف: الهيئة العامة لطرق و الكبارى المنطقة الثانية
 تنفيذ: شركه احمد محمود حسين هلال للمقاولات....

ملف رقم :

السيد المهندس/ مدير عام التنفيذ بشركة الهلال للمقاولات العامة....

تحية طيبة وبعد ،،،

نشرف بأن نرفق لسيادتكم النتائج المعملية للعينات الواردة من العملية عالية التي تم تحليلها بمعمل بالمنطقة

وأدرجت النتائج بتقرير رقم (١١٧٤) لسنة ٢٠٢٥ م.

بالرجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام والتحية،،،

تحريراً في ٢٠٢٥/٢/١٢ م

رئيس الإدارة المركزية

 مهندس / بدر عبدالتواب بدر

خصماً من المستخلص الشركة المعمود...



موقـعـة (٣) ورقة

تقرير رقم (١١٧٤) بتاريخ ٢٥/٢/٢٠٢٠
عملية : رفع كفاءة الطريق من كمين السلام حتى
الطريق الدولى الساحلى مرورا بالوسطانى
والركابية بطول ٩كم مركز كفر سعد دمياط...
(القطاع الرابع)

اشراف: الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطة الثانية
تنفيذ: شركه احمد محمود حسين هلال للمقاولات....

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الثانية القناة وسيناء الاسماعيلية

ملف رقم :

بيان العينات: القائم باحضار العينات الاستاذ/ السيد عبدالعظيم / محمد سعد

العينات مسئولية الذى احضرها.

بيان العينات

عينه (٥٦٠٠) عينة أساس سن " خليط دلوميت وسيلسي جيرى بالموقع من طبقة الأساس النهائى كم ١٤.٧٠٠

عينة رقم (٥٦٠١) عينة أساس مدموك تشغيل طبقة أساس نهائى كم ١٤.٢٥٠

عينة رقم (٥٦٠٢) ، عينة أساس مدموك تشغيل طبقة أساس نهائى كم ١٤.٥٠٠

عينة رقم (٥٦٠٣) عينة أساس مدموك تشغيل طبقة أساس نهائى كم ١٤.٧٥٠

عينة رقم (٥٦٠٤) عينة أساس مدموك تشغيل طبقة أساس نهائى كم ١٥.٠٠٠

التجارب التي اجريت:

١- التدرج (78 - 89 - AASHTO-T) .

٢- اختبار السيولة (70 - 76 - 89 - AASHTO-T) واللدونة (AASHTO-T-90) .

٣- التأكل بجهاز لوس انجلوس (77 - 96 - AASHTO-T) .

٤- الأوزان النوعية والامتصاص والتفتت (77 - 85 - AASHTO-T) .

٥- الدنك المعدل (74 - 180 - AASHTO-T) .

٦- اختبار نسبة تحمل كاليفورنيا (72 - 193 - AASHTO-T) .

٧- الدنك بالموقع باستخدام المخروط الرملى

تقرير رقم (١١٧٤) بتاريخ ٢٥/٢/٢٠٢٠

تابع (٢)

أولاً : التدرج لعينات سن (٦)

المواصفات تدرج الاساس (ب)	٥٦٠٠	رقم العينة الاختبار
١٠٠	١٠٠	٢
١٠٠ - ٧٠	٩٥.٦	١٠
٨٥ - ٥٥	٧٦.٤	١
٨٠ - ٥٠	٦٩.٢	٤/٣
٧٠ - ٤٠	٥٣.٨	٨/٣
٦٠ - ٣٠	٤٩.٦	رقم ٤
٥٠ - ٢٠	٣٨.٤	رقم ١٠
٣٠ - ١٠	٢٣.١	رقم ٤٠
١٥ - ٥	٧.٤	رقم ٢٠٠
لا يزيد عن %٣٠	—	حد السهولة L.L
لا يزيد عن %٨	عديمة	مجال اللدونة P.L
-----	٢.٢٠٨	أقصى كثافة جافه جم/سم ^٢
-----	٦.٥	نسبة المياه الملامنة %
% ٨٠ لا يقل	٨٩	% CBR
عديمة	عديمة	الانفاث %
% ١٠ لا يزيد عن	٧	ال الطبيعي %
% ١٠ لا يزيد عن	٤	المحيط %

ثانياً : التأكل بجهاز لويس انجلوس لعينات سن ٦ ...

المواصفات	٥٦٠٠	رقم العينة
لا يزيد عن %٤٠	٢٩.١	نسبة الفاقد بعد ٥٠٠ لغة بعد الغسيل

ثالثاً* الأوزان النوعية والامتصاص والتفتت:-

المواصفات للأساس	5600	رقم العينة
	٢.٥٦٣	الوزن النوعي الكلي
	٢.٦٦٤	الوزن النوعي مشبع جاف السطح
	٢.٧١٣	الوزن النوعي الظاهري
لا يزيد عن ٦%	١.٨	الامتصاص %
لا يزيد عن ٥%	٠.٩	التفتت %

رابعاً: الدملك في الموقع طبقة الأساس النهائي:-

المواصفات	٥٦٠٤	٥٦٠٣	٥٦٠٢	٥٦٠١	المتر المربع
	٢.٢٩٩	٢.٢٩٧	٢.٢٨٩	٢.٢٩٠	الكتافة الرطبة جم/سم ^٣
	٤.٨	٠.١	٠.١	٠.٢	نسبة الرطوبة %
	٢.١٩٣	٢.١٨٥	٢.١٧٧	٢.١٧٦	الكتافة الجافة في الموقع جم/سم ^٣
لا يقل عن ٩٨%	٩٩.٣	٩٨.٩	٩٨.٦	٩٨.٥	نسبة الدملك %
	٢.٢٠٨	٢.٢٠٨	٢.٢٠٨	٢.٢٠٨	الكتافة الجافة بالمعمل م/سم ^٣
	٦.٥	٦.٥	٦.٥	٦.٥	نسبة المياه الملامسة

: الملاحظات

١- العينات ارقام (٥٦٠٠) تفى حدود المواصفات للأساس من التدرج ب والنوعية...

٢- العينات ارقام (٥٦٠١ : ٥٦٠٤) تفى حدود المواصفات لطبقة الأساس المدموك....

مبلغ وقدره (٦٣١٥.٦٠) ستة الاف وثلاثمائة وخمسة عشر جنيها وستون قرشاً خصماً من المستخلص الشركة العقود

رئيس الادارة المركزية

مهندس / بدر عبدالتواب بدر

ج.م.د.ج.م.د.ج.م.د.

تحرير في ٢٥/٢/١٢ م
مدير المعامل /

تكليف معمل المواد

رقم ١١٧٤

٥/٢/٢٠٢٥

الطريق الدولي الساحلي الرئيسي القطاع الرابع
الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثانية
شركة الهلال للمقاولات العامة

اسم العملية :

إشراف :

تنفيذ :

الاجمالي	تكليف اختبار العينات		الاختبار
	التكليف	عدد العينات	
٨٠	٨٠	١	تحضير العينة
٢٢٥	٢٢٥	١	تدرج خشن
٢٠٠	٢٠٠	١	تدرج ناعم
٣١٥	٣١٥	١	التاكل بجهاز لوس انجلوس
٢٢٠	٢٢٠	١	الاوزان النوعية + الامتصاص
١٣٥	١٣٥	١	التفتت (التحلل)
٤٢٥	٤٢٥	١	السيولة و اللدونة
٦٤٠٠	٦٠٠	٤	الدمك بالموقع
٦١٥	٦١٥	١	بروكتور
٦٧٥	٦٧٥	١	نسبة تحمل كاليفورنيا
٤٥			تكليف أعداد و كتابة التقارير
٥٥٤٠			اجمالي تكليف معمل المواد
٧٧٥.٦			القيمة المضافة (١٤ %)
٦٣١٥.٦			اجمالي التكليف + القيمة المضافة
٦٣١٥.٦			الاجمالي

مدير إدارة المعمل:

تقرير رقم (١١٩٥) بتاريخ ٢٣/٢/٢٠٢٠ م
 عملية : رفع كفاءة الطريق من كمين السلام حتى
 الطريق الدولى الساحلى مرورا بالوسطانى
 والركابية بطول ٤كم - القطاع الرابع ...
 اشراف: الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة الثانية
 تنفيذ: شركه احمد محمود حسين هلال للمقاولات ...

المنطقة الثانية القناة وسيناء الاسماعيلية

ملف رقم :

السيد المهندس/ مدير عام التنفيذ شركه احمد محمود حسين هلال للمقاولات

تحية طيبة وبعد ،،،

نشرف بأن نرفق لسيادتكم النتائج المعملية للعينات الواردة من العملية عاليه التي تم تحليتها بمعمل بالمنطقة

وأدرجت النتائج بتقرير رقم (١١٩٥) لسنة ٢٠٢٠ م .

بالرجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم .

وتفضلا بقبول فائق الاحترام والتحيه ،،،

تحرير في ٢٣/٢/٢٠٢٠

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / بدر عبد التواب بدر

(العقود لخصم قيمة التجارب من المستخلص)

برخصة جمهورية مصر

مرفق عليه (٣) ورقة

فاكس: ٠٩٦٢١٠٢٥٣١

العنوان/ الإسماعيلية آخر شارع سيناء (عربيشيه مصر)

تقرير رقم (١١٩٥) بتاريخ ٢٣/٢/٢٥ م
عملية : رفع كفاعة الطريق من كمين السلام حتى
الطريق الدولي الساحلي مرورا بالوسطاني
والركابية بطول ٦ كم - القطاع الرابع ...
asherاف: الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثانية
تنفيذ: شركه احمد محمود حسين هلال للمقاولات ...

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
الم منطقة الثانية القناة وسيناء الاسماعيلية

ملف رقم :

بيانات إضافية:

(فني محمل المنطقة).

القائم باحضار العينات / الاستاذ/ السيد عبدالعظيم

(فني محمل المنطقة).

الأستاذ/ محمد سعد

العينات مسئولية الذى احضرها .

بيان العينات : جميع العينات من القطاع الرابع للطبقة السطحية ...

عينه رقم(٥٦٨٥) عينة اسفلت سطحية (ج) ممثله للموقع الكيلو متري كم ١٣.٣٠٠

عينه رقم(٥٦٨٦) عينة اسفلت سطحية (ج) ممثله للموقع الكيلو متري كم ١٣.٨٠٠ ...

عينه رقم(٥٦٨٧) عينة اسفلت سطحية (ج) ممثله للموقع الكيلو متري كم ١٤.٣٠٠

عينه رقم(٥٦٨٨) عينة اسفلت سطحية (ج) ممثله للموقع الكيلو متري كم ١٤.٨٠٠ ...

التجارب التي اجريت :

- ١ - تحديد نسبة الإسفلت.
- ٢ - تدرج المواد الصلبة .
- ٣ - تحديد نسبة الطبيعي.
- ٤ - الثبات والانسياب.

أولاً: نتائج السطحية ٤ ج

المواصفات للطبقة السطحية	نوع (٤ ج)				
الدرج التصعبي وحدود السماء					نوع العينة
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
١٠٠-٩٤.٣	١٠٠-٨٠	٩٨.٣	٩٨.٧	٩٨.٧	٩٤/٣
٨٠.٠-٧١.٥	٨٠-٦٠	٧٣.٥	٧٤.٧	٧٤.٧	٧٤/٣
٥٩.١-٥١.١	٦٥-٤٨	٥٢.٦	٥٣.٩	٥٣.٩	رقم ٤
٤٨.١-٤٢.١	٥٠-٣٥	٤٤.١	٤٣.٩	٤٣.٩	رقم ٨
٣٠.٤-٢٤.٤	٣٠-١٩	٢٦.٥	٢٧.١	٢٧.١	رقم ٣٠
١٩.٢-١٣.٢	٢٣-١٣	١٥.٩	١٥.٣	١٥.٣	رقم ٥٠
١٠.٢-٧.٢	١٥.٧	٨.٦	٨.٣	٨.٣	رقم ١٠٠
٦-٣	٨-٣	٤.٤	٢.٦	٢.٦	رقم ٢٠٠
% ٥٠	-٥٠	٥.٢	٥.٢	٥.٢	نسبة الإسفلت %
لايزيد عن % ٨		٥	٥	٥	نسبة الطبيعي %
لايزيد عن % ٨		٢	٣	٣	نسبة متوسط %

ثانياً الثبات والأنسياب للسطحية ٤ ج

المواصفات	نوع (٤ ج)	نوع (٤ ج)	نوع (٤ ج)	التجربة
طن/م ^٣	٢.٣١٧	٢.٣١٥	٢.٣١٥	وزن وحدة الحجوم
لاتقل عن ١٢٠٠ كجم	١٢٣٤	١٢١٨	١٢١٨	الثبات كجم
٤-٢ مم	٣.٢	٣.١	٣.١	الأنسياب ١٠/١ مم
٥٠٠-٣٠٠	٣٨٥	٣٩٢	٣٩٢	STIFFNESS

ثالثاً: نتائج السطحية ٤ ج

المواصفات للطبقة السطحية		الدرج التصيمي وحدود السماح	درج (٤ ج)	٥٦٨٨	٥٦٨٧	رقم العينة سعه المهزات
الدرج التصيمي	حدود السماح					
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	"
١٠٠-٩٤.٣	١٠٠-٨٠	٩٩.١	٩٧.٧	٩٧.٧	٩٧.٧	" ٤/٣
٨٠.٠-٧١.٥	٨٠-٦٠	٧٤.٤	٧٣.٢	٧٣.٢	٧٣.٢	" ٨/٣
٥٩.١-٥١.١	٥٥-٤٨	٥٤.٤	٥٣.١	٥٣.١	٥٣.١	رقم ٤
٤٨.١-٤٣.١	٤٠-٣٥	٤٤.٣	٤٣.٤	٤٣.٤	٤٣.٤	رقم ٨
٣٠.٤-٢٤.٤	٣٠-١٩	٢٧.٧	٢٦.٣	٢٦.٣	٢٦.٣	رقم ٣٠
١٩.٢-١٣.٢	٢٣-١٣	١٤.٧	١٥.١	١٥.١	١٥.١	رقم ٥٠
١٠.٢-٧.٢	١٥-٧	٨.٥	٨.٩	٨.٩	٨.٩	رقم ١٠٠
٦.٣	٨-٣	٢.٨	٤.٣	٤.٣	٤.٣	رقم ٢٠٠
% ٥٠.٠	-٥.٠٠	٥.١٣	٥.٠٧	٥.٠٧	٥.٠٧	نسبة الإسفلت %
لايزيد عن ٨%		٥	٤	٤	٤	نسبة الطبيعى %
لايزيد عن ٨%		٣	٣	٣	٣	نسبة مبطرض %

رابعاً الثبات والانسياب للسطحية ٤ ج

المواصفات	٥٦٨٨	٥٦٨٧	التجربة
طن/م ^٢	٢.٣١١	٢.٣١٩	وزن وحدة الحجوم
لاتقل عن ١٢٠٠ كجم	١٢٢٥	١٢٢٨	الثبات كجم
٣٠٤-٢	٣.٣	٣.٢	الانسياب ١٠/١ مم
٥٠٠-٣٠٠	٣٧١	٣٨٣	STIFFNESS

الملحوظات

- ١- المواد الصلبة ناتج الاستخلاص عبارة عن أحجار دولوميتية وسيلبيسيه جيريه .
- ٢- العينات أرقام (٥٦٨٥، ٥٦٨٨، ٥٦٨٩) تتفقان وتدرجات الطبقة السطحية (٤ ج)، إلا أن العينتان أرقام (٥٦٨٦، ٥٦٨٨) تخرجان في المهزة رقم ٢٠٠ بنسب متفاوتة .
- ٣- نسبة الإسفلت للعينات أرقام (٥٦٨٨، ٥٦٨٥) مقبولة
- ٤- الثبات والإنسباب للعينات أرقام (٥٦٨٨، ٥٦٨٥) مقبولة.

قيمة التكاليف:

مبلغ وقدره (٦٠.٢٠.٦٠) ستة الاف وثلاثون جنيها وستون قرشا فقط لا غير.

(العقود لخصم قيمة التجارب من المستخلص).
رخصة من اجل (٢٠٢٣)

رئيس الادارة المركزية

مدير المعمل /

مهندس / بدر عبدالتواب بدر

تكاليف معمل الاسفلت

٢٣/٢/٢٠٢٥

الدولى الساخنى الركابية القطاع الرابع

تقرير ١١٩٥

المنطقة الثانية الاسماعيلية /سيناء
شركة الهلال للمقاولات العمومية

اسم العملية:
اشراف:
تنفيذ:

الاختبار	العدد	التكليف	اجمالي التكاليف
تحضير العينة	٤	١٠٠	٤٠٠
تحديد نسبة الاسفلت +نسبة المواد	٤	٥٥	٢٢٠٠
تحديد قوالب مارشال	٨	٢٠٥	١٦٤٠
تحديد المبطط المستطيل	٤	١٠٠	٤٠٠
تحديد نسبة الطبيعى	٤	١٠٠	٤٠٠
تكلفة اعداد وكتابة التقرير			٢٥٠
اجمالي التكاليف			٥٢٩٠
القيمة المضافة (%) ١٤			٧٤٠.٦
اجمالي التكاليف +المصاريف الادارية			٦٠٣٠.٦
اجمالي			٦٠٣٠.٦٠
مدبر المعمل			



تقرير رقم (١١٨٤) بتاريخ ٢٥/٢/١٠
عملية : رفع كفاءة الطريق من كمين السلام حتى
الطريق الدولى الساحلى مرورا بالوسطانى
والركابية بطول ٦كم - القطاع الرابع ...
اشراف: الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة الثانية
تنفيذ: شركه احمد محمود حسين هلال للمقاولات ...

المنطقة الثانية القناة و سيناء الاسماعيلية

ملف رقم :

السيد المهندس/ مدير عام التنفيذ شركه احمد محمود حسين هلال للمقاولات

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم النتائج المعملية للعينات الواردة من العملية عاليه التي تم تحليلها بمحمل بالمنطقة

وأدرجت النتائج بتقرير رقم (١١٨٤) لسنة ٢٠٢٥ م .

بالرجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم .

وتفضلا بقبول فائق الاحترام والتحية،،،

تحرير في ٢٥/٢/١٢

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / بدر عبد التواب بدر

خصما من المستخلص الشركة العقود ...

دبر (جمعي ٢١٢)

هرفق طيبة (٣) ورقابه

فاكس: ٦٤٣١٠٢٥٣١

العنوان/ الإسماعيلية آخر شارع سيناء (عرايشيه مصر)

تقرير رقم (١١٨٤) بتاريخ ٢٠٢٥/٢/١٠
عملية : رفع كفاءة الطريق من كمين السلام حتى
الطريق الدولى الساحلى مرورا بالوسطانى
والركابية بطول ٦كم - القطاع الرابع ...
asheraf : الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطة الثانية
تنفيذ : شركة احمد محمود حسين هلال للمقاولات

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الثانية القناة وسيناء الاسماعيلية

ملف رقم :

(مهندس الهيئة)....

بيان العينات : القائم باحضار العينات م/ احمد امام

العينات مسئولية الذى احضرها .

بيان العينات :

عينه رقم (٥٦١٤) عينة اسفلت سطحية (٤ ج) ممثله للموقع الكيلو مترى كم ١٢.٣٠٠ ١٢.٣٠٠

عينه رقم (٥٦١٥) عينة اسفلت سطحية (٤ ج) ممثله للموقع الكيلو مترى كم ١٢.٨٠٠ ... ١٢.٨٠٠

التجارب التي اجريت :

- ١ - تحديد نسبة الاسفلت.
- ٢ - تدرج المواد الصالحة .
- ٣ - تحديد نسبة الطبيعي.
- ٤ - الثبات والانسياب.

تقرير رقم (١١٨٤) بتاريخ ٢٠٢٥/٢/١٠

تابع.....(٢)

أولاً: نتائج السطحية ج

المواصفات للطبقة السطحية		الدرج التصعيمي وحدود السماح	درج (ج)	٥٦١٥	٥٦١٤	رقم العينة
١٠٠	١٠٠		١٠٠	١٠٠	١٠٠	"١
٩٤.٣-١٠٠	٩٨.١-٩٧.٦	٩٨.١-٩٧.٦	٩٧.٦	٩٨.١	٩٨.١	"٤/٣
٧١.٥-٨٠.٠	٧٤.٢-٧٢.٣	٧٤.٢-٧٢.٣	٧٢.٣	٧٤.٢	٧٤.٢	"٨/٣
٥١.١-٥٩.١	٥٣.١-٥٢.٣	٥٣.١-٥٢.٣	٥٢.٣	٥٣.١	٥٣.١	رقم ٤
٤٢.١-٤٨.١	٤٣.٨-٤٥.١	٤٣.٨-٤٥.١	٤٥.١	٤٣.٨	٤٣.٨	رقم ٨
٣٤.٤-٣٠.٤	٢٧.٤-٢٨.١	٢٧.٤-٢٨.١	٢٨.١	٢٧.٤	٢٧.٤	رقم ٢٠
١٣.٢-١٩.٢	١٦.٦-١٥.٨	١٦.٦-١٥.٨	١٥.٨	١٦.٦	١٦.٦	رقم ٥٠
٧.٢-١٠.٢	٨.٣-٨.٣	٨.٣-٨.٣	٨.٣	٨.٣	٨.٣	رقم ١٠٠
٦-٦	٤.٥-٤.٣	٤.٥-٤.٣	٤.٣	٤.٥	٤.٥	رقم ٢٠٠
% ٥٠.٠	٥.٢٠-٥.١٨	٥.٢٠-٥.١٨	٥.٢٠	٥.١٨	٥.١٨	نسبة الإسفالت %
لزيزد عن % ٨	٦	٦	٥	٦	٦	نسبة الطبيعى %
لزيزد عن % ٨	٤	٤	٣	٤	٤	نسبة مبطط %

ثانياً الثبات والانسياب للسطحية ج

المواصفات	٥٦١٥	٥٦١٤	التجربة
طن/م³	٢.٣١٥	٢.٣١٠	وزن وحدة الحجوم
لاتقل عن ١٢٠٠ كجم	١٢٤٥	١٢٣٩	الثبات كجم
٤٤-٢ مم	٣.٣	٣.٣	الانسياب ١٠/١ مم
٣٠٠-٣٠٠	٣٧٧	٣٧٥	STIFFNESS

تابع.....(٣)

تقرير رقم (١١٨٤) بتاريخ ٢٣/٢/١٠، ٢٣٩م

الملحوظات

- ١- المواد المصلبة ناتج الاستخلاص عبارة عن أحجار دولوميتية وسيليسيه جيرييه .
- ٢- العينتان أرقام (٥٦١٤، ٥٦١٥) تتلقان وتدرجات الطبقة السطحية (٤ ج) ،
- ٣- نسبة الإسفلت للعينتان أرقام (٥٦١٤، ٥٦١٥) مقبوله
- ٤- الثبات والانسياب للعينتان أرقام (٥٦١٤، ٥٦١٥) مقبوله.

قيمه التكاليف:

مبلغ وقدره (٣١٥٧.٨٠) ثلاثة الاف ومانة وسبعة وخمسون جنيها وثمانون قرشا فقط لا غير.

(العقود لخصم قيمة التجارب من المستخلص).

رئيس الادارة المركزية

مهندس / بدر عبدالتواب بدر

مدير المعمل /

تقرير ١١٨٤

تكليف معمل الاسفلت

الدولى الساحلى التركابية القطاع الرابع

١٥/٢/٢٠٢٥

اسم العملية

الشرف:

تنفيذ

المنطقة الثانية الاسماعيلية /سيناء
شركة الهلال للمقاولات العمومية

الاختبار	العدد	التكليف	اجمالي التكاليف
تحضير العينة	٢	١٠٠	٢٠٠
تحديد نسبة الاسفلت +نسبة المواد	٢	٥٥٠	١١٠٠
تحديد قوالب مارشال	٤	٢٠٥	٨٢٠
تحديد المبطط المستطيل	٢	١٠٠	٢٠٠
تحديد نسبة الطبيعى	٢	١٠٠	٢٠٠
تكليف اعداد وكتابة التقرير			٢٥٠
اجمالي التكاليف			٢٧٧.
القيمة المضافة (%) ١٤)			٣٨٧,٨
اجمالي التكاليف +المصاريف الادارية			٣١٥٧,٨
الاجمالي			٣١٥٧,٨٠

مدير المعمل