

شهادة

- تشهد المنطقة السادسة للطرق و الكباري و النقل البري بأن الشركة قد التزمت بتنفيذ الالتزامات الواقعة عليها و المحدده طبقا لعمليه أعمال استكمال رفع كفاءة طريق ناصر /بني سويف / ببا الشرقي القطاع السادس بطول ٢,٥ كم عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٠٩) التي قامت بتنفيذها شركة ابراهيم محمد عيد للمقاولات العموميه و أعمال انشاء و رصف الطرق و هذه شهادته منا بذلك .

مهندس المشروع

—


رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
أحمد عراقي حسين



شهادة

- تشهد المنطقة السادسة للطرق و الكباري و النقل البري بخصوص عملياته أعمال استكمال رفع كفاءة طريق ناصر /بني سويف / ببا الشرقي القطاع السادس بطول ٢,٥ كم عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٠٩) و التي قامت بتنفيذها شركة ابراهيم محمد عيد للمقاولات العموميه و أعمال انشاء و رصف الطرق بالاتي :-
- تم نهو جميع الاعمال بالعمليه بتاريخ / /
- يتم مراعاة خصومات لجنة التقييم و اي خصومات اخري مستحقة
- قامت الشركة بتنفيذ الالتزامات اللوارده بالعقد و دفتر الشروط و الخصوصيه للعمليه طبقا للمواصفات و هذه شهاده منا بذلك .

مهندس المشروع



رئيس الإدارة المركزية

أحمد عراقي حسين





شهادة

- تشهد المنطقة السادسة للطرق و الكباري و النقل البري بان الشركة شركة ابراهيم
محمد عيد للمقاولات العمومية و اعمال انشاء و رصف الطرق قامت بتنفيذ جميع
بنود الاعمال طبقا للوارد بالمستخلص الختامي لعملية اعمال استكمال رفع كفاءة
طريق ناصر / بني سويف / ببا الشرقي القطاع السادس بطول ٢,٥ كم عقد رقم
(٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٠٩) و ان الكميات المدونة طبقا للحصر الفعلي على الطبيعة
تمت مراجعتها فنيا و وجدت انها مطابقة للشروط و المواصفات طبقا للعقد و
شهادة منا بذلك .

مهندس المشروع

رئيس الادارة المركزية

مهندس


احمد عراقي حسين



شهادة

- تشهد المنطقة السادسة للطرق و الكباري و النقل البري بخصيص عمليات أعمال
استكمال رفع كفاءة طريق ناصر /بني سويف / ببا الشرقي القطاع السادس بطول
٢,٥ كم عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٠٩) و التي قامت بتنفيذها شركة ابراهيم
محمد عيد للمقاولات العمومية و أعمال انشاء و رصف يانه تم خصم قيمة
التجارب المعملية بمعمل المنطقة و كذلك التجارب الواردة من المعامل المركزية
من المستخلصات الجارية و الختامية للعملية و هذه شهادة منا بذلك .

مهندس المشروع



رئيس الإدارة المركزية

أحمد عراقي حسين



حصير تكسير وإزالة المسطحات المنهاره من الاسفلت عقد 509/2022/2023					
STATION	FILL AREA			VOULME	
	LENGTH	HEIGHT	WIDTH	FILL VOLUME	CUM . VOLUME
الدوار					
0+000	25	0.15	15	56.25	0
0+025	25	0.15	15	56.25	56.25
0+050	25	0.15	15	56.25	112.5
0+075	25	0.15	15	56.25	168.75
0+100	25	0.15	15	56.25	225
0+125	25	0.15	15	56.25	281.25
0+150	25	0.15	15	56.25	337.5
0+175	25	0.15	15	56.25	393.75
0+200	25	0.15	15	56.25	450
0+225	25	0.15	15	56.25	506.25
0+235.61	10.61	0.15	15	23.8725	530.1225
مدخل المدينه					
0+000	25	0.15	18.4	69	0
0+025	25	0.15	18.4	69	69
0+050	25	0.15	18.4	69	138
0+075	25	0.15	18.4	69	207
0+100	25	0.15	18.4	69	276
0+125	25	0.15	18.4	69	345
0+150	25	0.15	18.4	69	414
0+175	25	0.15	18.4	69	483
0+200	25	0.15	18.4	69	552
0+225	25	0.15	18.4	69	621
0+250	25	0.15	18.4	69	690
0+275	25	0.15	18.4	69	759
0+300	25	0.15	18.4	69	828
0+325	25	0.15	18.4	69	897
0+339.14	14.14	0.15	18.4	39.0264	936.0264
الخدمه					
0+000	25	0.15	29.5	110.625	0
0+025	25	0.15	29.5	110.625	110.625
0+050	25	0.15	29.5	110.625	221.25
0+075	25	0.15	29.5	110.625	331.875
0+100	25	0.15	18.5	69.375	401.25
0+125	25	0.15	18.5	69.375	470.625
0+150	25	0.15	18.5	69.375	540
0+175	25	0.15	18.5	69.375	609.375
0+200	25	0.15	26	97.5	706.875
0+209.75	9.75	0.15	26	38.025	744.9

١٢/١٠/٢٠٢٣
إبراهيم محمد علي

إبراهيم محمد علي
رقم: ١٦٤٢
تاريخ: ٢٠٢٣/١٠/١٢
موقع: ٥٠١/٢٥/١٣

حصير تكسير وإزالة المسطحات المنهارة من الاسفلت عقد 509/2022/2023				
STATION	FILL AREA		VOULME	
	LENGTH	AREA	FILL VOLUME	CUM . VOLUME
الدوار				
0+000	0	27.93	0	0
0+025	25	29.41	716.75	716.75
0+050	25	18.41	597.625	1314.375
0+075	25	28.79	589.875	1904.25
0+100	25	27.54	704.125	2608.375
0+125	25	23.42	637	3245.375
0+150	25	24.38	597.5	3842.875
0+175	25	25.47	623.125	4466
0+200	25	20.42	573.625	5039.625
0+225	25	28.22	608	5647.625
0+235.61	10.61	27.93	297.876	5945.501
كمين المثلث R2				
18+775	25	7.373	0	0
18+800	25	12.2	244.66	244.66
18+825	25	21.11	416.38	661.04
18+850	25	20.9	525.13	1186.17
18+875	25	45.66	832	2018.17
18+996	14	69.25	1206.555	3224.725
كستور				
0+000	0	1.8855	0	0
0+025	25	2.9607	60.5775	60.5775
0+050	25	6.47	117.883	178.4605
0+075	25	4.34	135.125	313.5855
0+100	25	9.8	176.75	490.3355
0+125	25	11.86	270.75	761.0855
0+150	25	14.75	332.625	1093.7105
0+175	25	8.15	286.25	1379.9605
0+177.4	2.4	4.8	15.54	1395.5005
مدخل المدينة R4				
0+000	0	1.77	0	
0+025	25	1.94	46.375	46.375
0+050	25	0.87	35.125	81.5
0+075	25	0.641	18.887	100.387
0+100	25	2.401	38.025	138.412
0+125	25	4.43	85.387	223.799
0+150	25	15.45	248.5	472.299
0+175	25	32.87	604	1076.299
0+200	0	45.69	982	2058.299
0+225	25	54.15	1248	3306.299
0+250	25	57.73	1398.5	4704.799
0+275	25	59.89	1470.25	6175.049
0+300	25	58.06	1474.375	7649.424
0+325	25	47.07	1314.125	8963.549
0+339.14	14.14	65.75	797.637	9761.186

٢/٢٠٢٣
م/٢٠٢٣
م/٢٠٢٣

براهيم محمد عيد علي
رقم: ١٦٤٢ ب.ق. ٥٥٩/٦٢٠/٤٤٣
رقم: ٥٥٩/٢٥٠/١٧ ٥/٠٠٠١٧

م/اولیہ سلسلہ ہارم

ابراهيم محمد عید علی
پتہ: ۱۶۴۲ پتہ: ۴۴۳ ۶۲۰ ۵۵۹
دفتر: ۵۰۱/۲۵/۱۳ ۵۰۰۰۱۷

حصر أعمال الحفر في جميع انواع التربه عقد 509/2022/2023				
STATION	CUT AREA (M2)	LENGTH	FILL VOLUME	CUM . VOLUME
0+000	0.01	0	0	0
0+025	0	25	0.125	0.125
0+050	0.93	25	11.625	11.75
0+075	0.24	25	14.625	26.375
0+100	0.2	25	5.5	31.875
0+125	1.61	25	22.625	54.5
0+150	2.3	25	48.875	103.375
0+175	1.88	25	52.25	155.625
0+200	2.29	25	52.125	207.75
0+225	3.95	25	78	285.75
0+250	3.27	25	90.25	376
0+275	4.05	25	91.5	467.5
0+300	3.01	25	88.25	555.75
0+325	4.24	25	90.625	646.375
0+339.14	0	14.14	29.977	676.352
الاجمالي				1305.85

٢

٣ مرسى مصفاة

ابراهيم محمد عيد على
 بنة: ١٦٤٢ ب.ن: ٥٥٩/٦٢٠/٤٤٣
 دفن: ٥٥٩/٢٥/١٣ ٥/٠٠٠١٧

حصير توريد وتشغيل اترية صالحه عقد 509/2022/2023				
STATION	FILL AREA		VOULME	
	LENGTH	AREA	FILL VOLUME	CUM . VOLUME
الدوار				
0+000	0	27.93	0	0
0+025	25	29.41	716.75	716.75
0+050	25	18.41	597.625	1314.375
0+075	25	28.79	589.875	1904.25
0+100	25	27.54	704.125	2608.375
0+125	25	23.42	637	3245.375
0+150	25	24.38	597.5	3842.875
0+175	25	25.47	623.125	4466
0+200	25	20.42	573.625	5039.625
0+225	25	28.22	608	5647.625
0+235.61	10.61	27.93	297.876	5945.501
كمين المثلث R2				
18+775	25	7.373	0	0
18+800	25	12.2	244.66	244.66
18+825	25	21.11	416.38	661.04
18+850	25	20.9	525.13	1186.17
18+875	25	45.66	832	2018.17
18+996	14	69.25	1206.555	3224.725
كستور				
0+000	0	1.8855	0	0
0+025	25	2.9607	60.5775	60.5775
0+050	25	6.47	117.883	178.4605
0+075	25	4.34	135.125	313.5855
0+100	25	9.8	176.75	490.3355
0+125	25	11.86	270.75	761.0855
0+150	25	14.75	332.625	1093.7105
0+175	25	8.15	286.25	1379.9605
0+177.4	2.4	4.8	15.54	1395.5005
مدخل المدينة R4				
0+000	0	1.77	0	0
0+025	25	1.94	46.375	46.375
0+050	25	0.87	35.125	81.5
0+075	25	0.641	18.887	100.387
0+100	25	2.401	38.025	138.412
0+125	25	4.43	85.387	223.799
0+150	25	15.45	248.5	472.299
0+175	25	32.87	604	1076.299
0+200	0	45.69	982	2058.299
0+225	25	54.15	1248	3306.299
0+250	25	57.73	1398.5	4704.799
0+275	25	59.89	1470.25	6175.049
0+300	25	58.06	1474.375	7649.424
0+325	25	47.07	1314.125	8963.549
0+339.14	14.14	65.75	797.637	9761.186

١٣/١٠/٢٠٢٣

بإشهاد محمد عبيد علي
٥٥٩/٦٢٠ ٤٤٢: ١٦٤٢
٥/٠٠٠١٧ ٥٥١ ٢٢ ١٣:

حصرتوريد وتشغيل اترية صالحه عقد 509/2022/2023				
STATION	FILL AREA		VOULME	
	LENGTH	AREA	FILL VOLUME	CUM . VOLUME
الخدمه RS				
0+000	25	2.1	0	0
0+025	25	1.9	50.1	50.1
0+050	25	5.2	88.655	138.755
0+075	25	6.4	143.975	282.73
0+100	25	16.3	282.6	565.33
0+125	25	22.5	484.5	1049.83
0+150	25	24.7	590.625	1640.455
0+175	25	21.7	579.875	2220.33
0+200	25	25.6	590.562	2810.892
0+209.75	9.75	26.3	253.183	3064.075
الرئيسي				
18+971	0	25.4	0	0
18+975	4	25.18	101.2	101.2
19+000	25	20.79	574.6	675.8
19+025	25	16.45	465.5	1141.3
19+050	25	16.84	416.1	1557.4
19+075	25	43.51	754.4	2311.8
19+100	25	9.8	666.4	2978.2
23+300	25	8.775	0	2978.2
23+325	25	2.425	140	3118.2
23+350	25	4.902	91.6	3209.8
23+375	25	0.549	68.1	3277.9
23+400	25	2.42	37.1	3315
23+412.11	12.11	1.88	53.8	3368.8
الوصلات				
المجزر	25	4.422	110.6	110.6
كستور 1	20	7.974	159.5	270.1
كستور 2	20	7.974	159.5	429.6
الاجمالي				27189.3875

م/ ر.س. مصطفیٰ ص. د. م

ابراهيم محمد عید علی
 ت.ن: ۱۶۴۲ ب.ن: ۵۵۹/۶۲۰/۴۴۳
 د.ن: ۵/۰۰۰۱۷ ۵۵۱/۲۵/۱۳

حصري توريد مواد تدعيم ناتج مهزات عقد 509/2022/2023					
STATION	FILL AREA			VOULME	
	LENGTH	WIDTH	THICHNESS	FILL VOLUME	CUM . VOLUME
الدوار					
0+000	0	19.5	0.5	0	0
0+025	25	19.5	0.5	243.75	243.75
0+050	25	17.5	0.5	218.75	462.5
0+075	25	19.5	0.5	243.75	706.25
0+100	25	19.5	0.5	243.75	950
0+125	25	17.5	0.5	218.75	1168.75
0+150	25	20.8	0.5	260	1428.75
0+175	25	19.5	0.5	243.75	1672.5
0+200	25	19.5	0.5	243.75	1916.25
0+225	25	19.5	0.5	243.75	2160
0+235.61	10.61	19.5	0.5	103.4475	2263.4475
كمين المثلث R2					
18+775	0	0	0	0	0
18+800	0	0	0	0	0
18+825	0	0	0	0	0
18+850	0	16.4	0.5	0	0
18+875	25	28.1	0.5	351.25	351.25
18+996	21.29	41.2	0.5	438.574	789.824
كستور					
0+000	0				
0+025	0				
0+050	0				
0+075	25	14.5	0.5	181.25	
0+100	25	14.5	0.5	181.25	181.25
0+125	25	14.5	0.5	181.25	362.5
0+150	25	14.5	0.5	181.25	543.75
0+175	25	14.5	0.5	181.25	725
0+177.4	2.4	14.5	0.5	17.4	742.4

د

د. محمد هادي

ابراهيم محمد عبيد علي
 ٥٥٩/٦٢٠ ٤٤٢: ١٦٤٢
 ٥/٠٠٠١٧ ٥٥٩/٢٦ ١٣: ١٣

حصہ توريد مواد تدعيم نائج مہزات عقد 509/2022/2023					
STATION	FILL AREA			VOULME	
	LENGTH	WIDTH	THICHNES	FILL VOLUME	CUM . VOLUME
الدوار					
0+000	0	19.5	0.5	0	0
0+025	25	19.5	0.5	243.75	243.75
0+050	25	17.5	0.5	218.75	462.5
0+075	25	19.5	0.5	243.75	706.25
0+100	25	19.5	0.5	243.75	950
0+125	25	17.5	0.5	218.75	1168.75
0+150	25	20.8	0.5	260	1428.75
0+175	25	19.5	0.5	243.75	1672.5
0+200	25	19.5	0.5	243.75	1916.25
0+225	25	19.5	0.5	243.75	2160
0+235.61	10.61	19.5	0.5	103.4475	2263.4475
کمين المثلث R2					
18+775	0	0	0	0	0
18+800	0	0	0	0	0
18+825	0	0	0	0	0
18+850	0	16.4	0.5	0	0
18+875	25	28.1	0.5	351.25	351.25
18+996	21.29	41.2	0.5	438.574	789.824
کستور					
0+000	0				
0+025	0				
0+050	0				
0+075	25	14.5	0.5	181.25	
0+100	25	14.5	0.5	181.25	181.25
0+125	25	14.5	0.5	181.25	362.5
0+150	25	14.5	0.5	181.25	543.75
0+175	25	14.5	0.5	181.25	725
0+177.4	2.4	14.5	0.5	17.4	742.4

د

دستور

ابراهيم محمد عید علی
 ۵۵۹/۶۲۰ ۴۴۲: ۱۶۴۲
 ۵/۰۰۰۱۷ ۵۵۱: ۱۳

حصار توريد مواد تدعيم ناتج مهزات عقد 509/2022/2023					
STATION	FILL AREA			VOULME	
	LENGTH	WIDTH	THICHNESS	FILL VOLUME	CUM . VOLUME
مدخل المدينة R4					
0+000	0	0	0	0	
0+025	25	0	0	0	0
0+050	25	0	0	0	0
0+075	25	0	0	0	0
0+100	25	0	0	0	0
0+125	0	24.5	0.5	0	0
0+150	25	24.5	0.8	398.13	398.13
0+175	25	24.5	0.8	490	888.13
0+200	25	24.5	0.8	490	1378.13
0+225	25	24.5	0.8	490	1868.13
0+250	25	24.5	0.8	490	2358.13
0+275	25	24.5	0.8	490	2848.13
0+300	25	24.5	0.8	490	3338.13
0+325	25	26.7	0.8	512	3850.13
0+339.14	14.14	45.35	0.8	407.51	4257.64
الخدمة R5					
0+000	0	0	0	0	0
0+025	0	0	0	0	0
0+050	0	0	0	0	0
0+075	0	26.1	0.5	0	0
0+100	25	19.7	0.5	286.25	286.25
0+125	25	19	0.5	241.875	528.125
0+150	25	19	0.5	237.5	765.625
0+175	25	19	0.5	237.5	1003.125
0+200	25	21.95	0.5	255.94	1259.065
0+209.75	9.75	19.5	0.5	101.03	1360.095
الرئيسي					
18+971	0	0	0	0	0
18+975	4	14.5	0.5	29	29
19+000	25	14.5	0.5	181.25	210.25
19+025	25	14.5	0.5	181.25	391.5
19+050	25	14.5	0.5	181.25	572.75
الاجمالي					9986.1565

مدير المشروع

ابراهيم محمد عيد علي
 برقية: ١٦٤٢ / ٢٠٢٢ / ٥٥٩ / ٢٠٢٣
 برقية: ٥٥٩ / ٢٥ / ١٣ / ٥٠٠٠١٧

حصار توريد و تركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوتكستيل عقد 509/2022/2023

STATION	FILL AREA			
	LENGTH	WIDTH	area	CUM . Area
الخدمة				
0+000	0		0	0
0+025	0		0	0
0+050	0		0	0
0+075	0	26.1	0	0
0+100	25	19.7	572.5	572.5
0+125	25	19	483.75	1056.25
0+150	25	19	475	1531.25
0+175	25	19	475	2006.25
0+200	25	21.95	511.875	2518.125
0+209.75	9.75	19.5	202.068	2720.193
الرئيسي				
18+971	0	0	0	0
18+975	4	14.5	58	58
19+000	25	14.5	362.5	420.5
19+025	25	14.5	362.5	783
19+050	25	14.5	362.5	1145.5
الاجمالي				16608.221

د

ولي غفيل هادي

ابراهيم محمد علي
مرتبة: ١٦٤٢ بتاريخ: ٢٠٢٢/٠٩/٠٩
مرتبة: ٥٥١/٢٥/١٣ بتاريخ: ٢٠٢٢/٠٩/٠٩

حصرتوريد و تشغيل طبقة أساس عقد 509/2022/2023					
STATION	FILL AREA			VOULME	
	LENGTH	WIDTH	THICHNESS	FILL VOLUME	CUM . VOLUME
الدوار					
0+000	0	15.9	0.4	0	0
0+025	25	15.9	0.4	159	159
0+050	25	15.45	0.4	154.5	313.5
0+075	25	15.9	0.4	159	472.5
0+100	25	15.9	0.4	159	631.5
0+125	25	15.45	0.4	154.5	786
0+150	25	17.5	0.4	175	961
0+175	25	15.9	0.4	159	1120
0+200	25	15.9	0.4	159	1279
0+225	25	15.9	0.4	159	1438
0+235.61	10.61	15.9	0.4	67.4796	1505.4796
مدخل المدينة R4					
0+000	0	19.8	0	0	
0+025	25	19.8	0	0	0
0+050	25	19.8	0	0	0
0+075	25	19.28	0.14	68.39	68.39
0+100	25	19.72	0.36	121.875	190.265
0+125	25	19.8	0.4	187.72	377.985
0+150	25	19.8	0.4	198	575.985
0+175	25	19.8	0.4	198	773.985
0+200	25	19.8	0.4	198	971.985
0+225	25	19.8	0.4	198	1169.985
0+250	25	19.8	0.4	198	1367.985
0+275	25	19.8	0.4	198	1565.985
0+300	25	19.8	0.4	198	1763.985
0+325	25	19.8	0.4	198	1961.985
0+339.14	14.14	31	0.4	143.662	2105.647

ج

ولي مصطفى حارم

ابراهيم محمد عيد علي
 برت: ١٦٤٢ برت: ٤٤٣ ٦٢٠ ٥٥٩
 دفت: ٥٥١/٢٥/١٣ ٥٠٠٠١٧

حصرتوريد و تشغيل طبقة أساس عقد 509/2022/2023					
STATION	FILL AREA			VOULME	
	LENGTH	WIDTH	THICHNES	FILL VOLUME	CUM . VOLUME
الدوار					
0+000	0	15.9	0.4	0	0
0+025	25	15.9	0.4	159	159
0+050	25	15.45	0.4	154.5	313.5
0+075	25	15.9	0.4	159	472.5
0+100	25	15.9	0.4	159	631.5
0+125	25	15.45	0.4	154.5	786
0+150	25	17.5	0.4	175	961
0+175	25	15.9	0.4	159	1120
0+200	25	15.9	0.4	159	1279
0+225	25	15.9	0.4	159	1438
0+235.61	10.61	15.9	0.4	67.4796	1505.4796
مدخل المدينة R4					
0+000	0	19.8	0	0	
0+025	25	19.8	0	0	0
0+050	25	19.8	0	0	0
0+075	25	19.28	0.14	68.39	68.39
0+100	25	19.72	0.36	121.875	190.265
0+125	25	19.8	0.4	187.72	377.985
0+150	25	19.8	0.4	198	575.985
0+175	25	19.8	0.4	198	773.985
0+200	25	19.8	0.4	198	971.985
0+225	25	19.8	0.4	198	1169.985
0+250	25	19.8	0.4	198	1367.985
0+275	25	19.8	0.4	198	1565.985
0+300	25	19.8	0.4	198	1763.985
0+325	25	19.8	0.4	198	1961.985
0+339.14	14.14	31	0.4	143.662	2105.647

ولي محمد صابر

ابراهيم محمد عيد علي
 برقة: ١٦٤٢ ٤٤٢ ٦٢٠ ٥٥٩
 دفتر: ٥٥١/٢٥/١٣ ٥٠٠٠١٧

حصار توريد و تشغيل طبقة أساس عقد 509/2022/2023					
STATION	FILL AREA			VOULME	
	LENGTH	WIDTH	THICHNES	FILL VOLUME	CUM . VOLUME
الخدمة RS					
0+000	0	26.96	0.14	0	0
0+025	25	26.48	0.12	86.84	86.84
0+050	25	27.6	0.4	175.76	262.6
0+075	25	20.88	0.4	242.4	505
0+100	25	13.8	0.4	173.4	678.4
0+125	25	13.8	0.4	138	816.4
0+150	25	13.8	0.4	138	954.4
0+175	25	13.8	0.4	138	1092.4
0+200	25	13.8	0.4	138	1230.4
0+209.75	9.75	13.8	0.4	53.82	1284.22
كمين المثلث R2					
18+775	0	12.61	0.11	0	0
18+800	25	12.9	0.4	81.31	81.31
18+825	25	12.9	0.4	129	210.31
18+850	25	13.3	0.4	131	341.31
18+875	25	13.8	0.4	135.5	476.81
18+996	21.29	13.8	0.4	117.5208	594.3308
الرئيسي					
18+971	0	10.9	0.4	0	0
18+975	4	10.9	0.4	17.44	17.44
19+000	25	10.9	0.4	109	126.44
19+025	25	10.9	0.4	109	235.44
19+050	25	10.9	0.4	109	344.44
19+075	25	10.9	0.4	109	453.44
19+100	25	10.9	0.4	109	562.44
الإجمالي					6052.1174

٢/ وليد محمد

ابراهيم محمد عيد علي
 برت: ١٦٤٢ برت: ٤٤٣ ٦٢٠ ٥٥٩
 برت: ٥٠٠٠١٧ ٥٥٩/٢٥/١٣

بناءً على القرار رقم ٦٢ لسنة ٢٠٢٠ فقد اجتمعت اللجنة المشرفة
لعمل التقييم المالي للعمليات عالية وبعد الاطلاع على محضر الاجتماع
الذي تم بحسب الخسومات المالية والتالية

٥ - طول بطول الساند القطري الشرفي / بنو سويق / بني سويف / ناصح طريق طرة جافة رفع الاستعمال استعمال عملية

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

٢

حروف	
أرقام	-
القيمة الإجمالية للخصم	
0.00	
إجمالي الخصم (جنيه)	إجمالي الخصم الأساسي
الخصم على بقى السك :- 2	

0.00	إجمالي	
0.00	275	0.00
0.00	275	0.00
0.00	275	0.00
0.00	نسبة الخصم	الخصم على
الخصم على طبقه الأساسي :- 1		

الشركات :- الهيئة العامة للطرق والكباري

شركة انرا اهوم محمد عبد

تلقوا :- شركة انرا اهوم محمد عبد

no problem

[Signature]

1-10

f

[Handwritten signature]

5. اندر ان پشاور / ص ۱۰۰ / المجلد ۱۱

॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥

[illegible]

:- تیسرا پہلو : کسی کی طرف سے

ما شاء الله

התחלה : - רחוק

མཚན་མཛུགས་ཀྱི་འཕྲུལ་པ་

۱۶۹ :- قاضی الاسلام :

:- وقد تلا حظنا إلى . العطف . وشروط الصفات لمواظبة طلبة من يتفقد من التاكيد والالتزام

[illegible]

مجلس الشورى

उदाहरण

[illegible]

३०५

مدیر محترم

उत्तर

۱۲۱۵

उदाहरण

בְּיָמֵינוּ הַיּוֹמִי הַזֶּה

٢٥٨

- : المشكاة من الخشب الخبيث جنة ١٥٩ ر . ٢ / ١ / ١ : بنات

[illegible]

شريف / المنطقه السادسه بنى شريف

[illegible]

(٢٠١٨ / ٥ / ٩) رقم عقد ٤٥٧،٥ بطول الساندس الطريقي الشريفي / بنو سويف / انبي سويف / ناصر طرية رفيع استكمال اعمال اعمالي

محضر السلام ابداي



القيود :- ٢٠٢٤/٨/٧ إدارة الطرق
التاريخ :- ٢٠٢٤/٨/٨

مذكرة للعرض على السيد السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة

أولاً :- الموضوع :

بشأن / الموافقة على طلب من أجل اصفية لعمالة العمال استكمال رفع كفاءة طريق ناصير / بني سويف / ببا الشرقي (القطاع السادس) مركز ناصير بمحافظة القليوبية بطول ٢ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تنفيذ شركة البراهيم نجده عبد علي المشرك (ب) العمومية واعمال انشاء ورصف الطرق رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٣/٥٠٩) بقيمة اجمالية قدرها ١٩٩ مليون جنيه علي ان تبدأ الاعمال في ٢٠٢٣/٨/١٨ وتنتهي في ٢٠٢٣/٨/١٧ طبقا لآخر موافقة معتمدة اشراف المنطقة الشاذلية بني سويف

ثانياً :- الاجراءات

- ورد كتاب المنطقة المشرفة (مرفق) والمتضمن احقية الشركة في مد مدة العمالة المذكورة ببناء قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٣٠) المسعفة بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢ وجلسته رقم (٢٥٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠ بشأن الموافقة على توصية السلطة المختصة بالجهات الادارية بمفهومها المحدد بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بأعمال سلطتها التنفيذية المفوض بها بمقتضى المادة رقم (٤٨) من القانون المذكور والمادة رقم (٩٨) ولائحته التنفيذية .
- ١- تأخر التنفيذ بسبب تحرير سعر الصرف .
- ٢- زيادة تكلفة المواد الخام وارتفاع اسعار نقلها .
- ٣- نقص الدعم الدولارى بالاسواق .
- ٤- ارتفاع اسعار قطع الغيار وندره توافرها بالاسواق مما أثر سلباً علي معدلات تنفيذ الاعمال .

المطالب

- التكرم باتخاذ ما ترونه مناسباً نحو الموافقة علي طلب المنطقة مد مدة العقد المذكورة عالياً (٦ أشهر) لتنتهي في ٢٠٢٤/٢/١٧
- الامر مفوض لسيادتكم

محمد علي

التوقيع :
مهندس / منار عبد الهادي ابراهيم
مدير عام تنفيذ الطرق

رأى الإدارة القانونية (١) على صواب الموافقة على ما انتهى

١- اليه الخبايا العنصر ١- مالي والمنطقة المختصة في هذا

٢- التأخر في تنفيذ الأعمال المستمرة الى مواصلة التوازي

٣- المعقود من قبل الإدارة والمقرر عليه اجتهاد

٤- من مواصلة المشروع وما يستتبعه من مشكلات

رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

طارق السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :
الاستاذ / تامر بدرت محمد
مدير عام العقود والفتاوى والمواضع

التوقيع :
مهندس / محسن محمد رهنان
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع :
لواء مهندس / احسان الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

٥- المدة للمطالب مع عدم تحمل مقاييد
- تأجيل الشركة لعدم توافر ما
- ذيل ١٩٩٠
٢٠٢٣/٨/١٧

مقاييس ختامية
مشروع رفع كفاءة طريق ناصر- بنى سويف- ببا الشرقى (القطاع السادس) عقد (٥٠٩) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣
ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة
تنفيذ شركة / إبراهيم محمد عيد للمقاولات العمومية وإنشاء و رصف الطرق

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الفئة بالجنية	الكمية	الجملة بالجنية
١	اعمال تكسير و إزالة المسطحات المتهاة بالرصف الحالى فى الاماكن التى يحددها المهندس المشرف	م٣	٦٠	٣٢٣٥,٦	١٩٤١٣٦
٢	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية	م٣	١٧	١٣٠٥,٨٥	٢٢١٩٩,٤٥
٣	اعمال توريد و تشغيل اترية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات و التشغيل سمك ٢٥ سم مسافة النقل ٧٥ كم	م٣	١١٧,٦	٢٧١٨٩,٢٤	٣١٩٧٤٥٤,٦٢٤
٤	اعمال توريد و تشغيل طبقة اساس من الاحجار الصلبة تكسير كسرات مطابقة للمواصفات مسافة نقل ١٠٠ كم	م٣	٢٧٥	٦٠٥٢,١	١٦٦٤٣٢٧,٥
٥	اعمال إنشاء طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MCO	م٢	٢٧,٧٥	٢١١٠٢,٦٢	٥٨٥٥٩٧,٧٠٥
٦	اعمال توريد و تشغيل طبقة رابطة تدرج ٣ د من خرسانة الاسفلت سمك ٦ سم	م٢	١٤٣		
٧	اعمال توريد و رش طبقة لصق من البيتومين السائل سريع التطاير RC٢٠٠٠	م٢	٩,٢٥		
٨	اعمال إنشاء طبقة سطحية من خرسانة اسفلتية تدرج ٤ ج سمك ٥ سم	م٢	١٣٧		
٩	اعمال توريد مواد تدعيم ناتج المهازات بمقاييس من ٢٠-٢٥ سم مسافة نقل ١ كم	م٣	٢٨٠	٩٩٨٦,١٦	٢٧٩٦١٢٤,٨
١٠	توريد و تركيب طبقة من النسيج الصناعى جيوتكستائل التداخل ١٠% ووزن لا يقل عن ٤٠٠ كجم م٢	م٢	٤٢	١٦٦٠٨,٢٦	٦٩٧٥٤٦,٩٢
١١	اعمال توريد و تركيب براىخ مواسير سابقة التجهيز سمك ٦ سم من الخرسانة المسلحة قطر داخلى ١,٥ سم الكارات موازين طبقا للوحة و شروط التعاقد	م ط	١٨٠٠	١٥	٢٧٠٠٠
١	اعمال توريد الاتربة	م٣	١٣	٢٧١٨٩,٢٤	٣٥٣٤٦٠,١٢
٢	اعمال توريد الاساس	م٣	٢٥	٦٠٥٢,١	١٥١٣٠٢,٥
٣	اعمال توريد و تشغيل طبقة رابطة تدرج ٣ د من خرسانة الاسفلت سمك ٦ سم	م٢	٣		
٤	اعمال إنشاء طبقة سطحية من خرسانة اسفلتية تدرج ٤ ج سمك ٥ سم	م٢	٣		
	إجمالي قيمة المقاييس				٩٦٨٩١٤٩,٦١٩



مهندس

