

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (٢) جارى

عملية: إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربى السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العطين - مطروح)
قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٢٥٢ الى الكم ٢٥٤ بطول ٢,٠ كم اتجاه محور الضبعة.

بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم والأ تزد
نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% والا
يزيد الامتصاص عن ١٥% والأ يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجيסקال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ألا يزيد سمك الطبقة بعد تمام
الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (لا تقل عن ٩٥% من الكثافة المعصية) والفنه تشمل
اجراء التجارب المعصية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات
المهندس المشرف.

رقم البند وبيانه: (١٥)

- مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم.
- يتم احتساب علاوة ١,٢ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان.
- السعر لا يشمل قيمة المواد المحجيرة.

تنفيذ شركة منصور للتأشياء والتعمير

الكمية بالقياسة ٣٩.٠٠٠ مقدار العمل السابق ١١٦٩.٠

بيان الأعمال بالقياسة	منسوب الطبقة	الموقع الكيلو مترى		الاجمالى ٣م	٣م	الاجمالى ٣م
		الى	من			
أعمال الردم	SG2(0.5)	٢٥٢+٠.٢٠	٨٨٠	٧٢٣٣,٣	١٢١٣٥,٨٤	١٢١٣٥,٨٤
	SG2(0..5)	٢٥٢+٩.٠٠	٢٦٠	١٦٨٧,٧٦		
	SG2(0.5)	٢٥٣+٧٦.٠	٤٨٠	٣٢١٤,٧٨٤		
الاجمالى						
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه						
١١٦٩.٠						
الكمية المدرجة بالمستخلص السابق						
٤٤٥,٨٤						
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة						
١٢١٣٥,٨٤						
الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى						

يعتمد،،،
عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
مهندس المشروع
م / احمد الشاعر
م / احمد ابودقيقه

عن الاستشارى

kk

xyz

عن الشركة
احمد ابودقيقه

بند رقم (١٥) بكمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تلمسين (prepared subgrade) من الأحجار الصلبة المترجرة ... الخ

Station	AS-BUILT FILL QUANTITY		قطاع (١) حدر رقم (١١٦٦) جارى (٢٠١)		قطاع (٥) حدر رقم (٣٠٣) جارى (١)				قطاع (٥) حدر رقم (٣٠٣) جارى (٢)		قطاع (٥) حدر رقم (٣٠٣) جارى (٣)		مجموع الكمية
	Area	Total volume	Layer	Fill Quantity	Layer	Fill Quantity (٢٠١٣٣٣)	Layer	Fill Quantity (20234)	Layer	Fill Quantity (٢٠١٣٣٣)	Layer	Fill Quantity (٢٠١٣٣٣)	
252+000	8.0372	0				0							0.00
252+020	8.0372	160.744			SG1	62.36			SG1	20	sg2	78.38	0.00
252+040	8.0372	160.744			SG1	62.36			SG1-2	98.38			0.00
252+060	8.0372	160.744			SG1	62.36			SG1-2	98.38			0.00
252+080	8.0372	160.744			SG1	62.36			SG1-2	98.38			0.00
252+100	8.0372	160.744			SG1	62.36			SG1-2	98.38			0.00
252+120	8.0372	160.744			SG1	62.36			SG1-2	98.38			0.00
252+140	8.0372	160.744			SG1	62.36			SG1-2	98.38			0.00
252+160	8.0372	160.744			SG1	62.36			SG1-2	98.38			0.00
252+180	8.0372	160.744			SG1	62.36			SG1-2	98.38			0.00
252+200	8.0372	160.744			SG1	62.36			SG1-2	98.38			0.00
252+220	8.0372	160.744			SG1	62.36			SG1-2	98.38			0.00
252+240	8.0372	160.744			SG1	62.36			SG1-2	98.38			0.00
252+260	8.0372	160.744			SG1	62.36			SG1-2	98.38			0.00
252+280	8.0372	160.744			SG1	62.36			SG1-2	98.38			0.00
252+300	8.0372	160.744			SG1	62.36			SG1-2	98.38			0.00
252+320	8.0372	160.744			SG1	62.36			SG1-2	98.38			0.00
252+340	8.0372	160.744			SG1	62.36			SG1-2	98.38			0.00
252+360	8.0372	160.744			SG1	62.36			SG1-2	98.38			0.00
252+380	8.0372	160.744			SG1	62.36			SG1-2	98.38			0.00
252+400	8.0372	160.744			SG1	62.36			SG1-2	98.38			0.00
252+420	8.0372	160.744			SG1	62.36			SG1-2	98.38			0.00
252+440	8.0372	160.744			SG1	62.36			SG1-2	98.38			0.00
252+460	8.0372	160.744			SG1	62.36			SG1-2	98.38			0.00
252+480	8.0372	160.744			SG1	62.36			SG1-2	98.38			0.00
252+500	8.0372	160.744			SG1	62.36			SG1-2	98.38			0.00
252+520	8.0372	160.744			SG1	62.36			SG1-2	98.38			0.00
252+540	8.0372	160.744			SG1	62.36			SG1-2	98.38			0.00
252+560	8.0372	160.744			SG1	62.36			SG1-2	98.38			0.00
252+580	8.0372	160.744			SG1	62.36			SG1-2	98.38			0.00
252+600	8.0372	160.744			SG1	62.36			SG1-2	98.38			0.00
252+620	8.0372	160.744			SG1	62.36			SG1-2	98.38			0.00
252+640	8.0372	160.744			SG1	62.36			SG1-2	98.38			0.00
252+660	8.0372	160.744			SG1	62.36			SG1-2	98.38			0.00
252+680	8.0372	160.744							SG1-2	160.74			0.00
252+700	8.0372	160.744							SG1-2	160.74			0.00
252+720	8.0372	160.744							SG1-2	160.74			0.00
252+740	8.0372	160.744							SG1-2	160.74			0.00
252+760	8.0372	160.744							SG1-2	160.74			0.00
252+780	8.0372	160.744							SG1-2	160.74			0.00
252+800	8.0372	160.744							SG1-2	160.74			0.00
252+820	8.0372	160.744							SG1-2	160.74			0.00
252+840	8.0372	160.744							SG1-2	160.74			0.00
252+860	8.0372	160.744							SG1-2	160.74			0.00
252+880	8.0372	160.744							SG1-2	160.74			0.00
252+900	8.0372	160.744							SG1-2	160.74			0.00
252+920	8.0372	160.744							SG1-2	160.74			0.00
252+940	8.0372	160.744							SG1-2	160.74			0.00
252+960	8.0372	160.744							SG1-2	160.74			0.00
252+980	8.0372	160.744							SG1-2	160.74			0.00
253+000	8.0372	160.744							SG1-2	160.74			0.00
253+020	8.0372	160.744	sg1	0					SG1-2	160.74			0.00

عن المهندس
KK
عن المهندس
XYZ

عن شركة التأهيل
أحمد أبو بكر

بند رقم (١٥) بالمتر المكعب أصل توريد وإلزام طبقة تلميس (prepared subgrade) من الأحجار الصلبة المترجعة... إلخ													
متر	قطاع (٥) عدد رقم (٣٠٣) حشبي (٣٠٣)		قطاع (٥) عدد رقم (٣٠٣) جري (١)					قطاع (٥) عدد رقم (٣٠٣) جري (٢)		قطاع (٥) عدد رقم (٣٠٣) جري (٣)		(MMB)/FW Quantity	
	Layer	FW Quantity (شهر ٢٠٢٣/٢٤)	Layer	FW Quantity (شهر ٢٠٢٣/٢٤)	Layer	FW Quantity (شهر ٢٠٢٣/٢٤)	Layer	FW Quantity (شهر ٢٠٢٣/٢٤)	Layer	FW Quantity (شهر ٢٠٢٣/٢٤)			
											Area		Total volume
station			Layer	FW Quantity	Layer	FW Quantity	Layer	FW Quantity	Layer	FW Quantity	Layer	FW Quantity	
253+040	8.0372	160.744	sg1	80.372					SG2	80.368			0.00
253+060	8.0372	160.744	sg1	80.372					SG2	80.368			0.00
253+080	8.0372	160.744	sg1	80.372					SG2	80.368			0.00
253+100	8.0372	160.744	sg1	80.372					SG2	80.368			0.00
253+120	8.0372	160.744	sg1	80.372					SG1:2	160.74			0.00
253+140	8.0372	160.744							SG1:2	160.74			160.74
253+160	8.0372	160.744											160.74
253+180	8.0372	160.744											160.74
253+200	8.0372	160.744											160.74
253+220	8.0372	160.744											160.74
253+240	8.0372	160.744											0.00
253+260	8.0372	160.744											0.00
253+280	8.0372	160.744							SG1:2	160.74			0.00
253+300	8.0372	160.744							SG1:2	160.74			0.00
253+320	8.0372	160.744							SG1:2	160.74			0.00
253+340	8.0372	160.744							SG1:2	160.74			0.00
253+360	8.0372	160.744							SG1:2	160.74			0.00
253+380	8.0372	160.744							SG1:2	160.74			0.00
253+400	8.0372	160.744							SG1:2	160.74			0.00
253+420	8.0372	160.744							SG1:2	160.74			0.00
253+440	8.0372	160.744							SG1:2	160.74			0.00
253+460	8.0372	160.744							SG1:2	160.74			0.00
253+480	8.0372	160.744							SG1:2	160.74			0.00
253+500	8.0372	160.744							SG1:2	160.74			0.00
253+520	8.0372	160.744							SG1:2	160.74			0.00
253+540	8.0372	160.744							SG1:2	160.74			0.00
253+560	8.0372	160.744							SG1:2	160.74			0.00
253+580	8.0372	160.744											0.00
253+600	8.0372	160.744	sg1	0	SG1:2	160.74							0.00
253+620	8.0372	160.744	sg1	80.372	SG2	80.368							0.00
253+640	8.0372	160.744	sg1	80.372	SG2	80.368							0.00
253+660	8.0372	160.744	sg1	80.372	SG2	80.368							0.00
253+680	8.0372	160.744	sg1	80.372	SG2	80.368							0.00
253+700	8.0372	160.744	sg1	80.372	SG2	80.368							0.00
253+720	8.0372	160.744	sg1	80.372	SG2	80.368							0.00
253+740	8.0372	160.744	sg1	80.372	SG2	80.368							0.00
253+760	8.0372	160.744	sg1	80.372	SG2	80.368							0.00
253+780	8.0372	160.744	SG1:2	160.744									0.00
253+800	8.0372	160.744	SG1:2	160.744									0.00
253+820	8.0372	160.744	SG1:2	160.744									0.00
253+840	8.0372	160.744	SG1:2	160.744									0.00
253+860	8.0372	160.744	SG1:2	160.744									0.00
253+880	8.0372	160.744	SG1:2	160.744									0.00
253+900	8.0372	160.744	SG1:2	160.744									0.00
253+920	8.0372	160.744	SG1:2	160.744									0.00
253+940	8.0372	160.744	SG1:2	160.744									0.00
253+960	8.0372	160.744	SG1:2	160.744									0.00
253+980	8.0372	160.744	SG1:2	160.744									0.00
254+000	8.0372	160.744	SG1:2	160.744									0.00
total		16074.4		2973.764		2881.66	0.00	9185.90		78.38		0	12185.64

بمقتضى
عن الهيئة العامة للطرق والكهرباء

مهندس المشروع
م / احمد ابو بكر

KK

عن الاستشاري

XYZ

عن الشركة الممولة

أحمد أبو بكر

صحية: يستند أصل الجسر الترابي والأصل الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - المصلحة الإدارية - الطمين - مطروح) لخادم حرب التيل لتخليص السفلة من الكم ٢٠٢ الي الكم ١٠٤ بطول ٧,٠ كم اتجاه محور الضبعة.

رقم البند وبيده: (١٦)

وتتضمن المهائس المشرب.

- مسطحة النقل لا تقل عن ٢٠ كم.

- يتم احساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان.

يتمتع المكعب أصلاً بتوريد وإزالة طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترتبة لتجسير الشوارع والطبقات للمواصلات وأقصى حجم للحبيبات مما بين ٣١,٥ سم إلى ٥٠ سم، والأثرية نسبة المار من مختل ٢٠٠ عن ٥٠ % والتخرج الوار بالاشتراط الخاصة بمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % والأقل معادل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢ موباستن ولا يزيد نسبة الكلف بجهاز لويس أنجلوس عن ٣٠ %، ولا يزيد الانحناء عن ١٥ % ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحدية على ألا يزيد سمك الطبقة بعد تلمس المكعب عن ٢٠ سم ورشها بالمواد الاسفلتية للوصول إلى نسبة المطرية المطلوبة، والكف الجود بالمواصفات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ١٠٠ % من الكثافة المعيارية) والكف تكتمل اجراء التجارب الصلبة والحقلية ويتم التخليص طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التنفيذية المتعددة والبند مشتملته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري

تقليد شركة منصور للإتشاء والتصدير

مقدار العسل السابق	الاجمالي ٣م	٣م	الطول (م)	الموقع الكيلو مترى		منسوب الطلبة	بيان الأفعال بالطنسية
				الى	من		
	٣٩٢٧,٤٦٧٧	٢٢٠١,٥٢٧٧	٧٨٠	٢٥٢+٩,٠٠	٢٥٢+٩,٠٠	SB1	
		٨٢٨,٠٤	٦٦٠	٢٥٢+١٦,٠	٢٥٢+٩,٠٠	SB1	
		٨٩٧,٩	٣٠٠	٢٥٢+٥٨,٠	٢٥٢+٢٨,٠	SB1	
الاجمالي							
٣٩٢٧,٤٦٧٧				اجمالي ما تم تزايد حتى تاريخه			
٤٨١٥				اجمالي الكلية المدرجة بالمستخلص السابق			
٨٧٧,٥٣٢٣-				الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة			
٣٩٢٧,٤٦٧٧				اجمالي الكلية المدرجة بالمستخلص الحظي			

يُستند،
عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس المشروع
م / احمد الشايع

عن الاستشاري

xyz

أحمد بن محمد

من القرية



مشروع القطر الكهربائي السريع
استكمال إنشاد الجسر القريب والأصل الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (المنطقة - العاصمة الإدارية - العدين الجديدة - مطروح)
تفليذ شركة منصور للإشادة والتشييد



بند رقم (١٦) بالتمتد المكعب أصل توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترددة ناتج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات... إلخ

Station	AS-BUILT FILL QUANTITY		قطاع (٥) عدد رقم (٣٠٣) جاري (١)				قطاع (٥) عدد رقم (٣٠٣) جاري (٢)				قطاع (٥) عدد رقم (٣٠٣) جاري (٣)		متر
	Area	Total volume	Layer	Fill Quantity (شهر ٢٠٢٢/١)	Layer	Fill Quantity (شهر ٢٠٢٢/٢)	Layer	Fill Quantity (شهر ٢٠٢٢/١)	Layer	Fill Quantity (شهر ٢٠٢٢/٢)	Layer	Fill Quantity	
252+000	5.855	0.00				0.00				0.00			0.00
252+020	5.855	117.10				0.00							117.10
252+040	5.855	117.10			SB1	59.86				-59.86			117.10
252+060	5.855	117.10			SB1	59.86				-59.86			117.10
252+080	5.855	117.10			SB1	59.86				-59.86			117.10
252+100	5.855	117.10			SB1	59.86				-59.86			117.10
252+120	5.855	117.10			SB1	59.86				-59.86			117.10
252+140	5.855	117.10			SB1	59.86				-59.86			117.10
252+160	5.855	117.10			SB1	59.86				-13.2923			70.53
252+180	5.855	117.10			SB1	59.86							57.24
252+200	5.855	117.10			SB1	59.86							57.24
252+220	5.855	117.10			SB1	59.86							57.24
252+240	5.855	117.10			SB1	59.86							57.24
252+260	5.855	117.10			SB1	59.86							57.24
252+280	5.855	117.10			SB1	59.86							57.24
252+300	5.855	117.10			SB1	59.86							57.24
252+320	5.855	117.10			SB1	59.86							57.24
252+340	5.855	117.10			SB1	59.86							57.24
252+360	5.855	117.10			SB1	59.86							57.24
252+380	5.855	117.10			SB1	59.86							57.24
252+400	5.855	117.10			SB1	59.86							57.24
252+420	5.855	117.10			SB1	59.86							57.24
252+440	5.855	117.10			SB1	59.86							57.24
252+460	5.855	117.10			SB1	59.86							57.24
252+480	5.855	117.10			SB1	59.86							57.24
252+500	5.855	117.10			SB1	59.86							57.24
252+520	5.855	117.10			SB1	59.86							57.24
252+540	5.855	117.10			SB1	59.86							57.24
252+560	5.855	117.10			SB1	59.86							57.24
252+580	5.855	117.10			SB1	59.86							57.24
252+600	5.855	117.10			SB1	59.86							57.24
252+620	5.855	117.10			SB1	59.86							57.24
252+640	5.855	117.10			SB1	59.86							57.24
252+660	5.855	117.10			SB1	59.86							57.24
252+680	5.855	117.10			SB1	59.86							57.24
252+700	5.855	117.10			SB1	59.86							57.24
252+720	5.855	117.10			SB1	59.86							57.24
252+740	5.855	117.10			SB1	59.86							57.24
252+760	5.855	117.10			SB1	59.86							57.24
252+780	5.855	117.10			SB1	59.86							57.24
252+800	5.855	117.10			SB1	59.86							57.24
252+820	5.855	117.10			SB1	59.86							57.24
252+840	5.855	117.10			SB1	59.86							57.24
252+860	5.855	117.10			SB1	59.86							57.24
252+880	5.855	117.10			SB1	59.86							57.24
252+900	5.855	117.10			SB1	59.86							57.24
252+920	5.855	117.10			SB1	59.86							57.24
252+940	5.855	117.10			SB1	59.86							57.24
252+960	5.855	117.10			SB1	59.86							57.24
252+980	5.855	117.10			SB1	59.86							57.24
253+000	5.855	117.10			SB1	59.86							57.24

من الاستاذ
KK
م. ح. ح.

عن الشركة المنفذة
أحمد أبو صبح

مشروع القطر الكهربائي السريع													
استكمال إنشء أصل الجسر القرائي والأصل الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (المسلة - الماصلة الجديدة - مطروح)													
تتفيذ شركة منصور للتشاه والتشوير													
بند رقم (١٦) بكمتر المكعب أصل توريد وفرض طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترجعة لتج تكمير التكميرات والمطابقة للمواصفات... إلخ													
Station	AS-BUILT FILL QUANTITY		قطاع (٥) عند رقم (٢٠٣) جاري (١)				قطاع (٥) عند رقم (٢٠٣) جاري (٢)				قطاع (٥) عند رقم (٢٠٣) جاري (٢)		متر
	Area	Total volume	Layer	Fill Quantity (شهر ٢٠٢٢/١)	Layer	Fill Quantity (شهر ٢٠٢٢/٢)	Layer	Fill Quantity (شهر ٢٠٢٢/١)	Layer	Fill Quantity (شهر ٢٠٢٢/٢)	Layer	Fill Quantity	
253+020	5.855	117.10			SB1	59.86							57.24
253+040	5.855	117.10			SB1	59.86							57.24
253+060	5.855	117.10			SB1	59.86							57.24
253+080	5.855	117.10			SB1	59.86							57.24
253+100	5.855	117.10			SB1	59.86							57.24
253+120	5.855	117.10			SB1	59.86							57.24
253+140	5.855	117.10			SB1	59.86							57.24
253+160	5.855	117.10			SB1	59.86							57.24
253+180	5.855	117.10											57.24
253+200	5.855	117.10											57.24
253+220	5.855	117.10											57.24
253+240	5.855	117.10											57.24
253+260	5.855	117.10											57.24
253+280	5.855	117.10				0.00							57.24
253+300	5.855	117.10			SB1	59.86							57.24
253+320	5.855	117.10			SB1	59.86							57.24
253+340	5.855	117.10			SB1	59.86							57.24
253+360	5.855	117.10			SB1	59.86							57.24
253+380	5.855	117.10			SB1	59.86							57.24
253+400	5.855	117.10			SB1	59.86							57.24
253+420	5.855	117.10			SB1	59.86							57.24
253+440	5.855	117.10			SB1	59.86							57.24
253+460	5.855	117.10			SB1	59.86							57.24
253+480	5.855	117.10			SB1	59.86							57.24
253+500	5.855	117.10			SB1	59.86							57.24
253+520	5.855	117.10			SB1	59.86							57.24
253+540	5.855	117.10			SB1	59.86							57.24
253+560	5.855	117.10			SB1	59.86							57.24
253+580	5.855	117.10			SB1	59.86							117.10
253+600	5.855	117.10	SB1	59.86			SB1	-59.86					117.10
253+620	5.855	117.10	SB1	59.86			SB1	-59.86					117.10
253+640	5.855	117.10	SB1	59.86			SB1	-59.86					117.10
253+660	5.855	117.10	SB1	59.86			SB1	-59.86					117.10
253+680	5.855	117.10	SB1	59.86			SB1	-59.86					117.10
253+700	5.855	117.10	SB1	59.86			SB1	-59.86					117.10
253+720	5.855	117.10	SB1	59.86			SB1	-59.86					117.10
253+740	5.855	117.10	SB1	59.86			SB1	-59.86					117.10
253+760	5.855	117.10	SB1	59.86			SB1	-59.86					117.10
253+780	5.855	117.10	SB1	59.86			SB1	-59.86					117.10
253+800	5.855	117.10											117.10
253+820	5.855	117.10											117.10
253+840	5.855	117.10											117.10
253+860	5.855	117.10											117.10
253+880	5.855	117.10											117.10
253+900	5.855	117.10											117.10
253+920	5.855	117.10											117.10
253+940	5.855	117.10											117.10
253+960	5.855	117.10											117.10
253+980	5.855	117.10											117.10
254+000	5.855	117.10											11710.00
total		11710.0		658.46		4309.92		-658.46		-372.45		0.00	

7069.93

يتم
عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس المشروع
م / احمد الفاضل
مدير المشروع
م / احمد ابوالمجد

عن الشركة المنفذة
KK
7069.93

عن الشركة المنفذة
احمد ابوالمجد



محضر معاينة مسافة توريد سن

بالإشارة إلى التكليف وأمر الاسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة (منصور للاستشارات والتعمير) بشأن تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العطين - مرسى مطروح) في المسافة من كم ٢٥٢+٠٠٠ اي ٢٥٤+٠٠٠ بطول ٢ كم فقد اجتمعت اللجنة يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٩/٢٤ بحضور كل من:-

ممثل ا.د. خالد قنديل استشاري المشروع
ممثل ا.د. خالد قنديل استشاري المشروع
ممثل شركة منصور للاتشاء والتعمير

م/ احمد السعيد
م/ محمد كرم
م/ احمد ابوضيف

وقامت اللجنة بالمرور علي القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد السن الصالح لطبقات الاساس من كسارة (حافظ بدوي ٢) المعتمد علي الطبيعة بسريال (٥٥١٢١٧٢T - ٥٥١٢١٧٠T - ٣٨٠T) وجدت ان منتصف القطاع يبعد مسافة (٦٢,٥) كم (اثنان وستون ونصف كيلومترا) عن كسارة حافظ بدوي ٢ من خلال (طريق العالمين - طريق اسكندرية الصحراوي) بإحداثيات (٢٩,٦٥٩٧٨٢-٣٠,٦١٨٣٨٩)

واقفل المحضر على ذلك

التوقيعات

الاسم :

١- الحسين بن علي
٢- محمد بن
٣- عبد الوهاب

يعتمد ،

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
م/احمد ابودقيقه

۱۲ اور فیض



الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

محضر استلام موقع

مشروع إنشاء خط القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين) من الكم ٢٥٢+٠٠٠ حتي الكم ٢٥٤+٠٠٠ بطول ٢ كم تنفيذ شركة منصور للإنشاء والتصميم.

انه في يوم الاحد الموافق ١٠ / ٩ / ٢٠٢٣ وبناء علي عقد العملية رقم ٣٠٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ اتجاه محور الضبعة. اجتمعت اللجنة المشكلة من الصلة الاتي اسماءهم بعد وهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

مدير مشروع العملية بالمنطقة الثالثة عشر
مهندسين تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر
مدير المشروع الاستشاري (مكتب أ.د/خالد قنديل)

١- السيد المهندس / احمد ابو دقوة
٢- السيد المهندس / احمد الشاعر
٣- السيد المهندس / رشاد مرسى

عن الشركة المنفذه (طرف ثاني)

مهندس الشركة المنفذه

١- السيد المهندس / احمد ابو ضيف

وقد قامت اللجنة بالانتقال علي الطبيعة للموقع عالية بالمعاينة الظاهرية علي الطبيعة قلم الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ ١٠ / ٩ / ٢٠٢٣ هو تاريخ استلام الموقع .

وقبل المحضر علي ذلك .

اللجنة من الهيئة (طرف اول)

٣-

٢-

١-

الشركة المنفذه (طرف ثاني)

١-

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر وكفر الشيخ

(مهندس / مجدي عبد السلام عامر)

مراجعة بونات توريد

جارى (٢) اتجاة محور الضبعة

انة في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٤/١ قامت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|---------------------------|---|
| ١- المهندس / رشاد مرسى | مدير المشروع - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| ٢- المهندس / أحمد السعيد | مدير الجودة - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| ٣- المهندس / محمد طارق | مدير المكتب الفني - د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| ٤- المهندس / عبدالله جاسر | مهندس المدني - د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| ٥- المهندس / احمد ابوضيف | مهندس - شركة منصور للانشاء والتعمير (المقاول) |

قامت اللجنة بمراجعة البونات والكرتات الخاصة بتوريد السن المورد من كسارة (حافظ بدوي - مكة) لاعمال سن الطبقات بالمشروع اعلاه ووجدت كالتالي :

- في الفترة من تاريخ ٢٠٢٣/٣/١ وحتى تاريخ ٢٠٢٤/٤/١
- كانت اجمالي الكمية الموردة من كسارة حافظ بدوي هي (٢١٥٣١ م٣) فقط (واح وعشرون الف وخمسمائة وواحد وثلاثون متر مكعب لاغير)
- والكمية الموردة لطبقة الاساس (subgrade) هي (١٥٧٨٠ م٣) فقط (خمسة عشر الف وسبعمائه وثمانون متر مكعب لاغير)
- والكمية الموردة لطبقة الاساس (subballast) هي (٥١٢٥ م٣) فقط (خمسة الاف ومائه وخمس وعشرون متر مكعب لاغير)
- يتم ترحيل كميه بونات الي عقد رقم ٣٠٢ اتجاه الاقليمي وهي (٢٢٦ م٣) فقط (ستمائة وستة وعشرون متر مكعب لا غير)

علي ان يلتزم المقاول بحفظ هذه الكرتات والبونات لدية وتكون في عهدة حتي نهاية المشروع او عند طلبها من الهيئة العامة للطرق والكباري في اي وقت تراه الهيئة .


❖ وعلي هذا وقع الجميع :

م / احمد ابوضيف	مهندس - شركة منصور للانشاء والتعمير (المقاول)
م / عبدالله جاسر	مهندس مدني - د/ خالد قنديل (الاستشاري)
م / محمد طارق	مدير المكتب الفني - د/ خالد قنديل (الاستشاري)
م / أحمد السعيد	مدير الجودة - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري)
م / رشاد مرسى	مدير المشروع - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري)

يعتمد "" "" "" "" ""

مدير مشروع الهيئة

م / أحمد أبو دقبة



مراجعة بونات توريد
جاري (١) اتجاة محور الضبعة

انة في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٩/١٩ قامت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|--------------------------|---|
| ١- المهندس / رشاد مرسى | مدير المشروع - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| ٢- المهندس / احمد السعيد | مدير الجودة - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| ٣- المهندس / احمد نجاح | مدير المكتب الفني - د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| ٤- المهندس / محمد كرم | مهندس المدني - د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| ٥- المهندس / احمد ابوضيف | مهندس شركة منصور للاتشاء والتصير (المقاول) |

قامت اللجنة بمراجعة البونات والكرتات الخاصة بتوريد السن المورد من كسارة (حافظ بدوي - مكة) لاعمال من الطبقات بالمشروع اعلاه ووجدت كالتالي :

- في الفترة من تاريخ ٢٠٢٣/٣/١ وحتى تاريخ ٢٠٢٣/٩/١٩
- كانت الكمية الموردة من كسارة حافظ بدوي ومكة هي (٢١٥٣١ م^٣) فقط (واح وعشرون الف وخمسمائة وواحد وثلاثون متر مكعب لاغير)

علي ان يلتزم المقاول بحفظ هذه الكرتات والبونات لدية وتكون في عهدة حتى نهاية المشروع او عند طلبها من الهيئة العلمة للطرق والكباري في اي وقت تراه الهيئة .

❖ وعلني هذا وقع الجميع :


مهندس شركة منصور للاتشاء والتصير (المقاول)	م / احمد ابوضيف
مهندس مدني - د/ خالد قنديل (الاستشاري)	م/ محمد كرم
مدير المكتب الفني - د/ خالد قنديل (الاستشاري)	م / احمد نجاح
مدير الجودة - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري)	م / احمد السعيد
مدير المشروع - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري)	م / رشاد مرسى

يعتمد

مدير مشروع الهيئة

م / احمد ابو دقفة

21/9/2023
احمد ابو دقفة



عبد الله بن عبد الرحمن
أحمد بن محمد

مشروع قطار القهري السريع						
مستند أصل الجسر الفرمي والإصل الصناعية بملامح مشروع إنشاء قطار القهري السريع						
القسمة : القسمة الأولى - قطار القهري - مشروع ()						
تقريباً شركة منصور للإشغال والتشييد						
بولت مستخلص جاري (١) اتجاه محور القسمة						
ما قبل						
2000	20000					
06	690	0419542311-2023461814	11634225	حافظ بدوي	2023-03-07	5406-8257
06	690	0419542311-2023461718	11631412	حافظ بدوي	2023-03-20	8257-5406
06	790	0419542311-2023461809	1119891	حافظ بدوي	2023-03-09	6947-7291
06	790	0419542312-2023460213	11634360	حافظ بدوي	2023-03-01	7291-6947
06	690	0419542311-2023791408	11631425	حافظ بدوي	2023-03-20	8257-1896
06	790	0419542311-202376176	11634350	حافظ بدوي	2023-03-17	8732-6578
06	790	0419542311-202376112	11629095	حافظ بدوي	2023-03-17	8732-6578
06	790	0419542311-20236126	11632030	حافظ بدوي	2023-03-02	9235-2367
06	790	0419542312-202360212	11631712	حافظ بدوي	2023-03-01	9235-2367
06	790	0419542312-202379234	11631705	حافظ بدوي	2023-03-08	1699-2657
06	790	0419542311-202376123	11631663	حافظ بدوي	2023-03-17	1699-2657
06	790	0419542312-20237648	11625616	حافظ بدوي	2023-03-17	2579-1968
06	790	0419542311-2023791815	11631741	حافظ بدوي	2023-03-20	4279-2156
06	790	0419542312-202380719	11631519	حافظ بدوي	2023-03-21	8684-1846
06	790	0419542311-202380123	11631662	حافظ بدوي	2023-03-21	2878-4675
06	790	0419542311-202380122	11631711	حافظ بدوي	2023-03-21	3976-5091
06	790	0419542312-202385217	11632057	حافظ بدوي	2023-03-26	5938-1239
06	790	419542311-202358224	11631433	حافظ بدوي	2023-02-27	5938-1239
06	630	0419542312-202346519	11631446	حافظ بدوي	2023-03-07	3942-4192
06	630	0419542312-202346238	11634397	حافظ بدوي	2023-03-07	5406-8257
06	790	0419542312-202391211	11634345	حافظ بدوي	2023-04-01	1489-2579
06	630	0419542312-202389823	11629917	حافظ بدوي	2023-03-30	1953-6126
06	790	0419542312-202312003	11251870	كسارة مكة	2023-04-30	4612-1869
06	790	0419542311-2023771611	11251650	كسارة مكة	2023-03-18	4612-1869
06	790	0419542312-202380416	11251626	كسارة مكة	2023-03-21	4612-1869
06	790	0419542312-202378111	11251927	كسارة مكة	2023-03-19	4612-1869
06	790	0419542311-202378102	11626302	كسارة مكة	2023-03-19	4612-1869
06	790	0419542312-2023142316	11252028	كسارة مكة	2023-05-22	7291-1926
06	790	0419542311-2023142129	11251894	كسارة مكة	2023-05-22	7291-1926
06	790	0419542311-2023931718	11251977	كسارة مكة	2023-04-02	7291-1926
06	790	0419542312-202393616	11251782	كسارة مكة	2023-04-02	7291-1926
06	790	0419542312-202312227	11252037	كسارة مكة	2023-05-02	7291-1926
06	790	0419542312-2023129810	11251587	كسارة مكة	2023-05-09	7291-1926
06	790	0419542312-202312304	11251530	كسارة مكة	2023-05-03	7291-1926
06	790	0419542312-2023123211	11251616	كسارة مكة	2023-05-03	7291-1926
06	790	0419542312-2023142825	11631214	حافظ بدوي	2023-05-22	7291-1926
06	790	0419542312-2023142224	11630290	حافظ بدوي	2023-05-22	7291-1926
06	790	0419542311-20231421727	11630913	حافظ بدوي	2023-05-22	7291-1926
06	790	0419542311-2023143222	11630355	حافظ بدوي	2023-05-23	7291-1926
06	790	0419542311-20231431723	11630320	حافظ بدوي	2023-05-23	7291-1926
06	790	0419542311-2023143129	11630521	حافظ بدوي	2023-05-23	7291-1926
06	790	0419542312-2023143415	11630393	حافظ بدوي	2023-05-23	7291-1926
06	790	0419542311-2023921924	12004516	حافظ بدوي	2023-04-02	7291-1926
06	790	0419542311-2023126155	12004392	حافظ بدوي	2023-05-06	7291-1926
06	790	0419542312-2023126221	11631256	حافظ بدوي	2023-05-06	7291-1926

 مشروع قطار الكهربائي السريع استكمال اسد اصلي الجسر القري والاصل الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء قطار الكهربائي السريع القطعة : المنطقة الإدارية - قطيع الجيزة - مشروع تقنية شركة منصور للاستشارات والتطوير بولت مستخلص جاري (١) الجداول محور القحمة 							
3373	02180	ما قبله					
64	730	0419542312-2023122713	11630603	حافظ بدوي	2023-05-02	7291-1926	2408
64	730	0419542311-2023121116	11631583	حافظ بدوي	2023-05-01	7291-1926	2409
64	730	0419542312-2023121324	11625396	حافظ بدوي	2023-05-01	7291-1926	2410
64	730	0419542311-20231491413	11627914	حافظ بدوي	2023-05-29	7291-1926	2411
64	730	0419542312-2023149211	11627892	حافظ بدوي	2023-05-29	7291-1926	2412
64	730	0419542311-20231401825	11626300	حافظ بدوي	2023-05-20	7291-1926	2413
64	730	0419542311-2023133116	12004391	حافظ بدوي	2023-05-13	7291-1926	2414
64	730	0419542312-2023129235	11625389	حافظ بدوي	2023-05-04	7291-1926	2415
64	730	0419542312-2023149013	11631552	حافظ بدوي	2023-05-24	7291-1926	2416
64	730	0419542311-2023139123	11632155	حافظ بدوي	2023-05-19	7291-1926	2417
64	730	0419542311-2023941719	11632375	حافظ بدوي	2023-04-04	7291-1926	2418
64	730	0419542312-202395222	11632156	حافظ بدوي	2023-04-05	7291-1926	2419
64	730	0419542311-20231191813	11630479	حافظ بدوي	2023-04-29	7291-1926	2420
64	730	0419542312-202394713	11630289	حافظ بدوي	2023-04-04	7291-1926	2421
64	730	0419542311-2023931919	11631561	حافظ بدوي	2023-04-03	7291-1926	2422
64	730	0419542312-202392616	11632381	حافظ بدوي	2023-04-02	7291-1926	2423
64	730	0419542311-2023771613	11632342	حافظ بدوي	2023-03-18	7291-1926	2424
64	730	0419542312-202378316	11628545	حافظ بدوي	2023-03-19	7291-1926	2425
64	730	0419542312-2023147211	11632689	حافظ بدوي	2023-05-27	7291-1926	2426
64	730	0419542312-202396721	11632321	حافظ بدوي	2023-04-06	7291-1926	2427
64	730	0419542311-202374612	11631495	حافظ بدوي	2023-03-15	7291-1926	2428
64	730	0419542312-2023130412	11630438	حافظ بدوي	2023-05-10	7291-1926	2429
64	730	0419542312-2023149525	11630411	حافظ بدوي	2023-05-29	7291-1926	2430
64	730	0419542311-2023127168	11630294	حافظ بدوي	2023-05-07	7291-1926	2431
64	730	0419542312-202312703	11632860	حافظ بدوي	2023-05-07	7291-1926	2432
64	730	0419542312-2023127221	11630056	حافظ بدوي	2023-05-07	7291-1926	2433
64	730	0419542312-202312925	11634386	حافظ بدوي	2023-05-09	7291-1926	2434
64	730	0419542311-2023128165	11625755	حافظ بدوي	2023-05-08	7291-1926	2435
64	730	0419542312-202312844	11629902	حافظ بدوي	2023-05-08	7291-1926	2436
64	730	0419542312-2023128211	11630503	حافظ بدوي	2023-05-08	7291-1926	2437
64	730	0419542312-202395825	11631546	حافظ بدوي	2023-04-05	7291-1926	2438
64	730	0419542311-202377122	11630055	حافظ بدوي	2023-03-18	7291-1926	2439
64	730	0419542312-202374212	11630553	حافظ بدوي	2023-03-15	7291-1926	2440
64	730	0419542311-202374155	11632362	حافظ بدوي	2023-03-15	7291-1926	2441
64	730	0419542311-20231201416	11631018	حافظ بدوي	2023-04-30	7291-1926	2442
64	730	0419542311-202365148	11632349	حافظ بدوي	2023-03-06	7291-1926	2443
64	730	0419542311-2023127147	11630537	حافظ بدوي	2023-05-07	4989-2176	2444
63	730	0419542311-2023127199	11630940	حافظ بدوي	2023-05-07	4989-2176	2445
63	730	0419542312-202312714	11630445	حافظ بدوي	2023-05-07	4989-2176	2446
63	730	0419542311-2023128121	11630609	حافظ بدوي	2023-05-08	4989-2176	2447
63	730	0419542312-2023150720	11634372	حافظ بدوي	2023-05-30	4989-2176	2448
63	730	0419542311-2023129133	11631223	حافظ بدوي	2023-05-09	4989-2176	2449
63	730	0419542312-2023123027	11631885	حافظ بدوي	2023-05-01	4989-2176	2450
63	730	0419542311-20231201414	11630348	حافظ بدوي	2023-04-30	4989-2176	2451
63	730	0419542312-2023120721	11627899	حافظ بدوي	2023-04-30	4989-2176	2452

من الشركة
محمد

من الشركة
أحمد يوسف

مشروع قطار الكهربائي السريع							
استكمال إنشاء أصل الجسر القريب والأصل الصناعية بخدمات مشروع إنشاء قطار الكهربائي السريع (مخطط - قصبة الجديدة - مخطط)							
تتبع شركة منصور للتشاور والتصميم							
بونات مستخلص جاري (1) شهارة محور الخدمة							
8447	93080	رقم القيد					
63	730	0419542312-202312008	11630334	حافظ بدوي	2023-04-30	4989-2176	2483
63	730	0419542311-20231192017	11627905	حافظ بدوي	2023-03-29	4989-2176	2484
63	730	0419542311-2023119124	11628003	حافظ بدوي	2023-03-29	4989-2176	2485
63	730	0419542311-2023951992	11627830	حافظ بدوي	2023-04-05	4989-2176	2486
63	730	0419542311-202321431826	11634274	حافظ بدوي	2023-05-22	4989-2176	2487
63	730	0419542312-20231302312	11631484	حافظ بدوي	2023-05-10	4989-2176	2488
63	730	0419542311-2023671711	11631957	حافظ بدوي	2023-03-08	4989-2176	2489
63	730	0419542312-202313038	11631562	حافظ بدوي	2023-05-10	4989-2176	2490
63	730	0419542311-20231296178	11630508	حافظ بدوي	2023-05-09	4989-2176	2491
63	730	0419542312-2023131523	11631710	حافظ بدوي	2023-05-11	4989-2176	2492
63	730	0419542312-20239609	12004692	حافظ بدوي	2023-04-06	4989-2176	2493
63	730	0419542312-2023129211	12004610	حافظ بدوي	2023-05-09	4989-2176	2494
63	730	0419542311-2023130114	11625904	حافظ بدوي	2023-05-10	4989-2176	2495
63	730	0419542312-202365226	11631586	حافظ بدوي	2023-03-06	4989-2176	2496
63	730	0419542312-2023151510	11628019	حافظ بدوي	2023-05-31	4989-2176	2497
63	730	0419542311-20231501916	11630089	حافظ بدوي	2023-05-30	4989-2176	2498
63	730	0419542312-2023143623	11625770	حافظ بدوي	2023-05-23	4989-2176	2499
63	730	0419542311-20231412037	11630646	حافظ بدوي	2023-05-21	4989-2176	2500
63	730	0419542312-202314219	11632368	حافظ بدوي	2023-05-22	4989-2176	2501
63	730	0419542311-20231481311	11630538	حافظ بدوي	2023-05-28	4989-2176	2502
63	730	0419542312-2023148225	11631248	حافظ بدوي	2023-05-28	4989-2176	2503
63	730	0419542311-20231481625	11631547	حافظ بدوي	2023-05-28	4989-2176	2504
63	730	0419542312-2023149320	11632814	حافظ بدوي	2023-05-29	4989-2176	2505
63	730	0419542311-20231492024	12004357	حافظ بدوي	2023-05-29	4989-2176	2506
63	730	0419542311-20231491312	11630054	حافظ بدوي	2023-05-29	4989-2176	2507
63	730	0419542311-2023941720	11632107	حافظ بدوي	2023-04-04	4989-2176	2508
63	730	0419542311-202378522	11630512	حافظ بدوي	2023-03-19	4989-2176	2509
63	730	0419542312-202374613	11631362	حافظ بدوي	2023-03-15	4989-2176	2510
65	730	0419542311-2023951821	11630525	حافظ بدوي	2023-04-05	2564-4287	2481
65	730	0419542311-2023951320	11631697	حافظ بدوي	2023-04-05	4287-5287	2482
65	730	0419542312-20239502	11630780	حافظ بدوي	2023-04-05	2564-4287	2483
65	730	0419542312-202394410	11632880	حافظ بدوي	2023-04-04	2564-4287	2484
65	730	0419542311-20231451822	11625367	حافظ بدوي	2023-05-25	2564-4287	2485
65	730	0419542311-20231461611	11632350	حافظ بدوي	2023-05-26	2564-4287	2486
65	730	0419542312-2023146619	11251976	حافظ بدوي	2023-05-26	2564-4287	2487
65	730	0419542311-2023146118	12004700	حافظ بدوي	2023-05-26	2564-4287	2488
65	730	0419542312-2023146211	11628007	حافظ بدوي	2023-05-26	2564-4287	2489
65	730	0419542312-2023147412	11631225	حافظ بدوي	2023-05-27	2564-4287	2490
65	730	0419542311-20231471722	11630462	حافظ بدوي	2023-05-27	2564-4287	2491
65	730	0419542311-20231471210	11630383	حافظ بدوي	2023-05-27	2564-4287	2492
65	730	0419542311-20231431720	11628001	حافظ بدوي	2023-05-22	2564-4287	2493
65	730	0419542311-202314591	11660781	حافظ بدوي	2023-05-25	2564-4287	2494
65	730	0419542312-2023143223	11628033	حافظ بدوي	2023-05-23	2564-4287	2495
65	730	0419542312-2023151116	11630319	حافظ بدوي	2023-05-31	2564-4287	2496
65	730	0419542311-20231501917	11631842	حافظ بدوي	2023-05-30	2564-4287	2497
65	730	0419542311-20231501310	11627843	حافظ بدوي	2023-05-30	2564-4287	2498

مشروع قطار الكهربائي السريع تسليم منه أصل الجسر الفرمي والأصل الصناعية بخدمات مشروع إنشاء قطار الكهربائي السريع مستلة - منصة دورية - لمنح الجسود - مطروح تقليد شركة منصور للإسكان والتعمير بولت مستخلص جاري (١) أهلا محور الطحمة						
128610	790	0419542311-20231431210	11631319	حافظ بدوي	2023-05-23	2544-4287
63	790	0419542312-2023142624	11632348	حافظ بدوي	2023-05-23	2544-4287
63	790	0419542312-202314907	11632370	حافظ بدوي	2023-05-23	2544-4287
63	790	0419542312-2023148317	11632678	حافظ بدوي	2023-05-28	2544-4287
63	790	0419542311-2023149114	11627881	حافظ بدوي	2023-05-29	2544-4287
63	790	0419542311-20231491719	11626310	حافظ بدوي	2023-05-29	2544-4287
63	730	0419542311-2023140108	11630501	حافظ بدوي	2023-05-20	4851-6574
64	730	0419542311-20231491517	11632015	حافظ بدوي	2023-05-29	4576-5126
64	730	0419542311-20231481417	11631843	حافظ بدوي	2023-05-28	4576-5126
64	730	0419542312-2023149629	11632184	حافظ بدوي	2023-05-29	4576-5126
64	730	0419542312-2023149214	11632698	حافظ بدوي	2023-05-29	4576-5126
65	730	0419542311-20239592	11631722	حافظ بدوي	2023-04-05	5132-4852
65	730	0419542311-2023951421	11632608	حافظ بدوي	2023-04-05	5132-4852
65	730	0419542312-202395233	11625899	حافظ بدوي	2023-04-05	5132-4852
65	730	0419542311-202395314	11631886	حافظ بدوي	2023-04-05	5132-4852
65	730	0419542312-202314616	11631855	حافظ بدوي	2023-05-26	5132-4852
65	730	0419542311-20231461612	11631834	حافظ بدوي	2023-05-26	5132-4852
65	730	0419542312-202314717	11631816	حافظ بدوي	2023-05-27	5132-4852
65	730	0419542311-20231432032	11631873	حافظ بدوي	2023-05-23	5132-4852
65	730	0419542312-202314502	11631276	حافظ بدوي	2023-05-25	5132-4852
65	730	0419542311-202314592	11631916	حافظ بدوي	2023-05-25	5132-4852
65	730	0419542311-20231471927	11625418	حافظ بدوي	2023-05-27	5132-4852
65	730	0419542312-2023148521	11631868	حافظ بدوي	2023-05-28	5132-4852
65	730	0419542312-20231481314	11632331	حافظ بدوي	2023-05-28	5132-4852
65	730	0419542312-2023149228	11632364	حافظ بدوي	2023-05-29	5132-4852
65	730	0419542312-2023144817	11632196	حافظ بدوي	2023-05-24	5132-4852
65	730	0419542311-20231451712	11626483	حافظ بدوي	2023-05-25	5132-4852
65	730	0419542311-20231441625	11631826	حافظ بدوي	2023-05-24	5132-4852
65	730	0419542312-20239972	11625392	حافظ بدوي	2023-04-09	5132-4852
65	730	0419542312-202399159	11626309	حافظ بدوي	2023-04-09	5132-4852
65	730	0419542311-2023941927	11632387	حافظ بدوي	2023-04-04	5132-4852
65	630	0419542312-202395620	11632190	حافظ بدوي	2023-04-05	8126-1953
65	630	0419542312-20239517	12004323	حافظ بدوي	2023-04-05	8126-1953
64	630	0419542312-202394815	11631669	حافظ بدوي	2023-04-04	8126-1953
64	630	0419542312-202393221	11632108	حافظ بدوي	2023-04-03	8126-1953
64	630	0419542312-20239339	11626299	حافظ بدوي	2023-04-03	8126-1953
64	630	0419542311-20239291	11634530	حافظ بدوي	2023-04-02	8126-1953
64	630	0419542311-2023941414	11631288	حافظ بدوي	2023-04-04	8126-1953
64	630	0419542311-2023912018	11626308	حافظ بدوي	2023-04-01	8126-1953
64	630	0419542311-2023922016	11632110	حافظ بدوي	2023-04-02	8126-1953
64	630	0419542311-2023941923	12004365	حافظ بدوي	2023-04-04	8126-1953
64	630	0419542312-202388234	11632356	حافظ بدوي	2023-03-29	8126-1953
64	630	0419542312-202387222	11632320	حافظ بدوي	2023-03-28	8126-1953
64	630	0419542311-202385127	11631659	حافظ بدوي	2023-03-16	8126-1953
64	630	0419542312-2023147714	11632169	حافظ بدوي	2023-05-27	8126-1953
64	630	0419542311-20238793	11631242	حافظ بدوي	2023-03-28	8126-1953
64	630	0419542312-202386818	11632146	حافظ بدوي	2023-03-27	8126-1953
64	630	0419542311-2023881716	11625772	حافظ بدوي	2023-03-26	8126-1953
64	630	0419542311-20231411827	11631677	حافظ بدوي	2023-06-21	8126-1953
64	630	0419542311-20231421420	11632961	حافظ بدوي	2023-06-22	8126-1953

مشروع الطرق القهرية السريع							
استكمال إناء أصل الجسر القري والأصل الصناعية لمطاعم مشروع إنشاء الطرق القهرية السريع المسجلة - المصنعة المبررة - المصنعة الجديدة - مطروح)							
تلكم شركة ملصور للإشياء والتصدير بونات مستخلص جاري (1) اتجاه محور الضخمة							
رقم	رقم	ما قبله					
84	830	0419542312-2023142621	11630471	حافظ بدوي	2023-05-22	8126-1933	2549
83	730	0419542312-202395212	12004643	حافظ بدوي	2023-04-05	9938-1239	2550
83	730	0419542311-2023119125	11631828	حافظ بدوي	2023-04-29	9938-1239	2551
83	730	0419542312-202312004	11628552	حافظ بدوي	2023-04-30	9938-1239	2552
83	730	0419542311-2023126198	11627968	حافظ بدوي	2023-05-06	9938-1239	2553
83	730	0419542311-2023122123	12004390	حافظ بدوي	2023-05-02	9938-1239	2554
83	730	0419542312-202312226	12004778	حافظ بدوي	2023-05-02	9938-1239	2555
83	730	0419542311-20231211317	11625295	حافظ بدوي	2023-05-01	9938-1239	2556
83	730	0419542311-2023120127	11625658	حافظ بدوي	2023-04-30	9938-1239	2557
83	730	0419542312-202393512	11634400	حافظ بدوي	2023-04-03	9938-1239	2558
83	730	0419542311-2023921923	11628655	حافظ بدوي	2023-04-02	9938-1239	2559
83	730	0419542312-202377126	11628654	حافظ بدوي	2023-03-18	9938-1239	2560
83	730	0419542312-202388214	11630598	حافظ بدوي	2023-03-29	9938-1239	2561
83	730	0419542311-2023851512	11627934	حافظ بدوي	2023-03-26	9938-1239	2562
83	730	0419542311-20231291812	12004763	حافظ بدوي	2023-05-09	9938-1239	2563
83	730	0419542312-202387210	12004379	حافظ بدوي	2023-03-28	9938-1239	2564
83	730	0419542312-202384222	12004779	حافظ بدوي	2023-03-25	9938-1239	2565
83	730	0419542311-2023130126	11631971	حافظ بدوي	2023-05-10	9938-1239	2566
83	730	0419542311-20231421317	11632388	حافظ بدوي	2023-05-22	9938-1239	2567
83	730	0419542312-2023143112	10622712	حافظ بدوي	2023-05-23	9938-1239	2568
83	730	0419542311-20231421932	11630405	حافظ بدوي	2023-05-22	9938-1239	2569
83	730	0419542312-2023149226	11631592	حافظ بدوي	2023-05-29	9938-1239	2570
85	730	0419542311-2023721612	11632001	حافظ بدوي	2023-03-13	7461-1937	2571
85	730	0419542312-202371410	11630671	حافظ بدوي	2023-03-12	7461-1937	2572
85	730	0419542312-20237105	11632048	حافظ بدوي	2023-03-12	7461-1937	2573
85	730	0419542311-202369208	11631836	حافظ بدوي	2023-03-10	7461-1937	2574
85	730	0419542311-2023701821	11625388	حافظ بدوي	2023-03-11	7461-1937	2575
85	730	0419542311-20237094	11631917	حافظ بدوي	2023-03-11	7461-1937	2576
85	730	0419542311-202370149	11630443	حافظ بدوي	2023-03-11	7461-1937	2577
85	730	0419542311-202399145	11631255	حافظ بدوي	2023-04-09	7461-1937	2578
85	730	0419542311-202374211	116325300	حافظ بدوي	2023-02-15	7461-1937	2579
85	730	0419542311-20237231916	11631246	حافظ بدوي	2023-02-14	7461-1937	2580
85	730	0419542311-2023150416	11631281	حافظ بدوي	2023-05-30	1268-2915	2581
85	730	0419542311-20231481418	11631266	حافظ بدوي	2023-05-28	1268-2915	2582
85	730	0419542312-2023148212	11630308	حافظ بدوي	2023-05-28	1268-2915	2583
85	730	0419542312-2023149628	11632138	حافظ بدوي	2023-05-29	1268-2915	2584
85	730	0419542311-20231291814	11631575	حافظ بدوي	2023-05-09	4631-3891	2585
85	730	0419542312-2023131418	11627989	حافظ بدوي	2023-05-11	4631-3891	2586
85	730	0419542312-2023130214	11630083	حافظ بدوي	2023-05-10	4631-3891	2587
85	730	0419542311-2023131126	11632688	حافظ بدوي	2023-05-11	4631-3891	2588
85	730	0419542312-202312977	11251638	حافظ بدوي	2023-05-09	4631-3891	2589
85	730	0419542312-2023128234	11630774	حافظ بدوي	2023-05-08	4631-3891	2590
85	730	0419542311-20231311618	11631959	حافظ بدوي	2023-05-11	4631-3891	2591
85	730	0419542311-2023133115	116285731	حافظ بدوي	2023-05-12	4631-3891	2592
84	730	0419542312-202377214	11625752	حافظ بدوي	2023-03-18	4279-2156	2593
84	730	0419542311-2023771612	11631600	حافظ بدوي	2023-03-18	4279-2156	2594
84	730	0419542312-202378317	11631591	حافظ بدوي	2023-03-19	4279-2156	2595
84	730	0419542312-2023781818	11632346	حافظ بدوي	2023-03-19	4279-2156	2596
84	730	0419542312-202371511	11632166	حافظ بدوي	2023-03-12	7248-2148	2597

من الاستشاري
محمد مرزوق

من الشركة المصنعة
أحمد أبو صبيح

ما قبله							
17747	198880						
64	730	0419542312-2023722302	11632104	حافظ بدوي	2023-03-12	7249-2148	2598
64	730	0419542311-2023701820	11631569	حافظ بدوي	2023-03-11	7249-2148	2599
64	730	0419542311-202369207	11630062	حافظ بدوي	2023-03-10	7249-2148	2600
64	730	0419542312-20236721	11631935	حافظ بدوي	2023-03-08	7249-2148	2601
64	730	0419542311-2023701410	11630558	حافظ بدوي	2023-03-11	7249-2148	2602
64	730	0419542312-20237106	11628580	حافظ بدوي	2023-03-12	7249-2148	2603
63	630	0419542311-2023951114	11628002	حافظ بدوي	2023-04-05	7864-3492	2604
65	730	0419542312-2023991510	11632699	حافظ بدوي	2023-04-09	2987-8851	2605
65	730	0419542312-202399719	11632644	حافظ بدوي	2023-04-09	2987-8851	2606
65	730	0419542312-202395210	11631568	حافظ بدوي	2023-04-05	2987-8851	2607
63	730	0419542312-202314504	11627954	حافظ بدوي	2023-05-25	7411-4692	2608
63	730	0419542311-20231471926	12004368	حافظ بدوي	2023-05-27	7411-4692	2609
63	730	0419542312-2023149227	11630582	حافظ بدوي	2023-05-29	7411-4692	2610
63	730	0419542311-20231491718	11630417	حافظ بدوي	2023-05-29	7411-4692	2611
63	730	0419542311-202314294	11628004	حافظ بدوي	2023-05-23	7411-4692	2612
63	730	0419542312-202395313	11628551	حافظ بدوي	2023-04-05	7411-4692	2613
63	730	0419542311-20239591	11630087	حافظ بدوي	2023-04-05	7411-4692	2614
63	730	0419542311-202314692	12004321	حافظ بدوي	2023-05-26	7411-4692	2615
63	730	0419542311-20231461613	11630346	حافظ بدوي	2023-05-26	7411-4692	2616
63	630	0419542312-202389110	11628077	حافظ بدوي	2023-03-30	8257-5486	2617
63	630	0419542311-2023881213	11630461	حافظ بدوي	2023-03-29	8257-5486	2618
63	630	0419542312-202374785	11631845	حافظ بدوي	2023-03-15	8257-5486	2619
63	630	0419542311-2023701715	11630552	حافظ بدوي	2023-03-11	8257-5486	2620
63	630	0419542311-202370128	11630939	حافظ بدوي	2023-03-11	8257-5486	2621
65	730	0419542312-202378419	11631893	حافظ بدوي	2023-03-19	1846-8684	2622
65	730	0419542311-2023771714	11632368	حافظ بدوي	2023-03-18	1846-8684	2623
65	730	0419542311-202377137	11625719	حافظ بدوي	2023-03-18	1846-8684	2624
64	730	0419542312-20237239	11632133	حافظ بدوي	2023-03-14	1846-8684	2625
65	730	0419542311-20239491	11632163	حافظ بدوي	2023-04-04	4287-2564	2626
65	730	0419542311-2023941618	11630385	حافظ بدوي	2023-04-04	1486-2579	2627
64	730	0419542311-2023941925	11632339	حافظ بدوي	2023-04-04	6821-6392	2628
64	730	0419542311-2023941110	11632165	حافظ بدوي	2023-04-04	6821-6392	2629
64	730	0419542311-2023941211	11625683	حافظ بدوي	2023-04-04	1486-2579	2630
64	730	0419542311-202394118	11630395	حافظ بدوي	2023-04-05	4750-8395	2631
63	730	0419542311-2023941924	11632367	حافظ بدوي	2023-04-06	4750-8395	2632
63	630	0419542311-202394119	11630388	حافظ بدوي	2023-04-08	3482-7864	2633
65	730	10303131100654	11630336	حافظ بدوي	2023-03-19	5891-3976	2634
65	730	0419542311-2023991915	11631551	حافظ بدوي	2023-04-09	1486-2579	2635
64	730	0419542312-202377227	11630316	حافظ بدوي	2023-03-18	8694-1846	2636
63	730	0419542312-202378315	11632049	حافظ بدوي	2023-03-19	1486-2597	2637
64	730	0419542312-202378233	11632393	حافظ بدوي	2023-03-19	4675-8278	2638
20369	2231610	الجمالي					

مشروع قطار القطار السريع							
استكمال سكة حديد القطار السريع والاصل المتاحات بطاقت مشروع قطار القطار السريع							
ملاحظة: - المصنف ١٣ رتبة. - المصنف المصنف ١٣ - مشروع							
تتبع شركة منصور للتأجير والتأجير							
بونات مستخلص جاري (١) جهاز محور الطابعة							
رقم الوثيقة	رقم الوثيقة	رقم الوثيقة	رقم الوثيقة	رقم الوثيقة	رقم الوثيقة	رقم الوثيقة	رقم الوثيقة
20363	228110	ما قبله					
64	730	0419542312-2023778235	11625386	حافظ بدوي	2023-03-19	5758-9318	2639
64	730	0419542312-20237907	11632361	حافظ بدوي	2023-03-20	4279-2156	2640
65	730	0419542312-202377215	11631482	حافظ بدوي	2023-03-18	2657-1659	2641
65	730	0419542312-202375233	11631923	حافظ بدوي	2023-03-16	4909-6279	2642
65	730	0419542312-20237418	11632031	حافظ بدوي	2023-03-15	4909-6279	2643
65	730	0419542312-202373213	11632029	حافظ بدوي	2023-03-14	4909-6279	2644
65	730	0419542312-202372234	11625399	حافظ بدوي	2023-03-13	4909-6279	2645
65	730	0419542311-202374158	11632022	حافظ بدوي	2023-03-15	6279-4909	2646
65	730	0419542312-20237507	11631661	حافظ بدوي	2023-03-16	6279-4909	2647
65	730	0419542312-202376815	11631510	حافظ بدوي	2023-03-17	2579-1486	2648
65	730	0419542312-20237714	11631522	حافظ بدوي	2023-03-18	2579-1486	2649
65	730	0419542312-22379223	11631704	حافظ بدوي	2023-03-20	1486-2519	2650
65	730	0419542311-202379159	11631709	حافظ بدوي	2023-03-20	2579-1486	2651
65	630	0419542311-2023641824	11632008	حافظ بدوي	2023-03-05	4192-3942	2652
65	630	0445244731-202364141	11625461	حافظ بدوي	2023-03-05	4192-3942	2653
65	630	0419542312-202358225	11632056	حافظ بدوي	2023-03-27	4192-3942	2654
65	630	0419542312-202364718	11631456	حافظ بدوي	2023-03-05	394-9241	2655
65	730	0419542311-202375199	11631445	حافظ بدوي	2023-03-16	1659-3657	2656
21531	240850	الاجمالي					

تم مراجعة اليونا - والكارتات - بواسطة
 الاستشاري ونجى سليمان للشركة بعد التفتيش والشركة مسئولة
 مسؤولية كامله عن اليونا - وصحتها وانها ملكه غير ضرورية
 من اماكن التواريخ

محمد أحمد

محمد أحمد

محمد أحمد

المشروع الرابع - قطاع البحيرة

المشروع الرابع - قطاع البحيرة

المشروع الرابع - قطاع البحيرة

تلفون: ٢٥٧٤٠٠٠-٢٥٦٤٠٠٠ التصوير والنقل

المراف :- المنطقة الواقعة حيز - الاستثنائي العلم سميت - استثنائي الهيئة :- ا/ خالد كندل

حلال و حلال

