



EnTrans
CONSULTING



محضر معاينة مسافة نقل اترية

إنه في يوم الأحد الموافق 2024/ 6 / 3 وبالإشارة إلى عملية القطار السريع القطاع الأول خط (أكتوبر - أسوان) للمسافة من كم 45+000 إلى كم 46+000 بطول 1 كم تنفيذ شركة الرضوان للتنمية العقارية
اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتي أسماءهم بعد:-

- 1- م/ عاطف كمال (مهندس المشروع - سيرفينج سسيتمز للمشروعات)
- 2- م/ تامر شرف الدين (مهندس المشروع - مكتب انترانس للاستشارات الهندسية)
- 3- م/ إسلام هلال (مهندس المشروع - شركة الرضوان للتنمية العقارية)

وقامت اللجنة بالمرور على القطاع وقياس مسافة النقل الخاصة بتوريد الاتربة الصالحة من محجر (القوات الجوية) علي الطبيعة.

ووجد أن منتصف القطاع يبعد مسافه (39.5) كم عن المحجر المعتمد وهذا المحجر معتمدا مؤقتا لحين إتمام حفر على مالم أقرب وتوجد إشارات لتوريد الاتربة من المحجر المذكور كما يجب على الاستشاريين متابعة جودة الاتربة من المحجر المذكور. المرفقات:-
1- ارتفاع مسار المحجر (من منتصف القطاع إلى المحجر) على المسطاح .


وأقفل المحضر على ذلك،،،

التوقيعات :-

3- م/ إسلام هلال

2- م/ تامر شرف الدين عنه ع 2024

1- م/ عاطف كمال



يعتمد
المهندس العام للطرق
م/ محمد سيد شعبان



وزارة النقل

هيئة العامة للطرق والكباري



تنفيذ شركة: الرضوان للتنمية العقارية ورصف الطرق

عقد رقم: (٨٤٤/٢٠٢٤/٢٠٢٥) (من منسوب (-٤) م حتى منسوب (٢,٥-) م من القرمة).
من المحطة ٤٥٠+٠٠٠ الى المحطة ٤٦٠+٠٠٠ بطول ١ كم
عملية مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع القطاع الاول (أكتوبر - بني مزار)
مدة تنفيذ العمل ١٢ شهر
تاريخ نهو الاعمال ٢٠٢٦/٠٤/١٥
تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٥/٠٤/١٥

رقم البند	توزيع الكميات												الكمية	الوحدة	بيان الاعمال	رقم البند
	شهر ايلول ٢٠٢٥	شهر ايلول ٢٠٢٥	شهر ايلول ٢٠٢٥	شهر ايلول ٢٠٢٥	شهر ايلول ٢٠٢٥	شهر ايلول ٢٠٢٥	شهر ايلول ٢٠٢٥	شهر ايلول ٢٠٢٥	شهر ايلول ٢٠٢٥	شهر ايلول ٢٠٢٥	شهر ايلول ٢٠٢٥	شهر ايلول ٢٠٢٥				
١	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	٤٨,٦١٥,٥٢٥	م	اعمال تحميل وتوريد ونقل اربة مطابقة للمواصفات وتنفيذها باستناد الى الات الامنوية بسبك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2-) اسفل منسوب القرمة و بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (2-) من منسوب القرمة لاستكمال المنسوب التجميعي لتشكل الجسر والكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٥%) ورملها بالياد الاخرية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والصك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا لتعليمات التجميعية والقطاعات العرفية التوجيهية والرموز التجميعية والمعمدة والبند بجميع محتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	١
٢	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	٤٨,٦١٥,٥٢٥	م	في حلة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%.	٢
٣	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	٤٨,٦١٥,٥٢٥	م	يتم احطاب علاوة التكال ٢,٥ جنيه لكل كم حتى مسافة ١٠٠ كم ثم ٢,١٥ جنيه لكل كم	٣
٤	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	٤٨,٦١٥,٥٢٥	م	السر يشمل الاختبارات و تحميل Plate Load Test بالمحل المطبق لمواصفات المشروع	٤
٥	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	٤٨,٦١٥,٥٢٥	م	السر لا يشمل قبة المادة الحجرية	٥



الهيئة العامة للطرق والكباري





هيكل تنظيمي للعاملين بمشروع القطار السريع شركة الرضوان للتنمية العقارية ورصف الطرق

التاريخ : 2025-4-20


اسم المشروع : مشروع القطار السريع (أكتوبر-أبوسمبل)
رقم العقد: (844/2024/2025) بتاريخ 14/4/2025

مسلسل	الاسم	الوظيفة	عدد سنوات الخبرة	ملاحظات
1	اسلام هلال عبدالصالحين سعد	مدير مشروع	سنوات 9	
2	احمد السيد جودة	مهندس مكتب فني	سنوات 5	
3	اسامة حامد جودة	مهندس ضبط جودة	سنوات 4	
4	احمد محمد الصغير	محاسب موقع	سنوات 3	
5	احمد الشحات	مهندس مساحة	سنوات 8	
6	احمد سعيد عبدالمحسن	مهندس مساحة	سنوات 3	
7	احمد جمال احمد	عامل مساحة		
8	محمد سليم محمد	عامل مساحة		



يعتمد ,,,

مدير مشروع الهيئة





ETRADWAN
CONSULTING



نطاق عمل شركة : الرضوان للتنمية العقارية ورصف الطرق


م	اسم الشركة	الشركة (المسجلة الكلية)			القيمة الاجمالية لتطبيق الشركة	رقم العقد الصادر وأمر الاستد الصادر	بيانات العقد الصادر / أمر الاستد						قيمة العقد الصادر أو قيمة الاستد الصادر	اجمالي أو أمر الاستد الصادر	قيمة الاصل المطلوب اضافتها (لم يصدر لها أوامر استد)
		من (كم)	إلى (كم)	الطول (كم)			وصف العقد أو أمر الاستد	الطول (كم)	من (كم)	إلى (كم)	الطول (كم)				
1	الرضوان للتنمية العقارية ورصف الطرق	45+000	46+000	1.00	62,979,787.00	1671 / 2023 / 2024	45+000	46+000	1.00	اعمال التطهير والحفر والردم	11,500,000.00	22,999,998.00	39,979,789.00		

مدير عام المشروع على الهيئة


مختص

رئيس الإدارة الإدارية (المستوفى المستفسر)

مهندس



مدير المشروع
الهيئة العامة للطرق والكباري







مشروع القطار الكهربائي السريع
إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار
الكهربائي السريع الخط الثاني - القطاع الأول
(أكتوبر - بنى مزار)
تنفيذ شركة الرضوان للتنمية العقارية
مستخلص (١) جارى



بند رقم (١-٣) : أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥ سم حتى منسوب (-2 متر) أسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة الخ
(أعمال ردم الاحلال)

S.T	area (m2)	volume (m3)	cum volume	total Qty (m3)
45+000	97.61	0	0	
45+020	91.58	1891.86	1891.86	
45+040	69.24	1608.12	3499.98	
45+060	59.32	1285.53	4785.51	
45+080	53.25	1125.68	5911.19	
45+100	52.76	1060.08	6971.27	
45+120	55.93	1086.86	8058.13	
45+140	54.07	1099.99	9158.12	
45+160	54.66	1087.29	10245.41	
45+180	56.12	1107.76	11353.17	
45+200	0	0.00	11353.17	
45+220	33.68	0.00	11353.17	
45+240	51.89	855.77	12208.94	
45+260	51.74	1036.30	13245.24	
45+280	51.15	1028.90	14274.14	
45+300	40.64	917.97	15192.11	
45+320	61.36	1020.00	16212.11	
45+340	48.45	1098.09	17310.2	
45+360	47.48	959.35	18269.55	
45+380	0	0.00	18269.55	
45+400	0	0.00	18269.55	
45+420	0	0.00	18269.55	
45+440	0	0.00	18269.55	
45+460	0	0.00	18269.55	
45+480	0	0.00	18269.55	
45+500	0	0.00	18269.55	
45+520	39.94	0.00	18269.55	
45+540	41.74	816.86	19086.41	
45+560	41.21	829.58	19915.99	
45+580	39.5	807.19	20723.18	
45+600	36.11	756.12	21479.3	
45+620	35.56	716.64	22195.94	
45+640	60.88	964.35	23160.29	

27940.88



محضر اعتماد حصر كميات

التاريخ : ٢٠٢٥ / ٠٤ / ٢٠

اسم المشروع : مشروع القطار السريع (أكتوبر - بني مزار)

عقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٨٤٤) (من منسوب (-٤) م حتى منسوب (-٢,٥) م من الفرمة).

اعتماد الكميات المنفذة الخاصة بشركة : الرضوان للتنمية العقارية ورصف الطرق


م	من المحطة رقم	الى المحطة رقم	التصنيف	الكمية	ملاحظات
١	٤٥+٠٠٠	٤٥+٨٢٠	اعمال ردم الاحلال	٣٥٩٠٠ م٣	

ملاحظات :-

الكمية المدرجة بالمستخلص الاعمال حتى تاريخه.



استشاري المساحة



مهندس الشركة المنفذة



محضر اعتماد حصر كميات

التاريخ : ٢٠٢٥ / ٠٤ / ٢٠

اسم المشروع : مشروع القطار السريع (أكتوبر - بنى مزار)

اعتماد الكميات المنفذة الخاصة بشركة : الرضوان للتنمية العقارية ورصف الطرق


م	من المحطة رقم	الى المحطة رقم	التصنيف	الكمية	ملاحظات
١	٤٥+٠٠٠	٤٥+٨٢٠	اعمال ردم الاحلال	٢٧٩٤٠,٨٨ م٣	
٢	٤٥+٠٠٠	٤٥+٨٢٠	اعمال ردم الهندسى	٦١٣١١,٧٠ م٣	

ملاحظات :-

الكمية المدرجة بالمستخلص الاعمال حتى تاريخه.



استشارى المساحة



مهندس الشركة المنفذة



محضر استلام موقع

مشروع إنشاء خط القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - بني مزار) من الكم 45+000 حتى الكم 46+000 بطول 1 كم (من منسوب -4.0 م حتى منسوب -2.5 م من القمرة) بالأمر المباشر .

تنفيذ شركة الرضوان للتنمية العقارية ورصف الطرق .

أنه في يوم الثلاثاء الموافق 15 / 4 / 2025 وبناء علي عقد العملية رقم 844 / 2024 / 2025

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

مدير المشروع (الهيئة العامة للطرق والكباري)
مدير المشروع الاستشاري (مكتب انترانس)
استشاري المساحة (مكتب سيرفينج سيستمز)

1- السيد المهندس / محمد سيد شعبان
2- السيد المهندس / تامر شرف الدين
3- السيد المهندس / عاطف كمال عيد

عن الشركة المنفذه (طرف ثاني)

مهندس عن الشركة المنفذه

1- السيد المهندس / اسلام هلال عبدالصالحين

وقد قامت اللجنة بالانتقال علي الطبيعة للموقع عالية بالمعاينة الظاهرية علي الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدا في الاعمال ويعتبر تاريخ 15 / 4 / 2025 هو تاريخ استلام الموقع

واقفل المحضر علي ذلك .



اللجنة من الهيئة (طرف اول)


3- حكم علي

2-

1-

الشركة المنفذه (طرف ثاني)

1-



رئيس الادارة المركزية للمنطقة

السادسة ببني سويف

مهندس / احمد عراقي حسين

محضر استلام بونات مائية

انه في يوم الاحد الموافق 2025/4/20 تم عمل مستخلص جاري (1)

عقد رقم (2025/2024/844) (من منسوب -4.0 م وحتى منسوب -2.5 م من الفرمة).
وتم تقديم البونات المائية للشركة المصرية للتعدين من شركة الرضوان للتنمية العقارية
ورصف الطرق وعلي كامل مسئولية الشركة المنفذة وتفريغ ارقامها في بيان موقع من الشركة

وكانت بياناتها كالتالي

محجر القوات الجوية (i 70700001) وعددها 748 بون

وعدد كارتات 748 كارتة

وتم الاطلاع عليها من قبل الاستشاري للمشروع ومهندس الاشراف من الهيئة واستلام البيان
وعدها 748 بون مائي + 748 كارتة الموقع من الشركة وارجاع اصل البونات المائية !
للشركة وعلي مسؤوليتها الكاملة من صحتها وعددها وخلافه لحين اعادة تقديمها للهيئة اثناء
مراجعته وعمل المستخلص الختامي للعملية .
وعلي ذلك جري التوقيع .

المهندس/ اسلام هلال شعب الصالحين (مهندس والشركة المنفذة).

للتنمية العقارية ورصف الطرق
ب.خ: ٢٨٤ - ١٣٩ - ٦١٦

المهندس / تامر شرف الدين (مدير مشروع الاستشاري مكتب انترانس)

يعتمد ,,,

مدير مشروع الهيئة العامه للطرق والكباري

-م/ محمد سيد شعبان



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الأولى المركزية

عن عملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي (أكتوبر - بني مزار)
تنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الأول (أكتوبر/ بني مزار) من الكم ٤٥٠٠٠ حتى الكم ٤٦٠٠٠ بطول اكم لأعمال الجسر الترابي
(من منسوب (-) م حتى منسوب (-) م من الفرمة) بالامر المباشر . عقد (٢٠٢٤/٢٠٢٥ / ٨٤٤)
تنفيذ : شركة الرضوان للتنمية العقارية ورصف الطرق

بيان أعمال

مستخلص جاري رقم (١) عن الفترة من بداية العمل حتى ٢٠٢٥/٠٤/٢٠

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية حسب المقايضة	الكمية المنفذة فعلياً	الكمية الاجمالية	الكمية الغنطية الحالية	كمية المستخلص
١	أعمال الردم Embankment						
١-١	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) أسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا حتى ١٥%) ورشها بالمياه الأضولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات الهيئية العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م³	٤٨٦١٥,٥٢٥	٣٥٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢٣١٠	٣٢٣١٠
	- في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%.						
	يتم احتساب علاوة النقل ٢,٥ جنيه /كم حتى مسافة ١٠٠ كم ثم ٢,١٥ جنيه/كم						
	-السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم .						
	السعر يشمل الاختبارات و Plate Load Test بالمعدل المطابق لمواصفات المشروع						
	السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرة						
٢-١	علاوة ٢,٥ جنيه /كم لمسافة نقل ٣٩,٥ كم	م³	٤٨٦١٥,٥٠	٣٥٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢٣١٠	٣٢٣١٠
٢-١	كارتية توريد أتربة	م³	٤٨٦١٥,٥٠	٣٥٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢٣١٠	٣٢٣١٠
٢-١	قيمة المواد المحجيرة للأتربة بالإضافة إلى نسبة الدمك ٢٥% HSR - BLUE LINE - SEC 01	م³	٤٨٦١٥,٥٠	٣٥٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢٣١٠	٣٢٣١٠

