



## مذكرة

للعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة  
بخصوص طلب إضافة مدة قدرها (٤) أشهر لعملية استكمال منحدرات  
كوبرى الخطاطبة العلوى (الدائرى لاقليمى أعلى الرياح البحيرى)  
تنفيذ : شركة رواد الهندسة الحديثة


### الموضوع :-


- أسندت الهيئة العامة للطرق والكبارى المشروع عاليه إلى شركة رواد الهندسة الحديثة .
- عقد رقم (٥٣٩/٢٠٢١/٢٠٢٢) بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٢ لمدة (٩) اشهر تبدأ من تاريخ ٢٠٢٢/٢/٢ وليصبح تاريخ  
النهو طبقاً للتعاقد ٢٠٢٣/١٠/٣١ وتاريخ أخر موافقة مد مدة معتمدة فى ٢٠٢٣/٥/٧ (مرفق) .
- ورد لنا كتاب السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى بطلب إضافة مدة قدرها (٤) أربعة أشهر  
للعملية عاليه بدلاً من (٦) ستة أشهر الواردة بطلب الشركة المنفذه طبقاً لقرار مجلس الوزراء  
رقم (٢٣٠) بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢ بعد خصم مدة (٦٠) يوماً مدة تنفيذ سلم مشاه الصادر لها موافقة بالمذكرة رقم  
(٦٠٩٩) مرفق صورة نظراً لإلغاؤه بعد اعتراض الإهالى على تنفيذه .
- بدراسة طلب الشركة تبين أنه نظراً للإرتفاع المبالغ فيه فى أسعار الخامات الاساسية (حديد تسليح . أسمنت ... الخ)  
وتأثر الإمدادات للموقع مع إرتفاع اسعار قطع غيار المعدات ونقص المعروض بالاسواق تبين أحقيه إضافة مدة  
قدرها (٦) أشهر طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٠) بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢ مع خصم مدة شهرين لعدم تنفيذ سلم  
المشاه لتصبح المدة الإجمالية المستحقة للشركة هى (٤) أربعة أشهر من أخر تاريخ نهو معتمد فى ٢٠٢٣/٥/٧  
ليصبح تاريخ النهو الفعلى ٢٠٢٣/٩/٦ دون فرض غرامات تأخير إضافية .

### المطالب :-


- التكرم لإتخاذ ماترونه مناسباً نحو الموافقة على مد مدة المشروع (٤) اربعة اشهر طبقاً للمبررات الواردة  
بكتاب المنطقة المشرفه دون غرامات تأخير أو فوائد طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٠) بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢  
ليصبح تاريخ النهو الفعلى فى ٢٠٢٣/٩/٦

والأمر ملوض لسيداتكم ..

التوقيع "   
مهندس / أيمن محمد متولى  
رئيس الإدارة المركزية  
لتنفيذ وصيانة الكبارى

التوقيع "   
الأستاذ / ناصر بدرت محمد  
مدير عام العقود والفتاوى واللوائح

التوقيع "   
مهندس / محسن محمد زهران  
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع "   
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد متولى  
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

التوقيع "   
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى  
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

رأى السيد الأستاذ / مدير عام العقود والفتاوى اللوائح

١) نرى جواز الموافقة على ما استرعى اليه السيد الأستاذ المهندس من باب  
والمطابقة - المتجه في هذا الشأن وفقاً لما تم - مستندة الى قرار  
السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

٢) السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة  
لعدم توافق مناطق ذلك . والتوقيع " 