

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٥) ختامى اعمال رفع كفاءة طريق ٢١ في
المسافة من عرب ابو ساعد / اطفيح / دير الميمونة القطاع (الحادي عشر) مركز الصف اطفيح
محافظة الجيزة بطول ٧ كم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالامر المباشر .

تنفيذ شركة / المهندسون المتحدون للمقاولات العمومية و التوريدات

م	رقم التقرير	تاريخ التقرير	المبلغ	جهة الإصدار
١	٩٧	٢٠٢٥/٤/٢٩	٧٤٣٠.٤٣	مركزي
		الاجمالى	٧٤٣٠.٤٣	

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٥/٥/٢٧

عدد المرفقات ()

أصل وصورتين من المستخلص

استمارة ٥٠ ع ح

حصر إعمال

كشف معدات / كشف مهندسين

بيان كميات / مقاييسه ختاميه

شهادات (التزام / سير عمل / مهندسين / محاجر)

خطاب محملات

محضر استلام ابتدائى


محضر تقييم

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار



السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاحالة الى العقد (رقم العقد ١٤٨٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٣

اعمال رفع كفاءة طريق ٢١ في المسافة من عرب ابو ساعد / اطفيح / دير الميمونة القطاع
(الحادي عشر) مركز الصف اطفيح محافظة الجيزة بطول ٧ كم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة
كريمة" بالامر المباشر

تنفيذ شركة / شركة المهندسون المتحدون للمقاولات العمومية و التوريدات

برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه يشمل توريد عدد (٢) حاسب الي وغرامة ٥٠٠٠٠ ج
للجهاز الواحد (مرفق موافقة مجلس الادارة) بتبديل الحساب الالى المحمل علي العملية بعدد (١)
سيارة ملاكي حديثة ولا يوجد اى محملات اخري .

مرسل برجاء التفضل بالعلم والاحاطه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٥/٥/٢٧

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

طارق يوسف الجزار



Handwritten signature and initials.

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة.... ودمع

ايماء الى عملية أعمال رفع كفاءة طريق ٢١ فى المسافة من عرب أبو ساعد / اطفيح / دير الميمون (القطاع
الحادي عشر) مركز الصف / اطفيح - محافظة الجيزة تنفيذ شركة المهندسون المتحدون للمقاولات العمومية
والتوريدات .

نتشرف بان نرفق طيه لسيادتكم مقايضة ختامية للمشروع عاليه .

برجاء التكرم من سيادتكم بالعلم والاحاطة والتوجيه باللازم .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،،،،


تحريرا في : ٢٥ / ٣ / ٢٠٢٥

رئيس الادارة المركزية

(للمنطقة الاولى المركزية)

مهندس

طارق يوسف الجزار





مقايمة ختامية مشروع اعمال رفع كفاءة وتوسعة طريق 21 حلوآن / الصف فى المسافة من عرب أبو ماعد / اطلاق / دير الميمون ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المرحلة الأولى (القطاع الحادى عشر)				
تفليذ :- شركة المهندسون المتحدون				
رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الفئة (بالجنه)	الكمية
أولاً :- اعمال الطرق				
١	اعمال رفع وإزالة المخلفات مع نقل المخلفات خارج الموقع للمقالب العمومية طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة مما مجاميعه بالمتر المكعب لمسافة نقل حتى 30 كم	3م	٤٣,٠٠	٢٤٠١٢,٢٧
٢	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الأحجار الصلبة المترجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة كاليفورنيا عن 80% ولا يزيد الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 40% و الا يزيد الانكسار عن 10% وفرداها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95%) من الكثافة العملية والفئة تشمل إجراءات التجارب العملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل 51 كم.	3م	٢٣٧,٢٠	٧١٩٤٢,٢٦
	اجمالى قيمة اعمال الطرق			١٨٠٩٧٢٣١,٦٨
رسوم الكارطة والموازين :-				
١	رسوم الكارطة والموازين لأعمال طبقات الأساس	3م	٢٥	٧١٩٤٢,٢٦
	اجمالى قيمة الكارئات			١٧٩٨٥٥٦,٥٠
	اجمالى قيمة الاعمال			١٩٨٩٥٧٨٨,١٨



مدير عام التنفيذ والصيانة

مدير المشروع الهيئة

مهندس المشروع الهيئة

مهندس الشركة

س

ع

ع

ع



نموزج رقم ۲

بشأن : حصص المواد المحجبة الواردة بالمستخلص :

التاريخ: ٢٠٢٣/٠٠٠/٠٠٠

إلى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

نتشرف بان نرفق طبع المستخلص الختامي الخاص
بعمليّة (أعمال رفع لائحة كبرياء) محافظة العزبة في
شركة (المهندسون المتحدون) عقد رقم / ١٤٨٩ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢٣
يرجى التفضل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من

سيادتكم بالعلم أن المواد المحجّرة المستخدمة بيانها كالتالي :

م	نوع المادة المحجرة	الوحدة	الكمية	الجهة الحصول علي الخامة
١	سن	م ^٣	٤٣١٠٦٥,٣٦	كسارة
٢	اتربة	م ^٢		محجر رقم / تصريح / بدون
٣	رمل	م ^٣	٨٨٧٧٣,٩٠	محجر رقم / تصريح / بدون

هذا وقد تمت مراجعته (البونات المائية / التصريح) للكميات التي تم الحصول عليها من (كسارات / محاجر / تشوينات) معتمدة ووجدت مطابقة للكميات الواردة بالمستخلص .

يرجى التكرم من سيادتكم بالعلم والإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

.....
 / مهندس
 رئيس الادارة المركزية
 للمنطقة

في حالة وجود كميات دم الحصول بدون إرفاق البونات المائية يتم تسجيل كلاً منها منفصلة

قوائم الكميات مشروع اعمال رفع كفاءة وتوسعة طريق 21 حلوان / الصف في المسافة من عرب ابو ساعد / اطفيم / دير الميمون ضمن المبالغة الرياسية "حياة كريمة" المرحلة الأولى (القطاع الحادي عشر)			
تنفيذ :- شركة المهندسون المتحدون			
رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية
اولا :- اعمال الطرق			
١	اعمال رفع وازالة المخلفات مع نقل المخلفات خارج الموقع للمقاب العمومية طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة مما مجاميعه بالمتر المكعب لمسافة نقل حتى 30 كم	3م	٢٤.١٢,٢٧
٢	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة كاليورنيا عن 80% ولا يزيد الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 40% و الا يزيد الامتصاص عن 10% وفردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراءات التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل 51 كم.	3م	٧١٩٤٢,٢٦



يعتمد ،،،،،
رئيس الادارة المركزية
مهندس
طارق يوسف الجزار

مدير عام التنفيذ والصيانة

٢

مدير المشروع الهيئة

٢

مهندس المشروع الهيئة

عبدالله محمد

مهندس الشركة

٢



الشركة المنفذة		الهيئة العامة للطرق والكباري
		
أعمال رفع كفاءة طريق 21 في المسافة من عرب أبو ساعد/اطفيح/دير الميمون (القطاع الحادي عشر) مركز الصف-اطفيح محافظة الجيزة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالامر المباشر		

حصہ بند (2)


بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات

70830.90	الكمية السابقة
54+060	من المحطة
54+860	الي المحطة
7780.93	كمية القطاع
71942.26	الكمية الاجمالية

الكمية المدرجة خلال المدة بالمستخلص : 1111.36 متر مكعب

الكمية الاجمالية المدرجة بالمستخلص : 71942.26 متر مكعب

~~مهندس الهيئة~~



Volume Report

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Fill Vol. (Cu.M.)
54+060.00	0	0	0	0	0
54+080.00	0.27	2.69	3.59	35.91	35.91
54+100.00	0	2.69	4.69	82.79	118.69
54+120.00	0.13	1.35	6.56	112.47	231.16
54+140.00	0.37	5.04	5.37	119.33	350.49
54+160.00	0	3.69	8.09	134.63	485.13
54+180.00	0.35	3.5	5.82	139.06	624.18
54+200.00	0.11	4.62	5.58	113.98	738.16
54+220.00	0	1.12	6.72	122.99	861.15
54+240.00	0.13	1.33	7.2	139.18	1,000.33
54+260.00	0	1.33	9.32	165.17	1,165.50
54+280.00	0	0	8.77	180.82	1,346.32
54+300.00	0	0	8.68	170.82	1,517.14
54+320.00	0	0	10.4	186.62	1,703.76
54+340.00	0	0	11.39	212.58	1,916.34
54+360.00	0.16	1.6	6.44	174.86	2,091.20
54+380.00	1.15	13.14	6.79	132.27	2,223.47
54+400.00	0	11.5	9.59	163.74	2,387.21
54+420.00	0.04	0.35	13.65	232.39	2,619.60
54+440.00	0.01	0.41	13.26	269.09	2,888.70
54+460.00	0	0.06	7.61	208.72	3,097.42
54+480.00	0.03	0.3	8.86	164.78	3,262.20
54+500.00	0	0.31	8.27	171.4	3,433.60
54+520.00	0.76	7.56	11.12	193.92	3,627.51
54+540.00	0	7.65	12.49	234.27	3,861.78
54+560.00	2.99	23.59	8.14	196.46	4,058.24
54+580.00	1.82	37.53	13.32	226.72	4,284.96
54+600.00	0.23	15.64	18.69	351.76	4,636.72
54+620.00	0.02	1.87	18.85	413.11	5,049.83
54+640.00	0.09	0.8	15.84	376.53	5,426.36
54+660.00	0	0.64	9	263.69	5,690.05
54+680.00	0	0	17.52	263.56	5,953.62
54+700.00	0.08	0.81	11.35	288.74	6,242.36
54+720.00	9.29	93.75	7.3	186.52	6,428.88
54+740.00	0.81	101.08	11.37	186.65	6,615.53
54+760.00	0	8.14	14.84	262.05	6,877.59
54+780.00	0	0	11.05	258.85	7,136.44
54+800.00	1.18	11.85	6.26	173.09	7,309.53
54+820.00	0	11.85	7.77	140.32	7,449.85
54+840.00	0	0	7.56	153.32	7,603.17
54+860.00	0.14	1.41	10.21	177.75	7,780.93

مهندس الهيئة

شركة المهندس الشركة لتأويلات التامة
14/11/2019
557 581

الشركة المنفذة		الهيئة العامة للطرق والكباري
		
أعمال رفع كفاءة طريق 21 في المسافة من عرب أبو ساعد/اطفيح/دير الميمون (القطاع الحادي عشر) مركز الصف-اطفيح محافظة الجيزة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالأمر المباشر		

حصر بند (1)
بالمتر المكعب أعمال رفع وإزالة المخالفات

23812.27	الكمية السابقة
54+220	من المحطة
55+260	الى المحطة
4512.70	كمية القطاع
24012.27	الكمية الاجمالية

الكمية المدرجة خلال المده بالمستخلص : 200 متر مكعب
الكمية الاجمالية المدرجة بالمستخلص : 24012.27 متر مكعب

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

Volume Report

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
54+200.00	0	0	0	0	0
54+220.00	1.98	19.81	0	0	19.81
54+240.00	1.19	31.74	0	0	51.55
54+260.00	0.55	17.48	0	0	69.03
54+280.00	0.05	6.01	0.19	1.91	75.04
54+300.00	0.49	5.24	0	1.86	80.28
54+320.00	0.93	13.94	0.07	0.63	94.22
54+340.00	1.22	21.51	0.17	2.29	115.73
54+360.00	1.77	30.04	0	1.7	145.78
54+380.00	3.12	48.86	0	0.03	194.64
54+400.00	4.32	74.35	0	0	268.99
54+420.00	0.96	52.74	2.42	24.22	321.72
54+440.00	0.84	17.99	0.65	30.69	339.71
54+460.00	6.21	70.59	0	6.47	410.3
54+480.00	4.58	107.99	0	0	518.29
54+500.00	6.95	115.35	0	0	633.64
54+520.00	2.56	95.12	0	0	728.76
54+540.00	0.53	30.38	0	0	759.15
54+560.00	6.53	55.7	0	0	814.84
54+580.00	6.44	102.07	0	0	916.91
54+600.00	5.34	94.79	0	0	1,011.70
54+620.00	5.4	90.28	0	0	1,101.99
54+640.00	4.67	85.42	0	0	1,187.41
54+660.00	6.63	93.79	0	0	1,281.20
54+680.00	4.16	104.56	0	0	1,385.76
54+700.00	10.08	142.34	0	0	1,528.11
54+720.00	23.64	337.21	0	0	1,865.32
54+740.00	9.41	330.55	0	0	2,195.87
54+760.00	2.25	116.61	0.01	0.07	2,312.48
54+780.00	2.35	45.95	0.02	0.31	2,358.43
54+800.00	7.67	100.14	0	0.24	2,458.57
54+820.00	3.27	109.35	0.04	0.43	2,567.92
54+840.00	3.19	64.52	0.01	0.49	2,632.44
54+860.00	2.75	59.34	0.03	0.34	2,691.78
54+880.00	1.47	42.17	0.69	7.21	2,733.95
54+900.00	0.11	15.83	1.42	21.12	2,749.78
54+920.00	0.63	7.42	0.51	19.28	2,757.20
54+940.00	2.88	35.05	0.19	6.99	2,792.25
54+960.00	9.82	126.95	0	1.89	2,919.20
54+980.00	14.22	240.42	0.01	0.05	3,159.61


مهندس الهيئة

مهندس الشركة
19/11/2017
19/11/2017
19/11/2017

Volume Report

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
55+000.00	14.37	285.94	0	0.08	3,445.55
55+020.00	16.87	312.44	0	0.03	3,758.00
55+040.00	12.45	293.29	0.02	0.18	4,051.28
55+060.00	12.12	245.79	0	0.18	4,297.08
55+080.00	2.15	142.72	0.03	0.27	4,439.79
55+100.00	0.24	23.89	0	0.27	4,463.69
55+120.00	0.59	8.32	0.04	0.36	4,472.01
55+140.00	0.33	9.24	0.02	0.57	4,481.25
55+160.00	0.31	6.49	0.02	0.37	4,487.74
55+180.00	0.24	5.64	0	0.16	4,493.38
55+200.00	0.35	6.22	0	0	4,499.60
55+220.00	0.42	8.42	0	0	4,508.02
55+240.00	0	4.68	0	0	4,512.70
55+260.00	0	0	0	0	4,512.70

مهندس الهيئة



مشروع حياة كريمة

أعمال رفع كفاءة طريق 21 في المسافة من عرب أبو ساعد/اطفيح/دير الميمون مركز الصف-اطفيح محافظة
الجيزة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالامر المباشر

تنفيذ شركة المهندسون المتحدون للمقاولات العمومية والتوريدات

بيان الجهاز الفني للمقاول

الاسم	العدد	المسمي الوظيفي
فؤاد رزق	1	مدير التنفيذ للطرق
محمد طلعت	1	مهندس التنفيذ
احمد علاء	1	مدير المكتب الفني
نورهان أشرف	1	حاسب الكميات
حسين خالد	1	مساح
معتز عيد	1	مساعد مساح
مظهر رمضان	2	فني مواد
عبدالله حسين		
محمد عبد الرحمن	2	فني سلامة مرورية
احمد عبدالوهاب		

شركة المهندسون المتحدون للمقاولات العمومية
١٩٩٩/١٠/١٠
ب. ق. ٢٩٦ - ٥٨١ - ٥٩٧

٥١

مشروع حياة كريمة

أعمال رفع كفاءة طريق 21 فى المسافة من عرب أبو ساعد/اطفيح/دير الميمون مركز الصف-اطفيح محافظة الجيزة
ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالامر المباشر

تنفيذ شركة المهندسون المتحدون للمقاولات العمومية والتوريدات
بيان بالمعدات المتواجدة بالموقع

م	م	عدد
1	رفع اترية لودر	1
	موزعات مياه (تنك مياه سعه لا تقل عن 15 طن)	1
	جرير	1
	هراس ترابه	1
	بلدوزر على جنزير	1
	عربة قلاب جديدة او بحاله ممتازه	4
2	ماكينة انارة	3
	ونش انقاذ	1
	كلارك	2
	لودر	1
	مهمات وادوات خطة السلامة المرورية	
		13

شركة المهندسون المتحدون للمقاولات العمومية والتوريدات
10/10/2023
10/10/2023
10/10/2023

اسم المشروع : مشروع أعمال رفع كفاءة طريق 21 في المنطقة من عرب أبو ساعد/الطريق/نهر الميمون مركز الصنف/الطريق محافظة الجيزة
 شركة المهندسون المتحدون للمقاولات العمومية والتوريدات

25/7/2024 الى 20/7/2024 بيان بالأعمال الواردة بالمستخلص المرفق

بند	بنود الاعمال	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية خلال المدة	الاجمالي	الملاحظات
١	بالمر المكعب أعمال رفع وإزالة المخلفات مع نقل المخلفات خارج الموقع للمقالب العمومية	م ^٣	23812.27	200.00	24012.27	
٢	بالمر المكعب توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترجحة ناتج تكسير الكسارات مسافة النقل 51 كم	م ^٣	70830.90	1111.36	71942.26	

مدير عام التنفيذ والصيانة

ش

مدير المشروع (الهيئة)

ش

مهندس المشروع (الهيئة)

عزينة زكي



شهادة التجارب المعملية

عملية : مشروع اعمال رفع كفاءة وتوسعة طريق ٢١ حلوان / الصف في المسافة من عرب ابو
ساعد / اطفيح / دير الميمون ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المرحلة الأولى (القطاع الحادي
عشر)
تنفيذ / المهندسون المتحدون للمقاولات ورصف الطرق

إشراف المنطقة الاولى المركزية (القاهرة الكبرى)

- نتشرف بالإحاطة بأنه تم اجراء جميع التجارب المعملية الخاصه بالعملية المذكورة بعاليه طبقا
للمواصفات الفنية الواردة بكراسة شروط العملية بادارة المعامل المركزيه ومعمل المنطقة الاولى
(القاهرة الكبرى)

- وهذه شهادة منا بذلك

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

القاهرة في ١١ / ٣ / ٢٠٢٥ م

يعتمد،،،
رئيس الادارة المركزيه
مهندس /
طارق يوسف الجزار



٤

٥

٦

شهادة الالتزام

عملية : مشروع اعمال رفع كفاءة وتوسعة طريق ٢١ حلوان / الصف في المسافة من عرب ابو ساعد / اطفيح / دير الميمون ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المرحلة الأولى (القطاع الحادي عشر)
تنفيذ /المهندسون المتحدون للمقاولات ورصف الطرق

إشراف المنطقة الاولى المركزية (القاهرة الكبرى)

- نتشرف بالإحاطة بان الشركة المنفذة للعملية عاليه التزمت بتنفيذ كافة الالتزامات الواقعة عليها بعقد العملية وتم عمل ختامى للعملية المذكورة.

- وهذه شهادة منا بذلك

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

القاهرة فى ١١ / ٣ / ٢٠٢٥ م

يعتمد
رئيس الادارة المركزيه
مهندس /
طارق يوسف الجزار



٢

٢

٢



شهادة سير العمل

عملية : مشروع اعمال رفع كفاءة وتوسعة طريق ٢١ حلوان / الصف في المسافة من عرب ابو ساعد / اطفيج / دير الميمون ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المرحلة الأولى (القطاع الحادي عشر)
تنفيذ /المهندسون المتحدون للمقاولات ورصف الطرق

إشراف المنطقة الاولى المركزية (القاهرة الكبرى)

- نتشرف بالإحاطة بأنه قد تمت مراجعة قوائم الكميات للعملية عالية وتم حصر الكميات الختامية ووجدت مطابقة .
- قيمة العملية حسب أمر الإسناد:- ٢٠٠٠٠٠٠٠٠
- قيمة العملية حسب الختامى :- ١٩٨٩٥٧٨٨,١٨
- مدة تنفيذ العملية :- ٦ أشهر + ٦ أشهر مد مدة المشروع

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

القاهرة فى ١١ / ٣ / ٢٠٢٥ م

يعتمد،،،
رئيس الادارة المركزية
مهندس
طارق يوسف الجزار

٢

٢

٢

شهادة المهندسين

عملية : مشروع اعمال رفع كفاءة وتوسعة طريق ٢١ حلوان / الصف في المسافة من عرب ابو
ساعد / اطفيح / دير الميمون ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المرحلة الأولى (القطاع الحادي
عشر)
تنفيذ / المهندسون المتحدون للمقاولات ورصف الطرق


إشراف المنطقة الاولى المركزية (القاهرة الكبرى)

شهادة المهندسين

- نتشرف بالاحاطه بان السادة مهندسى التنفيذ من قبل الشركه حسننى السير والسلوك ولم تحدث
منهم اية مخالفات خلال فترة التنفيذ.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

القاهرة فى ١١ / ٣ / ٢٠٢٥ م



٢

٢

٢

الإدارة، عامر

رئيس المصلحة

(٥) أدرج في كشف الشكايات قسم: امضاء الكاتب الموطد:

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠٢٢ س ٥٠,٠٠٠

محضر استلام ابتدائي

العملية أعمال رفع كفاءة طريق ٢١ في المسافة من عرب أبو ساعد / اطفيح / دير الميمون (القطاع الحادي عشر) مركز الصف - اطفيح محافظة الجيزة

تنفيذ شركة المهندسون المتحدون للمقاولات العمومية والتوريدات

اشراف الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الأولى المركزية)

عقد رقم (١٤٨٩) لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٢٣

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/٣/١٠ وبناء علي قرار السيد المهندس رئيسي الاداره المركزيه المنطقه الأولى المركزية رقم (١٨٧) بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٦ بتشكيل لجنة الاستلام الابتدائي .

فقد اجتمعت اللجنة المشكله من السادة الاتي اسمائهم :-

١- السيد المهندس / خالد محمود حسنين حسونة

٢- السيد المهندس/ ايمن محمد السيد رمضان

٣- السيد المهندس/ اسلام محمد البهادى عبد الله على

٤- السيد المهندس/ أسماء على أحمد

٥- السيد المهندس/ محمد طلعت فتحي

الهيئة العامة للطرق والكباري (رئيسا)

الهيئة العامة للطرق والكباري (عضوا)

الهيئة العامة للطرق والكباري (عضوا)

الهيئة العامة للطرق والكباري (مدير المشروع)

مهندس الشركة المنفذه (الشركة المنفذه)

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالاطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وعقد العملية ثم انتقلت اللجنة على الطبيعة للمرور على الاعمال المنفذه ومعاينتها ظاهريا وقد أسفر الفحص والمعاينة الظاهرية ان الاعمال المنفذه عبارة عن :-

طبقة الاساس

الاعمال مقبولة بصفة عامة في المسافة من الكم ٥٤,٠٦ الى الكم ٥٩,٥٠ طبقا لمحضر تسليم طبقة الاساس الى الشركة القائمة بأعمال الاسفلت (مرفق) والمسافة المتبقية مقبولة بصفة عامة على أن تقوم الشركة المنفذه لطبقة الاساس بأعمال الصيانة قبل رش طبقة التشريب (MC) من الشركة التي ستقوم بأعمال الأسفلت لاحقا ويتم تحرير محضر تسليم طبقة أساس بنفس الطريقة السابقة وقامت اللجنة باخذ عينات من طبقة الاساس لاجراء التجارب اللازمة عليها بالمعامل المركزية. حيث انه انتهت الشركة المنفذه الاعمال المذكوره بعاليه بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٢٥.

- وعليه تري اللجنة لا مانع من استلام الاعمال استلام ابتدائي بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٢٥ وهو بداية فترة الضمان للاعمال المسلمة ابتدائيا .

اللجنة :

٥- محمد طلعت فتحي

٤- ايمن محمد السيد رمضان

٣- اسلام محمد البهادى عبد الله على

٢- أسماء على أحمد

١- خالد محمود حسنين حسونة

شركة المهندسون المتحدون للمقاولات العمومية
س. ت. ١٩٦٤٦
ب. ف. ٦٦٦ - ٨١ : ٤٧





التقييم الفني للاستلام الابتدائي

العملية :- مشروع اعمال طريق 21 الصف من هرب ابوساعد / اطفيج / الكريمات / دير الميسون بطول 65 كم محافظة الجيزة (القطاع الحادى عشر) ضمن المبادرة الرئاسية من المرحلة الاولى حياة كريمة بالامر المباشر

عقد رقم :- 1489 - 2022 - 2023

تنفيذ :- شركة المهندسون المتحدون للمقاولات العامة ورصف الطرق.

اشراف :- المنطقة الاولى المركزية.

انه في يوم الاحد الموافق 2025/5/11 وبناء على قرار السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى رقم (187) بتاريخ 2024/9/16 ومحضر الاستلام الابتدائي للعملية المؤرخ في 2025/3/10 تم عمل التقييم الفني للعملية عاليه وقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :-

المنطقة الاولى المركزية - رئيساً
المنطقة الاولى المركزية - عضواً
المنطقة الاولى المركزية - عضواً
مدير المشروع - عضواً.
مندوب الشركة المنفذة - عضواً

1- المهندس / خالد محمود حسنين حسونة
2- المهندس / ايمن محمد السيد رمضان
3- المهندس / اسلام محمد البهادي
4- المهندسة / اسماء على احمد
5- المهندس / اسامة الشريف

وبعد الاطلاع على محضر الاستلام الابتدائي للعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالتى :
الخصم طبقاً لمحضر الاستلام الابتدائي : لا يوجد خصم .

الخصم للتجارب العملية :-

1- خصم على التجارب العملية للاساس (مرفق) = 3103 جنية.

القيمة الاجمالية للخصم = 3103 جنية

(ثلاثة الاف ومائة وثلاثة جنيها فقط لا غير)

التوقيعات :-

4-

5- اسامة الشريف



2-

3-

تقديم الاساس العملية :- مشروع اعمال ضيق ٢١ الصف من حزب ابوساعد / اذنيح / اكرينات / دير الصيون بطول ٦ كم محافظة الحيرة (القطاع الحادي عشر) ضمن الحدود الرئيسية من المنطقة (١) في حارة كمة بالام المباشر عقد رقم : ١٤١٩ - ١٠٢٢ - ٢٠٢٢

سراف - المنطقة الاولى مركزية

تقديم :- شركة الهندسون المحدودون للمقاولات العامة والصفى للطرق.

2007	مصر طبقاً للاستبان الوطنية م
0	سعر طنونة الزيتون م جديدة
0	مقابل لوزي الحردة و خضروات للشكس %

رقم المورثات	الحدة الأدنى	الحدة الأعلى
2 ⁺	100	
1.5 ⁺	70	100
1 ⁺	55	85
3/4 ⁺	50	80
3/8 ⁺	40	70
رقم 1 ⁺	30	60
رقم 1 ⁺	20	50
رقم 1 ⁺	10	30
رقم 1 ⁺	5	15

[illegible]

نسبة	رقم	لأعم	سنة	إجمالي الخصم (م)
0.00	312.71	0.00	0.00	

71943	تربة اللاسي (٢١)
-------	------------------

تفقیہ طبقة الأساس
عقد رقم ۲۳۰۷۲/۲۰۱۴۸۹

تفصيل فائدة الأرباح Subgrade		رقم فائدة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ١٤٨٩/٢٠٢٣
فائدة الخصم (بالجنيه)		
0.00	3270.14	اجمال كليه الارباح اقل لمصلحة (م) كليه الاعلى لمصلحة اكثر عبية (م)
0.00	0.00	اجمال الخصم في السن (م) اجمال الخصم في اتمام (م)
3102.71	3102.71	اجمال ارباح الخصم المبرورة رقم ٢٠٢٣ (م) اجمال ارباح ارباح في التفتيش (م)
0.00	0.00	اجمال ارباح ارباح في التفتيش (م)
0.00		الخصم نتيجة خروج نسبة ارباح كل جيل (BR)
3102.71		اجمال ارباح ارباح في التفتيش (م)

