

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة إلي مشروع بالإحالة إلي مشروع أعمال رفع كفاءة الطريق من كمين السلام حتي الطريق الدولي الساحلي مروراً بالساحلي والركابية (القطاع الأول) مركز كفر سعد محافظة دمياط بطول ٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (بالأمر المباشر) .

عقد رقم (٤٩٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ١٣ / ١٠ / ٢٠٢٢ م .

تنفيذ : مكتب أحمد محمود هلال للمقاولات العامة .

نتشرف بأن نرفق لسيدادتكم طيه إستمارة ٥٠ ح بمبلغ ١.٣٧٦.٤٠٥.٨٩٦ جنيهاً ( فقط مليون وثلاثمائة وستة وسبعون ألفاً وأربعمائة وخمسة وخمسة وستة وتسعون قرشاً ) قيمة التوعويات علي مستخلصات رقم (١ - ٢ - ٣ - ٤ - ٥ جاري) .

مع الإحاطة بأنه تم إصدار استمارة ٥٠.٦٥.٥٨٠.٦٥ ح بمبلغ ٣٤٤.٥٨٠.٦٥ ح ( فقط ثلاثمائة وأربعة وأربعون ألفاً وخمسمائة وثمانون جنيهاً وخمسة وستون قرشاً ) قيمة فروع الأسعار طبقاً لمعاملات عناصر التكلفة علي مستخلصات رقم (١ - ٢ - ٣ - ٤ - ٥) حاري.

يرجي التفضل بالإحاطة والتنبيه بالالزام نحو المراجعة والصرف .

وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً: ٢٠٢٤/٨/٢٥ م

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

بدر عيب التوازي بدر



عملية : اعمار رفع كفاءة الطريق من كمين السلام حتى الطريق الدولي الساحلي مروراً بالوسطاني والركابية (الضلع الأول) بطول ٦ كم - مركز كفر سعد - محافظة دمياط  
تنفيذ بشركة : أحمد محمود حسين خلال المفاوضات ورفض الطرق

تاريخ الموقع : ٢٠٢٢/١٠/٢٠ عقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٤٩٢

تاريخ اسعالم الموقع :

٢٠٢٢/١٠/١٣

بتاريخ :

٢٠٢٣/٢٠٢٢/٤٩٢

عقد رقم :

إجمالي قيمة التوعويضات

رقم	رقم المستخلص	الأجمالي (جنية)
١	مستخلص رقم (١) ... جاري	٨٣٨٦,١٠٨
٢	مستخلص رقم (٢) ... جاري	٣٤.٣٢٧,٦٢١
٣	مستخلص رقم (٣) ... جاري	٤٣٢٥٢٤,٦٧٦
٤	مستخلص رقم (٤) ... جاري	٨٥٦٢٣٩,٠٠٣
٥	مستخلص رقم (٥) ... ختامي	٨.٣٥,١٣٩
الأجمالي (جنية)		١٧٢.٩٨٦,٥٤٦

براعي خصم قيمة فروق الأسعار من إجمالي قيمة التوعويضات جنية ٣٤٤٥٨,٦٥٠

الأجمالي قيمة التوعويضات بعد خصم فروق الأسعار ... (جنية)

١٣٧٦٤.٥,٨٩٦

مهندس الشركة

عبد الله الشاذلي

مهندس الهيئة

محمد عبد الله

مدير إدارة

محمد عبد الله

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

بدر عبد التواب بيادق



٥٠٦٢١

عملية : أعمال رفع كفاءة الطريق من كمين السلام حتى الطريق الدولي الساحلي مروراً بالوسطاني والركابية (القضاع الأولى) بطول ٦ كم - مركز كفر سعد - محافظة دمياط  
تنفيذ شركة : أحمد محمود حسين هلال للمقاولات ورصف الطرق

عقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٤٩٢ بتاريخ : ٢٠٢٢/١٠/١٣ تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢٢/١٠/٢٠

١- أعمال حفر لجميع أنواع التربة :  
استلام الموقع : ٢٠٢٢/١٠/٢٠  
تاريخ المستخلص : ٢٠٢٢/١١/٢٣  
عدد أيام التنفيذ : ٣٥  
مستخلص رقم : ( ١ ) جاري بتاريخ : ٢٠٢٢/١١/٢٣

٣م الكمية المستخلص : ٢٠٠,٠٠٠  
سعر البنيد : ١٧,٠٠٠  
يوم  
٣٥

الاجمالي (جنية)	نسبة التعويض (%)	الكمية المنقذة لكل شهر	نسبة الشهر	عدد ايام تنفيذ لكل شهر	الشهر	م
٢٣,٠٨١١	% ١,٩٨	٦٨٥,٧١٤	٠,٣٤٢٩	١٢	شهر أكتوبر ٢٠٢٢	١
٥٢,٠٥٨٩	% ٢,٣٣	١٣١٤,٢٨٦	٠,٦٥٧١	٢٣	شهر نوفمبر ٢٠٢٢	٢
٧٥١,٤٠٠						

٢- أعمال توريد وتشغيل طبقة أساس :

٣م الكمية المستخلص : ٨٦٤٥,٠٠٠  
سعر البنيد : ٤٣٥,٠٠٠  
يوم  
٣٥

الاجمالي (جنية)	نسبة التعويض (%)	الكمية المنقذة لكل شهر	نسبة الشهر	عدد ايام تنفيذ لكل شهر	الشهر	م
٢٥٥٢٨,٩٣٢	% ١,٩٨	٢٩٦٤,٠٠٠	٠,٣٤٢٩	١٢	شهر أكتوبر ٢٠٢٢	١
٥٧٥٧٩,٧٧٦	% ٢,٣٣	٥٦٨١,٠٠٠	٠,٦٥٧١	٢٣	شهر نوفمبر ٢٠٢٢	٢
٨٣١٠,٨,٧٠٨						

الاجمالي تعويض المستخلص ( ١ ) (جنية) ٨٣٨٦,١٠٨

مهندس الهيئة



مهندس الشركة

عملية : أعمال رفع كفاءة الطريق جني السلام حتى الطريق الدولي الساحلي مروا بالوسطاني والراكبية (القطاع الأول) بطول 1 كم - مركز كفر سعد - محافظة دمياط  
تنفيذ شركة : أحمد محمود حسين هلال للمقاولات ورسف الطرق

عقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٤٩٢ تاريخ الموقع : ٢٠٢٢/١٠/١٣ بتاريخ : ٢٠٢٣/٠٢/٢٢

٢٠٢٢/٠٢/١٢ : بتاريخ : جاري ( ٢ ) مستخلص رقم :

١- أعمال حفر لجميع أنواع التربة :  
تاريخ المستخلص السابق : ٢٠٢٢/١١/٢٣  
تاريخ المستخلص الحالي : ٢٠٢٣/٠٢/١٢

الاجمالي (جنية)	نسبة التعويض (%)	الكمية المنقذة لكل شهر	نسبة الشهر	عدد ايام تنفيذ لكل شهر	الشهر
٤٧,٨٥٥	% ٢,٣٣	١٢,٨١٥	٠,٨٦٤	٧	شهر نوفمبر ٢٠٢٢
٥٦٩,٣٨١	% ٦,٢٦	٥٣٥,٣٧	٠,٣٨٧	٣١	شهر ديسمبر ٢٠٢٢
٨٢,٤٢٦	% ٩,٠٢	٥٣٥,٣٧	٠,٣٨٧	٣١	شهر يناير ٢٠٢٣
٣٦,٥٣٩	% ١٠,٢٤	٢٠٧,١١١	٠,١٤٨١	١٢	شهر فبراير ٢٠٢٣
١٧٩٨,٢٠٦					

٢- أعمال توريد وتشغيل طبقة أساس :  
تاريخ المستخلص السابق : ٢٠٢٢/١١/٢٣  
تاريخ المستخلص الحالي : ٢٠٢٣/٠٢/١٢

الاجمالي (جنية)	نسبة التعويض (%)	الكمية المنقذة لكل شهر	نسبة الشهر	عدد ايام تنفيذ لكل شهر	الشهر
٥٥٨٥,٦٦٢	% ٢,٣٣	٥٥١,٠٩٩	٠,٨٦٤	٧	شهر نوفمبر ٢٠٢٢
٦٩٨٥٦,٧٧٨	% ٦,٥٨	٢٤٤,٥٨٠	٠,٣٨٧	٣١	شهر ديسمبر ٢٠٢٢
٩٩١٥٨,٣٣٥	% ٩,٣٤	٢٤٤,٥٨٠	٠,٣٨٧	٣١	شهر يناير ٢٠٢٣
٦١٢١٥,٥٦٤	% ١٤,٩٢	٩٤٤,٧٤١	٠,١٤٨١	١٢	شهر فبراير ٢٠٢٣
٢٣٥٩١٦,٢٨٨					

٣- أعمال توريد ورش طبقة تشريب MCO :  
تاريخ المستخلص السابق : ٢٠٢٢/١١/٢٣  
تاريخ المستخلص الحالي : ٢٠٢٣/٠٢/١٢

الاجمالي (جنية)	نسبة التعويض (%)	الكمية المنقذة لكل شهر	نسبة الشهر	عدد ايام تنفيذ لكل شهر	الشهر
٣١٢,١٨١	% ١,١٣	٩٩٥,٥٥٦	٠,٨٦٤	٧	شهر نوفمبر ٢٠٢٢
٢٨٨٧,٣٨١	% ٢,٣٦	٤٤٠,٨٨٩	٠,٣٨٧	٣١	شهر ديسمبر ٢٠٢٢
٤٤١٦,٧١٥	% ٣,٦١	٤٤٠,٨٨٩	٠,٣٨٧	٣١	شهر يناير ٢٠٢٣
٢٤٨٦,٤٠٠	% ٥,٢٥	١٧٠,٦,٦٦٧	٠,١٤٨١	١٢	شهر فبراير ٢٠٢٣
١٠١٠٢,٦٧٧					

٤- أعمال توريد ورش طبقة رابطة :  
تاريخ المستخلص السابق : ٢٠٢٢/١١/٢٣  
تاريخ المستخلص الحالي : ٢٠٢٣/٠٢/١٢

الاجمالي (جنية)	نسبة التعويض (%)	الكمية المنقذة لكل شهر	نسبة الشهر	عدد ايام تنفيذ لكل شهر	الشهر
٢٤٠٥,٩٥٩	% ١,٦٩	٩٩٥,٥٥٦	٠,٨٦٤	٧	شهر نوفمبر ٢٠٢٢
٢٦٧٣١,٩٧٥	% ٤,٢٤	٤٤٠,٨٨٩	٠,٣٨٧	٣١	شهر ديسمبر ٢٠٢٢
٣٩٠٨٩,٢٠٩	% ٦,٢٠	٤٤٠,٨٨٩	٠,٣٨٧	٣١	شهر يناير ٢٠٢٣
٢٤٢٨٣,٣٠٧	% ٩,٩٥	١٧٠,٦,٦٦٧	٠,١٤٨١	١٢	شهر فبراير ٢٠٢٣
٩٢٥١,٤٥٠					
٣٤٠٣٢٧,٦٢١					

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



عملية : أعمال رفع كفاءة الطريق من كمين السلام حتى الطريق الدولي الساحلي مروزا بالوسطاني والرابية (القطاع

الأول) بطول 6 كم - مركز كفر سعد - محافظة دمياط

تنفيذ شركة : أحمد محمود حسين هلال للمقاولات ورفص الطرق

رقم عقد : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٤٩٢ تاريخ : ٢٠٢٣/١٠/١٣ تاريخ اسلام الموقع : ٢٠٢٣/١٠/٢٠

رقم مستخلص رقم : ( ٤ ) بتاريخ : ٢٠٢٣/٠٤/١٠

١- أعمال توريد اترية صالحة للردم :

٣م تاريخ المستخلص السابق : ٢٠٢٣/٠٢/٢٨  
تاريخ المستخلص الحالي : ٢٠٢٣/٠٤/١٠  
الكمية المستخلص : ٣٧٠٠٠٠٠  
سعر البند : ٢١٧,٠٠٠ جنيه

الأجمالي (جنية)	نسبة التعويض (%)	الكمية المنقذة لكل شهر	نسبة الشهر	عدد ايام تنفيذ لكل شهر	الشهر
٨٢٣٧٩,٤٩٨	% ١٣,٥٧	٢٧٩٧,٥٦١	٠,٧٥٦١	٣١	شهر مارس ٢٠٢٣
٢٧١٨١,١٠٢	% ١٣,٨٨	٩٠٢,٤٣٩	٠,٢٤٣٩	١٠	شهر ابريل ٢٠٢٣
١٠٩٥٦,٦٠١					
الأجمالي (جنية)					

٢- أعمال حفر لجميع أنواع التربة :

٣م تاريخ المستخلص السابق : ٢٠٢٣/٠٢/٢٨  
تاريخ المستخلص الحالي : ٢٠٢٣/٠٤/١٠  
الكمية المستخلص : ١٧,٠٠٠  
سعر البند : ١٧,٠٠٠ جنيه

الأجمالي (جنية)	نسبة التعويض (%)	الكمية المنقذة لكل شهر	نسبة الشهر	عدد ايام تنفيذ لكل شهر	الشهر
٠,٠٠٠	% ١٣,٥٧	٠,٠٠٠	٠,٧٥٦١	٣١	شهر مارس ٢٠٢٣
٠,٠٠٠	% ١٣,٨٨	٠,٠٠٠	٠,٢٤٣٩	١٠	شهر ابريل ٢٠٢٣
٠,٠٠٠					
الأجمالي (جنية)					

٣- أعمال توريد وتنشغيل طبقة أساس :

٣م تاريخ المستخلص السابق : ٢٠٢٣/٠٧/٢٨  
تاريخ المستخلص الحالي : ٢٠٢٣/٠٤/١٠  
الكمية المستخلص : ٠,٠٠٠  
سعر البند : ٣٥,٠٠٠ جنيه

الأجمالي (جنية)	نسبة التعويض (%)	الكمية المنقذة لكل شهر	نسبة الشهر	عدد ايام تنفيذ لكل شهر	الشهر
٠,٠٠٠	% ٢,٤٧	٠,٠٠٠	٠,٧٥٦١	٣١	شهر مارس ٢٠٢٣
٠,٠٠٠	% ٢١,٧٦	٠,٠٠٠	٠,٢٤٣٩	١٠	شهر ابريل ٢٠٢٣
٠,٠٠٠					
الأجمالي (جنية)					

٤- أعمال توريد ورش طبقة تشريب MCO :

٢م تاريخ المستخلص السابق : ٢٠٢٣/٠٧/٢٨  
تاريخ المستخلص الحالي : ٢٠٢٣/٠٤/١٠  
الكمية المستخلص : ١٠٠,٠٠٠  
سعر البند : ٧٧,٧٥٠ جنيه

الأجمالي (جنية)	نسبة التعويض (%)	الكمية المنقذة لكل شهر	نسبة الشهر	عدد ايام تنفيذ لكل شهر	الشهر
٣٣٨,٧٧٢	% ١١,٣٨	٧٥,٦١٠	٠,٧٥٦١	٣١	شهر مارس ٢٠٢٣
٧٩,٠٥٤	% ١١,٦٨	٢٤,٣٩٠	٠,٢٤٣٩	١٠	شهر ابريل ٢٠٢٣
٣١٧,٨٢٥					
الأجمالي (جنية)					

٤١ عدد ايام التنفيذ : ٤١ يوم

Handwritten signature and stamp.

Handwritten signature and stamp.

عملية : أعمال رفع كفاءة الطريق من كمين السلام حتى الطريق الدولي الساحلي مروزا بالوسطاني والزاوية (القطاع الأول) بطول 6 كم - مركز كفر سعد - محافظة دمياط  
تنفيذ شركة : أحمد محمود حسين هلال للمقاولات ورصف الطرق  
تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢٢/١٠/١٣  
تاريخ : ٢٠٢٢/١٠/١٣  
عقد رقم : ٢٠٢٢/٠٢/٤٩٢

٥- أعمال توريد وفرش طبقة رابطة :

تاريخ المستخلص السابق : ٢٠٢٢/٠٧/٢٨  
تاريخ المستخلص الحالي : ٢٠٢٢/٠٤/١٠  
تاريخ التنفيذ : ٢٠٢٢/٠٤/١٠  
عدد أيام التنفيذ : ١٤٣ يوم

الاجمالي (جنية)	نسبة التعويض (%)	الكمية المتفاداة لكل شهر	نسبة الشهر	عدد ايام تنفيذ لكل شهر	الشهر
١٦٠٩,٩٣٦	% ١٤,٨٩	٧٥,٦١٠	٠,٧٥٦١	٣١	شهر مارس ٢٠٢٢
٥٣٧,١٢٢	% ١٥,٤٠	٢٤,٣٩٠	٠,٢٤٣٩	١٠	شهر ابريل ٢٠٢٢
٢١٤٧,٠٥٨					

٦- أعمال توريد وفرش طبقة لصف :

تاريخ المستخلص السابق : ٢٠٢٢/٠٧/٢٨  
تاريخ المستخلص الحالي : ٢٠٢٢/٠٤/١٠  
تاريخ التنفيذ : ٢٠٢٢/٠٤/١٠  
عدد أيام التنفيذ : ٩٣ يوم

الاجمالي (جنية)	نسبة التعويض (%)	الكمية المتفاداة لكل شهر	نسبة الشهر	عدد ايام تنفيذ لكل شهر	الشهر
٢٨٧٣٢,٢١٠	% ١١,٣٨	٢٧٢٩٥,١٢٢	٠,٧٥٦١	٣١	شهر مارس ٢٠٢٢
٩٥١٢,٧٩٠	% ١١,٦٨	٨٨٠٤,٨٧٨	٠,٢٤٣٩	١٠	شهر ابريل ٢٠٢٢
٢٨٢٤٥,٠٠٠					


٧- أعمال توريد وفرش طبقة سطحية :

تاريخ المستخلص السابق : ٢٠٢٢/٠٧/٢٨  
تاريخ المستخلص الحالي : ٢٠٢٢/٠٤/١٠  
تاريخ التنفيذ : ٢٠٢٢/٠٤/١٠  
عدد أيام التنفيذ : ١٣٧ يوم

الاجمالي (جنية)	نسبة التعويض (%)	الكمية المتفاداة لكل شهر	نسبة الشهر	عدد ايام تنفيذ لكل شهر	الشهر
٥٢٩١٢٩,٥٨٧	% ١٤,١٥	٧٧٢٩٥,١٢٢	٠,٧٥٦١	٣١	شهر مارس ٢٠٢٢
١٧٦٨٣٨,٩٣٢	% ١٤,٦٦	٨٨٠٤,٨٧٨	٠,٢٤٣٩	١٠	شهر ابريل ٢٠٢٢
٧٠٥٩٦٨,٥١٨					
٨٥٦٢٣٩,٠٠٣					

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



مهندس الشركة  
أحمد هادي السيد

عملية : أعمال رفع كفاءة الطريق من كمين السلام حتى الطريق الدولي الساحلي مرورا بالوسطاني والركابية (القطاع الأول) بطول 6 كم - مركز كفر سمند - محافظة دمياط  
تنفيذ شركة : أحمد محمود حسين هلال للمقاولات ورصف الطرق

عقد رقم : ٢٠٢٢/٢٠٢٢/٤٩٢ تاريخ : ٢٠٢٢/١٠/١٣ تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢٢/١٠/٢٠

مستخلص رقم : ( ٥ ) جاري بتاريخ : ٢٠٢٢/٠٤/١٠

١- أعمال توريد اترية صالحة للردم :

٢م تاريخ المستخلص السابق : ٢٠٢٢/٠٢/٢٨  
الكمية المستخلص : ٢١,٥٠  
٢م جاري ( ٥ ) مستخلص رقم : ٢٠٢٢/٠٤/١٠  
سعر البنيد : ٢١٧,٠٠  
تاريخ المستخلص الحالي : ٢٠٢٢/٠٤/١٠

٢- عدد ايام التنفيذ : ٤١ يوم

الأجمالي (جنية)	نسبة التعويض (%)	الكمية المتقدمة لكل شهر	نسبة الشهر	عدد ايام تنفيذ لكل شهر	الشهر
٤٧٨,١٩٢	% ١٣,٥٧	١٦,٢٥٦	٠,٧٥٦١	٢١	شهر مارس ٢٠٢٢
١٥٧,٩٤٤	% ١٣,٨٨	٥,٢٤٤	٠,٢٤٣٩	١٠	شهر ابريل ٢٠٢٢
٦٣١,١٣٦					

٢- أعمال حفر لجميع أنواع التربة :

٢م تاريخ المستخلص السابق : ٢٠٢٢/٠٢/٢٨  
الكمية المستخلص : ١٧,٠٠  
٢م جاري ( ٥ ) مستخلص رقم : ٢٠٢٢/٠٤/١٠  
سعر البنيد : ١٧,٠٠  
تاريخ المستخلص الحالي : ٢٠٢٢/٠٤/١٠

٢- عدد ايام التنفيذ : ٤١ يوم

الأجمالي (جنية)	نسبة التعويض (%)	الكمية المتقدمة لكل شهر	نسبة الشهر	عدد ايام تنفيذ لكل شهر	الشهر
٠,٠٠٠	% ١٣,٥٧	٠,٠٠٠	٠,٧٥٦١	٢١	شهر مارس ٢٠٢٢
٠,٠٠٠	% ١٣,٨٨	٠,٠٠٠	٠,٢٤٣٩	١٠	شهر ابريل ٢٠٢٢
٠,٠٠٠					

٣- أعمال توريد وتشغيل طبقة أساس :

٢م تاريخ المستخلص السابق : ٢٠٢٢/٠٢/٢٨  
الكمية المستخلص : ١٩,٠٠  
٢م جاري ( ٥ ) مستخلص رقم : ٢٠٢٢/٠٤/١٠  
سعر البنيد : ٤٣٥,٠٠  
تاريخ المستخلص الحالي : ٢٠٢٢/٠٤/١٠

٣- عدد ايام التنفيذ : ٤١ يوم

الأجمالي (جنية)	نسبة التعويض (%)	الكمية المتقدمة لكل شهر	نسبة الشهر	عدد ايام تنفيذ لكل شهر	الشهر
١٢٧٩,٢٠٠	% ٢,٤٧	١٤,٣٦٦	٠,٧٥٦١	٢١	شهر مارس ٢٠٢٢
٤٣٨,٦٥٠	% ٢١,٧٦	٤,٦٣٤	٠,٢٤٣٩	١٠	شهر ابريل ٢٠٢٢
١٧١٧,٨٥٠					

٤- أعمال توريد ورش طبقة تشريب MCO :

٢م تاريخ المستخلص السابق : ٢٠٢٢/٠٢/٢٨  
الكمية المستخلص : ١٢٥,٥٠  
٢م جاري ( ٥ ) مستخلص رقم : ٢٠٢٢/٠٤/١٠  
سعر البنيد : ٢٧,٧٥  
تاريخ المستخلص الحالي : ٢٠٢٢/٠٤/١٠

٤- عدد ايام التنفيذ : ٤١ يوم

الأجمالي (جنية)	نسبة التعويض (%)	الكمية المتقدمة لكل شهر	نسبة الشهر	عدد ايام تنفيذ لكل شهر	الشهر
٢٩٩,٦٥٩	% ١١,٣٨	٩٤,٨٩٠	٠,٧٥٦١	٢١	شهر مارس ٢٠٢٢
٩٩,٢١٢	% ١١,٦٨	٣٠,٦١٠	٠,٢٤٣٩	١٠	شهر ابريل ٢٠٢٢
٣٩٨,٨٧١					

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

عملية : أعمال رفع كفاءة الطريق من كمين السلام حي الطريق الدولي الساحلي مروراً بالوسطاني والركابية (الضلع الأول) بطول ٦ كم - مركز كفر سعد - محافظة دمياط

تنفيذ شركة : احمد محمود حسين هلال للمقاولات ووصف الطرق

٥- أعمال توريد ورش طبقة رابطة :

تاريخ المستخلص السابق :

٢٠٢٣/٠٢/٢٨

الكمية المستخلص :

٢م

١٢٥,٥٠

تاريخ المستخلص الحالي :

٢٠٢٣/٠٤/١٠

سعر البند :

جنية

١٤٣,٠٠

عدد أيام التنفيذ :

٤١ يوم

نسبة المتقدمة لكل شهر

١٢٥,٥٠

الشهر

٢٠٢٣

نسبة التعويض (%)

١٢٥,٥٠

الأجمالي (جنية)

شهر مارس ٢٠٢٣

٠,٧٥٦١

٩٤,٨٩٠

٢٠٢٠,٤٦٩

شهر ابريل ٢٠٢٣

١٠

٣,٦١٠

٦٧٤,٨٨

٢٦٩٤,٥٥٨

٦- أعمال توريد ورش طبقة لصق :

تاريخ المستخلص السابق :

٢٠٢٣/٠٢/٢٨

الكمية المستخلص :

٢م

١٢٥,٥٠

تاريخ المستخلص الحالي :

٢٠٢٣/٠٤/١٠

سعر البند :

جنية

٩,٢٥

عدد أيام التنفيذ :

٤١ يوم

نسبة المتقدمة لكل شهر

١٢٥,٥٠

الشهر

٢٠٢٣

نسبة التعويض (%)

١٢٥,٥٠

الأجمالي (جنية)

شهر مارس ٢٠٢٣

٠,٧٥٦١

٩٤,٨٩٠

٩٩,٨٨٦

شهر ابريل ٢٠٢٣

١٠

٣,٦١٠

٢٣,٠٧١

١٣٢,٩٥٧

٧- أعمال توريد ورش طبقة سطحية :

تاريخ المستخلص السابق :

٢٠٢٣/٠٢/٢٨

الكمية المستخلص :

٢م

١٢٥,٥٠

تاريخ المستخلص الحالي :

٢٠٢٣/٠٤/١٠

سعر البند :

جنية

١٣٧,٠٠

عدد أيام التنفيذ :

٤١ يوم

نسبة المتقدمة لكل شهر

١٢٥,٥٠

الشهر

٢٠٢٣

نسبة التعويض (%)

١٢٥,٥٠

الأجمالي (جنية)

شهر مارس ٢٠٢٣

٠,٧٥٦١

٩٤,٨٩٠

١٨٣٩,٤٩٥

شهر ابريل ٢٠٢٣

١٠

٣,٦١٠


٦١٤,٧٧٢

٢٤٥٤,٢٦٧

الأجمالي تعويض المستخلص (٥ جنية)

٨٠٣٥,١٣٩

مهندس الهيئة



مهندس الشركة

