

المنطقة الثانية – القنال وسيناء بالإسكندرية السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة إلي مشروع بالأحالة إلي مشروع أعمال رفع كفاءة الطريق من كمين السلام حتي الطريق الدولي الساحلي مروراً بالسوخطاني والركابية (القطاع الثاني) مركز كفر سعد محافظة دمياط بطول ٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر المباشر).

عقد رقم (٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ / ١٠ / ٢٠٢٢) بتاريخ ٢٠٢٣ / ١٠ / ٢٠٢٢ م.

تنفيذ : مكتب أحمد محمود هلال للمقاولات العامة .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه إسـتمارة ٥٠ ع ح بمبلغ ١.٥٢٤.٠٤٣.٨٤٦ جنيهًا (فقط مليون وخمسمائة وأربعة وعشرون ألف وثلاثة وأربعون جنيهًا وثمانمائة وستة وأربعون قرشاً) قيمة التعويضات علي مستخلصات رقم (١ - ٢ - ٣ - ٤ جاري) .

مع الإحاطة بأنه تم إصدار استمارة ٥٠ ع ح بمبلغ ٦١٢٣٦٢.٧٥ جنيهًا (فقط ستمائة وأثنا عشر ألف وثلاثمائة وأثنان وستون جنيهًا وخمسة وسبعون قرشاً) قيمة فروق الأسعار طبقاً لمعاملات عناصر التكلفة علي مستخلصات رقم (١ - ٢ - ٣ - ٤) حاري .
يرجي التفضل بالإحاطة والتنبيه بالالزام نحو المراجعة والصرف .

وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تخبراً: ٢٥/٨/٢٠٢٤ م

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

بدر عبد التواب بدر



٥٠٢٢

٥٠٢٢

٥٠٢٢٠١

عملية : اعمال رفع كفاءة الطريق من كمين السلام حي الطريق الدولي الساحلي مورا بالوسطاني والركبية (القضاع
الاثاني) بطول ٦ كم - مركز كفر سعد - محافظة دمياط
تنفيذ شركة : أحمد محمود حسين هلال للمقاولات ووصف الطرق
تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢٢/١٠/٢٠ عقد رقم : ٢٠٢٢/٢٠٢٢/٤٩٣ بتاريخ : ٢٠٢٢/١٠/١٣

إجمالي قيمة التعويضات

رقم المستخلص	الاجمالي (جنية)	م
قيمة التعويضات عن مستخلص رقم (١) جاري	٨٠٣٨٠,٧٩٤	١
قيمة التعويضات عن مستخلص رقم (٢) جاري	٢٣٢٨٣٥,٦٢٤	٢
قيمة التعويضات عن مستخلص رقم (٣) جاري	١٨٠٢٤١٣,٤٠٢	٣
قيمة التعويضات عن مستخلص رقم (٤) ختامي	٢٠٧٦٦,٧٧٦	٤
الاجمالي (جنية)	٢١٣٦٤٠٦,٥٩٦	

براي خصم قيمة فروق الأسعار من إجمالي قيمة التعويضات جنية ٦١٢٣٦٢,٧٥٠

الاجمالي قيمة التعويضات بعد خصم فروق الأسعار ... (جنية)

١٥٢٤٠٤٣,٨٤٦

مهندس الشركة
عبدالمعطي

مهندس الهيئة
محمد

رئيس الادارة المركزية
بدر عبد التواب بدر

مهندس /



٥٥٩٢٩

٢٠٢٢/١٠/٢٠

تاريخ استلام الموقع :

٢٠٢٢/١٠/١٣

بتاريخ :

٢٠٢٢/٢٠/٢٢/٤٩٣

عقد رقم :

عملية : أعمال رفع كفاءة الطريق من كمين السلام حتي الطريق الدولي الساحلي مورا بالوسطاني والراكبية القطاع

الثاني) بطول ٦ كم - مركز كفر سعد - محافظة دمياط

تنفيذ شركة : أحمد محمود حسين هلال للمقاولات ورصف الطرق

٢٠٢٢/١١/٢٣

بتاريخ :

جاري

مستخلص رقم : (١)

١- أعمال حفر لجميع أنواع التربة :

م

١٦٩٥,٠٠

الكمية المستخلص :

٢٠٢٢/١٠/٢٠

استلام الموقع :

جنية

١٧,٠٠

سعر البند :

٢٠٢٢/١١/٢٣

تاريخ المستخلص :

يوم

٣٥

عدد أيام التنفيذ :

م	الشهر	عدد أيام تنفيذ لكل شهر	نسبة الشهر	الكمية المنقذة لكل شهر	نسبة التعويض (%)	الأجمالي (جنية)
١	شهر أكتوبر ٢٠٢٢	١٢	٠,٣٤٢٩	٥٨١,١٤٣	% ١,٩٨	١٩٥,٦١٣
١	شهر نوفمبر ٢٠٢٢	٢٣	٠,٦٥٧١	١١١٣,٨٥٧	% ٢,٣٣	٤٤١,١٩٩
الأجمالي (جنية)						
						٦٣٦,٨١٢

٢- أعمال توريد وتشغيل طبقة أساس :

م

٨٢٩٥,٠٠

الكمية المستخلص :

٢٠٢٢/١٠/٢٠

استلام الموقع :

جنية

٤٣٥,٠٠

سعر البند :

٢٠٢٢/١١/٢٣

تاريخ المستخلص :

يوم

٣٥

عدد أيام التنفيذ :

م	الشهر	عدد أيام تنفيذ لكل شهر	نسبة الشهر	الكمية المنقذة لكل شهر	نسبة التعويض (%)	الأجمالي (جنية)
١	شهر أكتوبر ٢٠٢٢	١٢	٠,٣٤٢٩	٧٨٤٤,٠٠٠	% ١,٩٨	٢٤٤٩٥,٣٧٢
١	شهر نوفمبر ٢٠٢٢	٢٣	٠,٦٥٧١	٥٤٥١,٠٠٠	% ٢,٣٣	٥٥٢٤٨,٦١١
الأجمالي (جنية)						
						٧٩٧٤٣,٩٨٣

٨٠٣٨٠,٧٩٤	الأجمالي تعويض المستخلص (١) (جنية)
-----------	--------------------------------------

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

عبدالله الشارح



عملية : اعمال رفع كفائة الطريق من كمين السلام حتى الطريق الدولي الساحلي مروراً بالوسطاني والركنية (القطاع الثاني) بطول ٦ كم - مركز كفر سعد - محافظة دمياط
تنفيذ شركة : أحمد محمود حسين هلال للمقاولات ورصف الطرق

تاريخ رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٤٩٣ عقد رقم : ٢٠٢٢/١٠/١٣ بتاريخ : ٢٠٢٢/١٠/٢٠ تاريخ اسلام الموقع : ٢٠٢٢/١٠/٢٠

مستخلص رقم : (٣) جاري بتاريخ : ٢٠٢٣/٠٤/٠١

١- أعمال توريد أتربة صالحة للردم :

٣م تاريخ المستخلص السابق : ٢٠٢٣/٠٢/١٢
جنية تاريخ المستخلص الحالي : ٢٠٢٣/٠٤/٠١
الكمية المستخلص : ٥٧٠,٠٠٠
سعر البند : ٢١٧,٠٠

م	الشهر	عدد أيام تنفيذ	نسبة الشهر	الكمية المنفذة لكل شهر	نسبة التعويض (%)	الأجمالي (جنية)
١	شهر فبراير ٢٠٢٣	١٦	٠,٣٣٣٣	١٩٠,٠٠٠	% ١٠,٢٤	٤٢٢١٩,٥٢٠
٢	شهر مارس ٢٠٢٣	٣١	٠,٦٤٥٨	٣٦٨١,٢٥٠	% ١٣,٥٧	١٠٨٤٠,١٤٠١
٣	شهر ابريل ٢٠٢٣	١	٠,٠٢٠٨	١١٨,٧٥٠	% ١٣,٨٨	٣٥٧٦,٧٠٣
الأجمالي (جنية)						١٥٤١٩٧,٦٢٣

٢- أعمال حفر لجميع أنواع التربة :

٣م تاريخ المستخلص السابق : ٢٠٢٣/٠٢/١٢
جنية تاريخ المستخلص الحالي : ٢٠٢٣/٠٤/٠١
الكمية المستخلص : ٨١٩,٠٠٠
سعر البند : ١٧,٠٠

م	الشهر	عدد أيام تنفيذ	نسبة الشهر	الكمية المنفذة لكل شهر	نسبة التعويض (%)	الأجمالي (جنية)
١	شهر فبراير ٢٠٢٣	١٦	٠,٣٣٣٣	٢٧٣,٠٠٠	% ١٠,٢٤	٤٧٥,٢٣٨
٢	شهر مارس ٢٠٢٣	٣١	٠,٦٤٥٨	٥٢٨,٩٣٨	% ١٣,٥٧	١٢٢٠,٢٠٦
٣	شهر ابريل ٢٠٢٣	١	٠,٠٢٠٨	١٧,٠٦٣	% ١٣,٨٨	٤٠,٧٦١
الأجمالي (جنية)						١٧٣٥,٧٠٥

٣- أعمال توريد وتشغيل طبقة أساس :

٣م تاريخ المستخلص السابق : ٢٠٢٣/٠٢/١٢
جنية تاريخ المستخلص الحالي : ٢٠٢٣/٠٤/٠١
الكمية المستخلص : ٣٢٨٧,٠٠٠
سعر البند : ٤٢٥,٠٠

م	الشهر	عدد أيام تنفيذ	نسبة الشهر	الكمية المنفذة لكل شهر	نسبة التعويض (%)	الأجمالي (جنية)
١	شهر فبراير ٢٠٢٣	١٦	٠,٣٣٣٣	١٠٩٥,٦١٧	% ١٤,٩٢	٧١١١٠,٩٥٨
٢	شهر مارس ٢٠٢٣	٣١	٠,٦٤٥٨	٢١٢٢,٨٥٤	% ٢٠,٤٧	١٨٩٠٢٨,٤٨٨
٣	شهر ابريل ٢٠٢٣	١	٠,٠٢٠٨	٦٨,٤٧٩	% ٢١,٧٦	٦٤٨١,٩٦٤
الأجمالي (جنية)						٢٦٦٦٢١,٤١٠

٤- أعمال توريد ورش طبقة تشريب MCO :

٣م تاريخ المستخلص السابق : ٢٠٢٣/٠٢/١٢
جنية تاريخ المستخلص الحالي : ٢٠٢٣/٠٤/٠١
الكمية المستخلص : ١٥٤٦,٠٠٠
سعر البند : ٢٧,٧٥

م	الشهر	عدد أيام تنفيذ	نسبة الشهر	الكمية المنفذة لكل شهر	نسبة التعويض (%)	الأجمالي (جنية)
١	شهر فبراير ٢٠٢٣	١٦	٠,٣٣٣٣	٥١٥٣,٣٣٣	% ٥,٢٥	٧٥٠٧,٧٦٣
٢	شهر مارس ٢٠٢٣	٣١	٠,٦٤٥٨	٩٩٨٤,٥٨٣	% ١١,٣٨	٣١٥٣,٨١٥
٣	شهر ابريل ٢٠٢٣	١	٠,٠٢٠٨	٣٢٢,٠٨٣	% ١١,٦٨	١٠٤٣,٩٣٧
الأجمالي (جنية)						٤٠٠٨٢,٥١٤

م
٢٠٢٣/٠٢/١٢
٢٠٢٣/٠٤/٠١

م
٢٠٢٣
٢٠٢٣
٢٠٢٣

٢٠٢٢/١٠/٢٠

تاريخ استلام الموقع :

٢٠٢٢/١٠/١٣

بتاريخ :

٢٠٢٢/٢٠٢٢/٤٩٣

عقد رقم :

عملية : أعمال رفع كفاءة الطريق من كمين السلام حي الطريق الدولي الساحلي مروراً بالوسطاني والركابية (القطاع

الثاني) بطول ٦ كم - مركز كفر سعد - محافظة دمياط

تنفيذ شركة : أحمد محمود حسين هلال للمقاولات ورصف الطرق

٤- أعمال توريد وفرش طبقة رابطلة :

٢م الكمية المستخلص : ١٥٤٦,٠٠٠
جنية سعر البند : ١٤٣,٠٠٠

٢٠٢٣/٠٢/١٢
٢٠٢٣/٠٤/٠١

تاريخ المستخلص السابق :
تاريخ المستخلص الحالي :

٤٨ عدد أيام التنفيذ :

الم	الشهر	عدد أيام تنفيذ لكل شهر	نسبة الشهر	الكمية المنفذة لكل شهر	نسبة التعويض (%)	الأجمالي (جنية)
١	شهر فبراير ٢٠٢٣	١٦	٠,٣٣٣٣	٥١٥٣,٣٣٣	% ٩,٩٥	٧٣٣٤,٢٠٣
٢	شهر مارس ٢٠٢٣	٣١	٠,٦٤٥٨	٩٩٨٤,٥٨٣	% ١٤,٨٩	٢١٢٥٩٨,٧٣٨
٣	شهر إبريل ٢٠٢٣	١	٠,٠٢٠٨	٣٢٢,٠٨٣	% ١٥,٤٠	٧٠٩٢,٩١٩
						٢٩٣٠١٥,٨٦٠

الأجمالي (جنية)

١- أعمال توريد ورش طبقة لصق :

٢م الكمية المستخلص : ٢٩١٤,٠٠٠
جنية سعر البند : ٩,٢٥

٢٠٢٣/٠٢/١٢
٢٠٢٣/٠٤/٠١

تاريخ المستخلص السابق :
تاريخ المستخلص الحالي :

٤٨ عدد أيام التنفيذ :

الم	الشهر	عدد أيام تنفيذ لكل شهر	نسبة الشهر	الكمية المنفذة لكل شهر	نسبة التعويض (%)	الأجمالي (جنية)
١	شهر فبراير ٢٠٢٣	١٦	٠,٣٣٣٣	٩٧١٣,٣٣٣	% ٥,٢٥	٤٧١٧,٠٣٨
٢	شهر مارس ٢٠٢٣	٣١	٠,٦٤٥٨	١٨٨١٩,٥٨٣	% ١١,٣٨	١٩٨١٠,٤٣٤
٣	شهر إبريل ٢٠٢٣	١	٠,٠٢٠٨	٦٠٧,٠٨٣	% ١١,٦٨	٦٥٥,٨٩٣
						٢٥١٨٣,٣١٥

الأجمالي (جنية)

٧- أعمال توريد ورش طبقة سطحية :

٢م الكمية المستخلص : ٢٩١٤,٠٠٠
جنية سعر البند : ١٣٧,٠٠٠

٢٠٢٣/٠٢/١٢
٢٠٢٣/٠٤/٠١

تاريخ المستخلص السابق :
تاريخ المستخلص الحالي :

٤٨ عدد أيام التنفيذ :

الم	الشهر	عدد أيام تنفيذ لكل شهر	نسبة الشهر	الكمية المنفذة لكل شهر	نسبة التعويض (%)	الأجمالي (جنية)
١	شهر فبراير ٢٠٢٣	١٦	٠,٣٣٣٣	٩٧١٣,٣٣٣	% ٩,٠٢	١٢٠٠٣١,٥٤٥
٢	شهر مارس ٢٠٢٣	٣١	٠,٦٤٥٨	١٨٨١٩,٥٨٣	% ١٤,١٥	٣٦٤٨٢٧,٠٣٣
٣	شهر إبريل ٢٠٢٣	١	٠,٠٢٠٨	٦٠٧,٠٨٣	% ١٤,٦٦	١٢١٩٢,٧٨٣
						٤٩٧٠٥١,٣١١

الأجمالي (جنية)

٨- أعمال توريد وصب خرسانة عادية :

٢م الكمية المستخلص : ١١٥٥,٠٠٠
جنية سعر البند : ١٦٩,٠٠٠

٢٠٢٣/٠٢/١٢
٢٠٢٣/٠٤/٠١

تاريخ المستخلص السابق :
تاريخ المستخلص الحالي :

٤٨ عدد أيام التنفيذ :

الم	الشهر	عدد أيام تنفيذ لكل شهر	نسبة الشهر	الكمية المنفذة لكل شهر	نسبة التعويض (%)	الأجمالي (جنية)
١	شهر فبراير ٢٠٢٣	١٦	٠,٣٣٣٣	٣٨٥,٠٠٠	% ٢٣,٠٨	١٥٠١٧٠,٠٢٠
٢	شهر مارس ٢٠٢٣	٣١	٠,٦٤٥٨	٧٤٥,٩٣٨	% ٢٨,٥٣	٣٥٩٦٥٨,٩٨٧
٣	شهر إبريل ٢٠٢٣	١	٠,٠٢٠٨	٢٤,٠٦٣	% ٣٦,١٤	١٤٦٦٦,٥٥٧
						٥١٤٥٢٥,٥٦٤

الأجمالي (جنية)

١٨٠٢٤١٣,٤٠٢

الأجمالي تعويض المستخلص (٣) (جنية)

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مهندس الشركة

عميلة : اعمال رفع كفاءة الطريق، من كمين السلام حتي الطريق الدولي الساحلي مروراً بالوسطاوي والركابية (القطاع الثاني) بطول ٦ كم - مركز كفر سعد - معافطة دمياط
تنفيذ شركة : أحمد محمود حسين هلال للمقاولات ورصف الطرق

٢٠٢٢/١٠/٢٠	تاريخ اسلام الموقع :	٢٠٢٢/١٠/١٣	بتاريخ :	٢٠٢٣/٢٠٢٢/٤٩٣	عقد رقم :
------------	----------------------	------------	----------	---------------	-----------

مستخلص رقم: (4) ختامي بتاريخ: ۲۰۲۳/۰۴/۱۰

١- أعمال توريد، اترية صالحة للردم:

٢٣	٨٨,٥٠	الكعبة المستخلص:	٢٠٢٣/٤/٠١	تاريخ المستخلص السابق:
جنية	٢١٧,٠٠	سعر البند:	٢٠٢٣/٤/١٠	تاريخ المستخلص الحالي:

عدد أيام التنفيذ: ٩ يوم

الأجمالي (جنية)	نسبة التعويض (%)	الكمية المتبقية لكل شهر	نسبة الشهر	عدد أيام تنفيذ لكل شهر	الشهر	
٢٦٦٥,٥٨٥	% ١٣,٨٨	٨٨,٥٠٠	١,٠٠٠٠	٩	شهر إبريل ٢٠٢٣	م ١
٢٦٦٥,٥٨٥						

٢- أعمال حفر لجميع أنواع التربة:

٣م	٢٤٩٣,٠٠	الكمية المستخلص:	٢٠٢٣/٠٤/٠١	تاريخ المستخلص السابق:
جنيّة	١٧,٠٠	سعر البند:	٢٠٢٣/٠٤/٠١	تاريخ المستخلص الحالي:

عدد أيام التنفيذ: ٩ يوم

الأجمالي (جنية)	نسبة الموقوف (%)	الكمية المنقذة لكل شهر	نسبة الشهر	عدد ايام تنفيذ لكل شهر	الشهر	
٥٨٨٢,٤٨٣	% ١٣,٨٨	٢٤٩٣,٠٠٠	١,٠٠٠٠	٩	شهر إبريل ٢٠٢٣	م
٥٨٨٢,٤٨٣						١

الأجمــــــــــــالى (جنية)

٣- أعمال توريد وتشغيل طبقة أساس :

٢٣	٢١,٠٠	الكمية المستخلص:	٢٠٢٢/٤/٠١	تاريخ المستخلص السابق:
جنية	٠٠,٠٣٥	سعر البيع:	٢٠٢٣/٤/٠١	تاريخ المستخلص الحالي:

عدد أيام التنفيذ: ٩ يوم

الأجمالي (جنية)	نسبة العمويض (%)	الكمية المتبقية لكل شهر	نسبة الشهر	عدد أيام زنتيد لكل شهر	الشهر	م
١٩٨٧,٧٧٦	% ٢١,٧٦	٢١,٠٠٠	١,٠٠٠٠	٩	شهر إبريل ٢٠٢٣	١
١٩٨٧,٧٧٦					الأجمالي (جنية)	

٤- أعمال توريد ورش طبقة تشريب MCO :

٢٢	٢١٤,٠٠	الكيفية المستخلص:	٢٠٢٣/٤/٠١	تاريخ المستخلص السابق:
جنيته	٢٧,٧٥	سعر البند:	٢٠٢٣/٤/٠١	تاريخ المستخلص الحالي:

عدد أيام التنفيذ: ٩ يوم

الأجمالي (جنية)	نسبة التعويض (%)	الكمية المنقذة لكل شهر	نسبة الشهر	عدد أيام تنفيذ لكل شهر	الشهر	م
٦٩٣,٦١٧	% ١١,٦٨	٢١٤,٠٠٠	١,٠٠٠	٩	شهر إبريل ٢٠٢٣	١
٦٩٣,٦١٧					الأجمالي (جنية)	

[Handwritten signature]

[illegible]

Shilpa

عقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٤/٩٣ بتاريخ : ٢٠٢٢/١٠/١٣ تاريخ اسلام الموقع : ٢٠٢٢/١٠/٢٠

عملية : اعمال رفع كفائة الطريق من كمين السلام حتى الطريق الدولي الساحلي مروراً بالوسطاني والركبية (انقطاع الثاني) بطول ٦ كم - مركز كفر سعد - محافظة دمياط
تنفيذ شركة : أحمد محمود حسين هلال للمقاولات ورصف الطرق

٥- اعمال توريد ورش طبقة رابطة :

٢م	٢١٤,٠٠	الكمية المستخلص :	٢٠٢٣/٠٤/٠١	تاريخ المستخلص السابق :
جنية	١٤٣,٠٠	سعر البند :	٢٠٢٣/٠٤/١٠	تاريخ المستخلص الحالي :
عدد أيام التنفيذ : ٩ يوم				
الأجمالي (جنية)	نسبة التعويض (%)	الكمية المنقذة لكل شهر	نسبة الشهر	عدد أيام تنفيذ لكل شهر
٤٧٢,٧٠٨	% ١٥,٤٠	٢١٤,٠٠٠	١,٠٠٠٠	٩
٤٧٢,٧٠٨	الأجمالي (جنية)			
١	م	شهر إبريل ٢٠٢٣	الشهر	

٦- اعمال توريد ورش طبقة لصق :

٢م	٢١٤,٠٠	الكمية المستخلص :	٢٠٢٣/٠٤/٠١	تاريخ المستخلص السابق :
جنية	٩,٢٥	سعر البند :	٢٠٢٣/٠٤/١٠	تاريخ المستخلص الحالي :
عدد أيام التنفيذ : ٩ يوم				
الأجمالي (جنية)	نسبة التعويض (%)	الكمية المنقذة لكل شهر	نسبة الشهر	عدد أيام تنفيذ لكل شهر
٢٣١,٢٠٦	% ١١,٦٨	٢١٤,٠٠٠	١,٠٠٠٠	٩
٢٣١,٢٠٦	الأجمالي (جنية)			
١	م	شهر إبريل ٢٠٢٣	الشهر	

٧- اعمال توريد ورش طبقة سطحية :

٢م	٢١٤,٠٠	الكمية المستخلص :	٢٠٢٣/٠٤/٠١	تاريخ المستخلص السابق :
جنية	١٣٧,٠٠	سعر البند :	٢٠٢٣/٠٤/١٠	تاريخ المستخلص الحالي :
عدد أيام التنفيذ : ٩ يوم				
الأجمالي (جنية)	نسبة التعويض (%)	الكمية المنقذة لكل شهر	نسبة الشهر	عدد أيام تنفيذ لكل شهر
٤٢٩٨,٠١٩	% ١٤,٦٦	٢١٤,٠٠٠	١,٠٠٠٠	٩
٤٢٩٨,٠١٩	الأجمالي (جنية)			
٢	م	شهر إبريل ٢٠٢٣	الشهر	

٨- اعمال توريد وصب خرسانة عادية :

٢م	٠,٥٠	الكمية المستخلص :	٢٠٢٣/٠٤/٠١	تاريخ المستخلص السابق :
جنية	١٦٩,٠٠	سعر البند :	٢٠٢٣/٠٤/١٠	تاريخ المستخلص الحالي :
عدد أيام التنفيذ : ٩ يوم				
الأجمالي (جنية)	نسبة التعويض (%)	الكمية المنقذة لكل شهر	نسبة الشهر	عدد أيام تنفيذ لكل شهر
٣٠٥,٢٨٣	% ٣٦,١٤	٠,٥٠٠	١,٠٠٠٠	٩
٣٠٥,٢٨٣	الأجمالي (جنية)			
٢	م	شهر إبريل ٢٠٢٣	الشهر	

الأجمالي (جنية) ٢٠٧٦,٧٧٦

مهندس الهيئة

مهندس الشركة