

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد!!!

بالاشارة الى اعمال استكمال رفع كفاءة (القطاع الثانى) من طريق مفارق المسلات _شكشوك - قوته -

يوسف الصديق بتقنية FDR مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم بطول 9 كم ضمن مبادرة حياه كريمه

ايما الى خطاب السيد المهندس / شركة الكيان الهندسيه للتجاره والمقاولات بتاريخ (بدون) الخاص بطلب تمديد مدة

المشروع 11 أشهر ليكون تاريخ النهو المتوقع هو 2023/10/30 لنهو الاعمال .

يرجى من سيادتكم التكرم بالاحاطه بالاتى :

أسم المشروع : اعمال استكمال رفع كفاءة (القطاع الثانى) من طريق مفارق المسلات _شكشوك - قوته - يوسف

الصديق بتقنية FDR مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم بطول 9 كم ضمن مبادرة حياه كريمه

المقاول : شركة الكيان الهندسيه للتجاره والمقاولات

قيمة المشروع : 19950000 جنيه

قيمة اخر مقايسة : 19799200 جنيه

تاريخ استلام الموقع : 2022/8/3

مدة المشروع : 4 أشهر

تاريخ النهو : 2022/12/3

وصف المشروع :

- يبدأ المشروع بتقاطعه مع طريق (القاهره - الفيوم) ويستمر حتى المحطة 600 + 7 بتقنية FDR ضمن استكمال

رفع كفاءة القطاع الاول

وبدراسة ما تقدم من طلب الشركة بالتمديد تمت الدراسة الآتية : -

أولاً : بند أعمال مد وتدعيم خط الغاز :

إيماءاً إلى خطاب السيد الدكتور محافظ الفيوم رقم (579) بتاريخ 27-9-2022 (مرفق طيه) والخاص بطلب تأجيل أعمال الرصف للطريق المؤدي إلى مصنع الشركة المصرية للملاح والمعادن اميسال بسبب تدعيم خط الغاز بتلك المنطقة وبالإشارة إلى خطاب السيد اللواء مهندس رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 12-10-2022 (مرفق طيه) والذي يفيد بتعذر أعمال الحفر بالطريق المشار وإيماءاً إلى خطاب رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير . والذي أشار (بتنفيذ المرافق في الطريق بشرط إعادة الشيء لصله واستعادة كفاءة الطريق بشكل جيد) وارد بتاريخ 18-10-2022 (مرفق طيه) وبالإشارة إلى محضر التنسيق بخصوص خط مد وتدعيم لمصنع اميسال بتاريخ 3-11-2022 (مرفق طيه) والذي انتهى إلى عدم البدء في الأعمال إلا بعد استخراج التصاريح اللازمة من الهيئة العامة للطرق والكباري .

وبالإشارة إلى خطاب رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة بتاريخ 22-1-2023 (مرفق طيه) بخصوص استعجال شركة الفيوم للغاز بتسديد قيمة المطالبات الصادرة للشركة بخصوص مد وتدعيم خط الغاز بالطريق المذكور عاليه وإيماءاً إلى خطاب شركة الفيوم للغاز الذي يفيد بإصدار خطاب الضمان بقيمة رد الشيء لصله بالطريق المذكور عاليه وأنه تم استخراج التصاريح اللازمة وسيتم بدء تنفيذ الأعمال بداية من يوم الخميس 9-2-2023 (مرفق طيه) .. وتم إصدار التصاريح اللازمة للعمل لتبدأ بتاريخ 23-1-2023 وتنتهي 23-3-2023 (مرفق طيه) وانتهت الأعمال على الطبيعة طبقاً لخطاب شركة الفيوم للغاز الوار بتاريخ 7-8-2023 (مرفق طيه) والذي يفيد بالانتهاء من أعمال مد وتدعيم الخط.

وعليه نري بان المده المستحقه للشركه : تبدأ المده من خطاب موافقة رئيس الادارة المركزيه لشئون مكتب الوزير .
علي تنفيذ المرافق في الطريق بشرط اعاده الشئى لاصله واستعادة كفاءة الطريق بشكل جيد وذلك وارد بتاريخ 18-10-
2022 (مرفق طيه) , وذلك حتي تاريخ خطاب شركه الفيوم للغاز بانهاء اعمال مد وتدعيم خط الغاز وارد بتاريخ 7-8-
2023 .

ثانيا : بند اعمال صيانة وتدعيم خط المياه :

ايما الى محضر التنسيق المبرم بين الهيئه العامه للطرق والكباري والنقل البري وبين شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم
بمحضر مكتب دار المهندسه بتاريخ 8-6-2023 بالقطاع الاول والذي تم الاتفاق فيه علي يتم تركيب خط المياه من بداية
الطريق حتي كمين بركات بطول 1.3 كم بالاتجاهين علي ان يتم انهاء الاعمال بمد لا تتجاوز 60 يوم من تاريخ المحضر ,
ومراجعة تنفيذ الاعمال تم انهاء الاعمال الخاصه بشركه المياه بالطريق بتاريخ 31-7-2023

وعليه نري بان المده المستحقه للشركه :

تبدأ من محضر التنسيق المبرم بتاريخ 8-6-2023 حتي تاريخ انهاء الاعمال علي الطبيعه بتاريخ 15-8-2023

ثالثا : اعمال رد الشئى لاصله :

تم اضافته وتحميل بند اعمال رد الشئى لاصله علي الشركه المنفذه بطول 6.3 كم وقامت الشركه باعمال رد الشئى لاصله
بعد اعمال الحفر لمد وتدعيم الخط طبقا لتوصيات المكتب الاستشاري في اعمال رد الشئى وكانت عبارته عن اعمال توريد
وتشغيل طبقه اساس بكامل عرض القطاع لقطاعات رد الشئى لاصله اعلي طبقه fdr واعمال تطهير وتوريد طبقه اساس
بمخندق خط الغاز للقطاعات الماره بطبقات الرصف والماره بطبقه fdr بكامل طول الخط باجمالي 6.3 كم

وعليه نري بان المده المستحقه للشركه لهذا البند :

يستغرق تنفيذ وانهاء الاعمال مده لا تقل عن 60 يوم .

رابعاً : مدة تداخل اعمال خط الغاز مع اعمال خط المياه :

تبدأ مدة التداخل من محضر التنسيق بخصوص اعمال خط المياه بتاريخ ٨-٦-٢٠٢٣ حتى محضر نهاية اعمال خط الغاز بتاريخ ٧-٨-٢٠٢٣ باجمالي مدة (٦٠) يوم تخصم من اجمالي المدة

وبذلك اجمالي المدة المطلوبه والتي تمت دراستها هي :

- ١- بند اعمال مد وتدعيم خط الغاز (٢٤٦ يوم)
- ٢- بند اعمال صيانة وتدعيم خط المياه (٦٨ يوم)
- ٣- مدة التداخل بين خط الغاز وخط المياه (-٦٠) يوم تخصم من اجمالي المدة
- ٤- مدة التوقف من العقد الاصلي تبدأ من ٢٧-٩-٢٠٢٢ حتى ٣-١٢-٢٠٢٢ = (٦٨) يوم
- ٥- يتم اضافته مدة اعمال رد الشيء لاصله (60) يوم

ليصبح اجمالي المدة المطلوبه لاضافتها لعملية المذكورة عاليه : من بدء التوقف بتاريخ ٢٧/٩/٢٠٢٢ و بعد اضافته (مدة التوقف ٣٨٢) يوم يصبح انتهاء الاعمال بتاريخ 2023/10/13 .

لذا يرجى التكرم بالعلم و الاخطاه و التنبيه بما يلزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقه السادسه - بنى سويف

مهندس /

طارق يوسف الحزار



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

