



١١٤٢٠٩٢٢ | رقم العقد

مسوده

الم الهيئة العامة

للطرق والجسور والنقل البري

GENERAL AUTHORITY  
FOR ROADS, BRIDGES  
AND LAND TRANSPORT (GARBL)

المنطقة الساحلية - بنى سويف



تقرير رقم (٤٦)

المشروع : محور الفشن  
شركة : شركة الشريف

الساده / مدير عام شركة الشريف للمقاولات

تحية طيبة .. وبعد

نشرف بأن نرفق طيه نتائج الاختبارات التي أجريت بمعمل المنطقة على عدد ٢٤ مكعب خرسانه المأخوذة من العملية  
عالية والتي احضرت بمعرفة م/اسلام محمد (مهندس الشركة)

وتفضوا بقبول وافر التحية ،،

تم تحريره في ٢٠٢٣/٨/١٧

مرفقات

عدد

(١)

رئيس الاداره المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار

تقرير رقم (٤٦)  
 بتاريخ ٢٠٢٣/٨/١٦

**المشروع: محور الفشن  
 تنفيذ شركة: الشريف للمقاولات  
 نوع العينة: عدد ٤ مكعبات حجري اتجاه النيل  
 الاختبار: تحديد جهد الكسر للمكعبات  
 أحضرت العينة بمعرفة م/اسلام محمد (مهندس الشركة)**

تنبيه هام (العينات مسئولة من أحضرها)

المواصفات	جهد الكسر كجم/سم²	ابعاد المكعب	بيان الاعمال
	٣٣٧ ٢٩٥ ٢٧٠	١١*١١	ك صفر . إلى .١٤٠
	٤٦٩ ٤٨٩ ٢٧٥	١٠*١٠	ك .٣٦٠ . إلى .٣٨٠
	٤٢١ ٢٣٦ ٣٤٦	١١*١١	ك .٥٦٠ . إلى .٦٤٠
جهد الكسر لا يقل عن ١٠٠ كجم/سم²	٣٥٧ ٢٢٤ ٣٤٦	١٠*١٠	ك .٩٨٠ . إلى .١٠٦٠
	٤٨٩ ٤٥٩ ٤٠٩	١٠*١٠	ك .١٥٠٠ . إلى .١٦٠٠
	٣٥٧ ٣٧٧ ٣٢٦	١٠*١٠	ك .١٠٠ . إلى .١٩٠٠
	٤٢١ ٢٥٢ ٢٥٣	١١*١١	ك .٢١٠٠ . إلى .٢٣٦٠
	٢٩٥ ٢٨٧ ٣٥٤	١١*١١	ك .٢٣٦٠ . إلى .٢٤٨٠

ملاحظات: - تم الكسر في وجود ممثل الشركة والمكعبات تقوى بالجهد المطلوب

التكليف قيمة الاعمال ١٥٠ + ٣١٢٠

م.أ % ١٥  
ض.م % ١٤

الاجمالي ٣٧٩١.٨٩

١١٣

للطرق والكباري والنقل البري

GENERAL AUTHORITY  
FOR ROADS, BRIDGES  
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

المنطقة السادسة - بنى سويف



تقرير رقم (٥٧٣)

المشروع: -- محور الفشن  
تنفيذ شركة: - الشريف

السيد المهندس/ مدير عام شركة الشريف

تحية طيبة . . . وبعد

نشرف بأن نرفق طيه نتائج الاختبارات التي أجريت بمعمل المنطقة على عدد ٢١ مكعب حجري المأخوذ من العملية  
عالية والتي احضرت بمعرفة م/اسلام محمد عبد الحليم (مهندس الشركة)

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،

تحرير في ١٩/٦/٢٠٢٣

مرفقات  
عدد  
(١)

رئيس الاداره المركزيه

١٢: ص

/ مهندس

طارق يوسف الجزار

تقرير رقم (٥٧٣)

المشروع: ... محور الفشن المسافة مسافر كم الى ك ٣٠٢٠٠

تنفيذ شركة: الشري夫 للمقاولات

نوع العينة: عدد ٢١ مكعبات حجر

الاختبار: تحديد جهد الكسر للمكعبات

حضرت العينة بمعرفة م/اسلام محمد عبد الحليم (مهندس الشركة)

تبليه هام (العينات مسؤولة من أحضرها)

بيان الأعمال	جهد الكسر	المواصفات
ك ١٤٠٠ الى ٢٨٠	٣٦٧ ٣٥٧ ٣٨٧	
ك ١٠٤٠ الى ١٠٢٠	٣١٦ ٦٣٢ ٣٨٧	
ك ١٠٥٨٠ الى ١٧٠٠	٣٤٧ ٤١٨ ٣٤٧	
ك ٢٣٤٠ الى ٢٣٦٠	٥٧١ ٧١٣ ٥٧١	جهد الكسر لا يقل عن ١٠٠ كجم/سم <sup>٢</sup>
ك ٢٤٤٠ الى ٢٤٦٠	٥٣٠ ٥٢٠ ٣٥٧	
٣٠١٢٠ الى ٣١٠٠	٤٠٨ ٣١٦ ٣١٦	
٣٠٦٠ الى ٣٢٠٠	٣٢٦ ٣١٦ ٤١٨	

ملاحظات: - تم الكسر في وجود ممثل الشركة والمكعبات تفلى بالجهد المطلوب

التكليف قيمة الأعمال ١٥٠٠ + ٢٢٣٠

٤٣٢.٠٠ م.ا %١٥

٤٦٣.٦٨ ض.م %١٤

الاجمالي ٣٧٧٥.٦٨ م.ا %١٣

الهيئة العامة

**للطرق والكبارى و النقل البرى**

GENERAL AUTHORITY  
FOR ROADS, BRIDGES  
AND LAND TRANSPORT (GARBT)

المنطقة الساحلية - بنى سويف



报 告 号 (٦٧)

المشروع : -- محور الفشن على النيل  
تنفيذ شركة : - الشريف  
عقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/١٨٤

السيد المهندس / مدير عام شركة الشريف

تحية طيبة ، وبعد


نشرف بأن نرفق طيه نتائج الاختبارات التي أجريت بمعمل المنطقة على عدد ٢ عينات اتربة . وعدد ٣ عينة صخر المأخوذة من العمليه عاليه والتى احضرت بمعرفة م/اسلام محمد عبد الحليم (مهندس الشركة)

وتفضلا بقبول وافر التحية ، ،

٢٠٢٣/٩/٢٠

مرفقات  
عدد  
(٢)

١١٢



مهندس /

تقرير رقم (٦٧)  
عقد رقم ١٨٤/٢١٠٢٢/٢٠٢٢ اتجاه النيل

المشروع:-- محور الفشن المسافة من صفر كم الى كم ٣٠٢٠٠

تنفيذ شركة: الشريف للمقاولات

نوع العينة: عدد ٣ مكعبات حجر

الاختبار: تحديد جهد الكسر للمكعبات

حضرت العينة بمعرفة م/اسلام محمد (مهندس الشركة)

تنبيه هام (العينات مسؤولة من حضرها)

بيان الأعمال	جهد الكسر	المواصفات
من كم ٦٠٠٠ الى ٦٠٨٠	٢٥٥ ٢٨٦ ٢٨٦	جهد الكسر لا يقل عن ١٠٠ كجم/سم <sup>٢</sup>


ملاحظات: تم الكسر في وجود ممثل الشركة والمكعبات تفي بالجهد المطلوب

التكليف قيمة الاعمال ٣٩٠٠٠

م.أ %١٥

ض.م %١٤

الاجمالي ٥١١.٢٩



تقرير رقم (٦٧)  
عقد رقم ٢٠٢١/١٨٤  
٢٠٢٢/٢٠٢١

المشروع : محور الفشن على النيل  
شركة الشري夫 للمقاولات

نوع العينة :- عد ٢ عينه اتربيه رملية حصويه اتجاه النيل  
نوع الاختبار : التدرج اللدونه/تصنيف التربه /اقصى كثافه جافه/نسبة المياه الملامنه /نسبة تحمل كاليفورنيا /الانتفاخ  
حضرت العينة بمعرفة م/اسلام محمد (مهندس الشركة)  
تنبيه هام ( العينات مسئولية من حضرها )

المواصفات	من ك ٦٠٠ الى ٦٠٢٠		رقم العينة ----- سعة المنخل
	٦٠٤٤٠	٦٠٢٢٠	
١٠٠	١٠٠	" ٢.	
٩٧	٩٧	" ١ ٢/١	
٩٤	٩٣	" ١	
٨٩	٨٨	" ٤/٣	
٧٨	٧٨	" ٨/٣	
٧٥	٦٩	رقم ٤	
٦١	٥٩	رقم ١٠	
٢٠	١٨	رقم ٤٠	
٦.٨١	٦.٤٧	رقم ٢٠٠	
---	---	حد السيولة	
عديمه	عديمه	حد اللدونه	
---	---	مجال اللدونه	
١١-ب	١١-ب	تصنيف التربه	
٦٢.٠ طن/م <sup>٣</sup>	٦٢.٠٥٨ طن/م <sup>٣</sup>	أقصى كثافة جافة طن/م <sup>٣</sup>	
%٦	%٥.٤	نسبة المياه الملامنه	
لا يقل عن %١٠	%٣٢	نسبة تحمل كاليفورنيا	
صفر	صفر	الانتفاخ %	

ملاحظات:- العينة تتفق مع حدود المواصفات بالنسبة للنوعيه والصلاحيه  
التكليف

قيمة الاعمال	١٥٠ + ٢٧١٠	م.أ%	٤٢٩.٠٠	ض.أ%	٤٦٠.٤٦
-----			-----		
الاجمالي ٤٧٤٩.٤٦					



الهيئة العامة

# للطرق والكبارى والنقل البرى

GENERAL AUTHORITY  
FOR ROADS, BRIDGES  
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

المنطقة السابقة - بني سويف



تقرير رقم (٥١٧)

المشروع: ... محور الفشن  
تنفيذ شركة: - الشريف

السيد المهندس/ مدير عام شركة الشريف

تحية طيبة .. وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه نتائج الاختبارات التي أجريت بمعمل المنطقة على عدد ١ عينات اتربيه المأخوذة من العملية  
عاليه والتي احضرت بمعرفة م/اسلام محمد عبد الحليم (مهندس الشركه)

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

تحرير في ٢٠٢٣/٤/٣٠

مرفقات  
عدد  
(١)

رئيس الاداره المركزيه

  
مهندس /  
طارق يوسف الجزار

٢٠٢٣/٤/٣٠

تقرير رقم (٥١٧)

المشروع : محور الفشن على النيل  
 شركة الشري夫 للمقاولات  
 نوع العينة :- عدد ١ عينه تربة متحجره  
 نوع الاختبار : التدرج اللدونه/تصنيف التربه /أقصى كثافه جافه/نسبة المياه الملائمه /نسبة تحمل كاليفورنيا /الانتفاخ  
 أحضرت العينة بمعرفة م/ اسلام محمد عبد الحليم (مهندس الشركة)  
 تنبيه هام ( العينات مسئولية من أحضرها )

رقم العينة	سعه المنخل	ك	ك
"٢	---	---	---
"١٢/١	---	---	---
"١	---	---	---
"٤/٣	---	---	---
"٨/٣	---	---	---
رقم ٤	---	---	---
رقم ١٠	٩٥	٩٢	٩٢
رقم ٤٠	٩٢	٨٧	٨٧
رقم ٢٠٠	٧٣	٧٤	٧٤
حد السيولة	٤٢	٤٣	٤٣
حد اللدونه	٣٤	٣٥	٣٥
مجال اللدونه	٨	٨	٨
تصنيف التربه	٥١	٥١	٦٢٠٠

ملاحظات: - العينات عباره عن تربه طفلية متحجره وتخرج عن حدود المواصفات بالنسبة للنوعيه  
 التكاليف

قيمة الاعمال	١٥٠ + ١٦٣٠
م.أ.٥%	٢٦٧.٠٠
ض. أ. ٤%	٢٨٦.٥٨

الاجمالي ٢٣٣٣.٥٨

م.أ.٥%

الهيئة العامة  
لطرق و الكباري و النقل البري

GENERAL AUTHORITY  
FOR ROADS BRIDGES  
AND LAND TRANSPORT (GARBL)

ملف ٧٠ هـ

١٧٨

تقرير رقم (٦٠٧)  
بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٦

المشروع : محور الفشن على النيل  
شرفة الشريف للمقولات

نوع العينة :- عدد ٣ عينه اتربيه رمليه اتجاه الصحراوى الشرقي

نوع الاختبار : التدرج اللدونه/تصنيف التربه /اقصى كثافة جافه/نسبة المياه الملانمه /نسبة تحمل كاليفورنيا /الانتفاخ

حضرت العينة بمعرفة م/ محمود حسين (مهندس المشروع)

تنبيه هام (العينات مسئولية من احضرها)

المواصفات	ك من ١.٣٢٠ الى ١.٣٤٠ ٢.٥	من ٠.٧٢٠ الى ٠.٧٤٠ منسوب ٤	ك من ٠.٣٨٠ الى ٠.٤٠٠ ٣.٥ منسوب	رقم العينة سعه المتخ
	٩٧	٩٩	١٠٠	"٢
	٩٥	٩٨	٩٨	"١٢/١
	٩٠	٩٧	٩٥	"١
	٨٤	٩٣	٩١	"٤/٣
	٨٠	٨٧	٨٣	"٨/٣
	٧٦	٨١	٧٧	رقم ٤
	٧٢	٧٦	٧١	رقم ١٠
	٥٢	٥٥	٤٩	رقم ٤٠
	١٨.٢٩	١٩.٤١	١٣.٧٨	رقم ٢٠٠
	---	---	---	حد السهولة
عديمه	عديمه	عديمه	عديمه	حد اللدونه
---	---	---	---	مجال اللدونه
٤-٢١	٤-٢١	١١-ب	١١-ب	تصنيف التربه
٣.١٨٤٧ طن/م <sup>٣</sup>	---	١٠.٩٢ طن/م <sup>٣</sup>	٣	اقصى كثافة جافه طن/م <sup>٣</sup>
%٧.١٢	---	%٦.٤	%٦.٤	نسبة المياه الملانمه
لا يقل عن %١٠	%٢٤	-%٢٨	%٢٨	نسبة تحمل كاليفورنيا
	صفر	صفر	صفر	الانتفاخ %

ملاحظات العينات تتفق مع حدود المواصفات بالنسبة لنوعيه والصلاحيه  
التكليف

قيمة الاعمال ١٥٠+٣٢١٥  
م.أ.٥٤.٧٥ %١٥  
ض. ٥٤١.٧٧ %١٤

الاجمالي ٤٤١١.٥٢

ص ١

### حصص اعمال الحفر الصخري لاتجاه النيل

المحطة	كمية الصخر الاجمالية	جهد الكسر 100:200	جهد الكسر 200:300	جهد الكسر 300:400
0+000:0+140	1904.86		1269.78	635.08
0+140:0+240	19309.99			19309.99
0+240:0+300	1407.81	234.635	469.27	703.905
0+300:0+380	8961	1493.5	1493.5	5974
0+560:0+640	3748.98		624	3123
0+980:1+060	10112.32		1685	8326
1+500:1+600	1162.66			1162.66
1+600:1+700	1044.72	232	464	348
1+700:1+760	487.07	162.35		324.71
1+760:1+800	9003.53			9003.53
1+800:1+880	991.84		330.613	661.226
1+900:2+100	6444.79			6444.79
2+100:2+360	4571.81		3047.49	1523
2+360:2+480	1942.81		1295.2	647.6
3+060:3+200	11311.23	942		10368
الاجمالي	82405.52	3064.485	10678.853	68662.182

\_\_\_\_\_  
مهندس الهيئة



مهندس الاستشاري



مهندس الشركة  
Islam Mohamed



وزاوجة الشكل  
المحسنت للطريق والجسر  
الهيئة العامة للطرق والجسور

المهندسون / بنى سويف  
المنطقة السادسية / بنى سويف

عملية: اعمال الارتبة بمحور الفشن على النيل (قطاع شرق النيل)  
لتنفيذ المسافة من الكم 0 الى كم 3.2 كم (اتجاه النيل)

تنفيذ شركة الشرييف للمقاولات العمومية  
أعمال حفر ب باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية صلبة ويتم تحديد ذلك  
بأخذ عينات مقاس  $10 \times 10 \times 10$  سم الخ.....  
مستخلص (6) جاري

الكمية الإجمالية	الوحدة	العدد	النوع
3065.00	م³	3	حفر جاري اعمال حفر ب باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية صلبة ويتم تحديد ذلك بأخذ عينات مقاس $10 \times 10 \times 10$ سم الخ.....
10680.00	م³	3	ذات اتجاه (200-100) كجم/سم²
68660.52	م³	3	ذات اتجاه (300-200) كجم/سم²
<b>82405.52</b>			<b>ذات اتجاه (400-300) كجم/سم²</b>
<b>إجمالي</b>			

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مدير مشروع الشركة  
**السلام محمد**

المهندس محمد عبد الملاك  
مدير مشروع الشركة

مهندس الاستشاري  


للمهندس  
مهندس الـ

الكميه الاجماليه	الوحدة	البند	?
118.12	متر	3	أعمال إنشاء خرسانه عاديه لأساسات والبلطات وتنزيف المواسير وتوسيع الأدفان
118.12			الإجمالي
			7

مستخلص (٦) جاري

حصر جاري البند (٧) أعمال إنشاء خرسانه عاديه لأساسات والبلطات وتنظيف المواسير وتوسيع الأدفان

لتغذية شركه المشرين للحقول الات السعد وعينه


كحد رقم (٤٨٦١ / ٢٠٣ | ٢٢٠٢ )

صلبة: أعمال الاقرية بمحور الشيشن على النيل (أقطاع شرق، النيل)  
لإنفاذ المسافة من الكيلو ٠ إلى كيلو ٣.٣ بطول ٣.٣ كيلو (تجاه النيل)

المهندس العامه للطرق والجسور  
المؤسسه الساسيه / بنفي سويش

الجامعة الامريكية بالقاهرة  
جامعة الدول العربية





كود رقم (٣٦٨ / ١٢٠٣ | ٢٢٠٣)


عملية: أعمال الاترية بمبحور الفشين على، الثلث (أقطاع شرق، الثلث)  
لتنفيذ المسافة من الكم 0 إلى، كم 3.2 بطول 3.2 كم (التجاه الثلث)

حضرت جاري الثلث (٧) أعمال إنشاء خرسانة عادي للأسسات والبلاطات وتأهيل المسوير وقاعد الأفقي، المستدaczص رقم (٦)

الجدم (٣)	نظام مساحة المسورة (٢)	مساحة التغليف (٢)	المسك (م)	المرض (م)	الظلل (م)	البتنة
16.17	—	—	0.30	2.20	24.5	٠+٤٧٣
50.76	—	—	0.30	3.60	47	٠+٦٨٦
51.19	—	—	0.30	6.25	27.3	٢+٥٨٠
اجمالي						١١٨.١٢

مهندس الاستشاري

مشروع الشركة  
المشروع  
السلام محمد بدلا



البيئة الدوامة  
للطرق والجسور ونقل الماء  
(GARBLT)

مشروع بناء الشبكة المرورية  
وزارة النقل

البيئه العامه للطرق والجسور ونقل الماء  
المحلية المسادسه / بني سويف

بياناته: اعمال الانشاء بممحور الشئون على الشيل (قطاع شرق الشيل)  
لتنمية المسافة من الكم ٠ الى كم ٣.٢ بطول ٣.٢ كم (التجاه الشيل)  
قدر (٤٨٦ / ٢٢٠ / ٢٢٠ )  
حصر جاري بند رقم (١٠) اعمال توريد وتركيب برابع مواسير قطر ١١ م  
تم تخلص (٥)

الطول	الوحدة	البيئة	م
٤٩٧.٥	م.	اعمال توريد وتركيب برابع مواسير قطر ١١ م	١٠
٤٩٧.٥	م	الإجمالي	

للسنة ٢٠٢٣  
مجهول الوجهة

مهندس الانتاجي

مدليل مشروع الشبكة

السلام عزيز عبد الملاع



الم الهيئة العامة للماء للمشرق والخليج و (بنفي سويف)  
المنطقة السادسه / بنفي سويف

عملية: اعمال الاترالية بمحدود الفشن على، النيل (قطعان شرق، النيل)  
لتغذية المسافة من الكيلو 0 الى كم 3.2 بطول 2 كم (اتجاه النيل)

حصار جاري بند رقم (١٤) اعمال توريد وتركيب برابع مواسيد قطر ١م مستخلص (٦)

الطول	العدد	الاتجاه	الموقع (الكم)	الوحدة	الедин	م
24.0	3.0	النيل	٠٠٤٤٧٣	م.ط	اعمال توريد وتركيب برابع مواسيد قطر ١م	١٠
٩٣.٠	٣١.٠	النيل	٠٠٤٤٦٨٦	م.ط	اعمال توريد وتركيب برابع مواسيد قطر ١م	١٠
	١١٧.٠				الاجمالى	

مهندس الادارة

مدير مشروع الشركة

السلام محمد عبد المليم



ومنطقة: المنيل، قطاع شرق، النيل، المستشار

المهندس العام للطرق والجسور  
المنطقة السادسة / بنى سويف

عملية: أعمال الازمة بمحور الفشن على النيل (قطاع شرق، النيل)  
لتنقية المسافة من الكم 0 الى كم 3.2 بطول 3.2 كم (تجاه النيل)

كحد ( رقم (٢٠١١٢٢٠٢ )

تنقية شركة الشريفي للمقاولات العمومية

حصر جاري، بند رقم (٩) توريد وتشغيل حديد تسليح (٥٢) جميع الأقطار

مستخلص (٦) جاري

الكمية الإجمالية	الوحدة	البند	م
19.760	طن	حصر جاري بند رقم (٩) توريد وتشغيل حديد تسليح (٥٢) جميع الأقطار	٩
		إجمالي	
19.760			

مهندس الهيئة  
[Signature]

مهندس الاستشاري  
[Signature]

مدير مشروع الشركة  
أحمد محمد عبد الله  
[Signature]



عملية: أعمال الاترية بمحور الفشن على النيل (قطاع شرق النيل)  
لتزفيذ المسافة من الكم 0 إلى كم 3.2 كم (اتجاه النيل)

حصر جاري بند رقم (9) توريد وتشغيل حديد تسليخ (52) جميع الأقطار الخ... مستخلص (6)

البند	الكمية (كجم)
	00+473
	00+686
	02+580
اجمالي	19761.61
الإجمالي	13777.13
	4532.52
	1451.96

مهندس الاستشاري

مدير مشروع الشركة

مدير مشروع الشركة  
أحمد محمد عبد المطلب

مهندس الاستشاري  


مهندس الهيئة  


الكمية الإجمالية	الوحدة	البند	م	أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة (براغي BOX STATION)	ج
264.78	3				
264.78					

مستخلص (6) جاري


حصر جاري البند (8) أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة (براغي BOX STATION)


تفاہیڈ شرکة الشريین للمقاولات المحدودة

عملية: أعمال الاتربة بمحشور الشحن على النيل (قطاع شرق، النيل)  
المسافة من الكم 0 إلى كم 3.2 كم (تجاه النيل)  
كحد رقم (٤٨٦١٢٠٢ / ٣٢٠٢)

الهيئة العامة للطرق والكباري  
المنطقة السادسية / بنى سويف

ادارة المطارات  
الجنة العامة للمطارات والمتاجر





عملية: اعمال تقوير وصب خرسانة مسلحة (برابي) BOX STATION المسماة رقم (٢٠٢١ | ٢٢٠٣ | ٣٤٨٦) كحد رقم (٣٣٢٣٠٣)



تتفقذ المسافة من الكم ٠ الى الكم ٣.٢ بطول ٣.٢ كم (اتجاه النيل)

دصر جاري البند (٨) أعمال تقوير وصب خرسانة مسلحة (برابي) BOX STATION المستحسن رقم (٦)

العدد	العرض (م)	الطول (م)	المسك (م)	مساحة التغليف (م²)	تصنيم مساحة المسورة (م²)	اجمالي الحجم (م³)
٠+٤٧٣	—	٢٤	١	٢.٢١٥	٠.٩٣٥	٢٩.٥٢٠
٠+٦٨٦	—	٤٦.٥	١	٤.٢٤٥	١.٩٧٠	١٠٥.٧٨٨
٢+٥٨٠	٥.٦٥	٢٧	١	—	٥٣.٣٩	٤٧.٧٢
٢+٥٨٠	٥.٥	٢٧	١	—	—	٢٨.٣٥
٢+٥٨٠	١.٠٠	٢٧	٣	—	—	٢٦٤.٧٧
الاجمالى						

مهندس الاستشاري

مدير مشروع الشركة  
١٨٨٤ م عدد العدد



الهيئة العامة للطرق والكباري  
المنطقة السادسه /بني سويف

عملية: اعمال الاتربة بمحور الفشن على النيل (قطاع شرق النيل)  
لتنفيذ المسافة من الكم 0 الى كم 3.2 بطول 3.2 كم (اتجاه النيل)

### تنفيذ شركة الشريف للمقاولات العمومية

حصرياري البند (3) اعمال تحميل ونقل اتربه والبند بجمع مشتملاته


مستخلص (6) جاري

الكميه الاجمالية	الوحدة	البند	م
45000.00	3م	اعمال تحميل ونقل اتربه والبند بجمع مشتملاته	3
45000.00		مسافة النقل حتى 2 كم	
		اجمالي	

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مدير مشروع الشركة



الم الهيئة العامة للطرق والكباري  
المنطقة السادسه /بني سويف

عملية: اعمال الارتبة بممحور الفشن على النيل (قطاع شرق النيل)  
لتنفيذ المسافة من الكم 0 الى كم 3.2 بطول 3.2 كم (اتجاه النيل)

#### تنفيذ شركة الشريفي للمقاولات العمومية

حصر جاري (البند (4) اعمال توريد وتحميل ونقل اثربه مطابقه للمواصفات وتشغيلها بالاستخدام الات التسويفه بسمك لايزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي  
لتشكيل الجسر التراقي والإدتفاف  
(نسبة تحمل كالبليورونيا لها لاقل عن 10%) .... الخ والفقه شامله بالметр المكعب  
مستخلص (6) جاري

الكميه الاجمالية	الوحدة	البند	م
28846.15	3م	أعمال توريد وتحميل ونقل اثربه مطابقه للمواصفات وتشغيلها بالاستخدام الات التسويفه بسمك لايزيد عن 25 سم ... الخ	4
25346.68	3م	مسافة النقل حتى 7 كم	
19120.14	3م	مسافة النقل حتى 8 كم	
73312.97		مسافة النقل حتى 9 كم	
		الإجمالي	

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مدير مشروع الشركة

احمد جعفر

## مهمة إضافية

### وأدلة من المنطقة السادسة - (بني سويف)

اسم العمل :- تنفيذ أعمال الاتربة بمحور الفشن على النيل ( قطاع شرق النيل ) في المسافة بطول ٦,٥ كم من الكم صفر حتى كم ٣,٢٠ كم ( اتجاه النيل ) بالأمر المباشر

اسم الشركة الممثلة :- شركة الشري夫 للمقاولات العمومية واعمال الطرق

قيمة العملية المثلثة في التعاقد :- ١٥,٧١٧٥٠٠ مليون جنيه

مدة العمل :- (٢٠٢١/٩/٧ - ٢٠٢٢/٢/٢١) بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢١

تاريخ بدء العملية :- ٢٠٢١/٩/٩

تاريخ التسلُّم طبقاً للعقد الأصلي :- ٢٠٢٢/٧/٨

تاريخ التسلُّم طبقاً لآخر موافقة :- ٢٠٢٢/٩/٨

المطلوب

- مدة العملية مدة قدرها (٣ شهور) ليصبح تاريخ النهوض بالعملية ٢٠٢٢/١٢/٨

المددات

- بناءً على كتاب المنطقة المشرفة والمتضمن الآتي :-

○ تكليف الشركة ب أعمال إضافية في نطاق منطقة أخرى من كم ٦ إلى الكم ٦ + ٥٠٠ ( تستحق ١,٥ شهر ) طبقاً لفائدة المنطقة ( مرفق ) الموافقة بتكليف الشركة .

○ التوقف بسبب تقبُّل هيئة الآثار مدة (٥ أشهر) طبقاً لفائدة المنطقة المشرفة .

- بناءً على ما سبق ترى المنطقة المشرفة إضافة مدة قدرها (٣ أشهر) ( مرفق خطاب هيئة الآثار ) وكذلك التأخير في أعمال البحث والتقييم من جهة هيئة الآثار .

إعداد مهندس : .....  
مدير عام ( صيانة/التنفيذ ) .....  
رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية .....  
رأي الشئون القانونية : .....  
.....

.....  
 رئيس قطاع التنفيذ والمناطق .....  
.....

.....  
 مدير المشروع بالمحافظات (أسيوط) .....  
.....

.....  
 مديرية الآثار .....  
.....

.....  
 مديرية الموارد الطبيعية .....  
.....

.....  
 مديرية الموارد الطبيعية .....  
.....

.....  
 توقيع .....  
.....

.....  
 نهاد مهندس / حسام الدين فحافي .....  
.....

.....  
 رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري .....  
.....

الإدارة المختصة : الادارة المركزية لتنفيذ وتنمية المدن  
طريق / ج ٢٢٥٣

مشروع :- اعمال الاتربه بمحور الفشن على النيل ( قطاع شرق النيل)



الم منطقة الصناعية -- بنى سويف

### مذكرة ايضاحية

### للعرض على السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

الموضوع : بخصوص مشروع "أعمال الاتربة بمحور الفشن على النيل (قطاع شرق النيل) للمسافة من كم ٢٠٠ ، إلى كم ٣٤٠ بطول ٤ كم اتجاه النيل للعقد رقم (٢١١٨٤) تنفيذ شركة الشريق للمقاولات العمومية .

### ميررات المنطقة بتعديل مقاييس الأعمال

- ورد إلينا خطاب الشركة بخصوص المشروع عاليه موضح به أسباب تعديل الكميات المدرجة بالمقاييس بنفس قيمة أمر الإسناد حيث أفاد بوجود اختلاف بين الكميات المنفذة على الطبيعة بالموقع والكميات المدرجة بالمقاييس الأصلية للعقد المذكور عاليه وبناء عليه تم تعديل الكميات المدرجة بالمقاييس المعدلة.

الرأي

ترى المنطقة موافقة على تعديل الكميات طبقاً لما ورد من استشاري المشروع  
برحاء التكرم بالعلم والإهاطة .

والأمر مفوض لسيادتكم.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ، ،

رئيس الادارة المركبة

الم منطقة الصناعية بنى سويف

معتمد من



معتمد من

مقاييس معدلة لعملية: اعمال الاتربة بمحور الفشن على النيل (قطاع شرق النيل)

لتتنفيذ المسافة من الكم 0 الى كم 3.2 بطول 3.2 كم (اتجاه النيل)

القيمة	الفنة (بالجنيه)	الكمية	الوحدة	بيان الاعمال	M
126810	5.00	25362.00	2م	أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والخواص منها بالمقابل العمومية تمهدًا لأعمال الرفع الماسحى ل الكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفنة شاملة بالметр المسطط.	1
1600	80.00	20.00	3م	بالمتر المكعب أعمال تكسير وازالة مبانى أو خرسانة عادلة أو مسلحه أو أرصدة أو دبى مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع طبقاً للمقاييس العمومية طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفنة شاملة بما جمعية بالمتر المكعب	2
1163750	24.50	47500.00	3م	أعمال تحمل ونقل اتربة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفنة شاملة بالمتر المكعب - مسافة النقل حتى 2 كم	3
3255000	30.00	108500.00	3م	أعمال توريد وتحمل ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بمسك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف ( نسبة تحمل كاليفورنيا لها لا تقل عن 10 % ) والرash بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمل الجيد بالهرباسات الى اقصى كثافة جافة ( 95% من الكثافة الجافة القصوى ) ويتم التنفيذ طبقاً لمعايير التصميمية و القطاعات العرضية التموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف و الفنة شاملة بالمتر المكعب . - مسافة النقل حتى 2 كم . - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذة بتقدیم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر . - يتم حساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم زيادة .	4
				أعمال حفر يستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية صلبة ويتم تحديد ذلك باخذ عينات مقاس $10 \times 10 \times 10$ سم من هذه التربة للتحقق من إجهاد الكسر ولا تعتبر الكل الصخرية عندما يقل وزنها عن 50 كجم او تتوارد متفرقة اثناء اعمال الحفر ومحمل على البند الآتي: 1- تحمل ونقل ناتج الحفر لمسافة 500 متر. 2- ارتكبة الميول الجانبية ي استخدام المعدات الميكانيكية . والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفنة شاملة بالمتر المكعب .	5
108000	54.00	2000.00	3م	ذات جهد من (200-400) كجم / سم 2	
72050	65.50	1100.00	3م	ذات جهد من (200-300) كجم / سم 2	
5092000	76.00	67000.00	3م	ذات جهد من (300-400) كجم / سم 2	
1750	175.00	10.00	2م	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادلة سمك 15 سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من 3 سم دولوميت متدرج + 3 م رمل حرش + 0.4 م كجم أسمنت بورتلاندي عادي على أن يكون السن نظيف ومغسلو والرمل خالي من الشوائب والطفولة والأملام والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المعايير التصميمية على أن تتحقق الخرسانة بجهاد لا يقل عن 200 كجم / سم 2 وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	6
133350	1050.00	127.00	3م	أعمال إنشاء خرسانة عادلة للأساسات والبلاطات وقواعد الانفاق و تلقييف المعايير وقواعد الانفاق بنسبة 0.8 م0.4 ركام+3 م رمل واستمنت على ان تعطى جهد كسر بعد 28 يوم لا يقل عن 200 كجم / سم 2 و يتم التنفيذ طبقاً لمعايير التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمعايير الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف والفنة شاملة بالمتر المكعب	7
465500	1750.00	266.00	3م	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحه (برابخ) BOX STATION طبقاً للرسومات التنفيذية ذات محتوى أسمنت لا يقل عن 350 كجم / 3 م أسمنت بورتلاندي مع الميكانيكي على أن تتحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن 250 كجم / سم 2 والسعر لا يشمل توريد و تشغيل حديد التسليح مع عزل الحواطن والأسقف بالبيتون الموكسد ثلاثة اوجه ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف	8

الإشريف للمقاولات العمومية  
س.ت: ٤٢٢٥ ب.ف: ٤٥٦ - ٢١٧ - ٣٤٧  
م.ض: ١٣ - ٤١٠ - ٢٥ - ٥٠٠٣٠٢

**مقاييس معدلة لعملية: اعمال الاتربة بمحور الفشن على النيل (قطاع شرق النيل)**

**لتتنفيذ المسافة من الكم 0 الى الكم 3.2 بطول 3.2 كم (اتجاه النيل)**

القيمة	الفنة (بالجنيه)	الكمية	الوحدة	بيان الاعمال	M
437000	19000.00	23.00	طن	توريدي وتشغيل وتركيب حديد تسليج (52) جميع الأقطار والمقاسات والفنون تشمل التوريد والتثبيت والتشغيل والتثبيط وكل ما يلزم لنها العمل كامل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ويشمل البند حديد تسليج وصلات المواسير (الجلب) والفنون شاملة بالطن.	9
162500	1300.00	125.00	م.ط	بالمتر الطولي توريدي وتركيب برايخ مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي 1 متر وسمك 6 سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط 350( كجم أسمنت 30.8+ 3 زلط 0.4+ 3رمel ) باستخدام شبكة من حديد التسليج المشرف عالي المقاومة رتبة 52/36 بمعدل 5 قطع 10 مم للمتر الطولي في اتجاه حمور الماسورة وبمعدل 16 قطر 6 مم للمتر الطولي في الاتجاه العمودي للماسورة مع تدعيم نهايات الماسورة بخصوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيوط المقطرين على ان يتم اجراء الاختبارات اللازمة قبل التركيب ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	10
17500	700.00	25.00	م.ط	بالمتر الطولي توريدي وتركيب برايخ مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي 5.5 م وسمك 5 سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط 350( كجم أسمنت 30.8+ 3 زلط 0.4+ 3رمel ) باستخدام شبكة من حديد التسليج المشرف عالي المقاومة رتبة 52/36 بمعدل 5 قطع 10 مم للمتر الطولي في اتجاه حمور الماسورة وبمعدل 16 قطر 6 مم للمتر الطولي في الاتجاه العمودي للماسورة مع تدعيم نهايات الماسورة بخصوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيوط المقطرين على ان يتم اجراء الاختبارات اللازمة قبل التركيب ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	11
1410500	13.00	108500.00	3م	تحصيل الكارتات للاتربة في حالة قيام الشركة الوطنية لانشاء وتنمية وادارة الطرق بتحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً للقائمة الموحدة	12
3270190	30.14	108500.00	3م	سعر الماده المحجرية (22) ج 3 م بالإضافة الى نسبة الدنك (25) % -والاستقطاعات (12%) وتقع على المنطقة مسئولية تحصيل هذه الرسوم وقيام الشركات بدفعها من عدمه او تقديم ما يثبت ذلك من ايصالات رسمية معتمدة من الشركة الوطنية	13
15717500		اجمالي الاعمال			

مدير عام المسئولية

يعتمد  
رئيس الادارة المركزية

م/ طارق يوسف الجزار



مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مدير مشروع الشركة

المكتب الهندسى الاستشارى  
دكتور مهندس / صبرى سمعان  
جهاز إشراف كوبرى الفشن

م/ سعيد م/ سعيد

م/ احمد روى احمد

