

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٣) ختامى عملية اعمال تامين سلامة
المرور على مشروع ازدواج طريق اكتوبر / الواحات بطول ٢٨٥ كم (لتنفيذ المرحلة
الاولى بطول ٧٥ كم) بالامر المباشر

تنفيذ شركة / شركة ساب للدهانات الحديثة

يرجى التفضل بالعلم والإحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً ٢٠٢٤/١/٢٠

عدد المرفقات ()
أصل وصورتين من المستخلص
استمارة ٥٠ ع ح
حصر إعمال
كشف معدات/ كشف مهندسين
محضر استلام ابتدائي/ محضر تقييم
شهادة عملية/ معملية/ مهندس/ شهادة محاجر
نموذج رقم (٢)/ خطاب محملات
مقايضة ختامية / قوائم كميات ختامية

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
نصر محمد طيخ

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى	
المنطقة الأولى المركزية	
قسم المحفوظات العامة	
رقم الصادر /	٣٨٩١
عدد المرفقات /	٣
التاريخ	٢٠٢٤ / ١ / ٢٠
التوقيع	

شماره ۱۵۶

(ب) الكاتب المخط

رئيس المصلحة

(۶) استلمت

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاحالة الى العقد رقم (٩٦٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) (بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٣)

عملية اعمال تامين سلامة المرور على مشروع ازدواج طريق اكتوبر / الواحات بطول ٢٨٥ كم (لتنفيذ المرحلة الاولى بطول ٧٥ كم) بالامر المباشر

تنفيذ شركة / شركة ساب للدهانات الحديثة

برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه لا يشمل على اى محملات .

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/١/٢٢

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
نصر محمد طبعيخ

7/ 1/ 4

محضر استلام وتقييم ابتدائي جزئي

لعملية أعمال تأمين سلامة المرور على مشروع ازدواج طريق أكتوبر / الواحات

المرحلة الأولى بطول ٧٥ كم

تنفيذ : شركة ساب للدهانات الحديثة - إشراف : المنطقة الأولى (المركزية)

انه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠٣ وبناء على قرار السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق رقم (٦٨٩) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠٦ بخصوص تشكيل لجنة الاستلام الابتدائي الجزئي للعملية عاليه فقد قامت اللجنة المشكلة من كلاً الآتي :-

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------|
| ١- م / محمود محي الدين | الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق | - رئيساً |
| ٢- م / وليد كمال | ادارة ضبط الجودة | - عضواً |
| ٣- م / محمد حسني عبد العليم | ادارة المعامل المركزية | - عضواً |
| ٤- م / هاني محمد إبراهيم | المنطقة المشرفة | - عضواً |
| ٥- م / سعد محمد سعد | الشركة المنفذة | - عضواً |

وقد قامت اللجنة بالإطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وخطاب المنطقة المشرفة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠٢ بأن الشركة المنفذة قامت بإعادة التخطيط للأعمال التي تم تنفيذها بالعيينة الأولى (مرفق) وبالمرور على الأعمال المنفذة على الطبيعة وفحصها ظاهرياً تبين أن الأعمال المنفذة كما أفاد مندوب المنطقة المشرفة والمطلوب استلامها عبارة عن :-

- أعمال التخطيط على الساخن (اكسترودر) .

الأعمال مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من وجود اتساخ وسوء مصنعية في مسافات متفرقة قدرتها اللجنة بخصم مبلغ ٧٠٠٠ جنيه .


توصيات اللجنة :-

- أعمال الحصر والكميات المنفذة مسئولية المنطقة المشرفة كما يراعي حصر النقص في العروض في أعمال التخطيط .
- علي المنطقة المشرفة متابعة سلوك الأعمال المنفذة وتكليف الشركة المنفذة بإصلاح أي عيوب تطرأ خلال فترة الضمان .

وعليه ترى اللجنة :-

انه لا مانع من إستلام الأعمال استلام ابتدائي جزئي مع مراعاة خصم مبلغ وقدره ٧٠٠٠ جنيه (فقط وقدره سبعة آلاف جنيه) من مستحقات الشركة لدي الهيئة ويعتبر تاريخ المحضر عاليه هو بداية فترة الضمان .

توقيع اللجنة :-



- | | |
|-------------------------|-------|
| ١- سعد محمد سعد | _____ |
| ٢- هاني محمد إبراهيم | _____ |
| ٣- محمد حسني عبد العليم | _____ |
| ٤- وليد كمال | _____ |
| ٥- محمود محي الدين | _____ |



حصر مستخلص (٣) ختامي

عملية : أعمال تأمين وسلامة المرور علي طريق أكتوبر / الواحات مرحلة أولى بطول ٧٥ كم

تنفيذ : شركة ساب للدهانات الحديثة

البند ١ : التخطيط بالبويات المروية علي الساخن بنظام (Extruder) اتجاه من القاهرة للواحات من قبل الكارثة للواح

ملاحظات	إجمالي ٢م	خصم طول	اضافه طول	عدد الخطوط	عرض الخط	طول الطريق	
	١٤٤٥٤,٠٠			١	٠,٢٠	٧٢٢٧٠,٠٠	مستمر يمين
	١٤٤٥٤,٠٠			١	٠,٢٠	٧٢٢٧٠,٠٠	مستمر يسار
	٧٢٢٧,٠٠			٢	٠,١٥	٢٤٠٩٠,٠٠	محور
	٣٦١٣٥,٠٠						الاجمالي

البند ١ : التخطيط بالبويات المروية علي الساخن بنظام (Extruder) اتجاه من الواحات للقاهرة بعد الكارثة اتجاه القا

ملاحظات	إجمالي ٢م	خصم طول	اضافه طول	عدد الخطوط	عرض الخط	طول الطريق	
	١٤٢,٠٠			١	٠,٢٠	٧١٠,٠٠	مستمر يمين
	١٤٢,٠٠			١	٠,٢٠	٧١٠,٠٠	مستمر يسار
	٣٥,٥٠			١	٠,١٥	٢٣٦,٦٧	محور
	٣١٩,٥٠						الاجمالي

البند ١ : التخطيط بالبويات المروية علي الساخن بنظام (Extruder) اتجاه القاهرة بعد الكارثة

ملاحظات	إجمالي ٢م	خصم طول	اضافه طول	عدد الخطوط	عرض الخط	طول الطريق	
	٥٣٨,٠٠			١	٠,٢٠	٢٦٩٠,٠٠	مستمر يمين
	٥٣٨,٠٠			١	٠,٢٠	٢٦٩٠,٠٠	مستمر يسار
	٢٦٩,٠٠			٢	٠,١٥	٨٩٦,٦٧	محور
	١٣٤٥,٠٠						الاجمالي

البند ١ : التخطيط بالبويات المروية علي الساخن بنظام (Extruder) توسعة و ملفات

ملاحظات	إجمالي ٢م	خصم طول	اضافه طول	عدد الخطوط	عرض الخط	طول الطريق	
	٨٠,٧٠			١	٠,٢٠	٤٠٣,٥٠	ملف قبل الكارثة
	١٠٣,٤٠			١	٠,٢٠	٥١٧,٠٠	ملف ١٤+١٠٠
	٦٦,٤٠			١	٠,٢٠	٣٣٢,٠٠	مدخل يمين ومخرج ١٥+٠٠
	٨٩,٦٠			١	٠,٢٠	٤٤٨,٠٠	ملف ١٥+٧٠
	١٢٦,٠٠			١	٠,٢٠	٦٣٠,٠٠	ملف ٤٤+١٠٠
	٨٣,٢٠			١	٠,٢٠	٤١٦,٠٠	توسعه يمين ٤٤+٥٠
	١٢٦,٢٠			١	٠,٢٠	٦٣١,٠٠	ملف ٤٥+٢٠
	١٤٠,٤٠			١	٠,٢٠	٧٠٢,٠٠	ملف ٥٠+٥٠
	٨٠,٤٠			١	٠,٢٠	٤٠٢,٠٠	توسعه يمين ٥١+٤٠
	١٣٤,٧٠			١	٠,٢٠	٦٧٣,٥٠	ملف ٥٣+١٠٠
	١٠٣١,٠٠						الاجمالي

البند ٣ : بالطن توريد بودرة زجاج سواركو

ملاحظات	الكمية	الوحدة	البند	رقم البند
	٥,٠٠	طن	بالطن توريد بودرة زجاج سواركو	٣

مهندس الهيئة
هاني محمد إبراهيم السيد

١/٢





حصر مستخلص (٣) ختامي

عملية : أعمال تأمين وسلامة المرور علي طريق أكتوبر / الواحات مرحلة أولى بطول ٧٥ كم

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية	ملاحظات
١	أعمال تخطيط بالبويات الساخن (Extruder)	م ٢	٣٨٨٣٠,٥٠	
٣	بالطن توريد بودرة زجاج سواركو	طن	٥,٠٠	

مهندس الهيئة
هاني محمد إبراهيم السيد /م



مذكرة عرض رقم ()

على السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس إدارة الهيئة

١ - الموضوع: مد مدة عملية أعمال تأمين سلامة المرور على مشروع ازدواج طريق

أكتوبر/الواحات بطول ٢٨٥ كم لتنفيذ المرحلة الأولى بطول ٧٥ كم .

٢- المطالب:

عقد العملية رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٦٣ قيمة العملية : ١٠٢٤٦٨٠٠ جنية

تاريخ بدء الأعمال : ٢٠٢٢/١٢/١٥ تاريخ النهو طبقاً للعقد : ٢٠٢٣/٠٦/١٤

أ - طلب الشركة المنفذة (ساب للدهانات الحديثة) مد مدة العملية (شهر) نظراً لصعوبة الاستيراد من الخارج وحتى تتمكن الشركة من تنفيذ الأعمال المتبقية وتركيب العواكس الأرضية . (مرفق)

ب- وبالإشارة إلى المنشور العام لوزارة المالية رقم (٧) لسنة ٢٠٢٣ وكذا قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٣٠) بالموافقة على منح الشركات المتعاقد معها مهلة بواقع (٦) أشهر إضافية وذلك لإتمام تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها . (مرفق)

ت- تم إستلام وتقييم الأعمال عاليه ابتدائي جزني بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٣ لأعمال التخطيط للطريق بالكامل

تري الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق الموافقة على طلب الشركة ومد مدة العملية شهرين لتنفيذ أعمال العواكس الأرضية وذلك بنفس شروط وأسعار التعاقد على أن تنتهي الأعمال في ٢٠٢٣/٠٧/١٤ مع إعتبار محضر الإستلام والتقييم الإبتدائي الجزني إبتدائي كلي إعتباراً من تاريخ ٢٠٢٣/٨/١٤ .

و الأمر مفوض لسيادتكم .

() التوقيع

مهندس / سوزان عبد العزيز

رئيس الإدارة المركزية لهندسة و سلامة الطرق

رأى السيد /

() التوقيع

مهندس / محسن محمد زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأى السيد /

() التوقيع

لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد

نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

قرار السيد /

() التوقيع

لواء مهندس / محمد الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

اوامنه



مذكرة إيضاحية

- اسم العملية :- أعمال تأمين سلامة المرور علي مشروع ازدواج طريق أكتوبر / الواحات ٢٨٥ كم (تنفيذ المرحلة الأولى بطول ٧٥ كم)
 - (إشراف الأولي - المركزية)
 - تنفيذ شركة :- ساب للدهانات الحديثة.
 - قيمة العملية حسب التعاقد :- ١٠٢٤٦٨٠٠,٠٠ جنية.
 - مدة تنفيذ العملية :- ٦ أشهر.
 - تاريخ البدء :- ٢٠٢٢/ ١٢ / ١٤
 - تاريخ النهو التعاقدى :- ٢٠٢٣/ ٦ / ١٣
 - تاريخ نهو الأعمال طبقا لآخر موافقة :- ٢٠٢٣/ ٧ / ١٤
 - تاريخ النهو طبقا للختامي :- ٢٠٢٣/ ٧ / ١٢
- قد بلغت قيمة الاعمال عن المستخلص الختامي بقيمة ٩٠٠٣٣٥٤,٠٠ جنية مصري لانتهاء الاعمال عند هذا الحد بعد الحصر علي الطبيعة .
- وهذه شهادة منا بذلك .

تحريرا في : ٢٠٢٣ / /

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الأولى (المركزية)

مهندس /
نصر محمد نصر طيخ



مهندس /

مهندس /



شهادة سير العمل

- اسم العملية :- أعمال تأمين سلامة المرور علي مشروع ازدواج طريق أكتوبر / الواحات ٢٨٥ كم
(تنفيذ المرحلة الأولى بطول ٧٥ كم)
- اشراف الأولى - المركزية
- تنفيذ شركة :- ساب للدهانات الحديثة
- عقد رقم : (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٦٣) بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٣
- قيمة العملية حسب التعاقد :- ١٠٢٤٦٨٠٠,٠٠ جنيها .
- قيمة العملية حسب الختامي :- ٩٠٠٣٣٥٤,٠٠ جنيها .
- مدة تنفيذ العملية :- ٦ شهر
- تاريخ البدء :- ٢٠٢٢/ ١٢ / ١٤
- تاريخ نهو الأعمال طبقا للعقد :- ٢٠٢٣/٦ / ١٣
- تاريخ نهو الأعمال طبقا لآخر موافقة :- ٢٠٢٣/ ٧ / ١٤
- تاريخ نهو الأعمال الفعلي :- ٢٠٢٣/٧ / ١٢

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام

تحريرا في : / ٢٠٢٣

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

٩



شهادة المهندسين

- اسم العملية :- أعمال تأمين سلامة المرور علي مشروع ازدواج طريق أكتوبر / الواحات ٢٨٥ كم
(تنفيذ المرحلة الأولى بطول ٧٥ كم)
 - (إشراف الأولى - المركزية)
 - تنفيذ شركة :- ساب للدهانات الحديثة.
 - عقد رقم : (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٦٣) بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٣
 - قيمة العملية حسب التعاقد :- ١٠٢٤٦٨٠٠٠,٠٠ جنيها
 - قيمة العملية حسب الختامي : ٩٠٠٣٣٥٤,٠٠ جنيها
 - قام بتنفيذ العملية من قبل الشركة المنفذة السادة المهندسين :-
 - السيد المهندس / عمرو رمضان عبد الستار عبد العزيز
 - السيد المهندس / عصام شاهين محمد علي
 - السيد المهندس / أمير مصطفى علي
 - ونشهد بحسن السير والسلوك للمهندسين ممتاز وتواجههم طوال مدة العملية .
- وهذه شهادة منا بذلك

تحريرا في : / / ٢٠٢٣

يعتمد ،،،،

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

٤



شهادة الالتزام

- اسم العملية :- أعمال تأمين سلامة المرور علي مشروع ازدواج طريق أكتوبر / الواحات ٢٨٥ كم (تنفيذ المرحلة الأولى بطول ٧٥ كم)
- (اشراف الأولى - المركزية)
- تنفيذ شركة: - ساب للدهانات الحديثة
- عقد رقم : (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٦٣) بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٣
- نفيد بان الشركة التزمت بكافة الالتزامات الواجبة عليها والمحددة بأمر الاسناد الصادر من السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الادارة (بالأمر المباشر) وتم عمل ختامي للعملية المذكورة بعالية.

وهذه شهادة منا بذلك

تحريرا في : / / ٢٠٢٣

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

قوائم كميات ختامية
عملية / أعمال تأمين سلامة المرور على مشروع إردواج طريق أكتوبر/ الواحات بطول ٢٨٥ كم المرحلة
الأولى بطول ٧٥ كم
(إشراف المنطقة الأولى- المركزية)

رقم البند	الكمية	بيان الاعمال
١	٢م ٣٨٨٣٠.٥٠	أعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء علي الساخن (Extruder) سمك ٢.٥ مم وذلك لتخطيط الطريق علي ان يكون عرض الخط المستمرة ١٥ سم والخط المتقطع عرض ١٥ سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS ٣٢٦٢:١٩٨٩ أن يكون نسبة اكسيد التيتانيوم ٦ % وبودرة الزجاج الداخلية ١٠ % والنسبة الخارجية ١٠ % والمادة الرابطة ٢٠ % والمواد المالئة النسبة المتبقية علي أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة وخط المحور متقطع (٤م مدهون + ٨م بدون دهان) طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.
٢	.	بالعدد توريد وتركيب عواكس أرضية (عين قط) من الاكليرك بخابور والمضاف عليها مادة (U.V.S) سطح العاكس مقاس ١٠ سم x ١٠ سم اتجاه واحد والخابور بطول ٥ سم وقطره عند القاعدة ١٧ مم وقطره عند النهاية ١٥ مم وسطح العاكس مستوي ويتحمل حمل راسي (٦طن) دون كسر أو تغير في الشكل طبقا للاختبار القياسي وحمل ادني (قص) للخابور لا يقل عن (٦٠٠ كجم) مزود بشريحة عاكسة بيضاء مسطحة بالكامل او عدسات بلورية ٣١ عدسة علي شكل مستطيل ١٥ x ٧٥ مم من اتجاه واحد فقط ذات شدة انعكاس مطابقة لمواصفات (ASTM E ٨٠٩) ويتم استخدام مادة لاصقة لتثبيت العاكس تتحمل قوة تماسك بالارض لا تقل عن ٢٣ كجم / سم ٢ ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة كل ما يلزم لنهيو العمل.
٣	٥.٠٠ طن	بالطن توريد بودرة زجاج سواركو



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مدير عام المشروعات

52





مقاييس خامية

اعمال تأمين سلامة المرور علي مشروع ازدواج طريق أكتوبر/الواحات بطول ٢٨٥ كم
المرحلة الاولى بطول ٧٥ كم

رقم البند	الكمية	بيان الاعمال	الفئة	الاجمالي
			جنية	جنية
١	٣٨٨٣٠,٥٠	أعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البضاء علي الساخن (Extruder) سمك ٢,٥ مم وذلك لتخطيط الطريق علي أن يكون عرض الخط المستمر ١٥ سم أو ٢٠ سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS ٣٢٦٢:١٩٨٩ أن يكون نسبة اكسيد التيتانيوم ٦ % وبودرة الزجاج الداخلية ٢٠ % والنسبة الخارجية ١٠ % والمادة الرابطة ٢٠ % والمواد المالئة النسبة المتبقية علي أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	٢٢٨,٠٠	٨,٨٥٣,٣٥٤,٠٠
٢	٠,٠٠	بالعدد توريد وتركيب عواكس ارضية من مادة الاكليرك بخابور و المضاف اليها مادة (UVS) سطح العاكس مقاس ١٠ سم x ١٠ سم والخابور بطول ٥ سم وقطره عند القاعدة ١٧ مم وقطره عند النهاية ١٥ مم و سطح العاكس مستوى يتحمل حمل رأسي (٦ طن) دون كسر وتغيير في الشكل طبقا للاختبار القياسي و حمل ادنى قص للخابور لا يقل عن (٦٠٠ كجم) مزود بشريحة عدسات بلورية تحتوي علي الأقل ٣١ عدسة أو شريحة مستطيلة مقاس ١,٥ * ٧ سم اتجاه واحد فقط ذات شدة انعكاس مطابق لمواصفات (ASTM E٨٠٩) و يتم استخدام مادة لاصقة لتثبيت العاكس تتحمل قوة تماسك بالأرض لا تقل عن ٢٣ كجم/سم ٢ و يتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة و المواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري وتوجيهات المهندس المشرف والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل	٣٩,٠٠	٠,٠٠
٣	٥,٠٠	بالطن توريد بودرة زجاج سواركو SWARCOFLEX ١٨٠-٨٥٠UM acc. TO AASHTO (M٢٤٧ TYPE II)	٣٠,٠٠٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠
		الإجمالي		٩,٠٠٣,٣٥٤,٠٠

فقط تسعة مليون و ثلاثة الف و ثلاثمائة و اربعة و خمسون جنيها لا غير

رئيس الإدارة المركزية

نصر محمد نصر طيخ



مدير المشروع

١/م

12

مدير المنطقة

١/م

