

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل
المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)
مبارك الشرق

محضر استلام موقع

الموضوع: لعملية انشاء كوبري العامرية اعلي مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة-الإسكندرية-العلمين- مطروح) عند الكم (327+170) بالامر المباشر

تنفيذ / شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م

انه في يوم الاربعاء الموافق 2025/ 01/ 01 وبناء علي عقد العملية رقم (2025/2024/613) اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف أول)

مدير عام المشروعات بالمنطقة الخامسة

1- السيد المهندس / محمد حسني فياض

مدير المشروع بالمنطقة الخامسة

2- السيد المهندس / محمد عبدالعزيز

عن الشركة المنفذة (طرف ثاني)

مدير مشروع شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة

1- السيد المهندس حسن العشري

مهندس شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة

2- السيد المهندس / حازم عبد الواحد

وقد قامت اللجنة بالانتقال علي الطبيعة للموقع عالية بالمعاينه الظاهرية علي الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ 2025/01/01 هو تاريخ استلام الموقع .

واقفل المحضر علي ذلك.

اللجنة من الهيئة (طرف أول)

1- 

2- 

الشركة المنفذة (طرف ثاني)


1- 

2- 

رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة الخامسة - غرب الدلتا

عميد مهندس / هاني طه


1/23



المقد رقم / 613 / 2024 / 2025

بيان الاعمال باستمخلص رقم : (1) جارى
عملية / مشروع انشاء كورنى العاصمى اعلى مسار الخط الاول للقطار الكهربائى السريع (السبخة-الإسكندرية-العالمين-مطروح) عدد الكم (170+327)

تنفيذ شركة شركة البرابلى الاعمال الهندسية المكاملة ش.م.م

الكمية المقاسة	عدد	وحدة القياس	بيان الاعمال بالمقاسة
3000		م.م	اعمال الجسبات باهر لتحديد اطوال الخوازيق ويشمل تقديم تقرير الاستشاهى (1-2) فى التربة العادية و المتناسكة اجهاد اقل من ٢٥٠ كجم / سم
0			اجمالى
1395.00			اجمالى ما تم تنفيذاه حتى تاريخه
1395.00			اجمالى الكمية المدرجة والمستخلص السابق
1395.00			اجمالى الكمية المدرجة والمستخلص خلال مدة
1395.00			اجمالى الكمية المدرجة والمستخلص الحالى
1395.00			اجمالى

يعتمد عن الهيئة
م/ احمد عبد العزيز

من الاستشاهى
شركة جيتا / المهندسين العربى
انشاء كورنى القطار الكهربائى
مع مسار القطار الكهربائى
ك (٣٧٧+١٧٠)

شركة جيتا
م.م السيد حمدى
٢٠١٠-٧٢١-٤٨٩
١٥٤٨٥٦
٧٠٠٥
شركة جيتا للمهندسين العربى
٢٠١٠-٧٢١-٤٨٩

المقد رقم 2025 / 2024 / 613



بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (1) جاري
عملية / مشروع انشاء كوبري السامرة اعلى مسار الخط الاول للطائر الكوراني السريع (السمعة-البركة-المنين-طروج) عند الكم (327+170)
تنفيذ شركة الغرابي الاعمال الهندسية المكتملة ق.م.م

بالمرء المكعب تكسير و ازالة اسفلت و طبقات اساس احوال الكباري باي سمك و نقل المخطافات الي المقالب العمومية و نهو العمل
و البند شامل منا جميعه طبقا لاصول الصيانة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف مسافة تقل 10 كم و يتم
احتساب 1.15 جنيهه علاوة لكل كيلومتر بالزيادة او النقصان

رقم البند وبنائه: (7)

مقدار العمل السابق	3500	الكمية بالمقاييسه
0		
الإجمالي		بيان الاعمال بالمقاييسه
4808.93	0	3م
4808.93		بالمرء المكعب تكسير و ازالة اسفلت و طبقات اساس احوال الكباري باي سمك و نقل المخطافات الي المقالب العمومية و نهو العمل و البند شامل منا جميعه طبقا لاصول الصيانة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف مسافة تقل 10 كم و يتم احتساب 1.15 جنيهه علاوة لكل كيلومتر بالزيادة او النقصان
4808.93		الإجمالي
4808.93		اجمال ما تم تنفيذه حتى تاريخه
0		اجمال الكمية المدرجه بالمستخلص السابق
3500.00		الكمية المدرجه بالمستخلص خلال مدة
3500.00		اجمال الكمية المدرجه بالمستخلص الحال

يخضع عن الهيئة
م/م احمد عبد العزيز



العقد رقم 613 / 2024 / 2025

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (1) جاري

عملية / مشروع انشاء كوبري العاصرية أعلى مسار الخط الأول للطوار الكورني السربح (السخنة-الإسكندرية-11-أمين-مطروح) عند الكم (327+170)
تنفيذ شركة مركة المراكبي للأعمال الهندسية المتكاملة من ٢٠٢٠


بالمعد فك ونقل عمود إزارة الي مخازن الهيئة

رقم البند وبيانه: (٥)

مقدار العمل السابق		10		الكمية بالمقاييسه	
0					
الإجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	عدد	وحدة القياس	بيان الاعمال بالمقاييسه
36,000	36,000	0		بالمعد	بالمعد فك ونقل عمود إزارة الي مخازن الهيئة
الإجمالي					
	36,000				اجمالي ماتم تنفيذها حتى تاريخه
	0				اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
	10,000				الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة
	10,000				اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحال

يعتمد عن الهيئة
م/محمد عبد الوهيد

عن الاستشاري



بالعدد كسر واحدة صب رولس خوارق الكوري القائم لربطها بقواعد الكوري الجديد وتلبيد اعمال الكسر باستخدام الصالة الجبوية ورفع الكتلة المصولة كاملة وكسورها باستخدام المعدات الميكانيكية ونقل نواتج التكسير الى المقالب العمومية مع مراعاة الصيانة على سلاخة جنية التسليم انفاض براس الخازوق على ان تتم اعمال التكمير بطول يتسحق احوال التوصلات المطلوبة طبقا لكود العمري وتوجيهات استشاري الممرور والتلبيد وتلبيد احكام المقايير جديدة على حديد التسليم القديم المقايير بالخرق والخرق والاسمنت المطلوب طبقا لكود العمري وتوجيهات استشاري الممرور على ان يتحقق الاكثار الجديدة وملاءة تربط داخل القاعدة الخرسانية الجديدة طبقا لكود العمري وتوجيهات استشاري الممرور بالخرق بالخرق بالاسمنت بالحدود بالرسومات التنفيذية الممروع بالخرسنة ذات محتوى اسبتي لا يقل عن 450 كجم / 3م ³ من اسمنت CEM III وجاهد لا يقل عن 400 كجم / سم ³ ملل الطبات والخرم والمصالة الاخرية لاجرام اسب مع مراعاة تربية سطح الخرسانة اللقيحة وتطهيرها باوراء المصهوف وتشميا جينا ببناء طبقة لتعويضها بالخرسنة الجديدة واستخدام واد الفوكوسية الاخرية لربط الخرسانة الجديدة بالقديمة وتحميل على التلبيد كل ما يلزم اللقيحة والصيانة التسليم الاخر لاجرام الاسعمال شامل عمل كافة الاجازات الاخرية للامانة الصيانة العادية لرؤكز الصيانة العادية والخرم القوي والخرم الاخرية للمصب ولا يشمل تقطيع المقار الصيانة القديمة) ولا يشمل توريد وتفصيل حديد التسليم وذلك لنمو العمل بوقتاً يجهته صانع الاعمال لاجرام الصيانة والخرم العمري وتفصيلات طاقم الاشراف.	80.00	80.00	0	0	0
الاجمالي					

الكمية بالاعتماد	عدد	وحدة القياس	الكمية السليمة	الكمية المتبقية	مقدار العمل السابق
بالعدد			0	80.00	80.00
الاجمالي					
اجمالي ما لم تتقبله حتى تاريخه 80.00					
اجمالي الكمية المدرجة بالمستطفي السابق 0					
الكمية المدرجة بالمستطفي خلال مدة 80.00					
اجمالي الكمية المدرجة بالمستطفي الحالي 80.00					

يخضع عن الهيئة
م/ احمد عبد العزيز

شركة بيت الهندسة الاستشاري
الهندسة المدنية والكهربائية والميكانيكية
م/ احمد عبد العزيز
مع سائر الكوادر الفنيين والاداريين
ت. 1381 (1381+966)



المقرر رقم 613 / 2024 / 2025
تنفيذ شركة مزقة الرابلي الأعمال الهندسية المتكاملة من ٢٠٢٠
بيان الاصلان بالمستخلص رقم : (1) جارئ
عمياء / مشروع انشاء كوبري الحامرية اعلى مسار الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (السجعة-الإسكندرية-المنمن-مطروح) عند الكم (170+327)


بالمر المكعب تقل المخلفات التي تعوق التنفيذ للمقالب العمومية وتطهير وترقية الموقع العام والقبعة تشمل عمل كل ما يلزم لتهيء العمل على الوجه الاكمل طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وذلك لمسافة لا تتعدى عن 2 كم يتم احتساب 1 جنية للكلو متر	رقم البند وبيانه: (13)
---	------------------------

مقدار العمل السابق	2000	الكمية بالمقاييس
--------------------	------	------------------

الاجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	عدد	وحدة القياس	بيان الاصلان بالمقاييس
179.00	179.00	0	3م		بالمر المكعب تقل المخلفات التي تعوق التنفيذ للمقالب العمومية وتطهير وترقية الموقع العام والقبعة تشمل عمل كل ما يلزم لتهيء العمل على الوجه الاكمل طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وذلك لمسافة لا تتعدى عن 2 كم يتم احتساب 1 جنية للكلو متر

الاجمالي	
179.00	اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه
0	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
179.00	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة
179.00	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحال

يعتمد عن الهيئة
/ محمد عبد الوكيل



بيان الأعمال بالمستخلص رقم: (1) جاري
عملية / مشروع انشاء كوبري العامرية اعلى مسار الخط الاول للطوار الكهربائي السريع (السبخة-الإسكندرية-المانع-مطروح) عند الكم (327+170)
2025 / 2024 / 613 المقدر رقم
تفصيلاً شركة شركة الهزالي الأعمال الهندسية المكتملة من ٢٠٢٠


بالعدد قطع الشابر حديد تسليح من اي نوع ومن اي قطر وبأي طول وتسوية المقطع بالسطح الخرساني

رقم البند وبيانه: (14)

مقدار العمل السابق		2500		الكمية بالمقارنة	
الإجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	عدد	وحدة القياس	بيان الأعمال بالمقارنة
2601.00	2601.00	0	بالعدد		بالعدد قطع الشابر حديد تسليح من اي نوع ومن اي قطر وبأي طول وتسوية المقطع بالسطح الخرساني
2601.00					الإجمالي
		2601.00			إجمالي ماتم تنفيذها حتى تاريخه
		0			إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
		2500.00			الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة
		2500.00			إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي

يعتمد عن الهيئة
م/محمد عبد العزيز

عن الإيهي شافي



بالعدد نقل داخلي ماكينة الخوازيق الى موقع العمل والبدء يشمل المعدات والارواش اللازمة للتركيب وعلى الشركة المتقدمة التجهيز كافة اجراءات واستخدام كافة الوسائل بما في ذلك تفكيك الماكينة وإعادة تجميعها بالموقع في حالة الاعاين الضيقة أو استخدام اوتاش بحمولات مختلفة لتنزيل الماكينة ومطابقها او اي وسيلة مناسبة لوصول الماكينة ومستلزماتها لموقع العمل المطلوب ودفع جميع الكازرات اللازمة		رقم البند وبيانه (15)	
--	--	-----------------------	--

الاجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	عدد	وحدة القياس	بيان الاعمال بالمقاييس
3.00	3.00	0	بالمعد		بالعدد نقل داخلي ماكينة الخوازيق الى موقع العمل والبدء يشمل المعدات والارواش اللازمة للتركيب وعلى الشركة المتقدمة التجهيز كافة اجراءات واستخدام كافة الوسائل بما في ذلك تفكيك الماكينة وإعادة تجميعها بالموقع في حالة الاعاين الضيقة أو استخدام اوتاش بحمولات مختلفة لتنزيل الماكينة ومطابقها او اي وسيلة مناسبة لوصول الماكينة ومستلزماتها لموقع العمل المطلوب ودفع جميع الكازرات اللازمة
3.00					الاجمالي
		3.00			اجمالي مانع تنفيذ حتى تاريخه
		0			اجمالي الكمية المخرجة بالمستخلص السابق
		3.00			الكمية المخرجة بالمستخلص خلال مدة
		3.00			اجمالي الكمية المخرجة بالمستخلص الحالي

يتمتع عن الهيئة
م/ محمد عبد الوكيل

شركة تخطيط الهندسة
الانشاء كوبري الماربية
مع سسار القطار الكهربائي
Lukman and Partners

عن الشركة
م/ السيد حسني
BIECO
شارع الماربية للاعمال الهندسية المتكاملة
7005

المقدّم رقم: 613 / 2025 / 2024

بيان الأعمال بالمستطفي رقم: (1) جاري
عميلة / مشروع البناء كورنيش الدمامية أعلى مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السمعة - الإسكندرية - الميناء - مطروح) عند الكم (170+327)


تنفيذ شركة مركز المرافق الأعمال الهندسية المتكاملة من ٢٠٢٤

أعمال نقل ملكية الجوازات ومطابقتها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل لتنفيذ الجوازات (الوجه البحري)

رقم البند وبيانه: (16)

مقدار العمل السابق	4	الكمية بالمقايمة	
0			
الإجمالي			
الكمية الحالية	الكمية السابقة	عدد	وحدة القياس
1.00	0	واحد	أعمال نقل ملكية الجوازات ومطابقتها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل لتنفيذ الجوازات (الوجه البحري)
1.00			الإجمالي
	1.00		إجمالي ماتم تنفيذ حتى تاريخه
	0		إجمالي الكمية المدرجة بالمستطفي السابق
	1.00		الكمية المدرجة بالمستطفي إعلان مدة
	1.00		إجمالي الكمية المدرجة بالمستطفي الحالي

يتمتع عن الهيئة
م/ محمد عبد المولى



بالمر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر 1٠٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الاستشاري بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن 450 كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم / سم 2 على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية والسمر يشمل الاعمال المساحية السمر لا يشمل حديد التسليح) ونحو العمل نهوا اكلاما والبند شامل معا جميعه طبقا لاصول الصيانة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملة المختبرات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق	رقم البند وبيانه: (17)
--	------------------------

مقدار العمل السابق	1400	مقدار العمل السابق	0
الكمية بالمقايمة		الكمية بالمقايمة	
بيان الاعمال بالمقايمة		بيان الاعمال بالمقايمة	
وحدة القياس	عدد	وحدة القياس	عدد
الكمية السابقة	0	الكمية الحالية	272.52
الاجمالي	272.52	الاجمالي	272.52
اجمال ماتم تنفيذها حتى تاريخه	272.52	اجمال ماتم تنفيذها حتى تاريخه	272.52
اجمال الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	0	اجمال الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	0
اجمال الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة	272.00	اجمال الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة	272.00
اجمال الكمية المدرجة بالمستخلص الحال	272.00	اجمال الكمية المدرجة بالمستخلص الحال	272.00

يتمتع من الهيئة
م/محمد عبد العزيز



المقد رقم 613 / 2024 / 2025

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (1) جارى

عملية / مشروع البناء كبرى السارية اعلى مسار الخط الاول القطار الكهربى السريع (السبعة اى-كبرى-التمين-مطروح) عند الكم (327+170) تنفيذ شركة شركة المزابى الاعمال الهندسية المتكاملة فى ٢٠٢٤

علاوة استخدام اسمنت CEM III

رقم البند وبيانه: (1-17)

مقدار العمل السابق	1150				الكمية بالمقاييسه
الاجمالي	الكمية السابقه	عدد	وحدة القياس	بيان الاعمال بالمقاييسه	
213.93	213.93	0	3م	علاوة استخدام اسمنت CEM III	
213.93	الاجمالي				
213.93	213.93	اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه			
0	0	اجمالي الكمية المدرجه بالمستخلص السابق			
213.00	213.00	الكمية المدرجه بالمستخلص خلال مدة			
213.00	213.00	اجمالي الكمية المدرجه بالمستخلص الحالي			

يخضع عن الهيئة
 م/احمد عبد العزيز



بالمر الطولي تنفيذ خوارزق بر قطر 120سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الاستشاري بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن 450 كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن 350 كجم / سم³ على ان يتم إزالة رؤوس الخوارزق العليا وتقل مخلفات الطمر والتكسير إلى المقالب العمومية والسمر يشمل الأعمال المساحية (السمر لا يشمل حديد التسليح) وهو العمل نهوا كاملا والبدء شامل مما جسيمه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملا اختبارات الموحات الموتية على كامل طول الخارزوق

رقم البند وبيانه: (18)

الاجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	عدد	وحدة القياس	بيان الأعمال بالمقاييس
2097.31	2097.31	0	٠	م. ط	بالمر الطولي تنفيذ خوارزق بر قطر 120سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الاستشاري بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن 450 كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن 350 كجم / سم ³ على ان يتم إزالة رؤوس الخوارزق العليا وتقل مخلفات الطمر والتكسير إلى المقالب العمومية والسمر يشمل الأعمال المساحية (السمر لا يشمل حديد التسليح) وهو العمل نهوا كاملا والبدء شامل مما جسيمه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملا اختبارات الموحات الموتية على كامل طول الخارزوق
2097.31	2097.31	0			اجمالي ما لم تنفيذ حتى تاريخه
0	0	0			اجمالي الكمية المدركة بالمستخلص السابق
2097.00	2097.00	2097.00			الكمية المدركة بالمستخلص خلال مدة
2097.00	2097.00	2097.00			اجمالي الكمية المدركة بالمستخلص الحال
2097.31	2097.31	2097.31			اجمالي

يعتمد عن الهيئة
م/ احمد عبد العزيز


عن الاستشاري
م/ مصطفى السويدي
شركة بيت المتكاملة
انشاء كوبري الحامرية /
مع مسار القطار الكهربائي
ت. ٣٧٧٠١٧٠ (٣٧٧٠١٧٠)

عن الشركة
م/ السيد جدي
Churubly International Engineering Co., S.A.B.
BYECO
٢٠٢٥
1٥٤٨٥١
7005
٢٠١٠٧٢١-٤٨٩
١٥٤٨٥١

بيان الاعمال والمستخلص رقم : (1) - جاري
عمالية / مشروع انهاء كوبري الحامرية اعلى مسار الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (السخنة-الإسكندرية-الاسمن-مطروح) عند الكم (327+170)
تنفيذ حركة حركة المزاول الاعمال الهندسية المتكاملة من ٢٠٢٠

المقد رقم 613 / 2024 / 2025		مقدار العمل السابق		الكمية بالقطانية		الكمية بالقطانية	
0		8300					
الإجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	عدد	وحدة القياس	بيان الاعمال بالقطانية	رقم البند وبيانه: (1-18)	
2370.80	2370.80	0	3م		علاوة استخدام اسمنت CEM III		
2370.80					الإجمالي		
	2370.80	0			اجمالي ما تم تنفيذ حتى تاريخه		
	2370.00				اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق		
	2370.00				الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة		
					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحال		

يتمتع عن الهيئة
م/ محمد عبد الوهيد



عن الاستشاري
م/ مصطفى التوسلي



بيان الإصالح باستملاك رقم : (1) جاري
عملية / مشروع انشاء كورني الدمامة لخط النقل الكهربائي السريع (المنطقة الإقتصادية-الطمين-مطروح) عند الكم (327+170)
تفصيلة شركة شركة الغاز الطبيعي الإصالح الهندسية المتكاملة من ٢٠٢٠

بالمر الطولي تنفيذ خوارق بر قطر 150سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الاستشاري بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن 450 كجم المتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن 350 كجم / سم2 على أن يتم إزالة رءوس الخوارق العليا وتقل مخلفات الحفر والتكشير إلى المقالب العمومية والسمر يشمل الأضلاع المساحية (السمر لا يشمل حديد التسليح) وتبوء العمل تبوءا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المشرف شامل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوارق

رقم البند وبيانه: (19)

مقار العمل السابق	1300			
0				
الإجمالي				
283.73	283.73	0	م. ط	بالمر الطولي تنفيذ خوارق بر قطر 150سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الاستشاري بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن 450 كجم المتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن 350 كجم / سم2 على أن يتم إزالة رءوس الخوارق العليا وتقل مخلفات الحفر والتكشير إلى المقالب العمومية والسمر يشمل الأضلاع المساحية (السمر لا يشمل حديد التسليح) وتبوء العمل تبوءا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المشرف شامل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوارق
283.73				الإجمالي
283.73				اجمالي ما لم تنفيذ حتى تاريخه
0				اجمالي الكمية المرجوة باستملاك السابق
283.00				الكمية المرجوة بالاستملاك خلال مدة
283.00				اجمالي الكمية المرجوة باستملاك الحال

يعتمد عن الهيئة
م/ محمد عبد العزيز

شركة بيت الإنشائية
المنطقة الأولى
انشاء كورني الدمامة
مع مسار اقتطاع الكورنياتي
ت.ك (٣٧٧+١٧٠)



بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (1) - جاري
عملية / مشروع انشاء كوبري المارينا على مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (الخطبة الإسكندرية -المنيا- مطروح) عند الكم (327+170)
2025 / 2024 / 613 رقم الملف
تنفيذ شركة شركة الغرابي الأعمال الهندسية المتكاملة من ٢٠٢٠

علاوة استخدام اسمنت CEM III				رقم البند ويناقه: (١-١)	
الاجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	عدد	وحدة القياس	بيان الاعمال بالمطابقة
501.14	501.14	0	3م		علاوة استخدام اسمنت CEM III
501.14					الاجمالي
		501.14			اجمالي ما لم يتغيره حتى تاريخه
		0			اجمالي الكمية المنجزة بالمستخلص السابق
		501.00			الكمية المنجزة بالمستخلص خلال مدة
		501.00			اجمالي الكمية المنجزة بالمستخلص الحالي

يخضع عن الهيئة
م / احمد عبد العزيز

شركة بيت الهندسة
عن الأستاذ
الشيخ كزوي العاصم م / مصطفى الوبي
م/ ١٧٠١٠٠١٣٢٧٠١٣٢٧٠١٣٢٧٠١٣
١٣٢٧٠١٣٢٧٠١٣٢٧٠١٣٢٧٠١٣



Charabty Engineers & Engineering Co. S.A.E.
شركة
١٠٤٨٩٠١٣٢٧٠١٣٢٧٠١٣٢٧٠١٣
سجل رقم ١٥٤٨٩١
٧٠٠٥

المقد رقم 613 / 2024 / 2025

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (1) جاري
عملي / مشروع انشاء كورني الامامية اعلى مسار الخط الاول للطار الكويتي السريع (المنطقة-البيعية-الامين-طريق) عند الكم (327+170)

تفني شركة الغرابي الاعمال الهندسية المتكاملة ج.م.ك

بالعدد تنفيذ اختبارات تحميل على خازوق غير عامل قطر 120 سم وتشمل توريد الاحمال التي تجعل الخازوق تحت حمل يساوي 200% من حمل التشغيل والاوراج المصنعية والمؤقته واهوية القياس والسعر لا يشمل خازوق التجريبية قطر 120 سم والهامية بحمل التشغيل طبقا للرسومات ونهوا العمل نهوا اكلاما والبند شامل ما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والوصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح وهامة التحميل)


رقم البند وبيانه: (22)

مقدار العمل السابق	1	الكمية بالمقايمة
0		
الإجمالي		بيان الاعمال بالمقايمة

الكمية الحالية	الكمية السابقة	عدد	وحدة القياس	الإجمالي
1.00	1.00	عدد	عدد	اجمال ما تم تنفيذه حتى تاريخه
1.00	0			اجمال الكمية المدروسة بالمستخلص السابق
				اجمال الكمية المدروسة بالمستخلص خلال مدة
				اجمال الكمية المدروسة بالمستخلص الحالي
1.00				الإجمالي

بالعدد تنفيذ اختبارات تحميل على خازوق غير عامل قطر 120 سم وتشمل توريد الاحمال التي تجعل الخازوق تحت حمل يساوي 200% من حمل التشغيل والاوراج المصنعية والمؤقته واهوية القياس والسعر لا يشمل خازوق التجريبية قطر 120 سم والهامية بحمل التشغيل طبقا للرسومات ونهوا العمل نهوا اكلاما والبند شامل ما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والوصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح وهامة التحميل)

يختم من الهيئة
م/محمد عبد الوزي



المقرر رقم: 613 / 2024 / 2025
بيان الأعمال بالمستخلص رقم: (1) جاري
عمالية / مشروع إنشاء كورني الماسارية أعلى مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع -السخنة-الإسكندرية-اللمن-مطرح) عند الكم (327+170)
تنفيذ شركة شركة الداريل الأعمال الهندسية المتكاملة من ٢٠٢٠

بالعدد تنفيذ اختبارات تحصل على خازوق غير عامل قطر 150 سم وتشمل توريد الأحمال التي تحمل الخازوق تحت حمل يساوي ٢٠٠% من حمل التشغيل والأوراح المعدنية والموقفة وأجهزة القياس والسعر لا يشمل خازوق التجربة قطر 150 سم والهامه بحمل التشغيل طبقا للرسومات وهو العمل نهواً كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصيانة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح وهامه التحميل)

رقم البند وبيانه: (24)

مقدار العمل السابق	1
0	

الكمية السابقة	عدد	وحدة القياس	بيان الأعمال بالمقاييس
الإجمالي			

1.00	1.00	0	عدد	بالعدد تنفيذ اختبارات تحصل على خازوق غير عامل قطر 150 سم وتشمل توريد الأحمال التي تحمل الخازوق تحت حمل يساوي ٢٠٠% من حمل التشغيل والأوراح المعدنية والموقفة وأجهزة القياس والسعر لا يشمل خازوق التجربة قطر 150 سم والهامه بحمل التشغيل طبقا للرسومات وهو العمل نهواً كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصيانة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح وهامه التحميل)
الإجمالي				
1.00	1.00	0	عدد	اجمال ما تم تنفيذه حتى تاريخه
0	0	0	عدد	اجمال الكمية المرجوة بالمستخلص السابق
1.00	1.00	0	عدد	الكمية المرجوة بالمستخلص خلال مدة
1.00	1.00	0	عدد	اجمال الكمية المرجوة بالمستخلص الحالي

يخضع عن الهيئة
م/احمد عبد المولىز

عن الاستشاري
م/مصطفى التورعي



رقم البند وبيانه: (26)
بيان توريد و تركيب القيسون الثابت (غلاف معدني) بارتفاع من اسفل منسوب قاع المحوري المعدني حتى منسوب اسفل المخرطة مع دهان القيسونات بزيادة مقاومة الصدا (زيتك ريشن او ما يعالها)

مقدار العمل السابق	0	مقدار العمل السابق	5	الكمية بالمقاييس	بيان الاكمام بالمقاييس
الاجمالي	4.35	الكمية السابقة	0	عدد	وحدة القياس
	4.35		0	طن	بيان الاكمام بالمقاييس
	4.35				اجمالي ما لم تنفيذ حتى تاريخه
	0				اجمالي الكمية المنجزة بالمستخلص السابق
	4.00				الكمية المنجزة بالمستخلص خلال مدة
	4.00				اجمالي الكمية المنجزة بالمستخلص الحالي
	4.35				الاجمالي

يخضع عن الهيئة
م/ محمد عبد العزيز

عن الاستشاري
م/ محمد العربي
شركة طيف الهندسة
استشارات وخدمات
مع مسار التطوير والكهربائي
(3774170) ك

عن الشركة
م/ السن حبيبي
GARBI
7005
104801
1-1-774-289
ب.ص.ت 7005
104801
1-1-774-289

رقم البند وبياناته: (27)	بالعدد عمل اختبار التزل سونيك لزوم الخوازيق القديمة والبند يشمل اعداد التقارير طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليقات المهندس المشرف
--------------------------	--

مقدار العمل السابق	50	الكمية بالمقاييسه
0		
الإجمالي		بيان الاعمال بالمقاييسه
14.00	14.00	عدد
14.00	0	عدد
14.00		الإجمالي

14.00	اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه
0	اجمالي الكمية المرجوة بالمستخلص السابق
14.00	الكمية المرجوة بالمستخلص خلال مدة
14.00	اجمالي الكمية المرجوة بالمستخلص الحال

يخضع عن الهيئة
م/ محمد عبد العزيز

عن الاستشاري
م/ مصطفى الوائلي



بالمر المكعب حفر في أرض الموقع الناعم في جميع أنواع التربة (ما عدا المتناسك) وبشبكة التماسك والبخرية (بالمق المطلوب لزوم الأمانات بأجهاد حفر 150 كجم / سم² بحيث يعمل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والاسم يشمل سبيل جوانب الحفر وزايله أي عواقي تعرضه ونزع مياه البرشج إذا لزم الأمر ونقل : اتج الحفر الزايله إلى المقالب المومومة والبنيد شامل ما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف

رقم البند وبيلته: (28)

مقدار العمل السابق	5000	الكمية بالمقايمة
0		

الإجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	عدد	وحدة القياس	بيان الأعمال بالمقايمة
1163.06	1163.06	0	3م		بالمر المكعب حفر في أرض الموقع الناعم في جميع أنواع التربة (ما عدا المتناسك) وبشبكة التماسك والبخرية (بالمق المطلوب لزوم الأمانات بأجهاد حفر 150 كجم / سم ² بحيث يعمل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والاسم يشمل سبيل جوانب الحفر وزايله أي عواقي تعرضه ونزع مياه البرشج إذا لزم الأمر ونقل : اتج الحفر الزايله إلى المقالب المومومة والبنيد شامل ما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
1163.06					الإجمالي

اجمال ما تم تنفيذه حتى تاريخه	1163.06
اجمال الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	0
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة	1163.00
اجمال الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	1163.00

يخضع عن الهيئة
م / احمد عبد العزيز

عن الاستشاري
شركة بي بي سي الهندسية
البناء كورني النوارح
مستخلص رقم 1163.06
رقم 7005 / 2025

عن الشركة
م.م السيد حمدي
2025
GIECO
رقم 7005 / 2025
تليفون 104801
101-0711-489
سنة 7005
الخط رقم 7005

بالمر المكعب حفر استكشافي بحمالة يدوية في ارض الموقع العام (رملية أو طينية أو تربة شديدة التماسك) بالمق المطلوب للكشف عن المرافق العامة لتفاديا وطبقا لتعليمات المهندس المشرف .

رقم البند وبيانه: (31)

مقدار العمل السابق	40000			الكمية بالمقاييسه	
0					
الإجمالي	الكمية الصافية	الكمية السابقة	عدد	وحدة القياس	بيان الأعمال بالمقاييسه
25180.74	25180.74	0	3م		بالمر المكعب حفر استكشافي بحمالة يدوية في ارض الموقع العام (رملية أو طينية أو تربة شديدة التماسك) بالمق المطلوب للكشف عن المرافق العامة لتفاديا وطبقا لتعليمات المهندس المشرف .
الإجمالي					
25180.74	25180.74				اجمال ما تم تنفيذ حتى تاريخه
0					اجمال الكمية المرجه بالمستخلص السابق
25180.00					الكمية المرجه بالمستخلص خلال مدة
25180.00					اجمال الكمية المرجه بالمستخلص الحالي

يعتمد عن الهيئة
م/محمد عبد العزيز

عن الاستشاري
م/مصطفى المرسى
شركة بيت الهندسة
الانشاء كورني والبراموتج 1
مع مساحه التخطيط والكيفيات
ك (٣٧٧+١٧٠)

Engineering Co. S.A.E.
من الشركة
م/ السيد حمدي
7005
104801
7005
104801
7005

بالمر المكعب حفرية كينكي بين العوازيق الممبوقة لل قواعد المساحة بالمق المطلوب لزوم الإناسات بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والاسم يشمل سداد جوانب الحفر وإزالة أي عوائق تعترضه ونزع مياه الريج إذا لزم الأمر والبيد شامل ما جميعه طبقا لأصول الصيانة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف

رقم البيد وبيانه: (32)

مقدار العمل السابق 0

12000

الكمية بالمقايضة

الإجمالي الكمية الحالية الكمية السابقة عدد وحدة القياس بيان الاعمال بالمقايضة

1002.23

1002.23

0

3م

بالمر المكعب حفرية كينكي بين العوازيق الممبوقة لل قواعد المساحة بالمق المطلوب لزوم الإناسات بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والاسم يشمل سداد جوانب الحفر وإزالة أي عوائق تعترضه ونزع مياه الريج إذا لزم الأمر والبيد شامل ما جميعه طبقا لأصول الصيانة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف

1002.23

الإجمالي

1002.23
0
1002.00
1002.00

اجمالي ما لم تنفيذ حتى تاريخه
اجمالي الكمية المرجوة بالمستخلص السابق
الكمية المرجوة بالمستخلص خلال مدة
اجمالي الكمية المرجوة بالمستخلص الحالي

يعتمد عن الهيئة
م/ محمد عبد المنيز



بالمر المكتمل توزيع وتنفيذ وضغط رمال نظيفة موزدة من خارج الموقع لزوم أعمال الكورني وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لايزيد سمك اي منها عن 25 سممع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول طبقات الاضواء الصانعة وتعليمات المهندس المشرف
-مسافة نقل 40 كم
-يتم احتساب الملاوة 1.5 جنيه لكل كم زيادة حتى 100 كم
-يتم احتساب علاوة 1.30 جنيه لكل 1 كم زيادة عن 100 كم

رقم البند وبنائه:(33)

مقدار العمل السابق 0

20000

الكمية بالمقايسة

الإجمالي

الكمية الحالية

الكمية السابقة

عدد

وحدة القياس

بيان الأعمال بالمقايسة

3957.52

3957.52

0

م³

بالمر المكتمل توزيع وتنفيذ وضغط رمال نظيفة موزدة من خارج الموقع لزوم أعمال الكورني وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لايزيد سمك اي منها عن 25 سممع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول لاضوي ككافة جافة وكل ما يلزم لنمو العمل كاملا طبقا لاصول الصانعة وتعليمات المهندس المشرف
-مسافة نقل 40 كم
-يتم احتساب الملاوة 1.5 جنيه لكل كم زيادة حتى 100 كم
-يتم احتساب علاوة 1.30 جنيه لكل 1 كم زيادة عن 100 كم

3957.52

الإجمالي

3957.52

اجمال ما تم تنفيذه حتى تاريخه

0

اجمال الكمية المدرجة بالاستعائن السابق


3957.00

الكمية المدرجة بالاستعائن خلال مدة

3957.00

اجمال الكمية المدرجة بالاستعائن الحال

يتمتع عن الهيئة
م/احمد عبد العزيز



البيان رقم 613 / 2024 / 2025
المرجع: قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري رقم 327/170
تتبعاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري رقم 327/170

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الخامسة - غرب الدمام

المرکز المكسي توريد وتنفيذ طبقة إحصال من إسمن + رمل) بنسبة ١:٢ موزونة من خارج الموقع حسب تعليمات المهندس المشرف واسم يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام آلات الادمك الميكانيكي للوصول لاصول الصيانة وتعليمات المهندس المشرف


رقم البند وبيانه: (34)

الإجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	عدد	وحدة القياس	بيان الاصل بالمقاييسه
853.56	853.56	0	3م		اجمال ما تم تنفيذ حتى تاريخه اجمال الكمية المدرجة بالمستخلص السابق الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة اجمال الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي
853.56		853.56			اجمال ما تم تنفيذ حتى تاريخه اجمال الكمية المدرجة بالمستخلص السابق الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة اجمال الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي
0		0			اجمال ما تم تنفيذ حتى تاريخه اجمال الكمية المدرجة بالمستخلص السابق الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة اجمال الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي
853.56		853.00			اجمال الكمية المدرجة بالمستخلص السابق

يتمتع من الهيئة
م/محمد عبد العزيز

من الاستشاري
م/مصطفى المرسي

من الشركة
م/ السيد حمدي



المقرر رقم 613 / 2024 / 2025
عدد 1 / مشروع انشاء كوبري السامرة ابي مسر الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (السبخة-الإسكندرية-المنمن-مطرح) عدد الكم (327+170)
تنفيذ شركة شركة العرابي الأعمال الهندسية المتكاملة من ٢٠٢٤

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (1) جاري


عملية / مشروع انشاء كوبري السامرة ابي مسر

بالتميز المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والابوابات الإنشائية وبنات الكمر مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكريات طبقا لاختصاص
الاستشاري ومحتوى اسمنت لا يقل عن 300 كجم/م³ واجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم²

رقم البند وبنائه: (35)

مقدار العمل السابق	1500	الكمية بالمقاييس	بيان الاعمال بالمقاييس
0			
الإجمالي			
206.41	0	3٠	بالتميز المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والابوابات الإنشائية وبنات الكمر مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكريات طبقا لاختصاص الاستشاري ومحتوى اسمنت لا يقل عن 300 كجم/م ³ واجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم ²
206.41			الإجمالي
206.41	206.41		اجمال ما لم تفيده حتى تاريخه
0	0		اجمال الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
206.00	206.00		الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة
206.00	206.00		اجمال الكمية المدرجة بالمستخلص الحال

يعتمد عن الهيئة
م/محمد عبد الوزي



عن الاستشاري
م/مصطفى المزي



عن الشركة
م/السيد حوي

المقرر رقم 613 / 2024 / 2025
بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (1) - جاري
عملية / مشروع البناء كوبري البامرية اعلى مسار الخط الأول القطر الكورني المربع (السفحة الإسكندرية-المنمن-مطروح) عند الكم (327+170)
تتبع شركة شركة العزالي الاعمال الهندسية المتكاملة في ٢٠٢٤

بالقر المكسي اعمال خرسانة مساحة الأساسات والبراطات الإنشائية و المغطات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الاستشاري ومحتوى اسمنت 350كجم/م ³ واجهاد 300 كجم / سم ² والسمر لا يشمل حديد التسليح.	رقم البند وبيانه: (37)
--	------------------------

مقدار العمل السابق	11000	الكمية بالمقايمة
0		
الإجمالي		بيان الاعمال بالمقايمة
الكمية الحالية	الكمية السابقة	عدد
4589.03	0	وحدة القياس
		3م
4589.03		بالقر المكسي اعمال خرسانة مساحة الأساسات والبراطات الإنشائية و المغطات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الاستشاري ومحتوى اسمنت 350كجم/م ³ واجهاد 300 كجم / سم ² والسمر لا يشمل حديد التسليح.
4589.03		الإجمالي
4589.03	4589.03	اجمال ماتم تنفيذ حتى تاريخه
0	0	اجمال الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
4589.00	4589.00	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة
4589.00	4589.00	اجمال الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي

يختم عن الهيئة
م/محمد عبد العزيز

شركة بيت المصطفى
م/مصطفى المصطفى
انشاء كوبري البامرية
مع مسار واتجاه بكر باالي
٢٠٢٤
٧٧٧٤٧٠١١



المقر رقم 613 / 2024 / 2025

بيان الأعمال باستخلص رقم : (1) جاري
عملية / مشروع البناء كوبري المارمية أعلى مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السمحة-الإسكندرية-المنشن-مطروح) عند الكم (327+170)

تنفيذ مزرعة الترابي للأعمال الهندسية المتكاملة من ٢٠٢٠

رقم البند وبنائه: (1-37)	في حالة زيادة محتوى الاسمنت والاجهات طبقا لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر البند الخرسانة 125 جنيهه /50كجم
--------------------------	--

الكمية بالمقاييس	مقار العمل السابق	0
بيان الأعمال بالمقاييس	الكمية السابقة	الكمية الحالية
وحدة القياس	عدد	عدد
3م	0	4589.03
في حالة زيادة محتوى الاسمنت والاجهات طبقا لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر البند الخرسانة 125 جنيهه /50كجم		
الإجمالي	4589.03	4589.03

الإجمالي	4589.03
أجمالي عام تنفيذ حتى تاريخه	0
أجمالي الكمية المدرجة بالاستخلص السابق	4589.00
أجمالي الكمية المدرجة بالاستخلص خلال مدة	4589.00
أجمالي الكمية المدرجة بالاستخلص الحالي	

يتمتع عن الهيئة
م/محمد عبد العزيز




المقطع رقم 613 / 2024 / 2025
عدد / مشروع انشاء كورني، الناصرية ارض مساح الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (الستة ايكندرية-الطنين-طرح) عند الكم (370*327)
تطبيق شركة الغرابي الاعمال الهندسية المتكاملة فر.م.م

بالقر المحاسب اعمال خرسانة مسلحة للأساسات والابواب الانتقالية و المخطات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم الكبريتات طبقا لتقرير الاستشاري ومحتوى اسمنت 350كجم/م ³ واجهاد 300 كجم / سم ² والسعر لا يشمل حديد التسليح.	رقم البند وبيانه (37-ب)
---	-------------------------

مقار العمل السابق	11000	الكمية بالمقاييس
0		
الإجمالي		بيانات الأعمال بالمقاييس
4589.03	0	3م علاوة استخدام اسمنت III CEM
4589.03		الإجمالي

4589.03	اجمال ما تم توقيده حتى تاريخه
0	اجمال الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
4589.00	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة
4589.00	اجمال الكمية المدرجة بالمستخلص الحال

يتمند عن الهيئة
م/محمد عبد العزيز



المقرر رقم 613 / 2024 / 2025
رقم العقد (327+170) عند الكم (رج) عند الكم
بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (1) - جاري
عمارة / مشروع انشاء كوبري الدامرية ابري مسار الخط الاول للطول الكوبري السريع (السفينة الإسكندرية-الدمية) - (رج) عند الكم (327+170)
تنفيذ شركة شركة الغرابي الاعمال الهندسية المكتملة من ٢٠٢٤

مقار العمل السابق	مقار العمل السابق	الكمية بالمقاييس	الكمية بالمقاييس
0			
الإجمالي	الكمية الحالية	عدد	وحدة القياس
43.21	43.21	0	3م
الإجمالي	الكمية الحالية	عدد	وحدة القياس
43.21	43.21	0	3م
الإجمالي	الكمية الحالية	عدد	وحدة القياس
43.21	43.21	0	3م
الإجمالي	الكمية الحالية	عدد	وحدة القياس
43.21	43.21	0	3م
الإجمالي	الكمية الحالية	عدد	وحدة القياس
43.00	43.00		
43.00	43.00		

في حالة زيادة الايزتاج عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنبه للمتر
من 8 : 9

اجمالي ما تم تنفيذ حتى تاريخه
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحال

يخضع عن الهيئة
م/ محمد عبد العزيز

عن الاستشاري
م/ مصطفى المبروك



المقرر رقم 613 / 2024 / 2025


عناية / مشروع انشاء كوبري الناصرية اعلى مسار الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (السنة: الإكسبيريمنتال)-مطروح(عدد الكم 327+170)

تنفيذ حركة حركة العراييل الاعمال الهندسية الكاملة من ٢٠٢٠

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (2) جارى

مقارن العمل السابق	الكمية بالمقايمة	مقارن العمل السابق	الكمية بالمقايمة
0			
الإجمالي			
الكمية الحالية	الكمية السابقة	عدد	وحدة القياس
32.88	0	3٢	
32.88			
32.88			
الإجمالي			
32.88	اجمالي ما تم تنفيذ حتى تاريخه		
0	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق		
32.00	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة		
32.00	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي		
في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيه للمتر من 6:7 من			

يعتمد عن الهيئة
م/محمد عبد العزيز



المقرر رقم 613 / 2024 / 2025


بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (1) - جاري
عملية / مشروع انشاء كوبري المارينة اعلى مسار الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (السجدة الإلكترونية-المنين-مطروح) عند الكم (327+170)
تنفيذ شركة شركة الدرابلي الاعمال الهندسية المتكاملة من ٢٠٢٤

بالمر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الؤصدة مع استخدام اسمنت ١٠٠ رتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ١50كجم/اسم 3 واجهاد لا يقل عن 400 كجم/اسم ٢ اعلى ان يتم احضارة المواد اللازمة مثل سيكا فورم او ما يعايلها للوصول للاجهاد المطلوب و منع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح

رقم البند وبنو: (38)

مقدار العمل السابق	4000	الكمية بالمقايضة
0		
الإجمالي		بيان الاعمال بالمقايضة
الكمية الحالية	عدد	وحدة القياس
665.68	0	3م
665.68		اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه اجمالي الكمية المبرجة بالمستخلص السابق 0 665.00 665.00 اجمالي الكمية المبرجة بالمستخلص الحالي
665.68		اجمالي

يخضع عن الهيئة
م/محمد عبد العزيز




المقرر رقم 613 / 2024 / 2025
بيان الأعمال باستعاض رقم: (1) - جاري
عملية / مشروع إنشاء كورني الدامرية أعلى مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السجدة - الإسكندرية - مطروح) عند الكم (170+327)
تنفيذ فركمة الدرابلي الأعمال الهندسية المكتملة في ٢٠٢٤

بالمنز المكعب أعمال خرسانة مسلحة للكمرات المرصبة فوق اعصدة الكورني (الهامات) مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت 450 كجم/سم3 واجهاد 50 كجم/سم3 على ان يتم إضافة المواد اللازمة مثل سكاكا فورم او ما يعادلها للوصول للاجهاد المطلوب وفتح الشروخ ومحمل على البند الاوتاش بالحصولات المناسبة الازمة للتركيب والسنس لا يشمل حديد التسليح	رقم البند وبيانه: (39)
---	------------------------

الاجمالي	الكمية الصافية	الكمية السابقة	عدد	وحدة القياس	بيان الأعمال بالمقاييس
1902.98	1902.98	0	3م		بالمنز المكعب أعمال خرسانة مسلحة للكمرات المرصبة فوق اعصدة الكورني (الهامات) مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت 450 كجم/سم3 واجهاد 50 كجم/سم3 على ان يتم إضافة المواد اللازمة مثل سكاكا فورم او ما يعادلها للوصول للاجهاد المطلوب وفتح الشروخ ومحمل على البند الاوتاش بالحصولات المناسبة الازمة للتركيب والسنس لا يشمل حديد التسليح
1902.98					الاجمالي

1902.98	اجمالي ما تم تنفيذها حتى تاريخه
0	اجمالي الكمية المرصدة باستعاض السابق
1902.00	الكمية المرصدة باستعاض خلال مدة
1902.00	اجمالي الكمية المرصدة باستعاض الحال

يخضع عن الهيئة
م/محمد عبد العزيز



المقرر رقم 613 / 2024 / 2025

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (1) جاري
عملية / مشروع انشاء كوبري المارينا اعلى مسار الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (المنطقة-الإسكندرية-المنين-مطروح) عند الكم (170+327)

تنفيذ فريزة تركب الموابلي الاعمال الهندسية المتكاملة من ٢٠٢٤

بالنوع المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكرات المرصبة فوق اعصدة الكوبري (الهياكل) مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت 450 كجم/اسم3 واجهاد 550كجم/اسم على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سياتا قووا او ما يعاثلها للوصول للاجهاد المطلوب وفتح الشروخ و محمل على البند الاوتاش بالاصحوات المناسبة الازمة للتركيب والسر لا يشمل حديد التسليح

رقم البند وبيانه: (١٠3١)

مقدار العمل السابق					الكمية بالمقاييس
0					

الإجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	عدد	وحدة القياس	بيان الاعمال بالمقاييس
----------	----------------	----------------	-----	-------------	------------------------


295.64	295.64	0	3م		في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيه للمتر من 6 : 7 متر
--------	--------	---	----	--	---

295.64	الإجمالي				
--------	----------	--	--	--	--

295.64	اجمال ما تم تنفيذ حتى تاريخه
0	اجمال الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
295.00	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة
295.00	اجمال الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي

يعتمد عن الهيئة
م/محمد عبد الوهيد

عن الاستشاري
م/مصطفى المرسى



المقد رقم 613 / 2024 / 2025

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (1) جارى
عملية / مشروع البناء كوبري الصامرية اعلى مسار الخط الاول للطمار الكورني السريخ (السنة الإنشائية-التمويل-طرح) عند الكم (327+170)
تفصيل حركة حركة العرايش الاعمال الهندسية المتكاملة في ٢٠٢٥

بالتمز المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكرات العرضية فوق اعمدة الكورني (الهوامت) مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت 450 كجم/سم3 و 3م واجهاد 450كجم/سم3 على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فوم او ما يعادلها للوصول للاجهاد المطلوب وفتح الشروخ و محمل على البند رقم البند وبيانه (١٠9١)			
---	--	--	--

مقدار العمل السابق	مقدار العمل السابق	الاجمالي
0	440.43	440.43
الاجمالي	الاجمالي	الاجمالي

يطلب عن الهيئة
م/مصطفى عبد العزيز
م/مصطفى الورسي
شركة بيت الهندسة
انشاء كوبري الصامرية
مع مسار التقاط الكورني
١٥٤٧٥١٢٠٠٠
١٥٤٧٥١٢٠٠٠
٧٠٠٥
Churably Incorporated
Co., S.A.P.C
١٥٤٧٥١٢٠٠٠
٧٠٠٥
١٥٤٧٥١٢٠٠٠

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (1) -جاري
عمارة / مشروع انشاء كوبري الماديرة لخط الأول للقطر الكبريتي السريع (السخنة-الإسكندرية-المنين-طروح) عند الكم (327+170)
تنفيذ شركة شركة البرازيل الاعمال الهندسية المتكاملة من ٢٠٠٠

رقم البند وبيانه: (١-3٠)	بيان العمل المستخلص رقم : (1) -جاري عمارة / مشروع انشاء كوبري الماديرة لخط الأول للقطر الكبريتي السريع (السخنة-الإسكندرية-المنين-طروح) عند الكم (327+170) تنفيذ شركة شركة البرازيل الاعمال الهندسية المتكاملة من ٢٠٠٠
--------------------------	---


مقدار العمل السابق	0
--------------------	---

الكمية بالمقايضة	0	بيان الاعمال بالمقايضة
------------------	---	------------------------

الاجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	عدد	وحدة القياس	بيان الاعمال بالمقايضة
305.12	305.12	0	3م		في حالة زيادة الارتفاع عن 6 متر يتم زيادة سعر البند 100 جنيه للمتر من 8 : 9 متر

الاجمالي					
305.12	اجمال ما تم تنفيذها حتى تاريخه				
0	اجمال الكمية المرجوة بالمستخلص السابق				
305.00	الكمية المرجوة بالمستخلص خلال مدة				
305.00	اجمال الكمية المرجوة بالمستخلص الحالي				

يعتمد عن الهيئة
م/احمد عبد العزيز

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (1) - جاري
عديلة / مشروع انشاء كوبري الدمامية اعلى مسار الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (المنطقة الإكسكتيبيبة-الطمين-صروح) عند الكم (327+170)
2025 / 2024 / 613 المقعد رقم
تنفيذ شركة شركة العرابي الاعمال الهندسية المكاملة من م.م

بالمر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب الكمرات الخرسانية سابقة الصب مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي و محتوى اسمنتى لا يزيد عن 50 كجم/اسم³ و اجهاد لا يقل عن 5000 كجم/اسم² على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سبك فوم أو ما يعادلها للوصول الاجهاد المطلوب و منع الشروخ و محل على البند الاوتاش بالصمولات المناسبة اللازمة للتركيب و اللفة تشمل كل يلزم العمل نهوا كما حيا الوصول الصنعة والرسومات والمواد و الصناعات و تعليمات المهندس المشرف و بالاسر لا يشمل حديد التسليح

رقم البند وبيانه: (1-40)

مقدار العمل السابق 0

12000

الكمية بالمقايمة

الإجمالي

الكمية الحالية

الكمية السابقة

عدد

وحدة القياس

بيان الاعمال بالمقايمة

2125.62

2125.62

0

3م

في حالة زيادة محتوى الاسمنت والاجهاد طبقا للمطامير التصميم يتم زيادة سعر بند
الخرسانة 125 جنيه / 50 كجم اسمنت سواء بالزيادة أو النقصان (محتوي الاسمنت 525
كجم/اسم²)

2125.62

الإجمالي

2125.62

اجمال ما لم تنفيذ حق تاريخه

0

اجمال الكمية المدرجة بالمستخلص السابق

2125.00

الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة

2125.00


اجمال الكمية المدرجة بالمستخلص الحال

يخضع عن الهيئة

م/محمد عبد العزيز

عن الأستاذي

م/مصطفى السري



بيان الاعمال المستعاض رقم : (1) جازي
عملية / مشروع انشاء كوبري النامية ارض مسار الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (السخنة الإسكندرية-المنين-سالمون) عند الكم (327*170)
تفنية شركة ذرية الدمامي الاعمال الهندسية المكاملة من ٢٠٢٤

بالمر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للإطلاقات العلوية اقل الكمرات سابقة السبب و اقل الكمرات المائدة اجهاد 450 كجم/م3 و محتوى اسمنت لا يزيد عن 450 كجم/م3 على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيكا فوم أو ما يعادلها الوصول للاجهاد المطلوب ومع الشروح والفتحة تشمل كل يلزم للعمل بها اكمل طبقا لوصول الصيانة والرسومات والموصفات وتعليمات المهندس المشرف. والبدء لا يشمل حديد التسليح

رقم البند وبيانه: (141)					
-------------------------	--	--	--	--	--

الكمية بالمقاييسه	13000	مقدار العمل السابق	0
-------------------	-------	--------------------	---


بيان الاعمال بالمقاييسه	عدد	الكمية السابقه	الكمية السابقه	الاجمالي
-------------------------	-----	----------------	----------------	----------

في حالة زياده محتوى الاسمنت والايجاد طبقا لمطالبات التصميم يتم زياده سمر بند	3م	0	737.86	737.86
الخرسانة 125 جنيه / 50 كجم اسمنت سواء بالزيادة أو النقصان (محتوي الاسمنت 500 كجم/م3)				
الاجمالي			737.86	737.86

اجمالي ما تم تنفيذ حتى تاريخه	737.86
اجمالي الكمية المدرجة بالمستعاض السابق	0
الكمية المدرجة بالمستعاض خلال مدة	737.00
اجمالي الكمية المدرجة بالمستعاض الحالي	737.00

محمد عن الهيئة
م/ احمد عبد العزيز

عن الاستعاض
م/ مصطفى الموسى



المقرر رقم 613 / 2024 / 2025
بيان الاعمال باستخلاص رقم : (1) - جاري
عملية / مشروع البناء كوبري السامية اعلى مسار الخط الاول للطوار الكورني السريعة الإسكندرية -المنين -مطرح عند الكم (327*170)
تنفيذ حركة حركة المرابتي الاعمال الهندسية المكتملة من ٢٠٢٠

بالطن توريد وتكيب ورص التسليح (40 / 60) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري حتى 12 متر والسمر يشمل التقطيع طبقا الرسومات وعمل الوصلات التي لم تورد برسومات العطاء السمر يشمل أيضا الاختبارات وكل المعامل اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكك داخل الموقع والمعامل اللازمة لتكيب وقطع التسليح ورص الحديد والسمر يشمل كل ما يلزم لنمو العمل نهوآ كمالا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وتشمكلا ورفع الحديد والسمر يشمل كل ما يلزم لنمو العمل نهوآ كمالا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف


رقم البند وبنيانه: (43)

مقدار العمل السابق	17500	الكمية بالمقاييس
0		
الإجمالي		
الكمية الحالية	عدد	وحدة القياس
3744.99	0	طن
3744.99		
الإجمالي		
3744.99		
0		
3744.00		
3744.00		
الإجمالي		

اجمالي ما تم تنفيذ حتى تاريخه
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي

يعتمد عن الهيئة
م/محمد عبد الوهيد

م/محمد عبد الوهيد




المقد رقم 613 / 2024 / 2025
(327+170)
تقديم شركة البراري الاعمال الهندسية المتكاملة من ٢٠٢٠
بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (1) جاري
عمليه / مشروع البناء كوبري النامية افي مسار الخط الاول القطر الكورني السريع (السنة-الأكاديمية-الاسمين-مترجم)عدد الكم (327+170)

بالمدد توريد وتركيب ركاز من البويرين طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات والسمر يشمل العفن واعداد الاسطح اسفل الركاز ، تكون الركاز من النوع المكونة من رقائق البويرين المرتبة و المتداخل مع رقائق الممن من الانواع المركبة بين طبقات البويرين والصلب المائل المقاومة وتكون الركاز طبقا لما هو موضح بالرسومات ويجب ان الركاز مطابقا للمواصفات الأوروبية الموحدة EN 1337-3 و ان تكون مناسبة للعمل تحت الاحمال و في مجال الحركة المبرومة لها الركاز و برابي بوجه خاص ان يكون التماسك بين طبقات الصلب المائل المقاومة والبويرين بدرجة كافية بحيث لا يسمح بحدوث الزلازل بين هذه الطبقات تحت الاحمال المرغوبة لها الركاز و يجب ان يوفق مع الملاء الكاتوجرات الخاصة بها موضحة خصائص المواد الكهوية لها و بمقدار الانفعال تحت الاحمال و عدم تأثر خصائصها بمرور الزمن استخدماتها السابقة في مشروعات مماثلة مع احتساب سمر الركاز في حالة اختلاف حواملها لسمر الحمولة الاعلى والقلية تشمل صب طبقة جزوت اسفل الركازة وتجميع المعدات اللازمة لتعمل وتكرب الركاز و اجراء الاختبارات المطلوبة من جهاز الازدراف في المركز القومي للبحوث والسمر يشمل كل ما يلزم لتعمل تماما طبقا لاصول الصناعة والشروط والموصفات وتعليمات المهندس المشرف مما جميعه و القلنة لا تشمل حديد التسليح بداخل الاطارات و تحت الركازة و السمر يشمل الاختبارات الغير متلفة فقط

رقم البند وبيانه: (١٧٠-١)

مقادير العمل السابق	656	الكمية بالمقاييس
0		بيان الاحمال بالمقاييس
الإجمالي		الإجمالي
160.00	160.00	0
160.00	0	عدد
160.00		وحدة القياس
160.00		الكمية السابقة
160.00		الكمية الحالية
160.00		الإجمالي
160.00		اجمال ما تم تنفيذ حتى تاريخه
0		اجمال الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
160.00		الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة
160.00		اجمال الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي

يخضع عن الهيئة
م/احمد عبد العزيز



المقرر رقم 2025 / 2024 / 613

بيان الاتصال بالمستطفي رقم : (1) جاري

عميلة / مشروع انشاء كوبري النامية افي مسار الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (المنطقة السكنية-المنطقة-مطرح) عدد الكم (327+170)

رقم البند ويانه: (ج-47)

بالمعد توريد وتركيب ركاز من النيوزين طبقا للمواصفات والاختراطات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يشمل الحقن واعداد الاسطح اسفل الركاز ، تكون الركاز من النوع المكونة من زقالي النيوزينات المبرزة والمعاقل مع زقالي الامن من الازوج المركبة بين طبقات النيوزين والسلب العالي المقاومة وتكون الركاز طبقا لنا هو موضح بالرسومات ويجب ان الركاز مطابقا لمطابقة المواصفات الاوروبية الموحدة EN 1337-3 و ان تكون مناسبة للعمل تحت الاحمال و في مجال الحركة المبرزة بها الركاز وبراقي بوجه خاص ان يكون التماسك بين طبقات السلب العالي المقاومة والنيوزين بدرجة كافية بحيث لا يسمح بحدوث انزلاق بين هذه الطبقات تحت الاحمال المبرزة بها الركاز ويجب ان يوفق مع السلب العالي الكتالوجات الخاصة بها موضحة خصائص المواد المكونة لها و بمقتدر الانفعال تحت الاحمال و عدم تآثر خصائصها بمرور الزمن استغناءها السابقة في مشروعات مماثلة مع احتساب سعر الركاز في حالة اختلاف حمولتها اسس الحمولة الاقل والقلبة تشمل حسب طبقة جوارث اسفل الركازة وجميع المعدات اللازمة لتقل وتركيب الركاز واجراء الاختبارات المطلوبة من جهاز الاشراف في المركز القومي للبحوث والسعر يشمل كل ما يلزم لئول العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والموصفات وطبقات المهندس المشرف مما جميعه والقلبة لا تشمل حديد التسليح بداخل الاطارات وتحت الركازة و السعر يشمل الاختبارات الغير متلفة فقط

مقدار العمل السابق	196	الكمية بالمقايمة
0		
الإجمالي		بيان الأعمال بالمقايمة
الكمية الصافية	عدد	ج - بالمعد توريد وتركيب ركاز حمولة من 181طن حتى 250طن بوزنيط
الكمية السابقة	عدد	
الإجمالي	196,00	
	0	اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه
	196,00	اجمالي الكمية المدرجة بالمستطفي السابق
	196,00	الكمية المدرجة بالمستطفي خلال مدة
	196,00	اجمالي الكمية المدرجة بالمستطفي الحالي

يتمتع من الهيئة
م/محمد عبد العزيز



العقد رقم 513 / 2024 / 2025
بيان الإحصاء بالاستعانة رقم : (3) - جاري
عناية / مشروع انشاء كوبري السامرة على مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (المنطقة الإسكندرية-المنشن-مطروح) عدد الكم (327+170)
تنفيذ شركة مبركة المرافق الأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م

رقم البند وبتايف: (48)	بالمر المربع عمل طبقة عازلة من البتومين والدهان وجعين على البازد والسمر يشمل كل ما يلزم لثبو العمل فهو أكاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لثبو العمل فهو أكاملا والقياس هندسي وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف
------------------------	---

مقدار العمل السابق	8000	0
الكمية بالمقاييسه		

الإجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	عدد	وحدة القياس	بيان الإحصاء بالمقاييسه
956.00	956.00	0	2م		بالمر المربع عمل طبقة عازلة من البتومين والدهان وجعين على البازد والسمر يشمل كل ما يلزم لثبو العمل فهو أكاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لثبو العمل فهو أكاملا والقياس هندسي وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف
956.00					الإجمالي

956.00	اجمال ما تم تنفيذ حتى تاريخه
0	اجمال الكمية المدرجه بالاستعانة السابق
956.00	الكمية المدرجه بالاستعانة خلال مدة
956.00	اجمال الكمية المدرجه بالاستعانة الحالي

بمؤيد من الهيئة
م/محمد عبد العزيز

عن الاستشاري
م/سليمان المورسي
شركة يتيق الهندسة
الاشاء كوبري السامرة
مع مسار القطر الكوبرياتي
ك (٢٢٧+١٧٠)



بيان الإحصاء بالمستخلص رقم : (1) جاري
عمالة / مشروع البناء كويتي العاصمة أبل مسر الخط الأول للطوار الكويتي السريع (المنطقة الإسكانية الممتدة من طريق الملك عبدالعزيز - 327*170)
تفصيلاً مركز شركة الزايل الأعمال الهندسية المتكاملة في ٢٠٢٤

رقم البند وبيانه: (53)
بالقرى السريع توريد وعمل دهانات لمواد الكريمة ذات اساس الاكريليك عالية اللدائنية لوزن جسمم الكونكريت ونتاج احدى الشركات المتخصصة وعمل كل ما يلزم لتهيئة العمل نهوا
كاملا والبند شامل من مساحيته طبقا لاصول الصناعة والرسومات والموصفات وتعليمات والمهندسين المشرف على ان يتم اعتماد الضمانات قبل التوريد

مقدار العمل السابق	50000	الكمية بالمقاييس
0		

الإجمالي	الكمية الصافية	الكمية السابقة	عدد	وحدة القياس	بيان الإحصاء بالمقاييس
14400.00	14400.00	0	2٢		بالقرى السريع توريد وعمل دهانات لمواد الكريمة ذات اساس الاكريليك عالية اللدائنية لوزن جسمم الكونكريت ونتاج احدى الشركات المتخصصة وعمل كل ما يلزم لتهيئة العمل نهوا كاملا والبند شامل من مساحيته طبقا لاصول الصناعة والرسومات والموصفات وتعليمات والمهندسين المشرف على ان يتم اعتماد الضمانات قبل التوريد
14400.00					الإجمالي

14400.00	الإجمالي ما تم تنفيذها حتى التاريخه
0	الإجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
14400.00	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة
14400.00	الإجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي

ويخضع عن الهيئة
م/محمد عبد العزيز

شركة بيتة على الإنشاءات
التجارة والبناء
م/مسعود كوجو السليمان
م/مسعود الطاهر السليمان
ت. ٢٠٠٧٠٠٠٠٠٠٠٠
ت. ٢٠٠٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠



العدد رقم 613 / 2024 / 2025
بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (1) - جاري
صيانة / مشروع انشاء كوبري الماربرة اعلى مسار الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (الخطة الإنشائية-الخطوط-مطروح) عند الكم (170+327)
تنفيذ شركة شركة الزواوي الاعمال الهندسية المتكاملة في ٢٠٢٤

بالمقطوعة اعمال تحويلية موروية شاملة المطبات الصناعية و الاقنات الاستشارية و التحضيرية و كمفقات الازارة على طول التحويلة والاقنات المصيبيه طبقا لتعليمات المهندس المشرف و الازارة العامة للمورد

رقم البند وبيانه: (58)

مقطعان العمل السابق	4	الكمية بالمقاييسه
0		
الإجمالي		بيان الاعمال بالمقاييسه
الكمية الحالية	عدد	وحدة القياس
3.00	0	مقط.
3.00		بالمقطوعة اعمال تحويلية موروية شاملة المطبات الصناعية و الاقنات الاستشارية و التحضيرية و كمفقات الازارة على طول التحويلة والاقنات المصيبيه طبقا لتعليمات المهندس المشرف و الازارة العامة للمورد
3.00		الإجمالي
3.00		اجمالي ما لم تفيده حتى تاريخه
0		اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
3.00		الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة
3.00		اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي

يتمتع عن الهيئة
م/محمد عبد العزيز



بالمقر الطولي توفير حواجز خرسانية مؤقتة لزوم تأمين التحويلات المورنية طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والإدارة العامة للمورن.

رقم البند وبيانه: (09)

الكمية بالمقاييس	9000	مقدار العمل السابق	0
الكمية بالاعمال بالمقاييس			
بيان الاعمال بالمقاييس			
وحدة القياس	عدد	الكمية السابقة	الكمية الحالية
م. ط		0	4080.50
اجمالي ما تم تنفيذ حتى تاريخه		4080.50	4080.50
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق		0	0
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة		4080.00	4080.00
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي		4080.00	4080.00
الاجمالي			4080.50

يطلب من الهيئة
م/محمد عبد العزيز

عن الاستشاري

شركة بيت الهندسة
الإنشاء كويتي العام رقم 13
م. ص. ب. 24744 - الكويت - رأس مال 5000000
ت. (٢٢٢٧+٩٧٠٠) ك. (٢٢٢٧+٩٧٠٠)



المقعد رقم: 613 / 2024 / 2025

بيان الأعمال بالمستخلص رقم: (1) جاري

عمالة / مشروع الغناء كوروي المامية امل مسار الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (المنطقة الإسكندرية-الدمام-مطروح) عدد الكم (170+327)
تنفيذ شركة شركة المورابي الاعمال الهندسية المكتملة من ٢٠٢٠

بالمتر الطولي توفير حواجز و أسوار من الصاج ارتفاع حتى 2 م مؤقتة لزوم الصيولات المرورية طبقاً لتعليمات المهندس المشرف و الإدارة العامة للمرور

رقم البند وبيانه: (60)

مقدار العمل السابق	1000	الكمية بالمقاييسه	بيان الأعمال بالمقاييسه
0			
الإجمالي			
1782.00			الإجمالي
1782.00	0	م.م	بالمتر الطولي توفير حواجز و أسوار من الصاج ارتفاع حتى 2 م مؤقتة لزوم الصيولات المرورية طبقاً لتعليمات المهندس المشرف و الإدارة العامة للمرور
1782.00			الإجمالي
1782.00			اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه
0			اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
1000.00			الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة
1000.00			اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي

يعتمد عن الهيئة
م/محمد عبد الوهيد

عن الاستشاري
م/مصطفى التويحي



بيان الإصالح باستملاك رقم : (1) جاري
عملية / مشروع البناء كوبري الناصرة على مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السعة: الإمكانية-الطلب-مطروح) عند الكم (327+170)
تنفيذ شركة مركز المزايا للأعمال الهندسية المتكاملة من ٢٠٢٠

بالمر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البتيومين السائل متوسط العناير MC30 بمعدل 1.2 كجم/م² ورش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتطبيقها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات المرصدة النموذجية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبيد بجمع منفذاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف

رقم البند وبيانه: (2-12)

مقدار العمل السابق	27500	الكمية بالمقايسة
0		

الإجمالي	الكمية السابقة	عدد	وحدة القياس	بيان الإصالح بالمقايسة
2197.48	2197.48	0	2م	بالمر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البتيومين السائل متوسط العناير MC30 بمعدل 1.2 كجم/م ² ورش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتطبيقها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات المرصدة النموذجية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبيد بجمع منفذاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف
2197.48				الإجمالي

اجمال ما تم تنفيذه حتى تاريخه	2197.48
اجمال الكمية المدرجة بالاستملاك السابق	0
الكمية المدرجة بالاستملاك خلال مدة	2197.00
اجمال الكمية المدرجة بالاستملاك الحال	2197.00

يعتمد عن الهيئة
م/محمد عبد الوزيه

عن الاستشاري
م/عبدالله بن عبدالعزيز



المقد رقم 613 / 2024 / 2025

بيان الاعمال باستملاك رقم: (1) جاري
عمارة / مشروع البناء كوبري السامية اعلى مسار الخط الاول للطريق الكورنيال السريع (السدنة -الوكندرية-الطمان-مطرح) عند الكم (170+327)


بالمر المسطح اعمال توريد ورش طرقة لاصقة من البتومن السائل سريع الطائر RC3000 بمعدل 0.4 كم/ 2م تزيث فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتطبيقاتها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات المرشحة والموجبة وارسومات التصميمية المتقدمة والبيد بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصيانة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف

رقم البيد وبنايه: (12-13)

بالمر المسطح اعمال توريد ورش طرقة لاصقة من البتومن السائل سريع الطائر RC3000 بمعدل 0.4 كم/ 2م تزيث فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتطبيقاتها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات المرشحة والموجبة وارسومات التصميمية المتقدمة والبيد بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصيانة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف

مقدار العمل السابق	70000			الكمية بالمقاييس
0				
الإجمالي				
الكمية الصالحة				
الكمية السابقة				
عدد				
وحدة القياس				
174.00				الإجمالي
0				اجمالي ما تم تنفيذ حتى تاريخه
174.00				اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
174.00				الكمية المدرجة بالمستخلص خلال سنة
174.00				اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي

ويقدم عن الهيئة
م/ احمد عبد الوهيد



عن الشركة
م/ الطاهر حدي



الخط رقم 613 / 2024 / 2025
عدد / مشروع الماء كبري الحامرية ابي مسرا الخط الاول للطرق الكباري السريع السبخة الإسكندرية الميناء - مطروح عند الكم (327+170)
تتبع شركة شركة العرايبي الاعمال الهندسية المتكاملة في ٢٠٢٤

بيان الاصل باستخلص رقم : (1) جاري


بالمر المسطح اعمال توريد ودفن طبقة رابطة من الجوربات الإسفلتية بسمك 6 سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج كسبر الكسارات والبيتوبين الصلب 60/70 وازدة شركة النصر بالسيون او بحالتها وازفة تغطى اجزاء الحواجز العمليه والحقلية على المطوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات الوظيفية والرسومات التفصيلية والبيد بجميع متعلقاته طبقا لاصول الصيانة ووصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف للمؤدية والرسومات التفصيلية المتبعة والبيد بجميع متعلقاته طبقا لاصول الصيانة ووصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	رقم البيد وبيانات: (5-12)
---	---------------------------

الكمية بالمقايمة	50000	مقدار العمل السابق	0
------------------	-------	--------------------	---

بيان الاصل بالمقايمة	وحدة القياس	عدد	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الإجمالي
بالمر المسطح اعمال توريد ودفن طبقة رابطة من الجوربات الإسفلتية بسمك 6 سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج كسبر الكسارات والبيتوبين الصلب 60/70 وازدة شركة النصر بالسيون او بحالتها وازفة تغطى اجزاء الحواجز العمليه والحقلية على المطوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات الوظيفية والرسومات التفصيلية والبيد بجميع متعلقاته طبقا لاصول الصيانة ووصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	2٠	0	3736.04	3736.04	3736.04
الإجمالي					

اجمال ما تم تنفيذ حتى تاريخه	3736.04
اجمال الكمية المدروجة باستخلص السابق	0
الكمية المدروجة باستخلص جلال مدة	3736.00
اجمال الكمية المدروجة باستخلص الحالي	3736.00

يطلب من الهيئة
/ م/ محمد عبد العزيز



بيان الاعمال باستخلاص رقم: (1) جاري
عناية / مشروع العاء كوبري الحامرية ابي مسار الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (الخطة-المتكثرة-المؤمن-مطروح) عند الكم (327*1700)
تنفيذ شركة المرافق الاعمال الهندسية المتكاملة من ٢٠٢٠

بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب مسغول ٥٢ كبريتي، الأجزاء المعدنية والبند تشمل أعمال المسامير واللحام و عمل الاختبارات الازمية لهم وكذلك الربط والشكاكات الاذقية والراسية ان وجدت والطن من الصيغ الى الموقع والركيب بالموقع باستخدام الازياش ذات الصمولات المناسبة والدمان بوجهين بربرو ووجهين بجادة اسيوكسية بالون المطلوب بسنك لا يقل عن ٢٠ ميكرون أو بنظام البلمرة على البارد وتوصيات الاستشاري على ان تعتمد من الهيئة قبل التنفيذ و اللغة تشمل كل بلان لنمو العمل طبقا للبرموط والشروط والوصافات وتعليمات المهندس المشرف على ان تقدم رسومات ورشة (shop dwg) كاملة و شاملة جميع التفاصيل والاطوال الاعتماد قبل البدء في التنفيذ.	رقم البند وبيانه: (44)
--	------------------------

مقدار العمل السابق	1700	الكمية بالمقاييسه
0		

الإجمالي	الكمية الصافية	الكمية السابقة	عدد	وحدة القياس	بيان الاعمال بالمقاييسه
993.62	993.62	0	طن	تشيريات	
993.62					الإجمالي

993.62	اجمال ما تم تنفيذه حتى تاريخه
0	اجمال الكمية المدرجة باستخلاص السابق
993.00	الكمية المدرجة باستخلاص خلال مدة
993.00	اجمال الكمية المدرجة باستخلاص الحال

يتمند عن الهيئة
م/محمد عبد الوهيد
٢٠٢٤
١١٩٤

عن الاستشاري
م/مصطفى المري
٢٠٢٤
١١٩٤



رقم العقد 613 / 2024 / 2025
بيان الاعمال المستعاضى رقم : (1) جارى
عملية / مشروع إنشاء كوبرى الناصرية اعلى مسار الخط الاول للقطار الكهربائى السريع (الستة-الإسكندرية-المنشن-مطروح) عند الكم (327+170)
تنفيذ شركة شركة العرابي الاعمال الهندسية المتكاملة من ٢٠٢٠


بالمن توريد و تشغيل و تركيب صلب مشغول ٥٢ كهرتاني للأجزاء المعدنية و البند تشمل أعمال المسامير و اللحام و عمل الاختبارات اللازمة لهم وكذلك الربيط و المشكالات الألفية والرأسية ان وجدت و النقل من الموقع و التركيب بالموقع باستخدام الأوتافى ذات الصمولات المناسبة والذهان بوجهين بربر و وجهين بمادة النيوكسيه بالون المطلوب بسبك لا يقل عن ٢٠ سمكوتون أو بظام الحقلقة على البرد و توصيات الإستشاري على أن تعتمد من الهيئة قبل التنفيذ و اللقة تشمل كل بلزم نهو العمل طبقا الرسومات و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف على أن تقدم رسومات و ريشة (shop dwg) كاملة و شاملة جميع التفاصيل و الأظوار للاعتداد قبل البدء في التنفيذ.

رقم البند وبنائه: (٥٥٩)

الكمية بالمقاييسه	1700	مقدار العمل السابق	0
الاجمالي			
الكمية الصالحه			
الكمية السابقه			
عدد			
وحده القياس			
بيان الاعمال بالمقاييسه			
الاجمالي			
اجمالي ماتم تنفيذه حتى تاريخه	448.38		
اجمالي الكمية المدرجه بالمستعاضى السابق	0		
الكمية المدرجه بالمستعاضى خلال مدة	448.00		
اجمالي الكمية المدرجه بالمستعاضى الحالي	448.00		

يصدق عن الهيئة
م/ احمد عبد العزيز
٢٠٢٤
١٤٩

عن الاستشاري
م/ مصطفى المرسي
٢٠٢٤
١٤٩



بيان الاعمال المستخلص رقم : (1) جاري
عناية / مشروع انشاء كوبري الماسية اعلى مسار الخط الازرق للقطار الكهربائي السريع (المنطقة الإستراتيجية-المسرح-طرح) عند الكم (327*170)
تنفيذ شركة شركة الموراني الاعمال الهندسية المتكاملة ش.م.ل

رقم البند وبيانه: (45)
بالطن قف ونقل صلب (52) لجميع الاعمال المنجزه الخاصة بالهيكل الازرق الكوبري القديم للمصنع لإجراء الصيانة بها والبدء يشمل التقطيع والترك وجميع الازرام الخاصة بهما من عماله ومعدات ثقيلة للنقل والرفع وحصل على البند النقل والكرتات وعمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعات وتعليمات المهندس المشرف

مقدار العمل السابق	35100			الكمية بالمقاييس
0				الكمية بالمقاييس
الإجمالي				بيان الاعمال بالمقاييس
2479.10	2479.10	0	طن	بالطن قف ونقل صلب (52) لجميع الاعمال المنجزه الخاصة بالهيكل الازرق الكوبري القديم للمصنع لإجراء الصيانة بها والبدء يشمل التقطيع والترك وجميع الازرام الخاصة بهما من عماله ومعدات ثقيلة للنقل والرفع وحصل على البند النقل والكرتات وعمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعات وتعليمات المهندس المشرف
2479.10				الإجمالي
	2479.10			اجمال ما تم تنفيذه حتى تاريخه
	0			اجمال الكمية المنجزه بالمستخلص السابق
	2479.00			الكمية المنجزه بالمستخلص خلال مدة
	2479.00			اجمال الكمية المنجزه بالمستخلص الحال

يتخذ عن الهيئة
م/احمد عبد العزيز

عن الاستشارة
م/مصطفى النورسي
انشاء كوبري الماسية
مع مسار القطار الكهربائي
ت: (٣٢٧+١٧٠٠)



