

محضر استلام موقع

عملية: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع الخط الاول(العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة - مطروح المسافة من الكم 556+260 الى الكم 556+500 بطول 0.240 كم

تنفيذ: مكتب مجدي بخيت متى بنiamin
إشراف : المنطقة الخامسة - منطقة غرب الدلتا

طبقاً للعقد رقم (2025/491) بتاريخ : 2024/11/21

إنه في يوم الاربعاء الموافق 2024/11/25 اجتمع كل من:-

1- السيد المهندس / محمد حسني فياض مدير عام المشروعات - الهيئة العامة للطرق والكباري

2- السيد المهندس / إبراهيم عبد الله الحناوى مهندس العملية - الهيئة العامة للطرق والكباري

3- السيد المهندس / فتحى السعيد على مدير مشروع - مكتب مجدي بخيت متى بنiamin

وذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عاليه لاستلام الموقع :-

وقد تبين أن الموقع خالياً من العوائق الظاهرة ويسمح بالبدء في التنفيذ وبناء عليه يعتبر تاريخ 25/11/2024 هو تاريخ استلام الموقع وبدء الأعمال بالعملية.

واقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

التوقعات

3- فتحى السعيد

2

-1

رئيس الادارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

محمد . . مهندس /

"هاني محمد محمود طه"





المنطقة الخامسة - (غرب الدلتا)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإحالة إلى مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة (فوكة - مطروح) (القطاع السابع)
نشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المقايسة المعدلة بعد اعتماد لجنة المفاوضة للقطاعات
الأتية:

مسلسل	اسم الشركة	بداية القطاع (كم)	نهاية القطاع (كم)	الطول
1	مكتب مجدي بخيت متى بنيمين	556+260	556+500	0.240 كم

برجاء من سيادتكم التفضل بالأحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام والتقدير،

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

(الإسكندرية / مطروح)

مهندس /

"هاني محمد محمود طه"

مشروع القطار الكهربائي السريع

المقايسة المعدلة لبيان الأعمال بعد التفاوض بتاريخ ٦/٤/٢٠٢٤ - مكتب ماجدى بخت مت بنامين
للقطاع السابع (فوكه - مطروح) - كم مرحلة تشكل الحسوس وطبقات التأسيس وخسانات الميلو

رقم اليد	بيان الأصل	الوحدة	الكمية	الندة	الإجمالي
٤	بعض المكعب اعمال توريد وتشغيل التربية صالح للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢٠ متر و يسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكبات (ستة تحمل كالبفوريها لا تقل عن ١٥%) و رزها بالعديد الامثلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدك الجيد بالهرباس للوصول الى اقصى كثافة جادة (٩٥% من الكثافة الجادة الفقصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطعايات المرخصة المعمدة والبند بجمعى ممتثلاته طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتحليمات المهندس المشرف. في حالة علوة اعلى الاشراف زيادة نسبة الماء عن ١٥% يحسب زيادة ١% جنية على زيادة نسبة الماء لكل ١% مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علوة ١٥% جنية لكل ١ كم بازيادة المسير يشمل قيمة المادة المحرجة	م	٥٥٧٨,٠٠	١٠٨	٦٠٤٤٤٤,٠٠
١٥٣	علوة مسافة النقل كم علوة تحصيل رسوم الكارنة والمازدين طبقاً لائحة الشركة الوطنية طبقات الأساس	م	٥٥٧٨,٠٠	٤٨٣	٤٦٩٤١٧٤,٠٠
٤	بعض المكعب اعمال توريد وفرض طبقه (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتردجة ذات تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحجبيات ١٠٠ سم والا تزيد نسبة الماء من منخل عن ٢٠٠ سم ١٢% والترج الوارد بالاشتراكات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالبفوريها عن ٢٥% ولا تزيد نسبة بذلك يجهاز لوزن الجلوس عن ٣٠% والا يزيد اقصى حجم الحبيبات عن ١٥% والا يقل معامل المرونة (EV2) من نحوه لوح التحمل عن ٨٠% ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد مسك الطفة بعد تمام الدك عن ٢٥ سم و رشها بالعديد الامثلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدك الجيد للبراسات للوصول الى اقصى كثافة جادة فقصوى (لاتقل عن ٩٥%) من الكثافة المعمدة والبند بجمعى ممتثلاته طبقاً للمواصفات الهيئة للطرق وتنقية اصول الصناعة والرسومات التصميمية المعمدة والبند بجمعى ممتثلاته طبقاً مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علوة ١٣% جنية لكل ١ كم بازيادة او النقصان	م	٥٥٧٨,٠٠	١٣	٧٢٥١٤,٠٠
١٠٤	بعض المكعب اعمال توريد وفرض طبقه (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتردجة ذات تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحجبيات ١٠٠ سم والا تزيد نسبة الماء من منخل عن ٢٠٠ سم ١٢% والترج الوارد بالاشتراكات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالبفوريها عن ٢٥% ولا تزيد نسبة بذلك يجهاز لوزن الجلوس عن ٣٠% والا يزيد اقصى حجم الحبيبات عن ١٥% والا يقل معامل المرونة (EV2) من نحوه لوح التحمل عن ٨٠% ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سك الطفة بعد تمام الدك عن ٢٥ سم و رشها بالعديد الامثلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدك الجيد للبراسات للرسومات التي القى كثافة جادة فقصوى (لاتقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعمدة والبند بجمعى ممتثلاته طبقاً المعملية والخطية و يتم تنقية طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التصميمية المعمدة والبند بجمعى ممتثلاته طبقاً للرسومات الهيئة للطرق وتنقية اصول الصناعة والرسومات التصميمية المعمدة والبند بجمعى ممتثلاته طبقاً مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علوة ١٣% جنية لكل ١ كم بازيادة او النقصان	م	٤,٠٢٢,٠٠	١٥٣,٥٠	٦١٧٣٧٧,٠٠
٤٠٤	قيمة المادة المحرجة بمتناهيا علوة مسافة النقل كم علوة تحصيل رسوم الكارنة والمازدين طبقاً لائحة الشركة الوطنية	م	٤,٠٢٢,٠٠	١٦١	٦٤٧٥٤٤,٠٠
٤	بعض المكعب اعمال توريد وفرض طبقه (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتردجة ذات تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات ما بين ٣٠ سم الى ٤٠ سم والا تزيد نسبة الماء من منخل عن ٥% و الترج الوارد بالاشتراكات الخامسة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالبفوريها عن ٨٠% والا تزيد نسبة بذلك يجهاز لوزن الجلوس عن ٣٠% والا يزيد اقصى حجم الحبيبات عن ١٥% والا يقل معامل المرونة (EV2) من نحوه لوح التحمل عن ٨٠% ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سك الطفة بعد تمام الدك عن ٢٠ سم و رشها بالعديد الامثلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدك الجيد للبراسات للرسومات التي القى كثافة جادة فقصوى (لاتقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعمدة والبند بجمعى ممتثلاته طبقاً المعملية والخطية و يتم تنقية طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التصميمية المعمدة والبند بجمعى ممتثلاته طبقاً للرسومات الهيئة للطرق وتنقية اصول الصناعة والرسومات التصميمية المعمدة والبند بجمعى ممتثلاته طبقاً مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علوة ١٣% جنية لكل ١ كم بازيادة او النقصان	م	٤,٠٢٢,٠٠	١٢٢,٢٠	٤٩١٤٨٨,٤٠
٤٠٥	قيمة المادة المحرجة بمتناهيا علوة مسافة النقل كم علوة تحصيل رسوم الكارنة والمازدين طبقاً لائحة الشركة الوطنية	م	٤,٠٢٢,٠٠	٢٥	١٠٠٥٥,٠٠
٤٠٦	بعض المكعب اعمال توريد وفرض طبقه (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتردجة ذات تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات ما بين ٣٠ سم الى ٤٠ سم والا تزيد نسبة الماء من منخل عن ٥% و الترج الوارد بالاشتراكات الخامسة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالبفوريها عن ٨٠% والا تزيد نسبة بذلك يجهاز لوزن الجلوس عن ٣٠% والا يزيد اقصى حجم الحبيبات عن ١٥% والا يقل معامل المرونة (EV2) من نحوه لوح التحمل عن ٨٠% ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سك الطفة بعد تمام الدك عن ٢٠ سم و رشها بالعديد الامثلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدك الجيد للبراسات للرسومات التي القى كثافة جادة فقصوى (لاتقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعمدة والبند بجمعى ممتثلاته طبقاً المعملية والخطية و يتم تنقية طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التصميمية المعمدة والبند بجمعى ممتثلاته طبقاً للرسومات الهيئة للطرق وتنقية اصول الصناعة والرسومات التصميمية المعمدة والبند بجمعى ممتثلاته طبقاً مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علوة ١٣% جنية لكل ١ كم بازيادة او النقصان	م	٢٩٣٠,٠٠	١٥٦,٥٠	٤٥٨٥٤٥,٠٠
٤٠٧	قيمة المادة المحرجة بمتناهيا علوة مسافة النقل كم علوة تحصيل رسوم الكارنة والمازدين طبقاً لائحة الشركة الوطنية	م	٢٩٣٠,٠٠	١٧٥	٥١٢٧٥٠,٠٠
٤٠٨	بعض المكعب اعمال توريد وفرض طبقه (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتردجة ذات تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات ما بين ٣٠ سم الى ٤٠ سم الا ان ارتفاع ١٠ متر لحماية الاكتاف والمويل الجانبي (غير ٤٠٤) على ان يكون السن نظيف ومضبوط والرمل髮ى من الشواب والبلطة والابلاغ والمواد الغريبة مع وضع فرم (بناقل) سكك ٢ سم (طبقاً لليميات الاشتراكي) والبند بعمل تنقية واستبدال مناسب التربية الطبيعية اصل البلاطة للوصول الى المسابقات التصميمية على ان تحقق الحرارة بجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم و تشطيب السطح وعمل رمل على طبقتين طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التصميمية المعمدة والبند بجمعى ممتثلاته طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التصميمية المعمدة والبند بجمعى ممتثلاته طبقاً بذلك يجهاز لوزن الجلوس عن ٣٠% والا يزيد اقصى حجم الحبيبات عن ١٥% والا يقل معامل المرونة (EV2) من نحوه لوح التحمل عن ٨٠% ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سك الطفة بعد تمام الدك عن ٢٠ سم و رشها بالعديد الامثلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدك الجيد للبراسات للرسومات التي القى كثافة جادة فقصوى (لاتقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعمدة والبند بجمعى ممتثلاته طبقاً المعملية والخطية و يتم تنقية طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التصميمية المعمدة والبند بجمعى ممتثلاته طبقاً للرسومات الهيئة للطرق وتنقية اصول الصناعة والرسومات التصميمية المعمدة والبند بجمعى ممتثلاته طبقاً مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم اضافة علوة قدرها ٥ جنية بعد اول ١٠ متر رأسى على كل مسطوح (لا يقل عن ٥ متر رأسى).	م	١٢٥٤٩,١٢	٤٦٤	٥٨٢٢٧٩١,٦٨
٤٠٩	بعض المكعب اعمال توريد وفرض طبقه (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتردجة ذات تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات ما بين ٣٠ سم الى ٤٠ سم الا ان ارتفاع ١٠ متر لحماية الاكتاف والمويل الجانبي (غير ٤٠٤) على ان يكون السن نظيف ومضبوط والرمل髮ى من الشواب والبلطة والابلاغ والمواد الغريبة مع وضع فرم (بناقل) سكك ٢ سم (طبقاً لليميات الاشتراكي) والبند بعمل تنقية واستبدال مناسب التربية الطبيعية اصل البلاطة للوصول الى المسابقات التصميمية على ان تتحقق الحرارة بجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم و العمل بالبلاطة والبلطة وكذا ما يتم لتهيئ العمل على ان تتحقق الحرارة التصميمية المعمدة والبند بجمعى ممتثلاته طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التصميمية المعمدة والبند بجمعى ممتثلاته طبقاً المشرف. يتتم اضافة علوة قدرها ٥ جنية بعد اول ١٠ متر رأسى على كل مسطوح (لا يقل عن ٥ متر رأسى)	م	٣٤٣	٢٧٨,٠٠	٩٥٣٥٤٠,٠٠
٤١٠	١٣,٩٧٦,٣٤٢,٠٨	الإجمالي			

(٢) علوة مسافة النقل وتحصيل رسوم الكارنة والمازدين طبقاً لائحة الشركة الوطنية

مدير عام المشروعات
م / محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م / إبراهيم عبدالله الحناوي

مدير انتشار المقالات
م / فتحي بندر على

رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد، مهندس /
هانى محمد محمود هانى



قائمة كميات بالمستخلص جاري (١)

عملية: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الاول
(العين السخنة -العاشرة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح
المسافة من الكم ٥٥٦+٢٦٠ الى الكم ٥٥٦+٥٠٠ بطول ٢٤٠ كم

(مرحلة تشكيل الجسور)
(المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

رقم البند و بياناته : (١-٣) رسوم الكارتة والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لأسعار الطرق لأعمال طبقة الأتربة

ال CARTES و الموزين

تنفيذ : مكتب مجدي بخيت متى بنiamin

٣٢

مقدار العمل السابق :

الكمية	بيان بالكميات
٥٥٧٨,....	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
٥٥٧٨,....	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)
٥٥٧٨,....	الاجمالي الكلي (م ^٣)

مهندس الهيئة العامة
للطرق والجسور
م/ إبراهيم جعفر الحناوى

مهندس الاستشارى
مكتب أ.د/ خالد قديل
م/ خالد فوزى محمد

مهندس الاستشارى
مكتب XYZ
م/ محمد شوقي خليل

مهندس الشركة
م/ فتحى السعيد على
متصرف راتب

دولار

حسركيلم



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١)

**عملية: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الاول
العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة - مطروح**
المسافة من الكم ٥٥٦+٢٦٠ الى الكم ٥٥٦+٥٠٠ بطول ٢٤٠ . كم

(مرحلة تشكيل الجسور)

(المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

رقم البند وبيانه : (١-٣) علاوة مسافة النقل ٣٢٤ كم

تنفيذ : مكتب ملدي يخلي متى بنiamen

مقدار العمل السابق :

بيان بالكميات	الكمية
الكمية طبقاً لقوائم الكميات	٥٥٧٨,....
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^۳)	٥٥٧٨,....
الاجمالي الكلي (م ^۳)	٥٥٧٨,....

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكبارى
م/ ابراهيم عبد الله الحناوى

مهندس الاستشارى
مكتب أ.د/ خالد قنديل
م/ خالد فوزى محمد

مهندس الاستشارى
مكتب XYZ
م/ محمد شهاب خليل

مهندس الشركة
م/فتحى السعيد على
فتربسان

مکالمہ



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١)

عملية: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الاول(العين السخنة -العاشرية الادارية -العلمين -مطروح)
قطاع فوكة - مطروح المسافة من الكم ٥٥٦+٢٦٠ الى الكم ٥٥٦+٥٠٠ بطول ٢٤٠ كم

(مرحلة تشكيل طبقات التأسيس)

(المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

رقم البند وبيانه : (١-٤) اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المطابقة للمواصفات

تنفيذ : مكتب ماجد بخيت متى بنiamin

مقدار العمل السابق :

الكمية	الإبعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقاييس
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٤٠٢٢,٠٠٠٠	١٦,٧٦	٢٤٠	٥٥٦+٥٠٠	٥٥٦+٢٦٠	القطاع الأول
٤٠٢٢,٠٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٢)				
٤٠٢٢,٠٠	الاجمالي الكلي (م ^٢)				

مهندس الهيئة العامة
للطرق والجسور
م/ ابراهيم بن شعبان الحناوى

مهندس الإستشارى
مكتب أ/د/ خالد قنديل
م/ خالد فوزى محمد

مهندس الإستشارى
مكتب XYZ
م/ محمد شهاب خليل

مهندس الشركة
م/ فتحى السعيد على
صحراب

حمد الزبي

سليمان

قائمة كميات بالمستخلص جاري (١)

عملية: اعمال الجسر التراقي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الاول(العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح المسافة من الكم ٥٥٦+٢٦٠ الى الكم ٥٥٦+٥٠٠ بطول ٢٤٠ كم

رقم البند وبيانه : (٤-١) قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها

المادة المحجرية

تنفيذ : مكتب مجدي بخيت متى بنiamin

٣٢

مقدار العمل السابق :

الكمية	بيان بالكميات
٤٠٢٢,٠٠	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
٤٠٢٢,٠٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)
٤٠٢٢,٠٠	الاجمالي الكلي (م ^٣)

مهندس الهيئة العامة
للطرق والجسور
م/ ابراهيم عباس الحناوى

مهندس الاستشارى
مكتب أ.د/ خالد قنديل
م/ خالد فوزي محمد

مهندس الاستشارى
مكتب XYZ
م/ محمد شهاب خليل

مهندس الشركة
م/ فتحى السعيد على
Chairman

م/ رجب

سليمان



قائمة كميات بالمستخلص جاري (١)

عملية: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الاول(العين السخنة -العاشرة الادارية -العلمين - مطروح) قطاع فوكة - مطروح المسافة من الكم ٥٥٦+٢٦٠ الى الكم ٥٥٦+٥٠٠ بطول ٢٤٠ .كم

(مرحلة تشكيل طبقات التأسيس)

(المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

رقم البند و بيانه : (١-٤) رسوم الكارتة والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لأسعار الطرق لاعمال طبقة تأسيس (Prepared Subgrade)

الكاربات والموازين

تنفيذ : مكتب ماجدی بخیت متین ینیامن

۳۲

مقدار العمل السايك :

الكمية	بيان بالكميات
٤٠٢٢,٠٠	الكمية طبقاً لقواعد الكميات
٤٠٢٢,٠٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)
٤٠٢٢,٠٠	الاجمالي الكلي (م٢)

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكبارى
~~م/ اياد عبد الله الحناوى~~

مهندس الاستشارى
مكتب أ.د/ خالد قنديل
م/ خالد فوزى محمد

مهندس الاستشارى
مكتب XYZ
م/ محمد شهاب خليل

مهندس الشرکة
م/فتحى السعيد على

کرالہ



قائمة كميات بالمستخلص جاري (١)

عملية: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الاول(العين السخنة -العاشرة الادارية -العلمين - مطروح) قطاع فوكة - مطروح المسافة من الكم ٥٥٦+٢٦٠ الى الكم ٥٥٦+٥٠٠ بطول ٢٤٠,٠ كم

(مرحلة تشكيل طبقات التأسيس)

(المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

رقم البند وبيانه : (١٤) علاوة مسافة النقل ١١٤ كم

علاوة مسافة النقل

تنفيذ : مكتب مجدي بخيت متى بنiamin

٣م

مقدار العمل السابق :

الكمية	بيان بالكميات
٤٠٢٢,٠٠	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
٤٠٢٢,٠٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)
٤٠٢٢,٠٠	الاجمالي الكلي (م ^٣)

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م/ اياديم بن الله الحناوى

مهندس الاستشارى
مكتب أ.د/ خالد قنديل
م/ خالد فوزى محمد

مهندس الاستشارى
مكتب XYZ
م/ محمد شعبان خليل

مهندس الشركه
م/ فتحى السعيد على
فتحى سعيد على



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١)

عملية: اعمال الجسر التراسي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الاول(العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة - مطروح المسافة من الكم ٥٥٦+٢٦٠ الى الكم ٥٥٦+٥٠٠ بطول ٢٤٠، كم

(مرحلة تشكيل طبقات الاساس)

(المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

رقم البند وبيانه : (٤-٤) اعمال توريد وفرش طبقة أساس (Sub Ballast) من الاحجار الصلبة المطابقة للمواصفات

تنفيذ : مكتب مجدي بخيت متى بنiamin

مقدار العمل السابق : ٣٠ .٠

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقاييس
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٢٩٣٠,....	١٢,٢١	٢٤٠	٥٥٦+٥٠٠	٥٥٦+٢٦٠	القطاع الأول
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٢)					
٢٩٣٠,٠٠	الاجمالي الكلي (م ^٢)				

مهندس الهيئة العامة
للطرق والجسور
م/ ابراهيم عبد الله الحناوى

مهندس الاستشارى
مكتب أ.د/ خالد قنديل
م/ خالد فوزى محمد

مهندس الاستشارى
مكتب XYZ
م/ محمد شعبان خليل

مهندس الشركة
م/ فتحى السعيد على
فتاح بران

م/ رجب سليمان

م/ رجب سليمان

قائمة كميات بالمستخلص جاري (١)

عملية: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الاول(العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح المسافة من الكم ٥٥٦+٢٦٠ الى الكم ٥٥٦+٥٠٠ بطول ٢٤٠ .كم

رقم البند وبيانه : (٤-٢) قيمة المادة المحجرية بجميع مشتملاتها

المادة المحجرية

تنفيذ : مكتب مجدي بخيت متى بنiamin

مقدار العمل السابق :


٣م .

الكمية	بيان بالكميات
٢٩٣٠,٠٠	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
٢٩٣٠,٠٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)
٢٩٣٠,٠٠	الاجمالي الكلي (م ^٣)


مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م/ ابراهيم عبدالله الحناوى




مهندس الإستشاري
مكتب أ.د/ خالد قنديل
م/ خالد فوزي محمد



مهندس الإستشاري
مكتب XYZ
م/ محمد شعبان خليل



مهندس الشركة
م/ فتحى السعيد على
فتحى سعيد





قائمة كميات بالمستخلص جاري (١)

عملية: اعمال الجسر التراي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الاول(العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح المسافة من الكم ٥٥٦+٢٦٠ الى الكم ٥٥٧+٥٠٠ بطول ٢٤٠ كم

(مرحلة تشكيل طبقات الأساس)

(المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

رقم البند وبيانه : (٤-٢) رسوم الكارتة والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لأسعار الطرق لاعمال طبقة أساس (Sub Ballast)

الكاربات والموازن

تَنْفِيذٌ : مَكْتَبٌ مُجْدِيٌّ يَخْيِّطُ مَقْتَلَيْنَ يَنْسَمِّيْنَ

مقدار العمل السابق :

بيان بالكميات	الكمية
الكمية طبقاً لقوام الكميات	٢٩٣٠,٠٠
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)	٢٩٣٠,٠٠
الاجمالي الكلي (م٣)	٢٩٣٠,٠٠

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكبارى
~~م/ إبراهيم بن دانة الحناوى~~

مهندس الاستشارى
مكتب أ.د/ خالد فندى
م/ خالد فوزى محمد

مهندس الإستشارى
مكتب XYZ
م/ محمد شهاب خليل

مهندس الشركة
م/ فتحى السعيد على



قائمة كميات بالمستخلص جاري (١)

عملية: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الاول(العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح المسافة من الكم ٥٥٦+٢٦٠ الى الكم ٥٥٦+٥٠٠ بطول ٠,٢٤٠ كم

(مرحلة تشكيل طبقات الاساس)

(المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

رقم البند وبيانه : (٢-٤) علاوة مسافة النقل ٢٦٤ كم

تنفيذ : مكتب مجدي بخيت متى بنiamin

مقدار العمل السابق : ٢م .

الكمية	بيان بالكميات
٢٩٣٠,٠٠	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
٢٩٣٠,٠٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٢م)
٢٩٣٠,٠٠	الاجمالي الكلي (م)

مهندس الهيئة العامة
للطرق والجسور
م/ ابراهيم عدase الحناوى

مهندس الاستشارى
مكتب أ.د/ خالد قنديل
م/ خالد فوزى محمد

مهندس الاستشارى
MKT XYZ
م/ محمد شهاب خليل

مهندس الشركة
م/ فتحى السعيد على
فتحى سراج

م/ إبراهيم عدase الحناوى

فتحى سراج



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١)

عملية: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الاول
 (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة - مطروح
 المسافة من الكم ٥٥٦+٢٦٠ الى الكم ٥٥٦+٥٠٠ بطول ٢٤٠,٠ كم

(مرحلة تشكيل الجسور)
 (المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

رقم البند و بيانه : (١٠٣) اعمال توريد و تشغيل اتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات

تنفيذ : مكتب مجدي بخيت متى بنiamin

مقدار العمل السابق : ٣٠ .٠

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى			بيان الاعمال
	مساحة المقطع	طول	من	الى		
٥٥٧٨,٠٠٠٠	٢٣,٢٤	٢٤٠	٥٥٦+٥٠٠	٥٥٦+٢٦٠	القطاع الأول	
٥٥٧٨,٠٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٢)					
٥٥٧٨,٠٠	الاجمالي الكلي (م ^٢)					

مهندس الهيئة العامة
 للطرق والجسور
 م/ إبراهيم عاشور الحناوى

مهندس الاستشارى
 مكتب أ.د/ خالد قنديل
 م/ خالد فوزى محمد

لـ (المرتب)

مهندس الاستشارى
 مكتب XYZ
 م/ محمد شعاب خليل

سـ (خليل)

مهندس الشركة
 م/ فتحى السعيد على

مـ (فتحى)

MATERIAL
INSPECTION
REQUEST



ENGINEERING CONSULTING OFFICE
المكتب الاستشاري للمهندسين
أ.د. خالد شحاته



Contractor Company	Magdy Bekhet 2			Designer Company	KK CONSULT.						
Issued by Contractor	Name	Sign		Date	Time						
	Abanoub Victor			07-10-2024							
Contractor refrence	MB2-MAM-EMB-11 07-10-2024										
Received by ER			MIR	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM

CODE-1	S1 to S21 Station Reference	D1 to S3 Depot Reference	Kp XXX Note For Kilometer point only Start Km is used			
CODE - 2	Work Activity					
CODE - 3	Sub Element of Activity					

Description of Materials		Lower&Middle Embankment - Soil (A-1-a)					
Location to be Used	From	To	Level	From	To	Level	
	556+160	556+220	-7.00	556+140	556+220	-6.50	
	556+140	556+220	-6.00	556+140	556+220	-5.50	
	556+140	556+200	-5.00				
MAR Approval No				Date			
Supplier Name							
Test Requirement				Specification	Clause		
Reference Photos	Yes attached / No		Other				
Item	Description	Unit	Quantity	Arrival Date	Note		
1	SIEVE ANALYSIS	M3	5000	05-10-2024			
2	CLSSIFICATION	M3	5000	05-10-2024			
3	PROCTOR & O.M.C	M3	5000	05-10-2024			
4	L.L & P.L & PI	M3	5000	05-10-2024			
5	C.B.R	M3	5000	07-10-2024			
Comments by:			Comments by:				
APPROVAL STATUS							
Organisation	Name	Sign		Date	A-AWC-R		
Contractor	Abanoub Victor			07-10-2024	A		
QA/QC *	Omer Youssef			07-10-2024	A		
GARB**	Hussien Fouad			07-10-2024	A		
Employers Representative							

* Designer

** Alignment / Bridges: Culvert Only

MATERIAL
APPROVAL
REQUEST




Location Name	Contractor Company			Designer Company							
Electric express train	MAGDY BEKHIT 2			K.K. CONSULT.							
Issued by Contractor	Name	Sign		Date	Time						
	Abanoub Victor			07-10-2024							
Contractor Reference	MB2-MAM-EMB-11	07-10-2024									
Received by ER			MAR	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM

NB: Package 1 only (Package 2 via Content) The following test result are attached for review				
Description of Materials		Lower&Middle Embankement		Soil (A-1-a)
Location		K.p (556+000) to K.p (556+500)		
Item	Specification	Test requirement	Test result attachment	Remarks
1	ASTM D 75	Aggregate Sampling	According to specifications	
2	ASTM C 136	Sieve Analysis	According to specifications	
3	ASTM D 1440	Passing Sieve, No 200	13.0 %	
4	ASTM D 4318	Atterberg limit	NP	
5	ASTM D 2974	Moisture content	7.10	
6	ASTM D 1557	Modified proctor	2.21	
7	ASTM D 1883	CBR	66.00%	
Comments by:			Comments by:	

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Abanoub Victor		07-10-2024	A
QA/QC *	Omar Youssef		07-10-2024	A
GARB**	Hussien Fouad		07-10-2024	A
Employers Representative				

* Designer

** Alignment/Bridges: Culvert only

 ENGINEERING CONSULTING OFFICE المكتب الاستشاري الهندسي أ.د. خالد جعفر	 Systech SHAKER Systech Multi-Axial Electric Express Train	Electric Express Train - HSR From El Ain El Sakhna City To El Alamein - MATROUH Section - 7 From FOKA To MARSA MATROUH From Station 504+000 To Station 568+177	 الجامعة لعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (GARBL)	 الى الاتصال بالمكتب الهندسي لـ الجامعة لعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري
---	---	--	---	---

Opreating Lab

EL Nuby Central Lab

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOIL

TESTING DATE:	05-10-2024	Code	ZONE	557+857
LOCATION	K.P (557+857)	MB2-MAM-EMB (11)	Quantity	Embankment (5000m3)
NAME COMPANY	Magdy Bekhet 2			

1-visual inspection test

2-Gradient test

A-gradation of bulk materials			SAMPLE WEIGHT [g]		18718.00		gm	table classify
sieve size	2	1.5	1	4/3	2/1	8/3	# 4	soil classify
Mass retained (g)	0.0	910.0	1560.0	2628.0	1112.0	1650.0	2518.0	
Cumulative Retained (g)	0.0	910.0	2470.0	5098.0	6210.0	7860.0	10378.0	PRO
Cumulative Retained %	0.0	4.9	13.2	27.2	33.2	42.0	55.4	WC
Cumulative Passing %	100.0	95.1	86.8	72.8	66.8	58.0	44.6	CBR

B-soft material gradation			WT.OF sample		500.00		gm
sieve size	10	40	200				
Cumulative Retained (g)	93.00	224.00	354.00				
Cumulative Retained %	18.60	44.80	70.80				
Cumulative Passing %	81.40	55.20	29.20				


C-General gradient										
sieve size(in)	2	1.5	1	3/4	1/2	3/8	# 4	# 10	# 40	# 200
sieve size(mm)	50.0	37.5	25.0	19.0	12.5	9.5	4.75	2.00	0.425	0.075
Cumulative Passing %	100.0	95.1	86.8	72.8	66.8	58.0	44.6	36.3	24.6	13.0

ATTERBERG LIMTS	LIQUID LIMIT (L.L.)	PLASTIC LIMIT (P.L.)	PLASTIC INDEX (P.I.)
	N.L	N.P	N.P

Contractor

مؤسسة مجرى بخت
للمقاولات المصرية

Consultant





Electric Express Train - HSR
From El Ain El Sokhna City To El Alamein - MATROUH
Section - 7 From FOKA TO MARSA MATROUH
From Station 504+000 To Station 568+177




PROCTOR TEST

TESTING DATE:	05-10-2024	Code	zone	557+857
LOCATION	K.P (557+857)	MB2-MAM-EMB (11)		
NAME COMPANY	Magdy Bekhet 2			

Weight of empty mold :	6275.0	MAX Dry Density	2.210
Mold Volume:	2085.0	Water content %	7.10

trial no :	1	2	3	4
Wt. Of Mold+ wet soil	10610.0	10890.0	11209.0	11120
WT. WET SOIL	4335.0	4615.0	4934.0	4845.0
Wt. Density	2.079	2.213	2.366	2.324


Tare No.	37	7	27	10	55	36	11	18
Tare wt.	80.2	81.6	80.1	37.9	51.6	82	56.5	45.2
Wt. Of wet soil & tare	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
Wt. Of dry soil & tare	147.9	147.6	146.0	145.8	144.6	144.7	141.6	141.8
Wt. Of water	2.1	2.4	4.0	4.2	5.4	5.3	8.4	8.2
Wt. Of dry soil	67.7	66.0	65.9	107.9	93.0	62.7	85.1	96.6
Water content %	3.1%	3.6%	6.1%	3.9%	5.8%	8.5%	9.9%	8.5%
AV.Water content %	3.4%		5.0%		7.1%		9.2%	
Dry Density	2.011		2.108		2.209		2.128	



Contractor Engineer:-

مؤسسة مجرى بخت
للمقاولات العمومية

Lab Engineer:-



Consultant Engineer:-



 MK ENGINEERING CONSULTING OFFICE	 المطرى للقطارات السريعة	Electric Express Train - HSR From El Ain El Sokhna City To El Alamein - MATROUH Section - 7 From FOKA TO MARSA MATROUH From Station 504+000 To Station 568+177	 وزارة النقل	 الهيئة القومية لإنفاق الطرق والجسور
---	--	---	--	--

California Bearing Ratio TEST

Testing Date :	07-10-2024	Code	zone	557+857
Location :	K.P (557+857)	MB2-MAM-EMB (11)		

- Test Results


Compaction % for Mold	
Mold No.	1
Mold Vol.(cm ³)	2205
Mold WT. (gm)	5034
Mold WT. + Wet WT. (gm)	9990
Wet WT. (gm)	4956
Wet Density (g/cm ³)	2.248
Dry Density (g/cm ³)	2.098
Proctor Density (g/cm ³)	2.210
Compaction %	95.0

Moisture Ratio After Compacted Mold	
Tare No.	16
Tare WT. (gm)	34
Tare WT. + Wet WT. (gm)	150
Tare WT. + Dry WT. (gm)	142.3
Water Tt (gm)	7.7
Dry WT. (gm)	108.3
Moisture Content %	7.1

Swelling	
Mold No.	1
Date	07-10-2024
Initial Height (mm)	2.10
Final Height (mm)	2.20
Difference	0.100
Sample Height (mm)	120.00
Swelling Ratio %	0.08%

Loading Reading :


Penetration (mm)	0.64	1.27	1.91	2.54	3.18	3.80	4.45	5.00	6.40
Load Reading (mm)	0.03	0.05	0.09	0.16	0.23	0.30	0.38	0.44	0.57
Load (KN)	0.9	1.5	2.7	4.8	6.9	9.0	11.4	13.2	17.1



Calculations :-

Penetration (mm)	Load (KN)	Standard Load (lb)	CBR (%)	Mold - Compaction (%)	Compaction (%)	CBR At 98% compaction
2.50	4.80	13.4	36.0%	95.0	95	36.0%
5.00	13.20	20.0	65.9%			66.0%

Contractor Engineer




موزة مهندسي بخت
للمقاولات العمومية

Lab. Engineer



Consultant Engineer



العاصي
المهندسي
أحمد قديل

MATERIAL
INSPECTION
REQUEST



Contractor Company	Magdy Bekhet 2		Designer Company	K.K. Consult.							
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Time							
	Abanoub Victor		22-10-2024								
Contractor reference	MB2-MAM-EMB-12 22-10-2024										
Received by ER			MIR	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM

CODE-1	S1 to S21 Station Reference	D1 to S3 Depot Reference	Kp XXX Note For Kilometer point only Start Km is used
CODE - 2		Work Activity	
CODE - 3		Sub Element of Activity	

Description of Materials		Middle Embankment - Soil (A-1-b)					
Location to be Used		From	To	Level	From	To	Level
		556+200	556+220	-5.50	556+120	556+220	-4.00
		556+120	556+220	-5.00	556+120	556+220	-3.50
		556+120	556+220	-4.50			
MAR Approval No					Date		
Supplier Name							
Test Requirement		Specification			Clause		
Reference Photos		Yes attached / No		Other			
Item	Description		Unit	Quantity	Arrival Date	Note	
1	SIEVE ANALYSIS		M3	5000	19-10-2024		
2	CLSSIFICATION		M3	5000	19-10-2024		
3	PROCTOR & O.M.C		M3	5000	19-10-2024		
4	L.L & P.L & PI		M3	5000	19-10-2024		
5	C.B.R		M3	5000	22-10-2024		
Comments by:			Comments by:				

APPROVAL STATUS

Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Abanoub Victor		22-10-2024	A
QA/QC *	Eng/TAKKI ELdin		22-10-2024	A
GARB**	Eng/TAKKI ELdin		22-10-2024	A
Employers Representative				

* Designer

** Alignment / Bridges: Culvert Only

MATERIAL
APPROVAL
REQUEST



Location Name	Contractor Company				Designer Company						
Electric express train	MAGDY BEKHIT 2				K.K. Consult.						
Issued by Contractor	Name	Sign		Date	Time						
	Abanoub Victor			22-10-2024							
Contractor Reference	MB2-MAM-EMB-12 22-10-2024										
Received by ER			MAR	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM

NB: Package 1 only (Package 2 via Content) The following test result are attached for review										
Description of Materials		Middle Embankement			Soil (A-1-b)					
Location		K.p (556+000) to K.p (556+500)								
Item	Specification	Test requirement		Test result attachment			Remarks			
1	ASTM D 75	Aggregate Sampling		According to specifications						
2	ASTM C 136	Sieve Analysis		According to specifications						
3	ASTM D 1440	Passing Sieve, No 200		14.3 %						
4	ASTM D 4318	Atterberg limit		NP						
5	ASTM D 2974	Moisture content		7.70						
6	ASTM D 1557	Modified proctor		2.20						
7	ASTM D 1883	CBR		54.30%						
Comments by:				Comments by:						

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Abanoub Victor		22-10-2024	A
QA/QC *			22-10-2024	A
GARB**			22-10-2024	A
Employers Representative				

* Designer

** Alignment/Bridges: Culvert only

		<p style="text-align: center;">Electric Express Train - HSR From El Ain El Sakhna City To El Alamein - MATROUH Section - 7 From FOKA To MARSA MATROUH From Station 504+000 To Station 568+177</p>	
Opreating Lab	EL Nuby Central Lab		

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOIL

TESTING DATE:	19-10-2024	Code	ZONE	556+000	556+500
LOCATION	K.P(556+220)	MB2- Mam - Emb12	Quantity	5000m3	
NAME COMPANY	Magdy Bekhet				

1-visual inspection test

2-Gradient test


<i>A-gradation of bulk materials</i>			SAMPLE WEIGHT [g]		28424.00		gm	table classify soil classify A-1-b PRO WC CBR COR.PRO
sieve size	2	1.5	1	4/3	2/1	8/3	# 4	
Mass retained (g)	0.0	612.0	5148.0	3925.0	3194.0	1172.0	3566.0	
Cumulative Retained (g)	0.0	612.0	5760.0	9685.0	12879.0	14051.0	17617.0	
Cumulative Retained %	0.0	2.2	20.3	34.1	45.3	49.4	62.0	
Cumulative Passing %	100.0	97.8	79.7	65.9	54.7	50.6	38.0	

<i>B-soft material gradation</i>			WT.OF sample		500.00		gm
sieve size	10	40	200				
Cumulative Retained (g)	61.00	159.00	312.00				
Cumulative Retained %	12.20	31.80	62.40				
Cumulative Passing %	87.80	68.20	37.60				


<i>C-General gradient</i>										
sieve size(in)	2	1.5	1	3/4	1/2	3/8	# 4	# 10	# 40	# 200
sieve size(mm)	50.0	37.5	25.0	19.0	12.5	9.5	4.75	2.00	0.425	0.075
Cumulative Passing %	100.0	97.8	79.7	65.9	54.7	50.6	38.0	33.4	25.9	14.3

ATTERBERG LIMTS	LIQUID LIMIT (L.L.)	PLASTIC LIMIT (P.L.)	PLASTIC INDEX (P.I.)
	N.L	N.P	N.P

Contractor



Consultant





Electric Express Train - HSR
From El Ain El Sokhna City To El Alamein - MATROUH
Section - 7 From FOKA TO MARSA MATROUH
From Station 504+000 To Station 568+177




PROCTOR TEST

TESTING DATE:	19-10-2024	Code	zone	556+000	556+500
LOCATION	K.P(556+220)	MB2- Mam - Emb12			
NAME COMPANY	Magdy Bekhet 1				

Weight of empty mold :	6275.0	MAX Dry Density	2.16
Mold Volume:	2085.0	Water content %	7.70

trial no :	1	2	3	4	
Wt. Of Mold+ wet soil	10590.0	10933.0	11121.0	11090	
WT. WET SOIL	4315.0	4658.0	4846.0	4815.0	
Wt. Density	2.070	2.234	2.324	2.309	

Tare No.	5	55	27	18	17	77	22	37		
Tare wt.	78.7	54.1	42.9	79.2	77.8	73.6	74.4	28.9		
Wt. Of wet soil & tare	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0		
Wt. Of dry soil & tare	147.2	147.6	145.2	145.6	144.8	144.6	141.0	142.1		
Wt. Of water	2.8	2.4	4.8	4.4	5.2	5.4	9.0	7.9		
Wt. Of dry soil	68.5	93.5	102.3	66.4	67.0	71.0	66.6	113.2		
Water content %	4.1%	2.6%	4.7%	6.6%	7.8%	7.6%	13.5%	7.0%		
AV.Water content %	3.3%		5.7%		7.7%		10.2%			
Dry Density	2.003		2.114		2.158		2.095			




Contractor Engineer:-


السقاولات المعاونة

Lab Engineer:-



Consultant Engineer:-


APPROVE



Electric Express Train - HSR
From El Ain El Sokhna City To El Alamein - MATROUH
Section - 7 From FOKA TO MARSA MATROUH
From Station 504+000 To Station 568+177



California Bearing Ratio TEST

Testing Date :	22-10-2024	Code	zone MB2- Mam - Emb12	556+000	556+500
Location :	K.P(556+220)				
Company Name	Magdy Bekhet 1				

- : Test Results


Compaction % for Mold	
Mold No.	2
Mold Vol.(cm ³)	2122
Mold WT. (gm)	4934
Mold WT. + Wet WT. (gm)	9822
Wet WT. (gm)	4888
Wet Density (g/cm ³)	2.303
Dry Density (g/cm ³)	2.141
Proctor Density (g/cm ³)	2.200
Compaction %	97.3

Moisture Ratio After Compacted Mold	
Tare No.	77
Tare WT. (gm)	73.6
Tare WT. + Wet WT. (gm)	150
Tare WT. + Dry WT. (gm)	144.6
Water Tt (gm)	5.4
Dry WT. (gm)	71.0
Moisture Content %	7.6

Swelling	
Mold No.	2
Date	22-10-2024
Initial Height (mm)	1.50
Final Height (mm)	1.60
Difference	0.100
Sample Height (mm)	120.00
Swelling Ratio %	0.08%

Loading Reading :

Penetration (mm)	0.64	1.27	1.91	2.54	3.18	3.80	4.45	5.00	6.40
Load Reading (mm)	0.02	0.06	0.11	0.16	0.21	0.26	0.31	0.36	0.47
Load (KN)	0.6	1.8	3.3	4.8	6.3	7.8	9.3	10.8	14.1



Calculations :-

Penetration	Load	Standard Load	CBR	Mold - Compaction	Compaction	CBR
(mm)	(Kn)	(lb)	(%)	(%)	(%)	At 98% compaction
2.50	4.80	13.4	36.0%	97.3	98	36.2%
5.00	10.80	20.0	53.9%			54.3%

Contractor Engineer

 مهندس مصطفى جعفر
 للقاولات المحدودة

Lab. Engineer

 المختبر العربي
 مجلس التدريب المركزي
 قطاع فوكا - مطروح

Consultant Engineer

 APPROVAL

MATERIAL
INSPECTION
REQUEST



Contractor Company	Magdy Bekhet 2		Designer Company								
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Time							
	Abanoub Victor		05-11-2024								
Contractor reference	MB2-MAM-EMB-13 05-11-2024										
Received by ER			MIR	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM

CODE-1	S1 to S21 Station Reference	D1 to S3 Depot Reference	Kp XXX Note For Kilometer point only Start Km is used						
CODE - 2	Work Activity								
CODE - 3	Sub Element of Activity								

Description of Materials		Middle Embankment - Soil (A-1-a)							
Location to be Used		From	To	Level	From	To	Level		
		556+200	556+220	-3.00	556+120	556+220	-2.00		
		556+120	556+220	-2.50	556+120	556+200	-1.75		
MAR Approval No					Date				
Supplier Name									
Test Requirement		Specification			Clause				
Reference Photos		Yes attached / No		Other					
Item	Description		Unit	Quantity	Arrival Date	Note			
1	SIEVE ANALYSIS		M3	5000	03-11-2024				
2	CLSSIFICATION		M3	5000	03-11-2024				
3	PROCTOR & O.M.C		M3	5000	03-11-2024				
4	L.L & P.L & PI		M3	5000	03-11-2024				
5	C.B.R		M3	5000	05-11-2024				
Comments by:				Comments by:					
APPROVAL STATUS									
Organisation	Name		Sign	Date		A-AWC-R			
Contractor	Abanoub Victor			05-11-2024		A			
QA/QC *	Eng/TAKKI EL DIN			05-11-2024		A			
GARB**	Eng/TAKKI EL DIN			05-11-2024		A			
Employers Representative									

* Designer

** Alignment / Bridges: Culvert Only

MATERIAL
APPROVAL
REQUEST



Location Name		Contractor Company			Designer Company							
Electric express train		MAGDY BEKHIT 2			K.K. Consult.							
Issued by Contractor		Name	Sign	Date	Time							
		Abanoub Victor		05-11-2024								
Contractor Reference		MB2-MAM-EMB-13 05-11-2024			C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM
Received by ER		MAR										

NB: Package 1 only (Package 2 via Content) The following test result are attached for review											
Description of Materials		Middle Embankement			Soil (A-1-a)						
Location		K.p (556+000) to K.p (556+500)									
Item	Specification	Test requirement	Test result attachment			Remarks					
1	ASTM D 75	Aggregate Sampling	According to specifications								
2	ASTM C 136	Sieve Analysis	According to specifications								
3	ASTM D 1440	Passing Sieve, No 200	12.2 %								
4	ASTM D 4318	Atterberg limit	NP								
5	ASTM D 2974	Moisture content	7.30								
6	ASTM D 1557	Modified proctor	2.19								
7	ASTM D 1883	CBR	68.70%								
Comments by:				Comments by:							

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Abanoub Victor		05-11-2024	A
QA/QC *			05-11-2024	A
GARB**			05-11-2024	A
Employers Representative				

* Designer

** Alignment/Bridges: Culvert only

 Electric Express Train - HSR From El Ain El Sokhna City To El Alamein - MATROUH Section - 7 From FOKA To MARSA MATROUH From Station 504+000 To Station 568+177	 (GABA) - (EWRA)
Opreating Lab	EL Nuby Central Lab

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOIL

TESTING DATE:	03-11-2024	Code	ZONE	556+000	556+500
LOCATION	K.P(556+220)	MB2-MAM-EMB (13)	Quantity	Embankment (5000m3)	
NAME COMPANY	Magdy Bekhet 2				

1-visual inspection test

2-Gradient test

A-gradation of bulk materials			SAMPLE WEIGHT [g]		37870.00		gm	table classify
sieve size	2	1.5	1	4/3	2/1	8/3	# 4	soil classify
Mass retained (g)	0.0	1988.0	4250.0	9712.0	2110.0	1980.0	4110.0	A-1-a
Cumulative Retained (g)	0.0	1988.0	6238.0	15950.0	18060.0	20040.0	24150.0	PRO
Cumulative Retained %	0.0	5.2	16.5	42.1	47.7	52.9	63.8	WC
Cumulative Passing %	100.0	94.8	83.5	57.9	52.3	47.1	36.2	CBR
								COR.PRO
								2.19

B-soft material gradation			WT.OF sample		500.00		gm
sieve size	10	40	200				
Cumulative Retained (g)	76.00	184.00	331.00				
Cumulative Retained %	15.20	36.80	66.20				
Cumulative Passing %	84.80	63.20	33.80				

C-General gradient										
sieve size(in)	2	1.5	1	3/4	1/2	3/8	# 4	# 10	# 40	# 200
sieve size(mm)	50.0	37.5	25.0	19.0	12.5	9.5	4.75	2.00	0.425	0.075
Cumulative Passing %	100.0	94.8	83.5	57.9	52.3	47.1	36.2	30.7	22.9	12.2

ATTERBERG LIMTS	LIQUID LIMIT (L.L.)	PLASTIC LIMIT (P.L.)	PLASTIC INDEX (P.I.)
	N.L	N.P	N.P

Contractor



مختبر مصر للاتصالات السلكية
للتحاليلات المسوية



Consultant



APPROVE



Electric Express Train - HSR
From El Ain El Sokhna City To El Alamein - MATROUH
Section - 7 From FOKA TO MARSA MATROUH
From Station 504+000 To Station 568+177



California Bearing Ratio TEST

Testing Date :	05-11-2024	Code	zone	556+000	556+500
Location :	K.P(556+220)	MB2-MAM-EMB (13)			

- : Test Results


Compaction % for Mold	
Mold No.	2
Mold Vol. (cm^3)	2122
Mold WT. (gms)	4803
Mold WT. + Wet WT. (gms)	9712
Wet WT. (gms)	4909
Wet Density (g/cm^3)	2.313
Dry Density (g/cm^3)	2.156
Proctor Density (g/cm^3)	2.190
Compaction %	98.4

Moisture Ratio After Compacted Mold	
Tare No.	16
Tare WT. (gms)	34
Tare WT. + Wet WT. (gms)	150
Tare WT. + Dry WT. (gms)	142.1
Water Ti (gms)	7.9
Dry WT. (gms)	108.1
Moisture Content %	7.3

Swelling	
Mold No.	2
Date	05-11-2024
Initial Height (mm)	1.00
Final Height (mm)	1.10
Difference	0.100
Sample Height (mm)	120.00
Swelling Ratio %	0.08%

Loading Reading :

Penetration (mm)	0.64	1.27	1.91	2.54	3.18	3.80	4.45	5.00	6.40
Load Reading (mm)	0.03	0.05	0.09	0.16	0.23	0.31	0.40	0.48	0.66
Load (KN)	0.9	1.5	2.7	4.8	6.9	9.3	12.0	14.4	19.8



Calculations :-

Penetration	Load	Standard Load	CBR	Mold - Compaction	Compaction	CBR
(mm)	(Kn)	(lb)	(%)	(%)	(%)	At 98% compaction
2.50	4.80	13.4	36.0%	98.4	95	34.7%
5.00	14.40	20.0	71.9%			69.4%

Contractor Engineer


مزرعة مجربي بختيت
للسقاولات المائية

Lab. Engineer



Consultant Engineer


MATERIAL INSPECTION REQUEST	   
-----------------------------------	--

Contractor Company	Magdy Bekheit 2 موزسسة مجرى 2		Designer Company								
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Time							
	Fathy Badran		26-11-2024								
Contractor refrence	MB2-MAM-EMB-15 26-11-2024										
Received by ER			MIR	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM

CODE-1	S1 to S21 Station Reference	D1 to S3 Depot Reference	Kp XXX Note For Kilometer point only Start Km is used					
CODE - 2	Work Activity							
CODE - 3	Sub Element of Activity							

Description of Materials		Lower Embankment - Soil (A-1-a)					
Location to be Used		From	To	Level	From	To	Level
		556+120	556+220	-1.25	556+120	556+220	-1.0
		556+120	556+220	-0.75	556+120	556+220	-0.5
		556+120	556+220	-0.25	556+120	556+220	Farma
MAR Approval No					Date		
Supplier Name							
Test Requirement		Specification			Clause		
Reference Photos		Yes attached / No		Other			
Item	Description		Unit	Quantity	Arrival Date	Note	
1	SIEVE ANALYSIS		M3	4700	24-11-2024		
2	CLSSIFICATION		M3	4700	24-11-2024		
3	PROCTOR & O.M.C		M3	4700	25-11-2024		
4	L.L & P.L & PI		M3	4700	24-11-2024		
5	C.B.R		M3	4700	26-11-2024		
Comments by:				Comments by:			

APPROVAL STATUS

Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Fathy Badran		26-11-2024	
QA/QC *		<u>momeny</u>		
GARB**	Eng/Momen Sarour	<u>momen</u>		
Employers Representative		<u> </u>		

* Designer

** Alignment / Bridges: Culvert Only

MATERIAL
APPROVAL
REQUEST



Location Name	Contractor Company				Designer Company							
Electric express train	MAGDY BEKHP2 موزة				K.K. Consult.							
Issued by Contractor	Name	Sign	Date		Time							
	Fathy Badran	<i>Fathy</i>	26-11-2024									
Contractor Reference	MB2-MAM-EMB-15	26-11-2024			C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM
Received by ER			MAR									

NB: Package 1 only (Package 2 via Content) The following test result are attached for review						
Description of Materials		Lower Embankment			Soil (A-1-a)	
Location		K.p (556+000) to K.p (556+500)				
Item	Specification	Test requirement	Test result attachment		Remarks	
1	ASTM D 75	Aggregate Sampling	According to specifications			
2	ASTM C 136	Sieve Analysis	According to specifications			
3	ASTM D 1440	Passing Sieve, No 200	10.7 %			
4	ASTM D 4318	Atterberg limit	NP			
5	ASTM D 2974	Moisture content	8.30			
6	ASTM D 1557	Modified proctor	2.19			
7	ASTM D 1883	CBR	63.10%			
Comments by:			Comments by:			

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Fathy Badran	<i>Fathy</i>	26-11-2024	
QA/QC *		<i>m.m.e.s</i>		
GARB**				
Employers Representative				

* Designer

** Alignment/Bridges: Culvert only

  <p>Engineering Consulting Office المكتب الاستشاري الهندسي لخط экспресс اد.داد قنطر</p> <p>SYSTEA SHAKER</p>	Electric Express Train - HSR From El Ain El Sokhna City To El Alamein - MATROUH Section - 7 From FOKA To MARSA MATROUH From Station 504+000 To Station 568+177	 <p>الإسكندرية الجهاز العام للمياه والري (GARBL)</p>  <p>الحكومة المصرية وزير الري</p>
Opreating Lab	EL Nuby Central Lab	

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOIL

TESTING DATE:	24-11-2024	Code	ZONE	556+000	556+500
LOCATION	K.P (556+220)	MB2-MAM-EMB (15)	Quantity		
NAME COMPANY	Magdy Bekhet 2			4700 m3	

1-visual inspection test

2-Gradient test


<i>A-graduation of bulk materials</i>			SAMPLE WEIGHT [g]		21451.00		gm	table classify soil classify A-1-a
sieve size	2	1.5	1	4/3	2/1	8/3	# 4	PASS
Mass retained (g)	0.0	1247.0	1027.0	3078.0	1489.0	1845.0	5288.0	
Cumulative Retained (g)	0.0	1247.0	2274.0	5352.0	6841.0	8686.0	13974.0	
Cumulative Retained %	0.0	5.8	10.6	24.9	31.9	40.5	65.1	
Cumulative Passing %	100.0	94.2	89.4	75.1	68.1	59.5	34.9	

<i>B-soft material gradation</i>			WT.OF sample		500.00		gm
sieve size	10	40	200				
Cumulative Retained (g)	110.00	261.00	346.00				
Cumulative Retained %	22.00	52.20	69.20				
Cumulative Passing %	78.00	47.80	30.80				

<i>C-General gradient</i>									
sieve size(in)	2	1.5	1	3/4	1/2	3/8	# 4	# 10	# 200
sieve size(mm)	50.0	37.5	25.0	19.0	12.5	9.5	4.75	2.00	0.425
Cumulative Passing %	100.0	94.2	89.4	75.1	68.1	59.5	34.9	27.2	16.7

ATTERBERG LIMTS	LIQUID LIMIT (L.L.)	PLASTIC LIMIT (P.L.)	PLASTIC INDEX (P.I.)
	N.L	N.P	N.P


Contractor Engineer:-



Lab Engineer:-



Consultant Engineer:-





Electric Express Train - HSR
From El Ain El Sokhna City To El Alamein - MATROUH
Section - 7 From FOKA TO MARSA MATROUH
From Station 504+000 To Station 568+177




PROCTOR TEST

TESTING DATE:	25-11-2024	Code	zone	556+000	556+ 500
LOCATION	K.P (556+220)	MB2-MAM-EMB (15)			
NAME COMPANY	Magdy Bekhet 2				

Weight of empty mold :	6275.0	MAX Dry Density	2.190
Mold Volume:	2085.0	Water content %	8.30

trial no :	1	2	3	4	5
Wt. Of Mold+ wet soil	10587.0	10762.0	11024.0	11220	11050
WT. WET SOIL	4312.0	4487.0	4749.0	4945.0	4775.0
Wt. Density	2.068	2.152	2.278	2.372	2.290

Tare No.	19	47	27	18	17	12	37	22	10	77
Tare wt.	79.4	80.6	80.3	80.3	78.9	78.2	42.9	79.9	40.8	38.9
Wt. Of wet soil & tare	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
Wt. Of dry soil & tare	148.2	148.4	147.1	147.3	145.5	146.0	142.0	144.2	138.5	139.0
Wt. Of water	1.8	1.6	2.9	2.7	4.5	4.0	8.0	5.8	11.5	11.0
Wt. Of dry soil	68.8	67.8	66.8	67.0	66.6	67.8	99.1	64.3	97.7	100.1
Water content %	2.6%	2.4%	4.3%	4.0%	6.8%	5.9%	8.1%	9.0%	11.8%	11.0%
AV.Water content %	2.5%		4.2%		6.3%		8.5%		11.4%	
Dry Density	2.018		2.066		2.142		2.185		2.056	



Contractor Engineer:-

Lab Engineer:-



Consultant Engineer:-



Electric Express Train - HSR
From El Ain El Sokhna City To El Alamein - MATROUH
Section - 7 From FOKA TO MARSA MATROUH
From Station 504+000 To Station 568+177



California Bearing Ratio TEST

Testing Date :	26-11-2024	Code	zone	556+000	556+500
Location :	K.P (556+220)	MB2-MAM-EMB (15)			
Company Name	Magdy Bekhet 2				

- Test Results


Compaction % for Mold	
Mold No.	2
Mold Vol. (cm ³)	2122
Mold WT. (gm)	4803
Mold WT. + Wet WT. (gm)	9947
Wet WT. (gm)	5144
Wet Density (g/cm ³)	2.424
Dry Density (g/cm ³)	2.243
Proctor Density (g/cm ³)	2.190
Compaction %	102.4

Moisture Ratio After Compacted Mold	
Tare No.	37
Tare WT. (gm)	42.9
Tare WT. + Wet WT. (gm)	150
Tare WT. + Dry WT. (gm)	142
Water T. (gm)	8.0
Dry WT. (gm)	99.1
Moisture Content %	8.1

Swelling	
Mold No.	2
Date	26-11-2024
Initial Height (mm)	3.54
Final Height (mm)	3.61
Difference	0.070
Sample Height (mm)	120.00
Swelling Ratio %	0.06%

Loading Reading :

Penetration (mm)	0.64	1.27	1.91	2.54	3.18	3.80	4.45	5.00	6.40
Load Reading (mm)	0.03	0.08	0.13	0.19	0.26	0.32	0.38	0.44	0.58
Load (KN)	0.9	2.4	3.9	5.7	7.8	9.6	11.4	13.2	17.4



Calculations :-

Penetration (mm)	Load (KN)	Standard Load (lb)	CBR (%)	Mold - Compaction (%)	Compaction (%)	CBR At 98% compaction
2.50	5.70	13.4	42.7%	102.4	98	40.9%
5.00	13.20	20.0	65.9%			

Contractor Engineer

Lab. Engineer



Consultant Engineer

MATERIAL
INSPECTION
REQUEST



Contractor Company	Magdy Bekhet 2		Designer Company								
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Time							
	Abanoub Victor		18-11-2024								
Contractor reference	MB2-MAM-EMB-14 18-11-2024										
Received by ER			MIR	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM

CODE-1	S1 to S21 Station Reference	D1 to S3 Depot Reference	Kp XXX Note For Kilometer point only Start Km is used
CODE - 2		Work Activity	
CODE - 3		Sub Element of Activity	

Description of Materials	Low Embankment - Soil (A-1-a)				
Location to be Used	From	To	Level	From	To
	556+200	556+220	-1.75	556+120	556+220
MAR Approval No				Date	
Supplier Name					
Test Requirement			Specification	Clause	
Reference Photos	Yes attached / No	Other			
Item	Description	Unit	Quantity	Arrival Date	Note
1	SIEVE ANALYSIS	M3	1000	16-11-2024	
2	CLSSIFICATION	M3	1000	16-11-2024	
3	PROCTOR & O.M.C	M3	1000	16-11-2024	
4	L.L & P.L & PI	M3	1000	16-11-2024	
5	C.B.R	M3	1000	18-11-2024	
Comments by:			Comments by:		

APPROVAL STATUS

Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Abanoub Victor		18-11-2024	A
QA/QC *			18-11-2024	A
GARB**	Eng/Mahmoud Kassam		18-11-2024	A
Employers Representative				

* Designer

** Alignment / Bridges: Culvert Only

MATERIAL
APPROVAL
REQUEST



Location Name	Contractor Company			Designer Company
Electric express train	MAGDY BEKHIT 2			K.K. Consult.
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Time
	Abanoub Victor		18-11-2024	
Contractor Reference	MB2-MAM-EMB-14	18-11-2024		
Received by ER		MAR	C1 C2 C3 DD MM YY HH MM	

NB: Package 1 only (Package 2 via Content) The following test result are attached for review				
Description of Materials		Low Embankement		Soil (A-1-a)
Location		K.p (556+000) to K.p (556+500)		
Item	Specification	Test requirement	Test result attachment	Remarks
1	ASTM D 75	Aggregate Sampling	According to specifications	
2	ASTM C 136	Sieve Analysis	According to specifications	
3	ASTM D 1440	Passing Sieve, No 200	11.7 %	
4	ASTM D 4318	Atterberg limit	NP	
5	ASTM D 2974	Moisture content	7.80	
6	ASTM D 1557	Modified proctor	2.20	
7	ASTM D 1883	CBR	56.50%	
Comments by:		Comments by:		

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Abanoub Victor		18-11-2024	A
QA/QC *			18-11-2024	A
GARB**		kaissen	18-11-2024	A
Employers Representative				

* Designer

** Alignment/Bridges: Culvert only

 Electric Express Train - HSR From El Ain El Sakhna City To El Alamein - MATROUH Section - 7 From FOKA To MARSA MATROUH From Station 504+000 To Station 568+177	
Opreating Lab	EL Nuby Central Lab

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOIL

TESTING DATE:	16-11-2024	Code	ZONE	556+000	556+500
LOCATION	K.P(556+220)	MB2-MAM-EMB (14)	Quantity	Embankment (750m3)	
NAME COMPANY	Magdy Bekhet 2				

1-visual inspection test

2-Gradient test

<i>A-graduation of bulk materials</i>			SAMPLE WEIGHT [g]		34728.00		gm	table classify
sieve size	2	1.5	1	4/3	2/1	8/3	# 4	soil classify
Mass retained (g)	0.0	1790.0	3255.0	5128.0	3555.0	2988.0	4782.0	
Cumulative Retained (g)	0.0	1790.0	5045.0	10173.0	13728.0	16716.0	21498.0	PRO
Cumulative Retained %	0.0	5.2	14.5	29.3	39.5	48.1	61.9	WC
Cumulative Passing %	100.0	94.8	85.5	70.7	60.5	51.9	38.1	CBR

<i>B-soft material gradation</i>			WT.OF sample		500.00		gm
sieve size	10	40	200				
Cumulative Retained (g)	81.00	205.00	347.00				
Cumulative Retained %	16.20	41.00	69.40				
Cumulative Passing %	83.80	59.00	30.60				

<i>C-General gradient</i>										
sieve size(in)	2	1.5	1	3/4	1/2	3/8	# 4	# 10	# 40	# 200
sieve size(mm)	50.0	37.5	25.0	19.0	12.5	9.5	4.75	2.00	0.425	0.075
Cumulative Passing %	100.0	94.8	85.5	70.7	60.5	51.9	38.1	31.9	22.5	11.7

ATTERBERG LIMTS	LIQUID LIMIT (L.L.)	PLASTIC LIMIT (P.L.)	PLASTIC INDEX (P.I.)
	N.L	N.P	N.P

Contractor



الجودة محرر بخت
للتوكيلات المصرية

Consultant






Electric Express Train - HSR
From El Ain El Sakhna City To El Alamein - MATROUH
Section - 7 From FOKA TO MARSA MATROUH
From Station 504+000 To Station 568+177




PROCTOR TEST

TESTING DATE:	16-11-2024	Code	zone	556+000	556+500
LOCATION	K.P(556+220)	MB2-MAM-EMB (14)			
NAME COMPANY	Magdy Bekhet 2				

Weight of empty mold :	6275.0	MAX Dry Density	2.200
Mold Volume:	2085.0	Water content %	7.80

trial no :	1	2	3	4
Wt. Of Mold+ wet soil	10599.0	10919.0	11215.0	11110
WT. WET SOIL	4324.0	4644.0	4940.0	4835.0
Wt. Density	2.074	2.227	2.369	2.319

Tare No.	4	6	50	3	19	23	8	18
Tare wt.	79.7	80	51.5	78.9	39.1	28.7	80	80.5
Wt. Of wet soil & tare	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
Wt. Of dry soil & tare	147.6	147.6	145.4	145.9	141.8	141.5	143.5	143.7
Wt. Of water	2.4	2.4	4.6	4.1	8.2	8.5	6.5	6.3
Wt. Of dry soil	67.9	67.6	93.9	67.0	102.7	112.8	63.5	63.2
Water content %	3.5%	3.6%	4.9%	6.1%	8.0%	7.5%	10.2%	10.0%
AV.Water content %	3.5%		5.5%		7.8%		10.1%	
Dry Density	2.003		2.111		2.199		2.106	



Contractor Engineer:-

مجز مهندسية مصطفى حماي
للستائرات المعمارية

Lab.Engineer:-



Consultant Engineer:-



Electric Express Train - HSR
From El Ain El Sokhna City To El Alamein - MATROUH
Section - 7 From FOKA TO MARSA MATROUH
From Station 504+000 To Station 568+177



California Bearing Ratio TEST

Testing Date :	18-11-2024	Code	zone	556+000	556+500
Location :	K.P(556+220)	MB2-MAM-EMB (14)			

- Test Results


Compaction % for Mold	
Mold No.	1
Mold Vol.(cm ³)	2205
Mold WT. (gm)	5034
Mold WT. + Wet WT. (gm)	10166
Wet WT. (gm)	5132
Wet Density (g/cm ³)	2.327
Dry Density (g/cm ³)	2.161
Proctor Density (g/cm ³)	2.200
Compaction %	98.2

Moisture Ratio After Compacted Mold	
Tare No.	16
Tare WT. (gm)	34
Tare WT. + Wet WT. (gm)	150
Tare WT. + Dry WT. (gm)	141.7
Water Tt (gm)	8.3
Dry WT. (gm)	107.7
Moisture Content %	7.7

Swelling	
Mold No.	2
Date	18-11-2024
Initial Height (mm)	2.00
Final Height (mm)	2.00
Difference	0.000
Sample Height (mm)	120.00
Swelling Ratio %	0.00%

Loading Reading :

Penetration (mm)	0.64	1.27	1.91	2.54	3.18	3.80	4.45	5.00	6.40
Load Reading (mm)	0.02	0.04	0.08	0.14	0.21	0.28	0.34	0.39	0.51
Load (KN)	0.6	1.2	2.4	4.2	6.3	8.4	10.2	11.7	15.3



Calculations :-

Penetration (mm)	Load (Kn)	Standard Load (lb)	CBR (%)	Mold - Compaction (%)	Compaction (%)	CIR
2.50	4.20	13.4	31.5%	98.2	95	At 98% compaction
5.00	11.70	20.0	58.4%			30.4% 56.5%

Contractor Engineer

مفوضية مصرى بخت
للتذاولات المصرية

Lab. Engineer



Consultant Engineer