

عملية : تطوير ورفع كفاءة الطريق الرئيسي
(المرحلة الثانية) بطول ١١ كم
تنفيذ : شركة مرادكس للانشاءات ورصف الطرق

تقرير عن الاعمال المدرجة بالمستخلص رقم (٨) جارى

اسماء جهاز الاشراف

مدير عام المشروعات

مدير ادارة المشروع

مهندس العملية

(١) السيدة المهندسة / شيماء احمد على عامر

(٢) السيد المهندس / حمدى جمعه رزق غالى

(٣) السيدة المهندسة / اسماء محمد السملوى

الاعمال المدرجة بالمستخلص رقم (٨) :-

اولا : الاعمال الاصلية

- ١ - اعمال انشاء طبقة اساس مثبت .. الخ ٢ م ٠٠
- ٢ - اعمال توريد وازافة اسمنت .. الخ ٦٦٠ طن
- ٣ - اعمال طبقة تشريب .. الخ ١٧٨٠٠ م ٢
- ٤ - اعمال طبقة رابطة .. الخ ٣٤٩٠٠ م ٢
- ٥ - اعمال طبقة لصق .. الخ ٢ م ٠٠
- ٦ - اعمال طبقة سطحية .. الخ ٢ م ٠٠
- ٧ - اعمال طبقة اساس .. الخ ٣٦٠ م ٣
- ٨ - اعمال انشاء حاجز خرساني وجهين .. الخ م ٠ ط
- ٩ - اعمال انشاء حاجز خرساني وجه واحد .. الخ م ٠ ط
- ١٠ - اعمال انشاء بردورة عجالي .. الخ م ٠ ط
- ١١ - اعمال حفر لمسافة ٢٠ كم .. الخ ٣ م ٠٠
- ١٢ - اعمال حفر لمسافة ١١٦ كم .. الخ ٣٦٠ م ٣
- ١٣ - اعمال طبقة احلال .. الخ ٣ م ٠

ثانيا : البنود المستحدثة :-

- ١ - اعمال انشاء طبقة اساس مثبت .. الخ ١٧٨٠٠ م ٢
- ٢ - اعمال تكسير وازالة وازالة مباني .. الخ ٣ م ٠
- ٣ - اعمال كشط وازالة المسطحات المنهارة .. الخ ٣ م ٠٠
- ٤ - اعمال توريد وبناء تكاسى حائط ... الخ ٥٥٠ م ٣
- ٥ - اعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية المواسير .. الخ ٣ م ٠
- ٦ - اعمال توريد وتركيب مواسير برباخ مواسير قطر ١ م .. الخ ٠٠ م ٠ ط
- ٧ - اعمال توريد وتركيب مواسير برباخ مواسير قطر ٥٠ سم .. الخ ٠٠ م ٠ ط

طنطا فى ٢٦ / ١١ / ٢٠٢٣

رئيس الادارة المركزية

المنطقة الرابعة وسط الدلتا

أحمد عابد ابو الروس

مهندس /

بخصوص

عملية / توسيع طريق طنطا - المحلة الكبرى
تنفيذ / شركة مرادكس .

عدد	بيان التجارب
٩	خلطة اسفلتية رابطة
٢	خروج مهندس
١	خروج فنى
٣	اخذ اكوار FDR

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا

تحية طيبة وبعد...

برجاء التكرم من سيادتكم بالموافقة على خصم مبلغ وقدره (١٩٨٩٣) جنيها من مستحقات الشركة المنفذة للعملية عاليه وذلك نظير إجراء تجارب معملية بمعمل المنطقة خلال الفترة من (٢٠٢٣/٩/٢٥) حتى (٢٠٢٣/١١/٢٦) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

طنطا في ٢٦/١١/٢٠٢٣

مدير المعمل
د / مصطفى احمد عبد القادر

هشام



مشروع : تطوير ورفع كفاءة الطريق الرئيسي المزدوج طنطا / المحلة الكبرى (المرحلة الثانية) بطول ١١ كم

بيان باجمالي كميات الطريق الرئيسي المزدوج طنطا / المحلة الكبرى

رقم البند	البند	الاجمالي المنفذ	السابق صرفة بالمستخلص	المتبقى من اجمالي الكميات	الكمية الحالية
البنود الأصلية					
٢	بالطن اعمال توريد وازفافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات الخ	٨٨٧٣,٠٨	٨١٧٨	٦٩٥,٠٨	
٣	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير 30mc.....الخ	٢٧٨٣٧١,٢٥	٢٦٠٥٠٠	١٧٨٧١,٢٥	
٤	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج ٣ سمك ٦ سم بعد الدمك الخ	٢٥٧١٩١,٤٦	٢٢٢٢٠٠	٣٤٩٩١,٤٦	
٧	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش مواد اساس باستخدام الاحجار الصلبة المتدرجة الخ	٣٢٢٢٤,٦٤٥	٣١٨٠٠	٤٢٤,٦٤٥	
١١	بالمتر المكعب اعمال حفر في اى نوع من انواع التربة لزوم اعمال التوسعات الخ	٣٥٧١٣,٥	٣٥٢٨٠	٤٣٣,٥	
البنود المستحدثة					
١	بالمتر المسطح اعمال انشاء اساس مثبت سمك ٣٠ سم وذلك باعادة التدوير... الخ	٢٧٨٣٧١,٢٥	٢٦٠٥٠٠	١٧٨٧١,٢٥	
٤	بالتر المكعب أعمال توريد وبناء تكاسي حائط من الدبش.... الخ	٣٠٤٧,٩	٢٤٩٠	٥٥٧,٩	

مهندس الهيئة

٩٨

مهندس الشركة

٢/ محمد السيد محمد