

بخصوص

عملية : طريق ٢٥ الشهداء / منوف
(مرحلة ثانية بطول ٧ كيلو)
مبادرة حياة كريمة
تنفيذ / شركة الهدى للمقاولات .

عدد	بيان التجارب
٢	عينة رابطة

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا

تحية طيبة وبعد...

برجاء التكرم من سيادتكم بالموافقة على خصم مبلغ وقدره (٢٤٠٥,٤٠)
جنيها من مستحقات الشركة المنفذة للعملية عاليه وذلك نظير إجراء
تجارب معملية بمعمل المنطقة خلال الفترة من (٢٠٢٣/٩/٧) حتى
(٢٠٢٣ / ١٢ / ٢٥) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

طنطا في ٢٥/١٢/٢٠٢٣

مدير المعمل
د / مصطفى احمد عبد القادر
٢٠٢٣

الحقوقي الامم
ارامم

١٤٥٠
١٤٥٠
٢٠٢٣

تم الحفظ مستفاد

٢ تاريخ

أسعار التجارب المعملية

بناءً على قرار السيد اللواء المهندس رئيس مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٥
تقرير معمل رقم () بتاريخ: ٢٠٢٣ / ١١ / ٢٥
عملية / ١٢٥ الهدار - صنف تنفيذ: الهدار للمعاملات

م	الاختبارات والتجارب	العدد	التجميعية	قيمه التجربة	الاجمالي
١	اللزوجة الكينماتيكية		٨٠+٦٠٠	٦٨٠	
٢	الغرز		٨٠+٣٤٠	٤٢٠	
			إجمالي الجدول		٢

م	الاختبارات والتجارب	العدد	التجميعية	قيمه التجربة	الاجمالي
١	الاستخلاص (على الساخن)	٢	١٠٠+٥٥٠	٦٥٠	١٢٠٠
٢	الالتصاق		١٠٠+١٥٠	٢٥٠	
٣	كسر قوالب مارشال (تشكيل وكسر عدد ١ قالب)	٢	٢٠٥	٢٠٥	٤١٠
٤	الطبيعي	٢	١٠٠	١٠٠	٢٠٠
٥	المبسط والمستطيل	٢	١٠٠	١٠٠	٢٠٠
٦	تحديد الوزن النوعي المخلوطات الإسفلتية المدموكة بالموقع عينات غير مغلفة بالشمع .		١٠٠+١١٥	٢١٥	
٧	كسر قوالب مارشال دمك بالموقع بمعرفة الجهة عدد (١) قالب .		١٥٠	١٥٠	
٨	تصميم بطريقة مارشال (تشكيل وكسر ١ قوالب)		١٠٠+٢٠٥	٣٠٥	
٩	تصميم بطريقة المساحة السطحية		٤٥٠	٤٥٠	
١٠	أقصى كثافة للخلاطة Gmm		٣٧٠	٣٧٠	
١١	أخذ عينات غير مقلقلة بواسطة اسطوانة القطع . - في حالة استخدام اسطوانة القطع الخاصة بالمعمل - في حالة عدم استخدام اسطوانة القطع الخاصة بالمعمل		٤٥٠	٤٥٠	
١٢	قياس سمك الأكوام (للطبقة الواحدة)		٣٥	٣٥	
١٣	قطع بلاطات إسفلتية بالمنشار		٨٢٠	٨٢٠	
			إجمالي الجدول		٢١١٠

إجمالي الجداول كلها	رسوم التجارب	٢١١٠
ضريبة قيمة مضافة	١٤%	٢٩٥,٤٠
الاجمالي		٢٤٠٥,٤٠

فقط وقدره العام وأرجائه
وحيث جيل وأربعه مرثاً
لا غير
١٢
٢٠٢٣

٢٠٢٣
١٢

أسعار التجارب المعملية

بناء على قرار السيد اللواء المهندس رئيس مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٥
تقرير معلمي رقم () بتاريخ: ٢٠٢٣ / ١٤ / ٢٥
عملية / ٢٥ الهداء - منوف تنفيذ: الهدى للمقاولات

م	الاختبارات والتجارب	العدد	التجميعية	قيمه التجربة	الاجمالي
١	اللزوجة الكينماتيكية		٨٠+٦٠٠	٦٨٠	
٢	الغرز		٨٠+٣٤٠	٤٢٠	
	إجمالي الجدول				٢

م	الاختبارات والتجارب	العدد	التجميعية	قيمه التجربة	الاجمالي
١	الاستخلاص (على الساخن)	٢	١٠٠+٥٥٠	٦٥٠	١٢٠٠
٢	الالتصاق		١٠٠+١٥٠	٢٥٠	
٣	كسر قوالب مارشال (تشكيل وكسر عدد ١ قالب)	٢	٢٠٥	٢٠٥	٤١٠
٤	الطبيعي	٢	١٠٠	١٠٠	٢٠٠
٥	المبسط والمستطيل	٢	١٠٠	١٠٠	٢٠٠
٦	تحديد الوزن النوعي المخلوطات الإسفلتية المدموكة بالموقع عينات غير مغلفه بالشمع .		١٠٠+١١٥	٢١٥	
٧	كسر قوالب مارشال دمك بالموقع بمعرفه الجهة عدد (١) قالب .		١٥٠	١٥٠	
٨	تصميم بطريقة مارشال (تشكيل وكسر ١ قوالب)		١٠٠+٢٠٥	٣٠٥	
٩	تصميم بطريقة المساحة السطحية		٤٥٠	٤٥٠	
١٠	أقصى كثافة للخطة Gmm		٣٧٠	٣٧٠	
١١	أخذ عينات غير مقلقلة بواسطة اسطوانة القطع . - في حالة استخدام اسطوانة القطع الخاصة بالمعمل - في حالة عدم استخدام اسطوانة القطع الخاصة بالمعمل		٤٥٠	٤٥٠	
			٣٧٠	٣٧٠	
١٢	قياس سمك الأكوار (للطبقة الواحدة)		٣٥	٣٥	
١٣	قطع بلاطات إسفلتية بالمنشار		٨٢٠	٨٢٠	
	إجمالي الجدول				٢١١٠

إجمالي الجداول كلها	رسوم التجارب	٢١١٠
ضريبة قيمة مضافة	١٤%	٢٩٥,٤٠
الاجمالي		٢٤٠٥,٤٠

فقط وقدره الفاه واربعه
وصحى جينل واربعه مره

لا غير
٢٠٢٣ / ١٤ / ٢٥

٢٠٢٣ / ١٤ / ٢٥

اعمال رفع كفاءة طريق ٢٥ الشهداء - منوف بطول ٧ كم

مركز الشهداء - محافظة المنوفية

"ضمن مبادرة حياة كريمة"

اشراف: المنطقة الرابعة - وسط الدلتا

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال		الفئة		الجملة	
				قرش	جنيه	قرش	جنيه
١	٣م٥٥٠٠	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة نقل لا تقل عن ٦٠ كم ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . (فقط خمسة الاف وخمسمائة متر مكعب لا غير)		٧٩٥		٤١٧٥٠	
٢	٣م١٢٠٠٠	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالى بطبقات الرصف الاسفلتى الحالى بسمكات متغيرة ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى ٦٠ كم والفئة شاملة تسوية المواد الموجودة اسفل التكسير مع التشغيل والاختبار وعمل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (فقط اثني عشر الف متر مكعب لا غير)		١١١		١١٣٢٠	
٣	٣م١١٤١٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% وألا يزيد الإمتصاص عن ١٠% وفردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . (مسافة النقل لا تقل عن ٢٠٠ كم) - يتم احتساب علاوة لكل ١ كم بالزيادة او النقصان وفقاً لمحضر المفاوضات وبناء على محضر المسافات المقدم من المنطقة المشرفة. (فقط احدى عشر الف واربعمئة واثنى عشر متر مكعب لا غير)		٢٩٦		٥١٩١٥٩	
٤	٢م٢٢٠٠٠	بالمتر المسطح أعمال انشاء طبقة تشريب (برام) من البيتومين السائل متوسط التطاير MC٣٠ بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها				١٠٥٨	

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال		الفئة		الجملة	
				قرش	جنيه	قرش	جنيه
٥	٢م٦١٥٠٠	وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . (فقط اثنان وعشرون الف متر مسطح لا غير)					
٦	٢م٢١٠٠٠	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC٢٠٠٠ بمعدل ٠,٤ كجم/م ^٢ ترش فوق الطبقة الأسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . (فقط واحد وستون الف وخمسمائة متر مسطح لا غير)		١٠٧٥		٢٦٥٨٠	
٧	٢م٦١٠٠٠	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ واردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . (فقط واحد وعشرون الف متر مسطح لا غير)		١٦٦,٠٠		٢٠٦٦٣	
		بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ واردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . (فقط واحد وستون الف متر مسطح لا غير)		١٤٠		٨٥٤٣٣	



رقم البند	الكمية	بيان الأعمال		الفئة		الجملة	
				قرش	جنيه	قرش	جنيه
٥	٢م٦١٥٠٠	وتتظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . (فقط اثنان وعشرون الف متر مسطح لا غير)					
٦	٢م٢١٠٠٠	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC٣٠٠٠ بمعدل ٠,٤ كجم/م ^٢ ترش فوق الطبقة الأسفلتية بعد تمام دمكها وتتظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . (فقط واحد وستون الف وخمسمائة متر مسطح لا غير)		١٠٧٥	٩	٢١٥٨	
٧	٢م٦١٠٠٠	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك بإستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ واردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . (فقط واحد وعشرون الف متر مسطح لا غير)		١٦٦,٩	١٤٦	٢٠٦٦	
		بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك بإستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ واردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . (فقط واحد وستون الف متر مسطح لا غير)		١٦١,٥	١٤٠	٢٠٤٠	



إشراف: المنطقة الرابعة - وسط الدلتا

1999, 1.2

وافقه الشريك في ١٠/١٠/١٩٩٩ م. والى ذلك التاريخ
تسددت عليه جميع ديونه وتعودت له وفاته ودفن





عملية طريق ٢٥ الشهداء/ منوف

منفذ العملية : شركة الهدي للتوريدات العمومية و المقاولات

بيان حصر اعمال طريق ٢٥ الشهداء/ منوف

بند	بيان	اجمالي المنفذ حتي تاريخه
1	بالمتر المكعب :- اعمال حفر باستخدام المعدات	11712.04
2	بالمتر المكعب :- اعمال تكسير و ازاله المسطحات المنهاره بالرصف	5009.11
3	بالمتر المكعب :- اعمال توريد وفرش طبقة من الأساس من الأحجار الصلبة المتدرجه ناتج تكسير الكسارات (سن ٦)	9810.66
4	بالمتر المسطح :- اعمال إنشاء طبقة تشريب باستخدام الأسفلت السائل متوسط التطاير (MCO) بمعدل ١,٥ كجم/م ^٢	10575.5
5	بالمتر المسطح :- اعمال توريد وعمل طبقة رابطه من الخرسانة الأسفلتية علي الساخن بسمك ٦ سم	7691.5

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

رقم الملف : ٢٨ / ١١

عينة رقم (٧٧٩)

عملية: طريقة (50) التواء منقوب

تنظيف : شركة الهدي

أحضِر العِينات : م / أ من أحمد فودة

بتاریخ: ۱۵ / ۸ / ۲۰۲۳ م

بيان العينة : عينة رقم (٧٧) عينة سن : ١٤٠٠

بيان العينة : عينة رقم (٧) عينة سن :
التجارب المطلوبة : عينة - سبب الفهم من عند الاجراء الشهاد ايسر

التدرج - الصلابة - اللدونة - نسبة الطييعى.

هـام : العينات مسئولية من أحضرها.

الصلابة بجهاز لوس انجلوس بعد ٥٠٠ لفة	
٢٥٨٥	وزن المحجوز
١٤١٥	وزن المار
٢٠٨,٣	نسبة المار قبل الغسيل
٢٠٤	نسبة المار بعد الغسيل
لا تزيد عن ٤٥ %	المواصفات

نسبة الطبيعي	مفر
اللدونة	عديم

सुपु 6/१५

ملاحظات العينة

السيد هندس العملية للعالم

تدبير عام العمل

د / مصطفى محمد عبدالقادر

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

إختبارات صلاحية سن (٦)

عينة رقم (٧٨٤)

رقم الملف: ١١/٢٨

عملية: طريقة (٥١) التحليل صوف

تنفيذ: شركة الهادى

أحضرت العينات: م. م. أحمد فودة

بتاريخ: ٢٠٢٢/٨/١٥

بيان العينة: عينة رقم (٧٨٤) عينة سن: ٦

التجارب المطلوبة: عينة سكر المعروض من إيتا إمين انجيا صوف

التدرج: الصلابة - اللدونة - نسبة الطيبيعى

هـام: العينات مسئولية من أحضرها.

رقم المهبرة	المحجوز	الشار	نسبة المار	المواصفات
٢	م. م.	٤٤٩١٨	١٠٠٪	١٠٠
١٠٥	١٨٠	٤٤٧٣٨	٩٩٪	١٠٠ / ٧٠
١	٥٠٠٠	١٩٧٣٨	٧٩٪	٨٥ / ٥٥
٤ / ٢	٤٨٨٠	١٤٨٥٨	٦٠٪	٨٠ / ٥٠
٢ / ١	٣٠٨٣	١١٧٧٥	٤٧٪	-----
٨ / ٢	١٠٠٥٠	١٠٧٤٥	٤٢٪	٧٠ / ٤٠
٤	٤١٠٠	٨٦٤٥	٢٥٪	٦٠ / ٢٠
المتبقى	٨٦٤٥	م. م.	م. م.	-----
١٠	٣٤	٤٦٨	٢٢٪	٥٠ / ٢٠
٤٠	١٤٩	٣٧١	٢٦٪	٢٠ / ١٠
٢٠٠	٣٢٢	١٦٧	١٤٪	١٥ / ٥

الصلابة بجهاز لوس انجلوس بعد ٥٠٠ لفة	
وزن المحجوز	٢٦١٥
وزن المار	١٣٨٥
نسبة المار قبل القسيل	٥٢,٧٪
نسبة المار بعد القسيل	٢٩٪
المواصفات	لا تزيد عن ٤٥٪

نسبة الطيبيعى	م. م.
اللدونة	م. م.

ملاحظات العينة

السيد مهندس العملية للعام

مدير العمل

د/مصطفى عبد القادر

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

عينات رقم (٧٧٧) و (٧٧٨) و (—)
(—) و (—) و (—)

رقم الملف : ١/٢٨

تنفيذ شركة : الهدى

عملية : طريقه ٥ اتجاه صوفى

مها : دس :

أحضر العينات : ١/٢ / أحمد عوف

بتاريخ : ٢٠٢٢ / ٨ / ١٥

عدد النقاط : عدد (٢) نقطة وطول من الموقع على طبقه الأساس (٦ م) طبقاً لـ
١٢٠٠ : ١٩٠٠ : اتجاه جهاز

٦	٥	٤	٣	٢	١	رقم النقطة
—	—	—	—	٧٧٨	٧٧٧	رقم العينة
				١٤٥٠ الـ ٢٩٦٠٨٥٤	١٧٨٠ المـ ٢٩٥٠٨٥٤	بيان العينة
				٧٢٤٩	٧٤٥٧	وزن الجهاز بالرمل
				٦٨٨٤	٦٩٧١	وزن الجهاز بعد ملء المخروط
				٢٠٧٠	٢٢١٤	وزن التربة الرطبة
				٤٥٠٠	٤٤١٠	وزن الجهاز بعد ملء الحفرة والمخروط
				٤٦٥	٤٨٦	وزن الرمل المائى للمخروط
				٢٢٨٤	٢٥٦١	وزن الرمل المائى للحفرة والمخروط
				١٩١٩	٢٠٧٥	وزن الرمل المائى للحفرة
				١٢٤٦,١٠	١٢٤٧,٤٠	حجم الحفرة
				٩,٤٦	٩,٢٩	الكثافة الرطبة
				٢٩٩٥	٢١١٠	وزن التربة الجافة
				٧٥	١٠٤	وزن المياه بالعينة
				١/٢١٥٠	١/٢,٢٤	نسبة الرطوبة %
				٩,٤٠	٩,٢١	الكثافة الجافة
				٩,٢٥	٩,٢٥	الدمك القياسى
				١/١٠٠	١/١٠٠	نسبة الدمك
				مقبول	مقبول	ملاحظات

مدير عام العمل

السيد مهندس العملية للعالم

د/ مصطفى أحمد عبد القادر

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تلبية طلبه... وبمما :-

بالإحالة الي عملية : رفع كفاءة طريق (٢٥) الشهداء/منوف مركز الشهداء محافظة المنوفية بطول ٧ كم ضمن المبادرة الرئاسية (حياه كريمه) .

تنفيذ : شركة الهدي للتوريدات العمومية والمقاولات

وإيماءا إلي خطاب الشركة المنفذة للعملية عاليه(مرفق) بخصوص مد مدة المشروع (٦ شهور)

نتشرف بإحاطة سيادتكم بالآتي :-

١- رقم العقد : (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٠١٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢١

٢- قيمة العقد : ١٩٨٩٩١٠٦ جنيه

٣- تاريخ بدء العمل : ٢٠٢٣/٦/٨

٤- تاريخ النهو التعاقدى : ٢٠٢٣/١٢/٧

٥- مدة العملية : ٦ شهور

٦- بناءا علي قرارات رئيس مجلس الوزراء بجلسته رقم(٢٣٠) بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢ وجلسته رقم(٢٥٤)

بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠ بخصوص مد مدة التعاقدات الادارية المبرمة بواقع (٦شهور) إضافية وموافقة السيد

اللواء مهندس/ رئيس مجلس الادارة علي مد مدة جميع التعاقدات الجاري تنفيذها .

وعليه يرجي التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو مد مدة العملية عاليه (٦شهور) ليصبح تاريخ النهو

٢٠٢٤/٦/٧ .

والامر مفوض لسيادتكم

وتفضلها بتقبل فائق الاحترام .

طنطا في ٢٠٢٣/١١/٢٨
كريمه



مهندس /

الهيئة العامة للطرق والكباري	
والنقل البشري	
قسم العقود / مدينة نصر	
رقم الملف	٢٨٠
عدد الوثائق	٢
التوقيع	١١/٢٨