

حصص جاري ٣

اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي قنا / الوقف مركز الوقف محافظة قنا بطول ٥ كم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"



تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٤٤٥

بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانه الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمل

ملاحظات	المسطح			السمك المتوسط	العرض المتوسط	العرض	الطول	الموقع الكيلومترى		اسم الطريق	بيان الاعمال	رقم البند
	الاجمالى	اضافه	خصم					الى	من			
	٤٢٠٥٥,٠٠			٩,٩١٩			٤٢٤٠	٧+١٤٠	٢+٩٠٠	اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي قنا / الوقف مركز الوقف محافظة قنا بطول ٥ كم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانه الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمل	٥
	١٥٠٤٨,٤٦			١٠,٤٥٠			١٤٤٠	٩+١٦٠	٧+٧٢٠			
	٥٧١٠٣,٤٦	الاجمالى										

مهندس المشروع:

/م

مهندس الاستشاري:

مهندس الشركة:

/م

حصر جاري ٣

اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي قنا / الوقف مركز الوقف محافظة قنا بطول ٥ كم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"



تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

اعمال توريد ورش طبقة لاصقه من البيتمين السائل سريع التطوير RC 3000 بمعدل ٤,٠ كجم / ٢م

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومترى	المسطح		السمك المتوسط	العرض المتوسط	العرض	الطول	الى	من
				الاجمالى	اضافه						
٦	اعمال توريد ورش طبقة لاصقه من البيتمين السائل سريع التطوير RC 3000 بمعدل ٤,٠ كجم / ٢م	اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي قنا / الوقف مركز الوقف محافظة قنا بطول ٥ كم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"	٧+٧٢٠	٩+١٦٠	١٤٤٠	١٠,٤٥٠					
الاجمالى										١٥٠٤٨,٤٦	

مهندس المشروع:

/م

مهندس الاستشاري:

/م

مهندس الشركه:

/م

محضر اجتماع اللجنة

الخاصة بموافقة شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة


استكمال أعمال رفع كفاءة طريق قنا / الوقف الزراعي الغربي بطول ٥ كم ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة دريم" بمحافظة قنا

إيماء إلى موافقة الفريق / وزير النقل بتاريخ / / على تنفيذ أعمال الطريق الصحراوي الغربي قنا / الوقف بطول ٥ كم ضمن المبادرة الرئاسية إلى شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة وإلى موافقة السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس الإدارة على المذكرة المعروضة المؤرخة في / / ٢٠٢٣ على تشكيل لجنة لموافقة الشركة المنفذة على سعر تنفيذ بند الاعمال - أعضاء اللجنة :-

رئيسا	مدير عام تنفيذ الطرق	المهندسة / منار عبد الهادي
عضووا	الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق	المهندس / اشرف عزت
عضووا	الادارة المركزية للبحوث	المهندس / أغل حمد
عضووا	المنطقة المشرفة	المهندس /
عضووا	ادارة العقود والمشتريات	السيد المحاسب /
عضووا	ادارة المراجعة	السيد المحاسب /
عضووا	ادارة القانونية	السيد الاستاذ /

وقد اجتمعت اللجنة المشكلة لهذا الغرض في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الموافق / / ٢٠٢٣ بمقر الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق وبحضور مندوب الشركة المنفذة حيث قامت اللجنة بموافقة الشركة طبقاً للاتي :-

القيمة	السعر بعد المفاوضة	الكمية	البند	M
			١. بالметр المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الكلية المتردجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٦٨٠ ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠ % والا يزيد الإمتصاص عن ١٠ % وفردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام المدك عن ١٥ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والمدك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفتنة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقليه ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	
			- يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالإضافة أو النقصان وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١ جنيه لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم	١
			- السعر يشمل قيمة المادة المحجرية مع الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر	
١٤٩١٠٠	٢١٠	٣ م ٧١٠٠	مسافة النقل ٢٠ كم	
٥٩٦٤٠٠	٨٤	٣ م ٧١٠٠	علاوة مسافة النقل ٩٠ كم	
٢٦٥٢٣٠٠	٦٣	٢ م ٤٢١٠٠	٢. بالметр المسطح أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت بسمك ٢٥ سم وذلك بنظام إعادة تدوير طبقات الأسفلت وطبقة الأساس القائمة معاً والفتنة شاملة نظافة سطح الأسفلت الحالي والخلط وكل ما يلزم لنها العمل طبقاً للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف .	
٢٧٩٤٣٨٧,٥٠	٢٢٥٠	١٢٤٤٩٥٠ بالطن	٣. بالطن أعمال توريد وأضافة إسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويخالف بالنسبة المقررة بالخلطة التصميمية والفتنة شاملة كل ما يلزم لنها العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الارشاف	
١٢٤٦١٦٠	٢٩,٦	٢ م ٤٢١٠٠	٤. بالметр .المسطح أعمال إنشاء طبقات تثبيت باستخدام الأسفل السائل متوسط التطابير O C M بمعدل ١ كجم/م طبقاً للشروط والمواصفات على أن يتم تنظيف سطح الأساس من أي مواد حشوية أو ناعمة زائدة قبل الرش وإن يتم الرش الأسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات رش ميكانيكية والفتنة شاملة كل ما يلزم لنها العمل	



١٣ مارس

محضر اجتماع اللجنة


الخاصة بموافقة شركة الفهد للمقاولات العمومية المتكاملة

استكمال اعمال رفع كفاءة طرفيق قنا / الوقف الزراعي الغربي بطول ٥ كم ضمن المرحلة الاولى من المبادرة

الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة قنا

المنطقة الثامنة قنا

القيمة	السعر بعد المفاوضة	الكمية	البند	M
١١٠٢٤٩٣٧	١٨٩	٢ م ٥٨٣٣٣	بالمتر المسطح أعمال الشاه طبقة سطحية من الخرسانة الأسفالية على الساخن بسمك ٥ سم بعد الدملج باستخدام الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات جيدة اللتصاق بالأسفلت الصلب ٢٠/٦٠ واردة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها والفناء تشمل إجراء التجارب المعملية والختالية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية المموزجة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٥
١٩٤٧٩٦	١٢	١٦٢٢٣	بند مستحدث بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ٤٠ كجم/م٢ او بالمستحبات الأسفالية المطابقة للشروط والمواصفات اسفل الطبقات الرصف والبند يشمل اعمال التنظيف السطح تماماً بالماكينات الميكانيكية من الاتربة والمخلفات قبل الرش ويراعي الا يتعدى الرش مساحة الطبقة الاسفلتية التي يجري فرشها خلال وردية التشغيل الواحدة طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة .	
١٩٩٩٩٨٠,٥٠			الاجمالي (فقط قدرة تسعه عشر مليون وتسعمائه وتسعون ألف وتسعمائه وثمانون جنيها و٥٠ لا غير)	



محضر اجتماع اللجنة

الخاصة بمقاوضة شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

استكمال اعمال رفع خفاء طريقنا / الوقف الزراعي الغربي بطول ٥ كم ضمن المرحلة الاولى من المبادرة
الوناسية "حياة كريمة" بمحافظة قنا

المنطقة الثامنة قنا

- الاسعار المنقق عليها طبقا لـ ~~لائحة السوق ومتصرفها~~ واسعار السوق طبقا لافادة المنطقة المشرفة اما اسعار بنود الاسفلت فهي طبقا للمذكرة المعروضة على السلطة المختصة والتي تشمل الزيادة في ~~للسنة~~ ٢٠٢٣/١١/٢٧ (زيادة سولار بنحو ٤٤٪، زيارة المسئولين في ٨٩٢١٩/٨) ملخص
- مسافت النقل طبقا لافادة المنطقة المشرفة.
- يراعي احتساب فروق الاسعار طبقا لمعاملات (اسمنت - سولار - بيتومين) بالزيادة والنقصان طبقا لدفتر الشروط والمواصفات.
- مدة التنفيذ (٦ أشهر).
- يراعي خصم ٥٪ من قيمة العملية.
- وفي حال المرور على محطات تحصيل للشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق يتضاعف للأسعار قيمة تحصيل رسوم الكارتات والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية وطبقا للقائمة الموحدة المعتمدة في حال تقديم الشركة المنفذة الإيصالات الدالة على السداد.
- تقوم الشركة بتعديم تحليل للأسعار التي تم الاتفاق عليها.
- عليه أقفل المحضر بما تم الاتفاق عليه بعاليه.

ممثل الشركة	شركة الغرب العربي للأشغال العامة والتنمية	السيد المهندس
اللجنة	للتوفيق	التوقيع
اللجنة	٤٥٦	بساص
السيد المحاسب	٤٥٦	السيد المحاسب
السيد المحاسب / حسام الدين مصطفى	٤٥٦	السيد الاستاذ /
السيد المهندس / ابراهيم زهران	٤٥٦	
السيد المهندس / اشرف لطيف	٤٥٦	
السيدة المهندسة / سارة طمير	٤٥٦	
التوقيع	٤٥٦	

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

مهندس

محسن محمد زهران

أوافق ويعتمد

التوقيع

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

طرق ج ب

تقرير رقم (٢٨) بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١٥
بخصوص نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعمليّة/ طريق قنا / الوقف الزراعي الغربي
تنفيذ/ شركة الفهد للمقاولات

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة الفهد للمقاولات العامة

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معملي كالآتي:-

بيان العينات	أرقام العينات
اختبار استخلاص خلطه اسفالية سطحية	٤٩-٤٨

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالآتي:-

قيمة إجراء التجارب	ضريبة القيمة المضافة %١٤	المبلغ الإجمالي
١٧٥٠		
٢٤٥		
١٩٩٥		

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام،،،

تحريراً في: ٢٠٢٤/٢/٢٠

فني المعمل

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)

تقرير رقم (٢٨) بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١٥
بخصوص / نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعمليّة/ قنا / الوقف الزراعي الغربي
تنفيذ/ شركة الفهد للمقاولات

حضرت العينات بمعرفة السيد المهندس محمد يوسف (مستشار الهيئة)

حدود المعاصفات	حدود السماح	٤٩		٤٨		أرقام العينات	
		سطحية		كم			
		كم٩	كم٨	الطبقة المختبرة	الموقع الكيلو متر		
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١١٤/٣		
١٠٠-٧٥	٩٠-٨٠	٨٤.٢	٨٦.١٥		"٢/١		
٨٥-٦٠	٧٤.٩-٦٤.٩	٦٥.٢	٦٦.٣٦		"٨/٣		
٥٥-٣٥	٤٨.٧-٤٠.٧	٤٦.١	٤٧		رقم ٤		
٣٥-٢٠	٣٤.٧-٢٨.٧	٣٣.٦	٣٤.٥		رقم		
٢٢-١٠	١٩.٨-١٣.٨	٢٢	٢٣.١٧		٣٠ رقم		
١٦-٦	١٢.٥-٦.٥	١٠.٨	١١.٩٥		٥٠ رقم		
١٢-٤	٨.٥-٥.٥	٥.٥	٥.٦		١٠٠ رقم		
٨-٢	٦.٣-٣.٣	٣.٣	٣.٤		٢٠٠ رقم		
%٠.٢٥±%٤.٧		%٤.٧٥	%٤.٧٨		نسبة الإسفلات		
%٠.٢٦			%٢.٧		نسبة الطبيعي		
النسبة المئوية للubar من المذاخر							

تحرير في: ٢٠٢٤/٢/٢٠

في المعلم

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /

مدير المعلم
م/

(عماد حسين)